

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 1 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTRATO DE OBRA LICITACION
Contrato No MS-SAMC-004-2026

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA. No MS-SAMC-004-2026

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	PERIÓDICO	X	FINAL	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE	06-07-2026	HASTA	04-08-2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de SÁCHICA inició el proceso de contratación pública **No. MS-SAMC-004-2026** y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de menor cuantía al proponente **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA** con C.C. 1.057.410.871 DE MIRAFLORES. A continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

Tabla 2. Información del contrato de obra.

CONTRATO No:	MS-SAMC-001-2026
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	07 ABRIL DEL 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
CONTRATISTA	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA C.C. 1.057.410.871 DE MIRAFLORES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 2 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOCE CENTAVOS (\$ 485.299.746,12)
VALOR ADICIONAL 01	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOCE CENTAVOS (\$ 485.299.746,12)
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La localización de las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento total del objeto contractual y hasta la fecha del presente informe, corresponde a realizar las obras del contrato de obra MS-SAMC-004-2026 cuyo objeto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA




Ilustración 1. Localización de las actividades desarrolladas por el Contratista – zona rural del municipio

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyecto:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 3 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. Contrato No MS-SAMC-004-2026 los cuales hacen parte integral del presente contrato. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREMILINARES					\$ 966,225.60
1.1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	M2	244.80	3,947.00	\$ 966,225.60
2	CIMENTACIÓN					\$ 75,143,044.32
2.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12.48	91,750.00	\$ 1,145,040.00
2.2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16.08	1,199,622.00	\$ 19,289,921.76
2.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5,272.56	10,376.00	\$ 54,708,082.56
3	ESTRUTURA					\$ 67,505,232.48
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15.84	1,536,649.00	\$ 24,340,520.16
3.2	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6.24	1,989,620.00	\$ 12,415,228.80
3.3	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,963.52	10,376.00	\$ 30,749,483.52

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 4 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4		MAMPOSTERIA				\$ 135,413,177.76
4.1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	614.88	96,493.00	\$ 59,331,615.84
4.2	0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1,229.76	48,426.00	\$ 59,552,357.76
4.3	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1,229.76	13,441.00	\$ 16,529,204.16
5		PISOS,BASES Y ACABADOS				\$ 37,176,705.12
5.1	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	43.44	120,748.00	\$ 5,245,293.12
5.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/KM	651.60	3,594.00	\$ 2,341,850.40
5.3	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)	M2	244.80	100,702.00	\$ 24,651,849.60
5.4	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	492.00	10,036.00	\$ 4,937,712.00
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 62,602,896.00
6.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND.	72.00	159,699.00	\$ 11,498,328.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espíñe Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 5 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

6.2	2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	UND.	24.00	340,362.00	\$ 8,168,688.00
6.3	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC1/2" (INCLUYE APARATO)	UND.	288.00	134,344.00	\$ 38,691,072.00
6.4	2.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE	UND.	24.00	134,807.00	\$ 3,235,368.00
6.5	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML	288.00	3,505.00	\$ 1,009,440.00
7	CUBIERTA					\$ 65,836,162.44
7.1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	240.96	90,046.00	\$ 21,697,484.00
7.2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	177.12	84,183.00	\$ 14,910,493.00
7.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	606.48	29,786.00	\$ 18,064,613.28
7.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR	M2	418.08	26,702.00	\$ 11,163,572.16
8	CARPINTERIA METALICA					\$ 36,410,774.40
8.1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2	43.20	692,610.00	\$ 29,920,752.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espíñe Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 6 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

8.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	17.28	375,580.00	\$ 6,490,022.40
9 CERRADURAS						\$ 4,245,528.00
9.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND.	24.00	176,897.00	\$ 4,245,528.00

VALOR TOTAL	\$ 485,299,746.12
--------------------	--------------------------

5. RESUMEN DEL VALOR EJECUTADO – PERIODO 06 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

A la fecha de corte del presente informe, se registra un valor ejecutado de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$127.454.952,93)** MCTE correspondiente a las cantidades e ítems desarrollados hasta el momento.

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
							CANT	V. TOTAL
1	PREMILINARES					\$ 966,225.60	\$ 322,075.20	
1.1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	M2	244.80	3,947.00	\$ 966,225.60	81.60	\$ 322,075.20
2	CIMENTACIÓN					\$ 75,143,044.32	\$ 26,406,768.16	
2.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12.48	91,750.00	\$ 1,145,040.00	4.32	\$ 396,360.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 7 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

2.2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16.08	1,199,622.00	\$ 19,289,921.76	6.48	\$ 7,773,550.56
2.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5,272.56	10,376.00	\$ 54,708,082.56	1,757.60	\$ 18,236,857.60
3	ESTRUTURA					\$ 67,505,232.48		\$ 22,512,269.66
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15.84	1,536,649.00	\$ 24,340,520.16	5.30	\$ 8,144,239.70
3.2	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6.24	1,989,620.00	\$ 12,415,228.80	2.07	\$ 4,118,513.40
3.3	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,963.52	10,376.00	\$ 30,749,483.52	987.81	\$ 10,249,516.56
4	MAMPOSTERIA					\$ 135,413,177.76		\$ 45,508,001.69
4.1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	614.88	96,493.00	\$ 59,331,615.84	202.72	\$ 19,561,060.96
4.2	0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1,229.76	48,426.00	\$ 59,552,357.76	405.44	\$ 19,633,837.44
4.3	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1,229.76	13,441.00	\$ 16,529,204.16	469.69	\$ 6,313,103.29
5	PISOS,BASES Y ACABADOS					\$ 37,176,705.12		\$ 12,041,373.18
5.1	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	43.44	120,748.00	\$ 5,245,293.12	12.47	\$ 1,505,727.56

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson Germán Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson Germán Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 8 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

5.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/K M	651.60	3,594.00	\$ 2,341,850.40	187.05	\$ 672,257.70
5.3	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)	M2	244.80	100,702.00	\$ 24,651,849.60	81.60	\$ 8,217,283.20
5.4	3.13.24	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA	KG	492.00	10,036.00	\$ 4,937,712.00	164.02	\$ 1,646,104.72
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 62,602,896.00		\$ 6,322,464.00
6.1	2.10.105	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	72.00	159,699.00	\$ 11,498,328.00	24.00	\$ 3,832,776.00
6.2	2.10.01	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	UND	24.00	340,362.00	\$ 8,168,688.00		\$ 0.00
6.3	2.10.163	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND	288.00	134,344.00	\$ 38,691,072.00	8.00	\$ 1,074,752.00
6.4	2.01.65	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE	UND	24.00	134,807.00	\$ 3,235,368.00	8.00	\$ 1,078,456.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 9 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

6.5	2.01.65	REGATAS MUROS CONCRETO, MAMPOSTERÍA LADRILLO O BLOQUE	SOBRE EN DE DE	ML	288.00	3,505.00	\$ 1,009,440.00	96.00	\$ 336,480.00
7		CUBIERTA					\$ 65,836,162.44		\$ 14,342,001.04
7.1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.		M2	240.96	90,046.00	\$ 21,697,484.00	64.25	\$ 5,785,456.00
7.2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.		M2	177.12	84,183.00	\$ 14,910,493.00	47.21	\$ 3,974,279.00
7.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO		KG	606.48	29,786.00	\$ 18,064,613.28	53.92	\$ 1,606,061.12
7.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR		M2	418.08	26,702.00	\$ 11,163,572.16	111.46	\$ 2,976,204.92
8		CARPINTERIA METALICA					\$ 36,410,774.40		\$ 0.00
8.1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)		M2	43.20	692,610.00	\$ 29,920,752.00		\$ 0.00
8.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).		M2	17.28	375,580.00	\$ 6,490,022.40		\$ 0.00
9		CERRADURAS					\$ 4,245,528.00		\$ 0.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espiña Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 10 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

9.1	2.17.05	SUMINISTRO DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	24.00	176,897.00	\$ 4,245,528.00		\$ 0.00
-----	---------	--	-----	-------	------------	-----------------	--	---------

VALOR TOTAL	\$ 485,299,746.12	\$ 127,454,952.93
--------------------	--------------------------	--------------------------

Tabla 5. Resumen de cantidades y valor ejecutado del contrato en la presente acta

6. BALANCE FINANCIERO

Tabla 12. Balance financiero.

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 485.299.746,12
ADICION DEL -%:	\$ 0,00
VALOR TOTAL:	\$ 485.299.746,12
VALOR ACTAS PAGADAS	\$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01:	\$ 127.454.952,93
SALDO POR PAGAR	\$ 357.844.793,19

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$127.454.952,93).

7. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el periodo de ejecución comprendido entre el PERIODO DEL 06 JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026, el municipio recibió a satisfacción las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, correspondientes al Contrato de Mínima Cuantía No. **MS-SAMC-004-2026**

8. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA** con C.C. 1.057.410.871 DE MIRAFLORES BOYACÁ, procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co


	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 11 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

Tabla 6. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1	PREMILINARES
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).
	
2	CIMENTACIÓN
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 12 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			


2.2	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR		
			
2.3	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)		
			
3	ESTRUTURA		
3.1	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)		

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887



www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Roneido Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 13 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			



3.2 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).



3.3 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa






Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 14 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4	MAMPOSTERIA
4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.
 	
4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4
 	
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS
	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 15 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

5	PISOS,BASES Y ACABADOS
5.1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
 	
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	
5.3	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)
 	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 16 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			




6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).		
			
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)		

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co


	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 17 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			



6.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE



6.5

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE



7





CUBIERTA

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyecto:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 18 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			



7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.			
				
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.			
				
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO			

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espíla Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 19 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

			
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR		
			

10. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

- Durante el período evaluado se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas para la construcción de unidades habitacionales, alcanzando un avance físico acumulado del 26.26% respecto al total del objeto contractual.
- Las actividades desarrolladas se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios, diseños y documentos contractuales, garantizando la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los estándares requeridos para este tipo de infraestructura vial.
- Durante la ejecución de las actividades no se evidenciaron situaciones que comprometieran la estabilidad, funcionalidad o calidad de las obras construidas, manteniéndose un adecuado control técnico, administrativo y ambiental por parte del contratista.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Morroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 20 de 20
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

- De acuerdo con las cantidades de obra verificadas y recibidas a satisfacción, se considera procedente el reconocimiento y pago correspondiente al 26,26% de ejecución del contrato, toda vez que las actividades ejecutadas cumplen con los requisitos técnicos y contractuales exigidos.
- Se concluye que el proyecto avanza de manera favorable y con un superávit respecto a la programación establecida, permitiendo prever el cumplimiento de las metas propuestas para el mejoramiento de vivienda del municipio de Sáchica, Boyacá.


ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espiñe Monroy	Apoyo profesional
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-SP-38	Página 1 de 1
		Versión 2	03/08/2020
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de obra **No. MS-SAMC-004-2026** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.**

CERTIFICA

Que el contratista **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA** identificado con número de cedula CC: 1.057.410.871 DE MIRAFLORES, en Calidad de Contratista, ejecutó de manera parcial el contrato de **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ** en modalidad de Selección Abreviada, en el periodo comprendido del día 06 de JULIO al 04 de AGOSTO de 2026, desarrollando a satisfacción las actividades objeto del Acta Parcial 01, y certificando que la ejecución realizada hasta la fecha se anexa en la sabana presupuestal.

Esta certificación se expide a los cinco (05) días del mes de AGOSTO del 2026, en el municipio de Sáchica (Boyacá).

Cordialmente,



ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas