

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 44	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 4/06/2026
Hora inicio: 04:00 pm	Hora fin: 05:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Omaril	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Ing. Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
7	Ing. Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



COMPROMISOS

No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Enviar formalmente a la interventoría el informe de anticipo (aunque sea parcial), corrigiendo la inconsistencia de metros cúbicos de arena y dejando pendiente solo ese punto, para que la interventoría pueda revisarlo.	11/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	11/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entregar cronograma de materiales y balance de materiales recibido vs solicitado	11/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
5	Cronograma de obra.	11/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
6	El Contratista remitirá el cronograma actualizado de suministro de materiales una vez reciba la información pendiente por parte del proveedor INGAL.	11/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Omaril – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora

- Javier Gelvez- Supervisor

El día 4 de Junio de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Desarrollo de la reunión

La reunión de seguimiento al Contrato BETE inició con la verificación de asistencia de los participantes y la confirmación de la correcta visualización de la pantalla compartida, con el propósito de revisar los temas pendientes y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en sesiones anteriores.

Como primer punto, se efectuó la revisión del estado del informe de inversión y ejecución del anticipo. El Contratista informó que el documento fue remitido parcialmente el día 26 de mayo de 2026 y que, posteriormente, la Interventoría emitió observaciones para su ajuste y complementación. Durante la discusión se reiteró la necesidad de que el informe presente de manera clara y detallada la destinación de los recursos del anticipo, discriminando los valores ejecutados, los compromisos adquiridos y los soportes correspondientes, con el fin de garantizar la trazabilidad y adecuada verificación de la aplicación de dichos recursos.

Seguidamente, se revisó el estado del cronograma de suministro de materiales. El Contratista manifestó que la información pendiente corresponde principalmente al proveedor INGAL, quien a la fecha no había efectuado la entrega de los postes requeridos para la ejecución de las actividades programadas. En consecuencia, se acordó que, una vez se reciba la información definitiva por parte del proveedor, se actualizará y remitirá el cronograma consolidado de materiales. Asimismo, se informó que los demás proveedores han cumplido con las entregas previstas o cuentan con disponibilidad para efectuar los despachos requeridos conforme al avance de la obra.

Durante la reunión se analizaron las dificultades logísticas asociadas al almacenamiento y manejo de materiales en las zonas de intervención, derivadas de las condiciones geográficas y climáticas del área de influencia del proyecto, incluyendo limitaciones de acceso, ausencia de bodegas adecuadas y riesgos asociados a crecientes de ríos y condiciones meteorológicas adversas. En atención a estas circunstancias, se planteó como estrategia la entrega de materiales por lotes, de acuerdo con la programación y necesidades reales de ejecución, con el propósito de minimizar riesgos de deterioro, pérdidas o afectaciones por almacenamiento prolongado en campo.

De igual manera, la Interventoría propuso fortalecer el control documental mediante la obtención de cartas de compromiso o responsabilidad por parte de los proveedores, en las cuales se garantice la disponibilidad y suministro oportuno de los materiales contratados. Aunque se aclaró que parte de esta información ya se encuentra soportada mediante documentación contractual y cartas de compromiso existentes, se consideró pertinente reforzar dichos mecanismos para brindar mayor respaldo al proceso de seguimiento y control del proyecto.

Por otra parte, la Interventoría reiteró la importancia de mejorar la estructura y contenido de los informes mensuales de avance, incorporando registros fotográficos, evidencias documentales y demás soportes que permitan validar de manera objetiva las actividades ejecutadas en obra. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener actualizada la programación de suministros y ajustar los cronogramas de ejecución de acuerdo con la realidad de las entregas efectuadas por los proveedores.

Finalmente, se identificaron afectaciones específicas relacionadas con retrasos en la entrega de algunos elementos críticos, entre ellos los eslabones en “U”, situación que limita el avance de determinadas actividades constructivas y genera impactos sobre la programación prevista. En este sentido, se acordó mantener una comunicación permanente entre el Contratista, la Interventoría y los proveedores, realizando seguimiento continuo a los compromisos establecidos, con el fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para garantizar el suministro de materiales y el adecuado desarrollo del proyecto.

Compromisos adquiridos

1. El Contratista realizará los ajustes requeridos y complementará la información correspondiente al informe de inversión y ejecución del anticipo, atendiendo las observaciones emitidas por la Interventoría.
2. El Contratista remitirá el cronograma actualizado de suministro de materiales una vez reciba la información pendiente por parte del proveedor INGAL.
3. Se fortalecerá el seguimiento documental a los proveedores mediante la recopilación y actualización de cartas de compromiso relacionadas con la disponibilidad y entrega de materiales.
4. El Contratista mejorará la presentación de los informes mensuales, incorporando evidencias fotográficas, soportes documentales y trazabilidad de las actividades ejecutadas.
5. Las partes mantendrán comunicación permanente para realizar seguimiento a la logística de suministro, almacenamiento y entrega de materiales, garantizando la continuidad de las actividades programadas en obra.

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS NIT 802.023.429-4



Oscar Fernando Díaz Cuevas (Presentar)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PEDIDO	PENDIENTE 28 MAY 2026	1-6 JUN	9-13 JUN	16-20 JUN	22-27 JUN	PENDIENTE
BAYONETA DOB 2 1/2" * 3/16" * 1.50 m	255	255		255			0
BAYONETA SEN 2 1/2" * 1/4" * 1.50 m	245	245	245				0
CRUCETA 2.4 m * 2 1/2" * 2 1/2" * 1/4"	76	76		76			0
DIAGONAL RECTA GALV 68 cm	23	23		23			0
GRAPA MORDAZA 6" * 1/4-3/8 3P	4256	806			806		0
PERCHA GALV CAL 10 5 P	25	25	25				0
VARILLA ANCLAJE-T 5/8 * 1.80 m	914	187	187				0
POSTE PRIV 14 M * 1050 kgf SECCIONADO	351	285	48	48	96	93	0
POSTE PRIV 16 M * 1050 kgf SECCIONADO	6	0					0
POSTE PRIV 12 M * 510 kgf MONOLITICO	4	0					0
POSTE PRIV 12 M * 1050 kgf MONOLITICO	19	0					0
POSTE PRIV 14 M * 750 kgf SECCIONADO	108	0					0
POSTE PRIV 8 M * 510 kgf SECCIONADO	162	0					0
ARANDELA RED PRES GALV 1/2" (0.006 kg)	2704	0					0
ARANDELA RED PRES GALV 5/8" (0.0092 kg)	2818	0					0
ARANDELA CUA 4" * 4" * 1/4"	1064	0					0
ANILLO -T 5/8 25 160 mm	243	0					0
ANILLO -T 5/8 25 180 mm	607	0					0
ANILLO -T 5/8 15 TRANS- 8" 9"	62	0					0
CRUCETA 2.0 m * 2 1/2" * 2 1/2" * 1/4"	496	0					0
CRUCETA 2.0 m * 2 1/2" * 2 1/2" * 3/16"	238	0					0
CRUCETA 2.4 m * 3" * 3" * 1/4"	12	0					0
DIAGONAL GALV EN "Y" 12" * 42"	795	0					0
ESPARRAGO GALV 5/8" * 10" * 2T + 2A + 2W	812	0					0
ESPARRAGO GALV 5/8" * 12" * 2T + 2A + 2W	877	0					0

Tu pantalla sigue siendo visible para los demás. Haz clic para reanudar la presentación o dejar de compartir la pantalla.

16:36 | REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO BETE

30°

Buscar

ESP LAA

4:36 p.m.
4/06/2026

Participants: Omar Ortiz, dispac, J... J..., Ricardo Artur..., Omar Fernan..., J... J..., N... N..., 3 más, Interventoría...