

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 46	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 18/06/2026
Hora inicio: 04:00 pm	Hora fin: 05:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Omaril	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Ing. Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
7	Ing. Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Presentar el Plan de Trabajo actualizado, incluyendo: • Cronograma ajustado de ejecución de obra. • Cronograma de suministro de materiales. • Programación actualizada de actividades.	19/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Entregar la respuesta a la comunicación enviada por dispac	19/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Omaril – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 18 de Junio de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión de seguimiento al proyecto se realizó una revisión integral del estado de ejecución contractual, abordando el avance físico de la obra, los compromisos documentales pendientes, las necesidades de recursos para la ejecución, así como los aspectos técnicos y sociales relacionados con los puntos críticos de interconexión. En la sesión participaron representantes de la Interventoría, el Contratista e ISPAC, quienes analizaron los resultados obtenidos a la fecha, los desfases identificados frente a la programación contractual y las acciones requeridas para mitigar los retrasos evidenciados.

Como primer punto, la Interventoría efectuó la verificación de los compromisos adquiridos en reuniones anteriores, confirmando la recepción del Informe de Inversión del Anticipo y de las pólizas contractuales requeridas, documentos que actualmente se encuentran en proceso de revisión. Sin embargo, se evidenció que continúa pendiente la entrega formal del Plan de Trabajo actualizado, junto con los cronogramas ajustados de suministro de materiales y ejecución de obra. En este sentido, la Interventoría reiteró la necesidad de contar con dicha información de manera inmediata, considerando que han transcurrido cerca de tres semanas sin la actualización formal de la planeación del proyecto.

Adicionalmente, se recordó al contratista la solicitud previamente remitida mediante correo electrónico, correspondiente a la presentación del Plan de Recuperación o Plan de Choque para la atención de los atrasos identificados, las estrategias para incrementar los frentes de trabajo, el censo y plan de manejo de conflictos sociales, el plan de contingencia para asuntos étnicos, el plan de mitigación de hallazgos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la actualización de los instrumentos de gestión ambiental. El contratista manifestó que dichos documentos ya se encuentran elaborados y en proceso de consolidación, comprometiéndose a remitir la totalidad de la información requerida a más tardar al día siguiente.

Durante la reunión, el ingeniero Jerlin Lloreda, en representación del contratista, informó que el Plan de Trabajo se encuentra disponible en versión preliminar; no obstante, su presentación formal se ha visto retrasada debido a la falta de inyección de recursos al consorcio. Explicó que esta situación financiera ha limitado la vinculación y movilización de nuevas cuadrillas de trabajo, afectando directamente el ritmo de ejecución previsto para el proyecto. Indicó además que se espera la confirmación de dichos recursos durante la presente semana, lo que permitiría fortalecer los frentes de trabajo programados y mejorar los rendimientos de construcción.

Respecto al avance físico, se informó que, al corte evaluado, la obra presenta un avance acumulado del 11,46 %, frente a un avance programado del 29,60 %, registrándose una desviación negativa del 17,13 %. La Interventoría manifestó su preocupación por este comportamiento, señalando que la ausencia de una planeación actualizada y la limitada disponibilidad de cuadrillas continúan impactando de manera significativa el cumplimiento de las metas contractuales. Asimismo, se destacó que, aunque algunas actividades como el despeje de servidumbre evidencian mejoras en su ejecución, otros componentes del proyecto continúan presentando retrasos relevantes.

En cuanto a los recursos disponibles para la construcción, el contratista informó que actualmente existe suficiente disponibilidad de materiales en sitio, por lo que la principal restricción para incrementar el avance no corresponde al abastecimiento sino a la falta de personal operativo

adicional. Se explicó que cada cuadrilla, conformada por cuatro linieros y seis auxiliares, tiene una capacidad estimada de ejecución cercana a 2 km de red por semana. Bajo este escenario, la operación simultánea de tres cuadrillas permitiría alcanzar rendimientos aproximados de 6 km semanales, además de una productividad cercana a ocho (8) postes instalados por día. A la fecha, se reportó la instalación de aproximadamente setenta y seis (76) postes de catorce (14) metros de altura, actividad que se ha visto favorecida por las condiciones climáticas propias de la temporada seca.

Posteriormente, se abordaron los aspectos técnicos y sociales asociados a los puntos críticos de interconexión en las comunidades de Purdu, Las Mercedes y Curiquidó. ISPAC solicitó la presentación de un informe detallado sobre las alternativas de solución evaluadas para estos sectores. El contratista informó que ya fue elaborado y entregado un presupuesto base para dichas intervenciones; sin embargo, advirtió que la ejecución de las soluciones requeridas podría demandar recursos adicionales que actualmente no se encuentran contemplados dentro del alcance económico del contrato vigente. Se aclaró igualmente que cualquier intervención futura dependerá de las decisiones que adopten las entidades competentes y de la disponibilidad de recursos adicionales para su financiación.

Durante el análisis técnico se identificó que las estructuras tipo torre representan el componente de mayor incidencia económica dentro de las alternativas evaluadas, con costos estimados entre setecientos y ochocientos millones de pesos. Como opción complementaria, se planteó la evaluación de postes monolíticos galvanizados de treinta y seis (36) metros de altura, encontrándose pendiente la cotización correspondiente por parte de INGAL. Esta información permitirá desarrollar un análisis comparativo de costos, viabilidad técnica y justificación de la solución más conveniente para el proyecto.

Finalmente, se establecieron los compromisos y responsabilidades pendientes. Se informó que Nixon dispone actualmente de dos cotizaciones comparativas para las alternativas analizadas; no obstante, se requiere complementar el estudio con las respectivas justificaciones técnicas, actividad que será desarrollada con juntamente con Miguel. Por su parte, Dispac definirá el mecanismo de socialización con las comunidades y la ruta para la eventual gestión de modificaciones contractuales que pudieran derivarse de las soluciones planteadas. Permanecen abiertos para seguimiento la entrega formal de la documentación requerida por la Interventoría, la consolidación de las cotizaciones definitivas, la presentación de las justificaciones técnicas necesarias para los posibles ajustes contractuales y la confirmación de los recursos financieros que permitan ampliar los frentes de trabajo y ejecutar las acciones de recuperación necesarias.

En conclusión, la reunión permitió identificar que la principal limitante para la recuperación del cronograma corresponde a la disponibilidad de recursos para fortalecer las cuadrillas de trabajo, situación que ha incidido directamente en el desfase acumulado del proyecto. La Interventoría reiteró la necesidad de recibir de manera inmediata la documentación solicitada, incluyendo el Plan de Trabajo actualizado, los cronogramas ajustados y los planes de recuperación correspondientes, con el fin de establecer acciones concretas para la mitigación de los retrasos, fortalecer el control de la

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS NIT 802.023.429-4



ejecución contractual y garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, sociales, ambientales y administrativos del proyecto.

16:29 | REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO BETE

Interventoría Bete (Tú, presentando) Dejar de presentar

COMPROMISOS

- INFORME DE ANTIPO
- PLAN DE TRABAJO
- CRONOGRAMA DE MATERIALES
- CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO
- POLIZAS
- MEDIDA COTIZACION

Fecha: 18/06/2026 Calle 76 # 388 - 57, Tel: 3044117 Barranquilla - Atlántico

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 9

- Interventoría Bete (Tú) Anfitrión de la reunión
- Interventoría Bete Tu presentación
- Interventoría Bete's Not...
- javier gelvez
- Jerlin Lloreda

Jerlin Lloreda Nixon Mena 5 más Interventori...

29°C Mayorm. nublado Buscar ESP LAA 429 p.m. 18/06/2026