

Cl 86 Kra 13C Ciudad Modesta.

Maestro de obra: 1 Cargador F: (1).
 Aludante de obra: 5
 Oficial de obra: 2
 Operador de Maquinaria: 1

Se Continúa con la actividad de Armado de A.Cro de zorro y Muros en ambos Costados del Puente, Para Vacado el día 31/01/2026.

Caribe Verde Kotoo - Kotoo.

Se Continúa con el corte y Fijado de A.Cro.

por otro lado se Continúa con el armado de A.Cro de refuerzo de los primeros 30mts lineales del Canal de sección 2.0mts libres.

C

En 66 E. 3 Cls.
 1048692369.

Personal de obra:

29/01/2026

Maestro de obra: 1 Cargador F: (1)
 Aludante de obra: 5
 Oficial de obra: 2
 Supervisores de obra: 1
 Inspector SST: 1
 Operador Maquinaria: 1
 Ingeniero Residente: 1

C1186 Kmo 13C Ciudad Modesto.

(1) Se realiza Vaciado de zapo o dorado e izquierdo del puente,

se Continúa Con la colocación de A.Cero de refuerzo de los Muros. $4m^3$

C1187 Kmo 14A LAPAZ

se realiza Vaciado de Muro del puente en el lateral izquierdo del puente.

Se Continúa Fijación de A.Cero para los so. de puente.

Caribe Verde Kotooo-Kotozo.

Se Continúa Con el Fijado e instalación de A.Cero de refuerzo en los primeros 30 mts.

Leonor González Uls.
1045692367

Personal en obra

30/01/2026

Maestro de obra: 1.

Cargador F: (1)

Ayudante de obra: 5

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector SST: 1

Operador de Maquinaria: 1

Ingeniero Residente: 1

CII 86 Kio 13C Ciudad Modesto.

Armadado de Menos derechos e izquierdo del puente, Por Vacío de Menos el Ocho
31/01/2026.

CII 87 Kio 14A. Cae PAZ

Se Continúa con la Actividad de Corte y Figuración de ACero.

Caribe Verde Kotoo - Kotozo.

Se Continúa con armado de ACero de refuerzo de los primeros Bents.

Se Continúa con Corte y Figuración de ACero.

Peimor Gómez E. CB.
1045692369.

Personal de obra:

31/01/2026.

Maestro de obra: 1

Ayudante de obra: 5

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector SST: 1

Ingeniero Residente: 1

CII 86 Kio 13C. Ciudad Modesto.

Se realiza Vacío de Menos del Puente en lateral derecho e izquierdo, en total 7m³ de 4000psi.

Cil 87 Kva 14A. Co PAE.

Se Continúa Corte y Figurado de Alero.

Corbe Verde: Kotooo - Koto.70

Se Continúa armado de Alero de refuerzo del Box culvite

Jeimar Góñez Clls.
1045692069.

02/02/2026.

No se realizan labores en ningún frente de trabajo debido a las fuertes lluvias en toda la Ciudad, lluvias intensas.

Jeimar Góñez Clls.
1045692069.

Personal en obra:

03/02/2026

Maestro de obra: 1

Acedente de obra: 5

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector de SST: 1

Ingeniero Residente: 1

Cil 86 Kva 13C Ciudad Modesto:

Se inicia en el fondo para construcción de lazo principal del puente, para posterior realizar la instalación de Alero de refuerzo.

C/187 Kmo 14 A. lo. p 42

Se realizó abatimiento de aguas lluvias
producto de las fuertes lluvias del día
anterior.

Con moto bomba Sumergible.

Caribe Verde Kto 000 - Kto 070.

Se Continúa armado de A.Cero de refuerzo
y abatimiento y manejo de Aguas Lluvias.

Primer Comy E C/187.
4045692369.

Personal en obra:

04/02/2026

Maestro de obra: 1

Petro Ex. Cult. (1)

Ayudante de obra: 5

Cargados F. O. (1)

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector SST.: 1

Ingeniero Residente: 1

Asesor: 1

Obreros de Maquinaria: 2

C/186 Kmo 13C

Ciudad Modesto.

Se Continúa con la Actividad de encofrado
de la principal de puente.
Por otra parte se realizó demolición
de Muro de concreto existente con
taladro demolidor.

CU 87 Km 14A: LA PAZ.

Se inició Actividad de Relleno seleccionados en lateral izquierdo del puente,
Se inició estabilización de terreno en lateral derecho con piedra y suelo compacto.

Caribe Verde Km 1000 - Km 1070.

Se realizó excavación de Aguas Nubias en excavación del Box Culvert.

Adicional se Continúa con la Actividad de Instalación de Alero de refugio en los primeros 40mts del Box Culvert.

José Gómez E. CB
1041892169.

Personal en Obra: 05/02/2026

Maestro de obra: 1	Petro ExCavador (1)
Ayudante de obra: 5	Cargador F: (1)
Oficial de obra: 2	
Inspector de obra: 1	
Inspector S&T: 1	
Operador de Maquinaria: 2	
Auxiliar: 1	
Ingeniero Residente: 1	

CU 86 Km 43C Ciudad Modesto.

Se Continúa con la actividad de

encofrado de los principal del puente

Se Continuo demolición de Muros de
concreto existente con taladros demole
dors.

Cll 87 Kvo 14 A: LA PAZ.

Se Continuo con la actividad de Pálaro
lateral con material seleccionado en
lateral izquierdo del puente.

Se Continuo estabilización del lateral
derecho del puente.

Caribe Verde: Kotoo - Koto 70.

Se Continuo con el Armado de ACero
del tramo de 40mts iniciales.

Se termino evacuación de aguas lluvias.
con moto bomba.

Peinar Gómez
104892369

Ch.

Personal en obra:

06/02/2026.

Maestro de obra: 1

Otro Excmo: (1)

Alfudante de obra: 5

Cargador: (1)

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector SST: 1

Operador Maquinaria: 2

Auxilio: 1

Diferencia Rodante: 1

C1186 Kro 13C. Ciudad Modesto.

Se Continúa Con la Actividad de encofrado por construcción de los principal del puente.

Adicionalmente se trabajó en elevación manual por la prolongación del Muro de Concreto, ya que se construyo de 5m de largo y por parte de interior se soportó sobre de 6m, al igual que el ancho de la Vía existente.

C1187 Kro 14A La Paz.

Se realizan actividades de estabilización con piedra por construcción de zapo en lateral derecho del puente. Corte y Figurado de Agro.

Caribe Verde Kotoo - Kotoo.

Se Continúa Con las actividades de Corte, Figurado y Armado de Agro de refuerzo por la construcción de Box Calles y puentes 70m.

En la E 2: lib.
104869267

Personal en obra: 07/02/2016

Maestro de obra: 1 Petre Ex Calabero: (1)
 Apilante de obra: 6 Cargador: (1)
 Oficial de obra: 2
 Inspector de obra: 1
 Inspector SST: 1
 Operador de Maquinaria: 2
 Ingeniero Residente: 1

C4 86 Kra 13C. Ciudad Modesto

Se decide desarmar los principal del puente por amonago de lluvias y Frente Frio debido que los Corriantes de acero arrastraron las Formaletos.

C11 87 Kra 14A. La Paz

Se culmina la Actividad de estabilización lateral de la para construcción de zorro del puente

Se recibe acero de refuerzo para losa de puente.

Ceribo Verde: Kotooo - Koto 70.

Se Continúa con la Actividad de armado de Acero de Refuerzo para Boxculvert.

J. Luis G. E. C. B.
 1045692267.

Personal en obra:

09/02/2026

Maestro de obra: 1 Petio Ex Calabonzo
 Ayudante de obra: 5 Cargador: (1)
 Oficial de obra: 2
 Inspector de obra: 1
 Inspector SST: 1
 Operador de Maquinaria: 2
 Asesor: 1
 Ingeniero Residente: 1

C1187 Kva 74 A. Co PA2

Se inicio armado de ACero para construcción de zorro de concreto del lateral derecho del puente.

C1186 Kva 13C Ciudad: Modesto

Armado de ACero para prolongación de Muro y zorro en los dos laterales del puente.

Caribe Verde: Kotoo - Kotoo.

Armado de ACero de refuerzo para construcción de Box culvert.

Reinforced Concrete Machinery for Improvement of Terrain for Farms of Mullias.

Reinforced Concrete
 104892369

Ch

Personal en obra: 10/02/2026

Maestro de obra: 1 Retiro Excav. = (1)

Ayudante de obra: 5 Cargador = (1)

Oficial de obra: 2

Inspector de obra: 1

Inspector ss+: 1

Operador de Maquinaria: 2

Auxiliar: 1

Ingeniero Residente: 1

CI 87 Kms 14A. Lu PAZ

Se realizó el vaciado de zórra de concreto en la taral derecha del puente. y se Continuo con el Armado de ACero de los Muros. 3.6 mts de Concreto 4000psi

CI 86 Kms 13C Ciudad Modesto

Se funden los proyecciones de los zórra por 1.4 mts de Concreto 4000psi para Continuar con los Muros

Coribe Verde: K0+000 - K0+070.

Se Continuo Armado de ACero de refuerzo de Boxculvert. Adicionalmente se instala Contra pte Orr en los primeros 29 mts del Box Culvert

Fin Go E Clb
1045692967

personal en obra: 11/02/2026

Maestro de obra: 1

Peto Excalibur: (1)

Ayudante de obra: 5

Cargador: (1)

Oficial de obra: 3

Inspector SST: 1

Inspector de obra: 1

Operador Mayomai: 2

Ingeniero Residente: 1

CH 87 Km 14A. La paz

Se realizó encofrado de Muro en lateral derecha del puente por Vaciado el día 12/02/2026

CH 86 k/a 13C Ciudad modesto.

Se encofran los Muros de proyección del muro puente para Vaciado el día 12/02/2026

Ciudad Caribe Verde: Kotoco - Kotozo.

Se Funden 28ml de Fondo de Box culvert. de Sección 2mts x 1mts libras en en los primeros 28ml.

sin Gó E. LL
Lore 672267.

personal en obra: 12/02/2026

Muestra de obra: 1
 Aludante de obra: 5
 Oficial de obra: 3
 Inspector SST: 1
 Inspector de obra: 1
 Operador de Maquinaria: 2
 Operador de Maquinaria C.V.: 1
 Ingeniero Residente: 1

CH 87 Km 14 A. La Paz

Se funde Muro portillo lateral derecho del puente, quedando pendiente la Construcción de la losa.

CH 86 Km 13C. Ciudad Modesta.


Se retoma la Actividad de encofre de losa principal del puente.

Se funden las proyecciones de los Muros en los laterales derechos e izquierdo.

Caribe Verde: Kotoo - Kotoo.

Se inicia encofrado de Muros para Valido el día 13/02/2026

Si continúo esta bitización de terreno.


 Jairo Gó
 5045692369



Personal en obra: 13/02/2026

(1) Maestro de obra: 1 Retiro Cargador: (1)

Ayudante de obra: 5

Oficial de obra: 4

Inspector SST: 1

Inspector de obra: 1

Operador de Maquinaria: 1

Ingeniero Residente: 1

Cl 87 Km 14 A LA PAZ.

Se realiza desmoldado de muro de concreto en lateral derecho del puente.

Cl 86 Km 13 C Ciudad modesto.

Se Continúa con la actividad de encofrado de losa principal del puente.

Se inicia instalación de acero de refuerzo en losa principal del puente.

Caribe Verde: K+000 - K+070.

Se Culmina encofrado del Muro para Vaciado el día 14/02/2026.

Se Continúa estabilización de terreno para Vaciado de Solado

Juan Cár E
1045692369

Elly

Personal en obra: 14/02/2026

Maestro de obra: 1 Pista Excalabradora: (1)
 Ayudante de obra: 2
 Oficial de obra: 1
 Inspector SST: 1
 Inspector de obra: 1
 Operador de Maquinaria: 1
 Ingeniero Residente: 1
 Corbe Verde: K + 000 - K + 070.

Se realiza Vaciado de Mera de Concreto de altura 1.10 por 20mts de longitud.

Primor Góng E
 1045892569

Chs.

Personal en obra: 18/02/2026

Personal Maestro de obra: 1 Pista Excalabradora: (1)
 Ayudante de obra: 5
 Oficial de obra: 1
 Inspector SST: 1
 Inspector de obra: 1
 Operador de Maquinaria: 1
 Ingeniero Residente: 1

C1186 Kro 13C Ciudad. Modesto.

Se Continúa armado de Alca de refuerzo. en la zona principal del puente. Se proyecta Vaciado el día 21/02/2026.