

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	Contrato AOM	En gestión	Etapas Contrato AOM	En Ejecución	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCIÓN									
Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	Contrato	3-1-113943-002-2024 20230214000001		Etapas Contrato	N/A	Departamento	PUTUMAYO	
Municipio		VALLE DEL GUAMUEZ		Contratista		NOVAVENTA		Número de proyectos	1
Interventor	N/A		Fiducia	FIDUPREVISORA			Encargo Fiduciario	N/A	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía - SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Angye Natalia Villalba Acosta		Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ENERGIZACIÓN SOSTENIBLE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO									
Alcance del Contrato AOM									
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ENERGIZACIÓN SOSTENIBLE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			16-03-2026		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			16-03-2026	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		36			Fecha acta energización de usuarios		16-03-2026		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe AOM Contratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se entrega en acta de entrega de infraestructura a SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. para su AOM				
Contrato de AOM					Se envían EP al contratista para aprobación				
Inventario remitido a SAF					En proceso de elaboración				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			