

Fecha

2026-07-27

AA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1585-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.25%
% EJECUTADO	2.2%
% VARIACIÓN	-2.05%

ESTADO DEL CONTRATO

Los % del "ESTADO DEL CONTRATO", corresponden al contrato de obra 1557-2025 y sobre el cual el CONSORCIO ÉPSILON URBANO 2026, a través de las obligaciones contractuales derivadas de la suscripción del contrato 1585-2025, ejerce la interventoría.

El contrato 1585-2025 de 2025, se encuentra en ejecución.

El CONSORCIO ÉPSILON URBANO 2026, en calidad de firma interventora, se encuentra al día con la presentación al IDU de los informes semanales de interventoría, siendo este el último el No 27, el cual corresponde a la semana comprendida entre el 21 y el 27 de julio de 2026.

En cuanto a los informes mensuales de interventoría, se informa que:

- Aprobación del informe mensual de interventoría No. 1 con el radicado 202617500630831 de 7 de mayo de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero del 2026 y el 28 de febrero del 2026
- Aprobación del informe mensual de interventoría No. 2 con el radicado 202638600854541 de 18 de junio de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2026 y el 31 de marzo del 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016	Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1557-2025	Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.287.332.140,00	Valor Pagado	\$ 339.419.818,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16	Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	87	No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 339.419.818,00
Plazo Inicial	780 días

Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR				
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	REHABILITACIÓN		OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES		
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-11	% Financiero de obra programado acumulado	11.25	
Fecha de inicio real de obra	2026-06-28	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0.74	
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	10.15	
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	5.5	
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 280.573.568,63	
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 18.491.917,87	
MATERIALES				
TIPO DE PAVIMENTO				
USO DE MATERIAL				
MATERIAL			CANTIDAD	

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	569.45	308.49
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener m2 de Espacio público		TENDIDO DE TIERRA NEGRA E INSTALACION DE CESPED	

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR				
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN		OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES		
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-28	% Financiero de obra programado acumulado	44.36	
Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	% Financiero de obra ejecutado acumulado	48.72	
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	45.44	
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	54.03	
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 678.902.008,95	
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 745.714.233,48	
MATERIALES				
TIPO DE PAVIMENTO				
USO DE MATERIAL				
MATERIAL			CANTIDAD	

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	1260.83	1499.11
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener m2 de Espacio público		CORTES DIAGONALES EN ALCORQUES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN, LLENO DE TIERRA PARA ALCORQUES, INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA Y TOPEROL INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE EN ZONA DE PUENTE PEATONAL.	
Mantener Km de Ciclorruta		False	

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO