

Fecha 2026-07-31 AA MM DD		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ
D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1554-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Mónica Durán Gutiérrez - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	7.0%
% EJECUTADO	5.03%
% VARIACIÓN	-1.97%

ESTADO DEL CONTRATO

Para el periodo de julio no se reporta avance, teniendo en cuenta que mediante acta No. 3 el contrato fue suspendió desde el 09/06/2026 por 30 días, posteriormente se suscribió el acta No. 4 con la ampliación No. 1 a la suspensión 1 por 30 días mas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTÁ	Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1554-2025	Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04	Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-05-04	Fecha de Terminación Actual	2028-05-04
No. Empleos generados	37	No. Empleos generados	20

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Diana Caceres Romero
Categoría	Aspectos administrativos y contractuales
Sub Categoría	Suspensiones
Fecha Máxima de Solución	2026-09-04
Descripción	Debido a una inhabilidad reportada para el consorciado del 10% para la conformación del Consorcio Espacios Bogotá a quien fue adjudicado el Contrato de Obra IDU-1554-2025, se suscribieron para el Contrato de Obra en conjunto el Contrato de Interventoría IDU-1582-2025, las actas No. 3 y 2 respectivamente de suspensión No. 1 el 09/06/2026 por 30 días, esta medida se tomó con el fin de adelantar el trámite de cesión. En el marco de este proceso, el contratista presentó una primera propuesta de cesionario el 1/06/2026 y otra el 17/06/2026, la cuales fueron rechazadas por la interventoría. Posteriormente, el 22/06/2026, el contratista radicó una nueva propuesta, que la interventoría remitió a la Entidad con viabilidad, sin embargo el Instituto requirió a la interventoría la emisión del concepto integral en aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Así, el 02/07/2026 la interventoría remitió el concepto completo a la Entidad, y se procedió con la solicitud de conceptos a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos - DTSP, a la Subdirección General de Gestión Corporativa - SGGC y al garante del contrato. En atención a que no se contaba con los conceptos solicitaba para continuar con el trámite de cesión, se suscribieron las actas No. 4 y 3 con la ampliación No. 1 a la suspensión de los contratos por 30 días más. Actualmente se continúan cursando las gestiones relacionadas con el análisis y trámite de la cesión contractual requeridas de conformidad con lo previsto en el procedimiento PR-GC-14 MODIFICACIÓN Y CESIÓN A CONTRATOS ESTATALES, se cuenta con los conceptos de la DTSP y el garante y se encuentra en análisis por parte de la SGGC el concepto respecto de los asuntos que le corresponden sobre la cesión de posición consorcial. Por lo anterior, se tiene que no han sido superadas las causas que originaron la suspensión del contrato, y por tanto se encuentra en elaboración las actas No. 5 y 4 de ampliación No. 2 a la suspensión, de los contratos por 30 días más.