

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		 
	GERENCIA DE PROYECTOS		

FECHA	21 de junio de 2018	PERIODO No.	7	DEL	14/06/2018	AL	20/06/2018
-------	---------------------	-------------	---	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	356-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MSW - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 26,23%	PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 31,58%
VALOR INICIAL :	\$ 341.086.130,00	VALOR INICIAL :	\$ 966.327.595,00
VALOR ADICIÓN(ES):	\$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	\$ -
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 341.086.130,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 966.327.595,00
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ -
VALOR POR PAGAR:	\$ 341.086.130,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 966.327.595,00
SUPERVISOR:	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas		
Semana	Acumulado	
1 0	0	
2 0	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
3 0	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
4 0	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
3. Exploraciones (Estudio de Suelos)		
Semana	Acumulador	
1 3	3	
2 0	0	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 0
3 0	0	0
4 0	0	0
5 0	0	0
6 0	0	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 0
7 4	4	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 0,1
4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)		
Semana	Acumulador	
1		V0
2		V1
3		V2
4		V3
		Aprobada
5. Ejecución de Obra		
Trabajados en la semana	Terminados en la semana	
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la Séptima semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Séptimo Comité de seguimiento de Obra.
- Realizan segunda reunión con los Especialistas del Área de Geotecnia para definir Metodología de las exploraciones.
- La Secretaría Distrital de Movilidad genera aprobación de los COI (Consolidad de obras de infraestructuras).
- El especialista de estructuras de la interventoría realiza la Revisión tamaño de tableros a construir vs diseño de los tableros tipo A, B, C y D.
- El contratista entrega la programación de las exploraciones que se tiene programadas realizar desde el día miércoles 20 de junio del 2018.
- inician con la actividad de exploraciones, las cuales realizan 4 exploraciones en la presente semana.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				 
	GERENCIA DE PROYECTOS				

FECHA	21 de junio de 2018	PERIODO No.	7	DEL	14/06/2018	AL	20/06/2018
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA							



Foto 1.Sitio 788. Fotografía Sondeos.



Foto 2.Sitio C09-01. Fotografía Sondeos.



Foto 3.Sitio C09-03. Fotografía Sondeos.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma