



CRONOGRAMA DETALLADO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR SEDES

Contrato: No. 233-2026				Fecha de elaboración:	31/07/2026								Responsable general: ING. LEIDY CAROLINA		
No.	Zona / ruta	Ciudad / municipio	Sede / dirección	Cantidad total de equipos	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Días estimados	Días hábiles	Responsable / cuadrilla	Estado	Personal técnico a cargo	Observaciones			
1	Pacífico / Valle	Bugá	Calle 5 No. 10-57	6	06/08/2026	01/09/2026	23	SI	ING. LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Gustavo Benavidez	VISITA TECNICA 10 DE AGOSTO			
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	24/08/2026	13			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		24/08/2026	28/08/2026	5			Programado	- Adecuaciones civiles (cuando apliquen). - Instalación de tubería y drenajes. - Instalación eléctrica. - Montaje de evaporadoras y condensadoras.				
			FASE DE PRUEBAS		28/08/2026	31/08/2026	4			Programado	- Pruebas de presión y hermeticidad. - Pruebas de vacío. - Carga de refrigerante (cuando aplique). - Pruebas eléctricas. - Puesta en funcionamiento.				
			FASE DE ENTREGA		01/09/2026	01/09/2026	1			Programado	- Capacitación al personal de la entidad. - Entrega de manuales y garantías. - Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.				
2	Pacífico / Valle	Bugá	Carrera 16 No. 6-51	1	06/08/2026	01/09/2026	20	SI	ING. LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Gustavo Benavidez	VISITA TECNICA 10 DE AGOSTO			
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	24/08/2026	13			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		24/08/2026	28/08/2026	5			Programado	- Adecuaciones civiles (cuando apliquen). - Instalación de tubería y drenajes. - Instalación eléctrica. - Montaje de evaporadoras y condensadoras.				
			FASE DE PRUEBAS		31/08/2026	31/08/2026	1			Programado	- Pruebas de presión y hermeticidad. - Pruebas de vacío. - Carga de refrigerante (cuando aplique). - Pruebas eléctricas. - Puesta en funcionamiento.				
			FASE DE ENTREGA		01/09/2026	01/09/2026	1			Programado	- Capacitación al personal de la entidad. - Entrega de manuales y garantías. - Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.				
3	Pacífico / Valle	Cali	Calle 11 No. 5-54, Edificio Banco Colombia, pisos 4° y 7°	2	20/08/2026	06/09/2026	13	SI	ING. LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Gustavo Benavidez	VISITA TECNICA 18 DE AGOSTO			
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	01/09/2026	9			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		01/09/2026	01/09/2026	1			Programado	- Adecuaciones civiles (cuando apliquen). - Instalación de tubería y drenajes. - Instalación eléctrica. - Montaje de evaporadoras y condensadoras.				
			FASE DE PRUEBAS		04/09/2026	04/09/2026	1			Programado	- Pruebas de presión y hermeticidad. - Pruebas de vacío. - Carga de refrigerante (cuando aplique). - Pruebas eléctricas. - Puesta en funcionamiento.				
			FASE DE ENTREGA		05/09/2026	06/09/2026	2			Programado	- Capacitación al personal de la entidad. - Entrega de manuales y garantías. - Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.				
4	Caribe	Carmen de Bolívar	Carrera 53 No. 21-75	3	20/08/2026	10/09/2026	18	SI	NANCY BENTEZ	Pendiente	William Sierra - Jair Ramos - Loui Berrio - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - Daniel Puertas - Jhainer Orozco - Dinei Quintero	VISITA TECNICA 20 DE AGOSTO			
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	07/09/2026	13			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		07/09/2026	08/09/2026	2			Programado	- Adecuaciones civiles (cuando apliquen). - Instalación de tubería y drenajes. - Instalación eléctrica. - Montaje de evaporadoras y condensadoras.				
			FASE DE PRUEBAS		08/09/2026	09/09/2026	2			Programado	- Pruebas de presión y hermeticidad. - Pruebas de vacío. - Carga de refrigerante (cuando aplique). - Pruebas eléctricas. - Puesta en funcionamiento.				
			FASE DE ENTREGA		10/09/2026	10/09/2026	1			Programado	- Capacitación al personal de la entidad. - Entrega de manuales y garantías. - Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.				
5	Caribe	Cartagena	Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla - Isla Manzanillo	11	13/10/2026	06/11/2026	19	SI	ING. LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Jair Ramos - Loui Berrio - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - Daniel Puertas - Jhainer Orozco - Dinei Quintero				
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		13/10/2026	26/10/2026	10			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		27/10/2026	30/10/2026	4			Programado	- Adecuaciones civiles (cuando apliquen). - Instalación de tubería y drenajes. - Instalación eléctrica. - Montaje de evaporadoras y condensadoras.				
			FASE DE PRUEBAS		03/11/2026	05/11/2026	3			Programado	- Pruebas de presión y hermeticidad. - Pruebas de vacío. - Carga de refrigerante (cuando aplique). - Pruebas eléctricas. - Puesta en funcionamiento.				
			FASE DE ENTREGA		05/11/2026	06/11/2026	2			Programado	- Capacitación al personal de la entidad. - Entrega de manuales y garantías. - Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.				
6	Caribe	Cartagena	Banco Agrario, Calle 33 No. 8-20, piso 2°, Centro La Matuna	1	20/08/2026	05/09/2026	15	SI	ING. LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Jair Ramos - Loui Berrio - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - Daniel Puertas - Jhainer Orozco - Dinei Quintero	VISITA TECNICA 21 DE AGOSTO			
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	05/09/2026	12			Programado	- Recepción e inspección de equipos. - Transporte y entrega en la sede.				

			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		05/09/2026	05/09/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		05/09/2026	05/09/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		05/09/2026	05/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.
7	Tarma / Elje Caletero	Chaparral	Calle 10 No. 8-06, casa, pisos 1° y 2°	2	20/08/2026	05/09/2026	15	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Deivi Quintero	
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	01/09/2026	9			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		01/09/2026	04/09/2026	4			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		04/09/2026	04/09/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		05/09/2026	05/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.
8	Huala / Caquetá / Putumayo	Florencia	Carrera 9 No. 9-65	2	20/08/2026	03/10/2026	34	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Jhon Freddy Avila - David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Deivi Quintero	VISITA TECNICA 20 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	01/10/2026	31			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		01/10/2026	01/10/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		02/10/2026	02/10/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		03/10/2026	03/10/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.
9	Huala / Caquetá / Putumayo	Garcín	Palacio Nacional, Calle 8 No. 9-47, oficinas 301 a 310	2	06/08/2026	26/08/2026	17	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Deivi Quintero	
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	24/08/2026	13			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		24/08/2026	26/08/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		26/08/2026	26/08/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		26/08/2026	26/08/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.
10	Caribe	Magangué	Calle 15 No. 7-28	8	15/09/2026	29/10/2026	36	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Jair Ramos - Loui Berrio - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - Daniel Puertas - Edwin Alfaro - Luis Herrera - Edwin Alfaro - Ronald González	VISITA TECNICA 10 SEPTIEMBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		15/09/2026	27/10/2026	31			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		27/10/2026	28/10/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		28/10/2026	29/10/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		29/10/2026	29/10/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. - Recibo a satisfacción.
11	Huala / Caquetá / Putumayo	Mocoa	Calle 8 No. 5-10, pisos 1, 3 y 4	4	14/08/2026	15/09/2026	24	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Jhon Bolanos - David Mora - Jelson Perez - Deivi quintero	VISITA TECNICA 11 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		14/08/2026	07/09/2026	17			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		07/09/2026	09/09/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando aplique). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadores.
			FASE DE PRUEBAS		09/09/2026	11/09/2026	3			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		14/09/2026	15/09/2026	2			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. <

			FASE DE PRUEBAS		27/08/2026	27/08/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		28/08/2026	28/08/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
13	Caribe	Montería	Calle 25 No. 6-81, edificio de 3 pisos	2	06/08/2026	29/08/2026	19	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Jar Ramos - Loui Berrio - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - David Puentes - Edwin Aldano - Luis Herrera - Edwain Alario - Ronald Gonzalez	VISITA TECNICA 13 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	27/08/2026	16			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		27/08/2026	27/08/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		28/08/2026	28/08/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		29/08/2026	29/08/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
14	Hulla / Caquetá / Putumayo	Nevia	Edificio Blanco Popular, Calle 7 No. 3-67, piso 5	1	06/08/2026	31/08/2026	21	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Devi Quintero	
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	27/08/2026	16			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		27/08/2026	29/08/2026	3			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		29/08/2026	29/08/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		31/08/2026	31/08/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
15	Tolima / Eje Cafetero	Pereira	Edificio Club Rialto PH, Calle 17 No. 3-67, piso 5°; sótano 2, sets (B) ubicados en los parqueaderos	11	20/08/2026	30/09/2026	34	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Devi Quintero	VISITA TECNICA 18 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	14/09/2026	18			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		15/09/2026	24/09/2026	10			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		25/09/2026	28/09/2026	4			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		29/09/2026	30/09/2026	2			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
16	Tolima / Eje Cafetero	Pereira	Edificio Banco Ganadero, Calle 20 No. 6-30, piso 5	2	20/08/2026	30/09/2026	34	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio	VISITA TECNICA 21 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	14/09/2026	18			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		15/09/2026	24/09/2026	10			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		25/09/2026	28/09/2026	4			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		29/09/2026	30/09/2026	2			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
17	Llanos / Amazonia	Puerto Inírida	Carrera 9 No. 14-70	3	21/09/2026	08/10/2026	17	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Duvan santos - Joel Santos - Andres Morales - Ivan Garcia - Jorge Beltran	VISITA TECNICA 18 DE SEPTIEMBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/09/2026	06/10/2026	12			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		06/10/2026	07/10/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		07/10/2026	08/10/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		08/10/2026	08/10/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
18	Antioquia / Chocó	Puerto Berrío	Casa del Ingeniero, Calle 6 No. 3-40	2	20/08/2026	30/09/2026	33	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jelson Perez - Loui Berrio - Devi Quintero	VISITA TECNICA 24 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	28/09/2026	28			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		28/09/2026	29/09/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		29/09/2026	30/09/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		30/09/2026	30/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.

19	Antioquia / Chocó	Quibdó	Banco Popular, Calle 25 No. 2-16, piso 3, oficinas 301 a 311	4	21/09/2026	12/11/2026	39	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Juan Tamara	VISITA TECNICA 12 DE OCTUBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/09/2026	09/11/2026	36			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		10/11/2026	10/11/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		11/11/2026	11/11/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		12/11/2026	12/11/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
20	Llanos / Amazonia	San José del Guaviare	Calle 9 No. 23-74	3	21/09/2026	19/11/2026	45	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Jorge Angarita - Jorge Beltran - Andres Morales - Jhojan Gomez	VISITA TECNICA 9 DE OCTUBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/09/2026	17/11/2026	42			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		17/11/2026	17/11/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		18/11/2026	18/11/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		19/11/2026	19/11/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
21	Antioquia / Chocó	Santa Fe de Antioquia	Calle 10 No. 9-04/08/14/20, locales 30 y 32	2	21/08/2026	05/09/2026	14	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Edgar Soto - Jairo Páez - Luis Rojas - Jhojan Andres Gomez - Jose Arturo Martinez	VISITA TECNICA 11 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/08/2026	01/09/2026	8			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		01/09/2026	03/09/2026	3			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		03/09/2026	04/09/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		05/09/2026	05/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
22	Caribe	Santa Marta	Edificio BCH, Calle 15 No. 3-07, pisos 8 y 10	28	18/08/2026	15/09/2026	24	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Jair Ramos - Luis Berro - Luis Valdes - Luis Yepes -Gregorio Ramirez - Andres Zabala - Daniel Puertas - Eden Adriano - Luis Herrera - Eduvin Alfaro - Ronald Gonzalez	VISITA TECNICA 17 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		18/08/2026	01/09/2026	11			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		02/09/2026	08/09/2026	6			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		08/09/2026	14/09/2026	6			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		15/09/2026	15/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
23	Pacífico / Valle	Santander de Quilichao	Carrera 8 No. 4-33/36/41	2	21/08/2026	11/09/2026	18	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Juan Tamara	VISITA TECNICA 20 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/08/2026	07/09/2026	12			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		07/09/2026	09/09/2026	3			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		09/09/2026	10/09/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		11/09/2026	11/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
24	Pacífico / Valle	Tumaco	Avenida de los Estudiantes No. 4-240, sector La Y	5	21/08/2026	21/09/2026	24	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Julian Moreno - Andres Morales - Jorge Beltran - Danover Bravo - Juan Tamara	VISITA TECNICA 21 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/08/2026	14/09/2026	17			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		15/09/2026	19/09/2026	5			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		19/09/2026	19/09/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		21/09/2026	21/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
25	Llanos / Amazonia	Yopal	Calle 7 No. 22-85	1	21/10/2026	04/11/2026	13	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Joel Santos - Duven Santos - Jorge Beltran - Andres Morales - Jhojan Gomez	VISITA TECNICA 28 DE SEPTIEMBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		21/10/2026	03/11/2026	10			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.

			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		03/11/2026	03/11/2026	1			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		04/11/2026	04/11/2026	1			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		04/11/2026	04/11/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
26	Quindío	Armenia	Carrera 16 No. 19 - 21 Piso 3	2	20/08/2026	11/09/2026	20	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jerson Perez - Loui Berrio - Davi Quintero	VISITA TECNICA 26 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		20/08/2026	07/09/2026	13			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		07/09/2026	09/09/2026	3			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		09/09/2026	11/09/2026	3			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		11/09/2026	11/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
27	Quindío	Armenia	Carrera 17 No. 20 - 27 Pisos 10	3	18/08/2026	11/09/2026	22	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	David Mora - Jerson Perez - Loui Berrio - Davi Quintero	VISITA TECNICA 27 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		18/08/2026	07/09/2026	15			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		07/09/2026	10/09/2026	4			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		10/09/2026	11/09/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		11/09/2026	11/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
28	Antioquia	Apartado	Calle 95 No. 96 A - 65	1	06/08/2026	11/09/2026	30	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Edgar Soto - Julie Piez - Luis Rojas - Andres Gomez - Jose Arturo Martinez - Luis Joly	VISITA TECNICA 01 DE SEPTIEMBRE
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	08/09/2026	24			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		08/09/2026	10/09/2026	3			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		10/09/2026	11/09/2026	2			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		11/09/2026	11/09/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
29	Santander	Bucaramanga	Calle 37 No 12-02/04/08 y Carrera 12 No 37-09.	13	06/08/2026	18/09/2026	35	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	Alen Ardia - Leonardo Rojas - Rodolfo Garces - Roger Palomo	VISITA TECNICA 12 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		06/08/2026	01/09/2026	19			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			FASE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE		03/09/2026	11/09/2026	9			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de evaporadoras y condensadoras.
			FASE DE PRUEBAS		12/09/2026	16/09/2026	5			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas. • Puesta en funcionamiento.
			FASE DE ENTREGA		17/09/2026	18/09/2026	2			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.
30	Caribe	Cartagena	Casa colonia de la Chicheña Carrera 5 A No. 38 - 64	1	01/09/2026	18/09/2026	45	SI	ING.LEIDY CAROLINA	Pendiente	William Sierra - Luis Valdes - Luis Yopes - Loui Berrio - David Mora - Jerson Perez - Davi Quintero - Jose Inclan	VISITA TECNICA 24 DE AGOSTO
			FASE DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA		01/09/2026	14/09/2026	14			Programado		• Recepción e inspección de equipos. • Transporte y entrega en la sede.
			DESMONTE DE EQUIPOS Y REDES EXISTENTES		14/09/2026	18/09/2026	5			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 140.000BTU.		21/09/2026	25/09/2026	5			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 9.000BTU.		28/09/2026	29/09/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 12.000BTU.		30/09/2026	08/10/2026	7			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 18.000BTU.		09/10/2026	19/10/2026	6			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 24.000BTU.		20/10/2026	21/10/2026	2			Programado		• Adecuaciones civiles (cuando apliquen). • Instalación de tubería y drenajes. • Instalación eléctrica. • Montaje de equipos.
			FASE DE PRUEBAS		22/10/2026	26/10/2026	3			Programado		• Pruebas de presión y hermeticidad. • Pruebas de vacío. • Carga de refrigerante (cuando aplique). • Pruebas eléctricas.
			FASE DE ENTREGA		27/10/2026	27/10/2026	1			Programado		• Capacitación al personal de la entidad. • Entrega de manuales y garantías. • Entrega de protocolos de pruebas y demás documentación aplicable. • Recibo a satisfacción.

TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS	126
------------------------------	-----

NOTA: Este cronograma se complementa con las fases y actividades previstas para cada sede, sin modificar las fechas generales inicialmente programadas. Las adecuaciones civiles y la carga de refrigerante se ejecutarán cuando correspondan al alcance y a las condiciones técnicas verificadas en cada sede. Cualquier situación que afecte la ejecución será informada previamente a la supervisión y al apoyo a la supervisión del contrato.

CONTROL DE AVANCE		
Estado	Cantidad de sedes	% de avance
Pendiente	30	103%
Programado	0	0%
En ejecución	0	0%
Finalizado	0	0%
Reprograma	0	0%

0.