



	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA		FECHA	29/10/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN 2					2
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. _____ CONSECUTIVO N° 2					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU-1614-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	FECHA INICIO	6/04/2026
	ICCU-1615-2025 (INTERVENTORIA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2025	FECHA INICIO	6/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO SILVANIA MC	NIT	902019788-0
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	NIT	829002400-1
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA – TIBACUY – CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA – TIBACUY – CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORIA	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CATORCE (14) MESES contados a partir del acta de inicio.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 05 de enero de 2027 según acta de inicio.				
FECHA DE TERMINACIÓN (Interventoría)	El plazo de ejecución es hasta el 05 de junio de 2027 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	El sistema de pago del contrato es por precios unitarios CON FORMULA DE REAJUSTE. La entidad entregará un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			VALOR DEL CONTRATO (incluirlas adiciones)	\$20.679.178.996,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Los desembolsos del valor del contrato se realizarán de la siguiente forma: La Entidad desembolsará al Interventor a título Anticipo un valor equivalente al [36%] del valor básico del contrato La entidad pagará al interventor el restante del valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.			VALOR DEL CONTRATO (incluirlas adiciones)	\$1.524.541.482,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/05/2026 al 31/05/2026	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES				
Contrato de obra				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	CVP-100002335 ANEXO 2 No. CERTIFICADO 540006007	6/04/2026	5/07/2027	\$ 4.135.835.799,20
Buen manejo del anticipo	CVP-100002335	6/04/2026	5/07/2027	\$ 6.203.753.698,80
Prestaciones sociales	ANEXO 2	6/04/2026	5/01/2030	\$ 4.135.835.799,20
Calidad	No.	5/01/2027	5/01/2032	\$ 75.222.485,00
Estabilidad de la obra	CERTIFICADO 540006007	5/01/2027	5/01/2032	\$ 6.203.753.698,80
RCE	No. CERTIFICADO 540006002 RCE	6/04/2026	5/01/2027	\$ 1.033.958.949,00
Contrato de interventoría				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	400 47	6/04/2026	6/12/2027	\$ 304,908,296.40
Anticipo	994000112293	6/04/2026	6/12/2027	\$ 548,834,933.52
Prestaciones sociales	ANEXO 1	6/04/2026	7/06/2030	\$ 304,908,296.40
Calidad del servicio	CUMPLIMIENTO	10/05/2027	10/05/2032	\$ 457,362,444.60
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)				
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)		Responsable diligenciamiento	Jairo Antonio Nova Rodriguez	
		Fecha diligenciamiento	24 de junio de 2026	
4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron los comités de seguimiento Nos. 5, 6 y 7 los días miercoles de cada semana en los cuales se efectuó el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, social y de SST con participación de los profesionales de la interventoría, del contratista y del ICCU en donde se efectuó adicionalmente la revisión de la documentación contractual y el control a los estudios y diseños presentados por el contratista. Así mismo, se efectuaron recorridos técnicos con especialistas del ICCU para la definición de obras de contención y verificación de estructuras existentes en el corredor vial, formulándose observaciones y requerimientos para el ajuste de los diseños y demás documentos técnicos.				
En este periodo adicionalmente el contratista dio inicio a las primeras actividades en campo con labores de rocería en los tramos 3 y 4, así como la instalación de la valla informativa y la realización de la reunión de socialización de inicio del proyecto con participación de las administraciones municipales, la comunidad, la interventoría, el contratista y la supervisión del ICCU.				
Al cierre del mes, el contratista continuo adelantando la revisión y ajuste de los estudios y diseños y la atención de las observaciones formuladas por la interventoría, sin registrarse un avance físico representativo de las actividades constructivas.				
RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:				
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)	
Acumulado anterior	0,00%	0,0014%	0,00%	
Durante el periodo	0,00%	0,0043%	0,00%	
Acumulado Actual	0,00%	0,0057%	0,01%	
GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO				
5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS				
NOMBRE CONTRATISTA		CONSORCIO SILVANIA MC		GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S
Anticipo		\$0,00		\$0,00
Pago No. 1		\$0,00		\$0,00
Pago No. 2		\$0,00		\$0,00
Pago No. 3		\$0,00		\$0,00
Pago No. 4		\$0,00		\$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)		\$0,00		\$0,00
Valor Pagado Total		\$0,00		\$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar		\$20.679.178.996,00		\$1.524.541.482
Porcentaje de ejecución		0,00%		0,00%
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento		Jairo Antonio Nova Rodriguez	
	Fecha diligenciamiento		24 de junio de 2026	
7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	X	Chalecos	X
	Cascos	X	Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES VIA TIBACUY- SILVANIA		
		
		
		
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
Durante el periodo evaluado se evidenció el inicio de las actividades preliminares del proyecto y el fortalecimiento del seguimiento por parte de la interventoría sobre los componentes técnicos y administrativos del contrato. No obstante, persisten observaciones pendientes de atención relacionadas con los estudios, diseños y documentos contractuales, por lo que se recomienda al contratista atender oportunamente los requerimientos formulados por la interventoría y avanzar en la consolidación de los diseños definitivos, con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades constructivas conforme a la programación del proyecto.		
10- ANEXOS - Rendimientos Financieros		
A LA FECHA NO SE HAN DESEMBOLSADO RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS PARA EL CONTRATO DE OBRA NI PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.		
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
Jairo Antonio Nova Rodriguez	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ	SUPERVISORA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	24/06/2026	