



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

NIT 901787563-0

Villanueva Casanare 08 Julio 2026

Señores

Municipio de Villanueva Casanare:

Calle 8 No 13-57/59

Villanueva Casanare

RECIBIDO: Villanueva

FECHA: 08-07-2026

No. FOLIOS: - 65 -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VILLANUEVA - CASANARE

REFERENCIA: **Entrega Documentación Primer Informe Mensual Contrato 281/2026**

Objeto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.

Estimados señores:

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ en mi calidad de representante legal de PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS presento primer informe mensual contrato así:

- Informe
- Informe HSQE
- Planillas Seguridad Social
- Bitácora
- Registro Fotográfico

FIRMA DEL REPRESENTANTE

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
R/L Proyectos & Construcciones ALFA SAS
DOC. IDENTIDAD NO. 86060591 V/cio Meta







Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

FECHA DE PRESENTACIÓN:	08 de Julio de 2026
TIPO DE INFORME:	Informe Mensual de Obra
PERIODO DEL INFORME:	04 de Junio al 03 de Julio 2026

1.INFORMACION BASICA DEL CONTRATO



Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MENOR CUANTÍA				
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA	No	281-2026	Fecha:	25/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO , ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 159.765.411	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.			
	Números	Letras			
FECHA DEL CONTRATO	25 DE MAYO DE 2026				
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva-Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera :a) Pagos mediante actas de avance parcial :se efectuara tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor d ela obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por el supervisor y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizara al demostrar un 20 % de avance de obra ejecutada igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar, adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico ;estado de las pólizas, vigencias y fechas de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y				

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

	parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrán exceder el ochenta por ciento(80%) del valor total del contrato b) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al (20%) del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación del supervisor, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos :informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). actualización de la garantía única, liquidar los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constara el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, para el último pago se deberá suscribir acta de terminación, recibo y liquidación, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de Secop II.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS R/L. EDWARD GALINDO F		
2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	FECHA		
ACTA DE INICIO DE OBRA:	04	JUNIO	2026
3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS			

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

Durante el período comprendido entre el 04 de Junio de 2026 al 04 de Julio de 2026, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se desarrollaron las siguientes actividades estipuladas en el contrato:

1. Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos
2. Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate y vidrio templado de 5 mm. Suministro e instal.
3. Aire acondicionado tipo Split inverter 24000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e Instalación
4. Aire acondicionado tipo Split inverter 9000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instalación
5. Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU
6. Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU
7. Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000 BTU
8. Desmonte de aire acondicionado, incluye accesorios.
9. Descapote a mano, retiro lateral
10. Excavación a mano en material común
11. Dado en concreto de resistencia 3000 Psi.
12. Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm (Cerramientos - incluye pie de amigo esquinas e intermedios)
13. Rejilla ángulo 1 1/2"x3/16" en 10 tiras x ml y marco fijo y móvil en ángulo 1 1/2"x1/4" anclajes en varilla 3/8" c/0.50m
14. Baranda metálica h= 1.0 m, en tubería estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal.
15. Cañuela concreto 3000 Psi de 0.20 x 0.12
16. Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi
17. Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente
18. Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos
19. Pintura exterior vinilo koraza 2 manos
20. Desmonte de vidrios de ventanas

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

21. Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro
22. Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.
23. Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en ángulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.
24. Muro en concreto 3000 psi, resistencia 210 kg/cm².
25. Cerradura alcoba clásica madera/metálica. Suministro e instal.

Descripción de las actividades ejecutadas:

Ítem 1.21 Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos: Se realizó primeramente una limpieza de las paredes a intervenir en oficina de Sisben; se realizaron correcciones a imperfecciones con estuco y después se pintó con vinilo blanco superlavable. *poner cont.*

Ítem 1.3.1 Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate y vidrio templado de 5 mm. Suministro e instal: Se realizó la verificación en oficina de Sisben de área para ventana igualmente se constató la dirección de la parte fija, se suministró e instalo ventana según especificaciones recibidas.

Ítem 1.4.1 Aire acondicionado tipo Split inverter 24000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instalación: Se ejecutó este ítem previo hecho el ítem 1.4.6 ; dado que se trata de suministro e instalación de aire en el mismo lugar donde se encontraba uno en mal estado se utilizaron las mismas perforaciones en pared para su instalación ,de igual forma mismo sitio.

Ítem 1.4.2 Aire acondicionado tipo Split inverter 9000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instalación: De igual forma que el anterior ítem, se ejecutó primero el ítem 1.4.6 después se evaluó el sitio, se realizó marcación de nuevo soporte y se suministró e instalo aires.

Ítem 1.4.3 Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU: Este ítem corresponde a las actividades de limpieza, revisión técnica y ajuste de piezas en aires acondicionados.

Ítem 1.4.4 Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU: Este ítem corresponde a las actividades de limpieza, revisión técnica y ajuste de piezas en aires acondicionados.

Ítem 1.4.5 Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000 BTU: Este ítem corresponde a las actividades de limpieza, revisión técnica y ajuste de piezas en aires acondicionados.

Ítem 1.4.6 Desmonte de aire acondicionado, incluye accesorios: Este trabajo consistió en la desinstalación de evaporador parte interna y condensadora parte externa, tuberías de alimentación, red eléctrica y desagües para la instalación de los nuevos aires Acondicionados.

Ítem 3.1.1 Descapote a mano, retiro lateral.

Se Realizó el retiro de maleza, terreno natural presente ya que es una zona virgen en vegetación en el centro de bienestar animal.

Ítem 3.1.2 Excavación a mano en material común: Se ejecutó teniendo en cuenta las medidas dadas para la construcción de los pedestales que tendrán embebidos los tubos para el cerramiento..

Ítem 3.1.3, Dado en concreto de resistencia 3000 Psi: Se elaboró primero que toda una nivelación y trazado con base a cerramiento existente, replanteada la excavación, se procedió a fundir cada pedestal alineando cada tubo para cerramiento en su interior.

Ítem 3.1.5 Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm (Cerramientos - incluye pie de amigo esquinas e intermedios): Se realizó la instalación de los tubos adicionándole en la parte embebida en el pedestal la soldada de varillas de 3/8" que funcionasen como anclaje.

Ítem 3.2.1 Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU: Se ejecutó para la Secretaria Ambiental y de desarrollo

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

económico; revisión técnica, lavado de rejillas y general.

Ítem 3.2.2 Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU: Se realizó este mantenimiento preventivo, aunado a la alta humedad y variado vientos, se acumula bastante polvo y suciedad en los equipos provocando un desgaste superior a si trabaja en condiciones normales.

Ítem 4.1.1 Rejilla ángulo 1 1/2"x3/16" en 10 tiras x ml y marco fijo y móvil en ángulo 1 1/2"x1/4" anclajes en varilla 3/8" c/0.50m: Se realizó para subsanar el hurto de la rejilla en sector norte de la biblioteca municipal en cárcamo de aguas lluvias.

Ítem 5.1.5 Excavación a mano en material común Se realizó con el fin de construir una cañuela con bordillo que permita el encausamiento de aguas lluvias en borde andén sector lavadero del jardín del abuelo municipal.

Ítem 5.1.6 Cañuela concreto 3000 Psi de 0.20 x 0.12: se procedió a formateo a partir del bordillo construido y la determinación de pendiente de desagüe de la misma, posterior su fundición.

Ítem 5.1.7 Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi: Se realizó la construcción de este con el fin de confinar la construcción de cañuela para conformación de cuneta recolectora y conductora de aguas lluvias

Ítem 5.3.1 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente: Se ejecutó en las paredes internas y externas del jardín del abuelo la limpieza manual, raspado de sectores afectados por la humedad y posterior resane con estuco.

Ítem 5.3.2 Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos: Se utilizó herramienta menor, escalera y tubo extensible ya que internamente el comedor del jardín del abuelo es bastante alto, color blanco



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

tipo1 superlavable.

Ítem 5.3.3 Pintura exterior vinilo koraza 2 manos: Se realizó en la pared externa contigua al pasadizo al área de cocina.

Ítem 6.1.1 Desmonte de vidrios de ventanas: En centro de desarrollo infantil CDI administrado por la fundación Angelitos, en compañía de supervisor se ubicó la ventana cuyo vidrio roto se debía desmontar y preparar superficie para la nueva instalación.

Ítem 6.1.3 Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro: Se Realizó la demolición de muro existente, ya que este no cumplía con la rigidez y resistencia.

Ítem 6.2.1 Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal. Se materializo el cambio de vidrio en ventana pared posterior de aula múltiple en el CDI.

Ítem 6.2.3 Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en ángulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada. Se efectuó la construcción de tapa en lamina alfajor con contramarco en ángulo con dos agarraderas, el tanque subterráneo quedar protegido de que agentes externos ensucien o contaminen el agua del mismo.

Ítem 6.2.8 Muro en concreto 3000 psi, resistencia 210 kg/cm²: Se procedió a formaleteo con madera dada la medida discontinua, se evitó tocar tubería hidráulica en sector izquierdo y tubería hidráulica de desfogue en sector derecho, posteriormente se fundió dejando un pasa muro para tubería de electrobomba en tanque subterráneo.

Ítem 6.2.9 Cerradura alcoba clásica madera/metálica. Suministro e instal: Se procedió con la administradora del CDI a determinar todas y cada una de las puertas cuyas chapas al ser de manija perdieron efectividad y no sirven; posterior a su instalación se entregaron el juego de llaves correspondiente.




Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0


1. PALACIO MUNICIPAL

Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos



Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	74,9	100%
Cantidad Ejecutada	74,9 ✓	100%

Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate y vidrio templado de 5 mm. Suministro e instal.



Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,02	100%
Cantidad Ejecutada	1,02 ✓	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

**Aire acondicionado tipo split inverter
24000 BTU - (Evaporador: parte interna
/Condensador: parte externa).
Suministro e Instalacion.**




Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	2	100%
Cantidad Ejecutada	2	100%



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Aire acondicionado tipo split inverter 9000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e Instalacion



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	2	100%
Cantidad Ejecutada	1	50%

Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	2	100%
Cantidad Ejecutada	2	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y...



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	4	100%
Cantidad Ejecutada	4	100%

Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000 BTU




Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	2	100%
Cantidad Ejecutada	2	100%



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0


Desmante de aire acondicionado, incluye accesorios.



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	4	100%
Cantidad Ejecutada	4 ✓	100%

3. SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO - SADE

Descapote a mano, retiro lateral.



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	196,71	100%
Cantidad Ejecutada	196,71 ✓	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Excavacion a mano en material comun.



Descripción	Cantidad (M3)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,19 ✓	100%
Cantidad Ejecutada	1,19 ✓	100%

Dado en concreto de resistencia 3000 Psi.



Descripción	Cantidad (M3)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,19 ✓	100%
Cantidad Ejecutada	1,19 ✓	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm (Cerramientos - incluye pie de amigo esquinas e intermedios).



Descripción	Cantidad (M)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	66,47	100%
Cantidad Ejecutada	36	54%

Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1	100%
Cantidad Ejecutada	1	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU




Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	4	100%
Cantidad Ejecutada	4	100%




4. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Rejilla angulo 1 1/2"x3/16" en 10 tiras x ml y marco fijo y móvil en ángulo 1 1/2"x1/4" anclajes en varilla 3/8" c/0.50m



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	2,4	100%
Cantidad Ejecutada	1,2	50%

Baranda metalica h= 1.0 m, en tuberia estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 mm, con anclaje,...



Descripción	Cantidad (M)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	84,4	100%
Cantidad Ejecutada	3,06	4%




Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0


5. HOGAR DIA "PROFE BERTICA PEÑA"

Excavacion a mano en material comun



Descripción	Cantidad (M3)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,44	100%
Cantidad Ejecutada	1,44	100%

Cañuela concreto 3000 Psi de 0.20 x 0.12



Descripción	Cantidad (M)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	12	100%
Cantidad Ejecutada	12	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi



Descripción	Cantidad (M)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	12	100%
Cantidad Ejecutada	12	100%

Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	112	100%
Cantidad Ejecutada	112	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	109,49	100%
Cantidad Ejecutada	109,49	100%

Pintura exterior vinilo koraza 2 manos



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	109,49	100%
Cantidad Ejecutada	109,49	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare




Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0


6. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

Desmante de vidrios de ventanas



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	0,78	100%
Cantidad Ejecutada	0,78	100%

Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	0,91	100%
Cantidad Ejecutada	0,91	100%

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.



Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,22	100%
Cantidad Ejecutada	1,22	100%

Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e...




Descripción	Cantidad (M2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	1,3	100%
Cantidad Ejecutada	1,3	100%



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

Muro en concreto 3000 psi, resistencia 210 kg/cm².



Descripción	Cantidad (M3)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	0,14	100%
Cantidad Ejecutada	0,14	100%

Cerradura alcoba clasica madera/metallica. Suministro e instal.



Descripción	Cantidad (Unidad)	Porcentaje (%)
Cantidad Contrato	17	100%
Cantidad Ejecutada	17	100%



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

4. BALANCE FINANCIERO Y PORCENTAJE DE AVANCE


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 159.765.411
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$ 52.737.708
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL	\$ N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	33.01%

5. INCONVENIENTES, OBSERVACIONES Y SOLUCIONES PRESENTADAS

El día 04 de junio de 2026, se procedió a la firma del acta de inicio, marcando así el inicio oficial de las actividades contractuales. Coincidiendo con este hito, se llevó a cabo la llevada de equipos y materiales, se afilio personal y demás; el día 1 de julio se realizó comité de obra con el fin de aclarar circunstancias nuevas que afectan el desarrollo del contrato, que darán origen a un acta modificatoria de mayores y menores.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN - REGISTROS FOTOGRÁFICOS



1,2,1	Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos
-------	--




Estado de las paredes en oficina del SISBEN



Limpieza de telarañas, polvo, resane fisuras con estuco e imperfecciones




Proceso de pintura vinilo color blanco tipo 1 superlavable



Acabado final

1,3,1	Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate y vidrio templado de 5 mm. Suministro e instal.
-------	---



Vano de ventana entre recepcion y nivel gerencial en oficina SISBEN, ventana suministrada e instalada

1,4,1	Aire acondicionado tipo split inverter 24000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e Instalacion
1,4,6	Desmonte de aire acondicionado, incluye accesorios.









Suministro e instalacion aire acondicionado de 24,000 Btu en oficina de Juridica



Suministro e instalacion aire acondicionado de 24,000 Btu en oficina de Sistemas, trabajara 24/7

1,4,1	Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU
1,4,2	Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU
1,4,3	Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000 BTU






3,1,1	Descapote a mano, retiro lateral
3,1,2	Excavacion a mano en material comun






Para efectos de construir cerramiento nuevo en el area de centro de bienestar animal dentro de las instalaciones de la SADE




3,1,3	Dado en concreto de resistencia 3000 Psi.
3,1,5	Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm (Cerramientos - incluye pie de amigo esquinas e





3,2,1	Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU
3,2,2	Servicio técnico, recarga de gas refrigerante y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 y 22.000 BTU






4,1,1

Rejilla angulo 1 1/2"x3/16" en 10 tiras x ml y marco fijo y móvil en ángulo 1 1/2"x1/4" anclajes en varilla 3/8" c/0.50m




En biblioteca municipal se repone rejilla metalica en carcamo lado norte de aguas lluvias



4,1,2

Baranda metalica h= 1.0 m, en tuberia estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal.



Compra y transporte de materiales a taller, medidas y corte, proceso de bocapescado en tubería horizontal y ensamble baranda



5,1,5	Excavacion a mano en material comun
-------	-------------------------------------



5,1,7	Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi
-------	--




Con el fin de confinar la construccion de cañuela ,se construye bordillo

5,1,6	Cañuela concreto 3000 Psi de 0.20 x 0.12
-------	--




5,3,1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente
5,3,2	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos
5,3,3	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos





En comedor del jardin del abuelo se resano,limpio y pinto en su interior y exterior



6,1,1	Desmante de vidrios de ventanas
6,2,1	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.



En aula Multiple sector costado occidente se desmonto vidrio roto y ventana total para efectos de poder colocar vidrio nuevo en el CDI

6,1,3



Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro



El CDI posee un tanque subterraneo que almacena el agua potable ,el marco se oxido,y el muro estaba totalmente destruido,por lo cual se demolio para su construccion nueva


6,2,8

Muro en concreto 3000 psi, resistencia 210 kg/cm².




6,2,3

Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.



6,2,9

Cerradura alcoba clasica madera/metallica. Suministro e instal.





Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

7. POLIZAS CONTRATO DE OBRA 281 DE 2026

Póliza de seguro de cumplimiento No. 994000005889 de aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 994000002172.

PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
994000005889-0	CUMPLIMIENTO	26/05/2026	05/03/2027	\$ 15.976.541,10
	PRESTACIONES SOCIALES	26/05/2026	05/03/2030	\$ 7.988.270,55
	ESTABILIDAD DE OBRA	26/05/2026	26/05/2029	\$ 31.953.082,20
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
994000002172-0	AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/05/2026	30/08/2026	\$ 350.181.000
	PATRONAL	26/05/2026	30/08/2026	\$ 350.181.000
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/05/2026	30/08/2026	\$ 350.181.000
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/05/2026	30/08/2026	\$ 350.181.000

Póliza inicial actualizada por INICIO

PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
994000005889	CUMPLIMIENTO	04/06/2026	05/04/2027	\$ 15.976.541,10
	PRESTACIONES SOCIALES	04/06/2026	05/04/2030	\$ 7.988.270,55
	ESTABILIDAD DE OBRA	04/06/2026	04/06/2029	\$ 31.953.082,20

PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
994000002172	AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30/08/2026	03/09/2026	\$ 350.181.000
	PATRONAL	30/08/2026	03/09/2026	\$ 350.181.000
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/08/2026	03/09/2026	\$ 350.181.000
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/08/2026	03/09/2026	\$ 350.181.000

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

8. PERSONAL DE OBRA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Año 2026

JUNIO			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	N° PLANILLA
STEINER BOHORQUEZ	79324897	MAESTRO	9507650444
FREDY RIVERA	1118544665	OBRERO	9507650444
EDWARD GALINDO	86060591	RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	9507320484
ORTIZ TARACHE MARILIN	33480750	PROFESIONAL SISO	9507650444
NIÑO CRUZ ALEXIS	9433616	OBRERO	9507650444

9. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

- Planillas de Pago SS
- Bitacora

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901787563	0	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS	B - MENOS DE 200 COLTANIZES	UNICO	CARRERA 5 18 39	VILLANUEVA-CASANARE
						Exonerado SENA e ICBF
						SI
						3115800739

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Banco	Valor
2026-06	2026-07	499647167	950765044	E		2026/07/15	2026/07/07		
									31,916,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86660591		GALINDO EDUAR MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLANUEVA CENTRO	VILLANUEVA-CASANARE	6237002	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06		459667880	9507320484		I	2026/07/23	2026/07/07		BANCOLOMBIA	0	\$656,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 86660591	GALINDO FERNANDEZ EDUARDO MAURICIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF69	30	\$1,750,905	\$35,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$121,900		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$656,100	\$0	\$0	\$656,100



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

INFORME DE GESTIÓN HSEQ No. 1

CONTRATO DE OBRA N° 281 DE 2026

**"MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"**

**MARILIN ORTIZ TARACHE
RESPONSABLE DEL SG-SSTA.
Profesional SST.**

**VILLANUEVA CASANARE
2026.**



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

INTRODUCCIÓN

El presente informe HSEQ corresponde al Contrato de Obra Pública No. 281 del 2026, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", en el cual se presentaran los resultados y acciones implementadas en materia de HSEQ durante el período que comprende del 04 de junio al 04 de julio del 2026. En él, se detallan los avances, logros y desafíos enfrentados en la gestión de la seguridad, salud, medio ambiente y calidad, así como las medidas adoptadas para mejorar continuamente nuestros procesos y procedimientos.


Se buscó minimizar los riesgos y peligros a los cuales los trabajadores están expuestos y garantizar el cumplimiento de los estándares y regulaciones aplicables según la normatividad legal vigente acorde a nuestra actividad económica. Minimizar los impactos ambientales por medio de la promoción de buenas prácticas, garantizar la calidad de los servicios prestados, soportar los esfuerzos y logros alcanzados durante la ejecución del proyecto.



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

LOCALIZACIÓN



-  Alcaldía Municipal
-  Jardín del Abuelo
-  CDI
-  SADE
-  Biblioteca Municipal

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678 ingalindo86@yahoo.es Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

**SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTAL - RECURSOS HUMANOS.**

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

RECURSOS HUMANOS

En la empresa Proyectos & Construcciones ALFA SAS, entendemos que el talento humano es el activo más valioso para alcanzar nuestros objetivos y mantener nuestra competitividad en el mercado. Por lo tanto, para nosotros como empresa es fundamental evaluar y analizar continuamente nuestra gestión desde el área de recursos humanos para asegurar que estamos aprovechando al máximo el potencial de nuestros empleados y de igual manera ellos se sientan orgullosos por hacer parte de nuestro equipo de trabajo.

Para el este periodo se han venido desarrollado las siguientes actividades desde el área de recursos humanos,

- Actualización base de datos de Trabajadores y sus respectivos contactos en caso de presentarse una emergencia.
- Reporte diario en la matriz de Horas Hombres Trabajadas
- Pagos de planillas seguridad social

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

Teniendo en cuenta el periodo que comprende del 04 de JUNIO al 04 de JULIO del 2026, se procede a realizar el respectivo pago de la seguridad social del personal que hace parte de PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS, para continuar con el desarrollo del proyecto denominado "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", lo cual puede ser verificado mediante las planillas de Seguridad Social.

AREA HSEQ

Durante el desarrollo del contrato de obra pública No. 281 del 2026, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" que se llevaran a cabo en las "INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO", para el período del 04 de junio al 04 de julio del 2026, se han venido desarrollando las siguientes actividades direccionadas a HSEQ:

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: Se socializa los siguientes riesgos:

1. Locativo; por los terrenos inestables, pasillos estrechos, falta de señalización, humedad en pisos, espacios reducidos para el ingreso, pasillos con obstrucción de paso, falta de orden y aseo para lo cual se solicita jornada de limpieza en general en cuartos.
2. Físico; Exposición altas temperaturas (solares - fuertes lluvias).
3. Biológico Presencia de animales, Virus, hongos y bacterias.
4. Eléctrico; verificación y Manipulación de equipos energizantes (compresor, pulidora, equipo de soldadura, rotomartillo, etc.).
5. Publico; poca presencia de fuerza policial.
6. Vial; Vías con poca señalización, vías angostas y en mal estado, alto tráfico vehicular, vías sin pavimentar.
7. Psicosocial; Desarrollo de tareas según cronograma, estrés laboral, comunicación asertiva para el avance de las actividades.
8. Biomecánico; Actividades rutinarias que generan posturas prolongadas y/o malas posturas - manejo y transporte de cargas manuales.
9. Mecánico; Manipulación de equipos y herramientas (inspección y reporte pre-operacional).
Químico; Exposición a Humos, vapores y polvos por manipulación de sustancias químicas, (aplicación de pintura y manipulación de cemento).



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0



CHARLAS PRE TURNOS, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Se han venido desarrollando diferentes charlas referente a seguridad, salud y medio ambiental, las cuales se realizan esporádicamente de manera presencial según visita, lo que se busca mediante estas actividades es promover mecanismos de participación, identificación, análisis, prevención. A continuación se relaciona las distintas charlas, tips y capacitaciones que se han ejecutado durante el periodo del 04 de junio al 04 de julio del año en curso:

MES DE JUNIO: Para lo que comprende del 04 al 30 de JUNIO del presente año, se llevaron a cabo las siguientes charlas pre - turno:

- Lenguaje de la Seguridad, conceptos en Seguridad y Salud en el Trabajo (05/06/2026).
- Trabajos en Caliente, Concepto, Riesgos y Recomendaciones (12/06/2026).
- Las 5S, para mantener el sitio de trabajo organizado, orden y aseo (17-6-2026).
- La 5C del trabajo en equipo (compromiso, confianza, complementariedad, coordinación y comunicación - 30/06/2026).



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

CAPACITACIONES - ENTRENAMIENTOS.

Las capacitaciones y entrenamientos para el periodo que comprende del 04 de JUNIO al 04 de JULIO del 2026, en cumpliendo con los estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente son;

RELACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.

CAPACITACIÓN	FECHA	N° PERSONAS	TIEMPO
Factores de Riesgo Locativo.	12-06-2026 - ejecutada	6	1 HORA
Accidente de Trabajo.	25-06-2026 - ejecutada	6	1 HORA

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se utilizan y se cuenta con los equipos y herramientas menores necesarias, al igual se lleva a cabo el correspondiente pre operacional e inspecciones para identificar las condiciones antes de operarlas o usarla; a continuación se relacionan:

- ALICATES.
- DESTORNILLADORES.
- SEGUETA.
- LLAVE EXPANSIVA.
- LLAVES MIXTAS.
- CINTA METRICA.



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

- MARTILLO.
- MAZETA.
- HOMBRESOLO.
- CORTA FRIO.
- PINZAS.
- PALA
- TIJERAS.
- SERRUCHO.
- BARRA.
- PICA.
- ESCALERA.
- PULIDORA.
- COMPRESOR.
- TALADRO.

Para el presente periodo que comprendió del 04 de junio al 04 de julio del 2026, se llevó a cabo las inspecciones y los respectivos pre-operacionales. Durante este periodo se realizaron las siguientes inspecciones de las herramientas menores y equipos utilizados para el desarrollo de la labor en los distintos equipamientos a intervenir.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el desarrollo de nuestras actividades laborales es de obligatorio cumplimiento el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP), para el desarrollo del proyecto "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"; los elementos de protección personal son esenciales para el control de los riesgos laborales y se deben utilizar acorde a la labor que van a ejecutar, según su



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

diseño y especificaciones estimadas por los proveedores, son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Durante el momento que el trabajador iniciar sus labores debe contar con los siguientes EPP y dar cumplimiento con la política de la empresa:

- Casco de seguridad.
- Guantes de Vaqueta (sencillo y reforzados).
- Gafas
- Botas de material Punta de acero.

Se hace una inspección mensual de los EPP y dotación, se hace reposición de los mismos si se reporta e identifica deterioro o mal estado.



Inspección y verificación del uso correcto y estado de los EPP, durante el desarrollo de las labores.

Kra 12 N° 22-21 Teléfono: 3115380678 ingalindo86@yahoo.es Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S


Nit 901787563-0

INSPECCIONES (PRE - OPERACIONALES)

Las inspecciones pre - operacionales son esenciales para garantizar la seguridad, eficacia y productividad en nuestra empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS, al mismo tiempo esto nos permite proteger los activos, al personal y permite mitigar e identificar posibles impactos al medio ambiente, ya que por medio de ellas podremos detectar riesgos y peligros antes de iniciar las labores y manipular los equipos y herramientas.

Durante el período que comprende del 04 de junio al 04 de julio del presente año, desde el área HSEQ se adelantaron las siguientes Inspecciones en el sitio de trabajo, con la participación activa de nuestro colaborador:

1. Inspección Semanal Herramienta menor (usados en obra).
2. Auto reporte de condiciones de salud de los trabajadores.
3. Inspección de Orden y Aseo
4. Inspección uso y estado de los elementos de protección personal y dotación (área administrativa y operativa).
5. Inspección de Extintores del área Administrativa y Operativa.
6. Inspección de elementos de emergencia (Botiquín de Primeros Auxilios y Kit ambiental).
7. Inspección de equipos (Pulidora, Compresor, Taladro y etc.).



Inspección a Equipo de Trabajo (Tronzadora).



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

MANEJO DEL RESIDUOS, ORDEN Y ASEO

Durante el periodo que comprende del 04 de junio al 04 de julio del año 2026, se llevó a cabo jornadas de orden, limpieza y aseo general con la participación del personal, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente de la clasificación de los distintos residuos generados durante la actividades laborales - Código de Colores Resolución 2184 del 2019.



PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas surgen, principalmente, como respuesta a la creciente aparición de las diferentes enfermedades laborales asociadas a factores ocupacionales como las actividades repetitivas y de fuerza. Las acciones encaminadas a la reducción de las lesiones osteomusculares se desarrollan a través de pequeñas rutinas de ejercicios durante la jornada laboral, cuyos objetivos principales son prevenir enfermedades osteomusculares, disminuir el estrés y generar espacios de bienestar.

Las pausas activas o gimnasia laboral consisten en la utilización de variadas técnicas en períodos cortos de tiempo, máximo 10 a 15 minutos, durante la




Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

jornada laboral, mañana y tarde, que ayudarán a recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por posturas prolongadas y movimientos repetitivos.

Durante el presente periodo que comprende del 04 de junio al 04 de julio del 2026, se llevaron a cabo las pausas activas que a continuación se reporta mediante registro fotográfico:



CONCLUSIONES

Para el periodo que comprendió del 04 de junio al 04 de julio del 2026, se han evidenciado que durante las distintas labores ejecutadas se han tenido buenas prácticas de autocuidado en general en el desarrollo del proyecto "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONFORMA EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" en cumplimiento del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente implementado. A continuación relaciono los puntos a resaltar:



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

- **Cobertura de las Actividades HSEQ:** Las actividades que se encuentran programadas dentro de los diferentes programas enfocadas a la seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente, han evidenciado resultados considerables, teniendo en cuenta que se han llevado a cabo en su totalidad mes a mes y abarcando el personal.
- **Efectividad de las Actividades:** Las distintas acciones que se implementaron durante el presente periodo, referente a HSEQ han sido eficaces, lo anterior teniendo en cuenta que no se han reportado accidentes e incidentes durante el desarrollo de las labores programadas. Esto indica que las estrategias de prevención y control de riesgos han sido adecuadas y bien ejecutadas.
- **Motivación, Participación y Consulta del Personal:** La motivación, participación y consulta ha sido un pilar fundamental para ver los resultados de productividad en cada una de las actividades que se realizaron durante el presente periodo; Se evidencio el compromiso de los trabajadores para llevar a cabo las diferentes actividades operativas y de HSEQ.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el reportar oportuno al área de HSEQ, sobre las condiciones y/o actos inseguros en los lugares de trabajo y sugerir los posibles controles a realizar.

MARILIN ORTIZ TARACHE

C.C. 33.480.750 de Yopal Cas.

Profesional en Salud Ocupacional.