





	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISTA PARA CONVENIOS										CÓDIGO		MA-CP-FR-038		
											VERSIÓN		1 de 2		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										FECHA		8/11/2025		
										FECHA		10/05/2025 (Día / Mes / Año)			
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL										ACTA No. 1		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 255.013.312,70		MES 4 Nov 2025 al 31 Mar 2026	
										ACTA FINAL 7					
CONTRATO No : ICCU - CTO - 695 DE 2025 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 15 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAIVÓ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027 (Incluida las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALÁ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 801 DE 2025										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 40.980.472.055,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$			
INTERVENITOR: CONSORCIO INTER 7331										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 40.980.472.055,00					
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 de fecha 19/05/2026		OBRA EJECUTADA					
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1.1	1.5	201.7		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	14,00	\$ 162.902,00	\$ 2.280.628,00	14,00	\$ 2.280.628,00	28,22	\$ 4.597.094,44	28,22	\$ 4.597.094,44	
				SUBTOTAL				\$ 2.280.628,00		\$ 2.280.628,00		\$ 4.597.094,44		\$ 4.597.094,44	
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
2.1	APU 1			BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO (INCLUYE RECICLADO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	6550,00	\$ 780.000,00	\$ 5.109.000.000,00	6550,00	\$ 5.109.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.2	APU 2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	27488,00	\$ 27.000,00	\$ 742.176.000,00	27488,00	\$ 742.176.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.3	3.5	420.1		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	103541,00	\$ 7.800,00	\$ 807.619.800,00	103541,00	\$ 807.619.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.4	APU 3			MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO II	M3	2063,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.126.000.000,00	2063,00	\$ 4.126.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.5	APU 4			MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	6844,00	\$ 1.400.000,00	\$ 9.581.600.000,00	6844,00	\$ 9.581.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.6	3.1	460.1		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	25135,00	\$ 9.000,00	\$ 226.215.000,00	25135,00	\$ 226.215.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.7	3.22	---		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1302,00	\$ 179.762,00	\$ 234.050.124,00	1302,00	\$ 234.050.124,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.8	3.15	311.1		AFIRMADO	M3	434,00	\$ 103.682,00	\$ 44.997.988,00	434,00	\$ 44.997.988,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.9	3.2	320.1		SUBBASE GRANULAR	M3	1302,00	\$ 166.495,00	\$ 216.776.490,00	1302,00	\$ 216.776.490,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.10	APU 5			PAVIMENTO DE ADOQUINES DE ARCILLA	M2	3920,00	\$ 155.171,00	\$ 608.270.320,00	3920,00	\$ 608.270.320,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.11	4.4	630 P		CONCRETOS Fc =3500 psi (bases)	M3	72,00	\$ 961.424,00	\$ 69.222.528,00	72,00	\$ 69.222.528,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
				SUBTOTAL				\$ 21.765.928.250,00		\$ 21.765.928.250,00		\$ -		\$ -	
CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE															
3.1	2.9	600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10376,00	\$ 36.354,00	\$ 377.209.104,00	10376,00	\$ 377.209.104,00	388,27	\$ 14.115.167,58	388,27	\$ 14.115.167,58	
3.2	4.23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	610,00	\$ 124.371,00	\$ 75.866.310,00	610,00	\$ 75.866.310,00	204,23	\$ 25.400.299,33	204,23	\$ 25.400.299,33	
3.3	4.24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	20,00	\$ 595.280,00	\$ 11.905.600,00	20,00	\$ 11.905.600,00	18,12	\$ 10.786.473,60	18,12	\$ 10.786.473,60	
3.4	APU 6			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	209,00	\$ 1.252.137,00	\$ 261.696.633,00	209,00	\$ 261.696.633,00	32,78	\$ 41.045.050,86	32,78	\$ 41.045.050,86	
3.5	4.48	661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 9=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180,00	\$ 1.050.000,00	\$ 189.000.000,00	180,00	\$ 189.000.000,00	40,15	\$ 42.157.500,00	40,15	\$ 42.157.500,00	
3.6	3.3	330.1		BASE GRANULAR	M3	4857,00	\$ 215.613,00	\$ 1.047.232.341,00	4857,00	\$ 1.047.232.341,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.7	APU 7			CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2553,00	\$ 875.312,00	\$ 2.234.671.536,00	2553,00	\$ 2.234.671.536,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.8	4.22	673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7230,00	\$ 151.930,00	\$ 1.098.453.900,00	7230,00	\$ 1.098.453.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.9	4.42	---		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	46692,00	\$ 16.493,00	\$ 770.091.156,00	46692,00	\$ 770.091.156,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.10	3.11C			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	15062,00	\$ 54.547,00	\$ 821.586.914,00	15062,00	\$ 821.586.914,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.11	4.52	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	159067,00	\$ 10.878,00	\$ 1.730.330.826,00	159067,00	\$ 1.730.330.826,00	4378,94	\$ 47.634.109,32	4378,94	\$ 47.634.109,32	
				SUBTOTAL				\$ 8.618.044.320,00		\$ 8.618.044.320,00		\$ 181.138.590,69		\$ 181.138.590,69	
CAPÍTULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN															
4.1	2.9	600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3514,00	\$ 36.354,00	\$ 127.747.956,00	3514,00	\$ 127.747.956,00	448,98	\$ 16.322.218,92	448,98	\$ 16.322.218,92	
4.2	4.23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	2241,00	\$ 124.371,00	\$ 278.715.411,00	2241,00	\$ 278.715.411,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.3	4.24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	30,00	\$ 595.280,00	\$ 17.858.400,00	30,00	\$ 17.858.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.4	APU 6			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	1462,00	\$ 1.252.137,00	\$ 1.830.624.294,00	1462,00	\$ 1.830.624.294,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.5	4.15	621.1 P		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M, CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	624,00	\$ 5.200.000,00	\$ 3.244.800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.6	APU 8			PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M, CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	90,00	\$ 8.500.000,00	\$ 765.000.000,00	391,12	\$ 3.324.533.864,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.7	4.52	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 80000 PSI	KG	182335,00	\$ 10.855,00	\$ 1.979.246.425,00	182335,00	\$ 1.979.246.425,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.8	4.42	---		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1035,00	\$ 16.493,00	\$ 17.070.255,00	1035,00	\$ 17.070.255,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.9	4.22	673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	160,00	\$ 151.930,00	\$ 24.308.800,00	160,00	\$ 24.308.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.10	3.11C			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	260,00	\$ 54.547,00	\$ 14.182.220,00	260,00	\$ 14.182.220,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
				SUBTOTAL				\$ 8.299.553.761,00		\$ 7.614.287.625,00		\$ 16.322.218,92		\$ 16.322.218,92	
CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL															
5.1	5.1	700.1		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	9660,00	\$ 7.816,00	\$ 75.502.560,00	9660,00	\$ 75.502.560,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.2	5.6	701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1089,00	\$ 26.553,00	\$ 28.916.217,00	1089,00	\$ 28.916.217,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
				SUBTOTAL				\$ 104.418.777,00		\$ 104.418.777,00		\$ -		\$ -	
CAPÍTULO 6. TRANSPORTE															
6.1	1.6	---		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	402048,00	\$ 2.000,00	\$ 804.096.000,00	402048,00	\$ 804.096.000,00	25490,91	\$ 50.981.820,00	25490,91	\$ 50.981.820,00	
				SUBTOTAL				\$ 804.096.000,00		\$ 804.096.000,00		\$ 50.981.820,00		\$ 50.981.820,00	

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MA-CP-FR-038																													
											VERSIÓN	1																													
											FECHA	8/11/2025																													
										FECHA		10/05/2025 (Día / Mes / Año)																													
CAPÍTULO 7. ÍTEM NO PREVISTOS																																									
7.1	APU NP 1			PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL, (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML		\$ 7.614.068,18	\$ -	90,00	\$ 685.266.136,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -																											
SUBTOTAL							\$ -			\$ 685.266.136		\$ -		\$ -																											
							VALOR TOTAL OBRA	\$ 39.594.321.736,00		\$ 39.594.321.736,00		\$ 263.039.724,05		\$ 263.039.724,05																											
							PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	\$ 158.000.000,00		\$ 158.000.000,00		\$ -		\$ -																											
							REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 299.752.719,00		\$ 299.752.719,00		\$ -		\$ -																											
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	\$ 449.644.000,00		\$ 449.644.000,00		\$ 2.873.588,65		\$ 2.873.588,65																											
							PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	\$ 478.753.600,00		\$ 478.753.600,00		\$ -		\$ -																											
VALOR TOTAL							\$ 40.980.472.055,00		\$ 40.980.472.055,00		\$ 255.913.312,70		\$ 255.913.312,70																												
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																									
AIU 37% Utilidad 2,50% <table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 9.261.196.258,00</td><td>22,60%</td></tr><tr><td>Amortización acta 1</td><td>\$ 82.619.958,00</td><td>0,89%</td></tr><tr><td>Amortización acta 2</td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Amortización acta 3</td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Amortización acta 4</td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 82.619.958,00</td><td>0,89%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 82.619.958,00</td><td>0,89%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 9.178.576.300,00</td><td>99,11%</td></tr></table>																Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.261.196.258,00	22,60%	Amortización acta 1	\$ 82.619.958,00	0,89%	Amortización acta 2		0,00%	Amortización acta 3		0,00%	Amortización acta 4		0,00%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 82.619.958,00	0,89%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 82.619.958,00	0,89%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 9.178.576.300,00	99,11%
	Valor	%																																							
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.261.196.258,00	22,60%																																							
Amortización acta 1	\$ 82.619.958,00	0,89%																																							
Amortización acta 2		0,00%																																							
Amortización acta 3		0,00%																																							
Amortización acta 4		0,00%																																							
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 82.619.958,00	0,89%																																							
Valor Amortizado Acumulado	\$ 82.619.958,00	0,89%																																							
Valor Saldo por Amortizar	\$ 9.178.576.300,00	99,11%																																							
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)				BALANCE GENERAL DEL CONTRATO																																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES		AIU		TOTAL PRESENTE MES		G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU		VR. ACUMULADO		VALOR INICIAL CONTRATADO		\$ 40.980.472.055,00																											
SUBTOTAL OBRAS		\$ 184.700.528,50		\$ 68.339.195,55		\$ 253.039.724		E				VALOR ADICIÓN No. 01		\$ -																											
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS		\$ -		\$ -		\$ -		SB				ACTA 1		\$ 255.913.312,70																											
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -		B				ACTA 2																													
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		\$ 2.873.588,65		\$ 2.873.589		\$ 2.873.589		P				ACTA 3																													
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL		\$ -		\$ -		\$ -		OA				ACTA 4																													
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 187.574.117,15		\$ 68.339.195,55		\$ 255.913.312,70		T				SALDO A FAVOR DEL ICCU		\$ 40.724.558.742,30																											
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 255.913.312,70						TOTAL				SUMAS IGUALES		\$ 40.980.472.055,00																											
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 173.293.354,70												\$ 40.980.472.055,00																											
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ 173.293.354,70		VALOR EN LETRAS:		CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE.																																			
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																									
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																									
OBSERVACIONES																																									
NOTAS:																																									
1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																									
Para constancia de lo anterior firman:																																									
Firma: 				Firma: 				Firma: 				Firma: 				Firma: 																									
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-090894 CND				EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL REPRESENTANTE LEGAL Interventor				Ing. WILSON GARZON CIFUENTES APOYO A LA GESTIÓN INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU				Ing. SANDRA ROCIO CASTILLO GESTORA DEL PROYECTO DIRECCIÓN DE CAMINOS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU				LAIBA DANIELA NIETO GUTIERREZ DIRECCIÓN DE CAMINOS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU																									
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera). Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.																																									

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5b3582503c79b3e26565b543750ac2ea7e85d3f48b2757cb9b01f757b26917571d7d9c782cec51be9cecf4b251f0d6af

Número de Factura: FEV-1

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 15/07/2026

Medio de Pago: Crédito ACH

Fecha de Vencimiento: 14/08/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

Nit del Emisor: 901980619

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 100 # 8 A - 55 TO C OF 401

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 6014660906

Correo: juancamilo.silva@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900258711

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 26 No 51-53 Torre Central Piso 6

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 00000000

Correo: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	ACTA 1 CONTRATO ICC U CTO 694 DE 2025 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" DE L 04 NOVIEMBRE 2025 A L 31 MARZO DE 2026	LS	255.913.312,70	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 255.913.312,70

Notas Finales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 19300003709

Linea de negocio: AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 82.619.958,00 INTEGRANTES DEL CONSORCIO: FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS -90% Y JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ CC 79.946.569 - 10%

Datos Totales



Documento generado el:
15/07/2026 11:03:21
Documento validado por la
DIAN:
15/07/2026 11:03:22
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	255913312.7
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	255913312.7
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	255913312.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 255913312.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	255.913.312,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	255.913.312,70
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	255.913.312,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 255.913.312,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102634013 Rango desde: 1 Rango hasta: 25 Vigencia: 2027-12-04



**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
DE CUNDINAMARCA**

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000246

900258711-1

Martes 28 de Julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

CC O NIT : 901980619

DV : 0

DIRECCIÓN : CL 100 8A 55 TO C OF 401

TEL : 6014660906

DESCRIPCIÓN : FACTURA N FEV-1 ACTA N 1 PERIODO NOV. - MARZO 2026 CONTRATO ICCU N 695 DE 2025 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 15981

Numero: ICCU 695 - 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			255.913.313,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,33	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
24072202	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	255.913.313,00	0,20	0,00	511.826,63
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	255.913.313,00	1,00	0,00	2.559.133,13
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	255.913.313,00	1,50	0,00	3.838.699,70
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	255.913.313,00	2,00	0,00	5.118.266,26
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	255.913.313,00	2,00	0,00	5.118.266,26
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	255.913.313,00	2,00	0,00	5.118.266,26
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	255.913.313,00	2,00	0,00	5.118.266,26
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	255.913.313,00	2,50	0,00	6.397.832,83
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	173.293.360,00	5,00	0,00	8.664.668,00
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			0,00	82.619.958,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	130.848.130,00
SUMAS IGUALES				255.913.313,33	255.913.313,33
Total Deducciones		42.445.225,33	Total a Girar	130.848.130,00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	2026000143	REGISTRO	2026000235
NUMERO RUBRO		NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004 250013_1-0500_CC_02		AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0500 - INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN 005	255.913.313,00
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004 250013_1-0500_CC_02		AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0500 - INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN 005	-82.619.958,00
TOTAL PRESUPUESTO			173.293.355,00

Autorizo:



YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002878

NIT: 900258711-1

Miércoles 05 de Agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000246	FECHA	28-Jul-2026	# FACTURA	2824
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						

NOMBRE CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA **CC O NIT** 901980619-0 **DV**
DIRECCION CL 100 8A 55 TO C OF 401 **CODIGO** P901980619 **TELEFONO** 6014660906
BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** C19300003709 **TIPO CUENTA** Credito
PAGADO A CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA **VALOR PAGADO** 130.848.130,00
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU **ICCU-CTO-695-2025** **MEDIO DE PAGO** Transferencia
DESCRIPCION PGO OP 1000000246 ICCU-CTO-695-2025

SON CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100608	CTA 4433 BANCO ITAU REC.ORDINARIO-INVERSION - RECURSOS DEP.		11100608	0,00	130.848.130,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901980619	130.848.130,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	2026000143	REGISTRO	20261000000235
NUMERO RUBRO		NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004 250013_1-0500_CC_02		BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0500 - INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	173.293.355,33
TOTAL PRESUPUESTO			173.293.355,33

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	255.913.313,00	2,00	5.118.266,26
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	255.913.313,00	2,00	5.118.266,26
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	255.913.313,00	1,00	2.559.133,13
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	255.913.313,00	1,50	3.838.699,70
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	255.913.313,00	2,00	5.118.266,26
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	255.913.313,00	0,20	511.826,63
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	255.913.313,00	2,00	5.118.266,26
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	255.913.313,00	2,50	6.397.832,83
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	173.293.360,00	5,00	8.664.668,00
TOTAL DEDUCCIONES				42.445.225,33

Elaboró

DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA

Revisó

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL

Página 1 de 1

Creado: 05/08/2026 10:22 Impreso: 08/05/2026 10:22

Impreso por SAP Business One