

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 14

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO HERNANDEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.8 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	\$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.008.695.358,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 14

SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.427.871.642,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA N°1:	4 MESES
PRÓRROGA N°2:	4 MESES
PRÓRROGA N°3:	5 MESES
PRÓRROGA N°4:	1 MES
PRÓRROGA N°5:	3 MESES Y 21 DÍAS
PRÓRROGA N°6:	3 MESES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	09/01/2024
REINICIO N°2	10/09/2024
SUSPENSIÓN N°3	04/03/2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 3	19/03/2025
REINICIO N°3	03/06/2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	\$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	\$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	\$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	\$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	\$ 5.001.015.653,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 14

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 5.001.015.653,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 3.506.544.645,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.494.471.007,70
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 6:	TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023
SUSPENSIÓN No.2	EL 4 DE MARZO 2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No.2	EL 19 DE MARZO 2025
REINICIO No. 3	03/06/2025
PRÓRROGA 7:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/07/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	\$ 1.350.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00	\$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	\$ 6.771.889.999,00	\$ 5.290.081.846,30	\$1.469.097.531,00
TOTAL				\$ 8.121.889.999,00	\$ 6.652.792.468,00	\$1.469.097.531,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	\$16.670.052.179,30	\$16.670.052.179,30	\$ 0,00
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	\$ 4.727.896.546,00	\$ 2.492.128.935,1	\$ 2.235.767.610,90
TOTAL				\$ 21.397.948.725,30	\$19.162.181.114,4	\$ 2.235.767.610,90

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-------------	--------------	-----	-------------------------------	-----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 14

Acta de Ajuste ____ No.				
-------------------------	--	--	--	--

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se relaciona la información conforme al periodo de Julio de 2025.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

LP-MSBV-006-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 8.016.404.815,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 7.560.758.959,56	94.32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 7.438.360.118,79	92.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 7.438.360.118,79	92.79%

LP-003-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 21.193.006.776,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 20.186.061.082,60	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 20.106.467.843,79	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 20.106.467.843,79	100 %

1.4.2. ANTICIPO

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	\$ 2.436.567.000,00
Amortizado	\$ 1.995.837.740,4
Saldo	\$ 440.729.259,60

LP-003-2022

Otorgado	\$ 5.001.015.653,00
Amortizado	\$ 5.001.015.653,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022

Meta física programada %: 94.32%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 14

Meta física ejecutada %: 92.79%

LP-003-2022

Metafísica programada %: 100%

Metafísica ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

No se tienen programas de inversión aprobado para este periodo, continua vigente el aprobado en el mes de junio de 2025.

LP-MSBV-006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

LP-003-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 14

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 18	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/08/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 18	29/08/2025	29/08/2030
Calidad del servicio	\$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo 18	29/08/2025	29/08/2030

LP-003-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/07/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza
--



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	14

NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.15	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	28/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	28/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	28/07/2028
Estabilidad y calidad de la obra	\$6,419,384,617.50	65-44-101213992	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	
Calidad estudios y diseños	\$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

Garantía de RCE

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.20	23/08/2022	29/08/2025

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No. 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$1.069.897.436,25	65-40-101066336	25/08/2022	28/07/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTAD O ACTUA L	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		8	DE 14

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-133-2025	21/07/2025	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-136-2025	30/07/2025	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración al comunicado CVRIMG-1815-2024 "Solicitud de legalización del anticipo"

LP-003-2022

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-129-2025	17/07/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE FEBRERO.
CVRIMG-130-2025	17/07/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de reparación de obras de protección de taludes actividad "piedra pegada"
CVRIMG-131-2025	17/07/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO Y JUNIO.
CVRIMG-134-2025	23/07/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud retiro de materiales sobrantes e instalación de señalización de las áreas de trabajo en el corredor vial.
CVRIMG-135-2025	23/07/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de manejo adecuado de residuos generados en obra.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 14

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 2:	\$ 300.000.000,0		
VALOR ACTUAL:	\$ 5.664.284.660,00		
ANTICIPO	\$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
PRORROGA No.1	TRES (03) MESES		
SUSPENSIÓN No. 1	CUATRO (04) DE MARZO		
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE MARZO		
REINICIO 1	03/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	14

144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	\$ 1.770.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 0,00
204924	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	\$ 1.894.284.660	\$1.840.244.409,00	\$ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ \$ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	\$ 30.000.000,00	\$ 29.989.031,54	\$ 10.968,46
240801	2025	91134	2320202009	\$ 185.000.000,00		
2025001058	2025	91134	2320202009	\$ 123.208.412,00		
418	2025		2320202008	\$50.000.000,00		
				\$ 6.022.493.072,00	\$5.664.273.691,54	\$ 10.968,46

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 33	\$ 81.356.178,72	\$ 15.457.673,96	-	\$ 96.813.852,68

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo, la interventoría presenta informe de actividades y se reporta el avance al mes de junio de 95.65%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$5.761.087.544,22

Total, inversión ejecutada: \$5.761.087.544,22

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 14

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 20	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$602.249.307,20	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Buen Manejo Anticipo	\$1.132.856.932,00	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.204.498.614,40	11-44-101186306	10/05/2022	29/10/2028
Calidad del Servicio	\$1.806.747.921,60	11-44-101186306	31/12/2024	31/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2, ADICIONAL No. 1 y MODIFICATORIO No. 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/11/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		12	DE 14

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se tramita correspondencia para el presente periodo

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato LP-MSBV-006-2022: A la fecha se tiene una inversión de obra programada de \$ 7.560.758.959,56 correspondiente al 94,32% y una inversión de obra ejecutada acumulada de \$ 7.438.360.118,79 correspondiente al 92,79%; lo que representa un atraso del -1,53 %.

Se solicita al contratista de obra realizar el pago de las planillas de aporte de seguridad social del mes de junio de 2025.

Se solicita al contratista de obra realizar la entrega de los documentos requeridos para la legalización del anticipo otorgado.

Se recomienda al contratista de obra efectuar el pago oportuno de los aportes a la seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y las obligaciones contractuales

Se recomienda al contratista de obra mejorar la señalización en obra, garantizando condiciones seguras para el personal, la maquinaria y los transeúntes.

Se recomienda al contratista de obra mantener la disponibilidad de materiales y mano de obra, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades y mejorar los rendimientos, contribuyendo así a la reducción del atraso evidenciado en la ejecución.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 14

Contrato LP-003-2022: El Consorcio Mejoramiento San Pelayo realizó la ejecución del 100% de todos los ítems que conformaban este Proyecto con objeto “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

En la visita previa realizada entre la interventoría y el contratista de obra, se observaron algunas reparaciones que el contratista deberá realizar para el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. Es de resaltar que no se podrá realizar el trámite para el pago del acta final de obra sin que el contratista subsane las observaciones encontradas en la visita previa y presente un informe detallado de esas reparaciones.

Entregado el proyecto y puesto en servicio a la comunidad, el municipio de San Pelayo deberá velar por el mantenimiento del corredor vial de las actividades inherentes a la estabilidad del proyecto una vez se cumpla con las pólizas de estabilidad del proyecto.

Periódicamente se recomienda al municipio realizar rocieras y limpiezas de obras hidráulicas para garantizar un correcto funcionamiento del corredor vial.

Durante la ejecución del presente contrato se adelantó la pavimentación del corredor vial comprendido entre el K0+000 y el K6+100. No obstante, en el K1+200 se dejó sin intervenir un tramo de doscientos veinte (220) metros lineales, con el propósito de reservar el espacio requerido para la construcción del Puente del Barroso y sus accesos. La ejecución de esta estructura corresponde a un contrato independiente, actualmente en proceso de licitación por parte de la Alcaldía Municipal. Esta medida se adoptó con el fin de evitar interferencias constructivas y prevenir posibles inconsistencias geométricas en el trazado vial; de no haberse tomado, se habría incurrido potencialmente en un error técnico y en un eventual detrimento al erario.

Se encuentra pendiente la socialización de cierre del proyecto

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Contrato LP-MSBV-006-2022: N/A

Contrato LP-003-2022: Una vez realizada la socialización y presentada la información pendiente para la liquidación del contrato de obra, la interventoría procederá a realizar el ultimo pago.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contrato LP-MSBV-006-2022: N/A

Contrato LP-003-2022: Se encuentra pendiente la socialización de cierre del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO			MEPI-FR-1		
			VERSIÓN			1		
			PÁGINA			14	DE	14

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizan durante el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

1.067.929.277

MP: 22202-328524

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó *Gustavo Zuluaga*

GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ

CC: 1.233.339.748