

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		1	DE 7

Ingeniera.

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
PERIODO:	1 de julio del 2026 Al 31 de julio del 2026

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
------------------	---

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1914 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	NIT:	902.008.292-2
CONFORMACIÓN:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.-NIT. 900.779.202-1(50%) y INPROTEKTO LIMITADA-NIT. 800.032.486-5 (50%).		
Objeto:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	No. de Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	\$ 2.932.226.232		
Valor Adiciones:	\$ 0		
Valor Actual:	\$ 2.932.226.232		
Anticipo Entregado:	\$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de junio del 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1
--	---------------------------------	---------------	--------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	7

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
835925	28/11/2025	NACIÓN	10	\$2.932.226.232	\$2.932.226.232

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de julio se adelantaron las siguientes gestiones: el 1 de julio la Subdirección remitió a la Dirección Técnica el cronograma de entrega de los volúmenes finales correspondiente a la Prórroga N.º 2 del Contrato 1914 de 2025 - Lote 1. El 8 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-046848, se solicitó a la interventoría el informe consolidado del estado de los volúmenes y soportes documentales de todos los lotes. El 23 de julio la interventoría remitió el Acta N.º 6 ajustada del Lote 1, junto con el Informe Mensual N.º 6. El 27 de julio el Acta N.º 6 (\$106.023.882, RP 835925, Recurso 10) fue tramitada a Cuentas por Pagar. El 24 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-051202, la Subdirección manifestó su preocupación por el incumplimiento de compromisos adquiridos en la reunión del 14 de julio, indicando que los Volúmenes IV, XI y XII debían entregarse el 17 y 21 de julio, sin que dichos compromisos fueran cumplidos. El contrato vence el 14 de agosto de 2026.

COMITÉ SEMANAL 7 DE JULIO VIRTUAL

COMITÉ SEMANAL 14 DE JULIO PRESENCIAL

COMITÉ SEMANAL 28 DE JULIO VIRTUAL

La reunión de seguimiento presencial del 14 de julio de 2026 (PRESENCIAL 1914) permitió revisar el estado de los compromisos del contrato con corte al 14 de mayo: el Acta N.º 5 fue recibida el 14 de mayo, el Volumen I fue recibido el 15 de mayo en revisión por la interventoría, los rendimientos financieros fueron presentados el 14 de mayo. Sin embargo, se evidenció el incumplimiento de los Volúmenes IV, XI y XII, cuyos compromisos de entrega (17 y 21 de julio) no fueron atendidos, lo que fue reiterado mediante oficio 2026S-VBOG-051202 del 24 de julio. El 30 de julio la interventoría remitió el cuadro de seguimiento de productos entregados (trazabilidad de fechas, correo 51). El 17 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-049449, se impartieron lineamientos sobre manejo de información de contacto y pagos a subcontratistas.

A la fecha del presente informe, el Acta N.º 6 fue tramitada a Cuentas por Pagar el 27 de julio. Las actas N.º 1, 2 y 3 continúan pendientes de radicación formal ante la entidad. La prórroga N.º 2 del Contrato 1914 de 2025 fue aprobada en SECOP II el 25 de junio con avance del 30,24%. Los Volúmenes IV, XI y XII se encuentran pendientes de entrega conforme a los compromisos adquiridos en la reunión del 14 de julio. El contrato vence el 14 de agosto de 2026.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad y socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 74%
% Básico ejecutado acumulado: 74%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	7

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES. PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CESCE Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 293.027.829,20	174774 No. 3 del 18/12/2025	24-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	\$ 879.667.869,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	\$ 1.232.027.829,00		24-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 586.445.246,40		24-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-056296 se aprobó la póliza que ampara la prórroga 2 por parte de la Dirección de Gestión Contractual el anexo 3, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	NIT:	800.190.821-6
CONFORMACION:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	No. de Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	\$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	\$ 0		
Valor Actual:	\$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0		
Anticipo Amortizado:	\$ 0		
Saldo por Amortizar:	\$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	\$3.940.965.840	\$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO		MINFRA-FR- IMGTP-1	
		VERSIÓN		2	
		PÁGINA		5	DE 7

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 70
 % Básico ejecutado acumulado: 70

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 394.096.584,00	No. 33-44- 101270027 ANEXO 4	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	\$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	\$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-053976 de julio de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 4 del contrato correspondiente a la prórroga, la cual ya se encuentra aprobada mediante memorando 2026I-VBOG-058623, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	7

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de los trabajos de campo. El 30 de marzo se realizó el comité de seguimiento semanal de la serie Cto 1914/2025 Lote 1.

Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes gestiones en el Contrato 1914 de 2025 - Lote 1: el 1 de julio se remitió el cronograma de entrega de volúmenes finales de la prórroga N.º 2. El 8 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-046848, se solicitó a la interventoría un informe consolidado del estado de volúmenes. El 10 de julio se tramitó la póliza de la prórroga N.º 2 del Cto 1914 de 2025. El 14 de julio se realizó la reunión presencial de seguimiento (PRESENCIAL 1914), en la que se revisaron los compromisos del contrato. El 17 de julio se impartieron los lineamientos sobre manejo de información de contacto y pagos a subcontratistas (oficio 2026S-VBOG-049449). El 23 de julio la interventoría remitió el Acta N.º 6 ajustada con el Informe Mensual N.º 6. El 24 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-051202, la Subdirección reiteró el requerimiento por el incumplimiento de los compromisos de entrega de los Volúmenes IV, XI y XII (comprometidos para el 17 y 21 de julio). El 27 de julio el Acta N.º 6 (\$106.023.882) fue tramitada a Cuentas por Pagar. El 29 de julio, mediante oficio 2026S-VBOG-052587, la Subdirección solicitó información sobre el estado de revisión y aprobación de los productos contractuales. El 30 de julio la interventoría remitió el cuadro de seguimiento de productos entregados con trazabilidad de fechas. Se realizaron los comités semanales del 7, 14, 21 y 28 de julio.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo a las actividades, manteniendo atención permanente frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del contrato.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actas N.º 1, 2 y 3 continúan sin radicarse formalmente ante la entidad. En junio se tramitaron las actas N.º 5 y 6, y el consultor cumplió con la consignación de rendimientos financieros del anticipo (soportes remitidos el 23 de junio). La glosa 1482 sobre el Acta N.º 2 fue gestionada el 9 de junio. La prórroga N.º 2 del contrato (plazo hasta el 30 de junio de 2026) fue aprobada en SECOP II el 25 de junio con avance del 30,24% programado y ejecutado. Quedan pendientes de entrega y aprobación los volúmenes de gabinete, para lo cual será necesario tramitar una prórroga adicional al contrato.

Cordialmente,



PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026