



INFORME MENSUAL ETAPA 2 CONTRATO 1755-2024

CONSORCIO INGESCOR R 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1724

ANEXO 10

**INFORMES SEMANALES DE
INTERVENTORÍA**



Bogota, Junio 9 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 26 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA										CODIGO No.												
											VERSION:		V-0										
											FECHA:		enero-25										
											PAGINA:		1 de 1										
1. FECHA ELABORACIÓN		01	06	2025	2. INFORME No.		01	3. SEMANA No.		01	4. PERIODO		1	06	AL	7	junio						
5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA										CONSORCIO INGESCOR R 2024													
7. CONTRATO No:				1724-2024				8. FECHA CONTRATO:				20/12/2024				6. NIT				901.901.440-2			
																9. VALOR CONTRATO:				\$ 764.387.531,00			
10. FECHA ACTA INICIO:				5/05/2025				11. FECHA DE TERMINACIÓN:				4/02/2026				12. PLAZO:				9 MESES			
13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT																					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA																							
15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA										CONSORCIO VIAL HABITAT								16. NIT		901.901.933-1			
17. CONTRATO No:				1755-2024				18. FECHA CONTRATO:				30/12/2024				19. VALOR CONTRATO:				\$ 1.526.039.033,90			
20. FECHA ACTA INICIO:				5/05/2025				21. FECHA DE TERMINACIÓN:				4/02/2026				22. PLAZO:				9 MESES			
23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2																					
24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - OBRA																							
CONTRATO DE OBRA										CONTRATO DE INTERVENTORIA													
Valor Inicial		\$ 1.526.039.033,90				Valor Inicial		\$ 764.387.531,00				Valor Adicional 1		\$ -				Valor Adicional 2		\$ -			
Valor Adicional 1		\$ -				Valor Adicional 1		\$ -				Valor Actualizado		\$ 764.387.531,00				Valor ETAPA 1		\$ 194.522.541,00			
Valor Adicional 2		\$ -				Valor Actualizado		\$ 1.526.039.033,90				Valor ETAPA 2		\$ 569.864.990,00				Plazo Inicial		9 MESES			
Valor Actualizado		\$ 1.526.039.033,90				Plazo Prórroga 1						Plazo Actualizado						Fecha de Inicio		5/05/2025			
Valor ETAPA 1		\$ 220.442.868,00				Plazo Actualizado						Fecha de suspensión No.1		14/10/2025				Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1		13/11/2025			
Valor ETAPA 2		\$ 1.305.596.165,90				Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1		13/12/2025				Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1		13/01/2026				Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1		13/02/2026			
Plazo Inicial		9 MESES				Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1		30/03/2026				Fecha de reinicio No.1		13/05/2025				Fecha de Terminación Inicial		4/02/2026			
Plazo Prórroga 1						Fecha de Terminación Actual		5/09/2026				Fecha de Terminación Actual		5/09/2026									
Plazo Actualizado																							
Fecha de Inicio		5/05/2025																					
Fecha de suspensión No.1		14/10/2025																					
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1		13/11/2025																					
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1		13/12/2025																					
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1		13/01/2026																					
Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1		13/02/2026																					
Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1		30/03/2026																					
Fecha de reinicio No.1		13/05/2025																					
Fecha de Terminación Inicial		4/02/2026																					
Fecha de Terminación Actual		5/09/2026																					
25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS																							
CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA										CONTRATO DE INTERVENTORIA													
VR. CONTRATO		100%		\$ 1.526.039.034,00		VR. CONTRATO		100%		\$ 764.387.531,00		VR. CONTRATO		100%		\$ 764.387.531,00							
No. Acta		Valor del Acta		VR. Deducciones		No. Acta		Valor Acumulado		VR. Deducciones		No. Acta		Valor Acumulado		VR. Deducciones							
Acta No. 1		\$ 88.177.147,20		\$ 22.044.286,80		Acta No. 1		\$ 34.241.247,22		\$ -		Acta No. 1		\$ 34.241.247,22		\$ -							
Acta No. 2		\$ -		\$ -		Acta No. 2		\$ -		\$ -		Acta No. 2		\$ -		\$ -							
Acta No. 3		\$ -		\$ -		Acta No. 3		\$ -		\$ -		Acta No. 3		\$ -		\$ -							
Acta No. 4		\$ -		\$ -		Acta No. 4		\$ -		\$ -		Acta No. 4		\$ -		\$ -							
Acta No. 5		\$ -		\$ -		Acta No. 5		\$ -		\$ -		Acta No. 5		\$ -		\$ -							
Acta No. 6		\$ -		\$ -		Acta No. 6		\$ -		\$ -		Acta No. 6		\$ -		\$ -							
Acta No. 7		\$ -		\$ -		Acta No. 7		\$ -		\$ -		Acta No. 7		\$ -		\$ -							
Acta No. 8		\$ -		\$ -		Acta No. 8		\$ -		\$ -		Acta No. 8		\$ -		\$ -							
Acta No. 9		\$ -		\$ -		Acta No. 9		\$ -		\$ -		Acta No. 9		\$ -		\$ -							
Acta No. 10		\$ -		\$ -		Acta No. 10		\$ -		\$ -		Acta No. 10		\$ -		\$ -							
Acta No. 11		\$ -		\$ -		Acta No. 11		\$ -		\$ -		Acta No. 11		\$ -		\$ -							
Acta No. 12		\$ -		\$ -		Acta No. 12		\$ -		\$ -		Acta No. 12		\$ -		\$ -							
Acta No. 13		\$ -		\$ -		Acta No. 13		\$ -		\$ -		Acta No. 13		\$ -		\$ -							
Acta No. 14		\$ -		\$ -		Acta No. 14		\$ -		\$ -		Acta No. 14		\$ -		\$ -							
Acta No. 15		\$ -		\$ -		Acta No. 15		\$ -		\$ -		Acta No. 15		\$ -		\$ -							
Acta No. 16		\$ -		\$ -		Acta No. 16		\$ -		\$ -		Acta No. 16		\$ -		\$ -							
Acta No. 17		\$ -		\$ -		Acta No. 17		\$ -		\$ -		Acta No. 17		\$ -		\$ -							
Acta No. 18		\$ -		\$ -		Acta No. 18		\$ -		\$ -		Acta No. 18		\$ -		\$ -							
Acta No. 19		\$ -		\$ -		Acta No. 19		\$ -		\$ -		Acta No. 19		\$ -		\$ -							
Acta No. 20		\$ -		\$ -		Acta No. 20		\$ -		\$ -		Acta No. 20		\$ -		\$ -							
VALOR EJECUTADO		\$ 88.177.147,20		% Avc. 5,78%		VALOR EJECUTADO		\$ 34.241.247,22		% Avc. 4,48%		VALOR EJECUTADO		\$ 34.241.247,22		% Avc. 4,48%							
VALOR POR EJECUTAR		\$ 1.437.861.886,70		% Falt. 94,22%		VALOR POR EJECUTAR		\$ 730.146.283,78		% Falt. 95,52%		VALOR POR EJECUTAR		\$ 730.146.283,78		% Falt. 95,52%							
VALOR RETEGARANTIA		\$ 71.893.094,34		% Avc. 4,71%		VALOR RETEGARANTIA		\$ -		% Falt. 0,00%		VALOR RETEGARANTIA		\$ -		% Falt. 0,00%							
VALOR POR DEDUCCIÓN		\$ 22.044.286,80		% Falt. 1,44%		VALOR POR DEDUCCIÓN		\$ -		% Falt. 0,00%		VALOR POR DEDUCCIÓN		\$ -		% Falt. 0,00%							

<div><div></div><div>SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT</div><div>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES</div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</div></div>				<div><div>CODIGO No.</div><div>VERSION:</div><div>FECHA:</div><div>PÁGINA:</div></div> <div><div>V-0</div><div>enero-25</div><div>1 de 1</div></div>	
26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA					
EJECUCIÓN		EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)	
Acumulado Anterior		12,60%	34,08%	-21,48%	
Durante la Semana		0,98%	4,91%	-3,93%	
Actual Acumulado		13,58%	38,99%	-25,41%	
PROGRAMADO		SEMAMA		ACUMULADO	
PROGRAMADO		4,91%		38,99%	
VALOR PROGRAMADO		\$ 74.911.255,43		\$ 594.999.144,96	
EJECUTADO		SEMAMA		ACUMULADO	
EJECUTADO		0,98%		13,58%	
VALOR EJECUTADO		\$ 15.000.000,01		\$ 207.292.159,96	
CONTRATO GENERAL		ETAPA 1		ETAPA 2	
PROGRAMADO		38,99%		PROGRAMADO 100,00%	
EJECUTADO		13,58%		EJECUTADO 81,97%	
DÍAS		- 68,60		DÍAS -27,05	
				PROGRAMADO 33,43%	
				EJECUTADO 0,00%	
				DÍAS -50,15	

% DE AVANCE SEMANAL DE ACTIVIDADES

PROGRAMADO GENERAL

EJECUTADO GENERAL

PROGRAMADO ETAPA 1

EJECUTADO ETAPA 1

VALORES EN % DE AVANCE


SEMANAS

27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TECNICO							
DESCRIPCION	FECHA INICIO	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL	DÍAS ATRASO	% AVANCE		OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	
Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones	05-05-25	04-07-25			100		
FASE 1	05-05-25	04-06-25	10-09-25	98	100	100%	
FASE 2	05-06-25	04-07-25	03-10-25	91	100	100%	
FASE 3	05-07-25	04-10-25			100	45%	
copilacion aprobaciones y documentacion final		13-05-26			100		CON OBSERVACIONES
documento tecnico final componente arquitectonico y urbano		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
planimetria y detalles etapa 2		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
diseño definitivo pavimentos		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
informe aprobaciones SDM		13-05-26			100		NO ENTREGADO
diseño definitivo SUDS		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
Aprobacion y documentos gestion redes secas		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Presupuesto V3		13-05-26	02-06-26	20	100	100%	OK
cronograma definitivo		13-05-26	27-05-26	14	100	100%	OK
plan de compras etapa 2		13-05-26	01-06-26	19	100	100%	OK
Acta WR		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Cronograma alistamiento etapa 2		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Informe general cierre etapa 1 (fases 1, 2 y 3)		13-05-26			100		CON OBSERVACIONES
equipo mínimo		13-05-26	02-06-26	20	100	100%	OK
Manejo de escombros		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Trámite se permisos provisionales		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Instalacion de vallas		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Actas de vecindad de inicio etapa 2		13-05-26			100		NO ENTREGADO
Reuniones previas de Inicio		13-05-26	05-06-26	23	100	100%	OK
SUBSANACION INFORMES MENSUALES		13-05-26			100		falta sst
ETAPA 2 - CONSTRUCCION	14-05-26	05-09-26	08-06-26				
Construccion corredor Alcalá	14-05-26	05-09-26	08-06-26				

CONTROL DE TRAMITES Y PERMISOS					OBSERVACIONES	
ENTIDAD	INCIDENCIA	ESTADO ACTUAL	TIPO DE TRAMITE			
SDM	INDISPENSABLE	TRAMITE	ET	se radica el 13 de mayo con numero 202661201784672		
SDM	INDISPENSABLE	APROBADO	PMT	sale aprobacion 4-6-2026		
ACTA WR	ALTA	APROBADO				
E.AAB	ALTA	APROBADO				
UAESP	MEDIA	APROBADO				
ENEL	MEDIA	APROBADO				

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO		
COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACION
ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
VIAS Y TRANSPORTE	en revision	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
TOPOGRAFICO	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
HIDROSANTARIO	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
ELECTRICO	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
ESTRUCTURAL	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
ARQUEOLOGICO	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-940 Y 920
GEOTECNIA	aprobado	aprobado mediante comunicado CIR-1724-2024-SDHT-936

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL		
Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demas componentes: tecnico, social, ambiental, SST.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.	
Diagnóstico - Línea Base Ambiental.	Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generado	
Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar AAC	Revisión y seguimiento a los determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC	
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.	Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.	
Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales -V2 (PG03-FO796).	Seguimiento a la implementación de los controles para prevenir la materialización de los impactos ambientales potenciales a generar en obra.	
Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros Del Contrato	Inspección, seguimiento a la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos SST.	
Manejo ambiental de obra - mao	Seguimiento a las fichas del MAP.	
PG-RCD	Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de los RCD generados en obra y al cumplimiento de los descrito en el PRCD.	
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	Seguimiento al plan de acción del SG-SST.	
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	Seguimiento a la implementación de las acciones y actividades del Plan de Gestión del Riesgo	
Protocolo de Bioseguridad y PAPSOP	Seguimiento al control del plan de bioseguridad y PAPSOP en obra.	
Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).	Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.	
Cronograma de capacitación por componente	Verificación charlas ambientales y SST. Listado de asistencia y registro fotográfico	
Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.	Seguimiento al cumplimiento de permisos ambientales, tramites con entidades y visitas de auditoria y seguimiento de entidades distritales	





Bogota, Junio 16 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 28 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

<div></div>										<div>SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</div>										<div>CODIGO No. VERSION: FECHA: PÁGINA:</div>		<div>V-0 enero-25 1 de 1</div>																																					
1. FECHA ELABORACIÓN										2. INFORME No.										3. SEMANA No.										4. PERIODO																													
5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA										CONSORCIO INGESCOR R 2024										6. NIT										901.901.440-2																													
7. CONTRATO No:										1724-2024										8. FECHA CONTRATO:										20/12/2024										9. VALOR CONTRATO:										\$ 764.387.531,00									
10. FECHA ACTA INICIO:										5/05/2025										11. FECHA DE TERMINACIÓN:										4/02/2026										12. PLAZO:										9 MESES									
13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:										REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT																																																	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA																																																											
15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA										CONSORCIO VIAL HABITAT										16. NIT										901.901.933-1																													
17. CONTRATO No:										1755-2024										18. FECHA CONTRATO:										30/12/2024										19. VALOR CONTRATO:										\$ 1.526.039.033,90									
20. FECHA ACTA INICIO:										5/05/2025										21. FECHA DE TERMINACIÓN:										4/02/2026										22. PLAZO:										9 MESES									
23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:										REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2																																																	
24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - OBRA																																																											
CONTRATO DE OBRA																				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																							
Valor Inicial \$ 1.526.039.033,90																				Valor Inicial \$ 764.387.531,00																																							
Valor Adicional 1 \$ -																				Valor Adicional 1 \$ -																																							
valor Adicional 2 \$ -																				valor Adicional 2 \$ -																																							
Valor Actualizado \$ 1.526.039.033,90																				Valor Actualizado \$ 764.387.531,00																																							
Valor ETAPA 1 \$ 220.442.868,00																				Valor ETAPA 1 \$ 194.522.541,00																																							
Valor ETAPA 2 \$ 1.305.596.165,90																				Valor ETAPA 2 \$ 569.864.990,00																																							
Plazo Inicial 9 MESES																				Plazo Inicial 9 MESES																																							
Plazo Prórroga 1																				Plazo Prórroga 1																																							
Plazo Actualizado																				Plazo Actualizado																																							
Fecha de Iniciación 5/05/2025																				Fecha de Iniciación 5/05/2025																																							
Fecha de suspensión No.1 14/10/2025																				Fecha de suspensión No.1 14/10/2025																																							
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 13/11/2025																				Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 13/11/2025																																							
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 13/12/2025																				Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 13/12/2025																																							
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 13/01/2026																				Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 13/01/2026																																							
Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1 13/02/2026																				Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1 13/02/2026																																							
Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1 30/03/2026																				Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1 30/03/2026																																							
Fecha de reinicio No.1 13/05/2025																				Fecha de reinicio No.1 13/05/2025																																							
Fecha de Terminación Inicial 4/02/2026																				Fecha de Terminación Inicial 4/02/2026																																							
Fecha de Terminación Actual 5/09/2026																				Fecha de Terminación Actual 5/09/2026																																							
25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS																																																											
CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA																				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																							
VR. CONTRATO 100% \$ 1.526.039.034,00																				VR. CONTRATO 100% \$ 764.387.531,00																																							
No. Acta Valor del Acta VR. Deducciones Fecha Acta																				No. Acta Valor Acumulado VR. Deducciones Fecha Acta																																							
Acta No. 1 \$ 68.177.147,20 \$ 22.044.286,80 27/04/2026																				Acta No. 1 \$ 34.241.247,22 \$ - 27/04/2026																																							
Acta No. 2 \$ - \$ -																				Acta No. 2 \$ - \$ -																																							
Acta No. 3 \$ - \$ -																				Acta No. 3 \$ - \$ -																																							
Acta No. 4 \$ - \$ -																				Acta No. 4 \$ - \$ -																																							
Acta No. 5 \$ - \$ -																				Acta No. 5 \$ - \$ -																																							
Acta No. 6 \$ - \$ -																				Acta No. 6 \$ - \$ -																																							
Acta No. 7 \$ - \$ -																				Acta No. 7 \$ - \$ -																																							
Acta No. 8 \$ - \$ -																				Acta No. 8 \$ - \$ -																																							
VALOR EJECUTADO \$ 88.177.147,20 % Avc. 5,78%																				VALOR EJECUTADO \$ 34.241.247,22 % Avc. 4,48%																																							
VALOR POR EJECUTAR \$ 1.437.861.886,70 % Falt. 94,22%																				VALOR POR EJECUTAR \$ 730.146.283,78 % Falt. 95,52%																																							
VALOR RETEGARANTIA \$ 71.893.094,34 % Avc. 4,71%																				VALOR POR DEDUCCION \$ - % Falt. 0,00%																																							
VALOR POR DEDUCCION \$ 22.044.286,80 % Falt. 1,44%																																																											
26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA																																																											
EJECUCIÓN EJECUTADO PROGRAMADO ATRASO(-) ADELANTO(+)																																																											
Acumulado Anterior 13,58% 14,45% -0,86%																																																											
Durante la Semana 1,61% 0,56% 1,05%																																																											
Actual Acumulado 15,19% 15,01% 0,19%																																																											
PROGRAMADO SEMAMA ACUMULADO																																																											
PROGRAMADO 0,56% 15,01%																																																											
PROGRAMADO \$ 8.525.493,10 \$ 228.982.672,22																																																											
EJECUTADO SEMAMA ACUMULADO																																																											
EJECUTADO 1,61% 15,19%																																																											
VALOR EJECUTADO \$ 24.587.187,13 \$ 231.879.347,09																																																											
CONTRATO GENERAL ETAPA 1 ETAPA 2																																																											
PROGRAMADO 15,01% PROGRAMADO 100,00% PROGRAMADO 0,65%																																																											
EJECUTADO 15,19% EJECUTADO 92,00% EJECUTADO 1,61%																																																											
DÍAS 0,51 DÍAS -12,00 DÍAS 1,44																																																											
27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TECNICO																																																											
DESCRIPCION FECHA INICIO TERMINACION PROGRAMADA TERMINACION REAL DIAS ATRASO % AVANCE OBSERVACIONES																																																											
PROGRAMADO EJECUTADO																																																											
Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones 05-05-25 04-07-25 10-09-25 98 100 100																																																											
FASE 1 05-05-25 04-06-25 03-10-25 91 100 100%																																																											
FASE 2 05-06-25 04-07-25 03-10-25 91 100 100%																																																											
FASE 3 05-07-25 04-10-25 100 45%																																																											
copiaclon aprobaciones y documentacion final documento tecnico final componente arquitectonico y urbano 13-05-26 28-05-26 15 100 100% CON OBSERVACIONES ok																																																											
planimetria y detalles etapa 2 13-05-26 28-05-26 15 100 100% ok																																																											
diseño definitivo pavimentos 13-05-26 28-05-26 15 100 100% ok																																																											
informe aprobaciones SDM 13-05-26 28-05-26 15 100 100% ok																																																											
diseño definitivo SIDS 13-05-26 28-05-26 15 100 100% ok																																																											
Aprobación y documentos gestion redes secas 13-05-26 100 CON OBSERVACIONES																																																											
Presupuesto V3 13-05-26 02-06-26 20 100 100% OK																																																											
cronograma definitivo 13-05-26 27-05-26 14 100 100% OK																																																											
plan de compras etapa 2 13-05-26 01-06-26 19 100 100% OK																																																											
Acta WR 13-05-26 100 ok																																																											
Cronograma alistamiento etapa 2 13-05-26 100 ok																																																											
Informe general cierre etapa 1 (fases 1, 2 y 3) 13-05-26 100 CON OBSERVACIONES																																																											
equipo mínimo 13-05-26 02-06-26 20 100 100% OK																																																											
Manejo de escombros 13-05-26 100 ok																																																											
SUBSANACION INFORMES MENSUALES 13-05-26 100 ok																																																											
ETAPA 2 - CONSTRUCCION 14-05-26 05-09-26 05-09-26 0,65% 1,61% ok																																																											
ACTIVIDADES PRELIMINARES 04-06-26 10-06-26 100,00% 100,00%																																																											
DEMOLICIONES 17-06-26 22-06-26 0,00% 33,00%																																																											
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT 04-06-26 05-09-26 9,00% 25,00%																																																											
Construcción corredor Alcalá 14-05-26 05-09-26 08-06-26 100,00% 100,00%																																																											

		SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No. VERSION: FECHA: PÁGINA:	V-0 enero-25 1 de 1				
ENTIDAD		INCIDENCIA INICIO	ESTADO ACTUAL	TIPO DE TRAMITE	OBSERVACIONES				
SDM		INDISPENSABLE	TRAMITE	ET	se radica el 13 de mayo con numero 202661201784672				
SDM		INDISPENSABLE	APROBADO	PMT	sale aprobacion 4-6-2026				
ACTIA WR		ALTA	APROBADO						
EAAB		ALTA	APROBADO						
UAESP		MEDIA	APROBADO						
ENEL		MEDIA	APROBADO						
28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO									
COMPONENTE		ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACION				
ACTIVIDADES PRELIMINARES		Se realizan actividades de cerramiento de obra, se realizan los huecos con excavacion manual para la madera rolliza, se coloca la lona verde en el contorno de la obra, dejando 1,70m de transito en el andén. Se deja el broche en la esquina para el ingreso de volquetas, material y demas.							
EXCAVACIONES Y RELLENO		se realiza el corte de concreto inicialmente, a traves de la maquinaria amarilla se realiza la excavación dado que la retroexcavadora no cuenta con roto martillo. Únicamente con valde, por lo que debe realizar la actividad de corte.							
DEMOLICIONES		La excavacion con maquinaria amarilla permitio la demolición de los sumideros de la parte superior junto a la escalera de TM. Nororient.							
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT		Se realiza la instalacion de las señales de transito correspondientes al PMT. En su totalidad y en las ubicaciones señaladas en el plano.							
29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL									
Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demás componentes: técnico, social, ambiental, SST.									
Diagnóstico - Línea Base Ambiental.									
Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.									
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.									
Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales -V2 (PG03-FO796).									
Matriz de Identificación de riesgos y evaluación de peligros del contrato.									
Manejo ambiental de obra - MAO.									
PG-RCD									
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST									
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)									
Protocolo de Bioseguridad y PAPS									
Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).									
Cronograma de capacitación por componente.									
Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.									
Participación en comité semanal de seguimiento virtual el día 09/06/2026.									
30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL									
TOTALES		15	% DE AVANCE						
REALIZADAS		15	100.00%						
POR REALIZAR		0	0.00%						
Informes semanales		No se ha recibido el informe .							
Informes mensuales		Se recibió el informe Final de la Etapa 1 el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría							
Comités de seguimiento al componente social		Se realizó seguimiento al componente el día 11 de junio 2026 con el fin de subsanar pendientes							
Comité de seguimiento de obra		Se asistió al comité de seguimiento 09 de junio 2026							
Avance de la caracterización social		Cumple. Firmada y aprobada							
Reuniones con comunidad		El contratista envió las piezas graficas de las vallas informativas las cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.							
Actividades del plan de gestión social		Se ha dado cumplimiento a las actividades del plan de gestión social, se iniciaran con actividades en la etapa 2 tales como: Actas de vecindad, reunión de seguimiento y control a PQRS.							
Pendientes		El contratista se encuentra pendiente con el informe -semanal N°26 (01 al 06 Junio) y N° 27 (08 al 13 Junio) para su respectiva revisión y aprobación.							
31. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORIA		32. PERSONAL DE CONSULTORIA		33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA		34. ESTADO DEL TIEMPO			
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO/ MAQUINARIA	CANT.	UBICACION	DIA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	DIRECTOR CONSULTORIA	1	RETROEXCAVADORA	1		LUNES		F
DISEÑO ARQUITECTONICO	1	DISEÑO ARQUITECTONICO	1				MARTES		F
ESP ESTRUCTURAL	1	ESP ESTRUCTURAL	1				MIÉRCOLES		F
INGENIERO FORESTAL	1	INGENIERO FORESTAL	1				JUEVES		F
ARQUEOLOGO	1	ARQUEOLOGO	1				VIERNES		F
CORTOS Y PRESUPUESTOS	1	CORTOS Y PRESUPUESTOS	1				SÁBADO		F
PROFESIONAL SST	1	PROFESIONAL SST	1				DOMINGO		
PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1				TOTAL DE Hs.	0,00 Hs/semana	
ESP HIEBALUELO	1	ESP HIEBALUELO	1						
TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	1						
CADENERO	1	CADENERO	1						
GESTION AMBIENTAL	1	RESIDENTE AMBIENTAL	1						
REDES ELECTRICAS	1	REDES ELECTRICAS	1						
GEOTECNIA	1	GEOTECNIA	1						
VIAS Y MOVILIDAD	1	VIAS Y MOVILIDAD	1						
RESIDENTE	1	RESIDENTE DE OBRA	1						
		ALMACENISTA							
		VIGILANTE							
TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO	1				
35. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO			RESPONSABLE		SEGUIMIENTO			
2-jun	SUBSANACION INFORMES MENSUALES			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
2-jun	PRESENTAR SUBSANACION PERSONAL MINIMO			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
2-jun	PRESENTAR SUBSANACIONES PRESUPUESTO			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
37. OBSERVACIONES									
A la fecha esta interventoria no tiene conocimiento de la respuesta de SDM, se cuenta con PMT aprobado y se han estado recibiendo, revisando y aprobando documentos, para realizar el cierre de la Etapa 1, sin embargo aun existen faltantes de documentacion. el día viernes 12 de junio se recibe reprogramacion por parte del contratista, donde modifica las fechas de la ejecución de la reparacion sin zanja.									
39. RECOMENDACIONES									
Se le ha realizado seguimiento a la gestion de tramites, se ha revisado la documentacion recibida. Se le recomienda al contratista acelerar la gestion y la presentacion de los documentos. Se inician las obras a menos de 3 meses de terminar el tiempo de la etapa 2, aun falta la aprobacion de SDM acerca del estudio de transito. A experiencia de esta interventoria, el contratista requerira mas tiempo adicional. sin embargo, se hara todo lo posible como parte del equipo para lograr terminar el proyecto en el tiempo y con las calidades y especificaciones solicitadas.									
<div></div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INGENCOR R 2024</div>									


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalación señalización vía cerrada Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Apertura de hueco para instalacion de señalizacion vertical Fecha: 9-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Instalacion de cerramiento perimetral con madera rolliza Fecha: 12-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Corte de asfalto con cortadora de pavimento rígido Fecha: 12-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Inicio de actividades de retroexcavadora Fecha: 12-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Excavacion de asfalto con retro excavadora Hitachi Fecha: 12-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Excavacion de asfalto con retro excavadora Hitachi Fecha: 13-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Excavacion de asfalto con retro excavadora Hitachi Fecha: 13-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Excavacion de asfalto con retro excavadora Hitachi Fecha: 12-06-2026</p> 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Recepción señalización y herramientas menores. Fecha: 09/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Instalación señalización PMT Fecha: 9/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Instalación señalización PMT Fecha: 9/06/2026</p> 
---	--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Cl 135 # 45 A - 25 Descripción: Verificación de ubicación Punto PAC Fecha: 09-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Virtual Descripción: Entrega de informe final Etapa 1 Fecha: 10-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Virtual Descripción: Verificación de actividades y pendientes de la Etapa 2 Fecha: 12-06-2026</p> 
--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>	<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>	<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>
---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA- COMPONENTE PMT		
<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Corte de concreto para señalización vertical Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización 30km hora Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización 30km hora Fecha: 8-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización SPO-01 Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización SPO-01 Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización via cerrada a 50m Fecha: 8-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización via cerrada Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización SPO-01 y 30km hora. Fecha: 8-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Instalacion señalización barricada via cerrada Fecha: 12-06-2026</p> 



Bogota, Junio 22 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 28 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO No.

VERSIÓN:

FECHA:

PÁGINA:

V-0

enero-25

1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN

25

6

2026

2. INFORME No.

28

3. SEMANA No.

29

4. PERIODO

15

junio

AL

21

junio

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO INGESCOR R 2024

6. NIT

901.901.440-2

7. CONTRATO No:

1724-2024

8. FECHA CONTRATO:

20/12/2024

9. VALOR CONTRATO:

\$

764.387.531,00

10. FECHA ACTA INICIO:

05/05/2025

11. FECHA DE TERMINACIÓN:

04/02/2026

12. PLAZO:

9 MESES

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO VIAL HABITAT

16. NIT

901.901.933-1

17. CONTRATO No:

1755-2024

18. FECHA CONTRATO:

30/12/2024

19. VALOR CONTRATO:

\$

1.526.039.033,90

20. FECHA ACTA INICIO:

05/05/2025

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

04/02/2026

22. PLAZO:

9 MESES

23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2

24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - OBRA

CONTRATO DE OBRA

Valor Inicial\$1.526.039.033,90

Valor Adicional 1\$-

valor Adicional 2\$-

Valor Actualizado\$1.526.039.033,90

Valor ETAPA 1\$220.442.868,00

Valor ETAPA 2\$1.305.596.165,90

Plazo Inicial9 MESES

Plazo Prórroga 1

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciación05/05/2025

Fecha de suspensión No.114/10/2025

Fecha de ampliación No.1 suspensión No.113/11/2025

Fecha de ampliación No.2 suspensión No.113/12/2025

Fecha de ampliación No.3 suspensión No.113/01/2026

Fecha de ampliación No.4 suspensión No.113/02/2026

Fecha de ampliación No.5 suspensión No.130/03/2026

Fecha de reinicio No.113/05/2025

Fecha de Terminación Inicial04/02/2026

Fecha de Terminación Actual05/09/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Inicial\$764.387.531,00

Valor Adicional 1\$-

valor Adicional 2\$-

Valor Actualizado\$764.387.531,00

Valor ETAPA 1\$194.522.541,00

Valor ETAPA 2\$569.864.990,00

Plazo Inicial9 MESES

Plazo Prórroga 1

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciación05/05/2025

Fecha de suspensión No.114/10/2025

Fecha de ampliación No.1 suspensión No.113/11/2025

Fecha de ampliación No.2 suspensión No.113/12/2025

Fecha de ampliación No.3 suspensión No.113/01/2026

Fecha de ampliación No.4 suspensión No.113/02/2026

Fecha de ampliación No.5 suspensión No.130/03/2026

Fecha de reinicio No.113/05/2025

Fecha de Terminación Inicial04/02/2026

Fecha de Terminación Actual05/09/2026

25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA

VR. CONTRATO100%\$1.526.039.034,00

No. Acta

Valor del Acta

VR. Deducciones

Fecha Acta

Acta No. 1

\$88.177.147,20

\$22.044.286,80

27/04/2026

Acta No. 2

\$-

\$-

-

Acta No. 3

\$-

\$-

-

Acta No. 4

\$-

\$-

-

Acta No. 5

\$-

\$-

-

Acta No. 6

\$-

\$-

-

Acta No. 7

\$-

\$-

-

Acta No. 8

\$-

\$-

-

VALOR EJECUTADO

\$88.177.147,20

% Avc.

5,78%

VALOR POR EJECUTAR

\$1.437.861.886,70

% Falt.

94,22%

VALOR RETEGARANTIA

\$71.893.094,34

% Avc.

4,71%

VALOR POR DEDUCCIÓN

\$22.044.286,80

% Falt.

1,44%

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VR. CONTRATO100%\$764.387.531,00

No. Acta

Valor Acumulado

VR. Deducciones

Fecha Acta

Acta No. 1

\$34.241.247,22

\$-

27/04/2026

Acta No. 2

\$-

\$-

-

Acta No. 3

\$-

\$-

-

Acta No. 4

\$-

\$-

-

Acta No. 5

\$-

\$-

-

Acta No. 6

\$-

\$-

-

Acta No. 7

\$-

\$-

-

Acta No. 8

\$-

\$-

-

VALOR EJECUTADO

\$34.241.247,22

% Avc.

4,48%

VALOR POR EJECUTAR

\$730.146.283,78

% Falt.

95,52%

VALOR POR DEDUCCIÓN

\$-

% Falt.

0,00%

26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN

EJECUTADO

PROGRAMADO

ATRASO(-) ADELANTO (+)

Acumulado Anterior

15,19%

15,01%

0,19%

Durante la Semana

2,96%

2,13%

0,83%

Actual Acumulado

18,16%

17,14%

1,02%

PROGRAMADO

SEMAMA

ACUMULADO

PROGRAMADO

2,13%

17,14%

VALOR PROGRAMADO

\$32.532.419,05

\$261.515.091,27

EJECUTADO

SEMAMA

ACUMULADO

EJECUTADO

2,96%

18,16%

VALOR EJECUTADO

\$45.205.995,18

\$277.067.383,58

CONTRATO GENERAL

ETAPA 1

ETAPA 2

PROGRAMADO

17,14%

PROGRAMADO

100,00%

PROGRAMADO

3,14%

EJECUTADO

18,16%

EJECUTADO

98,00%

EJECUTADO

2,96%

DIAS

2,75

DIAS

-3,00

DIAS

-0,27

27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TÉCNICO

DESCRIPCION

FECHA INICIO

TERMINACION PROGRAMADA

TERMINACION REAL

DIAS ATRASO

% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

OBSERVACIONES

Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones

05-05-25

04-07-25

100

FASE 1

05-05-25

04-06-25

10-09-25

98

100

100%

FASE 2

05-06-25

04-07-25

03-10-25

91

100

100%

FASE 3

05-07-25

04-10-25

100

98%

copilacion aprobaciones y documentacioin final

13-05-26

18-06-26

36

100

100%

ok

documento tecnico final componente arquitectonico y urbano

13-05-26

28-05-26

15

100

100%

ok

planimetria y detalles etapa 2

13-05-26

28-05-26

15

100

100%

ok

diseño definitivo pavimentos

13-05-26

28-05-26

15

100

100%

ok

informe aprobaciones SDM

13-05-26

100

falta permiso SDM

diseño definitivo SUDS

13-05-26

28-05-26

15

100

100%

ok

Aprobacion y documentos gestion redes secas

13-05-26

20-06-26

38

100

100%

OK

Presupuesto V3

13-05-26

02-06-26

20

100

100%

OK

cronograma definitivo

13-05-26

27-05-26

14

100

100%

OK

plan de compras etapa 2

13-05-26

01-06-26

19

100

100%

OK

Acta WR

13-05-26

09-06-26

27

100

100%

ok

Cronograma alistamiento etapa 2

13-05-26

09-06-26

27

100

100%

ok

% DE AVANCE SEMANAL DE ACTIVIDADES

PROGRAMADO GENERAL

EJECUTADO GENERAL

PROGRAMADO ETAPA 1

EJECUTADO ETAPA 1

PROGRAMADO ETAPA 2

EJECUTADO ETAPA 2

VALORES EN % DE AVANCE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

SEMANAS

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No.	
			VERSIÓN:	V-0
			FECHA:	enero-25
			PÁGINA:	1 de 1

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
17-jun.	SUBSANACION INFORMES FINAL	MANUEL ALVAREZ	CUMPLE
17-jun.	SUBSANACION INFORME FORESTAL	MANUEL ALVAREZ	CUMPLE
17-jun.	SUBSANACION REDES SECAS	MANUEL ALVAREZ	CUMPLE
19-jun.	ENVIAR PMT Y PLANOS APROBADO A ENTIDAD	MANUEL ALVAREZ	CUMPLE

36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES

Se realizan actividades de retiro de material de excavación, que concluyen la siguiente semana, por lo que se le ha pedido al contratista de obra, que suministre equipo para la medición de las cotas y verificación de espesores posteriores a la nivelación y entrega del espacio para comenzar con las bases granulares, se cuenta con PMT aprobado y se han estado recibiendo, revisando y aprobando documentos, para realizar el cierre de la Etapa 1, sin embargo aun existen faltantes de documentación. Se realiza reunion con DADEP para la coordinacion de las obras del paradero.

39. RECOMENDACIONES

Se debe enviar los documentos de PMT, para gestionar las actividades que realizará el DADEP en conjunto con las fechas de ejecución de obra. Aunque las actividades de obra se iniciaron a buen ritmo, este se debiera mantener para evitar mayores atrasos en la obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGESCOR R 2024

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	0
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	1 de 1
		PAGINA:	1 de 1


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Demolicion de placa de concreto y desmonte de piso existente Fecha: 16-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Demolicion de placa de concreto con rotomartillo Fecha: 18-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Perfilado de terreno natural para suministro de sub bases y bases Fecha: 18-06-2026</p> 
<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Perfilado de terreno natural para suministro de sub bases y bases Fecha: 12-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Retiro de material de excavación Fecha: 18-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Socavación encontrada junto a caja de inspeccion aguas negras Fecha: 18-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Revision de niveles de perfilado de terreno Fecha: 17-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Excavacion y movimiento de concreto de demolición Fecha: 17-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Espesores de concreto encontrados en campo, 17cm Fecha: 16-06-2026</p> 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Supervisión actividades de obra. Fecha: 16/06/2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Supervisión retiro capa asfáltica. Fecha: 16/06/2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Cargue de RCD en volqueta. Fecha: 16/06/2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Verificación de ubicación de retiro capa asfáltica. Fecha: 16/06/2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Verificación pin ambiental transportador RCD Fecha: 16/06/2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Supervisión del cargue de RCD en volqueta. Fecha: 16/06/2026</p> 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

<p>Tramo: Carrera 137 CIV: Dirección: CI 135 # 45 A - 25 Descripción: Verificación de ubicación Punto PAC Y revisión de Bitacora Fecha: 16-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: Dirección: CI 135 # 45 A - 25 Descripción: Comité de Seguimiento Fecha: 16-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: Dirección: CI 135 # 45 A - 25 Descripción: Comité de Seguimiento Social Fecha: 19-06-2026</p> 
--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>	<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>	<p>Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:</p>
---	---	---

--	--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA- COMPONENTE PMT

<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 19-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 19-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 19-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 17-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 17-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqueta con material de excavación. Fecha: 17-06-2026</p> 



Bogota, Junio 30 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 29 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

		SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA				CÓDIGO No. VERSION: V-0 FECHA: mayo-25 PÁGINA: 1 de 1	
1. FECHA ELABORACIÓN		2. INFORME No.		3. SEMANA No.		4. PERIODO	
5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA		CONSORCIO INGESCOR R 2024		6. NIT		901.901.440-2	
7. CONTRATO No:		1724-2024		8. FECHA CONTRATO:		20/12/2024	
9. VALOR CONTRATO:		\$		764.387.531,00			
10. FECHA ACTA INICIO:		5/05/2025		11. FECHA DE TERMINACIÓN:		4/02/2026	
12. PLAZO:		9 MESES					
13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA							
15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAL HABITAT		16. NIT		901.901.933-1	
17. CONTRATO No:		1755-2024		18. FECHA CONTRATO:		30/12/2024	
19. VALOR CONTRATO:		\$		1.526.039.033,90			
20. FECHA ACTA INICIO:		5/05/2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN:		4/02/2026	
22. PLAZO:		9 MESES					
23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2					
24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - OBRA							
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Valor Inicial \$ 1.526.039.033,90				Valor Inicial \$ 764.387.531,00			
Valor Adicional 1 \$ -				Valor Adicional 1 \$ -			
Valor Adicional 2 \$ -				Valor Adicional 2 \$ -			
Valor Actualizado \$ 1.526.039.033,90				Valor Actualizado \$ 764.387.531,00			
Valor ETAPA 1 \$ 220.442.868,00				Valor ETAPA 1 \$ 194.522.541,00			
Valor ETAPA 2 \$ 1.305.596.165,90				Valor ETAPA 2 \$ 569.864.990,00			
Plazo Inicial 9 MESES				Plazo Inicial 9 MESES			
Plazo Prórroga 1				Plazo Prórroga 1			
Plazo Actualizado				Plazo Actualizado			
Fecha de Iniciación 5/05/2025				Fecha de Iniciación 5/05/2025			
Fecha de suspensión No.1 14/10/2025				Fecha de suspensión No.1 14/10/2025			
Fecha de suspensión No.2 suspensión No.1 13/11/2025				Fecha de suspensión No.2 suspensión No.1 13/11/2025			
Fecha de suspensión No.3 suspensión No.1 13/12/2025				Fecha de suspensión No.3 suspensión No.1 13/12/2025			
Fecha de suspensión No.4 suspensión No.1 13/01/2026				Fecha de suspensión No.4 suspensión No.1 13/01/2026			
Fecha de suspensión No.5 suspensión No.1 13/02/2026				Fecha de suspensión No.5 suspensión No.1 13/02/2026			
Fecha de suspensión No.6 suspensión No.1 30/03/2026				Fecha de suspensión No.6 suspensión No.1 30/03/2026			
Fecha de suspensión No.7 suspensión No.1 13/05/2025				Fecha de suspensión No.7 suspensión No.1 13/05/2025			
Fecha de suspensión No.8 suspensión No.1 4/02/2026				Fecha de suspensión No.8 suspensión No.1 4/02/2026			
Fecha de Terminación Inicial 5/09/2026				Fecha de Terminación Inicial 5/09/2026			
Fecha de Terminación Actual				Fecha de Terminación Actual			
25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS							
CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
VR. CONTRATO 100% \$ 1.526.039.034,00				VR. CONTRATO 100% \$ 764.387.531,00			
No. Acta Valor del Acta VR. Deducciones Fecha Acta				No. Acta Valor Acumulado VR. Deducciones Fecha Acta			
Acta No. 1 \$ 88.177.147,20 \$ 22.044.286,80 27/04/2026				Acta No. 1 \$ 34.241.247,22 \$ - 27/04/2026			
Acta No. 2 \$ - \$ -				Acta No. 2 \$ - \$ -			
Acta No. 3 \$ - \$ -				Acta No. 3 \$ - \$ -			
Acta No. 4 \$ - \$ -				Acta No. 4 \$ - \$ -			
Acta No. 5 \$ - \$ -				Acta No. 5 \$ - \$ -			
Acta No. 6 \$ - \$ -				Acta No. 6 \$ - \$ -			
Acta No. 7 \$ - \$ -				Acta No. 7 \$ - \$ -			
Acta No. 8 \$ - \$ -				Acta No. 8 \$ - \$ -			
VALOR E EJECUTADO \$ 88.177.147,20 % Avc. 5,78%				VALOR E EJECUTADO \$ 34.241.247,22 % Avc. 4,48%			
VALOR POR EJECUTAR \$ 1.437.861.886,70 % Falt. 94,22%				VALOR POR EJECUTAR \$ 730.146.283,78 % Falt. 95,52%			
VALOR RETEGARANTIA \$ 71.893.094,34 % Avc. 4,71%				VALOR POR DEDUCCIÓN \$ - % Falt. 0,00%			
VALOR POR DEDUCCIÓN \$ 22.044.286,80 % Falt. 1,44%							
26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA							
EJECUCION EJECUTADO PROGRAMADO ATRASO(-) ADELANTO(+)				% DE AVANCE SEMANAL DE ACTIVIDADES			
Acumulado Anterior 16,54% 17,14% -0,59%							
Durante la Semana 4,41% 3,61% 0,80%							
Actual Acumulado 20,96% 20,75% 0,21%							
PROGRAMADO SEMAMA ACUMULADO							
PROGRAMADO 3,61% 20,75%							
VALOR PROGRAMADO \$ 55.100.802,03 \$ 316.615.893,30							
EJECUTADO SEMAMA ACUMULADO							
EJECUTADO 4,41% 20,96%							
VALOR EJECUTADO \$ 67.324.839,39 \$ 319.787.754,75							
CONTRATO GENERAL ETAPA 1 ETAPA 2							
PROGRAMADO 20,75% PROGRAMADO 100,00% PROGRAMADO 7,37%							
EJECUTADO 20,96% EJECUTADO 100,00% EJECUTADO 7,37%							
DIAS 0,56 DIAS DIAS DIAS 0,01							
27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TECNICO							
DESCRIPCION		FECHA INICIO	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL	DIAS ATRASO	% AVANCE	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	
						EJECUTADO	
Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones		05-05-25	04-07-25		100	100	
FASE 1		05-05-25	04-06-25	10-09-25	98	100	
FASE 2		05-06-25	04-07-25	03-10-25	91	100	
FASE 3		05-07-25	04-10-25		100	45%	
copilacion aprobaciones y documentacion final			13-05-26	28-05-26	15	100	OK
planimetria y detalles etapa 2			13-05-26	28-05-26	15	100	ok
diseño definitivo pavimentos			13-05-26	28-05-26	15	100	ok
informe aprobaciones SDM			13-05-26		100	100%	ok
diseño definitivo SUDS			13-05-26	28-05-26	15	100	ok
Aprobacion y documentos gestion redes secas			13-05-26		100	100%	OK
Presupuesto V3			13-05-26	02-06-26	20	100	OK
cronograma definitivo			13-05-26	27-05-26	14	100	OK
plan de compras etapa 2			13-05-26	01-06-26	19	100	OK
Acta WR			13-05-26		100	100%	ok
Cronograma alistamiento etapa 2			13-05-26		100	100%	ok
Informe general cierre etapa 1 (fases 1, 2 y 3)			13-05-26		100	100%	OK
equipo mínimo			13-05-26	02-06-26	20	100	OK
Manejo de escombros			13-05-26		100	100%	ok
Trámite de permisos provisionales			13-05-26		100	100%	ok
Instalacion de vallas			13-05-26		100	100%	ok
Actas de vecindad de inicio etapa 2			13-05-26		100	100%	ok
Reuniones previas de inicio			13-05-26	05-06-26	23	100	OK
SUBSANACION INFORMES MENSUALES			13-05-26		100	100%	ok
ETAPA 2 - CONSTRUCCION		14-05-26	05-09-26	05-09-26		0,65%	7,37%
Actividades preliminares		04-06-26	10-06-26			100,00%	100,00%
Excavaciones y rellenos		17-06-26	22-06-26			3,89%	17,69%
Demoliciones		04-06-26	05-09-26			61,00%	69,61%
Plan de manejo de transito PMT		04-06-26	05-09-26			30,00%	51,16%
Construccion corredor Alcalá		14-05-26	05-09-26	08-06-26		100,00%	100,00%

		SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No. VERSION: V-0 FECHA: mayo-25 PÁGINA: 1 de 1					
CONTROL DE TRÁMITES Y PERMISOS									
ENTIDAD	INCIDENCIA INICIO	ESTADO ACTUAL	TIPO DE TRAMITE	OBSERVACIONES					
SDM	INDISPENSABLE	TRAMITE	ET	sale aprobacion 26-6-2026					
SDM	INDISPENSABLE	APROBADO	PMT	sale aprobacion 4-6-2026					
ACTA WR	ALTA	APROBADO							
EAAB	ALTA	APROBADO							
UAESP	MEDIA	APROBADO							
ENEL	MEDIA	APROBADO							
28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TECNICO									
COMPONENTE		ACTIVIDADES EJECUTADAS		OBSERVACION					
ACTIVIDADES PRELIMINARES		Se realizan actividades de replanteo con estación topografica, la proteccion de los sumideros y el retiro de los bolaridos del area.							
EXCAVACIONES Y RELLENO		Se realiza el perfilado de la primera capa para compactación con la retroexcavadora, se baja aproximadamente 60cm y se procede al retiro de los sobrantes de excavación, se realiza tambien la extension de la sub base granular en el area nivelada.							
DEMOLICIONES		Se realiza la demolición de las cajas existentes para la reposición de las nuevas, la demolición del concreto y su retiro a ciudadero certificado							
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT		Se realizan actividades de cargue de material de excavación, por ende el uso de paletero de obra para entrada y salida de vehiculos durante la semana. El manejo del trafico para la limpieza de la actividad CIPP, el alquiler de la señal de transito tipo barricauda y su respectivo cerramiento en colombaras para el paso peatonal							
REDES HUMEDAS Y SECAS		Se realizan actividades de CIPP en la red de aguas residuales del area. Se realiza la limpieza de las tuberías, verificación de espesores, extracción y limpieza de las tuberías y comienza la implementación de la resina de GRP							
29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL									
Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demás componentes: técnico, social, ambiental, SST.		Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.							
Diagnóstico - Línea Base Ambiental.		Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generado.							
Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.		Revisión y seguimiento a los determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC.							
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.		Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.							
Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales - V2 (PG03-FG796).		Seguimiento a la implementación de los controles para prevenir la materialización de los impactos ambientales potenciales a generar en obra.							
Matriz de Identificación de riesgos y evaluación de peligros del contrato.		Inspección, seguimiento a la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos SST.							
Manejo ambiental de obra - MAO.		Seguimiento a las fichas del MAO.							
PG-RCD		Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de los RCD generados en obra y al cumplimiento de los descrito en el PRCID.							
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG/ SST		Seguimiento al plan de acción del SG-SST.							
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)		Seguimiento a la implementación de las acciones y actividades del Plan de Gestión del Riesgo.							
Protocolo de Bioseguridad y PAPSO		Seguimiento al control del plan de bioseguridad y PAPSO en obra.							
Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).		Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.							
Cronograma de capacitación por componente.		Verificación charlas ambientales y SST. Listado de asistencia y registro fotográfico.							
Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.		Seguimiento al cumplimiento de permisos ambientales, tramites con entidades y visitas de auditoria y seguimiento de entidades distritales.							
30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL									
TOTALS REALIZADAS	15	% DE AVANCE	100.00%						
POR REALIZAR	0		0.00%						
Informes semanales		Se realizo la aprobación de los informes semanales mes de mayo y dos semanas mes de Junio- Presdiente informe semanal de 19 al 25 de junio por parte del							
Informes mensuales		Se recibe el 24/06/2026 por parte del contratista el Informe N7 correspondiente al mes de Mayo Etapa 2.							
Comités de seguimiento al componente social		Se realizó seguimiento al componente el día 26 de junio 2026 con el fin de verificar pendientes.							
Comité de seguimiento de obra		Se asistió al comité de seguimiento 26 de junio 2026, de manera Virtual.							
Avance de la caracterización social		Cumple, Firmada y aprobada							
Reuniones con comunidad		El contratista envió el 25/06/2026 Metodología de Comité Mi Hábitat, la cual cuenta con la aprobación y el VoBo de la Entidad.							
Actividades del plan de gestión social		Se ha dado cumplimiento a las actividades del plan de gestión social, se iniciaron actividades en la etapa 2 tales como: Comité Mi Hábitat 01. El contratista realizo la entrega de la subsanacion de los productos de la Reunion de Finalizacion Etapa 1 y Reunión de inicio Etapa 2.							
Pendientes		El contratista se encuentra pendiente con el informe semanal N 30 (19 al 25 Junio) para su respectiva revisión y aprobación.							
31. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORIA		32. PERSONAL DE CONSULTORIA		33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA		34. ESTADO DEL TIEMPO			
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO/ MAQUINARIA	CANT.	UBICACIÓN	DÍA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	DIRECTOR CONSULTORIA	1	RETROEXCAVADORA	1		LUNES		F
DISEÑO ARQUITECTONICO	1	DISEÑO ARQUITECTONICO	1				MARTES		F
ESP ESTRUCTURAL	1	ESP ESTRUCTURAL	1				MIÉRCOLES		F
INGENIERO FORESTAL	1	INGENIERO FORESTAL	1				JUEVES		F
ARQUEOLOGO	1	ARQUEOLOGO	1				VIERNES		F
CONTOS Y PRESUPUESTOS	1	CONTOS Y PRESUPUESTOS	1				SABADO		F
PROFESIONAL SST	1	RESIDENTE SST	1				DOMINGO		
PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1				TOTAL DE Hr. 0.00 Hr/semana		
ESP HIDRAULICO	1	ESP HIDRAULICO	1				ESTADO LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		
TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	1						
CADENERO	1	CADENERO	1						
GESTION AMBIENTAL	1	RESIDENTE AMBIENTAL	1						
REDES ELECTRICAS	1	REDES ELECTRICAS	1						
GEOTECNIA	1	GEOTECNIA	1						
VIAS Y MOVILIDAD	1	VIAS Y MOVILIDAD	1						
RESIDENTE	1	RESIDENTE DE OBRA	1						
		ALMACENISTA							
		VIGILANTE							
TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE MAQUINARIA/EQUIPO	1				
35. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO			RESPONSABLE		SEGUIMIENTO			
26-jun	LLEGADA DE SUB BASE GRANULAR			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
26-jun	IMPLEMENTACION Y EJECUCION CIPP			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
27-jun	PRESENTAR SUBSANACIONES PRESUPUESTO			MANUEL ALVAREZ		CUMPLE			
36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
37. OBSERVACIONES									
Se observa que deben realizarse con urgencia las excavaciones manuales cerca de las redes existentes, con el fin de realizar el suministro de las capas granulares en las áreas.									
38. RECOMENDACIONES									
Se recomienda la llegada de los materiales granulares, para empezar la nivelación del terreno. Así mismo, antes de realizar esta tarea el contratista deberá realizar el perfilado total y la Interventoria debera aprobarlo para continuar las labores de instalación de capas granulares. Por ende debe continuar la excavación manual donde se ubican las redes existentes, con el fin de realizar la labor de compactación de suelo completa. Se recomienda al contratista llevar actualizada la bitacora de obra. Es importante la realización de un balance de mayores y menores cantidades para suplir atrasos que puedan generarse por no tener al día las cantidades reales.									
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INGENSOR R 2024									

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Demolición de cajas existentes Fecha: 23-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Replanteo con equipo Fecha: 22-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Extendida de sub base granular Fecha: 18-06-2026</p> 
<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Instalacion de estacas de guías de topografía Fecha: 12-06-2026</p> 	<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Carrera 137 #45a Descripción: Excavación manual junto a redes eléctricas Fecha: 25-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Cargue y retiro de material de excavación Fecha: 23-06-2026</p> 
<p>Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Montaje de cajas de inspección 80x80 Fecha: 24-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Limpieza de redes de alcantarillado CIPP Fecha: 25-06-2026</p> 	<p>Tramo: Calle 137 CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 #45a Descripción: Revisión de niveles topograficos para excavación Fecha: 25-06-2026</p> 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Valla con la información del proyecto. Fecha: 27/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Supervisión uso de EPP y dotación. Fecha: 27/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Acompañamiento visita Secretaría Distrital de Habitat, comunidad, contratista e interventoria. Fecha: 26/06/2026</p> 
<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Señalización y demarcación de la obra. Fecha: 25/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Verificación de la señalización ruta de evacuación. Fecha: 25/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Recorrido Secretaría Distrital de Habitat, Interventoria, Comunidad y contratista. Fecha: 26/06/2026</p> 
<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Acompañamiento en las actividades de la revisión de tuberías con CCTV. Fecha: 26/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Supervisión en actividades de colocación de tubería, uso de EPP y dotación. Fecha: 27/06/2026</p> 	<p>Tramo: CIV: 11008810 Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a Descripción: Verificación señalización sendero peatonal en obra. Fecha: 25/06/2026</p> 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

Tramo: Carrera 137
CIV: 11008810
Dirección: CI 135 # 45 A – 25
Descripción: Verificación de ubicación Punto PAC Y Revisión de Bitacora
Fecha: 26-06-2026



Tramo: Carrera 137
CIV: 11008810
Dirección: CI 135 # 45 A – 25
Descripción: Recorrido de la Secretaría de la Alcaldía de Suba
Fecha: 26-06-2026



Tramo: Carrera 137
CIV: 11008810
Dirección: CI 135 # 45 A – 25
Descripción: Comité Mi Habitat
Fecha: 26-06-2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Tramo:
CIV:
Dirección:
Descripción:
Fecha:

Tramo:
CIV:
Dirección:
Descripción:
Fecha:

Tramo:
CIV:
Dirección:
Descripción:
Fecha:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA- COMPONENTE PMT

Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Asistencia a la salida de volqueta con material de excavación.
Fecha: 25-06-2026



Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Asistencia a la salida de volqueta con material de excavación.
Fecha: 21-06-2026



Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP.
Fecha: 25-06-2026



Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Paso peatonal habilitado
Fecha: 22-06-2026



Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP.
Fecha: 17-06-2026



Tramo: Carrera 45a
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 45a #136
Descripción: Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP.
Fecha: 25-06-2026

