

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	1 de 4	

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20261842

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO
 ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13, H 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE
 CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO

INFORME DE INTERVENTORIA No. 1

CONSORCIO INTERVENTORIAS UNSA INGENIERIA

10 DE AGOSTO DE 2026

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	2 de 4	

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto denominado “MEJORAMIENTO CON ADOQUÍN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B, BARRIO ARNULFO GUERRERO, Y VÍA ENTRE MANZANAS G Y 13, H 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CARRERA 12E Y TRANSVERSAL 13E, BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO”, cuyo objeto se encuentra orientado al mejoramiento de las condiciones de movilidad y transitabilidad de las vías intervenidas mediante la implementación de pavimento en adoquín.

La ejecución del proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones actuales de las vías objeto de intervención, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana, la seguridad de los usuarios y la calidad de vida de los habitantes de los sectores beneficiados.

En desarrollo del contrato, la Interventoría tiene a su cargo el seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los materiales utilizados, los procedimientos constructivos y la calidad de los trabajos realizados, así como el cumplimiento de los aspectos administrativos y de seguridad asociados a la ejecución del proyecto.

En este sentido, el presente documento recopila y consolida los principales aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de seguimiento, incluyendo los avances físicos, las verificaciones realizadas en campo, las observaciones técnicas y administrativas, y demás situaciones relevantes que permitan evidenciar el estado de ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20261842
Fecha Contrato	01 DE JUNIO DE 2026
Valor Contrato:	MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.011.161.998)
Objeto:	MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13, H 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 20-Abr-26	VERSIÓN 04	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 3 de 4

Plazo:	2 MESES
Contratista:	CONSORCIO VIAL CB
Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIAS UNSA INGENIERIA
Supervisor:	EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
Pólizas y vigencia:	<ul style="list-style-type: none"> RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 41-40-101060412 CUMPLIMIENTO 41-44101305728
Vigencia Cumplimiento:	29/03/2027
Vigencia Anticipo:	29/03/2027
Vigencia Prestaciones Sociales:	26/09/2029
Vigencia Póliza Estabilidad:	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.

3. ACTAS DE OBRA

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 20261842

Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 2026-07-27
Contratante	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
Representante legal	GIOVANNY ALBEYRO GUERRERO
Contratista	CONSORCIO VIAL CB
Identificación	902068392-9
Objeto	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra "MEJORAMIENTO CON ADOQUÍN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VÍA ENTRE MANZANAS G Y 13, H 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO a precios unitarios fijos."
Valor	\$1.011.161.998
Plazo	2 meses
Fecha de finalización	2026-09-27
C.D.P. No.	2026001635
Fuente	Central

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	4 de 4	

Registro de compromiso presupuestal	2026002403
Supervisor(a)	MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Cédula	59836235
Cargo	Secretaría de Infraestructura y Valorización

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El avance documentado se presenta cronológicamente con base en las anotaciones de bitácora. Las actividades descritas corresponden a las observaciones registradas por la interventoría durante SU seguimiento.

FECHA	ACTIVIDAD / SEGUIMIENTO REGISTRADO
22 de julio de 2026	Se realizó la localización y replanteo de la calle 21B del barrio Arnulfo Guerrero con la cuadrilla de topografía del contratista. Se tomó como referencia el eje de la vía para el inicio de los cálculos y actividades constructivas.
23 de Julio de 2026	Se realizó la excavación de los huecos para la instalación de postes de guadua, como parte de las actividades de conformación del cerramiento provisional de la obra.
24 de Julio de 2026	Se efectuó la instalación de los postes de guadua y la colocación de tela de cerramiento, con el fin de conformar el cerramiento provisional del área de trabajo. La interventoría realizó el trazado del nuevo eje de la vía y recomendó instalar y mantener la señalización de obra para garantizar la seguridad.
25 de Julio de 2026	Se finalizó la instalación del cerramiento provisional del área de trabajo y se verificaron los niveles del eje trazado, comprobando su ajuste a las cotas y alineamientos previstos para la ejecución del proyecto.
27 de Julio de 2026	Se inició el descapote/ancho de la vía en el barrio Arnulfo Guerrero y las

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	5 de 4	

	excavaciones con retroexcavadora tipo Pajarita, conforme al trazado y niveles establecidos. Se realizaron verificaciones en campo y ajustes al trazado; la interventoría participó en el replanteo para garantizar la correcta ubicación del eje. Se recomendó controlar las excavaciones, evitando sobre excavaciones y sobreanchos, y se reiteró la necesidad de señalización en obra.
28 de Julio de 2026	Se continuó con las actividades de excavación de acuerdo con el trazado, niveles y dimensiones establecidos en los planos. La interventoría efectuó seguimiento y verificó los anchos y profundidades de excavación.
29 de Julio de 2026	Se continuaron las excavaciones mediante retroexcavadora tipo Pajarita. La interventoría realizó una visita de verificación al tramo correspondiente al barrio Villa Las Lajas, con el fin de revisar la localización del eje proyectado y determinar ajustes en el alineamiento. Se evaluó la posibilidad de desplazar el eje en un sector para evitar interferencia con un poste existente y se registró la necesidad de ajustes de ancho del tramo.
30 de Julio de 2026	Se continua con las excavaciones, lo cual en la abscisa ko+060 hasta la ko+085 el contratista presenta una sobre excavación de 10 cm en el tramo Arnulfo Guerrero, lo que se reitera la instalación de señalización de PMT, como también la verificación de los niveles y la subsanación de la sobre excavación.
31 de Julio de 2026	Se continuo con la excavación desde la abscisa ko+080 hasta la ko+094, aun no instalan el PTM, se le reitera al contratista las sobre excavaciones y los sobreanchos.
1 de Agosto de 2026	El contratista se dedica a construir los marcos de señalización del barrio Las

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 20-Abr-26	VERSIÓN 04	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 6 de 4

	Lajas y del barrio Arnulfo Guerrero para la instalación del día lunes.
3 de Agosto de 2026	Se continuó con las excavaciones en el tramo Arnulfo Guerrero mediante retroexcavadora tipo Pajarita y retiro del material excavado con dos volquetas. La interventoría verificó las dimensiones de la excavación (ancho, profundidad y alineamiento) y reiteró la importancia de mantener la señalización preventiva y las medidas de seguridad.
4 de Agosto de 2026	Se continuó con la excavación en el tramo Arnulfo Guerrero. La bitácora registra una sobre excavación entre las abscisas 0+020 y 0+000, con una profundidad aproximada de 15 a 20 cm. Se efectuó carga, retiro y evacuación del material producto de la excavación, registrándose 14 viajes de volqueta durante la jornada.
5 de Agosto de 2026	Se continuó con las actividades de excavación y retiro/cargue de material en el tramo Arnulfo Guerrero, registrándose dos viajes de volqueta. Paralelamente se recibió material destinado a la conformación de la estructura de la vía, con siete viajes de material de subbase. También se continuó con la actividad de cerramiento en el tramo Villa Las Lajas.
6 de Agosto de 2026	Se realizó inspección en el tramo Villa Las Lajas, donde se verificó y corrigió el replanteo de las estacas de cerramiento debido a un punto trazado incorrectamente por topografía; el punto fue corregido aproximadamente 30 cm y se ejecutó nuevamente el cerramiento. Se recibieron cuatro viajes de material de subbase y se realizó supervisión del material, observándose partículas entre aproximadamente 8 y 30 cm, por lo que se recomendó efectuar observación a la

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	7 de 4	

	<p>cantera para mejorar la calidad y tamaño del material. También se observó la llegada de volquetas de 3,5 toneladas y se recomendó colocar la subbase en capas de menor espesor para garantizar una adecuada compactación. Debido a las condiciones lluviosas no fue posible extender el material; se recomendó mejoramiento del suelo y prever el recape/reapertura de la vía según las condiciones encontradas. Como medida de manejo del agua se ejecutó una zanja en el borde del tramo Arnulfo Guerrero para facilitar la evacuación y evitar mayor deterioro.</p>
7 de Agosto de 2026	No hubo actividades.
8 de Agosto de 2026	<p>Durante la jornada, el vibro inició actividades a las 10:00 a. m. debido a una falla. La comunidad solicitó el adoquinado de un tramo de 8,50 m x 3,30 m en la plazoleta de Villas Las Lajas, no contemplado en planos, debido a afectaciones a algunas viviendas. Se reiteró al contratista la entrega de las actas de vivienda, sin respuesta. Además, se verificaron los niveles de subrasante entre K0+040 y K0+070, indicando mayor raspado para alcanzar los niveles establecidos. Finalmente, se realizó un nuevo replanteo entre K0+070 y K0+140, incluyendo taludes y PI, debido a inconvenientes en el trazado inicial.</p>

 <p>ALCALDÍA DE PASTO</p>	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	8 de 4	

3.1 Registro fotográfico del avance físico



 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	9 de 4	

4. CONTROL AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN OBRA

Se realiza la instalación del cerramiento provisional, así como recomendaciones reiteradas de mantener la señalización de obra y las medidas de seguridad frente al tráfico y al desarrollo de las actividades. También se registra, para el 6 de agosto, la ejecución de una zanja en el borde del tramo Arnulfo Guerrero como medida para facilitar la evacuación del agua y reducir el deterioro asociado a las condiciones lluviosas.



5. PROBLEMAS PRESENTADOS Y CONCEPTO TÉCNICO / ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Los principales aspectos técnicos identificados en los soportes corresponden a condiciones de sobreexcavación y sobreanchos, exposición de la subrasante a aguas lluvias, humedad/saturación del suelo, colocación de material antes de la recepción formal de la subrasante, observaciones sobre el material de subbase y correcciones de replanteo.

5.1 Exposición y saturación de la subrasante

El requerimiento técnico INUS-10 de fecha 05 de agosto de 2026 registra que el tramo comprendido entre K0+025 y K0+094+47 permaneció excavado y expuesto aproximadamente 72 horas, sin conformación, compactación y sellado superficial, permitiendo la infiltración de aguas lluvias. Se observaron encharcamientos, saturación

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	10 de 4	

del suelo, huellas de maquinaria, pérdida de uniformidad superficial y deterioro de las condiciones obtenidas durante la excavación.



5.2 Sobreexcavación y control de cotas

El 4 de agosto se registra una sobreexcavación aproximada de 15 a 20 cm entre las abscisas 0+020 y 0+000, respecto de la profundidad establecida en planos. Lo cual se recomienda verificarse mediante control topográfico y registro de cotas antes de adoptar la solución constructiva.



 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	11 de 4	

5.3 Material colocado para compensar la sobreexcavación

Se evidenció la colocación de material entre K0+050 y K0+094, sin que previamente la subrasante hubiera sido conformada, compactada y recibida por la Interventoría. Asimismo, se observó alto contenido de humedad y material que no cumple con las características exigidas para afirmado o recebo destinado a compensar la sobreexcavación.



5.4 Recuperación de la subrasante

De acuerdo con el requerimiento técnico, las acciones mínimas indicadas para recuperar la subrasante son:

- ✓ Escarificar la superficie afectada hasta eliminar el material saturado.
- ✓ Permitir la aireación natural o ejecutar las actividades necesarias para reducir el contenido de humedad hasta condiciones aptas para compactación.
- ✓ Si la reducción de humedad no es viable o el material perdió sus propiedades mecánicas, retirar y reemplazar por material seleccionado aprobado por la interventoría.
- ✓ Conformar nuevamente la subrasante y compactarla de acuerdo con las densidades y requisitos establecidos en las especificaciones y el Anexo Técnico.
- ✓ No continuar con afirmado, subbase, base o adoquín hasta la recepción formal de la subrasante.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Abr-26	04	IN-F-023	12 de 4	

5.5 Control de calidad previo a la continuación

Antes de autorizar la colocación de capas estructurales, el requerimiento solicita resultados de control de calidad relacionados con contenido de humedad, densidad y grado de compactación de la subrasante, además de la verificación topográfica de las cotas de excavación.

5.6 Actas de vecindad

Se deja constancia que las actas de vecindad aún no habían sido entregadas. El residente informó que existían viviendas a las que no se había podido ingresar por ausencia de sus habitantes. Este aspecto debe mantenerse como pendiente documental hasta completar los registros correspondientes.

5.7. Control del material de subbase

Durante el seguimiento del 6 de agosto se registró la recepción de cuatro viajes de material de subbase. La supervisión visual reportó partículas de aproximadamente 8 a 30 cm y se recomendó realizar una observación a la cantera para mejorar la calidad y el tamaño del material suministrado. También se registró la llegada de volquetas de 3,5 toneladas y se recomendó disponer el material en capas de menor espesor para favorecer una adecuada compactación.



 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 20-Abr-26	VERSIÓN 04	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 13 de 4

7. AVANCE FINANCIERO

De acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el Contratista, durante las dos primeras semanas de ejecución se tenía programado un avance financiero de \$133.025.768,56. A la fecha, se han ejecutado las actividades de cerramiento (\$12.310.193), localización y replanteo (\$3.319.668), 40 % de excavación mecánica (\$10.818.466,80) y retiro (\$9.402.520,20), para un valor ejecutado de \$35.850.848,00, equivalente al 26,95 % de lo programado.

En consecuencia, se evidencia un retraso del **73,05 %** respecto de la programación prevista. La Interventoría ha realizado el seguimiento mediante visitas de campo y verificación de las actividades ejecutadas, dejando las respectivas observaciones frente al avance de obra.

10. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

- ANEXO 1 - Avance cronograma de obra. (Formato IN-F-002).
- ANEXO 2 - Estado general del tiempo. (Formato IN-F-024).
- ANEXO 3 - Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
- ANEXO 4 - Control diario del equipo del contratista de obra. (Formato IN-F-018).
- ANEXO 5 - Control Ambiental y señalización de Obras. (Formato IN-F-035).
- ANEXO 6 - Ensayos de laboratorio.
- ANEXO 7 – Informe fotográfico (este puede ser incluido en el capítulo 4: Avance del Contrato de obra).
- ANEXO 8 – Bitácora de obra (Ver instructivo IN-I-004).
- ANEXO 9 – Documentos del contratista
 - Pago de seguridad social y parafiscales.
 - Verificación pago escombrera municipal. Formato IN-F-014 y recibo de pago tesorería.
 - Garantía Única Actualizada y aprobación acorde al Acta final.
 - Aprobación Póliza. Correspondencia enviada y recibida
- ANEXO 10 – Registro fotográfico valla informativa
- ANEXO 11 - Registro de la señalización aplicable según la obra, (anexar registro fotográfico de la señalización en sitio)


LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ
 INTERVENTOR DE OBRA

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	AVANCE CRONOGRAMA DE OBRA			
VIGENCIA 13-septiembre-13		VERSIÓN 01		CODIGO IN - F- 002
PÁGINA				

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MES

JULIO - AGOSTO

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13 , H Y 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO

CONTRATO No:

20261842

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL CB

OBRA:

ITEM	DESCRIPCION	DIA	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	OBRAS PRELIMINARES																																
	Localización y replanteo para pavimentación de vías																																
	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento																																
	Demolición concreto hidráulico																																
	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.																																
	Excavaciones a mano vanas sin clasificar, profundidad < 2 m, en																																
	Relleno con material préstamo, compactación manual																																
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con																																
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																																
	Compactación subrasante																																
	Afirmado																																
	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %																																
	Base granular																																
	Adoquin en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye																																
	Viga de confinamiento transversal adoquin, concreto 21																																
	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI),																																
	OBRAS DRENAJE Y CONTENCIÓN																																
	Reconstrucción de cámaras cilíndrica																																
	sumidero convencional tipo Empopasto																																
	tubería PVC diametro 10" alcantarillado de pared																																
	Muro de contención en concreto resistencia 21																																
	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa																																
	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia																																
	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL																																
	Demarcación vial horizontal																																
	Líneas de demarcación continua vías																																
	Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos para regulación del tránsito)																																

CONSORCIO INTERVENTORIA UNSA INGENIERIA

Interventor

CONSORCIO VIAL CB

Contratista



NOMBRE DEL FORMATO	
--------------------	--

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

VIGENCIA
13-Septiembre-13

VERSIÓN
01

CODIGO
IN-F-024

PÁGINA

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MES JULIO

CONTRATO No:

20261842

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CB

OBRA:

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE
21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13. H Y 12
Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE
LA CIUDAD DE PASTO

[illegible]

CONSORCIO INTERVENTORIA UNSA INGENIERIA
Interventor

CONSORCIO VIAL CB
Contratista



NOMBRE DEL FORMATO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

VIGENCIA
13-Septiembre-13

VERSIÓN
01

CODIGO
IN-F-020

PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MES JULIO

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13, H Y 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO

CONTRATO No: 20261842

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CB

OBRA:

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL DE OBRA																															
TRABAJADOR No.1																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRABAJADOR No.2																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRABAJADOR No.3 M																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRABAJADOR No.4 R																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRABAJADOR No.5																															
TRABAJADOR No.6																															
Maquinista																											X	X	X	X	X
Volqueta No1																											X	X	X	X	X
Volqueta No2																												X	X	X	X

CONSORCIO INTERVENTORIA UNSA INGENIERIA
Interventor

CONSORCIO VIAL CB
Contratista



PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO	
--------------------	--

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

VIGENCIA
13-Septiembre-13

VERSIÓN
01

CODIGO
IN-F-018

- PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MES JULIO

CONTRATO No: 20261842

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CB

OBRA:

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN CALLE 21 ENTRE CARRERA 14E Y CALLE 21B BARRIO ARNULFO GUERRERO Y VIA ENTRE MANZANAS G Y 13, H Y 12 Y DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO

[illegible]

CONVENCIONES

ACTIVO = A

REPARACION = R

INACTIVO = 1

CONSORCIO INTERVENTORIA UNSA INGENIERIA
Interventor

CONSORCIO VIAL CB
Contralista