



**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2**

**S.A.S**

CONSTRUCCION, DISEÑOS, PROYECTOS E  
INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.

## **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 SAS**

### **CONTARTO DE OBRA**

**SAMC 006 DE 2026**

### **OBJETO**

**MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL  
DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA.**

### **INFORME FINAL DE OBRA**

### **PERIODO**

**24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2026**

**INVECOR2**

DIRECCIÓN: CL 11 # 16 -12 LC 2 PLATO, MAGDALENA

COLOMBIA

CONTACTO: 3016513427

CORREO ELECTRÓNICO: [INVECOR2@GMAIL.COM](mailto:INVECOR2@GMAIL.COM)

## Contenido

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                       | 4  |
| 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....                          | 5  |
| 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....                              | 5  |
| 2.2. LOCALIZACIÓN.....                                     | 5  |
| 2.3. ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....  | 6  |
| 2.4. CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES.....                 | 8  |
| 3. ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.....                  | 8  |
| 4. AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES.....                   | 9  |
| 4.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES EJECUTADAS..... | 10 |
| 5. PERSONAL DE OBRA.....                                   | 11 |
| 6. EQUIPO DE OBRA.....                                     | 11 |
| 7. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES.....                   | 11 |
| 8. AVANCE PRESUPUESTAL.....                                | 11 |
| 9. POLIZAS DEL CONTRATO.....                               | 12 |
| 10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.....                    | 13 |
| 11. AVANCE DE EJECUCION DE OBRA (REGISTO FOTOGRAFICO)..... | 14 |

### **LISTA DE TABLAS.**

- Tabla 1. Cantidades Contractuales del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026
- Tabla 2. Datos generales del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026
- Tabla 3. Actividades Ejecutadas del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026
- Tabla 4. Personal mínimo requerido en el contrato SAMC 006 de 2026.
- Tabla 5. Equipo utilizado en el contrato SAMC 006 de 2026.
- Tabla 6. Pólizas del contrato No. SAMC 006 de 2026
- Tabla 7. Balance financiero del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026

### **LISTA DE ILUSTRACIONES.**

- Ilustración 1 Localización del municipio de Tenerife.
- Ilustración 2 Localización del tramo a intervenir, caño Real del Obispo.

### **LISTA DE GRAFICAS**

- Grafica 1. Avance Presupuestal Programado vs Ejecutado.

## 1. INTRODUCCIÓN.

En el municipio de Tenerife, se presenta una situación crítica relacionada con el estado actual del Caño Real del Obispo, un cuerpo de agua natural que forma parte esencial del sistema de drenaje de la región y que cumple funciones ecológicas, hidráulicas y sociales relevantes. Este caño constituye un componente estratégico dentro de la red hídrica local, ya que canaliza las aguas provenientes de zonas bajas del municipio y facilita su conexión con el río Magdalena y las ciénagas Tapegua y El Morro. Su adecuada funcionalidad es determinante para el control de inundaciones, el drenaje de terrenos agrícolas y la estabilidad de los ecosistemas ribereños.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- es un ente corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Magdalena.

Dentro de las funciones establecidas por ley a las CORPORACIONES, se encuentra la promoción y ejecución de obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; así como la ejecución, administración, operación y mantenimiento en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Por lo anterior, y en cumplimiento de sus funciones, CORPAMAG, adelantó el proceso de contratación SAMC 006 de 2026, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.”.

El presente informe corresponde al Informe de Avance N°3 y final, con un avance del 100% de las actividades contractuales, perteneciente al periodo comprendido entre el 24 de junio al 23 de julio de 2026, el cual contiene la descripción detallada de cada una de las actividades que forman parte del contrato de obra.

## 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

### 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El proyecto consiste en implementar acciones encaminadas al mantenimiento y preservación de las condiciones hidráulicas y ambientales del Caño Real del Obispo, como una respuesta técnica y ambientalmente necesaria para restaurar la capacidad hidráulica del cauce, prevenir desbordamientos y reducir los riesgos asociados a la pérdida de funcionalidad del sistema hídrico. Su ejecución contempla actividades orientadas al mantenimiento, limpieza y retiro de material vegetal y sedimentos, con el fin de optimizar el flujo del agua y garantizar un drenaje más eficiente.

La ejecución de las obras cuenta con un plazo de tres (03) meses a partir de la firma del Acta de Inicio de Actividades, la cual se realizó el día 23 de abril del 2026, entre el Supervisor del Contrato por parte de CORPAMAG y el Representante Legal de INVECORT2.

### 2.2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto tendrá lugar en el caño Real del Obispo, ubicado en el corregimiento de Real del Obispo, municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena, cuyas coordenadas son Latitud 9°57'46.63"N y Longitud 74°47'7.96"O.




Ilustración 1 Localización del municipio de Tenerife.




Ilustración 2 Localización del tramo a intervenir, caño Real del Obispo.

### 2.3. ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Para la ejecución del contrato que tiene por objeto “MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, se tienen previstos los siguientes componentes:

#### 2.3.1. PRELIMINARES.

- **Localización, trazado y replanteo topográfico.**

La Localización, Trazado y Replanteo de las obras consiste en todas las actividades de precisión la que permiten la localización planimetría de las obras objeto del contrato, con el fin de establecer los puntos y ejes dados como referencia necesarios para la correcta ejecución de los diseños, así como la nivelación y control topográfico permanente de las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto suministrado, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y los accidentes topográficos.

- **Movilización y Desmovilización de Equipos.**

Consiste en toda la logística para transportar vía terrestre toda la maquinaria y equipos necesarios para desarrollar las actividades objeto del Contrato.

### **2.3.2. MANTENIMIENTO AL CAUCE.**

- **Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.**

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de Limpieza de vegetación con ayuda de maquinaria (retroexcavadora), retiro de vegetación y residuos sólidos ordinarios del cuerpo de agua, indicado en los planos o esquemas, requeridos durante el proceso constructivo, con cuadrillas de apoyo para reducir los residuos vegetales, troncos y sedimentos superficiales, los cuales deben ser dispuestos por fuera de los taludes del caño, a una distancia mínima de tres (3) metros del borde superior del talud (en ningún caso, los residuos se podrán disponer, sobre otros cuerpos de agua).

### **2.3.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

- **Taller de capacitación sobre marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación ambiental.**

La actividad corresponde a la planificación, organización y ejecución de un taller de capacitación orientado al fortalecimiento de los conocimientos de las comunidades locales sobre el marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación ambiental, en el marco de las acciones que adelanta CORPAMAG en el corregimiento de Real del Obispo.

Esta acción tiene como propósito promover la comprensión y apropiación de los fundamentos legales, técnicos y pedagógicos que sustentan la educación ambiental en Colombia, articulando la normativa vigente con las condiciones particulares del territorio y los desafíos ambientales identificados.



## 2.4. CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES.

Tabla 1. Cantidades Contractuales del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026

| ITEM       | ACTIVIDAD                                                                                                                                  | UND | CANTIDAD PROGRAMADA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>1.0</b> | <b>PREELIMINARES</b>                                                                                                                       |     |                     |
| 1.1        | Localización, Trazado y Replanteo Topográfico                                                                                              | Km  | 1,55                |
| 1.2        | Movilización y desmovilización terrestre de los equipos.                                                                                   | Und | 2                   |
| <b>2.0</b> | <b>MANTENIMIENTO ALCANCE</b>                                                                                                               |     |                     |
| 2.1        | Limpieza mecánica de vegetación flotante y/o macrofitas. incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al caño | m2  | 38.625,00           |
| <b>3.0</b> | <b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                         |     |                     |
| 3.1        | Taller de capacitación sobre marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación ambiental          | Und | 1                   |

## 3. ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

### CONTRATO DE OBRA.

### INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA N° SAMC 006 DE 2026

Tabla 2. Datos generales del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                       | <b>INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S - INVECOR2 S.A.S</b><br>NIT. 901356463-3                                               |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>               | <b>DAVEY JOSE GONZALEZ GUTIERREZ</b><br>Cédula de ciudadanía No. 1.081.919.287                                                  |
| <b>OBJETO:</b>                            | MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b> | 22 de Abril de 2026                                                                                                             |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>          | \$ 293.836.036,11                                                                                                               |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>               | 23 de Abril de 2026                                                                                                             |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>        | Tres (03) Meses                                                                                                                 |



| DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.                                                     |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| FECHA DE VENCIMIENTO:                                                                     | 22 de Julio de 2026         |                   |
| CRP                                                                                       | CERTIFICADO N°              | FECHA             |
| CRP                                                                                       | PCOMC 1436                  | 22/04/2026        |
| NOMBRE                                                                                    | RUBRO                       | DISPONIBILIDAD    |
| Implementación de acciones para la reducción del riesgo- Otras obras de ingeniería civil. | 3205.0900.04.23201010010319 | \$ 293.836.036,11 |
| A FAVOR DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S. NIT. 901356463-3                        |                             |                   |

#### 4. AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES.

Se realizaron las actividades contractuales que se describen a continuación.

- **Semana 9 (21 junio – 27 junio 2026)**

Se realizó la actividad de **Localización, Trazado y Replanteo Topográfico** en el caño Real del Obispo, desde el K0+000 hasta el K1+550.

No se realizaron actividades de limpieza, se realizó la gestión para conseguir la pieza necesaria para la reparación de la maquinaria amarilla.

- **Semana 10 (28 junio – 04 julio 2026)**

Se realizó la reparación de la Maquinaria, y el día 30 de junio iniciaron las actividades de **Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.**

Se realizó una intervención desde el K0+000 hasta el K0+300.

- **Semana 11 (05 julio – 11 julio 2026)**

Se continuaron las actividades de **Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.**

Se realizó una intervención desde el K0+500 hasta el K1+000, en el tramo desde el K0+300 hasta el K0+500 el propietario del predio aledaño, **no permitió el ingreso de la Excavadora** para trabajar al borde del caño, por lo que se continuó desde el K0+500 hasta el K1+000 donde se encuentra ubicado el vertedero, mientras se llega a un acuerdo con el propietario y poder continuar la intervención.

- **Semana 12 (12 julio – 18 julio 2026)**

Se realizaron acercamientos con los dueños de los dos predios donde se encuentran los dos tramos faltantes por intervenir, los cuales **hasta el momento se han negado a permitir el**

**ingreso de la Excavadora**, razón por la cual se solicitó apoyo de la Alcaldía para mediar y dar solución a la problemática.

- **Semana 13 (19 julio – 22 julio 2026)**

Se continuaron las actividades de **Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.**

Se trabajó en los tramos K0+300 hasta K0+500 y K1+000 hasta K1+550, para culminar la totalidad de las cantidades a ejecutar.

Se realizó la **Desmovilización Terrestre de Equipos** de la maquinaria amarilla el caño Real del Obispo, para culminar la totalidad de las cantidades a ejecutar.

En el siguiente cuadro se resume las actividades y cantidades de obra acumuladas durante el periodo del informe.

Tabla 3. Actividades Ejecutadas del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026

| ITEM       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                        | UND | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % AVACE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|---------|
| <b>1.0</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                              |     |                     |                    |         |
| 1.1        | Localización, Trazado y Replanteo Topográfico                                                                                                                                                                    | KM  | 1,55                | 1,55               | 100%    |
| 1.2        | Movilización y desmovilización terrestre de equipos.                                                                                                                                                             | UND | 2                   | 2                  | 100%    |
| <b>2.0</b> | <b>MANTENIMIENTO AL CAUCE</b>                                                                                                                                                                                    |     |                     |                    |         |
| 2.1        | Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.                                                                                    | M2  | 38.625,00           | 38.625,00          | 100%    |
| <b>3.0</b> | <b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                                                                                               |     |                     |                    |         |
| 3.1        | Taller de Capacitación sobre marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación Ambiental, Manejo de residuos y lineamientos para la prevención de incendios forestales. | UND | 1                   | 1                  | 100%    |

#### 4.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES EJECUTADAS.

El día 03 de junio después de conseguir un operador de maquinaria, se realizó el traslado desde el corregimiento, hacia el caño Real del Obispo, pero la manguera hidráulica del brazo de la Excavadora presentó fallas, el día 27 de junio, se realizó la reparación del Equipo y el día 30 de junio se dio inicio a la actividad de Limpieza Mecánica.

Durante la ejecución de la limpieza mecánica, 2 propietarios de predios aledaños al caño, no permitieron el ingreso de la máquina para trabajar en los tramos K0+300 – K0+500 y K1+000 –

K1+550, por lo que se realizaron acercamientos y negociaciones para poder culminar los dos tramos mencionados.

## 5. PERSONAL DE OBRA

El personal requerido para el contrato se relaciona a continuación:

Tabla 4. Personal mínimo requerido en el contrato SAMC 006 de 2026.

| CARGO                                        | NOMBRE PROFESIONAL                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ingeniero Residente                          | Edgar José de la Cruz Salas<br>C.C 1.143.141.195 |
| Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo | Daniela Quiroz Gutiérrez<br>C.C 1.065.891.316    |

## 6. EQUIPO DE OBRA

El equipo disponible para la ejecución del contrato:

Tabla 5. Equipo utilizado en el contrato SAMC 006 de 2026.

| EQUIPO                                | CANTIDAD |
|---------------------------------------|----------|
| Excavadora CATERPILLAR<br>320GC, 2021 | 1        |

## 7. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Durante el periodo del presente informe, se adelantó actividades de Localización, Trazado y Replanteo Topográfico, Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos, Limpieza Mecánica de Vegetación y Taller de capacitación sobre marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación ambiental.


(Ver anexo No. 1, Páginas 19, 20 y 21).

## 8. AVANCE PRESUPUESTAL.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, se realizó una ejecución de \$ 293.836.036,11, equivalente a **un avance presupuestal del 100%**, lo que representa la culminación del total de las actividades contratadas.

Hubo un retraso en las primeras 9 semanas, debido a fallas en el Equipo, pero desde la semana 10 se trabajó con mayor intensidad horaria (mayor Horas maquina), para culminar las actividades de Limpieza Mecánica de Vegetación, dentro del plazo del contrato.

Grafica 1.. Avance Presupuestal Programado vs Ejecutado.



## 9. POLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 6. Pólizas del contrato No. SAMC 006 de 2026.

| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL                               |                 |                           |            |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   |                 |                           |            |            |                  |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                            | GARANTÍA No.    | AMPARO                    | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|                                                                                |                 |                           | DESDE      | HASTA      |                  |
| Seguros del Estado S.A.                                                        | 75-44-101153127 | Cumplimiento del Contrato | 22/04/2026 | 22/01/2027 | \$ 29,383,603.61 |
| B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                 |                           |            |            |                  |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                            | GARANTÍA No.    | AMPARO                    | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|                                                                                |                 |                           | DESDE      | HASTA      |                  |

|                                                                                        |                 |                                                                              |            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Seguros del Estado S.A.                                                                | 75-44-101153127 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 22/04/2026 | 22/07/2029        | \$ 14,691,801.81  |
| C. CALIDAD DEL SERVICIO                                                                |                 |                                                                              |            |                   |                   |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                                    | GARANTÍA No.    | AMPARO                                                                       | VIGENCIA   |                   | VALOR ASEGURADO   |
|                                                                                        |                 |                                                                              | DESDE      | HASTA             |                   |
| Seguros del Estado S.A.                                                                | 75-44-101153127 | Calidad del servicio                                                         | 22/04/2026 | 22/01/2027        | \$ 29,383,603.61  |
| VALOR TOTAL ASEGURADO                                                                  |                 |                                                                              |            | \$ 73,459,009.03  |                   |
| D. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO |                 |                                                                              |            |                   |                   |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                                    | GARANTÍA No.    | AMPARO                                                                       | VIGENCIA   |                   | VALOR ASEGURADO   |
|                                                                                        |                 |                                                                              | DESDE      | HASTA             |                   |
| Seguros del Estado S.A.                                                                | 75-40-101058098 | Cumplimiento del Contrato                                                    | 22/04/2026 | 22/07/2026        | \$ 350,181,000.00 |
| VALOR TOTAL ASEGURADO                                                                  |                 |                                                                              |            | \$ 350,181,000.00 |                   |

## 10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta que, durante el periodo comprendido en el presente informe, en el marco del contrato No. SAMC 006 de 2026, se alcanzó un **avance financiero del 100%** con respecto al valor total del contrato, se realizará una cuenta de cobro por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$ 293.836.036,11)**.

En la siguiente tabla se puede apreciar el balance financiero para determinar el monto a cobrar:

Tabla 7. Balance financiero del Contrato de Obra N° SAMC 006 de 2026

| Descripción |             | Valor por pagar o tramitar | Acumulado | Pendiente por Pagar | Avance financiero Acumulado |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Acta No. 1  | Avance Obra | \$ 0                       | \$ 0      | \$ 293.836.036,11   | 0,00%                       |
| Acta No. 2  | Avance Obra | \$ 293.836.036,11          | \$ 0      | \$ 0                | 100%                        |



## 11. AVANCE DE EJECUCION DE OBRA (REGISTO FOTOGRAFICO)



Estado inicial Caño Real del Obispo



Estado inicial Caño Real del Obispo





**Estado inicial Caño Real del Obispo**



**Estado inicial Caño Real del Obispo**



**Actividades de Limpieza Mecánica**



**Actividades de Limpieza Mecánica**





**Actividades de Limpieza Mecánica**



**Actividades de Limpieza Mecánica**



**Estado después de la Limpieza**



**Estado después de la Limpieza**





**Estado después de la Limpieza**



**Estado después de la Limpieza**



**Estado después de la Limpieza**



**Estado después de la Limpieza**



**Firma Representante Legal**



**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2  
S.A.S**

CONSTRUCCION, DISEÑOS, PROYECTOS E  
INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.

## **ANEXO 1**

### **MEMORIAS DE CANTIDADES**

**INVECORT2**

DIRECCIÓN: CL 11 # 16 - 12 LC 2 PLATO, MAGDALENA  
COLOMBIA

CONTACTO: 3016513427

CORREO ELECTRÓNICO: [INVECORT2@GMAIL.COM](mailto:INVECORT2@GMAIL.COM)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                       |  | <h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES</h2>                                                                     |  |                   |                                                     |  <b>INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2</b><br><small>S.A.S</small><br><small>CONSTRUCCION, DISEÑO, PROYECTO E</small><br><small>INTERVENCIÓN DE OBRAS CIVILES</small> |                 |                  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                             |  | MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |                   | <b>ACTA</b>                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FECHA</b>    | 23/07/2026       |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                     |  | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 - INVECOR2                                                                                     |  | <b>NIT O C.C.</b> | 901.356.463-3                                       | <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 | SAMC 006 DE 2026 |
| <b>CAPÍTULO</b>                                                                                                                                                                                                        |  | <b>PREELIMINARES</b>                                                                                                           |  | <b>ITEM</b>       | Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>UNIDAD</b>   | <b>UND</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CANTIDAD</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   | <b>CORREGIMIENTO REAL DEL OBISPO</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                |  |                   | Semana 13                                           | Desmovilización Terrestre de Equipos                                                                                                                                                                                                                  |                 | 1,00             |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   | <b>EJECUTADO ACTA ANTERIOR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   | <b>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |  |                   | <b>TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00            |                  |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> </div> </div> |  |                                                                                                                                |  |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |





## MEMORIA DE CANTIDADES



|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            |                                                                                                                               |      |          |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                          |                        | MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |            |                                                                                                                               | ACTA | 2        | FECHA  | 23/07/2026       |
| CONTRATISTA                                                                                                                  |                        | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 - INVECOR2                                                                                     |  | NIT O C.C. | 901.356.463-3                                                                                                                 |      | CONTRATO |        | SAMC 006 DE 2026 |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            |                                                                                                                               |      |          |        |                  |
| CAPÍTULO                                                                                                                     | MANTENIMIENTO AL CAUCE |                                                                                                                                |  | ITEM       | Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua. |      |          | UNIDAD | M2               |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | LOCALIZACIÓN                                                                                                                  |      | LONGITUD | ANCHO  | M2               |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | RIO PIEDRA (Tramo 3)                                                                                                          |      |          |        |                  |
|                                            |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+000                                                                                                                        |      | 0        | 25     | 0,00             |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+085                                                                                                                        |      | 85       | 25     | 2125,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+130                                                                                                                        |      | 45,00    | 25     | 1125,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+220                                                                                                                        |      | 90       | 22     | 1980,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+360                                                                                                                        |      | 140      | 25     | 3500,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+460                                                                                                                        |      | 100      | 25     | 2500,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+595                                                                                                                        |      | 135      | 25     | 3375,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+685                                                                                                                        |      | 90       | 20     | 1800,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+750                                                                                                                        |      | 65       | 25     | 1625,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+870                                                                                                                        |      | 120      | 30     | 3600,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K0+990                                                                                                                        |      | 120      | 25     | 3000,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K1+100                                                                                                                        |      | 110      | 25     | 2750,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K1+210                                                                                                                        |      | 110      | 25     | 2750,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K1+320                                                                                                                        |      | 110      | 25     | 2750,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K1+390                                                                                                                        |      | 70       | 26     | 1820,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | K1+550                                                                                                                        |      | 160      | 24,53  | 3925,00          |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO                                                                                                     |      |          |        | 38625,00         |
|                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |  |            | TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA                                                                                                |      |          |        | 38625,00         |
| <div><br/>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> |                        |                                                                                                                                |  |            |                                                                                                                               |      |          |        |                  |



**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2  
S.A.S**

CONSTRUCCION, DISEÑOS, PROYECTOS E  
INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.

## **ANEXO 2**

### **ACTA DE OBRA**

**INVECORT2**

DIRECCIÓN: CL 11 # 16 -12 LC 2 PLATO, MAGDALENA  
COLOMBIA

CONTACTO: 3016513427

CORREO ELECTRÓNICO: [INVECORT2@GMAIL.COM](mailto:INVECORT2@GMAIL.COM)

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S



**INVECOR2**  
DIRECCIÓN: CL 11 # 16 - 15 LC 9 PLATO, MAGDALENA  
COLOMBIA  
CONTACTO: 301 65 13457  
CORREO ELECTRÓNICO: INVECOR2@GMAIL.COM

MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

| ACTIVIDADES                                                                        |                                                                                                                                   |                         | VALORES CONTRACTUALES                                                                |                  |                   | VALORES EJECUTADO ACTA No.1 |                 |          | VALORES EJECUTADO ACTA No.2 |                   |          | VALORES EJECUTADO ACUMULADO |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|
| Ítem                                                                               | Descripción                                                                                                                       | Und                     | Valor unitario                                                                       | Cant. Programada | Valor Parcial     | Cant. Ejecutada             | Valor Total     | % Avance | Cant. Ejecutada             | Valor Total       | % Avance | Cant. Ejecutada             | Valor Total       | % Avance |
| 1                                                                                  | PRELIMINARES                                                                                                                      |                         |                                                                                      |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| 1.1                                                                                | Localización, Trazado y Replanteo Topográfico                                                                                     | KM                      | \$ 2.956.158,24                                                                      | 1,55             | \$ 4.582.045,27   | 0,00                        | \$ 0,00         | 0,00%    | 1,55                        | \$ 4.582.045,00   | 100,00%  | 1,55                        | \$ 4.582.045,27   | 100,00%  |
| 1.2                                                                                | Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos                                                                               | UND                     | \$ 4.061.120,00                                                                      | 2                | \$ 8.122.240,00   | 1,00                        | \$ 4.061.120,00 | 50,00%   | 1,00                        | \$ 4.061.120,00   | 50,00%   | 2,00                        | \$ 8.122.240,00   | 100,00%  |
| 2                                                                                  | MANTENIMIENTO AL CAUCE                                                                                                            |                         |                                                                                      |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| 2.1                                                                                | Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.     | M2                      | \$ 5.446,15                                                                          | 38.625,00        | \$ 210.357.698,25 | 0,00                        | \$ 0,00         | 0,00%    | 38.625,00                   | \$ 210.357.698,00 | 100,00%  | 38.625,00                   | \$ 210.357.698,25 | 100,00%  |
| 210.357.698,25                                                                     |                                                                                                                                   | TOTAL, DE COSTO DIRECTO |                                                                                      |                  | \$ 223.061.983,52 |                             | \$ 4.061.120,00 |          |                             | \$ 219.000.863,00 |          |                             | \$ 223.061.983,52 |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   | ADMINISTRACION          |                                                                                      | 25%              | \$ 55.765.495,88  |                             | \$ 1.015.280,00 |          |                             | \$ 54.750.216,00  |          |                             | \$ 55.765.495,88  |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPREVISTOS             |                                                                                      | 2%               | \$ 4.461.239,67   |                             | \$ 81.222,00    |          |                             | \$ 4.380.017,00   |          |                             | \$ 4.461.239,67   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   | UTILIDAD                |                                                                                      | 3%               | \$ 6.691.859,51   |                             | \$ 121.834,00   |          |                             | \$ 6.570.026,00   |          |                             | \$ 6.691.859,51   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   | IVA SOBRE UTILIDAD      |                                                                                      | 19%              | \$ 1.271.453,31   |                             | \$ 23.148,00    |          |                             | \$ 1.248.305,00   |          |                             | \$ 1.271.453,31   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL                   |                                                                                      |                  | \$ 291.252.031,88 |                             | \$ 5.302.604,00 |          |                             | 1,82%             |          |                             | \$ 285.949.427,00 |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   |                         |                                                                                      |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| Ítem                                                                               | Descripción                                                                                                                       | Und                     | Valor unitario                                                                       | Cant. Programada | Valor Total       | Cant. Ejecutada             | Valor Total     | % Avance | Cant. Ejecutada             | Valor Total       | % Avance | Cant. Ejecutada             | Valor Total       | % Avance |
| 3                                                                                  | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                                       |                         |                                                                                      |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| 3.1                                                                                | Taller de capacitación sobre marco normativo, conceptual y metodológico para la elaboración de estrategias de educación ambiental | UND                     | \$ 2.171.432,12                                                                      | 1,00             | \$ 2.171.432,12   | 1,00                        | \$ 2.171.432,12 | 100%     | 0,00                        | \$ 0,00           | 0,00%    | 1,00                        | \$ 2.171.432,12   | 100%     |
|                                                                                    |                                                                                                                                   |                         | A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                        |                  | \$ 412.572,10     |                             |                 |          |                             |                   |          | \$ 412.572,10               |                   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                   |                         | COSTO TOTAL OBRAS PROYECTO                                                           |                  | \$ 293.836.036,11 | \$ 7.886.608,22 2,68%       |                 |          | \$ 285.949.427,00 97,32%    |                   |          | \$ 293.836.036,11 100,00%   |                   |          |
|  |                                                                                                                                   |                         |  |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                          |                                                                                                                                   |                         | FIRMA SUPERVISOR                                                                     |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |
| 23/07/2026                                                                         |                                                                                                                                   |                         | 23/07/2026                                                                           |                  |                   |                             |                 |          |                             |                   |          |                             |                   |          |



**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2**  
**S.A.S**

CONSTRUCCION, DISEÑOS, PROYECTOS E  
INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.

## **ANEXO 3**

# **PLANOS TOPOGRÁFICOS**

**INVECORA2**



DIRECCIÓN: CL 11 # 16 - 12 LC 2 PLATO, MAGDALENA

COLOMBIA

CONTACTO: 3016513427

CORREO ELECTRÓNICO: [INVECORA2@GMAIL.COM](mailto:INVECORA2@GMAIL.COM)





UBICACIÓN:

PROYECTO:  
Objeto SAMC 006 de 2026  
"MANTENIMIENTO PARA LA  
RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL  
CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL  
MUNICIPIO DE TENERIFE,  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

LEVANTO:  
  
TOP. HAROLD PAREJO SANCHEZ  
M.P. 01 - 16890 C.P.N.T.

EJECUTO:  
  
Ing. Dorey Jose Gonzalez Gutierrez  
C.C. 1081.919.287 de Pinto Magdalena  
Representante Legal de INVECOP SAS  
T.P. 08022-4042014IT.

SUPERVISO:

REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS:  
PUNTO   ESTE (m)   NORTE (m)   COTA (msnm)  

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONVENCIONES:  
 CAÑO REAL DEL OBISPO  
 PUENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE TENERIFE  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

LOCALIZACIÓN GENERAL:  
MUNICIPIO DE ZAPAYAN - MAGDALENA

REVISIONES:  

| Nº | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|----|-------------|-------|
| 3  |             |       |
| 2  |             |       |
| 1  |             |       |

CONTIENE:  
PLANIMETRÍA GEORREFERENCIADA INICIAL

FECHA:  
JUNIO - 2026

ESCALA:  
INDICADAS

ARCHIVO ACAD:

PLANO:  
1 de 1

VERSIÓN:  
1



**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2  
S.A.S**

CONSTRUCCION, DISEÑOS, PROYECTOS E  
INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

**DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ WIBIS** identificado con cedula de ciudadanía número 7.445.273 de Barranquilla, y con tarjeta profesional No. 48992-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 SAS** identificada con NIT 901.356.463-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales y pensiones (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Plato Magdalena, a los 05 días del mes de AGOSTO de 2026.

Domingo Antonio Hernández Wibis.  
CC. 7.445.273 de Barranquilla  
Revisor Fiscal de INVECOR2 SAS  
T.P. # 48992-T

**INVECOR2**

DIRECCIÓN: CL 4 # 13 -62 LC 2 PLATO, MAGDALENA  
COLOMBIA

CONTACTO: 3016513427

CORREO ELECTRÓNICO: [INVECOR2@GMAIL.COM](mailto:INVECOR2@GMAIL.COM)



# DOCUMENTOS REVISOR FISCAL



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

976800A628280893

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ WIBIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7445273 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 48992-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**48992-T**

**DOMINGO ANTONIO**  
**HERNANDEZ URBIS**  
**C.C. 7445273**

**RESOLUCION INSCRIPCION 98** **FECHA 22/08/96**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

*[Handwritten signature: DOMINGO]*

*[Stamp: 0045672]*

*[Handwritten signature: Domingo Urbis W.]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

**004585**




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.445.273**  
**HERNANDEZ WIBIS**

APELLIDOS  
**DOMINGO ANTONIO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-1948**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**19-ENE-1970 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SAMIR HERNANDEZ TORRES



A-0300150-00206625-M-0007445273-20091229

0019427899A 1

1030107836



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor       |
| 2026-06                           | 2026-07 | 516846236 | 9508707346 | E        | 2026/07/15 | 2026/07/28 | BANCOLOMBIA |           | \$5,250,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |       |      |     |        |       |         |     |        |       |      |              |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |
|----------------------------------|----------------|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|----|-------|------|-----|--------|-------|---------|-----|--------|-------|------|--------------|--------|-------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------------------------|---------------|
| EMPLEADO                         |                |        | NOVEDADES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PENSION |    |    |    | SALUD |    |    |       | CCF  |     |        |       | RIESGOS |     |        |       |      | PARAFISCALES |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |
| No                               | Identificación | Nombre | ing       | re | te | ta | de | pa | va | co | re | sl | ge | ma | va      | ac | av | cc | vt    | vl | vl | Codig | Dias | IBC | Aporte | Codig | Dias    | IBC | Aporte | Codig | Dias | IBC          | Aporte | Codig | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 20        | \$2,867,500        |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$84,100           |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 7         | \$1,027,400        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 10        | \$1,718,600        |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$37,400           |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 20        | \$910,200          |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 20        | \$910,200          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 20        | \$704,600          |
| CAJAMAG                  | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 20        | \$704,600          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |        |             |    | 20        | \$717,700          |
| EPS MUTUAL SER           | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$70,100           |
| MUTUAL SER               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 4         | \$280,400          |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 6         | \$208,100          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$23,400           |
| PROTEGER                 | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 5         | \$56,200           |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 2         | \$79,500           |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>20</b> | <b>\$5,200,000</b> |