

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	12

Ingeniera:
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 30 de junio de 2026.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	765 de 7 de marzo de 2022

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA CORNEJO – SANTIAGO - SALAZAR- ARBOLEDAS – CUCUTILLA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-FC-038-2023		
CONVENIO No.	1914 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO	NIT:	901.740.307-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCTORA CCC S.A.S. – EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA. -CONSTRUCTORA MATICES PSB LTDA – CONSTRUCTORA CARGET S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS - CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV 02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.		
FECHA DE INICIO:	01/09/2023	No. de Oficio:	01/09/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	12

VALOR INICIAL:	\$ 69.756.000.000,00
ADICIÓN No 1:	\$ 599.955.314,00
VALOR ACTUAL:	\$ 70.355.955.314,00
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 13.951.200.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 5.852.794.513,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 8.098.405.487,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00 000163	2023	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.009.81	\$ 69.756.000.000,00	\$ 13.951.200.000,00	N/A
00 000072	2024	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.009.81	\$ 55.804.800.000,00	\$ 29.277.054.871,00	\$ 26.527.745.129,00
00 000222	2024	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.009.81	\$ 599.955.314,00		\$ 599.955.314,00
TOTAL				\$ 56.404.755.314,00	\$ 43.228.254.871,00	\$ 27.127.700.443,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA No.1 de marzo 2024 a junio de 2024	\$471.026.144,00	N/A	\$471.026.144,00
ACTA DE OBRA No.2 de julio 2024 a agosto 2024	\$ 378.641.159,00	N/A	\$ 378.641.159,00
ACTA DE OBRA No.3 de septiembre 2024 a enero 2025	\$ 1.344.468.123,00	N/A	\$ 1.344.468.123,00
ACTA DE OBRA No.4 febrero 2025	\$ 1.874.700.291,00	N/A	\$ 1.874.700.291,00
ACTA DE OBRA No.5 de marzo 2025 a abril 2025	\$ 2.187.803.958,00	N/A	\$ 2.187.803.958,00
ACTA DE OBRA No.6 de mayo 2025 a junio 2025	\$ 2.248.662.875,00	N/A	\$ 2.248.662.875,00
ACTA DE OBRA No.7 de julio 2025	\$ 2.427.738.065,00	N/A	\$ 2.427.738.065,00
ACTA DE OBRA No.8 de agosto 2025 a septiembre 2025	\$ 3.136.079.055,00	N/A	\$ 3.136.079.055,00
ACTA DE OBRA No.9 de octubre 2025	\$ 2.496.597.312,00	N/A	\$ 2.496.597.312,00
ACTA DE OBRA No.10 de noviembre 2025 a diciembre de 2025	\$ 7.096.479.078,00	N/A	\$ 7.096.479.078,00
ACTA DE OBRA No.11 de enero de 2026	\$ 2.070.850.890,00	N/A	\$ 2.070.850.890,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	12

ACTA DE OBRA No.12 de febrero de 2026	\$ 2.150.212.552,00	N/A	\$ 2.150.212.552,00
ACTA DE OBRA No.13 de marzo de 2026	\$ 1.393.795.369,00		\$ 1.393.795.369,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.34 De fecha del mes de julio de 2026 para el período del 1 al 30 de julio de 2026 el contrato reporta un avance de 58,66 %.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$66.178.624	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$58.234.468	88,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 38.818.518	58,66%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 13.951.200.000,00
Amortizado	\$ 5.852.794.513,00
Saldo	\$ 8.098.405.487,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 88,00%

Meta física ejecutada: 58,66 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	12

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/11/2023	N/A	APROBADO
Octubre 2024	1	APROBADO
Diciembre 2024	2	APROBADO
Julio 2025	3	APROBADO
Mayo 2026	4	APROBADO

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

<u>TRAMITE</u>	<u>NUMERO</u>	<u>FECHA</u>	<u>ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)</u>
MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO NO.1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	10 DE AGOSTO DE 2023	APROBADO
MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO NO.2 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	30 DE OCTUBRE DE 2023	APROBADO
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN NO.1 AL MODIFICATORIO NO.2 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 12

MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO AL MODIFICATORIO N0.1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	31 DE ENERO 2024	APROBADO
MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO N0.3 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	12 DE FEBRERO DE 2024	APROBADO
MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO N0.4 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	12 DE MARZO DE 2024	APROBADO
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN NO.1 AL MODIFICATORIO N0.1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	18 DE JULIO DE 2024	APROBADO
MODIFICACIÓN	MODIFICATORIO N0.5 AL CONTRATO DE OBRA No. LP FC-038-2023	13 DE AGOSTO DE 2024	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 400049799				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$21.106.786.594,20	Póliza No. 400049799 Anexo No.3	13/08/2024	24/05/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$21.106.786.594,20	Póliza No. 400049799 Anexo No.3	13/08/2024	24/01/2030
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 13.951.200.000,00	Póliza No. 400049799 Anexo No.3	13/08/2024	24/05/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	\$21.106.786.594,20	Póliza No. 400049799 Anexo No.3	24/01/2027	24/01/2032

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	12

Calidad de los estudios	\$ 250.863.900,00	Póliza No. 400049799 Anexo No.3	15/02/2025	15/02/2030
-------------------------	-------------------	---------------------------------------	------------	------------

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones; contratistas y subcontratistas, RCE patronal, vehículos propios y no propios	\$ 3.517.797.765,70	Póliza No. 400049798 Anexo No.4	13/08/2024	24/01/2027

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1032-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO R&Q - JOYCO	NIT:	901.577.842-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

	"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"		
FECHA DE INICIO:	26-JUNIO 2023	No. de Oficio:	SVR-GGPR1 36105
VALOR INICIAL:	\$7.690.446.350,00		
ADICIÓN No.1:	\$1.600.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 9.290.446.350,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$ 2.449.968.754,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 2.449.968.754,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
PRÓRROGA:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698422	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.850.000.000,00	\$ 1.850.000.000,00	\$ 0
491223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 999.869.100,00	\$ 999.869.100,00	\$ 0
222724	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 1.676.473.899,00	\$ 1.676.473.899,00	\$ 0
157425	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 1.572.534.091,00	\$ 1.572.534.091,00	\$ 0
263026	2026	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-0	\$ 1.591.569.260,00	\$ 902.739.705,00	\$ 688.829.555,00
576726	2026	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00
TOTAL				\$ 9.290.446.350,00	\$ 7.001.616.795,00	\$ 2.288.829.555,00

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA No.1 mes de junio de 2023	\$0	\$0	\$0
ACTA No.2 mes de julio de 2023	\$0	\$0	\$0
ACTA No.3 mes de agosto de 2023	\$0	\$0	\$0
ACTA No.4 mes de septiembre de 2023	\$ 34.109.440,00	\$ 6.480.794,00	\$ 40.590.234,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

ACTA No.5 mes de octubre de 2023	\$ 91.871.764,00	\$ 17.455.635,00	\$ 109.327.399,00
ACTA No.6 mes de noviembre de 2023	\$ 90.311.396,00	\$ 17.159.165,00	\$ 107.470.561,00
ACTA No.7 mes de diciembre de 2023	\$119.758.111,00	\$ 22.754.041,00	\$ 142.512.152,00
ANTICIPO			\$ 2.449.968.754,00
ACTA No.8 mes de enero de 2024	\$108.167.200,00	\$20.551.768,00	\$ 128.718.968,00
ACTA No.9 mes de febrero de 2024	\$108.037.780,00	\$20.527.178,00	\$ 128.564.958,00
ACTA No.10 mes de marzo de 2024	\$110.099.236,00	\$20.918.855,00	\$ 131.018.091,00
ACTA No.11 mes de abril de 2024	\$125.765.939,00	\$23.895.528,00	\$ 149.661.467,00
ACTA No.12 mes de mayo de 2024	\$129.281.166,00	\$24.563.422,00	\$ 153.844.588,00
ACTA No.13 mes de junio de 2024	\$132.072.699,00	\$25.093.813,00	\$ 157.166.512,00
ACTA No.14 mes de julio de 2024	\$132.438.372,00	\$25.163.291,00	\$157.601.663,00
ACTA No.14 A mes de julio de 2024	\$37.062.486,00	\$7.041.872,00	\$ 44.104.358,00
ACTA No.15 mes de agosto de 2024	\$129.904.070,00	\$24.681.773,00	\$ 154.585.843,00
ACTA No.15A mes de agosto de 2024	\$37.211.160,00	\$7.070.120,00	\$ 44.281.280,00
ACTA No.16 mes de septiembre de 2024	\$142.674.387,00	\$27.108.134,00	\$ 169.782.521,00
ACTA No.16A mes de septiembre de 2024	\$40.647.343,00	\$7.722.995,00	\$ 48.370.338,00
ACTA No.17 mes de octubre de 2024	\$178.831.570,00	\$33.977.998,00	\$ 212.809.568,00
ACTA No.18 mes de noviembre de 2024	\$179.251.911,00	\$34.057.863,00	\$ 213.309.774,00
ACTA No.19 mes de diciembre de 2024	\$ 196.192.400,00	\$ 37.276.556,00	\$ 233.468.956,00
ACTA No.20 mes de enero de 2025	\$ 190.009.080,00	\$ 36.101.725,00	\$ 226.110.805,00
ACTA No.21 mes de febrero de 2025	\$ 198.416.633,00	\$ 37.699.160,00	\$ 236.115.793,00
ACTA No.22 mes de marzo de 2025	\$195.484.196,00	\$37.141.997,00	\$ 232.626.193,00
ACTA No.23 mes de	\$ 200.785.075,00	\$ 38.149.164,00	\$ 238.934.239,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 12

abril de 2025			
ACTA No.24 mes de mayo de 2025	\$190.798.699,00	\$36.251.753,0	\$ 227.050.452,00
ACTA No.25 mes de junio de 2025	\$203.322.843,00	\$38.631.340,00	\$ 241.954.183,00
ACTA No.26 mes de julio de 2025	\$207.213.700,00	\$39.370.603,00	\$ 246.584.303,00
ACTA No.27 mes de agosto de 2025	\$225.606.030,00	\$42.865.146,00	\$ 268.471.176,00
ACTA No.28 mes de septiembre de 2025	\$226.498.846,00	\$43.034.781,00	\$ 269.533.627,00
ACTA No.29 mes de octubre de 2025	\$231.305.556,00	\$43.948.056,00	\$ 275.253.612,00
ACTA No.30 mes de noviembre de 2025	\$236.885.620,00	\$45.008.268,00	\$ 281.893.888,00
ACTA No.31 mes de diciembre de 2025	\$226.018.352,00	\$42.943.487,00	\$ 268.961.839,00
ACTA No.32 mes de enero de 2026	\$198.418.712,00	\$37.699.555,00	\$ 236.118.267,00
ACTA No.33 mes de febrero de 2026	\$211.586.476,00	\$40.201.430,00	\$ 251.787.906,00
ACTA No.34 mes de marzo de 2026	\$ 199.452.918,00	\$ 37.896.054,00	\$ 237.348.972,00
ACTA No.35 mes de abril de 2026	\$195.902.283,00	\$37.221.434,00	\$ 233.123.717,00
ACTA No.36 mes de Mayo de 2026	\$205.108.096,00	\$38.970.538,00	\$ 244.078.634,00
ACTA No.37 mes de Junio de 2026	\$217.210.049,00	\$41.269.909,00	\$ 258.479.958,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.34 De fecha del mes de julio de 2026 para el período del 1 al 30 de junio de 2026 el contrato reporta un avance de 87,97%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 88,24%

Total inversión ejecutada: 87,97%

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	12

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	ADICIONAL	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 15-44-101263996				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 929.044.635,00	Póliza No.15-14-15-44-101263996 Anexo No.3	15/06/2022	30/06/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$2.449.968.754,00	Póliza No.15-14-15-44-101263996 Anexo No.3	01/12/2023	30/06/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.858.089.270,00	Póliza No.15-14-101263996 Anexo No.3	15/06/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	\$2.787.133.905,00	Póliza No.15-14-101263996 Anexo No.3	31/12/2026	31/12/2031

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	12

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VNSA-038587	9-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Visita de la Subdirectora de Vías Regionales - INVIAS
2026S-VNSA-039149	9-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Remisión de enlace con documentación de E y D del Contrato de obra LPSV-0314 2025 derivado del adicional del convenio 1914 de 2021 para su revisión
2026S-VNSA-039870	11-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Solicitud de concepto técnico Derecho de petición presentado por la señora Elida R. Ortiz Manosalva
2026S-VBOG-040372	12-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-055274 C.O. LP-FC-38-2023 C.I. 1032-2023 PREACTA No. 31.
2026S-VNSA-041047	16-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Solicitud de pronunciamiento sobre ajustes por incremento del salario mínimo del contrato de obra LP - FC - 038- 2023 derivado del convenio 1914 de 2021
2026S-VNSA-042260	22-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-060813
2026S-VNSA-042262	22-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-0613
2026S-VNSA-043753	29-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-065408
2026S-VBOG-044250	29-jun-26	YORIS MONTAÑO – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-063093 - C.O. LP-FC-38-2023 C.I.1032-2023 PREACTA No. 31

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se da trámite al Acta de Costos No.37 correspondiente al mes de junio de 2026.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades

Cordialmente,

LEONEL VALERO ESCALANTE

Director Territorial Norte de Santander

M.P. 54202 088055 NTS

Supervisor