

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 CONVENIO 1966 DE 2021		Contratista:	CONSORCIO MONTAJES RURAL
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022		Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021			
INFORME MENSUAL No. 36 – INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA		MES O PERÍODO: diciembre de 2025	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión Técnica Inicial	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
	• Actas de Inicio y Socializaciones	MEPI-MN1-IN-1-FR-3	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja – PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
	• Acta de modificación de costos	MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-1	
		MEPI-MN-IN-9-FR-2	
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
8	ANEXOS		
8.1	Relación a la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		
8.5	Evidencia actualizada aplicativo CIFRA		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma _____
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 362 de fecha 22/07/2026

Original: Informe mensual de Interventoría.

Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ICoEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVÍAS 196



**SUBDIRECCIÓN VÍAS
REGIONALES**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL
CÓRDOBA**

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO:
***“INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL,
PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL
PROGRAMA COLOMBIA
RURAL EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA - LOTE 5.”***

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° 974 DE 2022**

PERIODO:
**01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL
24 DE DICIEMBRE DE 2025**

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	 ICoEM S.A.S cemosa CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
--	---	--

COPIA	DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
1	Instituto Nacional de Vías INVIAS Territorial Córdoba	1
2	Alcaldía Municipal de Montería	2
3	Instituto Nacional de Vías INVIAS Subdirección de Vías Regionales – Bogotá	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

	CARGO	FIRMA	VERSIÓN
			V1
ELABORÓ Y REVISÓ	Director de Interventoría	 Guillermo J. Gutiérrez Peñas	
APROBÓ	Director de Interventoría	 Guillermo J. Gutiérrez Peña	
FECHA	JULIO 2026		

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1	Localización
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto
2.3	Inventario y estado inicial de la vía
2.4	Características técnicas del proyecto
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA
3.1	Información general del contrato
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3	Seguimiento Ítems no previstos
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA
4.1	Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1; MEPI-MN-IN-2-FR-2 • Seguimiento Programa de Obra • Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1; MEPI-MN-IN-6-FR-2 • Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1 • Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
5.1	Información general del contrato
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor
5.3	Informes especialistas y profesionales
5.4	Informe del Programa Anual de Caja – PAC
5.5	Informe matriz de riesgos
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1; MEPI-MN-IN-3-FR-2 • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado MEPI-MN-IN-9-R-2 • Seguimiento al Plan de Cargas MEPI-MN-IN-9-FR-3
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8	ANEXOS

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

- 8.1 Relación a la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- 8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras
- 8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas
- 8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente
Evidencia actualizada aplicativo CIFRA

1. INTRODUCCIÓN

La Subdirección de vías regionales del INVIAS, suscribió convenio interadministrativo No. 1966 de 2021 con el municipio de Montería en el Departamento de Córdoba, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.**

1) VALOR INICIAL:	\$ 38,700,000,000.00 PARA OBRA
2) ADICIÓN 1:	\$ 11,989,216,271.00 PARA OBRA
3) ADICIÓN 2:	\$ 290,694,231.00 PARA INTERVENTORÍA
4) VALOR ACTUALIZADO:	\$ 50,979,910,502.00
5) VALOR COMPROMETIDO:	\$ 50,979,416,061.00
6) VALOR NO COMPROMETIDO:	\$ 494,441.00
7) PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
8) FECHA DE INICIO:	03/12/2021
9) PRÓRROGA 1:	26/12/2022 HASTA 31/12/2023
10) PRÓRROGA 2:	29/12/2023 HASTA 31/12/2024
11) PRÓRROGA 3:	30/12/2024 HASTA 31/12/2025
12) PLAZO ACTUAL:	Hasta el 31/12/2025

Para el cumplimiento del objetivo propuesto, el municipio de Montería en el departamento de Córdoba desarrolló el proceso de licitación pública No. LP-SPM-015-2022 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021”**, del cual fue adjudicado y suscrito el contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 con el CONSORCIO MONTAJES RURAL, integrado por NIO GRUPP S.A.S. (25%) - ONZE INGE S.A.S. (45%) - 4L INGENIERÍA S.A.S. (25%) - LT BUILDINGS S.A.S. (5%), por un valor de \$ 46.988.721.830 y con un plazo inicial de 2 meses, pues no podía exceder la fecha del 31 de diciembre de 2022, fecha de terminación del convenio marco en ese momento.

El contrato de obra se encontraba suspendido desde el 5 de agosto de 2025 mediante acta de suspensión No. 4 hasta el 3 de noviembre de 2025, reiniciando actividades el 4 de noviembre de 2025; sin embargo, las actividades se desarrollaron hasta el 21 de noviembre de 2025, fecha en la cual se realizó una nueva suspensión. Por su parte, el contrato de interventoría entró en suspensión el 21 de noviembre de 2025, una vez aprobados los motivos por el Invías, manteniéndose en las mismas condiciones de reinicio el 22 de diciembre. El valor total del contrato asciende a \$50.688.721.830,00.

La ejecución del objeto contractual está dividida de la siguiente forma:

ETAPA 1: Revisión Y/O Ajuste A Estudios Y Diseños (Placa Huella, Pavimento Y Estructuras De Drenaje).

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ETAPA 2: “Mejoramiento De Vía Terciaria Que Intercomunica A Los Corregimientos De Jaraquiel (Margen Occidental), Martinica Y Leticia, Del Municipio De Montería, Departamento De Córdoba, En El Marco Del Programa “Colombia Rural”

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías -INVIAS desarrolló concurso de méritos **No. CMA-DTE-SEP-196-2021 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5**, el cual concluyó con la suscripción del contrato de interventoría **No. 974 de 2022** con el **CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196, NIT. 901.579.424-3**, integrado por **CEMOSA COLOMBIA NIT. 900.549.062-9**, con una participación del 50% y **ICOEM COLOMBIA S.A.S. NIT. 901.333.961-0** con una participación del 50%, representado legalmente por **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.451.944 expedida en Duitama, por un valor de \$ 3.793.330.846 y plazo de ejecución hasta el 29 de julio de 2025.

La orden para el inicio de la interventoría fue dada por el INVÍAS mediante oficio SVR 67420 de 01 de noviembre de 2022, el plazo inicial es hasta el 31 de julio de 2024. Se realizó adición No. 1 por valor de \$ 400.000.000.00 y prórroga No. 1 hasta el 31 de diciembre de 2024. Valor actualizado de \$4,193,330,846.00.

El 31 de diciembre de 2024 se suscribió prórroga No. 2 al contrato de interventoría No. 974-2022 hasta el 30 de abril de 2025.

El contrato de interventoría No. 974-2022 fue suspendido el 30 de abril de 2025 y fue reiniciado el 27 de mayo de 2025 luego de superadas las causales indicadas en el acta de suspensión.

El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025 con adición 2 por valor de \$ 290,694,231.00, el día 29 de julio se suscribió prórroga hasta el 30 de agosto de 2025 y se suspendió el 5 de agosto hasta el reinicio el 4 de noviembre. el 21 de noviembre se suspendió nuevamente con reino el 22 de diciembre y finalización del contrato de interventoría el 24 de diciembre de 2025.

El proyecto se desarrolla en la Jurisdicción de la territorial Córdoba, entidad que ejerce la supervisión al contrato de interventoría a través del ingeniero Ellen Obeimar Aicardy Galeano según resolución 4042 de diciembre 14 de 2021 hasta el 5 de febrero de 2023 e ingeniero Luis Miguel González Ozuna según resolución 362 del 6 de febrero de 2023 hasta la fecha y el gestor técnico para el proyecto es el ingeniero Luis Guillermo Torres Hernández por parte de la Subdirección de Vías Regionales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																																			
				VERSION	1																																																																																																			
				PÁGINA																																																																																																				
FECHA28/01/2028 (Día / Mes / Año)																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		PERIODO MES: DICIEMBRE 2025																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-015-2022 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE INICIO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE REANUDACIÓN 1: 03 DE ENERO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 2: 15 DE ENERO DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 23 DE ABRIL DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 3: 27 DE MAYO DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 4: 5 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 4: 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 5: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 5: 22 DE DICIEMBRE DE 2025 PLAZO ACUMULADO: 39 MESES FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 46,988,271,830.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 3,700,000,000.00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 50,688,271,830.00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 14,096,481,549.00 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 14,096,481,549.00 FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Interventoría: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE REANUDACIÓN 1 Interventoría: 03 DE ENERO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 2 Interventoría: 30 DE ABRIL DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 2 Interventoría: 27 DE MAYO DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 3 Interventoría: 11 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 3 Interventoría: 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 4 Interventoría: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE REANUDACIÓN 4 Interventoría: 22 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 974 de 2022		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA																																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																																				
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="6">Pavimentación</td><td>Construcción Pavimento 1 era capa</td><td>KM12</td></tr><tr><td>Construcción Pavimento 2da capa</td><td>KM12</td></tr><tr><td>Base Granular</td><td>KM12</td></tr><tr><td>Subbase Granular</td><td>KM12</td></tr><tr><td>Terraplén</td><td>KM17</td></tr><tr><td>Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén</td><td>KM6.0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Box Culvert</td><td>Un46.0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>KM21.9</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Caracterización vial</td><td>KM21.9</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción Pavimento 1 era capa	KM12	Construcción Pavimento 2da capa	KM12	Base Granular	KM12	Subbase Granular	KM12	Terraplén	KM17	Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén	KM6.0	Estructuras	Box Culvert	Un46.0	Mantenimiento		KM21.9	Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM21.9	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="6">Pavimentación</td><td>Construcción Pavimento 1 era capa</td><td>KM0.0</td><td>12.0</td></tr><tr><td>Construcción Pavimento 2 da capa</td><td>KM1.7</td><td>10.7</td></tr><tr><td>Base Granular</td><td>KM0.0</td><td>12.0</td></tr><tr><td>Subbase Granular</td><td>KM0.0</td><td>12.0</td></tr><tr><td>Terraplén</td><td>KM0.0</td><td>17.0</td></tr><tr><td>Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén</td><td>KM0.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Box Culvert</td><td>Un0.0</td><td>46.0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>KM0.0</td><td>21.9</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Caracterización vial</td><td>KM21.9</td><td>21.9</td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción Pavimento 1 era capa	KM0.0	12.0	Construcción Pavimento 2 da capa	KM1.7	10.7	Base Granular	KM0.0	12.0	Subbase Granular	KM0.0	12.0	Terraplén	KM0.0	17.0	Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén	KM0.0	6.0	Estructuras	Box Culvert	Un0.0	46.0	Mantenimiento		KM0.0	21.9	Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM21.9	21.9																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																						
Pavimentación	Construcción Pavimento 1 era capa	KM12																																																																																																						
	Construcción Pavimento 2da capa	KM12																																																																																																						
	Base Granular	KM12																																																																																																						
	Subbase Granular	KM12																																																																																																						
	Terraplén	KM17																																																																																																						
	Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén	KM6.0																																																																																																						
Estructuras	Box Culvert	Un46.0																																																																																																						
Mantenimiento		KM21.9																																																																																																						
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM21.9																																																																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																					
Pavimentación	Construcción Pavimento 1 era capa	KM0.0	12.0																																																																																																					
	Construcción Pavimento 2 da capa	KM1.7	10.7																																																																																																					
	Base Granular	KM0.0	12.0																																																																																																					
	Subbase Granular	KM0.0	12.0																																																																																																					
	Terraplén	KM0.0	17.0																																																																																																					
	Mejoramiento Piedra RAJON - Pedraplén	KM0.0	6.0																																																																																																					
Estructuras	Box Culvert	Un0.0	46.0																																																																																																					
Mantenimiento		KM0.0	21.9																																																																																																					
Otros (Especificar cuales)	Caracterización vial	KM21.9	21.9																																																																																																					
AVANCE FINANCIERO																																																																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																																				
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 50,607,575,510.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 50,607,575,510.00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 0.00</td><td></td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 0.00</td><td></td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 51,128,000.00</td><td>\$ 9,714,320.00</td><td>\$ 60,842,320.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td>\$ 20,304,000.00</td><td></td><td>\$ 20,304,000.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 50,658,703,510.00</td><td>\$ 9,714,320.00</td><td>\$ 50,688,721,830.00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 50,607,575,510.00	\$ 0.00	\$ 50,607,575,510.00	AJUSTES	\$ 0.00		\$ 0.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0.00		\$ 0.00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 51,128,000.00	\$ 9,714,320.00	\$ 60,842,320.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ 20,304,000.00		\$ 20,304,000.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50,658,703,510.00	\$ 9,714,320.00	\$ 50,688,721,830.00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1,533,709,114.00</td><td></td><td>\$ 1,533,709,114.00</td><td>\$ 50,271,971,666.00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 0.00</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 60,842,320.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td>\$ 20,304,000.00</td><td></td><td>\$ 20,304,000.00</td><td>\$ 20,304,000.00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1,554,013,114.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 1,554,013,114.00</td><td>\$ 50,353,117,986.00</td></tr></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 1,533,709,114.00		\$ 1,533,709,114.00	\$ 50,271,971,666.00	AJUSTES				\$ 0.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				\$ 0.00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,842,320.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ 20,304,000.00		\$ 20,304,000.00	\$ 20,304,000.00	VALOR EJECUTADO	\$ 1,554,013,114.00	\$ 0.00	\$ 1,554,013,114.00	\$ 50,353,117,986.00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																																					
OBRAS	\$ 50,607,575,510.00	\$ 0.00	\$ 50,607,575,510.00																																																																																																					
AJUSTES	\$ 0.00		\$ 0.00																																																																																																					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0.00		\$ 0.00																																																																																																					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 51,128,000.00	\$ 9,714,320.00	\$ 60,842,320.00																																																																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																																								
CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ 20,304,000.00		\$ 20,304,000.00																																																																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50,658,703,510.00	\$ 9,714,320.00	\$ 50,688,721,830.00																																																																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																																				
OBRAS	\$ 1,533,709,114.00		\$ 1,533,709,114.00	\$ 50,271,971,666.00																																																																																																				
AJUSTES				\$ 0.00																																																																																																				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00																																																																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				\$ 0.00																																																																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,842,320.00																																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																																																				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																																																				
CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ 20,304,000.00		\$ 20,304,000.00	\$ 20,304,000.00																																																																																																				
VALOR EJECUTADO	\$ 1,554,013,114.00	\$ 0.00	\$ 1,554,013,114.00	\$ 50,353,117,986.00																																																																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	
			FECHA	28/01/2028 (Día / Mes / Año)
INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 50,688,721,830.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 50,353,117,986.00 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -0.662% EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 6 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Evidencia final de la construcción de la segunda capa y señalización horizontal y vertical del proyecto - K 2+000		Evidencia final de la construcción de la segunda capa y señalización horizontal y vertical del proyecto - K 8+000		
Evidencia final de la construcción de la segunda capa y señalización horizontal y vertical del proyecto - K 10+000		Evidencia final de la construcción de la segunda capa y señalización horizontal y vertical del proyecto - K 12+000		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
No hay iniciados procedimientos de Multa o Sanción a la fecha. Solo se relaciona hasta el día 26 de diciembre debido a que ese día se suspende el contrato de obra.				
Firma Nombre: GUILLERMO JOSE GUZMAN PEÑA Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 22202131042COR Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial				

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Subdirección de vías regionales del INVIAS, suscribió convenio interadministrativo No. 1966 de 2021 con el municipio de Montería en el Departamento de Córdoba, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL**. El municipio de Montería en el departamento de Córdoba ejecuta el contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**”.

2.1 Localización

El proyecto se localiza en el correo vial que atraviesa los corregimientos de Jaraquiel, Martinica y Leticia, zona rural del Municipio de Montería, Córdoba, del cual se tiene la siguiente información geográfica:

Punto de referencia		COORDENADAS		Longitud m
		Latitud	Longitud	
CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL, MARTINICA Y LETICIA	Inicio	8°43'04.57" N	75°56'43.92" O	21.658,00
	Fin	8°37'59.63" N	76°04'36.83" O	




Imagen www.hermes2.invias.gov.co/

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La vía que intercomunica a los corregimientos de Jaraquiel (Margen Occidental), Martinica y Leticia del municipio de Montería, departamento de Córdoba, forman parte de la red de vías terciarias a cargo del municipio de Montería en el departamento de Córdoba, presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico y con este contrato de obra se busca contribuir a superar todas estas las dificultades que presenta actualmente la vía como mejorar el drenaje superficial de una manera técnicamente óptima con el fin de no generar encharcamiento en la vía y así evitar el deterioro de la misma y de los vehículos particulares y de transporte público que se movilizan por la zona, se evita la pérdida de las cosechas, mejorar el oportuno acceso a servicios médicos que necesite la población, mejoran los costos de transporte de carga y pasajeros, disminuye la deserción escolar, además se busca contribuir a superar todas las dificultades que ha sufrido la comunidad, además de que en materia vial contribuirán al mejoramiento del sector agrícola, agropecuario y turístico y conectarán las áreas rurales de cada municipio con su respectivo casco urbano.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

La condición encontrada de la vía que atraviesa los corregimientos de Jaraquiel, Martinica y Leticia en el mes de noviembre de 2022, fue de dificultad en la movilidad y bajo servicio, con un drenaje superficial en dicha vía deficiente por la falta de mantenimiento periódico, y construido sin consideraciones técnicas: Esta situación ha generado encharcamiento de la vía, lo que hizo que se deteriorara más en época de lluvias intensas o invierno, generado aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

A continuación, se muestra el estado inicial en el que se encontró la vía:





CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
 Contrato de Interventoría
 N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ICQEM S.A.S cemosa
 CONSORCIO INTERVENTOR
 INVÍAS 196



PR 3+000 (Antes)



PR 3+000 (Después)



PR 3+266



PR 3+266



PR 5+300



PR 5+300



PR 9+500

PR 9+500

2.4 Características técnicas del proyecto

Características Iniciales

El proyecto contratado contempló la construcción de una vía de longitud 20.658 m en pavimento asfáltico con un ancho de calzada de 6.00 metros en doble sentido, con una estructura conformada por una carpeta asfáltica de 10 cm de espesor, soportada por capas de material granular tipo base y subbase, ambas de 20 cm y dispuestas en ese orden, sobre una subrasante del terreno en material granular para terraplén con espesor variable acorde al diseño.



Sección transversal típica del pavimento




Con el fin de garantizar la calidad de los materiales utilizados en las actividades del proyecto estos deben cumplir con las exigencias mínimas que indica el Instituto Nacional De Vías en su documento de Normas y Especificaciones INVIAS 2012.


Adicionalmente, el proyecto inicial contemplaba la construcción de (34) box Culvert de dimensiones variables y (1) puente vehicular de (18) metros de longitud.

Características Actualizadas


El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía que atraviesa los corregimientos de Jaraquiel, Leticia y Martinica, zona rural del Municipio de Montería, Córdoba, mediante la construcción de pavimento asfáltico y obras de drenaje complementarias. En la ejecución de esta obra se intervendrán 12 Km de vía en pavimento asfáltico con un ancho de calzada de 6.00 metros en doble sentido, la cual tendrá una estructura conformada por una carpeta asfáltica de 10 cm de espesor, que estará soportada por capas de material granular tipo base y subbase, ambas de 20 cm y dispuestas en ese orden, igualmente una capa de terraplén de espesor variable a lo largo del corredor vial, estas capas se encargarán de la transmisión de las cargas de los vehículos hacia la subrasante el terreno. Acorde con el contrato adicional No. 1 el proyecto ejecutará la intervención de 5 km en material de terraplén tipo afirmado para garantizar el acceso a las obras de drenaje a construir en dicho tramo y mejorar el drenaje superficial hacia estas obras entre el K 12+000 y el K 17+000.



Sección transversal típica del pavimento en tramo sobre terraplén



Sección transversal típica del pavimento en tramo sobre Pedraplén



Sección transversal típica del pavimento en zonas de ampliación de vía

En cuanto a obras de drenaje, luego de haber realizado las revisiones y/o ajustes a los informes de Hidráulica e Hidrología, comités de obra, reuniones de obra y recorridos a la vía por parte de los Especialistas en Hidráulica e Hidrología y también los especialistas de Geotecnia tanto de obra como de interventoría, se llegó a la conclusión de ajustar las secciones hidráulicas (ancho, alto y largo) de las estructuras de drenaje inicialmente propuestas a construir y se evidenció la necesidad de incluir nuevas estructuras con el objeto de regular y controlar los efectos de las escorrentías a cada lado del corredor en intervención.

N°	ABSCISA INICIAL	ABSCISA DEFINITIVA	EXISTENTE/ PROYECTADA	TIPO ESTRUCTURA EXISTENTE	ESTADO INICIAL	SECCIÓN DEFINIDA	ESTADO ACTUAL
1	K0+837	K0+837	Existente	Alcantarilla doble (60cms)	Mal estado	Anular	Se retiró tubería
2	K0+880	K0+880	Existente	Alcantarilla doble (90cms)	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
3	K0+935	K0+935	Existente	Alcantarilla doble (90cms)	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble)	Terminada
4	K0+981	K0+981	Existente	Alcantarilla + Box Culvert	Regular / Insuficiente	Box Sec. 3.00 x 1.50	Terminada
5	K1+390	K1+389	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
6	K1+700	K1+708	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
7	K2+000	K2+000	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
8	K2+300	K2+298	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
9	K2+650	K2+635	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
10	K2+950	K2+944	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
11	K3+264	K3+266	Existente	Box Sec. 6.00x2.00	Regular /Área insuficiente	Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble)	Terminada
	K3+268		Existente	Box Sec. 4.00x2.00	Regular /Área insuficiente		
12	K3+825	K3+807	Existente	Box Sec. 3.00x2.00	Mal estado	Box Sec. 3.00 x 2.00	Terminada
13	K4+130	K4+131	Existente	Box Sec. 3.00x2.00	Regular /Área insuficiente	Box Sec. 3.00 x 3.00	Terminada
14	K4+180	K4+180	Existente	Box Sec. 2.00x2.00 (Doble)	Regular /Área insuficiente	Box Sec. 7.50 x 3.00 (Triple)	Terminada
	K4+200		Existente	Box Sec. 3.00x3.00 (Triple)	Regular /Área insuficiente		
15	K4+280	K4+280	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
16	K4+600	K4+616	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
17	K5+290	K5+300	Existente	Box Sec. 2.00x2.00 (Doble)	Regular /Área insuficiente	Box Sec. 7.00 x 3.00 (Cuádruple)	Terminada
	K5+320		Existente	Box Sec. 3.00x2.00 (Triple)	Regular /Área insuficiente		
18	K5+540	K5+526	Existente	Box Sec. 3.00x2.00 (Triple)	Regular /Ancho vía insuficiente	Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble)	Terminada
19	K5+850	K5+830	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
20	K6+350	K6+359	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
21	K6+550	K6+549	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
22	K6+850	K6+861	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
23	K7+350	K7+395	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
24	K7+700	K7+690	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
25	K8+050	K8+072	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
26	K8+400	K8+411	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
27	K8+668	K8+649	Existente	Box 1.00 x 0.60	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
	K8+670		Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Mal Estado		
28	K8+730	K8+806	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
29	K8+925	K8+905	Existente	Box Sec. 1.00 x 0.60	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
30	K9+010	K8+991	Existente	Box Sec. 1.00 x 0.60	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
31	K9+250	K9+261	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
32	K9+640	K9+687	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
33	K10+050	K10+030	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
34	K10+068	K10+058	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
35	K10+990	K10+991	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
36	K11+210	K11+207	Existente	Box Sec. 1.50 x 1.50	Regular /Área insuficiente	Box Sec. 2.00 x 1.50	Terminada
37	K11+580	K11+524	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
38	K11+950	K11+931	Existente	Box Sec. 1.00x1.00	Regular	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminada
39	K12+100	K12+140	Proyectada	Vaso Comunicante		Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
40	K12+199	K12+200	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Regular	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
41	K12+340	K12+340	Existente	Box Sec. 1.00 x 1.00	Regular	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
42	K12+461	K12+453	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Regular	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
43	K12+943	K12+983	Existente	Alcantarilla simple (90cms)	Regular	Box Sec. 1.50 x 1.00	Terminada
44	K13+310	K13+310	Existente	Alcantarilla doble (90cms)	Mal Estado	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
45	K13+420	K13+420	Existente	Pontón / ancho 3.60 Mts	Taponado /Área insuficiente	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminada
	K13+430		Existente	Alcantarilla doble (90cms)	Mal Estado		
46	K14+164	K14+164	Existente	Alcantarilla doble (90cms)	Mal Estado	Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble)	Terminada
47	K16+949	K16+949	Existente	Box Sec. 2.00 x 1.50	Mal Estado	Box Sec. 3.00 x 2.00	Terminada

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1,00		EXPLANACIONES	
1,01	201,7	Demolición De Estructuras	M3
1,02	201,2	Remoción De Alcantarillas	M
1,03	210,2,2	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	M3
1,04	220,1 P	Terraplenes	M3
NP 01	201,16	Remoción De Cercas De Alambre	M
NP 02	221,1P	Pedraplén Compacto Para Mejoramiento De La Subrasante	M3
NP 03	231,1P	Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares Con Geotextil	M2
NP 08	800,1P	Cerca De Alambre De Púas Con Postes De Madera	M
NP 09	800,2P	Cerca De Alambre De Púas Con Postes De Concreto	M
NP 10	800,1P1	Cerca De Alambre Galvanizado Energizado Con Postes De Madera	M
NP 11	800,2P1	Cerca De Alambre Galvanizado Energizado Con Postes De Concreto	M
NP 14	811,2P	Protección De Taludes Con Geomembrana Para Control De Erosión E Impermeabilización	M2
NP 18	810,2 P	Protección Talud Para Confinar Estructura De Pavimento Con Cobertura Vegetal	M2
2,00		AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	
2,01	320,2	Sub-Base Granular Clase B	M3
2,02	330,2	Base Granular Clase B	M3
3,00		PAVIMENTOS ASFALTICOS	
3,01	420,8	Riego De Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-1	M2
3,02	450,2 P	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19	M3
4,00		ESTRUCTURAS Y DRENAJES	
4,01	600,1,1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3
4,02	610,2	Rellenos Para Estructuras Con Recebo.	M3
4,03	630,6	Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	M3
4,04	630,4	Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3
4,05	630,7	Concreto Resistencia 14 Mpa (G) (Ciclópeo)	M3
4,06	640,1	Acero De Refuerzo Fy 420 Mpa	KG
7,03	630,30	CONCRETO RESISTENCIA F'c = 280 Kg/Cm2 (C)	M3
7,10	663,1P	Drenes 4"	M
7,11	632,1P	Baranda Metálica Para Tráfico Vehicular	M
7,12	673,1,1	Geotextil Tipo Nt-2500 O Similar No Tejido	M2
7,13	610,50	Rellenos Con Material Filtrante	M3
NP 04	642,2,1P	Sello Para Juntas De Box Culvert – Cinta	M
5,00		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	
5,01	700,1	Línea De Demarcación Con Pintura En Frío.	M
5,02	701,1	Tacha Reflectiva	UND
5,03	710,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo Iii (75 X 75) Cm	UND
5,04	710,2	Señal Vertical De Transito Tipo 2 Con Lamina Retroreflectiva Tipo (1.20 X 0.40 M)	UND
5,05	720,1	Poste De Referencia.	UND
NP 07	710,2,3P	Señal Informativa Si-04 (Postes De Referencia), Con Lamina Retroreflectiva Tipo Iv. (1,25 M X 0,45 M) Doble Lámina	UND
6,00		TRANSPORTE	
6,01	900,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	M3-KM
NP		APU'S NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	
NP 05	671,1	Cuneta De Concreto Vaciada In Situ De 3000 Psi; No Incluye La Conformación De La Superficie De Apoyo	M3
NP 06	671,2P	Cuneta De Piezas Prefabricadas De Concreto Tipo Cárcamo Con Rejilla; No Incluye La Conformación De La Superficie De Apoyo	M
NP 12	802,1P	Poda De La Parte Aérea De Arboles Tipo I	UND
NP 13	802,5P	Poda De La Parte Radicular De Arboles Entre 5 M A 20 M De Altura - Aprovechamiento Forestal	UND
NP 15	802 P	Retiro De Arboles Ubicados En Cercas Vivas (Incluye Extracción Total, Limpieza Y Disposición De Sobrantes)	UND
NP 16	203.1 P	SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m)	UND
NP 17	203.1-3 P	MANTENIMIENTO SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) - 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL	GBL
NP 19	300.1 P	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

A continuación, se presenta la información general del contratista de obra CONSORCIO MONTAJES RURAL.

Contrato De Obra No.	LP-SPM-015-2022		
Fecha De Suscripción:	16 del mes de septiembre de 2022		
Contratista:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
Integrantes del Consorcio	NIO GRUPP S.A.S; ONZE ING SAS; 4L INGENIERÍA S.A.S; LT BUILDINGS		
Dirección Y Número De Teléfono.	CI 54A # 13-20 Montería – Córdoba - Cel: 323 364 2998		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE). ETAPA 2: “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
Fecha De Inicio:	01 de noviembre de 2022.	Acta de Inicio	01/11/2022
Valor Inicial:	\$ 46,988,721,830.00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 3,700,000,000.00		
Valor Actual:	\$ 50.688.721.830,00		
Anticipo	CUENTA AHORRO No. 220-68219014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
Anticipo Otorgado:	\$ 14,096,481,549.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 14,096,481,549.00		
Saldo Por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
Total, Prórrogas:	25 meses y 22 días		
Prórroga 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
Prórroga 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		
Prórroga 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)		
Prórroga 4:	2 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
Prórroga 5:	3 meses + 10 días (suscrita el 20 de enero de 2025)		
Prórroga 6:	1 meses + 24 días (suscrita el 4 de junio de 2025)		
Prórroga 7:	1 mes + 1 día (suscrita el 28 de julio de 2025)		
Suspensión 1:	29/12/2023 – 3/01/2024		
Reinicio 1:	03/01/2024		
Suspensión 2:	26/12/2024 – 15/01/2025		
Reinicio 2:	15/01/2025		
Suspensión 3:	23/04/2025 – 26/05/2025		
Reinicio 3:	27/05/2025		
Suspensión 4:	05/08/2025 – 03/11/2025		
Reinicio 4:	04/11/2025		
Suspensión 5:	21/11/2025		
Reinicio 5:	22/12/2025		
Fecha De Finalización:	24 de diciembre de 2025		
Supervisor Municipio:	IRIS MARGARITA SPATH CAMAÑO		
Link Del Proceso En Secop II:	https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2972912%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse		

3.2 Descripción De Las Actividades Ejecutadas En El Mes y Acumuladas

- **Localización y Replanteo:**
Se realiza trabajo de la comisión topográfica en la ubicación de los ejes, estacas de chaflan y niveles a las diferentes capas en la vía para ejecutar las actividades de obra de acuerdo al diseño.
- **Construcción de terraplén:**
K 0+000 – K 1+390 (capa cimiento, cuerpo y corona); K 1+390 a K 2+944 (capa única - corona); K 2+944 – K 12+000 (capa cimiento, cuerpo y corona); K 12+000 – K 17+000 (capa cimiento). Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Construcción de Pedraplén:**
(franja de ampliación izquierda): K 0+000 – K 1+390; K 2+400 - K 2+800; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+330; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890
(franja de ampliación derecha): K 0+020 – K 1+390; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+020; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890; K 10+360 – K 10+400.
(A todo ancho de vía): K 1+390 – K 2+944; K 4+596 – K 4+636; K 5+960 – K 6+060. Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Excavaciones de mejoramiento de subrasante:**
(Fanja De Ampliación Izquierda): K 0+000 – K 1+390; K 1+390 – K 1+700; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+330; K 6+860 – K 8+900; K 9+000 – K 9+400; K 8+900 – K 9+890, K 11+360 a K 11+720; K 11+940 a K 12+000 (MI)
(Fanja De Ampliación Derecha): K 0+020 – K 1+390; K 2+940 – K 4+100; K 4+180 – K 4+220; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+020; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890; K 8+990 - K 10+360; K 10+360 – K 11+347; K 11+347 – K 11+700
(A Todo Ancho De Vía): K 1+708 – K 3+000; K 4+596 – K 4+636; K 5+960 – K 6+060. Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Conformación de calzada existente:**
K 12+000 - K 19+000: se realiza conformación de calzada existente a la subrasante actual. Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Construcción de subbase:**
K 0+000 – K 12+000: Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Construcción de base:**
K 0+000 – K 12+000: Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Instalación de geomembrana en talud**
Margen Derecho: K 4+050.00 - K 4+129.50; K 4+132.50 - K 4+167.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 5+532.50 - K 6+230.00; K 11+330.00 - K 11+523.00
Margen Izquierdo: K 3+272.00 - K 3+805.50; K 3+808.50 - K 3+830.00; K 4+120.00 - K 4+129.50; K 4+132.50 - K 4+167.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 5+280.00 - K 5+285.00; K 5+315.00 - K 5+519.50; K 5+532.50 - K 5+900.00; K 6+074.00 - K 6+891.00; K 10+145.00 - K 10+250.00
- **Protección de talud con material de excavaciones**
Margen Derecho: K 3+180.00 - K 3+260.00; K 3+272.00 - K 3+475.00; K 3+475.00 – K 4+193.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 4+281.00 - K 5+280.00; K 4+617.00 - K 5+275.00; K 5+275.00 - K 5+300.00; K 5+300.00 - K 5+500.00; K 6+230.00 - K 11+330.00; K 6+891.00 - K 10+145.00; K 11+660.00 - K 12+000.00.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N°974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



Margen Izquierdo: K 0+000.00 - K 1+300.00; K 2+900.00 - K 3+260.00; K 3+180.00 - K 3+260.00; K 3+272.00 - K 3+475.00; K 3+475.00 - K 4+193.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 4+281.00 - K 5+280.00; K 4+617.00 - K 5+275.00; K 5+275.00 - K 5+285.00; K 5+280.00 - K 5+285.00; K 6+230.00 - K 11+330.00; K 6+891.00 - K 10+145.00; K 11+660.00 - K 12+000.00; K 10+250.00 - K 12+000.00

- **Imprimación con emulsión**

K 0+000 – K 12+000 calzada completa en primera capa. Todos los tramos recibidos por topografía.

- **Instalación, extendido y compactación de mezcla densa en caliente MDC-19.**

K 0+000 – K 1+380. Hasta el 20 de enero de 2026, fecha en que terminó el plazo para cumplir con los pendientes el contratista no alcanzó a realizar las reparaciones en la segunda capa. Por lo cual, la interventoría no procede a dar recibido a satisfacción de ese tramo.

K 1+380 – K 12+000 calzada completa en segunda capa. Recibida.

- **Barandas metálicas en box Culvert:** K 5+300, K 5+526, K 4+180 y K 3+266, conforme a las longitudes aprobadas a ambos lados de las estructuras.
- **Estado de las Obras de Drenaje Tipo Box Culvert:**

ABSCISA	SECCIÓN HIDRÁULICA DEFINIDA	ESTADO
K 0+880	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 0+935	Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble)	Terminado
K 0+981	Box Sec. 3.00 x 1.50	Terminado
K 1+389	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 1+708	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 2+000	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 2+298	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 2+635	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 2+944	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 3+266	Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble)	Terminado
K 3+807	Box Sec. 3.00 x 2.00	Terminado
K 4+131	Box Sec. 3.00 x 3.00	Terminado
K 4+180	Box Sec. 7.50 x 3.00 (Triple)	Terminado
K 4+280	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 4+616	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 5+300	Box Sec. 7.00 x 3.00 (Cuádruple)	Terminado
K 5+526	Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble)	Terminado
K 5+830	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 6+359	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 6+549	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 6+861	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 7+395	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 7+690	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 8+072	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 8+411	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 8+649	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 8+806	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 8+905	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 8+991	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 9+261	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 9+687	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 10+030	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 10+058	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 10+991	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 11+207	Box Sec. 2.00 x 1.50	Terminado
K 11+524	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 11+931	Box Sec. 2.00 x 1.50	Terminado
K 12+100	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado

ABSCISA	SECCIÓN HIDRÁULICA DEFINIDA	ESTADO
K 12+200	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 12+340	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 12+461	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 12+983	Box Sec. 1.50 x 1.00	Terminado
K 13+310	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 13+420	Box Sec. 1.00 x 1.00	Terminado
K 14+164	Box Sec. 2.00 x 1.00	Terminado
K 16+949	Box Sec. 3.00 x 2.00	Terminado

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Resumen Estado de Obras entre el K 0 al K 17

- Señalización Horizontal, demarcación y Vertical:**

K 0+000 – K 12+000: Todas las señales verticales programadas según el diseño de tráfico del proyecto se instalaron en las coordenadas definidas.

La demarcación horizontal se recibió a satisfacción entre el K 1+380 hasta el K 12+000, incluida pintura y tachas reflectivas. No se realizó la actividad en el tramo del K 0+000 al K 1+380 dado que la segunda capa de asfalto no fue reparada a satisfacción y no fue demarcada.

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS

El contratista presentó los ítems no previstos los cuales fueron revisados, aprobados y firmados por la interventoría identificados en la etapa de Revisión y/o Ajustes a los Estudios y Diseños indispensables para la correcta ejecución del objeto del contrato de obra, de acuerdo a los diseños ajustados definitivos de Geotecnia y Pavimentos presentados y aprobados por la interventoría. Los ítems no previstos se relacionan a continuación:

Acta de fijación No. 1 – Fecha: 15/03/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	m	\$ 2,651.00
221.1 P	PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	\$ 107,987.00
231.1 P	SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	m2	\$ 8,687.00
642.2.1 P	SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT – CINTA	m	\$ 123,628.00
671.1 P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	\$ 632,017.00
671.2 P	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	\$ 415,773.00
710.2.3 P	SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA	unidad	\$ 1,034,817.00
800.1 P	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	m	\$ 30,654.00
800.2 P	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	m	\$ 36,508.00
800.1 P	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA	m	\$ 30,579.00
800.2 P	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO	m	\$ 36,433.00
802.1 P	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I	unidad	\$ 703,358.00
802.5 P	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA – APROVECHAMIENTO FORESTAL	unidad	\$ 958,066.00
811.2 P	PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	m2	\$ 32,116.00

Posteriormente, acorde a las necesidades de ejecución de obra se establecieron otras obras extras o actividades No Previstas: en diferentes fechas del proyecto:

Acta de fijación No. 2 – Fecha: 15/09/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
802 P	RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)	UNIDAD	\$ 673,329.00

Acta de fijación No. 3 – Fecha: 30/01/2024

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.”
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
203.1 P	SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m – 1,5 m)	UNIDAD	\$ 118,346.00
203.1.3 P	MANTENIMIENTO SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m – 1,5 m) – 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	\$ 11,548,250.00

Acta de fijación No. 4 – Fecha: 23/07/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
810.2 P	PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL	M²	\$ 20,571.00

Acta de fijación No. 5 – Fecha: 23/10/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP 19	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M²	\$ 1,259.00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1,00		EXPLANACIONES	
NP 01	201,16	Remoción De Cercas De Alambre	M
NP 02	221,1P	Pedraplén Compacto Para Mejoramiento De La Subrasante	M3
NP 03	231,1P	Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares Con Geotextil	M2
NP 08	800,1P	Cerca De Alambre De Púas Con Postes De Madera	M
NP 09	800,2P	Cerca De Alambre De Púas Con Postes De Concreto	M
NP 10	800,1P1	Cerca De Alambre Galvanizado Energizado Con Postes De Madera	M
NP 11	800,2P1	Cerca De Alambre Galvanizado Energizado Con Postes De Concreto	M
NP 14	811,2P	Protección De Taludes Con Geomembrana Para Control De Erosión E Impermeabilización	M2
NP 18	810.2 P	Protección Talud Para Confinar Estructura De Pavimento Con Cobertura Vegetal	M2
4,00		ESTRUCTURAS Y DRENAJES	
NP 04	642,2,1P	Sello Para Juntas De Box Culvert - Cinta	M
5,00		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	
NP 07	710,2,3P	Señal Informativa Si-04 (Postes De Referencia), Con Lamina Retrorreflectiva Tipo IV. (1,25m X 0,45m) Doble Lámina	UND
NP		APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	
NP 05	671,1	Cuneta De Concreto Vaciada In Situ De 3000 Psi; No Incluye La Conformación De La Superficie De Apoyo	M3
NP 06	671,2P	Cuneta De Piezas Prefabricadas De Concreto Tipo Cárcamo Con Rejilla; No Incluye La Conformación De La Superficie De Apoyo	M
NP 12	802,1P	Poda De La Parte Aérea De Árboles Tipo I	UND
NP 13	802,5P	Poda De La Parte Radicular De Árboles Entre 5 M A 20 M De Altura - Aprovechamiento Forestal	UND
NP 15	802 P	Retiro De Árboles Ubicados En Cercas Vivas (Incluye Extracción Total, Limpieza Y Disposición De Sobrantes)	UND
NP 16	203.1P	Siembra Árbol Nativo Compensación Forestal, Incluye Limpieza, Siembra (1 M - 1,5 M)	UND
NP 17	203.1-3 P	Mantenimiento Siembra Árbol Nativo Compensación Forestal, Incluye Limpieza, Siembra (1 M - 1,5 M) - 10% Siembra Compensación Ambiental	GBL
NP 19	300.1 P	Conformación de Calzada Existente	M2

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Estado de avance:

El contrato de obra se encuentra en **ETAPA 2: MEJORAMIENTO DE VÍA Terciaria que intercomunica a los corregimientos de Jaraquiel (Margen Occidental), Martinica y Leticia, del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

El Balance de obra No. 11 de fecha 4 de agosto de 2025 y la programación No. 12 (reprogramación) vigente hasta el 24 de noviembre de 2025, son los documentos actuales que rigieron el seguimiento y control de las actividades de obra hasta el final del plazo contractual.

Las actividades de obra se han ejecutado entre el 01 de noviembre de 2022 al 24 de diciembre de 2025. Según la información presupuestal y el avance financiero, el contrato de obra ejecutó y se recibieron los siguientes datos:

ETAPA	INVERSIÓN		INVERSIÓN		AVANCE (+)
	PROGRAMADA		EJECUTADA		ATRASO (-)
	ACUMULADA		ACUMULADA		
	PESOS	%	PESOS	%	%
Ejecución de Obra \$ 50,807,575,510.00	\$ 50,607,575,510.00	100.00%	\$ 50,271,971,666.00	99.337%	-0.663%
Otras Inversiones Ejecutadas (Estudios y Diseños, Gestión Predial, Ambiental, Social, entre otros) \$ 81,146,320.00	\$ 81,146,320.00	100.00%	\$ 81,146,320.00	100.00%	0.00%
Total \$ 50,688,721,830.00	\$ 50,688,721,830.00	100.00%	\$ 50,353,117,986.00	99.338%	-0.662%

CONTROL EJECUCIÓN DE OBRA POR CAPÍTULO					
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"				
DESCRIPCIÓN	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO FINAL	VALOR ACUMULADO	SALDO
EXPLANACIONES	\$ 11,491,411,719.00	\$ 11,491,411,346.00	\$ 373.00	\$ 11,491,411,719.00	\$ 0.00
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	\$ 7,905,407,400.00	\$ 7,905,407,400.00	\$ 0.00	\$ 7,905,407,400.00	\$ 0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 7,674,991,100.00	\$ 6,947,824,800.00	\$ 405,082,781.00	\$ 7,352,907,581.00	\$ 322,083,519.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 5,442,952,298.00	\$ 5,442,952,298.00	\$ 0.00	\$ 5,442,952,298.00	\$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 221,403,301.00	\$ 100,644,301.00	\$ 107,238,675.00	\$ 207,882,976.00	\$ 13,520,325.00
TRANSPORTE	\$ 16,574,218,925.00	\$ 16,574,218,925.00	\$ 0.00	\$ 16,574,218,925.00	\$ 0.00
APU'S NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$ 1,297,190,767.00	\$ 1,297,190,767.00	\$ 0.00	\$ 1,297,190,767.00	\$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS	\$ 50,607,575,510.00	\$ 49,759,649,837.00	\$ 512,321,829.00	\$ 50,271,971,666.00	\$ 335,603,844.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CARACTERIZACIÓN VIAL (NO MODIFICAR)	\$ 20,304,000.00	\$ 0.00	\$ 20,304,000.00	\$ 20,304,000.00	\$ 0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 51,128,000.00	\$ 51,128,000.00	\$ 0.00	\$ 51,128,000.00	\$ 0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 9,714,320.00	\$ 9,714,320.00	\$ 0.00	\$ 9,714,320.00	\$ 0.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 60,842,320.00	\$ 60,842,320.00	\$ 0.00	\$ 60,842,320.00	\$ 0.00
VALOR TOTAL ACUMULADO	\$ 50,688,721,830.00	\$ 49,820,492,157.00	\$ 532,625,829.00	\$ 50,353,117,986.00	\$ 335,603,844.00
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO	100.00%	98.287%	1.051%	99.338%	0.662%

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES				
	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ACUMULADO
1			EXPLANACIONES				
1.01	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	580.70	\$ 189,070.00	\$ 109,792,949.00
1.02	201		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	164.00	\$ 71,320.00	\$ 11,696,480.00
1.03	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	43756.20	\$ 11,524.00	\$ 504,246,449.00
1.04	220	PART.	TERRAPLENES	M3	136053.50	\$ 28,109.00	\$ 3,824,327,832.00
NP 01	201		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	M	24000.00	\$ 2,651.00	\$ 63,624,000.00
NP 02	220	PART.	PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	45687.40	\$ 107,987.00	\$ 4,933,645,264.00
NP 03	230	PART.	SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	M2	75606.40	\$ 8,687.00	\$ 656,792,797.00
NP 08	800	PART.	CERCA DE ALAMBRE DE PUÁS CON POSTES DE MADERA	M	3670.000	\$ 30,654.00	\$ 112,500,180.00

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES				
	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP 09	800	PART.	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	M	0.000	\$ 36,508.00	\$ 0.00
NP 10	800	PART.	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA	M	9550.000	\$ 30,579.00	\$ 292,029,450.00
NP 11	800	PART.	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO	M	4782.000	\$ 36,433.00	\$ 174,222,606.00
NP 14	810	PART.	PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	M2	15057.000	\$ 32,116.00	\$ 483,570,612.00
NP 18	810	PART.	PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL	M2	15797.146	\$ 20,571.00	\$ 324,963,100.00
Subtotal							\$ 11,491,411,719.00
2			AFIRMADO, SUBBASES Y BASES				
2.01	320		SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	18730.00	\$ 209,201.00	\$ 3,918,334,730.00
2.02	330		BASE GRANULAR CLASE B	M3	17770.00	\$ 224,371.00	\$ 3,987,072,670.00
Subtotal							\$ 7,905,407,400.00
3			PAVIMENTOS ASFALTICOS				
3.01	420		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	84000.00	\$ 3,906.00	\$ 328,104,000.00
3.02	450	PART.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	7003.876	\$ 1,002,988.00	\$ 7,024,803,581.00
Subtotal							\$ 7,352,907,581.00
4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
4.01	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	6594.700	\$ 36,620.00	\$ 241,497,914.00
4.02	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	3000.200	\$ 94,907.00	\$ 284,739,981.00
4.03	630		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	191.700	\$ 486,666.00	\$ 93,293,872.00
4.04	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	0.000	\$ 874,566.00	\$ 0.00
4.05	630		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	0.000	\$ 384,420.00	\$ 0.00
4.06	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	259951.700	\$ 8,006.00	\$ 2,081,173,310.00
7.03	630		CONCRETO RESISTENCIA $f_c = 280 \text{ Kg/cm}^2$ (C)	M3	1880.600	\$ 1,269,784.00	\$ 2,387,955,790.00
7.1	663	PART.	DRENES 4"	M	985.400	\$ 47,124.00	\$ 46,435,990.00
7.11	632	PART.	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	164.200	\$ 731,831.00	\$ 120,166,650.00
7.12	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	4026.000	\$ 8,711.00	\$ 35,070,486.00
7.13	610		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	375.000	\$ 142,649.00	\$ 53,493,375.00
NP 04	640	PART.	SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA	M	801.800	\$ 123,628.00	\$ 99,124,930.00
Subtotal							\$ 5,442,952,298.00
5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
5.01	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	40800.000	\$ 2,022.00	\$ 82,497,600.00
5.02	701		TACHA REFLECTIVA	UND.	2675.000	\$ 9,249.00	\$ 24,741,075.00
5.03	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND.	160.000	\$ 544,948.00	\$ 87,191,680.00
5.04	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M)	UND.	0.000	\$ 603,582.00	\$ 0.00
5.05	720		POSTE DE REFERENCIA.	UND.	0.000	\$ 232,479.00	\$ 0.00
NP 07	710	PART.	SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA	UND.	13.000	\$ 1,034,817.00	\$ 13,452,621.00
Subtotal							\$ 207,882,976.00
6			TRANSPORTE				
6.01	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	M3-KM	9900967.10	\$ 1,674.00	\$ 16,574,218,925.00
Subtotal							\$ 16,574,218,925.00
8			APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
NP 05	670		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	\$ 632,017.00	\$ 0.00
NP 06	670	PART.	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0.00	\$ 415,773.00	\$ 0.00
NP 12	802	PART.	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I	UND.	500.00	\$ 703,358.00	\$ 351,679,000.00
NP 13	802	PART.	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND.	49.00	\$ 958,066.00	\$ 46,945,234.00
NP 15	802	PART.	RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBANTES)	UND.	990.00	\$ 673,329.00	\$ 666,595,710.00
NP 16	802	PART.	SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m)	UND	200.00	\$ 118,346.00	\$ 69,824,140.00

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES				
	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP 17	802	PART.	230.3.1 - MANTENIMIENTO SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) - 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1.00	\$ 11,548,250.00	\$ 11,548,250.00
NP 19	300	PART.	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	119617.50	\$ 1,259.00	\$ 150,598,433.00
Subtotal							\$ 1,297,190,767.00
			AJUSTE AL PESO				\$ 0.00
Subtotal Obras							\$ 50,271,971,666.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							\$ 0.00
Estudios Y diseños							\$ 60,842,320.00
CARACTERIZACIÓN VIAL							\$ 20,304,000.00
MONTO EJECUTADO ACUMULADO							\$ 50,353,117,986.00
VALOR TOTAL INICIAL							\$ 46,988,721,830.00
VALOR TOTAL INICIAL + ADICIÓN							\$ 50,688,721,830.00
% EJECUTADO ACUMULADO RECIBIDO RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIÓN							99.338%

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	\$ 46,988,721,830.00		
Anticipo		\$ 14,096,616,549.00	6/02/2023 23000063
ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		\$ 10,279,688,779.00	31/10/2023 23005445 23005446
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		\$ 4,681,100,666.00	4/12/2023 23001243
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		\$ 1,865,568,330.00	17/12/2023 23006882
ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		\$ 3,179,669,984.00	07/05/2024 24000411
ACTA PARCIAL DE OBRA N°5		\$ 1,514,392,688.00	5/07/2024 24000731
ACTA PARCIAL DE OBRA N°6		\$ 2,073,156,157.80	26/08/2024 24001014
ACTA PARCIAL DE OBRA N°7		\$ 1,874,372,844.40	23/09/2024 24001130
ADICIÓN No. 1	\$ 3,700,000,000.00		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°8		\$1,642,431,060.20	10/12/2024 24007047
ACTA PARCIAL DE OBRA N°9		\$ 2,078,515,683.40	06/02/2025 25000003 25000004
ACTA PARCIAL DE OBRA N°01 ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 42,589,624.00	20/03/2025 25000224
ACTA PARCIAL DE OBRA N°10		\$ 1,917,907,053.20	25/03/2025 25000232
ACTA PARCIAL DE OBRA N°11		\$ 373,838,553.00	28/04/2025 25000416
ACTA PARCIAL DE OBRA N°12		\$ 2,534,395,847.00	05/06/2025 25002588-25002589-25002590
ACTA PARCIAL DE OBRA N°13		\$ 2,198,874,167.00	Tramite
SALDO FINAL A FAVOR DEL ENTE		\$ 335,603,844.00	
BALANCE	\$ 50,688,721,830.00	\$ 50,688,721,830.00	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
 VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22002687	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	8	RECURSO DEL CRÉDITO	LP-SPM-015-2022	\$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2022	22002686	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	64-9	OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966	LP-SPM-015-2022	\$ 38,700,000,000.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002687R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2	1.3.3.11.05	R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	LP-SPM-015-2022	\$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002686R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-SPM-015-2022	\$ 24,603,383,451.00	
					LP-SPM-015-2022		
2024	24002411	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.3.706.02.06	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	\$ 1,742,052,834.00	
					LP-SPM-015-2022		
2024	24001349	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	1.3.3.11.07	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	\$ 14,394,928,486.00	\$ 335,603,844.00
					LP-SPM-015-2022		
2025	25000602	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	\$ 3,090,000,000.00	\$ 0.00
	25000601	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	\$ 610,000,000.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 50,688,721,830.00	\$ 335,603,844.00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	\$ 46,988,721,830.00		
Anticipo		\$ 14,096,616,549.00	6/02/2023 23000063
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		\$ 10,279,688,779.00	31/10/2023 23005445 23005446
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		\$ 4,681,100,666.00	4/12/2023 23001243
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3		\$ 1,865,568,330.00	17/12/2023 23006882
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4		\$ 3,179,669,984.00	07/05/2024 24000411
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5		\$ 1,514,392,688.00	5/07/2024 24000731
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6		\$ 2,073,156,157.80	26/08/2024 24001014

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7		\$ 1,874,372,844.40	23/09/2024 24001130
ADICIÓN No. 1	\$ 3,700,000,000.00		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 8		\$1,642,431,060.20	10/12/2024 24007047
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 9		\$ 2,078,515,683.40	06/02/2025 25000003 25000004
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01 ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 42,589,624.00	20/03/2025 25000224
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10		\$ 1,917,907,053.20	25/03/2025 25000232
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		\$ 373,838,553.00	28/04/2025 25000416
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		\$ 2,534,395,847.00	05/06/2025 25002588 25002589 25002590
ACTA DE OBRA No. 13 - FINAL		\$ 2,198,874,167.00	
Saldo No Ejecutado		\$ 335,603,844.00	
BALANCE	\$ 50,688,721,830.00	\$ 50,688,721,830.00	

A la fecha del presente informe está pago por parte del Municipio todas las actas parciales presentadas con un acumulado del 95%. El 5% restante se pagará 4.338% en acta de recibo definitivo de obra y el 0.662 % es valor no ejecutado que debe ser devuelto al tesoro nacional.

El saldo final no ejecutado debe ser devuelto por el ente territorial al instituto nacional de vías - Invias

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Otorgado	\$ 14.096.616.549,00
Amortizado	\$ 14.096.616.549,00
Saldo	\$ 0,00

Del valor total de los recursos girados por anticipo del 30%, finalmente restó un saldo por valor \$ 1,219,497.00, que de acuerdo con el informe presentado por Fidupopular fueron reintegrados a la Cuenta Corriente Número 61011094 A Nombre DE DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, por lo cual el valor total de los recursos de anticipo utilizados fue de \$ 14,095,397,052.00 correspondiente al 29.997% del valor del contrato de obra.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO Y CUENTA FIDUCIA

CUENTA CORRIENTE CONVENIO

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería en conjunto con la Interventoría a través de comunicados dirigidos al banco de Bogotá autorizan realizar la devolución de los rendimientos

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

financieros generados en cada periodo mediante una transferencia por la plataforma SEBRA a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899999090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República

Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094

Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Código Portafolio: 270

Código de Transacción SEBRA: 137

A continuación, se reportan los rendimientos devueltos a la fecha

PERIODO	OFICIO	VALOR RENDIMIENTO
Diciembre /2021 A Febrero /2023	TGM-121-2023	\$ 132,074,518.00
Marzo /2023 A Abril /2023	TGM-227-2023	\$ 12,251,931.00
Mayo /2023 A Junio /2023	TGM-337-2023	\$12,378,614.00
Julio /2023	TGM-491-2023	\$ 6,087,210.00
Agosto /2023	TGM-557-2023	\$ 6,289,729.00
Septiembre /2023	TGM-597-2023	\$ 6,290,117.00
Octubre /2023	TGM-691-2023	\$ 6,087,597.00
Noviembre /2023	TGM-796-2023	\$ 6,290,013.00
Diciembre /2023 A Enero /2024	TGM-071-2024	\$ 8,805,502.00
Febrero /2024 A Marzo /2024	TGM-152-2024	\$ 7,104,090.00
Abril /2024	TGM-378-2024	\$ 3,669,923.00
Mayo /2024	TGM-348-2024	\$ 3,551,278.00
Junio-2024	TGM-1403-2024	\$ 3,042,378.00
Julio-2024	TGM-1473-2024	\$ 2,767,740.00
Agosto 2024	TGM-1591-2024	\$ 2,572,762.00
Septiembre 2024	TGM-1772-2024	\$ 2,387,616.00
Octubre 2024	TGM-1836-2024	\$ 1,773,905.00
Noviembre 2024	TGM-1912-2024	\$ 1,466,762.00
Diciembre 2024	TGM-0013-2025	\$ 1,419,098.00
Enero 2025	TGM-0089-2025	\$ 1,466,413.00
Febrero 2025	TGM-0119-2025	\$ 1,466,608.00
Marzo 2025	TGM-0238-2025	\$ 966,906.00
Abril 2025	TGM-2313-2025	\$ 958,543.00
Mayo 2025	TGM-2461-2025	\$ 920,606.00
Junio 2025	TGM-2617-2025	\$ 951,184.00
Julio 2025	TGM-2711-2025	\$ 670,637.00
ACUMULADO A 30 DE JULIO 2025		\$ 232,774,774.00

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Los rendimientos financieros generados durante el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y los generados durante el mes de diciembre de 2025 y los que se generen durante el año 2026, hasta que se realice el pago final de obra y se hará su reintegro a la dirección nacional del tesoro por parte del Municipio de Montería, lo cual es necesario como parte de los requisitos para el proceso de recibo de liquidación del contrato de obra y recibo y liquidación del convenio.

CUENTA DE AHORRO ANTICIPO

En cuanto a los rendimientos generados por los recursos en la CUENTA DE AHORRO ANTICIPO FIDUCIARIO, la devolución se realizó conforme a lo indicado por la Cláusula 6 del contrato, transfiriéndose a corte de 30 de diciembre de 2023 el valor acumulado de \$ 132,858,503.81. Estos se transfirieron mediante la aplicación Sebra a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República

Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094

Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Código Portafolio: 270

Código de Transacción SEBRA: 137

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe Semanal

A continuación, se relacionan los informes semanales entre el 01 de noviembre de 2022 y el 24 de diciembre de 2025.

Informe Semanal	Periodo	Estado
No. 001	01/11/2022 – 03/11/2022	Entregado
No. 002	04/11/2022 – 10/11/2022	Entregado
No. 003	11/11/2022 – 17/11/2022	Entregado
No. 004	18/11/2022 – 24/11/2022	Entregado
No. 005	25/11/2022 – 01/12/2022	Entregado
No. 006	02/12/2022 – 08/12/2022	Entregado
No. 007	09/12/2022 – 15/12/2022	Entregado
No. 008	16/12/2022 – 22/12/2022	Entregado
No. 009	23/12/2022 – 29/12/2022	Entregado
No. 010	30/12/2022 – 05/01/2023	Entregado
No. 011	06/01/2023 – 12/01/2023	Entregado
No. 012	13/01/2023 – 19/01/2023	Entregado
No. 013	20/01/2023 – 26/01/2023	Entregado
No. 014	27/01/2023 – 02/02/2023	Entregado
No. 015	03/02/2023 – 09/02/2023	Entregado
No. 016	10/02/2023 – 16/02/2023	Entregado
No. 017	17/02/2023 – 23/02/2023	Entregado
No. 018	24/02/2023 – 02/03/2023	Entregado
No. 019	03/03/2023 – 09/03/2023	Entregado
No. 020	10/03/2023 – 16/03/2023	Entregado
No. 021	17/03/2023 – 23/03/2023	Entregado
No. 022	24/03/2023 – 30/03/2023	Entregado
No. 023	31/03/2023 – 06/04/2023	Entregado
No. 024	07/04/2023 – 13/04/2023	Entregado
No. 025	14/04/2023 – 20/04/2023	Entregado
No. 026	21/04/2023 – 27/04/2023	Entregado
No. 027	28/04/2023 – 04/05/2023	Entregado
No. 028	05/05/2023 – 11/05/2023	Entregado
No. 029	12/05/2023 – 18/05/2023	Entregado
No. 030	19/05/2023 – 25/05/2023	Entregado
No. 031	26/05/2023 – 01/06/2023	Entregado
No. 032	02/06/2023 – 08/06/2023	Entregado
No. 033	09/06/2023 – 15/06/2023	Entregado
No. 034	16/06/2023 – 22/06/2023	Entregado
No. 035	23/06/2023 – 29/06/2023	Entregado
No. 036	30/06/2023 – 06/07/2023	Entregado
No. 037	07/07/2023 – 13/07/2023	Entregado

**CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196**

Contrato de Interventoría

N° 974 DE 2022

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

Informe Semanal	Periodo	Estado
No. 038	14/07/2023 – 20/07/2023	Entregado
No. 039	21/07/2023 – 27/07/2023	Entregado
No. 040	28/07/2023 – 03/08/2023	Entregado
No. 041	04/08/2023 – 10/08/2023	Entregado
No. 042	11/08/2023 – 17/08/2023	Entregado
No. 043	18/08/2023 – 24/08/2023	Entregado
No. 044	24/08/2023 – 31/08/2023	Entregado
No. 045	01/09/2023 – 07/09/2023	Entregado
No. 046	08/09/2023 – 14/09/2023	Entregado
No. 047	15/09/2023 – 21/09/2023	Entregado
No. 048	22/09/2023 – 28/09/2023	Entregado
No. 049	29/09/2023 – 05/10/2023	Entregado
No. 050	06/10/2023 – 12/10/2023	Entregado
No. 051	13/10/2023 – 19/10/2023	Entregado
No. 052	20/10/2023 – 26/10/2023	Entregado
No. 053	27/10/2023 – 02/11/2023	Entregado
No. 054	03/11/2023 – 09/11/2023	Entregado
No. 055	10/11/2023 – 16/11/2023	Entregado
No. 056	17/11/2023 – 23/11/2023	Entregado
No. 057	24/11/2023 – 30/11/2023	Entregado
No. 058	01/12/2023 – 07/12/2023	Entregado
No. 059	08/12/2023 – 14/12/2023	Entregado
No. 060	15/12/2023 – 21/12/2023	Entregado
No. 061	22/12/2023 – 28/12/2023	Entregado
No. 062	29/12/2023 – 04/01/2024	Entregado
No. 063	05/01/2024 – 11/01/2024	Entregado
No. 064	12/01/2024 – 18/01/2024	Entregado
No. 065	19/01/2024 – 25/01/2024	Entregado
No. 066	26/01/2024 – 01/02/2024	Entregado
No. 067	02/02/2024 – 08/02/2024	Entregado
No. 068	09/02/2024 – 15/02/2024	Entregado
No. 069	16/02/2024 – 22/02/2024	Entregado
No. 070	23/02/2024 – 29/02/2024	Entregado
No. 071	01/03/2024 – 07/03/2024	Entregado
No. 072	08/03/2024 – 14/03/2024	Entregado
No. 073	15/03/2024 – 21/03/2024	Entregado
No. 074	22/03/2024 – 28/03/2024	Entregado
No. 075	29/03/2024 – 04/04/2024	Entregado
No. 076	05/04/2024 – 11/04/2024	Entregado
No. 077	12/04/2024 – 18/04/2024	Entregado
No. 078	19/04/2024 – 25/04/2024	Entregado
No. 079	26/04/2024 – 02/05/2024	Entregado
No. 080	03/05/2024 – 09/05/2024	Entregado
No. 081	10/05/2024 – 16/05/2024	Entregado



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



Informe Semanal	Periodo	Estado
No. 082	17/05/2024 – 23/05/2024	Entregado
No. 083	24/05/2024 – 30/05/2024	Entregado
No. 084	31/05/2024 – 06/06/2024	Entregado
No. 085	07/06/2024 – 13/06/2024	Entregado
No. 086	14/06/2024 – 20/06/2024	Entregado
No. 087	21/06/2024 – 27/06/2024	Entregado
No. 088	28/06/2024 – 04/07/2024	Entregado
No. 089	05/07/2024 – 11/07/2024	Entregado
No. 090	12/07/2024 – 18/07/2024	Entregado
No. 091	19/07/2024 – 25/07/2024	Entregado
No. 092	26/07/2024 – 01/08/2024	Entregado
No. 093	02/08/2024 – 08/08/2024	Entregado
No. 094	09/08/2024 – 15/08/2024	Entregado
No. 095	16/08/2024 – 22/08/2024	Entregado
No. 096	23/08/2024 – 29/08/2024	Entregado
No. 097	30/08/2024 – 05/09/2024	Entregado
No. 098	06/09/2024 – 12/09/2024	Entregado
No. 099	13/09/2024 – 19/09/2024	Entregado
No. 100	20/09/2024 – 26/09/2024	Entregado
No. 101	27/09/2024 – 03/10/2024	Entregado
No. 102	03/10/2024 – 10/10/2024	Entregado
No. 103	11/10/2024 – 17/10/2024	Entregado
No. 104	18/10/2024 – 24/10/2024	Entregado
No. 105	25/10/2024 – 31/10/2024	Entregado
No. 106	01/11/2024 – 07/11/2024	Entregado
No. 107	08/11/2024 – 14/11/2024	Entregado
No. 108	15/11/2024 – 21/11/2024	Entregado
No. 109	22/11/2024 – 28/11/2024	Entregado
No. 110	29/11/2024 – 05/12/2024	Entregado
No. 111	06/12/2024 – 12/12/2024	Entregado
No. 112	13/12/2024 – 19/12/2024	Entregado
No. 113	20/12/2024 – 26/12/2024	Entregado
No. 114	27/12/2024 – 02/01/2025	Entregado
No. 115	03/01/2025 – 09/01/2025	Entregado
No. 116	10/01/2025 – 16/01/2025	Entregado
No. 117	17/01/2025 – 23/01/2025	Entregado
No. 118	24/01/2025 – 30/01/2025	Entregado
No. 119	31/01/2025 – 06/02/2025	Entregado
No. 120	07/02/2025 – 13/02/2025	Entregado
No. 121	14/02/2025 – 20/02/2025	Entregado
No. 122	21/02/2025 – 27/02/2025	Entregado
No. 123	28/02/2025 – 06/03/2025	Entregado
No. 124	07/03/2025 – 13/03/2025	Entregado
No. 125	14/03/2025 – 20/03/2025	Entregado

**CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196**

Contrato de Interventoría

N° 974 DE 2022

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA**ICoEM S.A.S cemosa**
CONSORCIO INTERVENTOR
INVÍAS 196

Informe Semanal	Periodo	Estado
No. 126	21/03/2025 – 27/03/2025	Entregado
No. 127	28/03/2025 – 03/04/2025	Entregado
No. 128	04/04/2025 – 10/04/2025	Entregado
No. 129	11/04/2025 – 17/04/2025	Entregado
No. 130	18/04/2025 – 24/04/2025	Entregado
No. 131	25/04/2025 – 01/05/2025	Entregado
No. 132	02/05/2025 – 08/05/2025	Entregado
No. 133	09/05/2025 – 15/05/2025	Entregado
No. 134	16/05/2025 – 22/05/2025	Entregado
No. 135	27/05/2025 – 29/05/2025	Entregado
No. 136	30/05/2025 – 05/06/2025	Entregado
No. 137	06/06/2025 – 12/06/2025	Entregado
No. 138	13/06/2025 – 19/06/2025	Entregado
No. 139	20/06/2025 – 26/06/2025	Entregado
No. 140	27/06/2025 – 03/07/2025	Entregado
No. 141	04/07/2025 – 10/07/2025	Entregado
No. 142	11/07/2025 – 17/07/2025	Entregado
No. 143	18/07/2025 – 24/07/2025	Entregado
No. 144	25/06/2025 – 31/07/2025	Entregado
No. 145	01/08/2025 – 07/08/2025	Entregado
No. 146	08/08/2025 – 14/08/2025	Entregado
No. 147	15/08/2025 – 21/08/2025	Entregado
No. 148	22/08/2025 – 28/08/2025	Entregado
No. 149	29/08/2025 – 04/09/2025	Entregado
No. 150	05/09/2025 – 11/09/2025	Entregado
No. 151	12/09/2025 – 18/09/2025	Entregado
No. 152	19/09/2025 – 25/09/2025	Entregado
No. 153	26/09/2025 – 02/10/2025	Entregado
No. 154	03/10/2025 – 09/10/2025	Entregado
No. 155	10/10/2025 – 16/10/2025	Entregado
No. 156	17/10/2025 – 23/10/2025	Entregado
No. 157	24/10/2025 – 30/10/2025	Entregado
No. 158	31/10/2025 – 06/11/2025	Entregado
No. 159	07/11/2025 – 13/11/2025	Entregado
No. 160	14/11/2025 – 20/11/2025	Entregado
No. 161	21/11/2025 – 27/11/2025	Entregado
No. 162	28/11/2025 – 04/12/2025	Entregado
No. 163	05/12/2025 – 11/12/2025	Entregado
No. 164	12/12/2025 – 18/12/2025	Entregado
No. 165	19/12/2025 – 24/12/2025	Entregado

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.1 informe semanal
MEPI-MN1-IN-15-FR-3
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A continuación, se relaciona lo establecido en el numeral 7, literal b, página 22 del anexo 1 – anexo técnico del pliego de condiciones, el cual indica “Maquinaria mínima del proyecto”, en comparación con el equipo disponible en obra durante todo el proyecto. Se adjunta la información.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.2 maquinaria y equipo
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A continuación, se relaciona lo establecido en el numeral 7, literal a, página 21 del anexo 1 – anexo técnico del pliego de condiciones, el cual indica “Requisitos del personal”, que se dispuso durante todo el contrato de obra.

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO		PERSONAL EN EL PROYECTO
CARGO	CANTIDAD	CANTIDAD
Director de Obra	1	1
Residente de Obra	3	3
Especialista en Vías	1	1
Especialista en Hidráulica	1	1
Especialista en Geotecnia	1	1
Especialista en Estructuras	1	1
Especialista Ambiental	1	1
Profesional Área Social	1	1
Profesional en SG-SST	1	1

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.3 personal y seguridad social
MEPI-MN1-IN-15-FR-6
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A continuación, se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra con corte del 24 de diciembre del 2025, relacionando todos los pagos realizados al contratista.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.4 informe financiero y presupuestal
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.5. Estado general del Tiempo

A continuación, se relacionan las condiciones climatológicas presentadas durante todo el desarrollo del contrato desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2025.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

ANEXO 4.5 estado general del tiempo
MEPI-MN1-IN-15-FR-10
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Se presenta el resumen de todos los ensayos elaborados por el contratista e interventoría durante todo el periodo del proyecto.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	 CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
--	---	--

ANEXO 4.5 Resumen ensayos de laboratorio
MEPI-MN1-IN-15-FR-11
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se presenta el resumen de todos los anexos generados para el contrato de obra. Se generaron 23 Anexos (del 0 al 22) de la póliza de cumplimiento No. 400043591 y se generaron 18 Anexos (del 0 al 17) de la póliza RCE No. 400043590.

Al cierre del presente documento los anexos No. 21 y No. 22 de la póliza de cumplimiento y el anexo No. 17 de la póliza de RCE, se encuentran en proceso de aprobación por parte del ente territorial.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO:

ANEXO 22: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE RECIBO DE PENDIENTES NO. 2 DEL 28 DE ENERO DE 2026, SE REALIZA EL AJUSTE DEL VALOR ASEGURADO Y SE AJUSTA LA VIGENCIA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 21: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SE AJUSTAN LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ACTA DE REINICIO NO. 5 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 4 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, ACTA DE REINICIO NO. 4 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 7, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 20: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO COMO VENÍA EN LOS ANEXOS ANTERIORES, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ANEXO 19: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE REALIZA AJUSTE DE VALOR ASEGURADO AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO A \$18.795.488,73, COMO VENÍA EN ANEXOS ANTERIORES, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 18: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO COMO VENÍA EN LOS ANEXOS ANTERIORES, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 17: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NO. 5, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 16: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 2 Y ACTA DE REINICIO NO. 2, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 20 DE ENERO DE 2025, LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 15: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL ANTICIPO COMO ESTABA INICIALMENTE EN LA PÓLIZA QUEDANDO EN \$14.096.616.549. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 14: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 4 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA A UNA SUMA DE \$ 50.688.721.830 PESOS Y ADICIONALMENTE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICANDO LAS GARANTÍAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 13:
 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 3 DEL 03 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 12: SEGÚN PRORROGA NO. 02 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022, SE PRORROGA EL TERMINO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 11: DANDO ALCANCE AL ANEXO NO. 10, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ANEXO 10: SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 9: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN COMUNICACIÓN DEL ASEGURADO SE ACLARA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SIENDO DESDE 31 12 2023 HASTA 31 12 2028. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

ANEXO 8: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEXO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 7: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRATADAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO DEL 01 11 2022 PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 01 11 2022 HASTA EL 31 12 2022 PLAZO DE LIQUIDACIÓN 6 MESES. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 6: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 5: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 4: POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023

PAGO DE SALARIOS

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

CALIDAD DE LA REVISIÓN AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT: 800215815 - 2

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ANEXO 3: POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023

PAGO DE SALARIOS

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

CALIDAD DE LOS ESTUDIOS

FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

ANEXO 2: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

TOMADOR: CONSORCIO MONTAJES RURAL INTEGRADO POR:

*NIO GRUPP S.A.S. NIT 901.502.864-1 PART 25%

*MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. NIT 901.229.947-2 PART 45%

*4L INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.144.628-1 PART 25%

*LT BUILDINGS S.A.S. NIT 900.371.384-9 PART 5%

LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 1: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CONTRATO INICIAL SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

OBJETO DE LA PÓLIZA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021".

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

ANEXO 17: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑÍA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA FINAL AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ACTA DE REINICIO NO. 5 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REALIZA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 4 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, ACTA DE REINICIO NO. 4 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 7, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 16: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 3 DEL 23 DE ABRIL DE 2025, ACTA DE REINICIO NO. 3 DEL 27 DE MAYO DE 2025 Y PRORROGA NO. 6, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 29 DE JULIO DE 2025, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 15: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA EN REFERENCIA ES DESDE EL 01 11 2022 HASTA EL 30 04 2025, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 14: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NO. 5, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 13:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 2 Y ACTA DE REINICIO NO. 2, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA TERMINACIÓN EL 20 DE ENERO DE 2025, LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 12: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 4 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA A UNA SUMA DE \$ 50.688.721.830 PESOS Y ADICIONALMENTE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE ACLARA QUE LA VIGENCIA INICIAL DEL PRESENTE ANEXO ES DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 MODIFICANDO LAS GARANTÍAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 11: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 3 DEL 03 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 10: SEGÚN PRORROGA NO. 02 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022, SE PRORROGA EL TERMINO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE JULIO



DE 2024. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 9: DANDO ALCANCE AL ANEXO NO. 10, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 8: SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO NO. LP-SPM-015-2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 7: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEXO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 6: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 5: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 4: POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE VALOR ASEGURADO. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES SIN MODIFICACIÓN.

ANEXO 3: POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DONDE SE ACLARA LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA ASI:

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE FECHA DE INICIO DEL 16/09/2022.

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT: 800215815-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS. LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA:

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

COBERTURA EXPRESA DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL

COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES SIN MODIFICACIÓN.

ANEXO 2: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

TOMADOR: CONSORCIO MONTAJES RURAL INTEGRADO POR:

*NIO GRUPP S.A.S. NIT 901.502.864-1 PART 25%

*MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. NIT 901.229.947-2 PART 45%

*4L INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.144.628-1 PART 25%

*LT BUILDINGS S.A.S. NIT 900.371.384-9 PART 5%

LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00

SUMA ASEGURADA: 1.173.196.987,00

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00

SUMA ASEGURADA: 1.173.196.987,00

AMPARO PATRONAL EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00 SUMA

ASEGURADA: 1.173.196.987,00

LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 1: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CONTRATO INICIAL SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO. LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

OBJETO DE LA PÓLIZA: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021".

A continuación, se relacionan las pólizas del contratista de obra actualizadas:

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-12
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A continuación, se presenta el seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra de todo el periodo de la obra:

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-14
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se presentan los siguientes documentos:

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La cuenta fiducia está establecida en la entidad bancaria Banco Popular bajo el nombre **P.A. ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL – FIDUCIARIA POPULAR S.A.** identificado con el NIT 830.053.691-8, número de cuenta **220-682-19014-5**, de tipo Ahorros, con fecha de apertura el 18 de noviembre de 2022. El desembolso se aprobó por parte de la Tesorería municipal a la cuenta Fiducia mediante la orden de pago No. 22007432 del 28/12/2022, sin embargo, el día 3 de febrero de 2023 fue desembolsado a la cuenta fiducia del banco Popular el valor del anticipo por parte del Municipio previa orden firmada en conjunto Tesorería Municipal e Interventoría.

El contratista presentó para revisión de la interventoría una modificación al Plan de Inversión del Anticipo Justificado en que la fecha de giro de los recursos por parte de la entidad contratante fue realizada el día 03 de febrero de 2023. Se adjunta al presente el formato correspondiente actualizado.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 (FEBRERO-2023)	VR. MES 2 (MARZO-2023)	VR. MES 3 (ABRIL-2023)	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	\$ 1.792.648.140,00	\$ 2.792.648.140,00	\$ 2.522.267.532,00	\$ 7.107.563.812,00	50,42%
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1.409.661.655,00	\$ -	\$ -	\$ 1.409.661.655,00	10,00%
3	TRANSPORTES	\$ 1.293.532.357,00	\$ 1.293.532.357,00	\$ 1.582.664.713,00	\$ 4.169.729.427,00	29,58%
4	MANO DE OBRA	\$ 469.887.219,00	\$ 469.887.218,00	\$ 469.887.218,00	\$ 1.409.661.655,00	10,00%
TOTAL		\$ 4.965.729.371,00	\$ 4.556.067.715,00	\$ 4.574.819.463,00	\$ 14.096.616.549,00	100,00%

El desembolso de los recursos del anticipo desde la cuenta de ahorros de Fidupopular a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural se realizaron mediante la autorización de siete (7) órdenes de giro, las cuales se describen a continuación:

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	\$ 7,107,563,812.00	\$ 0.00	\$ 1,697,491,700.00	\$ 1,697,491,700.00	\$ 5,410,072,112.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,409,661,655.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	\$ 4,169,729,427.00	\$ 0.00	\$ 1,292,204,709.00	\$ 1,292,204,709.00	\$ 2,877,524,718.00
4	MANO DE OBRA	\$ 1,409,661,655.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,409,661,655.00
TOTALES		\$14,096,616,549.00	\$ 0.00	\$ 4,389,696,409.00	\$ 4,389,696,409.00	\$ 9,706,920,140.00
1	MATERIALES	\$ 7,107,563,812.00	\$ 1,697,491,700.00	\$ 20,252,049.00	\$ 1,717,743,749.00	\$ 5,389,820,063.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,409,661,655.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	\$ 4,169,729,427.00	\$ 1,292,204,709.00	\$ 0.00	\$ 1,292,204,709.00	\$ 2,877,524,718.00
4	MANO DE OBRA	\$ 1,409,661,655.00	\$ 0.00	\$ 259,937,101.00	\$ 259,937,101.00	\$ 1,149,724,554.00
TOTALES		\$ 14,096,616,549.00	\$ 4,389,696,409.00	\$ 280,189,150.00	\$ 4,669,885,559.00	\$ 9,426,730,990.00
1	MATERIALES	\$ 7,107,563,812.00	\$ 1,717,743,749.00	\$ 1,780,040,542.00	\$ 3,497,784,291.00	\$ 3,609,779,521.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,409,661,655.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	\$ 4,169,729,427.00	\$ 1,292,204,709.00	\$ 2,710,603,641.00	\$ 4,002,808,350.00	\$ 166,921,077.00
4	MANO DE OBRA	\$ 1,409,661,655.00	\$ 259,835,101.00	\$ 0.00	\$ 259,835,101.00	\$ 1,149,826,554.00
TOTALES		\$ 14,096,616,549.00	\$ 4,669,783,559.00	\$ 4,490,644,183.00	\$ 9,160,427,742.00	\$ 4,936,188,807.00

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	\$ 4,968,059,691.00	\$ 3,497,784,291.00	\$ 1,470,275,400.00	\$ 4,968,059,691.00	\$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,400,000,000.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00
3	TRANSPORTES	\$ 7,042,875,080.00	\$ 4,002,808,350.00	\$ 3,040,066,730.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00
4	MANO DE OBRA	\$ 685,681,778.00	\$ 259,835,101.00		\$ 259,835,101.00	\$ 425,846,677.00
	TOTALES	\$ 14,096,616,549.00	\$ 9,160,427,742.00	\$ 4,510,342,130.00	\$ 13,670,769,872.00	\$ 425,846,677.00
1	MATERIALES	\$ 4,968,059,691.00	\$ 4,968,059,691.00		\$ 4,968,059,691.00	\$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,400,000,000.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000,000.00	\$ 0.00
3	TRANSPORTES	\$ 7,042,875,080.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00
4	MANO DE OBRA	\$ 685,681,778.00	\$ 259,835,101.00	\$ 233,649,122.00	\$ 493,484,223.00	\$ 192,197,555.00
	TOTALES	\$ 14,096,616,549.00	\$ 13,670,769,872.00	\$ 233,649,122.00	\$ 13,904,418,994.00	\$ 192,197,555.00
1	MATERIALES	\$ 4,968,059,691.00	\$ 4,968,059,691.00	\$ 0.00	\$ 4,968,059,691.00	\$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,365,000,000.00	\$ 1,365,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,365,000,000.00	\$ 0.00
3	TRANSPORTES	\$ 7,042,875,080.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00
4	MANO DE OBRA	\$ 720,681,778.00	\$ 493,484,223.00	\$ 103,041,710.00	\$ 596,525,933.00	\$ 124,155,845.00
	TOTALES	\$ 14,096,616,549.00	\$ 13,869,418,994.00	\$ 103,041,710.00	\$ 13,972,460,704.00	\$ 124,155,845.00
1	MATERIALES	\$ 4,968,059,691.00	\$ 4,968,059,691.00		\$ 4,968,059,691.00	\$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	\$ 1,365,000,000.00	\$ 1,365,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,365,000,000.00	\$ 0.00
3	TRANSPORTES	\$ 7,042,875,080.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00	\$ 7,042,875,080.00	\$ 0.00
4	MANO DE OBRA	\$ 720,681,778.00	\$ 596,525,933.00	\$ 122,936,348.00	\$ 719,462,281.00	\$ 1,219,497.00
	TOTALES	\$ 14,096,616,549.00	\$ 13,972,460,704.00	\$ 122,936,348.00	\$ 14,095,397,052.00	\$ 1,219,497.00

Del valor total de los recursos girados por anticipo del 30%, finalmente restó un saldo por valor \$ 1,219,497.00, que de acuerdo con el informe presentado por Fidupopular fueron reintegrados a la cuenta del convenio interadministrativo, por lo cual el valor total de los recursos de anticipo utilizados fue de \$ 14,095,397,052.00 correspondiente al 29.997% del valor del contrato de obra. Se adjunta informe final de la fiduciaria.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO Y CUENTA FIDUCIA

CUENTA CORRIENTE CONVENIO

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería en conjunto con la Interventoría a través de comunicados dirigidos al banco de Bogotá autorizan realizar la devolución de los rendimientos financieros generados en cada periodo mediante una transferencia por la plataforma SEBRA a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899999090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República

Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094

Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Código Portafolio: 270

Código de Transacción SEBRA: 137

A continuación, se reportan los rendimientos devueltos a la fecha

PERIODO	OFICIO	VALOR RENDIMIENTO
Diciembre /2021 A Febrero /2023	TGM-121-2023	\$ 132,074,518.00

PERIODO	OFICIO	VALOR RENDIMIENTO
Marzo /2023 A Abril /2023	TGM-227-2023	\$ 12,251,931.00
Mayo /2023 A Junio /2023	TGM-337-2023	\$12,378,614.00
Julio /2023	TGM-491-2023	\$ 6,087,210.00
Agosto /2023	TGM-557-2023	\$ 6,289,729.00
Septiembre /2023	TGM-597-2023	\$ 6,290,117.00
Octubre /2023	TGM-691-2023	\$ 6,087,597.00
Noviembre /2023	TGM-796-2023	\$ 6,290,013.00
Diciembre /2023 A Enero /2024	TGM-071-2024	\$ 8,805,502.00
Febrero /2024 A Marzo /2024	TGM-152-2024	\$ 7,104,090.00
Abril /2024	TGM-378-2024	\$ 3,669,923.00
Mayo /2024	TGM-348-2024	\$ 3,551,278.00
Junio-2024	TGM-1403-2024	\$ 3,042,378.00
Julio-2024	TGM-1473-2024	\$ 2,767,740.00
Agosto 2024	TGM-1591-2024	\$ 2,572,762.00
Septiembre 2024	TGM-1772-2024	\$ 2,387,616.00
Octubre 2024	TGM-1836-2024	\$ 1,773,905.00
Noviembre 2024	TGM-1912-2024	\$ 1,466,762.00
Diciembre 2024	TGM-0013-2025	\$ 1,419,098.00
Enero 2025	TGM-0089-2025	\$ 1,466,413.00
Febrero 2025	TGM-0119-2025	\$ 1,466,608.00
Marzo 2025	TGM-0238-2025	\$ 966,906.00
Abril 2025	TGM-2313-2025	\$ 958,543.00
Mayo 2025	TGM-2461-2025	\$ 920.606.00
Junio 2025	TGM-2617-2025	\$ 951.184.00
Julio 2025	TGM-2711-2025	\$ 670.637,00
ACUMULADO A 30 DE JULIO 2025		\$ 232,744,774.00

Los rendimientos financieros generados desde el 1 de agosto de 2025 hasta la fecha en que se vaya a proceder a realizar la liquidación del contrato de obra, el municipio de Montería manifestó que procederá con el reintegro a la dirección nacional del tesoro conforme a lo que se reporte en el extracto bancario del correspondiente mes de liquidación.

CUENTA DE AHORRO ANTICIPO

En cuanto a los rendimientos generados por los recursos en la CUENTA DE AHORRO ANTICIPO FIDUCIARIO, la devolución se realizó conforme a lo indicado por la Cláusula 6 del contrato, transfiriéndose a corte de 30 de diciembre de 2023 el valor acumulado de \$ 132,858,503.81. Estos se transfirieron mediante la aplicación Sebra a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República

Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094

Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Código Portafolio: 270

Código de Transacción SEBRA: 137

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

- **Seguimiento Programa de Obra**

Se anexa el programa de obra final aprobado por interventoría.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Se presenta el **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES** y el **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES** del contratista de obra, revisado y aprobado por interventoría.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

ANEXO 4.9 otros documentos del contrato

MEPI-MN-IN-2-FR-1
MEPI-MN-IN-2-FR-2
PROGRAMA DE OBRA
MEPI-MN-IN-6-FR-1
MEPI-MN-IN-6-FR-2

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

- **Actas de Comité de Obra**

Para este periodo se presentan a continuación una relación de las actas de comité que se han realizado en el proyecto.

Relación de comités de obra:

FECHA	N° DE COMITÉ	ASISTENTES	ASUNTO
17 Nov 2022	Comité de Obra N°01	Contratista de Obra e Interventoría	Primera acta de comité del contrato – Estado del contrato
9 Dic 2022	Comité de Obra N°02	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance del contrato – Prórroga – Mantenimiento puntos críticos – Visita Especialistas - Propuesta de modificación valor Etapa 1
29 Dic 2022	Comité de Obra N°03	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Intervención de puntos críticos – Propuesta de modificación valor Etapa 1 – Personal con dotación
07 Mar 2023	Comité de Obra N°04	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance del proyecto – Estado Etapa 1 – Inicio de obras programadas – Veeduría – Alza del valor de asfalto
25 Abr 2023	Comité de Obra N°05	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del contrato - Ajustes del precio del asfalto - Opciones presupuestales para dar mayor alcance al contrato - socialización
12 May 2023	Comité de Obra N°06	Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS	Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Pedraplén – Liberación de tramos con terraplén – Ingreso personal nuevos frentes de obra – Nivelación y contra nivelación hasta el K 15+000 – Ambiental, Social y SST – Recomendaciones del Supervisor
23 May 2023	Comité de Obra N°07	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance del contrato – Fecha socialización del proyecto – Reclamos de Asfalto – Recursos del convenio
20 Jun 2023	Comité de Obra N°08	Contratista de Obra, Interventoría	Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Pedraplén – Acabado en obras de drenaje – Evidencia de material vegetal mezclado con material de excavación – Toma de densidades – Terraplén – Elevación del PMT a categoría 2 – Acta de reunión N°030 (tema SST) – Gestión de residuos sólidos y ejecución de talas y podas
27 Jun 2023	Comité de Obra N°09	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Reclamación reajuste de precios (asfalto) – Avance del proyecto
12 Jul 2023	Comité de Obra N°10	Contratista de Obra, Interventoría	Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Desencofrar y retirar formaleta de obras ejecutadas entre el K1+708 al K2+944 – Dejar zanjas abiertas expuestas a lluvias – Entrega de memorias de cálculos de fallos y tramos con pedraplén – Box K 1+390 – Solicitudes sin respuestas ambientales – Observaciones relacionadas a los programas PAGA – Cronograma de actividades de cultura vial – Información y divulgación al tema de pasacalles – Desvíos – Cajeros – Solicitud de documentos área calidad – Abrir frentes de terraplén
14 Jul 2023	Comité de Obra N°11	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Avances de obra – Reclamación – Ejecución de Box Culvert
26 Jul 2023	Comité de Obra N°12	Contratista de Obra, Interventoría	Verificación de compromisos – Avance del proyecto – Ejecución de Box Culvert vs programación – SST – Tala de árboles – Capacitaciones ambientales – Comunicado CVS – Unidad sanitaria – Tema de calidad
02 Ago 2023	Comité de Obra N°13	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Avances de obra – Componentes Técnico, Financiero, Ambiental Calidad y Social – Compromisos acta anterior
25 Ago 2023	Comité de Obra N°14	Contratista de Obra, Interventoría	Avances de obra – Componentes Técnico, Financiero, Ambiental Calidad y Social – Tiempos de apertura de los Box Culvert – Acatar sugerencias por parte de la interventoría
06 Sep 2023	Comité de Obra N°15	Contratista de Obra,	Recorrido de obra – Aspecto hidráulico – Plazo contractual y tiempo real para ejecución del proyecto – Reajuste / Reclamación hecha por el

FECHA	N° DE COMITÉ	ASISTENTES	ASUNTO
		Interventoría, Alcaldía, INVIAS	contratista – Reajuste de salarios, tarifas y costos directos de la interventoría – Componente ambiental.
13 Sep 2023	Comité de Obra N°16	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
27 Sep 2023	Comité de Obra N°17	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
	Comité de Obra N°18	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance de obra – Balance de obra – Tema Social – Solicitud asignación de obligaciones ambientales del municipio hacia el contratista – Solicitud de ampliación de plazo del convenio y del contrato de obra derivado – Instalación de valla informativa – Inicio de la instalación de subbase, base granular y carpeta asfáltica
30 Nov 2023	Comité de Obra N°19	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
21 Dic 2023	Comité de Obra N°20	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
17 Ene 2024	Comité de Obra N°21	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
18 Ene 2024	Comité de Obra N°22	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance de obra – Alcance actual – Solicitud ajuste cláusula forma de pago por modificación valor Etapa #1 – Respuesta definitiva solicitud de ajuste del asfalto – Respuesta Auto N°16750 de 14 de Noviembre de 2023 – Ajuste de Apu's para pagos de actividades ambientales - Otros
19 Feb 2024	Comité de Obra N°23	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
11 Mar 2024	Comité de Obra N°24	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
16 Abr 2024	Comité de Obra N°25	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
17 Abr 2024	Comité de Obra N°26	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Avance de obra – Alternativa de instalar base granular por subbase granular – Temas Técnicos – Acta parcial #4 – Reclamación por desequilibrio económico
27 May 2024	Comité de Obra N°27	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
27 Jun 2024	Comité de Obra N°28	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
29 Jul 2024	Comité de Obra N°29	Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
23 Ago 2024	Comité de Obra N°30	Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
26 Sept 2024	Comité de Obra N°31	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
23 Oct 2024	Comité de Obra N°32	Contratista de Obra, Interventoría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
12 Nov 2024	Comité de Obra N°33	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
20 Dic 2024	Comité de Obra N°34	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
29 Ene 2025	Comité de Obra N°35	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
12 Feb 2025	Comité de Obra N°36	Contratista de Obra, Interventoría,	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
19 Feb 2025	Comité de Obra N°37	Contratista de Obra, Interventoría,	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE COMITÉ	ASISTENTES	ASUNTO
28 Feb 2025	Comité de Obra N°38	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
07 Mar 2025	Comité de Obra N°39	Contratista de Obra, Interventoría,	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
14 Mar 2025	Comité de Obra N°40	Contratista de Obra, Interventoría,	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
21 Mar 2025	Comité de Obra N°41	Contratista de Obra, Interventoría,	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
27 Mar 2025	Comité de Obra N°42	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental
23 Abr 2025	Comité de Obra N°43	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del Contrato de obra e Interventoría.
21 May 2025	Comité de Obra N°44	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del Contrato de obra e Interventoría.
06 Jun 2025	Comité de Obra N°45	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del Contrato de obra e Interventoría.
15 Jul 2025	Comité de Obra N°46	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del Contrato de obra e Interventoría.

Se adjunta carpeta con todas las actas de comité suscritas durante el desarrollo del contrato.

- **Actas de Reunión**

A continuación, se presenta una relación de las actas de reunión que se han realizado en el proyecto.

Relación de reuniones de obra:

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
10 Nov 2022	Reunión Técnica N° 01	Contratista de Obra Interventoría Comunidad	Recorrido Corredor Vial - Identificación de Puntos Críticos
15 Nov 2022	Reunión Técnica N° 02	INVIAS Alcaldía de Montería, Personaría Contratista de Obra Interventoría, Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #1 a las comunidades beneficiarias
25 Nov 2022	Reunión Técnica N° 03	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de Obra, Interventoría	Estudios y Diseños entregados por el Municipio
14 Dic 2022	Reunión Técnica N° 04	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Mesa de trabajo territorial margen izquierda
19 Dic 2022	Reunión Técnica N° 05	Contratista de Obra Interventoría	Recorrido a la vía con el especialista en Diseños Geométrico y Pavimentos
21 Dic 2022	Reunión Técnica N° 06	Contratista de Obra Interventoría	Revisión Componente Hidráulico de los estudios y diseños iniciales
10 Ene 2023	Reunión Técnica N° 07	Contratista de Obra Interventoría	Mesa de trabajo revisión pendientes del componente Geotecnia y pavimentos y diseño geométrico - Reprogramación y Modificación de Cantidades de obra del contrato
11 Ene 2023	Reunión Técnica N° 08	Alcaldía de Montería Contratista de Obra	Seguimiento del contrato

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
		Interventoría	
16 Ene 2023	Reunión Técnica N° 09	PDA Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
20 Ene 2023	Reunión Técnica N° 10	PDA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
02 Feb 2023	Reunión Técnica N° 11	PDA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
10 Feb 2023	Reunión Técnica N° 12	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Especialistas	Etapas #1: Revisión de Estudios y Diseños
13 Feb 2023	Reunión	INVIAS (Subdirección Vías Regionales) Rep. Legal Interventoría Director de Interventoría	Seguimiento a convenios en ejecución “Colombia Rural”.
21 Feb 2023	Reunión de Social N° 13	Contratista de Obra Interventoría	Informe Semanal Informe Mensual Paga
03 Mar 2023	Reunión Técnica N° 14	INVIAS Interventoría	Visita del Supervisor del Contrato de Interventoría de INVIAS al corredor vial
08 Mar 2023	Reunión Técnica N° 15	Contratista de Obra Interventoría	Revisar y/o Ajustar los Análisis de Precios Unitarios de las Actividades No Previstas en el contrato
09 Mar 2023	Reunión Social - Ambiental N° 16	Contratista de Obra Interventoría	Temas de actividades Sociales y Ambientales
10 Mar 2023	Reunión Calidad – SST N° 17	Contratista de Obra Interventoría	Revisión aspectos en Calidad y SST
16 Mar 2023	Reunión Técnica N° 18	INVIAS (Subdirección Vías Regionales) Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Recorrido y reunión de seguimiento al convenio contrato de obra derivado e interventoría
21 Mar 2023	Reunión Técnica N° 19	Contratista de Obra Interventoría	Revisar cantidades y establecer presupuesto balanceado del proyecto.
22 Mar 2023	Reunión Técnica N° 20	AFINIA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Proyecto de instalación postes y redes eléctricas dentro del corredor de la vía afectando al proyecto de mejoramiento vía Jaraquiel – Martinica - Leticia
23 Mar 2023	Reunión Técnica N° 21	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Plan de acción ante mensaje de bloqueo de la vía y Estado del proyecto
28 Mar 2023	Reunión Técnica N° 22	AFINIA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Visita técnica de inspección sobre la vía para determinar los puntos críticos de algunos postes de media tensión que obstaculizan la ejecución de las obras
30 Mar 2023	Reunión Social N° 23	Contratista de Obra Interventoría	Divulgación de información para la conformación y consolidación del comité de participación ciudadana - CPC
31 Mar 2023	Reunión Calidad – SST N° 24	Contratista de Obra Interventoría	Aspectos componentes de Calidad y SST

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
12 Abr 2023	Reunión Social - Ambiental N° 25	Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento de actividades Socio-Ambientales
21 Abr 2023	Reunión Técnica N° 26	Contratista de Obra Interventoría	Estado del contrato y verificación de obras en ejecución
26 Abr 2023	Reunión Ambiental N° 27	Contratista de Obra Interventoría Alcaldía CVS	Visita de seguimiento a permisos ambientales
03 May 2023	Reunión Social - Ambiental N° 28	Contratista de Obra Interventoría	Revisión del acta N° 25 – Aclaración de dudas del componente social y ambiental – Realizar observaciones acerca de la presentación del documento PAGA – Revisión de compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada el día 28 de abril de 2023 entre profesionales del contratista de obra e interventoría de manera virtual
12 May 2023	Reunión Ambiental N° 29	Contratista de Obra Interventoría	Identificación y conteo de árboles que fueron objeto de poda aérea en el tramo K8+640 al K9+250 con el fin de validar la cantidad de los que cumplan con la medida de diámetro mínima, la cual es de 0,1 m
16 May 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Calidad y SST N°30	Contratista de Obra Interventoría	Recomendaciones para el mejoramiento de las actividades concernientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en los frentes de obra teniendo en cuenta la normatividad vigente y el PMT del proyecto, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía - Recomendaciones en el área Técnica relacionadas al cumplimiento de la programación definida por el contratista para la ejecución de las obras y otras actividades del proyecto - Sugerencia de actividades por realizar en el área de Calidad para garantizar una adecuada gestión de esta por parte del contratista bajo supervisión de la interventoría - Documentación pendiente por entregar del área Ambiental con el fin de implementar rigurosamente cada una de las actividades pertinentes para velar por el cuidado y conservación del ambiente del área de influencia del proyecto acorde a la normatividad vigente y lineamientos correspondientes del INVIAS en los tiempos prudentes.
19 May 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°31	Interventoría Alcaldía CVS Veeduría	Reconocimiento 2 de los integrantes que conforman la Veeduría ciudadana – Avances del componente técnico de la obra a la fecha – Descripción del componente social y sus avances – Descripción del componente ambiental – Descripción del componente SST y actividades ejecutadas en obra
07 Jun 2023	Reunión Ambiental y Social N°32	Interventoría Contratista	Revisión de compromisos estipulados en el acta anterior – Revisión área Social – Revisión área Ambiental
07 Jun 2023	Reunión SST N° 33	Interventoría Contratista	Recorrido entre el K0+000 al K12+000 para concretar la instalación de elementos de señalización, elementos uniformes propios del PMT de obra y otros elementos de higiene y seguridad
09 Jun 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°34	INVIAS Alcaldía de Montería Personaría Contratista de Obra Interventoría Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #2 a las comunidades beneficiarias
23 Jun 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°35	Interventoría Alcaldía Veeduría	Calidad de los materiales, Tiempos de rendimiento de la obra, Donación de material de excavación, Recorrido de avances de obra, Prueba de densidad en terreno
21 Julio 2023	Reunión SST N° 36	Interventoría y Contratista	Recorrido del K0+000 hacia K9+000 con los componentes SST de ambas partes, para verificar cumplimiento de EPP, PMT
27 Jul 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social y SST N°37	Interventoría Alcaldía Veeduría	Información general del convenio y del contrato de obra, Componente Social, Componente Ambiental, Componente SST, Situación antes y después de los Box Culvert, Comentarios y sugerencias generales

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
11 Ago 2023	Reunión Ambiental N°38	Interventoría y Contratista	Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA – Explicar las observaciones y aclarar dudas con respecto a los formatos de sostenibilidad y soporte de estos
14 Ago 2023	Reunión Técnica y Financiera N°39	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Alcance del proyecto – Reajuste y reclamación
22 Ago 2023	Reunión Ambiental N°40	Interventoría y Contratista	Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA
25 Ago 2023	Reunión Técnica y Social N°41	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Evidencias de los trabajos hidráulicos – Actividades que se vienen realizando con la piedra en algunos tramos de la vía – Porcentaje de avance vs porcentaje programado – Sugerencias
30 Ago 2023	Reunión Ambiental, SST y Social N°42	Interventoría y Contratista	Manejo de especies forestales - Evaluación de condiciones de punto de acopio o campamento ubicado en el K3 + 266 - Observaciones al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS - Logística y gestión de residuos sólidos - Recolección, acopio y disposición final de residuos orgánicos - Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL - Manejo de sustancias químicas - Controladores de tráfico - Señalización en la obra - Uso de elementos de protección personal – EPP - Contextualización de actividades del área social
15 Sept 2023	Reunión Ambiental N° 43	Interventoría y Contratista	Revisión y/o Ajuste del Análisis de Precio Unitario Para Actividad de Poda de Árboles ubicados en el las cercas o linderos externos que colindan con la vía
28 Sept 2023	Reunión Técnica y Social N°44	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Estado y avance del contrato de obra – Solicitudes de parte de la comunidad – Informe del estado financiero – Sugerencias generales
28 Sept 2023	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 46	Interventoría e INVÍAS	Ajustes al Personal del Contrato de Interventoría No. 974-2022
10 Oct 2023	Reunión de seguimiento al convenio 1966-2021 N° 45	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Contraloría General de la República	Mesa de trabajo miembros de la veeduría ciudadana Leticia-Martinica avanza y los actores de la ejecución del contrato IP-SPM-015-2022
05 Oct 2023	Reunión de seguimiento al convenio 1966-2021 N° 47	INVÍAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Estado del convenio interadministrativo y de su contrato de obra derivado
02 Nov 2023	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 48	INVÍAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Presentación informe ejecutivo – Pago acta parcial N° 1 – Recursos de reclamación
29 Nov 2023	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 49	Interventoría Veeduría	Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
15 Dic 2023	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 50	Interventoría Veeduría	Aspectos generales de la obra – Sugerencias y recomendaciones por parte del presidente de la Veeduría
30 Ene 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 51	Contratista Interventoría Veeduría	Aspectos generales de la obra – Solicitud de apoyo para perfilar la cancha de fútbol del barrio Los Aromos Acciones a emprender por parte del contratista para garantizar la seguridad vial en las obras
14 Feb 2024	Reunión seguimiento actividades forestales dentro del área ambiental N° 52	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Inspección de residuos forestales generados por el aprovechamiento de árboles de la resolución N° 269 de 2022 y árboles pertenecientes a cercas vivas – Inspección del punto de acopio de los residuos forestales recolectados – Recomendaciones en la ejecución de poda aérea – Inspección de árboles sembrados como medida de compensación de la resolución N° 3-0516 de 2023 - POC
28 Feb 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 53	Interventoría Veeduría	Revisión compromisos reunión con veeduría N° 9 – Presentación de informe ejecutivo – Preguntas y sugerencias - Conclusiones
15 Mar 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 54	Contratista de Obra Interventoría	Gestión y manejo de residuos forestales – Inspección en punto de acopio de materiales de construcción - Inspección en punto de acopio de materiales de residuos forestales donados - Gestión y manejo de residuos sólidos en los frentes de obra - Gestión y manejo de residuos peligrosos
27 Mar 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 55	Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Compromisos acta anterior – Informe del Director del contratista sobre el proceso de cómo sería la situación actual de los recursos faltantes para llegar al Km14
29 Abr 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 56	Alcaldía de Montería Interventoría Veeduría	Estado de la cuenta para pago por parte de la Alcaldía de Montería – Solicitud de la veeduría sobre el material de excavación que se encuentra a lo largo de la vía – Reiteración de compromisos adquiridos por el contratista con la veeduría ciudadana
8 May 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 57	Alcaldía de Montería Contratista Interventoría	Mesa de trabajo propuesta de acuerdo a transacción como mecanismo de solución de controversias
6 May 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 58	Interventoría Veeduría	Solicitud de intervención de 6 km de vía con recursos no comprometidos dentro del contrato LP-SPM015-2022 – Atención a solicitudes de material de excavación para mejorar vías de acceso de los barrios Los Aromos y Nuevo Reino del corregimiento de Leticia
21 May 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 59	Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Reunión extraordinaria con Veeduría Ciudadana en la oficina del consorcio Montajes Rural
29 May 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 60	Interventoría Veeduría	Revisión acta anterior – Calidad de los materiales utilizados en la obra – Garantizar transitabilidad del corredor – Finalidad de recursos no comprometidos – Solicitudes de material de excavación para mejorar puntos críticos a las comunidades del área de influencia
06 Jun 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 61	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Transitabilidad de la vía, Calidad de materiales utilizados en la obra, Plan de contingencia para mitigar riesgos de accidentalidad, Definir fecha reunión de avance
14 Jun 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 62	Contratista de Obra Interventoría Especialistas	Temas ambientales y Temas de vías y pavimentos

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
19 Jun 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 63	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Personería Comunidad	Socialización de avance de obras
27 Jun 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 64	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Contraloría	Temas de avance de obra y control ciudadano
18 Jul 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 65	Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento administrativo y acompañamiento en los casos de accidentalidad y enfermedad laboral; Asegurar la ejecución de actividades relacionadas con tareas de alto riesgo (trabajo en alturas) Box5+300 con sistemas multidireccionales certificados; Verificación y ajuste del seguimiento al presupuesto anual SST; Adelantar gestión administrativa de los Paz y Salvos por retiro de personal
19 Jul 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 66	Contratista de Obra Interventoría	Avance de obra; Estado de las obras de drenaje; Programación de pavimentos y obras de drenaje; Entrega de ensayos de laboratorio periodo Junio – Julio de 2024
19 Jul 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 67	Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento a actos administrativos (Resolución No. 269 de 2022); Gestión de respuesta a comunicado 20242106725 del 25/06/2024 emitido por la CVS; Gestión de residuos sólidos
02 Ago 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 68	Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Problemática Box 3+807, Solicitud de la veeduría de una obra social para el corregimiento de Leticia, Deterioro de Box Culvert ubicado en la abscisa K12+200 (Restaurante Leticia), Observaciones y Conclusiones
09 Ago 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 69	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Propietarios del Predio	Exposición situación actual por parte del Inspector Rural de Montería, Interlocución por parte de los presente, Observaciones y Conclusiones
10 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 70	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Explicación detallada de las obras que se vienen realizando en todo el corredor, Información de los 3.700 millones de pesos por parte de la Alcandía
11 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 71	Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Recorrido desde el corregimiento de Leticia hasta la finca La VoráGINE identificando los puntos a intervenir, Explicación por parte del Directos de interventoría acerca de las obras que se van a ejecutar en cada punto identificado
12 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 72	Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento a la gestión de residuos sólidos en la obra en el tramo K4+920 – K10+440
17 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 73	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Contraloría	Informe de avance de obra y compromisos
20 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 74	Contratista de Obra Interventoría Subcontratista CLARO S.A.	Informar y Aclarar al Subcontratista de la empresa Comunicaciones Claro Comcel S.A.
26 Sept 2024	Reunión seguimiento	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra	Aclaración de responsabilidades de obligaciones de los actos administrativos y PIA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS
 TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
	contrato de interventoría N° 75	Interventoría	
27 Sept 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 76	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Contraloría	Recorrido a la vía de todos los asistentes con el funcionario de la Contraloría verificando todas las obras ejecutadas
09 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 77	INVIAS Interventoría Veeduría	Inconformidad general por los tiempos de cierre de vía, Reiterar al municipio apoyo por parte de las autoridades los días de instalación de asfalto, Retraso en cronograma de pavimentación, Veeduría solicita que el asfalto llegue a la abscisa K12+500, Perfilado de la vía los fines de semana hasta La Vorágine, Contratista inicia visita a predios cercanos a los desvíos futuros por obras hidráulicas
10 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 78	Contratista de obra, Interventoría, Alcaldía de Montería, Personal de SENIOR TICLINE de CLARO S.A., subcontratistas	Reunión en campo para solventar temas relacionados con el proyecto de las escuelas ODH 5G.
15 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 79	Interventoría Especialista Hidráulico de interventoría	Recorrido a la vía de la interventoría con el Especialista Hidráulico de Interventoría para verificar las secciones hidráulicas de los Box Culvert a construir entre el K12+000 al K18+000
21 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 80	Contratista de Obra, INVIAS Subdirección y Territorial, Veeduría, Contraloría, Alcaldía de Montería, Interventoría	Informe de avance técnico, financiero y legal, Propuestas de la veeduría de pavimentar del K12+000 al K12+680, Participación subdirector Vías Regionales, Participación de la Alcaldía, Participación del Rep. legal de Contratista, Recorrido de obra, Conclusiones y Recomendaciones
24 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 81	Contratista de obra Interventoría Especialista Pavimentos	Recorrido de obra, Entrega de resultados de ensayos de subbase, base y mezcla asfáltica del contratista de obra, Entrega de resultados de ensayos de Base granular de interventoría, Recomendaciones y/o solicitudes
28 Oct 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 82	Contratista del municipio, Alcaldía de Montería	Socializar las circulares sobre Imprevistos y soportes Administrativos
12 Nov 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 83	Contratista de Obra Interventoría, Veeduría Alcaldía de Montería	Revisión de temas y compromisos del acta anterior, Avance físico y financiero del proyecto, Problemáticas relacionadas con el proyecto, Información del convenio y prórroga, Sugerencias de la veeduría
21 Nov 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 84	Contraloría, INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría, Veeduría	Revisión de temas y compromisos del acta anterior, Avance físico y financiero del proyecto, Estado a la fecha de la prórroga, Problemáticas a la fecha de la comunidad, Respuesta de la Alcaldía de sobre instalación de asfalto hasta la abscisa K12+650 aproximadamente, Tiempo estimado para pago de acta al contratista de obra con el fin de tener flujo y reiniciar la instalación de asfalto
26 Nov 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 85	Secretaría de Tránsito y Transporte de Montería, Contratista de obra, Interventoría, Directiva Institución Educativa de Leticia	Articulación con la secretaria de Tránsito y Transportes municipal, Contratista de Obra, Interventoría, Institución Educativa de Leticia, con el fin de buscar solución a los accidentes viales en el corredor intervenido
2 Dic 2024	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 86	Interventoría Veeduría	Intervención del presidente de la Veeduría, Intervención del Director de Interventoría, Solicitud de la Veeduría ciudadana

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
28 Ene 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 87	Contratista de Obra Interventoría, Alcaldía de Montería	Estado del Convenio Interadministrativo y de su Contrato de obra derivado
07 Feb 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 88	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría	Seguimiento al contrato de obra en las oficinas de la contraloría general de la república
20 Mar 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 89	Contratista de obra, Interventoría	Seguimiento a cumplimiento de solicitudes y compromisos pendiente - Compromisos
21 Mar 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 90	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	Asistencia a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Montería y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza.
03 Abr 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 91	Contratista de obra, Interventoría	Compensación forestal - Seguimiento a cumplimiento de solicitudes y compromisos pendientes
07 Abr 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 92	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría	Estado del contrato de obra e Interventoría - Adición y Prórroga al contrato de Interventoría - Prórroga al contrato de obra - Suspensión de los contratos de obra e interventoría para poder tramitar adición y prórroga al contrato de interventoría.
22 Abr 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 93	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría	Estado del contrato de obra e Interventoría - Adición y Prórroga al contrato de Interventoría - Prórroga al contrato de obra - Suspensión de los contratos de obra e interventoría para poder tramitar adición y prórroga al contrato de interventoría.
28 Abr 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 94	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	Asistencia a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Montería y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza.
10 Jun 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 95	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	Asistencia a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Montería y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza.
13 Jun 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 96	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	verificar la ejecución del convenio no. 1966-2021
24 jul 2025	Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 97	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	verificar la ejecución del convenio no. 1966-2021

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Se adjunta carpeta con todas las actas de reunión suscritas durante el desarrollo del contrato.

- **Acta de Reunión Técnica Inicial**

A continuación, se relaciona y anexa el acta de reunión técnica inicial:

Acta de Reunión Técnica Inicial:

FECHA	ACTA DE REUNIÓN No.	ASISTENTES	ASUNTO
04 Nov 2022	N°01	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de Obra, Interventoría	Entrega de documentación inicial de obra para ser revisado por interventoría

- **Actas de Inicio y Socializaciones**

A continuación, se relaciona y anexan el acta de inicio del contratista de obra y el acta de socialización, cabe mencionar que, durante el presente periodo, no se realizaron socializaciones del proyecto.

Acta de Inicio y actas de socialización:

FECHA	ACTA DE	FIRMANTES / ASISTENTES	ASUNTO
01 Nov 2022	Inicio del Contrato de Obra	Alcaldía de Montería, Contratista de Obra, Interventoría	Acta de Inicio – Lugar: INVIAS Territorial Córdoba
15 Nov 2022	Socialización #1	INVIAS, Alcaldía de Montería Personaría, Contratista de Obra Interventoría, Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #1 a las comunidades beneficiarias
09 Jun 2023	Socialización #2	INVIAS, Alcaldía de Montería Contratista de Obra, Interventoría Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #2 a las comunidades beneficiarias
19 Jun 2024	Socialización de Avance	INVIAS, Alcaldía de Montería Contratista de Obra, Interventoría Veeduría, Personería Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #3 a las comunidades beneficiarias

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

ANEXO 4.9 otros documentos del contrato
MEPI-MN-IN-14-FR-1
MEPI-MN-IN-14-FR-2
MEPI-MN1-IN-1-FR-3
ACTA DE INICIO DE OBRA
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	 ICOEM S.A.S cemosa CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
--	---	--

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

ID del SECOP	CO1.SLCNTR.8624932		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	974 de 2022		
Fecha de Suscripción	16 de mayo de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
Dirección y número de teléfono	Cr 17W # 18-53, Urbanización Vallejo, Municipio De Montería, Tel: 301 360 4503		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. Oficio 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 400,000,000.00		
ADICIÓN 2:	\$ 290,694,231.00		
VALOR ACTUAL:	\$ 4,484,025,077.00		
ANTICIPO	\$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Modificación Contractual No. 3	Se Modifica La Fecha De Terminación De Acuerdo Al Reinicio		
Fecha de terminación acorde a suspensión 1 y reinicio 1	Hasta El 05 De agosto De 2024		
Suspensión No. 2	29/04/2025		
Reinicio No. 2	27/04/2025		
Suspensión No. 3	11/08/2025		
Reinicio No. 3	04/11/2025		
Suspensión No. 4	21/11/2025 Contrato suspendido		
Reinicio No. 4	22/12/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4.		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de abril de 2025		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 29 de julio de 2025		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de agosto de 2025		
Fecha de terminación final	24 de diciembre de 2025		
SUPERVISOR INVÍAS	LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA		
LINK DEL PROCESO EN SECOP II:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Durante el período final de ejecución contractual, la Interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y jurídico de las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos por la entidad contratante.

Asimismo, se efectuó la revisión de las cantidades finales de obra ejecutadas, la consolidación de la información contractual, la verificación de los soportes técnicos y administrativos del proyecto, la elaboración de los informes finales de interventoría y el acompañamiento a las actividades necesarias para el cierre del contrato.

La Interventoría deja constancia de que las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto fueron objeto de seguimiento y control permanente, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad, ambientales y de seguridad exigidas para la correcta ejecución de las obras.

Acciones finales de la Interventoría

- Consolidar y entregar el informe final de interventoría.
- Verificar y organizar la documentación técnica, administrativa, financiera, ambiental y social generada durante la ejecución del contrato.
- Realizar el cierre documental y archivo de los expedientes contractuales.
- Apoyar el proceso de recibo final y liquidación contractual, de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad contratante.
- Remitir a la entidad contratante las observaciones y recomendaciones finales derivadas del seguimiento efectuado durante la ejecución del proyecto.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5.3. Informes Especialistas y Profesionales

Para este periodo se presentan los siguientes informes:

INFORME	ESPECIALISTA / PROFESIONAL	PERIODO
No. 01	Director de Interventoría	Noviembre de 2022
No. 02	Profesional SST	
No. 03	Topógrafo	
No. 04	Director de Interventoría	Diciembre de 2022
No. 05	Profesional SST	
No. 06	Topógrafo	
No. 07	Especialista Ambiental	
No. 08	Especialista en Estructuras	
No. 09	Especialista Diseño Geométrico de Vías	
No. 10	Especialistas de Pavimentos	
No. 11	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Enero de 2023
No. 12	Director de Interventoría	
No. 13	Profesional SST	
No. 14	Topógrafo	
No. 15	Especialista Ambiental	
No. 16	Especialista en Estructuras	
No. 17	Especialista Diseño Geométrico de Vías	
No. 18	Especialistas de Pavimentos	
No. 19	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 20	Especialista en Geotecnia	
No. 21	Profesional Gestión de Calidad	Febrero de 2023
No. 22	Director de Interventoría	
No. 23	Profesional SST	
No. 24	Topógrafo	
No. 25	Especialista Ambiental	
No. 26	Especialista en Estructuras	
No. 27	Especialista Diseño Geométrico de Vías	
No. 28	Especialistas de Pavimentos	
No. 29	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 30	Especialista en Geotecnia	
No. 31	Profesional Gestión de Calidad	
No. 32	Profesional Social	Marzo de 2023
No. 33	Profesional Ambiental	
No. 34	Director de Interventoría	
No. 35	Profesional SST	
No. 36	Topógrafo	
No. 37	Especialista Ambiental	
No. 38	Especialista en Estructuras	
No. 39	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 40	Profesional Gestión de Calidad	
No. 41	Profesional Social	
No. 42	Especialista Ambiental	Abril de 2023
No. 43	Director de Interventoría	
No. 44	Especialista Ambiental	



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



INFORME	ESPECIALISTA / PROFESIONAL	PERIODO
No. 45	Profesional Social	
No. 46	Profesional SST	
No. 47	Topógrafo	
No. 48	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 49	Especialista en Estructuras	
No. 50	Especialista en Geotecnia	
No. 51	Director de Interventoría	Mayo de 2023
No. 52	Especialista en Estructuras	
No. 53	Especialista Ambiental	
No. 54	Profesional Social	
No. 55	Profesional SST	
No. 56	Topógrafo	
No. 57	Director de Interventoría	Junio de 2023
No. 58	Especialista Ambiental	
No. 59	Profesional Social	
No. 60	Profesional SST	
No. 61	Topógrafo	
No. 62	Director de Interventoría	
No. 63	Especialista Ambiental	Julio de 2023
No. 64	Profesional Social	
No. 65	Profesional SST	
No. 66	Topógrafo	
No. 67	Director de Interventoría	
No. 68	Profesional Social	
No. 69	Profesional SST	Agosto de 2023
No. 70	Topógrafo	
No. 71	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 72	Especialista en Geotecnia	
No. 73	Especialista Ambiental	
No. 74	Director de Interventoría	
No. 75	Profesional Social	Septiembre de 2023
No. 76	Profesional SST	
No. 77	Especialista Ambiental (Trimestral #1)	
No. 78	Especialista Ambiental (Trimestral #2)	
No. 79	Especialista Ambiental (Trimestral #3)	
No. 80	Comisión topográfica #1 – Informe 11	
No. 81	Comisión topográfica #2 – Informe 1	Octubre de 2023
No. 82	Director de Interventoría	
No. 83	Profesional Social	
No. 84	Profesional SST	
No. 85	Especialista Ambiental (Trimestral #4)	
No. 86	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 87	Comisión topográfica #1 – Informe 12	Noviembre de 2023
No. 88	Comisión topográfica #2 – Informe 2	
No. 89	Director de Interventoría	
No. 90	Profesional Social	
No. 91	Profesional SST	
No. 92	Especialista Ambiental	



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



INFORME	ESPECIALISTA / PROFESIONAL	PERIODO
No. 93	Comisión topográfica #1 – Informe 13	Diciembre de 2023
No. 94	Comisión topográfica #2 – Informe 3	
No. 95	Director de Interventoría	
No. 96	Profesional Social	
No. 97	Profesional SST	
No. 98	Especialista Ambiental	
No. 99	Comisión topográfica #1 – Informe 14	
No. 100	Comisión topográfica #2 – Informe 4	Enero de 2024
No. 101	Director de Interventoría	
No. 102	Profesional Social	
No. 103	Profesional SST	
No. 104	Especialista Ambiental	
No. 105	Comisión topográfica #1 – Informe 15	
No. 106	Comisión topográfica #2 – Informe 5	
No. 107	Director de Interventoría	Febrero de 2024
No. 108	Profesional Social	
No. 109	Profesional SST	
No. 110	Especialista Ambiental	
No. 111	Comisión topográfica #1 – Informe 16	
No. 112	Comisión topográfica #2 – Informe 6	
No. 113	Director de Interventoría	Marzo de 2024
No. 114	Profesional Social	
No. 115	Profesional SST	
No. 116	Comisión topográfica #1 – Informe 17	
No. 117	Comisión topográfica #2 – Informe 7	
No. 118	Especialista Ambiental	
No. 119	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Abril de 2024
No. 120	Director de Interventoría	
No. 121	Profesional Social	
No. 122	Profesional SST	
No. 123	Comisión topográfica #1 – Informe 18	
No. 124	Comisión topográfica #2 – Informe 8	
No. 125	Especialista Ambiental	
No. 126	Especialista en Estructuras	Mayo de 2024
No. 127	Especialistas de Pavimentos	
No. 128	Director de Interventoría	
No. 129	Profesional Social	
No. 130	Profesional SST	
No. 131	Comisión topográfica #1 – Informe 19	
No. 132	Comisión topográfica #2 – Informe 9	
No. 133	Especialista Ambiental	Junio de 2024
No. 134	Director de Interventoría	
No. 135	Profesional Social	
No. 136	Profesional SST	
No. 137	Comisión topográfica #1 – Informe 20	
No. 138	Comisión topográfica #2 – Informe 10	
No. 139	Especialista Ambiental	
No. 140	Especialista Diseño Geométrico de Vías	



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



INFORME	ESPECIALISTA / PROFESIONAL	PERIODO
No. 141	Especialistas de Pavimentos	Julio de 2024
No. 142	Director de Interventoría	
No. 143	Profesional Social	
No. 144	Profesional SST	
No. 145	Comisión topográfica #1 – Informe 21	
No. 146	Comisión topográfica #2 – Informe 11	
No. 147	Especialista Ambiental	
No. 148	Especialista Diseño Geométrico de Vías	
No. 149	Especialistas de Pavimentos	Agosto de 2024
No. 150	Director de Interventoría	
No. 151	Profesional Social	
No. 152	Profesional SST	
No. 153	Comisión topográfica #1 – Informe 22	
No. 154	Comisión topográfica #2 – Informe 12	
No. 155	Especialista Ambiental	
No. 156	Director de Interventoría	Septiembre de 2024
No. 157	Profesional Social	
No. 158	Profesional SST	
No. 159	Comisión topográfica #1 – Informe 23	
No. 160	Comisión topográfica #2 – Informe 13	
No. 161	Especialista Ambiental	
No. 162	Director de Interventoría	Octubre de 2024
No. 163	Profesional Social	
No. 164	Profesional SST	
No. 165	Comisión topográfica #1 – Informe 24	
No. 166	Comisión topográfica #2 – Informe 14	
No. 167	Especialista Ambiental	
No. 168	Especialista en Hidrología e Hidráulica	
No. 169	Especialista de Pavimentos	Noviembre de 2024
No. 170	Director de Interventoría	
No. 171	Profesional Social	
No. 172	Profesional SST	
No. 173	Comisión topográfica – Informe 25	
No. 174	Especialista Ambiental	
No. 175	Director de Interventoría	Diciembre de 2024
No. 176	Profesional Social	
No. 177	Profesional SST	
No. 178	Comisión topográfica – Informe 26	
No. 179	Especialista Ambiental	
No. 180	Director de Interventoría	Enero de 2025
No. 181	Profesional Social	
No. 182	Profesional SST	
No. 183	Comisión topográfica – Informe 27	
No. 184	Especialista Ambiental	
No. 185	Director de Interventoría	Febrero de 2025
No. 186	Profesional Social	
No. 187	Profesional SST	
No. 188	Comisión topográfica – Informe 28	



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



INFORME	ESPECIALISTA / PROFESIONAL	PERIODO
No. 189	Especialista Ambiental	Marzo de 2025
No. 190	Director de Interventoría	
No. 191	Profesional Social	
No. 192	Profesional SST	
No. 193	Comisión topográfica – Informe 29	
No. 194	Especialista Ambiental	Abril de 2025
No. 195	Director de Interventoría	
No. 196	Profesional Social	
No. 197	Profesional SST	
No. 198	Comisión topográfica – Informe 30	
No. 199	Especialista Ambiental	Mayo de 2025
No. 200	Director de Interventoría	
No. 201	Profesional Social	
No. 202	Profesional SST	
No. 203	Comisión topográfica – Informe 31	
No. 204	Especialista Ambiental	Junio de 2025
No. 205	Director de Interventoría	
No. 206	Profesional Social	
No. 207	Profesional SST	
No. 208	Comisión topográfica – Informe 32	
No. 209	Especialista Ambiental	Julio de 2025
No. 210	Especialista de Pavimentos	
No. 211	Director de Interventoría	
No. 212	Profesional Social	
No. 213	Profesional SST	
No. 214	Comisión topográfica – Informe 33	Agosto de 2025
No. 215	Especialista Ambiental	
No. 216	Especialista de Pavimentos	
No. 217	Director de Interventoría	
No. 218	Director de Interventoría	Noviembre de 2025
No. 219	Director de Interventoría	Diciembre de 2025

Nota: Los informes elaborados por los especialistas y profesionales que hicieron parte del equipo de Interventoría durante la ejecución del Contrato No. 974-2022 se encuentran consolidados y archivados en la carpeta final del proyecto. En dicha carpeta reposan la totalidad de los informes generados durante la ejecución contractual, los cuales se anexan y relacionan en el **Anexo 5.3 – Informes de Especialistas y Profesionales**, como soporte de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, social, topográfico y de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante el proyecto.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
--	---	---

INFORMES ESPECIALISTAS/ PROFESIONALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Acorde al flujo de caja vigente correspondiente a la programación de obra N° 11, se tiene:

CONCEPTO	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23
INGRESOS						
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 60,842,320.00			\$ 53,230,485.00		
ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 4,354,696,409.00
PAGOS MENSUALES		\$ 0.00				\$ 0.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)			\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 60,842,320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 4,354,696,409.00
EGRESOS						
INVERSIÓN MENSUAL		\$ 15,210,580.00	\$ 45,631,740.00	\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 462,807,254.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL						
TOTAL EGRESOS		\$ 15,210,580.00	\$ 45,631,740.00	\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 462,807,254.00
FLUJO DE CAJA	\$ 60,842,320.00	-\$ 15,210,580.00	-\$ 45,631,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,891,889,155.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 60,842,320.00	\$ 45,631,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,891,889,155.00
CONCEPTO	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
INGRESOS						
CAPITAL DE TRABAJO			\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,460,000,000.00	\$ 3,300,000,000.00	\$ 1,450,000,000.00
ANTICIPO	\$ 4,770,731,333.00	\$ 4,743,991,252.00	\$ 227,197,555.00			
PAGOS MENSUALES			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 4,770,731,333.00	\$ 4,743,991,252.00	\$ 3,227,197,555.00	\$ 3,460,000,000.00	\$ 3,300,000,000.00	\$ 1,450,000,000.00
EGRESOS						
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 1,425,434,037.00	\$ 1,565,611,029.00	\$ 2,853,780,952.00	\$ 6,292,184,547.00	\$ 4,879,921,062.00	\$ 2,781,222,607.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL						
TOTAL EGRESOS	\$ 1,425,434,037.00	\$ 1,565,611,029.00	\$ 2,853,780,952.00	\$ 6,292,184,547.00	\$ 4,879,921,062.00	\$ 2,781,222,607.00
FLUJO DE CAJA	\$ 3,345,297,296.00	\$ 3,178,380,223.00	\$ 373,416,603.00	-\$ 2,832,184,547.00	-\$ 1,579,921,062.00	-\$ 1,331,222,607.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 7,237,186,451.00	\$ 10,415,566,674.00	\$ 10,788,983,277.00	\$ 7,956,798,730.00	\$ 6,376,877,668.00	\$ 5,045,655,061.00
CONCEPTO	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
INGRESOS						
CAPITAL DE TRABAJO					\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00
ANTICIPO						
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 14,685,269,685.00	\$ 9,352,384,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 4,405,580,906.00	\$ 2,805,715,284.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 10,279,688,779.00	\$ 6,546,668,996.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 10,279,688,779.00	\$ 6,546,668,996.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00
EGRESOS						
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 810,060,376.00	\$ 2,965,555,441.00	\$ 1,447,420,161.00	\$ 660,725,070.00	\$ 1,919,551,517.00	\$ 1,779,563,294.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL						
TOTAL EGRESOS	\$ 810,060,376.00	\$ 2,965,555,441.00	\$ 1,447,420,161.00	\$ 660,725,070.00	\$ 1,919,551,517.00	\$ 1,779,563,294.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 810,060,376.00	\$ 7,314,133,338.00	\$ 5,099,248,835.00	-\$ 660,725,070.00	\$ 80,448,483.00	\$ 220,436,706.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 4,235,594,685.00	\$ 11,549,728,023.00	\$ 16,648,976,858.00	\$ 15,988,251,788.00	\$ 16,068,700,271.00	\$ 16,289,136,977.00
CONCEPTO	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
INGRESOS						
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 2,000,000,000.00					
ANTICIPO						
PAGOS MENSUALES		\$ 4,542,385,692.00		\$ 2,163,418,126.00	\$ 2,961,651,654.00	\$ 2,677,675,492.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 1,362,715,708.00	\$ 0.00	\$ 649,025,438.00	\$ 888,495,496.20	\$ 803,302,647.60
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 3,179,669,984.00	\$ 1,642,431,060.20	\$ 1,514,392,688.00	\$ 2,073,156,157.80	\$ 1,874,372,844.40
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 2,000,000,000.00	\$ 3,179,669,984.00	\$ 0.00	\$ 1,514,392,688.00	\$ 2,073,156,157.80	\$ 1,874,372,844.40
EGRESOS						
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 1,295,612,850.33	\$ 1,216,532,388.33	\$ 1,914,195,538.33	\$ 1,793,538,450.00	\$ 917,816,111.00	\$ 640,257,360.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL						
TOTAL EGRESOS	\$ 1,295,612,850.33	\$ 1,216,532,388.33	\$ 1,914,195,538.33	\$ 1,793,538,450.00	\$ 917,816,111.00	\$ 640,257,360.00
FLUJO DE CAJA	\$ 704,387,149.67	\$ 1,963,137,595.67	-\$ 1,914,195,538.33	-\$ 279,145,762.00	\$ 1,155,340,046.80	\$ 1,234,115,484.40
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 16,993,524,126.67	\$ 18,956,661,722.33	\$ 17,042,466,184.00	\$ 16,763,320,422.00	\$ 17,918,660,468.80	\$ 19,152,775,953.20
CONCEPTO	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
INGRESOS						
CAPITAL DE TRABAJO						
ANTICIPO						
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,346,330,086.00	\$ 0.00	\$ 3,583,647,730.00	\$ 2,933,246,674.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 703,899,025.80		\$ 1,505,132,046.60	\$ 972,749,996.80
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,642,431,060.20	\$ 0.00	\$ 2,078,515,683.40	\$ 1,960,496,677.20
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,642,431,060.20	\$ 0.00	\$ 2,078,515,683.40	\$ 1,960,496,677.20
EGRESOS						
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 990,303,102.00	\$ 1,545,812,329.00	\$ 860,620,679.00	\$ 1,348,460.00	\$ 1,948,649,871.00	\$ 2,692,554,324.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL						
TOTAL EGRESOS	\$ 990,303,102.00	\$ 1,545,812,329.00	\$ 860,620,679.00	\$ 1,348,460.00	\$ 1,948,649,871.00	\$ 2,692,554,324.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 990,303,102.00	-\$ 1,545,812,329.00	\$ 781,810,381.20	-\$ 1,348,460.00	\$ 129,865,812.40	-\$ 732,057,646.80
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 18,162,472,851.20	\$ 16,616,660,522.20	\$ 17,398,470,903.40	\$ 17,397,122,443.40	\$ 17,526,988,255.80	\$ 16,794,930,609.00



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



CONCEPTO	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
INGRESOS					
CAPITAL DE TRABAJO					
ANTICIPO					
PAGOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,534,478,011.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,534,478,011.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,534,478,011.00
EGRESOS					
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 2,379,092,204.00	\$ 57,703,190.00	\$ 825,133,482.00	\$ 1,651,641,339.00	\$ 0.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL					\$ 17,324,072,805.00
TOTAL EGRESOS	\$ 2,379,092,204.00	\$ 57,703,190.00	\$ 825,133,482.00	\$ 1,651,641,339.00	\$ 17,324,072,805.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 2,005,253,651.00	\$ 2,476,692,657.00	-\$ 825,133,482.00	-\$ 1,651,641,339.00	-\$ 14,789,594,794.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 14,789,676,958.00	\$ 17,266,369,615.00	\$ 16,441,236,133.00	\$ 14,789,594,794.00	\$ 0.00

El comportamiento real del flujo de caja programado por el contratista para las inversiones que respaldan las ejecuciones de las actividades de obra, se muestra a continuación conforme a la presentación de actas y facturas y los pagos realizados por el Municipio:

CONCEPTO	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
INGRESOS							
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 60,842,320.00			\$ 53,230,485.00		\$ 2,000,000,000.00	
ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 4,354,696,409.00	
PAGOS MENSUALES		\$ 0.00				\$ 0.00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)			\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 60,842,320.00	\$ 0.00		\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 6,354,696,409.00	\$ 0.00
EGRESOS							
INVERSIÓN MENSUAL		\$ 15,210,580.00	\$ 45,631,740.00	\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 462,807,254.00	\$ 1,423,951,425.00
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA		\$ 15,210,580.00	\$ 60,842,320.00	\$ 114,072,805.00	\$ 114,072,805.00	\$ 576,880,059.00	\$ 2,000,831,484.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL							
TOTAL EGRESOS		\$ 15,210,580.00	\$ 45,631,740.00	\$ 53,230,485.00	\$ 0.00	\$ 462,807,254.00	\$ 1,423,951,425.00
FLUJO DE CAJA	\$ 60,842,320.00	-\$ 15,210,580.00	-\$ 45,631,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,891,889,155.00	-\$ 1,423,951,425.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 60,842,320.00	\$ 45,631,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,891,889,155.00	\$ 4,467,937,730.00
TOTALES	\$ 60,842,320.00	\$ 45,631,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,891,889,155.00	\$ 4,467,937,730.00
CONCEPTO	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
INGRESOS							
CAPITAL DE TRABAJO				\$ 3,300,000,000.00	\$ 1,300,000,000.00		
ANTICIPO		\$ 4,770,731,333.00	\$ 4,743,991,252.00	\$ 103,041,710.00	\$ 124,155,845.00		
PAGOS MENSUALES		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 14,685,269,685.00	\$ 6,687,286,666.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,405,580,906.00	\$ 2,006,186,000.00
PAGOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,279,688,779.00	\$ 4,681,100,666.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 0.00	\$ 4,770,731,333.00	\$ 4,743,991,252.00	\$ 3,403,041,710.00	\$ 1,424,155,845.00	\$ 10,279,688,779.00	\$ 4,681,100,666.00
EGRESOS							
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 1,565,776,538.00	\$ 2,868,101,408.00	\$ 6,290,350,010.00	\$ 4,879,556,942.00	\$ 2,778,658,089.00	\$ 1,078,515,068.00	\$ 2,689,937,236.00
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA	\$ 3,566,608,022.00	\$ 6,434,709,430.00	\$ 12,725,059,440.00	\$ 17,604,616,382.00	\$ 20,383,274,471.00	\$ 21,461,789,539.00	\$ 24,151,726,775.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL							
TOTAL EGRESOS	\$ 1,565,776,538.00	\$ 2,868,101,408.00	\$ 6,290,350,010.00	\$ 4,879,556,942.00	\$ 2,778,658,089.00	\$ 1,078,515,068.00	\$ 2,689,937,236.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 1,565,776,538.00	\$ 1,902,629,925.00	-\$ 1,546,358,758.00	-\$ 1,476,515,232.00	-\$ 1,354,502,244.00	\$ 9,201,173,711.00	\$ 1,991,163,430.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 2,902,161,192.00	\$ 4,804,791,117.00	\$ 3,258,432,359.00	\$ 1,781,917,127.00	\$ 427,414,883.00	\$ 9,628,588,594.00	\$ 11,619,752,024.00
TOTALES	\$ 2,902,161,192.00	\$ 4,804,791,117.00	\$ 3,258,432,359.00	\$ 1,781,917,127.00	\$ 427,414,883.00	\$ 9,628,588,594.00	\$ 11,619,752,024.00
CONCEPTO	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
INGRESOS							
CAPITAL DE TRABAJO							
ANTICIPO							
PAGOS MENSUALES	\$ 2,665,097,614.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,542,385,692.00	\$ 2,163,418,126.00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)	\$ 799,529,284.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,362,715,708.00	\$ 649,025,438.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 1,865,568,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,179,669,984.00	\$ 1,514,392,688.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 1,865,568,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,179,669,984.00	\$ 1,514,392,688.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EGRESOS							
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 1,446,343,501.00	\$ 819,361,681.00	\$ 2,223,450,025.00	\$ 1,186,276,819.00	\$ 918,172,164.00	\$ 1,473,149,511.00	\$ 1,848,019,894.00
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA	\$ 25,598,070,276.00	\$ 26,417,431,957.00	\$ 28,640,881,982.00	\$ 29,827,158,801.00	\$ 30,745,330,965.00	\$ 32,218,480,476.00	\$ 34,066,500,370.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL							
TOTAL EGRESOS	\$ 1,446,343,501.00	\$ 819,361,681.00	\$ 2,223,450,025.00	\$ 1,186,276,819.00	\$ 918,172,164.00	\$ 1,473,149,511.00	\$ 1,848,019,894.00
FLUJO DE CAJA	\$ 419,224,829.00	-\$ 819,361,681.00	-\$ 2,223,450,025.00	\$ 1,993,393,165.00	\$ 596,220,524.00	-\$ 1,473,149,511.00	-\$ 1,848,019,894.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 12,038,976,853.00	\$ 11,219,615,172.00	\$ 8,996,165,147.00	\$ 10,989,558,312.00	\$ 11,585,778,836.00	\$ 10,112,629,325.00	\$ 8,264,609,431.00
TOTALES	\$ 12,038,976,853.00	\$ 11,219,615,172.00	\$ 8,996,165,147.00	\$ 10,989,558,312.00	\$ 11,585,778,836.00	\$ 10,112,629,325.00	\$ 8,264,609,431.00



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



CONCEPTO	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25
INGRESOS							
CAPITAL DE TRABAJO							
ANTICIPO							
PAGOS MENSUALES	\$ 2,961,651,654.00	\$ 2,677,675,492.00				\$ 2,346,330,086.00	
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 888,495,496.20	\$ 803,302,647.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 703,899,025.80	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 2,073,156,157.80	\$ 1,874,372,844.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,642,431,060.20	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 2,073,156,157.80	\$ 1,874,372,844.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,642,431,060.20	\$ 0.00
EGRESOS							
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 2,317,131,720.00	\$ 642,827,009.00	\$ 1,850,865,149.00	\$ 1,788,609,797.00	\$ 1,707,671,020.00	\$ 47,787,202.00	\$ 14,054,500.00
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA	\$ 36,383,632,090.00	\$ 37,026,459,099.00	\$ 38,877,324,248.00	\$ 40,665,934,045.00	\$ 42,373,605,065.00	\$ 42,421,392,267.00	\$ 42,435,446,767.00
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL	-\$ 1,900,000,000.00	-\$ 2,000,000,000.00					
TOTAL EGRESOS	\$ 4,217,131,720.00	\$ 2,642,827,009.00	\$ 1,850,865,149.00	\$ 1,788,609,797.00	\$ 1,707,671,020.00	\$ 47,787,202.00	\$ 14,054,500.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 2,143,975,562.20	-\$ 768,454,164.60	-\$ 1,850,865,149.00	-\$ 1,788,609,797.00	-\$ 1,707,671,020.00	\$ 1,594,643,858.20	-\$ 14,054,500.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 6,120,633,868.80	\$ 5,352,179,704.20	\$ 3,501,314,555.20	\$ 1,712,704,758.20	\$ 5,033,738.20	\$ 1,599,677,596.40	\$ 1,585,623,096.40
TOTALES	\$ 6,120,633,868.80	\$ 5,352,179,704.00	\$ 3,501,314,555.00	\$ 1,712,704,758.00	\$ 5,033,738.20	\$ 1,599,677,596.40	\$ 1,585,623,096.40

CONCEPTO	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
INGRESOS					
CAPITAL DE TRABAJO					
ANTICIPO					
PAGOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,534,478,011.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00			
TOTAL INGRESOS MENSUALES	\$ 373,838,553.00	\$ 2,534,395,847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EGRESOS					
INVERSIÓN MENSUAL	\$ 2,245,468,478.00	\$ 57,703,190.00	\$ 587,157,863.00	\$ 0.00	
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA	\$ 48,154,243,819.00	\$ 48,211,947,009.00	\$ 48,799,104,872.00	\$ 48,799,104,872.00	
DEVOLUCIÓN APORTES CAPITAL					\$ 2,534,478,011.00
TOTAL EGRESOS	\$ 2,245,468,478.00	\$ 57,703,190.00	\$ 587,157,863.00	\$ 0.00	-\$ 2,534,478,011.00
FLUJO DE CAJA	-\$ 1,871,629,925.00	\$ 2,476,692,657.00	-\$ 587,157,863.00	\$ 0.00	\$ 2,534,478,011.00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 82,164.00	\$ 2,476,774,821.00	\$ 1,889,616,958.00	\$ 1,889,616,958.00	\$ 4,424,094,969.00
TOTALES	\$ 82,164.00	\$ 2,476,774,821.00	\$ 1,889,616,958.00	\$ 1,889,616,958.00	\$ 4,424,094,969.00

Al realizar la revisión del flujo de inversión al periodo, se tienen las siguientes conclusiones:

- Se puede evidenciar que, según la reprogramación del flujo de caja, el anticipo se agotaría en el mes de junio de 2023, no obstante, en el flujo real, el anticipo se agotó en el mes de septiembre de 2023, conforme a la presentación de los soportes de solicitud de desembolso y la revisión posterior aprobación de la interventoría.
- El contratista desde el mes de noviembre 2022 hasta el mes de febrero de 2023 (antes del desembolso del anticipo) realizó inversiones para cubrir la ejecución de las actividades del ajuste de estudios y diseños y para garantizar la compra de insumos y materiales para el inicio de las actividades físicas de obra. En el mes de agosto 2023 y septiembre 2023 el contratista invirtió al proyecto \$ 4,600,000,000.00 nuevamente de capital propio proveniente de los socios del consorcio para poder continuar con la ejecución de las obras y mantener un flujo de caja, para un acumulado de \$ 6,714,072,805.00, así:

MES	INVERSIÓN CAPITAL PROPIO ACUMULADO	INVERSIÓN CAPITAL PROPIO ACUMULADO	%
Noviembre 2022 – febrero 2023	\$ 2,114,072,805.00	\$ 2,114,072,805.00	4.17%
agosto-23	\$ 3,300,000,000.00	\$ 5,414,072,805.00	6.51%
septiembre-23	\$ 1,300,000,000.00	\$ 6,714,072,805.00	2.56%
INVERSIÓN CAPITAL PROPIO INVERTIDO			13.25%



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



- En los meses de julio y agosto de 2024, el contratista recuperó parte de lo invertido al proyecto \$ 3,900,000,000.00 como capital propio proveniente de los socios del Consorcio. En el mes de marzo de 2025 el contratista realizó un reembolso de capital por valor de \$ 279,594,794.00. Al corte del presente informe tiene pendiente por reembolsar de capital \$ 2,534,478,011.00, correspondiente al 5.00% del valor del contrato, porcentaje correspondiente al retenido final acorde a la cláusula octava del contrato, 5.00%.

MES	CAPITAL REEMBOLSADO	%
Julio 24	-\$ 1,900,000,000.00	-3.75%
Agosto 24	-\$ 2,000,000,000.00	-3.95%
Marzo 25	-\$ 279,594,794.00	-0.55%
CAPITAL RECUPERADO	-\$ 4,179,594,794.00	-8.25%
CAPITAL POR REEMBOLSAR A SOCIOS	\$ 2,534,478,011.00	5.00%

- A la fecha del presente informe, se han radicado doce (12) actas de obra incluida el acta del pago de revisión y ajustes a los estudios y diseños, las cuales se han cancelado 12, con el 100% del valor del anticipo amortizado.

MES	PAGOS MENSUALES	ACTA PARCIAL AMORTIZADA / INVERSIÓN
Anticipo 30%	\$ 14,096,616,549.00	
	-\$ 20,383,274,471.00	Inversión
Septiembre 2023 (acumulado)	\$ 6,714,072,805.00	Inversión propia
oct-23	\$ 10,279,688,779.00	Acta parcial N°1
	-\$ 1,078,515,068.00	Inversión
nov-23	\$ 4,681,100,666.00	Acta parcial N°2
	-\$ 2,689,937,236.00	Inversión
dic-23	\$ 1,865,568,330.00	Acta parcial N°3
	-\$ 1,446,343,501.00	Inversión
ene-24	\$ 0.00	
	-\$ 819,361,681.00	Inversión
feb-24	\$ 0.00	
	-\$ 2,223,450,025.00	Inversión
mar-24	\$ 3,179,669,984.00	Acta parcial N°4
	-\$ 1,186,276,819.00	Inversión
abr-24	\$ 1,514,392,688.00	Acta parcial N°5
	-\$ 918,172,164.00	Inversión
may-24	\$ 0.00	
	-\$ 1,473,149,511.00	Inversión
jun-24	\$ 0.00	
	-\$ 1,848,019,894.00	Inversión
jul-24	\$ 2,073,156,157.80	Acta parcial N°6
	-\$ 4,217,131,720.00	Inversión
Agosto de 2024	\$ 1,874,372,844.40	Acta parcial N°7
	-\$ 2,642,827,009.00	Inversión
Septiembre de 2024	\$ 0.00	
	-\$ 1,850,865,149.00	Inversión
Octubre de 2024	\$ 0.00	

MES	PAGOS MENSUALES	ACTA PARCIAL AMORTIZADA / INVERSIÓN
	-\$ 1,788,609,797.00	Inversión
Noviembre de 2024	\$ 0.00	
	-\$ 1,707,671,020.00	Inversión
Diciembre de 2024	\$ 1,642,431,060.20	Acta parcial N°8
	-\$ 47,787,202.00	Inversión
Enero de 2025	\$ 0.00	
	-\$ 14,054,500.00	Inversión
Febrero de 2025	\$ 2,078,515,683.40	Acta parcial N°9
	-\$ 2,810,563,191.00	Inversión
Marzo de 2025	\$ 1,960,496,677.20	Acta Est-Dis – Acta parcial N°10
	-\$ 942,360,177.00	Inversión
Abril de 2025	\$ 373,838,553.00	Acta parcial N°11
	\$ 0.00	
Mayo de 2025	-\$ 2,245,468,478.00	Inversión
	\$ 2,534,395,847.00	Acta parcial N°12
Junio de 2025	-\$ 57,703,190.00	Inversión
	\$ 0.00	
Julio de 2025	-\$ 587,157,863.00	Inversión
	\$ 0.00	
Agosto de 2025	-\$ 200,000,000.00	Inversión
	\$ 0.00	
Septiembre de 2025	\$ 0.00	Inversión
	\$ 0.00	
Octubre de 2025	\$ 0.00	Inversión
	\$ 0.00	
Noviembre de 2025	\$ 0.00	
	-\$ 900,644,301.00	Inversión
Diciembre de 2025	\$ 0.00	
	-\$ 453,368,440.00	Inversión
SALDO NO EJECUTADO DEL PROYECTO		\$ 335,604,217.00

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, el contratista, aunque terminó todas las actividades, se le deja de pagar \$ 335,604,217.00 teniendo en cuenta que parte de un sector no fue recibido por la interventoría puesto que al momento del recibo no se habían realizado unas reparaciones solicitadas en la carpeta asfáltica.

- Ahora bien, de acuerdo al porcentaje de ejecución ejecutado y programado según los flujos de caja, con corte al presente informe, se tienen los siguientes valores:

Valor Ejecutado Obra	\$ 50,353,117,613.00	99.338%
Valor Programado Obra	\$ 50,688,721,830.00	100.000%
Diferencia	-\$ 335,604,217.00	-0.662%

- Estos valores se obtienen del balance de obra final aprobado por interventoría y respaldado por el programa de inversiones.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



5.5. Informe matriz de riesgos

Se realizó un análisis de la matriz de riesgos para el contrato de obra contemplada en el proceso, en ella se evaluó cada riesgo desde su ejecución a la fecha.

A continuación, se relaciona cada riesgo y su observación:

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS						
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021						
No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD
1	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	MENSUAL
2	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	RIESGO BAJO	MPIO/ CONTRATISTA	MENSUAL
3	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el MUNICIPIO. Riesgo que asume el MUNICIPIO hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	RIESGO BAJO	MPIO/ CONTRATISTA	MENSUAL
4	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	MENSUAL
5	Ejecución	Riesgo Operacional -	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la zona de influencia invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	RIESGO BAJO	MPIO	MENSUAL

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS						
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021						
No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD
6	Ejecución	Riesgo Sociales o Político	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (el MUNICIPIO como entidad estatal en armonía con los demás Entes).	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
7	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
8	Ejecución	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualizados y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DIARIO
9	Ejecución	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios requeridos: Actividad requerida para la correcta ejecución y operación de las obras.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios complementarios
10	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios complementarios



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021

No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORIA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD	DICIEMBRE DE 2025
11	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. el MUNICIPIO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	RIESGO ALTO	MPIO/ CONTRATISTA	DIARIO	RIESGO MATERIALIZADO EN ESTE PERIODO DEBIDO A QUE SE NECESITAN REALIZAR MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN CIERTAS ACTIVIDADES Y SE REALIZÓ UN ACTA DE MODIFICACIÓN, POR OTRA PARTE SE INFORMA A MANERA DE ACLARACIÓN QUE LA INTERVENTORÍA NO ESTUVO PRESENTE EN LA FASE PRECONTRACTUAL, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO FUERON REVISADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA, ES DE MENCIONAR QUE LAS CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO, TUVIERON INCREMENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (EN CUANTO A LOS MATERIALES GRANULARES), ADEMÁS SE ORIGINARON ÍTEMS DE OBRA EXTRA COMO MATERIAL FILTRANTE TIPO PEDRAPLÉN COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y LUEGO DE HABERSE REALIZADO UN BALANCE PRESUPUESTAL CON LAS ESPECIFICACIONES OBTENIDAS EN LOS ESTUDIOS, SE TIENE COMO CONCLUSIÓN QUE CON EL VALOR DEL CONTRATO NO SE CUMPLIRÍA CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL O DISMINUCIÓN DE ALCANCE. SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL BALANCE PRESUPUESTAL PARA REVISIÓN DE MANERA CONJUNTA Y EVALUAR EL ALCANCE DEFINITIVO CON EL VALOR CONTRACTUAL Y DEFINIR EL VALOR A ADICIONAR.
12	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	RIESGO ALTO	MPIO/ CONTRATISTA	MENSUAL	RIESGO NO MATERIALIZADO. EL PROYECTO NO CONTEMPLA COMPRA DE PREDIOS, NI EXPROPIACIÓN DE FAJAS PREDIALES. ES DE ACLARAR QUE SOLO SE HA REALIZADO TRASLADO DE CERCAS COMO CONSTA EN LAS ACTAS SUSCRITAS ENTRE EL CONTRATISTA Y PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADORES DE LOS PREDIOS QUE IMPIDEN EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON ACTAS DE PERMISO DE INTERVENCIÓN.
13	Ejecución	Riesgo Operacional	Adquisición Predial: Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. El Municipio asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.	RIESGO MEDIO	MPIO/ CONTRATISTA	SEMANAL	RIESGO NO MATERIALIZADO.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS						
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021						
No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORIA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD
14	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEMANAL
15	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El Municipio asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	RIESGO BAJO	MPIO/ CONTRATISTA	MENSUAL
16	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL municipio asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	RIESGO BAJO	MPIO/ CONTRATISTA	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias
17	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE LA INTERFERENCIA, SEGUIMIENTO, SEMANAL



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021

No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD	DICIEMBRE DE 2025
18	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	RIESGO MEDIO	MPIO	MENSUAL	RIESGO NO MATERIALIZADO. SIN EMBARGO, CABE RESALTAR QUE EL PROYECTO LO RIGEN GENERALMENTE LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS -NTC, NSR 10, POT DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE INVÍAS, ASSHTO, QUE A LA FECHA NO HAN PRESENTADO NINGUNA MODIFICACIÓN
19	Ejecución	Riesgo Ambiental	Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEMANAL	RIESGO NO MATERIALIZADO. EL PROYECTO CUENTA CON LOS PERMISOS NECESARIOS DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS, SE CUENTA CON RESOLUCIÓN ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE, PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (Resolución No. 269 del 21 de noviembre de 2022). PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE (Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo de 2023). LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTAS RESOLUCIONES SEMANALMENTE
20	Ejecución	Riesgo Ambiental	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEMANAL	RIESGO NO MATERIALIZADO, NO OBSTANTE, SE COORDINARÁ CON EL CONTRATISTA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE COMPENSACIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES OBTENIDOS PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (Resolución No. 269 del 21 de noviembre de 2022) Y PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE (Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo de 2023), CON EL FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES NECESARIAS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN DICHAS RESOLUCIONES.
21	Ejecución	Riesgo Ambiental	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	MENSUAL	RIESGO NO MATERIALIZADO, EL CONTRATISTA CUENTA CON PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CANTERAS Y PLANTAS DE CONCRETO) CON LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL LEGAL VIGENTE, ASI MISMO, LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS OBLIGACIONES DEL PAGA Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES INMERSOS EN LA OBRA



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021

No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD	DICIEMBRE DE 2025
22	Ejecución	Riesgo Social	Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste.	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEMANAL MIENTRAS SE RESUELVA LA CONSULTA PREVIA	RIESGO NO MATERIALIZADO. EL CONTRATISTA HA REALIZADO SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2022, EN LA CUAL SE DIO A CONOCER A LA COMUNIDAD EL ALCANCE, PRESENTACIÓN DE CONTRATISTA E INTERVENTOR. EL DÍA 09 DE JUNIO 2023 SE REALIZÓ UNA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN CONTEMPLADA COMO UNA SEGUNDA FASE, EN LA CUAL SE EXPONE NUEVAMENTE EL ALCANCE Y ACLARACIONES AL RESPECTO DE LA EJECUCIÓN Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL MISMO. EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2023 SE REALIZA UNA 3RA SOCIALIZACIÓN DE AVANCE. ADEMÁS, SE REALIZA REUNIONES CON LA VEEDURÍA CIUDADANA DE MANERA MENSUAL. DURANTE ESTE PERIODO, NO SE REALIZARON SOCIALIZACIONES.
23	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo del municipio	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	RIESGO NO MATERIALIZADO
24	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (el MUNICIPIO como entidad estatal en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	RIESGO ALTO	MPIO/ CONTRATISTA	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	RIESGO NO MATERIALIZADO
25	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CADA VEZ QUE HAYA NOVEDADES DE CAMBIO DE PERSONAL	RIESGO NO MATERIALIZADO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA PRESENTA LA AFILIACIÓN DE ARL, EPS, PENSIÓN Y CAJA DE COMPENSACIÓN.
26	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DIARIO	RIESGO NO MATERIALIZADO, YA QUE DURANTE ESTE MES EL CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES DE OBRA DONDE IMPLEMENTARÁN EL MANEJO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA TAREAS DE ALTO RIESGO, COMO TRABAJOS EN ALTURAS Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL PERSONAL DE SST DEL CONTRATISTA IMPLEMENTABA LOS EPP DE MANERA EFICIENTE.
27	Ejecución	Riesgos de	No atender a los pacientes con los protocolos establecidos para la asistencia de urgencia pre-hospitalaria	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	POR EVENTO	NO SE HA PRESENTADO

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS							
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL- CONVENIO N° 1966-2021							
No.	Etapas	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA ANTES DEL TRATAMIENTO	A QUIEN ASIGNA	PERIODICIDAD	DICIEMBRE DE 2025
28	Ejecución	Riesgo Operación	No atender a los pacientes en el tiempo de respuestas mínimo definido en los documentos del proyecto.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	POR EVENTO	NO SE HA PRESENTADO
29	Ejecución	Riesgo Operación	Deficiencia del personal asistencial y /o técnico de operación ofrecido	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	NO SE HA PRESENTADO
30	Ejecución	Riesgo Ocupación	Afectación al usuario generada por la acción de actividades que excedan la atención básica de vehículos	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	NO SE HA PRESENTADO
31	Ejecución	Riesgo Operación	Eventual daño mecánico en los vehículos destinados a la operación de la obra que impida su movilidad y atención segura al usuario durante la prestación del servicio.	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CUANDO OCURRA EL EVENTO	NO SE HA PRESENTADO

Nota: En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control a cargo de la Interventoría, se realizó la revisión periódica de la matriz de riesgos establecida para el contrato, verificando el comportamiento de los riesgos identificados durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto. Como resultado de dicho seguimiento, se evidenció el adecuado manejo de los riesgos asociados a los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, sin que se presentaran situaciones que comprometieran el cumplimiento del objeto contractual.

Los análisis, seguimientos, evaluaciones y soportes correspondientes a la matriz de riesgos del proyecto reposan en la **carpeta final del proyecto** y se encuentran consolidados en el **Anexo 5.5 – Informe de Matriz de Riesgos**, como soporte del proceso de seguimiento, control y cierre contractual realizado por la Interventoría.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5.6. Información de otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Nota: Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento y actualización de la información requerida en el Sistema de Información Geográfico (SIG), verificando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la entidad contratante para el registro, control y trazabilidad de la información técnica del proyecto.

Los soportes, reportes, planos, registros y demás documentos asociados al Sistema de Información Geográfico (SIG) se encuentran consolidados en la **carpeta final del proyecto**, específicamente en el **Anexo 5.6 – Información de otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones**, donde reposa el acumulado de la información generada durante toda la ejecución contractual como soporte del proceso de cierre del proyecto



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N° 974 DE 2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ICVEM S.A.S cemusa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVIAS 196

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Se relaciona la carpeta de todos los equipos contractuales y utilizados para el desarrollo del proyecto en los diferentes tramos durante todo el tiempo de ejecución del contrato.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-5
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Para el presente periodo la interventoría relaciona el personal contractual, así como el pago de la seguridad social del mismo.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	
		PLAN DE CARGAS MODIFICACIÓN 9	Diciembre 2025
PERSONAL PROFESIONAL			
Director de Interventoría	Persona	1	1
Ingeniero Residente de Interventoría	Persona	0	0
Ingeniero Auxiliar de Interventoría	Persona	0	0
Profesional Social (Residente Social)	Persona	0	0
PERSONAL TÉCNICO			
Inspector	Persona		
Inspector SST	Persona		
Inspector Ambiental	Persona		
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Secretaria	Persona		
ESPECIALISTAS			
Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	Persona		
Especialista en Pavimentos y/o Vías	Persona		
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Persona		
PERSONAL INDIRECTO			
Topógrafo	Persona		
Cadenero	Persona		

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-7
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

En el presente periodo se tramitó acta de costos de interventoría No. 36, con todos los soportes para ser presentado, revisado y aprobado por parte de la entidad.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de
Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Las garantías presentadas y aprobadas por el Instituto corresponden a:

El anexo 0 de la garantía No. 400043264, se solicitó mediante MEMORANDO No SPSC 72695 del 13/09/2022 ajustar las fechas finales de vigencia de la garantía de acuerdo con la cláusula Décimo Octava del contrato de interventoría.

El anexo 1 de la garantía No. 400043264, no se expidió por parte de la aseguradora. Anulada internamente.

El anexo 2 de la garantía No. 400043264, se expide en concordancia con lo solicitado en el MEMORANDO No SPSC 72695 del 13/09/2022.

El anexo 3 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo por modificación de la fecha de inicio, de acuerdo a orden de inicio de contrato.

El anexo 4 de la garantía No. 400043264, no se expidió por parte de la aseguradora. Anulada internamente.

El anexo 5 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo por modificación de la fecha de terminación del contrato, motivos de suspensión y reanudación del contrato, de acuerdo a acta de reanudación del 3 de enero de 2024.

El anexo 6 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo, donde la compañía de seguros se permite aclarar las vigencias de los amparos de la póliza

El anexo 7 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo, de acuerdo a prórroga No. 01 de 2024, adición No. 01 de 2024, se ajusta vigencia hasta 31 de diciembre de 2024 y aumenta valor por \$400.000.000 modificando las garantías

El anexo 8 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo, de acuerdo a prórroga No. 02 de 2025, se ajusta vigencia hasta 30 de abril de 2025

El anexo 9 de la garantía No. 400043264, por medio del anexo y según acta de suspensión No 2 se suspende el contrato desde el día 29 de abril de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025 nueva fecha de terminación 29 de mayo de 2025, se actualizan las vigencias, los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

El anexo 10. de la garantía No. 400043264, se expide el anexo y según prórroga No 3 modificación No 3 y adición No 2, se prorroga el plazo hasta el día 29 de julio de 2025 y se adiciona al valor del contrato la suma de s 290.694.231. nuevo valor del contrato \$ 4.484.025.077.00: así mismo se modifica la cláusula séptima apropiación presupuestal y la cláusula décima forma de pago. - los demás términos y condiciones no modificados continúan vigente.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

El anexo 11 de la garantía No. 400043264, se expide el anexo, de acuerdo a prórroga No. 04 de 2024, se ajusta vigencia hasta 30 de agosto de 2025.

El anexo 12 de la garantía No 400043264, por medio del anexo y según acta de suspensión No 3 se suspende el contrato desde el día 11 de agosto de 2025 hasta el 03 de noviembre de 2025 nueva fecha de terminación 23 de noviembre de 2025, se actualizan las vigencias, los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

A continuación, se relacionan las pólizas de la interventoría actualizadas:

Nota: Durante la ejecución del Contrato de Interventoría se realizó el seguimiento permanente a las garantías exigidas contractualmente, verificando la expedición, actualización y aprobación de los diferentes anexos de la póliza No. 400043264, conforme a las modificaciones contractuales, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios suscritos durante la vigencia del contrato.

Las garantías actualizadas, junto con sus respectivos anexos, aprobaciones y soportes, se encuentran archivadas en la **carpeta final del proyecto**, específicamente en el **Anexo 6.4 – Seguimiento de Garantías del Contrato de Interventoría**, donde reposan de manera consolidada todos los documentos relacionados con las pólizas y amparos exigidos durante la ejecución contractual.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-13
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

El plan de control de calidad de la interventoría se ajustó de acuerdo al plan de calidad del contrato de obra y se implementó.

Nota: Durante la ejecución del Contrato de Interventoría se realizó el seguimiento y control al Plan de Calidad, verificando el cumplimiento de los procedimientos, formatos, registros y actividades establecidas para garantizar la adecuada ejecución de las labores de supervisión y control contractual. Como resultado de este seguimiento, no se presentaron novedades ni incumplimientos relevantes que afectaran la calidad de los servicios prestados por la Interventoría.

Los soportes, registros, formatos de control, verificaciones y demás documentos asociados al Plan de Calidad se encuentran consolidados en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 6.5 – Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Interventoría**, donde reposa el acumulado de la información generada durante toda la ejecución contractual.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

**ANEXO 6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de
Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

MANEJO DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

El manejo del Anticipo del Contrato de Interventoría esta direccionado por el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado en su versión 4 del 15 de agosto de 2023, el cual es el siguiente:

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	HONORARIOS Y NÓMINA DEL PERSONAL	\$ 88,415,100.00	\$ 88,415,100.00	\$ 105,277,637.00	\$ 46,261,243.00		\$ 328,369,080.00	79.20%
2	TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	\$ 14,072,500.00	\$ 14,072,500.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,500,000.00		\$ 47,645,000.00	11.49%
3	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	\$ 3,314,231.00	\$ 3,314,230.00	\$ 4,033,809.00	\$ 5,346,050.00		\$ 16,008,320.00	3.86%
4	OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 1,200,000.00		\$ 8,400,000.00	2.03%
5	EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,600,000.00	\$ 800,000.00		\$ 6,400,000.00	1.54%
6	TRANSPORTES AEREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,800,000.00	\$ 0.00		\$ 7,800,000.00	1.88%
TOTAL		\$ 108,201,831.00	\$ 108,201,830.00	\$ 138,111,446.00	\$ 60,107,293.00	\$ 0.00	\$ 414,622,400.00	100.00%

Se tramitaron 4 giros de desembolso así:

Desembolso No. 1 y 2 – 24/04/2023 por valor de **\$ 216.403.661**, Saldo \$1 98.218.739.

Desembolso No. 3 – 13/06/2023 por valor de **\$ 138,111,446.00**, saldo \$ 60,107,293.00

Desembolso No. 4 – 15/08/2023 por valor de **\$ 60,107,293.00**, saldo \$ 0.00

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	HONORARIOS Y NÓMINA DEL PERSONAL	\$ 366,122,400.00	\$ -	\$ 176,830,200.00	\$ 176,830,200.00	\$ 189,292,200.00
2	TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	\$ 32,500,000.00	\$ -	\$ 28,145,000.00	\$ 28,145,000.00	\$ 4,355,000.00
3	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 6,628,461.00	\$ 6,628,461.00	\$ 3,371,539.00
4	OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 1,200,000.00
TOTALES		\$ 414,622,400.00	\$ -	\$ 216,403,661.00	\$ 216,403,661.00	\$ 198,218,739.00

De acuerdo con los valores solicitados en este giro No. 1 y 2 se tiene un saldo pendiente por solicitar correspondiente a \$198.218.739, valor que será solicitado en el periodo de junio de 2023.

El día 13 de junio se solicitó desembolso No. 3 por parte de la Interventoría a la supervisión del contrato a cargo del ing Luis Miguel González Ozuna, por valor de **\$ 138,111,446.00**, valor solicitado en Honorarios y Nómina del Personal de Interventoría, Trabajo de topografía, Ensayos de Laboratorio de Suelos, arriendo de Oficina/Campamento, edición de informes y transportes aéreos y/o terrestres, todo en el marco de solicitud de reembolso por ser gastos ya generados en meses anteriores.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	HONORARIOS Y NÓMINA DEL PERSONAL	\$ 328,173,837.00	\$ 176,830,200.00	\$ 105,277,637.00	\$ 282,107,837.00	\$ 46,066,000.00
2	TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	\$ 47,645,000.00	\$ 28,145,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 41,145,000.00	\$ 6,500,000.00
3	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	\$ 16,203,563.00	\$ 6,628,461.00	\$ 4,033,809.00	\$ 10,662,270.00	\$ 5,541,293.00
4	OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	\$ 8,400,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 7,200,000.00	\$ 1,200,000.00
5	EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	\$ 6,400,000.00		\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 800,000.00
6	TRANSPORTES AEREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE)	\$ 7,800,000.00		\$ 7,800,000.00	\$ 7,800,000.00	\$ 0.00
TOTALES		\$ 414,622,400.00	\$ 216,403,661.00	\$ 138,111,446.00	\$ 354,515,107.00	\$ 60,107,293.00

De acuerdo con los valores solicitados en este giro No. 3 se tiene un saldo pendiente por solicitar correspondiente a \$ 60,107,293.00, valor que será solicitado en el periodo de julio y agosto de 2023.

Para el periodo del mes de julio de 2023 no se solicitó desembolso por recursos de anticipo, el cual queda pendiente para el mes de agosto.

El día 15 de agosto se solicitó desembolso No. 4 por parte de la Interventoría a la supervisión del contrato a cargo del ing Luis Miguel González Ozuna, por valor de **\$ 60,107,293.00**, valor solicitado en Honorarios y Nómina del Personal de Interventoría, Trabajo de topografía, Ensayos de Laboratorio de Suelos, arriendo de Oficina/Campamento y edición de informes, todo en el marco de solicitud de reembolso por ser gastos ya generados en meses anteriores.

De acuerdo con los valores solicitados en este giro No. 4 se retiraron todos los recursos correspondientes al anticipo girado a la interventoría por un valor de \$ 414,622,400.00; una vez se tengan definido la parte financiera de la cuenta de ahorros para tal fin se hará el cierre definitivo.

Al corte del presente informe se han generado los siguientes rendimientos financieros desde la cuenta de ahorros destinada para tal fin:

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 feb 2023 a abril 2023	\$ 238,943.06	\$ 0.00	feb - abril	29/05/2023	\$ 238,943.06	
SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 mayo 2023 a julio 2023	\$ 357,185.50		May - Julio	11/08/2023	\$ 596,128.56	
SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 ago 2023 a febrero 2024	\$ 68,602.55		Ago23 - Feb24	5/03/2024	\$ 664,731.11	
SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 mar 2024 a diciembre 2024	\$ 27,441.02		Mar24 - Dic24	7/01/2025	\$ 692,172.13	

A la fecha aún no se ha cerrado la cuenta, una vez se tengan todos los soportes correspondientes se solicitará el cierre de la cuenta de ahorros para tal fin.

Nota: Durante la ejecución del Contrato de Interventoría se realizó el seguimiento y control de la inversión del anticipo, los rendimientos financieros generados, las modificaciones de costos y las

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

actualizaciones al plan de cargas, verificando el cumplimiento de las condiciones contractuales y financieras establecidas para el proyecto. No se presentaron novedades que afectaran la adecuada administración de estos componentes durante la ejecución contractual.

Los soportes correspondientes al manejo del anticipo, rendimientos financieros, actas de modificación de costos y reprogramaciones del plan de cargas se encuentran consolidados en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 6.6** – Otros documentos de seguimiento mensual, donde reposan de manera acumulada los siguientes documentos:

- Seguimiento a la inversión del anticipo.
- Actas de modificación de costos.
- Plan de cargas y sus respectivas reprogramaciones aprobadas.

La información contenida en este anexo constituye el soporte documental del seguimiento financiero y administrativo realizado durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría.

- **Acta de modificación de costos**

A continuación, se anexan todas las actas de modificación de costos suscritas

- **Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

A continuación, se presentan todos los planes de cargas aprobados.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

ANEXO 6.6. Otros documentos seguimiento mensual

MEPI-MN-IN-3-FR-1

MEPI-MN-IN-3-FR-2

MEPI-MN-IN-9-FR-1

MEPI-MN-IN-9-FR-2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se suscribieron las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
- Se Hizo el seguimiento y se dejó constancia escrita de la forma como se dio cumplimiento al contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Se realizaron las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra y se mantuvo actualizada.
- Se Veló porque lo ejecutado corresponda con lo solicitado por el Supervisor designado.
- Elaboración de los informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual.
- Reporte del contrato de obra y contrato de Interventoría en el Software de control y seguimiento CIFRA.
- Elaboración de los informes semanales de interventoría, en total son 165.
- Elaboración de los informes mensuales de interventoría, con un total de 36 unidades incluido el informe FINAL
- Durante los último tres días contractuales y durante el tiempo que se desarrollaron los pendientes en las actividades, se atendieron las fallas superficiales observadas en la segunda capa de la carpeta asfáltica entre el K 0+000 al K 2+000, de las cuales se atendieron correctamente del K 1+380 al K 2+000, dado que entre el K 0+000 al K 1+380, en aproximadamente 700 ml no se alcanzó a realizar las correcciones dentro del segundo plazo establecido hasta el 28 de enero de 2026, por lo cual se decidió no dar por recibida la segunda de carpeta asfáltica del K 0+000 al K 1+380, y por ende el contratista no procedió a la demarcación horizontal ni a la instalación de tachas en el mismo sector.

ACTIVIDAD	META FÍSICA TOTAL	META FÍSICA EJECUTADA	META FÍSICA FALTANTE
Conformación de Calzada Existente	9650 m	9650 m	0 m
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	21930 m	21930 m	0 m
Terraplenes	17000 m	15500 m	0 m
Pedraplén Compacto Para Mejoramiento De La Subrasante	10305 m	10305 m	0 m
Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares Con Geotextil	12000 m	12000 m	0 m
Protección De Taludes Con Geomembrana Para Control De Erosión E Impermeabilización	9000 m	9000 m	0 m
Sub-Base Granular Clase B	12000 m	12000 m	0 m
Base Granular Clase B	12000 m	12000 m	0 m
Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Primera Capa)	12000 m	12000 m	0 m
Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Segunda Capa)	12000 m	10700 m	1300 m
Box Culvert	46 un	46 un	0 un
Señalización Vertical	173 un	173 un	0 un
Señalización Horizontal	12000 m	10700 m	1300 m

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Se Identificaron oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.
- El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado 4 veces y se suspendió y reinició en 4 ocasiones, lo que permitió que el contrato se extendiera desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 24 d diciembre de 2025
- El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue prorrogado 7 veces y se suspendió y reinició 5 veces, lo que permitió que el contrato se extendiera desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 24 d diciembre de 2025.
- El contrato de interventoría No. 974-2022 fue suspendido el 21 de noviembre de 2025 con la suscripción del acta de suspensión de Interventoría No. 4.
- Se tuvo asistencia y participación en las reuniones citadas por la contraloría de participación ciudadana adscrita a la contraloría general de la república, en las cuales se daba información sobre el avance físico y financiero del contrato de obra y se indicaban las diferentes circunstancias que generaron cambios en las metas físicas, necesidades de adicionar recursos y tiempo y las motivaciones que generaron las suspensiones de la obra en 5 ocasiones durante los casi 37 meses del proyecto.
- Los contratos de obra e interventoría se reanudaron el día 22 de diciembre, quedando como nueva fecha de terminación el 24 de diciembre de 2025.
- El día 24 de diciembre de 2025 se suscribió acta de recibo de obra con los pendientes por entregar de acuerdo a lo indicado en el punto anterior de este informe. Se adjunta acta al presente informe.
- El día 31 de diciembre de 2025, se revisaron los pendientes del acta de recibo de obra, y aún estaban pendientes por atender aproximadamente 700 ml de puntos con fallos, que debían ser parchados entre el K 0+000 al K 1+400, y no se inició la demarcación horizontal debido a la no culminación de toda la intervención de la segunda capa. Por lo cual, se suscribió el día 31 de diciembre de 2025 “ACTA DE RECIBO DE PENDIENTES No. 1 ESTABLECIDOS EN EL ACTA FINAL DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE OBRA N° LP- SPM -015-2022, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021””, documento que se anexa a este informe.
- El nuevo porcentaje ejecutado de obra a 31 de diciembre es de 99.40%, quedando como pendientes por supervisar por parte de la supervisión del municipio de Montería:

- Aplicación de la segunda capa de mezcla asfáltica entre el K 0+000 y el K 2+000: 0.36%
- Ejecución de señalización horizontal de la vía entre el K 0+000 y el K 12+000: 0.24%

- Durante la visita de recibo de pendientes No. 2 de fecha 28 de enero de 2026, las partes verificaron el estado final de las actividades pendientes relacionadas en el acta final de obra, determinando las cantidades efectivamente recibidas y aquellas que, no son objeto de recibo dentro del acta final, para efectos del balance final contractual, conforme al siguiente detalle:

- Aplicación de segunda capa de mezcla asfáltica entre el K 0+000 y el K 2+000: En el tramo comprendido entre el K 0+000 y el K 1+300 se identificaron cantidades no conciliadas entre la interventoría y el contratista. En consecuencia y con el fin de proceder al cierre definitivo del

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

balance final de obra, las partes acuerdan mutuamente excluir dichas cantidades del recibo final, procediendo al descuento respectivo en el ajuste económico contractual la cantidad correspondiente a 321,12 m³ de mezcla densa en caliente tipo MDC-19, equivalente a \$322.083.518,51, correspondiente al 0,635% del valor total del contrato

- Señalización horizontal entre el K 0+000 y el K 12+000: Se verificó la ejecución de 40.800 ml de demarcación vial y 2.675 tachas reflectivas en el tramo comprendido entre el K 1+300 y el K 12+000. En consideración a que el tramo K 0+000 – K 1+300 no es objeto de recibo dentro del acta final para efectos de balance contractual, tampoco se reciben en dicho tramo 5.200 ml de demarcación y 325 tachas reflectivas, equivalentes a \$13.520.325,00, correspondiente al 0,027% del valor total del contrato, suma que igualmente será considerada dentro del ajuste económico final.

En resumen:

El valor total no recibido para efectos del balance contractual corresponde a \$335.603.844,00, equivalente al 0,662% del valor total del contrato, por lo cual el porcentaje total ejecutado y recibido corresponde al 99,338%.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Control en el acceso de terceros a la información del contrato.
- Verificar el cumplimiento del objeto conforme a los pliegos de condiciones y la propuesta.
- Controlar la ejecución de los recursos asignados a la vía objeto del contrato y presentar en los informes correspondientes a las inversiones realizadas.
- Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas pactadas.
- El contrato alcanzó un 99.338% de ejecución recibida por la interventoría, en donde el 0.662% no recibido ya fue explicado en el punto anterior de este informe.
- Al corte del presente informe final se tiene un avance financiero del 95% del valor contractual, conforme a lo estipulado en la minuta del contrato.
- Se dejó radicada en el Municipio el acta final de obra con sus memorias y el balance final de ejecución de cantidades de obra.
- Se hace necesario por parte del municipio de Montería hacer la devolución total de los rendimientos financieros generados en la cuenta del convenio interadministrativo en el periodo del 1 de agosto de 2025 hasta la fecha posterior al pago final y se proceda a generar el cierre de la cuenta.
- El Municipio de Montería debe presentar al Instituto Nacional de Vías los soportes de devolución de los recursos no comprometidos del convenio, así como el soporte de los recursos no ejecutados del contrato de obra y por ende del convenio, como parte de proceso de liquidación de la obra y del recibo definitivo del convenio interadministrativo.
- Se presenta el acta de costos de interventoría No. 36 mes de diciembre de 2025, correspondiente también al acta final de interventoría. Se deja en trámite ante la supervisión territorial.
- Se realizó el control de la ejecución de los recursos, acordes con el programa de trabajo e inversión del contrato de obra.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

CONTRATISTA DE OBRA	VIGENCIA	2022		2023		2024		2025		SALDO POR AMORTIZAR	Total
	ENTIDAD	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio		
	RESERVA			\$ 24.603.383.451,00	\$ 8.288.721.830,00	\$ 14.323.694.672,00	\$ 1.742.052.834,00	\$ 5.682.102.997,80	\$ 3.799.621.773,80		
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 38.700.000.000,00	\$ 8.288.721.830,00				\$ 3.700.000.000,00				\$ 50.688.721.830,00
	EJECUTADO EN VIGENCIA	\$ 14.096.616.549,00	\$ 0,00	\$ 10.279.688.779,00	\$ 6.546.668.996,00	\$ 8.641.591.674,20	\$ 1.642.431.060,20	\$ 5.346.499.153,80	\$ 3.799.621.773,80	\$ 0,00	\$ 50.353.117.986,00
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 24.603.383.451,00	\$ 8.288.721.830,00	\$ 14.323.694.672,00	\$ 1.742.052.834,00	\$ 5.682.102.997,80	\$ 3.799.621.773,80	\$ 335.603.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.603.844,00
	A RESERVA Y/O VIG EXPIRADA	\$ 24.603.383.451,00	\$ 8.288.721.830,00	\$ 14.323.694.672,00	\$ 1.742.052.834,00	\$ 5.682.102.997,80	\$ 3.799.621.773,80				

INTERVENTORIA	VIGENCIA	2022		2023		2024		2025		SALDO POR AMORTIZAR	Total
	ENTIDAD	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio		
	RESERVA			\$ 137.751.167,00		\$ 21.819.166,00		\$ 495.580.740,00			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 250.000.000,00		\$ 1.560.000.000,00		\$ 2.383.330.846,00		\$ 290.694.231,00			\$ 4.484.025.077,00
	EJECUTADO EN VIGENCIA	\$ 112.248.833,00		\$ 1.675.932.001,00		\$ 1.909.569.272,00		\$ 495.580.740,00	\$ 290.694.231,00	\$ 0,00	\$ 4.484.025.077,00
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 137.751.167,00		\$ 21.819.166,00		\$ 495.580.740,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PASA A RESERVA	\$ 137.751.167,00		\$ 21.819.166,00		\$ 495.580.740,00					

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO		VALOR EN PESOS	PORCENTAJE
INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 50,688,721,830.00	100.000%
INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 50,353,117,986.00	99.338%
ADELANTO / ATRASO		-\$ 335,603,844.00	-0.662%
INVERSIÓN COBRADA ACUMULADA (ACTA 12):		\$ 48,154,243,819.00	95.000%
INVERSIÓN PAGADA ACUMULADA (ACTA 12):		\$ 48,154,243,819.00	95.000%
INVERSIÓN POR PAGAR (ACTA 12):		\$ 0.00	0.000%
INVERSIÓN POR COBRAR:		\$ 2,198,874,167.00	4.338%
ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL VALOR INICIAL:		\$ 0.00	0.000%
ANTICIPO DESEMBOLSADO DESDE FIDUCIA:		\$ 14,095,397,052.00	99.997%
VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO A Cuenta: Corriente Número: 61011094			
A Nombre DE DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS		\$ 1,219,497.00	0.003%

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES, SST, CALIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD

- Se realizó el seguimiento a la siembra de árboles de la compensación forestal correspondiente a la Resolución No. 269 de 2022 (permiso de aprovechamiento forestal) en área de influencia del proyecto.
- Se realizaron los Cierres de las actas de vecindad en todos predios colindantes con la vía entre el K 0 y el K 17.
- Se radicó subsanaciones a observaciones a la revisión del informe trimestral ambiental y social No. 10 ante la subdirección de sostenibilidad para su revisión y aprobación.
- Se recibieron los informes finales de cierre de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauces, se remitieron ante el Municipio para que continúe los trámites ante la CVS
- En los anexos finales del proyecto se tienen adjuntas cada una de las actas de vecindad de inicio y final suscritas por las partes.

7.2. Recomendaciones

- Realizar inspecciones periódicas al corredor vial con el fin de identificar oportunamente posibles deterioros en la carpeta asfáltica, garantizando la conservación de los 12 km de vía pavimentada ejecutados en el proyecto.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

- Implementar un programa de mantenimiento rutinario que incluya limpieza de bermas, control de vegetación, reposición de señalización y atención temprana de fisuras o deformaciones superficiales que puedan presentarse en la vía.
- Mantener en adecuado estado de funcionamiento las obras de drenaje construidas, especialmente las alcantarillas cajón o box Culvert, mediante actividades periódicas de limpieza, retiro de sedimentos, residuos y material vegetal que puedan afectar su capacidad hidráulica.
- Realizar inspecciones durante y después de temporadas de lluvia para verificar el comportamiento de las estructuras de drenaje y detectar oportunamente procesos de erosión, socavación o afectaciones en los accesos y obras complementarias.
- Mantener actualizada la documentación técnica, planos récord y registros de las obras ejecutadas, como herramienta de consulta para futuras actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura.
- Promover el uso adecuado de la infraestructura vial por parte de los usuarios, mediante la conservación de la señalización y el cumplimiento de las normas de tránsito, contribuyendo a la seguridad vial y a la prolongación de la vida útil de la vía.

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL	
---	---	---

8. ANEXOS

8.1. Relación a la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Nota: Durante la ejecución del Contrato de Interventoría se realizó el seguimiento y control de la correspondencia generada y recibida entre la Interventoría, el Contratista, el Municipio, el INVÍAS y las demás entidades involucradas en el proyecto, garantizando la trazabilidad de las comunicaciones, solicitudes, respuestas, requerimientos y gestiones desarrolladas en el marco de la ejecución contractual.

La relación completa de la correspondencia enviada y recibida, incluyendo asunto, referencia, fecha de radicación y demás soportes documentales, se encuentra consolidada en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 8.1 – Relación de Correspondencia** Generada entre Contratista e Interventoría, donde reposa el acumulado de todas las comunicaciones tramitadas durante la ejecución del contrato como soporte del proceso de seguimiento, control y cierre contractual



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N°974 DE 2022
INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL

ICVEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVIAS 196

**ANEXO 8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL	
--	---	---

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

Nota: Durante la ejecución del proyecto se realizó el registro fotográfico y audiovisual de las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de obra, con el fin de documentar el avance físico del contrato, las actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría y las condiciones generales de ejecución del proyecto.

El registro fotográfico y de video acumulado correspondiente a toda la ejecución contractual se encuentra consolidado en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 8.2 – Registro Fotográfico y Video del Avance de las Obras**, donde reposan los soportes visuales que evidencian el desarrollo, seguimiento y culminación de las actividades ejecutadas.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Nota: Durante la ejecución del proyecto se realizó el seguimiento a los componentes ambiental, social, predial y de sostenibilidad, generando los respectivos registros fotográficos y audiovisuales como soporte de las actividades desarrolladas en cada una de estas áreas.

La totalidad del registro fotográfico y de video acumulado correspondiente a los componentes ambiental, social, predial y de sostenibilidad se encuentra consolidado en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 8.3 – Registro Fotográfico y Video de las Actividades Ambientales, Sociales, Prediales y de Sostenibilidad**, donde reposan los soportes documentales generados durante toda la ejecución contractual.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N°974 DE 2022
INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL

ICVEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVIAS 196

**ANEXO 8.2 Y 8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL
PROYECTO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022**

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL	
--	---	---

8.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente

Nota: La bitácora de obra fue diligenciada y actualizada de manera permanente durante toda la ejecución del contrato, registrando las actividades desarrolladas, novedades, instrucciones, observaciones y demás aspectos relevantes para el seguimiento técnico y administrativo del proyecto.

La copia consolidada de las bitácoras correspondientes a toda la ejecución contractual se encuentra archivada en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 8.4** – Copia de las Bitácoras de Obra, donde reposa el acumulado de los registros efectuados por la Interventoría como soporte del seguimiento y control del contrato.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N°974 DE 2022
INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL

ICVEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVIAS 196

ANEXO 8.4 COPIA BITÁCORA DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

	CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196 Contrato de Interventoría N°974 DE 2022 INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL	
---	---	---

8.5. Evidencia actualizada aplicativo CIFRA

Nota: Durante la ejecución del Contrato de Interventoría se realizó el registro y actualización permanente de la información requerida en el aplicativo CIFRA del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, conforme a los lineamientos y obligaciones establecidas por la entidad para el seguimiento y control del proyecto.

Las evidencias de las actualizaciones realizadas en el aplicativo CIFRA, incluyendo los registros y soportes correspondientes, se encuentran consolidadas en la carpeta final del proyecto, específicamente en el **Anexo 8.5** – Evidencia Actualizada del Aplicativo CIFRA, donde reposa el acumulado de la información registrada durante toda la ejecución contractual.



CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196
Contrato de Interventoría
N°974 DE 2022
INFORME TÉCNICO MENSUAL FINAL

ICVEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVÍAS 196

ANEXO 8.5 EVIDENCIA APLICATIVO CIFRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022