


	INFORME SEMANAL No. 7		INTERVENTORIA - OBRA															
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		Código Formato:															
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA															
Interventoría	DONALDO DEL TORO Y CIA SAS		Constructor	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.														
Representante Legal	DONALDO DEL TORO PEREZ		Representante Legal	Jaime Alberto Suárez urquijo														
Contrato No.	642 del 2 de Diciembre del 2025		Contrato No.	609 del 20 de noviembre del 2025														
Objeto	INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA		Objeto	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA														
Valor inicial:	\$ 42.000.000,00		Valor inicial:	\$ 386.868.038,00														
Valor total:	\$ 42.000.000,00		Valor total:	\$ 386.868.038,00														
Plazo inicial:	31/12/2025		Plazo inicial:	31-dic-25														
Fecha de inicio:	12/12/2025		Fecha de inicio:	12/12/2025														
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025		Fecha de terminación del contrato:	23/4/2026														
Semana Número: 6 Del: 30/3/2026 Al: 5/4/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 115 días																		
Nombre del Supervisor																		
AVANCE DEL CONVENIO																		
Obra programada (%) SEMANAL 13,66% ACUMULADO 100,00% Valor de la Obra programada: \$ 52.846.918,09 \$ 386.868.038,89			Obra Física Ejecutada (%) SEMANAL 13,66% ACUMULADO 60,51% Valor de la Obra Ejecutada: \$ 52.846.918,09 \$ 234.077.381,73															
GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO			REGISTRO FOTOGRÁFICO															
<table><thead><tr><th></th><th>%PROGRAMADO</th><th>% EJEUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>46,85%</td><td>46,85%</td><td rowspan="3">0,00%</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>17,43%</td><td>17,43%</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>64,27%</td><td>64,27%</td></tr></tbody></table> <p>Nota: Ver cuadro de observaciones</p> 				%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	46,85%	46,85%	0,00%	Durante el periodo	17,43%	17,43%	Acumulado actual	64,27%	64,27%	ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTE DE OBRA	
	%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA															
Acumulado anterior	46,85%	46,85%	0,00%															
Durante el periodo	17,43%	17,43%																
Acumulado actual	64,27%	64,27%																
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																		
SST: Actividades realizadas : Se realiza verificación de permisos preoperacionales, Se recibe documentos del equipo trabajoprofesionales Se realiza revisión de documentos para ingreso de nuevo personal. Se realiza la revisión de listados de personal activo. Se revisa orden y aseo, señalización																		
Técnico: se realizan labores de desmonte de listones de madera completamente invadidos por plaga comejen. se hacen cambio de listones afectado y se refuerzan los que estan en buen estado. se hace desmonte de tejas de cubiertas para reacomodarlas. se hace nivelación de cubierta por medio de refuerzos de listones de madera. se refuerza la estructura de madera de la cubierta correspondiente a la oficina 2 y 3 (dispositivos medicos, banco de sangre, alimentos) Se realiza desmonte de cuadrícula de madera de cielo raso anterior. se realiza desmonte de ductería en icopor de AA.																		
Administrativo: Durante la semana comprendida entre el 30 de marzo al 05 de abril de 2026. Se realizaron las siguientes actividades administrativas:																		
RECIBIDOS:																		

ENVIADOS:

- Se remiten pólizas de cumplimiento y RCE anexos ajustados a la prórroga del contrato

Personal en obra:

- SISO: 1
- Residente técnico : 1
- Oficiales :2
- Ayudantes: 7

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				AVANCE TIEMPO CONTRATO DE OBRA			ESTADO POLIZA CONTRATO DE OBRA				
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA		\$ 386.868.038,00		DOCUMENTO	TIEMPO		ASEGURADORA CESCE	POLIZA No. CUMPLIMIENTO No.	174649		
TOTAL ADICIONES		\$ 0,00			ADICIONADO	ACUMULADO		VIGENCIA			
VALOR ACTUALIZADO		\$ 386.868.038,00						DESDE	HASTA		
	PAGADO	SALDO			ANEXO 0	20/12/2025		22/7/2026			
VALOR ANTICIPO (N/A)	\$ 0,00	\$ 386.868.038,00			ANEXO 2	12/12/2025		14/9/2026			
VALOR CORTE 01	\$ 91.882.075,00				ANEXO 3	12/12/2025		23/10/2026			
					Estabilidad y calidad de la Obra			SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, Y 0 DIAS			
					ASEGURADORA CESCE			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	19-feb-49		
					ANEXO 2			12/12/2025	14/3/2026		
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 91.882.075			ANEXO 3		12/12/2025	23/4/2026				
SUMAS IGUALES	\$ 294.985.963	\$ 294.985.963				ANEXO 2					
				DIAS SUSP		DIAS PRORROGADOS					
				TIEMPO TOTAL		73	40				
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO											
INDICADOR TECNICO		% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO -	INDICADOR TIEMPO		DIAS DE ATRASO	RETRASO	INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
		64,27%	64,27%	% ADELANDO +						0	0,00%
OBSERVACIONES					FIRMAS						
<div></div> <div>DONALDO DEL TORO Y CIA SAS Ing Civil Donaldo Del Toro perez</div>					<div></div> <div>SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS NOMBRE DE DIRECTOR Ing Civil Diego Abril DIRECTOR DE OBRA</div>						
Revisado y aprobado por:					ELABORÓ:						

INFORME SEMANAL No. 7





FORMATO DE CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES INVIMA
642 del 2 de Diciembre del 2025

CONTRATO INTERVENTORIA : INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

609 del 20 de noviembre del 2025

CONTRATO OBRA : DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 6 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026.



ajuste de tejas de cubierta, reforzamiento de listones de madera, correas de sujetacín y apuntalamiento de cubierta para su nivelación




cuadriculas de madera de cielo raso anterior



se culminan trabajos de reforzamiento estructural de la cubierta, instalacion de sistemas de apuntalamiento y nivelacion de la misma

--



			INFORME SEMANAL No. 7					INTERVENTORIA			
			INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					Código Formato:			
	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
1	sem 1	14-dic-25	\$ 38.809.530,40	10,03%	10,03%	\$ 38.809.530,40	\$ 0,00	10,03%	\$38.809.530,40	10,03%	\$38.809.530,40
2	sem 2	21-dic-25	\$ 44.871.805,07	11,60%	11,60%	\$ 44.871.805,07	\$ 0,00	21,63%	\$83.681.335,47	21,63%	\$83.681.335,47
3	sem 3	28-dic-25	\$ 8.200.738,92	2,12%	2,12%	\$ 8.200.738,92	\$ 0,00	23,75%	\$91.882.074,40	23,75%	\$91.882.074,40
4	sem 4	9-mar-26	\$ 2.726.504,73	0,70%	0,70%	\$ 2.726.504,73	\$ 0,00	24,46%	\$94.608.579,13	24,46%	\$94.608.579,13
5	sem 5	16-mar-26	\$ 19.208.824,26	4,97%	4,97%	\$ 19.208.824,26	\$ 0,00	29,42%	\$113.817.403,39	29,42%	\$113.817.403,39
6	sem 6	23-mar-26	\$ 67.413.060,26	17,43%	17,43%	\$ 67.413.060,26	\$ 0,00	46,85%	\$181.230.463,65	46,85%	\$181.230.463,65
7	sem 7	30-mar-26	\$ 52.846.918,09	13,66%	13,66%	\$ 52.846.918,09	\$ 0,00	60,51%	\$234.077.381,73	60,51%	\$234.077.381,73
8	sem 8	6-abr-26	\$ 82.866.487,29	21,42%			-\$ 82.866.487,29	81,93%	\$316.943.869,02	60,51%	\$234.077.381,73
9	sem 9	13-abr-26	\$ 61.036.922,92	15,78%			-\$ 61.036.922,92	97,70%	\$377.980.791,93	60,51%	\$234.077.381,73
10	sem 10	20-abr-26	\$ 8.887.246,96	2,30%			-\$ 8.887.246,96	100,00%	\$386.868.038,89	60,51%	\$234.077.381,73
11	sem 11										
12	sem 12										
13	sem 13										
14	sem 14										
15	sem 15										
16	sem 16										
17	sem 17										
18	sem 18										
19	sem 19										
20	sem 20										
21	sem 21										
22	sem 22										
23	sem 23										
24	sem 24										
25	sem 25										
26	sem 26										
27	sem 27										
28	sem 28										
29	sem 29										
30	sem 30										
31	sem 31										
32	sem 32										
33	sem 33										
34	sem 34										
35	sem 35										
36	sem 36										
37	sem 37										
38	sem 38										
			\$ 386.868.038,89	100,00%		\$ 113.817.403,39					
TOTAL			\$ 386.868.038,00			29,42%					