



	INFORME SEMANAL No. 9		INTERVENTORIA - OBRA															
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		Código Formato:															
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA															
Interventoría	DONALDO DEL TORO Y CIA SAS		Constructor	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.														
Representante Legal	DONALDO DEL TORO PEREZ		Representante Legal	Jaime Alberto Suárez urquijo														
Contrato No.	642 del 2 de Diciembre del 2025		Contrato No.	609 del 20 de noviembre del 2025														
Objeto	INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA		Objeto	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA														
Valor inicial:	\$ 42.000.000,00		Valor inicial:	\$ 386.868.038,00														
Valor total:	\$ 42.000.000,00		Valor total:	\$ 386.868.038,00														
Plazo inicial:	31/12/2025		Plazo inicial:	31-dic-25														
Fecha de inicio:	12/12/2025		Fecha de inicio:	12/12/2025														
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025		Fecha de terminación del contrato:	23/4/2026														
Semana Número: 9 Del: 13/4/2026 Al: 19/4/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 129 días																		
Nombre del Supervisor																		
AVANCE DEL CONVENIO																		
Obra programada (%) SEMANAL 15,78% ACUMULADO 100,00% Valor de la Obra programada: \$ 61.036.922,92 \$ 386.868.038,89			Obra Física Ejecutada (%) SEMANAL 15,78% ACUMULADO 97,70% Valor de la Obra Ejecutada: \$ 61.036.922,92 \$ 377.980.791,93															
GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO			REGISTRO FOTOGRÁFICO															
<table><thead><tr><th></th><th>%PROGRAMADO</th><th>% EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>81,93%</td><td>81,93%</td><td rowspan="3">0,00%</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>15,78%</td><td>15,78%</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>97,70%</td><td>97,70%</td></tr></tbody></table> <p>Nota: Ver cuadro de observaciones</p> 				%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	81,93%	81,93%	0,00%	Durante el periodo	15,78%	15,78%	Acumulado actual	97,70%	97,70%	ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTE DE OBRA	
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA															
Acumulado anterior	81,93%	81,93%	0,00%															
Durante el periodo	15,78%	15,78%																
Acumulado actual	97,70%	97,70%																
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																		
SST:																		
<p>Actividades realizadas :</p> <p>Se realiza verificación de permisos preoperacionales,</p> <p>Se realiza la revisión de listados de personal activo.</p> <p>Se revisa orden y aseo, señalización</p> <p>se revisa medidas de seguridad de la obra</p>																		
Técnico:																		
<p>se realizan labores de desmonte de listones de madera completamente invadidos por plaga comejen.</p> <p>se hacen cambio de listones afectado y se refuerzan los que estan en buen estado.</p> <p>se hace desmonte de tejas de cubiertas para reacomodarlas.</p> <p>se hace nivelación de cubierta por medio de refuerzos de listones de madera.</p> <p>se refuerza la estructura de madera de la cubierta correspondiente a los aleros laterales.</p> <p>Se realiza limpieza de cubierta para pintar.</p> <p>Se realiza el proceso de pintura de la cubierta.</p> <p>Se realiza desmonte de cuadrícula de madera de cielo raso anterior.</p> <p>se realiza desmonte de ducteria en icopor de AA.</p> <p>Se realiza fumigación de estructura e cubierta de madera y de la cubierta en si y de esa manera todas las oficinas.</p> <p>Se realiza el proceso de escarificación de las columnas.</p> <p>Se realiza reforzamiento de uniones de madera con varilla roscada de 3/8.</p> <p>Se realiza proceso de anclaje de refuerzos tubulares estructurales en forma de cuadrícula en cada espacio donde se va a realizar componente electrico y de cielo raso.</p> <p>se realizar proceso de instalación de tubería eléctrica emt para la colección de lámparas, interruptores y toma corrientes.</p> <p>Se realiza el tendido de la acometida eléctrica para lámparas, interruptores y toma corrientes.</p> <p>Se realiza proceso de instalación de estructura metálica para cielo raso en pvc.</p> <p>Se realiza proceso de instalación de cielo raso en pvc</p>																		
Administrativo: Durante la semana comprendida entre el 13 de abril al 19 de abril de 2026. Se realizaron las siguientes actividades administrativas:																		
RECIBIDOS:																		
- Informes de obra parte de la interventoría avances de obra y ajustes para la programación de obra para ajustes y mejorar en la programación planteada																		

ENVIADOS:

- Se solicita el ingreso por medio de correo electrónico ingreso del personal de obra para la ejecución de actividades de obra, tanto jornada diurna como nocturna y fines de semana incluidos festivos
- Se presenta ajustes a los solicitado por la interventoría
- Se presenta de manera diaria a la entidad avance de obra mediante registro fotográfico.

Personal en obra:

- SISO: 1
- Residente técnico : 1
- Oficiales :6
- Ayudantes: 12

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				AVANCE TIEMPO CONTRATO DE OBRA			ESTADO POLIZA CONTRATO DE OBRA		
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA		\$ 386.868.038,00		DOCUMENTO	TIEMPO		ASEGURADORA CESCE	POLIZA No. CUMPLIMIENTO No.	174649
TOTAL ADICIONES		\$ 0,00			ADICIONADO	ACUMULADO		VIGENCIA	
VALOR ACTUALIZADO		\$ 386.868.038,00		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO					DESDE
	PAGADO	SALDO							
VALOR ANTICIPO (N/A)	\$ 0,00	\$ 386.868.038,00							
VALOR CORTE 01	\$ 91.882.075,00								
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 91.882.075								
SUMAS IGUALES	\$ 294.985.963	\$ 294.985.963							
					TIEMPO TOTAL	73			40
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO									
INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANDO +	INDICADOR TIEMPO	DIAS DE ATRASO	RETRASO	INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	97,70%	97,70%	0,00%		0	0,00%		\$ 91.882.075,00	\$ 91.882.075,00
OBSERVACIONES					FIRMAS				
<div> DONALDO DEL TORO Y CIA SAS Ing Civil Donaldo Del Toro perez</div>					<div> SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS NOMBRE DE DIRECTOR Ing Civil Diego Abril DIRECTOR DE OBRA</div>				
Revisado y aprobado por:					ELABORÓ:				

INFORME SEMANAL No. 9




FORMATO DE CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES INVIMA
642 del 2 de Diciembre del 2025

CONTRATO INTERVENTORIA : INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

CONTRATO OBRA : 609 del 20 de noviembre del 2025

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 9 DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2026.




proceso de fumigación y pintura de cubierta.



proceso de escarificación de columnas.




proceso d einstalación de soportes metalicos para componente electrico y componenete de cielo raso.



Cielo raso oficinas



Resanes de muros - Acabados de columnas porche



			INFORME SEMANAL No. 9						INTERVENTORIA			
			INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS						Código Formato:			
	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO				
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
1	sem 1	14-dic-25	\$ 38.809.530,40	10,03%	10,03%	\$ 38.809.530,40	\$ 0,00	10,03%	\$38.809.530,40	10,03%	\$38.809.530,40	
2	sem 2	21-dic-25	\$ 44.871.805,07	11,60%	11,60%	\$ 44.871.805,07	\$ 0,00	21,63%	\$83.681.335,47	21,63%	\$83.681.335,47	
3	sem 3	28-dic-25	\$ 8.200.738,92	2,12%	2,12%	\$ 8.200.738,92	\$ 0,00	23,75%	\$91.882.074,40	23,75%	\$91.882.074,40	
4	sem 4	9-mar-26	\$ 2.726.504,73	0,70%	0,70%	\$ 2.726.504,73	\$ 0,00	24,46%	\$94.608.579,13	24,46%	\$94.608.579,13	
5	sem 5	16-mar-26	\$ 19.208.824,26	4,97%	4,97%	\$ 19.208.824,26	\$ 0,00	29,42%	\$113.817.403,39	29,42%	\$113.817.403,39	
6	sem 6	23-mar-26	\$ 67.413.060,26	17,43%	17,43%	\$ 67.413.060,26	\$ 0,00	46,85%	\$181.230.463,65	46,85%	\$181.230.463,65	
7	sem 7	30-mar-26	\$ 52.846.918,09	13,66%	13,66%	\$ 52.846.918,09	\$ 0,00	60,51%	\$234.077.381,73	60,51%	\$234.077.381,73	
8	sem 8	6-abr-26	\$ 82.866.487,29	21,42%	21,42%	\$ 82.866.487,29	\$ 0,00	81,93%	\$316.943.869,02	81,93%	\$316.943.869,02	
9	sem 9	13-abr-26	\$ 61.036.922,92	15,78%	15,78%	\$ 61.036.922,92	\$ 0,00	97,70%	\$377.980.791,93	97,70%	\$377.980.791,93	
10	sem 10	20-abr-26	\$ 8.887.246,96	2,30%		\$ 0,00	-\$ 8.887.246,96	100,00%	\$386.868.038,89	97,70%	\$377.980.791,93	
11	sem 11											
12	sem 12											
13	sem 13											
14	sem 14											
15	sem 15											
16	sem 16											
17	sem 17											
18	sem 18											
19	sem 19											
20	sem 20											
21	sem 21											
22	sem 22											
23	sem 23											
24	sem 24											
25	sem 25											
26	sem 26											
27	sem 27											
28	sem 28											
29	sem 29											
30	sem 30											
31	sem 31											
32	sem 32											
33	sem 33											
34	sem 34											
35	sem 35											
36	sem 36											
37	sem 37											
38	sem 38											
			\$ 386.868.038,89	100,00%		\$ 113.817.403,39						
		TOTAL	\$ 386.868.038,00	29,42%								