

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	15	04	2026		10:00		11:00

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jesús Alberto Cañas	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Ever Camilo Devia	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Sebastián Ramírez Henao	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Juan Sebastián Prada Sánchez	Profesional de Apoyo a la Supervisión de la Oficina de Infraestructura Educativa - MEN.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el Comité de Seguimiento a los Contratos Interadministrativos **No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria** y **No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles**, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera – *Obligaciones de las Partes* – en lo relacionado con el seguimiento a la ejecución de los proyectos derivados.

TEMAS TRATADOS

1	Realizar el seguimiento técnico y operativo de los proyectos que se originan en la ejecución de los contratos interadministrativos, velando por la correcta aplicación de las disposiciones contractuales.
2	Revisión de alertas relacionadas a la ejecución de los proyectos.
3	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en los convenios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se verifican los asistentes al comité de seguimiento.
2	Se hace la salvedad que, el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de los contratos interadministrativos tanto al MEN como a FINDETER. Así mismo, se reitera que, es FINDETER, quien cuenta con toda la información técnica de los proyectos, así como el conocimiento técnico, jurídico y financiero determinante en la relación con todos los contratistas de obra, interventores y los diferentes terceros.
3	Por último, se procede a verificar el estado actual de los proyectos en ejecución, en consecuencia, se expone lo siguiente: <u>Contrato Interadministrativo No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles</u> El contrato contempla un alcance inicial de 136 sedes educativas . A la fecha del presente comité, se encuentra pendiente la entrega de las sedes educativas La Humareda y El Brasil , pertenecientes al Grupo 9 y ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima. FINDETER informa que existen dificultades para formalizar la entrega de dichas sedes, dado que no cuentan con la disponibilidad de servicios públicos. Cabe resaltar que el alcance contractual de FINDETER ya se encuentra finalizado y que la Alcaldía municipal se comprometió a adelantar los trámites necesarios para la habilitación de estos servicios.

FINDETER informa que adelantará mesas de trabajo en conjunto con la Entidad Territorial, con el fin de trazar una ruta de trabajo que permita la entrega a satisfacción de las sedes educativas. Asimismo, deberá informar al MEN sobre los resultados de dichas mesas y, en caso de requerir apoyo por parte del Ministerio, solicitarlo de manera oportuna.

Es pertinente recordar que se encuentra pendiente únicamente un cobro por concepto de asistencia técnica, por un valor aproximado de cuarenta y siete millones de pesos (\$47.000.000), el cual será efectivamente cobrado por FINDETER una vez se realice la entrega de las sedes educativas que aún se encuentran pendientes.

Aulas Móviles Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]



\$ 63.650
Millones de pesos




Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026

Estado de entrega y ejecución de Sedes

ENTREGADAS 134 sedes
98,53%

TERMINADAS 2 sedes
1,47%



Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 27/02/2026

Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 213.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 290.307.785,9
	Valor Pagado Obra: Cl - \$ 273.012.483,00 Cil - \$ 4.364.835.775,19 Interventoría: Cl - \$ 115.470.000 Cil - \$ 365.484.740,28
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otroái No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otroái No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$1.65.685.393,30 Otroái No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima, adición interventoría por \$55.988.043,04 Otroái No. 4: Prórroga tres (3) meses para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por \$68.634.349,56 Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima Prórroga No. 1 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes Prórroga No. 2 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes Suspensión No. 2: Por el término de un (1) mes por la situación presentada en las sedes del Tolima Prórroga No. 1 a suspensión No. 2: Por el término de dos (2) meses por la situación presentada en las sedes del Tolima Otroái No. 5: Prórroga quince (15) días para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por \$11.153.377,94
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	ID No. 56 - Arauca: Entregada el 19/02/2025 ID No. 132 - La Playa: Entregada el 17/03/2025 ID No. 7 - Villavieja: Entregada el 30/02/2025 ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025 ID No. 104 - Anolaima: Entregada el 30/04/2025 ID No. 94 - Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 ID No. 124 - Similiti: Entregada el 05/05/2025 ID No. 17 - Betulia: Entregada el 29/05/2025 ID No. 20 - Morales: Entregada el 29/08/2025 ID No. 123 - Similiti: Entregada el 29/09/2025 ID No. 100 - Santa Isabel (B. Brasil) - ID No. 67 - Santa Isabel (Humareda): Finalizaron actividades. Se encuentra pendiente la conexión para energía, durante la ejecución del componente I el municipio presentó la disponibilidad de servicios de agua y energía; no obstante, para la entrega se presenta que para la conexión de energía existe una deuda. La Secretaría de Educación se encuentra realizando la radicación de los documentos ante la empresa de energía para trasladar el punto existente. Se programa visita para el 16 de abril en conjunto con el rector, Secretaría de Educación, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e interventoría para verificar la culminación de las obras.

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

100%
Porcentaje
de avance

100%
Porcentaje
Programado

Sedes: 12
En ejecución: 0
Entregadas: 10
Por Entregar: 2

CCOM-FOODS V1.1 05-Ago-2024 / PUBLIC

CCOM-FOODS V1.1 05-Ago-2024 / PUBLIC

Respecto al proceso de liquidación, de los 25 contratos derivados, se encuentran liquidados 22, quedando pendientes 3, correspondientes a los que están próximos a finalizar.

Contrato Interadministrativo No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria

Balance General del Contrato:

- 21 sedes se encuentran terminadas.
- 3 sedes están en ejecución.
- 1 sede permanece suspendida.
- 3 sedes se encuentran en etapa de estructuración, condicionada por la adición de recursos.

El avance físico global del contrato corresponde al 82,07%.

**Cumbre Agraria
Contrato No. 4762508-2023**

Estado de entrega y ejecución de Sedes



Educación



Findeter
Banco de Desarrollo Territorial



28
sedes


\$ 38.001
Millones de pesos



Fecha inicio: 27/03/2023
Fecha Fin: 16/12/2026

AVANCE FÍSICO
82,07%

ENTREGADAS	21 sedes 75,00%
EN EJECUCIÓN	3 sedes 10,71%
SUSPENDIDO	1 sedes 3,57%
POR INICIAR	3 sedes 10,71%



Actualmente se encuentran en ejecución los Grupos No. 3 y No. 4, mientras que el Grupo No. 5 mantiene en suspensión. El Grupo No. 7 depende del desembolso de los recursos derivados de la suscripción del Otrosí No. 1.

Con respecto a la ejecución de los proyectos de los **Grupos No. 3 y No. 4**, se evidencia un retraso del **10 %** entre lo programado y lo ejecutado. Dicho retraso es atribuible, principalmente, a las dificultades en el ingreso de materiales ocasionadas por las condiciones climáticas, así como a la persistencia de limitaciones relacionadas con la disponibilidad de personal.

Con el fin de mitigar esta situación, el contratista ha implementado planes de contingencia y se encuentra evaluando la contratación de personal externo proveniente de otros departamentos.


Según lo reportado por el contratista, actualmente se encuentra a la espera de la llegada del material requerido para la ejecución de las obras de cubierta, a fin de permitir el ingreso del personal necesario para el desarrollo de dichas actividades.

Grupo 3 Vichada

Fecha inicio: 17/04/2024
Fecha Fin: 20/06/2026

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	Cumaribo
\$	Valor Inicial Obra: \$6.192.557.694 Adición obra: \$ 1.367'759.085,38 Valor Final: \$ 7.560'316.779,38 Interventoría: \$347.044.698 Adición inter: \$ 241'134.028,52 Valro finalo inter: \$ 588'178.726,52
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	23/06/2024 Suspensión No. 1: 30 días 23/07/2024 Prorroga No. 1 a suspensión 1: 10 días 02/08/2024 Prorroga No. 2 a suspensión 1: 20 días 11/09/2024 Suspensión No. 2: 20 días 01/10/2024 Prorroga No. 1 a suspensión 2: 20 días 22/10/2024 Suspensión No. 3: 20 días 18/12/2024 Suspensión No. 4: 20 días 14/01/2025 Suspensión No. 5: 20 días 03/02/2025 Prorroga No. 1 a suspensión 5: 20 días 23/02/2025 Prorroga No. 2 a suspensión 5: 8 días 30/05/2025 Suspensión No 06: 30 días 01/07/2025 Prorroga No. 1 a suspensión 6: 60 días Reinicio 30/08/2025



CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 04 Vichada

Fecha inicio: 16/02/2024
Fecha Fin: 22/07/2026

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	Cumaribo
\$	Valor Inicial Obra: \$8.085.659.173 Interventoría: \$464.991.834 Adiciones Obra: \$0 ; Interventoría: \$245.773.550,08 (a. La suma de SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$77.498.639), con cargo al contratista de obra, suma que será descontada de la siguiente acta parcial, b. La suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$168.274.911,08), con cargo al contrato Interadministrativo COI.PCCHTR.4762508 de 2023 CUMBRE AGRARIA.) Valor Pagado Interventoría: \$77.498.639,00
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	19/06/2024 Suspensión No 01: 30 días 19/07/2024 Prorroga 01 a la suspensión 01: 14 días 02/08/2024 Prorroga 02 a la suspensión 01: 20 días 11/09/2024 Suspensión No 02: 20 días 01/10/2024 Prorroga 01 a la suspensión 02: 20 días 22/10/2024 Suspensión 03: 20 días 18/12/2024 Suspensión No 04: 20 días 14/01/2025 Suspensión No 05: 20 días 03/02/2025 Prorroga No 01 a la suspensión 05: 20 días 23/02/2025 Prorroga 02 a la suspensión 05: 8 días 30/05/2025 Suspensión No 06: 30 días 01/07/2025 Prorroga 01 a la suspensión 06: 60 días Reinicio: 01 de septiembre de 2025



CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

FINDETER realiza la solicitud al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para que este brinde acompañamiento en la realización de una visita a territorio, con el fin de constatar in sitio el avance y el estado de ejecución de las sedes educativas del municipio de Cumaribo, correspondientes a los Grupos No. 3 y No. 4.

La supervisión del MEN adelantará las gestiones necesarias para acompañar estos espacios de verificación e informará oportunamente a FINDETER sobre lo pertinente.

Con respecto a la ejecución del proyecto correspondiente al **Grupo No. 5**, este se mantiene actualmente suspendido. FINDETER informa que se encuentra a la espera de hacer efectiva, en los próximos días, la incorporación de los recursos.

Asimismo, se indica que, una vez se cuente con dichos recursos, se prevé levantar la suspensión y realizar una prórroga del contrato de obra por un período de cinco (5) meses. En atención a lo anterior, se estará convocando a comité técnico durante la semana del 23 de abril.

Se mantiene la alerta respecto a posibles afectaciones derivadas de temas de orden público, que eventualmente podrían alterar el normal desarrollo de las obras. Asimismo, se advierte sobre condiciones climáticas que dificultan el traslado de materiales y pueden impactar el cronograma de ejecución.

Grupo 5 Nariño

Fecha inicio: 08/08/2023

Fecha Fin: 17/06/2026*

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	El Charco y Tumaco
\$	Valor Inicial Obra: \$ 5.855.641.391,41 Interventoría: \$ 408.350,727 (\$ 590.762,498 contando mayor permanencia asumida por contratista de obra)
	Adiciones Obra: \$0 Interventoría 1: \$ 53.041.832 Interventoría 2: \$ 182.411.771 *a cargo del contratista de obra
	Valor Pagado Obra: \$ 3.489.816.712,59 (59,60%) Interventoría: \$ 322.059.941,34 (54,52%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga 1: 5 meses Suspensión 1: 25 días Prórroga 2: 6 meses Suspensión 2: 45 días Prórroga 1 Suspensión 2: 2 meses Prórroga 2 Suspensión 2: 1 mes Prórroga 3 Suspensión 2: 1 mes Prórroga 4 Suspensión 2: 2 meses Prórroga 5 Suspensión 2: 1 mes Prórroga 6 Suspensión 2: 1 mes
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	SUSPENDIDO desde el 17/02/2026 por 1 mes por inconvenientes climáticos. Se está tramitando la prórroga por 5 meses a los contratos derivados, para luego solicitar la respectiva adición una vez se cuenta con los recursos en el patrimonio autónomo. SEDE ALTO MIRA (TUMACO) Terminada. SEDE SAN JOSE (EL CHARCO) Suspendido Reinicio el 18/04/2026

75,78%
Porcentaje de avance

97,05%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-008 V1 / 08-Ago-2024 / Pública

Con respecto al grupo No. 7 que corresponde a las 3 sedes del municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó, actualmente, se encuentra pendiente la finalización de la estructuración de los proyectos, la cual ya presenta un avance significativo en su estudio previo. Sin embargo, para continuar con la siguiente fase —que consiste en someter los proyectos a las aprobaciones internas de FINDETER y posteriormente abrir la convocatoria— es necesario contar con los recursos provenientes de la adición presupuestal.

CONTRATOS POR INICIAR

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

GRUPO	M/cipios	No SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INICIO	OBSERVACIONES
7	BAHIA SOLANO	3	N/A	N/A	\$ 600.00.00	\$ 300.000.000	04/2026	El MEN destino según tramite de prórroga del convenio \$900.000.000 para la nueva convocatoria. Se están realizando los nuevos estudios previos y comunicaciones con la Alcaldía del municipio. Se estima iniciar en el mes de abril de 2026



CCOM-FO-008 V1 / 08-Ago-2024 / Pública

FINDETER solicita al Ministerio de Educación Nacional brindar acompañamiento en la realización de visitas a territorio para los proyectos correspondientes al Grupo No. 5, con el fin de constatar in sitio el avance y el estado de ejecución de estos.

De igual manera, se solicita la realización de una visita a los proyectos del Grupo No. 7, con el propósito de verificar y definir el alcance de intervención requerido y, posteriormente, iniciar los correspondientes procesos de contratación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Mantener informado al MEN sobre el avance de los proyectos derivados de los Grupos 3 y 4.	SEMANAL	FINDETER
Informar al MEN sobre el reinicio de las obras derivadas de Grupo 5 Nariño luego de la suspensión.		FINDETER

REUNIÓN VIRTUAL

Comité de seguimiento CI No. 4762508 de 2023 (Cumbre) Y CI 4917...

Chat
Asistencia
+5

Unirse
3

miércoles, 15 abril 2026 9:56 a. m. - 10:52 a. m.
Más
Descargar

Asistencia
Participación

4
Asistieron

9:56 a. m. - 10:52 a. m.
Hora de inicio y finalización

55m 58s
Duración de la reunión

48m 6s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de l...	Rol	Compromiso
JS Juan Sebastian Prada Sanchez jpradas@mineducacion.gov.co.onmicr...	9:56 a. m.	10:52 a. m.	55m 55s	Organizador	👇 - 🗨️ - 📄 - 📌 - 👍 - ❤️ - 🍌 - 🍷 - 🍷 -
JP JESUS ALBERTO CANAS PAEZ JACANAS@findeter.gov.co	9:58 a. m.	10:52 a. m.	54m 19s	Moderador	👇 - 🗨️ - 📄 - 📌 - 👍 - ❤️ - 🍌 - 🍷 - 🍷 -
SH SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SRAMIREZH@findeter.gov.co	10:02 a. m.	10:37 a. m.	35m 21s	Moderador	👇 - 🗨️ - 📄 - 📌 - 👍 - ❤️ - 🍌 - 🍷 - 🍷 -
EC EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO ECDEVIA@findeter.gov.co	10:05 a. m.	10:52 a. m.	46m 51s	Moderador	👇 - 🗨️ - 📄 - 📌 - 👍 - ❤️ - 🍌 - 🍷 - 🍷 -

Se adjunta link de la reunión [Resumen: Comité de seguimiento CI No. 4762508 de 2023 \(Cumbre\) Y CI 4917031 de 2023 \(Ola Invernal\)](#)miércoles, 15 abril | Reunión | Microsoft Teams

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	25	05	2026		11:00		12:00

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jesús Alberto Cañas	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Ever Camilo Devia	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Sebastián Ramírez Henao	Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
Juan Sebastián Prada Sánchez	Profesional de Apoyo a la Supervisión de la Oficina de Infraestructura Educativa - MEN.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el Comité de Seguimiento a los Contratos Interadministrativos **No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria** y **No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles**, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera – *Obligaciones de las Partes* – en lo relacionado con el seguimiento a la ejecución de los proyectos derivados.

TEMAS TRATADOS

1	Realizar el seguimiento técnico y operativo de los proyectos que se originan en la ejecución de los contratos interadministrativos, velando por la correcta aplicación de las disposiciones contractuales.
2	Revisión de alertas relacionadas a la ejecución de los proyectos.
3	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en los convenios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se verifican los asistentes al comité de seguimiento.
2	Se hace la salvedad que, el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de los contratos interadministrativos tanto al MEN como a FINDETER. Así mismo, se reitera que, es FINDETER, quien cuenta con toda la información técnica de los proyectos, así como el conocimiento técnico, jurídico y financiero determinante en la relación con todos los contratistas de obra, interventores y los diferentes terceros.
3	Por último, se procede a verificar el estado actual de los proyectos en ejecución, en consecuencia, se expone lo siguiente: <u>Contrato Interadministrativo No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles</u> El contrato contempla un alcance inicial de 136 sedes educativas . <u>El presente contrato tuvo fecha de finalización el día 1 de mayo de 2026 por lo que la supervisión deberá adelantar la liquidación de este.</u> A la fecha del presente comité, se mantiene pendiente la entrega de las sedes educativas La Humareda y El Brasil , pertenecientes al Grupo 9 y ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima. No obstante, FINDETER en conjunto con la alcaldía municipal y el rector de la Institución Educativa han adelantado las gestiones pertinentes que permitan la formalización del servicio eléctrico para las 2 sedes. En ese sentido, FINDETER informa al Ministerio que, la IE solicitó formalmente a la Entidad Territorial

Certificada del Tolima adelantar el trámite de inclusión dentro del paquete corporativo de CELSIA y el respectivo traslado del servicio hacia el nuevo punto donde fueron construidas las sedes educativas.

Actualmente tanto la IE como FINDETER se encuentran a la espera de la gestión de traslado e inclusión ante la empresa CELSIA en el paquete corporativo, proceso a cargo y bajo responsabilidad de la ETC.

Una vez las sedes Educativas sean entregadas a satisfacción, FINDETER remitirá los soportes necesarios para el cobro de asistencia técnica que se encuentra pendiente por un valor aproximado de cuarenta y siete millones de pesos (\$47.000.000).

Aulas Móviles Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]



\$ 63.650
Millones de pesos



Educación

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026


Estado de entrega y ejecución de Sedes

ENTREGADAS

134 sedes
98,53%

TERMINADAS

2 sedes
1,47%



Grupo 09

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

EL BRASIL - ID No. 100

LA HUMAREDA - ID No. 67



Respecto al proceso de liquidación, de los 25 contratos derivados, se encuentran liquidados 23, quedando pendientes 2 por liquidar.

Contrato Interadministrativo No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria

Balance General del Contrato:

- 21 sedes se encuentran terminadas.
- 4 sedes están en ejecución.
- 3 sedes se encuentran en etapa de estructuración.

El avance físico global del contrato corresponde al 84,81%.



Actualmente se encuentran en ejecución los Grupos No. 3, No. 4 y No. 5, este último reinició actividades a inicios del mes de mayo. El Grupo No. 7 se mantiene en etapa de estructuración.

Con respecto a la ejecución de los proyectos correspondientes a los **Grupos N.º 3 y N.º 4**, se evidencia un retraso del 20 % entre lo programado y lo ejecutado. Dicho desfase se atribuye principalmente a las dificultades en el ingreso de materiales, ocasionadas por las condiciones climáticas, así como a la persistencia de limitaciones relacionadas con la disponibilidad de personal. FINDETER informa que está en análisis una prórroga para este contrato de obra.

Lo anterior fue verificado por el arquitecto Juan Sebastián Prada, en su calidad de apoyo a la supervisión, quien realizó una visita presencial a las sedes asociadas a estos grupos durante la primera semana del mes de mayo, con el fin de constatar in sitio el estado de avance de los proyectos.

No obstante, desde el MEN se solicita a FINDETER la implementación de acciones que permitan superar la ruta crítica, por lo tanto, solicita un plan de contingencia definitivo orientado a garantizar la ejecución efectiva del proyecto.

Grupo 3 Vichada

Fecha inicio: 17/04/2024
Fecha Fin: 24/06/2026

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	Cumaribo
\$	Valor Inicial Obra: \$6.192.557.694 Adición obra: \$ 1.367.759.085,38 Valor Final: \$ 7.560.316.779,38 Interventoría: \$347.044.698 Adición inter: \$ 241.134.028,52 Valor final inter : \$ 588.178.726,52
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	23/06/2024 Suspensión No. 1: 30 días 23/07/2024 Prorroga No. 1 a suspensión 1: 10 días 02/08/2024 Prorroga No. 2 a suspensión 1: 20 días 11/09/2024 Suspensión No. 2: 20 días 01/10/2024 Prorroga No. 1 a suspensión 2: 20 días 22/10/2024 Suspensión No. 3: 20 días 18/12/2024 Suspensión No. 4: 20 días 14/01/2025 Suspensión No. 5: 20 días 03/02/2025 Prorroga No. 1 a suspensión 5: 20 días 23/02/2025 Prorroga No. 2 a suspensión 5: 8 días 30/05/2025 Suspensión No 06: 30 días 01/07/2025 Prorroga No. 1 a suspensión 6: 60 días Reinicio 30/08/2025

55%
Porcentaje de avance

79%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-008 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

Grupo 04 Vichada


Fecha inicio: 16/02/2024
Fecha Fin: 28/07/2026

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	Cumaribo
\$	Valor Inicial Obra: \$8.085.659.173 Nota: Se realiza un reintegro al patrimonio por la suma de \$1.367.759.085,24, motivado por la exclusión de la sede CADANAPAY del Grupo 4 y la necesidad de adicionar dichos recursos al Grupo 3 CUMBRE. Valor Final Obra: \$ 6.717.900.087,76 Interventoría: \$464.991.834+Adición 1 \$245.773.550,08 = valor actualizado \$ 710.765.384,08 Adiciones Obra: \$0 : Interventoría: \$245.773.550,08 (a. La suma de SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$77.498.639), con cargo al contratista de obra, suma que será descontada de la siguiente acta parcial. b. La suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (168.274.911,08), con cargo al contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.4762508 de 2023 CUMBRE AGRARIA.) Valor Pagado Interventoría: \$ 412.113.493,18 (58%) Obra: \$ 1.084.787.819,33 (16%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	19/06/2024 Suspensión No 01: 30 días 19/07/2024 Prorroga 01 a la suspensión 01: 14 días 02/08/2024 Prorroga 02 a la suspensión 01: 20 días 11/09/2024 Suspensión No 02: 20 días 01/10/2024 Prorroga 01 a la suspensión 02: 20 días 22/10/2024 Suspensión 03: 20 días 18/12/2024 Suspensión No 04: 20 días 14/01/2025 Suspensión No 05: 20 días 03/02/2025 Prorroga No 01 a la suspensión 05: 20 días 23/02/2025 Prorroga 02 a la suspensión 05: 8 días 30/05/2025 Suspensión No 06: 30 días 01/07/2025 Prorroga 01 a la suspensión 06: 60 días Reinicio: 01 de septiembre de 2025

50%
Porcentaje de avance

73%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-008 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

Con respecto al **Grupo No. 5**, se adelantó una prórroga de 5 meses adicionales para la ejecución del proyecto y se adelantarán las gestiones respectivas para la adición de recursos por valor de \$1.619.871.970 para obra, y \$35.497.036 para interventoría, así las cosas, la obra cuenta con una nueva de finalización contractual el 17 de septiembre de 2026.

Sede San Jose del Tapaje, El Charco (Nariño)



Con respecto al grupo No. 7 que corresponde a las 3 sedes del municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó, se mantiene pendiente la finalización de la estructuración de los proyectos para consecuentemente iniciar con los procesos de contratación.

CONTRATOS POR INICIAR								OBSERVACIONES
GRUPO	Municipios	No. SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INICIO	
7 BAHIA SOLANO	Bahia Solano	3	N/A	N/A	\$ 600.00.00	\$ 300.000.000	04/2026	El MEN destino según tramite de prorroga del convenio \$900.000.000 para la nueva convocatoria. Se estan realizando los nuevos estudios previos y comunicaciones con la Alcaldia del municipio. Se estima iniciar en el mes de abril de 2026.




Si bien FINDETER había solicitado el acompañamiento por parte de la supervisión del MEN a una visita de constatación en la sede educativa del Grupo No. 5, la supervisión de FINDETER ha manifestado que, por el momento, la comunidad recomienda posponer dicha visita hasta que haya concluido el proceso electoral en el país.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Mantener informado al MEN sobre el avance de los proyectos derivados de los Grupos 3 y 4.	SEMANAL	FINDETER
Informar al MEN sobre el reinicio de las obras derivadas de Grupo 5 Nariño luego de la suspensión.		FINDETER

REUNIÓN VIRTUAL

Comité de seguimiento CI No. 4762508 de 2023 (Cumbre) Y CI 4917031 de 2023 (Ola Invernal)

lunes, 25 mayo 2026 11:01 a. m. - 12:08 p. m. Más

Descargar

AsistenciaParticipación

5Asistieron

11:01 a. m. - 12:08 p. m.
Hora de inicio y finalización

1h 6m 47s
Duración de la reunión

34m 11s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol	Compromiso
JS Juan Sebastian Prada Sanchez jpradas@mineducacion.gov.co, onmicr...	11:03 a. m.	11:39 a. m.	36m 23s	Organizador	
UU JESUS ALBERTO CANAS PAEZ JACANAS@findeter.gov.co	11:03 a. m.	11:39 a. m.	36m 15s	Moderador	
NR NAYIVE ALEXANDRA PINILLA R... NAPINILLA@findeter.gov.co	11:03 a. m.	11:39 a. m.	36m 16s	Moderador	
EC EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO ECDEVIA@findeter.gov.co	11:06 a. m.	12:08 p. m.	1h 1m 52s	Moderador	
SH SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SRAMIREZH@findeter.gov.co	11:23 a. m.	11:23 a. m.	9s	Moderador	

Se adjunta link de la reunión: [Resumen: Comité de seguimiento CI No. 4762508 de 2023 \(Cumbre\) Y CI 4917031 de 2023 \(Ola Invernal\)](#) [lunes, 25 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)



**MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL**

**Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031
DE 2023**

15 DE ABRIL DE 2026



Contrato No. 4917031-2023 – Cronograma




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026



15/03/20261 mayo de 2026 - Fecha Fin Interadministrativa

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses – 01/05/2026


Estado de entrega y ejecución de Sedes

ENTREGADAS

134 sedes
98,53%

TERMINADAS

2 sedes
1,47%



Estado de entrega y ejecución de Sedes



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
134 sedes 98,53%	2 sedes 1,47%	0 sedes 1,47%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7 - 13 Grupo 8 - 9 Grupo 9 - 10 Grupo 10 - 15 Grupo 11 - 18 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 2		

PAGOS ASISTENCIA TECNICA



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]



63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses – 01/05/2026

VALOR AT

\$ 4.164.018.692

Cobrado
(a marzo de 2026)

\$4.116.388.518,51
98,86%

Pagado
(a marzo de 2026)

\$ 4.116.388.518,51
98,86%

**SALDO POR
COBRAR**

\$ 47.630.173,68
1,14%

*La suma de \$47.630.173,49 corresponderá al cobro cuando G9 esté entregado.

Resumen Informe Financiero – Corte 28 de febrero de 2026



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses – 01/05/2026

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
\$ 59.924 mll	\$ 1.015 mll	\$ 59.924 mll	\$ 40 mll

Nota: Los 40 millones de saldo serán reintegrados a la UNGRD con base en la instrucción que se reciba para tal fin.

*El saldo es a corte de 28 de febrero de 2026

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



Contrato Interadministrativo No. C01.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de febrero al 28 de febrero de 2026



FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	526.299.056,36				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	657.808.083,45				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	567.911.067,86				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	863.131.263,41				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	931.312.131,99	13/12/2023	2.615.149.472,00		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	561.484.431,07	10/01/2024	931.312.131,99		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	595.517.625,12	12/02/2024	561.484.430,15		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	596.241.840,11	12/03/2024	595.517.625,12		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	360.068.290,39	10/04/2024	596.241.840,11		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	443.006.621,22	11/05/2024	360.068.290,39		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	343.143.922,30	13/06/2024	443.006.621,22		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	362.246.417,68	15/07/2024	343.143.922,30		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	334.747.856,28	14/08/2024	362.246.417,68		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	213.046.621,19	10/09/2024	334.747.856,28		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	98.198.671,55	18/10/2024	213.046.621,19		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	150.942.557,03	13/11/2024	98.198.671,55		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	86.139.269,04	10/12/2024	150.942.557,03		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	100.508.050,86	8/01/2025	86.139.269,04		-	-
feb-25	13.476.388,13	66.394.607,02	79.870.995,15	11/02/2025	100.508.050,86		-	-
mar-25	12.509.341,50	58.975.191,37	71.484.532,87	10/03/2025	79.870.995,15		-	-
abr-25	10.598.023,58	52.844.782,13	63.442.805,71	9/04/2025	71.484.532,87		-	-
may-25	9.100.726,08	48.869.305,25	57.970.031,33	12/05/2025	63.442.805,71		-	-
jun-25	7.327.626,61	29.588.521,94	36.896.148,55	10/06/2025	57.867.660,95		-	-
jul-25	6.722.779,28	35.940.135,67	42.662.914,95	10/07/2025	36.896.148,55		-	-
ago-25	6.324.996,54	28.153.780,44	34.478.776,98	6/08/2025	42.662.914,95		-	-
sep-25	4.520.158,22	16.014.691,11	20.534.849,33	9/09/2025	34.581.147,36		-	-
oct-25	3.424.586,90	14.541.926,91	17.966.513,81	10/10/2025	20.534.849,33		-	-
nov-25	2.862.421,92	7.895.373,27	10.757.795,19	11/11/2025	17.966.513,81		-	-
dic-25	1.983.738,94	4.953.734,49	6.937.473,43	9/12/2025	10.757.795,19		-	-
ene-26	1.293.046,16	4.625.455,34	5.918.501,50	16/01/2026	6.937.473,43		-	-
feb-26	1.165.182,98	3.559.825,41	4.725.008,39	11/02/2026	5.918.501,50		4.725.008,39	-
TOTAL	1.526.389.847,04	6.719.010.277,06	8.245.400.124,10		8.240.675.115,71	-	4.725.008,39	-

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830055897

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

113801 - 3 1 P113801 FINDETER MEN AULAS MOVILES OLA INVERNA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 9

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/02/2026 Fecha Causación: 11/02/2026

Proveedor: 800096329 - 1 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER Teléfono: 3043835462

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Concepto: PAGO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA 500804650450 EN ENERO DE 2026 A FAVOR DE FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Facturas Relacionadas

Valores Liquidados

Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
				1,293,046.16	0.00	0.00	1,293,046.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS EXCEDENTES	OTROS DESCUENTOS		1,293,046.16	0.00	0.00
Totales			1,293,046.16		
Valor a Girar:				1,293,046.16	

Codificación Contable

TpCo Gr: 902 TpCo Esp: 51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEE Nro Comp.Contable 9 Periodo: 202602

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700102006	RENDIMIENTOS EXCEDENTES		1001100	NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER	1,293,046.16	
25909501071	DIVERSAS OTRAS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER		1,293,046.16
							1,293,046.16	1,293,046.16

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830055897

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

113801 - 3 1 P113801 FINDETER MEN AULAS MOVILES OLA INVERNA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 10

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/02/2026 Fecha Causación: 11/02/2026

Proveedor: 800096329 - 1 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER Teléfono: 3043835462

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Concepto: PAGO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FIC 70000283604683-6 EN ENERO DE 2026 A FAVOR DE FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Facturas Relacionadas

Valores Liquidados

Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
				4,625,455.34	0.00	0.00	4,625,455.34

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS EXCEDENTES	OTROS DESCUENTOS		4,625,455.34	0.00	0.00
Totales			4,625,455.34		
Valor a Girar:				4,625,455.34	

Codificación Contable

TpCo Gr: 902 TpCo Esp: 51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEE Nro Comp.Contable 10 Periodo: 202602

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700102006	RENDIMIENTOS EXCEDENTES		1001100	NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER	4,625,455.34	
25909501071	DIVERSAS OTRAS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER		4,625,455.34
							4,625,455.34	4,625,455.34

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

15 de abril de 2026



CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Tolima y Bogotá D.C.	12	23/08/2024	2702/2026	100,00%	100,00%	Se encuentran en coordinación de entrega de sedes una vez se culminen las gestiones de conexión del servicio de energía

Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 313.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$290.307.785,9
	Valor Pagado Obra: CI- \$ 273.012.483,00 CII - \$ 4.364.835.775,19 Interventoría: CI - \$115.470.000 CII - \$ 365.484.740,28
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$165.685.393,30 Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima, adición interventoría por \$55.988.043,04 Otrosí No. 4: Prórroga tres (3) meses para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por \$68.634.349,56 Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima Prórroga No. 1 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes Prórroga No. 2 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes Suspensión No. 2: Por el término de un (1) mes por la situación presentada en las sedes del Tolima Prórroga No. 1 a suspensión No. 2: Por el término de dos (2) meses por la situación presentada en las sedes del Tolima Otrosí No. 5: Prórroga quince (15) días para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por \$11.153.377,94.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025 ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025 ID No. 104 – Anolaima: Entregada el 30/04/2025 ID No. 96 – Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 ID No. 124 – Simití: Entregada el 05/05/2025 ID No. 17 – Betulia: Entregada el 29/05/2025 ID No. 20 – Morales: Entregada el 29/08/2025 ID No. 123 – Simití: Entregada el 29/09/2025 ID No. 100 – Santa Isabel (El Brasil) - ID No. 67 – Santa Isabel (Humareda): Finalizaron actividades. Se encuentra pendiente la conexión para energía, durante la ejecución del componente I el municipio presentó la disponibilidad de servicios de agua y energía; no obstante, para la entrega se presenta que para la conexión de energía existe una deuda. La Secretaría de Educación se encuentra realizando la radicación de los documentos ante la empresa de energía para trasladar el punto existente. Se programa visita para el 16 de abril en conjunto con el rector, Secretaría de Educación, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e interventoría para verificar la culminación de las obras.



Sedes: 12
En ejecución: 0
Entregadas: 10
Por Entregar: 2

EL BRASIL - ID No. 100



LA HUMAREDA - ID No. 67



CONTRATOS ENTREGADOS

Estado de Liquidaciones

ESTADO LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DERIVADOS			
Proceso/Grupo	Estado del Grupo		Observaciones
	Obra	Interventoría	
Grupo 1	Liquidado	Liquidado	Liquidado.
Grupo 2	Liquidado	Liquidado	
Grupo 3	Liquidado	Liquidado	
Grupo 4	Liquidado	Liquidado	
Grupo 5	Liquidado	Liquidado	
Grupo 6	Liquidado	Liquidado	
Grupo 7	Liquidado	En liquidación	El 9 de abril de 2026 se remitió a la fiducia, con las firmas de contratista y Supervisión, para la firma del Representante Legal de la misma. Proyección de recibo del documento en la tercera semana de marzo de 2026.
Grupo 8	Liquidado	Liquidado	
Grupo 9	Terminado	Terminado	Terminado. Se inicia el proceso de entrega y liquidación de los contratos derivados.
Grupo 10	Liquidado	Liquidado	Liquidado.
Grupo 11	Liquidado	Liquidado	Liquidado.
Grupo 12	Liquidado	Liquidado	Liquidado.
Dotación	Liquidado	N/A	Liquidado
TOTAL CONTRATOS DERIVADOS		25	
Liquidado		22	
En liquidación		1	
Terminación		2	

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	Contrato de obra liquidado el 28 julio 2025. Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo pendiente antes de entrar a liquidar de acuerdo con la forma de pago de este contrato. Se encuentra en proceso de liquidación.

Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024



Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$3.566.467.466.00
	Valor inicial Interventoria: \$264.974.745,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$20.000.000.00 (El contratista pago \$10.000.000.00 y el convenio \$10.000.000.00) Valor final Interventoria \$ 284.974.745,00
	Valor Pagado Obra: \$3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: \$204.814.791.43 Interventoría: \$279.439.929.41 Valor a Liberar:\$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposibilidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 10/06/2025



Departamento	La Guajira		
\$	Valor Inicial Obra: \$4.158.777.879 Interventoría: \$295.239.000		
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$0		
	Valor Pagado Obra: \$ 4.158.777.879 (100,00%) Interventoría: \$277.865.000 (94,11%)		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1	por 20 días	28 de oct de 2024
	Prórroga 1	por 45 días	13 de sep de 2024
	Suspensión 2	por 30 días	18 de nov de 2024
	Prórroga 2	por 30 días	19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025		
	CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20		
	Contrato de obra liquidado el 28julio2025.		
	Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo pendiente antes de entrar a liquidar; se estima iniciar liquidación a inicios de septiembre 2025.		



REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)



I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Departamento	Córdoba y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$\$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: \$297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: \$1.455.000.000 Interventoría: \$144.106.877
	Valor Pagado Obra: \$6.161.470.280 Interventoría: \$277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025. Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Níspero-María La Baja



Sede Los Aguacates - Cotorra



Departamento	Cauca, Valle del Cauca y Choco
\$	Valor Inicial Obra: \$6.014.978.800 Interventoría: \$327.496.568
	Adiciones Obra: \$602.576.550 Interventoría: \$209.692.862,65 (\$79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) (\$130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$6.525.508.756,00 Interventoría: \$433.943.470,95
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 días) 4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 días) y adiciones (\$209.692.862,65)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	- Sede Inmaculada en el municipio de Suarez, entregada el jueves 3 de julio de 2025. - En alcance se tienen las 15 sedes priorizadas por el MEN terminadas y entregadas. - AERS obra suscrita y en actualización pólizas y AERS interventoría en revisión y firma por la Fiduciaria Popular. - Se adelanta el proceso de cierre del proyecto con la recopilación documental para iniciar el proceso de liquidación.



Sedes:	15
En ejecución:	0
Terminadas:	0
Por iniciar:	0
Entregadas:	15

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
DOMINGO LASSO ID 164.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR



ica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
JOHN F. KENNEDY



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
PRINCIPAL



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
HONDA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
PLANTA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
CRISTOBAL COLÓN



ica

Departamento	Cauca
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.728.021.810 Interventoría: \$ 312.927.160
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 99.972.853,00 (\$ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) (\$ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$ 4.721.624.076,00 Interventoría: \$ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Proceso de liquidación de obra cargado el 11/06/2025. Proceso de liquidación de interventoría cargado el 11/06/2025. Ambos procesos fueron revisados jurídicamente por parte del Grupo de liquidaciones de Findeter y enviados a la Fiduciaria el 18/07/2025 para revisión. Proyección de liquidación la primera semana de septiembre.




Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas



I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar



Estado Entrega de Dotación

CONTRATO INICIAL



PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor Inicial \$ 584.310.000,00

Adición: \$ 359.945.454,80

Valor final: \$ 944.255.454,8

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

- ➡ 16 DEPARTAMENTOS
- ➡ 38 MUNICIPIOS
- ➡ 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN



Cronograma de Entregas Otro Sí (34 Aulas nuevas)

				CRONOGRAMA ENTREGAS
Grupo	Sede	Municipio	Departamento	
SEDES ADICIONALES				
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE L/	El Banco	Magdalena	22/04/2025
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	24/04/2025
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	24/04/2025
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAI	Manaure	La Guajira	29/04/2025
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	2/05/2025
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	6/05/2025
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	7/05/2025
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	8/05/2025
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	9/05/2025
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	10/05/2025
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	12/05/2025
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	13/05/2025
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	14/05/2025
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	15/05/2025
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	16/05/2025
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	16/05/2025
10	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	9/05/2025
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis)	Chocó	13/05/2025
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CON	Cumbal	Nariño	14/05/2025
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	19/05/2025
SUBTOTAL				
NO ENTREGADAS				
SUBTOTAL PARA FACTURAR				
TOTAL CONSOLIDADO				

Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO
PADILLA YUKPA**

Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JERONIMO**

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel – Córdoba



**INSTITUCION
EDUCATIVA
TIERRA FIRME**
Mompox – Bolivar



**INSTITUCION
EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino
Salvador Monte Líbano –
Córdoba

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba



I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto
Libertador - Córdoba



C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó



I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia



I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS
Sede Pita
Repelón - Atlántico



**I.E JOSEFA DONADO – Sede
Cábica**
Soledad - Atlántico

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LUIS GUILLERMO VIDES
Sede Atascoza
Barranco de Loba - Bolívar



I.E LEONIDAS ORTIZ
Sede Plan Bonito
San Martín de Loba - Bolívar



I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolívar



I.E MADRE CARIDAD BRADER
Rosas - Cauca

CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero de 2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero de 2025
Grupo 2	Atlántico	8	14/11/2023	05/09/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-050-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 17/07/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-053-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 22/07/2025
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-052-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-055-2023: Se encuentra liquidado el contrato de interventoría.
Grupo 5	Bolívar, Cesar y Magdalena	16	14/11/2023	08/11/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-053-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 16/07/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 22/07/2025
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-075-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-059-2023: Se encuentra liquidado el contrato de interventoría.
Grupo 10	Cauca, Chocó, Valle del Cauca	15	19/02/2024	30/05/2025	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-080-2023: Suscrita Acta de liquidación. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-062-2023: Suscrita Acta de liquidación.

CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-079-2023: Suscrita Acta de liquidación LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-063-2023: Suscrita Acta de liquidación.
Grupo 12	Cauca Huila Nariño Putumayo	18	12/02/2024	04/12/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-076-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 26/06/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-064-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 23/07/2025
Dotación	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	46	03/10/2024	14/06/2025	LIQUIDACIÓN Contrato de Dotación PAF-ATMEN5-S-041-2024: Suscrita el Acta de liquidación de fecha 19 de febrero de 2026.

COMPROMISOS

1. El MEN solicita dar respuesta al comunicado (2026-EE-127549) donde se solicitan los documentos para el inicio de la liquidación del contrato interadministrativo. FINDETER informa que se está a la espera de la información fiduciaria para completar la información solicitada.
2. FINDETER informa que el 16 de abril de 2026 se realizará visita y comisión a las 2 sedes de grupo 9 pendiente por entregar, para evaluar las condiciones de culminación y entrega. El MEN solicita que si se requiere de su intervención para agilizar la entrega se le informe.



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial



GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol i @findetercol
t @findeter in linkedin.com/company/findeter