

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.5	Periodo: Del 1 al 31 de mayo 2026	
Contrato N°	CD-12-2025-7243		
Nombre del Supervisor	LUIS FERNANDO GAIBAO		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contratación Directa		Otro:
Nombre del contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.		
Identificación del contratista	NIT: 800.091.140-4		
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		Fecha C.D.P 1 (dd-MM-yyyy)	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		Fecha R.P 1 (dd-MM-yyyy)	
CDP Adición		Fecha C.D.P 2 (dd-MM-yyyy)	
RP Adición		Fecha R.P 2 (dd-MM-yyyy)	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 4.608.376.341,80	
	Adición 1		
	Adición 2		
	Total	\$ 4.608.376.341,80	
Plazo	Fecha de inicio	20-01-2026	
	Plazo Inicial		
	Prorroga No. 1		
	Prorroga No. 2		
	Suspensión		
	Reinicio		
	Plazo Actualizado		
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde Hasta

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

			(dd-MM-yyyy)	(dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	Berkly Internacional seguros Colombia S.A.	98357	21/10/2025	21-11-2027
Estabilidad de la obra y calidad del servicio	Berkly Internacional seguros Colombia S.A.	98357	21/10/2025	21-11-2027
Salarios y prestaciones	Berkly Internacional seguros Colombia S.A.	98357	21/10/2025	21-07-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	Berkly Internacional seguros Colombia S.A.	28302	21/10/2025	21-07-2027
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
	Descripción		Valor	
	Valor del Contrato (IVA incluido)		\$4.608.376.341,80	
	Porcentaje del Anticipo	0 %	\$ 0	
	Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$	
	Valor Ejecutado del Contrato			
	Valor por ejecutar		\$4.608.376.341,80	
	Valor a pagar en el presente Informe			
	No. Factura o Cuenta de Cobro			
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)				
BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		
Salud	12.5%	\$		
Pensión	16%	\$		
ARL		\$		
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):				

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1 Resumen sobre el estado general del contrato.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría tiene un valor total de \$4.608.376.341,80. Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control técnico, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo sobre la ejecución del contrato de obra LP-010-2025. Se verificó el avance de las actividades ejecutadas y se efectuó seguimiento a las situaciones que continúan condicionando el desarrollo del proyecto, particularmente la entrega de diseños definitivos, las condiciones de movilidad en la Vía 40 y la adquisición predial del tramo comprendido entre la Vía 40 y el Malecón.

Durante el período del presente informe, el equipo de interventoría realizó las actividades de seguimiento, control y verificación que se relacionan a continuación: actividades que se relacionan a continuación:

1. Revisión, control y seguimiento permanente de los documentos y soportes radicados por el contratista de obra.
2. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones documentales y técnicas del contratista, incluyendo los soportes de personal, metodología, seguridad y salud en el trabajo, cronograma, control de calidad y gestión ambiental.
 - Hojas de vida del personal profesional mínimo requerido para la ejecución de la obra con los documentos que acreditan el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).
 - Organigrama general del proyecto.
 - Metodología de trabajo.
 - Plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.
 - Cronograma de ejecución de la obra con su respectivo flujo mensual de inversiones.
 - Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados.
 - Programa de inversión del anticipo.
 - Control de calidad de las obras.
 - Cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
3. Seguimiento en campo a las actividades ejecutadas, verificando condiciones técnicas, calidad de los procedimientos constructivos, seguridad industrial y medidas ambientales.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

4. Formulación de observaciones y recomendaciones al contratista frente a aspectos técnicos, ambientales, SST y de ejecución de las actividades.
5. Seguimiento a las actividades de localización, replanteo, frentes de obra, socialización y gestión social, de acuerdo con los soportes allegados por la interventoría.
6. Seguimiento a los formatos de liberación de concretos ejecutados y a los soportes de control de calidad.
7. Seguimiento socioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la verificación de señalización, manejo de residuos, condiciones de higiene, capacitación y medidas preventivas.

2.2 Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del contrato.


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO
4	20/01/2026	26/01/2026	0,000%	0,000%
5	27/01/2026	2/02/2026	0,000%	0,000%
6	3/02/2026	9/02/2026	0,020%	0,019%
7	10/02/2026	16/02/2026	0,086%	0,080%
8	17/02/2026	23/02/2026	0,090%	0,087%
9	24/02/2026	2/03/2026	0,090%	0,085%
10	3/03/2026	9/03/2026	0,371%	0,101%
11	10/03/2026	16/03/2026	0,447%	0,147%
12	17/03/2026	23/03/2026	0,447%	0,127%
13	24/03/2026	30/03/2026	0,447%	0,137%
14	31/03/2026	6/04/2026	0,447%	0,447%
15	7/04/2026	13/04/2026	0,457%	0,457%
16	14/04/2026	20/04/2026	0,483%	0,553%
17	21/04/2026	27/04/2026	0,534%	0,454%
				2,692%

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
4	0,000%	0,000%	\$ 0,000	0,000%
5	0,000%	0,000%	\$ 0,000	0,000%
6	0,020%	0,019%	\$ 17.506.573,939	0,019%
7	0,086%	0,080%	\$ 73.711.890,269	0,080%
8	0,090%	0,087%	\$ 80.161.680,667	0,087%
9	0,090%	0,085%	\$ 78.318.883,411	0,085%
10	0,371%	0,101%	\$ 93.261.804,023	0,101%
11	0,447%	0,147%	\$ 135.000.573,942	0,147%
12	0,447%	0,127%	\$ 116.572.601,375	0,127%
13	0,447%	0,137%	\$ 125.786.587,658	0,137%
14	0,447%	0,447%	\$ 411.420.162,450	0,447%
15	0,457%	0,457%	\$ 420.998.766,640	0,457%
16	0,483%	0,553%	\$ 509.074.773,265	0,553%
17	0,534%	0,454%	\$ 418.559.755,391	0,454%
			\$ 2.480.374.053,03	2,6920%



Durante el mes de mayo de 2026 se registró un avance físico ejecutado de 0,397%. Tomando como base el avance acumulado reportado al cierre de abril de 2,692%, el avance acumulado al cierre del presente periodo corresponde a 3,089%. La ejecución continuó condicionada por la revisión de estudios y diseños, manteniéndose los frentes de vaciado de muro de canal y vaciado de placas de pavimento con concreto MR-45. Adicionalmente,

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

se ejecutaron excavaciones para los muros del costado izquierdo del canal y actividades de armado de acero para dicho tramo (zarpas, muros y ménsulas). pavimento con concreto MR-45, y se continúan con las actividades realizadas en el periodo anterior.

Control del personal del contratista

El equipo de trabajo de la Interventoría en este periodo estuvo conformado por:

No.	NOMBRE	CARGO
1	INGENIERO DIEGO RADA ALTAHONA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ROIGGER AMAYA PUSHAINA	RESIDENTE DE OBRA
3	ORIANA MOLINA	PROFESIONAL SISO
4	MERLIN LOZANO	ESP. AMBIENTAL
5	ANGELINE OROZCO	PROFESIONAL SOCIAL

2.3 Relación de solicitudes de cambio de personal de interventoría.

Hasta la fecha la interventoría no ha reportado cambios en el listado del personal contratado para la ejecución del contrato.

2.4 Control de la entrega de informes de interventoría.

Informe mensual del periodo entregado (Si / No)	Fecha de entrega establecida	Fecha de entrega real	Observaciones
Enero	6-02-2026	6-02-2026	
Febrero	5-03-2026	5-03-2026	
Marzo	5-04-2026	5-04-2026	
Abril	6-05-2026	6-05-2026	
Mayo	6-06-2026	6-06-2026	Informe Mensual No. 5, periodo del 1 al 31 de mayo de 2026.

2.5 Relación de correspondencia entre interventoría y el DISTRITO.

No aplica para el periodo objeto del presente informe.

2.6 Respuesta a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

No aplica para el periodo objeto del presente informe.

2.7 Relación de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

No aplica para el periodo objeto del presente informe

3. ASPECTOS TÉCNICOS:**3.1 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.**

Ítem	Descripción	Cantidad	Certificado de calibración
1	Volqueta de 8 m ³	4	N/A
2	Retroexcavadora tipo pajarita	1	N/A
3	Retroexcavadora tipo oruga	2	N/A
4	Bomba de concreto estacionaria/autobomba	2	N/A
5	Cortadora	1	N/A
6	Vibrocompactador tipo rana	1	N/A
7	Herramientas menores	N/A	N/A

3.2 Entrega de ensayos de laboratorio a materiales realizados por interventoría

No aplica para el periodo objeto del presente informe.

3.3 Relación de modificaciones técnicas aprobadas por la interventoría al contrato de obra.

Durante el periodo no se reportaron modificaciones técnicas aprobadas al contrato de obra.

3.4 Comités de obra realizados por la interventoría en el periodo.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, se efectuó seguimiento a las actividades y situaciones relevantes de la ejecución, conforme a los registros y soportes allegados por la interventoría.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

3.5 Control de bitácoras.

Las bitácoras correspondientes al periodo se encuentran anexas al Informe Mensual No. 5 de interventoría, correspondiente al mes de mayo de 2026.

3.6 Gestión de la calidad del servicio

La interventoría presentó el Informe Mensual No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, junto con los soportes asociados a las actividades de seguimiento técnico, ambiental, social, SST y jurídico.

3.7 Registro fotográfico de las actividades de la interventoría.

	
Seguimiento a obras	Seguimiento a obras y verificación de procedimientos de obra
	
Vaciado de solado de canal	Instalación de platinas sobre muros

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA



Reubicación de tuberías de redes
existentes



Vaciado de concreto MR-5



Vaciado de concreto de 4000psi para
Muros de Canal



Demoliciones de pavimento via 40

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA



Vaciado de concreto para solado



Toma de densidades

4. ASPECTOS AMBIENTALES:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron requerimientos de la autoridad ambiental.

4.2 Entrega de informe ambiental por parte de la interventoría.

La interventoría hizo entrega del componente ambiental correspondiente al periodo, mediante el cual se reportaron las actividades de seguimiento efectuadas en obra. La supervisión verificó que se mantuvieran las medidas de manejo ambiental y SST informadas, así como los aspectos pendientes de soporte documental.

Durante el periodo se verificó la permanencia de señalización asociada a los PMT vigentes, puntos ecológicos, puntos de hidratación, baterías sanitarias, elementos de atención de emergencias, kit antiderrame, señalización visible, EPP y jornadas de orden y aseo.

De acuerdo con los soportes del periodo, se mantuvieron las condiciones de manejo ambiental y SST en los frentes activos. Asimismo, se efectuó seguimiento al manejo de

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

RCD, almacenamiento de agua para actividades de concreto, orden y aseo y condiciones de los puntos sanitarios.

Oficinas administrativas:

- Cuenta con punto ecológico debidamente señalado dando cumplimiento a este aspecto.
- Punto de hidratación, debidamente señalado, en buen estado y desinfectado.
- Cuenta con un baño debidamente aseado y en buen estado.
- Realizan seguimiento e inspección al punto ecológico, para verificar la correcta clasificación de los residuos.
- Durante el periodo se reportaron actividades de capacitación y sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, relacionadas con manejo de residuos, orden y aseo, manejo seguro de sustancias y buenas prácticas ambientales.

Arroyo 82 (obra)

- En el frente de obra se realizaron actividades de capacitación y sensibilización ambiental, junto con seguimiento a los puntos ecológicos, puntos de hidratación, baterías sanitarias y condiciones generales de orden y aseo.
- Cuenta con punto ecológico debidamente señalado dando cumplimiento a este aspecto.
- Realizan seguimiento e inspección al punto ecológico, para verificar la correcta clasificación de los residuos.
- Cuentan con 3 puntos de hidratación desinfectados, limpios y en buen estado.
- Cuenta con tres (3) cabina sanitaria y un apto que cuenta con baño para las mujeres en cumplimiento a lo establecido bajo la normativa legal vigente.
- Realizan seguimiento e inspección al estado de limpieza y desinfección de las baterías sanitarias.
- Durante mayo se generaron RCD asociados principalmente a sobrantes de excavación y descapote y a actividades de demolición. La interventoría reportó un volumen de 1.260 m³ correspondiente al periodo, para un acumulado de 3.484 m³. Se dejó pendiente la validación de los certificados de disposición final de los RCD evacuados.
- Cuenta con tanques de almacenamiento de agua para la hidratación del concreto.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

De acuerdo con el informe de interventoría correspondiente a mayo de 2026, se identificaron aspectos pendientes de soporte y validación documental en materia ambiental, los cuales deberán continuar bajo seguimiento de la interventoría.

4.3 . Entrega de soportes de cumplimiento ambiental

Los soportes de cumplimiento ambiental se encuentran anexos al Informe Mensual No. 5 de interventoría correspondiente al mes de mayo de 2026.

5. ASPECTOS FINANCIEROS:**5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.**

No aplica para el presente contrato.

5.2 Balance financiero del contrato de interventoría.

NÚMERO DE ACTA	FECHA DE PRESENTACIÓN	ESTADO (Pagado o pendiente por pago)	VALOR ACTA
No. 1	Pendiente de presentación	Pendiente de pago	\$ 0
TOTAL			\$ 0
SALDO POR EJECUTAR			\$4.608.376.341,80

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

No aplica para el presente contrato.

5.4 Relación de los pagos de impuestos efectuados.

No aplica para el periodo objeto del presente informe.

6. ASPECTOS LEGALES:**6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal**

Los aportes a seguridad social y parafiscales de la interventoría se encuentran al día, de acuerdo con la documentación aportada y las obligaciones contractuales.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

6.2 Estado de cumplimiento de principales obligaciones contractuales

Obligación	Observación
Ejecutar el objeto del contrato de interventoría	Durante el periodo la interventoría desarrolló las actividades de seguimiento técnico, jurídico, ambiental, social y SST previstas en su objeto contractual.
Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la licitación pública LP-010-2025, el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.	La interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra y dejó registradas las situaciones que condicionan la ejecución.
Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato, así como los que el Distrito a través del supervisor solicite, para garantizar la calidad de los trabajos	Durante el periodo no se reportaron requerimientos específicos de ensayos adicionales por parte de la supervisión.
Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento	La interventoría verificó la disposición y utilización de los equipos empleados en los frentes de trabajo reportados.
Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por el DISTRITO, en los términos de la licitación pública.	La interventoría continuó con la revisión y validación de la documentación técnica presentada por el contratista, manteniéndose aspectos pendientes de definición y soporte.
Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoría.	No se requirió la suscripción de actas contractuales adicionales durante el periodo.
Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras	La interventoría presentó el informe mensual y los soportes correspondientes al periodo de mayo de 2026.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

Informar oportunamente al DISTRITO, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría	La interventoría informó las principales situaciones que incidieron en la ejecución, relacionadas con diseños definitivos, movilidad y adquisición predial.
Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, al Distrito de Barranquilla y velar por que se mantengan vigentes	Las garantías del contrato de interventoría se mantienen vigentes durante el periodo.
Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista	No se reportó durante el periodo la necesidad de informar a la compañía garante por un incumplimiento formal del contratista de obra.
Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos	La interventoría continuó realizando seguimiento y control sobre la prestación del servicio.
Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social	Se verificó el cumplimiento de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos	La interventoría efectuó seguimiento a los permisos, PMT, PMA y demás instrumentos aplicables al proyecto.
Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra	La interventoría realizó seguimiento al avance reportado; persisten restricciones asociadas a la entrega de diseños definitivos y a la adquisición predial de determinados frentes.
Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos	No se reportaron reuniones formales adicionales cuya acta debiera incorporarse al presente informe.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones	Durante el periodo no se requirieron modificaciones contractuales al contrato de obra.

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

o cualquier otra modificación al contrato de obra	
Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoría exigidos.	La interventoría mantuvo en campo el personal requerido para las actividades de seguimiento.
Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y el Plan de Gestión Social (PGS), siguiendo los parámetros de las entidades competentes de cada uno de estos planes para dicha validación.	La interventoría continuó con la revisión y seguimiento de los instrumentos PMA, PMT y PGS, así como de su aplicación en los frentes activos.

6.3 Informe sobre desviaciones de la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

No se evidenciaron desviaciones atribuibles a la interventoría que comprometan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. No obstante, durante el periodo la interventoría dejó registrados y bajo seguimiento los aspectos que afectan la ejecución del contrato de obra, particularmente la entrega de diseños definitivos, las condiciones de movilidad en la Vía 40, la adquisición predial y algunos soportes ambientales y sociales pendientes.

6.4 Relación de modificaciones contractuales aprobadas.

No aplica para el periodo objeto del presente informe.

6.5 Estado actual de las pólizas del contrato de interventoría.

Las garantías del contrato de interventoría se mantienen vigentes durante el periodo objeto del presente informe.

6.6 Requerimientos realizados a la interventoría para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

No se realizaron requerimientos específicos a la interventoría durante el periodo objeto del presente informe.


Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026

CÓDIGO: MA-GC-F-040

**FORMATO INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR A
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

LUIS FERNANDO GAIBAO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia de que durante el periodo objeto del presente informe realizó el seguimiento al contrato de interventoría CD-12-2025-7243, con base en los informes, soportes y actividades desarrolladas por EDUBAR S.A.

Se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de junio de 2026.



LUIS FERNANDO GAIBAO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Versión: 1
Fecha de aprobación: 09/02/2026