

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 8

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	Del 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 de 09 De agosto de 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES X
CONVENIOS SOLIDARIOS _____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: **5025-2023**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 8

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,720 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	149 DE 2023		
ENTIDAD:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	19 -FEBRERO- 2024	N/A	Alcaldía Becerril Cesar
VALOR INICIAL:	\$ 10.679.411.170,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$ 10.679.411.170,00		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	\$5.339.705.585,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$4.844.980.871,15		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$5.339.705.585,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024		
PRÓRROGA 2:	28- febrero - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- Marzo- 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 8

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
1045174653		SEPTIEMBRE-2023	30/09/2023	\$58,520.62
1045174653		OCTUBRE -2023	31/10/2023	\$907,110.53
1045174653		NOVIEMBRE-2023	30/11/2023	\$877,922.37
1045174653		DICIEMBRE-2023	31/12/2023	\$907,262.14
1045174653		ENERO -2024	31/01/2024	\$907,339.31
1045174653		FEBRERO-2024	29/02/2024	\$848,870.99
1045174653		MARZO-2024	31/03/2024	\$600,257.61
1045174653		ABRIL-2024	30/04/2024	\$439,358.10
1045174653		MAYO-2024	31/05/2024	\$454,041.38
1045174653		JUNIO- 2024	30/06/2024	\$439,431.60
1045174653		JULIO- 2024	31/07/2024	\$433,580.47
1045174653		AGOSTO- 2024	31/08/2024	\$382,249.17
1045174653		SEPTIEMBRE-2024	30/09/2024	\$302,563.93
1045174653		OCTUBRE -2024	31/10/2024	\$241,985.53

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772	2023	03-31324028-2.3.2.02.0 2.005.01-1006	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 - 2023, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOCOMBA - PITALITO	\$10.679.411.170	\$9.689.961.742,30	\$989.449.428

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 8

--	--	--	--	--	--	--

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 149-2023

Contratista: Construambiente S.A..S

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5025-2023

Contratista: CONSORCIO FRAILECILLO

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE “CONECTAR TERRITORIOS” EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	2023S-VBOG-033128	SVRG
VALOR INICIAL:	\$1.065.988.709,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 8

VALOR ADICIONES:	NO APLICA
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN N:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	\$1.135.988.709,00
ANTICIPO	No entregado
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta Febrero 28 de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta marzo 31 de 2025

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02 C-2402-0600-13-0-2402112-02	\$1,065,988,709	\$1,065,988,709	\$0
	2025	N/A	03-443214-2320202008-79	\$70,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	8

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14	\$29,411,765	\$5,588,235	-	\$35,000,000

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor **No. 14** De fecha **01 al 31** para el período ENERO el contrato reporta un avance de **97%**

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$1.100.988.709,00 97%
Total, inversión ejecutada: \$1.100.988.709,00 97%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
23/01/2025	3	N/A	23/01/2025 – 22/02/2025	23/02/2025

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/01/2025	2	PRORROGA	Aprobado
30/12/2024	1	ADICION	Aprobado

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	8

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

De conformidad con lo establecido en el Acta de Suspensión N.º 3, la fecha de reanudación de la ejecución contractual se encontraba programada para el 23 de Junio. Sin embargo, persistiendo la indisponibilidad de los actos administrativos correspondientes a las autorizaciones y/o licencias ambientales de ocupación de cauce, la entidad y el contratista suscribieron el Acta de Ampliación N.º 3 a la Suspensión N.º 3, fijando como nueva fecha estimada de reinicio de actividades el 23 de Junio.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.


OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 8

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista/interventoría/ente municipal,continuar con la gestión y el seguimiento al trámite del permiso de ocupación de cauce radicado ante Corpocesar, adelantando de manera oportuna las actuaciones y requerimientos solicitados por la autoridad ambiental, con el propósito de obtener la autorización correspondiente y disponer de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión y la continuidad de la ejecución contractual.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL