

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

SEMANA 38
PUENTE LA HONDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		DE

	FECHA	15	6	2026
		(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
UNIDAD EJECUTORA: _____	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ SEMANA No.: <u>38</u> del <u>8/6/2026</u> al <u>14/6/2026</u> (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: _____ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____	

OBJETO CONTRATO DE OBRA: DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL, DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.0522 DE 24 DE MAYO DE 2025.	FECHA DE INICIO: <u>9 de septiembre de 2025</u>
KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: <u>90</u> OTROS: _____	

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PEB-JI</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>CO1.PCCNTR.8186181/2833 DE 2025</u> VALOR INICIAL: \$ <u>12,355,041,952.00</u> PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u> ADICIONES: \$ - PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ <u>12,355,041,952.00</u>	INTERVENTOR: <u>INTER MAP - LAR</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>CO1.PCCNTR.8206135/2971 DE 2025</u> VALOR INICIAL: \$ <u>864,852,936.66</u> PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u> ADICIONES: \$ - PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ <u>864,852,936.66</u>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 12,355,041,952	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ 1,198,439,069	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
 VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 12,355,041,952.00
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 282,603,428.07
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1,198,439,069.34
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 9.70%
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1,198,439,069.34
 (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
 EJECUTADO ACUMULADO \$ 83,890,734.86
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)	6.24		6.24
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA HONDA TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)	6.24		6.24
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA HONDA TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico	-	-	-
Planta de trituración:	-	-	-
Motoniveladoras:	-	-	-
Retrocargadores:	-	-	-
Vibrocompactadores:	-	-	-
Volquetas:	-	-	-
Otros:	-	-	-

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE LA HONDA que requieran fuentes de materiales.

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE LA HONDA, QUE REQUIERAN permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
 ESTADO: aprobado
OBSERVACIONES:
V. GESTIÓN PREDIAL
 TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
 FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
 AVALÚOS APROBADOS: _____
 PREDIOS ADQUIRIDOS: _____
OBSERVACIONES: N.A.

VI. GESTIÓN SOCIAL
 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 19 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 19 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
 OTROS: _____

OBSERVACIONES: Los empleos generados corresponden a los profesionales y/o especialistas del contrato de obra y personal de mano de obra.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRAINTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM
 ANCLAJE EPOXICO 1/2" (NO INCLUYE ACERO)

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
Por definir									
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO									
<div><div>Semana N.38</div><table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Suma de Suma de Suma de S 38% Puentes</td><td>6.24%</td></tr><tr><td>Suma de Suma de Suma de S 38 % Incidencia</td><td>0.19%</td></tr><tr><td>Suma de Suma de Suma de % Acumulado S 38</td><td>36.03%</td></tr></tbody></table></div>		Categoría	Porcentaje	Suma de Suma de Suma de S 38% Puentes	6.24%	Suma de Suma de Suma de S 38 % Incidencia	0.19%	Suma de Suma de Suma de % Acumulado S 38	36.03%
Categoría	Porcentaje								
Suma de Suma de Suma de S 38% Puentes	6.24%								
Suma de Suma de Suma de S 38 % Incidencia	0.19%								
Suma de Suma de Suma de % Acumulado S 38	36.03%								
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.									
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA							
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							
Supervisar la topografía, para garantizar un correcto replanteo en obra. Controlar condiciones de seguridad del personal durante trabajos.		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA</div><div>Nº. MAT: No.: 54202-100974 NTS</div></div>							

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

SEMANA 38
PUENTE TORNILLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		DE
			FECHA	15	6
				(Día)	(Mes)
					(Año) 2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____ TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
 UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ SEMANA No.: 38 del 8/6/2026 al 14/6/2026
 (Numeración consecutiva)
 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: _____ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____

OBJETO CONTRATO DE OBRA: DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL, DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.0522 DE 24 DE MAYO DE 2025. FECHA DE INICIO: 9 de septiembre de 2025

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: 90 OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO PEB-JI				INTERVENTOR: INTER MAP - LAR			
INTEGRANTES: _____				INTEGRANTES: _____			
CONTRATO No. <u>CO1.PCCNTR.8186181/2833 DE 2025</u>	VALOR INICIAL: \$	<u>12,355,041,952.00</u>		CONTRATO No. <u>CO1.PCCNTR.8206135/2971 DE 2025</u>	VALOR INICIAL: \$	<u>864,852,936.66</u>	
PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u>	ADICIONES: \$	<u>-</u>		PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u>	ADICIONES: \$	<u>-</u>	
PLAZO ACUMULADO: _____	VALOR ACUMULADO: \$	<u>12,355,041,952.00</u>		PLAZO ACUMULADO: _____	VALOR ACUMULADO: \$	<u>864,852,936.66</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 12,355,041,952	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ 418,835,922	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 12,355,041,952.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 282,603,428.07

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 418,835,922.17

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 3.39%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 418,835,922.17
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ 29,318,514.55

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO		
	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)	33.73		33.73
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE TORNILLO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico	-	-	-
Planta de trituración:	-	-	-
Motoniveladoras:	-	-	-
Retrocargadores:	-	-	-
Vibrocompactadores:	-	-	-
Volquetas:	-	-	-
Otros:	-	-	-

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO x

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO x

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO x

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO x

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE TORNILLO que requieran fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE TORNILLO, QUE REQUIERAN permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: aprobado

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALÚOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: N.A.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 19

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 19

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

OTROS: -

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Los empleos generados corresponden a los profesionales y/o especialistas del contrato de obra y personal de mano de obra.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
POR DEFINIR									
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO									
<div> <div> <div>Semana N.38</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metric</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suma de Suma de Suma de 5 38% Puente</td> <td>33.73%</td> </tr> <tr> <td>Suma de Suma de Suma de 5 38</td> <td>3.39%</td> </tr> <tr> <td>Suma de Suma de Suma de 1% Acumulado 5 38</td> <td>36.03%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		Metric	Value	Suma de Suma de Suma de 5 38% Puente	33.73%	Suma de Suma de Suma de 5 38	3.39%	Suma de Suma de Suma de 1% Acumulado 5 38	36.03%
Metric	Value								
Suma de Suma de Suma de 5 38% Puente	33.73%								
Suma de Suma de Suma de 5 38	3.39%								
Suma de Suma de Suma de 1% Acumulado 5 38	36.03%								
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.									
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA</div> <div>ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA</div> <div>ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA</div> </div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA									
<p>Supervisar la topografía, para garantizar un correcto replanteo en obra.</p> <p>Controlar condiciones de seguridad del personal durante trabajos.</p>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div> <div>FIRMA</div> <div> <div>NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA</div> <div>Nº. MAT: No.: 54202-100974 NTS</div> </div> </div>								

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

SEMANA 34

PUENTE QUEBRADA LA CARBONERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA: 18 5 26
 (Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
UNIDAD EJECUTORA: _____	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ SEMANA No.: 34 del 11/5/2026 al 17/5/2026 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: _____	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____ OBJETO CONTRATO DE OBRA: DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL, DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.0522 DE 24 DE MAYO DE 2025. FECHA DE INICIO: 9 de septiembre de 2025	
KM A MEJORAR: _____	KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: 90 OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. COL.PCCNTR.8186181/2833 DE 2025 VALOR INICIAL: \$ 12,355,041,952.00 PLAZO INICIAL: 4 meses ADICIONES: \$ - PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ 12,355,041,952.00	CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTOR: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. COL.PCCNTR.8206135/2971 DE 2025 VALOR INICIAL: \$ 864,852,936.66 PLAZO INICIAL: 4 meses ADICIONES: \$ - PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ 864,852,936.66
--	---

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 12,355,041,952	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ 6,177,521	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 12,355,041,952.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 282,603,428.07
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 6,177,520.98
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 6,177,520.98
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI
NO

X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -
FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:
\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 432,426.47
----------------------	--------------------

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI
NO

X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -
FECHA FACTURA: _____


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:
\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO		
	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
OBRA PUENTES EJECUTADA	1.35		1.35
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico	-	-	-
Planta de trituración:	-	-	-
Motoniveladoras:	-	-	-
Retrocargadores:	-	-	-
Vibrocompactadores:	-	-	-
Volquetas:	-	-	-
Otros:	-	-	-

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CARBONERA
TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL


VI. GESTIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES: Mano de obra asociada a limpieza de estructuras hidráulicas y retiro de material.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO



ANCLAJE EPOXICO 3/4" (NO INCLUYE ACERO)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisar la correcta ejecución de la localización y replanteo

Verificar el manejo de residuos conforme al PAGA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: 
NOMBRE: MAIRA ALEXANDRA PICON GARCIA
No. MAT: No.: 54202-100974 NTS

Invías - Gestión Pública con Calidad

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

SEMANA 35

PUENTE QUEBRADA LA CARBONERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA

25

5

26

(Día)

(Mes)

(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S):

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SEMANA No.: 35 del 18/5/2026 al 24/5/2026

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL, DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.0522 DE 24 DE MAYO DE 2025.

FECHA DE INICIO: 9 de septiembre de 2025

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES: 90

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PEB-JI

INTERVENTOR: INTER MAP - LAR

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

CONTRATO No. COL.PCCNTR.8186181/2833 DE 2025

VALOR INICIAL: \$ 12,355,041,952.00

CONTRATO No. COL.PCCNTR.8206135/2971 DE 2025

VALOR INICIAL: \$ 864,852,936.66

PLAZO INICIAL: 4 meses

ADICIONES: \$ -

PLAZO INICIAL: 4 meses

ADICIONES: \$ -

PLAZO ACUMULADO:

VALOR ACUMULADO: \$ 12,355,041,952.00

PLAZO ACUMULADO:

VALOR ACUMULADO: \$ 864,852,936.66

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 12,355,041,952	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ 6,177,521	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 12,355,041,952.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 282,603,428.07

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 6,177,520.98

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.05%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 6,177,520.98

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ 432,426.47

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
OBRA PUENTES EJECUTADA	1.45		1.45
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CARBONERA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico	-	-	-
Planta de trituración:	-	-	-
Motoniveladoras:	-	-	-
Retrocargadores:	-	-	-
Vibrocompactadores:	-	-	-
Volquetas:	-	-	-
Otros:	-	-	-

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO x

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO x

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

OBSERVACIONES: La limpieza de pontones y box couvrent no requiere permisos ambientales. Se realizó manejo adecuado de lodos, sedimentos y obstáculos del cauce conforme al PAGA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE LA CARBONERA que requieran permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N.A.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 19

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 19

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

OTROS: -

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: Mano de obra asociada a limpieza de estructuras hidráulicas y retiro de material.


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Por definir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisar la correcta ejecución de la localización y replanteo

Verificar el manejo de residuos conforme al PAGA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

No. MAT:

MAIRA ALEXANDRA PICON GARCIA

No.: 54202-100974 NTS

Invías - Gestión Pública con Calidad

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

SEMANA 38

PUENTE QUEBRADA LA CARBONERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		DE

	FECHA	15	6	26
		(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
UNIDAD EJECUTORA: _____	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ SEMANA No.: <u>38</u> del <u>8/6/2026</u> al <u>14/6/2026</u> (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: _____ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____	

OBJETO CONTRATO DE OBRA: DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL, DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.0522 DE 24 DE MAYO DE 2025.	FECHA DE INICIO: <u>9 de septiembre de 2025</u>
--	---

KM A MEJORAR: _____	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____	No. PUENTES: <u>90</u>	OTROS: _____
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--------------

CONTRATO DE OBRA:
 CONTRATISTA: _____
 INTEGRANTES: _____
 CONTRATO No. COL.PCCNTR.8186181/2833 DE 2025
 PLAZO INICIAL: 4 meses
 PLAZO ACUMULADO: _____
 VALOR INICIAL: \$ 12,355,041,952.00
 ADICIONES: \$ _____
 VALOR ACUMULADO: \$ 12,355,041,952.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
 INTERVENTOR: _____
 INTEGRANTES: _____
 CONTRATO No. COL.PCCNTR.8206135/2971 DE 2025
 PLAZO INICIAL: 4 meses
 PLAZO ACUMULADO: _____
 VALOR INICIAL: \$ 864,852,936.66
 ADICIONES: \$ _____
 VALOR ACUMULADO: \$ 864,852,936.66

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 12,355,041,952	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ 14,826,050	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
 VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 12,355,041,952.00
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 282,603,428.07
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 14,826,050.34
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.12%
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 14,826,050.34
 (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
 EJECUTADO ACUMULADO \$ 1,037,823.52
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ _____
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO		
	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
OBRA PUENTES EJECUTADA	3.48		3.48
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CARBONERA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico	-	-	-
Planta de trituración:	-	-	-
Motoniveladoras:	-	-	-
Retrocargadores:	-	-	-
Vibrocompactadores:	-	-	-
Volquetas:	-	-	-
Otros:	-	-	-

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
 UBICACIÓN: _____
 PERMISO MINERO: SI _____ NO x
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO x
 UBICACIÓN: _____
 PERMISO MINERO: SI _____ NO x
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO x

OBSERVACIONES: La limpieza de pontones y box couvrent no requiere permisos ambientales. Se realizó manejo adecuado de lodos, sedimentos y obstáculos del cauce conforme al PAGA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
 ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
 OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
 VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____
 EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
 OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: No se han realizado actividades correspondientes a PUENTE LA CARBONERA que requieran permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
 ESTADO: APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL
 TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
 FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
 AVALÚOS APROBADOS: _____
 PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: N.A.


VI. GESTIÓN SOCIAL
 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 19
 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 19
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
 OTROS: _____
 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Mano de obra asociada a limpieza de estructuras hidráulicas y retiro de material.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
 ROGERIA A CADA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).
 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO DE 3° X 3° X 3/8". INCLUYE HIERRO DE ANCLAJE. CINTA SIKA O-22
 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
 Por definir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Supervisar la correcta ejecución de la localización y replanteo.	
Verificar el manejo de residuos conforme al PAGA.	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FIRMA	
NOMBRE:	MAIRA ALEXANDRA PICON GARCIA
No. MAT:	No.: 54202-100974 NTS

ANEXO. 8. BITACORA

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

**BITACORA
PUENTE LA BALSA**


SABADO, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Estado del clima: Soleado.


Equipos: Equipo de Topografía, Residente de obra, Residente de intercentoria.

Personal: Equipo de Topografía, Residente de Obra, Residente de Intercentoria.

Desarrollo de las actividades: Se procede a la apertura del libro de bitácora correspondiente al frente de trabajo Puente La Balsa del municipio de Duitama, en atención al inicio de las actividades previstas en dicho sector, dando cumplimiento a los lineamientos contractuales y al seguimiento establecido por la intercentoria. El contrato inicio formalmente con la firma del acta de inicio de 09 de septiembre del 2025. En el sector de Puente La Balsa, Se realizó visita técnica de reconocimiento el día 16 de Septiembre del 2025, la cual permitió recolectar la información necesaria para dar inicio a la elaboración del diagnóstico general en las componetes establecidas en el anexo técnico, con base en los resultados preliminares del diagnóstico, la intercentoria avala algunas actividades iniciales a ejecutar en Puente La Balsa del municipio de Duitama, conforme a los alcances y especificaciones técnicas iniciales, dejando clara que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, las actividades podrán ser ajustadas, modificadas o eliminadas e incluso incorporarse nuevas, según los resultados que se obtengan y las necesidades técnicas que se identifiquen. Se hace reunión de socialización del proyecto el 24 de noviembre, mencionando las actividades previstas a ejecutar en dicho puente, dicha socialización se realiza en zona aledaña a Puente La Balsa, con la participación de la comunidad del área de influencia, el contratista, y población de interés. Por otra parte, se abre frente de trabajo en el Puente La Balsa y se adelantan actividades de obra física tales como, localización y replanteo de la estructura del Puente y del área donde está ubicado.


Director de Obra

413


Director de intercentoria.

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

NO SE LABORA

LUNES, 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Clima: Lluvias moderadas

Equipo: Equipo de topografía, herramienta menor


Personal en obra: Residente de obra Residente de Interentaria

Inspector SST

Cuadrilla No. 1

Topógrafo

Desarrollo de actividades: Durante la jornada se dio inicio a las actividades programadas, ejecutando labores de rocea a ambos lados de la vía, sentido Duitama - Pantano de Vargas, conforme a las especificaciones contractuales, el material vegetal producto de la actividad fue recolectado y acopiado para hacer su respectiva disposición final, las actividades se desarrollaron bajo supervisión de la interentaria y sin novedades relevantes.



Director de obra

Res Obra



Director de Interentaria

Res Inter

Richard Parra

MARTES, 02 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Clima: Nublado

Equipo: Equipo de topografía, herramienta menor

Personal en obra: Residente de obra Residente de interentaria

Inspector SST

Cuadrilla No. 1

Topógrafo

Desarrollo de las actividades: Se continúa con las actividades de rocea en el área adyacente al puente La Balsa, priorizando sectores con afectación de visibilidad. De igual manera, se adelantaron trabajos de limpieza de la estructura física del puente, retirando el material suelto, y obstáculos

superficiales, las labores se ejecutaron conforme a lo programado.

C.L.A.F.

WLL

Director de obra

Director de Interventoría

Res Obra *[Signature]*

Res Inter *Richard Parra*

MIÉRCOLES, 03 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Clima: Nublado.

Equipo: Herramienta menor.

Personal en obra: Residente de obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No.1.

Topógrafo.

Desarrollo de Actividades: Durante la jornada laboral se continuo con la actividad de limpieza de la estructura física del puente, incluyendo el retiro del material generado, el material retirado fue acopiado para futuro retiro. No se presentaron contratiempos.

C.L.A.F.

Richard Parra

Residente de obra

Residente de Interventoría

Director Obra *[Signature]*

Director Inter *[Signature]*

JUEVES, 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

Clima: Nublado.

Equipo: Herramienta menor.

Personal en obra: Residente de obra Residente de interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No.1

Topógrafo.

Desarrollo de Actividades: Durante la jornada laboral se continua con actividades propias de la limpieza de la estructura del puente, incluyendo el retiro de sedimentos, residuos y material vegetal, así como la acopio de los mismos, así mismo se realizaron verificaciones de campo para la preparación de actividades de topografía.

C.L.A.F.

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

VIERNES, 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

Clima: Nublado

Equipo: Equipo de topografía, herramienta menor.

Personal en obra: Residente de obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No. 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: En esta jornada se ejecutaron actividades de localización y replanteo topográfico, orientadas a la identificación de alineamientos, cotas y puntos de referencia necesarios para las obras de infraestructura vial. Las labores se desarrollaron conforme a los criterios técnicos establecidos y a la planificación aprobada.

Director de obra

Res Obra *[Signature]*

Director de Interventoría

Res Inter *[Signature]*

SABADO, 06 DE DICIEMBRE DE 2025.

Clima: Nublado

Equipo: Equipo de topografía, herramienta menor

Personal en obra: Residente de obra Residente de Inter.

Inspector SST

Cuadrilla No.

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se continuaron las actividades de replanteo topográfico, realizando ajustes y verificación en campo para asegurar la correcta definición de las áreas de intervención.

Así mismo, se efectuaron recorridos de inspección sobre las zonas intervenidas previamente en rocería y

Director de Obra

Director de Interventoría

DOMINGO, 07 DE DICIEMBRE DEL 2025

Clima: Nublado

Equipo:

Personal en obra: Residente de obra Residente de interventoría
Inspector SST
Cuadrilla No. 1.
Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: NO SE LABORÓ

LUNES, 08 DE DICIEMBRE DEL 2025

Clima: Nublado

Equipo: Equipo de topografía, herramienta menor.


Personal en obra: Residente de obra Residente de Interventoría
Inspector SST
Cuadrilla No. 1
Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada laboral se continua con actividades propias de aseo de la zona alrededor al puente, en la vía sentido Duitama - Pantano de Vargas, así mismo se continua con actividades de replanteo. No se presentaron novedades durante la jornada laboral



Director de obra

Res Obra *[Firma]*



Director de Interventoría

Res Inter *[Firma]*

NOTA: Se aclaró que entre el 07 de diciembre de 2025, y el 04 de febrero del 2026, no se ejecutaron labores de obra física, debido a que durante dicho periodo las actividades se encontraban en etapa de análisis, revisión y definición, por parte del contratista de obra y la interventoría, con el fin de establecer las intervenciones a ejecutar, conforme al alcance del contrato y a los criterios técnicos requeridos.

MIÉRCOLES, 04 de Febrero del 2026.

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de obra No. 1.


Desarrollo de actividades: Se realiza el ingreso a obra de la señalización vial requerida para la implementación del Plan de Manejo de tránsito (PMT), con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal durante la ejecución de las actividades.

De manera simultánea, se presenta acompañamiento del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se lleva a cabo la inspección y verificación de los elementos de atención y respuesta ante emergencias, incluyendo kit antiderrames, botiquín de primeros auxilios, punto ecológico, camilla y extintor evidenciando su disponibilidad y correcto estado para uso en obra.


Posteriormente, se da continuidad a las actividades constructivas mediante la ejecución de excavación mecánica del porillón existente en el margen izquierdo del río aguas abajo, utilizando maquinaria pesada, con el objetivo de adecuar la zona para las siguientes fases del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

JUEVES, 05 de Febrero del 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST


Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No. 1


Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades mediante la ejecución de excavación mecánica del jarillón existente en el margen izquierdo del río Aguas Abajo, empleando maquinaria pesada. Esta actividad se desarrolla con el fin de adecuar el terreno y garantizar las condiciones necesarias para la posterior intervención y conformación de las estructuras proyectadas.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 06 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se implementa el plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el cierre de un carril, de acuerdo con lo establecido en el informe aprobado, con el fin de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de las actividades.

Posteriormente, el director de Obra hace presencia en el frente de trabajo, donde imparte las indicaciones técnicas para el inicio de la demolición de la capa superficial de la losa del puente. Se establece la necesidad de conservar un bombeo del 1% en la estructura y se restringe la intervención en la zona céntrica de la losa, debido a la presencia de una deformación aproximada de 2cm.

Con base en estas directrices, se da inicio a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa, ejecutadas conforme a lo indicado por la dirección de Obra.

De manera paralela, se continúa con la excavación mecánica del jarillón existente en el margen izquierdo de las aguas abajo, empleando maquinaria pesada, con el fin de avanzar en la

adecuación del terreno para las siguientes etapas constructivas

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

fuja

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sábado 07 de Febrero de 2026

Umana, Solrado

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades. Se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente ejecutadas conforme a las indicaciones previamente establecidas por el director de Obra. Durante el desarrollo de esta actividad, se cuenta con el apoyo permanente del personal de topografía, quien realizan el chequeo continuo de niveles, con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos y conservar un espesor uniforme entre 4cm y 5cm destinadas a la posterior aplicación de la capa de grouting.

De manera paralela, se continúa con la excavación mecánica del basillón existente en el margen izquierdo del río Caguaral mediante el uso de maquinaria pesada, avanzando en la adecuación del terreno para las siguientes etapas constructivas del proyecto.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

fuja

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 08 de Febrero de 2016

No se laboró

Lunes 09 de Febrero de 2016

Clima: Soleado

Equipo: Hidráulica menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuidado de Obra No 1

Desarrollo de actividades Se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente, incorporando nuevo personal de obra, el cual es capacitado y asignado a las labores en ejecución, bajo supervisión técnica.

Durante el desarrollo de la actividad, se realiza verificación en campo junto con el director de obra y el de topografía, evidenciando la presencia de deflexiones en algunos zonas de la losa. En función de lo anterior, se toman decisiones técnicas orientadas a garantizar el cumplimiento de banco requerido.

Se define iniciar la demolición de la capa superficial en el costado del bordillo hacia adentro al margen izquierdo, en sentido Dujalén - Pontón de Vargas, con el fin de determinar la profundidad necesaria de intervención que permita cubrir las diferencias de nivel. Lo anterior, considerando que, durante el control topográfico, se identifica que dicho borde presenta cuestas superiores respecto a los puntos donde se han detectado las deflexiones.

De manera paralela, se continúa con la excavación mecánica del gavilón existente en el margen izquierdo del río Caguas abajo, empleando maquinaria pesada, ajustando a la adecuación del terreno conforme a lo programado.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Martes, 10 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST


Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente, específicamente en el borde correspondiente al margen izquierdo en sentido Quitama-Pantano de Vargas, conforme a las directrices establecidas en campo, con el objetivo de ajustar los niveles y dar cumplimiento al bombeo requerido en la estructura. De manera paralela, se continúa con la excavación mecánica del socillon existente en el margen izquierdo del río Coques abajo, mediante el uso de maquinaria pesada, avanzando en la adecuación del terreno para los siguientes pasos constructivos del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 11 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de actividades: Avanzan las labores de retiro de la capa superficial de la losa del puente, enfocándose en el sector del borde correspondiente al margen izquierdo en sentido Quitama-Pantano de Vargas, con el propósito de

continuar la adecuación de la superficie y ajuste de niveles conforme a los parámetros definidos en Obra.


De forma paralela, se mantienen las actividades de excavación mecánica del jocillon existente en el margen izquierdo del río Copas abajo, utilizando equipo pesado para dar cumplimiento al avance programado en la conformación del área de intervención.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 12 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Guadilla de Obra No 1

Desarrolla de actividades. Se realiza verificación y evaluación de niveles en conjunto con el personal de topografía y el Director de Obra, con el fin de definir las condiciones necesarias para la conformación del bombeo de la losa y garantizar una adecuada evacuación de aguas sobre la superficie del puente.

Con base en los resultados obtenidos, se da continuidad a la demolición de la capa superficial de la losa en el margen izquierdo, en sentido Duxtema- Pantano de Vargas, ajustando la intervención conforme a los niveles requeridos en obra.

De manera simultánea, se continúa con la ejecución de la excavación mecánica del jocillon existente en el margen izquierdo del río Copas abajo, empleando maquinaria pesada para avanzar en la adecuación del terreno según lo programado.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 13 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramientas manuales

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Guadrilla de Obra No. 1


Desarrollo de actividades: Se prosigue con las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente, intervino el borde del margen izquierdo en sentido Duitama-Pastana de Vargas conforme a la programación establecida en obra.

De manera complementaria, se realiza el trazado y control de niveles con el apoyo del personal de topografía, efectuando seguimiento para garantizar el cumplimiento del banco requerido, así como el espesor definido para la posterior aplicación de la capa de grouting.


Paralelamente, continúan los labores de excavación mecánica del farallón existente en el margen izquierdo del río Aguas Abajo, mediante el uso de maquinaria pesada, avanzando en la adecuación del terreno conforme a las necesidades del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sabado 14 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramientas manuales

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía
Cudrilla de Obra No 1

Desarrolla de actividades: Se continúa con la intervención de la losa del puente mediante la demolición de su capa superficial en el borde del margen izquierdo, en sentido Duitama-Pantano de Vargas, avanzando conforme a las directrices establecidos en obra de manera simultánea, se realiza el trazado y control de niveles con el acompañamiento del personal de topografía, efectuando seguimiento permanente para asegurar el cumplimiento del bombeo requerido, así como el espesor definido para la posterior aplicación de la capa de grouting con sus respectivos muestreos.

En paralelo, se finalizan las actividades de excavación mecánica del jorillón existente en el margen izquierdo del río Lagunas abajo, dando cumplimiento a esta etapa de adecuación del terreno.

Posteriormente, se procede con la instalación de enlucados en el talud generado por la excavación del jorillón, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno y brindar condiciones seguras para el desarrollo de las siguientes actividades constructivas.

Director de Obra

Director de Intervención

Domingo 15 de Febrero de 2026

Nase laboró

Lunes 16 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Intervención

Inspector SST


Equipo de topografía

Cudrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente, interviniendo el margen izquierdo en sentido Duitama-Pantano de Vargas, conforme a los alineamientos técnicos establecidos para la adecuación de la superficie.

Posteriormente, se inicia la actividad de instalación de micropilotes dando apertura a esta fase constructiva, la cual será fundamental


para el mejoramiento de la capacidad estructural y de cimentación de puente



Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Martes 17 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST


Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se ejecuta la demolición de la junta en el margen izquierdo del puente, en sentido Duitama - Pantano de Vargas, como parte de las actividades previas a la intervención de la losa. En función del avance alcanzado, se proyecta iniciar el día siguiente el vaciado de la cava de grouting, conforme a la programación establecida en obra. De manera simultánea, se da continuidad a la actividad de instalación de micropilotes, avanzando en esta etapa de mejoramiento estructural de la cimentación del puente




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 18 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría


Inspección SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se da inicio a la actividad de vaciado de grouting en la losa del puente, ejecutando un tramo de 8,90m de longitud por 3,35m de ancho, con un espesor de 0,05m, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Durante el proceso, se realiza verificación de niveles con el apoyo del personal de topografía, garantizando el cumplimiento del bombeo y espesores requeridos. Así mismo, se elaboran especímenes de concreto (cilindros) y se efectúa ensayo de asentamiento (slump) para el control de calidad.


De manera paralela, se lleva a cabo el vaciado de concreto tipo grouting para el llenado de los micropilotos, tomando igualmente muestras de concreto para su respectivo control y verificación de resistencia.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 19 de febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Heliomiento menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspección SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la junta de dilatación, mientras que de manera simultánea se realiza control de niveles en conjunto con el personal de topografía. Durante esta verificación se identifican puntos con mayores deflexiones en la losa y en el pila de definir posteriormente la ejecución de núcleos que permitan comprobar el

espesor existente de la subbase.


Adicionalmente, se inicia la actividad de relleno con subbase granular en el sector correspondiente al muro de micropilotes incluyendo la instalación de geotextil como elemento de separación y refuerzo. Durante el desarrollo de esta actividad se llevan a cabo ensayos de densidad, con el propósito de verificar el grado de compactación del material conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de la Interventoría

Viernes 20 de febrero de 2026

Cliria Solano

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico


Guadilla de Obra No.1

Desarrollo de actividades. Se da continuidad a las actividades de demolición de la junta de dilatación y de bordillo de la margen izquierda del puente, en sentido Duitama - Proterro de Vargas, conforme a la programación establecida. De manera simultánea, se ejecutan núcleos en la losa con el fin de verificar el espesor existente en los puntos previamente identificados con mayor deflexión.

Paralelamente, se avanza con la actividad de relleno con subbase granular en el sector del muro de micropilotes, incluyendo la instalación de geotextil como elemento de separación. Durante la ejecución de estos trabajos se realizan ensayos de densidad para confirmar y garantizar el adecuado grado de compactación de material.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 21 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría


Inspector SST

Equipo topográfico

Caudilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se reanuda las actividades de vaciado de grouting en la losa del puente, en el margen izquierdo en sentido Quilama-Panlana de Vargas, una vez se cuenta con la aprobación por parte de la Gobernación para continuar con la ejecución de esta actividad, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.


De manera paralela se da inicio a la actividad de relleno con material de apilado para la reconformación del gorillón, ejecutando la colocación y extendido del material. Durante el desarrollo de estos trabajos se realizan ensayos de densidad, con el fin de verificar el grado de compactación alcanzado conforme a los requerimientos del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 22 de Febrero de 2026

No se trabajó

viene 23 de Febrero de 2026

Ciudad de

Equipo: Huerfana menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST


Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No. 1


Desarrollo de actividades. Se ejecuta el vaciado de concreto tipo gresling sobre la superficie de la losa del puente en el margen izquierdo en sentido Quiloma-Pantano de Vargas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la intervención.

De manera simultánea, se da continuidad a la demolición de bordillo en el mismo margen, avanzando en la adecuación de la estructura para las siguientes fases constructivas.


Paralelamente, se desarrollan actividades de relleno con material de apilado para la reconfiguración del terrillón, realizando el extendido y compactación del material. Durante esta actividad se llevan a cabo ensayos de densidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros de compactación requeridos.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Martes 24 de Febrero de 2026

Ciudad de

Equipo: Huerfana menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría


Inspector SST

Equipo de topografía


Cuadrilla de Obra No. 1

Desarrollo de actividades. Se prosigue con las labores de

demolición del bordillo en el margen izquierdo del puente, en sentido Quilama-Pantano de Vargas, avanzando conforme a la programación establecida y a las necesidades de intervención de la estructura.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 25 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza torizado de arena previamente acopiada, debido a la presencia de material triturado mezclado, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas del agregado para su uso en obra.

De manera simultánea, se da continuidad a las actividades de demolición del bordillo y de la junta de acceso y salida en margen izquierdo del puente, en sentido Quilama-Pantano de Vargas, avanzando conforme a la programación establecida.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 26 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST
Equipo topográfico
Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de figurado y armado de acero en la zona de la junta, conformando la viga de soporte destinada al anclaje del ángulo metálico de la junta de dilatación, conforme los lineamientos técnicos del proyecto.

No obstante, se deja constancia de que la ejecución definitiva de la junta se encuentra sujeta a confirmación por parte de la Gobernación, debido a la variación existente en la separación de la misma, la cual oscila entre 6cm y 15cm, evaluando la alternativa de implementación mediante ángulo metálico o sistema elastomérico.


De manera paralela, se continúa con las actividades de demolición de bacheillo y de la junta en el margen izquierdo del puente, en sentido Quitama-Pantano de Vargas, avanzando conforme a la programación establecida.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 27 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herrería menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de bacheillo en el margen izquierdo del puente, en sentido Quitama-Pantano de Vargas, conforme a la programación establecida.

Durante la ejecución de esta actividad, se verificó el espesor de la losa en la zona intervenida, evidenciando valores entre 10cm y 72cm posteriores a la demolición. En consecuencia, se deja constancia de que no es posible cumplir con la longitud de anclaje de 75cm establecida en los diseños.


Debido a esta condición, se reforma la novedad y se deja la actividad sujeta a la emisión de recomendaciones técnicas por parte de la entidad correspondiente, con el fin de definir el procedimiento adecuado para la construcción de bordillo.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 28 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía


Cuadrilla de trabajo No 1

Desarrollo de actividades: Se continúa con las actividades de demolición del bordillo en el margen izquierdo del puente, en sentido Duitama - Pámlano de Vargas, conforme a lo programado en obra. Durante la jornada, se realiza toma de medidas de los áncoras intervenidas en conjunto con el contratista de Obra, con el fin de llevar control de lo ejecutado y verificar las condiciones actuales de la estructura.


Así mismo, se deja constancia de que se continúa a la espera de confirmación respecto a la solución definitiva de la junta de dilatación y el diseño del bordillo, en atención a las condiciones previamente identificados y reportados en días anteriores.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 1 de Marzo de 2026

No se labora

Nota: Del 2 de Marzo al 5 de Marzo se detienen actividades, debido a la espera de diseño para junta y bordillo por parte del especialista.

Viernes 6 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades. Se reanudan las actividades constructivas correspondientes al bordillo y a la junta de dilatación en el margen izquierdo del puente, en sentido Quitama - Pantano de Vargas, dando cumplimiento a las directrices y recomendaciones emitidas por el especialista. De manera complementaria, se realizó desmontaje de la barda metálica existente en el mismo margen, como parte de las labores preliminares para la ejecución de las actividades proyectadas en este sector.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 7 de Marzo de 2026

Ullma, Nublado

Equipo Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría
Aspectos SST

Equipo topográfico


Cuadrilla de Obra N°1

Desarrollo de actividades. Se reanuda las actividades correspondientes a la construcción del bordillo y la junta de dilatación en el margen izquierda del puente, en sentido Quitama-Pantano de Vargas, conforme a las directrices establecidas por el especialista para la intervención del sector.


De manera complementaria, se realiza la instalación de línea de vida como medida de control para trabajo en alturas con el fin de reducir el riesgo del personal, especialmente después del desmontaje de la baranda metálica existente en la zona intervenida.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría


Domingo 8 de Marzo de 2026

No se laboró

la junta, conforme a los requerimientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente se realiza la toma de medidas en las zonas de excavación de los estribos, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la estructura y contar con información precisa para la definición de posibles intervenciones.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Martes 10 Marzo de 2026

Lloma Seledó

Equipo Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspectores SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de trabajo No 4

Desarrollo de actividades: Se ejecutan actividades de corte y plegado de acero destinado al anclaje del ángulo metálico a la viga de la junta de dilatación, conforme a los requerimientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.


De manera complementaria, se realiza el alistamiento de la formaleta para la construcción del bordillo, dejando la actividad en espera de la disponibilidad de las fuerzas necesarias para su correcta instalación y ubicación previa al vaciado de concreto.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 11 de Marzo de 2026

Clima: Nublado-Lluvias fuertes a partir de las 9:00 a.m

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría


Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a los actividades de armado e instalación de formaleta para el bordillo en el margen izquierda del puente, en sentido Duilera-Pantera de Vargas, conforme a las condiciones definidas en obra para la ejecución de este elemento.

De manera complementaria, se realiza la postulación del ángulo metálico mediante proceso de soldadura dejando una luz aproximada de 5cm en la zona de acceso y salida del puente, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos para la conformación de la junta de dilatación.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 12 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza la instalación de la formaleta para el vaciado de la junta de dilatación verificando su correcta alineación y fijación conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.

Posteriormente, se ejecuta el vaciado de concreto en la junta de

dilatación, dando cumplimiento a las especificaciones establecidas para la conformación de este elemento estructural.

C.I.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 13 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Ladrilla de Obra No 7

Desarrolla de actividades. Se realiza el armado de la formaleta para la construcción del bordillo, dejando la actividad en espera de la definición del procedimiento para la instalación de las barandas metálicas, la cual es necesaria para continuar posteriormente con el vaciado de concreto.

De manera complementaria, se ejecuta levantamiento topográfico en ambos estratos del puente, con el fin de obtener información precisa de las condiciones actuales y apoyar la toma de decisiones para las actividades constructivas siguientes.

C.I.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sábado 14 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza la desinstalación de la paralela utilizada en la conformación de la junta de dilatación en la zona de acceso y salida del puente, ubicada en el margen izquierdo en sentido Duitama - Pantano de Vargas, una vez cumplidos los tiempos iniciales de fraguado del concreto y verificadas las condiciones del elemento ejecutado.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría



Residente de Obra

Domingo 15 de Marzo

No se labora

Lunes 16 de Marzo

Clima: Nublado - Lluvias moderadas en la jornada de la tarde

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de Actividades: Se da inicio a la instalación de la baranda en el margen izquierdo del puente en sentido Duitama - Pantano de Vargas, conforme a las especificaciones del proyecto. Durante la ejecución de esta actividad se cuenta con el apoyo del personal de topografía, con el fin de garantizar la correcta alineación y ubicación del elemento instalado.



Director de Obra



Director de Interventoría

Junjel.
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Martes 17 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad y se finaliza la instalación de las barandas en el margen izquierdo del puente en sentido Quitara-Pantano de Vargas, verificando su correcta alineación y fijación conforme a las especificaciones del proyecto.

Posteriormente, se ejecuta el vaciado del concreto para la resaca del bordillo en el mismo margen realizando control de calidad mediante ensayo de asentamiento (Slump), obteniendo un resultado de $4\frac{1}{2}$ ", dentro de los parámetros establecidos para la actividad.

Junjel.

Director de Obra

Richard Parra

Director de Interventoría

Junjel.
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Miércoles 18 de Marzo de 2026

Clima: Nublado-Lluvias fuertes en la jornada de la tarde

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de Actividades: Se ejecutan actividades de limpieza general en el área intervenida, posterior a la

instalación de las ferandas y el vaciado del bordillo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de orden y seguridad en Obra.

De manera complementaria, se realiza el corte y emparejamiento de la superficie en el grouting de la losa, preparando el área para la programación del siguiente vaciado, previsto para el día siguiente conforme al cronograma de actividades.

C.I.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 19 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Hecumiento menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza la desinstalación de la formaleta de madera correspondiente al bordillo, verificando las condiciones del elemento una vez retirado del sistema de encofrado.

Posteriormente, se ejecuta la limpieza del área pendiente por intervención con grouting en la losa del puente, garantizando condiciones adecuadas de adherencia para el nuevo material.

De manera complementaria, se instala tubería de 3" destinada a la conformación de lloraderos, asegurando la evacuación adecuada de aguas.

Previo al vaciado, se aplica punto de adherencia tipo sílfida 32 primero sobre la superficie intervenida, conforme a las especificaciones técnicas. Seguidamente, se lleva a cabo el vaciado del área faltante de grouting en la losa del puente, completando la intervención programada.

Durante el proceso se elaboran 10 especímenes de

concreto (cilindros) y se realiza ensayo de asentamiento (slump) obteniendo un valor de $4\frac{3}{4}"$, dentro de los parámetros requeridos para la actividad. Además se cuenta con visita de la Gobernación de Boyacá.

CITF

Director de Obra

CITF

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 20 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza humedecimiento de grouting y de la viga intervenida, con el fin de garantizar un adecuado proceso de curado y fraguado del concreto, conforme a las buenas prácticas constructivas.

Posteriormente, se habilita el tránsito en el margen izquierdo del puente, en sentido Duitama - Pantano de Vargas, una vez verificado el cumplimiento de la resistencia del último vaciado, el cual alcanza un valor de 4200 PSI.

Finalmente, se da inicio a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa en el margen derecho del puente en sentido Duitama - Pantano de Vargas, avanzando con la intervención en este nuevo frente de trabajo.

CITF

Director de Obra

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sábado 21 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No1


Desarrollo de actividades: Se realiza el desmoldado de los especímenes de concreto (cilindros) elaborados previamente, procediendo a su posterior inmersión en agua con el fin de garantizar un adecuado proceso de curado, conforme a los protocolos de control de calidad. De manera paralela, se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa en el margen derecho del puente, en sentido Quitman - Pantano de Vargas, avanzando conforme a la programación establecida para este frente de trabajo.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 22 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 23 de Marzo de 2026

No se laboró

Martes 24 de Marzo de 2026

Clima: Nublado - Lluvias fuertes en la jornada de la tarde

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría


Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de trabajo No1

Desarrollo de Actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente en el margen derecho, en sentido Quitama-Pantano de Vargas, avanzando conforme a la programación establecida para el puente de intervención.

De manera complementaria, se ejecuta el corte y fogueado de flejes destinados a la conformación de la viga del bordillo, de acuerdo con los secuecimientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 25 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de actividades: Avanzan las actividades de retiro de la capa superficial de la losa del puente en margen derecho, en sentido Quitama-Pantano de Vargas, conforme a la programación establecida para la intervención de este puente de trabajo.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 26 de Marzo de 2026

Clima Nublado - Lluvias Fuertes en la jornada de 3:30 p.m

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se continúa con las actividades de demolición de la capa superficial de la losa del puente en el margen derecho, en sentido Quitama - Portano de Vargas, alcanzando un avance aproximado del 85% de ejecución en este frente de trabajo.


De manera complementaria, se da inicio a la demolición de la junta de dilatación, conforme a la programación establecida para la intervención de la estructura.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 27 de Marzo de 2026

Clima Nublado - Lluvias Fuertes en la jornada de la tarde

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la junta de dilatación y del bordillo, avanzando conforme a la programación establecida para la intervención del puente.

De manera complementaria, se finaliza la demolición de la capa superficial de la losa, dejando el área lista para la siguiente fase constructiva. En consecuencia, se programa

para el día siguiente el vaciado de grouting, de acuerdo con el cronograma de obra.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Interventoría

Residente de Obra

Sábado 28 de Marzo de 2026

Clima: Soleado, lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se realiza el lavado de la losa del puente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de limpieza y adherencia para la posterior intervención con grouting.

Posteriormente, se ejecuta la instalación de la formaleta para el vaciado de grouting, verificando su correcta ubicación y fijación conforme a los requerimientos de la actividad.

Seguidamente, se da inicio al vaciado de grouting sobre la losa; sin embargo, la presencia de lluvias impide la continuación de la actividad, debiendo suspenderse de manera temporal para evitar afectaciones en la calidad del concreto.

Durante el proceso, se elaboran diez (10) especímenes de concreto (cilindros) y se realiza ensayo de asentamiento (slump), obteniendo un valor de $4'7\frac{1}{2}"$, conforme a los parámetros establecidos.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 29 de Marzo 2026
No se labora

Lunes 30 de Marzo 2026

Clima: Nublado-Lluvias Fuertes 12:40 p.m

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría
Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se ejecuta el lavado de la losa del puente en el margen derecho, en sentido Bogotá - Pantano de Vargas con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la adherencia del material.

Posteriormente, se realiza el vaciado de concreto tipo grouting sobre la losa en el mismo sector, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la intervención.

Durante el proceso, se lleva a cabo control de calidad mediante ensayo de asentamiento (slump), obteniendo un valor de $4\frac{1}{2}"$, y se elaboran diez (10) especímenes de concreto (cilindros) para el seguimiento de la resistencia del material.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Martes 31 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía 447

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se ejecuta la demolición de la

Junta de dilatación en el margen derecho del puente, en sentido Duitama-Pantano de Vargas, conforme a la programación establecida para la intervención de este sector de la estructura.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miércoles 3 de Abril 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades: Se lleva a cabo el vaciado de concreto tipo grouting en la losa del puente, correspondiente al margen derecho en sentido Duitama-Pantano de Vargas, conforme a los lineamientos técnicos definidos para la intervención.

Durante la ejecución de la actividad, se realiza control de calidad mediante ensayo de asentamiento (slump), registrando un valor de $4\frac{1}{2}''$, y se elaboran diez (10) especímenes de concreto (cilindros) para el seguimiento y verificación de la resistencia del material.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Del 2 hasta el 5 de Abril No se lo hizo

Lunes 6 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de actividades. Se adelantan labores de demolición del bordillo y de la punta de dilatación en el margen derecho del puente, en sentido Duitama - Pantano de Vargas, en cumplimiento de la programación establecida para la intervención de este sector de la estructura.





Director de Obra

Director de Interventoría


Residente de Obra


Residente de Interventoría

Los días Martes y Miércoles no se laboraron correspondientes a los días 7 y 8 de Abril

Jueves 9 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor


Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de actividades. Se realiza la perforación y aplicación de adhesivo tipo ancherfix para la instalación de anclajes en la viga bordillo de la margen, sentido Duitama - Pantano de Vargas, conforme a las especificaciones técnicas. Así mismo, se ejecuta el corte y figurado de acero para la viga bordillo en el mismo sector, verificando dimensiones y formas de acuerdo con los planos estructurales.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Viernes 10 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra


Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No. 1

Desarrollo de las actividades: Avanzan las labores de corte, doblado armado del acero de refuerzo destinado a la viga de bordillo en margen derecho del puente, en sentido Duitama - Pontona de Vargas, conforme a los requerimientos técnicos definidos para esta etapa constructiva.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Sábado 11 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No. 1

Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de figurado y armado de acero de refuerzo en las juntas de acoso y salida del puente, ubicadas en el margen derecho en sentido

Dulama-Pantano de Vargas, conforme a las especificaciones técnicas establecidos para la intervención de los elementos

CIAF.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 12 de Abril de 2026
No se labora

Lunes 13 de Abril de 2026

Clima: Lluvias fuertes

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrolla de las actividades. Se ejecutan actividades de piqueteo y armado de acero de refuerzo para la junta de dilatación de salida en el margen derecho del puente, en sentido Dulama-Pantano de Vargas. Durante la jornada se presentan lluvias fuertes, las cuales generan afectaciones en el normal desarrollo de las actividades de Obra.

De manera complementaria, se da inicio al armado de la formaleta para la viga de bordillo en el mismo margen, avanzando conforme a la programación establecida para este frente de trabajo.

CIAF.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 14 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST


Equipo de topografía

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de las actividades: Se prosigue con los labores de instalación de la piqueta para la viga de bordillo en el margen derecho del puente, en sentido Quitoma-Pantano de Vargas, verificando su correcta ubicación, nivelación y fijación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 15 de Abril de 2026

Clima: Lluvias fuertes desde las 11 a.m.

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza la instalación de tres (3) módulos de barandas en el margen derecho del puente, sentido Quitoma-Pantano de Vargas, conforme a la programación establecida para este frente de trabajo.

Durante la jornada se presentan lluvias fuertes a partir de las 11:00 a.m., las cuales generan afectaciones en el normal desarrollo de las actividades.



Director de Obra



Director de Interventoría

fuja
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Jueves 16 de Abril de 2026

Clima: Lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades. Se finaliza la instalación de las barandas en el tramo intervenido, verificando su correcta fijación y alineación conforme a las especificaciones del proyecto.

Posteriormente, se da inicio a las actividades de soldadura de ángulos en la junta de dilatación, como parte del proceso de conformación de este elemento estructural.

Durante la jornada se presentan lluvias continuas desde las 11:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., las cuales generan retrasos en el desarrollo de la instalación de los ángulos, afectando el rendimiento de la actividad programada.

CLP

Director de Obra

RP

Director de Interventoría

fuja

Residente de Obra

Richard Parra

Residente de Interventoría

Viernes 17 de Abril de 2026

Clima: Lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico


Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades. Se finaliza la instalación de

los ángulos de la junta de dilatación correspondiente a las zonas de acceso y salida del puente, conforme a especificaciones técnicas establecidas.
Posteriormente, se da inicio a la instalación de la formaleta para la conformación de las juntas de dilatación verificando su correcta alineación y fijación.
Durante la jornada, las condiciones climáticas adversas generan afectaciones en el desarrollo de las actividades afectando el avance previsto para el vado del bordon.



Director de Obra



Residente de Interventoría



Sábado 7 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Ingenieros SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza la aplicación de puente de adherencia tipo sika 32 Primer sobre la superficie preparada, con el fin de garantizar la adecuada unión entre el concreto existente y el nuevo vaciado.

Posteriormente, se ejecuta el vaciado de concreto para la de bordon en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la actividad, se lleva a cabo control de calidad mediante ensayo de asentamiento (slump), registrando un valor de $4\frac{1}{2}$ " y se elaboran diez (10) especímenes de concreto para el seguimiento de la resistencia del material.



Director de Obra



Director de Interventoría

Junel
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Domingo 19 de Abril de 2026
No se laboró

Lunes 20 de Abril de 2026
Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No. 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desencoframiento de la cara interna de la viga de bordillo, verificando las condiciones del elemento una vez retirado el sistema de formateo.

Posteriormente, se ejecuta la instalación de tubería PVC destinada a la conformación de llorideras, con el fin de garantizar la adecuada evacuación de aguas.

De manera complementaria, se aplica puente de adherencia tipo Sika Dur 32 primer en la franja faltante de la losa y en la zona de las juntas de dilatación (acceso y salida), preparando las superficies para el vacio.

Seguidamente, se lleva a cabo el vaciado de concreto en la franja faltante de la losa y en las juntas de dilatación correspondientes a acceso y salida, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la actividad, se realiza control de calidad mediante ensayo de asentamiento (slump), registrando un valor de 474 mm , y se elaboran diez (10) especímenes de concreto (cilindros) para el seguimiento de la resistencia del material.

Junel

Director de Obra

Richard Parra
Director de Interventoría

Junel
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Martes 21 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desencofrado de la viga de bordillo, verificando las condiciones del elemento una vez retirado el sistema de formaleta

Posteriormente, se ejecuta jornada de limpieza general en el área intervenida, con el fin de dejar el frente de trabajo en condiciones adecuadas de orden y seguridad.




Residente de Obra



Residente de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 22 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Equipo topográfico

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza el cierre de carril mediante la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (CPMT) correspondiente, con el fin de restringir el paso vehicular mientras las muestras de concreto de los juntas alcanzan la resistencia requerida para su habilitación

Finalmente, se procede con la suspensión de actividades en el frente de Obra, quedando a la espera de las condiciones necesarias para la reapertura y continuidad del tránsito y/o actividades constructivas

C.I.F.

Director de Obra

fuerza

Residente de Obra

HLL

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Interventoría

Nota: Durante el periodo comprendido entre el 23 de Abril y el 8 de Junio, el puente permaneció sin intervención, mientras se realizaba la evaluación técnica y contractual de las actividades necesarias para garantizar el alcance del contrato. Dichas actividades fueron revisadas y analizadas conjuntamente por el contratista, la interventoría y la entidad contratante.

Martes 9 de Junio de 2026

Clima: Nublado, lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector Sst

Cuidilla de Obra No 1

Equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realizan actividades de cuerpa en el área intervenida, punta con excavación manual en material común, con el fin de la conformación de la viga de protección del templo, conforme a las necesidades del proyecto.

Durante la jornada se presentan condiciones climáticas de cielo nublado, con presencia de lluvias en horas de la tarde, las cuales generan afectaciones parciales en el desarrollo de las actividades programadas.

C.I.F.

Director de Obra

fuerza

Residente de Obra

HLL

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Interventoría

Miércoles 10 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se recibe en obra material pétreo correspondiente a grava y arena, destinado para la fundida de la viga de protección, verificando su disponibilidad para las actividades programadas.


De manera simultánea, se continúa con la excavación manual en material común para la conformación de la viga de protección del terraplén, conforme a las especificaciones del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 11 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la excavación manual en material común y se da inicio a la perfilación de terreno, con el fin de conformar la geometría requerida para la posterior ejecución de la estructura.

Posteriormente, se proyecta iniciar la instalación del acero de refuerzo y mallas para la viga y la placa de protección del terraplén, conforme a las especificaciones de diseño.

C.I.T.F.

HLL

Director de Obra

Director de Interventoría

fujel

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 12 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST

Cudrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se continúa con la excavación manual en material común e traza de perpendicular del terreno, con el fin de conformar la geometría requerida para la posterior ejecución de la estructura correspondiente a la viga y placa de protección del terraplén, incluyendo la postulación de acero de refuerzo y mallas conforme a las especificaciones del proyecto.

Adicionalmente, se registra la llegada de personal de apoyo proveniente del frente de obra Tasso, quien se integra a las labores en ejecución para reforzar el desarrollo de las actividades en campo.

C.I.T.F.

HLL

Director de Obra

Director de Interventoría

fujel

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 13 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cudrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la excavación manual en material común e inicia la perfilación del terreno, con el fin de conformar la geometría requerida para la posterior ejecución de la viga y placa de protección del terraplén, incluyendo la instalación de acero de refuerzo y mallas conforme a las especificaciones del proyecto.

De manera complementaria, se da inicio al corte y plegado del acero destinada a la viga de protección, avanzando en la preparación del refuerzo estructural para su posterior instalación en obra.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

[Signature]

[Signature]

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Los días Domingo 14 y Lunes 15 de Junio de 2026 no se laboró.

Martes 16 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Guadrilla de Obra No. 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se recibe en obra maquinaria proveniente del frente de trabajo de Tenesung, destinada al retiro de losas de concreto sumergidas en el cauce del río, con el fin de apoyar las actividades de adecuación y limpieza del área de intervención.


De manera simultánea, se da continuidad a los labores de corte y plegado de acero para la viga de protección de terreno, avanzando en la preparación del refuerzo estructural requerido para la ejecución de esta obra.

Adicionalmente, se realiza el replanteo y la tona manual de

niveles en campo, con el propósito de verificar los roles de diseño y de
colado posteriormente a las actividades de instalación del acero de refuerzo.
Durante la jornada el personal de obra recibe charlas de capacitación por
parte del componente de Seguridad y Salud en Trabajo (SST), orientadas
al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y prevención de riesgos
durante la ejecución de las actividades programadas.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 17 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra

Inspector SST

Equipo de topografía


Residente de Interventoría

Cuadrilla de Obra No 1


Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de
retiro de losas de concreto sumergidas en el cauce del río, empleando
requerida para la extracción y disposición del material intervenido.

De manera simultánea, se avanza en los labores de corte y fogueado de acero
destinados a la conformación de la viga de protección de terreno, conforme
a las especificaciones técnicas del proyecto.


Adicionalmente, se realiza la aplicación de lechada sobre la superficie
del terraplén y de la excavación correspondiente a la viga de
protección, con el fin de mejorar las condiciones de adherencia entre
los materiales y garantizar una adecuada limpieza y preparación
del terreno para la posterior colocación del concreto.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Jueves 18 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST Cuadrilla de Obra No 1


Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de fierro y armaz de acero de refuerzo en la conformación de la viga de protección, avanzando en la preparación e instalación del elemento estructural conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


De manera simultánea, se ejecuta la demolición de placas de concreto existentes, realizando el retiro y disposición del material resultante en un predio vecino previamente definido para tal fin.

Adicionalmente, se adelantan las gestiones correspondientes para obtención del permiso de disposición final de los sobrantes provenientes de la demolición de dichas placas en el predio vecino, con el fin de garantizar el manejo adecuado del material generado durante la intervención.

Durante la jornada se presentan condiciones climáticas favorables, con tiempo soleado que permite el normal desarrollo de las actividades programadas.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Viernes 19 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST Cuadrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se realiza el retiro de maquinaria del frente de obra, dejando el área disponible para la continuidad de las actividades constructivas.

Posteriormente, ingresa a obra material en madera destinado al encofrado, iniciando el corte y armado de tableros para la conformación de la formaleta de la viga.


Durante el proceso, se realiza verificación del aplome de la formaleta en madera, así como del cumplimiento de la separación y recubrimiento del acero de refuerzo, garantizando que las condiciones de armado se ajusten a los requerimientos técnicos del proyecto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 20 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Inspector SST

Equipo de topografía

Residente de Interventoría

Cuadrilla de Obra No 1

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de armado de tableros y encofrado de la viga de protección, avanzando en la conformación de la formaleta conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el proyecto.

De manera simultánea, se inicia la instalación de mallas electrolíticas para la placa de protección del terraplén, como parte de la estructura complementaria de protección del sector intervenido.

Durante la ejecución de estas actividades, el personal de Interventoría y obra realiza inspección en campo, verificando condiciones de instalación, alineación y cumplimiento de especificaciones técnicas.

La jornada se desarrolla bajo condiciones climáticas de tiempo

Desarrolla que permite el normal avance de las actividades programadas.

CIAF

Director de Obra

Director de Interventoría

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 21 de Junio de 2026

No se laboró

Lunes 22 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de armado de tableros y escopado de la viga de protección, avanzando en la conformación final de la formata conforme a los lineamientos técnicos del proyecto.

De manera simultánea, se continúa con la instalación de malla electrosoldada para la placa de protección del templo, completando la preparación del área intervenida.

Una vez finalizadas estas labores, se deja el frente de trabajo listo para la actividad de fundido de la viga, conforme a la programación de obra.

Durante la jornada, obra e interventoría realizan acompañamiento y verificación de las actividades ejecutadas en campo, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La jornada se desarrolla bajo condiciones climáticas de tiempo soleado, lo que permite el normal avance de las actividades programadas.

CIAF

Director de Obra

CIAF

Director de Interventoría

fuente.
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Martes 23 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla de Obra No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se realiza el vaciado de concreto para la viga de protección, ejecutando un total de 12,9 m lineales conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Durante la actividad se efectúa el ensayo de asentamiento del concreto para el control de calidad del concreto y se elaboran especímenes para ensayos de resistencia, tanto para obra como para interventoría. Como observación de la jornada, se registra que el personal ingresó al frente de obra a las 7:00 a.m., sin embargo, los labores iniciaron aproximadamente a las 9:00 a.m. debido a la ausencia de suministro de agua en el sector. Mientras se gestionó una solución temporal mediante el apoyo de un vecino, quien facilitó una motobomba y manguera para el abastecimiento del recurso, se presentó una afectación aproximada de dos (2) horas en la programación de actividades, razón por la cual no fue posible realizar el vaciado previsto. Se proyecta continuar con esta actividad durante la siguiente jornada y de ser posible, iniciar el vaciado de la placa de protección del terraplén.

fuente.

Director de Obra

Richard Parra
Director de Interventoría

fuente.
Residente de Obra

Richard Parra
Residente de Interventoría

Miércoles 24 de Junio de 2026

Clima: Soleado


Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residentes de Interventoría
 Inspector SST Cuadrilla de Obra No 1
 Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad y se finaliza el vaciado de concreto correspondiente a la viga de protección que había quedado pendiente de la jornada anterior. De manera simultánea, continúa la instalación de la malla electrosoldada para la placa de protección del terraplén, mientras se ejecuta el encofrado de los primeros módulos de la placa, con el fin de dejarlos preparados para su vaciado durante la jornada siguiente. Adicionalmente, se realiza la hidratación de la viga pundiada como parte del proceso de curado del concreto y se procede al desencofrado, rotulado e inmersión en aguas de los especímenes de concreto elaborados previamente para los ensayos de resistencia. Como observación se deja programada para el día siguiente el vaciado de los primeros módulos de la placa de protección del terraplén.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Jueves 25 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra Residente de Interventoría
 Inspector SST Cuadrilla No 1
 Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de instalación de malla electrosoldada y encofrado de los módulos correspondientes a la placa de protección del terraplén. De manera simultánea, se realiza el rompimiento de rocas sobredimensionadas destinadas a la conformación de la piedra pegada, con el fin de ajustarla a las dimensiones requeridas para su instalación. Posteriormente, se inicia el vaciado de concreto para la placa de protección, ejecutándose un total de dos (2) cuadros y más durante la jornada. Durante el desarrollo de la actividad se

efectúa el ensayo de asentamiento (slump) y se elaboran especímenes de concreto tanto para obra como para interventoría, destinados a los ensayos de resistencia correspondientes. Como observación, se deja programada para la siguiente jornada la continuidad del vaciado de la placa y el inicio de la postulación de la piedra pegada.

C.H.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

fuente.

Richard Parra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 26 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a los actividades de instalación de malla electrosoldada, encofrado y vaciado de concreto para la placa de protección del ferropén, avanzando conforme a la programación establecida para este frente de trabajo. Adicionalmente se realiza el desmoldado, rotulado e inmersión en agua de los especímenes de concreto elaborados durante la jornada anterior, con el fin de garantizar su adecuado proceso de curado para los respectivos ensayos de resistencia. Durante la jornada se contó con el acompañamiento y visita del apoyo a la supervisión de la Gobernación, quien realizó recorrido e inspección de las actividades ejecutadas en el frente de Obra, su aprobación y el reconocimiento por los trabajos desarrollados hasta la fecha, recomendando además la realización de una socialización con la comunidad una vez se culminen las actividades al 100% y previo al retiro del frente de trabajo. Así mismo, se deja constancia que durante la jornada se ejecutó el vaciado de tres (3) módulos adicionales de la placa, alcanzando un avance acumulado de cinco (5) de trece (13) módulos proyectados.

Finalmente, se recibió en obra un total de cemento y un (37) bultos de cemento destinados al ajuste de concreto requerido para la ejecución de la placa de protección

C.I.F.

Director de Obra

[Signature]

Residente de Obra

[Signature]

Director de Interventoría

[Signature]

Residente de Interventoría

Sábado 27 de Junio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Inspector SST

Equipo de topografía

Residente de Interventoría

Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de armado de formaleta y vaciado de concreto para los módulos de la placa de protección del terraplén, avanzando conforme a la programación establecida y garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la ejecución de este elemento estructural.

C.I.F.

Director de Obra

[Signature]

Residente de Obra

[Signature]

Director de Interventoría

[Signature]

Residente de Interventoría

Domingo 28 de Junio de 2026

No se labora

Lunes 29 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. No se labora debido a que fue festivo.

Martes 30 de Junio de 2026

Clima: Nublado, Lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra Residente de Interventoría

Inspector SST


Cuadrilla No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad y se finaliza la instalación de la malla electrosoldada para la placa de protección del terraplén, verificando su correcta disposición conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se ejecuta el vaciado de concreto para la placa, avanzando de acuerdo con la programación establecida. De manera simultánea, se realiza la procuración manual de piedras sobredimensionadas, con el fin de adecuarlas para su posterior instalación como enchape en piedra pegada sobre las placas.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 1 de Julio de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad y se culmina la instalación de la malla electrosoldada correspondiente a la placa de protección del terraplén, verificando su correcta ubicación y fijación de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente


Se ejecuta el vaciado de concreto de la placa, avanzando conforme a la programación establecido. De manera simultánea se realiza la producción manual de piedras sobredimensionadas, adecuándolas a las dimensiones requeridas para su posterior instalación como enchape a piedra pegada sobre la superficie de las placas.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 2 de Junio de 2026

Clima Nublado, Lluvias moderadas

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector SST

Cuadrilla No 1

Equipo de topografía


Desarrollo de las actividades: Se da continuidad al vaciado de concreto de la placa de protección del terraplén, avanzando conforme a la programación establecida para este frente de trabajo. Durante la jornada se realiza el control de calidad del concreto mediante el ensayo de asentamiento (slump) y la elaboración de especímenes para los ensayos de resistencia correspondientes. Como observación, el personal inició labores a las 6:30 am con el propósito de culminar el vaciado de la placa durante la jornada, sin embargo, las lluvias registradas en horas de la mañana ocasionaron retrasos en la ejecución de las actividades, por lo que no fue posible finalizar la fundada. Al cierre de la jornada, desarrollada hasta las 6:00 pm quedó pendiente el vaciado de un (1) módulo de la placa, actividad que se tiene programada para la siguiente jornada.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 3 de Junio de 2026

Clima: Nublado, lluvia moderada

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra

Inspector SST

Residente de Interventoría

Cuadrilla No 1

Equipo de topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad y se finaliza el vaciado de concreto de las placas de protección del terraplén, culminando las actividades programadas con este elemento estructural. Adicionalmente se realiza la instalación de dos (2) señales verticales

reglamentarias de límite de peso permitido, conforme a las indicaciones del director de obra y en cumplimiento de la normatividad vigente.

Posteriormente, se ejecutan labores de aseo y limpieza general del frente de trabajadores, como el desmonte de valla informativa

instalada en obra. De manera complementaria, se realiza el desencopado de la viga de protección y el desencopado, ratulado e inmersión en

agua de los especímenes de concreto correspondientes a la segunda etapa del vaciado de la placa (cuadros intermedios), garantizando su


adecuado proceso de curado para los ensayos de resistencia




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

**BITACORA
PUENTE PINZÓN**

Mercedes 13 enero del 2015

Estado del clima: Soleado


Equipos: Equipos de topografía, revólver de obra e instrumentación y equipos menores

Personal: Equipo de topografía, residente de obra e instrumentación

Actividades: Se procede a la apertura del libro de bitácora correspondiente al Frente de Trabajo Puente Pinón del municipio de Santi, en atención al inicio de las actividades previstas en dicho subproyecto, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y al seguimiento establecido en la instrumentación. El contrato inicio finalmente con la firma del acta de inicio de 9 de septiembre del 2015. En el sector de Puente Pinón, se realizó visita técnica de reconocimiento el día 16 de septiembre del 2015, la cual permitió recabado la información necesaria para iniciar la elaboración del diagnóstico general en las comunidades establecidas en el área técnica. Con base en los resultados preliminares del diagnóstico, la instrumentación evalúa algunas actividades iniciadas a crear en Puente Pinón, conforme a las normas y especificaciones técnicas aplicables, dando claro que, de acuerdo con la estructura del contrato, las actividades podrán ser ajustadas, modificadas o eliminadas o incluso incorporarse nuevas, según los resultados que se obtengan y las necesidades técnicas que se identifiquen.

Se hace reunión de socialización del proyecto el 11 de diciembre, mostrando las actividades previstas a ejecutar en dicho sector. Dicha socialización se realiza en la escuela de la vereda Pinón, con la participación de la comunidad del área de influencia, representantes de la gobernación, intermunicipal, el controlador de obra y población de interés comunitario y los alcaldes de los municipios de Santi, Baita y La Unión.

Por otra parte se abre Frente de Trabajo en Puente Pinón y se comienzan actividades de obra física tales como las bitácoras



Res Obra

José Márquez

14 de enero del 2016

Clima: Soleado

Equipos: Equipos de topografía, equipos de dibujo y señalización

Personal: Residente de obra

Residente de instrumentación

Instructa SST

Coordinador N. 1

Res Inter

Buitrago

Equipo de topografía

Se inician actividades de limpieza y sandblasting en la estructura metálica del puente se usa la técnica de chorro de arena. Adicionalmente en las zonas de limpieza se realiza la aplicación de esmalte sintético. Se realiza chequeo de nivel y localización del puente por medio de topografía. Se finaliza la jornada laboral sin contratiempos.



Director de obra

Res Obra Jose Marquez

15 de marzo del 2018

Clima: Soleado

Equipos: Equipo de topografía, pintura, sandblasting

Personal en obra: Residente obra


Residente Intendencia

Inspector SST

Credencial U.T.

Equipo de topografía

Se continúa con la actividad de limpieza y sandblasting en la estructura metálica del puente, se usa la técnica de chorro de arena. Adicionalmente en la zona de limpieza se realiza la aplicación de esmalte sintético. No se presentan contratiempos en la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra Jose Marquez

16 de marzo del 2018

Clima: Soleado

Equipos: Equipo de topografía, pintura y sandblasting

Personal en obra: Residente obra


Residente de Intendencia

Inspector SST

Credencial U.T.


Equipo de topografía

Se finaliza la limpieza y sandblasting del puente y se continúa con la aplicación del esmalte. No se presentan contratiempos en la jornada laboral.




Director de obra

Res Obra _____




Director de Intendencia

Res Inter: Buitrago



Director de Intendencia

Res Inter: Buitrago



Director de Intendencia

Res Inter: _____

17 de enero del 2020

Dima: Silvestre

Equipo: Equipo de pintura


Personal en obra: Residente de obra Residente de intervención

Insecto 33T

Cuchillo No 1


Equipo de torquero

Se continúa con la actividad de aplicación de pintura de la banda metálica del poste. Se aplica cumala entera con base antióxidante. No se presentan contingencias en la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de intervención

Res Inter

Nota: Domingo 19 de enero del 2020 no se labora

lunes 19 de enero del 2020

Dima: Silvestre

Equipo: Equipo de pintura


Personal en obra: Residente de obra Residente de intervención

Insecto 33T

Cuchillo No 1


Equipo de torquero

Se continúa con la actividad de aplicación de pintura de la banda metálica del poste al final del día se finaliza con la actividad. No se presentan contingencias en la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de intervención

Res Inter

Moche 20 de enero del 2020

Dima: Silvestre

Equipo: Equipo de pintura

Personal en obra: Residente de obra Residente intervención

Insecto 33T

Cuchillo No 1

Equipo torquero

Se inicia con la limpieza y pintura del bndillo del acut. En se
Paseo a las 10:00 en la jornada laboral

CIR

W

Director de obra

Director de infraestructura

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter Buitrago

Minutos 21 de enero del 2026

hora: Seis

Equipo: Equipo de pintura

Personal: Residente obra

Residente infraestructura

Indicador: 535

Código: 4.1

Equipo de trabajo

Se continúa con la limpieza y pintura del bndillo del acut. En se
Paseo a las 10:00 en la jornada laboral.

CIR

W

Director de obra

Director de infraestructura

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter Buitrago

Minutos 22 de enero del 2026

hora: Seis

Equipo: Equipo de pintura

Personal: Residente obra

Residente infraestructura

Indicador: 535

Código: 4.1

Equipo de trabajo

Se continúa con la limpieza y pintura del bndillo del acut. Además se
realiza el suministro del grout del asfalto para bndillo y se usó una masa de
trabajo correcta. No se presenta contrahoras en la jornada laboral.

CIR

W

Director de obra

Director de infraestructura

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter Buitrago

Minutos 23 de enero del 2026

hora: Seis

Equipo: Equipo de pintura

Personal: Residente obra

Residente infraestructura

inspector SST

Cordillo 1

Equipo terraplen

Se finaliza en la pintura del cordillo del norte, se inicia de Liberio 30"
para la construcción de la alcantarilla y se realiza el serroteo de Liberio de
4" para filtro y piedra filtro. Se finaliza la jornada laboral sin condiciones



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de Intervención

Res Inter

Nota: no se labora el día sábado 24 de enero del 2020



lunes 26 de enero del 2020

clima: Soleado

Equipo: Equipo de excavación y de demolición

Personal: Residente de obra e interventor, cordillo 1 y 2, inspector SST y equipo de terraplen

Se inicia con la limpieza para remoción del afumado, de igual forma se inicia
con excavación y perfilado de talud existente para la construcción del filtro y cuando
de igual forma se inicia con la demolición de la alcantarilla de norte que se
localiza en la base de muelle del muelle. Se finaliza la jornada laboral sin
condiciones



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de Intervención

Res Inter


Nota: 27 de enero del 2020

clima: Soleado

Equipo: Equipo de excavación y de demolición

Personal: Residente de obra, Roci interventor, cordillo 1 y 2, inspector SST, equipo de terraplen

Se continúa con la actividad de limpieza del afumado con la excavación y perfilado
del talud existente también se continúa con la excavación para el filtro y la
canch. Se continúa con la demolición de la alcantarilla. No se permite
condiciones en la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de Intervención


Res Inter

Miércoles 20 de enero del 2016

día: Sábado

Equipo: Equipo de demolición y excavación

Personal: Residente obra e intermedia, Calilla 2 x 2, inspección SST, equipo de topografía
Se continúa con excavación y perfilado de talud existente para la construcción de filtro y cuneta. De igual manera se realiza excavación de material suelto localizado sobre el margen izquierdo de acceso, se continúa con la demolición de la cuneta asfáltica existente. No se presenta extraordinarios en la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de intermedia

Res Inter BUITRAGO


Jueves 21 de enero del 2016

día: Sábado

Equipo: Excavación y demolición, equipo de topografía


Personal: Residente obra e intermedia, Calilla 2 x 2, inspección SST

Se continúa con excavación y perfilado de talud existente para la construcción de filtro y cuneta. De igual manera se realiza excavación de material suelto localizado sobre el margen izquierdo de acceso a sitio. Se finaliza con los actividades de demolición de la cuneta asfáltica. Se presenta folios mecánicos a los 3:30 p.m. de la jornada laboral.



Director de obra

Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de intermedia

Res Inter BUITRAGO


Viernes 30 de enero

día: Sábado

Equipo: Excavación y topografía


Personal: Residente obra e intermedia, Calilla 2 x 2, inspección SST, Equipo topo

Se continúa con la excavación para filtro y cuneta. Se empieza con la construcción del filtro longitudinal de 30 metros lineales.



Director de obra

Res Obra _____



Director de intermedia

Res Inter _____

Sábado 31 de enero del 2020

Clima: Soleado

Equipo:

Personal:

Se continuo con la excavación y pulido del talud fallado por la construcción de la estructura. Se finaliza sin restricciones.

Director obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de intervención

Res Inter

Nota: Domingo y de febrero no se labora

Lunes 2 de febrero del 2020

Clima: Soleado

Equipo: Excavación y transporte

Personal: Residente obra e interventor, cuadrilla 1 y 2, inspección SST, Equipo topo

Se continuo con la excavación y pulido de talud fallado por construcción de la estructura. Se continuo con la construcción del filtro.

Director obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de intervención

Res Inter

Martes 3 de febrero del 2020

Clima: Soleado

Equipo:

Personal:

Se finaliza con construcción de filtro longitudinal, se realiza excavación por arco de alcantilla. Se coloca material de arena filtrada y grava por encima y de igual manera se inicia con el relleno y compactación de la cisterna. Se finaliza la mano de obra sin restricciones.

Director obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de intervención

Res Inter


Miércoles 4 de febrero del 2020

Clima: Soleado

Equipo: Excavación y topo

Personal: Res. obra e inter, cuadrilla 1 y 2, inspección SST, Equipo topo

Se realiza corte de aluminio espaldado para construcción de alero, rumbos y
exposición e instalación de tubo de 36" para alerillo y se continúa
con excavación manual y ornamental para construcción de alero de rumbos. Se
finaliza jornada laboral sin incidentes.



Directo de obra

Directo de interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif


Viernes 5 de febrero del 2020

Clase: Slabado

Equipo: Excavación y topo

Personal: Res. Obra e Inter, cuadrilla 1 y 2 INSP SST, Equipo topo

Se realiza excavación e instalación de tubo de 36" para construcción de alerillo
y se continúa excavación para instalar la tubería de alerillo faltante, se
cubre y almacena cemento tubería estandar y varilla N.4 para construcción de
alero de rumbos



Directo de obra

Directo de interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif


Viernes 6 de febrero del 2020

Clase: Slabado

Equipo: Excavación y Topo

Personal: Res. Obra e Inter, cuadrilla 1 y 2 INSP SST, Equipo topo

Se continúa con excavación para instalación de tubo de 36" para alerillo
de igual manera se realiza su instalación. Además se realiza excavación para darole
de la alerilla. Se finaliza la jornada laboral sin incidentes



Directo obra

Directo interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif

Sábado 7 de febrero del 2020

Clase: Slabado

Equipo: Excavación

Personal: Res. Obra e Inter, cuadrilla 1 y 2, INSP SST, Equipo Topo

Se continúa con las excavaciones. Se realizan excavaciones manuales para
corte y despiece

Director obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Domingo 8 de Febrero del 2026

Clima: Soleado No Se laboró

Director Interventoria

Res Inter:

Lunes 9 de Febrero del 2026

Clima: Nublado

Equipo: Excavación

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, cuadrilla No 7

Inspector SST, equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual en las estructuras de descole y dissipador del puente

Piñón, en el municipio de Soala, Dulu la jornada se ejecutan

labores de remoción de material suelta y semiconsolidado, perfilado y

conformación de taludes, así como la limpieza y adecuación de la zona intervenida, garantizando el cumplimiento de las cotas y secciones definitivas en los planos del proyecto

Director de Obra

Res Obra JOSE MARQUEZ

Martes 10 de Febrero del 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, cuadrilla No 7,

Inspector SST, equipo topográfico


Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de excavación manual y nivelación del terreno en el área destinada para la construcción de la placa de concreto, garantizando las cotas y condiciones de apoyo establecidas en los planos del proyecto. Posteriormente, se da inicio

al amase del asero de refuerzo conforme a las especificaciones

técnicas, verificando su correcta disposición, separación y anclaje en

el sector del puente, y además de ello se organiza la

formaleta de madera

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Miércoles 11 de Febrero de 2021

Clima Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 7

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da inicio a las actividades de conformación del terreno para la construcción de cuerdas, realizando labores de limpieza, perfilado y adecuación de la subrasante, garantizando las pendientes y secciones definidos en los planos del proyecto. De manera simultánea se realiza el almacenamiento y organización del acero figurado destinado para la construcción de cuerdas, verificando su estado, dimensiones y correcta identificación para su posterior instalación.

Adicionalmente, se ejecuta la instalación de la valla informativa en sitio estratégico de la obra, cumpliendo con los requerimientos normativos y garantizando la adecuada visibilidad de la información del proyecto para la comunidad.




Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Jueves 12 de Febrero de 2021

Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 7

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se finalizan actividades de amarrado del acero de refuerzo para la placa de cuerda, verificando su correcta disposición, alineación y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Posteriormente, se da inicio a la construcción de la placa mediante el proceso de vaciado de concreto, garantizando una adecuada colocación, distribución y nivelación de

material.

Durante la ejecución, se realiza el control de calidad del concreto mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluyendo cilindros para resistencia a la compresión y prueba de asentamiento (slump) conforme a la normativa vigente.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif

Viernes 13 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1,

Inspección SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de construcción de la placa de concreto, regulando el proceso de vaciado, extendido y nivelación del material, garantizando la adecuada distribución y espesores conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Sábado 14 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1

Inspección SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de construcción de la placa de concreto, desarrollando labores de colocación, extendido y nivelación del material, garantizando el cumplimiento de espesores, pendientes y alineamiento establecidos en los planos del proyecto.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif

Domingo 15 de Febrero de 2026

No se laboró

Lunes 16 de febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 7,

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de armado de formalelas y nivelación para la construcción de cunetas como medida correctiva debido al desprendimiento de material del talud existente. Durante la jornada se realizan labores de adecuación y perfilado del terreno, garantizando las secciones y pendientes requeridas según los planos del proyecto.



Director de Obra

Res Obra José Márquez

Director de Interventoría

Res Inter Buñaf

Martes 17 de febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 7,

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de instalación de formalela de madera para la construcción de cunetas, realizando su ajuste, alineación y verificación de niveles, con el fin de garantizar las dimensiones y pendientes establecidas en los planos del proyecto.



Director de Obra

Res Obra José Márquez

Director de Interventoría

Res Inter Buñaf

Miércoles 18 de febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 7,

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de vaciado de concreto para la construcción de cunetas, durante las cuales se funden aproximadamente 9 metros lineales, garantizando

la adecuada colocación, distribución y conformación del material conforme a las secciones y pendientes establecidas. Durante la jornada, se ejecutan labores de vibrado y acabado superficial, asegurando la correcta compactación y uniformidad del concreto. Así mismo, se realiza el control de calidad mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluyendo cilindros para resistencia a la compresión y prueba de asentamiento (slump), conforme a la normativa vigente.



Director de Obra
Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de Interventoría
Res Inter BARRY

Jueves 19 de Febrero de 2026

Clima: Soleado, lluvias fuertes de 3 a 6 pm

Equipo: Herramienta menor


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 7, lospectos SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de amarrado del acero de refuerzo para cunetas, así como a la instalación de formleta y posterior vaciado de concreto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a alineación, niveles y secciones establecidas en los planos del proyecto. Durante la jornada se presentaron fuertes lluvias en el horario comprendido entre las 3:00 pm y 6:00 pm, lo cual generó afectaciones en el normal desarrollo de las actividades, implementando medidas de protección del concreto recién vaciado y de las áreas intervenidas.

Adicionalmente, se contó con la visita por parte de la Gobernación, quienes realizaron verificación del estado de la obra y del avance físico, dejando constancia del desarrollo de las actividades ejecutadas en campo.



Director de Obra
Res Obra JOSE MARQUEZ



Director de Interventoría
Res Inter BARRY

Viernes 20 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de amarrado del acero de refuerzo para cunetas, así como a la postulación de formaleta de madera, verificando su correcta alineación, estabilidad y niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se ejecuta el vaciado de concreto en las cunetas, garantizando una adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial, con el fin de asegurar la calidad y durabilidad de la estructura.

Durante la jornada, se realiza el control de calidad del concreto mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluyendo cilindros para determinar la resistencia a la compresión y la prueba de asentamiento (Slump), de acuerdo a la normativa vigente.





Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra José Márquez

Res Inter Buitrago

Sábado 27 de febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de amarrado del acero de refuerzo para cunetas, verificando su correcta disposición, separación y modo conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De manera simultánea, se ejecuta la postulación de formaleta de madera, realizando su ajuste, alineación y control de niveles, con el fin de garantizar las secciones y pendientes establecidas. Posteriormente, se lleva a cabo el vaciado de concreto en las cunetas, asegurando una adecuada colocación, vibrado y acabado superficial del material, para garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de la estructura construida.

C.I.T.F.

H.C.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter Buitrago

Domingo 22 de Febrero de 2026

No se laboró

Lunes 23 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1,

Inspector SST, Equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de amarré del acero de refuerzo para cunetas, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las especificaciones técnicas del proyecto junto a su firmante.

Martes 24 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta Menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1,

Inspector SST, Equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de vaciado de cuneta para la construcción de cunetas, garantizando la adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial del material, conforme a las especificaciones técnicas y secciones establecidas.

De manera simultánea, se realiza la recepción y almacenamiento del acero pignado destinado para las estructuras de encofe y descofe de la alcantarilla, verificando cantidades, dimensiones y condiciones del material, y organizándolo en zona adecuada para su posterior utilización en obra.

C.I.T.F.

H.C.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter Buitrago

Miércoles 25 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo Hemisférico menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de nivelación en los áreas destinadas para la construcción de las cunetas, faltantes, garantizando el cumplimiento de cotes, pendientes y secciones conforme a los planos del proyecto.

Posteriormente, se realiza la instalación de pernoleta de madera, verificando su correcta alineación.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE Marquez

Res Inter Buitrago

Jueves 26 de Febrero de 2026

Clima: Solado

Equipo Hemisférico menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se finalizan las actividades de construcción de cunetas, quedando pendientes únicamente las correspondientes al acceso del canal de la alcantarilla, las cuales serán ejecutadas en la siguiente fase de obra conforme a la programación establecida.

Adicionalmente, se realiza el control de calidad del concreto mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluye cilindros para la determinación de la resistencia a la compresión y la prueba de asentamiento.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE Marquez

Res Inter Buitrago

Viernes 27 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo Hemisférico menor

488

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da inicio a las actividades de excavación manual para la conformación del encofe de la alcantarilla, realizando labores de remoción de material, perfilado y adecuación del terreno, conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.



Director de Obra
Res Obra José Márquez



Director de Interventoría
Res Inter Benito

Sábado 28 de Febrero de 2026

Clima: Soleado


Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1 Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se finalizan las actividades de excavación manual para la conformación del encofe de la alcantarilla, verificando dimensiones, cotes y condiciones del terreno conforme a los planos, posteriormente, se ejecuta el vaciado del concreto de limpieza en el área intervenida, garantizando una adecuada preparación de la superficie de apoyo para las siguientes etapas constructivas.



Director de Obra
Res Obra José Márquez



Director de Interventoría
Res Inter Benito

Domingo 1 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 2 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1 Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se realiza el vaciado de concreto de limpieza en el encofe de la alcantarilla, garantizando una adecuada nivelación y preparación de la superficie de apoyo para las siguientes etapas constructivas.

De manera simultánea, se da continuidad a las actividades de colocación manual en los zonas correspondientes a los árboles y tiéndose, regulando labores de remoción de material, perfilado y conformación del tarreo.

CIAF

W

Director de Obra
Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de Interventoría
Res Inter Buitrago

Martes 3 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspectores SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de armado del acero de refuerzo para el eccale de la alcantarilla, verificando su correcta disposición, separación, anclaje y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos del proyecto. Posteriormente, se ejecutan actividades de vaciado de concreto del piso del eccale, garantizando una adecuada colocación, distribución, vibrado y nivelación del material, con el fin de asegurar condiciones óptimas de resistencia, estabilidad y durabilidad de la estructura.

CIAF

W

Director de Obra
Res Obra JOSE MARQUEZ

Director de Interventoría
Res Inter Buitrago

Miércoles 4 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, cuadrilla No 1, Inspectores SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de armado del acero de refuerzo para los muros de eccale de la alcantarilla, verificando su correcta disposición, separación, anclaje y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos del proyecto.

De manera simultánea, se ejecutan el armado de la formaleta

en madera, realizando su ajuste, alineación y control de niveles, con el fin de garantizar las dimensiones y verticalidad de los elementos a construir. Adicionalmente, se realiza la recepción de materiales en obra, correspondiente a 6 m^3 de arena de río y 156 bultos de cemento, verificando su estado y calidad, y procediendo a su adecuado almacenamiento en zonas previamente definidas para su posterior utilización.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra José Márquez

Res Inter Buitrago

Jueves 5 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 1,

Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se finalizan las actividades de armado del arco de refuerzo para el encofrado de la alcantarilla, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a disposición, separación y ancho del refuerzo.

De igual manera, se ejecuta el formateado en madera y posterior vaciado de concreto de los muros del arco, garantizando una adecuada colocación, vibrado, alineación y acabado superficial del material, conforme a los planos del proyecto.

Adicionalmente, se realiza el control de calidad del concreto mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluyendo cilindros para la determinación de la resistencia a la compresión y la prueba de asentamiento.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra José Márquez

Res Inter Buitrago

Viernes 6 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla

No 1, Inspector SST, equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de

excavación manual en el descole de la alcantarilla, ejecutando labores de remoción de material, perfilado y conformación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

De igual manera se realiza el desescapado de la parte exterior de los muros de recata, verificando las condiciones del concreto y el adecuado acabado de las superficies. Posteriormente se ejecutaron actividades de cillerado y nivelación en las áreas destinadas para la construcción de cuerdas de conexión y la placa de transición que calza con la vía existente, garantizando las colas y pendientes requeridas.

Adicionalmente, se cuenta en la visita por parte de la Gobernación quienes realizan verificación del avance de obra y del estado general de las actividades ejecutadas en campo.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif

Sábado 7 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 1, aspectos SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual en el descole de la alcantarilla, ejecutando labores de remoción de material, perfilado y conformando el terreno conforme a las dimensiones, colas y secciones establecidas en los planos del proyecto.

Durante la jornada se garantiza la estabilidad de las paredes de excavación y la adecuada disposición del material producto, depositándolo en zonas previamente definidas para facilitar los siguientes etapas constructivas.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra JOSE MARQUEZ

Res Inter

Buñif

Domingo 8 de Marzo de 2026

No se labora

Lunes 9 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 7, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realizó el retiro de la parrilla metálica en la parte inferior del escote de la alcantarilla verificando el adecuado estado de las superficies de concreto y el cumplimiento de las condiciones de acabado.

Posteriormente se da inicio a las actividades de limpieza de cunetas, debido a que por efecto de las lluvias presentadas el día domingo, se generó el desprendimiento de material, proveniente del talud, ocasionando el taponamiento de las mismas. Durante la jornada, se ejecutan labores de remoción, retiro y disposición del material, con el fin de establecer el adecuado funcionamiento hidráulico de las cunetas.



Director de Obra

Res Obra José Márquez

Martes 10 de Marzo de 2026

Director de Interventoría

Res Inter



Clima: Nublado Fuertes lluvias desde las 2 pm

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 7, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de limpieza de cunetas y remoción de material de orillote proveniente del talud, con el fin de establecer el adecuado flujo hidráulico en la zona intervenida.

De manera simultánea, se ejecuta el amarre del acero de refuerzo y la construcción de las cunetas puentes que conectan con el escote de la alcantarilla, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a alineación, niveles y secciones establecidas.

Durante la jornada, se presentan fuertes lluvias a partir de las 2:00 p.m. hasta el final de la jornada laboral, lo cual impide el desarrollo normal de las actividades y limita el avance programado en obra.



Director de Obra

Res. Obra Jose Marquez

Miércoles 11 de Marzo de 2026

Clima: Lluvias 7-10 am Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Interventoría, residente de Obra, cuadrilla, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se presentan lluvias al inicio de la jornada laboral en el horario comprendido entre las 2:00 p.m. y las 10:00 a.m., lo cual genera afectaciones en el desarrollo normal de las actividades programadas.

Posteriormente, se cuenta con la visita por parte de la Gobernación con el fin de revisar el diseño del acceso al puente en el sector de

Macanita-Santa Fe, realizando la respectiva verificación técnica en sitio.

De igual manera, se realizan las actividades de limpieza de las cunetas que se encontraban afectadas por las lluvias de días anteriores, restableciendo se adecuando funcionamiento hidráulico. Asimismo, se ejecuta la instalación de formaleta y el armado del acero de refuerzo para la tapa del male de la alcantarilla, para posteriormente realizar el vaciado de concreto, garantizando la correcta colocación, vibrado y acabado del material.

Adicionalmente, el profesional SST realiza la entrega de elemento de protección personal, correspondientes a botas de cuero y botas de caucho para los trabajadores de la obra, promoviendo condiciones seguras.



Director de obra

Jose Marquez
Residente de Obra



Director de Interventoría

Res. Obra Bruna

Director de Interventoría

Bruna
Residente de Interventoría

Jueves 12 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de excavación manual para la construcción del muro en tierra armada, ejecutando labores de remoción de material, perfilado y conformación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. De manera simultánea, se da continuidad a la excavación manual en las zonas correspondientes al descole y dissipador, garantizando la adecuada adecuación del terreno para las siguientes etapas constructivas.

CIAF

WLL

Director de Obra

Res Obra José Márquez

Director de Interventoría

Res Inter

Buñaf

Viernes 13 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se continúa con las actividades de excavación manual para el muro en tierra armada, ejecutando en la conformación y perfilado del terreno según el diseño. Así mismo, se mantienen las labores de excavación en descole y dissipador, asegurando el cumplimiento de cotas, secciones y condiciones técnicas requeridas.

CIAF

WLL

Director de Obra

Res Obra José Márquez

Director de Interventoría

Res Inter

Buñaf

Sábado 14 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se continuo con las actividades de excavación manual tanto para el muro en tierra armada como para las estructuras de descole y dispodar, realizo de ajustes en la conformación del terreno y garantizando la estabilidad de las excavaciones, así como la adecuada disposición del material producto de las mismas.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Jose Marquez

Res Inter

Domingo 15 de Marzo de 2026

No se laboro

Lunes 16 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla

No 1, Inspector SST, equipo topografico

Desarrollo de las actividades: Se finalizan actividades de excavación manual para la construcción del muro en tierra armada, verificando el cumplimiento de las dimensiones, cotas y coteos del terreno conforme a los planos del proyecto.

Durante la jornada se realizan labores de perfilado y limpieza final del área intervenida, así como la adecuada disposición del material producto de excavación, dejando la zona lista para el inicio de las siguientes etapas constructivas.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Jose Marquez

Res Inter

Martes 17 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla

No 1, Inspector SST, equipo topografico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desmoldado de la tapa del enule de la alcantarilla, verificando el adecuado

estado del concreto y los cordones de acabado de la estructura. Posteriormente se ejecutan perforaciones en la misma para la postulación de escaleras, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se llevan a cabo actividades de limpieza en los estribos del puente, retirando material adherido y residuos, con el fin de garantizar condiciones óptimas de mantenimiento y funcionalidad. Así mismo, se da continuidad a los labores de excavación manual para la construcción del descole y dissipador de la alcantarilla, ejecutando trabajos de remoción de material, perfilado y conformación del terreno.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra José Márquez

Res Inter Buñaf

Miércoles 18 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No. 1, Inspectores SI, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual en las zonas correspondientes a los descoles y dissipador de la alcantarilla, ejecutando labores de remoción de material, perfilado y conformación del terreno, conforme a las dimensiones, cotas y secciones establecidas en los planos del proyecto.

De manera simultánea, se realiza la instalación de formaleta para la construcción del muro en forma armada, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para las siguientes etapas constructivas.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra José Márquez

Res Inter Buñaf

Jueves 19 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadril No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual en las zonas correspondientes a los descotes y dissipador de la alcantarilla, ejecutando labores de remoción de material, perfilado y conformación del terreno conforme a las dimensiones colas y secciones establecidas en los planos del proyecto.

Debante la jornada, se garantiza la estabilidad de las excavaciones y la adecuada disposición del material producto de su trabajo en zonas previamente designadas para facilitar el desarrollo de las siguientes etapas constructivas.





Director de Obra
Res Obra José Márquez

Director de Interventoría
Res Inter Buitrago

Viernes 20 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadril No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza la instalación de geotextil tejido como parte del sistema de refuerzo para el muro en tierra armada, garantizando su correcta colocación, tensado y continuidad conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se da inicio a la construcción del muro en tierra armada, ejecutando las primeras capas de conformación y compactación del material.

De manera simultánea, se recibe en obra material correspondiente a cementación y subbase granular, verificando cantidades, calidad y condiciones de almacenamiento para su adecuada uso en las diferentes actividades constructivas.

Adicionalmente, se realizan ensayos de control de calidad mediante la toma de pruebas de densidad en campo, con el fin de verificar el grado de compactación del material conforme a los parámetros establecidos.

C.I.T.F.

V.H.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra: Jose Marquez

Res Inter: Buitrago

Sábado 21 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, cuadrilla No 7, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades se da continuidad a las actividades de instalación de geotextil tejido, verificado en cuanto a colocación, alineación y continuidad, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De manera simultánea, se avanza en la construcción del muro en tierra armada, ejecutando labores de extendido, conformación y compactación de las capas de material, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y niveles establecidos en los planos.

Adicionalmente, se realizan ensayos de control de calidad mediante la toma de pruebas de densidades en campo, con el fin de verificar el grado de compactación y asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos requeridos.

C.I.T.F.

V.H.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra: Jose Marquez

Res Obra: Buitrago

Domingo 22 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 23 de Marzo de 2026

No se laboró

Martes 24 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Equipos: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría,

cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de instalación de geotextil tejido, garantizando su correcta colocación, tensado y continuidad conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


De manera simultánea, se avanza en la construcción del muro en tierra armada, ejecutando labores de extendido, conformación y compactación de las capas de material, asegurando el cumplimiento de las dimensiones, alineación y niveles establecidos en los planos. Durante la jornada se realizan ensayos de control de calidad mediante la toma de pruebas de densidades en campo, con fin de verificar el grado de compactación y garantizar que se cumplen los parámetros técnicos exigidos.



Director de Obra

José Márquez

Residente de Obra



Director de Interventoría

Bunif

Residente de Interventoría

Miércoles 25 de Mayo de 2026

Clima: Soleado

Equipo Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se continúa con la instalación de geotextil tejido y la construcción del muro en tierra armada, ejecutando labores de conformación y compactación de material conforme a las especificaciones del proyecto. Así mismo, se realizan pruebas de densidad en campo para el control de calidad.



Director de Obra



Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra

Bunif

Residente de Interventoria

Jueves 26 de Marzo de 2026

clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo topografico

Desarrollo de las actividades: Se finalizan actividades de instalación de geotextil tejido y construcción del muro en tierra armada, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Así mismo, se realizan pruebas de densidad en campo para el control de calidad y verificación del grado de compactación del material.

CIAF

Director de Obra

W

Director de Interventoria

Jose Marquez

Residente de Obra

Bunif

Residente de Interventoria

Viernes 27 de Marzo de 2026


clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, cuadrilla No 1, Inspector SST, equipo de topografico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de piqueteo y amarre del acero de refuerzo para las estructuras de descole y dissipador de energía de la alcantarilla, verificando el cumplimiento de las dimensiones, formas y especificaciones técnicas del proyecto.


Durante la jornada, se garantiza la correcta disposición, separación y anclaje de refuerzo, dejando los elementos listos para las siguientes etapas constructivas.



Director de Obra



Residente de Obra


Director de Interventoría


Residente de Interventoría

Sábado 28 de Marzo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lasper


SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se ejecuta el vaciado del rancho del piso del desdole y del primer escalón del dissipador de energía de la alcantarilla, garantizando la adecuada colocación, distribución, vibrado y nivelación del material conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la jornada se realiza el control de calidad mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio, incluyendo cilindros de concreto para la deformación de la resistencia a la compresión, de acuerdo con la normativa vigente.



Director de Obra



Residente de Obra


Director de Interventoría


Residente de Interventoría

Domingo 29 de Marzo de 2026

No se labora

Lunes 30 de Marzo de 2026

Clima: Nublado, Lluvias Fuertes

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lasper

SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se finalizan las actividades de armado del arco de refuerzo para el descole de la alcantarilla y los primeros muros del dissipador de energía, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las primeras especificaciones técnicas establecidas.

Durante la jornada, se garantiza el cumplimiento de dimensiones y alineamientos, dejando los elementos listos para la instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra

B. S.

Residente de Interventoría

Martes 31 de Marzo de 2026

Clima: Soleado - Lluvias moderadas desde las 3:30 p.m.

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico.

Desarrollo de las actividades. Se ejecuta el vaciado de concreto para el muro de descole de la alcantarilla y los primeros muros del dissipador de energía, garantizando la adecuada colocación, distribución, vibrado y nivelación del material conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la jornada, se realizan labores de control de alineación y acabado superficial, asegurando la calidad, estabilidad y durabilidad de las estructuras construidas.

C.L.F.

Director de Obra

Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra

B. S.

Residente de Interventoría

Miércoles 1 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Aspector


SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de excavación manual para el dissipador de energía de la alcantarilla, ejecutando labores de remoción de material, perfil y conformación del terreno conforme a las dimensiones, cotas y secciones establecidas en los planos del proyecto.

Durante la jornada, se garantiza la estabilidad de las excavaciones y la adecuada disposición del material producido dejándolo en zonas previamente definidas para facilitar siguientes etapas constructivas.



Director de Obra



Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra



Residente de Interventoría

Del 2 de Abril hasta el 5 de Abril No se labora

Lunes 6 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Aspector

SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de excavación manual para el dissipador de energía de la alcantarilla, realizando labores de remoción de material y conformación inicial del terreno conforme a los niveles establecidos en los planos del proyecto.



Director de Obra



Director de Interventoría

Jose Marquez
Residente de Obra

B. S.
Residente de Interventoría

Martes 7 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la excavación manual en el área del dissipador, avanzando en el perfilado y ajuste de las secciones, garantizando el cumplimiento de las cotas y la adecuada disposición del material producto de la excavación

C. M. F.

Director de Obra

B. S.

Director de Interventoría

Jose Marquez
Residente de Obra

B. S.
Residente de Interventoría

Miércoles 8 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se prosigue con las actividades de excavación manual del dissipador de energía, realizando ajustes finales en la conformación del terreno y verificando condiciones de estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas para dar paso a las siguientes etapas constructivas

C. M. F.

Director de Obra

B. S.

Director de Interventoría

Jose Marquez
Residente de Obra

B. B. B.
Presidente de Interventoría

Nota: Se aclara que entre el 4 de Abril de 2026 y el 19 de Abril de 2026 no se ejecutaron labores de obra física debido a que durante dicho periodo las actividades se realizaron en etapa de análisis, revisión y definición, por parte del contratista de obra y la interventoría, con el fin de establecer las intervenciones a ejecutar, conforme al alcance del contrato y a los criterios técnicos requeridos.

Lunes 20 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lospectores Cuadrillo No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada de la mañana, se suspenden las actividades de demolición de losa debido a fallas presentadas en el compresor.

En la jornada de la tarde, una vez solucionado el inconveniente, se reanuda las labores de demolición de concreto, extendiendo la actividad hasta las 6:00 p.m.

De manera simultánea, mientras se realizaba la reparación del equipo, se da continuidad a las actividades de excavación y las gradas del dissipador de energía.

Adicionalmente, se ejecuta el descargue de materiales correspondientes a 90 bultos de cemento estructural tipo Argos y acero destinado para la losa, verificando su estado y adecuado almacenamiento.

Así mismo, se recibe la visita de los alcaldes de Doavita y junto con un delegado del municipio de La Uvita, quienes realizan recorrido de verificación del avance de las obras.

C. L. F.

Director de Obra

W. B. B.
Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra

B. J. J.

Residente de Interventoría

Martes 21 de Abril de 2026

Clima: lluvias moderadas, Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se avanza en las actividades de demolición de concreto en el costado derecho, en el sentido Buenavista, ejecutando labores conforme a la programación establecida. Durante la intervención de la última losa en este mismo costado, se evidencia la presencia de refuerzo en doble perilla, la cual incrementa la dificultad y el tiempo requerido para la ejecución de la demolición. En la jornada de la tarde se presentan lluvias leves, generando afectaciones menores en el desarrollo normal de las actividades.

C. L. F.

Director de Obra

B. J. J.

Director de Interventoría

Jose Marquez

Residente de Obra

B. J. J.

Residente de Interventoría

Miércoles 22 de Abril de 2026

Clima: Nublado, Lluvias Fuertes

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el descargo del cemento faltante destinado para la construcción de las losas en concreto, verificando su estado y adecuando almacenamiento en Obra.

Durante la jornada de la mañana, el compresor presenta fallas mecánicas, las cuales son atendidas, quedando el equipo nuevamente operativo en la jornada de la tarde.

Posteriormente, se da continuidad a las actividades de demolición de concreto en el costado derecho, en el sentido

Beavita-Santa, conforme a la programación establecida. Así mismo, se continúan los labores de excavación manual para la conformación de las gradas del dissipador de energía. En horas de la tarde se presentan lluvias de intensidad variable (leves a intensas), generando afectaciones en el desarrollo normal de las actividades en obra.



Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra



Director de Interventoria



Residente de Interventoria

Jueves 23 de Agosto de 2026

Clima: Nublado, Lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, Inge

SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad de las actividades de demolición de concreto en el costado derecho, sentido Beavita-Santa, conforme a la programación establecida. De manera simultánea, se ejecutan labores de corte y figura de acero destinado para la construcción de las gradas del dissipador de energía, verificando el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones técnicas.

Así mismo, se realiza el colado en el costado derecho con el fin de habilitar el paso vehicular, garantizando condiciones mínimas de tránsito y seguridad en la zona intervenida.

En la jornada de la tarde se presentan lluvias leves, generando afectaciones menores en el desarrollo normal de las actividades.



Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra



Director de Interventoria



Residente de Interventoria

Viernes 24 de Abril de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de demolición de concreto en el costado izquierdo, ejecutando la demolición de tres (3) losas, quedando pendiente la última para su intervención posterior.

De manera simultánea, se realizan labores de corte y piqueteo de acero destinado para los estribos de la viga de la placa, verificando el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto.


Así mismo, se habilita el paso vehicular por el costado derecho, garantizando la continuidad del tránsito en la zona intervenida. Durante la jornada, se extienden las actividades hasta las 6:00 p.m., con el fin de avanzar en la programación establecida.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 25 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de la última losa en concreto, avanzando conforme a la programación establecida.

Durante la jornada, se recibe un viaje de subbase granular correspondiente a 6 m³, verificando su calidad y procediendo a su adecuado almacenamiento en obra.


Así mismo, se garantiza la correcta señalización del área

intervenida, con el fin de mantener condiciones seguras en tránsito y el personal en sitio.
La jornada laboral se desarrolla de manera continua desde 7:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.



Director de Obra


Director de Interventoría


Residente de Obra


Residente de Interventoría

Domingo 26 de Abril de 2026
No se laboró

Lunes 27 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de demolición de losas en concreto, logrando la finalización total de la demolición durante la jornada.

Posteriormente, se realiza el retiro del material sobrante producto de la demolición hacia el punto de disposición autorizado, garantizando el orden y limpieza del área intervenida.

De igual manera, el equipo topográfico ejecuta el chequeo de niveles para la posterior construcción de las losas, verificando el cumplimiento de las cotas establecidas en los planos del proyecto.

Así mismo, se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas en obra y se deja el punto de trabajo debidamente señalizado, garantizando condiciones seguras en la zona.

La jornada laboral se desarrolla hasta las 5:30 p.m.



Director de Obra



Director de Interventoría

José Márquez
Residente de Obra

B. B. B.
Residente de Interventoría

Martes 28 de Abril de 2026
Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el corte de pavimento en el área correspondiente a la viga, debido a que uno de estos elementos intercepta al concreto existente de la losa, garantizando la delimitación adecuada para su intervención.

Posteriormente, se finalizan las actividades de demolición del concreto de las losas, incluyendo la demolición en la longitud donde se ubicará una de las vigas, conforme a los planos del proyecto.

De igual manera, se efectúa la toma y traslado de tierras para la instalación de la subbase, de acuerdo con las referencias establecidas por el equipo de topografía.

Finalmente, se da inicio a la instalación de subbase granular para la construcción de las losas, verificando espesores, nivelar y adecuada conformación del material.

C. M. F.

Director de Obra

B. B. B.

Director de Interventoría

José Márquez
Residente de Obra

B. B. B.
Residente de Interventoría

Miércoles 29 de Abril de 2026

Clima: Soleado, lluvias leves en la tarde

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da inicio a las actividades de corte, ligurado y armado de acero de refuerzo para vigas y losas,

verificando el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos del proyecto.

De igual manera se realiza el seguimiento al armado de acero de las losas, controlando medidas, separaciones y diámetros del refuerzo conforme a los diseños estructurales.


Así mismo, se ejecutan labores de excavación manual en las zonas destinadas para la instalación del acero de vigas, garantizando las dimensiones y niveles requeridos para su correcta ubicación.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 30 de Abril de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lasper SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se ejecuta la instalación y compactación de subbase granular, garantizando el cumplimiento de espesores y condiciones de soporte conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera se realiza el seguimiento topográfico a los ángulos de la subbase, verificando las cotas establecidas en los planos. Asimismo, se efectúan ensayos de densidad en campo con el fin de controlar el grado de compactación material.

Posteriormente, se da inicio a la instalación del acero de refuerzo para la placa, verificando su correcta disposición y cumplimiento de los diseños estructurales.

Adicionalmente, se realiza seguimiento general a las actividades ejecutadas en obra, asegurando el cumplimiento de la programación establecida.

C.I.F.

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. S.

Residente de Interventoría

Viernes 1 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de instalación del acero de refuerzo para la placa, quedando completamente instalado conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales del proyecto.

La jornada correspondiente a día festivo, desarrollándose actividades de obra según programación establecida

C.I.F.

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. S.

Residente de Interventoría

Sábado 2 de Mayo de 2026

No se ejecutan actividades ya que se compensaron las horas durante la semana

Domingo 3 de Mayo de 2026

No se laboró

Lunes 4 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

cuadrilla No Topografía


Desarrollo de las actividades se ejecutan actividades de excavación para la construcción de la losa, verificando alineación, estabilidad y niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. De igual manera, se realizan perforaciones para la instalación de varillas de transmisión de carga, procediendo posteriormente con la colocación de varilla lisa de 1" para garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre los elementos estructurales. Así mismo, el equipo topográfico realiza el chequeo e instalación de niveles de terminado de la losa, verificando cumplimiento de los cotos y pendientes establecidos en los planos del proyecto.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Martes 5 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No Topografía

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los gradas dispuestas ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

De manera simultánea, se realiza la instalación del acero de refuerzo para las gradas dispuestas, verificando su correcta disposición y anclaje conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Director de Obra



Director de Interventoría

José Márquez
Residente de Obra

B. B. B.
Residente de Interventoría

Miércoles 6 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla NOT, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los gradas disipadoras ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. De igual manera, se realiza la instalación del acero de refuerzo para las gradas disipadoras, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las especificaciones técnicas.

Así mismo, se da inicio a la atención de las observaciones realizadas al acero de la losa, efectuando los ajustes correspondientes de acuerdo con las recomendaciones técnicas emitidas en obra. Posteriormente, se ejecuta el corte de pavimento para la conformación de la junta, garantizando las dimensiones requeridas para su correcta instalación.

Debido a la jornada, se cuenta con visita técnica por parte de la Gobernación, contratista e Interventoría en el puente Pinzón, con el fin de revisar ajustes a las vigas del puente como medida para mitigar el efecto del empuje generado por el cerro contiguo a la estructura.

Adicionalmente, se realiza acompañamiento a solicitud de la propietaria del predio ubicado en el margen derecho sentido Boavita-Santander, manifestando preocupación respecto a la afectación del acceso al predio y posibles empozamientos de aguas lluvias debido al ajuste en el nivel de la losa. Frente a ello, el representante del proyecto informa que se ejecutará un mejoramiento del acceso al predio y adecuación de la cuneta existente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de ingreso y drenaje superficial.

C. L. F.

Director de Obra

[Firma]

Director de Interventoría

Jose Marquez
Residente de Obra

B. S. J.
Residente de Interventoría

Jueves 7 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lospectos de cuadrilla No 1, equipo topografico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los grados disipadores, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. De igual manera, se realiza la instalación de acero de refuerzo para los grados disipadores, verificando su correcta disposición y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Así mismo, se da inicio a las actividades de retiro de la junta existente del puente, ejecutando labores de demolición y limpieza del área intervenida para la posterior adecuación del nuevo sistema de junta.

J. M. F.

Director de Obra

B. S. J.

Director de Interventoría

Jose Marquez
Residente de Obra

B. S. J.
Residente de Interventoría

Viernes 8 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lospectos de cuadrilla No 1, equipo topografico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los grados disipadores, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en

los planos del proyecto.

De igual manera, se continúa con la instalación del acero de refuerzo para las gradas dissipadoras, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Así mismo, se realiza el encofrado para la posterior fundida de las gradas dissipadoras, garantizando alineación, estabilidad y control de niveles. Paralelamente, se ejecutan actividades de demolición de concreto área correspondiente a la junta de dilatación, con el fin de adecuar la zona para las siguientes etapas constructivas.

Durante la jornada, se recibe la visita del director de obra, quien realiza seguimiento y verificación del avance de las actividades ejecutadas en campo.



Director de Obra

Jose Marquez



Director de Interventoria

B. B. B.

Sábado 9 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, Inspector SST, cuadrilla No. 1, equipo topográfico

Desarrolla de las actividades. Se realiza jornada de obra y limpieza general de obra, efectuando recolección y disposición de material sobrante, con el fin de mantener condiciones adecuadas de orden y seguridad en el punto intervenido.

De igual manera, se continúa con las actividades de demolición de concreto en el área correspondiente a la junta del puente, avanzando en la adecuación requerida para las siguientes etapas constructivas.

Así mismo, se tenía programada la fundida de las gradas del dissipador; sin embargo, debido a fallas mecánicas presentadas en la mezcladora, no fue posible ejecutar dicha actividad. Se informó la novedad al propietario del equipo, quien indicó que la maquinaria quedará nuevamente

operativa para el día lunes

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Domingo 10 de Mayo de 2026

No se labora

Lunes 11 de Mayo de 2026

Clima Nublado

Equipo Herramienta menor

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST

cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los grados dispuestos ejecutando labores de adecuación y perfilado del terreno conforme a las dimensiones establecidos en los planos del proyecto

Posteriormente, se realiza el vaciado del concreto para los grados dispuestos, garantizando la adecuada colocación, distribución, vibrado, acabado superficial del material conforme a las especificaciones técnicas establecidas

Durante la jornada, se efectúa el control de calidad del concreto mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio y la realización de la prueba de asentamiento (slump), obteniendo un asentamiento de 6"

Así mismo, se realiza seguimiento general a las actividades ejecutadas en obra, verificando el cumplimiento de la programación y las condiciones técnicas requeridas.

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Martes 12 de Mayo de 2026

Clima: Nublado, lluvias moderadas en la tarde

Equipo: Herrería menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los gradas disipadoras, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

De igual manera, se realiza la instalación del acero de refuerzo para los gradas disipadoras, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las especificaciones técnicas establecidas.


Durante la jornada, se ejecuta el desensapado de las muestras de concreto tomadas el día anterior, procediendo posteriormente a su inmersión en agua para el respectivo proceso de curado y control de calidad.

Así mismo, se realiza seguimiento e inspección a las actividades desarrolladas en obra, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas.

Adicionalmente, se recibe visita por parte de Grupo Boyacá, junto con personal de obra e interventoría, con el fin de verificar la necesidad del permiso relacionado con la sustitución del dissipador de energía.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 13 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herrería menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de los gradas disipadoras, ejecutando labores de adecuación y perfilado del terreno conforme

a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. De igual manera, se realiza la instalación del acero de refuerzo para los gradas disipadoras, verificando su correcta disposición y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Posteriormente se ejecuta el vaciado de concreto para los gradas disipadoras, garantizando la adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial del material.

Durante la jornada, se realiza el control de calidad mediante la toma de muestras del concreto instalado y la ejecución de la prueba de asentamiento slump, obteniendo un asentamiento de 5.5"


Así mismo, se programa para el día siguiente la instalación de concreto de la losa, quedando confirmada la disponibilidad del servicio de camión y carrolanque de bombas para el desarrollo de la actividad.



Director de Obra



Director de Interventoria



Residente de Obra



Residente de Interventoria

Jueves 14 de Mayo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, Inspector SST, cuadrilla No 1 equipo de topografía

Desarrollo de las actividades: Se realiza el control de asentamiento y contenido de agua del concreto previo a su instalación, efectuando pruebas de slump durante la jornada, obteniendo un asentamiento de 4.5". De igual manera, se toman muestras de diferentes mezclas para el respectivo control de calidad y ensayos de laboratorio.

Posteriormente, se ejecuta la instalación de concreto para la losa mediante el uso de camión, iniciando labores desde las 6:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m., garantizando la adecuada colocación, distribución y acabado superficial del material conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante la actividad, se realiza seguimiento continuo a la dosificación

del concreto y control de agua mediante pruebas de slump, verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas para la mezcla. Así mismo, se evidencia la correcta ejecución del vibrado del concreto para asegurar una adecuada compactación y evitar la presencia de vacíos.

Adicionalmente, se elaboran muestras de concreto correspondientes a la losa para el respectivo control de calidad, y finalmente se protege la superficie fundida utilizando las bolsas de cemento sobantes, con el fin de contribuir al adecuado proceso de curado inicial.

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. Buitrago

Residente de Interventoría

Viernes 15 de Mayo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, el operador SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realizan actividades de curado al concreto de la losa fundida el día anterior, garantizando las condiciones adecuadas para el proceso de fraguado y desarrollo de resistencia del material.

De igual manera, se ejecuta el desencopado de las muestras de concreto correspondientes a la losa, procediendo posteriormente a su inmersión en agua para el respectivo curado y control de calidad en laboratorio.

Así mismo, se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de las gradas disipadoras, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. Buitrago

Residente de Interventoría

Sábado 16 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de las gradas disipadoras, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.


De igual manera, se realizan actividades de cuidado de la losa de acceso al puente, garantizando las condiciones adecuadas para el proceso de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

El Domingo 17 y el Lunes 18 festivo no se labora

Martes 19 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico

Desarrollo de actividades: Durante la jornada, se evidencia una berraca fuera de su posición original, observándose tornillos y tuercas de fijación, situación que es informada a la interventoría mediante el respectivo oficio para su conocimiento y seguimiento correspondiente.

De igual manera, se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de las gradas disipadoras, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto. Así mismo, se realizan actividades de cuidado a la losa de acceso al

puente, garantizando las condiciones adecuadas para el proceso de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto. Adicionalmente, se efectúa seguimiento general a las actividades desarrolladas en obra, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas. Finalmente, se ejecutan labores de corte, plegado y armado del acero de refuerzo para las vigas de la losa en el margen derecho, conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales del proyecto.



Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra



Director de Interventoria



Residente de Interventoria

Miercoles 20 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topografico

Desarrollo de actividades: Se da continuidad a las actividades de excavación manual para la conformación de las gradas disipadoras, ejecutando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

De igual manera, se realizan actividades de curado a la losa, garantizando las condiciones adecuadas para el proceso de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto.

Así mismo, se ejecutan labores de corte, plegado y armado del acero de refuerzo para las vigas de la losa del margen derecho, conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales del proyecto.


Adicionalmente, se realiza el corte y plegado del acero destinado para la losa, dejando el material listo para su posterior instalación.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría


Jueves 21 de Mayo de 2026

Clima: Lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se presentan lluvias antes del inicio de la jornada y durante la mañana, generando afectaciones en el desarrollo de las actividades de excavación para las gradas dissipadoras, debido a las condiciones de humedad y dificultad en la intervención del terreno



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Viernes 22 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el retiro del material dispuesto para la habilitación del paso vehicular en el borde derecho, sentido Boavita-Santa, con el fin de continuar con las actividades constructivas programadas en el sector intervenido. De igual manera, se ejecutan actividades de excavación manual para las vigas de la losa y se da continuidad a la excavación manual para la conformación de las gradas

de las pautas, conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos del proyecto.

Así mismo, se realiza la instalación de subbase granular, garantizando su adecuada conformación y compactación, y posteriormente se efectúan ensayos de densidad en campo para verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos requeridos.

Durante la jornada, se da inicio a la demolición de concreto en el área donde será instalada la junta, ejecutando labores de adecuación del sector conforme a las especificaciones del proyecto. Paralelamente, se inicia la instalación del acero de refuerzo para vigas y placa de la losa en el borde derecho, sentido Buenavista-Santa, verificando su correcta disposición y cumplimiento de los diseños estructurales.


Adicionalmente, se recibe visita de la secretaría de Planeación Departamental, junto con los alcaldes de la zona, personal contratista e interventoría, quienes realizan recorrido y verificación del avance de las actividades ejecutadas en obra.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría


Sábado 23 de Mayo de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de instalación del acero de refuerzo para la placa en el margen derecho, sentido Buenavista-Santa, quedando completamente instalada conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales establecidos en el proyecto.



Director de Obra



Director de Interventoría

José Márquez

Residente de Obra

B. B. B.

Residente de Interventoría

Domingo 23 de Mayo 2026

No se laboró

Lunes 25 de Mayo 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico.

Desarrollo de las actividades. Se da continuidad a las actividades de demolición de concreto para la conformación de la junta entre la losa y el puente en el margen derecho, sentido Boavita-Santa Fe, labores de adecuación y limpieza del área intervenida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se realiza el escopado para la losa de concreto, verificando alineación, estabilidad y control de niveles, con el fin de garantizar las dimensiones y acabados requeridos para la posterior vaciado del concreto.

C. L. F.

Director de Obra

W. B.

Director de Interventoría

José Márquez

Residente de Obra

B. B. B.

Residente de Interventoría

Martes 26 de Mayo 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico.


Desarrollo de las actividades. Se realiza la instalación de concreto para la losa en el margen derecho, sentido Boavita-Santa Fe, utilizando equipo tipo carmix, garantizando la adecuada colocación,

distribución y acabado superficial del material conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


Durante la jornada, se toman muestras de concreto para el respectivo control de calidad y ensayos de laboratorio. Así mismo se ejecuta la prueba de asentamiento (slump), obteniendo valores entre 4" y 5" verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas para la mezcla.

De igual manera, se realiza el vibrado del concreto de la losa con el fin de asegurar una adecuada compactación y evitar la presencia de vacíos en el elemento estructural.

Adicionalmente, se efectúa seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría y el contratista, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la programación establecida.



Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 27 de Mayo 2026

Lima: Nublado


Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico.

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de bendición de concreto para la conformación de la junta entre la losa y el puente en el margen derecho, sentido Boavita-Soatá, ejecutando labores de adecuación y limpieza del área intervenida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se continúa con las actividades de excavación manual para la conformación de las gradas disipadoras realizando labores de remoción de material y adecuación del terreno conforme a los niveles y dimensiones establecidas en los planos.

Así mismo, se realiza limpieza general del área de trabajo, es decir, recolección y disposición de material sobrante, con el fin de mantener condiciones adecuadas de orden y seguridad en el frente de obra.



Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra



Director de Interventoría

B. J. B.

Residente de Interventoría

Jueves 28 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrolla de las actividades: Se realiza la instalación del acero de refuerzo para las gradas disipadoras, verificando su correcta disposición, alineación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se ejecuta el curado de la losa, garantizando las condiciones adecuadas para el proceso de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto.

Posteriormente, se realiza la instalación de concreto para las gradas disipadoras, asegurando una adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado del material.

Durante la jornada, se toman muestras de concreto para los respectivos ensayos de laboratorio y se ejecuta la prueba de asentamiento (Slump), obteniendo un valor de 6,5", como parte del control de calidad del proceso.



Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra



Director de Interventoría

B. J. B.

Residente de Interventoría

Viernes 29 de Mayo de 2026

Clima: Nublado, lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

Guadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realizan actividades de corte, fogueado

y instalación del acero de refuerzo para los muros de las gradas

dissipadoras, verificando el cumplimiento de las dimensiones, separación

y anclajes conforme a las especificaciones técnicas del proyecto

de igual manera, se ejecuta el encofrado para los muros de las

gradas dissipadoras, garantizando la correcta alineación, estabilidad

y control de niveles para el posterior vaciado de concreto.

Al final de la jornada, se realiza el desencofrado de las muestras de

concreto tomadas el día anterior, procediendo posteriormente a

su inmersión en agua para el respectivo proceso de curado y control

de calidad.

Adicionalmente, la empresa López Hermanos realiza la extracción

de núcleos en las zonas laterales del acceso al puente, tomando

cuatro (4) muestras por cada costado, con el fin de evaluar las

características y condiciones del concreto existente.

Director de Obra

Director de Interventoría

José Márquez

Residente de Obra

B. Buitrago

Residente de Interventoría

Sábado 30 de Mayo de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

Guadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza seguimiento y

verificación a las actividades ejecutadas en obra, garantizando

el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la

programación establecida.

De igual manera, se finalizan las actividades de encofrado del muro lateral del dissipador, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles para el posterior vaciado de concreto. Posteriormente, se ejecuta la instalación de concreto para el muro lateral del dissipador, garantizando una adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial del material conforme a los requerimientos del proyecto.

Durante la jornada, se toman muestras de concreto del muro del dissipador para la realización de ensayos de laboratorio, control de calidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las resistencias especificadas.

Director de Obra

Director de Interventoria

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 31 de Mayo

No se labora

Lunes 1 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoria, Inspector SST, cuadrilla No Tiquitos topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desencofrado del muro lateral del dissipador, verificando las condiciones de acabado, alineación y estado general del concreto ejecutado.

Posteriormente, se lleva a cabo el encofrado del tramo restante del muro lateral del dissipador, garantizando su correcta instalación, estabilidad y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se ejecutan actividades de cesane en el muro del dissipador, corrigiendo imperfecciones superficiales y asegurando un adecuado acabado de la estructura.

Durante la jornada, se realiza el desencopado de las muestras de concreto tomadas previamente, procediendo a su inmersión en agua para continuar con el proceso de curado y control de calidad en el laboratorio.

C.L.F.

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

VLL

Director de Interventoría

Buñaf

Residente de Interventoría

Martes 2 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 7, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de encopado del tramo restante del muro lateral de dissipador, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Posteriormente, se ejecuta la instalación de concreto en el muro del dissipador ubicado en el lado izquierdo, en sentido del flujo del agua, garantizando una adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial del material.

De igual manera, se realiza la instalación del acero de refuerzo para el muro del dissipador ubicado en el derecho, en sentido del flujo del agua, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a los diseños estructurales y especificaciones técnicas establecidas.

C.L.F.

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

VLL

Director de Interventoría

Buñaf

Residente de Interventoría

Miércoles 3 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Escobedo

No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades de instalación del acero de refuerzo para el muro del dissipador ubicado en el lado derecho, en sentido del flujo del agua, verificando su correcta disposición, separación y anclaje conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales del proyecto.

De igual manera, se ejecuta el encofrado del muro dissipador en el lado derecho, garantizando su adecuada alineación, estabilidad y control de niveles, dejando el elemento listo para el posterior vaciado de concreto.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 4 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Escobedo

No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se finalizan las actividades de encofrado del muro lateral derecho del dissipador, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Posteriormente se ejecuta la instalación de concreto para el muro lateral del dissipador, garantizando una adecuada colocación, distribución, vibrado y acabado superficial del material, asegurando la calidad y durabilidad de la estructura.

Durante la jornada, se toman muestras de concreto correspondiente al muro lateral del dissipador para la realización de ensayos de laboratorio y control de calidad, con el fin de verificar el

complemento de las resistencias especificadas en el diseño

C.I.T.F.

Director de Obra

José Márquez

Residente de Obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Viernes 5 de Junio de 2026

Clima: Nublado, lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla

No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desencopado del muro lateral del dissipador, verificando las condiciones de acabado, alineación y estado general del concreto, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. De igual manera, se ejecuta el desencopado de las puestas de concreto correspondientes al muro lateral del dissipador, procediendo posteriormente a su inmersión en agua para continuar con el proceso de curado y control de calidad en laboratorio.

C.I.T.F.

Director de Obra

José Márquez

Residente de Obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Sábado 6 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se ejecutan actividades de encopado en el tramo faltante del muro lateral del dissipador, verificando su correcta alineación, establecida y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas y dimensiones establecidas en los planos del

proyecto.

Durante la jornada, se realizan los ajustes necesarios a la formaleta dejando el elemento debidamente preparado para el posterior vaciado de concreto.

C.M.F.

Director de Obra

José Márquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. B. B.

Residente de Interventoría

Los días Domingo 7 y Lunes 8 de Junio no se labora.

Martes 9 de Junio de 2026

Clima: Nublado, lluvias moderadas

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, los pedos SSJ cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a los actividades de encofrado del tramo faltante del muro lateral del dissipador, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se realiza levantamiento topográfico en los sectores correspondientes al muro en tierra armada, los grados de dissipadores y la zona de acceso, con el fin de verificar niveles, dimensiones y condiciones finales de las estructuras ejecutadas.

Así mismo, se efectúa inspección al plan de manejo de tránsito (PMT), verificando el estado de la señalización, dispositivos de control y condiciones de seguridad implementados en el frente de obra.

C.M.F.

Director de Obra

José Márquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

B. B. B.

Residente de Interventoría

Miércoles 10 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1, equipo topográfico


Desarrollo de las actividades: Se finalizan las actividades de mofado del muro lateral derecho de las gradas disipadoras, verificando su correcta alineación, estabilidad y control de niveles conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Posteriormente, se ejecuta la instalación de concreto en el tramo faltante del muro lateral derecho de las gradas disipadoras, garantizando una adecuada colocación, distribución y acabado del material de acuerdo con los requerimientos establecidos.

Durante la jornada, se verifica la correcta ejecución del vibrado del concreto, asegurando una adecuada compactación y la eliminación de vacíos, con el fin de garantizar la calidad y durabilidad de la estructura construida.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Jueves 11 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se realiza el desencopado del muro lateral derecho del dissipador y la ejecución de rasos para mejorar el acabado de la estructura.

De igual manera, se ejecutan labores de limpieza, organización y entrega de estibas utilizadas en obra.

Así mismo, se realiza la limpieza del acceso al puente por el margen derecho sentido Boavita-Sotó, habilitando el

paso vehicular sobre la placa de acceso
Finalmente, se inicia el replanteo y excavación para la
construcción de concreto ciclópeo en la terminación de los
grados disipadores

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

BGF

Residente de Interventoría

Viernes 12 de Junio de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herrería menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,
cuadrilla No 1, equipo topográfico

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a las actividades
de excavación manual y replanteo para la construcción de concreto
ciclópico en la terminación de los grados disipadores

Posteriormente, se realiza la instalación de concreto ciclópico en la
entrega del disipador, conforme a las especificaciones técnicas del
proyecto.

Finalmente, se ejecutan labores de limpieza y retiro de material
sobrante, dejando el área de trabajo en adecuadas condiciones de
orden y seguridad.

CIAF

Director de Obra

Jose Marquez

Residente de Obra

WLL

Director de Interventoría

BGF

Residente de Interventoría

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

**BITACORA
PUENTE LO BLANCO**

Mañes 20 de Enero de 2026

Estado del clima Soleado

Equipo Heurística menor, equipo de topografía

Personal en Obra Residente de Obra, residente de Interventoría,

Inspector SST, cuadrilla N1

Desarrollo de las actividades. Se procede a la apertura del libro de actividades y del libro de bitácora en el frente de trabajo municipio de Chila, en atención al inicio de actividades en dicho sector, dando cumplimiento a los lineamientos y al seguimiento establecido por la interventoría. El contrato inició formalmente con la firma del acta de inicio del día 9 de Septiembre del 2025. En el sector puente la Blanco. Se realizó visita técnica de reconocimiento el día 16 de Septiembre de 2025, la cual permitió recolectar información necesaria para iniciar la elaboración del diagnóstico general en los componentes establecidos en el anexo técnico.

Con base en los resultados preliminares del diagnóstico, la interventoría avala algunas actividades iniciales a ejecutar en puente la Blanco del municipio de Chila, conforme a los alcances y actividades iniciales, dejando claro que, de acuerdo con la salubridad del contrato, las actividades podrían ser ejecutadas modificados o eliminados, e incluso incorporarse nuevos, según los resultados que se obtengan, y las necesidades que se identifiquen.

Se hace reunión de socialización del proyecto el día 14 de Enero de 2026 mencionando las actividades a ejecutar en dicho puente. Dicha socialización se realizó en la escuela del municipio de Chila.

Con la participación de la comunidad del área de influencia, representante de la gobernación, interventoría, contratista de Obra y población de interés.

Por otra parte se abre frente de trabajo de obra en Puente la Blanco y se adelantan actividades de obra

física tales como labores de rocería y limpieza general con el fin de adecuar el área a intervenir y garantizar condiciones iniciales para actividades constructivas





Director de Obra
Res Obra Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter EJ

Miércoles 21 de Enero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1,

Desarrollo de las actividades: Se continua con actividades de rocería y limpieza en el punto de intervención despejando vegetación y material suelto.

Se ejecuta excavación para conformación de cunetas siguiendo alineamientos y pendientes definidos en replanteo preliminar

Se inicia limpieza de la losa del puente evidenciando acumulación aproximada de 20 cm de espesor de relleno sobre la superficie original. Una vez retirada la capa de material se identifican fisuras localizadas en un tramo aproximado de 1,5 metros lineales en una de las vigas, situación que queda registrada para evaluación técnica posterior





Director de Obra
Res Obra Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter EJ

Jueves 22 de Enero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continua con limpieza de losa de puentes retirando material residual dejando expuesta la superficie estructural para inspección

Durante la intervención se evidencia existencia de

desague horizontal mediante tubería de 2 pulgadas al cual se encuentra integrado al sistema de drenaje de la estructura

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra Rempe.

Director de Interventoría
Res Inter Ed

Viernes 23 de Enero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST

Cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades: Se inicia actividad de conformación y limpieza de accesos al puente con apoyo de maquinaria mejorando las condiciones de transitabilidad y adecuando el área para futuras intervenciones estructurales

Se continúa con el replanteo de curvas verificando pendientes y alineamientos

Adicionalmente se realiza limpieza complementaria de losa de puente para garantizar la adecuada inspección visual de la estructura

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra Rempe.

Director de Interventoría
Res Inter Ed

Sábado 24 de Enero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

Cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades: Se avanza con la excavación y replanteo de curvas ajustando secciones y pendientes conforme a condiciones reales de terreno y verificando niveles para garantizar adecuada conducción de aguas superficiales

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra _____

Director de Interventoría
Res Inter _____

Domingo 25 de Enero de 2026

No se laboró

Lunes 26 de Enero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la excavación y replanteo para cunetas ajustando secciones y pendiente conforme a diseño

Durante la excavación se evidencia presencia de material rocoso lo cual disminuye el rendimiento y exige mayor esfuerzo en el proceso de excavación y perfilado manual

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter E

Martes 27 de Enero de 2026

Estado del clima: Nublado, lluvias leves

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,

Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la excavación y replanteo para cunetas verificando alineamientos y niveles.

Se inicia la instalación de subbase como material de relleno para la conformación de cunetas realizando extendida y conformación preliminar.

Durante la jornada de la tarde se presenta lluvia leve

(aproximadamente 2 horas y media) generando disminución del rendimiento y condiciones de humedad del material instalado

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter E

Miércoles 28 de Enero de 2026

Estado del clima: Nublado, lluvias fuertes

Equipo Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades se realizó y buscamos en obra el punto de referencia para cuerdas verificando cantidades y diámetros conforme a pedido realizado.

Se dio inicio con el replanteo, instalación y computación del material para la conformación de cuerdas ajustando sección transversal.

Se realizó corte y figurado de acero para cuerdas según diámetros estructurales prepuso elementos para posterior armado.

Durante la tarde se presentaron lluvias fuertes (aproximadamente 2 horas y media) afectando parcialmente las labores de computación y armado.

CIAE

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Jueves 24 de Enero de 2025

Estado del clima Soleado

Equipo Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Debido a la lluvia de la tarde y noche del día anterior se evidenciaron afectaciones en la actividad de cillería, ejecutada previamente, requiriendo revisión y ajustes en la computación.

Se inició armado de bridas en acero de diámetro 1/8" para cuerdas verificando espesores, traslapes y recubrimientos conforme a plan estructural.

CIAE

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Viernes 30 de Enero de 2025

Estado del clima Soleado

Equipo Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST
Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades Se continua con actividades de corte y piqueteado de acero diámetro 3/8" para aristas de acuerdo a diseño estructural

Se continua con el relleno y conformación de curulas realizando extendido y conformación de material

Se recibe acero adicional y pernos para curulas verificando estados y cantidades, adicionalmente, se realiza limpieza general y recolección de residuos en el frente de trabajo



Director de Obra

Res Obra Kenneth



Director de Interventoría

Res Inter Eduardo

Sábado 31 de Enero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades Se continua con el relleno y conformación de curulas realizando extendido y compactación del material.

Adicionalmente se ejecuta limpieza y recolección de residuos en el frente de trabajo, manteniendo condiciones adecuadas de orden y seguridad



Director de Obra

Res Inter Kenneth



Director de Interventoría

Res Obra Eduardo

Domingo 1 de Febrero de 2026

No se labora

Lunes 2 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inicia la demolición de losa de concreto del puente realizando retiro controlado de los elementos estructurales existentes mediante herramienta manual, garantizando estabilidad de la estructura principal.

Se deja debidamente señalizado el punto de trabajo debido a medidas de prevención y delimitación del área intervenida para seguridad de peatones y vehículos.

CIAF.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Martes 3 de febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza encofrado e instalación de acero de refuerzo para cunetas verificando alineamientos, cerramiento y separación conforme a planos estructurales.

Se inicia instalación de concreto para cunetas realizando control y seguimiento a la dosificación según diseño de mezcla aprobada.

Se efectúa inspección técnica durante el vaciado, verificación de correcta colocación, vibrado y acabado superficial del concreto.

CIAF.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Miércoles 4 de febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realiza continuación de encofrado, instalación de acero y vaciado de concreto para cunetas.


Se realiza ensayo de asentamiento (slump) del concreto obteniendo un valor de 6 pulgadas dentro de los parámetros aceptables según diseño. Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia, cumpliendo con protocolos de calidad.

Se mantiene seguimiento técnico a dosificación y correcta instalación del concreto.



Director de Obra

Res Obra Kenneth



Director de Interventoría

Res Inter E

Jueves 5 de febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo topográfico

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con el escorrido, instalación de acero y vaciado de concretos para curules.


Se toman muestras adicionales de concreto para ensayos de laboratorio, garantizando control de calidad.

Se realiza seguimiento técnico a la dosificación y proceso de instalación del concreto verificando la correcta vibración y compactación.



Director de Obra

Res Obra Kenneth



Director de Interventoría

Res Inter E

Viernes 6 de febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo topográfico

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con el vaciado de curules y tomas de muestras para ensayos de laboratorio y garantizar el control de calidad.

Se realiza seguimiento técnico a la dosificación y proceso de instalación del concreto garantizando la correcta vibración y

y compilación.

CIAF

Director de Obra

Res Obra Kenneth

Director de Interventoría

Res Inter E

Sábado 7 de Febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo topográfico

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST

Cuadrilla No 1

Desarrollo de actividades. Se realiza celloso posterior a los cueros efectuando extendida y compilación de material granular para garantizar la estabilidad estructural.

Se toman medidas finales de los cueros ejecutados con fin de determinar cantidades de obra correspondientes, a la semana.

Se ejecuta limpieza del sitio de trabajo manteniendo condiciones adecuadas de orden y seguridad.

CIAF

Director de Obra

Res Obra Kenneth

Director de Interventoría

Res Inter E

Domingo 8 de Febrero de 2026

No se labora

Lunes 9 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo topográfico

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST

Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Se da inicio a la demolición de barandas en concreto existentes en el puente, realizando retiro controlado de los elementos estructurales mediante herramienta manual, procurando no afectar la losa ni los elementos estructurales portantes de la estructura.

CIAF

Director de Obra

Res Obra _____

Director de Interventoría

Res Inter _____

Martes 10 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se ejecuta la demolición de bordillos existentes en el puente realizando fragmentación y retiro progresivo del concreto deteriorado.

Se dejó debidamente señalizado con elementos de seguridad vial y peatonal.



Director de Obra

Res Obra Kennye



Director de Interventoría

Res Inter Ed

Miércoles 11 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se realiza corte y preparación de tablas para encofrado del nuevo bordillo del puente, conforme a dimensiones establecidas en diseño.

Adicionalmente se realiza limpieza general del sitio de trabajo recogiendo material suelto y escombros producto de demoliciones en actividades previas.



Director de Obra

Res Obra Kennye



Director de Interventoría

Res Inter Ed

Jueves 12 de Febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inicia demolición de la alfa existente del puente implementando previamente medidas

de seguridad para trabajo en alturas incluyendo suministro de maas y lora de vida para el personal operativo.

Se realiza seguimiento continuo permanente a la actividad, verificando estabilidad en la zona intervenida.

El punto queda debidamente señalizado con colombrinas y cinta peligro delimitando el área de trabajo.

CIAF

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter E

Viernes 13 de febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, Inspector SST cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la demolición de alata existente del puente margen izquierdo en sentido La Uvita-Chita avanzando en el retiro de concreto estructural.

Paralelamente se continúa con la demolición de la baranda en concreto, manteniendo procedimiento controlado y retiro organizado del material.

CIAF

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter E

Sábado 14 de febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, Inspector SST cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continúa con la demolición de alata existente. Se identifican puntos de la alata donde se cae material concreto que contribuye a la estabilidad lateral de la vía por la cual dichos parches no son removidos para evitar aspersiones de la barra.

Se realiza compactación de material en cunetas garantizando adecuada estabilidad y confinamiento lateral.

Se dejó debidamente señalizada el punto de trabajo asegurando condiciones de seguridad vial

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra: Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter: Ed

Domingo 15 de Febrero de 2026

No se labó

Lunes 16 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía, martillo hidráulico

Personal: Residente de obra, residente de interventoría, 1 espectador SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se continuó con las actividades de demolición de ala existente del puente, empleando martillo hidráulico acoplado a maquinaria con el fin de retirar los elementos de concreto deteriorados y preparar el área para futuras intervenciones estructurales. No obstante se presenta un daño en el pulso del martillo lo que obligó a suspender temporalmente la actividad.

De manera paralela el personal de obra avanzó con la actividad de corte y piqueteo de acero de refuerzo para bordillos de puente de acuerdo a especificaciones técnicas.

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra: Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter: Ed

Martes 17 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de obra, residente de interventoría, 1 espectador SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se reanuda actividades de demolición de la ala existente del puente, continuada con la demolición controlada del concreto mediante hincapios

medidas garantizando la estabilidad de los elementos adyacentes y
manteniendo todas las medidas de seguridad establecidas en obra.

Paralelamente se continuó con la actividad de corte y pegado de
acero de refuerzo destinado a los bordillos del puente, garantizando el
seguimiento de las especificaciones técnicas.

Al finalizar la jornada se dejó señalizado la zona de trabajo de
acuerdo al plan de SST.

CNF.

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Miércoles 18 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST,
Modifilla Nul

Desarrollo de las actividades: Durante las actividades se dio continuidad
de corte y pegado de acero de refuerzo destinado a los bordillos
del puente, garantizando que cada elemento cumpla con las dimensiones
y geometría establecida por los planos de diseño, adicionalmente se
realizaron las actividades de anclaje para los bordillos empleando
equipo de perforación especializado para garantizar profundidad y
diseño. Posteriormente se procedió al armado y la instalación del
acero correspondiente al bordillo derecho del puente. Al finalizar
se realizó demarcación y señalización del área intervenida.

CNF.

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Jueves 19 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST,
Modifilla Nul

Desarrollo de las actividades: Se continuó con la perforación
de los agujeros y bordillos verificando la correcta

Postulación de cada perforación según las instalaciones técnicas del proyecto de nueva sillanera se realizó el armado de refuerzo para la dilla de acuerdo a especificaciones.

CIAF

W

Director de Obra
Res Obra Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter EJ

Viernes 20 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SSI cuadrilla No 1

Desarrollo de actividades: Se continuó con actividades de perforación y anclajes para bordillos, asegurando que cada punto cumpliera con las dimensiones y ubicaciones establecidas en planos de diseño. Posteriormente se realizó el proceso de limpieza de preparaciones eliminando el polvo y residuos mediante aires comprimidos y herramientas adecuadas para garantizar adherencia del material de anclaje.

Una vez realizadas estas actividades se realizó la aplicación de sílica anclante, utilizada para fijar barras de acero en las preparaciones previamente ejecutadas.

CIAF

W

Director de Obra
Res Obra Kenneth

Director de Interventoría
Res Inter EJ

Sábado 27 de Febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SSI, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se continuó con las labores de demolición de alba existente del puente, avanzando en la remoción del concreto destino para permitir la adecuación del área de intervención.

Adicionalmente se realizó la instalación de tubería de

Desague de T^a en la placa del puente lo cual permitirá la correcta evacuación del agua acumulada en la superficie contribuyendo a la durabilidad de la estructura y evitando agrietamientos por humedad

CIAF.

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kennfe.

Res Inter

Domingo 22 de Febrero de 2026

Nm de labor

Lunes 23 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla N°1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de demolición de las alcas del puente realizando renovaciones mediante uso de herramientas mecánicas y equipo especializado.

CIAF.

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kennfe.

Res Inter

Martes 24 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla N°1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se recibió apoyo de refuerzo destinado a la construcción de alca de muro procediendo a realizar su descarga y acapic, verificando su estado, ancho y diámetro. Posteriormente se dio inicio a actividades de corte y figurado de acero para el muro. De manera paralela se realizó el seguimiento y verificación de las medidas del acero habilitado con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones

Técnicos:

C.I.T.F.

H.C.

Director de Obra

Res Obra Kennedy

Director de Interventoría

Res Inter

Miércoles 25 de Febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector

SST, cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades: Se continuó con actividades de corte y fogueo de acero de refuerzo para la construcción del muro, realizando el doblado y conformación de los varillas según los detalles estructurales.

De manera simultánea se avanzó nuevamente en las labores de demolición de aleros existentes del puente contando con la remoción de elementos de concreto de manera controlada.

C.I.T.F.

H.C.

Director de Obra

Res Obra Kennedy

Director de Interventoría

Res Inter

Jueves 26 de Febrero de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector

SST, cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se dio continuidad a la actividad de demolición de la alera existente avanzando progresivamente con la remoción del concreto mediante uso de herramientas mecánicas.

Adicionalmente se iniciaron actividades de armado de formaleta en madera para la posterior fundición de los bordillos del puente, realizando corte, ajuste y fijación de las piezas de madera necesarias para conformar el molde que permitirá dar la geometría requerida de los

elementos del concreto.

CIAF

WLL

Director de Obra

Res Obra Kenneth

Director de Interventoría

Res Inter EJ

Viernes 27 de febrero de 2026

Estado del clima: soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continuó con la demolición de alata existente del puente, avanzando en la eliminación de los elementos de concreto que hacen parte de la estructura a reemplazar.

Al finalizar la jornada, se recibió en obra el acero destinado a la construcción del muro, el cual fue descargado y organizado en el orden de almacenamiento temporal. Este material permite continuar actividades de corte y figurado de acero en obra, necesarios para el armado de los elementos estructurales del muro proyectado.

CIAF

WLL

Director de Obra

Res Obra Kenneth

Director de Interventoría

Res Inter EJ

Sábado 28 de febrero de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se continuó con las actividades de corte y figurado del acero de refuerzo destinado a la construcción del muro, habilitando las varillas de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas en los planos estructurales del proyecto.

El acero trabajado fue clasificado y organizado en el área de obra para facilitar su posterior proceso de

arando e instalación de estructura.

Así mismo se realizaron seguimientos a la correcta instalación de la actividad verificando medidas, dobleses y condiciones del material para garantizar su adecuado desempeño estructural en la etapa de construcción.

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Inter Kenufe.

Director de Interventoría
Res Obra ED

Domingo 1 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 2 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, aspecto SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se continúan con actividad de corte y figurado de acero de refuerzo destino a la construcción del muro, realizando el habilitado de varilla de acuerdo con las longitudes, dobleses y diámetros de acuerdo al plano estructural del proyecto.

El acero trabajado fue clasificado y organizado en un área acopia temporal a la obra, con el fin de facilitar su posterior proceso de instalación en la estructura del muro, así mismo se realizó la verificación de geometría y figurado para garantizar su conformidad con los diseños.

CIAF

WLL

Director de Obra
Res Obra Kenufe.

Director de Interventoría
Res Inter ED

Martes 3 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, aspecto SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Se dio continuidad a las actividades de corte y figurado de acero para molo, verificando que las varillas cumplieran con las especificaciones técnicas del plano estructural. Adicionalmente el ingeniero Fredy, realizó en taller la soldadura de platinos y pernos destinados a la instalación de baranda metálica del puente los cuales posteriormente serían fijados a los tornillos de los bordillos, esta actividad debió realizarse fuera del frente de obra debido a que no se contaba con planta eléctrica con la capacidad correcta para garantizar la adecuada ejecución de soldadura, lo que podría afectar la calidad de uniones metálicas.



Director de Obra

Res Obra Kenneth



Director de Interventoría

Res Inter Ed

Miércoles 4 de Marzo de 2020

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría,

Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Durante la jornada se realizó la instalación de platinos y pernos correspondientes a la futura baranda metálica del puente, ubicándolos con las medidas y especificaciones técnicas suministradas por el ingeniero Fredy garantizando su correcta alineación y fijación dentro del elemento estructural.

Posteriormente se ejecutaron labores de encofrado para fundición del bordillo izquierdo realizando seguimiento al proceso de dosificación del concreto conforme al diseño de mezcla aprobado para la obra.

Una vez verificada la palmatoria se procedió a instalar el concreto de bordillo, durante la actividad se llevó a cabo el ensayo de asentamiento slump obteniendo un valor aproximado de 6 pulgadas ⁵⁵⁶ la cual se encuentra dentro de los rangos requeridos para la estabilidad y trabajabilidad requerido.

Así mismo se realizó la obra de montaje de concreto armado de los pilotes en las respectivas zonas de resistencia en la cimentación.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

En Obra Kemele

En Inter

Jueves 5 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramientas manuales, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, los señores SST, cuadrilla No 1

Descripción de las actividades: Se realizaron actividades de excavación, se realizó la cimentación del muro proyectado utilizando maquinaria para las labores requeridas por los planos del proyecto, la excavación fue dejada conformada en los cortes necesarios para la posterior instalación del concreto de cicloron que servirá como base de la cimentación de la estructura.

De manera paralela se continuó con la instalación de platón y pernos de fijación a la futura base de metalización, verificando su correcta instalación.

Así mismo se continuó con actividades de escarpado para la fundición del bordillo derecho del puente y su posterior instalación de concreto de curado con el diseño de mezcla aprobado, durante la actividad se llevó a cabo la toma de muestras de concreto instalados para los respectivos ensayos de control de calidad.

CIAF

W

Director de Obra

Director de Interventoría

En Obra Kemele

En Inter

Viernes 6 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado

557

Equipo: Herramientas manuales, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, los señores

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se procedió a la demolición manual de cara que no pudo ser retirada con la excavación mecánica del día anterior, utilizando herramientas adecuadas para fragmentar el material y permita la continuidad de la excavación de las labores de excavación en el área de cimentación.

Posteriormente se realizó traslado de niveles topográficos y el inicio de replanteo para la fundición de concreto ciclopeo correspondiente al muro de alata verificando las cotas y alineaciones de acuerdo a los planos del proyecto.

Así mismo se llevó a cabo actividades de desencofrado de bordillos previamente fundido, retirando la formaleta y verificando las condiciones superficiales del elemento de concreto.

CIA

W

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kenneth

Res Inter EJ

Sábado 7 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizan actividades de excavación manual complementaria en el área de cimentación del muro, con el fin de ajustar los niveles y dimensiones finales requeridos para la colocación del concreto ciclopeo.

De igual manera se continúa con la actividad de replanteo en campo de la zona correspondiente al concreto ciclopeo de la alata del puente, verificando alineaciones, niveles y dimensiones según lo establecido en los planos estructurales del proyecto dejando el área preparada para las siguientes etapas constructivas.

C.I.F.

HLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kennfe.Res Inter Ed

Domingo 8 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 9 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, losper

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Durante la jornada se dio continuidad a la actividad de excavación y replanteo del área destinada para ciclopeo de muro de alero avanzando en la conformación del terreno hasta alcanzar las dimensiones y niveles de los planos del proyecto, estas labores permitieron preparar progresivamente la zona de cimentación para la posterior instalación del concreto ciclopeo.

De manera complementaria se realizaron resacas en los bordillos previamente fundidos, corrigiendo pequeñas imperfecciones superficiales y asegurando un adecuado acabado de elementos de concreto garantizando así el cumplimiento de las condiciones técnicas y estéticas establecidos para la obra.

C.I.F.

HLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kennfe.Res Inter Ed

Martes 10 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado, lluvias fuertes desde las 3:00pm

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, losper

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Se continúa con las labores de excavación manual en el área correspondiente a la

orientación del muro de la alata, con el fin de ajustar las dimensiones y niveles finales requeridos para la colocación del concreto ciclopeo.

Paralelamente se avanzó en el replanteo de área intervenida verificando alineaciones, cortes y ubicación de los elementos estructurales conforme a lo establecido en los planos de diseño. Estas actividades permitieron continuar con la excavación cumpliendo con las condiciones necesarias para la siguiente fase constructiva.

C.M.F.

WLL

Director de Obra
Res Obra Kempe

Director de Interventoría
Res Inter ES

Miércoles 11 de Marzo de 2026

Estado del clima: Nublado, lluvias al inicio de la jornada

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se recibió visita del Director de Obra para la verificación del avance de actividades y la verificación de excavación.

En el marco de esta visita se ejecutó un chequeo topográfico de los niveles de excavación con el propósito de verificar que las cotas ejecutadas correspondan a las establecidas a el diseño.

Finalmente se realizó nuevamente el replanteo en el campo de la instalación del concreto ciclopeo, dejando en los límites y lineamientos el elemento estructural a construir.

C.M.F.

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kempe

Res Inter ES

Jueves 12 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Durante la jornada se realizó la descarga y aplicación de cemento dedicada a la construcción del muro verificando el estado del material y organizándolo en el área de almacenamiento para su posterior uso en actividades de fundición.

Adicionalmente se recibió un viaje de material mixto destinado a la construcción del muro, procediendo a su descarga y ubicación en obra con el fin de que el material correspondiente a lo requerido para la aplicación del concreto ciclópeo. Posteriormente se inició con actividades de aplicación de ciclópeo del muro instalado para el cimiento en las zonas requeridas para delimitar el elemento y asegurar la geometría del mismo durante el proceso del vaciado del concreto.



Director de Obra
R. Obra Kemele.



Director de Interventoría
R. Inter 

Viernes 13 de Marzo de 2026

Estado del clima soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspección SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Se realizó el bombeo de agua empezada presente en el área de intervención con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la fundición del concreto ciclópeo; posteriormente se ejecutó la instalación de concreto ciclópeo en la primera sección correspondiente a la cimentación del muro, asegurando la correcta colocación del material. Durante la jornada se llevó a cabo la toma de asentamiento del concreto, registrando un valor de 6 pulgadas, cumpliendo con los parámetros establecidos; así mismo, se tomaron muestras de concreto ciclópeo, obteniendo un total de 10 especímenes, 5 para obra y 5 para interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y se dejó programado que para el día siguiente se continuara con la instalación del concreto ciclópeo faltante para

completar la sección de cimentación del muro

C.I.F.

Director de Obra

Res. Obra Kemi.

Director de Interventoría

Res Inter.

Sábado 14 de Marzo de 2026

Estado del clima: soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: se realizó el marcado, desmoldado y posterior inmersión en agua para el curado de los cilindros de concreto, garantizando su adecuado proceso de fraguado, posteriormente se ejecutó la instalación de concreto ciclópeo en la sección faltante de la cimentación de concreto ciclópeo en la sección faltante de la cimentación, asegurando la correcta colocación del material. Así mismo, se llevó a cabo el seguimiento a la consolidación del concreto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, y finalmente se recibió el segundo viaje de material mixto requerido para el desarrollo de las actividades en obra.

C.I.F.

Director de Obra

Res. Obra Kemi.

Director de Interventoría

Res Inter.

Domingo 15 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 16 de Marzo de 2026

Estado del clima: soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó el amarrado e instalación del acero de refuerzo para el dentellón del muro, garantizando su correcta disposición, alineación y aseguramiento conforme

a los planos y especificaciones técnicas establecidas

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kemfe

Res Inter Ed

Martes 77 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla N1

Desarrollo de las actividades: Se continuó con la instalación del acero de refuerzo para el dentellón y la zarpa del muro, garantizando su correcta disposición y amarre conforme a los planos estructurales, así mismo se realizó el corte y figurado del acero destinado para el muro de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto

C.L.F.

Ed

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kemfe

Res Inter Ed

Miércoles 78 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado, Nubios desde la 1:00 p.m

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo correspondiente al vástago y la zarpa del muro, garantizando su correcta disposición, alineación y amarre conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto

C.L.F.

Ed

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra Kemfe

Res Inter Ed

Jueves 19 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía
 Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector
 SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se finalizó la instalación del acero de refuerzo de la Zarpa del muro, asegurando su correcta disposición conforme a los planos estructurales, posteriormente se realizó el encopado de la Zarpa, dejándola lista para la punda programada, y se dejaron todas las condiciones preparadas para iniciar la actividad del día siguiente a partir de las 6:00 am

CITF

Director de Obra

Res Obra Kenneth

Director de Interventoría

Res Inter ES

Viernes 20 de Marzo de 2026

Estado del Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector
 SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la instalación del concreto en la Zarpa del muro, iniciando actividades a las 6:00 a.m y finalizando a las 6:30 pm, durante la jornada se efectuó el seguimiento a la disposición del concreto y la verificación de medidas conforme a los diseños establecidos, así mismo, se llevó a cabo la toma de muestras del concreto y el control de asentamiento (slump), registrando un valor de 6 pulgadas. De igual manera, se realizó el montaje de las barandas metálicas, quedando programada la aplicación de pintura para el día siguiente, y finalmente se recibió el cuarto viaje de material mixto para el desarrollo de las actividades en obra.

CITF

Director de Obra

Kenneth

Residente de Obra

Director de Interventoría

ES
 Residente de Interventoría

Sábado 21 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector Cuadrilla No 1.


Desarrollo de las actividades: Se realizó el desencofrado de la zapata del muro y se efectuó el respectivo cuadro del concreto para garantizar su adecuado proceso de fraguado; así mismo, se aplicó pintura a los balcones metálicos y se culminaron los labores de resoldado de los mismos, asegurando su correcta instalación. Finalmente, se trasladó al campamento el cemento sobrante de la jornada anterior para su almacenamiento y control.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 22 de Marzo de 2026

No se laboró

Lunes 23 de Marzo de 2026

No se laboró

Martes 24 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SS1, cuadrilla No 1.

Desarrollo de las actividades: Se continuó con la instalación del acero de refuerzo para el vástago del muro, garantizando su correcta disposición conforme a los planos estructurales; así mismo, se inició con la ejecución de perforaciones para la instalación de anclaje del vástago del muro, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.



Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Miércoles 25 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inició con la excavación manual para la conformación de cunetas, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y alineamientos establecidos; así mismo, se realizó el corte y figurado del acero destinado para las cunetas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Jueves 26 de de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Res.ºdente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inició con la excavación manual para la conformación de cunetas, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y alineamientos establecidos; posteriormente, se realizó el corte, figurado e instalación del acero de refuerzo para las cunetas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se ejecutó la compactación del material granular dispuesto como base, asegurando las condiciones

adecuados para la fundida, y se llevó a cabo la instalación del concreto para las cunetas, durante la cual se tomaron muestras para el respectivo control de calidad. De igual manera, se realizó el seguimiento general de las actividades ejecutadas y finalmente se recibió el quinto viaje de material requerido para el desarrollo de las actividades en obra.




Director de Obra



Director de Interventoría

Kenneth

Residente de Obra



Viernes 27 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado, lluvias leves, lluvias fuertes

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la compactación del material granular para las cunetas, garantizando una adecuada base para la estructura; posteriormente, se ejecutó el encopado de las secciones y la instalación del acero de refuerzo conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se llevó a cabo la instalación de concreto para las cunetas, realizando el respectivo control de asentamiento (slump) para verificar su calidad; durante la jornada se recibió el sexto viaje de material requerido para la obra y se presentaron lluvias leves a intensas en horas de la tarde las cuales generaron afectaciones menores en el desarrollo por de las actividades.




Director de Obra



Director de Interventoría

Kenneth

Residente de Obra



Sábado 28 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se realizó el corte, piquado e instalación de acero de refuerzo para los últimos módulos de cunetas, garantizando su correcta disposición conforme a las especificaciones técnicas; así mismo, se ejecutaron perforaciones para la instalación de aceros y se continuó con la excavación manual para la conformación de las cunetas. Finalmente, se dispusieron en agua los especímenes de concreto para su adecuado proceso de curado y control de calidad.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 29 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

No se laboró

Lunes 30 de Marzo de 2026

Estado del clima: Lluvias moderadas, lluvias fuertes

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la instalación de concreto en las últimas secciones de cunetas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad; así mismo, se continuó con la instalación del acero de refuerzo para el vástago del muro conforme a los planos estructurales. Durante la jornada se presentaron lluvias de moderadas a fuertes, las cuales generaron afectaciones en el


desarrollo normal de las actividades de Obra





Director de Obra

Director de Interventoría





Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 31 de Marzo de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SS⁺ Cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se continuó con la instalación del acero de refuerzo para el vástago del muro, así como con el corte y fijado del mismo conforme a las especificaciones técnicas del proyecto; adicionalmente, se dejaron apuntaladas las rocas que representaban mayor riesgo y se implementaron medidas de protección del talud mediante la colocación de plástico y una barrera de material, con el fin de evitar el paso del agua y posibles afectaciones en la zona de trabajo





Director de Obra

Director de Interventoría





Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miércoles 1 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SS⁺, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la perforación para la instalación de anclajes del muro, posteriormente se aplicó adhesivo tipo Sika para la fijación y se procedió con


la instalación de los aceros de refuerzo conforme a las especificaciones técnicas, así mismo, se ejecutaron labores de rocería en el área de intervención y se dejó debidamente señalizado el tramo para garantizar la seguridad en la zona de trabajo.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Del Jueves 2 de Abril hasta el Domingo 5 de Abril No se labora

Lunes 6 de Abril de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades. Se realizó el relleno en las cunetas, garantizando la adecuada compactación del material, así mismo, se continuó con la perforación para la instalación de anclajes del muro conforme a las especificaciones técnicas. Durante la jornada se evidenció que el talud del muro se mantiene estable, y se informó que se está a la espera de la formaleta metálica necesaria para dar inicio al encofrado del muro.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Martes 7 de Abril de 2026

Estado del Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, los p

SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se realizaron perforaciones para la instalación de anclajes en la continuación de las cunetas y el tope sísmico; posteriormente, se aplicó adhesivo tipo Sik AnchorFix para la fijación de los anclajes y se ejecutó la instalación del acero de refuerzo correspondiente a la continúa de la cuneta. Así mismo, se llevó a cabo la instalación del concreto para las cunetas, junto con la compactación del material dispuesto, garantizando las condiciones adecuadas de soporte; finalmente, se realizó el corte y figurado del acero destinado para las cunetas y el tope sísmico, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Residente de Obra



Residente de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 8 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado


Equipo: Herramienta menor

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, los p

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se aplicó adhesivo tipo Sik para la instalación de anclajes del tope sísmico y posteriormente se realizó el corte, figurado e instalación del acero de refuerzo correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto; así mismo, se llevó a cabo el levantamiento topográfico para verificación de niveles y alineamientos. Finalmente, se realizó la siembra para la instalación de la formaleta metálica, quedando a la espera de su llegada para continuar

con las actividades programadas.



Director de Obra

Kenneth

Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Jueves 4 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó encopado del tope sísmico, seguido de la instalación del concreto correspondiente, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas; durante la actividad se efectuó la toma de muestras del concreto instalada para su respectivo control de calidad. Finalmente, se recibió en obra la formaleta metálica junto con sus accesorios, destinada para el encopado del vástago del muro, con el fin de dar continuidad a las actividades programadas.



Director de Obra

Kenneth

Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Viernes 10 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inició con el encopado del vástago del muro, garantizando la correcta alineación, nivelación y aseguramiento de la formaleta conforme a los planos y especificaciones técnicas.


del proyecto



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 11 de Abril de 2026

Estado del clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector

SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se continuó con el encofrado del vástago del muro, garantizando la correcta alineación y aseguramiento de la formaleta conforme a las especificaciones técnicas; así mismo, se realizó la instalación para lloraderas, asegurando su adecuada disposición para el drenaje del muro. Las actividades se ejecutaron hasta las 4:00 p.m. conforme a la programación establecida.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Domingo 12 de Abril de 2026

No se laboró

Lunes 13 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado, Lluvias. Tuvieron desde las 3:00 pm

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector

SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se presentó el desprendimiento

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía
 Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST,
 cuadrilla de trabajo No 1


Desarrollo de las actividades: Se realizó el arreglo y mejoramiento de la vía, ajustando y acomodando los trancos de madera instalados el día anterior, los cuales se vieron afectados por el peso de vehículos, pesados; así mismo, se tenía prevista la fundida del vórtice del riego, pero no fue posible ejecutarla debido a factores climáticos. Durante la jornada se presentaron lluvias intensas en horas de la mañana y precipitaciones leves en la tarde, la cual incidió en el desarrollo normal de las actividades.




Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra




Jueves 16 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado, Lluvias. Tumbes


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la inspección del vórtice previo a la fundida, verificando el estado, alineación y condiciones de apuntalamiento conforme a las especificaciones técnicas; posteriormente se dio inicio a la instalación del concreto; sin embargo, la actividad debió ser suspendida debido a la presencia de lluvias fuertes. Durante la jornada se registraron precipitaciones intensas en horas de la tarde, la cual afectó la continuidad de la fundida.




Director de Obra



Residente de Obra



Director de Interventoría



Residente de Interventoría

Viernes 7 de Abril de 2026

Estado del clima: Lluvias fuertes/moderadas en la mañana - Lluvias moderadas en la tarde

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se finalizó la instalación del concreto en el vástago del muro, evidenciando su adecuada vibrado para garantizar la correcta compactación; previamente se aplicó lechada de adherencia antes de iniciar fundido. Así mismo, se realizó la toma de muestras de concreto del vástago para su respectivo control de calidad y se efectuó el seguimiento a la correcta instalación del material conforme a las especificaciones técnicas. Durante la jornada se presentaron lluvias de moderadas a fuertes en horas de la mañana y precipitaciones leves en la tarde, las cuales incidieron en el desarrollo de las actividades.




Director de Obra



Director de Interventoría

Kennye.

Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 10 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó el aseo general de la obra y la limpieza de los equipos con el fin de preparar la entrega; así mismo, se llevó a cabo el inventario de herramientas en obra para su respectivo control. Finalmente, se realizó el desencofrado, marcado y disposición en agua de las muestras de concreto, garantizando su adecuado proceso de curado.



Director de Obra



Director de Interventoría

Kennife.

Residente de Obra

ED
Residente de Interventoría

Domingo 19 de Abril de 2026

No se laboró

Lunes 20 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado, lluvias en la jornada de la tarde

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SOT, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se inició el desmoldado del vástago del muro, verificando las condiciones del concreto y garantizando el adecuado retiro de la formateo, durante la jornada se presentaron lluvias en horas de la tarde, las cuales incidieron en el desarrollo de las actividades.

C.N.F.

Director de Obra

ED

Director de Interventoría

Kennife.

Residente de Obra

ED
Residente de Interventoría

Martes 21 de Abril de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SOT, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continuó con el desmoldado del vástago del muro, garantizando el retiro adecuado de la formateo conforme a las condiciones del concreto, así mismo, se realizó la carga y transporte del equipo utilizado para el confiado, asegurando su correcta disposición y traslado.

C.N.F.

Director de Obra

ED

Director de Interventoría

Kenneth.

Residente de Obra

ED
Residente de Interventoría

Nota del 27 de Abril al 2 de Junio no se han ejecutado actividades debido a los constantes lluvias presentados en la zona. Adicionalmente, el incremento en el caudal de la fuente hídrica causado por las precipitaciones ha impedido la ejecución normal de las actividades programadas en el sector.

Noches 2 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades. Se realizó el suministro de material destinado para el relleno del muro, garantizando la disponibilidad de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades de conformación y estabilización de la estructura, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

CMF

Director de Obra

ED

Director de Interventoría

Kenneth.

Residente de Obra

ED
Residente de Interventoría

Miércoles 3 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades. Se realizó el suministro y acopio de material para el relleno del muro, garantizando la disponibilidad de los volúmenes requeridos para la ejecución

de las actividades de taller y conformación, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

C.M.F.

Director de Obra

WLL

Director de Interventoría

Kennye.

Residente de Obra

ES

Residente de Interventoría

Jueves 4 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la localización y replanteo de las áreas de intervención mediante la materialización y verificación en campo de ejes, alineamientos, niveles y dimensiones establecidas en los planos de diseño, garantizando la correcta ubicación de las obras conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

C.M.F.

Director de Obra

WLL

Director de Interventoría

Kennye.

Residente de Obra

ES

Residente de Interventoría

Viernes 5 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la costura del geotextil destinado al sistema de filtración, garantizando la continuidad y adecuado traslape entre paños; posteriormente se ejecutó la instalación del geotextil para filtración.


a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando su correcta disposición para control y drenaje de aguas en la estructura.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Sábado 6 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se realizó la instalación de la marquesa multiperforada correspondiente al sistema de filtración del muro, garantizando su adecuada ubicación para el drenaje de aguas; por mismo, se inició la colocación de piedra para filtro del muro, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Los Días Domingo 7 y Lunes 8 No se laboró

Martes 9 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se realizó la construcción del filtro


del muro, incluyendo la instalación de la manguera de drenaje conforme garantizando su adecuada disposición conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, así mismo se inició la instalación y compactación del material de relleno detrás del muro, verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas para la estabilidad y correcto desempeño de la estructura.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Miércoles 10 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SSI cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se continuó con la instalación de piedra para el filtro del muro, garantizando la conformación adecuada del sistema de drenaje, así mismo se avanzó en la colocación del material de relleno detrás del muro, verificando la respectiva compactación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, se realizó el suministro y acopio de material requerido para dar continuidad a las actividades de relleno de la estructura.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

Jueves 11 de Junio de 2026

Estado del clima: ⁵⁸⁰ Solrado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se realizó la construcción del muro, garantizando la adecuada disposición de los materiales y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, así mismo, se recibieron en obra los defensas metálicos destinados para su posterior instalación, verificando su estado y disponibilidad para el desarrollo de las actividades programadas



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría


Viernes 12 de Junio de 2026

Estado del clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Se continuó con la instalación de material para el relleno de ala, garantizando su adecuada colocación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, así mismo, se realizó la compactación del material de relleno, verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas para asegurar la estabilidad y el correcto desempeño de la estructura.



Director de Obra



Director de Interventoría



Residente de Obra



Residente de Interventoría

CONSORCIO INTER MAP-LAR

NIT: 901978204-1

**BITACORA
PUENTE GUATOQUE**

Miércoles 21 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Ciudadillo, Ins, Inspector SST

Desarrollo de las actividades: Se procede a la apertura del libro de bitácora correspondiente al puente de trabajo Puente Gualoque del municipio Santa Sofía, en atención al inicio de actividades previstas en dicho sector, dando cumplimiento a los lineamientos contractuales y al seguimiento establecido por la interventoría. El contrato inició formalmente con la firma del acta de inicio el 9 de septiembre de 2025. En el sector de puente Gualoque se realizó visita técnica de reconocimiento el día 16 de Septiembre de 2025 la cual permitió recolectar la información necesaria para iniciar la elaboración del diagnóstico general en los componentes establecidos en los anexos técnicos.

Con base en los resultados preliminares de diagnóstico, la intervención avala algunos resultados y actividades iniciales a puente Gualoque del municipio Santa Sofía, conforme a los alcances y especificaciones técnicas, iniciales, dejando claro que, conforme a la naturaleza del contrato, las actividades pueden ser ajustadas, modificadas o eliminadas incluso incorporarse nuevas según los resultados que se obtengan y las necesidades técnicas que se identifiquen.

Se hace reunión de socialización el día 16 de Enero, mencionando las actividades previstas a ejecutar en dicho puente dicha socialización se realiza en la vereda de la escuela Gualoque con la participación de la comunidad del área de influencia, representante de la gobernación, interventoría, el contratista de Obra y población de interés.

Por otra parte se abre puente de trabajo en puente Gualoque y se abren actividades de obra física como: Actividades de cercería a ambos costados de la vía con el propósito de mejorar las condiciones de visibilidad horizontal y lateral para los usuarios así como garantizar condiciones adecuadas a seguridad vial, la intervención incluye el corte

y retiro de vegetación masiva, maleza y material orgánico acumulado dentro del lecho de vía y en las zonas críticas que afectan la percepción visual de curvas. El material dispuesto de acuerdo a las directrices ambientales establecidas.

De manera simultánea se dio inicio a actividades de limpieza y reconfiguración del cauce aguas arriba orientadas a reestablecer el curso hidráulico original y restablecer el flujo con actividades de retiro de sedimentos, material grueso y elementos que obstruyen el flujo del agua.

Adicionalmente se realizaron actividades de localización y levantamiento topográfico preliminar en el tramo intervenido aguas arriba con el fin de determinar los niveles existentes y establecer los parámetros necesarios para el cálculo de volúmenes de reconfiguración. Las actividades se desarrollan cumpliendo con las normas de seguridad industrial, señalización preventiva en la zona de trabajo y uso de elementos de protección personal por parte del personal operativo.

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra *[Firma]*

Res Inter *[Firma]*

Jueves 22 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de actividades: Durante la jornada se ejecutaron actividades de excavación de cotes y prestamos en material común conforme a los alineamientos y cotes establecidas de taludes, control de sección mientras el material de retiro se dispersa para su posterior utilización o retiro.

Se dio continuidad a la actividad de localización y

control topográfico de excavaciones variando niveles de cunete
pendientes longitudinales y transversales.

Adicionalmente se realizó actividad de limpieza de arroyos del
puente retirando material sedimentario, residuos vegetales y
elementos que obstruyen la sección hidráulica.

Se continúan actividades de corrección en margen derecha con
sentido Santa Sofía-Mosquera mejorando visibilidad lateral
y condiciones de seguridad vial el material retirado fue
dispuesto conforme a lo ambiental.

Finalmente se dio inicio a la actividad de demolición de alta
pontón ejecutando el retiro de concreto mediante herramienta
manual y equipo mecánico menor tomando medidas necesarias para
evitar afectaciones a la estructura principal y garantizar la
seguridad del personal.

Las actividades se realizaron bajo supervisión técnica y
complementando con los protocolos de seguridad y salud en
el trabajo y señalización preventiva a la zona de intervención.

CIAF

WLL

Director de Obra

Res Obra

Director de Interventoría

Res Inter

Viernes 23 de Enero de 2026

Clima: Soleado


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de interventoría, 1 aspiro-
est, cuadrilla No 1.

Desarrollo de actividades: Durante la jornada se dio
continuidad a la demolición de pontón realizando el retiro
controlado de los elementos estructurales obtenidos en concreto,
garantizando la estabilidad de la estructura principal y
evitando afectaciones en el cauce el material fue depositado
para su posterior disposición actualizada.

Simultáneamente se efectuó la localización topográfica
y repaseo con niveles del nuevo moim, estableciendo ejes, calas
de cimentación y alineamientos conforme a los planos
estructurales.

Se ejecuta excavación mecánica en zona baja agua para la conformación de plaza urbana, utilizando la maquinaria adecuada y apoyo de bombas para control del nivel freático y reducción de exfiltración de agua en el frente de trabajo. Finalmente se inicia el entibado provisional para protección, instalando muros de contención temporal con el fin de garantizar estabilidad y seguridad al terreno durante la excavación profunda y trabajos estructurales.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res. Obra

Res. Inter

Sábado 24 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Equipo Herramienta menor, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, se identifique interventoría, los per los SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades Durante la jornada se dio limpieza de pantones ejecutando el retiro de sedimentos acumulados, limpieza de material granular, residuos vegetales y elementos que obstruyeron la sección hidráulica, la actividad tuvo como finalidad restablecer las corrientes de flujo y mejorar las condiciones de funcionamiento de la estructura.

Paralelamente se avanza la demolición de alata existente en margen izquierda aguas abajo, realizando el desmonte controlado del concreto deteriorado mediante herramienta manual y apoyo mecánico.

El material producto de demolición fue acopiado de manera organizada para mayor disponibilidad para carga y disposición en sitio autorizado, manteniendo el área de trabajo limpia y segura.




Director de Obra

Director de Interventoría

Res. Obra

Res. Inter

Domingo 25 de Enero de 2026 No se laboró

Lunes 26 de Enero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1


Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se dio continuidad a la actividad de demolición de pylon avanzando con el retiro de concreto estructural deteriorado. La actividad se ejecutó con apoyo de maquinaria y herramienta menor garantizando estabilidad de la estructura.

Adicionalmente se realizó la instalación de tubería para desvío provisional del cauce con el fin de permitir la ejecución de actividades estructurales en condiciones secas y controladas. Se procedió a la adecuación del paso mediante colocación y alineamiento de la tubería, asegurando la correcta pendiente hidráulica y sellado lateral para evitar filtraciones o socavaciones de la zona intervenida.

Se verificó la estabilidad del sistema de desvío y su capacidad para conducir el caudal presente en la jornada, manteniendo el monitoreo constante de las componentes del flujo.



Director de Obra

Res Obra 

Martes 27 de Enero de 2026


Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se dio continuidad a la demolición de la aleta de la parte existente restando con el retiro progresivo de concreto estructural deteriorado. La actividad se continúa de manera controlada para evitar perturbaciones a los elementos estructurales.

De manera paralela se continúa con labores de roceria, específicamente en el área aproximada al puente con el



Director de Interventoría

Res Inter 

Personal Residente de Obra, residente de Interventoría, laspectar SST, cuadrilla No 1.

Desarrollo de actividades: Durante la jornada se dio continuidad a lo alela existente en margen izquierdo aguas abajo del ponton, avanzando en el lecho controlado del concreto del ponton. Se realizaron actividades de fragmentación y tallo progresivo del material, garantizando la estabilidad en la estructura evitando la caída del material al cauce.

El material fue acopiado de manera organizada para un posterior cargue y disposición del sitio utilizando las actividades se desarrollaron bajo supervisión técnica y cumpliendo protocolos de seguridad estructural.

CIAF

YLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra

Res Inter

Viernes 30 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta manua, equipo de topografía

Personal Residente de Obra, residente de interventoría, laspectar SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Al momento de iniciar actividades se evidencia PMT afectado, en las condiciones de socialización. Se procedió de manera inmediata a realizar el respectivo mantenimiento y reinstalación de la señalización preventiva y reglamentaria, garantizando las condiciones segun las actividades constructivas.

Adicionalmente se verificó que la tubería instalada para el desvío provisional del cauce fue arrasada por una ciclista, se realizó la recuperación de los tubos desplazados, su limpieza y acopio en una zona segura para su posterior reinstalación.

CIAF

YLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra

Res Inter

Sábado 31 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1


Desarrollo de actividades: Durante la jornada se dio continuidad de la obra existente aguas abajo, avanzando con la remoción total de los elementos de concreto deteriorado conforme al alcance definido, se realizó el llenado del material, manteniendo la estabilidad del área intervenida y evitando perturbaciones a la estructura.

El material producido de la demolición fue organizado para su posterior disposición final, las labores se ejecutaron bajo supervisión técnica cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y señalización preventiva en el área de intervención.



Director de Obra

Res. Obra



Domingo 1 de Febrero de 2026

No se labora



Director de Interventoría

Res. Inter



Lunes 2 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía



Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Continúa la demolición de alba existente en margen izquierdo sentido maniquera aguas abajo en la remoción progresiva del concreto estructural deteriorado. Se realizó retiro controlado del material, manteniendo la estabilidad estructural adyacente y acopio organizado del material producido de demolición para su posterior disposición.



Director de Obra

Res. Obra

Director de Interventoría

Res. Inter



Martes 3 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lospectos SST, Cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades: Al rededor de la 1:00 PM se evidenció perdida de bermas asociado a la grieta preuntamente reportada generando deslizamiento del material de relleno hacia el talud. Ante esto se procedió de manera inmediata al entibudo provisional para estabilización temporal del área afectada

Ingreso al frente de Obra retro excavadora John Deere 370J la cual realizó reconformación y relleno del tallozo deslizado, buscando reestablecer condiciones de estabilidad y seguridad para la continuación del trabajo




Director de Obra

Res Obra 



Director de Interventoría

Res Inter 

Miércoles 4 de Febrero de 2026

Clima: Soleado


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, lospectos SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se ejecuta bordillo sobre la vía con fin de controlar aguas lluvias por escorrentia superficial y evitar su descarga hacia el talud, reduciendo los riesgos de erosión y perdida del talud. Continúa la demolición de concreto, se implanta control de tráfico mediante auxilios de tránsito garantizando el paso alternado seguro y señalización preventiva de zona de intervención



Director de Obra

Res Obra 



Director de Interventoría

Res Inter 

Jueves 5 de Febrero


Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía
 Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Asprer,
 SST, Cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades. Continúa con la demolición de
 alata existente en margen izquierdo en sentido monóquica
 aguas abajo conforme al alcance definido.


El equipo de topografía realiza acompañamiento técnico
 y replanteo en el sitio verificando alineamientos y
 geometría del muro existente con el fin de actualizar
 para ajustes del diseño estructural.


Se maneja el control de tráfico mediante auxiliares,
 garantizando la seguridad vial durante la ejecución del
 trabajo.

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra 

Res Inter 

Viernes 6 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residentes de Interventoría, Asprer,
 SST, cuadrilla No 1


Desarrollo de las actividades. Continúa la demolición de la
 alata existente en margen izquierdo sentido monóquica
 aguas abajo, manteniendo retiro progresivo del concreto
 deteriorado y organización de material resultante.

Se realiza control de tráfico permanente mediante
 auxiliares asegurando movilidad vehicular controlada y
 condiciones de seguridad




Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra 

Res Inter 

Sábado 7 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cond. Plla No 1

Desarrollo de las actividades: Se da continuidad a demolición de alata existente en margen izquierda sentido maniquera aguas abajo avanzando con la remoción total de los elementos estructurales deteriorados.

Se mantiene el control y seguridad de tránsito mediante auxiliares de tránsito

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra

Res Obra

Res Obra

Res Obra

Domingo 8 de Febrero de 2026

No se labora

Lunes 9 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, Cond. Plla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de demolición de la alata existente ubicada en la margen izquierda del puente en sentido maniquera aguas abajo, realizando la remoción progresiva de los elementos de concreto mediante herramientas manuales y equipos especializados.

Durante el día se recibió visita por parte del concejo municipal a quienes se les realizó una socialización sobre el alcance, objetivos y estado del avance del proyecto explicando las actividades que se estaba llevando a cabo y las intervenciones previstas para la estructura del puente.

De manera permanente se realizó control de tráfico vehicular mediante auxiliares de tráfico

CIAF

WLL

Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra

Res Obra

Res Obra

Res Obra

Martes 10 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, laspeña¹ or
SSI, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Se continuó con labores de demolición de la alata existente en la margen izquierda del puente en sentido Maniquera aguas abajo avanzando en la remoción de los elementos de concreto que conforman dicha estructura. El material fue retirado progresivamente del área de trabajo para evitar obstrucciones y mantener condiciones adecuadas en el frente de Obra.

Durante la ejecución de actividades se mantuvo el tránsito mediante auxiliares de tránsito garantizando la correcta señalización y control de tráfico vehicular.



Director de Obra
Res Obra *[Signature]*



Director de Interventoría
Res Inter *[Signature]*

Miércoles 11 de Febrero de 2026


Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía


Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, laspeña¹ or
SSI, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se finalizó la actividad de destrucción y demolición de la alata existente de madera controlada, complementando la remoción de los elementos estructurales dentro de esta etapa.

Se dio inicio a actividades de limpieza y reconfiguración del cauce del río en la zona de intervención con el fin de mejorar las condiciones de sector y preparar el área para futuras actividades. De manera simultánea se realizó el retiro y disposición de material producto de demolición y la disposición de un acba de umbridad con el acendamiento del predio coligante.



Director de Obra



Director de Interventoría

Jueves 12 de Febrero de 2026

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1


Desarrollo de las actividades: Se dio continuidad de limpieza y reconfirmación del coveo en el sector del puente retirando material acumulado y adecuando el terreno para futuras intervenciones.


Se realizaron actividades de replanteo en campo y la instalación de estacas provisionales correspondiente a la ubicación de Zanca y el detallón de acuerdo con los planos de diseño.

Se mantuvo el control vehicular mediante auxiliares de tránsito regulando el paso de vehículos en la zona intervenida.



Director de Obra

Res Obra 



Director de Interventoría

Res Inter 

Viernes 13 de Febrero de 2026

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No. 1


Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se recibió y se instaló la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ubicando los dispositivos preventivos y necesarios para advertir a los usuarios de la vía sobre la presencia de obras en el sector y garantizar la circulación segura.


Posteriormente se dio inicio a la excavación para la construcción de Zanca y detallón elementos estructurales que forma parte de la cimentación de la alzada prete.

Se realizó retiro y acopio de material de excavación para mantener el área de trabajo segura y limpia.



Director de Obra

Res Obra 



Director de Interventoría

Res Inter 

Sábado 14 de Febrero de 2026


Clima: Nublado


Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante el desarrollo de las actividades se evidenció un deslizamiento de un bloque rocoso de gran volumen ubicado bajo la estructura del pavimento lo cual generó un vacío significativo bajo la calzada representando un posible riesgo de pérdida de la banca de calzada.


Ante esta situación se procedió a implementar medidas de estabilización realizando un nuevo establecimiento en la zona afectada con el fin de evitar la ocurrencia de nuevo deslizamiento y prevenir una posible pérdida de la banca. Estas acciones se ejecutaron priorizando la seguridad del personal y de los usuarios de la vía. Mientras se salvan las condiciones del terreno.





Director de Obra

Director de Interventoría

Res Obra 

Res Inter 

Domingo 15 de Febrero de 2026

No se labora

Lunes 16 de Febrero

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor, equipo de topografía

Personal: Residente de Obra, residente de Interventoría, Inspector SST, cuadrilla No 1

Desarrollo de las actividades: Durante la jornada se recibió entrega parcial de material requerido para la construcción de Zócalos y dentellón los cuales fueron descargados y organizados en la zona de acopio dentro de la obra.

Debido al deslizamiento de material rocoso ocurrido en la jornada anterior lo cual cubrió las excavaciones