

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 47

SUSPENSION ☐
 AMPLIACIÓN DE SUSPENSION ☒

DE CONTRATO DE

OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1740-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☒
 SELECCIÓN ABREVIADA ☐
 CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

CONCURSO DE MÉRITOS ☐
IDU-LP-DG-003-2023
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

IDU-1786-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

74 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

6 DE MARZO DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 446.445.908.445,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA

CONSORCIO CC-P 7MA L3
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR

CONSORCIO CORREDOR VERDE NIT 901.785.397-5
(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISOR (A)

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	29/12/2025	PLAZO	6 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	6 MESES

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A

ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A

TOTAL ADICIONES

					VALOR	N/A
--	--	--	--	--	-------	-----

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
MAYORES AJUSTES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
MAYOR PERMANENCIA	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

					VALOR	N/A
--	--	--	--	--	-------	-----

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$446.445.908.445

SR

FORMATO																																																																											
ACTA DE SUSPENSIÓN																																																																											
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																																																									
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2																																																																									
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA																																																																											
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>																																																																									
ACTA No <u>47</u>	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE	OBRA																																																																								
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																																																																											
SUSPENSIÓN ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">ACTA DE SUSPENSIÓN 1 No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">16</td> <td style="width: 30%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1/11/2024</td> <td style="width: 15%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">24/12/2024</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">31/01/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">28/02/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">30/04/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">1/07/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 5 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">15/08/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 6 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">12/09/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 7 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">14/10/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 8 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">14/11/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 9 DE SUSPENSIÓN 2 No.</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">12/12/2025</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN</td> <td></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">422</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN 1 No.	16	DE FECHA	1/11/2024	No. DIAS	52	ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No.	19	DE FECHA	24/12/2024	No. DIAS	40	ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2 No.	20	DE FECHA	31/01/2025	No. DIAS	28	ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 2 No.	23	DE FECHA	28/02/2025	No. DIAS	61	ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 2 No.	26	DE FECHA	30/04/2025	No. DIAS	61	ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 2 No.	27	DE FECHA	1/07/2025	No. DIAS	45	ACTA DE AMPLIACIÓN 5 DE SUSPENSIÓN 2 No.	28	DE FECHA	15/08/2025	No. DIAS	30	ACTA DE AMPLIACIÓN 6 DE SUSPENSIÓN 2 No.	29	DE FECHA	12/09/2025	No. DIAS	30	ACTA DE AMPLIACIÓN 7 DE SUSPENSIÓN 2 No.	30	DE FECHA	14/10/2025	No. DIAS	31	ACTA DE AMPLIACIÓN 8 DE SUSPENSIÓN 2 No.	31	DE FECHA	14/11/2025	No. DIAS	30	ACTA DE AMPLIACIÓN 9 DE SUSPENSIÓN 2 No.	32	DE FECHA	12/12/2025	No. DIAS	14	TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	422
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 No.	16	DE FECHA	1/11/2024	No. DIAS	52																																																																						
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No.	19	DE FECHA	24/12/2024	No. DIAS	40																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2 No.	20	DE FECHA	31/01/2025	No. DIAS	28																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 2 No.	23	DE FECHA	28/02/2025	No. DIAS	61																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 2 No.	26	DE FECHA	30/04/2025	No. DIAS	61																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 2 No.	27	DE FECHA	1/07/2025	No. DIAS	45																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 5 DE SUSPENSIÓN 2 No.	28	DE FECHA	15/08/2025	No. DIAS	30																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 6 DE SUSPENSIÓN 2 No.	29	DE FECHA	12/09/2025	No. DIAS	30																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 7 DE SUSPENSIÓN 2 No.	30	DE FECHA	14/10/2025	No. DIAS	31																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 8 DE SUSPENSIÓN 2 No.	31	DE FECHA	14/11/2025	No. DIAS	30																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 9 DE SUSPENSIÓN 2 No.	32	DE FECHA	12/12/2025	No. DIAS	14																																																																						
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	422																																																																						
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">ACTA DE SUSPENSIÓN 3 No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">44</td> <td style="width: 30%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1/07/2026</td> <td style="width: 15%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 3 No.</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">15/07/2026</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 3 No.</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">30/07/2026</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 3 No.</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">12/08/2026</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN 3 No.	44	DE FECHA	1/07/2026	No. DIAS	15	ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 3 No.	45	DE FECHA	15/07/2026	No. DIAS	15	ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 3 No.	46	DE FECHA	30/07/2026	No. DIAS	12	ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 3 No.	47	DE FECHA	12/08/2026	No. DIAS	11																																																
ACTA DE SUSPENSIÓN 3 No.	44	DE FECHA	1/07/2026	No. DIAS	15																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 3 No.	45	DE FECHA	15/07/2026	No. DIAS	15																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 3 No.	46	DE FECHA	30/07/2026	No. DIAS	12																																																																						
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 3 No.	47	DE FECHA	12/08/2026	No. DIAS	11																																																																						
FECHA DE REINICIACIÓN		24	DE	8	DE	2026																																																																					
		(Día)		(Mes)		(Año)																																																																					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		24	DE	2	DE	2032																																																																					
		(Día)		(Mes)		(Año)																																																																					
Las partes representadas por: <u>JAIR RICARDO ROJAS RODRIGUEZ</u> (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista) representante legal del contratista; <u>EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS</u> (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría) representante legal de la interventoría; y <u>ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)</u> (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU) Supervisor(a) (E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del <u> </u> contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u> </u> 12 de AGOSTO de 2026 Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)																																																																											

SR

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
ACTA No <u>47</u>		SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	
		DE CONTRATO DE _____ OBRA _____	
4. CAUSAS			
Consideraciones del Contratista: Mediante la comunicación C.CC-P7MAL3/1740-INT-1127-2026 del 23 de junio de 2026 el contratista de obra solicitó a la Interventoría la prórroga del término de duración de la etapa de preconstrucción del proyecto en 2 meses adicionales al actualmente vigente. Ante la premura del cambio de etapa, mediante comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-1179-26 del 12 de agosto de 2026 solicita ampliar la suspensión de la ejecución del contrato de obra por el término de diez (10) días a efectos de que se logren tramitar los acuerdos a los que haya lugar en relación con la prórroga solicitada, se realicen los trámites administrativos a los que haya lugar, se complemente la información requerida y se suscriba la correspondiente modificación contractual.			
Consideraciones de la Interventoría En atención al comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-1179-26 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual el Contratista solicita ampliar por diez (10) días la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra IDU-1740-2023, esta Interventoría considera procedente la necesidad de prorrogar la suspensión, teniendo en cuenta que efectivamente aún no han culminado los trámites necesarios para la suscripción de la prórroga para la Etapa de Preconstrucción. No obstante, consideramos que el término de 10 días solicitado por el Contratista es demasiado, motivo por el cual en nuestro concepto la ampliación de la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra IDU-1740-2023 se deberá realizar por el término siete (7) días calendario. Respecto de las consideraciones técnicas, jurídicas, financieras y de imputabilidad expuestas por el Contratista, esta Interventoría precisa que dichos aspectos ya fueron nuevamente analizados y conceptuados en nuestro comunicado CCV-1849-2026, radicado IDU No. 202652601232422 del 30 de julio de 2026. En consecuencia, se debe también ampliar la suspensión del contrato de Interventoría por el mismo tiempo. Vale la pena aclarar que en caso que las causales que dan origen a la ampliación de la suspensión de los contratos sean superadas antes del término de la suspensión, se podrá dar inicio anticipado a los contratos.			
Pronunciamiento del IDU respecto a los comentarios del contratista:			
Teniendo en cuenta el numeral 8.1.1 Trámite modificaciones contractuales del manual de interventoría y/o supervisión V9, el cual establece lo siguiente: (...) "Cualquier modificación deberá tramitarse ante el IDU por lo menos diez (10) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. Cuando los contratos se hayan celebrado con recursos de TRANSMILENIO S.A., este plazo deberá ampliarse a quince (15) días hábiles, para tramitar las apropiaciones presupuestales que se requieran. (...), la Entidad solicita ampliar la suspensión hasta el domingo 23 de agosto de 2026.			
El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los			
DOCE <u>12</u> días del mes de AGOSTO de 2026 (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)			
(Firma) _____ (Nombre) JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ CONSORCIO CC-P 7MA L3		(Firma) _____ (Nombre) EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS CONSORCIO CORREDORES VERDE	
(Firma) _____ (Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP Instituto de Desarrollo Urbano		(Firma) _____ (Nombre) SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCÓN Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STET Instituto de Desarrollo Urbano	
(Firma) _____ (Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA Director(a) Técnico(a) de Proyectos Instituto de Desarrollo Urbano		(Firma) _____ (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano	
(Firma) _____ (Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ Director(a) Técnico(a) de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano		(Firma) _____ (Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura -Ordenador de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano	