



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

CONTRATO No. GN3538-2023.

OBJETO: EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA INMUEBLES INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO "VÍA ALBAN – SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - HIGUERONES - SECTOR PUENTE DANTAS K27+400 AL K30+400 LOS PINOS, MUNICIPIO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISION No.

PERIODO INFORME: 10/8/2025 AL 3/5/2026

San Juan de Pasto, agosto 14 de 2026



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO

Código: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20-Apr-26 CORTE 3/5/2026

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.4591204>

CONVENIO MACRO No:

N.A.

CONTRATO No.

GN3598 - 2023

CDP No.:

2323020027

FECHA:

20 de febrero de 2023

REGISTRO No:

2323070004

FECHA:

28 de julio de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA INMUEBLES INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO "VÍA ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - HIGUERONES - SECTOR PUENTE DANTAS K27+400 AL K30+400 LOS PINOS, MUNICIPIO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

CARLOS ANDRÉS PANTOJA SANTANDER

SUPERVISOR:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARIA MONICA GOMEZ SALAS

PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO

JULIANA LEITON VALLEJO

META FISICA

13 ADQUISICIONES PEDIALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 297,162,668.27

VALOR TOTAL CONTRATADO:

\$ 351,147,489.45

FECHA DE INICIACIÓN:

18-Mar-24

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Seis (6) Meses.

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

17-Sep-24

FECHA MODIFICATORIO No. 1

8/16/2024

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 1

Dos (2) meses.

FECHA MODIFICATORIO No. 2

11/19/2024

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 2

Un (1) meses.

FECHA MODIFICATORIO No. 3

12/6/2024

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No. 3

\$ 50,557,011.90

FECHA SUSPENSIÓN No 1:

17-Dec-24

FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN No. 1

13-Jan-25

FECHA PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN No. 1

17-Feb-25

FECHA PRÓRROGA 3 SUSPENSIÓN No. 1

10-Mar-25



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO

Código: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

FECHA REINICIO No 1:	18-Mar-25	
FECHA MODIFICATORIO No. 4	3/20/2025	
PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 4	Hasta el 23 de mayo de 2025.	
FECHA MODIFICATORIO No. 5	5/23/2025	
PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 5	Dos (2) meses.	
FECHA SUSPENSIÓN No 2:	23-Jul-25	
FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN No. 2	29-Jul-25	
FECHA REINICIO No 2:	8-Oct-25	
FECHA MODIFICATORIO No. 6	8-Oct-25	
PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 6	Dos (2) meses.	
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No. 6	\$ 3,427,809.28	
FECHA SUSPENSIÓN No 3:	5-Dec-25	
FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN No. 3	20-Dec-25	
FECHA PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN No. 3	9-Jan-26	
FECHA REINICIO No 3:	2-Mar-26	
PORCENTAJE ANTICIPO	40% del valor total aportado por el Departamento	
TOTAL ANTICIPO	\$ 63,624,089.00	
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	\$ 275,310,000.04	
GARANTIAS:	Aseguradora Seguros del Estado S.A	
PÓLIZA No.:	11-44-101205351	
% AVANCE FISICO CONTRATO	% PROGRAMADO: 100.00%	% EJECUTADO: 100.00%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO 100.00%	% EJECUTADO 78.40%
META FISICA A LA FECHA	13 ADQUISICIONES PEDIALES	% EJECUTADO 100.00%



Gobernación de
Nariño

GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONVENIO

ASPECTOS TÉCNICOS: El contrato de consultoría alcanzó el cumplimiento de las metas contratadas, mediante la ejecución de trece (13) procesos de enajenación voluntaria de los expedientes que hacen parte del proyecto, mediante la ejecución de las siguientes actividades que hicieron parte del contrato:

FASE UNO: ETAPA DE VALORACIÓN Y ALISTAMIENTO:

1.1 Revisión Técnica de la información existente en cada expediente predial, así como de los documentos y archivos editables que lo sustentan, tales como diseños, fichas prediales, polígonos catastrales, planos y coordenadas de cada predio, carta y ficha catastral, normatividad urbanística y de uso de suelo que aplique, verificación en campo del levantamiento planimétrico, área, linderos, nombre de colindantes, información consignada en el Registro 1 y Registro 2 de la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, certificados de cabida y linderos (según aplique), ficha predial y demás documentos técnicos que se requieran para adelantar el proceso de gestión predial de conformidad con el Anexo Normativo A. (...)

1.2 Revisión jurídica del estudio de títulos existente para el inmueble. (...)

1.3 Revisión técnica del avalúo comercial (...)

FASE DOS: ETAPA DE EJECUCIÓN: Elaboración de insumos para completar la adquisición predial de las zonas de terreno requeridas. Fase que incluyó cuatro etapas:

a) Etapa de elaboración de insumos técnicos y jurídicos:

Levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico entregado como producto del informe diagnóstico en fase 1, se elaboró mediante fotogrametría con puntos de control georreferenciados en campo en la cantidad suficiente para garantizar la precisión requerida con este método.

Fichas y planos prediales: A continuación, se presenta la información obtenida de la revisión de Fichas Prediales de cada uno de los predios, que han sido remitidos por parte de la Consultoría.

Estudio de títulos.

Avalúos comerciales corporativos que se incluyeron en la Oferta Formal de Compra, cuyos valores se resumen en el siguiente cuadro para cada expediente.

b) Etapa de negociación y tramites de enajenación predial: Comprendió la realización de todas las gestiones que permitieron la adquisición de los inmuebles requeridos, cumpliendo los procedimientos contemplados en la normatividad vigente.

c) Etapa de escrituración o expropiación judicial: Comprendió la elaboración y suscripción de la minuta de compraventa y trámite de registro a favor de la Gobernación de Nariño garantizando titularidad plena, libre de gravámenes, medidas cautelares y limitaciones.

d) Etapa de pago de predios: Comprendió todas las actividades inherentes al pago del precio establecido en los avalúos comerciales para el pago de los predios a sus titulares.

INSUMOS ENTREGADOS: Al finalizar el plazo contractual, el CONSULTOR hizo entrega de las carpetas de cada expediente que contienen los productos elaborados durante el proceso de gestión predial, incluyendo la escritura correspondiente y certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz, en la que se evidencia que las áreas adquiridas se encuentran a nombre del Departamento de Nariño en cada caso.

ASPECTOS LEGALES: Durante la ejecución del contrato, la Interventoría trabajó conjuntamente con la Entidad y el Consultor, en los aspectos legales relacionados con las diferentes partes integrantes del proyecto: vendedores, Notaría de La Cruz, Notaría de Albán, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz, realizando seguimiento hasta obtener el registro de las trece (13) escrituras de compraventa a nombre del Departamento de Nariño.

ASPECTOS FINANCIEROS: Con respecto al contrato de interventoría, su plan de inversión de anticipo fue en su momento aprobado y por lo tanto fue entregado un total de \$30.175.425 que equivalen al 50% del valor inicial contratado. Dicho valor fue totalmente amortizado hasta el Acta Parcial No. 03 cuyo pago precede al pago final.



Gobernación de
Nariño

GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Código: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

V/g: 23/05/2016

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se suscribió Acta de Inicio el día 18 de marzo de 2024, y presentó las siguientes suspensiones y modificaciones contractuales:

MODIFICATORIO No. 1: 16 de agosto de 2024. Prórroga de 2 meses.
MODIFICATORIO No. 2: 19 de noviembre de 2024. Prórroga de 1 mes.
MODIFICATORIO No. 3: 5 de diciembre de 2024. Adición, aclaración valor total contratado: (\$88.353.644,40)
SUSPENSIÓN No. 01: 17 de diciembre de 2024.
REINICIO No. 01: 18 de marzo de 2025.
MODIFICATORIO No. 4: 19 de marzo de 2025. Prórroga hasta 24/05/2025.
MODIFICATORIO No. 5: 23 de mayo de 2025. Prórroga de 2 meses.
SUSPENSIÓN No. 02: 23 de julio de 2025.
REINICIO No. 02: 08 de octubre de 2025.
MODIFICATORIO No. 6: 08 de octubre de 2025. Prórroga de 2 meses.
SUSPENSIÓN No. 03: 05 de diciembre de 2025.
REINICIO No. 03: 02 de marzo de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 05 de marzo de 2026.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El alcance del contrato se cumplió en un 100% y por lo tanto es necesario proceder con el pago final y liquidación del contrato correspondiente.

Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura - SID
Gobernación de Nariño

Proyecto: Ing. **MARÍA MÓNICA GÓMEZ SALAS.**
Profesional Universitaria- SID
Gobernación de Nariño



Gobernación de
Nariño

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

4. REGISTRO PRODUCTOS

Imagen 1:

Imagen 2:

Imagen 3:

Imagen 4:

 Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Vig: 23/05/2016
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No: 3538-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESCUENTOS	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO	17/03/2025	\$ 63,624,089.00		\$ -	\$ 63,624,089.00		\$ 63,624,089.00		
Acta 1	18/10/2024	\$ 111,602,280.73	\$ 111,602,280.73	\$ 33,480,684.22	\$ 78,121,596.51		\$ 78,121,596.51		
Acta 2	28/11/2024	\$ 83,667,005.17	\$ 195,269,285.90	\$ 6,016,205.22	\$ 77,650,799.95		\$ 77,650,799.95		
Acta 3	17/06/2025	\$ 57,032,850.91	\$ 252,302,136.81	\$ 1,119,336.33	\$ 55,913,514.58		\$ 55,913,514.58		
TOTAL		\$ 315,926,225.81	\$ -	\$ 40,616,225.77	\$ 275,310,000.04	\$ -	\$ 275,310,000.04		

AVANCE FISICO	100.00%
AVANCE FINANCIERO	78.40%

NOTA: El valor de anticipo entregado se efectuó únicamente sobre el valor del contrato sin incluir el valor por concepto de compra de predios y sus gastos de administración, por lo cual la amortización se llevó a cabo de la misma manera, según lo estipulado en la Cláusula Cuarta del contrato relacionada con el valor y forma de pago.

BALANCE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR DE ANTICIPO ENTREGADO:	\$ 63,624,089.00	
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1		\$ 33,480,684.22
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 2		\$ 6,016,205.22
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 3		\$ 1,119,336.33
AMORTIZACIÓN PARA ACTA PARCIAL 4 - FINAL		\$ 23,007,863.23
SUMAS IGUALES:	\$ 63,624,089.00	\$ 63,624,089.00

DETALLE CÁLCULO AMORTIZACIÓN ANTICIPO POR ACTA PARCIAL:

	VR. ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	VR. COMPONENTE AVALUOS / PAGO A PROPIETARIOS	VR. TOTAL ACTA	VR. AMORTIZACIÓN
ACTA PARCIAL 1:	\$ 111,602,280.73	\$ -	\$ 111,602,280.73	
Amortización 30%:	\$ 33,480,684.22	(N/A)		\$ 33,480,684.22
ACTA PARCIAL 2:	\$ 20,054,017.39	\$ 63,612,987.78	\$ 83,667,005.17	
Amortización 30%:	\$ 6,016,205.22	(N/A)		\$ 6,016,205.22
ACTA PARCIAL 3:	\$ 3,731,121.09	\$ 53,301,729.82	\$ 57,032,850.91	
Amortización 30%:	\$ 1,119,336.33	(N/A)		\$ 1,119,336.33
ACTA 4 -Final:	\$ 69,124,697.46	\$ 22,200,454.00	\$ 91,325,151.46	
Amortización (Saldo):	\$ 23,007,863.23	(N/A)		\$ 23,007,863.23
TOTALES	139,115,171.60	343,627,288.27	63,624,088.99	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No:	GN3598 - 2023
---------------------	---------------

GARANTIAS:	Aseguradora Seguros del Estado S.A
-------------------	------------------------------------

PÓLIZA No:	11-44-101205351
-------------------	-----------------

AMPARO	VALOR	TIEMPO
Cumplimiento general	20% del Valor Contrato	Tiempo de ejecución del Contrato y 6 meses mas
Calidad del servicio	30% del Valor Contrato	Tiempo de ejecución del Contrato y 6 meses mas
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del Valor Contrato	Tiempo de ejecución del Contrato y 3 años mas
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	100% del Valor Anticipo	Tiempo de ejecución del Contrato y 6 meses mas

ANEXO 0			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	12/1/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	1-Dec-23	1-Dec-24	Legalización Contrato	(505)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	1-Dec-23	1-Dec-24	Legalización Contrato	(505)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	1-Dec-23	1-Jun-27	Legalización Contrato	407
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	1-Dec-23	1-Dec-24	Legalización Contrato	(505)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 1 - 2 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	19-Mar-25	Legalización Contrato	(397)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	19-Mar-25	Legalización Contrato	(397)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	17-Sep-27	Legalización Contrato	515
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	19-Mar-25	Legalización Contrato	(397)

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 3			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	17-May-25	Modificadorio No. 1 - Prórroga	● (338)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	17-May-25	Modificadorio No. 1 - Prórroga	● (338)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	17-Nov-27	Modificadorio No. 1 - Prórroga	● 576
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	17-May-25	Modificadorio No. 1 - Prórroga	● (338)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 4			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 2 - Prórroga	● (305)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 2 - Prórroga	● (305)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	19-Dec-27	Modificadorio No. 2 - Prórroga	● 608
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 2 - Prórroga	● (305)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 3 - Adición	● (305)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 3 - Adición	● (305)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	19-Dec-27	Modificadorio No. 3 - Adición	● 608
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	19-Jun-25	Modificadorio No. 3 - Adición	● (305)

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 6 - 7			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	20-Sep-25	Suspensión y Reinicio No. 1	● (212)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	20-Sep-25	Suspensión y Reinicio No. 1	● (212)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	19-Dec-27	Suspensión y Reinicio No. 1	● 608
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	19-Jun-25	Suspensión y Reinicio No. 1	● (305)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 8			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	23-Nov-25	Modificadorio No. 4 - Prórroga	● (148)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	23-Nov-25	Modificadorio No. 4 - Prórroga	● (148)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	23-May-28	Modificadorio No. 4 - Prórroga	● 764
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	23-Nov-25	Modificadorio No. 4 - Prórroga	● (148)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 9 - 10			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	23-Jan-26	Modificadorio No. 5 - Prórroga, aclaración valor.	● (87)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	23-Jan-26	Modificadorio No. 5 - Prórroga, aclaración valor.	● (87)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	23-Jul-28	Modificadorio No. 5 - Prórroga, aclaración valor.	● 825
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	23-Jan-26	Modificadorio No. 5 - Prórroga, aclaración valor.	● (87)

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 11 - 12			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	8-Apr-26	Suspensión y Reinicio No. 2	● (12)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	8-Apr-26	Suspensión y Reinicio No. 2	● (12)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	23-Jul-28	Suspensión y Reinicio No. 2	● 825
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	23-Jan-26	Suspensión y Reinicio No. 2	● (87)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 13 - 14			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	8-Apr-26	Modificadorio No. 6 - Adición en valor y Prórroga.	● (12)
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	8-Apr-26	Modificadorio No. 6 - Adición en valor y Prórroga.	● (12)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	8-Oct-28	Modificadorio No. 6 - Adición en valor y Prórroga.	● 902
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	8-Apr-26	Modificadorio No. 6 - Adición en valor y Prórroga.	● (12)

ACTUALIZACIÓN POLIZAS - ANEXO 15 - 16			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/4/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento general	\$ 59,432,533.60	20%	18-Mar-24	5-Sep-26	Suspensión y Reinicio No. 3	● 138
Calidad del servicio	\$ 89,148,800.40	30%	18-Mar-24	5-Sep-26	Suspensión y Reinicio No. 3	● 138
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 29,716,266.80	10%	18-Mar-24	8-Dec-28	Suspensión y Reinicio No. 3	● 963
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 89,148,800.40	100%	18-Mar-24	8-Jun-26	Suspensión y Reinicio No. 3	● 49

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 0.0
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION		

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION

CONVENIO No.:	
---------------	--

CAP.	ACTIVIDAD	DETALLE - ACTIVIDADES	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1							#DIV/0!
2							#DIV/0!
3							#DIV/0!
4							#DIV/0!
5							#DIV/0!
6							#DIV/0!
7							#DIV/0!
8							#DIV/0!
9							#DIV/0!
10							#DIV/0!
11							#DIV/0!
12							#DIV/0!
13							#DIV/0!
14							#DIV/0!
15							#DIV/0!
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!

