

CONSULTIN

Nit 901462340

**Factura electrónica de venta****No. FP151**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS		21/08/2026	\$ 34.809.811,00
NIT No. : 890801719-3		VENDEDOR	
DIRECCION : AVENIDA LA SALLE SECTOR PENSILVANIA		901462340 - CONSULTIN P&S S.A.S	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PENSILVANIA PAIS : Colombia		21/08/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41301001	COSTO DIRECTO	1	\$ 26.776.778,00		\$ 26.776.778,00
2	41301004	ADMINISTRACION 25%	1	\$ 6.694.195,00		\$ 6.694.195,00
3	41301002	UTILIDAD 5%	1	\$ 1.338.838,00		\$ 1.338.838,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/08/2026	\$ 34.809.811,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESO

OBSERVACIONES

ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA (FRENTE GUACAS)

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 21/08/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

Ista65OANf1UOXnMeIxYf4j1s9cmeo7lBkKW7un1JpecsfVBMJ39qsKKv6VauTK8rasht/QJTSNYCz0gmXuMBUglSF10rrupFHeScTi0aysftmeGe+/O/CLm23/4ZfdrKMGNgwSVuytavgOUTVa88JVZhqMBfuCxBwrTKnwpWQo+QM/sYEAUallVeRYXsH4thnFoHt5VeKNSVFCRL/R+4MDwSsYnjhrtYjt3mEOulRWGmgUGSAq4qehTszijO0xbmUtkv4YE0ZdGuAHdoCmpqQdFudep40/YzH88ndlrz5sGoCbEIQQw40onBJ0F858/LQMqdda87+gmSH830KTQw==

CUFE: 3a60264e87b3cae96b6428b17feac5dc25e24d69327bed0797184d1a36fd3d1cb6242a7e2d7d5694759a52648d691bc0

Fecha emisión: 2026-08-21 15:27:16

Fecha validación DIAN: 2026-08-21 15:27:18-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



HV

PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Pensilvania, agosto de 2026

Señores

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA
Entidad Contratante

REF.: Contrato de Interventoría No. 003-2025 CONPU-ESEPEN
Contrato de Obra No.: CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:

“LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS”.

ASUNTO: Autorización de pago – Acta Parcial No. 06

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental del contrato de la referencia, me permito informar que fue revisada en su totalidad el Acta Parcial de Obra No. 06 presentada por el contratista CONSULTIN PYS S.A.S. correspondiente al frente de obra **Guacas**.

La interventoría realizó la verificación técnica en campo de las cantidades ejecutadas, revisión de memorias de cálculo, validación de especificaciones técnicas, análisis financiero conforme a los precios unitarios contractuales y revisión de los soportes administrativos correspondientes.

Como resultado de dicha revisión, se certifica que las cantidades ejecutadas en el **Puesto de Guacas** cumplen con las condiciones técnicas, físicas y financieras establecidas en el Contrato de Obra No. CONPU-002-2025 ESEPEN.

El valor certificado mediante Acta Parcial No. 06 corresponde a:

Puesto de Salud Guacas: **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$ 34.809.811,00).**

En virtud de lo anterior, esta Interventoría **autoriza el trámite y pago del Acta Parcial No. 06**, al encontrarse debidamente revisada y aprobada conforme a las obligaciones contractuales.

Atentamente,



JHON ALEXANDER HENAO ROJAS
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte		CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 6		ACUMULADO ACTUAL	
Sede: GUACAS		5/01/2026		160 Dias	15-ago-26											
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL		CANTIDAD	VR TOTAL	Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES															
1.01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	m2	57,201	\$ 11,220.00	\$ 641,797.00		70,70	\$ 793,217.00	13,50		70,70	\$ 793,217.00	0,000	\$ 0,00	70,70	\$ 793,217.00
1.02	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	m2	202,776	\$ 12,318.00	\$ 2,497,795.00		238,08	\$ 2,932,727.00	35,31		238,08	\$ 2,932,727.00	0,000	\$ 0,00	238,08	\$ 2,932,727.00
1.03	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	75,415	\$ 20,369.00	\$ 1,536,136.00		80,64	\$ 1,642,556.00	5,22		80,64	\$ 1,642,556.00	0,000	\$ 0,00	80,64	\$ 1,642,556.00
1.04	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	m2	35,964	\$ 11,453.00	\$ 411,896.00		21,78	\$ 249,446.00		14,18	21,78	\$ 249,446.00	0,000	\$ 0,00	21,78	\$ 249,446.00
1.05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	40,277	\$ 13,720.00	\$ 552,595.00		56,80	\$ 779,251.00	16,52		56,80	\$ 779,251.00	0,000	\$ 0,00	56,80	\$ 779,251.00
1.06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	m2	10,056	\$ 22,525.00	\$ 226,511.00		93,60	\$ 2,108,340.00	83,54		93,60	\$ 2,108,340.00	0,000	\$ 0,00	93,60	\$ 2,108,340.00
1.07	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	m2	33,000	\$ 54,447.00	\$ 1,796,751.00		14,13	\$ 769,336.00		18,87	14,13	\$ 769,336.00	0,000	\$ 0,00	14,13	\$ 769,336.00
1.08	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	mL	3,880	\$ 33,997.00	\$ 131,908.00		4,10	\$ 139,388.00	0,22		4,10	\$ 139,388.00	0,000	\$ 0,00	4,10	\$ 139,388.00
1.09	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	mL	72,000	\$ 16,196.00	\$ 1,166,112.00		72,00	\$ 1,166,112.00	-	-	72,00	\$ 1,166,112.00	0,000	\$ 0,00	72,00	\$ 1,166,112.00
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	m2	4,000	\$ 47,864.00	\$ 191,456.00		4,00	\$ 191,456.00	-	-	4,00	\$ 191,456.00	0,000	\$ 0,00	4,00	\$ 191,456.00
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	75,415	\$ 17,991.00	\$ 1,356,798.00		80,64	\$ 1,450,794.00	5,22		80,64	\$ 1,450,794.00	0,000	\$ 0,00	80,64	\$ 1,450,794.00
1.12	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	5,000	\$ 28,156.00	\$ 140,780.00		7,00	\$ 197,092.00	2,00		7,00	\$ 197,092.00	0,000	\$ 0,00	7,00	\$ 197,092.00
1.13	DESMONTE VENTANAS	m2	5,455	\$ 17,180.00	\$ 93,717.00		6,44	\$ 110,639.00	0,99		6,44	\$ 110,639.00	0,000	\$ 0,00	6,44	\$ 110,639.00
1.14	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	m2	300,000	\$ 5,727.00	\$ 1,718,100.00		67,67	\$ 387,546.00		232,33	67,67	\$ 387,546.00	0,000	\$ 0,00	67,67	\$ 387,546.00
1.15	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	TON/Km	345,178	\$ 12,290.00	\$ 4,242,238.00		1,249,59	\$ 15,357,519.00	904,42		1,249,59	\$ 15,357,519.00	0,000	\$ 0,00	1,249,59	\$ 15,357,519.00
2	CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS															\$ -
2.01	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FUACIÓN.	m2	94,205	\$ 266,363.00	\$ 25,092,833.00		96,20	\$ 25,624,121.00	1,99		96,20	\$ 25,624,121.00	0,000	\$ 0,00	96,20	\$ 25,624,121.00
2.02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FUACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	11,840	\$ 137,887.00	\$ 1,632,582.00		12,00	\$ 1,654,644.00	0,16		12,00	\$ 1,654,644.00	0,000	\$ 0,00	12,00	\$ 1,654,644.00
2.03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	m2	94,205	\$ 171,909.00	\$ 16,194,756.00		96,20	\$ 16,537,646.00	1,99		96,20	\$ 16,537,646.00	0,000	\$ 0,00	96,20	\$ 16,537,646.00
2.04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	21,640	\$ 95,822.00	\$ 2,073,588.00		-	\$ -		21,64	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
2.05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	und	4,000	\$ 50,494.00	\$ 201,976.00		4,00	\$ 201,976.00			-	\$ -	4,000	\$ 201,976.00	4,00	\$ 201,976.00
2.06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	mL	9,600	\$ 41,714.00	\$ 400,454.00		18,40	\$ 767,538.00	8,80		-	\$ -	18,400	\$ 767,538.00	18,40	\$ 767,538.00
3	PISOS Y BASES															\$ -
3.01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04	m2	57,201	\$ 41,349.00	\$ 2,365,212.00		103,40	\$ 4,275,367.00	46,20		100,50	\$ 4,155,455.00	2,903	\$ 120,044.00	103,40	\$ 4,275,499.00
3.02	AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	12,000	\$ 155,766.00	\$ 1,869,192.00		-	\$ -		12,00	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
3.03	PLACA BASE CONCRETO 0.10 3000 PSI	m2	12,000	\$ 119,827.00	\$ 1,437,924.00		-	\$ -		12,00	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
4	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS															\$ -
4.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	m2	57,201	\$ 86,420.00	\$ 4,943,328.00		14,03	\$ 1,212,274.00		43,17	14,03	\$ 1,212,274.00	0,000	\$ 0,00	14,03	\$ 1,212,274.00
4.02	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2	40,435	\$ 207,686.00	\$ 8,397,825.00		-	\$ -		40,44	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
4.03	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA	m2	23,089	\$ 80,017.00	\$ 1,847,473.00		-	\$ -		23,09	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
4.04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	mL	66,460	\$ 98,370.00	\$ 6,537,670.00		-	\$ -		66,46	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
5	MAMPOSTERÍA															\$ -
5.01	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	m2	5,280	\$ 98,919.00	\$ 522,292.00		66,50	\$ 6,578,114.00	61,22		66,50	\$ 6,578,114.00	0,000	\$ 0,00	66,50	\$ 6,578,114.00
5.02	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	mL	2,200	\$ 60,914.00	\$ 134,011.00		28,80	\$ 1,754,323.00	26,60		28,80	\$ 1,754,323.00	0,000	\$ 0,00	28,80	\$ 1,754,323.00
6	MUROS															\$ -
6.01	REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	159,456	\$ 36,006.00	\$ 5,741,373.00		143,89	\$ 5,180,986.00		15,56	143,89	\$ 5,180,986.00	0,000	\$ 0,00	143,89	\$ 5,180,986.00
6.02	REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	39,456	\$ 46,656.00	\$ 1,840,859.00		-	\$ -		39,46	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
7	OBRAS EN CONCRETO															\$ -
7.01	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	m2	15,000	\$ 123,256.00	\$ 1,848,840.00		62,53	\$ 7,706,803.00	47,53		62,53	\$ 7,706,803.00	0,000	\$ 0,00	62,53	\$ 7,706,803.00
7.02	CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	m3	4,500	\$ 592,631.00	\$ 2,666,840.00		-	\$ -		4,50	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
7.03	CONCRETO 4000 PSI	m3	0,432	\$ 1,069,666.00	\$ 462,096.00		0,50	\$ 534,833.00	0,07		0,50	\$ 534,833.00	0,000	\$ 0,00	0,50	\$ 534,833.00
7.04	CONCRETO 3500 PSI	m3	0,270	\$ 1,344,606.00	\$ 363,044.00		1,43	\$ 1,919,022.00	1,16		1,43	\$ 1,919,022.00	0,000	\$ 0,00	1,43	\$ 1,919,022.00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 6		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	GUACAS	5/01/2026	160 Dias	15-ago-26											
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
7.05	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	m2	2,250	\$ 143.855,00	\$ 323.674,00	2,25	\$ 323.674,00	-	-	2,25	\$ 323.674,00	0,000	\$ 0,00	2,25	\$ 323.674,00
7.06	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	mL	4,000	\$ 1.261.415,00	\$ 5.045.660,00	-	\$ -		4,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
7.07	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2°2'3/16 y rejilla en platina de 2°3'16 (Incluye rejilla metálica)	mL	20,040	\$ 273.975,00	\$ 5.490.459,00	2,82	\$ 772.570,00		17,220	-	\$ -	2,820	\$ 772.570,00	2,82	\$ 772.570,00
8	ACERO														\$ -
8.01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Kg	106,010	\$ 10.050,00	\$ 1.065.401,00	395,95	\$ 3.979.252,00	289,94		395,95	\$ 3.979.252,00	0,000	\$ 0,00	395,95	\$ 3.979.252,00
8.02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	m2	33,000	\$ 19.265,00	\$ 635.745,00	52,93	\$ 1.019.635,00	19,93		52,93	\$ 1.019.635,00	0,000	\$ 0,00	52,93	\$ 1.019.635,00
9	EXCAVACIONES Y RELLENOS														\$ -
	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	m3	0,000	\$ 44.097,00	\$ 0,00	8,96	\$ 395.109,00	8,96		8,96	\$ 395.109,00	0,000	\$ 0,00	8,96	\$ 395.109,00
10	RED SANITARIA														\$ -
10.01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	und	1,000	\$ 1.046.636,00	\$ 1.046.636,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -
10.02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	\$ 117.330,00	\$ 234.660,00	7,00	\$ 821.310,00	5,00		7,00	\$ 821.310,00	0,000	\$ 0,00	7,00	\$ 821.310,00
10.03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	1,000	\$ 177.567,00	\$ 177.567,00	1,00	\$ 177.567,00	-	-	1,00	\$ 177.567,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 177.567,00
10.04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	1,000	\$ 143.685,00	\$ 143.685,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
10.05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	und	2,000	\$ 34.559,00	\$ 69.118,00	3,00	\$ 103.677,00	1,00		-	\$ -	3,000	\$ 103.677,00	3,00	\$ 103.677,00
10.06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	13,000	\$ 30.724,00	\$ 399.412,00	22,00	\$ 675.928,00	9,00		22,00	\$ 675.928,00	0,000	\$ 0,00	22,00	\$ 675.928,00
10.07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	13,000	\$ 38.821,00	\$ 504.673,00	-	\$ -		13,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
10.08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	13,000	\$ 65.772,00	\$ 855.036,00	13,00	\$ 855.036,00	-	-	13,00	\$ 855.036,00	0,000	\$ 0,00	13,00	\$ 855.036,00
10.09	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoides - Verde Ref. 2 o Similar	und	1,000	\$ 4.646.655,00	\$ 4.646.655,00	1,00	\$ 4.646.655,00			-	\$ -	1,000	\$ 4.646.655,00	1,00	\$ 4.646.655,00
11	RED HIDRÁULICA														\$ -
11.01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	und	1,000	\$ 56.230,00	\$ 56.230,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
11.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	4,000	\$ 97.581,00	\$ 390.324,00	8,00	\$ 780.648,00	4,00		8,00	\$ 780.648,00	0,000	\$ 0,00	8,00	\$ 780.648,00
11.03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	mL	13,000	\$ 18.177,00	\$ 236.301,00	25,00	\$ 454.425,00	12,00		25,00	\$ 454.425,00	0,000	\$ 0,00	25,00	\$ 454.425,00
11.04	RED SUMINISTRO PVC 1"	mL	13,000	\$ 28.015,00	\$ 364.195,00	13,00	\$ 364.195,00			-	\$ -	13,000	\$ 364.195,00	13,00	\$ 364.195,00
11.05	RED SUMINISTRO PVC 2"	mL	13,000	\$ 28.015,00	\$ 364.195,00	-	\$ -		13,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
11.06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,000	\$ 1.217.146,00	\$ 1.217.146,00	1,00	\$ 1.217.146,00	-	-	1,00	\$ 1.217.146,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 1.217.146,00
11.07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	und	1,000	\$ 1.061.004,00	\$ 1.061.004,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
11.08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	und	1,000	\$ 61.958,00	\$ 61.958,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
12	RED ELÉCTRICA														\$ -
12.01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	und	11,000	\$ 201.193,00	\$ 2.213.123,00	-	\$ -		11,00	6,00	\$ 1.207.158,00	-6,000	-\$ 1.207.158,00	-	\$ -
12.02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	\$ 241.147,00	\$ 241.147,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
12.03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	5,000	\$ 192.577,00	\$ 962.885,00	-	\$ -		5,00	2,50	\$ 481.443,00	-2,500	-\$ 481.443,00	-	\$ -
12.04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	\$ 194.693,00	\$ 194.693,00	-	\$ -		1,00	1,00	\$ 194.693,00	-1,000	-\$ 194.693,00	-	\$ -
12.05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	mL	150,000	\$ 34.245,00	\$ 5.136.750,00	-	\$ -		150,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
12.06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,000	\$ 1.025.788,00	\$ 1.025.788,00	1,00	\$ 1.025.788,00	-	-	1,00	\$ 1.025.788,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 1.025.788,00
12.07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FUJA SOBRE CIELORRASO	mL	150,000	\$ 9.938,00	\$ 1.490.700,00	-	\$ -		150,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
12.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1,000	\$ 1.378.454,00	\$ 1.378.454,00	1,00	\$ 1.378.454,00			-	\$ -	1,000	\$ 1.378.454,00	1,00	\$ 1.378.454,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 6		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	GUACAS	5/01/2026	160 Dias	15-ago-26											
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
12,09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	und	17,000	\$ 180.831,00	\$ 3.074.127,00	2,00	\$ 361.662,00		15,00	-	\$ -	2,000	\$ 361.662,00	2,00	\$ 361.662,00
12,10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	und	10,000	\$ 143.900,00	\$ 1.439.000,00	-	\$ -		10,00	8,50	\$ 1.223.150,00	-8,500	-\$ 1.223.150,00	-	\$ -
12,11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	und	3,000	\$ 1.624.157,00	\$ 4.872.471,00	-	\$ -		3,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
13	CIELO RASO														\$ -
13,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFLERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	m2	57,201	\$ 183.157,00	\$ 10.476.800,00	67,43	\$ 12.349.947,00	10,23		67,43	\$ 12.349.947,00	0,000	\$ 0,00	67,43	\$ 12.349.947,00
13,02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	mL	82,940	\$ 42.511,00	\$ 3.525.862,00	82,94	\$ 3.525.862,00			-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
14	APARATOS SANITARIOS														\$ -
14,01	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	und	1,000	\$ 739.245,00	\$ 739.245,00	1,00	\$ 739.245,00			-	\$ -	1,000	\$ 739.245,00	1,00	\$ 739.245,00
14,02	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	und	1,000	\$ 552.804,00	\$ 552.804,00	1,00	\$ 552.804,00			-	\$ -	1,000	\$ 552.804,00	1,00	\$ 552.804,00
14,03	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	\$ 474.196,00	\$ 474.196,00	3,00	\$ 1.422.588,00	2,00		3,00	\$ 1.422.588,00	0,000	\$ 0,00	3,00	\$ 1.422.588,00
14,04	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	\$ 156.225,00	\$ 156.225,00	1,00	\$ 156.225,00	-	-	1,00	\$ 156.225,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 156.225,00
14,05	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	1,000	\$ 157.336,00	\$ 157.336,00	1,00	\$ 157.336,00	-	-	1,00	\$ 157.336,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 157.336,00
14,06	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm	und	1,000	\$ 307.420,00	\$ 307.420,00	1,00	\$ 307.420,00	-		1,00	\$ 307.420,00	0,000	\$ 0,00	1,00	\$ 307.420,00
14,07	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	1,000	\$ 351.989,00	\$ 351.989,00	1,00	\$ 351.989,00			-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
15	PINTURAS														\$ -
15,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	m2	190,502	\$ 28.960,00	\$ 5.516.938,00	200,35	\$ 5.802.211,00	9,85		200,35	\$ 5.802.211,00	0,000	\$ 0,00	200,35	\$ 5.802.211,00
15,02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	16,770	\$ 31.570,00	\$ 529.429,00	-	\$ -		16,77	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
15,03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	79,575	\$ 34.372,00	\$ 2.735.152,00	67,04	\$ 2.304.282,00		12,54	67,04	\$ 2.304.282,00	0,000	\$ 0,00	67,04	\$ 2.304.282,00
16	CARPINTERÍA														\$ -
16,01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,890	\$ 1.112.135,00	\$ 2.101.935,00	3,69	\$ 4.103.778,00	1,80		3,32	\$ 3.693.400,00	0,369	\$ 410.378,00	3,69	\$ 4.103.778,00
16,02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,900	\$ 978.953,00	\$ 1.860.011,00	5,64	\$ 5.521.295,00	3,74		5,07	\$ 4.966.963,00	0,564	\$ 551.885,00	5,64	\$ 5.518.848,00
16,03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	m2	5,700	\$ 1.055.576,00	\$ 6.016.783,00	4,09	\$ 4.317.306,00		1,61	3,68	\$ 3.885.338,00	0,409	\$ 431.704,00	4,09	\$ 4.317.042,00
16,04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	m2	1,000	\$ 145.005,00	\$ 145.005,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -
16,05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	mL	7,000	\$ 826.504,00	\$ 5.785.528,00	-	\$ -		7,00	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				Fecha inicio	Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 6		ACUMULADO ACTUAL		
Sede:	GUACAS			5/01/2026	160 Dias	15-ago-26			Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
16,06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO	und	1,000	\$ 1.703.184,00	\$ 1.703.184,00	1,00	\$ 1.703.184,00			-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -		
16,07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	m2	3,570	\$ 805.654,00	\$ 2.876.185,00	-	\$ -		3,57	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -		
16,08	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	m2	5,455	\$ 444.944,00	\$ 2.427.170,00	5,66	\$ 2.518.383,00	0,21		5,10	\$ 2.267.546,00	0,564	\$ 250.837,00	5,66	\$ 2.518.383,00		
16,09	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	mL	1,950	\$ 587.926,00	\$ 1.146.456,00	1,95	\$ 1.146.456,00			-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -		
16,10	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADE DE 1/2"	m2		\$ 330.821,00	\$ 0,00	-	\$ -		-	-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -		
17	EQUIPAMIENTO FIJO																
17,01	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	und	1,000	\$ 2.666.007,00	\$ 2.666.007,00	1,00	\$ 2.666.007,00			-	\$ -		\$ 0,00	-	\$ -		
17,02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	1,000	\$ 21.614.594,00	\$ 21.614.594,00	-	\$ -		1,00	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -		
17,03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V	und	3,000	\$ 1.730.715,00	\$ 5.192.145,00	-	\$ -		3,00	-	\$ -	0,000	\$ 0,00	-	\$ -		
18	TRANSPORTE																
18,01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	ton/Km	1707,862	\$ 7.846,00	\$ 13.399.882,00	2.265,01	\$ 17.771.282,00	557,15		2.265,01	\$ 17.771.282,00	223,655	\$ 1.754.796,00	2.488,67	\$ 19.526.078,00		
19	ITEMS NO PREVISTOS							-	-								
NP 01	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2		\$ 215.672,00	\$ 0,00	51,01	\$ 11.002.054,00	51,01		51,01	\$ 11.002.054,00	0,000	\$ 0,00	51,01	\$ 11.002.054,00		
NP 02	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMENTO)	ml		\$ 98.370,00	\$ 0,00	81,40	\$ 8.007.318,00	81,40		81,40	\$ 8.007.318,00	0,000	\$ 0,00	81,40	\$ 8.007.318,00		
NP 03	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)	mL		\$ 101.709,00	\$ 0,00	8,50	\$ 864.527,00	8,50		8,50	\$ 864.527,00	0,000	\$ 0,00	8,50	\$ 864.527,00		
NP 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ mínimo 50 cm y maximo 60 cm. (contramarco para instalación de ventanería)	ml		\$ 42.954,00	\$ 0,00	-	\$ -						\$ 0,00	-	\$ -		
NP 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ mínimo 50 cm y maximo 60 cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON ESMALTE + ANCLAJE A PEREFILE O MURO + SILICONA)	ml		\$ 149.347,00	\$ 0,00	24,60	\$ 3.673.936,00	24,60				24,600	\$ 3.673.936,00	24,60	\$ 3.673.936,00		
NP 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER PARA DISCAPACITADO BLANCO (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOUPLE).	und		\$ 617.858,45	\$ 0,00	1,00	\$ 617.858,00	1,00				1,000	\$ 617.858,00	1,00	\$ 617.858,00		
NP 07	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG.	und		\$ 201.193,00	\$ 0,00	7,00	\$ 1.408.351,00	7,00				7,000	\$ 1.408.351,00	7,00	\$ 1.408.351,00		
NP 08	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		\$ 241.147,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.446.882,00	6,00				6,000	\$ 1.446.882,00	6,00	\$ 1.446.882,00		
NP 09	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		\$ 192.577,00	\$ 0,00	3,00	\$ 577.731,00	3,00				3,000	\$ 577.731,00	3,00	\$ 577.731,00		
NP 10	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		\$ 194.693,00	\$ 0,00	4,00	\$ 778.772,00	4,00				4,000	\$ 778.772,00	4,00	\$ 778.772,00		
NP 11	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	ml		\$ 143.900,00	\$ 0,00	16,00	\$ 2.302.400,00	16,00				16,000	\$ 2.302.400,00	16,00	\$ 2.302.400,00		
NP 12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2" X 2", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 12" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	ml		\$ 826.504,00	\$ 0,00	26,34	\$ 21.772.837,00	26,34				6,000	\$ 4.959.024,00	6,00	\$ 4.959.024,00		
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA Y BRILLADA + DILATACIONES PVC Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ml		\$ 88.731,00	\$ 0,00	8,00	\$ 709.848,00	8,00				8,000	\$ 709.848,00	8,00	\$ 709.848,00		

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 6		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	GUACAS	5/01/2026		160 Dias	15-ago-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	Mayor Cantidad	Menor cantidad	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 242.155.911,00	\$ 242.155.911,00		\$ 190.924.039,00		\$ 26.776.778,00		\$ 217.700.817,00	
COSTOS INDIRECTOS													
ADMINISTRACION					25,0%	\$ 60.538.978,00	\$ 60.538.978,00	\$ 47.731.009,00		\$ 6.694.195,00		\$ 54.425.204,00	
IMPREVISTOS					0,0%								
UTILIDAD					5,0%	\$ 12.107.796,00	\$ 12.107.796,00	\$ 9.546.202,00		\$ 1.338.838,00		\$ 10.885.040,00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					30,0%	\$ 72.646.773,00	\$ 72.646.773,00	\$ 57.277.211,00		\$ 8.033.033,00		\$ 65.310.244,00	
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)						\$ 314.802.684,00	\$ 314.802.684,00	\$ 248.201.250,00		\$ 34.809.811,00		\$ 283.011.061,00	
								78,84%		11,06%		89,90%	




Ing. Jhon Alexander Henao Rojas
Director de interventoría





Ing. Jesús Loaiza Ramírez
Director de obra


[illegible]


										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CODIGO: GPL-FO-056																					
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSION:33																					
										PÁGINA:										2 DE 18																					
FECHA		DD		15	MM		8	AA		2026			CORTE N°		6		ELABORÓ				Jesús Loaiza Ramírez																				
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																																					
INTERVENTOR				HV INGENIERIA						NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°				003-2025 CONPU																			
CONTRATISTA				CONSULTIN P&S						NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°				CONPU-002-2025																			
2,06		CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS						ITEM		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"								UNID.		mL		UBICACIÓN		GENERAL																	
																						Fecha		Localización				Dimensiones			No Elem.		Medida Total								
																												Ancho							Alto		Longitud				
																								FACHADA ESQUINA IZQUIERDA							5,20		1,00		5,20						
																								FACHADA ESQUINA DERECHA							4,60		1,00		4,60						
																								FACHADA POSTERIOR ESQUINA IZQUIERDA							4,50		1,00		4,50						
																								FACHADA POSTERIOR ESQUINA DERECHA							4,10		1,00		4,10						
																																		Subtotal						18,40	
																																		TOTAL						18,40	
0																																									
Arq. David Fernando Laserna C. Residente de obra																																									

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: GPL-FO-050	
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:27	
FECHA		DD	15	MM	8	AA	2026	CORTE N°		6		ELABORÓ						PÁGINA: 6 DE 18			
		Jesús Loaiza Ramírez																			
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																		
INTERVENTOR			HV INGENIERIA						NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°			003-2025 CONPU	
CONTRATISTA			CONSULTIN P&S						NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°			CONPU-002-2025	
7,07		OBRAS EN CONCRETO				ITEM		CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)						UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL				
												Fecha	Localización				Dimensiones			No Elem.	Medida Total
													Ancho	Alto	Longitud						
													FACHADA PRINCIPAL						2,82	1,00	2,82
													FACHADA POSTERIOR								

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: GPL-FO-064																																									
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSION:41																																									
										PÁGINA:										9 DE 18																																									
FECHA		DD		15		MM		8		AA		2026				CORTE N°		6		ELABORÓ										Jesús Loaiza Ramírez																															
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																																																									
INTERVENTOR				HV INGENIERIA												NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°				003-2025 CONPU																																	
CONTRATISTA				CONSULTIN P&S												NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°				CONPU-002-2025																																	
11,04				RED HIDRÁULICA								ITEM				RED SUMINISTRO PVC 1"												UNID.		mL		UBICACIÓN		GENERAL																											
																																								Fecha		Localización										Dimensiones				No Elem.		Medida Total			
																																																				Ancho		Alto						Longitud	
																																										TODO														13.00				13.00	

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CODIGO: GPL-FO-075																															
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSION:52																															
										PÁGINA:										Jesús Loaiza Ramírez																															
FECHA		DD	15	MM	8	AA	2026			CORTE N°		6		ELABORÓ																																					
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																																																
INTERVENTOR			HV INGENIERIA										NIT O C.C.					901717350					CONTRATO INTERVENTORIA N°					003-2025 CONPU																							
CONTRATISTA			CONSULTIN P&S										NIT O C.C.					901462340					CONTRATO DE OBRA N°					CONPU-002-2025																							
12,01			RED ELÉCTRICA					ITEM			SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.										UNID.		und		UBICACIÓN		GENERAL																								
																														Fecha		Localización						Dimensiones				No Elem.		Medida Total							
																																						Ancho		Alto		Longitud									
																																TODOS												-		6,00		-		6,00	

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: GPL-FO-090					
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:67					
										PÁGINA:										11 DE 18					
FECHA		DD	15	MM	8	AA	2026			CORTE N°		6		ELABORÓ				Jesús Loaiza Ramírez							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																						
INTERVENTOR			HV INGENIERIA						NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU						
CONTRATISTA			CONSULTIN P&S						NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025						
12,09			RED ELÉCTRICA				ITEM		SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W						UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL							
																		Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
																				Ancho	Alto	Longitud			
																			FACHADAS					2,00	2,00

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: GPL-FO-091												
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:68												
										PÁGINA:										Jesús Loaiza Ramírez												
FECHA		DD	15	MM	8	AA	2026			CORTE N°		6		ELABORÓ																		
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																													
INTERVENTOR			HV INGENIERIA						NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°			003-2025 CONPU												
CONTRATISTA			CONSULTIN P&S						NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°			CONPU-002-2025												
12,10			RED ELÉCTRICA				ITEM		SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA						UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL														
																			Fecha	Localización				Dimensiones			No Elem.	Medida Total				
																								Ancho			Alto	Longitud				
																				TODO									-	8,50	-	8,50

[illegible]

	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		2,00	0,00		-
	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E		70,00	0,00		-
	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3		8,00	0,00		-
	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"		0,70	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,30	7,00		0,002100
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",		0,40	6,00		0,002400
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,10	3,00		0,000300
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No		0,10	4,00		0,000400
	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) +		0,64	0,00		-
	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA		10,00	0,00		-
	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE		0,30	0,00		-
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		5,00	1,00		0,005000
	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W		1,50	2,00		0,003000
	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA		1,00	16,00		0,016000
	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO.		100,00	0,00		-
	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA		14,00	0,00		-
	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO,		0,40	0,00		-
	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA		40,00	1,00		0,040000
	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"		4,00	1,00		0,004000
	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERIA Y		20,00	0,00		-
	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		1,00	0,00		-
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO,		2,00	0,00		-
	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm		15,00	0,00		-
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE		5,00	0,00		-
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1		1,00	0,00		-
	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE		0,50	0,00		-
	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA		3,00	0,00		-
	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE		2,00	0,37		0,000738
	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA		0,70	0,56		0,000395
	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O		10,00	0,41		0,004090
	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR		30,00	0,00		-
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO		9,00	6,00		0,054000
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X		50,00	0,00		-
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL		12,00	0,00		-
	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O		15,00	0,56		0,008456
	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M		12,00	0,00		-
	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS		40,00	0,00		-
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W. INCLUYE PANELES SOLARES,		350,00	0,00		-
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V		40,00	0,00		-
	Subtotal					6,0447
	Km desde la cabecera municipal					37,0000
	TOTAL					223,6549

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

[illegible]

										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: GPL-FO-041																	
										MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:18																	
										PÁGINA:										Jesús Loaiza Ramírez																	
FECHA		DD		15	MM	8	AA	2026			CORTE N°		6		ELABORÓ																						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE GUACAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																																	
INTERVENTOR				HV INGENIERIA						NIT O C.C.				901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°				003-2025 CONPU															
CONTRATISTA				CONSULTIN P&S						NIT O C.C.				901462340				CONTRATO DE OBRA N°				CONPU-002-2025															
NP 08		ITEM NO PREVISTOS						ITEM		SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG						UNID.		mL		UBICACIÓN		GENERAL															
<div></div>																						Fecha		Localización				Dimensiones			No Elem.		Medida Total				
																												Ancho		Alto		Longitud					
																								TODOS										6,00		6,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INFORMES SEMANALES DE OBRA
CONTRATANTE
ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA



CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS PROYECTOS Y
SUPERVISIONES DE TODO TIPO DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA
CIVIL S.A.S (CONSULTIN P&S S.A.S).

CONTRATO N°
CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:
“LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA,
ALTOMIRA Y LA LINDA”

PUESTO DE SALUD GUACAS

PENSILVANIA, CALDAS
19 AL 26 DE MAYO Y DEL 20 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO
2026

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

1. OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **CONSULTIN P&S S.A.S.** en el periodo de cobro del acta parcial 06 comprendido entre el 19 al 26 de mayo Y del 20 de julio al 15 de agosto del 2026, en el marco de la ejecución del Contrato CONPU-002-2025 ESEPEN de 2025 cuyo objeto es **“LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA”**

1.1 FICHA TÉCNICA

Número del contrato	CONPU-002-2025 ESEPEN
Objeto:	“LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD <u>GUACAS</u> , AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA”
Nombre Contratista:	CONSULTIN P&S S.A.S
Fecha del Contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor inicial:	\$ 314.802.684 INCLUIDO AU
Costo directo:	\$ 242.155.911
Administración (25%):	\$ 60.538.977
Utilidad (5%):	\$ 12.107.796
Adición 01:	
Valor Total:	\$ 314.802.684
Valor Acta 01:	\$ 64.614.125
Valor Acta 02:	\$ 78.025.032
Valor Acta 03:	\$ 19.255.559
Valor Acta 04:	\$ 42.657.310
Valor Acta 05:	\$ 43.649.222
Valor Acta 06:	\$ 34.809.811
Valor total ejecutado:	\$ 283.011.062
Saldo por ejecutar:	\$ 31.791.622
Fecha de iniciación:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Suspensión 01:	DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 4 DE ENERO DEL 2026
Suspensión 02:	DEL 26 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2026

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302

Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com

Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga 1:	60 DÍAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	26 DE MARZO DEL 2026
Prorroga 2:	70 DIAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	4 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga 3:	40 DIAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Fecha de corte:	15 DE AGOSTO DEL 2026
Supervisor:	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO

1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD **GUACAS**, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El Área de Influencia define el marco de referencia geográfico en el cual se efectúa el análisis y evaluación. El área de influencia se ha definido sobre la base de las zonas en la cuales se registran tanto los impactos directos producidos por la implantación de las actividades necesarias para el proyecto en la construcción y operación, así como los impactos indirectos inducidos sobre las actividades socioeconómicas y ambientales.



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374



INFORME DE OBRA SEMANAL GUACAS #19 20 AL 25 JULIO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua la instalación del terrazo
- Se inicia la fabricación del guarda escobas en granito
- Se le da la primera mano de pintura tipo 2 a las paredes externas
- Se finaliza el resane con mastic en los cielos rasos
- Se realiza aseo de obra
- Se inicia fraguado de terrazo

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Se continua la instalación del terrazo
- Se continua la fabricación del guarda escobas en granito
- Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes internas
- Se continúa fraguado de terrazo
- Se inicia la instalación de lámparas

REGISTRO FOTOGRAFICO

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- Se continua la instalación del terrazo



- Se inicia la fabricación del guarda escobas en granito



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- Se le da la primera mano de pintura tipo 2 a las paredes externas



- Se finaliza el resane con mastic en los cielos rasos



INFORME DE OBRA SEMANAL GUACAS #20 27 AL 01 AGOSTO

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua la instalación del terrazo
- Se continua la fabricación del guarda escobas en granito
- Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes internas
- Se continúa fraguado de terrazo
- Se inicia la instalación de lámparas

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA


- Fabricación de la poceta
- Retoques de pintura
- Finalización Instalación de la carpintería de aluminio
- Vaciado de loza exterior
- Instalación de tubería y cajas para lámparas tipo tortuga

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Se continua la instalación del terrazo



- Se continua la fabricación del guarda escobas en granito



- Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes internas



- Se inicia la instalación de lámparas



INFORME DE OBRA SEMANAL GUACAS #21 03 AL 08 AGOSTO



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fabricación de la poceta
- Retoques de pintura
- Finalización Instalación de la carpintería de aluminio
- Vaciado de loza exterior
- Instalación de tubería y cajas para lámparas tipo tortuga

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Instalación de baños, lavamanos, incrustaciones
- Instalación lámparas estilo tortuga
- Instalación caja totalizadora
- Retoques de pintura
- Instalación chapa de seguridad

CONSULTIN
P&S S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Retoques de pintura**



- **Finalización Instalación de la carpintería de aluminio**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- Vaciado de loza exterior



Instalación de tubería y caja INFORME DE OBRA SEMANAL GUACAS #22 10 AL 15 AGOSTO



ACTIVIDADES REALIZADAS

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- 
- Instalación de baños, lavamanos, incrustaciones
 - Instalación lámparas estilo tortuga
 - Instalación caja totalizadora
 - Retoques de pintura
 - Instalación chapa de seguridad

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Programada visita en campo con el contratista para fabricación del cerramiento
- Limpieza de la carpintería de aluminio
- Finalización de pintura exterior e interior
- Programada visita en campo con el contratista para fabricación de las canales y soportes
- Programada visita en campo con el contratista para fabricación del cárcamo

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Instalación de baños, lavamanos, incrustaciones**



- **Instalación lámparas estilo tortuga**




Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- Retoques de pintura



- Instalación chapa de seguridad



DAVID FERNANDO LASERNA CANO
Arquitecto
Residente de obra
CONSULTIN P&S S.A.S

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

VALOR ACTA N° 6 CONSULTIN PYS S.A.S	\$	34.809.811,00	VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA	\$	34.809.811,00
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO					
<p>Durante el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 15 de agosto de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes al puesto de salud. Es importante precisar que durante este periodo el contrato presentó una suspensión comprendida entre el 26 de mayo y el 19 de julio de 2026, por lo cual las actividades de obra se desarrollaron inicialmente entre el 19 y el 25 de mayo y posteriormente fueron retomadas a partir del 20 de julio de 2026, fecha de reinicio de las actividades contractuales.</p> <p>Durante el periodo de ejecución se desarrollaron las siguientes actividades de obra:</p> <p>En el capítulo de concretos, se realizó la construcción del cárcamo de dimensiones A=0,40 m y H=0,30 m, incluyendo la instalación de su respectiva rejilla metálica, con el propósito de garantizar la adecuada recolección y evacuación de las aguas.</p> <p>En el capítulo de red sanitaria, se realizó la instalación del pozo séptico, así como la instalación de rejillas de aluminio de 4" x 3" con sosco anticucarachas o similar, correspondientes a los elementos contemplados para el adecuado funcionamiento de la red sanitaria.</p> <p>En el capítulo de instalaciones eléctricas, se ejecutaron actividades correspondientes al sistema de puesta a tierra y a la instalación de diferentes puntos eléctricos, incluyendo salida para luminaria tipo tortuga de 20 W; salidas para tomacorrientes 3F3H en tubería conduit PVC de 1/2" con alambre No. 12 AWG; salida para tomacorriente 3F3H GFCI en tubería conduit PVC de 1/2" con alambre No. 12 AWG; salidas para interruptores sencillos y dobles en tubería conduit PVC de 1/2" con alambre No. 10 AWG; salidas para luminarias tipo panel LED de incrustar de 18 W, luz blanca y la salida a puesto tierra.</p> <p>En el capítulo de carpintería metálica, se culminó la instalación de las puertas y ventanas contempladas para el puesto de salud, dejando instalados y terminados estos elementos en los diferentes espacios de la infraestructura.</p> <p>En cuanto a aparatos sanitarios, se realizó la instalación de los baños y lavamanos, dejando instalados los elementos sanitarios previstos para el funcionamiento de la infraestructura.</p> <p>Para el desarrollo de las actividades anteriormente descritas fue necesario realizar el transporte terrestre e ingreso de materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras hasta el puesto de salud, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y ubicación de la infraestructura.</p>					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO					
De acuerdo al cronograma de la prórroga N 3,					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
<p>Con corte al periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2026 y el 15 de agosto de 2026, el contrato presenta un avance físico acumulado ejecutado del 89,90%, frente a un avance programado del 93,65%, evidenciándose un rezago de 3,75 puntos porcentuales respecto al cronograma vigente.</p> <p>Durante el periodo evaluado se tenía programado ejecutar un 14,81% de obra, equivalente a \$46.628.574,00; sin embargo, se alcanzó una ejecución del 11,06%, correspondiente a un valor de \$34.809.811,00, registrándose un rendimiento inferior al previsto para el presente corte, con una diferencia de 3,75 puntos porcentuales frente a lo programado.</p> <p>En cuanto al avance acumulado, al inicio del periodo se contaba con una ejecución del 78,84%, equivalente a \$248.201.248,00. Con la ejecución alcanzada durante el presente corte, el contrato registra un avance acumulado del 89,90%, evidenciándose que aún se encuentra pendiente por ejecutar aproximadamente el 10,10% de la obra.</p> <p>En relación con el plazo contractual, a la fecha del presente corte ha transcurrido aproximadamente el 88% del tiempo contractual, situación que requiere especial atención, considerando el porcentaje de obra pendiente y el rezago existente frente al cronograma vigente.</p> <p>Desde el punto de vista financiero, el valor acumulado de obra ejecutada al cierre del presente periodo asciende a \$283.011.059,00, resultado de sumar el valor acumulado anterior de \$248.201.248,00 y el valor de obra ejecutado durante el presente periodo, correspondiente a \$34.809.811,00.</p> <p>En términos generales, el contrato presenta un nivel de ejecución cercano al 90%; sin embargo, el avance durante el presente periodo fue inferior al programado, generando un rezago acumulado de 3,75 puntos porcentuales. Por lo anterior, se requiere que el contratista fortalezca la planeación y ejecución de las actividades pendientes, garantizando la disponibilidad de personal, materiales, equipos y demás recursos necesarios para incrementar los rendimientos y asegurar la culminación de las obras dentro del plazo contractual establecido.</p>					
OBSERVACIONES			FIRMAS		

Se observa que durante el presente periodo la ejecución de obra fue inferior a la programada, alcanzando un avance del 11,06% frente al 14,81% previsto en el cronograma vigente, evidenciándose una diferencia de 3,75 puntos porcentuales.

Al cierre del presente corte, el contrato presenta un avance acumulado ejecutado del 89,90% frente al 93,65% programado, generándose un rezago acumulado de 3,75 puntos porcentuales respecto al cronograma vigente.

Así mismo, se destaca que a la fecha del presente corte ha transcurrido aproximadamente el 88% del plazo contractual, mientras aún se encuentra pendiente por ejecutar aproximadamente el 10,10% de la obra. Esta situación requiere especial atención, considerando que el tiempo disponible debe ser aprovechado de manera eficiente para garantizar la culminación de las actividades pendientes.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al contratista fortalecer la planeación, programación y ejecución de las actividades pendientes, garantizando la disponibilidad oportuna de personal, materiales, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para incrementar los rendimientos de obra.

Así mismo, se reitera la necesidad de realizar un seguimiento permanente al cronograma aprobado, priorizando las actividades críticas y adoptando oportunamente las medidas correctivas necesarias para recuperar el rezago identificado y evitar mayores desviaciones frente a las metas contractuales.

Finalmente, se recomienda mantener los controles técnicos y de calidad sobre las actividades pendientes, verificando que las mismas sean ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en el contrato, con el fin de garantizar la adecuada terminación y funcionalidad de las obras.



INGENIERO JHON ALEXANDER HENAO ROJAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S