

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BORQUELIVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA II, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREJIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV Y V Y VÍ. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	\$ 0
VALOR ACUMULADO:	\$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE RENICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/11/2025-30/07/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13.44%
% DE AVANCE ACUMULADO:	60.85%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 003		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capítulo 1.- PRELIMINARES				\$ 457.695.321,00		\$ 492.341.522,00		\$ 375.529.370,83		\$ 65.216.080,17		\$ 440.745.451,00		\$ 51.596.070,89
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	114476,74	\$ 3.791,00	\$ 433.981.321,00	129693,59	\$ 492.335.616,00	99.058,13	\$ 375.529.370,83	17.202,87	\$ 65.216.080,17	116.261,00	\$ 440.745.451,00	13.608,59	\$ 51.596.070,89
1.2	IDENTIFICACIÓN DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	\$ 5.906,00	\$ 23.624.000,00	1,00	\$ 5.906,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.906,00
2	Capítulo 2.- DEMOLICIONES				\$ 576.671.760,00	-	\$ 2.219.717.719,00	-	\$ 849.642.291,13	-	\$ 716.714.796,01	-	\$ 1.566.357.090,00	-	\$ 653.360.689,66
2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8690,74	\$ 53.853,00	\$ 465.148.651,00	35300,00	\$ 1.902.422.900,00	13.814,60	\$ 744.510.237,80	10.730,88	\$ 578.319.315,84	24.545,48	\$ 1.322.829.554,00	10.754,52	\$ 579.093.346,36
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	789,18	\$ 35.311,00	\$ 27.866.735,00	6000,00	\$ 211.866.000,00	1.717,07	\$ 60.631.456,77	2.306,71	\$ 84.630.226,81	4.113,78	\$ 145.261.686,00	1.886,22	\$ 66.604.314,42
2.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,44	\$ 40.528,00	\$ 69.604.408,00	2600,10	\$ 105.376.853,00	1.098,02	\$ 44.500.554,56	1.326,62	\$ 53.765.255,36	2.424,64	\$ 98.265.810,00	175,46	\$ 7.111.042,88
2.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPUESTA	M2	1,00	\$ 51.966,00	\$ 51.966,00	1,00	\$ 51.966,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 51.966,00
3	Capítulo 3.- Obras Complementarias				\$ 8.807.537.332,00	-	\$ 6.967.854.272,00	-	\$ 2.144.356.656,61	-	\$ 1.372.155.722,47	-	\$ 3.516.512.381,00	-	\$ 3.451.321.890,92
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000,00	\$ 53.230,00	\$ 53.230.000,00	1700,00	\$ 90.491.000,00	910,81	\$ 48.482.416,30	417,66	\$ 22.232.041,80	1.328,47	\$ 70.714.458,00	371,53	\$ 19.776.541,90
3.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49267,05	\$ 69.176,00	\$ 3.408.097.451,00	30000,00	\$ 2.075.280.000,00	8.565,77	\$ 592.545.705,52	6.450,05	\$ 448.997.204,40	15.056,42	\$ 1.041.542.910,00	14.943,58	\$ 1.033.737.090,08
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENSIÓN, HOMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1231,88	\$ 59.133,00	\$ 72.844.760,00	1110,00	\$ 65.637.630,00	642,63	\$ 38.000.462,39	273,66	\$ 16.182.336,78	916,29	\$ 54.182.759,00	193,71	\$ 11.454.830,83
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19889,87	\$ 141.024,00	\$ 2.804.949.027,00	10531,27	\$ 1.541.571.642,00	4.873,10	\$ 687.224.054,40	1.219,03	\$ 171.912.486,72	6.092,13	\$ 859.136.541,00	4.839,14	\$ 682.435.100,88
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	8697,96	\$ 191.352,00	\$ 1.653.938.442,00	500,00	\$ 95.676.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	500,00	\$ 95.676.000,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700,00	\$ 286.369,00	\$ 773.196.300,00	1000,00	\$ 2.863.690.000,00	2.568,64	\$ 735.578.868,16	2.313,73	\$ 662.580.546,37	4.882,37	\$ 1.398.159.415,00	5.117,63	\$ 1.465.530.585,47
3.7	SUMINISTRO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	1,00	\$ 152.200,00	\$ 152.200,00	1000,00	\$ 152.200.000,00	203,24	\$ 30.933.128,00	81,97	\$ 12.475.834,00	285,21	\$ 43.408.962,00	714,79	\$ 108.791.038,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	4504,00	\$ 83.288,00	\$ 375.129.152,00	1000,00	\$ 83.288.000,00	139,18	\$ 11.592.023,84	453,55	\$ 37.775.272,40	592,73	\$ 49.367.296,00	407,27	\$ 33.920.703,76
4	Capítulo 4.- PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO				\$ 22.815.969.244,00	-	\$ 21.835.095.963,00	-	\$ 7.527.730.750,71	-	\$ 3.820.771.341,03	-	\$ 11.348.502.092,00	-	\$ 10.487.193.871,46
4.1	P.B.O. BASE EN SUELO CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	63195,41	\$ 56.395,00	\$ 3.563.905.147,00	32500,00	\$ 1.832.837.500,00	11.097,94	\$ 625.868.326,30	11.237,77	\$ 633.754.039,15	22.335,71	\$ 1.259.622.365,00	10.164,29	\$ 573.215.134,55
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	6866,00	\$ 105.485,00	\$ 724.260.010,00	7560,00	\$ 797.466.600,00	6.459,40	\$ 681.369.809,00	645,86	\$ 68.128.542,10	7.105,26	\$ 749.496.351,00	454,74	\$ 47.968.248,90
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1,00	\$ 75.136,00	\$ 75.136,00	15500,00	\$ 1.164.600.800,00	651,80	\$ 48.973.644,80	388,03	\$ 29.155.022,08	1.039,83	\$ 78.128.667,00	510,17	\$ 38.332.133,12
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO	M2	1,00	\$ 4.549,00	\$ 4.549,00	5000,00	\$ 227.450.000,00	16.436,53	\$ 74.789.774,97	10.848,71	\$ 49.350.781,79	27.285,24	\$ 124.120.557,00	22.714,76	\$ 103.329.443,24
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39 A LA FLEXIÓN, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	56414,47	\$ 215.420,00	\$ 12.152.805.127,00	37.500,00	\$ 8.078.250.000,00	6.395,54	\$ 1.377.727.226,80	3.891,79	\$ 838.369.401,80	10.287,33	\$ 2.216.096.629,00	27.212,67	\$ 5.862.153.371,40
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39 A LA FLEXIÓN, ESPESOR=0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	\$ 278.675,00	\$ 278.675,00	13.820,00	\$ 3.851.288.500,00	4.265,60	\$ 1.188.716.080,00	5.140,30	\$ 1.432.473.102,50	9.405,90	\$ 2.621.189.183,00	4.414,10	\$ 1.230.099.317,50
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39 A LA FLEXIÓN, ESPESOR=0.15 METROS, ACCELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	\$ 263.062,00	\$ 263.062,00	1,00	\$ 263.062,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 263.062,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39 A LA FLEXIÓN, ESPESOR=0.2 METROS, ACCELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	\$ 309.358,00	\$ 309.358,00	2.160,00	\$ 668.213.280,00	45,93	\$ 14.208.812,94	1.178,89	\$ 364.699.052,62	1.224,82	\$ 378.907.866,00	935,18	\$ 289.305.414,44
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39, ESPESOR=0.15 METROS, ACCELERADO A 7 DIAS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	\$ 255.457,00	\$ 255.457,00	1,00	\$ 255.457,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 255.457,00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D=1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1500,00	\$ 300.258,00	\$ 450.387.000,00	1.700,00	\$ 510.438.600,00	1.278,12	\$ 383.765.754,96	296,37	\$ 88.987.463,45	1.574,49	\$ 472.753.218,00	125,51	\$ 37.685.381,58

5.
ma

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º 03 CONTRATO N.º LP-026-2024 LOTE 5 (2025)																							
CONTRATO No:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5																					
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																					
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																					
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.																					
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA NAVARRO																					
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA K, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.																					
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.898.833																					
VALOR ADICIONES:		\$ 0																					
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.898.833																					
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES																					
FECHA DE INICIACIÓN:		07/05/2025																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N.A.																					
FECHA DE RENICIO:		N.A.																					
PERIODO PRESENTE ACTA:		01/12/2025-30/02/2026																					
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		13.44%																					
% DE AVANCE ACUMULADO:		60.85%																					
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D= 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.		M2	6866,00	\$	329.677,00	\$	2.263.562.282,00	7.300,00	\$	2.406.642.100,00	3.835,86	\$	1.264.594.817,22	349,49	\$	115.218.814,73	4.185,35	\$	1.379.813.632,00	3.114,65	\$	1.026.828.468,05
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 7 DIAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D= 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.		M2	1,00	\$	343.417,00	\$	343.417,00	1,00	\$	343.417,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	343.417,00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 K/M2		KG	14071,86	\$	10.260,00	\$	144.377.284,00	48.551,72	\$	498.140.647,00	23.649,71	\$	242.646.024,60	19.555,08	\$	200.635.120,80	43.204,79	\$	443.281.145,00	5.346,93	\$	54.859.501,80
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		M2	19460,00	\$	125.719,00	\$	2.446.491.740,00	17.000,00	\$	2.137.223.000,00	8.723,00	\$	1.096.646.837,00	-	\$	-	8.723,00	\$	1.096.646.837,00	8.277,00	\$	1.040.576.163,00
4.15	SELLO DE FIBRAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE SKADURB-35 H-MOD LV, SKADURB)		ML	5000,00	\$	79.606,00	\$	398.030.000,00	500,00	\$	39.803.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	500,00	\$	39.803.000,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO		ML	60000,00	\$	11.177,00	\$	670.620.000,00	60000,00	\$	670.620.000,00	47.279,56	\$	528.443.642,12	-	\$	-	47.279,56	\$	528.443.642,12	12.720,44	\$	142.176.357,88
\$ 5,00	Capítulo 5 - PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE						\$ 9.716.308.100,00	\$ -		\$ 2.842.757.596,00	\$ -		\$ 2.837.864.319,82	\$ -		\$ -		\$ 2.937.864.319,90	\$ -		\$ -	\$ 4.893.080,00	
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		M2	33600,00	\$	40.496,00	\$	1.360.786.400,00	66256,58	\$	2.683.325.233,00	66.256,58	\$	2.683.325.233,42	-	\$	-	66.256,58	\$	2.683.325.233,00	-	\$	-
5.2	PAVIMENTO ASFÁLTICO MOD. 1B		M3	3200,00	\$	1.889.369,00	\$	6.234.917.700,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
5.3	IMPRESIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H		M2	44400,00	\$	3.680,00	\$	163.392.000,00	69.168,23	\$	254.539.086,00	69.168,23	\$	254.539.086,40	-	\$	-	69.168,23	\$	254.539.086,00	-	\$	-
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRÍO MODIFICADO CON POLÍMEROS HUECO PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0.50 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA		M2	4000,00	\$	489.308,00	\$	1.957.232.000,00	10,00	\$	4.893.080,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	10,00	\$	4.893.080,00
\$ 6,00	Capítulo 6 - URBANISMO						\$ 6.506.154.542,00	\$ -		\$ 3.710.196.941,00	\$ -		\$ 574.021.149,88	\$ -		\$ 494.272.922,42	\$ -		\$ 1.068.294.072,00	\$ -		\$ 2.641.902.868,68	
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M. INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO		ML	33864,35	\$	64.663,00	\$	2.189.770.464,00	3.000,00	\$	193.989.000,00	935,79	\$	60.510.988,77	-	\$	-	935,79	\$	60.510.989,00	2.064,21	\$	133.478.011,23
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M. INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO		ML	1717,44	\$	70.847,00	\$	121.675.472,00	13.000,00	\$	921.011.000,00	1.417,12	\$	100.398.842,33	1.806,19	\$	127.963.142,93	3.223,31	\$	228.361.985,00	9.776,69	\$	692.049.014,74
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI		ML	1,00	\$	91.802,00	\$	91.802,00	225,21	\$	20.674.728,00	74,98	\$	6.883.313,96	-	\$	-	74,98	\$	6.883.314,00	150,23	\$	13.791.414,46
6.4	P. B. O. ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)		M2	13329,18	\$	105.485,00	\$	1.406.028.552,00	6.500,00	\$	685.652.500,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	6.500,00	\$	685.652.500,00
6.5	P. B. O. ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)		M2	21375,35	\$	127.143,00	\$	2.717.726.125,00	14.298,92	\$	1.818.007.586,00	2.968,25	\$	381.211.585,47	2.731,93	\$	347.345.775,99	5.730,22	\$	728.557.361,00	8.568,70	\$	1.089.450.224,10
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulación Peatonal Y Esquinas Con Cameros Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms		M2	1,00	\$	336.838,00	\$	336.838,00	1,00	\$	336.838,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	336.838,00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulación Peatonal Y Esquinas Con Cameros Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms		M2	1,00	\$	336.838,00	\$	336.838,00	1,00	\$	336.838,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	336.838,00
6.8	Loseta Alenta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineación Para Involuntarios, y Loseta Gris Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms		M2	1,00	\$	339.451,00	\$	339.451,00	1,00	\$	339.451,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	339.451,00

OS.
PMS

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
CONTRATO MLP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5																						
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PUERTO DE BARRANQUILLA																						
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																						
INTERVENOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.																						
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA NAVARRO																						
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA II, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI, MÓDULO V.																						
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.808.833																						
VALOR ADICIONES:		\$ 0																						
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.808.833																						
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES																						
FECHA DE INICIACIÓN:		07/05/2025																						
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N.A.																						
FECHA DE RENICIO:		N.A.																						
PERIODO PRESENTE ACTA:		7/11/2025-5/02/2026																						
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		13.44%																						
% DE AVANCE ACUMULADO:		60.85%																						
6.9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO	M2	200.00	\$	349.245,00	\$	69.849.000,00	200,00	\$	69.849.000,00	71,63	\$	25.016.419,35	54,30	\$	18.964.003,50	125,93	\$	43.980.423,00	74,07	\$	25.868.577,15		
7.00	Capítulo 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$	589.919.339,00	\$	-		\$	1.027.043.420,00		\$	422.067.152,96		\$	284.354.270,10		\$	706.421.423,00		\$	320.621.996,94	
7.1	P.B.O. CUNETAS BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15" x 0.30" x 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGÍTIMO	ML	1,00	\$	171.648,00	\$	-	171.648,00	1,00	\$	171.648,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	171.648,00	
7.2	P.B.O. CONSTRUCCIÓN DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800 TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERÍA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELADO EN ARENA GRUESA	ML	380,01	\$	154.200,00	\$	58.597.542,00	15,60	\$	2.405.520,00	15,60	\$	2.405.520,00	-	\$	-	-	\$	15,60	\$	2.405.520,00	-	\$	-
7.3	P.B.O. CONCRETO DE FCH-4.000 PSI PARA BOXCOULVERT, BARRANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIRA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA NO INCLUYE ACERO	M3	125,00	\$	1.750.346,00	\$	218.793.250,00	125,00	\$	218.793.250,00	45,16	\$	79.045.625,36	23,25	\$	40.695.544,50	68,41	\$	119.741.170,00	56,59	\$	99.052.080,14		
7.4	P.B.O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGÍTIMO (PARA BOXCOULVERT, BARRANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400,00	\$	10.260,00	\$	14.364.000,00	15.000,00	\$	153.900.000,00	4.385,91	\$	44.999.436,60	2.690,61	\$	27.605.658,60	7.076,52	\$	72.605.095,00	7.923,48	\$	81.294.904,80		
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	21,00	\$	964.590,00	\$	20.256.360,00	282,00	\$	272.014.380,00	162,00	\$	156.263.580,00	92,00	\$	86.742.280,00	254,00	\$	245.005.860,00	28,00	\$	27.008.520,00		
7.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95,00	\$	62.391,00	\$	5.927.145,00	563,00	\$	35.126.133,00	184,00	\$	11.479.944,00	105,00	\$	6.551.055,00	289,00	\$	18.030.999,00	274,00	\$	17.095.134,00		
7.7	P.B.O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	456,00	\$	509.076,00	\$	232.138.656,00	282,00	\$	143.559.432,00	181,00	\$	92.142.756,00	92,00	\$	46.834.992,00	273,00	\$	138.977.748,00	9,00	\$	4.581.684,00		
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOL HO TIP 24"	UN	19,00	\$	1.232.079,00	\$	23.409.501,00	150,00	\$	184.811.850,00	29,00	\$	35.730.291,00	60,00	\$	73.924.740,00	89,00	\$	109.655.031,00	61,00	\$	75.156.819,00		
7.9	P.B.O. REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63,00	\$	103.683,00	\$	6.532.029,00	63,00	\$	6.532.029,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	63,00	\$	6.532.029,00		
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.30 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4" X 1/8", MANILA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1/2" X 1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON KALAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIÓN Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19,00	\$	512.062,00	\$	9.729.178,00	19,00	\$	9.729.178,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	19,00	\$	9.729.178,00		
8	Capítulo 8 - SERIALIZACIÓN INSTITUCIONAL				\$	364.808.345,00	\$	-		\$	274.434.175,00		\$	4.731.510,00		\$	2.027.790,00		\$	6.759.300,00		\$	267.674.875,90	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIÓN NUEVO (9) MÓDULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Oz. SEGUN DISEÑO	UND	10,00	\$	10.944.946,00	\$	109.449.460,00	5,00	\$	54.724.730,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	5,00	\$	54.724.730,00		
8.2	P.B.O. PUBLICPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2.10, INSTALADOS	UN	115,00	\$	594.174,00	\$	68.330.010,00	55,00	\$	32.679.570,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	55,00	\$	32.679.570,00		
8.3	P.B.O. PASADISALLES DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115,00	\$	337.965,00	\$	38.865.975,00	115,00	\$	38.865.975,00	14,00	\$	4.731.510,00	6,00	\$	2.027.790,00	20,00	\$	6.759.300,00	95,00	\$	32.106.675,00		
8.4	PROVISION SOCIAL CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECONDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG PROMEDIO (-30.00 M)	UN	1900,00	\$	77.981,00	\$	148.163.900,00	1.900,00	\$	148.163.900,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.900,00	\$	148.163.900,00		
9	Capítulo 9 - SERIALIZACIÓN INSTITUCIONAL				\$	69.850.308,00	\$	-		\$	55.702,00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	55.702,00	
9.1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA	UN	1254,00	\$	55.702,00	\$	69.850.308,00	1,00	\$	55.702,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	55.702,00		
10	Capítulo 10 - SERIALIZACIÓN INSTITUCIONAL				\$	295.187.534,00	\$	-		\$	295.187.534,00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	295.187.534,00	
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	\$	43.596.283,00	\$	43.596.283,00	1,00	\$	43.596.283,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	43.596.283,00		
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	\$	43.593.549,00	\$	43.593.549,00	1,00	\$	43.593.549,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	43.593.549,00		
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	\$	207.997.702,00	\$	207.997.702,00	1,00	\$	207.997.702,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	207.997.702,00		
11	Capítulo 11 - OBRAS PARA REPOSICIÓN DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				\$	2.117.797.008,00	\$	-		\$	3.172.328.581,00		\$	604.890.211,65		\$	274.922.967,64		\$	879.813.180,00		\$	2.292.515.402,15	
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HO DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	245,16	\$	128.177,00	\$	31.423.873,00	245,16	\$	31.423.873,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	245,16	\$	31.423.873,32		
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HO DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	249,48	\$	233.737,00	\$	58.312.707,00	249,48	\$	58.312.707,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	249,48	\$	58.312.706,76		
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636,20	\$	87.337,00	\$	142.900.759,00	6.200,00	\$	541.489.400,00	1.298,45	\$	113.402.727,65	392,00	\$	34.236.104,00	1.690,45	\$	147.638.832,00	4.509,55	\$	393.850.568,35		
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1443,96	\$	25.282,00	\$	36.506.197,00	2.252,08	\$	56.937.087,00	1.140,00	\$	28.821.480,00	861,00	\$	21.767.802,00	2.001,00	\$	50.589.282,00	251,08	\$	6.347.804,56		

66.
pm

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO N°:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5																				
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																				
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																				
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.																				
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA NAVARRO																				
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREJIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, III, IV Y VI. MODULO V.																				
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.898.833																				
VALOR ADICIONES:		\$ 0																				
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.898.833																				
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES																				
FECHA DE INICIACION:		07/05/2023																				
FECHA DE SUSPENSION:		N.A.																				
FECHA DE RENICIO:		N.A.																				
PERIODO PRESENTE ACTA:		01/10/2025-02/02/2026																				
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		13.44%																				
% DE AVANCE ACUMULADO:		86.83%																				
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143.64	\$	289.986,00	\$	41.653.589,00	384,00	\$	114.254.484,00	218,00	\$	63.216.948,00	106,00	\$	30.738.516,00	324,00	\$	93.955.464,00	70,00	\$	20.299.020,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8,64	\$	926.310,00	\$	8.003.318,00	1,00	\$	926.310,00	1,00	\$	926.310,00	-	\$	-	1,00	\$	926.310,00	-	\$	-
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	182,52	\$	299.846,00	\$	54.727.892,00	51,00	\$	15.292.146,00	20,00	\$	5.996.920,00	-	\$	-	20,00	\$	5.996.920,00	31,00	\$	9.295.226,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443,96	\$	264.012,00	\$	381.222.768,00	963,02	\$	148.644.036,00	171,46	\$	45.267.497.52	-	\$	-	171,46	\$	45.267.498,00	391,56	\$	103.376.538.72
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1443,96	\$	314.340,00	\$	453.694.386,00	220,00	\$	69.154.800,00	142,00	\$	44.636.280,00	70,00	\$	22.003.800,00	212,00	\$	66.640.080,00	8,00	\$	2.514.720,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (P)	ML	1443,96	\$	102.197,00	\$	147.568.380,00	1.443,96	\$	147.568.380,00	66,00	\$	6.745.002,00	-	\$	-	66,00	\$	6.745.002,00	1.377,96	\$	140.823.378.12
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (P)	ML	1443,96	\$	101.813,00	\$	147.013.899,00	7.000,00	\$	712.691.000,00	772,48	\$	78.648.506.24	402,12	\$	40.941.043.56	1.174,60	\$	119.589.550,00	5.825,40	\$	593.101.450.20
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135,90	\$	65.403,00	\$	8.888.268,00	135,90	\$	8.888.268,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	135,90	\$	8.888.267.70
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 Mx H=1 x 1.80 M	UN	15,30	\$	5.645.051,00	\$	86.369.280,00	73,00	\$	412.088.723,00	17,00	\$	95.965.867,00	9,00	\$	50.805.459,00	26,00	\$	146.771.326,00	47,00	\$	265.317.397,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	108,00	\$	225.034,00	\$	24.303.672,00	1.097,89	\$	247.062.578,00	114,18	\$	25.694.382.12	78,17	\$	17.590.907.78	192,35	\$	43.285.290,00	905,54	\$	203.777.288.36
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954,00	\$	13.880,00	\$	13.241.520,00	954,00	\$	13.241.520,00	464,70	\$	6.450.036,00	-	\$	-	464,70	\$	6.450.036,00	489,30	\$	6.791.484,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$	165.464,00	\$	199.102.831,00	1,00	\$	165.464,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$	184.742,00	\$	222.300.049,00	1,00	\$	184.742,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203,30	\$	23.304,00	\$	28.041.703,00	1,00	\$	23.304,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD 1200 24"	UN	15,00	\$	1.232.079,00	\$	18.481.185,00	29,00	\$	35.730.291,00	5,00	\$	6.160.396,00	-	\$	-	5,00	\$	6.160.396,00	24,00	\$	29.569.896,00
11.20	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA EN LADRELO 0.30 X 0.30	UN	15,00	\$	380.891,00	\$	5.713.365,00	15,00	\$	5.713.365,00	15,00	\$	5.713.365,00	-	\$	-	15,00	\$	5.713.365,00	-	\$	-
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	\$	74.481,00	\$	74.481,00	2.252,08	\$	167.737.170,00	148,52	\$	11.061.918.12	349,30	\$	26.016.213,30	497,82	\$	37.078.131,00	1.754,26	\$	130.659.039,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	\$	247.098,00	\$	247.098,00	270,00	\$	66.716.460,00	31,00	\$	7.660.038,00	53,00	\$	13.096.194,00	84,00	\$	20.756.232,00	186,00	\$	45.960.228,00
11.23	RENOVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRELO 1Hx1m e=20 cm	UND	1,00	\$	770.736,00	\$	770.736,00	220,00	\$	169.961.520,00	55,00	\$	42.390.480,00	23,00	\$	17.726.928,00	78,00	\$	60.117.408,00	142,00	\$	109.444.512,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	\$	216.901,00	\$	216.901,00	1,00	\$	216.901,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	216.901,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	\$	185.054,00	\$	185.054,00	1,00	\$	185.054,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	185.054,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	\$	376.461,00	\$	376.461,00	1,00	\$	376.461,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	376.461,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	\$	304.230,00	\$	304.230,00	1,00	\$	304.230,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	304.230,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	\$	183.756,00	\$	183.756,00	1,00	\$	183.756,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	183.756,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	\$	192.656,00	\$	192.656,00	45,00	\$	8.669.520,00	5,00	\$	963.280,00	-	\$	-	5,00	\$	963.280,00	40,00	\$	7.706.240,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	\$	217.281,00	\$	217.281,00	158,00	\$	34.330.398,00	16,00	\$	3.476.496,00	-	\$	-	16,00	\$	3.476.496,00	142,00	\$	30.853.902,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRELO 0.70 X 0.70 H=1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$	1.017.320,00	\$	1.017.320,00	1,00	\$	1.017.320,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	1.017.320,00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	\$	376.516,00	\$	376.516,00	1,00	\$	376.516,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	376.516,00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCAL HD 2"	UN	1,00	\$	213.355,00	\$	213.355,00	1,00	\$	213.355,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	213.355,00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCAL EN HD 90 mm	UN	1,00	\$	213.010,00	\$	213.010,00	45,00	\$	9.585.450,00	5,00	\$	1.065.050,00	-	\$	-	5,00	\$	1.065.050,00	40,00	\$	8.520.400,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCAL EN HD 110 mm	UN	1,00	\$	234.688,00	\$	234.688,00	158,00	\$	37.077.444,00	16,00	\$	3.754.688,00	-	\$	-	16,00	\$	3.754.688,00	142,00	\$	33.322.856,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODIGO PEAD 3" X 4"	UN	1,00	\$	148.773,00	\$	148.773,00	1,00	\$	148.773,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE 3" X TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	\$	2.151.014,00	\$	2.151.014,00	23,00	\$	49.473.322,00	2,00	\$	4.302.028,00	-	\$	-	2,00	\$	4.302.028,00	21,00	\$	45.171.294,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLETILENO 4" X 3"	UN	1,00	\$	201.952,00	\$	201.952,00	6,00	\$	1.211.712,00	6,00	\$	1.211.712,00	-	\$	-	6,00	\$	1.211.712,00	-	\$	-
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	\$	308.654,00	\$	308.654,00	1,00	\$	308.654,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	308.654,00

CS.
PMM

6836.8

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03 CONTRATO MLP-626-2024 LOTE 5 (2025)																						
CONTRATO No:			CONTRATO LP-626-2024 LOTE 5																			
CONTRATANTE:			DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																			
CONTRATISTA:			UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																			
INTERVENIOR:			EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.																			
SUPERVISOR:			ARMANDO MOVIELLA NAVARRO																			
OBJETO:			OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.																			
VALOR INICIAL:			\$ 52.317.808.833																			
VALOR ADICIONES:			\$ 0																			
VALOR ACUMULADO:			\$ 52.317.808.833																			
PLAZO CONTRACTUAL:			18 MESES																			
FECHA DE INICIACIÓN:			07/05/2025																			
FECHA DE SUSPENSIÓN:			N.A.																			
FECHA DE RENICIO:			N.A.																			
PERIODO PRESENTE ACTA:			7/11/2025-5/02/2026																			
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:			13.44%																			
% DE AVANCE ACUMULADO:			60.85%																			
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1.00	\$	271.761.00	\$	271.761.00	17.00	\$	4.619.937.00	5.00	\$	1.358.805.00	-	\$	-	5.00	\$	1.358.805.00	12.00	\$	3.261.132.00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.00	\$	221.650.00	\$	221.650.00	1.00	\$	221.650.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	221.650.00
CAPITULO - NO PREVISTOS					\$		\$		\$	9.380.215.605.00		\$	9.385.245.755.00		\$			\$	9.385.245.755.00		\$	14.969.850.00
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%	M3	0.00	\$	2.023.424.00	\$	-	4.490.13	\$	9.085.436.805.00	4.490.13	\$	9.085.436.805.12	-	\$	-	4.490.13	\$	9.085.436.805.00	-	\$	-
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0.00	\$	491.258.00	\$	-	600.00	\$	294.778.800.00	569.53	\$	279.808.949.94	-	\$	-	569.53	\$	279.808.950.00	30.47	\$	14.969.850.00
																	\$	-				
COSTO DIRECTO					\$	40.244.468.333,00			\$	40.244.468.333,00		\$	19.081.599.332,00		\$	5.408.027.609,00		\$	24.489.626.941,00		\$	15.754.841.394,00
COSTO INDIRECTO (AR/30%)					\$	12.073.340.500,00			\$	12.073.340.500,00		\$	5.724.479.800,00		\$	1.622.408.283,00		\$	7.346.888.082,00		\$	4.726.452.418,00
VALOR TOTAL					\$	52.317.808.833,00			\$	52.317.808.833,00		\$	24.806.079.131,00		\$	7.030.435.892,00		\$	31.836.515.023,00		\$	20.481.293.812,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones in campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 5 días del mes de febrero de 2025.

Carlos F. Diaz Granados

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

JUAN PONCE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL URBANO S.A
INTERVENIOR

ARMANDO MOVIELLA NAVARRO
SECRETARÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

Juan Sempere
JUAN SEBASTIAN SEMPERE RUZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NOE 890162978-1		ACTA DE MODIFICACIÓN N° 003 Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5													
CONTRATO No:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5													
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA													
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A													
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA NAVARRO													
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.													
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.808.833,00													
VALOR ADICIONES:		\$ 0,00													
VALOR ACUMULADO:															
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES													
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::		18 MESES													
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A													
FECHA DE REINICIO:		N/A													
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capítulo 1. PRELIMINARES				\$ 457.605.321,00		\$ 492.341.522,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 492.341.522,00
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	114476,74	\$ 3.791,00	\$ 433.981.321,00	129.669,59	\$ 492.336.616,00	-	\$ -	-	\$ -			129.669,59	\$ 492.336.616,00
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	\$ 5.906,00	\$ 23.624.000,00	1,00	\$ 5.906,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 5.906,00
2	Capítulo 2. DEMOLICIONES				\$ 576.671.760,00		\$ 915.137.786,00		\$ 1.304.579.953,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ 2.219.717.719,00
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	9690,74	\$ 53.893,00	\$ 479.148.651,00	13.614,60	\$ 744.510.236,00	21.495,40	\$ 1.157.912.662,00	-	\$ -			35.300,00	\$ 1.932.422.900,00
2.2	DEMOLUCION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	789,18	\$ 35.311,00	\$ 27.866.735,00	2.249,18	\$ 79.420.795,00	3.750,82	\$ 132.445.205,00	-	\$ -			6.000,00	\$ 211.866.000,00
2.3	DEMOLUCION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,44	\$ 40.528,00	\$ 69.604.408,00	2.249,18	\$ 91.154.767,00	350,92	\$ 14.222.066,00	-	\$ -			2.600,10	\$ 106.376.863,00
2.4	DEMOLUCION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	1,00	\$ 51.966,00	\$ 51.966,00	1,00	\$ 51.966,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 51.966,00
3	Capítulo 3. EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS				\$ 8.807.537.332,00		\$ 8.230.638.188,00		\$ 59.617.413,00		\$ 1.322.421.329,00		\$ -	0,00	\$ 6.967.834.272,00
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000,00	\$ 53.230,00	\$ 53.230.000,00	1.000,00	\$ 53.230.000,00	700,00	\$ 37.261.000,00	-	\$ -			1.700,00	\$ 90.491.000,00
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49267,05	\$ 69.176,00	\$ 3.408.097.451,00	34.500,00	\$ 2.366.572.000,00	-	\$ -	4.500,00	\$ 311.292.000,00			30.000,00	\$ 2.076.280.000,00
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1231,89	\$ 59.133,00	\$ 72.844.760,00	731,93	\$ 43.281.217,00	378,07	\$ 22.366.413,00	-	\$ -			1.110,00	\$ 66.637.630,00
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19999,97	\$ 141.024,00	\$ 2.804.949.027,00	11.482,62	\$ 1.619.324.360,00	-	\$ -	551,34	\$ 77.752.708,00			10.931,27	\$ 1.541.571.642,00
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	6897,96	\$ 191.352,00	\$ 1.319.939.442,00	1.200,00	\$ 229.622.400,00	-	\$ -	700,00	\$ 133.946.400,00			500,00	\$ 95.676.000,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700,00	\$ 286.369,00	\$ 773.196.300,00	12.583,98	\$ 3.603.661.769,00	-	\$ -	2.583,98	\$ 739.971.769,00			10.000,00	\$ 2.863.690.000,00
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	\$ 152.200,00	\$ 152.200,00	1.390,66	\$ 211.659.452,00	-	\$ -	390,66	\$ 59.458.452,00			1.000,00	\$ 152.200.000,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	4504,00	\$ 83.289,00	\$ 375.129.152,00	1.000,00	\$ 83.289.000,00	-	\$ -	-	\$ -			1.000,00	\$ 83.289.000,00
4	Capítulo 4. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO				\$ 22.815.988.244,00		\$ 21.652.871.812,00		\$ 3.256.758.768,00		\$ 3.073.934.617,00		\$ -	0,00	\$ 21.835.695.983,00
4.1	P.B.O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	63195,41	\$ 56.395,00	\$ 3.563.905.147,00	32.500,00	\$ 1.832.837.500,00	-	\$ -	-	\$ -			32.500,00	\$ 1.832.837.500,00
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	6866,00	\$ 105.485,00	\$ 724.260.010,00	6.650,86	\$ 701.565.967,00	909,14	\$ 95.900.633,00	-	\$ -			7.560,00	\$ 797.466.600,00
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1,00	\$ 75.136,00	\$ 75.136,00	651,80	\$ 48.973.645,00	699,20	\$ 67.487.155,00	-	\$ -			1.550,00	\$ 116.460.800,00
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	\$ 4.549,00	\$ 4.549,00	63.863,84	\$ 290.607.588,00	-	\$ -	13.883,84	\$ 63.157.588,00			50.000,00	\$ 227.450.000,00
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	56414,47	\$ 215.420,00	\$ 12.152.805.127,00	49.500,00	\$ 10.663.290.000,00	-	\$ -	12.000,00	\$ 2.595.040.000,00			37.500,00	\$ 8.078.250.000,00
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION, ESPESOR=0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D=1" LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" LONGITUD 0.95 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	\$ 278.675,00	\$ 278.675,00	5.000,00	\$ 1.393.375.000,00	8.620,00	\$ 2.457.913.500,00	-	\$ -			13.620,00	\$ 3.851.288.500,00

mm

CS.

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION, ESPESOR=0.15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 3M* - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58P* - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 263.062,00	\$ 263.062,00	1,00	\$ 263.062,00	-	\$ -	-	\$ -	-		1,00	\$ 263.062,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS, ESPESOR=0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58P* - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 309.358,00	\$ 309.358,00	300,00	\$ 92.807.400,00	1.860,00	\$ 575.405.980,00	-	\$ -	-		2.160,00	\$ 668.213.280,00
4.9	P B O PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3M* LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1,00	\$ 255.457,00	\$ 255.457,00	1,00	\$ 255.457,00	-	\$ -	-	\$ -	-		1,00	\$ 255.457,00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 58P* CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1500,00	\$ 300.258,00	\$ 450.387.000,00	1.500,00	\$ 450.387.000,00	200,00	\$ 60.051.600,00	-	\$ -	-		1.700,00	\$ 510.438.600,00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS, ESPESOR=0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58P* - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6866,00	\$ 329.677,00	\$ 2.263.562.262,00	7.560,84	\$ 2.499.228.589,00	-	\$ -	280,84	\$ 92.586.489,00	-		7.300,00	\$ 2.406.642.100,00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS, ESPESOR=0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58P* - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 343.417,00	\$ 343.417,00	1,00	\$ 343.417,00	-	\$ -	-	\$ -	-		1,00	\$ 343.417,00
4.13	B P O ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	14071,86	\$ 10.260,00	\$ 144.377.284,00	48.551,72	\$ 498.140.647,00	-	\$ -	-	\$ -	-		48.551,72	\$ 498.140.647,00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	19460,00	\$ 125.719,00	\$ 2.446.491.740,00	19.460,00	\$ 2.446.491.740,00	-	\$ -	2.460,00	\$ 309.268.740,00	-		17.000,00	\$ 2.137.223.000,00

pm

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NOE 89912221671		ACTA DE MODIFICACIÓN N° 003 Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5															
CONTRATO No:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5															
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA															
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA															
INTERVENTOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A															
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA NAVARRO															
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CAÑALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.															
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.808.833,00															
VALOR ADICIONES:		\$ 0,00															
VALOR ACUMULADO:																	
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES															
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:		18 MESES															
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A															
FECHA DE REINICIO:		N/A															
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
										MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE: SKADUR®-35 H-MOD L.V., SKADUR®)	ML	5000,00	\$ 79.606,00	\$		\$ 398.030.000,00	800,00	\$ 63.684.800,00	-	\$ -	300,00	\$ 23.881.800,00			500,00	\$ 39.803.000,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000,00	\$ 11.177,00	\$		\$ 670.620.000,00	60.000,00	\$ 670.620.000,00	-	\$ -	-	\$ -			60.000,00	\$ 670.620.000,00
5	Capítulo 5. PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE			\$			\$ 9.716.308.100,00		\$ 2.942.757.399,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2.942.757.399,00
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	33600,00	\$ 40.499,00	\$		\$ 1.360.766.400,00	66.256,59	\$ 2.683.325.233,00	0,00	\$ -	-	\$ -			66.256,59	\$ 2.683.325.233,00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3300,00	\$ 1.889.369,00	\$		\$ 6.234.917.700,00	0,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0,00	\$ -
5.3	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	44400,00	\$ 3.680,00	\$		\$ 163.392.000,00	69.168,23	\$ 254.539.096,00	-	\$ -	-	\$ -			69.168,23	\$ 254.539.096,00
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRÍO MODIFICADO CON POLÍMEROS: HUECO/PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0,50 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	4000,00	\$ 489.309,00	\$		\$ 1.957.232.000,00	10,00	\$ 4.893.090,00	-	\$ -	-	\$ -			10,00	\$ 4.893.090,00
6	Capítulo 6. URBANISMO			\$			\$ 6.506.154.542,00		\$ 3.892.127.792,00		\$ -		\$ 181.930.851,00		\$ -	0,00	\$ 3.710.198.941,00
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0,50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	33964,35	\$ 64.663,00	\$		\$ 2.189.770.464,00	3.574,73	\$ 231.152.766,00	-	\$ -	574,73	\$ 37.163.766,00			3.000,00	\$ 193.989.000,00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0,50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1717,44	\$ 70.847,00	\$		\$ 121.675.472,00	14.298,92	\$ 1.013.035.595,00	-	\$ -	1.298,92	\$ 92.024.566,00			13.000,00	\$ 921.011.000,00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	\$ 91.802,00	\$		\$ 91.802,00	225,21	\$ 20.674.728,00	0,00	\$ -	-	\$ -			225,21	\$ 20.674.728,00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0,07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	13329,19	\$ 105.465,00	\$		\$ 1.406.028.552,00	7.000,00	\$ 736.395.000,00	-	\$ -	500,00	\$ 52.742.500,00			6.500,00	\$ 686.652.500,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0,1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	21375,35	\$ 127.143,00	\$		\$ 2.717.726.125,00	14.298,92	\$ 1.818.007.596,00	-	\$ -	-	\$ -			14.298,92	\$ 1.818.007.596,00
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal y Esquinas Con Camerats Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	\$ 336.838,00	\$		\$ 336.838,00	1,00	\$ 336.838,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 336.838,00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal y Esquinas Con Camerats Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	\$ 336.838,00	\$		\$ 336.838,00	1,00	\$ 336.838,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 336.838,00

mm 55.

		ACTA DE MODIFICACIÓN N° 003 Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5													
CONTRATO No: CONTRATANTE: CONTRATISTA: INTERVENTOR: SUPERVISOR: OBJETO:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA UNIÓN TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A ARMANDO MOVILLA NAVARRO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CAVALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.													
VALOR INICIAL: VALOR ADICIONES: VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.808.833,00 \$ 0,00 \$ 0,00													
PLAZO CONTRACTUAL: PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REINICIO:		18 MESES 18 MESES N/A N/A													
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Incidentes, y Loseta GUJA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms, Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	\$ 339.451,00	\$ 339.451,00	1,00	\$ 339.451,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 339.451,00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	\$ 349.245,00	\$ 69.849.000,00	200,00	\$ 69.849.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	200,00	\$ 69.849.000,00
7	Capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$	589.919.339,00		890.282.651,00		136.760.769,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ 1.027.043.420,00
7.1	P.B.O. CLUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	\$ 171.648,00	\$ 171.648,00	1,00	\$ 171.648,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 171.648,00
7.2	P.B.O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800- TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	360,01	\$ 154.200,00	\$ 58.597.542,00	15,60	\$ 2.405.520,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,60	\$ 2.405.520,00
7.3	P.B.O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA Sika PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	125,00	\$ 1.750.346,00	\$ 218.793.250,00	125,00	\$ 218.793.250,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	125,00	\$ 218.793.250,00
7.4	P.B.O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400,00	\$ 10.260,00	\$ 14.364.000,00	15.000,00	\$ 153.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15.000,00	\$ 153.900.000,00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM.	UN	21,00	\$ 964.590,00	\$ 20.256.390,00	282,00	\$ 272.014.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	282,00	\$ 272.014.360,00
7.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95,00	\$ 62.391,00	\$ 5.927.145,00	563,00	\$ 35.126.133,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	563,00	\$ 35.126.133,00
7.7	P.B.O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALcantarillado EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	456,00	\$ 509.076,00	\$ 232.139.656,00	282,00	\$ 143.559.432,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	282,00	\$ 143.559.432,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	19,00	\$ 1.232.079,00	\$ 23.409.501,00	39,00	\$ 48.051.091,00	111,00	\$ 136.760.769,00	-	\$ -	-	\$ -	150,00	\$ 184.811.850,00
7.9	P.B.O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63,00	\$ 103.683,00	\$ 6.532.029,00	63,00	\$ 6.532.029,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	63,00	\$ 6.532.029,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"x1/8", MANUJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"x1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19,00	\$ 512.062,00	\$ 9.729.179,00	19,00	\$ 9.729.179,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	19,00	\$ 9.729.179,00
8	Capítulo 8. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL			\$	364.809.345,00		274.434.175,00		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ 274.434.175,00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA DE 6 X 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO, NUEVE (9) MÓDULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	10,00	\$ 10.944.946,00	\$ 109.449.460,00	5,00	\$ 54.724.730,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 54.724.730,00

ma 65.

 						ACTA DE MODIFICACIÓN N° 003 Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5									
CONTRATO No: CONTRATANTE: CONTRATISTA: INTERVENTOR: SUPERVISOR: OBJETO:						CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A. ARMANDO MOVILLA NAVARRO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.									
VALOR INICIAL:						\$ 52.317.808.833,00									
VALOR ADICIONES:						\$ 0,00									
VALOR ACUMULADO:															
PLAZO CONTRACTUAL:						18 MESES									
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:						18 MESES									
FECHA DE SUSPENSIÓN:						N/A									
FECHA DE REINICIO:						N/A									
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.2	P.B.O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	115,00	\$ 594.174,00	\$ 68.330.010,00	55,00	\$ 32.679.570,00	-	\$ -	-	\$ -			55,00	\$ 32.679.570,00
8.3	P.B.O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115,00	\$ 337.965,00	\$ 38.865.975,00	115,00	\$ 38.865.975,00	-	\$ -	-	\$ -			115,00	\$ 38.865.975,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECONDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	1900,00	\$ 77.981,00	\$ 148.163.900,00	1.900,00	\$ 148.163.900,00	-	\$ -	-	\$ -			1.900,00	\$ 148.163.900,00
9	Capítulo 9. SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL				\$ 69.850.308,00		\$ 55.702,00		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ 55.702,00
9.1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	1.254,00	\$ 55.702,00	\$ 69.850.308,00	1,00	\$ 55.702,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	1,00	\$ 55.702,00
10	Capítulo 10. PROVISIONES				\$ 295.187.534,00		\$ 295.187.534,00		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ 295.187.534,00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	\$ 43.596.263,00	\$ 43.596.263,00	1,00	\$ 43.596.263,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	1,00	\$ 43.596.263,00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	\$ 43.593.549,00	\$ 43.593.549,00	1,00	\$ 43.593.549,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	1,00	\$ 43.593.549,00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	\$ 207.997.702,00	\$ 207.997.702,00	1,00	\$ 207.997.702,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	1,00	\$ 207.997.702,00
11	Capítulo 11. OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				\$ 2.117.797.008,00		\$ 3.351.758.687,00		\$ -		\$ 179.430.106,00		\$ -	0,00	\$ 3.172.328.581,00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	245,16	\$ 128.177,00	\$ 31.423.873,00	245,16	\$ 31.423.873,00	-	\$ -	-	\$ -			245,16	\$ 31.423.873,00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	249,48	\$ 233.737,00	\$ 58.312.707,00	249,48	\$ 58.312.707,00	-	\$ -	-	\$ -			249,48	\$ 58.312.707,00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636,20	\$ 87.337,00	\$ 142.900.759,00	7.882,28	\$ 688.414.688,00	-	\$ -	1.682,28	\$ 146.925.288,00			6.200,00	\$ 541.489.400,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 200MM PN10	ML	1443,96	\$ 25.282,00	\$ 36.506.197,00	2.252,08	\$ 56.937.087,00	-	\$ -	-	\$ -			2.252,08	\$ 56.937.087,00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143,64	\$ 289.986,00	\$ 41.653.589,00	394,00	\$ 114.254.484,00	-	\$ -	-	\$ -			394,00	\$ 114.254.484,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8,64	\$ 926.310,00	\$ 8.003.318,00	1,00	\$ 926.310,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 926.310,00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	182,52	\$ 299.846,00	\$ 54.727.892,00	51,00	\$ 15.292.146,00	-	\$ -	-	\$ -			51,00	\$ 15.292.146,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443,96	\$ 264.012,00	\$ 381.222.768,00	563,02	\$ 148.644.036,00	-	\$ -	-	\$ -			563,02	\$ 148.644.036,00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1443,96	\$ 314.340,00	\$ 453.894.366,00	220,00	\$ 69.154.800,00	-	\$ -	-	\$ -			220,00	\$ 69.154.800,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1443,96	\$ 102.197,00	\$ 147.568.360,00	1.443,96	\$ 147.568.360,00	-	\$ -	-	\$ -			1.443,96	\$ 147.568.360,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1443,96	\$ 101.813,00	\$ 147.013.889,00	7.319,26	\$ 745.195.818,00	-	\$ -	319,26	\$ 32.504.818,00			7.000,00	\$ 712.691.000,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135,90	\$ 65.403,00	\$ 8.889.268,00	135,90	\$ 8.889.268,00	-	\$ -	-	\$ -			135,90	\$ 8.889.268,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 Mx H= 1.80 M	UN	15,30	\$ 5.645.051,00	\$ 86.369.260,00	73,00	\$ 412.088.723,00	-	\$ -	-	\$ -			73,00	\$ 412.088.723,00

pm

 						ACTA DE MODIFICACIÓN N° 003 Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5									
CONTRATO No: CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5 CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA INTERVENIOR: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-EDUBAR S.A. SUPERVISOR: ARMANDO MÓVILA NAVARRO OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI MÓDULO V.															
VALOR INICIAL: \$ 52.317.808.833,00															
VALOR ADICIONES: \$ 0,00															
VALOR ACUMULADO:															
PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES															
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: 18 MESES															
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A															
FECHA DE REINICIO: N/A															
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 2		ACTA MODIFICATORIA No 3						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE AL CANTARILLADO	M3	108,00	\$ 225.034,00	\$ 24.303.672,00	1.097,89	\$ 247.062.578,00	-	\$ -	-	\$ -			1.097,89	\$ 247.062.578,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954,00	\$ 13.890,00	\$ 13.241.520,00	954,00	\$ 13.241.520,00	-	\$ -	-	\$ -			954,00	\$ 13.241.520,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$ 165.464,00	\$ 199.102.831,00	1,00	\$ 165.464,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$ 184.742,00	\$ 222.300.049,00	1,00	\$ 184.742,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203,30	\$ 23.304,00	\$ 28.041.703,00	1,00	\$ 23.304,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HO TAP 24"	UN	15,00	\$ 1.232.079,00	\$ 18.481.185,00	29,00	\$ 35.730.291,00	-	\$ -	-	\$ -			29,00	\$ 35.730.291,00
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	15,00	\$ 380.891,00	\$ 5.713.365,00	15,00	\$ 5.713.365,00	-	\$ -	-	\$ -			15,00	\$ 5.713.365,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	\$ 74.481,00	\$ 74.481,00	2.252,08	\$ 167.737.170,00	-	\$ -	-	\$ -			2.252,08	\$ 167.737.170,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X 20 MM	UN	1,00	\$ 247.098,00	\$ 247.098,00	270,00	\$ 66.716.460,00	-	\$ -	-	\$ -			270,00	\$ 66.716.460,00
11.23	RENNVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm	UND	1,00	\$ 770.736,00	\$ 770.736,00	220,00	\$ 169.561.920,00	-	\$ -	-	\$ -			220,00	\$ 169.561.920,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	\$ 216.901,00	\$ 216.901,00	1,00	\$ 216.901,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 216.901,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	\$ 185.054,00	\$ 185.054,00	1,00	\$ 185.054,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 185.054,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	\$ 376.461,00	\$ 376.461,00	1,00	\$ 376.461,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 376.461,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	\$ 304.230,00	\$ 304.230,00	1,00	\$ 304.230,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 304.230,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	\$ 183.756,00	\$ 183.756,00	1,00	\$ 183.756,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 183.756,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	\$ 192.656,00	\$ 192.656,00	45,00	\$ 8.669.520,00	-	\$ -	-	\$ -			45,00	\$ 8.669.520,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	\$ 217.281,00	\$ 217.281,00	158,00	\$ 34.330.398,00	-	\$ -	-	\$ -			158,00	\$ 34.330.398,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0,70 X 0,70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 1.017.320,00	\$ 1.017.320,00	1,00	\$ 1.017.320,00	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 1.017.320,00

pm 05.

