

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 3		ACTA MODIFICATORIA No 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 4	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
1	Capítulo 1. PRELIMINARES				\$		\$		\$		\$		\$		\$
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	114476.74	\$ 3,791.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000.00	\$ 5,906.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
2	Capítulo 2.DEMOLICIONES				\$		\$		\$		\$		\$		\$
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8890.74	\$ 53,893.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	789.18	\$ 35,311.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717.44	\$ 40,528.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA.	M2	1.00	\$ 51,966.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3	Capítulo 3.EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS				\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000.00	\$ 53,230.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	45267.05	\$ 69,176.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION)	M3	1231.88	\$ 59,133.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19889.87	\$ 141,024.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	6897.96	\$ 191,352.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700.00	\$ 286,369.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1.00	\$ 152,200.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	4504.00	\$ 83,288.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4	Capítulo 4. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO				\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.1	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1 20 E=0.20 METROS	M2	63195.41	\$ 56,395.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	6866.00	\$ 105,485.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1.00	\$ 75,136.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1.00	\$ 4,549.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39. ESPESOR=0.15 METROS. MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS. JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	56414.47	\$ 215,420.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION . ESPESOR= 0.2 METROS. INCLUYE CANASTILLA. PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS. JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 278,675.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION . ESPESOR= 0.15 METROS. ACCELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA . PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS. JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 263,062.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS .ESPESOR= 0.2 METROS. INCLUYE CANASTILLA .PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS. JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 309,358.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39. ESPESOR=0.15 METROS. ACCELERADO A 7 DIAS . MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS. JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1.00	\$ 255,457.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$


5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No 3		ACTA MODIFICATORIA No 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 4	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1500.00	\$ 300,258.00	\$ 450,387,000.00	1,700.00	\$ 510,438,600.00	-	\$ -	-	\$ -			1,700.00	\$ 510,438,600.00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6866.00	\$ 329,677.00	\$ 2,263,562,282.00	7,300.00	\$ 2,406,642,100.00	-	\$ -	300.00	\$ 98,903,100.00			7,000.00	\$ 2,307,739,000.00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 343,417.00	\$ 343,417.00	1.00	\$ 343,417.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 343,417.00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60,000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	14071.86	\$ 10,260.00	\$ 144,377,284.00	48,551.72	\$ 498,140,647.00	24,956.28	\$ 256,082,315.00	-	\$ -			73,511.01	\$ 754,222,963.00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE SUELOS MEDIANTE ADICION DE POLIMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACION, COMPACTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	19480.00	\$ 125,719.00	\$ 2,446,491,740.00	17,000.00	\$ 2,137,223,000.00	-	\$ -	700.00	\$ 88,003,300.00			16,300.00	\$ 2,049,219,700.00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE SIKADUR® 35 H-MOD LV, SIKADUR®)	ML	5000.00	\$ 79,606.00	\$ 398,030,000.00	500.00	\$ 39,803,000.00	-	\$ -	-	\$ -			500.00	\$ 39,803,000.00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000.00	\$ 11,177.00	\$ 670,620,000.00	60,000.00	\$ 670,620,000.00	-	\$ -	-	\$ -			60,000.00	\$ 670,620,000.00
5	Capítulo 5. PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE				\$ 9,716,308,100.00	\$ -	\$ -		\$ 80,198,254.00		\$ -			0.00	\$ 3,022,955,653.00
5.1	REMOCION, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	33600.00	\$ 40,489.00	\$ 1,360,786,400.00	66,256.58	\$ 2,683,325,233.00	-	\$ -	-	\$ -			66,256.58	\$ 2,683,325,233.00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3300.00	\$ 1,889,369.00	\$ 6,234,917,700.00	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0.00	\$ -
5.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	44400.00	\$ 3,680.00	\$ 163,392,000.00	69,168.23	\$ 254,539,086.00	7,831.77	\$ 28,820,914.00	-	\$ -			77,000.00	\$ 283,360,000.00
5.4	MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO PARCHE TIPO G AREA MAYOR A 0.50 M2. INCLUYE DEMOLICION EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA.	M2	4000.00	\$ 489,308.00	\$ 1,957,232,000.00	10.00	\$ 4,893,080.00	105.00	\$ 51,377,340.00	-	\$ -			115.00	\$ 56,270,420.00
6	Capítulo 6. URBANISMO				\$ 6,506,154,542.00	\$ -	\$ 3,710,196,941.00		\$ 436,217,883.00		\$ 1,104,042,550.00			0.00	\$ 3,042,372,275.00
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	33864.35	\$ 64,663.00	\$ 2,189,770,464.00	3,000.00	\$ 193,989,000.00	-	\$ -	-	\$ -			3,000.00	\$ 193,989,000.00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1717.44	\$ 70,847.00	\$ 121,675,472.00	13,000.00	\$ 921,011,000.00	-	\$ -	6,650.00	\$ 471,132,550.00			6,350.00	\$ 449,878,450.00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1.00	\$ 91,802.00	\$ 91,802.00	225.21	\$ 20,674,728.00	422.06	\$ 38,745,952.00	-	\$ -			647.27	\$ 59,420,681.00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	13329.18	\$ 105,485.00	\$ 1,406,028,552.00	6,500.00	\$ 685,652,500.00	-	\$ -	6,000.00	\$ 632,910,000.00			500.00	\$ 52,742,500.00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	21375.35	\$ 127,143.00	\$ 2,717,726,125.00	14,298.92	\$ 1,818,007,586.00	-	\$ -	-	\$ -			14,298.92	\$ 1,818,007,586.00
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro. Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales. Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms. Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1.00	\$ 336,838.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 336,838.00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro. Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales. Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms. Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms.	M2	1.00	\$ 336,838.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	919.00	\$ 309,554,122.00	-	\$ -			920.00	\$ 309,890,960.00
6.8	Loseta Aleria 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo. Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms. Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1.00	\$ 339,451.00	\$ 339,451.00	1.00	\$ 339,451.00	259.00	\$ 87,917,809.00	-	\$ -			260.00	\$ 88,257,260.00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200.00	\$ 349,245.00	\$ 69,849,000.00	200.00	\$ 69,849,000.00	-	\$ -	-	\$ -			200.00	\$ 69,849,000.00
7	Capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 589,919,338.00	\$ -	\$ 1,027,043,420.00		\$ 567,361,410.00		\$ -			0.00	\$ 1,594,404,830.00
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1.00	\$ 171,648.00	\$ 171,648.00	1.00	\$ 171,648.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 171,648.00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS: GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC. INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	380.01	\$ 154,200.00	\$ 58,597,542.00	15.60	\$ 2,405,520.00	-	\$ -	-	\$ -			15.60	\$ 2,405,520.00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4,000 PSI PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS. INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIRA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	125.00	\$ 1,750,346.00	\$ 218,793,250.00	125.00	\$ 218,793,250.00	-	\$ -	-	\$ -			125.00	\$ 218,793,250.00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400.00	\$ 10,260.00	\$ 14,364,000.00	15,000.00	\$ 153,900,000.00	-	\$ -	-	\$ -			15,000.00	\$ 153,900,000.00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO, 60X60 CM	UN	21.00	\$ 964,590.00	\$ 20,256,390.00	282.00	\$ 272,014,380.00	385.00	\$ 371,367,150.00	-	\$ -			667.00	\$ 643,381,530.00
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95.00	\$ 62,381.00	\$ 5,927,145.00	563.00	\$ 35,126,133.00	-	\$ -	-	\$ -			563.00	\$ 35,126,133.00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	456.00	\$ 509,076.00	\$ 232,138,656.00	282.00	\$ 143,559,432.00	385.00	\$ 195,994,260.00	-	\$ -			667.00	\$ 339,553,692.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 3		ACTA MODIFICATORIA No 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 4	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	19.00	\$ 1,232,079.00	\$ 23,409,501.00	150.00	\$ 184,811,850.00	-	\$ -	-	\$ -				
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63.00	\$ 103,683.00	\$ 6,532,029.00	63.00	\$ 6,532,029.00	-	\$ -	-	\$ -			150.00	\$ 184,811,850.00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 8.25 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"x1/8", MANIJA EN ACERO USO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"x1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19.00	\$ 512,062.00	\$ 9,729,178.00	19.00	\$ 9,729,178.00	-	\$ -	-	\$ -			63.00	\$ 6,532,029.00
8	Capítulo 8. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 364,809,345.00		\$ 274,434,175.00		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ 274,434,175.00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	10.00	\$ 10,944,946.00	\$ 109,449,460.00	5.00	\$ 54,724,730.00	-	\$ -	-	\$ -			5.00	\$ 54,724,730.00
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2.10, INSTALADOS	UN	115.00	\$ 594,174.00	\$ 68,330,010.00	55.00	\$ 32,679,570.00	-	\$ -	-	\$ -			55.00	\$ 32,679,570.00
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115.00	\$ 337,965.00	\$ 38,865,975.00	115.00	\$ 38,865,975.00	-	\$ -	-	\$ -			115.00	\$ 38,865,975.00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30.00 M)	UN	1900.00	\$ 77,981.00	\$ 148,163,900.00	1,900.00	\$ 148,163,900.00	-	\$ -	-	\$ -			1,900.00	\$ 148,163,900.00
9	Capítulo 9. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 69,850,308.00		\$ 55,702.00		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ 55,702.00
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	1254.00	\$ 55,702.00	\$ 69,850,308.00	1.00	\$ 55,702.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 55,702.00
10	Capítulo 10. PROVISIONES				\$ 295,187,534.00		\$ 295,187,534.00		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ 295,187,534.00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1.00	\$ 43,596,283.00	\$ 43,596,283.00	1.00	\$ 43,596,283.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 43,596,283.00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1.00	\$ 43,593,549.00	\$ 43,593,549.00	1.00	\$ 43,593,549.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 43,593,549.00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1.00	\$ 207,997,702.00	\$ 207,997,702.00	1.00	\$ 207,997,702.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 207,997,702.00
11	Capítulo 11. OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				\$ 2,117,797,008.00		\$ 3,172,328,581.00		\$ 300,628,380.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ 3,472,956,960.00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	245.16	\$ 128,177.00	\$ 31,423,873.00	245.16	\$ 31,423,873.00	-	\$ -	-	\$ -			245.16	\$ 31,423,873.00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	249.48	\$ 233,737.00	\$ 58,312,707.00	249.48	\$ 58,312,707.00	-	\$ -	-	\$ -			249.48	\$ 58,312,707.00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636.20	\$ 87,337.00	\$ 142,900,799.00	6,200.00	\$ 541,489,400.00	-	\$ -	-	\$ -			6,200.00	\$ 541,489,400.00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1443.96	\$ 25,282.00	\$ 36,506,197.00	2,252.08	\$ 56,937,087.00	1,874.34	\$ 47,387,064.00	-	\$ -			4,126.42	\$ 104,324,150.00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143.64	\$ 289,986.00	\$ 41,653,588.00	394.00	\$ 114,254,484.00	367.40	\$ 106,540,856.00	-	\$ -			761.40	\$ 220,795,340.00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8.64	\$ 926,310.00	\$ 8,003,318.00	1.00	\$ 926,310.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 926,310.00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	182.52	\$ 299,846.00	\$ 54,727,892.00	51.00	\$ 15,292,146.00	-	\$ -	-	\$ -			51.00	\$ 15,292,146.00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443.96	\$ 264,012.00	\$ 381,222,768.00	563.02	\$ 148,644,036.00	-	\$ -	-	\$ -			563.02	\$ 148,644,036.00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1443.96	\$ 314,340.00	\$ 453,894,366.00	220.00	\$ 69,154,800.00	447.00	\$ 140,509,980.00	-	\$ -			667.00	\$ 209,664,780.00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1443.96	\$ 102,197.00	\$ 147,568,380.00	1,443.96	\$ 147,568,380.00	-	\$ -	-	\$ -			1,443.96	\$ 147,568,380.00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1443.96	\$ 101,813.00	\$ 147,013,899.00	7,000.00	\$ 712,691,000.00	-	\$ -	-	\$ -			7,000.00	\$ 712,691,000.00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135.90	\$ 65,403.00	\$ 8,888,268.00	135.90	\$ 8,888,268.00	-	\$ -	-	\$ -			135.90	\$ 8,888,268.00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	15.30	\$ 5,645,051.00	\$ 86,369,280.00	73.00	\$ 412,088,723.00	-	\$ -	-	\$ -			73.00	\$ 412,088,723.00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	108.00	\$ 225,034.00	\$ 24,303,672.00	1,097.89	\$ 247,062,578.00	-	\$ -	-	\$ -			1,097.89	\$ 247,062,578.00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954.00	\$ 13,880.00	\$ 13,241,520.00	954.00	\$ 13,241,520.00	446.00	\$ 6,190,480.00	-	\$ -			1,400.00	\$ 19,432,000.00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203.30	\$ 165,464.00	\$ 199,102,831.00	1.00	\$ 165,464.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 165,464.00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203.30	\$ 184,742.00	\$ 222,300,049.00	1.00	\$ 184,742.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 184,742.00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203.30	\$ 23,304.00	\$ 28,041,703.00	1.00	\$ 23,304.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 23,304.00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	15.00	\$ 1,232,079.00	\$ 18,481,185.00	29.00	\$ 35,730,291.00	-	\$ -	-	\$ -			29.00	\$ 35,730,291.00
11.20	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	15.00	\$ 380,891.00	\$ 5,713,365.00	15.00	\$ 5,713,365.00	-	\$ -	-	\$ -			15.00	\$ 5,713,365.00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1.00	\$ 74,481.00	\$ 74,481.00	2,252.08	\$ 167,737,170.00	-	\$ -	-	\$ -			2,252.08	\$ 167,737,170.00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X200 MM	UN	1.00	\$ 247,098.00	\$ 247,098.00	270.00	\$ 66,716,460.00	-	\$ -	-	\$ -			270.00	\$ 66,716,460.00
11.23	RENOVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H=1m e=20 cm.	UND	1.00	\$ 770,736.00	\$ 770,736.00	220.00	\$ 169,561,920.00	-	\$ -	-	\$ -			220.00	\$ 169,561,920.00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1.00	\$ 216,901.00	\$ 216,901.00	1.00	\$ 216,901.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 216,901.00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1.00	\$ 165,054.00	\$ 165,054.00	1.00	\$ 165,054.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 165,054.00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1.00	\$ 376,461.00	\$ 376,461.00	1.00	\$ 376,461.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 376,461.00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1.00	\$ 304,230.00	\$ 304,230.00	1.00	\$ 304,230.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 304,230.00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1.00	\$ 183,756.00	\$ 183,756.00	1.00	\$ 183,756.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 183,756.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 3		ACTA MODIFICATORIA No 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 4	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CANTIDAD	VALOR TOTAL
								MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL		
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1.00	\$ 192,656.00	\$ 192,656.00	45.00	\$ 8,669,520.00	-	\$ -	-	\$ -			45.00	\$ 8,669,520.00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1.00	\$ 217,281.00	\$ 217,281.00	158.00	\$ 34,330,398.00	-	\$ -	-	\$ -			158.00	\$ 34,330,398.00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 9.70 X 0.70 H=1m (INCLUYE TAPA)	UN	1.00	\$ 1,017,320.00	\$ 1,017,320.00	1.00	\$ 1,017,320.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 1,017,320.00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2" NORMA ISO PN 10)	UN	1.00	\$ 376,516.00	\$ 376,516.00	1.00	\$ 376,516.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 376,516.00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1.00	\$ 213,355.00	\$ 213,355.00	1.00	\$ 213,355.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 213,355.00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1.00	\$ 213,010.00	\$ 213,010.00	45.00	\$ 9,585,450.00	-	\$ -	-	\$ -			45.00	\$ 9,585,450.00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1.00	\$ 234,668.00	\$ 234,668.00	158.00	\$ 37,077,544.00	-	\$ -	-	\$ -			158.00	\$ 37,077,544.00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1.00	\$ 148,773.00	\$ 148,773.00	1.00	\$ 148,773.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 148,773.00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1.00	\$ 2,151,014.00	\$ 2,151,014.00	23.00	\$ 49,473,322.00	-	\$ -	-	\$ -			23.00	\$ 49,473,322.00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1.00	\$ 201,952.00	\$ 201,952.00	6.00	\$ 1,211,712.00	-	\$ -	-	\$ -			6.00	\$ 1,211,712.00
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1.00	\$ 308,654.00	\$ 308,654.00	1.00	\$ 308,654.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 308,654.00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1.00	\$ 271,761.00	\$ 271,761.00	17.00	\$ 4,619,937.00	-	\$ -	-	\$ -			17.00	\$ 4,619,937.00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.00	\$ 221,650.00	\$ 221,650.00	1.00	\$ 221,650.00	-	\$ -	-	\$ -			1.00	\$ 221,650.00
CAPITULO - NO PREVISTOS															
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%	M3	0.00	\$ 2,023,424.00	\$ -	4,490.13	\$ 9,380,215,605.00	539.87	\$ 1,092,385,915.00	-	\$ -		\$ 115,372,192.00	0.00	\$ 10,587,973,712.00
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0.00	\$ 491,298.00	\$ -	600.00	\$ 9,085,436,805.00	-	\$ 1,092,385,915.00	-	\$ -		\$ -	5,030.00	\$ 10,177,822,720.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT (20")	ML	0.00	\$ 813,367.00	\$ -		\$ 294,778,800.00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	600.00	\$ 294,778,800.00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 90 MM	UN	0.00	\$ 675,537.00	\$ -							12.00	\$ 9,760,404.00	12.00	\$ 9,760,404.00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 110 MM	UN	0.00	\$ 790,903.00	\$ -							10.00	\$ 6,755,370.00	10.00	\$ 6,755,370.00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 160 MM	UN	0.00	\$ 1,039,134.00	\$ -							15.00	\$ 11,863,545.00	15.00	\$ 11,863,545.00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110 MM	UN	0.00	\$ 347,944.00	\$ -							20.00	\$ 20,782,680.00	20.00	\$ 20,782,680.00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 160 MM	UN	0.00	\$ 493,431.00	\$ -							20.00	\$ 6,958,880.00	20.00	\$ 6,958,880.00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 160 MM	UN	0.00	\$ 370,393.00	\$ -							20.00	\$ 9,868,620.00	20.00	\$ 9,868,620.00
NP10	TRAMITES Y PERMISOS DE RCD (7 DE MAYO 2025 - 7 DE MAYO 2026)	UN	0.00	\$ 38,341,833.00	\$ -							20.00	\$ 7,407,860.00	20.00	\$ 7,407,860.00
NP11	TALA Y/O PODA DE ARBOLES (7 DE MAYO 2025 - 7 DE MAYO 2026)	UN	0.00	\$ 1,656,181.00	\$ -							1.00	\$ 38,341,833.00	1.00	\$ 38,341,833.00
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE ALARMA DE SEGURIDAD Y CONFORMACION DE FRENTES DE TRABAJO	UN	0.00	\$ 1,976,819.00	\$ -							1.00	\$ 1,656,181.00	1.00	\$ 1,656,181.00
												1.00	\$ 1,976,819.00	1.00	\$ 1,976,819.00
COSTO DIRECTO					\$ 40,244,468,333.00		\$ 40,244,468,333.00		\$ 4,312,550,987.00		\$ 4,401,298,826.00		\$ 88,747,840.00		\$ 40,244,468,333.00
A.I.U					\$ 12,073,340,500.00		\$ 12,073,340,500.00		\$ 1,293,765,296.00		\$ 1,320,389,648.00		\$ 26,624,352.00		\$ 12,073,340,500.00
COSTO TOTAL OBRA					\$ 52,317,808,833.00		\$ 52,317,808,833.00		\$ 5,606,316,283.00		\$ 5,721,688,474.00		\$ 115,372,192.00		\$ 52,317,808,833.00

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Balance en Barranquilla, Atlántico a los 24 días del mes de marzo del 2026


CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA


ANGELLY CIALLES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA


ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISION



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ALCALDIA DE BARRANQUILLA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN										ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4										CODIGO: MA-GC-E-011									
CONTRATO No: CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5										CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA									
SUPERVISOR: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.										OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, III, IV, V Y VI, MODULO V.										VALOR INICIAL: \$ 52,317,808,833.00									
VALOR ADICIONES: \$ 0.00										VALOR ACUMULADO: \$ 52,317,808,833.00										PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES									
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01: N.A.										PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02: N.A.										PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03: N.A.									
FECHA DE INICIACION: 7/05/2025										FECHA DE SUSPENSION: N.A.										FECHA DE RENICIO: N.A.									
PERIODO PRESENTE ACTA: 06/02/2025-05/05/2026										% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 15.83%										% DE AVANCE ACUMULADO: 76.78%									
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR E.JECUTAR				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	Capítulo 1 - PRELIMINARES				\$ 457,605,321.00		\$ 486,855,022.00		\$ 492,341,522.00		\$ 492,341,522.00		\$ 677,226,620.00		\$ 222,661,959.00		\$ 152,967,412.07		\$ 65,216,080.17		\$ 440,745,451.00		\$ 78,688,687.61		\$ 519,434,139.00		\$ 157,792,482.00		
1.1	NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACION VIAS	M2	114476.74	\$ 3,791.00	\$ 433,961,321.00	128369.59	\$ 486,649,116.00	129609.59	\$ 492,335,616.00	129609.59	\$ 492,335,616.00	178639.07	\$ 677,220,714.00	58734.36	\$ 222,661,959.00	40323.77	\$ 152,967,412.07	17202.87	\$ 65,216,080.17	116261.00	\$ 440,745,451.00	20756.71	\$ 78,688,687.61	137017.71	\$ 519,434,139.00	41621.36	\$ 157,786,576.00		
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000.00	\$ 5,906.00	\$ 23,624,000.00	1.00	\$ 5,906.00	1.00	\$ 5,906.00	1.00	\$ 5,906.00	1.00	\$ 5,906.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 5,906.00		
2	Capítulo 2- DEMOLICIONES				\$ 576,671,760.00		\$ 574,677,361.00		\$ 915,137,766.00	-	\$ 2,219,717,719.00	-	\$ 2,481,438,880.00		\$ 358,175,799.00		\$ 491,466,452.24	-	\$ 716,714,798.01	-	\$ 1,566,357,050.00	-	\$ 549,412,067.00	-	\$ 2,115,769,116.00		\$ 365,669,764.00		
2.1	DEMOLUCION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8890.74	\$ 53,883.00	\$ 478,148,651.00	7497.26	\$ 404,049,833.00	13814.60	\$ 744,510,238.00	35300.00	\$ 1,902,422,900.00	35300.00	\$ 1,902,422,900.00	5477.59	\$ 295,203,758.00	8337.01	\$ 449,306,479.93	10730.88	\$ 578,319,315.84	24545.48	\$ 1,322,829,554.00	6473.37	\$ 348,869,329.00	31018.85	\$ 1,671,698,883.00	4281.15	\$ 230,724,017.00		
2.2	DEMOLUCION DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	789.18	\$ 35,311.00	\$ 27,866,735.00	2249.18	\$ 79,420,795.00	2249.18	\$ 79,420,795.00	6000.00	\$ 211,866,000.00	9874.31	\$ 348,671,760.00	887.46	\$ 31,337,100.00	829.61	\$ 29,294,358.71	2396.71	\$ 84,630,226.81	4113.78	\$ 145,261,686.00	3459.90	\$ 122,172,529.00	7573.68	\$ 267,434,214.00	2300.63	\$ 81,237,546.00		
2.3	DEMOLUCION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717.44	\$ 40,528.00	\$ 69,604,408.00	2249.18	\$ 91,154,767.00	2249.18	\$ 91,154,767.00	2600.10	\$ 105,376,853.00	5682.30	\$ 230,292,254.00	780.57	\$ 31,634,941.00	317.45	\$ 12,865,613.60	1326.62	\$ 53,765,255.36	2424.64	\$ 98,265,810.00	1933.73	\$ 78,370,289.00	4368.37	\$ 176,636,019.00	1323.93	\$ 53,656,235.00		
2.4	DEMOLUCION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPUESTERIA	M2	1.00	\$ 51,966.00	\$ 51,966.00	1.00	\$ 51,966.00	1.00	\$ 51,966.00	1.00	\$ 51,966.00	1.00	\$ 51,966.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 51,966.00		
3	Capítulo 3- Obras Complementarias				\$ 8,807,537,332.00		\$ 10,011,775,787.00		\$ 8,230,638,188.00	-	\$ 6,967,834,272.00	-	\$ 6,415,401,772.00		\$ 1,475,217,444.00		\$ 669,139,213.99		\$ 1,372,155,722.47	-	\$ 3,516,512,381.00	-	\$ 1,011,396,341.04	-	\$ 4,527,898,721.00		\$ 1,887,503,050.00		
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000.00	\$ 53,230.00	\$ 53,230,000.00	1000.00	\$ 53,230,000.00	1000.00	\$ 53,230,000.00	1700.00	\$ 90,491,000.00	2378.86	\$ 126,626,718.00	430.95	\$ 22,939,469.00	479.86	\$ 25,542,947.80	417.66	\$ 22,232,041.80	1328.47	\$ 70,714,458.00	496.14	\$ 26,409,532.00	1824.61	\$ 97,123,990.00	554.25	\$ 29,502,728.00		
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49267.05	\$ 69,176.00	\$ 3,408,097,451.00	49267.05	\$ 3,408,097,451.00	34500.00	\$ 2,386,572,000.00	30000.00	\$ 2,075,260,000.00	29000.00	\$ 2,006,104,000.00	4991.23	\$ 345,273,326.00	3574.54	\$ 247,272,379.04	6490.65	\$ 448,997,204.40	15056.42	\$ 1,041,542,910.00	6060.84	\$ 419,264,688.00	21117.26	\$ 1,460,807,578.00	7882.74	\$ 545,296,422.00		
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACION Y COMPACTACION)	M3	1231.88	\$ 59,133.00	\$ 72,844,760.00	731.93	\$ 43,281,217.00	731.93	\$ 43,281,217.00	1110.00	\$ 65,637,630.00	1553.21	\$ 91,845,967.00	408.04	\$ 24,128,452.00	234.59	\$ 13,872,010.47	273.66	\$ 16,182,336.78	916.29	\$ 54,182,799.00	275.04	\$ 16,263,940.00	1191.33	\$ 70,446,739.00	361.88	\$ 21,399,227.00		
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19889.87	\$ 141,024.00	\$ 2,804,949,027.00	14174.79	\$ 1,958,984,859.00	11482.62	\$ 1,619,324,350.00	10931.27	\$ 1,541,571,642.00	9466.92	\$ 1,335,063,018.00	4310.22	\$ 607,844,465.00	562.88	\$ 79,379,589.12	1219.03	\$ 171,912,486.72	6092.13	\$ 859,136,541.00	832.96	\$ 117,467,351.04	6925.09	\$ 976,603,892.00	2541.83	\$ 358,458,126.00		
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	6867.96	\$ 191,352.00	\$ 1,319,938,442.00	1689.06	\$ 323,205,009.00	1200.00	\$ 229,622,400.00	500.00	\$ 95,676,000.00	500.00	\$ 95,676,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	500.00	\$ 95,676,000.00		
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700.00	\$ 286,369.00	\$ 773,196,300.00	13563.98	\$ 3,890,090,768.00	12583.98	\$ 3,603,661,789.00	10000.00	\$ 2,863,690,000.00	8700.00	\$ 2,491,410,300.00	1576.28	\$ 451,997,727.00	992.36	\$ 284,181,140.84	2313.73	\$ 662,580,546.37	4882.37	\$ 1,398,150,415.00	1289.24	\$ 369,198,370.00	6171.61	\$ 1,767,357,784.00	2528.39	\$ 724,052,516.00		
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1.00	\$ 152,200.00	\$ 152,200.00	1390.66	\$ 211,658,452.00	1390.66	\$ 211,658,452.00	1000.00	\$ 152,200,000.00	1000.00	\$ 152,200,000.00	98.65	\$ 15,014,530.00	104.59	\$ 15,918,598.00	81.97	\$ 12,475,834.00	285.21	\$ 43,408,962.00	149.88	\$ 22,811,796.00	435.09	\$ 66,220,698.00	564.91	\$ 85,979,302.00		
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLUCION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	4504.00	\$ 83,288.00	\$ 375,128,152.00	1000.00	\$ 83,288,000.00	1000.00	\$ 83,288,000.00	1000.00	\$ 83,288,000.00	1398.47	\$ 116,475,769.00	103.48	\$ 8,619,475.00	35.69	\$ 2,972,548.72	453.55	\$ 37,775,272.40	502.73	\$ 49,367,296.00	479.91	\$ 39,970,744.00	1072.64	\$ 89,338,040.00	325.83	\$ 27,137,729.00		
4	Capítulo 4- PAVIMENTO CONCRET RIGIDO				\$ 22,815,968,344.00		\$ 23,066,724,157.00		\$ 21,652,871,812.00	-	\$ 21,855,695,963.00	-	\$ 20,453,400,720.00		\$ 3,745,081,846.00		\$ 3,782,648,904.62	-	\$ 3,620,771,341.03	-	\$ 11,346,502,092.00	-	\$ 3,853,962,231.00	-	\$ 15,202,464,323.00		\$ 2,550,938,397.00		
4.1	P.B.O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0.20 METROS	M2	63195.41	\$ 56,395.00	\$ 3,563,905,147.00	56392.00	\$ 3,175,151,200.00	32500.00	\$ 1,832,837,500.00	32500.00	\$ 1,832,837,500.00	32500.00	\$ 1,832,837,500.00	5157.75	\$ 290,871,311.00	5940.15	\$ 334,997,015.05	11237.77	\$ 633,754,039.15	22335.71	\$ 1,259,622,365.00	8467.46	\$ 477,522,407.00	30803.17	\$ 1,737,144,772.00	1696.83	\$ 95,692,728.00		
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	6866.00	\$ 105,485.00	\$ 724,260,010.00	7650.86	\$ 807,050,967.00	6950.86	\$ 701,565,967.00	7500.00	\$ 797,466,600.00	13803.93	\$ 1,456,107,556.00	3707.06	\$ 391,039,224.00	2752.34	\$ 290,330,584.90	645.86	\$ 68,128,542.10	7195.26	\$ 749,498,351.00	3462.47	\$ 367,348,348.00	10587.73	\$ 1,116,846,655.00	3216.20	\$ 339,260,857.00		
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1.00	\$ 75,136.00	\$ 75,136.00	200.00	\$ 15,027,200.00	651.80	\$ 48,973,645.00	1550.00	\$ 116,460,800.00	1550.00	\$ 116,460,800.00	105.42	\$ 7,920,837.00	546.38	\$ 41,052,807.68	388.03	\$ 29,155,022.08	1039.83	\$ 78,128,667.00	0.00	\$ 0.00	1039.83	\$ 78,128,667.00	510.17	\$ 38,332,133.00		
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1.00	\$ 4,540.00	\$ 4,540.00	63883.84	\$ 290,607,588.00	63883.84	\$ 290,607,588.00	50000.00	\$ 227,450,000.00	50000.00	\$ 227,450,000.00	8058.90	\$ 36,659,396.00	8377.63	\$ 38,109,838.87	10848.71	\$ 49,350,78181										

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS. ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D =1"- LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 309,358.00	\$ 309,358.00	300.00	\$ 92,807,400.00	300.00	\$ 92,807,400.00	2160.00	\$ 668,213,280.00	2160.00	\$ 668,213,280.00	45.93	\$ 14,208,813.00	0.00	\$ 0.00	1178.89	\$ 364,699,052.62	1224.82	\$ 378,907,866.00	409.54	\$ 126,694,475.00	1634.36	\$ 505,602,341.00	525.64	\$ 162,610,938.00
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS. MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1.00	\$ 255,457.00	\$ 255,457.00	1.00	\$ 255,457.00	1.00	\$ 255,457.00	1.00	\$ 255,457.00	1.00	\$ 255,457.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 255,457.00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 58" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1500.00	\$ 300,258.00	\$ 450,387,000.00	1500.00	\$ 450,387,000.00	1500.00	\$ 450,387,000.00	1700.00	\$ 510,438,600.00	1700.00	\$ 510,438,600.00	0.00	\$ 0.00	1278.12	\$ 383,765,754.96	296.37	\$ 88,987,463.46	1574.49	\$ 472,753,218.00	0.00	\$ 0.00	1574.49	\$ 472,753,218.00	125.51	\$ 37,685,382.00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS. ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1"- LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6866.00	\$ 329,677.00	\$ 2,263,562,282.00	7580.84	\$ 2,499,228,589.00	7580.84	\$ 2,499,228,589.00	7300.00	\$ 2,406,642,100.00	7000.00	\$ 2,307,739,000.00	2068.23	\$ 681,847,862.00	1767.63	\$ 562,746,955.51	348.49	\$ 115,218,814.73	4185.35	\$ 1,379,813,632.00	1935.21	\$ 637,994,227.00	6120.56	\$ 2,017,807,859.00	879.44	\$ 289,531,141.00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS. ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1"- LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 58" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 343,417.00	\$ 343,417.00	1.00	\$ 343,417.00	1.00	\$ 343,417.00	1.00	\$ 343,417.00	1.00	\$ 343,417.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 343,417.00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 127' 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	14071.86	\$ 10,260.00	\$ 144,377,284.00	48551.72	\$ 498,140,647.00	48551.72	\$ 498,140,647.00	48551.72	\$ 498,140,647.00	73511.01	\$ 754,222,963.00	8163.32	\$ 83,755,063.00	15486.39	\$ 158,899,361.40	19555.08	\$ 200,635,120.80	43204.79	\$ 443,281,145.00	13178.79	\$ 135,214,385.00	56383.58	\$ 578,495,531.00	17127.43	\$ 175,727,432.00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	19460.00	\$ 125,719.00	\$ 2,446,491,740.00	19460.00	\$ 2,446,491,740.00	19460.00	\$ 2,446,491,740.00	17000.00	\$ 2,137,223,000.00	16300.00	\$ 2,049,219,700.00	2420.00	\$ 304,239,980.00	6303.00	\$ 792,406,857.00	0.00	\$ 0.00	8723.00	\$ 1,096,646,837.00	0.00	\$ 0.00	8723.00	\$ 1,096,646,837.00	7577.00	\$ 952,572,863.00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADURB-35 HÍMICO LV, SIKADURB)	ML	5000.00	\$ 79,606.00	\$ 398,030,000.00	800.00	\$ 63,684,800.00	800.00	\$ 63,684,800.00	500.00	\$ 39,803,000.00	500.00	\$ 39,803,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	500.00	\$ 39,803,000.00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000.00	\$ 11,177.00	\$ 670,620,000.00	60000.00	\$ 670,620,000.00	60000.00	\$ 670,620,000.00	60000.00	\$ 670,620,000.00	60000.00	\$ 670,620,000.00	47279.56	\$ 528,443,642.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	47279.56	\$ 528,443,642.00	0.00	\$ 0.00	47279.56	\$ 528,443,642.00	12720.44	\$ 142,176,358.00
5	Capítulo 5 - PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE				\$ 9,716,308,190.00		\$ 2,212,830,150.00		\$ 2,942,757,399.00	-	\$ 2,942,757,399.00	-	\$ 3,022,955,653.00		\$ 1,656,247,929.00		\$ 1,281,616,390.71	-	\$ 0.00	-	\$ 2,937,864,719.00	-	\$ 84,691,396.00	-	\$ 3,022,555,705.00		\$ 399,948.00
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	33600.00	\$ 40,499.00	\$ 1,360,766,400.00	41250.00	\$ 1,670,583,750.00	66256.58	\$ 2,683,325,233.00	66256.58	\$ 2,683,325,233.00	37515.09	\$ 1,519,323,630.00	28741.49	\$ 1,164,001,603.51	0.00	\$ 0.00	66256.58	\$ 2,683,325,233.00	0.00	\$ 0.00	66256.58	\$ 2,683,325,233.00	0.00	\$ 0.00	66256.58	\$ 2,683,325,233.00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3300.00	\$ 1,889,369.00	\$ 6,234,917,700.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
5.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	44400.00	\$ 3,680.00	\$ 163,392,000.00	41250.00	\$ 151,800,000.00	69168.23	\$ 254,539,086.00	69168.23	\$ 254,539,086.00	77000.00	\$ 283,360,000.00	37207.69	\$ 136,924,299.00	31950.54	\$ 117,614,787.20	0.00	\$ 0.00	69168.23	\$ 254,539,086.00	7755.00	\$ 28,538,400.00	76523.23	\$ 283,077,486.00	76.77	\$ 282,514.00
5.4	MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLÍMEROS HUECO PARCHE TIPO G AREA MAYOR A 0.50 M2, INCLUYE DEMOLICION EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA.	M2	4000.00	\$ 489,308.00	\$ 1,957,232,000.00	800.00	\$ 391,446,400.00	10.00	\$ 4,893,080.00	10.00	\$ 4,893,080.00	115.00	\$ 56,270,420.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	114.76	\$ 56,152,986.00	114.76	\$ 56,152,986.00	0.24	\$ 117,434.00
6	Capítulo 6 - URBANISMO				\$ 6,506,154,542.00		\$ 4,096,434,395.00		\$ 3,892,127,792.00	-	\$ 3,710,196,941.00	-	\$ 3,042,372,275.00		\$ 302,688,536.00		\$ 271,332,613.76	-	\$ 494,272,922.42	-	\$ 1,068,294,072.00	-	\$ 766,790,745.00	-	\$ 1,835,084,818.00		\$ 1,207,267,457.00
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	33864.35	\$ 64,663.00	\$ 2,189,770,464.00	3574.73	\$ 231,152,766.00	3574.73	\$ 231,152,766.00	3000.00	\$ 193,989,000.00	3000.00	\$ 193,989,000.00	416.54	\$ 26,934,726.00	519.25	\$ 33,576,262.75	0.00	\$ 0.00	935.79	\$ 60,510,989.00	0.00	\$ 0.00	935.79	\$ 60,510,989.00	2064.21	\$ 133,478,011.00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1717.44	\$ 70,847.00	\$ 121,675,472.00	14298.92	\$ 1,013,035,585.00	14298.92	\$ 1,013,035,585.00	13000.00	\$ 921,011,000.00	6350.00	\$ 449,878,450.00	1041.57	\$ 73,792,110.00	375.55	\$ 26,606,732.54	1806.19	\$ 127,963,142.93	3223.31	\$ 228,361,985.00	1608.44	\$ 113,953,149.00	4831.75	\$ 342,315,134.00	1518.25	\$ 107,563,316.00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONTRAFRANQUEO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1.00	\$ 91,802.00	\$ 91,802.00	225.21	\$ 20,674,728.00	225.21	\$ 20,674,728.00	225.21	\$ 20,674,728.00	647.27	\$ 59,420,981.00	12.48	\$ 1,145,689.00	62.50	\$ 5,737,625.00	0.00	\$ 0.00	74.98	\$ 6,883,314.00	421.48	\$ 38,692,707.00	496.46	\$ 45,576,021.00	150.81	\$ 13,844,660.00
6.4	P. B. O. ANIEEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	13329.16	\$ 105,485.00	\$ 1,406,028,552.00	8936.83	\$ 942,701,513.00	7000.00	\$ 738,355,000.00	6500.00	\$ 685,652,500.00	500.00	\$ 52,742,500.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	500.00	\$ 52,742,500.00
6.5	P. B. O. ANIEEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	21375.35	\$ 127,143.00	\$ 2,717,726,125.00	14298.92	\$ 1,816,007,586.00	14298.92	\$ 1,816,007,586.00	14298.92	\$ 1,816,007,586.00	14298.92	\$ 1,816,007,586.00	1579.45	\$ 200,816,011.00	1418.84	\$ 180,305,574.12	2731.93	\$ 347,345,775.89	5733.22	\$ 728,957,961.00	1841.56	\$ 234,141,463.00	7571.78	\$ 962,698,825.00	6727.14	\$ 855,308,761.00

OS.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulación Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1.00	\$ 336,838.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 336,838.00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulación Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms.	M2	1.00	\$ 336,838.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	1.00	\$ 336,838.00	920.00	\$ 309,800,960.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	857.15	\$ 288,720,692.00	857.15	\$ 288,720,692.00	62.85	\$ 21,170,268.00
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Almacen Para Invidentes, y Loseta Gris Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1.00	\$ 339,451.00	\$ 339,451.00	1.00	\$ 339,451.00	1.00	\$ 339,451.00	1.00	\$ 339,451.00	260.00	\$ 88,257,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	243.85	\$ 82,775,126.00	243.85	\$ 82,775,126.00	16.15	\$ 5,482,134.00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO	M2	200.00	\$ 340,245.00	\$ 68,049,000.00	200.00	\$ 68,049,000.00	200.00	\$ 68,849,000.00	230.00	\$ 69,849,000.00	200.00	\$ 69,849,000.00	0.00	\$ 0.00	71.63	\$ 25,016,419.35	54.30	\$ 18,964,003.50	125.95	\$ 43,980,423.00	24.36	\$ 8,507,608.00	150.29	\$ 52,488,031.00	49.71	\$ 17,360,908.00
7	Capítulo 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 589,919,339.00		\$ 889,031,331.00		\$ 890,282,651.00		\$ 1,027,043,420.00		\$ 1,594,404,830.00		\$ 141,205,275.00		\$ 280,891,877.36		\$ 284,354,270.10		\$ 706,421,423.00		\$ 385,787,670.00		\$ 1,092,209,093.00		\$ 502,195,737.00
7.1	P.B.O. CUNETAS BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1.00	\$ 171,648.00	\$ 171,648.00	1.00	\$ 171,648.00	1.00	\$ 171,648.00	1.00	\$ 171,648.00	1.00	\$ 171,648.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 171,648.00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	380.01	\$ 154,200.00	\$ 58,597,542.00	1.00	\$ 154,200.00	15.60	\$ 2,405,520.00	15.60	\$ 2,405,520.00	15.60	\$ 2,405,520.00	0.00	\$ 0.00	15.60	\$ 2,405,520.00	0.00	\$ 0.00	15.60	\$ 2,405,520.00	0.00	\$ 0.00	15.60	\$ 2,405,520.00	0.00	\$ 0.00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4000 PSI PARA BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	125.00	\$ 1,750,346.00	\$ 218,793,250.00	125.00	\$ 218,793,250.00	125.00	\$ 218,793,250.00	125.00	\$ 218,793,250.00	125.00	\$ 218,793,250.00	0.00	\$ 0.00	45.16	\$ 79,045,625.36	23.25	\$ 40,695,544.50	68.41	\$ 119,741,170.00	0.00	\$ 0.00	68.41	\$ 119,741,170.00	56.59	\$ 99,052,080.00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400.00	\$ 10,260.00	\$ 14,364,000.00	15000.00	\$ 153,900,000.00	15000.00	\$ 153,900,000.00	15000.00	\$ 153,900,000.00	15000.00	\$ 153,900,000.00	0.00	\$ 0.00	4385.91	\$ 44,999,436.60	2690.61	\$ 27,605,658.60	7076.52	\$ 72,605,095.00	0.00	\$ 0.00	7076.52	\$ 72,605,095.00	7923.48	\$ 81,294,905.00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM.	UN	21.00	\$ 964,590.00	\$ 20,256,390.00	282.00	\$ 272,014,380.00	282.00	\$ 272,014,380.00	282.00	\$ 272,014,380.00	667.00	\$ 643,381,530.00	79.00	\$ 76,202,610.00	83.00	\$ 80,060,970.00	92.00	\$ 88,742,280.00	254.00	\$ 245,095,860.00	257.00	\$ 247,899,630.00	511.00	\$ 492,905,490.00	156.00	\$ 150,476,040.00
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95.00	\$ 62,391.00	\$ 5,927,145.00	563.00	\$ 35,126,133.00	563.00	\$ 35,126,133.00	563.00	\$ 35,126,133.00	563.00	\$ 35,126,133.00	104.00	\$ 6,488,664.00	80.00	\$ 4,991,280.00	105.00	\$ 6,551,055.00	289.00	\$ 18,030,599.00	38.00	\$ 2,370,858.00	327.00	\$ 20,401,857.00	236.00	\$ 14,724,276.00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	456.00	\$ 509,076.00	\$ 232,138,656.00	282.00	\$ 143,559,432.00	282.00	\$ 143,559,432.00	282.00	\$ 143,559,432.00	667.00	\$ 339,553,692.00	98.00	\$ 49,889,448.00	83.00	\$ 42,253,308.00	92.00	\$ 46,834,992.00	273.00	\$ 138,977,748.00	242.00	\$ 123,196,392.00	515.00	\$ 262,174,140.00	152.00	\$ 77,379,552.00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TP 24"	UN	19.00	\$ 1,232,079.00	\$ 23,409,501.00	39.00	\$ 48,051,081.00	39.00	\$ 48,051,081.00	150.00	\$ 184,811,850.00	150.00	\$ 184,811,850.00	7.00	\$ 8,624,553.00	22.00	\$ 27,105,738.00	60.00	\$ 73,924,740.00	89.00	\$ 109,655,031.00	10.00	\$ 12,320,790.00	99.00	\$ 121,975,821.00	51.00	\$ 62,636,029.00
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63.00	\$ 103,683.00	\$ 6,532,029.00	63.00	\$ 6,532,029.00	63.00	\$ 6,532,029.00	63.00	\$ 6,532,029.00	63.00	\$ 6,532,029.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	63.00	\$ 6,532,029.00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPa (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS. INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 347X118" MANILVA EN ACERO LISO DE 1/2". CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 17X118" INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON LAMAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19.00	\$ 512,062.00	\$ 9,729,178.00	19.00	\$ 9,729,178.00	19.00	\$ 9,729,178.00	19.00	\$ 9,729,178.00	19.00	\$ 9,729,178.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	19.00	\$ 9,729,178.00
8	Capítulo 8 - SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 364,809,345.00		\$ 364,809,345.00		\$ 274,434,175.00		\$ 274,434,175.00		\$ 274,434,175.00		\$ 1,351,860.00		\$ 3,379,650.00		\$ 2,027,790.00		\$ 6,759,300.00		\$ 4,678,860.00		\$ 11,438,160.00		\$ 262,996,015.00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCAS DE 6 METROS PIVOTADAS CON ANTICORROSIVO NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 LOTA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	10.00	\$ 10,944,346.00	\$ 109,443,460.00	10.00	\$ 109,443,460.00	5.00	\$ 54,724,730.00	5.00	\$ 54,724,730.00	5.00	\$ 54,724,730.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 54,724,730.00




CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINOLO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	115,00	\$ 584.174,00	\$ 68.330.010,00	115,00	\$ 68.330.010,00	55,00	\$ 32.679.570,00	55,00	\$ 32.679.570,00	55,00	\$ 32.679.570,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	55,00	\$ 32.679.570,00		
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115,00	\$ 337.965,00	\$ 38.865.975,00	115,00	\$ 38.865.975,00	115,00	\$ 38.865.975,00	115,00	\$ 38.865.975,00	115,00	\$ 38.865.975,00	4,00	\$ 1.351.860,00	10,00	\$ 3.379.650,00	6,00	\$ 2.027.780,00	20,00	\$ 6.759.300,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 6.759.300,00	96,00	\$ 32.106.675,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VEJICIDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG, PROMEDIO <30,00 M)	UN	1900,00	\$ 77.981,00	\$ 148.163.900,00	1900,00	\$ 148.163.900,00	1900,00	\$ 148.163.900,00	1900,00	\$ 148.163.900,00	1900,00	\$ 148.163.900,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 4.678.860,00	60,00	\$ 4.678.860,00	1840,00	\$ 143.485.040,00
9	Capítulo 9 - SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 69.850.306,00		\$ 69.850.306,00		\$ 69.850.306,00		\$ 69.850.306,00		\$ 69.850.306,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	1254,00	\$ 55.702,00	\$ 69.850.306,00	1,00	\$ 55.702,00	1,00	\$ 55.702,00	1,00	\$ 55.702,00	1,00	\$ 55.702,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 55.702,00		
10	Capítulo 10 - SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 295.187.534,00		\$ 295.187.534,00		\$ 295.187.534,00		\$ 295.187.534,00		\$ 295.187.534,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	\$ 43.596.283,00	\$ 43.596.283,00	1,00	\$ 43.596.283,00	1,00	\$ 43.596.283,00	1,00	\$ 43.596.283,00	1,00	\$ 43.596.283,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 43.596.283,00		
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	\$ 43.593.549,00	\$ 43.593.549,00	1,00	\$ 43.593.549,00	1,00	\$ 43.593.549,00	1,00	\$ 43.593.549,00	1,00	\$ 43.593.549,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 43.593.549,00		
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	\$ 207.997.702,00	\$ 207.997.702,00	1,00	\$ 207.997.702,00	1,00	\$ 207.997.702,00	1,00	\$ 207.997.702,00	1,00	\$ 207.997.702,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 207.997.702,00		
11	Capítulo 11 - OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				\$ 2.117.797.008,00		\$ 2.117.797.008,00		\$ 2.117.797.008,00		\$ 2.117.797.008,00		\$ 2.117.797.008,00		\$ 264.403.578,00		\$ 340.486.634,91		\$ 274.922.967,64		\$ 878.813.180,00		\$ 409.214.399,00		\$ 1.349.027.878,00		\$ 2.123.929.383,00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (F) NORMA ISO PN 10	UN	245,16	\$ 128.177,00	\$ 31.423.873,00	245,16	\$ 31.423.873,00	245,16	\$ 31.423.873,00	245,16	\$ 31.423.873,00	245,16	\$ 31.423.873,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	245,16	\$ 31.423.873,00		
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (F) NORMA ISO PN 10	UN	249,48	\$ 233.737,00	\$ 58.312.707,00	249,48	\$ 58.312.707,00	249,48	\$ 58.312.707,00	249,48	\$ 58.312.707,00	249,48	\$ 58.312.707,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	249,48	\$ 58.312.707,00		
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636,20	\$ 87.337,00	\$ 142.900.799,00	7882,28	\$ 688.414.688,00	7882,28	\$ 688.414.688,00	6200,00	\$ 541.489.400,00	6200,00	\$ 541.489.400,00	418,00	\$ 36.506.866,00	880,45	\$ 76.895.861,65	382,00	\$ 34.236.104,00	1680,45	\$ 147.638.832,00	838,40	\$ 73.223.341,00	2528,85	\$ 220.862.172,00	3671,15	\$ 320.627.228,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1443,96	\$ 25.282,00	\$ 36.506.197,00	2252,08	\$ 56.937.087,00	2252,08	\$ 56.937.087,00	2252,08	\$ 56.937.087,00	4126,42	\$ 104.324.150,00	439,50	\$ 11.111.439,00	706,50	\$ 17.710.041,00	861,00	\$ 21.767.802,00	2001,00	\$ 50.589.282,00	1164,00	\$ 29.428.248,00	3165,00	\$ 80.017.530,00	961,42	\$ 24.306.620,00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143,64	\$ 289.986,00	\$ 41.663.589,00	394,00	\$ 114.254.484,00	394,00	\$ 114.254.484,00	394,00	\$ 114.254.484,00	761,40	\$ 220.795.340,00	42,00	\$ 12.179.412,00	176,00	\$ 51.037.536,00	106,00	\$ 30.738.516,00	324,00	\$ 93.955.464,00	260,00	\$ 75.396.360,00	584,00	\$ 169.351.824,00	177,40	\$ 51.443.516,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMITA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8,64	\$ 926.310,00	\$ 8.003.318,00	1,00	\$ 926.310,00	1,00	\$ 926.310,00	1,00	\$ 926.310,00	1,00	\$ 926.310,00	1,00	\$ 926.310,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 926.310,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 926.310,00	0,00	\$ 0,00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	182,52	\$ 299.846,00	\$ 54.727.892,00	51,00	\$ 15.292.146,00	51,00	\$ 15.292.146,00	51,00	\$ 15.292.146,00	51,00	\$ 15.292.146,00	20,00	\$ 5.996.920,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 5.996.920,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 5.996.920,00	31,00	\$ 9.295.226,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443,96	\$ 264.012,00	\$ 381.222.768,00	563,02	\$ 148.644.036,00	563,02	\$ 148.644.036,00	563,02	\$ 148.644.036,00	563,02	\$ 148.644.036,00	171,46	\$ 45.267.498,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	171,46	\$ 45.267.498,00	0,00	\$ 0,00	171,46	\$ 45.267.498,00	391,56	\$ 103.376.539,00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1443,96	\$ 314.340,00	\$ 453.894.366,00	220,00	\$ 69.154.800,00	220,00	\$ 69.154.800,00	220,00	\$ 69.154.800,00	667,00	\$ 209.664.780,00	60,00	\$ 18.860.400,00	82,00	\$ 25.775.880,00	70,00	\$ 22.003.800,00	212,00	\$ 66.640.080,00	240,00	\$ 75.441.600,00	452,00	\$ 142.081.680,00	215,00	\$ 67.583.100,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1443,96	\$ 102.197,00	\$ 147.568.380,00	1443,96	\$ 147.568.380,00	1443,96	\$ 147.568.380,00	1443,96	\$ 147.568.380,00	1443,96	\$ 147.568.380,00	66,00	\$ 6.745.002,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	66,00	\$ 6.745.002,00	27,60	\$ 2.820.637,00	93,60	\$ 9.565.639,00	1350,36	\$ 138.002.741,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1443,96	\$ 101.813,00	\$ 147.013.899,00	7319,26	\$ 745.195.818,00	7319,26	\$ 745.195.818,00	7000,00	\$ 712.691.000,00	7000,00	\$ 712.691.000,00	239,50	\$ 24.384.214,00	532,98	\$ 54.264.292,74	402,12	\$ 40.941.043,56	1174,60	\$ 119.585.550,00	759,99	\$ 77.376.862,00	1934,59	\$ 195.966.412,00	5065,41	\$ 515.724.588,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135,90	\$ 65.403,00	\$ 8.888.268,00	135,90	\$ 8.888.268,00	135,90	\$ 8.888.268,00	135,90	\$ 8.888.268,00	135,90	\$ 8.888.268,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	135,90	\$ 8.888.268,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M- H= 1.80 M	UN	15,30	\$ 5.645.051,00	\$ 86.369.280,00	73,00	\$ 412.088.723,00	73,00	\$ 412.088.723,00	73,00	\$ 412.088.723,00	73,00	\$ 412.088.723,00	6,00	\$ 33.870.306,00	11,00	\$ 62.095.561,00	9,00	\$ 50.805.459,00	26,00	\$ 146.771.326,00	15,00	\$ 84.675.705,00	41,00	\$ 231.447.091,00	32,00	\$ 180.641.632,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	108,00	\$ 225.034,00	\$ 24.303.672,00	1097,89	\$ 247.062.578,00	1097,89	\$ 247.062.578,00	1097,89	\$ 247.062.578,00	1097,89	\$ 247.062.578,00	35,58	\$ 8.006.719,00	78,60	\$ 17.687.672,40	78,17	\$ 17.500.957,78	192,95	\$ 43.285.200,00	113,41	\$ 25.521.106,00	305,76	\$ 68.806.306,00	752,13	\$ 178.256.162,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954,00	\$ 13.880,30	\$ 13.241.520,00	954,00	\$ 13.241.520,00	954,00	\$ 13.241.520,00	954,00	\$ 13.241.520,00	1400,00	\$ 19.432.000,00	336,70	\$ 4.673.396,00	128,00	\$ 1.776.640,00	0,00	\$ 0,00	464,70	\$ 6.450.036,00	657,05	\$ 9.128.182,00	1122,35	\$ 15.578.218,00	277,85	\$ 3.853.782,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMACORAN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$ 165.464,00	\$ 199.102.831,00	1,00	\$ 165.464,00	1,00	\$ 165.464,00	1,00	\$ 165.464,00	1,00	\$ 165.464,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMACORAN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1203,30	\$ 184.742,00	\$ 222.300.049,00	1,00	\$ 184.742,00	1,00	\$ 184.742,00	1,00	\$ 184.742,00	1,00	\$ 184.742,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203,30	\$ 23.304,00	\$ 28.041.703,00	1,00	\$ 23.304,00	1,00	\$ 23.304,00	1,00	\$ 23.304,00	1,00	\$ 23.304,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANIVOL HD TP 24"	UN	15,00	\$ 1.232.079,00	\$ 18.481.185,00	29,00	\$ 35.730.291,00	29,00	\$ 35.730.291,00	29,00	\$ 35.730.291,00	29,00	\$ 35.730.291,00	5,00	\$ 6.160.395,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 6.160.395,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 6.160.395,00	24,00	\$ 29.589.896,00
11.20	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 3.30 X 0.30	UN	15,00	\$ 380.891,00	\$ 5.713.365,00	15,00	\$ 5.713.365,00	15,00	\$ 5.713.365,00	15,00	\$ 5.713.365,00	15,00	\$ 5.713.365,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 5.713.365,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 5.713.365,00	0,00	\$ 0,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 30MM PN10	ML	1,00	\$ 74.481,00	\$ 74.481,00	2252,08	\$ 167.737.170,00	2252,08	\$ 167.737.170,00	2252,08	\$ 167.737.170,00	2252,08	\$ 167.737.170,00	91,00	\$ 6.777.771,00	57,52	\$ 4.284.147,12	349,30	\$ 26.016.213,30	497,82	\$ 37.076.131,00	18,00	\$ 1.340.056,00	515,82	\$ 38.418.789,00	1736,26	\$ 129.318.381,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	\$ 247.098,00	\$ 247.098,00	270,00	\$ 66.716.460,00	270,00	\$ 66.716.460,00	2																	


CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
11.21	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H=1m e=20 cm.	UND	1.00	\$ 770.736.00	\$ 770.736.00	220.00	\$ 169.561.920.00	220.00	\$ 169.561.920.00	220.00	\$ 169.561.920.00	220.00	\$ 169.561.920.00	28.00	\$ 21.580.608.00	27.00	\$ 20.809.872.00	23.00	\$ 17.726.928.00	78.00	\$ 60.117.408.00	18.00	\$ 13.873.248.00	96.00	\$ 73.990.656.00	124.00	\$ 95.571.264.00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1.00	\$ 216.901.00	\$ 216.901.00	1.00	\$ 216.901.00	1.00	\$ 216.901.00	1.00	\$ 216.901.00	1.00	\$ 216.901.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 216.901.00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1.00	\$ 185.054.00	\$ 185.054.00	1.00	\$ 185.054.00	1.00	\$ 185.054.00	1.00	\$ 185.054.00	1.00	\$ 185.054.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 185.054.00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1.00	\$ 376.461.00	\$ 376.461.00	1.00	\$ 376.461.00	1.00	\$ 376.461.00	1.00	\$ 376.461.00	1.00	\$ 376.461.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 376.461.00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1.00	\$ 304.230.00	\$ 304.230.00	1.00	\$ 304.230.00	1.00	\$ 304.230.00	1.00	\$ 304.230.00	1.00	\$ 304.230.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 304.230.00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1.00	\$ 183.756.00	\$ 183.756.00	1.00	\$ 183.756.00	1.00	\$ 183.756.00	1.00	\$ 183.756.00	1.00	\$ 183.756.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 183.756.00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1.00	\$ 192.656.00	\$ 192.656.00	45.00	\$ 8.669.520.00	45.00	\$ 8.669.520.00	45.00	\$ 8.669.520.00	45.00	\$ 8.669.520.00	5.00	\$ 963.280.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 963.280.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 963.280.00	40.00	\$ 7.706.240.00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1.00	\$ 217.281.00	\$ 217.281.00	158.00	\$ 34.330.398.00	158.00	\$ 34.330.398.00	158.00	\$ 34.330.398.00	158.00	\$ 34.330.398.00	11.00	\$ 2.390.091.00	5.00	\$ 1.086.405.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 3.476.496.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 3.476.496.00	142.00	\$ 30.853.902.00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 6, 70 X 0, 70 H=1m (INCLUYE TAPA)	UN	1.00	\$ 1,017.320.00	\$ 1,017.320.00	1.00	\$ 1,017.320.00	1.00	\$ 1,017.320.00	1.00	\$ 1,017.320.00	1.00	\$ 1,017.320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,017.320.00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1.00	\$ 376.516.00	\$ 376.516.00	1.00	\$ 376.516.00	1.00	\$ 376.516.00	1.00	\$ 376.516.00	1.00	\$ 376.516.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 376.516.00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1.00	\$ 213.355.00	\$ 213.355.00	1.00	\$ 213.355.00	1.00	\$ 213.355.00	1.00	\$ 213.355.00	1.00	\$ 213.355.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 213.355.00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1.00	\$ 213.010.00	\$ 213.010.00	45.00	\$ 9,585.450.00	45.00	\$ 9,585.450.00	45.00	\$ 9,585.450.00	45.00	\$ 9,585.450.00	5.00	\$ 1,065.050.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 1,065.050.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 1,065.050.00	40.00	\$ 8,520.400.00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1.00	\$ 234.668.00	\$ 234.668.00	158.00	\$ 37,077.544.00	158.00	\$ 37,077.544.00	158.00	\$ 37,077.544.00	158.00	\$ 37,077.544.00	11.00	\$ 2,581.348.00	5.00	\$ 1,173.340.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 3,754.688.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 3,754.688.00	142.00	\$ 33,322.856.00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1.00	\$ 148.773.00	\$ 148.773.00	1.00	\$ 148.773.00	1.00	\$ 148.773.00	1.00	\$ 148.773.00	1.00	\$ 148.773.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 148.773.00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" - TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1.00	\$ 2,151.014.00	\$ 2,151.014.00	23.00	\$ 49,473.322.00	23.00	\$ 49,473.322.00	23.00	\$ 49,473.322.00	23.00	\$ 49,473.322.00	2.00	\$ 4,302.028.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 4,302.028.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 4,302.028.00	21.00	\$ 45,171.294.00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1.00	\$ 201.952.00	\$ 201.952.00	4.00	\$ 807.808.00	6.00	\$ 1,211.712.00	6.00	\$ 1,211.712.00	6.00	\$ 1,211.712.00	4.00	\$ 807.808.00	2.00	\$ 403.904.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 1,211.712.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 1,211.712.00	0.00	\$ 0.00
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1.00	\$ 308.654.00	\$ 308.654.00	1.00	\$ 308.654.00	1.00	\$ 308.654.00	1.00	\$ 308.654.00	1.00	\$ 308.654.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 308.654.00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1.00	\$ 271.761.00	\$ 271.761.00	3.00	\$ 815.283.00	17.00	\$ 4,619.937.00	17.00	\$ 4,619.937.00	17.00	\$ 4,619.937.00	3.00	\$ 815.283.00	2.00	\$ 543.522.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 1,358.805.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 1,358.805.00	12.00	\$ 3,261.132.00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.00	\$ 221.650.00	\$ 221.650.00	1.00	\$ 221.650.00	1.00	\$ 221.650.00	1.00	\$ 221.650.00	1.00	\$ 221.650.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 221.650.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 03		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACTA DE AVANCE N°01		ACTA DE AVANCE N°02		ACTA DE AVANCE N°03		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 04		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CAPITULO - NO PREVISTOS				\$ 0.00		\$ 6,972,978,000.00		\$ 9,380,215,605.00		\$ 9,380,215,605.00		\$ 10,472,601,520.00		\$ 5,494,617,751.00		\$ 3,670,628,003.84		\$ 0.00		\$ 9,365,245,755.00		\$ 1,127,062,558.00		\$ 10,492,328,313.00		\$ 95,645,399.00
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%	M3	0.00	\$ 2,023,424.00	\$ 0.00	3300.00	\$ 6,677,299,200.00	4490.13	\$ 9,085,436,805.00	4490.13	\$ 9,085,436,805.00	5030.00	\$ 10,177,822,720.00	2577.22	\$ 5,214,808,801.00	1912.91	\$ 3,670,628,003.84		\$ 0.00	4490.13	\$ 9,085,436,805.00	537.25	\$ 1,087,084,544.00	5027.38	\$ 10,172,521,349.00	2.62	\$ 5,301,371.00
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0.00	\$ 491,298.00	\$ 0.00	600.00	\$ 294,778,800.00	600.00	\$ 294,778,800.00	600.00	\$ 294,778,800.00	600.00	\$ 294,778,800.00	569.53	\$ 279,808,950.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	569.53	\$ 279,808,950.00	0.00	\$ 0.00	569.53	\$ 279,808,950.00	30.47	\$ 14,969,850.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT (20")	ML	0.00	\$ 813,367.00	\$ 0.00							12.00	\$ 9,760,404.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 9,760,404.00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 90 MM	UN	0.00	\$ 675,537.00	\$ 0.00							10.00	\$ 6,755,370.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 6,755,370.00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 110 MM	UN	0.00	\$ 790,903.00	\$ 0.00							15.00	\$ 11,863,545.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	15.00	\$ 11,863,545.00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAXI ADAPTADOR DE 160 MM	UN	0.00	\$ 1,039,134.00	\$ 0.00							20.00	\$ 20,782,680.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 20,782,680.00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110 MM	UN	0.00	\$ 347,944.00	\$ 0.00							20.00	\$ 6,958,880.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 6,958,880.00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 160 MM	UN	0.00	\$ 493,431.00	\$ 0.00							20.00	\$ 9,868,620.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 9,868,620.00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 160 MM	UN	0.00	\$ 370,393.00	\$ 0.00							20.00	\$ 7,407,860.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 7,407,860.00
NP10	TRAMITES Y PERMISOS DE RCD (7 DE MAYO 2025 - 7 DE MAYO 2026)	UN	0.00	\$ 38,341,833.00	\$ 0.00							1.00	\$ 38,341,833.00									1.00	\$ 38,341,833.00	1.00	\$ 38,341,833.00	0.00	\$ 0.00
NP11	TALA Y/O PODA DE ARBOLES (7 DE MAYO 2025 - 7 DE MAYO 2026)	UN	0.00	\$ 1,656,181.00	\$ 0.00							1.00	\$ 1,656,181.00									1.00	\$ 1,656,181.00	1.00	\$ 1,656,181.00	0.00	\$ 0.00
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE ALARMA DE SEGURIDAD Y CONFORMACION DE FRENTEROS DE TRABAJO	UN	0.00	\$ 1,976,819.00	\$ 0.00							1.00	\$ 1,976,819.00									0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,976,819.00
COSTO DIRECTO					\$ 40,244,468,333.00		\$ 40,244,468,333.00		\$ 40,244,468,333.00		\$ 40,244,468,333.00		\$ 40,200,094,413.00		\$ 10,508,963,059.00		\$ 8,572,636,272.00		\$ 5,408,027,809.00		\$ 24,489,626,941.00		\$ 9,408,996,111.00		\$ 30,898,623,051.00		\$ 9,345,845,283.00
COSTO INDIRECTO (ARJ 30%)					\$ 12,073,340,500.00		\$ 12,073,340,500.00		\$ 12,073,340,500.00		\$ 12,073,340,500.00		\$ 12,060,028,324.00		\$ 3,152,688,918.00		\$ 2,571,790,882.00		\$ 1,622,408,263.00		\$ 7,346,888,082.00		\$ 1,922,698,833.00		\$ 9,269,586,915.00		\$ 2,803,753,585.00
VALOR TOTAL					\$ 52,317,808,833.00		\$ 52,317,808,833.00		\$ 52,317,808,833.00		\$ 52,317,808,833.00		\$ 52,260,122,737.00		\$ 13,661,651,977.00		\$ 11,144,427,154.00		\$ 7,030,435,892.00		\$ 31,836,515,023.00		\$ 8,331,694,944.00		\$ 40,168,209,967.00		\$ 12,149,598,866.00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 5 días del mes de mayo de 2026.


CARLOS DÍAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO
BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA


ANGELLY CERALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA


JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA


ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISIÓN
