

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

CONTRATO CVP-822-2025

ELABORADO POR:	CATHERINE BASTIDAS RESIDENTE SSTMA	 FIRMA	INTERVENTORIA
REVISADO POR:	YUDY QUINTERO DIRECTORA INTERVENTORÍA	 FIRMA	INTERVENTORIA
APROBADO POR:	ANA MARIA BERMUDEZ APOYO SSTMA SUPERVISIÓN	FIRMA	CVP

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	OBSERVACIÓN
1	10/06/2026	Documento original

JUNIO 2026

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
4. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS	7
5. ORGANIGRAMA.....	9
6. PERSONAL SST DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA	9
7. PRESUPUESTO SST EJECUTADO	10
8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.....	10
9. RESUMEN DE LA GESTIÓN SST REALIZADA POR EL CONTRATISTA.....	10
10. GESTIÓN REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA EN SST	11
11. RESUMEN DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA.....	11
12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.....	12
13. APROBACIONES DE PRODUCTOS	12
14. PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
15. SOPORTES DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL (PERSONAL NUEVO).....	14
16. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALARIOS (PERSONAL ANTIGUO)	14
17. PAZ Y SALVOS (PERSONAL RETIRADO).....	14
18. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALARIOS Y HONORARIOS	14
19. PRESUPUESTO SSTMA.....	14
20. PLAN DE TRABAJO SST INTERVENTORÍA.....	15

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

21. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	15
22. VIGIA SST	15
23. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	15
24. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	15
25. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	16
26. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	16
27. INSPECCIONES PLANEADAS	17
28. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD	17
29. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	18
30. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO	18
31. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS.....	18
32. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.....	19
33. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	19
34. INDICADORES DEL SGSST	20
33.ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO.....	20
35. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	20
36. COMITÉS DE SEGUIMIENTO	20
37. COMUNICACIONES Y BITÁCORA.....	21
38. INFORME SEMANALES SST DE INTERVENTORÍA	22
39. CONCLUSIONES	22

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

1. INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN, en cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato de interventoría No. CVP-826-2025 elabora el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo del periodo comprendido entre el 01 a 31 de mayo de 2026, en el cual se presenta la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría en el proyecto cuyo objeto contractual es realizar *“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”*

2. OBJETIVOS

- Describir las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento al SGSST del Consorcio JCB-06-CAVIP-BOG-CUN para el contrato CVP-826-2025.
- Resumir las actividades de seguimiento SST realizadas por la interventoría para el contrato de obra.
- Resumir las gestiones SST realizadas por el contrato de obra.
- Emitir conclusiones del informe SST

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El objeto del proyecto corresponde a: *“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.”* que comprende el mantenimiento del espacio público y amoblamiento urbano para el parque de la virgen en el barrio Bilbao Segundo sector, de la UPL 10 - Tibabuyes, de la Localidad de Suba.

A continuación, se especifican la ubicación y código del parque a intervenir:

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

Tabla 2. Ubicación y código

RUPI	1605-84
ID PARQUE	11-074
TIPO DE PARQUE	VECINAL
NOMBRE	BILBAO
CHIP	AAA0152OWSK
NÚMERO MATRÍCULA	207805710100000000
ID ESTADO	INCORPORADO
ÁREA CERTIFICADA POR EL VISOR	5.400 m ²
ÁREA A EJECUTAR	3.047 m ²
TIPO DE ÁREA	Zonas Recreativas, Zona verde y zona verde 2
UPL (POT)	10. Tibabuyes
DIRECCIÓN	CI 143 150D 15

Fuente: Anexo técnico contrato CVP-826-2025

Localización

El proyecto se ejecutará en la localidad Suba en el barrio Bilbao II, en la dirección Calle 143 150D-15 conocido como el Parque la Virgen. Esta intervención responde a las condiciones de crecimiento poblacional del sector y a la demanda manifiesta de la comunidad de contar con espacios públicos seguros y accesibles. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y reducir la desigualdad en el acceso a infraestructuras recreativas de la comunidad. Las actividades contempladas en el marco del proyecto abarcan una intervención total de a 2,814 m² de intervención.



Imagen 1. Fuente: Adaptado de Google Maps

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

Principales actividades por ejecutar

Adecuación zona de juegos infantiles con reemplazo de superficie

- Piso Caucho reciclado 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm)
- Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm)
- Piso Caucho reciclado 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm)
- Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**

Zonas verdes existentes

- Empradización sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra

Demarcación cancha

- Demarcación línea continua blanca o amarilla
- Mezcla asfáltica en caliente tipo denso md20 asfalto 80-100.
- Recubrimiento sintético acrílico campos deportivos
- Demolición pavimento asfáltico de espesor 10 cm.

Adecuación de las zonas duras de circulaciones peatonales existentes

- Demolición Manual andén + bordillo
- Demolición manual sardinel existente
- Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado
- Subbase granular sbg-1, y sbg-2
- Adoquín en concreto 200x100x60mm a25
- Adoquín en concreto color ocre a25 (20x10x6cm)
- Cenefa en loseta prefabricada a58 guía (20x20x6) cm.
- Bordillo prefabricado a80
- Sardinel tipo a10
- Sardinel bajo a85 para rampas
- Pieza remate a105 para rampa tipo
- Esquina deprimida ancho de andén

Adecuación zona gimnasio y multifuerza

- Demolición de placa.
- Subbase granular sbg-1, y sbg-2 (sin imprimación)
- Placa contrapiso mr-36 sin reforz.+bombeo e=15
- Recubrimiento sintético acrílico campos deportivos

Mobiliario urbano

- Juego función múltiple
- Juego de rotación carrusel
- Juego muelle panel lateral medio transporte
- Juego muro escalar trepar
- Señal para biosaludable (0.80x1.20m) dos caras
- Señal sc-120 dos caras
- Señal idg-s -2 dos caras
- Señal plano ubicación parque

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

- Banca en concreto tipo m31
- Caneca tipo
- Bolardo en hierro tipo m62
- Ciclo parqueadero tipo 1 m- 100
- Modulo caballo bicicleta estática
- Modulo elíptica
- Modulo caminador aéreo
- Dotación barras adultos/mayores
- Modulo giro de cadera, twister
- Gimnasio torre doble polea alta y baja 150 lb
- Instalación dotación plataforma adultos/mayores-i
- Módulo de fuerza superior anterior
- Modulo balancín cintura (péndulo)
- Baranda metálica m80 (
- Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **
- Juego muro deslizadero-IDRD niños (1-5 años)
- Juego carrusel 5-12 años
- Rueda giratoria carrusel
- Modulo barras paralelas
- Desmonte (plataforma banca abdominal)
- Estacion 10- banca abdominales bajo

SEÑALIZACIÓN

- Señal sc-120 una cara
- Señalética normas generales zonas infantiles y zona bio saludables 120x80 cm*2 caras
- Normas generales campos deportivos 2,20m x 0,90m

4. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS

4.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN
NIT.	902.020.729-8
REPRESENTANTE LEGAL	YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
C.C. NO.	52.149.027 de Tunja, Boyacá
DOMICILIO	Calle 150 No. 16-56 Centro Comercial Cedritos oficina 308 - 2
TELÉFONO	(601) 5257792 – 3107778727
ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

NÚMERO DE CONTRATO	CVP-826-2025
OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
VALOR DEL CONTRATO	\$383.437.906
FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA	23 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	07 de julio de 2026


4.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA
NIT.	902.614.020-1
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jaime Herrera Osorio
C.C. NO.	79.655.971 de Bogotá, D.C.
DOMICILIO	Av. Carrera 15 No. 100-69, Oficina 508
TELÉFONO	(601) 7550985 – 321 2356887
ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO CONTRACTUAL	“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”.
NÚMERO DE CONTRATO	CVP-822-2025
VALOR DEL CONTRATO	\$1,878,850,968.00

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

FECHA DE INICIO OBRA	23 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	22 de junio de 2026

5.ORGANIGRAMA



6.PERSONAL SST DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	LICENCIA SO
OBRA	LEIDY TATIANA ROCHA MOR	1.023.897.317	14440/2018
INTERVENTORIA	CATHERINE BASTIDAS BENAVIDES	36.759.846	2436/2023

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

7. PRESUPUESTO SST EJECUTADO

MES/AÑO	PRESUPUESTO EJECUTADO
MAYO /2026	8.312.958
TOTAL	8.312.958

8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades constructivas:

- Retiro de piso en adoquín
- Instalación de adoquín
- Excavación para instalación de bordillos
- Instalación de bordillos
- Retiro de RCD
- Instalación de subbase y nivelación
- Instalación de juegos infantiles
- Pintura de cancha múltiple
- Fundición de piso para ciclo parqueaderos.

9. RESUMEN DE LA GESTIÓN SST REALIZADA POR EL CONTRATISTA

En periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes gestiones SST:

- Elaboró y entrego el informe mensual SST correspondientes a los meses de abril de 2026.
- Entrego documentación de personal para ingreso para aprobación por parte de interventoría
- El contratista realizó inducciones al personal administrativo y operativo, exámenes de ingreso, notificación de recomendaciones médicas.
- El contratista realizó charlas y capacitaciones en los siguientes temas: Autocuidado, lavado de manos, capacitación del COPASST y CCL, capacitación en que es un kit de emergencia y su funcionalidad, capacitación de cuales son los puntos ecológicos.
- Se realizó simulacro de emergencias.
- El contratista hizo entrega de la dotación y elementos de protección personal del personal operativo que ingreso en el periodo.
- Se mantuvo y se renovó la señalización de emergencias en la obra como rutas de evacuación, salida de emergencia y punto de encuentro.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

- Realizó inspecciones locativas, orden y aseo, inspección de puesto de trabajo, kit de emergencias, inspecciones de herramientas, inspecciones de maquinaria y vehículos, inspección de EPP, inspección de pulidora, rana compactadora y martillo neumático
- Realiza actividades de pausas activas para el personal
- Realizó ATS para las diferentes actividades
- Realizó la reunión del COPASST y del Comité de convivencia laboral
- Apertura y cerro permiso de trabajo en caliente
- Actualizo perfil sociodemográfico y MEDEVAC
- Elaboró investigación de accidente de trabajo ocurrido al residente de obra.
- Seguimiento a indicadores de accidentalidad y ausentismo.

10. GESTIÓN REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA EN SST

En el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes gestiones:

- Diligenció la bitácora SSTMA en donde se describieron las actividades realizadas SST y hallazgos encontrados en obra para su debida subsanación.
- Reviso, aprobó y radico a la CVP el informe mensual SST del contratista correspondiente al mes de abril de 2026.
- Revisó y aprobó la documentación de ingreso del personal del contratista
- Revisó y aprobó los informes semanales SST del contratista
- Realizó el seguimiento a las actividades realizadas por el contratista propuestas en el SGSST del proyecto
- Realizó mesas de trabajo con el contratista para revisión de informes semanales e informe mensual SST
- Realizó solicitudes escritas por medio de comunicados, referente al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista en materia SST.

11. RESUMEN DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

- Elaboró y radico a la CVP el informe mensual SST correspondientes al mes de abril de 2026 de interventoría
- Radico a la CVP los informes semanales de interventoría correspondientes al periodo del presente informe.
- Mantuvo en oficina de interventoría los elementos de emergencia
- Participo en simulacro de emergencias.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

- Realizó la reunión mensual del comité de convivencia laboral y el vigía SST de interventoría realizó informe del mes de mayo 2026.
- Participo en los comités de seguimiento semanales realizados por la supervisión.
- Convoco a comités SSTMA semanales y redacto acta de los mismos
- Se realizaron inspecciones de botiquín, inspección de orden y aseo, inspección de extintor, inspección locativa e inspección de EPP.
- Se realizo seguimiento al ausentismo por enfermedad común y por AT.

12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se adjunta certificado expedido por representante legal y el residente SST de Interventoría manifestando la veracidad de los soportes de pago de seguridad social y de salarios, honorarios y prestaciones sociales correspondientes al periodo 01 a 31 de mayo de 2026.

Anexo 1.

13. APROBACIONES DE PRODUCTOS

13.1 APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES

A continuación, se relaciona los oficios de aprobación de informes mensuales dados por la interventoría:

PRODUCTO	OFICIO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE APROBO
Informe SST No.1 mes enero y febrero 2026	0072-CVP-SISOMA	20/03/2026	Interventoría
Informe SST No.2 mes marzo 2026	0102-CVP-SISOMA	05/05/2026	Interventoría
Informe SST No.3 mes abril 2026	0131-CVP-SISOMA	25/05/2026	Interventoría

El informe correspondiente al mes de mayo de 2026 fue entregado de manera extemporánea por el contratista el día 12 de junio de 2026. Posteriormente, dicho informe fue revisado por la interventoría, la cual remitió las observaciones correspondientes mediante oficio No. 0139-CVP-SISOMA.

Aprobaciones de la CVP a informes de interventoría

PRODUCTO	OFICIO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE APROBO
----------	--------------------	---------------------	--------------------

	INFORME MENSUAL		
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026		

Informe SST No.1 mes enero y febrero 2026	202615000128891	17/04/2026	CVP
Informe SST No.2 mes marzo 2026	202615000179141	30/04/2026	CVP
Informe SST No.3 mes abril 2026	Se envió correo electrónico de aprobación	30/05/2026	CVP

Anexo 2. Oficio de observaciones del informe SST No. 4 mayo 2026

13.2 APROBACIÓN OTROS PRODUCTOS

A continuación, se relacionan la aprobación de productos de la interventoría al contratista y de la CVP a la interventoría.

PRODUCTO	OFICIO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE APROBO
Informe semanal No. 13	0105-CVP-SISOMA	05/05/2026	Interventoría
Informe semanal No. 14	0116-CVP-SISOMA	13/05/2026	Interventoría
Informe semanal No. 15	0126-CVP-SISOMA	21/05/2026	Interventoría
Informe semanal No. 16	0133-CVP-SISOMA	02/06/2026	Interventoría
Informe semanal No. 17	0134-CVP-SISOMA	02/06/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0101-CVP-SISOMA	04/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0108-CVP-SISOMA	09/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0110-CVP-SISOMA	11/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso maquinaria	0118-CVP-SISOMA	13/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0119-CVP-SISOMA	14/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0123-CVP-SISOMA	19/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0124-CVP-SISOMA	21/05/2026	Interventoría

	INFORME MENSUAL		
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026		

Documentos ingreso de personal	0125-CVP-SISOMA	21/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0127-CVP-SISOMA	22/05/2026	Interventoría
Documentos ingreso de personal	0129-CVP-SISOMA	22/05/2026	Interventoría

14. PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El personal vinculado al proyecto se relaciona en el **Anexo 3**.

15. SOPORTES DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL (PERSONAL NUEVO)

En el presente periodo no ingreso personal por lo tanto no se adjuntan soportes de vinculación.

16. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALARIOS (PERSONAL ANTIGUO)

Se adjunta las planillas de seguridad social pagadas del mes de mayo de 2026 y los pagos de salarios del personal. **Anexo 4**.

Nota: En cuanto a los profesionales auxiliar de topografía para este periodo no se generaron pagos, ya que no se presentó cuentas de cobro.

17. PAZ Y SALVOS (PERSONAL RETIRADO)

Para el periodo del presente informe se retiro el auxiliar de Topografía Diego Fernando Suarez Olivares. El paz y salvo y la notificación de examen de retiro se entregarán en el informe del mes de junio de 2026, ya que se encuentran en trámite.

18. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALARIOS Y HONORARIOS

Se adjunta certificado emitido por el representante legal el cual certifica los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, así como el pago de los salarios, honorarios y liquidaciones del personal a cargo del presente periodo **Anexo 5**.

La interventoría para el periodo del presente informe no tuvo subcontratistas.

19. PRESUPUESTO SSTMA

Se adjunta el borrador del acta de corte del presente periodo, debido a que esta será presentada para pago en el mes de junio 2026.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

Anexo 6. Acta de corte (borrador)

20. PLAN DE TRABAJO SST INTERVENTORÍA

El plan de trabajo SST de interventoría se adjunta en el **Anexo 7** en el cual se observan las actividades planeadas y ejecutadas en el periodo obteniendo un 100% de ejecución.

21. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

En este periodo no se realizaron cambios en la matriz de identificación de peligros, ya que no se presentaron accidentes, incidentes o cambios en procesos.

22. VIGIA SST

En el periodo del presente informe el Vigía SST realizó informe de su gestión del mes de abril de 2026, se presenta la inspección realizada por el vigía.

Anexo 8. Informe de Vigía SST, inspecciones realizadas por vigía SST.

23. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el presente periodo se realizó la reunión del comité de convivencia laboral correspondiente al mes de mayo de 2026.


Anexo 9. Acta de reunión del mes de mayo de 2026.

24. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se adjunta el cronograma de capacitaciones en donde se observa las capacitaciones programadas y ejecutadas, en este periodo se obtuvo el 100% de ejecución de capacitaciones.

Anexo 10. Cronograma de capacitaciones, Registro de asistencia a capacitaciones

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

	
Capacitación sobre la campaña de cero tolerancias a los actos inseguros	Capacitación Socialización de la Política de No Consumo de Cigarrillo y Tabaco, drogas y alcohol
	
Capacitación en higiene postural y pausas activas	Capacitación reporte e investigación de AT por la ARL

25. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

En este periodo se realizó charla sobre política de no consumo de cigarrillo, tabaco, drogas y alcohol, además se realizó retroalimentación de las recomendaciones médicas al personal para que se remitieran a su EPS según sea el caso. Se dio un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas en el cronograma de medicina preventiva y del trabajo.

Los soportes de la actividad de charlas se encuentran en el anexo 10 y el seguimiento de ausentismo, índice de frecuencia y severidad se observan en el anexo 13.

Anexos 11. Cronograma medicina preventiva y del trabajo, retroalimentación de recomendaciones médicas.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

26. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el periodo del presente informe se utilizaron sustancias químicas referente a productos de aseo las cuales corresponden a:

Sustancia química	Cantidad
Jabón líquido de manos	2
Jabón en polvo	1
Limpiador de piso	1

Las hojas de seguridad se remitieron en el informe del mes de abril de 2026.

27. INSPECCIONES PLANEADAS

Se adjunta el cronograma de inspecciones del periodo en donde se observan las inspecciones programadas y ejecutadas obteniendo un 100% de cumplimiento.

	
Inspección locativa	Inspección de orden y aseo

Anexo 12. Registro de inspecciones.

28. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

En el periodo del presente informe no se presentaron accidente, incidentes ni enfermedades laborales, de igual manera en el presente periodo no se presentaron ausentismos.

Anexo 13. Reporte de accidentes y ausentismo, certificado de ARL.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

29. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


En el periodo del presente informe no se realizaron actualizaciones a la matriz de EPP. Durante el periodo del presente informe no se realizó reposición de EPP al personal de interventoría ya que se encuentran en buenas condiciones.

30. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el periodo del presente informe los colaboradores de interventoría no realizaron labores de alto riesgo.

31. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS

Para el mes de mayo de 2026, la interventoría mantuvo sus oficinas, esta cuenta con servicio sanitario, agua, energía y gas. La interventoría conto con los elementos necesarios de saneamiento básico.

	
Elementos de aseo en oficina de interventoría	Cartelera SSTMA
	
Punto ecológico	Punto de hidratación

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

32. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

La interventoría no cuenta con maquinaria, equipos o vehículos asignados para el proyecto.

33. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

En la oficina de interventoría se instalaron los siguientes elementos para atención de emergencias:

Elemento	Cantidad
Botiquín	1
Extintor	1

Para el presente periodo se participo en simulacro de evacuación en donde participaron los brigadistas de interventoría

	
Elementos de emergencia en oficina de interventoría	Simulacro de emergencias

Relación de brigadistas de emergencias

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ITEM	NOMBRE DEL BRIGADISTA	DATOS DE CONTACTO	FUNCIÓN DE BRIGADISTA
1	CATHERINE BASTIDAS	3159271581	LIDER DE BRIGADA
2	LUZ ANGELICA MORENO	3226838520	BRIGADISTA INTEGRAL
3	SEBASTIAN DUEÑAS	3177360370	BRIGADISTA INTEGRAL

Anexo 14. Plano de ubicación de señalización de emergencias, MEDEVAC, informe de simulacro.

34. INDICADORES DEL SGSST

Se adjunta en el **Anexo 15** el consolidado de los indicadores de Gestión.

35.ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO

En el periodo del presente informe no se generaron acciones preventivas y correctivas

35. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Para la interventoría no cuenta con vehículos o conductores asignados para el proyecto, para este periodo no se ejecutaron actividades encaminadas al riesgo vial.

36. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

A continuación, se realiza la relación de comités SSTMA y de obra realizados:

COMITES SSTMA	
Número comité	Fecha
15	06/05/2026
16	13/05/2026
17	20/05/2026
18	27/05/2026
COMITES DE OBRA	
15	07/05/2026
16	14/05/2026
17	21/05/2026

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

18	28/05/2026
----	------------

Anexo 16. Actas de comité SSTMA y obra

37. COMUNICACIONES Y BITÁCORA

A continuación, se relacionan las comunicaciones emitidas y recibidas por la interventoría

Comunicaciones emitidas por interventoría		
Número de oficio	Fecha	Dirigido A
0100-CVP-SISOMA	04/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0101-CVP-SISOMA	04/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0102-CVP-SISOMA	05/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0103-CVP-SISOMA	05/05/2026	CVP
0104-CVP-SISOMA	05/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0105-CVP-SISOMA	05/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0106-CVP-SISOMA	06/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0107-CVP-SISOMA	08/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0108-CVP-SISOMA	09/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0110-CVP-SISOMA	11/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0111-CVP-SISOMA	11/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0114-CVP-SISOMA	11/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0115-CVP-SISOMA	12/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0116-CVP-SISOMA	13/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0117-CVP-SISOMA	13/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0118-CVP-SISOMA	13/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0119-CVP-SISOMA	14/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0120-CVP-SISOMA	19/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0123-CVP-SISOMA	19/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0124-CVP-SISOMA	21/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0125-CVP-SISOMA	21/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0126-CVP-SISOMA	21/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0127-CVP-SISOMA	22/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0128-CVP-SISOMA	22/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0129-CVP-SISOMA	22/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0130-CVP-SISOMA	23/05/2026	CVP
0131-CVP-SISOMA	25/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
0132-CVP-SISOMA	25/05/2026	CVP
Comunicaciones recibidas por interventoría		
Número de oficio	Fecha	Remitido por
CA-CVP-822-2025-SST-51	02/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-52	04/05/2026	CONSORCIO ALIANZA

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

CA-CVP-822-2025-SST-53	04/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-54	04/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-55	05/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-56	09/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-57	09/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-58	11/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-59	12/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-60	12/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-61	13/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-61	14/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-63	19/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-64	20/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-65	21/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-66	21/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-67	22/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-68	22/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-69	25/05/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-70	26/05/2026	CONSORCIO ALIANZA

Bitácora de obra

Se diligencio la bitácora de obra la cual se adjunta en el **Anexo.17**

38. INFORME SEMANALES SST DE INTERVENTORÍA

En el **Anexo 18**. Se compilan los informes semanales SST del contrato de Interventoría.

39. CONCLUSIONES

- La interventoría realizó la aprobación de los informes semanales SST del mes de mayo de 2026.
- La interventoría realizó aprobaciones de ingreso de personal, del mes de mayo de 2026.
- Se realizo reviso y aprobó el informe mensual SST No.3 correspondiente al mes de abril 2026.
- Se realizó seguimiento a las actividades en materia SST realizadas por el contratista de acuerdo a su plan de trabajo.
- Se realizaron solicitudes en materia SST al contratista de obra para el cierre de desviaciones

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

- La interventoría ejecuto las actividades planteadas en su plan de trabajo, cronogramas de capacitaciones e inspecciones para el periodo del presente informe, se realizó reunión del Comité de Convivencia Laboral, el Vigía SST presento su informe del SGSST y se participo en simulacro de evacuación.
- En el periodo del presente informe no se presentaron accidentes, incidentes o enfermedades profesionales del contrato de interventoría, para el contrato de obra se presento un accidente de trabajo el cual genero 3 días de incapacidad.
- Se convocaron comités de seguimiento semanales SSTMA en la cual participaron el contratista y la Entidad CVP
- Se asistió y participo en los comités de seguimiento de obra.
- Se realizaron observaciones al informe SST No. 4 del contratista Consorcio Alianza.

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026


ANEXO No. 1

CONSORCIO JCB- 06 - CAVIP- BOG- CUN
NIT. No. 902.020.729-8

**CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DE APORTES PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.149.027, en calidad de representante legal del CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN con Nit 902.020.729-8 y CRISTHIAN FERNANDO HERNANDEZ CHACON identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.020.745.617 y Tarjeta Profesional No. 254535-T en calidad de contador de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** en el **periodo del 01 al 31 de mayo del año 2026**, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. En particular del contrato de interventoría No. **CVP-826-2025** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".**



Nombre: YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
Identificación No. 52.149.027
Representante Legal



Nombre: CATHERINE MERCEDES BASTIDAS
Identificación No. 36.759.846
Residente Sisoma



Nombre: CRISTHIAN FERNANDO HERNANDEZ
Identificación No. 1.020.745.617
Tarjeta Profesional 254535-T
Contador

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 01 de Junio de
2026

Bogotá Calle 150#16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 601 525 77 92
CEL: 314-2645967 Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 2

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

Bogotá D.C., 13 de junio de 2026

0139-CVP-SISOMA

Señores:

CONSORCIO ALIANZA

ING. JAIME HERRERA OSORIO

Director de Obra

consorcioalianzacvp@gmail.com

TATIANA ROCHA

Residente SST

consorcioalianza.sst1@gmail.com

C.C: ING. ANA MARIA BERMUDEZ

Profesional Apoyo a la Supervisión SST– AMBIENTAL

Ana.bermudez@cvp.gov.co

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CVP-826-2025

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.”

Asunto: OBSERVACIONES INFORME SST No.4 MAYO 2026 – Contrato de Obra No. CVP-822-2025

Cordial saludo.

El CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de la referencia y en su calidad de INTERVENTOR del contrato de obra objeto del presente asunto, suscrito entre el CONSORCIO ALIANZA y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), se permite informar que el informe mensual SST No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de mayo de 2026 fue recibido de manera extemporánea el día 12 de junio de 2026 con oficio CA-CVP-822-2025-SST-073.

Una vez realizada la revisión del citado informe, esta INTERVENTORÍA determina **NO APROBAR** el mismo, en razón a que no se allegaron la totalidad de los soportes y evidencias exigidos en el Anexo SSTMA del contrato de obra, necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Específicamente se relacionan a continuación las siguientes observaciones:

1. Carpeta 7. Anexo 11. Numerar del certificado de ARKOJ de acuerdo al documento Word.
2. Los paz y salvo y desistimiento de examen de egreso de los señores Alonso Piracoca y Yony Fernando Castañeda viene dado por una empresa diferente a la que se encontraba contratado. No se adjuntan paz y salvo, liquidación y notificación de examen de retiro de Joan Mora y Yeison Marroquin. No se presenta

Correo: sisoma.jcb@hotmail.com

CL 150 # 16-56 OFC 308-6 CC Cedritos Bogotá Tel 601-5257792 Cel 315-9271581

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

liquidación del personal retirado en el periodo: Cristian Garzon, José Gómez, Aider Hernández, Yony Castañeda, Jair Alonso Piracoca, Pedro Callejas, Abel Aguilar, Francisco Muñoz, Jhoan Mora y Yeison Marroquin

3. En la relación de personal no se observa como personal retirado al señor Francisco Muñoz y
4. No se evidencian el desprendible de nómina del mes de mayo 2026, de Luis Alberto Patiño de la empresa ARKJOB. No se evidencia desprendible de nómina de la primera quincena del mes de mayo 2026 del señor Jhony Castañeda y Jair David Alonso de la empresa BALERCO.
5. En la planilla de seguridad social de ARKJOP no se observa el retiro de Pedro Callejas.
6. No se evidencia la planilla de seguridad social del mes de mayo de 2026 del especialista BIM Jefferson Trejos. Falta adjuntar la planilla de seguridad social del mes de mayo de 2026 de Jhoan Esteban Mora de la empresa BALERCO y planillas de seguridad social del mes de mayo de 2026 personal de vigilancia señor Ramiro Ariza
7. En el documento Word ítem de paz y salvo se describe que no se presentan los paz y salvo de Pedro Callejas y Abel Aguilar, revisar porque si se adjuntan
8. Carpeta 12 anexo 28 En el certificado de ARKJOB falta relacionar al siguiente personal: Randy González, Aider Gonzales y José Gómez.
9. En el documento Word se describe que no se hacen modificaciones de la matriz de riesgos sin embargo si se debe actualizar y adjuntar la matriz debido al accidente presentado en el mes de mayo
10. En la investigación del accidente de trabajo no se observa el registro de divulgación de la lección aprendida y el formato de la lección aprendida diligenciado el cual se presentó en el SGSST
11. Falta plan de acción correctiva de la marcación de dotación.

De igual manera, se deja constancia de que el contratista incurrió en incumplimiento respecto de los tiempos establecidos para la presentación del informe, al haber efectuado su entrega por fuera de los plazos definidos contractualmente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los plazos, requisitos y condiciones para la presentación de dichos informes se encuentran establecidos en el Anexo SSTMA del contrato de obra, el cual dispone lo siguiente:

“(…)


4.4.4.2. Informes mensuales SSTMA

EL CONTRATISTA dentro de los (5) cinco días calendario a la fecha de corte establecida en el primer comité general de obra, presentará de manera digital y por separado a la INTERVENTORÍA los informes mensuales de los componentes ambiental y SST con los insumos y soportes que evidencien la gestión realizada por el CONTRATISTA en el mes, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y las

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

definidas en el plan de manejo ambiental, el programa de manejo ambiental de RCD y el sistema de gestión de SST del contrato de obra.”

Atentamente,



ING. CATHERINE BASTIDAS B
PROFESIONAL SISOMA
CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

ADJUNTO: NA
Proyectó: CBB
Revisó: YOQC
Aprobó: YOQC

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 3

										RELACIÓN DE PERSONAL										FOR-SST-001									
CONTRATO No.:										CVP-428-2025																			
OBJETO:										INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REALISTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.																			
CONTRATISTA:										CONSORCIO ALIANZA																			
INTERVENTOR:										CONSORCIO JCB-06-CAVID-BOG-CUN																			
LOCALIZACIÓN:										BOGOTÁ																			
PERIODO:										AÑO 2026																			
#	CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO			FECHA DE RETIRO DEL PROYECTO			TIPO DE EVALUACIÓN MÉDICA	FECHA EMLO	CONCEPTO														
							DD	MM	AA	DD	MM	AA																	
PERSONAL NUEVO																													
PERSONAL ANTIGUO																													
1	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Catherine Mercedas Bastidas Benavides	36.759.546	RESIDENTE SSTIVA	21/05/2026	26	1	2026				INGRESO	23/01/2026	APTO														
2	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Luz Angelica Moreno Martinez	39.461.569	RESIDENTE SOCIAL	21/05/2026	26	1	2026				INGRESO	5/02/2026	APTO														
3	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Yeier Hernando Cuevas Montoya	7.228.304	RESIDENTE TECNICO	21/05/2026	26	1	2026				INGRESO	6/02/2026	APTO														
4	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Yudy Olinda Quintero Camargo	52.149.027	DIRECTORA DE OBRA	21/05/2026	23	1	2026				INGRESO	2/02/2026	APTO														
5	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Jeliler Andrés Anzola Betancourt	1.024.503.049	ESPECIALISTA URBANISMO	6/05/2026	10	2	2026				INGRESO	3/02/2026	APTO														
6	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Monica Figueroa Garcia	52.283.034	RESIDENTE FORESTAL	28/04/2026	23	1	2026				INGRESO	19/11/2025	APTO														
7	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Sebastian Dueñas Mosquera	1.101.695.539	APOYO TECNICO	21/05/2026	12	3	2026				INGRESO	5/02/2026	APTO														
8	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Nicolás Enrique Romero Palillo	80.121.949	TOPOGRAFO	7/04/2026	27	3	2026				INGRESO	27/05/2025	APTO														
PERSONAL RETIRADO																													
1	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN	902020728-8	Diego Fernando Suarez Olivares	1.075.658.571	AUXILIAR TOPOGRAFIA	12/05/2026	19	2	2026	30	5	2026	INGRESO	5/02/2026	APTO														
PERSONAL INACTIVO																													
	NA																												

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 4

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 04/06/2026 Hora: 15:13:48
Jornada: Normal
Oficina: 0087
Terminal: C10087W103
Usuario: BLI
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000488450119711
Titular Producto:
JEILER ANDRES ANZOLA BETANCOURT
Vr. Efectivo: \$744,300.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$744,300.00
Costo transaccion: \$17,700.00
No Transaccion: 441757
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
No Id: 902020729

Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



Registro de Operación: 903010293

DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO

Sucursal: 650 - CEDRO BOLIVAR

Ciudad: BOGOTA D.C.

Fecha: 12/06/2026 Hora: 1:25:18

Secuencia: 247 Código usuario: 001

Número de producto: 20565932043

Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 ***

Id Depositante/Pagador: 902020729

Valor Efectivo: \$ 80,000.00 ***

Valor Cheque: \$ 0.00 ***

Valor Total: \$ 80,000.00 ***

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Monica Figueroa.

CUENTA DE COBRO No. 005

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

NIT 902.020.729-8

DEBE A

**MONICA FIGUEROA GARCIA
CC 52283034**

La suma de: OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE (\$80.000^{oo})

Concepto:

*“Asesoría integral en la revisión y aprobación de los estudios, diseños, resoluciones, conceptos y determinaciones del componente FORESTAL para Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de mejoramiento de barrios priorizadas incluido el acompañamiento y gestión social necesarios, en el parque de La Virgen en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el pliego de condiciones, anexos y demás documentos del proceso de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y condiciones contractuales (en adelante tcc) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato, conforme a los lineamientos técnicos entregados para este fin por el **CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN**, que es el encargado de realizar la Interventoría”.*

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MAYO DE 2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA 20565932043 BANCO BANCOLOMBIA S.A.

Atentamente,


Mónica Figueroa García
Ingeniera Forestal U.D
T.P. 19555 M.A.D.R

MONICA FIGUEROA GARCIA
CC 52283034
MAYO 26 DE 2026



Valor
\$ 793 100

Verificar punto de venta de la transacción con la información impresa correspondiente a la
transacción, ubicada en el Banco. Contiene: una transacción, una transacción, una transacción,
una transacción de punto de venta, una transacción de punto de venta, una transacción de punto de venta,
una transacción de punto de venta, una transacción de punto de venta, una transacción de punto de venta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

ANU 040 20240624 15:43 SE 158 Adicional
CUENTA: 052-99536-71001
VALOR EFECTIVO: 793,100.00
VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE:
NICOLAS ENRIQUE ROMERO PATI O
7931543 LINEA AMOROS
Deposito A Cuenta

Costo 10.00 PIN 03480574600530

El presente comprobante es válido por un año a partir de la fecha de emisión.


JCB INTERVENTORIAS SAS BIC

Ingreso/Pagos

Planilla de Nomina

Periodo de Liquidación: Del 01/05/2026 Al 30/05/2026 Fecha de Pago: 30/05/2026

JCB INTERVENTORIA SAS BIC -

		Devengos				Deducciones					
CODIGO	NOMBRE Trabajador	Dias	SUELDO	AUXILIO DE	APORTE	APORTE	PACTO DEE	FONDO DES	NETO	FIRMA	OTROS
8	YUDY OLINDA QUINTERO	30	3,500,000	249,095	140,000	140,000	1,094,041	0	4,563,136		0
TOTAL			3,500,000	249,095	140,000	140,000	1,094,041	0	4,563,136		0



JCB INTERVENTORIAS SAS BIC
Ingreso/Pagos
Planilla de Nomina

Periodo de Liquidación:
JCB INTERVENTORIA SAS BIC -

Del 01/05/2026

Al 30/05/2026

Fecha de Pago: 30/05/2026

		Devengos				Deducciones					
CODIGO	NOMBRE Trabajador	Dias	SUELDO	AUXILIO DE	APORTE	APORTE	PACTO DE E	FONDO DE S	NETO	FIRMA	OTROS
10	LUZ ANGELICA MORENO MARTINEZ	30	5,700,000	0	228,000	228,000	0	0	5,244,000		0
TOTAL			5,700,000	0	228,000	228,000	0	0	5,244,000		0

JCB INTERVENTORIAS SAS BIC

Ingreso/Pagos

Planilla de Nomina

Periodo de Liquidación:

JCB INTERVENTORIA SAS BIC -

Del 01/05/2026

Al 30/05/2026

Fecha de Pago: 30/05/2026

		Devengos				Deducciones			
CODIGO	NOMBRE Trabajador	Dias	SUELDO	AUXILIO DE	APORTE	APORTE	PACTO DE E	FONDO DE S	NETO
11	CATHERINE MERCEDES BASTIDAS	30	7,300,000	0	292,000	292,000	0	73,000	6,643,000
TOTAL			7,300,000	0	292,000	292,000	0	73,000	6,643,000

OTROS 0

OTROS 0

FIRMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSORCIO INTERVENTORES JEL **Ingreso/Pagos** **Planilla de Nomina**

Periodo de Liquidación: Del 01/05/2026 Al 30/05/2026 Fecha de Pago: 30/05/2026
 JEL

		Devengos				Deducciones							
CODIGO	NOMBRE Trabajador	Dias	SUELDO	AUXILIO DE	APORTE	APORTE	PACTO DEE	NETO	FIRMA	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
67	SEBASTIAN DUENAS MOSQUERA	30	3,000,000	249,095	120,000	120,000	960,000	3,969,095	<i>Sebastian Duena</i>	0	0	0	0
TOTAL			3,000,000	249,095	120,000	120,000	960,000	3,969,095	0	0	0	0	0

JCB INTERVENTORIAS SAS BIC


Ingreso/Pagos

Planilla de Nomina

Del 01/05/2026 Al 30/05/2026 Fecha de Pago: 30/05/2026

Periodo de Liquidación:
PRINCIPAL

Nomina:

#	CODIGO	NOMBRE Trabajador	Dias	Devengos				Deducciones				FIRMA	OTROS
				SUELDO	AUXILIO DE	APORTE	APORTE	PACTO DE E	PRESTAMO	FONDO DE S	NETO		
1	7	YEFER HERNANDO CUEVAS	30	7,300,000	0	292,000	292,000	0	0	73,000	6,643,000		0
TOTAL				7,300,000	0	292,000	292,000	0	0	73,000	6,643,000	0	0

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.764.800
----------------------	---------------------



Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		902020729		NOMBRE PLANILLA:		1751184629		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MAYO		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MAYO		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 150 16 56 OFICINA 308-6			BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:		MAYO		DÍAS DE MORA:		MAYO		
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:			5257792		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		573924		
TIPO APORTANTE:		15-CONTRATANTE			B-MENOS DE 200 COTIZANTES										
TIPO EMPRESA:		PRIVADA			Actividades de arquitectura e ingeniería y otras										
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO			NO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		VALOR		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		VALOR	
14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A		4				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SUB-TOTALES:										\$ 487.600		\$ 0		\$ 487.600	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 487.600
----------------------	-------------------

[illegible]

PLANILLA No:	1751168003	TIPO DE PLANILLA:	E PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: mayo - 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: junio - 2026 FECHA DE PAGO: 02/06/2026 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL										SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 006- - JCSASB1																														
			SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																									
			PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					SENA					ICBF					ESAP					MINEDU					
ING	RET	TDE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	RF	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	TOTAL APORTE									
SALARIO BÁSICO																30	\$ 7.300.000	\$ 1.168.000	\$ 36.500	\$ 36.500	A	\$ 36.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.241.000	EPS005- SANTITAS S.A	\$ 7.300.000	\$ 292.000	\$ 0	\$ 292.000	14-23- POSITIVA DE COMPANÍA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 7.300.000	\$ 508.100	30	\$ 7.300.000	CFE24- COMPENSAR	\$ 292.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
\$ 7.300.000																25-14 COLPENSIO NES	30	\$ 7.300.000	\$ 1.168.000	\$ 36.500	\$ 36.500	A	\$ 36.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.241.000	EPS005- SANTITAS S.A	\$ 7.300.000	\$ 292.000	\$ 0	\$ 292.000	14-23- POSITIVA DE COMPANÍA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 7.300.000	\$ 508.100	30	\$ 7.300.000	CFE24- COMPENSAR	\$ 292.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 2.333.100
----------------------	---------------------



Entregado por:

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075658571		SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 #9 17	ZIPAJQUIRA-CUNDINAMARCA	3155855172	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	381855310	9505545767	I		2026/06/18	2026/06/11	NEQUI	\$619,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075638571		SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 #9 17	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3155855172	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	381855310	9505545767	I	2026/06/18	2026/06/11	NEQUI	0	\$619,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$45,800	\$0	\$0	\$45,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$45,800	\$0	\$0	\$45,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$235,000	\$0	\$0	\$235,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$235,000	\$0	\$0	\$235,000
TOTAL					1	\$619,200	\$0	\$0	\$619,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024503049			ANZOLA BETANCOURT JEILER ANDRES		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA 75F NUM 62F 17SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor				
2026-05	2026-05	364546238	9505234493	I	2026/06/11	2026/06/04		BANCO DAVIVIENDA	0	\$499,100				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Idel	ae	del	ap	sp	con	vs	cl	an	ge	lma	vo	ac	av	vo	cl	rt	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																			
1	EC	1024503049	ANZOLA JEILER																																
Total		Afiliados(1)																																	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52283034	MONICA FIGUEROA GARCIA	Calle 28B sur No 12D 33 piso 1	6013666384	monicafigueroa.g@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85677318	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1	\$2.608.800	\$859.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	326.100	0	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
					0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	417.500	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	
14-11	ARL SUPA	890903790-5	63.600	No. Autorización	Valor	Aportes Sistemas	Valor Cotización	Días Mora	No. Afiliados
				0	63.600		63.600	0	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.200	0	0	52.200	1		

TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
0	0	0	0	0	Salud	1	326.100	326.100	
					Pensión	1	417.500	417.500	
0	0	0	0	0	Riesgos Laborales	1	63.600	63.600	
					CCF	1	52.200	52.200	
					ESAP	0	0	0	
					ICBF	0	0	0	
					MEN	0	0	0	
					SENA	0	0	0	
					TOTALES	4	859.400	859.400	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	52283034	MONICA FIGUEROA GARCIA		Calle 28B sur No 12D 33 piso 1	6013666384	monicadigueros.g@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85677318	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2024-05	I	\$2.608,800	\$859,400	

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMORALES							
No.	Tipo y Nombre de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Cotizado	CORRECCIÓN										Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para pensión de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización Clase de Riesgo	Código CCF	Días	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
							IRL	VCT	VAC	APV	LMA	HCE	SLN	VST	VSP	TAP																							
1.	CC 52283034	FIGUEROA GARCIA MONICA	59	0	N																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEVA e ICDF												
CC 80121949			ROMERO PATINO NICOLAS ENRIQUE		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CL 28 SUR # 24 - 80		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3112002782		No												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor															
2026-04	2026-04	320605272		9503669008	I	2026/05/13	2026/05/21	BANCO AV VILLAS		8		\$545,100															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingenieria de la Construcción	Administración y Finanzas	Contabilidad	Informática	Seguros	Tránsito	Comercio Exterior	Logística	Operaciones	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEVA e ICDF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$541,800			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$541,800			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)												\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$541,800			
1	CC 80121949	ROMERO NICOLAS										230201	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	14-11	\$1,750,905	2.486%	\$42,700	0	\$0	No	\$541,800		
Total Afiliados(1)												\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$541,800			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$300	\$0	\$43,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$300	\$0	\$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200
TOTAL				1	\$541,800	\$3,300	\$0	\$545,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075658571		SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 #9 17	ZIPAJQUIRA-CUNDINAMARCA	3155855172	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	381855310	9505545767	I		2026/06/18	2026/06/11	NEQUI	\$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$300,800			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$300,800			
Ciudad: ZIPAJQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									
1	CC 1075658571	SUAREZ DIEGO	230301	30	\$1,880,000	\$300,800	EP5008	30	\$1,880,000
Total Afiliados(1)					\$1,880,000	\$300,800			
SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$235,000			
Ciudad: ZIPAJQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$235,000			
1	CC 1075658571	SUAREZ DIEGO	230301	30	\$1,880,000	\$235,000	CECF24	30	\$1,880,000
Total Afiliados(1)					\$1,880,000	\$235,000			
RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$45,800			
Ciudad: ZIPAJQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,880,000	\$45,800			
1	CC 1075658571	SUAREZ DIEGO	230301	30	\$1,880,000	\$45,800			
Total Afiliados(1)					\$1,880,000	\$45,800			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 1075638571		SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR. 5 #9 17	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3155855172	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-05	2026-05	381855310	I	2026/06/18	2026/06/11	NEQUI	0	\$619,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$45,800	\$0	\$0	\$45,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$235,000	\$0	\$0	\$235,000
TOTAL					1	\$619,200	\$0	\$0	\$619,200

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 928.800
----------------------	-------------------



Recibido por:

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 2.333.100
----------------------	---------------------



Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS DEL COTIZANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			APELLIDOS:	QUINTERO CAMARGO	NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:	CALLE 150 16 56 OFICINA 308.1 Y 308.6	TÉLEFONO:	TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	TIPO COTIZANTE:	COLOMBIANO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR:
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	TIPO DE SALARIO:	COTIZANTE EXONERADO	PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBSF (REFORMA TRIBUTARIA):
			Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	SI	
			B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
			7028090		
			BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		
			JCB INTERVENTORIA SAS - BIC		
			901559836		
					52149027
					YUDY OLINDA
					BOYACA
					NO
					SI

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.083.600
----------------------	---------------------



Recibido por:

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 5


CONSORCIO JCB- 06 - CAVIP- BOG- CUN
NIT. No. 902.020.729-8

**CERTIFICACION DE PAGOS A PARAFISCALES , SALARIOS Y
HONORARIOS**

Yo YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.149.027, en calidad de representante legal del **CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN** con Nit **902.020.729-8** **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, honorarios y Salarios conforme a lo establecido en los términos del proyecto de **INTERVENTORIA NO. CVP-826-2025** por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** del periodo correspondiente del 01 de Mayo del 2026 al 31 de Mayo de 2026, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".**

A continuación relaciono los trabajadores vinculados al proyecto:

No. 1	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	YUDY OLINA QUINTERO CAMARGO	C.C 52.149.027	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	LUZ ANGELICA MORENO MARTINEZ	C.C 39.461.529	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
3	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA	C.C 7.228.304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
4	CATHERINE MERCEDES BASTIDAS BENAVIDES	C.C 36.759.846	RESIDENTE SSTMA
5	SEBASTIAN DUEÑAS MOSQUERA	C.C 1.101.695,539	APOYO TECNICO
ESPECIALISTAS			
1	JEILER ANDRES ANZOLA BETANCOURT	C.C 1.024.503.049	ESPECIALISTA EN URBANISMO
2	MONICA FIGUEROA GARCIA	C.C 52.283.034	ESPESPECIALISTA RESIDENTE FORESTAL
3	DIEGO FERNANDO SUAREZ OLIVARES	C.C 1,075,658.571	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
4	NICOLAS ENRIQUE ROMERO PATIÑO	C.C 80.121.949	TOPOGRAFO



Nombre: YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO

Identificación No. 52.149.027

Representante Legal

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 01 DE JUNIO DE 2026

Bogotá Calle 150#16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: (601) 5257792
CL: 314-2645967 Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 6

<div><div><div><div><div></div></div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>Caja de Vivienda Popular</div></div></div><div><div>Código: 208-MB-FI-63</div><div>Versión: 1</div><div>Vigente desde: 19-07-2019</div></div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04</div></div>														
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.														
CONTRATISTA INTERVENIENTORÍA OBRA	CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN		CONTRATO INTERVENIENTORÍA No.		CVP-CTO-826-2022		PERIODO DEL ACTA		01 may 2026 A 31 may 2026					
CONTRATANTE	CONSORCIO ALIANZA		CONTRATO DE OBRA No.		CVP-CTO-822-2025		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		23 enero / 2026					
	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		22 junio / 2026					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES		DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 04		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr	UNITARIO	Vr	TOTAL	CANTIDAD	Vr	TOTAL	CANTIDAD	Vr	TOTAL	
1	PRELIMINARES					4.200.732.70		-411.116.91			3.789.615.79		3.789.615.80	100.00%
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2	3,047.00		867.54		2.643.381.98	-33.00		-28.626.69	3,014.00		2.614.753.29	100.00%
1.02	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	864.00		1.802.49		1.557.350.72	-212.20		-382.488.22	651.80		1.174.862.50	100.00%
2	ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES CON REEMPLAZO DE SUPERFICIE					67.972.450.01		-65.406.265.39			2.566.184.62		2.566.184.62	100.00%
2.01	Piso Caucho recel 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sun+ins)	M2	83.95		219.276.19		18.408.236.07	-83.95		-18.408.236.07	0.00		0.00	0.00%
2.02	Piso Caucho recel 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sun+ins)	M2	28.92		319.422.88		9.237.709.62	-28.92		-9.237.709.62	0.00		0.00	0.00%
2.03	Piso Caucho recel 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sun+ins)	M2	132.87		293.625.72		39.043.412.01	-132.87		-39.043.412.01	0.00		0.00	0.00%
2.04	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	2.00		641.546.15		1.283.092.31	2.00		1.283.092.31	4.00		2.566.184.62	100.00%
3	ZONAS VERDES EXISTENTES					4.857.347.61		-507.772.27			4.349.575.34		4.349.575.34	0.00%
3.01	Enfraldación sencilla capeado pasto kikuyo + Tierra	M2	523.26		9.282.86		4.857.347.61	-54.70		-507.772.27	468.56		4.349.575.34	0.00%
4	DEMARCAÇÃO CANCHA					74.096.330.60		-35.713.039.17			38.383.291.43		5.941.760.58	100.00%
4.01	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.10 M (E=2.3 MM. TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	400.00		13.908.73		5.563.490.89	-68.80		-956.920.43	331.20		4.606.570.45	100.00%
4.02	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD20 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA, CON VIBROCOMPACTADOR, TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).	M3	25.80		1.273.666.47		32.860.594.93	-25.80		-32.860.594.93	0.00		0.00	0.00%
4.03	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2	510.00		58.647.95		29.910.453.40	-35.39		-2.075.550.87	474.61		27.834.902.53	100.00%
4.04	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, MARTILLO NEUMÁTICO, COMPRESOR, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTE, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBANTES A ESCOMBRERA AUTORIZADA Y MANO DE OBRA.	M2	498.00		11.569.86		5.761.791.38	15.56		180.027.06	513.56		5.941.760.58	100.00%
5	ADECUACIÓN DE LAS ZONAS DURAS DE CIRCULACIONES PEATONALES EXISTENTES					385.263.192.36		-242.288.535.02			142.964.657.34		70.893.009.22	71.74%
5.01	Demol. manual andén + bordillo incl. cargue-ret **	M2	2.060.7000		38.779.08		79.912.046.82	-480.69		-18.640.715.19	1.580.01		61.271.331.63	96.59%
5.02	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	ML	316.00		6.193.51		1.957.149.21	226.20		1.400.972.00	542.20		1.546.209.81	75.77%
5.03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	15.80		41.409.10		654.263.74	43.84		1.815.374.85	59.64		1.304.386.58	95.04%
5.04	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	226.00		181.678.03		41.059.233.96	-19.41		-3.526.370.49	206.59		37.532.863.47	52.56%
5.05	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	60.00		117.794.48		7.067.668.85	-3.40		-400.501.23	56.60		6.667.167.62	100.00%
5.06	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	1.070.00		131.858.05		141.088.116.73	-1.070.00		-141.088.116.73	0.00		0.00	0.00%
5.07	GENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PENA PARA SELLO)	M2	73.18		102.524.82		7.502.766.22	21.82		2.237.091.54	95.00		9.739.857.76	32.63%
5.08	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	928.70		69.483.62		64.510.867.86	-928.70		-64.510.867.86	0.00		0.00	0.00%
5.09	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	460.00		73.922.06		34.004.148.76	-272.24		-20.124.542.30	187.76		13.879.606.46	64.23%
5.10	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	15.70		58.807.97		923.285.15	12.30		723.338.05	28.00		1.646.623.20	0.00%
5.11	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UN	8.00		92.098.83		736.790.64	-2.00		-184.197.66	6.00		552.592.98	0.00%

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 7

		PLAN DE TRABAJO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FECHA: 26-01-2018		Versión: 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBJETIVO		Documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y en los estándares mínimos del SG-SST, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CICLO	ACTIVIDAD	META		INDICADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Cumple con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I PLANEAR		MES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		ENERO		FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			RESPONSABLE (s)	RECURSOS	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		P	E	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				Administrativo	Financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Módulo	Actividad	Evaluación de cumplimiento												CUMPLIMIENTO ANUAL	Observaciones
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
IV ACTUAR	Revisión del COMITÉ DE CONVENCIONES LABORALES														
	Realizar las capacitaciones planeadas en el cronograma de capacitaciones														
	Investigación de accidentes e incidentes de trabajo														
	Divulgación de lecciones aprendidas a todos los trabajadores y dejar registro cuando se presenten accidentes de trabajo														
III VERIFICAR	Revisión de la alta dirección														
	Auditoría interna														
IV ACTUAR	Seguimiento a programas sgst														
	Seguimiento cumplimiento laboral														
Total Actividades		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
MES / AÑO		Evaluación de cumplimiento												CUMPLIMIENTO ANUAL	
Actividades programadas en el mes		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Cumplimiento		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Mesa de cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL WILMA YERBO ARIENDIANO BRALDO XBI INTERVENTORA SAS SBC															

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 8

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME VIGIA SST
	PERIODO MAYO 2026

INFORME MENSUAL DEL VIGIA SST

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

1. Relación de actividades SST realizadas en el periodo:

Durante el mes de mayo de 2026 se han realizado actividades de acuerdo al plan de trabajo anual del SGSST.

Adicionalmente, se ejecutaron capacitaciones en los siguientes temas:

- Capacitación en que es un accidente laboral y enfermedad laboral
- Capacitación en primeros auxilios
- Capacitación de cero tolerancias a actos inseguros

2. Ejecución de inspecciones

Se realizaron inspecciones de locativas y de orden y aseo, con el fin de evidenciar desviaciones que pudieran generar accidentes laborales

3. Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Durante el mes de mayo de 2026 no se evidenciaron situaciones que pudieran comprometer la seguridad o salud de los colaboradores en el desarrollo de las actividades del proyecto.

4. Relación y descripción de incidentes, accidentes o enfermedades laborales:

Durante el mes de mayo de 2026 no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

5. Relación de inquietudes SST presentadas por los colaboradores:


Durante el mes de mayo de 2026 no se presentaron inquietudes relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los colaboradores.

6. Recomendaciones para el SG-SST y propuestas de actividades:


- Continuar con el cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST.
- Fortalecer las actividades de capacitación y sensibilización en temas de prevención de riesgos laborales.
- Mantener las inspecciones periódicas a equipos de emergencia (botiquines y extintores).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME VIGIA SST
	PERIODO MAYO 2026

Para el mes de junio de 2026 se programarán y ejecutarán capacitaciones de acuerdo con el plan de trabajo anual establecido.



Firma del VIGIA SST
Luz Angelica Moreno Martínez
C.C. 39.461.569

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)				CÓDIGO: SG-SST-IL1					
	PROGRAMA DE INSPECCIONES				VERSIÓN: 1					
	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS				FECHA: 20-02-2017					
				PÁGINA: 1 DE 1						
CIUDAD DE LA SEDE:		Bogotá, Suba Obra parque la Virgen		ÁREA A INSPECCIONAR:		Oficina Contratista				
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		Catherine Bastidas		NOMBRE JEFE DE ÁREA:		NA				
CARGO:		Residente SSTMA		FECHA DE LA INSPECCIÓN:		8/05/2026				
ASPECTO A INSPECCIONAR		C	NC	NA	OBSERVACIONES					
Instalaciones eléctricas	Cableado entubado o en canaleta	x				Escaleras	Peldaños y huellas en buen estado		x	
	Cableado protegido	x					Peldaños y huellas con piso uniforme		x	
	Toma corriente sin sobrecarga	x					Peldaños y huellas con piso antideslizante		x	
	Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas	x					Pasamanos en buen estado (aplica para escaleras con más de 5 escalones)		x	
	Enchufes en buen estado	x				Puertas	Puertas en buen estado	x		
	Interruptores en buen estado	x					Puertas bien asegurados	x		
	Tableros de circuito en buen estado			x		Evacuación y salida de emergencia	Rutas de evacuación debidamente señalizadas	x		
	Áreas libres de humedad, cerca de instalaciones eléctricas	x					Rutas de evacuación libres de obstáculos	x		
	Canaletas con protección			x			Salidas de emergencia debidamente señalizadas	x		
							Salidas de emergencia habilitadas y libres de obstáculos	x		
Iluminación	Luminarias limpias y en buen estado	x				Instalaciones sanitarias	Pisos, paredes, mesones, lavamanos, orinales y sanitarios limpios	x		
	Uso de persianas o cortinas para controlar la cantidad de luz	x					Pisos, paredes, mesones, lavamanos, orinales y sanitarios en buen estado	x		
Pisos	Pisos en buen estado	x					Jabón disponible	x		
	Pisos antideslizantes (si aplica, según necesidad)			x			Toallas desechables y/o sistema de secado de manos disponibles	x		
Canaletas para recolección de aguas lluvias y sifones con rejillas en buen estado				x			Recipiente disponible para ubicación de toallas desechables usadas para el secado de manos	x		
							Papel higiénico disponible	x		
Ventanas	Marcos y vidrios en buen estado	x					Recipientes disponibles para residuos sanitarios, uno por cada sanitario	x		
	Marcos y vidrios bien asegurados	x					Ventanas existentes en condiciones que permiten la ventilación		x	
Muros	Muros fijos y sin fisuras	x					Extractores en funcionamiento, en caso de existir en las instalaciones		x	
	Muros libres de humedad	x					Instalaciones libres de fugas de agua	x		
Techos	Techos en buen estado	x				Interruptores antihumedad existentes y en buen estado		x		
	Techos bien asegurados	x								
	Techos libres de humedad	x								
ASPECTO A INSPECCIONAR		C	NC	NA	OBSERVACIONES					
Espacios de trabajo	Suficiente para movilización segura de personas, maquinaria y/o materiales	x				Orden y aseo	Equipos, máquinas, herramientas y/o superficies de trabajo limpias	x		
	Vías de circulación demarcadas (si aplica), libres de obstáculos	x					Maquinas y equipos sin fugas, goteras de aceite o grasa		x	
	Vías de circulación limpias y ordenadas	x					Pisos limpios y secos	x		
	Zonas de paso protegidas junto a instalaciones peligrosas			x			Paredes limpias	x		
Cocinas / Cáterías	Pisos, paredes, techos, mesones y lavaplatos limpios			x			Ventanas limpias	x		
	Pisos, paredes, mesones y lavaplatos en buen estado			x			Los residuos sólidos se evacúan diariamente de las áreas de trabajo	x		
	Gabinetes para almacenamiento separado de alimentos, menaje y elementos de aseo existentes			x			Los recipientes para almacenamiento de residuos son suficientes en tamaño y número	x		
	Interruptores antihumedad existentes y en buen estado			x			Herramientas y elementos de trabajo guardados en lugares específicos para ello	x		
	Instalaciones libres de fugas de agua			x			Puesto de trabajo con los elementos útiles e indispensables para realizar la labor	x		
	Escobas, traperos y recogedores ubicados fuera del área de preparación de alimentos			x			Áreas para ubicación de pertenencias personales de trabajadores, existentes y en buen estado	x		
	Recipiente(s) para ubicación de residuos con tapa(s) y en buen estado			x						
C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica										
¿Se requirió la suspensión de actividades de forma inmediata?: Si () No (x)										
¿Se realizaron correcciones o acciones durante la inspección?: Si () No (x)										
¿Cuáles?:										
¿Se requiere plan de acción?: Si (x) No ()										
Observaciones generales: Instalar señalización de emergencias en oficina contratista										
										
Firma Responsable de la Inspección				Firma vigia SST						

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 9

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-A9
	COMITE DE CONVIVENCIA	VERSION: 1
	ACTA DE REUNIÓN DE COMITE	FECHA:
		Página 1 de 2

TEMA: Reunión CCL	LUGAR: Oficina Interventoría	ACTA N°: 4
FECHA: 28/05/2026	HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA DE FIN: 9:00 am
ASISTENTE		
NOMBRE	CARGO	
Yudy Quintero	Directora de Interventoría	
Catherine Bastidas	Residente SSTMA	
INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	
ORDEN DEL DÍA		
1. Lectura y aprobación del acta anterior		
2. Desarrollo de los contenidos		
3. Revisión de compromisos		
4. Asignación de tareas y responsabilidades		
5. Fin de reunión		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA		
1. Se confirma asistencia de los que conforman el CCL		
2. Desarrollo de los contenidos		
2.1. REVISION DE TEMAS DE CONVIVENCIA		
- Se informa que durante el mes de myo de 2026 no se tenían programadas capacitaciones relacionadas con convivencia laboral. Así mismo, se deja constancia de que durante el mes de mayo de 2026 no se presentaron quejas ni casos de acoso laboral.		
Adicionalmente, en el marco del comité se abordaron los siguientes aspectos:		
Relaciones interpersonales en el trabajo		
• Conflictos entre compañeros.		
• Problemas de comunicación.		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-A9
	COMITE DE CONVIVENCIA	VERSION: 1
	ACTA DE REUNIÓN DE COMITE	FECHA:
		Página 2 de 2

- Trato irrespetuoso o conductas hostiles.
- Dificultades entre jefes y subordinados.

3. Revisión de compromisos

NA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN
NA		


4. Asignación de tareas y responsabilidades

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN
NA		

5. Fin de reunión

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
YUDY QUINTERO	
CATHERINE BASTIDAS	

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 10



CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026

Nombre de la Actividad	Dirigido a	Programado(P) Ejecutado (E)	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reinducción e Inducción del personal reintegrado o por incapacidad según las actividades del cargo	Personal de obra	P			1																					
	Personal de obra	E			1																					
Capacitación sobre las funciones del comité de convivencia laboral	CCL	P					1																			
	CCL	E					1																			
Charla accidentes de trabajo	Personal de obra	P									1															
	Personal de obra	E									1															
Capacitación sobre las funciones del COPASST O VIGIA SST	COPASST O VIGIA	P					1																			
	COPASST O VIGIA	E					1																			
Capacitación en riesgo público	Personal de obra	P											1													
	Personal de obra	E											1													
Funciones de los Brigadistas de Emergencia según el tipo	Personal de obra	P									1															
	Personal de obra	E									1															
Socialización de la Política de No Consumo de Cigarrillo y Tabaco, drogas y alcohol	Personal de obra	P																1								
	Personal de obra	E																1								
Capacitación sobre estilo de vida saludable y autocuidado	Personal de obra	P												1												
	Personal de obra	E												1												
Capacitación sobre la campaña de cero tolerancia a los actos inseguros	Personal en Obra	P																1								
	Personal en Obra	E																1								
Capacitación en higiene postural y pausas activas	Personal en Obra	P																	1							
	Personal en Obra	E																	1							
Capacitación en riesgo mecánico	Personal en Obra	P																					1			
	Personal en Obra	E																					1			
Capacitación en riesgo biológico	Personal en Obra	P												1											1	
	Personal en Obra	E												1												
Capacitación identificación de peligros	Personal en Obra	P																						1		
	Personal en Obra	E																						1		
Programado			0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Ejecutado			0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Total programado			1				2				2				3				3				3			
Total ejecutado			1				2				2				3				3				0			
% De cumplimiento			100				100				100				100				100				0			

FECHA DE ELABORACIÓN : 26/01/2026

ELABORADO POR





Catherine Bastidas




PROFESIONAL SISOMA
NOMBRE: CATHERINE BASTIDAS

APRUEBA

Wilmán Yesid Avendaño

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILMAN YESID AVENDAÑO

	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CODIGO :	SGSST-F-1	
		VERSIÓN :	0	
		FECHA:	26/01/2026	
CONTRATO N° CVP-826-2025				
TEMA: Capacitación sobre campaña de cero tolerancia a los actos inseguros.		DURACIÓN:	1 hora.	
		FECHA:	14/05/2026.	
EXPOSITOR: CATHERINE BASTIDAS				
ASISTENTES				
ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yudy Quintro	Directora	52149.027	
2	Yudy Quintro M	Reserva	7.228.704	
3	Sebastian Deras M	Apoyo	1.101.695.539	
4	Luz Angel Moreno	P. Social	39461569	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO			CODIGO :	SGSST-F-1
				VERSIÓN :	0
				FECHA:	26/01/2026
CONTRATO N° CVP-826-2025					
TEMA: Capacitación primeros auxilios			DURACIÓN: 1 hora.		
			FECHA: 14/05/2026		
EXPOSITOR: CATHERINE BASTIDAS					
ASISTENTES					
ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA	
1	Yidy Zenteno	Director	52.149.027		
2	Sebastian Dueros M.	ABOYO	1.101.695.539		
3	Yefr Lemos M	Redak.	7-278.009		
4	Angélica Muro	R. Social	35 461.567		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CODIGO : SGSST-F-1
VERSIÓN : 0
FECHA : 26/01/2026

CONTRATO N° CVP-826-2025

TEMA: Capacitación reporte e investigación de accidentes
DURACIÓN: 1 hora.
FECHA: 25/08/2026

EXPOSITOR: CATHERINE BASTIDAS / ARL Positiva / Luis Eduardo Cutillo

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yefr Benito M	R. Su	7.228.309	Yefr Benito
2	Luz Angelina Man	R. Su	39461569	Luz A. Man
3	Sebastian Puentes M	Apoyo	1.101.695.531	Sebastian Puentes
4	Yefr Benito	Director	52.149.023	Yefr Benito
5	Luz Angelina Man	R. Su	39461569	Luz A. Man
6	Catherine Bastidas	R. SSTHA	36759846	Catherine Bastidas
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CODIGO : SGSST-F-1
VERSIÓN : 0
FECHA : 26/01/2026

CONTRATO N° CVP-826-2025

TEMA: Capacitación socialización de la política de no consumo de cigarrillo y tabaco, drogas y alcohol
DURACIÓN: 1 hora.
FECHA: 21/05/2026

EXPOSITOR: Catherine Bastidas

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yely Zúñiga	Directora	52.149.027	
2	Yeffy Cuevas M	Interv.	7.228.304	
3	Sebastian Ruinas M	Apoyo	1.101.695.539	
4	Angelina Munoz	Residente Social	39467567	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CODIGO : SGSST-F-1
VERSIÓN : 0
FECHA: 26/01/2026

CONTRATO N° CVP-826-2025

TEMA: Capacitación en higiene postural y pausas activas

DURACIÓN: 1 hora

FECHA: 28/05/2026.

EXPOSITOR: CATHERINE BASTIDAS

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Lez Angélica Muñoz	R. San	3741569	Lez A. Muñoz
2	Yefre Luis M.	Rece.	7.228.709	Yefre Luis M.
3	Judy Zamora	Directora	52149022	Judy Zamora
4	Sebastian Duenas M.	APoyo	1.101.695.539	Sebastian Duenas
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 11

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 12

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)																CÓDIGO:SG-SST-FC11							
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																VERSION: 1							
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES																FECHA:							
																	PÁGINA: 1							
ACTIVIDADES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO	E	P	CUMPLIMIENTO
Inspección de instalaciones locativas				1	1		1	1	100%			1				1				1				1
Inspección de orden y aseo						1	1			100%				1			1	0%				1		
Inspección de extintores						1	1			100%							1	0%						
Inspección de botiquines								1	1	100%						1		0%						
Inspección de EPP(si se requiere)								1	1	100%						1		0%						
Actividades ejecutadas/ programas		1	1		2	2		3	3		1	1		0	1	0	3		0	1		0	1	0
% Cumplimiento				100		100		100		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaborado por:


 Catherine Bastidas Benavides
 Profesional SSTMA

Aprobado por:

 Wilmar Avendaño
 Representante legal

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)			Codigo:	SG-SST-FIO1
	PROGRAMA DE INSPECCIONES			Versión:	1
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO			Fecha:	20/02/2017
				Pagina:	1 de 1

FECHA: 13/05/2026				LUGAR: OFICINAS INTERVENTORIA		
INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	NA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Los pisos están secos y sin residuos	X					
Los pasillos están libres de obstáculos	X					
Las paredes están limpias y en buen estado	X					
Las escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	X					
Las ventanas están limpias sin impedir la entrada de luz natural	X					
El sistema de iluminación está mantenido en forma eficiente y limpio	X					
Los techos están en buen estado	X					
Las instalaciones eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado	X					
Las señales de seguridad están en su lugar de ubicación y visibles	X					
OFICINAS						
Las carpetas se encuentran archivadas	X					
En los escritorios se cuenta con espacio suficiente para realizar las labores.	X					
Se cuenta con archivadores suficientes para almacenar documentos.			X			
Los escritorios se encuentran limpios, libres de residuos.	X					
SERVICIOS SANITARIOS						
Se encuentran en adecuadas condiciones de funcionamiento.	X					
Cuentan con dotación de papel higiénico, jabón y toallas desechables.	X					
ALMACENAMIENTO						
Las áreas destinadas para almacenamiento están señalizadas y en orden.			X			
Los materiales e insumos están identificados.			X			
Los insumos están correctamente almacenados.			X			
MÁQUINAS Y EQUIPOS						
Se encuentran limpias y libres en su entorno de todo material innecesario.			X			
Poseen las protecciones adecuadas.			X			
RESIDUOS SOLIDOS						
Las canecas están ubicadas en sitios accesibles y próximos.	X					
Están claramente identificadas según el contenido de las basuras.	X					
Los recipientes disponibles para recolección de desechos orgánicos tienen tapa y la mantienen en su lugar.	X					
Se dispone de un lugar para almacenamiento y manipulación de los útiles y elementos de aseo.	X					
OBSERVACIONES:						
REALIZADA POR Catherine Bastidas				CARGO Residente SSTMA		FIRMA 

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)				CÓDIGO: SG-SST-IL1					
	PROGRAMA DE INSPECCIONES				VERSIÓN: 1					
	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS				FECHA: 20-02-2017					
				PÁGINA: 1 DE 1						
CIUDAD DE LA SEDE:		Bogotá, Suba Obra parque la Virgen		ÁREA A INSPECCIONAR:		Oficina Contratista				
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		Catherine Bastidas		NOMBRE JEFE DE ÁREA:		NA				
CARGO:		Residente SSTMA		FECHA DE LA INSPECCIÓN:		8/05/2026				
ASPECTO A INSPECCIONAR		C	NC	NA	OBSERVACIONES					
Instalaciones eléctricas	Cableado entubado o en canaleta	x				Escaleras	Peldaños y huellas en buen estado		x	
	Cableado protegido	x					Peldaños y huellas con piso uniforme		x	
	Toma corriente sin sobrecarga	x					Peldaños y huellas con piso antideslizante		x	
	Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas	x					Pasamanos en buen estado (aplica para escaleras con más de 5 escalones)		x	
	Enchufes en buen estado	x				Puertas	Puertas en buen estado	x		
	Interruptores en buen estado	x					Puertas bien asegurados	x		
	Tableros de circuito en buen estado			x		Evacuación y salida de emergencia	Rutas de evacuación debidamente señalizadas	x		
	Áreas libres de humedad, cerca de instalaciones eléctricas	x					Rutas de evacuación libres de obstáculos	x		
	Canaletas con protección			x			Salidas de emergencia debidamente señalizadas	x		
							Salidas de emergencia habilitadas y libres de obstáculos	x		
Iluminación	Luminarias limpias y en buen estado	x				Instalaciones sanitarias	Pisos, paredes, mesones, lavamanos, orinales y sanitarios limpios	x		
	Uso de persianas o cortinas para controlar la cantidad de luz	x					Pisos, paredes, mesones, lavamanos, orinales y sanitarios en buen estado	x		
Pisos	Pisos en buen estado	x					Jabón disponible	x		
	Pisos antideslizantes (si aplica, según necesidad)			x			Toallas desechables y/o sistema de secado de manos disponibles	x		
Canaletas para recolección de aguas lluvias y sifones con rejillas en buen estado				x			Recipiente disponible para ubicación de toallas desechables usadas para el secado de manos	x		
							Papel higiénico disponible	x		
Ventanas	Marcos y vidrios en buen estado	x					Recipientes disponibles para residuos sanitarios, uno por cada sanitario	x		
	Marcos y vidrios bien asegurados	x					Ventanas existentes en condiciones que permiten la ventilación			x
Muros	Muros fijos y sin fisuras	x					Extractores en funcionamiento, en caso de existir en las instalaciones			x
	Muros libres de humedad	x					Instalaciones libres de fugas de agua	x		
Techos	Techos en buen estado	x				Interruptores antihumedad existentes y en buen estado			x	
	Techos bien asegurados	x								
	Techos libres de humedad	x								
ASPECTO A INSPECCIONAR		C	NC	NA	OBSERVACIONES					
Espacios de trabajo	Suficiente para movilización segura de personas, maquinaria y/o materiales	x				Orden y aseo	Equipos, máquinas, herramientas y/o superficies de trabajo limpias	x		
	Vías de circulación demarcadas (si aplica), libres de obstáculos	x					Maquinas y equipos sin fugas, goteras de aceite o grasa			x
	Vías de circulación limpias y ordenadas	x					Pisos limpios y secos	x		
	Zonas de paso protegidas junto a instalaciones peligrosas			x			Paredes limpias	x		
Cocinas / Cáterías	Pisos, paredes, techos, mesones y lavaplatos limpios			x			Ventanas limpias	x		
	Pisos, paredes, mesones y lavaplatos en buen estado			x			Los residuos sólidos se evacúan diariamente de las áreas de trabajo	x		
	Gabinetes para almacenamiento separado de alimentos, menaje y elementos de aseo existentes			x			Los recipientes para almacenamiento de residuos son suficientes en tamaño y número	x		
	Interruptores antihumedad existentes y en buen estado			x			Herramientas y elementos de trabajo guardados en lugares específicos para ello	x		
	Instalaciones libres de fugas de agua			x			Puesto de trabajo con los elementos útiles e indispensables para realizar la labor	x		
	Escobas, traperos y recogedores ubicados fuera del área de preparación de alimentos			x			Áreas para ubicación de pertenencias personales de trabajadores, existentes y en buen estado	x		
	Recipiente(s) para ubicación de residuos con tapa(s) y en buen estado			x						
C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica										
¿Se requirió la suspensión de actividades de forma inmediata?: Si () No (x)										
¿Se realizaron correcciones o acciones durante la inspección?: Si () No (x)										
¿Cuáles?:										
¿Se requiere plan de acción?: Si (x) No ()										
Observaciones generales: Instalar señalización de emergencias en oficina contratista										
										
Firma Responsable de la Inspección				Firma vigia SST						

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 13

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **consorcio JCB-06-cavip-bog-cun** identificada con tipo y número de documento **NI 902020729** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **20/01/2026**, con actividad económica principal código **5711001-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC** y clase de riesgo **5**.

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2026** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Mayo	0	0	0	0	0

Formato hora: 24 horas

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

AT: Accidente de Trabajo

AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador

EL: Enfermedad Laboral

EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **03/06/2026 04: 53**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
 (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=tWwJUYJwzjeDbqP92oQb4B/xkwwC8leTOr57qZwd9Yk=)

Para
verificación
de Positiva



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD

version:01

1/01/2024

Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Consolidado
Total de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0			
Total de accidentes mortales	0	0	0	0	0			
Total de accidentes de trabajo con incapacidad	0	0	0	0	0			
Total de días perdidos por accidente de trabajo	0	0	0	0	0			
Total de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes	0	0	0	0	0			
Total Concepto de Enfermedad Laboral (nuevos)	0	0	0	0	0			
Total Concepto de Enfermedad Laboral (antiguos)	0	0	0	0	0			
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas	0	0	0	0	0			


Formula	Nivel de Desagregación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Consolidado
(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	Índice de frecuencia de accidentalidad	0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	Índice de Severidad de accidentalidad	0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/ total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	Proporción de accidentes mortales	0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	Prevalencia Enfermedad Laboral	0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	Incidencia Enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%			



	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	REGISTRO DE AUSENTISMO	
	Version: 01	Fecha:01-01-2024

Datos	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	Consolidado
Total de días laborales Programados	8	24	25	26	24		107
Total de días ausentes por Incapacidad laboral	0	0	0	0	0		0
Total de días ausentes por enfermedad general	0	0	0	0	0		0
Total de personas ausentadas	0	0	0	0	0		0
Total de empleados	6	8	11	10	9		44

Formula	Nivel de Desagregación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Consolidado
$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} \times \text{Número de días de trabajo programados en el mes}}{\text{Total de días laborales Programados}} \times 100$	Ausentismo por causa médica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 14


	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-F-004
		VERSION: 1
	EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE SIMULACRO	Página 1 de 1

SIMULACROS				
Sede	Proyecto parque la Virgen	Área evacuada	Obra parque la virgen	
Fecha	22/05/2026	Hora:	3:30 pm	
Motivo Simulacro	Evaluar la evacuación del personal en el momento de una emergencia			
Si era simulacro, ¿Se informó previamente a los ocupantes?			Si	x
¿Quién ordenó la evacuación?			El contratista brigadista Tatiana rocha	
¿Qué sistema de alarma se utilizó?			Pito	
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			Si se escucho	
¿Quién dió la alarma?			El contratista brigadista Ana Sofia Morales	
¿Se activó la Brigada de emergencias?			Si	
¿Nombre de los brigadistas que apoyaron el evento?			Catherine Bastidas, Angelica Moreno, Sebastián Dueñas, Tatiana Rocha, Ana Sofia Morales, Alexander Morice	
¿Quién coordinó en el área?			Tatiana Rocha	
¿Cuántas personas se evacuaron?		Empleados	19	Visitantes
				0
¿Qué ruta se utilizó?			Las señalizadas en la obra	
¿Cuanto tiempo se empleó?			1 minuto 23 segundos	
Factores de demora			Ninguno	
Personas que no actuaron			NA	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-F-004
		VERSION: 1
	EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE SIMULACRO	Página 1 de 1

Novedades de personal	Ninguna
Observaciones / Recomendaciones	
Mejorar el sistema de alarma	
FORTALEZAS: Adecuada disposición del personal para evacuar el área DEBILIDADES: Alarma deficiente REGISTRO FOTOGRAFICO:	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-F-004
		VERSION: 1
EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE SIMULACRO		Página 1 de 1

<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Elaborado por:	Nombre	Catherine Bastidas
	Cargo	Residente SSTMA
	Firma	
IMPORTANTE Este formato debe ser diligenciado por el Jefe de Emergencias y Brigadistas		

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													VERSIÓN	0
INFORMACIÓN DEL PERSONAL PARA EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)													CÓDIGO	SGSST-F-10
ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SALUD	PENSIÓN	ARL	DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO			INFORMACIÓN MÉDICA PREVIA	GR SANGUINEO RH	ALERGIA ALGUN MEDICAMENTO		
							NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO O CELULAR					
1	Catherine Mercedes Bastidas Benavides	36.759.846	43	SANITAS	COLPENSI ONES	Positiva	Carlos Fernandez Gomez	Carrera 54 No.64A-75	3138341924	Ninguna	A+	No		
2	Luz Angelica Moreno Martinez	39.461.569	44	SANITAS	PORVENIR	Positiva	Rafael Moreno	Carrera 65b- No.32C-11	3003081345	Ninguna	O+	No		
3	Yefer Hernando Cuevas Montoya	7.228.304	53	SANITAS	COLPENSI ONES	Positiva	Marcela Ballesteros Peña	Calle 13 # 27-60 Torre 2 apartamento 905 floresta club Duitama	3114400351	Tensión alta	B+	No		
4	Yudy Olinda Quintero Camargo	52.149.027	52	COMPENSAR	COLPENSI ONES	Positiva	Gustavo Pacacira Neira	av universitaria 53-155	3114560872	Cirrosis Biliar primaria	O+	No		
5	Jeiler Andrés Anzola Bethacourt	1.024.503.049	35	NUEVA EPS	COLPENSI ONES	Positiva	Carmenza Betancourt	Carrera 75f No 62f 17 sur	3125243595	Ninguna	O+	No		
6	Monica Figueroa Garcia	52.283.034	47	COMPENSAR	COLPENSI ONES	Positiva	Juan Carlos Figueroa Garcia	Calle 28 B sur # 12 D 33	3158747232	Ninguna	O+	No		
7	Sebastian Dueñas Mosquera	1.101.695.539	29	SANITAS	PORVENIR	Positiva	Leidy yarith Diaz Armenta	Paseo Cataluña casa 559 MZ Piedecuesta Santander	3203936441	Ninguna	O+	No		
8	Nicolás Enrique Romero Patiño	80.121.949	42	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	Positiva	Marlene Patiño Silva	Calle 36B Sur No. 3A-20 Este	3138433964	NA	O+	Ninguno		

OBJETO: el Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) es un sistema escalonado de atención que tiene como objetivo el de prestar la atención inmediata, apropiada y necesaria a cualquier empleado que se accidente o se enferme en el sitio de trabajo.


AVISO DE PRIVACIDAD: "Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca al Consorcio JCB-06-CAVIP-BOG-CUN a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de datos personales , que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento".

OBJETO: el Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) es un sistema escalonado de atención que tiene como objetivo el de prestar la atención inmediata, apropiada y necesaria a cualquier empleado que se accidente o se enferme en el sitio de trabajo.

AVISO DE PRIVACIDAD: "Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca al Consorcio ICB-06-CAVIP-BOG-CUN a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de datos personales, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento".

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CODIGO: SG-SST-PLE1
	PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	VERSION: 3
	PLAN DE EMERGENCIAS – PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN	FECHA: Oct.2021
		Página 1 de 1

PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE INTERVENTORÍA



CONVENCIONES	
	Rutas de evacuación
	Salida de emergencias
	Punto de encuentro

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 15

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD

version:01

1/01/2024

Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Consolidado
Total de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0			
Total de accidentes mortales	0	0	0	0	0			
Total de accidentes de trabajo con incapacidad	0	0	0	0	0			
Total de días perdidos por accidente de trabajo	0	0	0	0	0			
Total de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes	0	0	0	0	0			
Total Concepto de Enfermedad Laboral (nuevos)	0	0	0	0	0			
Total Concepto de Enfermedad Laboral (antiguos)	0	0	0	0	0			
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas	0	0	0	0	0			

Formula	Nivel de Desagregación			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Consolidado
(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	Índice de frecuencia de accidentalidad			0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes * número de días cargados en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	Índice de Severidad de accidentalidad			0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/ total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	Proporción de accidentes mortales			0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	Prevalencia Enfermedad Laboral			0%	0%	0%	0%	0%			
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	Incidencia Enfermedad laboral			0%	0%	0%	0%	0%			



	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 16



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
FACULTAD
Casa de la Victoria Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 1 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA					Reunión Número:	18
Fecha:	28/MAY/2026	Hora:	9:00 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:		ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría					
Archivada en:							

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
REMITIR COPIA DEL CERTIFICADO AMBIENTAL DEL MATERIAL DE RECIRCULACION (BLOQUE).	CONTRATISTA	16/ABR/2026	PENDIENTE ENTREGA DEL CERTIFICADO
PRESENTAR ARTES DE LA SEÑALIZACION	CONTRATISTA	08/MAY/2026	PENDIENTE ENTREGA
ENTREGA DE SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA Y APROBACION DE NP	CONTRATISTA	25/MAY/2026	EL 26/MAY/2026, FUE ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y REVISADO Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA. SE ENVIO PARA REVISION DE LA CVP-DMB EL DIA 27/MAY/2026
ENTREGA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CONTRATISTA	25/MAY/2026	EL 26/MAY/2026, FUE ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y REVISADO Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA. SE ENVIO PARA REVISION DE LA CVP-DMB EL DIA 27/MAY/2026

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SOCIAL

- PQRS: No se han recibido PQRS adicionales.

Cerramiento previsto para el área de juegos infantiles: Con relación a la solicitud presentada por los profesores de fútbol respecto al cerramiento previsto para el área de juegos infantiles, se informa que, a la fecha, el CONTRATISTA no ha emitido respuesta formal desde el área técnica. Por lo anterior, la CVP-DMB solicita dar respuesta oportuna a dicha solicitud.

- La CVP-DMB solicita que se informe oportunamente si se mantiene o no la fecha de terminación del plazo contractual, toda vez que esta información es necesaria para programar las actividades finales del componente social.
- Se informa que el próximo jueves 04 de junio de 2026, a las 3:00 p.m., se realizará la reunión de avance de obra (superior al 50 %) con la comunidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-FI-06

Versión: 4 Pág. 2 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

- Se solicita al CONTRATISTA realizar el despeje de la zona donde se ubicará el nicho de la Virgen, con el fin de que los encargados de su construcción puedan verificar el lugar y el área objeto de intervención.
- Informe Social de Obra No. 3: Fue aprobado por la INTERVENTORÍA y radicado ante la CVP el día 27 de mayo de 2026.
- Informe Social de Interventoría No. 3: Fue aprobado por la CVP-DMB y será radicado ante la CVP durante el transcurso de la semana..

PERSONAL OBRA (36)	PERSONAL INTERVENTORIA (10)
Operativos: 18	Administrativos: 10
Administrativos: 15	Mujeres (4) 40 %
Mujeres (8) 22%	Hombres (6) 60 %
Mano de obra no calificada (5) 14%	
Condición de discapacidad (1) 3%	
Vulnerabilidad (7) 19%	

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Durante la semana no se presentaron accidentes ni emergencias en obra.
- INFORME AMBIENTAL DE OBRA E INTERVENTORÍA No. 3: Se encuentra en revisión por parte de la CVP.
- INFORME SST DE OBRA E INTERVENTORÍA No. 3: Se encuentra en revisión por parte de la CVP.
- CERTIFICADO DE MATERIAL VALORIZADO: A la fecha no se ha presentado por parte del CONTRATISTA el respectivo certificado.
- APROBACION DE INFORME SST MES DE MAYO: La Interventoría informa al CONTRATISTA que se verificará el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico, lo cual constituye un requisito para la aprobación del informe SST, especialmente aquellas observaciones y requerimientos que han sido reportados mediante comités y comunicaciones formales.

COMPONENTE TÉCNICO

PROGRAMACION: Se solicita presentar ajuste a la programación de acuerdo con la ejecución de los ítems No previstos, se debe tener en cuenta que se debe mantener el % de obra ejecutada.

AVANCE DE OBRA: Con corte 24/mayo/2026

TOTAL DEL PROYECTO		COMPONENTE OBRA		PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	43,75%	Avance Programado	42,84%	Avance Programado	46,39%
Avance Ejecutado	50,47%	Avance Ejecutado	50,97%	Avance Ejecutado	49,03%
Variación	6,72%	Variación	8,13%	Variación	2,64%

- CONTROL AL PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE JUEGOS E INSUMOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Casa de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 3 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

	PRODUCTO /EQUIPO	F/SALIDA ORIGEN	F/LLEGADA COLOMBIA	F/LLEGADA OBRA	INICIO DE INSTALACION	CONTROL INTERVENTORIA
IMPORTADOS	EQUIPOS BIOSALUDABLES	15/04/2026	23/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	PENDIENTE DE LLEGADA A OBRA
	JUEGOS INFANTILES	15/04/2026	20/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	LLEGADA DE 3 JUEGOS, PENDIENTE LA LLEGADA DE 2 JUEGOS
	PISO CAUCHO	15/04/2026	25/05/2026	10/jun/2026	16/jun/2026	PENDIENTE LA EJECUCION
	ADOQUIN DE CONCRETO	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA (8.000 UND)
NACIONAL	SARDINELES	N.A	N.A	26/mar/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA
	BORDILLOS	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA

OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA:

ZONA DE BIOSALUDABLES: Con relación al área de biosaludables, el CONTRATISTA solicita que la CVP-DMB le notifique por escrito cuál de las alternativas presentadas que se han discutido en los comités y en las mesas de trabajo, algunas fueron analizadas durante la reunión del 26 de mayo de 2026. La CVP informe al respecto que es importante seguir el procedimiento establecido en el Anexo técnico respecto la inclusión de Ítems No Previstos identificados.

Se aclara por parte del CONTRATISTA que aunque no se remitió con oficio, fueron entregados 4 cortes longitudinales en autocad de 4 alternativas posibles (Perfil Actual, Propuesta A, Propuesta B y Propuesta C), para solucionar la problemática de las raíces y además en la reunión presencial del martes 26 de mayo se materializaron en terreno y se explicaron suficientemente tanto a la CVP como a la interventoría.

La CVP informó que de acuerdo de la reunión del 26 de mayo en recorrido de obra, la alternativa que se considera viable actualmente, el Perfil Actual ajustado durante el desarrollo del proyecto en donde se contempla las pendientes que permiten una correcta evacuación de aguas lluvias.

Adicionalmente, y con relación al concepto dado por el Urbanista del Contratista, "...no es viable técnicamente la implantación de un área de gimnasio biosaludable para adultos mayores sobre plataformas a desnivel o con acceso mediante escalones, toda vez que estas condiciones generan barreras de accesibilidad y aumentan el riesgo de caídas y accidentes en una población con limitaciones de movilidad y equilibrio, contradiciendo los principios de seguridad, continuidad y accesibilidad universal exigidos para el espacio público recreativo. Lo anterior se fundamenta en los lineamientos de diseño del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, la Resolución 1650 de 2023 "Ciudad Encuentro", el Decreto Distrital 555 de 2021 – POT Bogotá y el Manual de Espacio Público del Distrito".

Por otro lado, y bajo la premisa de proteger el individuo arbóreo que se localiza al costado del área de intervención, se solicitó al contratista con base en los perfiles de construcción remitidos a la interventoría, presentar una alternativa de ejecución de dicha placa de tal manera que se busque mitigar la posible afectación en la misma, producto del crecimiento del árbol. Es importante, y teniendo en cuenta el tiempo de respuesta tomado por parte de la SDA, se contemple acelerar dicho concreto para disminuir tiempos de acabados e instalación de juegos, y sobre todo mitigar posibles impactos sobre el sistema radicular



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Casa de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 4 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

del árbol existente, permitiendo un desarrollo más rápido de resistencia y una menor permanencia de condiciones de humedad asociadas al proceso constructivo.

Al respecto el Ing. Jaime Herrera manifestó que dentro del alcance del contrato no existía diseño estructural y que simplemente el Consorcio podría recomendar una solución que deberá ser avalada por escrito por la interventoría y la CVP.

Al respecto, la INTERVENTORÍA solicita al CONTRATISTA presentar formalmente la propuesta, debidamente soportada mediante su respectiva justificación técnica y los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes, cuando aplique, con el fin de que sea evaluada y posteriormente remitida a la Entidad para su revisión, aval y eventual aprobación de los ítems no previstos requeridos para su ejecución.

Teniendo en cuenta que durante el presente comité no fue posible alcanzar un consenso entre las partes, se programó una reunión en la CVP-DMB con la participación de la Entidad, el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, con el propósito de definir las especificaciones técnicas de la placa a construir y dar cierre a este asunto.

SEÑALIZACIÓN:

La INTERVENTORÍA informa que, a la fecha, no ha recibido por parte del CONTRATISTA la información relacionada con los artes de la señalización que será instalada en el parque. Así mismo, el CONTRATISTA no informó una fecha estimada para el cumplimiento de esta actividad.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

PAGOS ACTAS DE COBRO 1, 2 Y 3, DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA: Se informa por parte de la CVP-DMB que en el transcurso de esta semana se realizarán los pagos del Acta No. 1. Con relación al pago del Acta No. 2, se informará la próxima semana el momento en el cual se realice la entrega de la Factura relacionada con el Cobro No. 2, y finalmente con relación al cobro No. 3, se espera que a más tardar el 10 de junio se haya realizado la entrega del total de la información que permita dejar realizado el respectivo cobro.

FORMATOS LIQUIDACION: La INTERVENTORIA solicita a la Entidad la entrega de los formatos de manejo de la CVP-DMB, que se relacionan con el Recibo y Entrega de Obra, así como con la Liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría, lo anterior con el propósito de poder avanzar con el diligenciamiento a tiempo de los mismos y para evitar reprocesos futuros.

ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA:

Con relación a la Solicitud de Adición y Prorroga presentada por el contratista y radicada por la Interventoría, se realizará ajustes a la misma, teniendo en cuenta que se dará trámite de manera independiente por una parte a los ítems No Previstos del NP-25 al NP-29 y por la otra ítems relacionados con la placa a construir en el área de equipos biosaludables y actividades de Silvicultura, los cuales además incluirán la solicitud de Adición y Prorroga.

REVISIÓN DE ÍTEMES NO PREVISTOS Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES: Se programa reunión para el día 29 de mayo de 2026, con la participación de la CVP-DMB, el Contratista y la Interventoría con el propósito de realizar revisión previa a la documentación a radicar.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO
Casa de la Victoria Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-F1-06

Versión: 4 Pág. 5 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL ÁREA DE EQUIPOS BIOSALUDABLES: De acuerdo con lo acordado en el comité se realizará el día lunes 01 de junio de 2026, reunión en la CVP-DMB, con la participación de la CVP-DMB, el Contratista y la Interventoría con el propósito de analizar las propuestas del Contratista relacionadas con las especificaciones técnicas de la placa a construir.

PROXIMO COMITÉ:

Jueves 04 de Junio de 2026 9:30AM

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
EMITIR RESPUESTA TECNICA RELACIONADA CON EL CERRAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES.	CONTRATISTA	02/JUN/2026
REALIZAR REUNIÓN DE REVISIÓN PREVIA DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EL 29 DE MAYO DE 2026.	CVP-DMB, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	29/MY/2026
REALIZAR REUNIÓN PARA DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLACA DEL ÁREA DE EQUIPOS BIOSALUDABLES EL 1 DE JUNIO DE 2026.	CVP-DMB, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	01/JUN/2026
Observaciones:		

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Sandra Camelo</i>
ING. SERGIO GOMEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Sergio Gomez</i>
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Juliana Aristizabal</i>
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Felipe Garcia</i>
PSI. NATHALY MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Nathaly Muñoz</i>
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Brayan Guzman</i>
GINETH GONZALEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>GINETH GONZALEZ</i>
ING. CRISTIAN PAYAN	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Cristian Payan</i>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
15 de Mayo de 1991
Ciudad de la Unidad Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-FI-06

Versión: 4

Pág. 6 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ING LUIS MOROS	PROF. GERENCIA PROYECTOS	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST - OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	
YULY PATRICIA PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL - OBRA	
ANA SOFIA MORALES	AUXILIAR SOCIAL	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
ING. YEFER CUEVAS M.	RES. INTERVENTORIA	
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	
CATHERINE BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASISTENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 100 N.º 100-100

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-FL43

Versión: 3

Pág. 1 de 2

Vigente desde: 25-11-2015

OBJETIVO ACTIVIDAD:	COMITÉ No. 18 – LA VIRGEN	
DEPENDENCIA:	DMB	FECHA: 28/05/2026
COORDINADOR:	CONSORCIO ALIANZA – JCB - DMB	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nomenclatura	Carrera	Provisional	Trabajador Oficial	Planta temporal			
1.	Sergio Albornoz	Contratista						DMB - CUP	sergio.albornoz@cup	
2.	Jiliana Ariza	Apoyo reunión						DMB - CUP	jiliana.ariza@cup	
3.	Yoly Patricia Roldo	Residente Social						Consortio Alianza	consorcioalianza@gmail.com	
4.	Ana Sofia Morales	Auxiliar Social						Consortio Alianza	consorcioalianza@gmail.com	
5.	Mª Leticia Muñoz	Contratista						CUP - DMB	manita.munoz@cup	
6.	Gineth Gonzalez V.	Contratista						CUP - DMB	ledy.gonzalez@cup	
7.	Felipe Garcia O	Contratista						CUP - DM B	Felipe.garcia@cup	
8.	Yoly Riquelme	Interventora						Interventora	interventora.cup@hotmail.com	
9.	Sandra Caneh	Contratista						DMB	sandra.caneh	
10.	Nathaly Muñoz	Contratista						CUP - DMB	Karen.munoz@cup	
11.	Luis Carlos Moros	Especialista						Consortio Alianza	consorcioalianza@gmail.com	
12.	Yolox Hernandez Cueva	Interventora						Interventora	CUP. jcb@hotmail.com	
13.	Alexander Mance	Residente						CONSORCIO ALIANZA	consorcioalianza@gmail.com	
14.	Angela Serrato B	Residente Ambiental						Consortio Alianza	consorcioalianza@gmail.com	
15.	Tatiana Rodas	Residente SST						CONSORCIO ALIANZA	consorcioalianza@gmail.com	



FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43

<p> Versión: 3 </p>	<p> Pág. 2 de 2 </p>
----------------------------	-----------------------------

Vigente desde: 25-11-2015

[illegible]

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA					Reunión Número:	15
Fecha:	07/MAY/2026	Hora:	9:00 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:		ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría					
Archivada en:							

1. ORDEN DEL DÍA			
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR 2. COMPONENTE SOCIAL. 3. COMPONENTE SST 4. COMPONENTE TÉCNICO. 5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO COMPROMISOS PRESENTE COMITE.			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
REMITIR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD COMO PROVEEDOR Y CERTIFICADO DE CALIDAD Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL MATERIAL (BLOQUE).	CONTRATISTA	16/ABR/2026	NO SE RECIBIO CERTIFICADO
REMITIR EXTRACTO DE LA FIDUCIA CON VALOR A CONSIGNAR DE RENDIMIENTOS	INTERVENTORIA	31/ABR/2026	REMITIDO POR LA INTERVENTORIA A LA CVP-DMB EL 31/ABR/2026
PRESENTAR LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ING LUIS MOROS	CONTRATISTA	04/MAY/2026	FUE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA RESPECTIVA PLANILLA DE PAGO

2.2 Desarrollo de la reunión
COMPONENTE SOCIAL <ul style="list-style-type: none"> PQRS: No se presentaron durante la presente semana. INFORME SOCIALES OBRA No.2: El informe fue aprobado por parte de la CVP-DMB el día 05/MAY/2026, se solicita radicación en físico a la CVP-DMB INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.2: Será entregado el viernes 08/may/2026 El día 11 de mayo de 2026, se remitirán primera versión de los INFORMES SOCIALES No. 3, a la CVP-DMB para revisión y Vo.Bo.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

- **DISEÑO GRUTA VIRGEN:** Pendiente organizar con el CONTRATISTA DE BILBAO IV. que ejecutará la obra de la Gruta de la Virgen. Se espera programar fecha de entrega del área de intervención y programar la coordinación para el inicio de las obras.

PERSONAL OBRA (31)	PERSONAL INTERVENTORIA (10)
Operativos: 16 Administrativos: 15 Mujeres (8) 26% Mano de obra no calificada (3) 9,7% Condición de discapacidad (1) 3% Vulnerabilidad (7) 23%	Administrativos: 10 Mujeres (4) 40 % Hombres (6) 60 %

La Interventoría manifiesta que con el porcentaje anterior no se está cumpliendo con el personal de mano de obra de la comunidad. De acuerdo con la normativa debe ser del 10% y en el momento se registra un **9%**.

La Interventoría solicita cumplir con este porcentaje de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TECNICO, además tener en cuenta en el momento de contratar la mano de obra que ésta sea de la comunidad.

Se informa que fueron entregados los CERTIFICADOS DE RESIDENCIA que se encontraban pendientes de entrega por parte del Contratista.

Retiro de materas: Se informa por parte de la CVP-DMB, que la ALCALDÍA LOCAL - FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL realizara el retiro de las materas existentes, de las cuales quedarán solo TRES (3) para reubicar en el parque, las demás será retiradas y trasladadas para el barrio San Carlos de Tibabuyes.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Se registra 1 accidente en obra, del Residente de Obra por una caída. Se presento el FURAT y se espera el informe de investigación en los tiempos que estipule la ley. Se solicita de parte de la CVP-DMB que cuando se presente un Accidente de trabajo se reporte de manera inmediata por el grupo y el contratista realice el reporte a la ARL inmediatamente.
- INFORMES SST- AMBIENTAL OBRA E INTERVENTORIA No. 2: Se encuentran revisados, aprobados y radicados a la CVP-DMB.
- INFORMES SST- AMBIENTAL OBRA E INTERVENTORIA No. 3: Se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
- INFORMES SST- DE OBRA No. 3: Se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
- CERTIFICADO DE MATERIAL: De acuerdo con lo establecido la semana pasada el Contratista informa sobre las visitas realizadas en la planta del Proveedor y las consultas con relación a la consecución del PIN PROVEEDOR ante la SDA. Se informa que el proveedor se encuentra en proceso ante la CAR.
- Se recuerda por parte de la Interventoría que se debe cumplir con los requerimientos que le permitan el cierre del PIN ante la SDA garantizando el % de Re-circularidad.
- LA CVP-DMC (jurídica), solicita presentar la trazabilidad del tema del proceso de apertura, cumplimiento y cierre del PIN del tema de circularidad.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

- INFORME FORESTAL: Con relación a la respuesta de la SDA, la CVP-DMB informa que se gestiona por parte de la Directoria de DMB la respuesta y la visita al sitio de la obra.
- MARCACION DE LA DOTACION: El Contratista INCUMPLIO con el compromiso relacionado con la marcación de la dotación, establecido para el día 05/may/2026. al respecto la Interventoría dejo constancia del incumplimiento.
- EPP: Se informa que el Contratista INCUMPLIO con el compromiso relacionado con la entrega de los elementos de protección personal, a fecha 06/may/2026 solo se había entregado de manera parcial.
- PUNTO DE HIDRATACION: Se informa que el Contratista INCUMPLIO con el compromiso relacionado con la instalación del punto para el día martes 05 de mayo de 2026. A fecha 06/may/2026 no se había instalado punto de hidratación.
- Teniendo en cuenta lo anterior se informa al Contratista que de no cumplirse con los requerimientos que se encuentran pendientes y no se han cumplido, el día de mañana no se permitirá el ingreso del personal que no cumpla con la marcación de la dotación y el uso de los EPP completos, de la misma forma si no se cumpla con el punto de hidratación.
- BOAL Se realizará capacitación de uno de los trabajadores para que realice las actividades del cargo.
- Interventoría solicito al contratista realizar jornada Orden y aseo.

COMPONENTE TÉCNICO

PROGRAMACION: Continua pendiente de entrega el ajuste a la programación en sus fechas de terminación.

AVANCE DE OBRA: Con corte 03/mayo/2026

TOTAL DEL PROYECTO		COMPONENTE OBRA		PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	29,00%	Avance Programado	28,29%	Avance Programado	31,08%
Avance Ejecutado	24,98%	Avance Ejecutado	24,41%	Avance Ejecutado	26,61%
Variación	-4,02%	Variación	-3,88%	Variación	-4,47%

Durante la presente semana aunque se mantiene el atraso, se registró un descenso en el mismo, a la fecha se registra:

- El avance general del proyecto pasó de -3,91 % a - 4,02 %.
- El componente de obra pasó de -3,90 % a - 3,88 %
- El componente de planes pasó de -3,91 % a - 4,47 %.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 4 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

Se evidencio por parte de la Interventoría que no se cumplió con lo establecido PLAN DE CONTINGENCIA presentado por el Contratista, en el cual se tenía previsto que a fecha 03 de Mayo, se habría recuperado el atraso presentado en obra.

Nuevamente la Interventoría, mediante comunicado 143-CA-CVP enviado el día 05 de Mayo de 2026, se reiteraron las recomendaciones relacionadas con la posibilidad de ampliar las jornadas laborales, aumento de personal y redistribución de los frentes de trabajo.

LA CPV-DMB recomienda avanzar con la construcción de las placas de los ciclistas, aumentar el personal y avanzar con la ejecución de las actividades de instalación de sardineles. De la misma forma se solicita cumplir con las fechas de inicio de las actividades relacionadas con el piso en caucho y juegos infantiles, y tener adelantado el proceso de ingreso del personal.

• CONTROL AL PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE JUEGOS E INSUMOS

	PRODUCTO /EQUIPO	F/SALIDA ORIGEN	F/LLEGADA COLOMBIA	F/LLEGADA OBRA	INICIO DE INSTALACION	CONTROL INTERVENTORIA
IMPORTADOS	EQUIPOS BIOSALUDABLES	15/04/2026	23/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	
	JUEGOS INFANTILES	15/04/2026	20/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	Se encuentra en proceso de nacionalización
	PISO CAUCHO	15/04/2026	25/05/2026	10/jun/2026	16/jun/2026	Se encuentra en proceso de nacionalización
	ADOQUIN DE CONCRETO	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	Se cuenta con 8 M2 APROX.
NACIONAL	SARDINELES	N.A	N.A	26/mar/2026	10/abr/2026	Se cuenta con material suficiente en obra
	BORDILLOS	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	Se cuenta con material suficiente en obra

CANECAS: De acuerdo con la inspección visual realizada por la CVP-DMB/ INTERVENTORIA / CONTRATISTA, se evidencio que las canecas que fueron retiradas se encuentran algunas incompletas y otras con abolladuras, por lo que se define por las partes que se instalaran las 12 canecas nuevas.

JUEGO MURO: Se solicita al CONTRATISTA presentar la propuesta para el reemplazo del juego, JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS), para ser presentado al IDRD y contar con el Vo.Bo.

SEÑALIZACION: A la fecha el CONTRATISTA no ha presentado a la Interventoría, los artes de la señalización a instalar. Se solicita nuevamente presentar a más tardar el día 08 de mayo de 2026

BANCAS ABDOMINALES: El contratista presentará la ficha técnica de las bancas abdominales que el contratista propone instalar, para revisión y aprobación del IDRD.

CERRAMIENTO: Al respecto el CONTRATISTA manifiesta que continuará con el mantenimiento periódico del cerramiento, ya que su valor esta compensado con el componente SST.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 5 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

VIGILANCIA: Se reitera por parte de la CVP-DMB que el CONTRATISA, se Implementen medidas de vigilancia y control que permitan la correcta ejecución de las actividades, para lo cual la CVP-DMB solicita se realice cerramiento de los espacios internos intervenidos y una correcta señalización preventiva de los mismos.

PMT: De acuerdo con la visita que realizo SDM durante la presente semana, se solicita por parte de la INTERVENTORIA, realizar el día de hoy 07/may/2026, los ajustes en señalización solicitados y que a la fecha se encuentran pendientes.

Con relación al retiro de los sardineles desmontadas, se solicita al CONTRATISTA realizar las respectivas consultas ante la SDM para que se le permitan realizar el retiro del material por medio de volquetas desde la parte externa de la obra y junto a las áreas intervenidas.

TRASIEGO: A la fecha el CONTRATISTA no ha presentado a la Interventoría la solicitud de pago del trasiego debidamente soportada.

OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA:

TABLETA GUIA: Se solicita realizar la selección de material a instalar, ya que el material que presente fisuras o mal acabado será marcado y deberá retirarse. Se deben cambiar las piezas que tengan defectos de fabrica (presenten mal acabado o estén torcidas)

Se solicita que al finalizar el día se realice una jornada de orden y aseo en obra, toda vez que se evidencia acumulación de material de demolición en varias zonas; así como basura y desechos propios de las mismas actividades que se están realizando.

De la misma forma se solicita acopiar de manera correcta el material (tableta guía, adoquin) y cubrir el material de relleno, así como la correcta demarcación de las zonas de riesgo utilizando los debidos equipos (conos, cinta de emergencia, etc..)

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

REVISION INFORMES TECNICOS: El día 06/May/2026, fueron recibidas observaciones de la CVP-DMB al respecto de los informes técnicos.

ACTA PARCIAL No. 2: El Acta parcial No. 2 fue remitida por el Contratista y devuelta firmada por la Interventoría.

INFORME DE ANTICIPO: A la fecha el CONTRATISTA no ha remitido a la Interventoría los soportes de pago expedidos por los proveedores y que se relacionan con los giros aprobados a la fecha.

PROXIMO COMITÉ:

Jueves 14 de Mayo de 2026 9:30AM

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
PRESENTAR ARTES DE LA SEÑALIZACION		
PRESENTAR FICHA TECNICA DE LAS BANCAS ANDOMINALES	CONTRATISTA	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HAUT 1
Casa de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-FI-06

Versión: 4

Pág. 6 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

AJUSTE DE PMT - SEÑALIZACION

CONTRATISTA

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Sandra Camelo</i>
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Juliana Aristizabal</i>
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Felipe G.O.</i>
PSI. NATHALY MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Nathaly Muñoz</i>
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Brayan Guzman</i>
IVAN PERDOMO LONDOÑO	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Ivan Perdomo</i>
GINETH GONZALEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Gineth Gonzalez</i>
ING. ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Ana Maria Bermudez</i>
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	<i>Yamile Muñoz</i>
ING LUIS MOROS	DIRECTOR DE OBRA	<i>Luis Moros</i>
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	<i>Alexander Morice</i>
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST - OBRA	<i>Tatiana Rocha</i>
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	<i>Angela Serrato</i>
YULY PATRICIA PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL - OBRA	<i>Yuly Patricia Pulido</i>
ANA SOFIA MORALES	AUXILIAR SOCIAL	<i>Ana Sofia Morales</i>
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	<i>Yudy Quintero</i>
ING. YEFER HERNANDO CUEVAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	<i>Yeferson Cuevas</i>
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	<i>Sebastian Dueñas</i>
SOC. ANGELICA MORENO	RES. SOCIAL INTERVENTORIA	<i>Angelica Moreno</i>
CATHERINE BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	<i>Catherine Bastidas</i>

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASISTENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Calle 100 No. 100-100

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-FI-43

Versión: 3

Pág. 1 de 2

Vigente desde: 25-11-2015

OBJETIVO ACTIVIDAD:

COMITÉ No. 15 - LA VIRGEN

DEPENDENCIA:

DMB

COORDINADOR:

CONSORCIO ALIANZA - JCB - DMB

FECHA:

07/05/2026

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN				DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nomenclamiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contrato (N°)	
1.	Juliana Aristizabal O.	Apoyo Impulsió						144 - DMB - CVP	Juliana aristizabal@cup
2	Felipe Garcia O	Apoyo Supervisió						43 DMB - CVP	Felipe Garcia@cup
3	Sandra Canelo	Apoyo Supervisió						238 DMB - CVP	Sandra Canelo
4	Brayann Garmcin	Apoyo Supervisió						240 DMB - CVP	brayann@cup
5	Carla Gonzalez V.	Apoyo Social						190 DMB - CVP	carla@cup
6	Mayra L. Munoz	Apoyo Social						214 DMB - CVP	mayra@cup
7	Nathaly Munoz	Apoyo Social						189 DMB - CVP	nathaly@cup
8	Ana Maria Ramirez	Apoyo SST-MA						x DMB - CVP	ana@cup
9	Yuan Pardo	Contratista Social						189 DMB - CVP	yuan@cup
10	Angela Serrato	Residente Ambiental						822 Consorcio Alianza	angela@cup
11	Marcelo Munoz	Residente						822 Consorcio Alianza	marcelo@cup
12	Peter Hernandez P.	Interventor						822 Consorcio Alianza	peter@cup
13	Luis Carlos Morales	Contratista						822 Consorcio Alianza	luis@cup
14	Johnatan Ortiz	Contratista						822 Consorcio Alianza	johnatan@cup
15	Tishana Rocha	Presidencia SST						822 Consorcio Alianza	tishana@cup

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 5
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA					Reunión Número:	16
Fecha:	14/MAY/2026	Hora:	9:00 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:		ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría					
Archivada en:							

1. ORDEN DEL DÍA			
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR 2. COMPONENTE SOCIAL. 3. COMPONENTE SST 4. COMPONENTE TÉCNICO. 5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
COMPROMISOS PRESENTE COMITE.			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
REMITIR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD COMO PROVEEDOR Y CERTIFICADO DE CALIDAD Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL MATERIAL (BLOQUE).	CONTRATISTA	16/ABR/2026	NO SE RECIBIO CERTIFICADO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE REALIZARÁ LA ENTREGA EL DIA MARTES 19/MAYO/2026
PRESENTAR ARTES DE LA SEÑALIZACION	CONTRATISTA	08/MAY/2026	NO SE PRESENTARON POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRESENTAR FICHA TECNICA DE LAS BANCAS ANDOMINALES	CONTRATISTA	08/MAY/2026	FUERON REMITIDAS EL 08/MAY/2026 POR EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA Y A SU VEZ ESTA RADICO EL 08/MATO/2026 A LA CVP- SE ESPERA RESPUESTA DE LA ENTIDAD
AJUSTE DE PMT- SEÑALIZACION	CONTRATISTA	08/MAY/2026	NO SE PRESENTARON POR PARTE DEL CONTRATISTA

2.2 Desarrollo de la reunión
COMPONENTE SOCIAL <ul style="list-style-type: none"> • PQRS: No se han recibido PQRS • INFORME SOCIALES OBRA No.2: Fue radicado a la CVP • INFORME SOCIALES OBRA No.3: Esta pendiente la revisión de la CVP-DMB • INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.2: Pendiente revisión por parte de la CVP-DMB • INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.3: Pendiente entrega del informe, compromiso para el martes

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

PERSONAL OBRA (32)

Operativos: 17
 Administrativos: 15
 Mujeres (8) 25%
 Mano de obra no calificada (5) 16%
 Condición de discapacidad (1) 3%
 Vulnerabilidad (7) 22%

PERSONAL INTERVENTORIA (10)

Administrativos: 10
 Mujeres (4) 40 %
 Hombres (6) 60 %

Esta semana se vincularon 2 personas adicionales y el cumple con el % requerido con personal de mano de obra de la Comunidad.

Se informa sobre punto de inseguridad que se registra a la entrada de la obra.

Pendiente la recogida de las materas: La CVP-DMB informa que no se cuenta con el transporte de materas a barrio aledaño (San Carlos de Tibabuyes). El Contratista realizará el transporte de las mismas, se solicita informar a la Alcaldía Local para que ellos registren el recibo de las mismas.

Teniendo en cuenta que la 1ra semana de junio se registra un porcentaje superior al 50%, se programara la reunión y Veeduría de avance.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Durante la semana no se presentaron accidentes.
- Con respecto al accidente que se registró en obra, El Contratista remitirá informe el día de mañana 15/may/2026.
- INFORMES AMBIENTAL OBRA E INTERVENTORIA No. 3: Esta pendiente respuesta de la CVP-DMB
- INFORMES SST- DE OBRA No. 2: La Interventoría, remitió a la CVP-DMB, el día de ayer para aprobación.
- INFORMES SST- DE OBRA No. 3: Pendiente subsanación de observaciones de la Interventoría.
- INFORME SST- INTERVENTORIA No. 3: Pendiente radicación del Informe de Interventoría.
- CERTIFICADO DE MATERIAL: El CONTRATISTA manifiesta que realizará la entrega el día martes 19/may0/2026
- INFORME FORESTAL: Con relación a la respuesta de la SDA, la CVP-DMB informa que se gestiona por parte de la Directoria de DMB la respuesta y la visita al sitio de la obra.
- MARCACION DE LA DOTACION: El Contratista INCUMPLIO con el compromiso relacionado con la marcación de la dotación, se evidencia en obra que el personal de pintura no la tiene, así como el personal que ingreso durante la semana.
- EPP: Se informa que el Contratista INCUMPLIO con el compromiso relacionado con la entrega de los impermeables, a la fecha el personal no cuenta con esta dotación.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

- Teniendo en cuenta lo anterior se informa al Contratista que de no cumplirse con los requerimientos que se encuentran pendientes y no se han cumplido, el día de mañana no se permitirá el ingreso del personal que no cumpla con la marcación de la dotación y el uso de los EPP completos, de la misma forma si no se cumpla con el punto de hidratación.
- BOAL Se designo un ayudante como BOAL, pendiente la entrega del chaleco distintivo y la certificación de la capacitación. Se entregarán el día lunes
- Interventoría solicito al contratista realizar jornadas de Orden y aseo, mínimo 2 veces a la semana, se establece el día viernes y lunes los días establecidos para dichas jornadas

COMPONENTE TÉCNICO

PROGRAMACION: Continua pendiente de entrega el ajuste a la programación en sus fechas de terminación.

AVANCE DE OBRA: Con corte 10/mayo/2026

TOTAL DEL PROYECTO		COMPONENTE OBRA		PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	33,54%	Avance Programado	32,67%	Avance Programado	36,06%
Avance Ejecutado	29,81%	Avance Ejecutado	29,49%	Avance Ejecutado	30,73%
Variación	-3,73%	Variación	-3,18%	Variación	-5,33%

Durante la presente semana aunque se mantiene el atraso, se registró un descenso en el mismo, a la fecha se registra:

- El avance general del proyecto pasó de -4.02 % a - 3,73%.
- El componente de obra pasó de -3,88 % a - 3,18 %
- El componente de planes pasó de -4.47 % a - 5,33 %.

- CONTROL AL PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE JUEGOS E INSUMOS

	PRODUCTO /EQUIPO	F/SALIDA ORIGEN	F/LLEGADA COLOMBIA	F/LLEGADA OBRA	INICIO DE INSTALACION	CONTROL INTERVENTORIA
IMPORTADOS	EQUIPOS BIOSALUDABLES	15/04/2026	23/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	PENDIENTE DE LLEGADA A OBRA
	JUEGOS INFANTILES	15/04/2026	20/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	LLEGADA DE 3 JUEGOS, PENDIENTE LA LLEGADA DE 2 JUEGOS
	PISO CAUCHO	15/04/2026	25/05/2026	10/jun/2026	16/jun/2026	PENDIENTE LA EJECUCION
	ADOQUIN DE CONCRETO	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	Se cuenta con material suficiente en obra (8.000 UND)
NACIONAL	SARDINELES	N.A	N.A	26/mar/2026	10/abr/2026	Se cuenta con material suficiente en obra

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 4 de 5
	Vigente desde: 07/06/2017		

	BORDILLOS	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	Se cuenta con material suficiente en obra
<p>JUEGO MURO: EI CONTRATISTA informa que ya se encuentra en fabricación de acuerdo con las especificaciones técnicas contractuales.</p> <p>SEÑALIZACION: Continua pendiente la entrega de los artes, se solicita por parte de la CVP-DMB para que durante la próxima semana durante el recorrido se identifique el sitio de ubicación y el tipo de señal a instalar.</p> <p>PMT: El CONTRATISTA continúa INCUMPLIENDO con los ajustes en señalización solicitados y que a la fecha se encuentran pendientes, solicitud reiterada por la INTERVENTORIA mediante comunicado. 148-CA-CVP del 08/may/2026. A la fecha se registran 10 días de atraso en el cumplimiento de la solicitud realizada por la funcionaria de la SDM.</p> <p>El CONTRATISTA realizo la consulta, pero se requirió modificar el PMT para poder coordinar el retiro de material por la parte externa, por tal motivo el Contratista lo hará de manera interna.</p> <p>OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA:</p> <p>ZONA DE BIOSALUDABLES: La CVP-DMB, solicita despejar toda la sección del área de Biosaludables en obra, incluyendo la excavación general contemplando el área de sub-base, para verificación el próximo comité de obra.</p> <p>NIVELACION CANCHA MULTIPLE: Se solicita verificar los empozamientos que se forman en el área de la cancha, para establecer que el empozamiento se encuentra dentro de unos límites de tolerancia.</p> <p>LA CPV-DMB reitera avanzar con la construcción de las placas de los ciclistas, se solicita evaluar las actividades que se ejecutara posterior a la fundida del concreto de la placa, por lo que se debe esperar el tiempo de fraguado para poder ejecutar las actividades de pintura</p> <p>COMPONENTE ADMINISTRATIVO: REVISION INFORMES TECNICOS MENSUALES: La Interventoría solicita al Contratista la entrega para revisión la entrega de informes técnicos, sociales, SST y Ambiental correspondientes al mes 3, máximo para el 30/may/2026.</p> <p>Solicita registro fotográfico del movimiento de las señales PMT, del despeje de las áreas de biosaludables, alistado de terreno para fundida de placa</p> <p>PROXIMO COMITÉ: Jueves 21 de Mayo de 2026 9:30AM</p>						

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida


 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ESTADISTICA</small> <small>Caja de la Violencia Poblada</small>	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 5 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
ING. SERGIO GOMEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
PSI. NATHALY MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
IVAN PERDOMO LONDOÑO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
GINETH GONZALEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
ING. ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	<i>[Signature]</i>
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
ING LUIS MOROS	PROF. GERENCIA PROYECTOS	<i>[Signature]</i>
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	<i>[Signature]</i>
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	<i>[Signature]</i>
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	<i>[Signature]</i>
YULY PATRICIA PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL – OBRA	<i>[Signature]</i>
ANA SOFIA MORALES	AUXILIAR SOCIAL	<i>[Signature]</i>
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	<i>[Signature]</i>
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	<i>[Signature]</i>
SOC. ANGELICA MORENO	RES. SOCIAL INTERVENTORIA	<i>[Signature]</i>
CATHERINE BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	<i>[Signature]</i>
5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.		

[Handwritten mark]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Corporación de la Administración Municipal</small>		FORMATO DE ASISTENCIA		Código: 208-GD-FR-43
				Versión: 3
				Pág. 1 de 2
				Vigente desde: 25-11-2015
OBJETIVO ACTIVIDAD:		COMITÉ No.16 – LA VIRGEN		
DEPENDENCIA:		DMB		
COORDINADOR:		CONSORCIO ALIANZA – JCB - DMB		
		FECHA:		14/05/2026

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nomenclamiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal			
1	Juliana Aristizábal	Apoyo supervisión						DMB - CUP	juliana.aristizabal@cup	
2	Sandra Canal	Apoyo Supervisión						DMB - CUP	sandra.canal@cup	
3	Brayam Campuzano	Apoyo Supervisión						DMB - CUP	brayamcampuzano@cup	
4	Sergio Alcaraz	Apoyo Supervisión						DMB - CUP	sergio.alcaraz@cup	
5	Felipe Garcia O	Apoyo Supervisión						DMB - CUP	Felipe.garcia@cup	
6	Nothaly Muñoz	Apoyo SP. Social						DMB - CUP	karen.munoz@cup	
7	Maria Emilia Muñoz	Apoyo SP. Social						DMB - CUP	maria.munoz@cup	
8	Patricia Morales	Contratista						Interventoría	patricia.morales@cup	
9	Juan Espinoza	Contratista						DMB - CUP	juan.espinoza@cup	
10	Patricia Pardo	Contratista						Consortio Alianza	consorcioalianza@cup	
11	Ana Sofía Morales	Contratista						Consortio Alianza	consorcioalianza@cup	
12	Sebastian Daza M.	Apoyo Interventoría						Interventoría	sebastian.daza@gmail.com	
13	Catherine Boshier	Residente SSIHA						Interventoría	catherine.boshier@hotmail.com	
14	Orlando Cortez V.	Apoyo Interventoría						DMB - CUP	orlando.cortez@cup	
15	Angela Serrato Bonilla	Residente MA						Consortio Alianza	angela.serrato@gmail.com	



FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Fl-43

<p>Version: 3</p>	<p>Pág. 2 de 2</p>
--------------------------	---------------------------

Vigente desde: 25-11-2015

[illegible]

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 4
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA					Reunión Número:	17
Fecha:	21/MAY/2026	Hora:	9:00 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:		ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría					
Archivada en:							

1. ORDEN DEL DÍA			
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR 2. COMPONENTE SOCIAL. 3. COMPONENTE SST 4. COMPONENTE TÉCNICO. 5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
COMPROMISOS PRESENTE COMITE.			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
REMITIR COPIA DEL CERTIFICADO AMBIENTAL DEL MATERIAL DE RECIRCULACION (BLOQUE).	CONTRATISTA	16/ABR/2026	EL CONTRATISTA PRESENTO INFORME EL DÍA MARTES 19/MAY/2026
PRESENTAR ARTES DE LA SEÑALIZACION	CONTRATISTA	08/MAY/2026	NO SE RECIBIO CERTIFICADO, PENDIENTE ENTREGA DESDE EL 08/MAY
PRESENTAR FICHA TECNICA DE LAS BANCAS ABDOMINALES	CONTRATISTA	08/MAY/2026	PENDIENTE RTA DE LA ENTIDAD
AJUSTE DE PMT- SEÑALIZACION	CONTRATISTA	08/MAY/2026	SE REALIZARON LOS AJUSTES EL DÍA 15/MAYO/2026

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>COMPONENTE SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • PQRS: No se han recibido PQRS adicionales. No obstante, el día 16/may/2026 se recibió comunicación por parte de los profesores de fútbol, relacionada con el tipo de cerramiento previsto para el área de juegos infantiles. Al respecto, se informó que la obra se encuentra en ejecución conforme a los diseños y especificaciones aprobadas por la Entidad y el IDRD. Así mismo, el CONTRATISTA indicó que dará respuesta formal desde el área técnica. • Comité de Veeduría: Se informa que el Comité de Veeduría realizó consulta respecto a la instalación de soportes para el anclaje de la malla de voleibol. Sobre el particular, se les indicó que el alcance del proyecto no contempla la ejecución de dichos soportes. • INFORME SOCIAL DE OBRA No. 3: Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la INTERVENTORÍA.

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

• **INFORME SOCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2:** Fue aprobado por la INTERVENTORÍA y será radicado ante la CVP el día 26/05/2026.

• **INFORME SOCIAL DE INTERVENTORÍA No. 3:** Actualmente se encuentra en revisión por parte de la INTERVENTORÍA.

PERSONAL OBRA (35)	PERSONAL INTERVENTORIA (10)
Operativos: 18	Administrativos: 10
Administrativos: 15	Mujeres (4) 40 %
Mujeres (8) 23%	Hombres (6) 60 %
Mano de obra no calificada (5) 14%	
Condición de discapacidad (1) 3%	
Vulnerabilidad (7) 20%	

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Durante la semana no se presentaron accidentes ni emergencias en obra.
- Con respecto al accidente registrado en obra, el CONTRATISTA informa que la respectiva radicación se realizará el día de hoy, 21/may/2026.
- INFORME AMBIENTAL DE OBRA E INTERVENTORÍA No. 3: Se encuentra en revisión por parte de la CVP.
- INFORME SST DE OBRA No. 2: Aprobado y radicado ante la CVP.
- INFORME SST DE OBRA No. 3: Pendiente de subsanación de las observaciones realizadas por la Interventoría.
- INFORME SST DE INTERVENTORÍA No. 3: Pendiente de subsanación de las observaciones realizadas por la Interventoría.
- La CVP-DMB solicita realizar la respectiva radicación a más tardar el día de mañana, 21/may/2026.
- CERTIFICADO DE MATERIAL VALORIZADO: El CONTRATISTA presentó el informe el día martes 19/may/2026, el cual fue radicado ante la CVP-DMB.
- INFORME FORESTAL: La CVP-DMB informa que, a la fecha, no se ha programado visita al parque. Una vez se tenga respuesta, esta será remitida al CONTRATISTA y a la INTERVENTORÍA

COMPONENTE TÉCNICO

PROGRAMACION: Se solicita presentar ajuste a la programación de acuerdo con la ejecución de los ítems No previstos, se debe tener en cuenta que se debe mantener el % de obra ejecutada.

AVANCE DE OBRA: Con corte 17/mayo/2026

TOTAL DEL PROYECTO		COMPONENTE OBRA		PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	37.82%	Avance Programado	36.64%	Avance Programado	41.23%
Avance Ejecutado	46.80%	Avance Ejecutado	47.45%	Avance Ejecutado	44.91%
Variación	8.98%	Variación	10.81%	Variación	3.69 a. m.

- CONTROL AL PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE JUEGOS E INSUMOS

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 3 de 4
	Vigente desde: 07/06/2017		

	PRODUCTO /EQUIPO	F/SALIDA ORIGEN	F/LLEGADA COLOMBIA	F/LLEGADA OBRA	INICIO DE INSTALACION	CONTROL INTERVENTORIA
IMPORTADOS	EQUIPOS BIOSALUDABLES	15/04/2026	23/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	PENDIENTE DE LLEGADA A OBRA
	JUEGOS INFANTILES	15/04/2026	20/05/2026	06/jun/2026	09/jun/2026	LLEGADA DE 3 JUEGOS, PENDIENTE LA LLEGADA DE 2 JUEGOS
	PISO CAUCHO	15/04/2026	25/05/2026	10/jun/2026	16/jun/2026	PENDIENTE LA EJECUCION
	ADOQUIN DE CONCRETO	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA (8.000 UND)
NACIONAL	SARDINELES	N.A	N.A	26/mar/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA
	BORDILLOS	N.A	N.A	10/abr/2026	10/abr/2026	SE CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA

OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA:

- **ZONA DE BIOSALUDABLES:**
La CVP-DMB solicita la entrega del corte correspondiente al área de los biosaludables.
- **SEÑALIZACIÓN:**
Al respecto, el CONTRATISTA realizará la entrega el día 25/may/2026.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

La INTERVENTORÍA solicita al CONTRATISTA agilizar la entrega de los documentos requeridos, con el fin de contar oportunamente con la aprobación de los informes por parte de la CVP-DMB.

ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA:

El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA revisarán el valor definitivo de la adición, teniendo en cuenta lo evidenciado en obra y lo relacionado con las cantidades de empujización y subbase. De acuerdo con lo anterior, se evaluará la necesidad de solicitar una adición al plazo contractual.

La CVP-DMB solicita presentar el día de hoy el balance de mayores y menores cantidades, en el cual se establezca el valor final de la adición.

Así mismo, la CVP-DMB solicita a la INTERVENTORÍA el envío del acta de balance de fijación de precios de los ítems no previstos (NP) que actualmente se encuentran en trámite de aprobación por parte de la CVP-DMB.

PROXIMO COMITÉ:

Jueves 28 de Mayo de 2026 9:30AM

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Casa de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-FI-06

Versión: 4

Pág. 4 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

PRESENTAR ARTES DE LA SEÑALIZACION

CONTRATISTA

27/MAY/2026

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Sandra Camelo
ING. SERGIO GOMEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Sergio Gomez
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	NO
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Felipe Gd.
PSI. NATHALY MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Nathaly Muñoz
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Brayan Guzman
IVAN PERDOMO LONDOÑO	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Ivan Perdomo
GINETH GONZALEZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Gineth Gonzalez
ING. CRISTIAN PAYAN	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Cristian Payan
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION - CVP	Yamile Muñoz
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	Jaime Herrera
ING LUIS MOROS	PROF. GERENCIA PROYECTOS	Luis Moros
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	Alexander Morice
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST - OBRA	Tatiana Rocha
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	Angela Serrato
YULY PATRICIA PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL - OBRA	Yuly Patricia Pulido
ANA SOFIA MORALES	AUXILIAR SOCIAL	Ana Sofia Morales
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	Yudy Quintero
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	Sebastian Dueñas
SOC. ANGELICA MORENO	RES. SOCIAL INTERVENTORIA	Angelica Moreno
CATHERINE BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	Catherine Bastidas

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASISTENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

SP



FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-F43

Versión: 3

Pág. 1 de 2

Vigente desde: 25-11-2015

COMITÉ No.17 – LA VIRGEN

OBJETIVO ACTIVIDAD:

DEPENDENCIA:

DMB

COORDINADOR:

CONSORCIO ALIANZA – JCB - DMB

FECHA: 21/05/2026

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre	Monitoreo	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N°)	
01	Gineth Gonzalez	Contratista							190 DMB-CUP	ledny.gonzalez@dmv.gov
02	Nathaly Muñoz	Contratista							189 DMB-CUP	Karen.munoz@dmv.gov
03	Sergio A. Gomez	Contratista							167 DMB-CUP	Sergio.gomez@dmv.gov
04	Juan Carlos Lopez	Contratista							168 DMB-CUP	Juan.carlos.lopez@dmv.gov
05	Angela Serrato B	Residente MA Contratista							822 Consorcio Alianza	angela.serrato@gmail.com
06	Luis Carlos Mores	Especialista							822 "	"
07	Alexander Morice	Residente OBRA							822 "	"
08	Tatiana Rocha	Residente SOT							822 Consorcio Alianza	consorcioalianza@dmv.gov
09	Ana Sofia Morales	Auxiliar Social							822 Consorcio Alianza	consorcioalianza@dmv.gov
10	David Edo Pacheco	Tecnico Sistema							822 Consorcio Alianza	consorcioalianza@dmv.gov
11	Christian A. Payan	Supervisor SOTMA							042 DMB-CUP	christian.payan@dmv.gov
12	Catherine Brachid	Residente SOTMA							826 Interventoria	sistema@dmv.gov
13	Armando Vique	Res. Social							826 Interventoria	sistema@dmv.gov
14	Bryan Guevara	Contratista							240 DMB-CUP	bryan.guevara@dmv.gov
15	Sebastian Duenas M. Apoyo								826 Interventoria	clasdomo@gmail.com



Vigente desde: 25-11-2015

[illegible]

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025			Reunión Número:	15
Fecha:	06-MAYO-2026	Hora:	9:30 A.M	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	06/05/2026	En ejecución. Esta en proceso de firmas los oficios
Concepto de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	06/05/2026	En ejecución. Esta en proceso de firmas los oficios
Radicación subsanaciones del informe No.2 SST del contratista	CONTRATISTA	INMEDIATO	Finalizado

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución, se entrega en informe mes de abril de 2026
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	05/05/2026	Ejecución
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	06/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	08/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de mascarilla adecuada para material particulado para el corte de ladrillo.	CONTRATISTA	05/05/2026	Finalizado
Se solicita entrega de tapa oídos tipo copa al operador de la rana compactadora.	CONTRATISTA	05/05/2026	Ejecución
Se solicita adecuar el punto de hidratación en obra que este cubierto y en una mesa.	CONTRATISTA	05/05/2026	Ejecución
Jornada de orden y aseo en obra	CONTRATISTA	29/04/2026	Finalizado

2.2 Desarrollo de la reunión

Desarrollo de la reunión

Apertura

Se dio inicio al Comité COMITE SSTMA No. 15 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1. Revisión de compromisos anteriores

Informes SSTMA y ambientales

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

- **Informe SST y ambiental No. 2 SST (interventoría):** Se aprobaron por parte de la CVP, el oficio de aprobación esta en proceso de firmas.
- **Informe No. 2 SST (contratista):** Interventoría aprobó el informe y remitió el día 05/05/2026 a la CVP, la CVP informa que revisara el día de hoy 06/05/2026 para emitir concepto y posteriormente se pueda radicar en físico.

Entrega de dotación marcada

Interventoría reitera la solicitud de cumplimiento del anexo SSTMA con sus correspondientes logos y marcación, contratista informa que subcontratista envió una carta informando que tuvo inconvenientes con la entrega de la dotación. CVP se pronuncia recalando que se esta incumpliendo con el anexo SSTMA, interventoría solicita se evalúe el no pago del componente SST del acta de abril hasta tanto se cumpla con el requerimiento, CVP informa que se evaluara el tema y se harán las consultas pertinentes.

Entrega de EPP

Interventoría reitera la solicitud de la entrega de tapaoídos tipo copa a operador de rana compactadora.

Adecuación de punto de hidratación

Interventoría reitera la solicitud la adecuación de un punto de hidratación para el personal.

Contratista aclara que sin embargo si se esta brindando el agua a los colaboradores

Ambiental

Interventoría informa que el contratista a la fecha no ha hecho entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado, a lo que el contratista informa que realizó el día de ayer 05/05/2026 acercamientos con los proveedores TITAN y DECOBLOCK para mirar en que va el trámite de obtención de PIN-PROV, los proveedores dan la información de que están haciendo los trámites con la CAR y la SDA para la obtención del PIN, sin embargo se informa que estos trámites podría tardar hasta la finalización del proyecto, por lo tanto el contratista informa que los adoquines fueron elaborados por DECOBLOCK con los RCD suministrados por Reciclados Industriales y ellos mismos sugirieron y propusieron hacer la consulta con Reciclados Industriales si

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 4 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

se pudiera dar un certificado directamente a Consorcio Alianza como si les estuvieran dando directamente ese material para la obra.

La CVP e interventoría manifiesta su preocupación sobre la demora en los tramites y se propone ir adelantando las gestiones por los dos lados tanto con el PIN de Proveedores de TITAN, DECOBLOCK y con Reciclados industriales.

Orden y aseo

Interventoría solicita se realice otra jornada de orden y aseo ya que en recorrido de obra del día de hoy se observa mucha basura en el piso y desorden.

2. Estado actual del proyecto

Personal

- Total: **31 personas**
 - 13 equipo mínimo
 - 1 Aux administrativo
 - 1 arquitecto del subcontratista
 - 16 operativos (1 Auxiliar tráfico)

Vehículos y maquinaria

- **Vehículos activos:** 8 (4 volquetas, 4 camiones para retiro de RESPEL)
- **Maquinaria:** 3 minicargadores

Manejo de residuos

- **RCD retirado:** En la semana del 27 abril a 3 de mayo se dispusieron 70,12 m3 de RCD en total se lleva un acumulado de 439,03 Toneladas lo que equivale a 338,7 m3.

3. Accidentalidad

La interventoría informa que se presento un accidente de trabajo el día 04/05/2026 en horas de la tarde al residente de obra por caída al mismo nivel, generándose una contusión en la cadera y brazo izquierdo.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 5 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

4. Informes mensuales SST y ambiental de contratista No. 3 mes abril 2026

CVP pregunta como van con los informes SST y ambiental a lo cual el contratista informa que el día de hoy 06/05/2026 tendría el informe ambiental para ser revisado con interventoría y el informe SST para el día 08/05/2026 para ser revisado con interventoría a primera hora.

5. Solicitudes de interventoría al contratista

- Se solicita el ingreso del nuevo BOAL ya que desde el 28 de abril de 2026 no se cuenta en obra con esta persona, contratista informa que están evaluando hojas de vida, de igual manera informa que el curso para el BOAL en la Universidad Javeriana tiene un costo de 300 mil pesos y se realizara a finales de mayo y en la Escuela de Ingenieros tiene un costo de un poco mas de 800 mil pesos, por lo tanto solicita a la Entidad (CVP) si se pudiera dar una capacitación por parte de los profesionales SST y Ambiental a esta persona, dado que el proyecto ya está por finalizar el proyecto y los costos son elevados. La CVP se pronuncia aceptando que se realice la certificación por el mismo contratista y que se invite a la interventoría para que se verifique que efectivamente se dio la capacitación.



La interventoría seguirá haciendo los llamados de atención y requerimientos de los compromisos que no se han cumplido a través de comunicaciones formales al contratista.

5. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	13/05/2026
Oficio de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	13/05/2026
Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	Se entrega en informe mes de abril de 2026
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	13/05/2026
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	08/05/2026
Se solicita entrega de tapa oídos tipo copa al operador de la rana compactadora.	CONTRATISTA	Inmediato

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 6 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

Se solicita adecuar el punto de hidratación en obra que este cubierto y en una mesa.	CONTRATISTA	Inmediato
Se solicita una jornada de orden y aseo de obra.	CONTRATISTA	13/05/2026
Revisión de informe mensual ambiental No.3.	CONTRATISTA	06/05/2026
Entrega de informe mensual SST No.3.	CONTRATISTA	08/05/2026
Ingreso de BOAL	CONTRATISTA	Pendiente fecha

Observaciones:
NA

6. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Catherine Bastidas - Residente SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 6
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025			Reunión Número:	16
Fecha:	13-MAYO-2026	Hora:	9:30 A.M	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	13/05/2026	En ejecución. Esta en proceso de firmas los oficios.
Concepto de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	13/05/2026	En ejecución. Está en proceso de firmas los oficios.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 2 de 6
			Vigente desde: 07/06/2017

Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	05/05/2026	Ejecución
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	13/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	08/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de tapa oídos tipo copa al operador de la rana compactadora.	CONTRATISTA	Inmediato	Finalizado
Se solicita adecuar el punto de hidratación en obra que este cubierto y en una mesa.	CONTRATISTA	Inmediato	Finalizado
Jornada de orden y aseo en obra	CONTRATISTA	29/04/2026	Finalizado
Revisión de informe mensual ambiental No.3.	CONTRATISTA	06/05/2026	Finalizado
Entrega de informe mensual SST No.3.	CONTRATISTA	08/05/2026	En ejecución
Ingreso BOAL	CONTRATISTA	07/05/2026	En ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión

Desarrollo de la reunión

Apertura

Se dio inicio al Comité COMITE SSTMA No. 16 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1. Revisión de compromisos anteriores

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

Informes SSTMA y ambientales

- **Informe SST y ambiental No. 2 SST (interventoría):** Se aprobaron por parte de la CVP, el oficio de aprobación esta en proceso de firmas.
- **Informe Ambiental No.2 (contratista):** Esta en proceso de firmas.
- **Informe No. 2 SST (contratista):** CVP envió observaciones, contratista ya remitió a interventoría las subsanaciones y queda el compromiso de parte de interventoría enviar a la CVP el día 13/04/2026.
- CVP informa los números de los oficios con los que se aprobaron los informes ambiental y SST No.2 de interventoría el cual corresponde a 202615000179141 con fecha de 11/05/2026 y el informe ambiental de contratista No.2 el corresponde a 202615000182661 del 13/05/2026

Entrega de dotación marcada

Interventoría reitera la solicitud de cumplimiento del anexo SSTMA con sus correspondientes logos y marcación, interventoría solicita se evalúe el no pago del componente SST hasta tanto se cumpla con el requerimiento.

Entrega de impermeables

Interventoría reitera la solicitud de la entrega de los impermeables al personal de obra.

Ambiental

Interventoría informa que el contratista a la fecha no ha hecho entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado y pregunta si el contratista entrego la trazabilidad a la CVP de las gestiones realizadas con el proveedor del material valorizado. CVP informa que no ha recibido dicho informe. Interventoría solicita se entregue dicho informe.

Orden y aseo

Interventoría solicita se establezca como mínimo 2 días a la semana jornadas de orden y aseo.

2. Estado actual del proyecto

Personal

- Total: **32 personas**

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 4 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

- 13 equipo mínimo
- 1 Aux administrativo
- 1 arquitecto del subcontratista
- 17 operativos (1 Auxiliar tráfico, 1 Boal)

Vehículos y maquinaria

- **Vehículos activos:** 8 (4 volquetas, 4 camiones para retiro de RESPEL)
- **Maquinaria:** 3 minicargadores

Manejo de residuos

- **RCD retirado:** En la semana del 04 a 10 de mayo se dispusieron 28 m3 de RCD en total se lleva un acumulado de 471,03 Toneladas lo que equivale a 363,70 m3.

3. Accidentalidad

La interventoría solicito la entrega de la investigación del accidente de trabajo ocurrido al residente de obra, contratista informa que se entregara para el día 15/05/2026.

4. Informes mensuales SST contratista No. 3 mes abril 2026

Contratista entrego informe SST No.3 e interventoría remitió observaciones. Interventoría solicita la entrega de las subsanaciones del informe SST No.3 por parte del contratista.

5. Solicitudes de interventoría al contratista

- Se solicita el ingreso del nuevo BOAL ya que, desde el 28 de abril de 2026, contratista informa que se están evaluando hojas de vida.
- Se solicita realizar mantenimiento del cerramiento

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 5 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

6. Empresa de seguridad física

Interventoría solicita se entregue la planilla de seguridad social vigente del personal que va a estar en la vigilancia de la obra

7. Informe mensual SST No.3

Contratista informa que no ha sido posible obtener paz y salvo y examen de retiro de los señores Pedro Callejas y Abel Aguilar por lo tanto se plantea presentar estos documentos en el informe del mes de mayo de 2026 a lo cual la CVP e interventoría aceptan.


La interventoría informa seguirá haciendo los llamados de atención y requerimientos de los compromisos que no se han cumplido a través de comunicaciones formales al contratista.

5. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	13/05/2026
Oficio de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	13/05/2026
Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	Se entrega en informe mes de abril de 2026
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	20/05/2026
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de subsanaciones mensual SST No.3.	CONTRATISTA	19/05/2026
Ingreso de BOAL	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega documentación de ingreso del personal de seguridad física	CONTRATISTA	Inmediato
Mantenimiento de cerramiento	CONTRATISTA	12/05/2026
Investigación del Accidente de trabajo	CONTRATISTA	15/05/2026

Observaciones:

NA

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 6 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

6. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Catherine Bastidas - Residente SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 5
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025			Reunión Número:	17
Fecha:	20-MAYO-2026	Hora:	9:30 A.M	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	20/05/2026	En ejecución. Esta en proceso de firmas los oficios.
Concepto de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	20/05/2026	En ejecución. Está en proceso de firmas los oficios.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución se presentará en informe del mes de abril de 2026
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	20/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución
Entrega de subsanaciones mensual SST No.3.	CONTRATISTA	19/05/2026	Ejecución
Ingreso BOAL	CONTRATISTA	INMEDIATO	Finalizado
Entrega documentación de ingreso del personal de seguridad física	CONTRATISTA	Inmediato	Finalizado
Mantenimiento de cerramiento	CONTRATISTA	12/05/2026	Finalizado
Investigación del Accidente de trabajo.	CONTRATISTA	15/05/2026	Ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión

Desarrollo de la reunión

Apertura

Se dio inicio al Comité COMITE SSTMA No. 16 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1. Revisión de compromisos anteriores

Informes SSTMA y ambientales

- **Informe SST y ambiental No. 2 SST (interventoría):** Se aprobaron por parte de la CVP, el oficio de aprobación esta en proceso de firmas.
- **Informe Ambiental No.2 (contratista):** Esta en proceso de firmas.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 3 de 5
	Vigente desde: 07/06/2017		

- **Informe No. 2 SST (contratista):** El día 19/05/2026 se radico en físico en la CVP
- **Informe No.3 SST (contratista):** Contratista informa que está en consecución de documentación faltante y que será radicado el día 21/05/2026.

Entrega de dotación marcada

Interventoría reitera la solicitud de cumplimiento del anexo SSTMA con sus correspondientes logos y marcación, interventoría solicita el no pago del componente SST hasta tanto se cumpla con todos los requerimientos que son reiterativos.

Entrega de impermeables

Interventoría reitera la solicitud de la entrega de los impermeables al personal de obra. Interventoría informa que no aprobara el pago del componente SST hasta tanto se cumpla con la entrega de esta dotación.

Ambiental

Interventoría informa que el contratista a la fecha no ha hecho entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado Interventoría informa que el día 19/05/2026 el contratista entrega informe sobre la trazabilidad de material valorizado, CVP solicita se lo envíen por WhatsApp para poder hacer una revisión mas rápida.

2. Estado actual del proyecto

Personal

- Total: **34 personas**
 - 13 equipo mínimo
 - 1 Aux administrativo
 - 1 arquitecto del subcontratista
 - 19 operativos (1 Auxiliar tráfico, 1 Boal)

Vehículos y maquinaria

- **Vehículos activos:** 8 (4 volquetas, 4 camiones para retiro de RESPEL)
- **Maquinaria:** 3 minicargadores

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Manejo de residuos

- **RCD retirado:** En la semana no se retiró RCD

3. Accidentalidad

La interventoría reitera la entrega de la investigación del accidente de trabajo ocurrido al residente de obra, contratista informa que se entregara para el día 21/05/2026, ya que hoy descargara de la plataforma de la ARL el cierre del caso.

5. Solicitudes de interventoría al contratista

- Se solicita la entrega del chaleco de identificación al BOAL, contratista informa que será entregado el 21/05/2026.

6. Empresa de seguridad física

Interventoría solicita se entregue la planilla de seguridad social vigente de la nueva persona que ingreso a realizar la vigilancia de la obra.




La interventoría informará seguir haciendo los llamados de atención y requerimientos de los compromisos que no se han cumplido a través de comunicaciones formales al contratista.

5. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	27/05/2026
Oficio de recibido de informe ambiental # 2 del contratista.	CVP	27/05/2026
Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	Se entrega en informe mes de abril de 2026
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	27/05/2026

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 5 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de subsanaciones mensual SST No.3.	CONTRATISTA	21/05/2026
Entrega de planilla de seguridad social del personal de seguridad física	CONTRATISTA	21/05/2026
Investigación del Accidente de trabajo.	CONTRATISTA	21/05/2026

Observaciones:
NA

6. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Catherine Bastidas - Residente SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025			Reunión Número:	18
Fecha:	27-MAYO-2026	Hora:	9:30 A.M	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	27/05/2026	Finalizado
Concepto de recibido de informe ambiental # 2 del contratista	CVP	27/05/2026	En ejecución. Está en proceso de firmas los oficios.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

Entrega de paz y salvo y remisión de examen de egreso del profesional forestal inicial del contrato de obra.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Finalizado
Marcación de dotación con los logos, escudos y nombre de la empresa, # contrato, etc.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Finalizado
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	27/05/2026	Ejecución
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	INMEDIATO	Ejecución
Entrega de subsanaciones mensual SST No.3.	CONTRATISTA	21/05/2026	Finalizo
Entrega planillas de seguridad social del personal de seguridad física	CONTRATISTA	21/05/2026	Ejecución
Investigación del Accidente de trabajo.	CONTRATISTA	15/05/2026	Finalizado

2.2 Desarrollo de la reunión

Desarrollo de la reunión

Apertura

Se dio inicio al Comité COMITE SSTMA No. 17 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1. Revisión de compromisos anteriores

Informes SSTMA y ambientales

- **Informe SST y ambiental No. 2 SST (interventoría):** Se entregó oficio el día de hoy 27/05/26
- **Informe Ambiental No.2 (contratista):** Está en proceso de firmas el oficio de aprobación por parte de la CVP

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

- **Informe No. 2 SST (contratista):** Está en proceso de firmas el oficio de aprobación por parte de la CVP
- **Informe No.3 SST (contratista):** Se entrego por parte del contratista y se aprobó por parte de interventoría. La interventoría radico informe a la CVP el día 25/05/2026

Entrega de dotación marcada

A la fecha se observa todo el personal con la dotación marcada.

Entrega de impermeables

Interventoría reitera la solicitud de la entrega de los impermeables al personal de obra. Interventoría informa que no aprobara el pago del componente SST hasta tanto se cumpla con la entrega de esta dotación.

Ambiental

Interventoría informa que el contratista a la fecha no ha hecho entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado. CVP informa que remitido a la abogada Juliana el informe sobre la trazabilidad de material valorizado, pero que a la fecha no ha habido pronunciamiento.

Contratista informa que solicito mesa de trabajo con el proveedor para indagar sobre los adelantos en las gestiones realizadas para la obtención del PIN-PROVEEDOR

2. Estado actual del proyecto

Personal

- Total: **36 personas**
 - 13 equipo mínimo
 - 1 Aux administrativo
 - 1 arquitecto del subcontratista
 - 21 operativos (1 Auxiliar tráfico, 1 Boal)

Vehículos y maquinaria

- **Vehículos activos:** 8 (4 volquetas, 4 camiones para retiro de RESPEL)

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 4 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

- **Maquinaria:** 3 minicargadores

Manejo de residuos

- **RCD retirado:** 407,70 M3 – 530,99 Ton

3. Accidentalidad

Contratista entrego el informe de investigación del accidente ocurrido al residente de obra. La interventoría solicito que para el informe del mes de mayo se remitiera junto con la investigación los soportes del plan de acción y la divulgación de la lección aprendida

5. Solicitudes de interventoría al contratista

- Se reitera la entrega del chaleco de identificación al BOAL, contratista informa que será entregado el 28/05/2026.

6. Empresa de seguridad física

Interventoría solicita se entregue la planilla de seguridad social vigente de la nueva persona que ingreso a realizar la vigilancia de la obra.

7. Mantenimiento de cerramiento

Interventoría informa que de acuerdo a recorrido de obra realizado el 21/05/2026 se observo que se requiere realizar mantenimiento a la polisombra del cerramiento, contratista informa que hoy 27/05/2026 le llega la polisombra para realizar dicho mantenimiento.

8. Mantenimiento de protección de arboles

Interventoría informa que de acuerdo a recorrido de obra realizado el 21/05/2026 se observó que se requiere realizar mantenimiento a la protección de los árboles, contratista informa que hoy 27/05/2026 le llega la polisombra para realizar dicho mantenimiento.

9. Retiro de RCD

Interventoría solicita realizar retiro de RCD ya que se encuentra gran cantidad en obra, contratista informa que se retirara el día 28/05/2026

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 5 de 6
	Vigente desde: 07/06/2017		

10. Cambio de dotación del señor Luis Patiño

La interventoría solicita el cambio de dotación del señor Luis Patiño debido a que le queda muy grande y esto puede generar riesgo en la ejecución de sus actividades, de igual manera solicita la entrega del pantalón.

11. Actualización de cronogramas del PMA y SGSST



Interventoría informa a la CVP que contratista solicito una prorroga de 1 mes mas de ejecución de obra por lo tanto se requerirá actualización de los diferentes cronogramas del PMA y SGSST, a lo cual la CVP responde que, si se deben presentar en un mismo oficio los cronogramas del PMA y SGSST, en el momento que este en firme la prórroga.

La interventoría informará seguirá haciendo los llamados de atención y requerimientos de los compromisos que no se han cumplido a través de comunicaciones formales al contratista.

5. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
Oficio de aprobación del informe SST y ambiental # 2 de interventoría	CVP	27/05/2026
Oficio de recibido de informe ambiental # 2 del contratista.	CVP	27/05/2026
Entrega de documentación ambiental de proveedor de material valorizado.	CONTRATISTA	03/06/2026
Se solicita entrega de impermeable al personal por temporada de lluvias.	CONTRATISTA	Inmediato
Entrega de planilla de seguridad social del personal de seguridad física	CONTRATISTA	Inmediato
Mantenimiento de cerramiento	CONTRATISTA	27/05/2026
Mantenimiento protección de arboles	CONTRATISTA	27/05/2026
Retiro de RCD	CONTRATISTA	28/05/2026
Chaleco BOAL	CONTRATISTA	28/05/2026
Capacitación BOAL	CONTRATISTA	Pendiente
Actualización de los diferentes cronogramas incluyendo la última semana de junio y el mes de julio	CONTRATISTA	Una vez esté aprobada la prórroga
Cambio de dotación del señor Luis Patiño	CONTRATISTA	Inmediato
Capacitación en manejo de RCD al BOAL	CONTRATISTA	05/06/2026

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 6 de 6
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:
NA

6. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Catherine Bastidas - Residente SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 17

con la marcación, de corte de ladrillo, entrega tapados
particular en actividad de impermeables.
02/05/2026

IS
Intercuratoria

Clima: Lluvia en horas de la mañana.

Personal: Pintura a personal & trabajadores

Actividades: Revisión de documentación para inicio de elaboración de informe mensual número 3, Se redacta documentación para ingreso de personal a obra, también se da inicio a la elaboración de informe Semanal.

Vehículos: Ingresan tres vehículos de placas SBJ 461, JVA 758 y TPYS

Maquinaria: Ingresa minicargador Bobcat serie S185

RCD: Recolección respel bolsas de cemento y piso chip

Seis viajes de $7m^3$ para un total de $39m^3$

MIT: Sin novedades


Actividades: Inspección a vehículos transportadores de RCD y

Rospi, Inspección a minicargador, Inicio de elaboración Informe semanal e informe mensual.

Hora salida 12pm.

Alejandra B.



Se inicia elaboración de informe semanal SSTMA e informe mensual SST del contrato de interventoría número 3 correspondiente al mes de abril de 2026.


Interventoría.

04/05/2026.

Clima: Nublado.

Personal: 4 trabajadores de cancha

Actividades: Se remite documentación para ingreso de personal a obra, se remite planilla de seguridad social del profesional especialista en gerencia a la interventoría y se radica nuevamente Informe mensual número 2 (SST) con los documentos faltantes según observaciones de la interventoría, se realiza mesa de trabajo con la interventoría para revisión de informe semanal # 13, se supervisan actividades en obra, se hacen recomendación de uso adecuado de los elementos de protección individual, se informa a los trabajadores el cuidado al realizar actividades múltiples. 
Se presenta un accidente de trabajo con el residente de obra, se presta el primer auxilio. .

Vehículos: No ingresan vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresa maquinaria a la obra.

RCD: No se programa retiro de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: se inicia con la elaboración del informe semanal de obra e informe mensual No. 3. Se comparte informe semanal vía whatsapp a la interventoría para revisión y aprobación.

Hora salida: 5pm.

Alejandra B.

Se presenta accidente de trabajo del residente de obra.

Se reitera al contratista la entrega de mascarilla para material particulado para el personal que realice corte de ladrillo, tapacidos tipo copa al operador de rana compactadora. Se realiza mesa de trabajo para revisión de informe semanal SST.


Interventoría

05/05/2026

Clima: Seco

Personal: 8 Personas en adoquines y 4 Personas en cancha y Juegos

Actividades: Se hace reparte de coordinador laboral del residente de obra,
Se hace entrega de mascarilla con filtro al personal que está
asignado para manipular la pulidora; se señalan el uso de protec-
ción de PISO, se hace entrega de tapabocas a todo el personal de
obra, se realiza inspecciones a herramientas eléctricas y se hace
seguimiento de control a asistencia a la IPS sura contra del accidente
del residente de obra, quien en llamada telefónica, informa 3 días de
incapacidad, cita para tomo de radiografía e indica que el día de
hoy se siente un poco mejor.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: se gusta Sendero peatonal con los maletines

Actividades: Se continúa con la elaboración del informe mensual,
visita proveedor de material reavalado. Hora salida: 5pm

Se solicita por parte de interventoría no
continuar con la actividad de corte de
ladrillo hasta tanto se le dote al operador
de la mascarilla apropiada para la actividad.
Además se deja constancia del incumplimiento
al Anexo SSTMA en cuanto a la marcación
de la dotación del personal que ingresó
en las últimas semanas.

Interventoría

06/05/2026

Clima: Día nublado y soleado.

Personal: Se mantiene el curso personal en obra y actividades

Actividades: Se asiste a comité SST-MA, se radica informe
semanal número 13 a la interventoría, se realizan
actividades administrativas, se hace entrega del reporte de
accidente del arquitecto Alexander Ronze a la interventoría para
conocimiento y fines pertinentes.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se asiste a comité SST-MA, se asiste a mesa de trabajo con la interventoría para la revisión preliminar del informe del componente ambiental no. 3. quedan pendientes certificados de compra de material pétreo y un certificado de disposición de RCD. se remitirá el informe cuando se cuente con la totalidad de los vales de materiales suministrados en obra. y también esta pendiente el acta de comité de obra del 30 de abril que no se encuentra en el drive compartido. por todas las demás ítems del informe la interventoría no encuentra más observaciones.

Hora salida: 5pm.

Se reitera la solicitud de la marcación de la dotación y la entrega de dotación a quien no porta la dotación especificada en el anexo SSTHA.

Se reitera solicitud de adecuación de punto de hidratación en obra. Se solicita jornada de orden y aseo en obra.

Interventoría.

07/05/2026.

Clima: 8°C.

Personal: 14 trabajadores

Actividades: Se asiste a comité de obra, se entrega dotación a personal de obra nuevo, se realizan inspecciones de áreas, se continúa la solicitud de los planillos faltantes al área administrativa del corsorero y documentos faltantes del personal del subcontratista AREJOP para poder subsanar el informe mensual número 3 a la interventoría y C.V.P.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: se asiste a comité de obra y se continúa con la subsanación de observaciones del informe ambiental, no se puede aún radicar ya que no se cuenta con el acta parcial de obra por lo que no se puede actualizar el porcentaje de avance de obra del mes de abril. Se realiza jornada de orden y aseo a la obra y cobertura del ROP y material pétreo para mejorar las condiciones de aseo de la obra en general.

Hora salida: 5pm

Suplente OB.

Se reitera al contratista la entrega de la dotación marcada al personal de obra y al personal de pintura entregar la dotación de acuerdo al anexo SSTMA. En recorrido de obra se solicita q' si esta dotación no es entregada el día de hoy mañana 08/05/2026 no podrán ingresar a obra. Por otra parte se solicita realizar la adecuación del punto de hidratación en obra. También se reitera al contratista la entrega de la documentación ambiental del proveedor de material valorizado. De igual manera se solicita el ingreso del BOAL ya q' desde el 28 de abril de 2026.

08/05/2026

Interventor.

Clima: seco.

Personal: 14 trabajadores.

Actividades: Se realiza reunión técnica con la interventoría para revisión de informe SST Mensual número 3, se realizan inspecciones de áreas, se evidencian punto de hidratación dentro de la obra, se realizan actividades administrativas.

Interventor

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se continúa trabajando en el informe mensual para posterior radicación a la interventoría y se empieza con la elaboración en paralelo del informe semanal.

Hora salida: 5pm

Augusta Verot B.

Se solicita al contratista retirar de obra al personal q no cuenta con su dotación completa y al personal de pintura al cual no se le ha entregado la dotación de acuerdo al anexo SSTHA. Se sigue evidenciando en campo q no se encuentra el personal BOA para el mantenimiento del orden y aseo en obra. Se solicita al contratista señalizar en obra ^{todos} los huecos q se encuentran en la placa de juegos infantiles, además se solicita q se utilicen los elementos adecuados para la señalización como son los señalizadores tubulares.

Interventoría

09/05/2026.

Clima: seco.

Personal: 12 tubapapas y 1 pintura en cancha.

Actividades: Se realizan operaciones de áreas y supervisión de actividades en obra, se radica documentación por ingreso de personal a obra, se radica uniforme mensual del componente SST, se evidencia copia de dotación por entrega a personal, se realizan capacitaciones de tenencia de seguridad a todo el personal de obra, se socializa el despacho de material en obra por brochure principal según PMT.

Vehículos: Ingreso la volqueta de placas 881641

Maquinaria: Ingreso minicargador serie 5185 Bobcat

RCD: se realizaron 4 viajes de $7m^3$ para un total de $28m^3$.

PMT: sin novedades.

Actividades: Acompañamiento en actividades de recolección de RCD, inspección a vehículo y minicargador que se encontraban en estado óptimo para su operación en obra, se instalan los stickers correspondientes, se realiza la inspección del cerramiento perimetral, no se puede realizar el mantenimiento ya que no se encontró en la zona polisombra queda pendiente para realizar la próxima semana, se realiza inspección y mantenimiento a los 12 sumideros presentes en el perímetro del parque, se realiza el etiquetado de productos químicos presentes en obra, su respectiva actualización en el inventario de sustancias químicas y la impresión de su hoja de seguridad, se realiza la radicación del informe ambiental a la interventoría.

Hora salida: 1 pm.

Angelaserrano B.

Se reitera la marcación de la dotación del personal faltante, se reitera la entrega de la documentación ambiental del proveedor de material valorizado. Se reitera la entrega de impermeables.

11/05/2026

Clima: seco con lluvia en horas de la tarde.

Interventoría

Personal: 11 trabajadores

Actividades: se realizan inspecciones de áreas, firmas de permisos de trabajo, inspecciones de detecciones, charla de seguridad, se hace entrega de dotación al personal de pintura de cancha múltiple, se evidencia el ingreso de personal de C.V.P. sin ningún tipo de dotación mínima requerida para realizar sus tomas videográficas, se realiza orden y aseo en la obra, se delimitan las áreas de riesgo.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD

PMT: sin novedades

Actividades: Se continúa en la elaboración del informe semanal, actualización del formato de inspección de sumideros.

Hora salida: 5pm Angelaserratos.

Se reitera al personal la marcación de la dotación y el retiro del personal que no cuenta con esta marcación y la entrega de impermeable a todo el personal. Se inicia a la elaboración de informe semanal.

12/05/2026

Dima: seco.

Interventoría

Personal: 12 trabajadores de adopción y 3 pintores en cancha.

Actividades: Se radica informe número 2 SST a los respectivos Comités, se radica informe semanal SST # 14, se radica documentación para ingreso de personal a obra para la instalación de barandas en zona de juegos, se realizan inspecciones y trabajos administrativos.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se entrega el informe semanal para revisión y aprobación de la interventoría. Se solicita y entrega a la interventoría documentación del vehículo que estaba descargando los juegos infantiles en la obra.

Hora salida: 5pm Angelaserratos.

Se reitera al contratista la marcación de la dotación la entrega de impermeable. Se solicita el requerimiento de boal a obra. Se revisa y aprueba informe semanal SSTMA.

13/05/2026

Interventoría

Dima: seco.

Personal: 11 trabajadores de adopción y 4 pintores en cancha.

Actividades: Se realizan trabajos administrativos, porteo en oculto SST-MA, se realizan socializaciones por instalación en obra.

Vehículos: Ingresan vehículos a descargar arena.

Maquinaria: No ingresa maquinaria a la obra.

RCP: No se programa recolección RCP.

PrTT: Sin novedades.

Actividades: se asiste a comité SSTMA, se realiza

inspección cerramiento perimetral y el mantenimiento

correspondiente en los puntos críticos donde se evidenciaba deterioro. Se remite documentación del cambio de cargo del Boal.

Hora salida: 8:20pm *desplazamientos*

Se convoca a este y redacta acta de comité SSTMA. Se reitera la solicitud del retro del personal que no cuenta con su dotación marcada de acuerdo al anexo SSTMA. Se reitera la entrega de impermeables.

14/05/2026

Clima: seco.

Personal: 2 tubajadores en adogan y 4 encanda multiple.

Actividades: Se radica documentación para ingreso de personal de vigilancia, se radica documentos subscrita al personal de vigilancia de barridos, participan en comité de obra, inspección y punto quicio en comité de medio ciudadano #3.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra

RCP: No se programó recolección de RCP.

PrTT: Se gustaron dos señalizaciones según requerimiento de la SPT.

Actividades: se entregaron a la empresa encargada de aseo los residuos convencionales, se asistió a comité de obra, se continuó con la reposición de polsombra y se dictó 14 capacitación al personal operativo sobre la protección de las sumideras y orden y aseo en la obra.

Hora salida: 5pm

Se asiste a comité de seguridad por la superposición. En comité se reitera la marcación de la dotación del personal y la entrega de impermeable.

Interventoría

15/05/2026

Clima: seco.

Personal: 16 personas en obra.

Actividades: Se realizan inspecciones en obra, charla de seguridad, instalación de mulevas en corpa ubicada en obra, trabajos administrativos.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Inspección al sitio de almacenamiento de sustancias químicas e inicio de elaboración del informe semanal correspondiente a la semana 15.

Hora salida: 5pm

Angelaserro.

Se solicita al contratista la entrega del chaleco al BOAL, la marcación de la dotación y la entrega de los impermeables a todo el personal de obra.

16/05/2026

Ingeniería.

Clima: seco.

Personal: 16 trabajadores en obra.

Actividades: Se realizan actividades administrativas, se continúa realizando el informe semanal para la entrega a ingeniería.

Vehículos: No ingresaron vehículos a obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Elaboración informe semanal y trazabilidad gestión con proveedor de material reutilizado.

Hora salida: 12pm.

Angelaserro.

Se reitera al contratista la entrega de impermeables y la marcación de la dotación.

diario del personal. y se reitera la entrega de la documentación ambiental del proveedor de material valorizado

19/05/2026

Interventoría

Clima: 0600

Personal: 15 trabajadores

Actividades: Se radican inspecciones, permisos de trabajo supervisión de actividades en obra, se radica documentación para ingreso de personal a obra, se radica aviso de terreno para revisión de terreno semanal con la interventoría.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresó maquinaria a obra

RCD: No se programó recolección de RCD

PMI: Sin novedades.

Actividades: Radicación oficio trazabilidad gestión con proveedor de material valorizado de RCD.

Hora salida: 5pm

Se convoca a comité SST-MA para el día 20/05/2026. Se reitera la solicitud de marcaje de la dotación de todo el personal. y entrega de impermeables.

20/05/2026

Interventoría

Clima: 5000

Personal: 9 trabajadores

Actividades: Participación en comité SST-MA, entrega de uniforme semanal a la interventoría, gestión administrativa.

Vehículos: Ingresaron 4 volquetas de placas JVA758, SBJ461, SBV139 y SKJ883.

Maquinaria: Ingreso minicargador Bobcat serie S185.

RCD: Se realizaron 7 viajes de 7m³ para un total de 49 m³, el material retirado fue concreto (bordillos), rebase, adoquín (heterogéneo y excavación (tierra negra).

PMI: Sin novedades.

Actividades: Acompañamiento recolección de RCO, asistencia a comité SST-MA, inspección preoperacional a 4 vehículos y 1 minicargador, inspección de cerramiento perimetral e inspección de estado de sumideros, la actividad de mantenimiento y/o reposición se realizará el día sábado en horas de la mañana.

Hora salida: 7:15pm.

Angelasemato B.

Se reitera la entrega al comité SSTMA de chalecos para el BOAL y la marcación de la dotación de todo el personal y la entrega de impermeables.

Inserción.

21/05/2026

Clima: 6000.

Personal: 13 trabajadores.

Actividades: Participación en comité de obra, radicación de documentación para ingreso de personal a obra, se envía correo interno para reunión de la subcomisión de la investigación del accidente del trabajador Alexander Menes, inspección de comportamiento de obra del personal operativo.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingreso maquinaria a la obra.

RCO: No se programó recolección de RCO.

PMR: Sin novedades.

Actividades: Asistencia a comité general de obra, entrega de rendidos convencionales, se realizan actividades administrativas con respecto a los informes semanales y el informe mensual de mayo.

Hora salida: 5pm.

Angelasemato B.

Se asistió a comité de seguimiento con la supervisión en donde se solicitó la entrega de la investigación del accidente laboral del residente de obra y la entrega de las subcomisiones del informe SST número 3. Por otra parte se solicita al contratista la marcación de todos los cueros de los trabajadores la entrega de los impermeables y la entrega del chaleco del BOAL.

Inserción.

22/05/2026

Clima: Seco.

Personal: 8 Trabajadores en obra

Actividades: Se realizan inspecciones, se radica documentación por ingreso personal ante la Intendencia para reanudar y aprobación; se realiza simulacro de evacuación ante emergencias y se continúan los trabajos calidastécnicos correspondientes al uso de la semana del 18 al 23 de mayo.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades

Actividades: Se adelantan tareas administrativas con respecto a los informes semanal y mensual.

Hora salida: spm Jugla serratos.


Se reitera al contratista la marcación total de los árboles de todos los trabajadores, la entrega de los impermeables y la entrega del chaleco del BOAL. Se participa activamente en el simulacro de emergencia con los brigadistas de intervención. Se reitera al contratista la entrega de la documentación ambiental del proveedor de material valorizado para el cumplimiento del porcentaje requerido. Se solicita al contratista mantener la obra en condiciones de orden y aseo.

Interventoría.

23/05/2026.

Clima: Seco.

Personal: 8 Trabajadores

Actividades: Se realizan trabajos administrativos dando continuidad al informe semanal. 

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.


Maquinaria: No ingresaron maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.


PMT: Sin novedades.

Actividades: se realizaron los mantenimientos (limpieza y/o reposición de malla) a los 12 sumideros que se encuentran en el perímetro del parque.

Hora salida: 12 pm. Angelarrob.

Se verifica la inspección y mantenimiento de la protección de los sumideros.
 Se reitera al contratista la marcación de toda la dotación de los trabajadores.
 Se solicita la entrega de los impermeables a todo el personal y la entrega del chaleco al BOAL.
 Además se solicita se realice la capacitación sobre el manejo de RCD a la persona asignada como BOAL. 

Interventoría.




25/05/2026

Clima: Soleado.

Personal: 11 Trabajadores.

Actividades: Se radica informe mensual SST número 3, segunda versión para revisión y aprobación por parte de la interventoría y surgen se realizan inspecciones, diligenciamiento y firmas de permisos de trabajo, se realiza señalización preventiva sobre polisorbia contacto externo por temas de actividades de excavación y se refuerza señalización interna en obra.



Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se entrega para revisión, el informe semanal a la interventoría, se realizan los ajustes a las observaciones realizadas y se remite nuevamente, la interventoría emite concepto de aprobado, se continúa con la elaboración del informe mensual.

Hora salida: 5pm. *Desplazamiento.*

Interventoría reitera al personal la entrega de los impermeables a todo el personal y la entrega del chaleco del BOAL. Se realiza reunión de informe semanal ambiental y se dan observaciones, posteriormente se aprueba. *PS.*

26/05/2026

Interventoría

Clave: soleado.

personal: 11 personas.

Actividades: Se realiza mesa de trabajo con la interventoría, se radica informe semanal SST-HA, se hace entrega de repartición de Quanta al personal de obra, se continúan realizando trabajos administrativos sobre informe mensual se le recuerda al subcontratista hacer entrega de planilla de Seguridad Social, y documentación para anexar al informe mensual del presente mes, se le solicita tupacalcas y los mapas de ruta para el personal de obra. *Final.*

Vehículos: No ingresaron vehículos a obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se continúa con el adelanto del informe mensual número 4 para próxima revisión con la interventoría.

Hora salida: 5pm.

Desplazamiento.

Se reitera al contratista la entrega de

impermeables y el chaleco para la persona asignada como BOAL, además se solicita la capacitación en manejo de RCD para el BOAL.

27/05/2026

Clima: seco

Personal: 11 Trabajadores.

Actividades: Se realizan actividades administrativas, participación en comité SST-MA.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades

Actividades: Se asiste a comité SST-MA, se realizó inspección y reparación, tensión de polisombra cerramiento de obra de los puntos críticos que se encontraban en mal estado, se adelantó el mantenimiento del cerramiento o protección de los individuos arbóreos presentes en el parque, se les hizo mantenimiento a 4, 2 cuentan con su debida protección, faltando solo 2 por mantenimiento, se continuará mañana con esta actividad.

Hora salida: spm.

Juplaserato B.

Interventoría: convoca y participa en el comité SSTMA, en donde se reitera la solicitud de la entrega de impermeables y chaleco del BOAL. Al igual q' realizar el mantenimiento del cerramiento y protección arboles.

28/05/2026

Clima: lluvias en obra de la mañana

Personal: 11 Trabajadores.

Actividades: Se realizan inspecciones, participación en comité de obra, actividades administrativas, orden y aseo.

Chales de seguridad y flares arboles.

Vehículos: Ingresan dos vehículos de placas SBS461 y JVA758.

Maquinaria: Ingresó minicargador Bobcat serie 5185.

RCD: Se realizaron 5 viajes de $7m^3$ para un total de $35m^3$.

PMT: Sin novedades

Actividades: Asistencia a comité general de obra, se entregan los residuos convencionales a la ruta de recolección de Aseo limpio, se realiza aseo a baños de campamentos, se entrega chaleco de identificación al BOAL. Se realiza acompañamiento e inspección de vehículos y maquinaria para el retiro de ROP, se continúa con el mejoramiento del cerroamiento de los individuos arbóreos restantes, se realiza inspección al sitio de almacenamiento de sustancias químicas y capacitación ambiental acerca de la importancia de la protección de la fauna urbana.

Hora salida: spm.

Angelamotos

Se asiste a comité de seguimiento por la supervisión. Se verifica la entrega de chalecos al BOAL. Se reitera la solicitud de entrega de impermeables al personal.

29/05/2026

Clima: Con lluvias en horas de la mañana.

Personal: 24 personas en obra.

Actividades: Entrega de chalecos al personal de obra. Inspección de obra, instalación de impermeables de buecos en campo de la obra, supervisión de actividades, instalación de Señalización interna y externa en obra.

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.

Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

ROP: No se programó recolección de ROP.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se adelantan tareas administrativas con relación a informe semanal e informe mensual.

Hora salida: spm

Angelamotos

Se solicita al contratista la entrega de los gastos de seguridad al personal que está realizando la demolición de bordillo. Se reitera la entrega de impermeables al personal.

30/05/2026

Clima: SPCO.

Personal: 12 Trabajadores.

Actividades:

Se ubica señalización en polsombra exterior solicitando un amperio
bolsa en zona específica para realizar actividades de obra.

Se realizan actividades administrativas. 


Vehículos: Ingresan dos volquetas de placas SB1461 y JUA758.

Maquinaria: Ingresan minicargador Bobcat serie S185.

RCD: Se realizan 5 viajes de $7m^3$ para un total de $35m^3$.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Acompañamiento actividades de recolección de RCD, inspección a vehículos y maquinaria. Se finaliza la actividad de mejoramiento del cerramiento de las individuos arbóreas que se encontraban en la zona verde.

Hora salida: 2pm 


Se verifica que el contratista realiza mantenimiento del cerramiento y el mantenimiento de la protección de los árboles. Se reitera al contratista la entrega de los impermeables y la entrega de la planilla de seguridad social del personal de vigilancia.

01/06/2026

clima:

Interventoria

Personal:

Actividades: Se realizan inspecciones generales, primers de trabajo, supervisión de actividades, entrega de EPP, inicio de informe semanal, actividades administrativas. 

Vehículos: No ingresaron vehículos a la obra.


Maquinaria: No ingresó maquinaria a la obra.

RCD: No se programó recolección de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: se realiza el informe semanal el cual es compartido con la interventoria para su revisión y aprobación, se continua con la elaboración del informe mensual No.4.

Hora salida: 5pm.



Se elabora el informe semanal SSTMA de interventoria. Se reitera la entrega del impermeable a todo el personal de obra. Se reitera

	INFORME MENSUAL
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME No.4 Periodo 01 a 31 mayo 2026

ANEXO No. 18

		INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.12			
PERIODO:	27/04/2026	A	3/05/2026	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	
1. Acciones de avance mas relevantes					
La CVP remitido por correo electrónico de aprobación de informe SST No.2 de interventoría					
Se realiza comité interno SST y de obra.					
2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana					
Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
4	1	30	30	0	Ingreso 4 personas en la semana y retiro 1
3. Reporte de maquinaria y vehículos					
Tipo maquina/vehículo	Ingreso	Retiro	Aprobado por	Observaciones	
Camion para retiro de RESPEL	0	0	4	No ingresan a obra esta semana	
Volqueta para retiro de RCD	2	0	4	Ingreso 2 volquetas a obra	
3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoría					
3.1 Indicadores SST contratista interventoría					
Nombre del indicador	Formula		% Cumplimiento contratista	% Cumplimiento interventoría	
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100		0	0	
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100		0	0	
Proporción de accidentes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100		0	0	
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000		0	0	
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000		0	0	
Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100		0	0	

Inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	100	100
Capacitaciones	(Número de asistentes/ Número de personas programadas) *100	100	N/A
Capacitaciones	(Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	100	100
3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	(Cantidad de medidas de obra implementadas / Cantidad de medidas de obra propuestas) × 100	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	(Número de puntos ecológicos presentes en obra / Número de puntos ecológicos necesarios en obra) × 100	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	(Volumen (m3 / l) residuos líquidos con certificado / Volumen (m3 / l) residuos líquidos generados) × 100	0%
	Residuos peligrosos	(Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado / Cantidad (ton) residuos peligrosos generados) × 100	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	(Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra / Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD productos de excavación) × 100	100%
	RCD certificado	(Cantidad (ton) RCD con certificado / Cantidad (ton) total RCD generado) × 100	0%
	Meta circularidad	(Peso (ton) material de obra valorizado RCD / Peso (ton) material total usado en obra) × 100	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	(Número de sumideros protegidos / Número de sumideros presentes en obra) × 100	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	(Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo / Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD) × 100	100%
	Maquinaria	(Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años / Cantidad maquinaria presente en obra) × 100	100%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	(Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado / Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado) × 100	0%



Señalización del PMA	Señalización PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	100%
	Personal capacitado	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	Centros de acopio	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%
3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	100%
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos / volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosféricas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0

Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0	
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0	
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100	
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0	
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	100	
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0	
4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		Interventoría		Observaciones
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	
5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición				
Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD(m3)	Certificado	Lugar Disposición
4/30/2026	4	28	Pendiente	Granulados Reciclados de Colombia - Greco
5/02/2026	6	42	Pendiente	Granulados Reciclados de Colombia - Greco
5/02/2026	1	0,12	Pendiente	Centro de Gestión Sostenible
6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Simulacro de emergencias	1	0,0	0	No se realizó simulacro se reprograma para el día 08 de mayo de 2026.
Capacitaciones SST	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
Entrega de informes semanales	1	1	100	Contratista entrego informe semanal
Pausas activas	1	1	100	Se verifico en registro fotografico
Asistencia a comités semanales SST	1	1	100	Contratista asistio a reunión
Inspecciones en higiene y seguridad industrial	1	0	0	Se verifico en registro de inspección
Entrega e inspección EPP y dotación	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspecciones de área	1	1	100	Se verifico en registro de inspección

Otras actividades				
Matriz de riesgos(Socialización tipo de radiaciones)	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
Inspección de puesto de trabajo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspecciones de EPP	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección de orden y aseo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección de herramienta eléctricas y manuales	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100%	Revisado en el drive y en campo
Cobertura del material pétreo y RCD	1	1	100%	Verificado en campo
Inspección al punto ecológico	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Mantenimiento del punto ecológico	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Entrega de RESPEL a gestor autorizado	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Registro de generación y disposición de RESPEL	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Registro de actividades de limpieza y/o reposición de protección de sumideros	1	1	100%	Verificado en campo
Verificación del estado de la señalización, mantenimiento y reposición	1	1	100%	Verificado en campo
Capacitaciones en materia ambiental	1	1	100%	Verificado en campo
Inspección y verificación de campamentos y centros de acopio	1	1	100%	Verificado en registro de inspección
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	1	100%	Verificado en registro de de inspección
Comité SST-MA	1	1	100%	Contratista asistio
Comité de obra	1	1	100%	Contratista asistio
Informe semanal SST-MA	1	1	100%	Contratista entrego informe semanal
Otras actividades				
Entrega de RESOL	1	1	100%	Se verifica en registro fotografico
Inspección veh/culo transportador RCD	1	1	100%	Se verifica en campo
Inspección maquinaria (minicargador)	1	1	100%	Se verifica en campo
Mejoramiento de protección de árboles	1	1	100%	Se verifica en campo

6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100%	Se registro los indicadores de ausentismo en cero porque no se presentaron ausencias en el mes por accidente de trabajo o enfermedad comun
Reuniones del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	1	1	100%	Se realizó reunión mensual del comité de convivencia laboral
Seguimiento ausentismo laboral	1	1	100%	Se registro indicador de ausentismo.
OTRAS ACTIVIDADES				
Capacitación manejo de extintores	1	1	100%	Se realizó capacitación en manejo de extintores al personal de interventoría
Comité semanal SSTMA	1	1	100%	Se convoca y asiste al comité SSTMA
Comité semanal general de obra	1	1	100%	Se asiste al comité general de obra
Recorrido a obra pre comité	1	1	100%	Se realizó recorrido pre comité, igualmente se diligencia acta de recorrido
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehículos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100%	En la semana ingreso un vehiculo el cual cuenta con la documentación al día.
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				
SST Capacitación y charlas a todo el personal Entrega de informes semanales Conformación COPASST Pausas activas Asistencia a comités semanales SST-MA Inspección en higiene y seguridad industrial Inspección de áreas ¿Qué es un kit de emergencias y su funcionalidad? Cuáles son los puntos ecologicos Inspección de puesto de trabajo Charla sobre medicina preventiva Inspección EPP Inspección equipo y maquinaria inspección de orden y aseo Inspección de herramienta eléctrica y manual				AMBIENTAL Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento Registro y control de generación y disposición de residuos Recolección de RCD Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD Inspección del estado de sumideros Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica) Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo Verificación de proveedores con PIN-PROV de materiales valorizados de RCD Solicitud documentación ambiental legal proveedores Registro y control de insumos y materiales Competencia laboral en separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental (si aplica) Inventario sustancias químicas Reporte de incidentes ambientales (si aplica) Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica) Acta WR (según sea el caso) Informe Mensual de Obra - Componente Ambiental

8.2 Actividades Interventoría SSTMA	
1. Realizar reintroducción al personal 2. Realizan inspecciones planeadas con la participación del COPASST o VIGIA SST 3. Inspección de orden y aseo 4. Seguimiento y registro del ausentismo laboral 5. Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista 6. Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehículos y maquinaria que ingresen a obra 7. Capacitación segregación, reducción y disposición de residuos solidos	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	
9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST	
	
Cartelera SST	Plano PMT
	
Unidad sanitaria contratista	Señalización de emergencias en oficina de contratista
	
Elementos de emergencia en oficina contratista	Inspección de maquinaria en obra
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
Disposición temporal de residuos peligrosos	Cubrimiento de material pétreo
	
Cubrimiento de RCD	Mantenimiento de protección de arboles
	
Cerramiento perimetral de obra	Capacitación ambiental

	
Volco cubierto de volqueta en el transporte de RCD	Cargue de RCD
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Recorrido de obra
	
Reunión del comité de convivencia laboral	Capacitación manejo de extintores
	
Comité de obra	Punto de hidratación en oficina de interventoría
	
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP

		INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.12			
PERIODO:	4/04/2026	A	10/05/2026	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	
1. Acciones de avance mas relevantes					
La CVP remitido observaciones del informe SST No.2 de contratista					
Se realiza comité interno SST y de obra.					
2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana					
Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
2	1	30	31	0	Ingreso 2 personas en la semana y retiro 1 desde el 30 abril 2026 se reporta porque no se habia reportado
3. Reporte de maquinaria y vehículos					
Tipo maquina/vehículo	Ingreso	Retiro	Aprobado por	Observciones	
Camion para retiro de RESPEL	0	0	4	No ingresan a obra esta semana	
Volqueta para retiro de RCD	1	0	4	Ingreso 1 volquetas a obra	
3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria					
3.1 Indicadores SST contratista interventoría					
Nombre del indicador		Formula	% Cumplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria	
Frecuencia de accidentalidad		(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	3,2	0	
Severidad de accidentalidad		(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100	9,7	0	
Proporción de accidentes		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0	0	
Prevalencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	0	0	
Incidencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0	
Ausentismo por causa medica		(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0,4	0	

Inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	100	100
Capacitaciones	(Número de asistentes/ Número de personas programadas) *100	100	N/A
Capacitaciones	(Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	100	100
3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	$(\text{Cantidad de medidas de obra implementadas} / \text{Cantidad de medidas de obra propuestas}) \times 100$	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	$(\text{Número de puntos ecológicos presentes en obra} / \text{Número de puntos ecológicos necesarios en obra}) \times 100$	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	$(\text{Volumen (m}^3/\text{l) residuos líquidos con certificado} / \text{Volumen (m}^3/\text{l) residuos líquidos generados}) \times 100$	0%
	Residuos peligrosos	$(\text{Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado} / \text{Cantidad (ton) residuos peligrosos generados}) \times 100$	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	$(\text{Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra} / \text{Cantidad (ton) total RCD generado} - \text{Cantidad (ton) RCD productos de excavación}) \times 100$	100%
	RCD certificado	$(\text{Cantidad (ton) RCD con certificado} / \text{Cantidad (ton) total RCD generado}) \times 100$	0%
	Meta circularidad	$(\text{Peso (ton) material de obra valorizado RCD} / \text{Peso (ton) material total usado en obra}) \times 100$	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	$(\text{Número de sumideros protegidos} / \text{Número de sumideros presentes en obra}) \times 100$	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	$(\text{Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo} / \text{Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD}) \times 100$	100%
	Maquinaria	$(\text{Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años} / \text{Cantidad maquinaria presente en obra}) \times 100$	100%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	$(\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado} / \text{Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado}) \times 100$	0%

Señalización del PMA	Señalización PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	0%
	Personal capacitado	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	0%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	Centros de acopio	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%
3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	100%
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos / volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosféricas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0



Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0	
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0	
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100	
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0	
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	100	
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0	
4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		Interventoría		Observaciones
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	438,84
0	0	0	0	
5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición				
Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD(m3)	Certificado	Lugar Disposición
5/09/2026	4	28	Pendiente	Granulados Recicladados de Colombia - Greco
6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
SIMULACRO DE EMERGENCIAS	1	0,0	0	No se realizó simulacro, se reprograma para el día 15/05/2026
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	Contratista entrego informe semanal
CONFORMACIÓN COPASST	1	0	0	No aplica
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	Se verifica en registro fotografico
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	0	0	Se verifico asistencia a comites
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	Se verifico en registro de inspección

INSPECCIÓN DE ÁREAS	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Otras actividades				
QUE ES UN KIT DE EMERGENCIA Y SU FUNCIONALIDAD	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
CUALES SON LOS PUNTOS ECOLOGICOS	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
CHARLA SOBRE MEDICINA PREVENTIVA	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
INSPECCIÓN DE EPP	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA (DE ACUERDO A LAS FECHAS A REALIZAR ACTIVIDADES)	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICAS Y MANUALES	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	0,5	50%	Se verifica la realización de la inspección del cerramiento perimetral (drive) queda pendiente para la siguiente semana su reposición ya que no se contaba con polisombra para su mantenimiento
Registro y control de generación y disposición de residuos	1	1	100%	Verificado en registro de generación y disposición de residuos
Recolección de RCD	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Inspección del estado de sumideros	1	1	100%	Verificado en registro fotográfico
Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros	1	1	100%	Verificado en campo
Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD	1	1	100%	Verificado en campo
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	1	1	100%	Verificado en campo
Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo	1	0	0%	No aplica, debido a que no se han evaluado proveedores diferentes a los previamente aprobados por la interventoría
Verificación de proveedores con PIN-PROV de materiales valorizados de RCD	1	0	0%	No aplica, debido a que no se han evaluado proveedores diferentes a los mencionados en los diferentes comités

Solicitud documentación ambiental legal proveedores	1	1	100%	Contratista informa que realizo acercamiento con el proveedor del adoquin para conocer los avances respecto a la solicitud de permisos correspondientes con materiales valorizados de RCD
Registro y control de insumos y materiales	1	1	100%	Revisado en el drive
Inventario sustancias químicas	1	1	100%	Revisado en el drive
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	1	0	0%	No aplica, no se han generado emergencias ambientales por derrames de sustancias y/o productos químicos presentes en obra o en almacenamiento
Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica)	1	1	100%	Bajo radicado 2026ER94017 radican documentación que subsana las observaciones realizadas por la SDA y dar continuidad al trámite de aprovechamiento forestal
Acta WR (según sea el caso)	1	0	0%	No aplica, ya que no se realizará siembra de individuos arbóreos en el parque
Comités SST-MA	1	1	100%	Contratista asistió comité SST-MA
Comités de obra	1	1	100%	Contratista asistió comité de obra
Informe semanal - Componente Ambiental	1	1	100%	Contratista entregó informe semanal
Informe Mensual de Obra - Componente Ambiental	1	1	100%	Contratista entregó informe mensual
Anexos PMA RCD	1	1	100%	Contratista entregó informe mensual
Otras actividades				
Entrega de RESOL	1	1	100%	Se verifica en registro fotografico
Inspección vehículo transportador RCD	1	1	100%	Se verifica en campo
Inspección maquinaria (minicargador)	1	1	100%	Se verifica en campo
Etiqueta de productos químicos en obra	1	1	100%	Se verifica en campo
Jornada de orden y aseo	1	1	100%	Se verifica en campo

6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar reinducción al personal	1	1	100%	Se realizó reinducción del personal de interventoría
Realizan inspecciones planeadas con la participación del COPASST o VIGIA SST	1	1	100%	Se realizó inspección locativa
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista	1	1	100%	Se realizó inspección de puntos ecologicos
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100%	En la semana no ingresaron vehiculos
Capacitación segregación, reducción y disposición de residuos solidos	1	1	100%	Se realizó capacitación al personal de interventoría
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				
SST Capacitaciones y charlas Entrega de informes semanales Reunión COPASST Reunión COCOLA Pausas activas Asistencia a comités semanales Verificación de afiliaciones Inspección kit de emergencias Inspecciones de higiene y seguridad industrial Inspecciones de áreas Inspecciones de EPP Inspecciones locativas Inspecciones de orden y aseo Inspecciones de herramienta manual Inspecciones de herramienta eléctrica Inspección puesto de trabajo Simulacro de evacuación de emergencias - se realizará el viernes 15 de mayo		AMBIENTAL Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento Cobertura del material pétreo y RCD Capacitaciones en materia ambiental Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas Humectación del suelo y riego de árboles y zonas verdes Entrega informe semanal SST-MA Asistencia a comités SST-MA y de obra		

8.2 Actividades Interventoría SSTMA	
1. Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones 2. Seguimiento a programas SGSST 3. Inspección de orden y aseo 4. Capacitación sobre la campaña de cero tolerancia a los actos inseguros	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	
9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST	
	
Capacitación SST	Punto de hidratación en campo
	
Sendero peatonal	Recorrido de obra
	
Unidad Sanitaria en oficina de contratista	Cartelera SST
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
Etiquetado de productos químicos	Mantenimiento de sumideros
	
Inspección de maquinaria	Inspección de vehículo
	
Cargue de RCD para retiro	Cubrimiento de material pétreo

	
Punto ecologico en obra	Cerramiento de obra
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de seguimiento con la supervisión
	
Cartelera SSTMA	Capacitación segregación, reducción y disposición de residuos solidos
	
Elementos de emergencia en oficina de interventoría	Punto de ecologico
	
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP

	INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.15				
PERIODO:	11/05/2026	A	17/05/2026	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	
1. Acciones de avance mas relevantes					
Se realiza comité interno SST y de obra.					
Se participo en reunión de veeduría ciudadana					
2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana					
Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
3	2	31	32	0	Ingreso 3 personas en la semana
3. Reporte de maquinaria y vehiculos					
Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Observciones	
Camion para retiro de RESPEL	0	0	4	No ingresan a obra esta semana	
Volqueta para retiro de RCD	0	0	4	No ingresaron volquetas	
3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria					
3.1 Indicadores SST contratista interventoría					
Nombre del indicador		Formula		% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad		(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100		3,2	0
Severidad de accidentalidad		(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100		9,7	0
Proporción de accidentes		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100		0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000		0	0
Incidencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000		0	0
Ausentismo por causa medica		(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100		0,4	0

Inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	100	100
Capacitaciones	(Número de asistentes/ Número de personas programadas) *100	100	N/A
Capacitaciones	(Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	100	100
3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	(Cantidad de medidas de obra implementadas / Cantidad de medidas de obra propuestas) × 100	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	(Número de puntos ecológicos presentes en obra / Número de puntos ecológicos necesarios en obra) × 100	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	(Volumen (m3/ l) residuos líquidos con certificado / Volumen (m3 / l) residuos líquidos generados) × 100	0%
	Residuos peligrosos	(Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado / Cantidad (ton) residuos peligrosos generados) × 100	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	(Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra / Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD productos de excavación) × 100	0%
	RCD certificado	(Cantidad (ton) RCD con certificado / Cantidad (ton) total RCD generado) × 100	0%
	Meta circularidad	(Peso (ton) material de obra valorizado RCD / Peso (ton) material total usado en obra) × 100	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	(Número de sumideros protegidos / Número de sumideros presentes en obra) × 100	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	(Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo / Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD) × 100	100%
	Maquinaria	(Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años / Cantidad maquinaria presente en obra) × 100	100%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	(Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado / Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado) × 100	0%




Señalización del PMA	Señalización PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	100%
	Personal capacitado	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	Centros de acopio	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%
3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	100%
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos / Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos / volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0

Control de las emisiones atmosféricas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0	
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0	
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0	
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100	
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0	
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	100	
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0	
4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		Interventoría		Observacione
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	
5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición				
Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD(m3)	Certificado	Lugar Disposición
6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
SIMULACRO DE EMERGENCIAS	1	0,0	0	No se realizó simulacro, se reprograma para el día 22/05/2026
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	Contratista entrego informe semanal
REUNIONES Y CAPACITACIONES COPASST	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia

REUNIONES Y CAPACITACIONES COCOLA	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	Se verificó en registro fotografico
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	Contratista asistio a comité semanal SST
VERIFICACION DE AFILIACIONES Y PAGOS PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	1	1	100	Se verifico en registro
INSPECCION KIT DE EMERGENCIA	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE ÁREAS	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Otras actividades				
INSPECCIONES EPP	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIONES LOCATIVAS	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100%	Se verifico en registro de inspección
Cobertura del material pétreo y RCD	1	1	100%	Se verifico en campo
Capacitaciones en materia ambiental	1	1	100%	Se verifico en campo
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	1	100%	Se verifico en registro de inspección
Humectación del suelo y riego de árboles y zonas verdes	1	0	0%	No se realizó porque hubo lluvias durante la semana
Comités SST-MA	1	1	100%	Asistio a comité SST-MA
Comités de obra	1	1	100%	Asistio a comité de obra
Informe semanal - Componente Ambiental	1	1	100%	Contratista presenta informe semanal

6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones	1	1	100%	Se realizaron las capacitaciones programadas
Seguimiento a programas SGSST	1	1	100%	Se realizó seguimiento a los programas del SGSST
Inspección de orden y aseo	1	1	100%	Se realizó inspección de orden y aseo
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de sitios de almacenamiento de productos químicos de inventoría	1	1	100%	Se realizó inspección de puntos ecologicos
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				
SST Capacitaciones y charlas Perfil sociodemográfico Entrega de informe semanal Entrega de informe mensual Entrega e inspección de dotación Pausas activas Asistencia a comités semanales Inspección punto ecológico Inspección de higiene y seguridad industrial Inspección de áreas Inspección de EPP Inspección de orden y aseo Inspección herramienta manual Inspección herramienta eléctrica Inspección puesto de trabajo Capacitación funciones de brigadistas (primeros auxilios - evacuación - contra incendio)		AMBIENTAL Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento Recolección de RCD Inspección del estado de sumideros Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros Entrega informe semanal SST-MA Asistencia a comités SST-MA y de obra		

8.2 Actividades Interventoría SSTMA	
1. Reuniones del COPASST o informe del Vigía SST 2. Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones 3. Inspección de unidades sanitarias	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	
9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST	
	
Capacitación SST	Publicación en obra directorio de emergencias
	
Punto de hidratación	Asistencia a comité de veeduría
	
Unidad Sanitaria en oficina de contratista	Cartelera SST
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
Capacitación ambiental	Comité de seguimiento con la supervisión
	
Inspección de cerramiento	Recorrido de obra

	
Cubrimiento de material pétreo	Cubrimiento de RCD
	
Punto ecologico en obra	Publicación PMT en oficina contratista
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Inspección locativa
	
Almacenamiento de productos quimicos	Capacitación SST
	
Inspección unidad sanitaria interventoría	Cartelera SSTMA
	
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP

		INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.16			
PERIODO:	18/05/2026	A	24/05/2026	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	
1. Acciones de avance mas relevantes					
Se realiza comité interno SST y de obra.					
Se participo en reunión de veeduría ciudadana					
2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana					
Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
4		32	36	0	Ingreso 4 personas en la semana
3. Reporte de maquinaria y vehiculos					
Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por	Observciones	
Camion para retiro de RESPEL	0	0	4	No ingresan a obra esta semana	
Volqueta para retiro de RCD	0	0	4	En la semana ingresron 4 volquetas	
3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria					
3.1 Indicadores SST contratista interventoría					
Nombre del indicador		Formula		% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad		(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100		3,2	0
Severidad de accidentalidad		(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100		9,7	0
Proporción de accidentes		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100		0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000		0	0
Incidencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000		0	0
Ausentismo por causa medica		(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100		0,4	0


Inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	100	100
Capacitaciones	(Número de asistentes/ Número de personas programadas) *100	100	N/A
Capacitaciones	(Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	100	100
3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	(Cantidad de medidas de obra implementadas / Cantidad de medidas de obra propuestas) × 100	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	(Número de puntos ecológicos presentes en obra / Número de puntos ecológicos necesarios en obra) × 100	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	(Volumen (m3/ l) residuos líquidos con certificado / Volumen (m3 / l) residuos líquidos generados) × 100	0%
	Residuos peligrosos	(Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado / Cantidad (ton) residuos peligrosos generados) × 100	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	(Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra / Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD productos de excavación) × 100	100%
	RCD certificado	(Cantidad (ton) RCD con certificado / Cantidad (ton) total RCD generado) × 100	0%
	Meta circularidad	(Peso (ton) material de obra valorizado RCD / Peso (ton) material total usado en obra) × 100	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	(Número de sumideros protegidos / Número de sumideros presentes en obra) × 100	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	(Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo / Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD) × 100	100%
	Maquinaria	(Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años / Cantidad maquinaria presente en obra) × 100	100%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	(Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado / Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado) × 100	0%



Señalización del PMA	Señalización PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	0%
	Personal capacitado	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	0%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	Centros de acopio	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%
3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	$\frac{\text{(Vol. residuos ordinarios dispuestos)}}{\text{(Volumen de residuos generados)}} \times 100$	100%
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	$\frac{\text{(Vol. residuos aprovechables dispuestos)}}{\text{(Volumen de residuos generados)}} \times 100$	100%
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	$\frac{\text{(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos)}}{\text{(Volumen de residuos peligrosos (RSP) generados)}} \times 100$	0

Control de las emisiones atmosféricas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0	
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0	
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0	
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100	
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0	
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	100	
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0	
4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		Interventoría		Observacione
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	
5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición				
Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD(m3)	Certificado	Lugar Disposición
5/20/2026	6	42	En proceso	Granulados Reciclados de Colombia
5/20/2026	1	7	En proceso	F&F Solutions
6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
SIMULACRO DE EMERGENCIAS	1	1	100	No se realizó simulacro, se reprograma para el día 22/05/2026
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	Contratista entrego informe semanal
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	1	0	0	No aplica para esta semana
ENTREGA E INSPECCION EPP Y DOTACION (Se hace reposición cada ves que se deteriora un EPP)	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	Se verificó en registro fotografico
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	Contratista asistio a comité semanal SST
INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
INSPECCIÓN DE ÁREAS	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Otras actividades				
Inspección de orden y aseo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección de herramienta electricas y manuales	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspecciones de puesto de trabajo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
CAPACITACIÓN DE FUNCIONES DE BRIGADA DE LA EMERGENCIA (Primeros auxilios - evacuación y contra incendio)	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	0,5	50%	Se realizó inspección pero no se repuso la polisombra por falta de materiales
Recolección de RCD	1	1	100%	Se verifico en campo el retiro de RCD
Inspección del estado de sumideros	1	1	100%	Se verifico en campo la inspección y mantenimiento de sumideros
Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros	1	1	100%	Se verifico en campo la inspección y mantenimiento de sumideros
Comités SST-MA	1	0	0%	Asistio a comité SST-MA

Comités de obra	1	1	100%	Asistio a comité de obra
Informe semanal - Componente Ambiental	1	1	100%	Contratista entrego informe semanal
6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Reuniones del COPASST o informe del Vigia SST	1	1	100%	Vigia realizó informe del mes de mayo de 2026
Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones	1	1	100%	Se realizó capacitación de Socialización de la Política de No Consumo de Cigarrillo y Tabaco, drogas y alcohol
Otras actividades				
Simulacro de evacuación	1	1	100%	La interventoría junto con el contratista realizaron simulacro de evacuación.
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100%	Se verifico documentación de vehiculos que ingresaron en la semana
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				
SST Capacitación y charlas todo el personal Entrega de informes semanales Pausas activas Asistencia a comités semanales SST Inspecciones en higiene y seguridad industrial Inspección de áreas Verificación indicadores de gestión		AMBIENTAL Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento Cobertura del material pétreo y RCD Capacitaciones en materia ambiental Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas Entrega informe semanal SST-MA Asistencia a comités SST-MA y de obra		

8.2 Actividades Interventoría SSTMA	
1. Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. 2. Reuniones del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 3. Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones 4. Seguimiento ausentismo laboral	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	
9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST	
	
Simulacro de emergencias	Inspección unidad sanitaria del contratista
	
Cartelera SST del contratista	Kit de emergencias del contratista
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
Mantenimiento de sumideros	Llegada de material a obra
	
Punto ecologico en obra	Kit de derrames del contratista

	
Punto ecologico oficina contratista	Publicación del PMT
	
Inspección de cerramiento	Cubrimiento de RCD
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de obra
	
Recorrido de obra con la supervisión	Capacitación SST interventoría
	
Unidad sanitaria interventoría	Punto ecológico oficina de interventoría
	
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP

		INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.17			
PERIODO:	25/05/2026	A	31/05/2026	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	
1. Acciones de avance mas relevantes					
Se realiza comité interno SST y de obra.					
2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana					
Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
0		36	36	0	
3. Reporte de maquinaria y vehiculos					
Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Observciones	
Camion para retiro de RESPEL	0	0	4	No ingresan a obra esta semana	
Volqueta para retiro de RCD	0	0	4	En la semana ingresron 4 volquetas	
3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria					
3.1 Indicadores SST contratista interventoría					
Nombre del indicador		Formula		% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad		(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100		3,2	0
Severidad de accidentalidad		(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100		9,7	0
Proporción de accidentes		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100		0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000		0	0
Incidencia de la enfermedad laboral		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000		0	0

Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0,4	0
Inspecciones	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	100	100
Capacitaciones	(Número de asistentes/ Número de personas programadas) *100	100	N/A
Capacitaciones	(Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	100	100
3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	(Cantidad de medidas de obra implementadas / Cantidad de medidas de obra propuestas) × 100	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	(Número de puntos ecológicos presentes en obra / Número de puntos ecológicos necesarios en obra) × 100	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	(Volumen (m3/ l) residuos líquidos con certificado / Volumen (m3 / l) residuos líquidos generados) × 100	0%
	Residuos peligrosos	(Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado / Cantidad (ton) residuos peligrosos generados) × 100	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	(Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra / Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD productos de excavación) × 100	100%
	RCD certificado	(Cantidad (ton) RCD con certificado / Cantidad (ton) total RCD generado) × 100	0%
	Meta circularidad	(Peso (ton) material de obra valorizado RCD / Peso (ton) material total usado en obra) × 100	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	(Número de sumideros protegidos / Número de sumideros presentes en obra) × 100	100%

Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	(Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo / Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD) × 100	100%
	Maquinaria	(Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años / Cantidad maquinaria presente en obra) × 100	100%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	(Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado / Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado) × 100	0%
Señalización del PMA	Señalización PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	100%
	Personal capacitado	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	Centros de acopio	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%



3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cumplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	$\left(\frac{\text{Vol. residuos ordinarios dispuestos}}{\text{Volumen de residuos generados}} \right) * 100$	100%
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	$\left(\frac{\text{Vol. residuos aprovechables dispuestos}}{\text{Volumen de residuos generados}} \right) * 100$	100%
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	$\left(\frac{\text{Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos}}{\text{volumen de residuos peligrosos (RSP) generados}} \right) * 100$	0
Control de las emisiones atmosfericas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	$\left(\frac{\text{Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas}}{\text{Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas}} \right) * 100$	0
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	$\left(\frac{\text{No. de derrames de tinta tratados y mitigados}}{\text{No. De derrames presentados}} \right) * 100$	0
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	$\left(\frac{\text{No. de inducciones ambientales ejecutadas}}{\text{No. de inducciones programadas}} \right) * 100$	0
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	$\left(\frac{\text{No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada}}{\text{No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista}} \right) * 100$	100
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	$\left(\frac{\text{Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas}}{\text{Número de capacitaciones en emergencias ambientales programados}} \right) (100\%).$	0
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	$\left(\frac{\text{Número de Señalización instalada}}{\text{Número de señalización propuesta}} \right) * 100$	100
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	$\left(\frac{\text{Número de capacitaciones ejecutadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \right) * 100$	0

4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		Interventoría		Observacione
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	
5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición				
Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD(m3)	Certificado	Lugar Disposición
5/28/2026	5	35	En proceso	Granulados Reciclados de Colombia
5/30/2026	5	35	En proceso	Granulados Reciclados de Colombia
6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	Se verifico en registro de asistencia capacitación de lavado de manos y autocuidado
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	Contratista entrego informe semanal
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	Se verifica en registro fotografico
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	Contratista asiste a comité semanal
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	0	0	Se verifica en registro de inspección
INSPECCIÓN DE ÁREAS	1	1	100	Se verifica en registro de inspección
VERIFICACION INDICADORES DE GESTION	1	1	100	Se verifica en registro de indicadores
Otras actividades				
Elaboración de boletines, folletos informativos y campañas educativas	1	1	100	Se verifico en publicación de folleto
Inspecciones de puesto de trabajo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral, ausentismos	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección Kit de emergencias	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección de EPP	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
Inspección de orden y aseo	1	1	100	Se verifico en registro de inspección

Inspección de herramienta electricas y manuales	1	1	100	Se verifico en registro de inspección
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100%	Se verificó en campo
Cobertura del material pétreo y RCD	1	1	100%	Se verifico en campo
Capacitaciones en materia ambiental	1	1	100%	Se verifico en registro de asistencia
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	1	100%	Se verifico en campo la inspección de sustancias químicas
Comités SST-MA	1	1	100%	Asistio a comité SST-MA
Comités de obra	1	1	100%	Asistio a comité de obra
Informe semanal - Componente Ambiental	1	1	100%	Contratista entrego informe semanal
6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100%	En la semana no se presentaron ausentismos por enfermedad o accidente de trabajo
Reuniones del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	1	1	100%	Se realizó reunión de comité de convivencia laboral
Realizar las capacitaciones planteadas en el cronograma de capacitaciones	1	1	100%	Se realizó capacitación en higiene postural y pausas activas
Seguimiento ausentismo laboral	1	1	100%	En la semana no se presentaron ausentismos por enfermedad o accidente de trabajo
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones

Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehículos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100%	Se verifico documentación de vehículos que ingresaron en la semana
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				
SST		AMBIENTAL		
Capacitación y charlas		Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento		
Entrega de informes semanales		Inspección al punto ecológico		
Pausas activas		Mantenimiento del punto ecológico		
Asistencia a comités semanales		Registro y control de generación y disposición de residuos		
Inspección de higiene y seguridad industrial		Entrega de RESPEL a gestor autorizado		
Inspección de áreas		Registro de generación y disposición de RESPEL		
Inspecciones de EPP		Recolección de RCD		
Inspección de orden y aseo		Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD		
Inspección de herramientas eléctricas y manuales		Inspección del estado de sumideros		
Inspección de puesto de trabajo		Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros		
		Registro de actividades de limpieza y/o reposición de protección de sumideros		
		Registro y control de insumos y materiales		
		Verificación del estado de la señalización, mantenimiento y reposición		
		Competencia laboral en separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental (si aplica)		
		Inspección y verificación de campamentos y centros de acopio		
		Inventario sustancias químicas		
		Reporte de incidentes ambientales (si aplica)		
		Informe Mensual de Obra - Componente Ambiental		
		Anexos PMA RCD		
		Entrega informe semanal SST-MA		
		Asistencia a comités SST-MA y de obra		

8.2 Actividades Interventoria SSTMA	
1. Realizan inspecciones planeadas con la participación del COPASST o VIGIA SST 2. Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista 3. Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra 4. Capacitación en emergencias ambientales	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	
9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST	
	
Capacitación SST	Punto de hidratación en obra
	
Pausas activas	Elementos de emergencia en oficina de contratista de obra
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
Cubrimiento y señalización de RCD	Punto ecologico en obra
	
Retiro de RCD	Maquinaria con Stiker

	
Inspección de maquinaria	Inspección de vehículos
	
Mantenimiento de protección de arboles	Mantenimiento de protección de arboles
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de obra
	
Punto de hidratación en oficina de interventoría	Área de aseo en oficina de interventoría
	
Pausas activas personal de interventoría	Capacitación SST
	
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP