

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																					
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración																
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027	
0	0	FASE II _ CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO TORRE URGENCIAS HOSPITAL TUNAL	lun 23/03/26	jue 31/12/26	253,96 días		23/03													31/12	
1	1	PROGRAMACIÓN FASE II _ CONSTRUCCIÓN	lun 23/03/26	jue 31/12/26	253,19 días		23/03													31/12	
2	1.1	Construcción Tanques en Concreto	lun 23/03/26	lun 17/08/26	132 días		23/03								17/08						
3	1.1.1	Excavación tanques	lun 23/03/26	mié 24/06/26	84 días		23/03						24/06								
4	1.1.1.1	EXCAVACIÓN TANQUES (Agua Potable)	lun 23/03/26	jue 2/04/26	10 días		23/03		2/04												
5	1.1.1.2	EXCAVACIÓN TANQUES (PTAR)	jue 7/05/26	lun 18/05/26	10 días				7/05		18/05										
6	1.1.1.3	EXCAVACIÓN TANQUES (ALL)	vie 12/06/26	mié 24/06/26	10 días						12/06		24/06								
7	1.1.2	Construcción tanques	mar 7/04/26	jue 23/07/26	96 días		7/04								23/07						
8	1.1.2.1	TANQUE No 1 EJE A, 1-3 (Agua Potable)	mar 7/04/26	jue 14/05/26	34 días		7/04				14/05										
9	1.1.2.1.1	Mejoramiento de terreno S/Especificación geotecnista	mar 7/04/26	vie 10/04/26	4 días		7/04		10/04												
10	1.1.2.1.1	Concreto Porbre	lun 13/04/26	mar 14/04/26	1 día		13/04		14/04												
11	1.1.2.1.1	Armado Acero de Refuerzo, formaleteada y fundida vigas cimentación	mié 15/04/26	mié 22/04/26	7 días		15/04		22/04												
12	1.1.2.1.4	Llenos contra vigas	mié 22/04/26	lun 27/04/26	4 días				22/04		27/04										
13	1.1.2.1.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa de Fondo	lun 27/04/26	mié 29/04/26	2 días				27/04		29/04										
14	1.1.2.1.4	Armada acero, Formaleta y fundida muros de contención	mié 29/04/26	jue 7/05/26	7 días				29/04		7/05										
15	1.1.2.1.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa Superior	jue 7/05/26	jue 14/05/26	7 días				7/05		14/05										
16	1.1.2.2	TANQUE 3 EJE 1, D-G (PTAR)	jue 14/05/26	mar 16/06/26	29 días						14/05				16/06						
17	1.1.2.2.1	Mejoramiento de terreno S/Especificación geotecnista	jue 14/05/26	lun 18/05/26	3 días						14/05		18/05								
18	1.1.2.2.1	Concreto Porbre	lun 18/05/26	lun 18/05/26	1 día						18/05		18/05								
19	1.1.2.2.1	Armado Acero de Refuerzo, formaleteada y fundida vigas cimentación	lun 18/05/26	lun 25/05/26	6 días						18/05		25/05								
20	1.1.2.2.4	Llenos contra vigas	lun 25/05/26	vie 29/05/26	4 días						25/05		29/05								
21	1.1.2.2.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa de Fondo	vie 29/05/26	lun 1/06/26	2 días						29/05		1/06								
22	1.1.2.2.4	Armada acero, Formaleta y fundida muros de contención	lun 1/06/26	mar 9/06/26	7 días						1/06		9/06								
23	1.1.2.2.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa Superior	mar 9/06/26	mar 16/06/26	7 días						9/06		16/06								
24	1.1.2.3	TANQUE 2 EJE 1, A-C (ALL-RCI)	sáb 20/06/26	jue 23/07/26	29 días						20/06				23/07						
25	1.1.2.3.1	Mejoramiento de terreno S/Especificación geotecnista	sáb 20/06/26	mar 23/06/26	2 días						20/06		23/06								
26	1.1.2.3.1	Concreto Porbre	lun 22/06/26	mar 23/06/26	1 día						22/06		23/06								
27	1.1.2.3.1	Armado Acero de Refuerzo, formaleteada y fundida vigas cimentación	mar 23/06/26	mié 1/07/26	7 días						23/06		1/07								
28	1.1.2.3.4	Llenos contra vigas	mié 1/07/26	lun 6/07/26	4 días						1/07		6/07								
29	1.1.2.3.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa de Fondo	lun 6/07/26	mié 8/07/26	2 días						6/07		8/07								
30	1.1.2.3.1	Armada acero, Formaleta y fundida muros de contención	mié 8/07/26	mié 15/07/26	7 días						8/07		15/07								
31	1.1.2.3.1	Armada Acero, Formaleta y Fundida Placa Superior	mié 15/07/26	jue 23/07/26	7 días						15/07		23/07								
32	1.1.2.4	Fin Cosntrucción Tanques	jue 23/07/26	jue 23/07/26	0 días								23/07								
33	1.1.3	Impermeabilización muros contra tanques	mar 19/05/26	jue 6/08/26	70 días						19/05				6/08						
34	1.1.3.1	Impermeabilización de Muros contención contra tanque (AP) previo a los llenos Estructura sótano	mar 19/05/26	jue 28/05/26	8 días						19/05		28/05								
35	1.1.3.2	Impermeabilización de Muros contención contra tanque (PTAR) previo a los llenos Estructura sótano	sáb 20/06/26	mar 30/06/26	8 días								20/06		30/06						
36	1.1.3.3	Impermeabilización de Muros contención contra tanque (ALL) previo a los llenos Estructura sótano	mar 28/07/26	jue 6/08/26	8 días										28/07		6/08				
37	1.1.4	Llenos taludes temporales	jue 28/05/26	lun 17/08/26	72 días						28/05										
38	1.1.4.1	LLENOS TALUDES TEMPORALES (TANQUE AP)	jue 28/05/26	mar 9/06/26	10 días						28/05		9/06								
39	1.1.4.2	LLENOS TALUDES TEMPORALES (TANQUE ALL)	mar 30/06/26	vie 10/07/26	10 días								30/06		10/07						
40	1.1.4.3	LLENOS TALUDES TEMPORALES (TANQUE ALL)	jue 6/08/26	lun 17/08/26	10 días										6/08		17/08				
41	1.1.5	Finalización Llenos Taludes Temporales	lun 17/08/26	lun 17/08/26	0 días																
42	1.2	Mampostería interna	jue 9/04/26	mar 18/08/26	117 días		9/04														
43	1.2.1	Mampostería Interna	jue 9/04/26	mié 8/07/26	80 días		9/04								8/07						
44	1.2.1.1	Mampostería Interna Sotano	lun 1/06/26	mar 16/06/26	14 días								1/06		16/06						
45	1.2.1.2	Mampostería Interna piso 1	jue 9/04/26	lun 20/04/26	10 días		9/04		20/04												
46	1.2.1.3	Mampostería Interna piso 2	mar 14/04/26	jue 30/04/26	15 días		14/04		30/04												
47	1.2.1.4	Mampostería Interna piso 3	sáb 25/04/26	vie 29/05/26	30 días				25/04				29/05								
48	1.2.1.5	Mampostería Interna piso 4	mar 12/05/26	lun 15/06/26	30 días						12/05		15/06								
49	1.2.1.6	Mampostería Interna piso 5	vie 29/05/26	jue 2/07/26	30 días						29/05		2/07								
50	1.2.1.7	Mampostería Interna cubierta	lun 15/06/26	mié 8/07/26	20 días								15/06		8/07						
51	1.2.2	Mampostería Ascensores	mar 21/04/26	mié 29/07/26	88 días		21/04								29/07						
52	1.2.2.1	Asc. 01 Punto fijo Urgencias (Zona B) Sot-P2	mar 21/04/26	jue 7/05/26	14 días		21/04		7/05												
53	1.2.2.2	Asc. 02 Ascensores Camero (Zona B) Sot-P2	jue 7/05/26	vie 22/05/26	14 días				7/05		22/05										
54	1.2.2.3	Asc. 03 Ascensores punto fijo semirestringido (Zona A) Sot-P5	vie 22/05/26	jue 25/06/26	30 días						22/05		25/06								
55	1.2.2.4	Asc. 04 Camillero y Asc. 05 Servicio (Zona A) Sot-Cub	jue 25/06/26	mié 29/07/26	30 días								25/06		29/07						
56	1.2.3	Mampostería Punto Fijo	mar 21/04/26	mar 18/08/26	106 días		21/04														
57	1.2.3.1	Esc. 01 Punto Fijo Urgencias (Zona B) Sot-P2	mar 21/04/26	vie 8/05/26	16 días		21/04		8/05												
58	1.2.3.2	Esc. 02 Punto Fijo Semirestringido (Zona A) Sot-Cub	vie 8/05/26	jue 11/06/26	30 días				8/05				11/06								
59	1.2.3.3	Esc. 04 Punto Fijo Escalera Emergencia (Zona B) Sot-Cub	jue 11/06/26	mié 15/07/26	30 días								11/06		15/07						
60	1.2.3.4	Esc. 03 Punto Fijo Restrtingido (Zona A) Sot-Cub	mié 15/07/26	mar 18/08/26	30 días										15/07						
61	1.2.4	Fin Mampostería Interna	mar 18/08/26	mar 18/08/26	0 días																
62	1.3	Mampostería Fachada	jue 26/03/26	lun 27/07/26	109,82 días		26/03														
63	1.3.1	Mampostería Fachada 3	jue 9/04/26	jue 21/05/26	38 días				9/04				21/05								
64	1.3.1.1	Mampostería Fachada cubierta - Fachada 3.2	jue 9/04/26	vie 24/04/26	14 días				9/04				24/04								

Página 1

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
65	1.3.1.2	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 3.1	vie 24/04/26	lun 4/05/26	8 días				24/04	4/05										
66	1.3.1.3	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 3.1	lun 4/05/26	mar 12/05/26	8 días				4/05	12/05										
67	1.3.1.4	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 3.1	mar 12/05/26	jue 21/05/26	8 días				12/05	21/05										
68	1.3.2	Mamposteria Fachada 2	jue 26/03/26	jue 28/05/26	56,47 días															
69	1.3.2.1	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 2.2	jue 26/03/26	jue 2/04/26	7 días				26/03	2/04										
70	1.3.2.2	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 2.2	jue 2/04/26	vie 10/04/26	7 días				2/04	10/04										
71	1.3.2.3	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 2.2	vie 10/04/26	sáb 18/04/26	7 días				10/04	18/04										
72	1.3.2.4	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 2.1	jue 9/04/26	jue 16/04/26	7 días				9/04	16/04										
73	1.3.2.5	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 2.1	jue 16/04/26	vie 24/04/26	7 días				16/04	24/04										
74	1.3.2.6	Mamposteria Fachada piso 2 2026 - Fachada 2.3	mar 14/04/26	mié 22/04/26	8 días				14/04	22/04										
75	1.3.2.7	Mamposteria Fachada piso 3 2026 - Fachada 2.3	mié 22/04/26	vie 1/05/26	8 días				22/04	1/05										
76	1.3.2.8	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 2.3	vie 1/05/26	lun 11/05/26	8 días				1/05	11/05										
77	1.3.2.9	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 2.3	lun 11/05/26	mar 19/05/26	8 días				11/05	19/05										
78	1.3.2.10	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 2.3	mar 19/05/26	jue 28/05/26	8 días				19/05	28/05										
79	1.3.3	Mamposteria Fachada 1	lun 27/04/26	mié 8/07/26	64,66 días				27/04				8/07							
80	1.3.3.1	Mamposteria Fachada piso 1 2026 - Fachada 1	jue 28/05/26	mar 9/06/26	10 días					28/05	9/06									
81	1.3.3.2	Mamposteria Fachada piso 2 2026 - Fachada 1.1 (2C)	lun 27/04/26	jue 7/05/26	10 días				27/04	7/05										
82	1.3.3.3	Mamposteria Fachada piso 3 2026 - Fachada 1.1	jue 7/05/26	vie 15/05/26	8 días				7/05	15/05										
83	1.3.3.4	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 1.1	vie 15/05/26	lun 25/05/26	8 días				15/05	25/05										
84	1.3.3.5	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 1.1	lun 25/05/26	mié 3/06/26	8 días				25/05	3/06										
85	1.3.3.6	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 1.1	mié 3/06/26	vie 12/06/26	8 días				3/06	12/06										
86	1.3.3.7	Mamposteria Fachada piso 2 2026 - Fachada 1.2 (2C)	jue 21/05/26	mar 2/06/26	10 días				21/05	2/06										
87	1.3.3.8	Mamposteria Fachada piso 3 2026 - Fachada 1.2	mar 2/06/26	mié 10/06/26	8 días				2/06	10/06										
88	1.3.3.9	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 1.2	mié 10/06/26	vie 19/06/26	8 días				10/06	19/06										
89	1.3.3.10	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 1.2	vie 19/06/26	lun 29/06/26	8 días				19/06	29/06										
90	1.3.3.11	Mamposteria Fachada cubierta - Fachada 1.2	lun 29/06/26	mié 8/07/26	8 días				29/06	8/07										
91	1.3.4	Mamposteria Zona A (Ducto y Pantalla)	jue 28/05/26	lun 27/07/26	53,35 días				28/05				27/07							
92	1.3.4.1	Mamposteria Fachada piso 2 2026 - Fachada 6 pantalla	jue 28/05/26	vie 5/06/26	8 días				28/05	5/06										
93	1.3.4.2	Mamposteria Fachada piso 3 2026 - Fachada 6 pantalla	vie 5/06/26	lun 15/06/26	8 días				5/06	15/06										
94	1.3.4.3	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 6 pantalla	lun 15/06/26	mié 24/06/26	8 días				15/06	24/06										
95	1.3.4.4	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 6 pantalla	mié 24/06/26	vie 3/07/26	8 días				24/06	3/07										
96	1.3.4.5	Mamposteria Fachada Cub 2026 - Fachada 6 pantalla	vie 3/07/26	lun 13/07/26	8 días				3/07	13/07										
97	1.3.4.6	Mamposteria Fachada piso 2 2026 - Fachada 5.2 Ducto	vie 12/06/26	lun 22/06/26	8 días				12/06	22/06										
98	1.3.4.7	Mamposteria Fachada piso 3 2026 - Fachada 5.2 Ducto	lun 22/06/26	mar 30/06/26	8 días				22/06	30/06										
99	1.3.4.8	Mamposteria Fachada piso 4 2026 - Fachada 5.2 Ducto	mar 30/06/26	jue 9/07/26	8 días				30/06	9/07										
100	1.3.4.9	Mamposteria Fachada piso 5 2026 - Fachada 5.2 Ducto	jue 9/07/26	vie 17/07/26	8 días				9/07	17/07										
101	1.3.4.10	Mamposteria Fachada Cub2026 - Fachada 5.2 Ducto	vie 17/07/26	lun 27/07/26	8 días				17/07	27/07										
102	1.3.5	Fin Mamposteria Fachada	lun 27/07/26	lun 27/07/26	0 días				27/07											
103	1.4	Lavada e impermeabilizada Mamposteria de Fachada	mié 5/08/26	jue 12/11/26	89 días				5/08											
104	1.4.1	Lavada	mié 5/08/26	lun 12/10/26	60 días				5/08											
105	1.4.1.1	Lavada Fachada 1	mié 5/08/26	jue 27/08/26	20 días				5/08	27/08										
106	1.4.1.2	Lavada Fachada 2	mié 5/08/26	jue 27/08/26	20 días				5/08	27/08										
107	1.4.1.3	Lavada Fachada 3	jue 27/08/26	vie 18/09/26	20 días				27/08	18/09										
108	1.4.1.4	Lavada Fachada 4	jue 27/08/26	vie 18/09/26	20 días				27/08	18/09										
109	1.4.1.5	Lavada Fachada 5	vie 18/09/26	lun 12/10/26	20 días				18/09	12/10										
110	1.4.1.6	Lavada Fachada 6	vie 18/09/26	lun 12/10/26	20 días				18/09	12/10										
111	1.4.2	Impermeabilizada	lun 14/09/26	jue 12/11/26	54 días				14/09											
112	1.4.2.1	Impermeabilizada Fachada 1	lun 14/09/26	mié 30/09/26	15 días				14/09	30/09										
113	1.4.2.2	Impermeabilizada Fachada 2	lun 14/09/26	mié 30/09/26	15 días				14/09	30/09										
114	1.4.2.3	Impermeabilizada Fachada 3	lun 5/10/26	mié 21/10/26	15 días				5/10	21/10										
115	1.4.2.4	Impermeabilizada Fachada 4	lun 5/10/26	mié 21/10/26	15 días				5/10	21/10										
116	1.4.2.5	Impermeabilizada Fachada 5	mar 27/10/26	jue 12/11/26	15 días				27/10	12/11										
117	1.4.2.6	Impermeabilizada Fachada 6	mar 27/10/26	jue 12/11/26	15 días				27/10	12/11										
118	1.4.3	Fin Lavada e Impermeabilizada Fachadas	jue 12/11/26	jue 12/11/26	0 días															
119	1.5	Pañete de muros para acabado de pintura	jue 9/04/26	lun 21/09/26	147 días				9/04											
120	1.5.1	Pañetes Internos (especificación acabado de pintura)	jue 9/04/26	jue 30/07/26	100 días				9/04				30/07							
121	1.5.1.1	Pañete de muros para acabado pintura- sótano	mié 24/06/26	vie 17/07/26	20 días					24/06	17/07									
122	1.5.1.2	Pañete de muros para acabado pintura - piso 1	jue 9/04/26	mar 12/05/26	30 días				9/04	12/05										
123	1.5.1.3	Pañete de muros para acabado pintura - piso 2	sáb 18/04/26	vie 22/05/26	30 días				18/04	22/05										
124	1.5.1.4	Pañete de muros para acabado pintura - piso 3	lun 18/05/26	sáb 20/06/26	30 días				18/05	20/06										
125	1.5.1.5	Pañete de muros para acabado pintura - piso 4	jue 4/06/26	mié 8/07/26	30 días				4/06	8/07										
126	1.5.1.6	Pañete de muros para acabado pintura - piso 5	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días				20/06	24/07										
127	1.5.1.7	Pañete de muros para acabado pintura - piso Cub	mié 8/07/26	jue 30/07/26	20 días				8/07	30/07										
128	1.5.2	Pañetes Punto Fijo	vie 8/05/26	lun 21/09/26	120 días				8/05											

Página 2

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
129	1.5.2.1	Esc. 01 Punto Fijo Urgencias (Zona B) Sot-P2	vie 8/05/26	lun 1/06/26	20 días					8/05		1/06								
130	1.5.2.2	Esc. 02 Punto Fijo Semirestringido (Zona A) Sot-Cub	jue 11/06/26	mié 15/07/26	30 días						11/06		15/07							
131	1.5.2.3	Esc. 04 Punto Fijo Escalera Emergencia (Zona B) Sot-Cub	mié 15/07/26	mar 18/08/26	30 días								15/07		18/08					
132	1.5.2.4	Esc. 03 Punto Fijo Restrtingido (Zona A) Sot-Cub	mar 18/08/26	lun 21/09/26	30 días									18/08		21/09				
133	1.5.3	Fin Pañetes Internos	lun 21/09/26	lun 21/09/26	0 días											21/09				
134	1.6	Muros Secos _ Incluye Bordillos, masillado y una mano de pintura	mar 14/04/26	mié 21/10/26	170 días				14/04											
135	1.6.1	Bordillos Base de Muros Secos	mar 21/04/26	jue 4/06/26	40 días				21/04			4/06								21/10
136	1.6.1.1	Bordillos P1	sáb 23/05/26	jue 4/06/26	10 días							23/05		4/06						
137	1.6.1.2	Bordillos P4	mar 21/04/26	jue 7/05/26	15 días				21/04			7/05								
138	1.6.1.3	Bordillos P5	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	15 días					7/05		23/05								
139	1.6.2	Muros Secos Sotano	vie 17/07/26	jue 20/08/26	30 días								17/07			20/08				
140	1.6.2.1	Estructurado	vie 17/07/26	lun 3/08/26	15 días								17/07		3/08					
141	1.6.2.2	Tapada 1 cara	mié 22/07/26	sáb 8/08/26	15 días								22/07		8/08					
142	1.6.2.3	Aislante	mar 28/07/26	vie 14/08/26	15 días									28/07		14/08				
143	1.6.2.4	Tapada 2da cara	lun 3/08/26	jue 20/08/26	15 días									3/08		20/08				
144	1.6.3	Muros Secos piso 1	mar 9/06/26	mié 12/08/26	58 días							9/06				12/08				
145	1.6.3.1	Estructurado P1	mar 9/06/26	mar 7/07/26	25 días							9/06		7/07						
146	1.6.3.2	Tapada 1 cara P1	sáb 20/06/26	sáb 18/07/26	25 días							20/06		18/07						
147	1.6.3.3	Aislante	vie 3/07/26	vie 31/07/26	25 días								3/07		31/07					
148	1.6.3.4	Tapada 2da cara P1	mié 15/07/26	mié 12/08/26	25 días								15/07		12/08					
149	1.6.4	Muros Secos piso 2	vie 22/05/26	lun 27/07/26	58 días							22/05			27/07					
150	1.6.4.1	Estructurado P2	vie 22/05/26	vie 19/06/26	25 días							22/05		19/06						
151	1.6.4.2	Tapada 1 cara P2	jue 4/06/26	jue 2/07/26	25 días							4/06		2/07						
152	1.6.4.3	Aislante	mar 16/06/26	mar 14/07/26	25 días								16/06		14/07					
153	1.6.4.4	Tapada 2da cara P2	lun 29/06/26	lun 27/07/26	25 días								29/06		27/07					
154	1.6.5	Muros Secos piso 3	mar 14/04/26	mié 17/06/26	58 días				14/04											
155	1.6.5.1	Estructurado P3	mar 14/04/26	mar 12/05/26	25 días				14/04			12/05								
156	1.6.5.2	Tapada 1 cara P3	sáb 25/04/26	sáb 23/05/26	25 días					25/04		23/05								
157	1.6.5.3	Aislante	jue 7/05/26	jue 4/06/26	25 días					7/05		4/06								
158	1.6.5.4	Tapada 2da cara P3	mié 20/05/26	mié 17/06/26	25 días					20/05		17/06								
159	1.6.6	Muros Secos piso 4	mar 7/07/26	mié 9/09/26	58 días							7/07			9/09					
160	1.6.6.1	Estructurado P4	mar 7/07/26	mar 4/08/26	25 días							7/07		4/08						
161	1.6.6.2	Tapada 1 cara P4	sáb 18/07/26	sáb 15/08/26	25 días							18/07		15/08						
162	1.6.6.3	Aislante	vie 31/07/26	vie 28/08/26	25 días								31/07		28/08					
163	1.6.6.4	Tapada 2da cara P4	mié 12/08/26	mié 9/09/26	25 días								12/08		9/09					
164	1.6.7	Muros Secos piso 5	vie 17/07/26	lun 21/09/26	58 días							17/07			21/09					
165	1.6.7.1	Estructurado P5	vie 17/07/26	vie 14/08/26	25 días							17/07		14/08						
166	1.6.7.2	Tapada 1 cara P5	jue 30/07/26	jue 27/08/26	25 días							30/07		27/08						
167	1.6.7.3	Aislante	mar 11/08/26	mar 8/09/26	25 días								11/08		8/09					
168	1.6.7.4	Tapada 2da cara P5	lun 24/08/26	lun 21/09/26	25 días									24/08		21/09				
169	1.6.8	Muros Secos Cubierta	mar 4/08/26	mar 6/10/26	56 días								4/08			6/10				
170	1.6.8.1	Estructurado Cub	mar 4/08/26	mié 19/08/26	14 días								4/08		19/08					
171	1.6.8.2	Tapada 1 cara Cub	mié 19/08/26	jue 3/09/26	14 días									19/08		3/09				
172	1.6.8.3	Aislante Cub	jue 3/09/26	sáb 19/09/26	14 días										3/09		19/09			
173	1.6.8.4	Tapada 2da cara Cub	sáb 19/09/26	mar 6/10/26	14 días											19/09		6/10		
174	1.6.9	Estuco y pintura 1ra mano S/Muros Secos	mar 2/06/26	mié 21/10/26	126 días					2/06										21/10
175	1.6.9.1	Estuco y pintura 1ra mano Sot S/Muros Secos	jue 13/08/26	sáb 29/08/26	15 días									13/08		29/08				
176	1.6.9.2	Estuco y pintura 1ra mano P1 S/Muros Secos	mar 28/07/26	mar 25/08/26	25 días									28/07		25/08				
177	1.6.9.3	Estuco y pintura 1ra mano P2 S/Muros Secos	vie 10/07/26	vie 7/08/26	25 días									10/07		7/08				
178	1.6.9.4	Estuco y pintura 1ra mano P3 S/Muros Secos	mar 2/06/26	mar 30/06/26	25 días					2/06			30/06							
179	1.6.9.5	Estuco y pintura 1ra mano P4 S/Muros Secos	mar 25/08/26	mar 22/09/26	25 días										25/08		22/09			
180	1.6.9.6	Estuco y pintura 1ra mano P5 S/Muros Secos	vie 4/09/26	vie 2/10/26	25 días										4/09		2/10			
181	1.6.9.7	Estuco y pintura 1ra mano Cub S/Muros Secos	mar 6/10/26	mié 21/10/26	14 días											6/10		21/10		
182	1.6.10	Fin Muros Secos	mar 6/10/26	mar 6/10/26	0 días															
183	1.7	Estuco y Pintura	sáb 23/05/26	mié 30/12/26	196 días					23/05										30/12
184	1.7.1	Estuco y pintura sobre pañete	sáb 23/05/26	mié 30/12/26	196 días					23/05										30/12
185	1.7.1.1	Estuco y pintura 1ra mano	sáb 23/05/26	vie 16/10/26	130 días					23/05										16/10
186	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano Sot S/Pañete	jue 18/06/26	sáb 1/08/26	40 días						18/06		1/08							
187	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano P1S /Pañete	sáb 23/05/26	mié 8/07/26	40 días					23/05			8/07							
188	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano P2 /Pañete	mié 3/06/26	vie 17/07/26	40 días						3/06		17/07							
189	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano P3 /Pañete	jue 2/07/26	sáb 15/08/26	40 días							2/07		15/08						
190	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano P4 /Pañete	sáb 18/07/26	mié 2/09/26	40 días								18/07		2/09					
191	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano P5 /Pañete	mié 5/08/26	vie 18/09/26	40 días									5/08		18/09				
192	1.7.1.1.1	Estuco y pintura 1ra mano Cub /Pañete	vie 18/09/26	vie 16/10/26	25 días											18/09		16/10		
193	1.7.1.2	Estuco y pintura 2da mano	mar 30/06/26	mar 17/11/26	125 días						30/06									17/11
194	1.7.1.2.1	Pintura 2da Mano Sot	sáb 29/08/26	vie 2/10/26	30 días										29/08		2/10			
195	1.7.1.2.1	Pintura 2da Mano P1	mar 25/08/26	lun 28/09/26	30 días										25/08		28/09			
196	1.7.1.2.1	Pintura 2da Mano P2	vie 7/08/26	jue 10/09/26	30 días															

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																			
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración														
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
199	1.7.1.2.1.	Pintura 2da Mano P5	vie 2/10/26	jue 5/11/26	30 días											2/10	5/11		
200	1.7.1.2.1.	Pintura 2da Mano Cub	jue 5/11/26	mar 17/11/26	10 días												5/11	17/11	
201	1.7.1.3.	Estuco y pintura 3ra mano	vie 23/10/26	mié 30/12/26	60 días												23/10		30/12
202	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega Sot	jue 29/10/26	lun 7/12/26	35 días												29/10		7/12
203	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega P1	vie 23/10/26	mié 2/12/26	35 días												23/10		2/12
204	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega P2	mar 3/11/26	sáb 12/12/26	35 días													3/11	12/12
205	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega P3	mar 3/11/26	sáb 12/12/26	35 días													3/11	12/12
206	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega P4	sáb 14/11/26	jue 24/12/26	35 días													14/11	24/12
207	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega P5	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11	30/12
208	1.7.1.3.1.	Pintura 3ra Mano y Entrega Cub	sáb 12/12/26	mié 30/12/26	15 días														12/12
209	1.7.2	Pintura Sobre Muros Secos	mar 30/06/26	mié 30/12/26	163,01 días														30/12
210	1.7.2.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura	mar 30/06/26	mar 17/11/26	125 días														30/12
211	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura Sot	sáb 29/08/26	mié 14/10/26	40 días														
212	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura P1	mar 25/08/26	jue 8/10/26	40 días														
213	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura P2	vie 7/08/26	mar 22/09/26	40 días														
214	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura P3	mar 30/06/26	jue 13/08/26	40 días														
215	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura P4	mar 22/09/26	jue 5/11/26	40 días														
216	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura P5	vie 2/10/26	mar 17/11/26	40 días														
217	1.7.2.1.1.	Muros Secos 2da Mano de Pintura Cub	lun 2/11/26	mar 17/11/26	14 días														
218	1.7.2.2.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura	vie 23/10/26	mié 30/12/26	60 días														
219	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura Sot	jue 29/10/26	lun 9/11/26	10 días														
220	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura P1	vie 23/10/26	mié 2/12/26	35 días														
221	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura P2	mar 3/11/26	sáb 12/12/26	35 días														
222	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura P3	mar 3/11/26	sáb 12/12/26	35 días														
223	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura P4	sáb 14/11/26	jue 24/12/26	35 días														
224	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura P5	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días														
225	1.7.2.2.1.	Muros Secos 3ra Mano de Pintura Cub	sáb 12/12/26	mié 30/12/26	15 días														
226	1.7.3	Fin Acabado Pintura Muros	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días														
227	1.8	Enchapes de Muros _ Incluye Pañetes bajo enchapes	jue 9/04/26	mar 3/11/26	185 días														
228	1.8.1	Pañetes Muros para Enchapes	jue 9/04/26	vie 24/07/26	95 días														
229	1.8.1.1	Pañetes de Muro para Acabado de Enchape Piso 1	jue 9/04/26	mar 12/05/26	30 días														
230	1.8.1.2	Pañetes de Muro para Acabado de Enchape Piso 2	sáb 18/04/26	vie 22/05/26	30 días														
231	1.8.1.3	Pañetes de Muro para Acabado de Enchape Piso 3	lun 18/05/26	sáb 20/06/26	30 días														
232	1.8.1.4	Pañetes de Muro para Acabado de Enchape Piso 4	jue 4/06/26	mié 8/07/26	30 días														
233	1.8.1.5	Pañetes de Muro para Acabado de Enchape Piso 5	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días														
234	1.8.2	Enchapes Muros	sáb 20/06/26	mar 3/11/26	120 días														
235	1.8.2.1	Enchapes Muros Sótano	mié 30/09/26	mar 3/11/26	30 días														
236	1.8.2.2	Enchapes Muros Piso 1	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días														
237	1.8.2.3	Enchapes Muros Piso 2	mié 1/07/26	mar 4/08/26	30 días														
238	1.8.2.4	Enchapes Muros Piso 3	vie 24/07/26	jue 27/08/26	30 días														
239	1.8.2.5	Enchapes Muros Piso 4	lun 10/08/26	sáb 12/09/26	30 días														
240	1.8.2.6	Enchapes Muros Piso 5	jue 27/08/26	mié 30/09/26	30 días														
241	1.9	Enchapes y Acabados de Piso _ Incluye alistado de Pisos	mar 12/05/26	mar 29/12/26	205 días														
242	1.9.1	Junta de Piso	vie 15/05/26	vie 16/10/26	137,47 días														
243	1.9.1.1	Junta de Piso Cubierta	vie 15/05/26	mar 26/05/26	10 días														
244	1.9.1.2	Junta de Piso Sótano	vie 15/05/26	mar 26/05/26	10 días														
245	1.9.1.3	Junta de Piso 1	jue 13/08/26	mar 25/08/26	10 días														
246	1.9.1.4	Junta de Piso 2	mar 28/07/26	vie 7/08/26	10 días														
247	1.9.1.5	Junta de Piso 3	mié 5/08/26	sáb 15/08/26	10 días														
248	1.9.1.6	Junta de Piso 4	jue 10/09/26	mar 22/09/26	10 días														
249	1.9.1.7	Junta de Piso 5	mar 6/10/26	vie 16/10/26	10 días														
250	1.9.2	Pendiente Cubierta y Terraza	lun 1/06/26	mié 15/07/26	40 días														
251	1.9.2.1	Pendiente Cubierta y Altillo	lun 1/06/26	mar 23/06/26	20 días														
252	1.9.2.2	Media caña Cubierta y Altillo (proyecto con long. pañetes)	lun 1/06/26	mar 23/06/26	20 días														
253	1.9.2.3	Pendiente Terraza Nivel Piso 2	mar 23/06/26	mié 15/07/26	20 días														
254	1.9.2.4	Media caña Pendiente Terraza Nivel Piso 2	mar 23/06/26	mié 15/07/26	20 días														
255	1.9.3	Piso Granito Pulido	vie 7/08/26	mié 23/12/26	122,01 días														
256	1.9.3.1	Media Caña Granito Pulido	vie 7/08/26	jue 19/11/26	92,01 días														
257	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 1	mar 25/08/26	lun 28/09/26	30 días														
258	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 2	vie 7/08/26	jue 10/09/26	30 días														
259	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 3	sáb 15/08/26	vie 18/09/26	30 días														
260	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 4	mar 22/09/26	lun 26/10/26	30 días														
261	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 4	mar 22/09/26	lun 26/10/26	30 días														
262	1.9.3.1.1.	Media Caña PISO 5	vie 16/10/26	jue 19/11/26	30 días														
263	1.9.3.2	Instalación (65%)	vie 7/08/26	jue 19/11/26	92,01 días														
264	1.9.3.2.1.	Instalación PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 1	mar 25/08/26	lun 28/09/26	30 días														
265	1.9.3.2.1.	Instalación PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 2	vie 7/08/26	jue 10/09/26	30 días														
266	1.9.3.2.1.	Instalación PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 3	sáb 15/08/26	vie 18/09/26	30 días														
267	1.9.3.2.1.	Instalación PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 4	mar 22/09/26	lun 26/10/26	30 días														
268	1.9.3.2.1.	Instalación Baldosa de granito vibroprensada PISO 4	mar 22/09/26	lun 26/10/26	30 días														
269	1.9.3.2.1.	Instalación PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 5	vie 16/10/26	jue 19/11/26	30 días														

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																			
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración														
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
270	1.9.3.3	Destronque (15%)	mié 19/08/26	mar 1/12/26	92,01 días									19/08					1/12
271	1.9.3.3.1	Destronque PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 1	vie 4/09/26	jue 8/10/26	30 días										4/09		8/10		
272	1.9.3.3.2	Destronque PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 2	mié 19/08/26	mar 22/09/26	30 días									19/08		22/09			
273	1.9.3.3.3	Destronque PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 3	jue 27/08/26	mié 30/09/26	30 días									27/08		30/09			
274	1.9.3.3.4	Destronque PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 4	vie 2/10/26	jue 5/11/26	30 días											2/10		5/11	
275	1.9.3.3.5	Destronque Baldosa de granito vibroprensada PISO 4	vie 2/10/26	jue 5/11/26	30 días											2/10		5/11	
276	1.9.3.3.6	Destronque PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 5	mié 28/10/26	mar 1/12/26	30 días												28/10		1/12
277	1.9.3.4	Pulida (10%)	mar 22/09/26	vie 11/12/26	72,01 días											22/09			11/12
278	1.9.3.4.1	Pulida PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 1	jue 8/10/26	jue 22/10/26	12 días											8/10		22/10	
279	1.9.3.4.2	Pulida PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 2	mar 22/09/26	mar 6/10/26	12 días										22/09		6/10		
280	1.9.3.4.3	Pulida PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 3	mié 30/09/26	mar 13/10/26	12 días										30/09		13/10		
281	1.9.3.4.4	Pulida PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 4	jue 5/11/26	jue 19/11/26	12 días													5/11	19/11
282	1.9.3.4.5	Pulida Baldosa de granito vibroprensada PISO 4	jue 5/11/26	jue 19/11/26	12 días													5/11	19/11
283	1.9.3.4.6	Pulida PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 5	mar 1/12/26	vie 11/12/26	10 días														1/12
284	1.9.3.5	Brillada (10%)	mar 6/10/26	mié 23/12/26	70,01 días											6/10			23/12
285	1.9.3.5.1	Brillada PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 1	jue 22/10/26	mar 3/11/26	10 días												22/10		3/11
286	1.9.3.5.2	Brillada PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 2	mar 6/10/26	lun 19/10/26	12 días										6/10		19/10		
287	1.9.3.5.3	Brillada PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 3	mar 13/10/26	mar 27/10/26	12 días											13/10		27/10	
288	1.9.3.5.4	Brillada PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 4	jue 19/11/26	mié 2/12/26	12 días													19/11	2/12
289	1.9.3.5.5	Brillada Baldosa de granito vibroprensada PISO 4	jue 19/11/26	mié 2/12/26	12 días													19/11	2/12
290	1.9.3.5.6	Brillada PIA02_Baldosa de grano pulido PISO 5	vie 11/12/26	mié 23/12/26	10 días														11/12
291	1.9.4	Piso Ceramica Antideslizante	mar 12/05/26	mié 25/11/26	175 días					12/05									25/11
292	1.9.4.1	Afinado Piso para Acabado Ceramica	mar 12/05/26	mié 30/09/26	125 días					12/05							30/09		
293	1.9.4.1.1	Afinado Piso para Acabado Ceramica Sótano	jue 27/08/26	mié 30/09/26	30 días										27/08		30/09		
294	1.9.4.1.2	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso 1	mar 12/05/26	sáb 20/06/26	35 días					12/05		20/06							
295	1.9.4.1.3	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso 2	vie 22/05/26	mié 1/07/26	35 días							1/07							
296	1.9.4.1.4	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso 3	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días							20/06							
297	1.9.4.1.5	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso 4	mié 8/07/26	lun 10/08/26	30 días							8/07				10/08			
298	1.9.4.1.6	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso 5	vie 24/07/26	jue 27/08/26	30 días									24/07		27/08			
299	1.9.4.1.7	Afinado Piso para Acabado Ceramica Piso Cubierta	jue 27/08/26	vie 11/09/26	14 días											27/08		11/09	
300	1.9.4.2	Enchape Ceramico de Piso	lun 13/07/26	mié 25/11/26	120 días							13/07							25/11
301	1.9.4.2.1	PIA03_Ceramica antideslizante SOTANO	jue 22/10/26	mié 25/11/26	30 días												22/10		25/11
302	1.9.4.2.2	Instalación Enchape emboquillado	jue 22/10/26	mié 25/11/26	30 días												22/10		25/11
303	1.9.4.2.3	Media caña (proyecto con long. pañetes)	jue 22/10/26	mié 25/11/26	30 días												22/10		25/11
304	1.9.4.2.4	PIA03_Ceramica antideslizante PISO 1	lun 13/07/26	sáb 15/08/26	30 días							13/07				15/08			
305	1.9.4.2.5	Instalación Enchape emboquillado	lun 13/07/26	sáb 15/08/26	30 días									13/07		15/08			
306	1.9.4.2.6	Media caña (proyecto con long. pañetes)	lun 13/07/26	sáb 15/08/26	30 días									13/07		15/08			
307	1.9.4.2.7	PIA03_Ceramica antideslizante PISO 2	jue 23/07/26	mié 26/08/26	30 días									23/07		26/08			
308	1.9.4.2.8	Instalación Enchape emboquillado	jue 23/07/26	mié 26/08/26	30 días									23/07		26/08			
309	1.9.4.2.9	Media caña (proyecto con long. pañetes)	jue 23/07/26	mié 26/08/26	30 días									23/07		26/08			
310	1.9.4.2.10	PIA03_Ceramica antideslizante PISO 3	sáb 15/08/26	vie 18/09/26	30 días										15/08		18/09		
311	1.9.4.2.11	Instalación Enchape emboquillado	sáb 15/08/26	vie 18/09/26	30 días										15/08		18/09		
312	1.9.4.2.12	Media caña (proyecto con long. pañetes)	sáb 15/08/26	vie 18/09/26	30 días										15/08		18/09		
313	1.9.4.2.13	PIA03_Ceramica antideslizante PISO 4	mié 2/09/26	mar 6/10/26	30 días										2/09		6/10		
314	1.9.4.2.14	Instalación Enchape emboquillado	mié 2/09/26	mar 6/10/26	30 días										2/09		6/10		
315	1.9.4.2.15	Media caña (proyecto con long. pañetes)	mié 2/09/26	mar 6/10/26	30 días										2/09		6/10		
316	1.9.4.2.16	PIA03_Ceramica antideslizante PISO 5	vie 18/09/26	jue 22/10/26	30 días											18/09		22/10	
317	1.9.4.2.17	Instalación Enchape emboquillado	vie 18/09/26	jue 22/10/26	30 días											18/09		22/10	
318	1.9.4.2.18	Media caña (proyecto con long. pañetes)	vie 18/09/26	jue 22/10/26	30 días											18/09		22/10	
319	1.9.4.2.19	PIA03_Ceramica antideslizante Cubierta	jue 22/10/26	lun 9/11/26	15 días												22/10		9/11
320	1.9.4.2.20	Instalación Enchape emboquillado	jue 22/10/26	lun 9/11/26	15 días												22/10		9/11
321	1.9.4.2.21	Media caña (proyecto con long. pañetes)	jue 22/10/26	lun 9/11/26	15 días												22/10		9/11
322	1.9.5	Piso Vinilo y/o caucho	lun 10/08/26	vie 11/12/26	110 días									10/08					11/12
323	1.9.5.1	Alistado de Piso para Piso Vinilo y/o caucho	lun 10/08/26	lun 9/11/26	80 días									10/08				9/11	
324	1.9.5.1.1	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) SOTANO	lun 10/08/26	mié 2/09/26	20 días									10/08		2/09			
325	1.9.5.1.2	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) PISO 1	lun 10/08/26	mié 2/09/26	20 días									10/08		2/09			
326	1.9.5.1.3	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) PISO 2	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días										2/09		24/09		
327	1.9.5.1.4	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) PISO 3	jue 24/09/26	vie 16/10/26	20 días											24/09		16/10	
328	1.9.5.1.5	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) PISO 4	vie 16/10/26	lun 9/11/26	20 días												16/10		9/11
329	1.9.5.1.6	Alistado de piso (Impermeabilizado si aplica) PISO 5	vie 16/10/26	lun 9/11/26	20 días												16/10		9/11
330	1.9.5.2	Instalación Piso Vinilo	sáb 12/09/26	vie 11/12/26	80 días											12/09			11/12
331	1.9.5.2.1	Instalación Piso PIA04_Vinyl conductivo flexible SOTANO	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10	
332	1.9.5.2.2	PIA04_Vinyl y/o caucho PISO 1	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10	
333	1.9.5.2.3	PIA04_Vinyl y/o caucho PISO 2	mar 6/10/26	mié 28/10/26	20 días														
334	1.9.5.2.4	PIA04_Vinyl y/o caucho PISO 3	mié 28/10/26	jue 19/11/26	20 días											6/10		28/10	
335	1.9.5.2.5	PIA04_Vinyl y/o caucho PISO 4	jue 19/11/26	vie 11/12/26	20 días													19/11	11/12
336	1.9.5.2.6	PIA04_Vinyl y/o caucho PISO 5	jue 19/11/26	vie 11/12/26	20 días													19/11	11/12
337	1.9.6	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos	sáb 12/09/26	mié 28/10/26	40 días											12/09		28/10	
338	1.9.6.1	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Sótano	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10	
339	1.9.6.2	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso 1	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10	
340	1.9.6.3	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso 2	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10	

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																			
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración														
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
																			tri 1, 2027
																			ene
341	1.9.6.4	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso 3	mar 6/10/26	mié 28/10/26	20 días											6/10	28/10		
342	1.9.6.5	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso 4	mar 6/10/26	mié 28/10/26	20 días											6/10	28/10		
343	1.9.6.6	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso 5	mar 6/10/26	mié 28/10/26	20 días											6/10	28/10		
344	1.9.6.7	Carcamos, Bases y Afinado de Pisos Cuartos técnicos Piso Cub	mar 6/10/26	mié 28/10/26	20 días											6/10	28/10		
345	1.9.7	Mortero Nivelación Sótano	lun 9/11/26	mié 25/11/26	15 días												9/11	25/11	
346	1.9.7.1	Mortero Nivelación SOTANO	lun 9/11/26	mié 25/11/26	15 días												9/11	25/11	
347	1.9.8	Pintura, señalización y Demarcación Pisos	mié 25/11/26	mar 29/12/26	30 días														29/12
348	1.9.8.1	Pintura, señalización y demarcación cuartos Sótano	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
349	1.9.8.2	Pintura y demarcación cuartos Piso 1	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
350	1.9.8.3	Pintura y demarcación cuartos Piso 2	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
351	1.9.8.4	Pintura y demarcación cuartos Piso 3	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
352	1.9.8.5	Pintura y demarcación cuartos Piso 4	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
353	1.9.8.6	Pintura y demarcación cuartos Piso 5	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
354	1.9.8.7	Pintura y demarcación cuartos Cubierta	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
355	1.9.9	Remates de Piso Escaleras Emergencia	mié 25/11/26	mar 29/12/26	30 días												25/11	29/12	
356	1.9.9.1	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) SOTANO	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
357	1.9.9.2	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) PISO 1	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
358	1.9.9.3	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) PISO 2	mié 25/11/26	vie 11/12/26	15 días												25/11	11/12	
359	1.9.9.4	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) PISO 3	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
360	1.9.9.5	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) PISO 4	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
361	1.9.9.6	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) PISO 5	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
362	1.9.9.7	Acabado piso Escaleras de emergencia (incluye Guaescobas o similar) Cubierta	vie 11/12/26	mié 23/12/26	10 días													11/12	23/12
363	1.9.10	Fin Acabado de Pisos	mar 29/12/26	mar 29/12/26	0 días														29/12
364	1.10	Redes Sistema Hidrosanitario _ Infraestructura	mar 31/03/26	lun 5/10/26	167 días			31/03									5/10		
365	1.10.1	Red Suministro Agua Potable	lun 11/05/26	lun 28/09/26	125 días					11/05							28/09		
366	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos	lun 11/05/26	mié 16/09/26	115 días					11/05							16/09		
367	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Sótano	mié 19/08/26	mié 16/09/26	25 días									19/08			16/09		
368	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Piso 1	lun 11/05/26	lun 8/06/26	25 días					11/05	8/06								
369	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Piso 2	mié 20/05/26	mié 17/06/26	25 días					20/05	17/06								
370	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Piso 3	vie 12/06/26	vie 10/07/26	25 días						12/06	10/07							
371	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Piso 4	mar 30/06/26	mar 28/07/26	25 días						30/06	28/07							
372	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hidraulicos Piso 5	jue 16/07/26	jue 13/08/26	25 días							16/07	13/08						
373	1.10.1.1	PVC-P Puntos Hisdraulicos Piso Cub	jue 13/08/26	vie 4/09/26	20 días								13/08	4/09					
374	1.10.1.2	Red Agua Potable	lun 8/06/26	lun 28/09/26	100 días					8/06							28/09		
375	1.10.1.2	Redes Verticales Agua Potable	lun 8/06/26	jue 13/08/26	60 días					8/06				13/08					
376	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Sótano	jue 13/08/26	mar 22/09/26	35 días									13/08	22/09				
377	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 1	lun 8/06/26	jue 16/07/26	35 días					8/06	16/07								
378	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 2	mié 17/06/26	lun 27/07/26	35 días						17/06	27/07							
379	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 3	vie 10/07/26	mié 19/08/26	35 días							10/07	19/08						
380	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 4	mar 28/07/26	vie 4/09/26	35 días							28/07	4/09						
381	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 5	jue 13/08/26	mar 22/09/26	35 días								13/08	22/09					
382	1.10.1.2	Red Agua Potable Horizontal (Incluye Accesorios) Cub	vie 4/09/26	lun 28/09/26	20 días								4/09	28/09					
383	1.10.2	Red Suministro Agua Caliente CPVC	mié 13/05/26	jue 1/10/26	125,3 días					13/05							1/10		
384	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente	mié 13/05/26	mié 16/09/26	112,3 días					13/05							16/09		
385	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Sótano	mié 19/08/26	mié 16/09/26	25 días									19/08	16/09				
386	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso 1	mié 13/05/26	mié 10/06/26	25 días														
387	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso 2	mié 20/05/26	mié 17/06/26	25 días					20/05	17/06								
388	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso 3	lun 22/06/26	lun 20/07/26	25 días							22/06	20/07						
389	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso 4	mar 30/06/26	mar 28/07/26	25 días							30/06	28/07						
390	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso 5	jue 30/07/26	jue 27/08/26	25 días														
391	1.10.2.1	Puntos Agua Caliente Piso Cub	jue 13/08/26	vie 4/09/26	20 días								13/08	4/09					
392	1.10.2.2	Red Agua Caliente	mié 10/06/26	jue 1/10/26	100 días					10/06							1/10		
393	1.10.2.2	Redes Verticales Agua Caliente	mié 10/06/26	lun 17/08/26	60 días					10/06				17/08					
394	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Sótano	lun 17/08/26	vie 25/09/26	35 días									17/08	25/09				
395	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 1	mié 10/06/26	lun 20/07/26	35 días							10/06	20/07						
396	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 2	sáb 20/06/26	jue 30/07/26	35 días							20/06	30/07						
397	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 3	mar 14/07/26	sáb 22/08/26	35 días							14/07	22/08						
398	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 4	vie 31/07/26	mar 8/09/26	35 días								31/07	8/09					
399	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 5	lun 17/08/26	vie 25/09/26	35 días								17/08	25/09					
400	1.10.2.2	Red Agua Caliente Horizontal (Incluye Accesorios) Cub	mar 8/09/26	jue 1/10/26	20 días									8/09	1/10				
401	1.10.3	Red Suministro ALL Tratadas	lun 11/05/26	lun 5/10/26	131 días					11/05							5/10		
402	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas	lun 11/05/26	mié 16/09/26	115 días					11/05							16/09		
403	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Sótano	mié 19/08/26	mié 16/09/26	25 días														
404	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso 1	lun 11/05/26	lun 8/06/26	25 días					11/05	8/06								
405	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso 2	mié 20/05/26	mié 17/06/26	25 días							20/05	17/06						
406	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso 3	vie 12/06/26	vie 10/07/26	25 días							12/06	10/07						

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																						
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	feb		mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027	ene
407	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso 4	mar 30/06/26	mar 28/07/26	25 días							30/06		28/07								
408	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso 5	jue 16/07/26	jue 13/08/26	25 días								16/07		13/08							
409	1.10.3.1	Puntos ALL Tratadas Piso Cub	jue 13/08/26	vie 4/09/26	20 días										13/08	4/09						
410	1.10.3.2	Redes ALL Tratadas	sáb 13/06/26	lun 5/10/26	100 días							13/06			13/08		5/10					
411	1.10.3.2	Redes Verticales ALL Tratadas	sáb 13/06/26	jue 20/08/26	60 días							13/06			20/08							
412	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Sótano	jue 20/08/26	mar 29/09/26	35 días										20/08		29/09					
413	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 1	sáb 13/06/26	jue 23/07/26	35 días							13/06		23/07								
414	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 2	mié 24/06/26	lun 3/08/26	35 días							24/06		3/08								
415	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 3	vie 17/07/26	mié 26/08/26	35 días								17/07		26/08							
416	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 4	mar 4/08/26	vie 11/09/26	35 días									4/08		11/09						
417	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Piso 5	jue 20/08/26	mar 29/09/26	35 días										20/08		29/09					
418	1.10.3.2	Red ALL Tratada Horizontal (Incluye Accesorios) Cub	vie 11/09/26	lun 5/10/26	20 días											11/09	5/10					
419	1.10.4	Red Sanitaria	mar 31/03/26	sáb 26/09/26	160 días			31/03									26/09					
420	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S (Incluye Accesorios)	mar 31/03/26	mar 4/08/26	112 días			31/03								4/08						
421	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Cub	jue 4/06/26	mié 8/07/26	30 días							4/06		8/07								
422	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Sótano	mar 31/03/26	lun 4/05/26	30 días			31/03		4/05												
423	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Piso 1	jue 9/04/26	mié 13/05/26	30 días				9/04		13/05											
424	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Piso 2	vie 8/05/26	jue 11/06/26	30 días					8/05		11/06										
425	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Piso 3	jue 4/06/26	mié 8/07/26	30 días						4/06		8/07									
426	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Piso 4	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días							20/06		24/07								
427	1.10.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S(Incluye Accesorios) Piso 5	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días								13/07		4/08							
428	1.10.4.2	Red Sanitaria (Incluye Accesorios)	jue 11/06/26	jue 17/09/26	87,47 días							11/06				17/09						
429	1.10.4.2	Redes verticales (Bajantes Sanitarias)	lun 13/07/26	jue 17/09/26	60 días								13/07			17/09						
430	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Cub	jue 11/06/26	mié 15/07/26	30 días							11/06		15/07								
431	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Sótano	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
432	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 1	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
433	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 2	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
434	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 3	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
435	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 4	vie 24/07/26	jue 27/08/26	30 días									24/07		27/08						
436	1.10.4.2	PVC-Sanitaria (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 5	mar 4/08/26	lun 7/09/26	30 días										4/08		7/09					
437	1.10.4.3	Red Reventilación (Incluye Accesorios)	jue 11/06/26	jue 17/09/26	87,47 días							11/06				17/09						
438	1.10.4.3	Redes verticales (Bajantes Reventilación)	lun 13/07/26	jue 17/09/26	60 días								13/07			17/09						
439	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Cub	jue 11/06/26	mié 15/07/26	30 días							11/06		15/07								
440	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Sótano	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
441	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 1	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
442	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 2	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
443	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 3	mar 7/07/26	mié 29/07/26	20 días								7/07		29/07							
444	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 4	vie 24/07/26	jue 27/08/26	30 días									24/07		27/08						
445	1.10.4.3	PVC-Reventilación (Horizontales Incluye Accesorios) Piso 5	mar 4/08/26	lun 7/09/26	30 días										4/08		7/09					
446	1.10.4.4	PVC Presión (Incluye Accesorios)	lun 24/08/26	sáb 26/09/26	30 días											24/08		26/09				
447	1.10.4.4	PVC Presión (Incluye Accesorios) Sótano	lun 24/08/26	sáb 26/09/26	30 días											24/08		26/09				
448	1.10.4.4	PVC Presión (Incluye Accesorios) Piso 1	lun 24/08/26	sáb 26/09/26	30 días											24/08		26/09				
449	1.10.5	Fin Red Hidrosanitaria	lun 5/10/26	lun 5/10/26	0 días												5/10					
450	1.11	Redes Sistema Red Contra Incendio _ Infraestructura	mié 15/04/26	sáb 12/12/26	215,89 días				15/04											12/12		
451	1.11.1	Tubería Acero al Carbon RCI	mié 15/04/26	jue 5/11/26	183 días				15/04										5/11			
452	1.11.1.1	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Sot	mar 22/09/26	mié 14/10/26	20 días											22/09		14/10				
453	1.11.1.2	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 1	lun 18/05/26	sáb 20/06/26	30 días					18/05		20/06										
454	1.11.1.3	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 2	mié 15/04/26	lun 18/05/26	30 días				15/04		18/05											
455	1.11.1.4	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 3	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días							20/06		24/07								
456	1.11.1.5	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 4	vie 24/07/26	jue 27/08/26	30 días								24/07		27/08							
457	1.11.1.6	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 5	jue 27/08/26	mié 30/09/26	30 días										27/08		30/09					
458	1.11.1.7	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso cub	mié 30/09/26	mié 28/10/26	25 días											30/09		28/10				
459	1.11.1.8	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10/40 (INCLUYE ACCESORIOS)_VERTICAL	mié 16/09/26	jue 5/11/26	45 días											16/09		5/11				
460	1.11.2	Tubería PVCP RCI	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días											8/09		16/10				
461	1.11.2.1	PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Sot	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días											8/09		16/10				
462	1.11.2.2	PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 1	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días											8/09		16/10				
463	1.11.2.3	PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 2	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días											8/09		16/10				
464	1.11.2.4	PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)_RCI Piso 3	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días											8/09		16/10				

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																					
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración																
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027	
478	1.12.1	Salida Punto Gases Medicinales En Muros Mampostería	mié 27/05/26	vie 2/10/26	115 días					27/05							2/10				
479	1.12.1.1	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Sótano	vie 4/09/26	vie 2/10/26	25 días										4/09		2/10				
480	1.12.1.2	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Piso 1	mié 27/05/26	mié 24/06/26	25 días					27/05			24/06								
481	1.12.1.3	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Piso 2	vie 5/06/26	vie 3/07/26	25 días						5/06		3/07								
482	1.12.1.4	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Piso 3	mar 30/06/26	mar 28/07/26	25 días							30/06		28/07							
483	1.12.1.5	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Piso 4	jue 16/07/26	jue 13/08/26	25 días								16/07		13/08						
484	1.12.1.6	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Mampostería Piso 5	lun 3/08/26	lun 31/08/26	25 días									3/08		31/08					
485	1.12.2	Salida Punto Gases Medicinales En Muros Secos	sáb 16/05/26	vie 11/09/26	105 días					16/05						11/09					
486	1.12.2.1	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días								20/07		11/08						
487	1.12.2.2	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días								13/07		4/08						
488	1.12.2.3	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días									25/06		17/07					
489	1.12.2.4	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días					16/05		9/06									
490	1.12.2.5	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días									10/08		1/09					
491	1.12.2.6	Tubería Salidas Punto Gases Medicinales en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días										20/08		11/09				
492	1.12.3	Tuberías De Gases Medicinales Horizontales	lun 1/06/26	mar 24/11/26	157,46 días					1/06									24/11		
493	1.12.3.1	Tubería de Gases Medicinales Horizontales Piso 1	vie 14/08/26	jue 17/09/26	30 días									14/08		17/09					
494	1.12.3.2	Tubería de Gases Medicinales Horizontales Piso 2	lun 13/07/26	vie 14/08/26	30 días								13/07		14/08						
495	1.12.3.3	Tubería de Gases Medicinales Horizontales Piso 3	lun 1/06/26	vie 3/07/26	30 días					1/06		3/07									
496	1.12.3.4	Tubería de Gases Medicinales Horizontales Piso 4	jue 17/09/26	mié 21/10/26	30 días										17/09		21/10				
497	1.12.3.5	Tubería de Gases Medicinales Horizontales Piso 5	mié 21/10/26	mar 24/11/26	30 días											21/10		24/11			
498	1.12.4	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas	jue 13/08/26	jue 3/12/26	100 días									13/08					3/12		
499	1.12.4.1	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Sótano	lun 26/10/26	mié 11/11/26	15 días											26/10		11/11			
500	1.12.4.2	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Piso 1	jue 8/10/26	lun 26/10/26	15 días											8/10		26/10			
501	1.12.4.3	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Piso 2	mar 22/09/26	jue 8/10/26	15 días												22/09		8/10		
502	1.12.4.4	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Piso 3	jue 13/08/26	lun 31/08/26	15 días								13/08		31/08						
503	1.12.4.5	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Piso 4	jue 5/11/26	lun 23/11/26	15 días												5/11		23/11		
504	1.12.4.6	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas Piso 5	mar 17/11/26	jue 3/12/26	15 días													17/11		3/12	
505	1.12.5	Redes de Gases Medicinales	jue 3/12/26	jue 3/12/26	0 días															3/12	
506	1.13	Redes Sistema Eléctricas (Incluye redes electricas para sistema HVAC)_ Infraestructura	mié 15/04/26	jue 19/11/26	194,53 días			15/04											19/11		
507	1.13.1	Apantallamiento	mar 16/06/26	jue 24/09/26	90 días								16/06				24/09				
508	1.13.1.1	Verticales	lun 20/07/26	vie 21/08/26	30 días								20/07		21/08						
509	1.13.1.1	Tubería	mar 28/07/26	mié 19/08/26	20 días								28/07		19/08						
510	1.13.1.1	Cableado	lun 20/07/26	vie 21/08/26	30 días								20/07		21/08						
511	1.13.1.2	Anillo Superior en cubieta	mar 16/06/26	jue 24/09/26	90 días								16/06				24/09				
512	1.13.1.2	Tubería	mar 16/06/26	lun 20/07/26	30 días								16/06		20/07						
513	1.13.1.2	Cableado	vie 21/08/26	jue 24/09/26	30 días									21/08		24/09					
514	1.13.2	Tubería Salidas Electricas	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04											26/09		
515	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricos en Muros Mampostería	mié 15/04/26	jue 16/07/26	82 días			15/04					16/07								
516	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Sótano	jue 11/06/26	mié 24/06/26	12 días						11/06		24/06								
517	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Piso 1	mié 15/04/26	mié 29/04/26	12 días	15/04		29/04													
518	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Piso 2	jue 16/04/26	vie 8/05/26	20 días							8/05									
519	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Piso 3	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días					15/05		8/06									
520	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Piso 4	mar 2/06/26	mié 24/06/26	20 días						2/06		24/06								
521	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Piso 5	jue 18/06/26	vie 10/07/26	20 días							18/06		10/07							
522	1.13.2.1	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Mampostería Cub	mié 24/06/26	jue 16/07/26	20 días							24/06		16/07							
523	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricos en Muros Secos	sáb 16/05/26	sáb 26/09/26	118 días					16/05							26/09				
524	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días								20/07		11/08						
525	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días								13/07		4/08						
526	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días								25/06		17/07						
527	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días					16/05		9/06									
528	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días								10/08		1/09						
529	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días									20/08		11/09					
530	1.13.2.2	Tubería Salidas Puntos Electricas en Muros Secos Cub	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días										3/09		26/09				
531	1.13.3	Infraestructura Ductos y Bandejas Redes Electricas	lun 1/06/26	mar 22/09/26	102 días					1/06							22/09				
532	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa – normal, crítica y regulada (potencia, iluminación y tomas)	lun 1/06/26	mié 2/09/26	84 días					1/06						2/09					
533	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa Sótano	lun 1/06/26	sáb 13/06/26	12 días						1/06		13/06								
534	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa Piso 1	sáb 13/06/26	vie 26/06/26	12 días								13/06		26/06						
535	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa Piso 2	vie 26/06/26	vie 10/07/26	12 días								26/06		10/07						
536	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa Piso 3	vie 10/07/26	jue 23/07/26	12 días								10/07		23/07						
537	1.13.3.1	Ductos y Bandejas Redes eléctricas horizontales bajo placa Piso 4	jue 23/07/26	jue 6/08/26	12 días								23/07		6/08						
538	1.																				

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																																					
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	feb		mar		tri 2, 2026		abr		may		jun		tri 3, 2026		jul		ago		7/09		sep		tri 4, 2026		oct		nov		dic		ene	
548	1.13.4	Cuartos Tecnicos Electricos (Montaje de taberos electricos y breakers)	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
549	1.13.4.1	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Sótano	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
550	1.13.4.2	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Piso 1	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
551	1.13.4.3	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Piso 2	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
552	1.13.4.4	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Piso 3	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
553	1.13.4.5	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Piso 4	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
554	1.13.4.6	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Piso 5	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
555	1.13.4.7	Instalación de sistemas eléctricos en cuartos técnicos – Cubierta	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días																																
556	1.13.5	Cableado Redes eléctricas y Aparatos	jue 6/08/26	lun 2/11/26	78 días																																
557	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico)	jue 6/08/26	jue 24/09/26	44 días																																
558	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Sótano	jue 6/08/26	vie 28/08/26	20 días																																
559	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso 1	jue 6/08/26	vie 28/08/26	20 días																																
560	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso 2	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días																																
561	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso 3	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días																																
562	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso 4	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días																																
563	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso 5	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días																																
564	1.13.5.1	Tendido de cableado eléctrico y blindobarra bajo placa (Redes horizontales circuitos normal, regulado y crítico) Piso Cub	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días																																
565	1.13.5.2	Acometidas eléctricas verticales: Cableado y blindobarra en cuartos técnicos	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
566	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Sótano	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
567	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso 1	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
568	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso 2	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
569	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso 3	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
570	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso 4	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
571	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso 5	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
572	1.13.5.2	Cableado Redes eléctricas Verticales Piso Cub	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
573	1.13.5.2	Blindobarra	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días																																
574	1.13.6	Cuarto Técnico Planta y Subestación	mié 16/09/26	mar 3/11/26	43 días																																
575	1.13.6.1	Infraestructura Física Subestación y Plantas Eléctricas	mar 6/10/26	vie 16/10/26	10 días												</																				

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																					
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027	ene
611	1.15.1.1	Tubería Salidas Puntos CCTV en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días					16/05	9/06										
612	1.15.1.1	Tubería Salidas Puntos CCTV en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días									10/08	1/09						
613	1.15.1.1	Tubería Salidas Puntos CCTV en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días									20/08	11/09						
614	1.15.1.1	Tubería Salidas Puntos CCTV en Muros Secos Piso Cubierta	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días										3/09	26/09					
615	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos Sistema de Detección de Incendio	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04													
616	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Sótano	jue 11/06/26	mié 24/06/26	12 días						11/06	24/06									
617	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Piso 1	mié 15/04/26	mié 29/04/26	12 días			15/04	29/04												
618	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Piso 2	jue 16/04/26	vie 8/05/26	20 días			16/04	8/05												
619	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Piso 3	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días				15/05	8/06											
620	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Piso 4	mar 2/06/26	mié 24/06/26	20 días					2/06	24/06										
621	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Piso 5	jue 18/06/26	vie 10/07/26	20 días						18/06	10/07									
622	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Mampostería Cubierta	mié 24/06/26	jue 16/07/26	20 días						24/06	16/07									
623	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días							20/07	11/08								
624	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días							13/07	4/08								
625	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días						25/06	17/07									
626	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días				16/05	9/06											
627	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días							10/08	1/09								
628	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días							20/08	11/09								
629	1.15.1.2	Tubería Salidas Puntos DCI en Muros Secos Piso Cubierta	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días							3/09	26/09								
630	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Sistema de Cableado Estructurado	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04													
631	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Sótano	jue 11/06/26	mié 24/06/26	12 días						11/06	24/06									
632	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Piso 1	mié 15/04/26	mié 29/04/26	12 días			15/04	29/04												
633	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Piso 2	jue 16/04/26	vie 8/05/26	20 días			16/04	8/05												
634	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Piso 3	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días				15/05	8/06											
635	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Piso 4	mar 2/06/26	mié 24/06/26	20 días					2/06	24/06										
636	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Piso 5	jue 18/06/26	vie 10/07/26	20 días						18/06	10/07									
637	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Mampostería Cubierta	jue 16/07/26	mié 24/06/26	20 días						24/06	16/07									
638	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días							20/07	11/08								
639	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días							13/07	4/08								
640	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días						25/06	17/07									
641	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días				16/05	9/06											
642	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días							10/08	1/09								
643	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días							20/08	11/09								
644	1.15.1.3	Tubería Salidas Puntos Cableado Estructurado en Muros Secos Piso Cubierta	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días							3/09	26/09								
645	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04													
646	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Sótancjue 11/06/26	jue 11/06/26	mié 24/06/26	12 días						11/06	24/06									
647	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Piso 1	mié 15/04/26	mié 29/04/26	12 días			15/04	29/04												
648	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Piso 2	jue 16/04/26	vie 8/05/26	20 días			16/04	8/05												
649	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Piso 3	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días				15/05	8/06											
650	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Piso 4	mar 2/06/26	mié 24/06/26	20 días					2/06	24/06										
651	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Piso 5	jue 18/06/26	vie 10/07/26	20 días						18/06	10/07									
652	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Mampostería Cubiermié 24/06/26	jue 16/07/26	jue 16/07/26	20 días						24/06	16/07									
653	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días							20/07	11/08								
654	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días							13/07	4/08								
655	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días						25/06	17/07									
656	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días				16/05	9/06											
657	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días							10/08	1/09								
658	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días							20/08	11/09								
659	1.15.1.4	Tubería Salidas Puntos Sistema de sonido y Perifoneo en Muros Secos Piso Cubierta	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días							3/09	26/09								
660	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería	mié 15/04/26	vie 11/09/26	132,99 días			15/04								11/09					
661	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería en Muros Mampostería Sótarijue 11/06/26	jue 11/06/26	mié 24/06/26	12 días						11/06	24/06									
662	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería en Muros Mampostería Piso	mié 15/04/26	mié 29/04/26	12 días			15/04	29/04												
663	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería en Muros Mampostería Piso	jue 16/04/26	vie 8/05/26	20 días			16/04	8/05												
664	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería en Muros Mampostería Piso	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días				15/05	8/06											
665	1.15.1.5	Tubería Salidas Puntos Sistema Llamado de Enfermería en Muros Mampostería Piso																			

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
682	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Sótano	lun 20/07/26	mar 11/08/26	20 días								20/07	11/08						
683	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso 1	lun 13/07/26	mar 4/08/26	20 días								13/07	4/08						
684	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso 2	jue 25/06/26	vie 17/07/26	20 días						25/06	17/07								
685	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso 3	sáb 16/05/26	mar 9/06/26	20 días					16/05	9/06									
686	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso 4	lun 10/08/26	mar 1/09/26	20 días								10/08	1/09						
687	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso 5	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días								20/08	11/09						
688	1.15.1.6	Tubería Salidas Puntos Sistema Control de Acceso en Muros Secos Piso Cubierta	jue 3/09/26	sáb 26/09/26	20 días								3/09	26/09						
689	1.15.2	Infraestructura Ductos y Bandejas Redes Eléctricas	lun 1/06/26	mié 23/09/26	103 días					1/06						23/09				
690	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa	lun 1/06/26	sáb 5/09/26	87 días					1/06						5/09				
691	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Sótano	lun 1/06/26	mié 17/06/26	15 días					1/06			17/06							
692	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Piso 1	sáb 13/06/26	mar 30/06/26	15 días								13/06	30/06						
693	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Piso 2	vie 26/06/26	mar 14/07/26	15 días								26/06	14/07						
694	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Piso 3	vie 10/07/26	lun 27/07/26	15 días								10/07	27/07						
695	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Piso 4	jue 23/07/26	lun 10/08/26	15 días								23/07	10/08						
696	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Piso 5	jue 6/08/26	lun 24/08/26	15 días								6/08	24/08						
697	1.15.2.1	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Horizontales Bajo Placa Cubierta	jue 20/08/26	sáb 5/09/26	15 días								20/08	5/09						
698	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales	jue 6/08/26	mié 23/09/26	43 días								6/08			23/09				
699	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Sótano	jue 6/08/26	lun 24/08/26	15 días								6/08	24/08						
700	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Piso 1	jue 6/08/26	lun 24/08/26	15 días								6/08	24/08						
701	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Piso 2	jue 6/08/26	lun 24/08/26	15 días								6/08	24/08						
702	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Piso 3	vie 21/08/26	mar 8/09/26	15 días								21/08	8/09						
703	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Piso 4	vie 21/08/26	mar 8/09/26	15 días								21/08	8/09						
704	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Piso 5	vie 21/08/26	mar 8/09/26	15 días								21/08	8/09						
705	1.15.2.2	Ductos y Bandejas Redes Complementarias Verticales Cubierta	lun 7/09/26	mié 23/09/26	15 días								7/09	23/09						
706	1.15.3	Cableado Redes Complementarias y Aparatos	jue 6/08/26	lun 2/11/26	78 días								6/08			2/11				
707	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa	jue 6/08/26	mié 30/09/26	49 días								6/08			30/09				
708	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Sótano	jue 6/08/26	jue 3/09/26	25 días								6/08	3/09						
709	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Piso 1	jue 6/08/26	jue 3/09/26	25 días								6/08	3/09						
710	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Piso 2	jue 20/08/26	jue 17/09/26	25 días								20/08	17/09						
711	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Piso 3	jue 20/08/26	jue 17/09/26	25 días								20/08	17/09						
712	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Piso 4	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días								2/09			30/09				
713	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Piso 5	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días								2/09			30/09				
714	1.15.3.1	Cableado Redes Complementarias Horizontales bajo placa - Cub	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días								2/09			30/09				
715	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
716	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Sótano	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
717	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Piso 1	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
718	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Piso 2	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
719	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Piso 3	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
720	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Piso 4	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
721	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Piso 5	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
722	1.15.3.2	Cableado Redes Complementarias Verticales - Cub	mar 29/09/26	lun 2/11/26	30 días									29/09		2/11				
723	1.15.4	Cuartos Tecnicos Redes Complementarias	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
724	1.15.4.1	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Sótano	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
725	1.15.4.2	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Piso 1	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
726	1.15.4.3	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Piso 2	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
727	1.15.4.4	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Piso 3	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
728	1.15.4.5	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Piso 4	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
729	1.15.4.6	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Piso 5	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
730	1.15.4.7	Montaje Racks y conexión de redes complementarias en cuartos técnicos – Cub	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días										15/10				30/11	
731	1.15.5	Pruebas y Certificación Puntos de Datos	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
732	1.15.5.1	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - sótano	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
733	1.15.5.2	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Piso 1	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
734	1.15.5.3	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Piso 2	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
735	1.15.5.4	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Piso 3	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
736	1.15.5.5	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Piso 4	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
737	1.15.5.6	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Piso 5	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
738	1.15.5.7	Pruebas y Certificación Puntos de Datos - Cubierta	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días												30/11		16/12	
739	1.16	Datacenter y BMS	jue 22/10/26	vie 25/12/26	57 días										22/10				25/12	
740	1.16.1	Infraestructura Cuarto Técnico (Pisos, Muros, Puertas)	jue 22/10/26	jue 19/11/26	25 días										22/10				19/11	
741	1.16.2	Instalación de bandejas y canalizaciones	jue 19/11/26	sáb 5/12/26	14 días												19/11		5/12	
742	1.16.3	Instalación de Cableado	sáb 5/12/26	lun 21/12/26	14 días														5/12	21/12
743	1.16.4	Instalación de Fibra Optica	sáb 5/12/26	lun 21/12/26	14 días														5/12	21/12
744	1.16.5	Cableado Señales Control	sáb 5/12/26	lun 21/12/26	14 días														5/12	21/12

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	21/08	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
753	1.17.1.5	TUBERIA PVC GRIS 160 MM - METROS LINEALES - PISO 4	jue 30/07/26	vie 21/08/26	20 días								30/07	21/08						
754	1.17.1.6	TUBERIA PVC GRIS 160 MM - METROS LINEALES - PISO 5	vie 21/08/26	sáb 12/09/26	20 días									21/08	12/09					
755	1.17.2	Tubería y Cableado Sistema de Control	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
756	1.17.2.1	Tubería Sistema de Control Sótano	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
757	1.17.2.2	Tubería Sistema de Control Piso 1	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
758	1.17.2.3	Tubería Sistema de Control Piso 2	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
759	1.17.2.4	Tubería Sistema de Control Piso 3	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
760	1.17.2.5	Tubería Sistema de Control Piso 4	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
761	1.17.2.6	Tubería Sistema de Control Piso 5	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días										12/09	16/10				
762	1.17.3	Cableado Sistema de Control Correo Neumático	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
763	1.17.3.1	Cableado Sistema de Control Correo Neumático sótano	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
764	1.17.3.2	Cableado Sistema de Control Correo Neumático Piso 1	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
765	1.17.3.3	Cableado Sistema de Control Correo Neumático Piso 2	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
766	1.17.3.4	Cableado Sistema de Control Correo Neumático Piso 3	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
767	1.17.3.5	Cableado Sistema de Control Correo Neumático Piso 4	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
768	1.17.3.6	Cableado Sistema de Control Correo Neumático Piso 5	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											16/10	25/11			
769	1.18	Redes Sistema HVAC_ Infraestructura	mar 21/04/26	jue 24/12/26	220,77 días				21/04											24/12
770	1.18.1	Ductos Suministro y Retorno	mar 21/04/26	vie 23/10/26	165,77 días				21/04								23/10			
771	1.18.1.1	Remates Ductos HVAC Sótano	lun 1/06/26	mar 23/06/26	20 días					1/06	23/06									
772	1.18.1.2	Remates Ductos HVAC Piso 1	mar 23/06/26	mié 15/07/26	20 días						23/06	15/07								
773	1.18.1.3	Remates Ductos HVAC Piso 2	mar 21/04/26	sáb 23/05/26	30 días				21/04	23/05										
774	1.18.1.4	Ductos HVAC Piso 3	lun 20/07/26	sáb 22/08/26	30 días							20/07	22/08							
775	1.18.1.5	Ductos HVAC Piso 4	mar 18/08/26	lun 21/09/26	30 días								18/08	21/09						
776	1.18.1.6	Ductos HVAC Piso 5	vie 28/08/26	jue 1/10/26	30 días								28/08	1/10						
777	1.18.1.7	Ductos HVAC Piso Cub	jue 1/10/26	vie 23/10/26	20 días									1/10	23/10					
778	1.18.2	Aislamiento Termico Ductos	lun 20/07/26	mar 3/11/26	95 días							20/07	22/08				3/11			
779	1.18.2.1	Aislamiento Termico Duct-Wrap Piso 3	lun 20/07/26	sáb 22/08/26	30 días							20/07	22/08							
780	1.18.2.2	Aislamiento Termico Duct-Wrap Piso 4	mar 18/08/26	lun 21/09/26	30 días								18/08	21/09						
781	1.18.2.3	Aislamiento Termico Duct-Wrap Piso 5	vie 28/08/26	jue 1/10/26	30 días								28/08	1/10						
782	1.18.2.4	Aislamiento Termico Duct-Wrap Cub	jue 1/10/26	mar 3/11/26	30 días									1/10	3/11					
783	1.18.3	Redes Agua Fría y Caliente HVAC	mié 10/06/26	lun 12/10/26	110 días							10/06					12/10			
784	1.18.3.1	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Sótano	lun 17/08/26	sáb 19/09/26	30 días									17/08	19/09					
785	1.18.3.2	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Piso 1	mié 10/06/26	mar 14/07/26	30 días							10/06	14/07							
786	1.18.3.3	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Piso 2	sáb 20/06/26	vie 24/07/26	30 días							20/06	24/07							
787	1.18.3.4	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Piso 3	mar 14/07/26	lun 17/08/26	30 días								14/07	17/08						
788	1.18.3.5	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Piso 4	vie 31/07/26	jue 3/09/26	30 días								31/07	3/09						
789	1.18.3.6	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Piso 5	lun 17/08/26	sáb 19/09/26	30 días									17/08	19/09					
790	1.18.3.7	Redes Agua Fría y Caliente HVAC Cub	mar 8/09/26	lun 12/10/26	30 días										8/09	12/10				
791	1.18.4	Dampers	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
792	1.18.4.1	Dampers Sótano	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
793	1.18.4.2	Dampers Piso 1	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
794	1.18.4.3	Dampers Piso 2	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
795	1.18.4.4	Dampers Piso 3	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
796	1.18.4.5	Dampers Piso 4	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
797	1.18.4.6	Dampers Piso 5	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
798	1.18.4.7	Dampers Piso Cub	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días											29/10	14/11			
799	1.18.5	Conexiones Electricas equipos HVAC sótano	vie 25/09/26	lun 9/11/26	40 días										25/09	9/11				
800	1.18.5.1	Conexiones Electricas HVAC Sótano	vie 25/09/26	mar 6/10/26	10 días										25/09	6/10				
801	1.18.5.2	Conexiones Electricas HVAC Piso 1	vie 25/09/26	mar 6/10/26	10 días										25/09	6/10				
802	1.18.5.3	Conexiones Electricas HVAC Piso 2	mar 6/10/26	sáb 17/10/26	10 días										6/10	17/10				
803	1.18.5.4	Conexiones Electricas HVAC Piso 3	mar 6/10/26	sáb 17/10/26	10 días										6/10	17/10				
804	1.18.5.5	Conexiones Electricas HVAC Piso 4	sáb 17/10/26	jue 29/10/26	10 días										17/10	29/10				
805	1.18.5.6	Conexiones Electricas HVAC Piso 5	sáb 17/10/26	jue 29/10/26	10 días										17/10	29/10				
806	1.18.5.7	Conexiones Electricas HVAC Cub	jue 29/10/26	lun 9/11/26	10 días											29/10	9/11			
807	1.18.6	Difusores y Rejillas y Dampers	mar 20/10/26	jue 24/12/26	58 días										20/10	24/12				
808	1.18.6.1	Difusores y Rejillas Sótano	mar 20/10/26	jue 29/10/26	8 días										20/10	29/10				
809	1.18.6.2	Difusores y Rejillas Piso 1	vie 30/10/26	lun 9/11/26	8 días											30/10	9/11			
810	1.18.6.3	Difusores y Rejillas Piso 2	mié 11/11/26	vie 20/11/26	8 días											11/11	20/11			
811	1.18.6.4	Difusores y Rejillas Piso 3	mié 11/11/26	vie 20/11/26	8 días											11/11	20/11			
812	1.18.6.5	Difusores y Rejillas Piso 4	lun 23/11/26	mié 2/12/26	8 días												23/11	2/12		
813	1.18.6.6	Difusores y Rejillas Piso 5	jue 3/12/26	sáb 12/12/26	8 días												3/12	12/12		
814	1.18.6.7	Difusores y Rejillas Piso Cub	mar 15/12/26	jue 24/12/26	8 días												15/12	24/12		
815	1.18.7	Fin Infraestructura HVAC	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días															
816	1.19	Cielo Raso	vie 25/09/26	jue 24/12/26	80 días											25/09	24/12			
817	1.19.1	Cielo Raso Drywall - SOTANO	vie 25/09/26	lun 9/11/26	40 días											25/09	9/11			
818	1.19.1.1	CR_Estructurado (25%)	vie 25/09/26	mar 6/10/26	10 días															

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
823	1.19.2.1	CR_Estructurado (25%)	vie 25/09/26	sáb 17/10/26	20 días										25/09	17/10				
824	1.19.2.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	mar 6/10/26	jue 29/10/26	20 días										6/10	29/10				
825	1.19.2.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	lun 12/10/26	mar 3/11/26	20 días										12/10	3/11				
826	1.19.2.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	vie 23/10/26	sáb 14/11/26	20 días										23/10	14/11				
827	1.19.3	Cielo Raso Drywall - PISO 2	mar 6/10/26	jue 26/11/26	45 días										6/10	26/11				
828	1.19.3.1	CR_Estructurado (25%)	mar 6/10/26	jue 29/10/26	20 días										6/10	29/10				
829	1.19.3.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	sáb 17/10/26	lun 9/11/26	20 días										17/10	9/11				
830	1.19.3.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	vie 23/10/26	sáb 14/11/26	20 días										23/10	14/11				
831	1.19.3.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	mar 3/11/26	jue 26/11/26	20 días										3/11	26/11				
832	1.19.4	Cielo Raso Drywall - PISO 3	mar 6/10/26	jue 26/11/26	45 días										6/10	26/11				
833	1.19.4.1	CR_Estructurado (25%)	mar 6/10/26	jue 29/10/26	20 días										6/10	29/10				
834	1.19.4.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	sáb 17/10/26	lun 9/11/26	20 días										17/10	9/11				
835	1.19.4.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	vie 23/10/26	sáb 14/11/26	20 días										23/10	14/11				
836	1.19.4.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	mar 3/11/26	jue 26/11/26	20 días										3/11	26/11				
837	1.19.5	Cielo Raso Drywall - PISO 4	sáb 17/10/26	lun 7/12/26	45 días										17/10	7/12				
838	1.19.5.1	CR_Estructurado (25%)	sáb 17/10/26	lun 9/11/26	20 días										17/10	9/11				
839	1.19.5.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	jue 29/10/26	vie 20/11/26	20 días										29/10	20/11				
840	1.19.5.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	mar 3/11/26	jue 26/11/26	20 días										3/11	26/11				
841	1.19.5.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	sáb 14/11/26	lun 7/12/26	20 días										14/11	7/12				
842	1.19.6	Cielo Raso Drywall - PISO 5	jue 29/10/26	vie 18/12/26	45 días										29/10	18/12				
843	1.19.6.1	CR_Estructurado (25%)	jue 29/10/26	vie 20/11/26	20 días										29/10	20/11				
844	1.19.6.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	lun 9/11/26	mié 2/12/26	20 días										9/11	2/12				
845	1.19.6.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	sáb 14/11/26	lun 7/12/26	20 días										14/11	7/12				
846	1.19.6.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	jue 26/11/26	vie 18/12/26	20 días										26/11	18/12				
847	1.19.7	Cielo Raso Drywall - CUBIERTA	vie 20/11/26	jue 24/12/26	30 días										20/11	24/12				
848	1.19.7.1	CR_Estructurado (25%)	vie 20/11/26	mié 2/12/26	10 días										20/11	2/12				
849	1.19.7.2	CR_Tapada empastada y 1ra mano de pintura (55%)	mié 2/12/26	sáb 12/12/26	10 días										2/12	12/12				
850	1.19.7.3	CR_2da Mano de Pintura (10%)	mié 2/12/26	sáb 12/12/26	10 días										2/12	12/12				
851	1.19.7.4	CR_Ultima Mano de Pintura para entrega (10%)	sáb 12/12/26	jue 24/12/26	10 días										12/12	24/12				
852	1.19.8	Fin Construcción de Cielo Rasos	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días															
853	1.20	Instalación Aparatos de Iluminación y Sanitarios	jue 15/10/26	mié 30/12/26	68 días										15/10	30/12				
854	1.20.1	APARATOS DE ILUMINACIÓN	sáb 17/10/26	vie 18/12/26	55 días										17/10	18/12				
855	1.20.1.1	Suministro e instalación aparatos iluminación sotano	sáb 17/10/26	jue 29/10/26	10 días										17/10	29/10				
856	1.20.1.2	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel 1	jue 29/10/26	lun 9/11/26	10 días										29/10	9/11				
857	1.20.1.3	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel 2	lun 9/11/26	vie 20/11/26	10 días										9/11	20/11				
858	1.20.1.4	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel 3	lun 9/11/26	vie 20/11/26	10 días										9/11	20/11				
859	1.20.1.5	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel 4	vie 20/11/26	mié 2/12/26	10 días										20/11	2/12				
860	1.20.1.6	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel 5	mié 2/12/26	sáb 12/12/26	10 días										2/12	12/12				
861	1.20.1.7	Suministro e instalación aparatos iluminación Nivel Cubierta	sáb 12/12/26	vie 18/12/26	5 días										12/12	18/12				
862	1.20.2	APARATOS MOBILIARIOS RED HIDROSANITARIA	jue 15/10/26	mié 30/12/26	68 días										15/10	30/12				
863	1.20.2.1	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Sotano	jue 15/10/26	lun 16/11/26	28 días										15/10	16/11				
864	1.20.2.1	Suministro e instalación de Meson Baño	jue 15/10/26	vie 6/11/26	20 días										15/10	6/11				
865	1.20.2.1	Suministro e instalación de Lavamanos con griferia	jue 15/10/26	vie 6/11/26	20 días										15/10	6/11				
866	1.20.2.1	Suministro e instalación de Sanitarios con griferia	jue 15/10/26	vie 6/11/26	20 días										15/10	6/11				
867	1.20.2.1	Suministro e instalación de Orinales con griferia	jue 15/10/26	vie 6/11/26	20 días										15/10	6/11				
868	1.20.2.1	Suministro e instalación de duchas	jue 15/10/26	vie 6/11/26	20 días										15/10	6/11				
869	1.20.2.1	Suministro e instalación de Espejos	vie 6/11/26	lun 16/11/26	8 días										6/11	16/11				
870	1.20.2.1	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	vie 6/11/26	lun 16/11/26	8 días										6/11	16/11				
871	1.20.2.2	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel 1	mar 27/10/26	vie 27/11/26	28 días										27/10	27/11				
872	1.20.2.2	Suministro e instalación de Meson Baño	mar 27/10/26	mié 18/11/26	20 días										27/10	18/11				
873	1.20.2.2	Suministro e instalación de Lavamanos con griferia	mar 27/10/26	mié 18/11/26	20 días										27/10	18/11				
874	1.20.2.2	Suministro e instalación de Sanitarios con griferia	mar 27/10/26	mié 18/11/26	20 días										27/10	18/11				
875	1.20.2.2	Suministro e instalación de Orinales con griferia	mar 27/10/26	mié 18/11/26	20 días										27/10	18/11				
876	1.20.2.2	Suministro e instalación de Espejos	mié 18/11/26	vie 27/11/26	8 días										18/11	27/11				
877	1.20.2.2	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	mié 18/11/26	vie 27/11/26	8 días										18/11	27/11				
878	1.20.2.3	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel 2	vie 6/11/26	mar 8/12/26	28 días										6/11	8/12				
879	1.20.2.3	Suministro e instalación de Meson Baño	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
880	1.20.2.3	Suministro e instalación de Lavamanos con griferia	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
881	1.20.2.3	Suministro e instalación de Sanitarios con griferia	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
882	1.20.2.3	Suministro e instalación de Orinales con griferia	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
883	1.20.2.3	Suministro e instalación de Espejos	lun 30/11/26	mar 8/12/26	8 días										30/11	8/12				
884	1.20.2.3	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	lun 30/11/26	mar 8/12/26	8 días										30/11	8/12				
885	1.20.2.4	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel 3	vie 6/11/26	mar 8/12/26	28 días										6/11	8/12				
886	1.20.2.4	Suministro e instalación de Meson Baño	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
887	1.20.2.4	Suministro e instalación de Lavamanos con griferia	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				
888	1.20.2.4	Suministro e instalación de Sanitarios con griferia	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11	30/11				

Página 13

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																						
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	tri 2, 2026			tri 3, 2026			tri 4, 2026			tri 1, 2027							
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene					
889	1.20.2.4	Suministro e instalación de Orinales con grifería	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días										6/11		30/11					
890	1.20.2.4	Suministro e instalación de Espejos	lun 30/11/26	mar 8/12/26	8 días												30/11		8/12			
891	1.20.2.4	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	lun 30/11/26	mar 8/12/26	8 días												30/11		8/12			
892	1.20.2.5	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel 4	mié 18/11/26	sáb 19/12/26	28 días												18/11			19/12		
893	1.20.2.5	Suministro e instalación de Meson Baño	mié 18/11/26	jue 10/12/26	20 días												18/11			10/12		
894	1.20.2.5	Suministro e instalación de Lavamanos con grifería	mié 18/11/26	jue 10/12/26	20 días												18/11			10/12		
895	1.20.2.5	Suministro e instalación de Sanitarios con grifería	mié 18/11/26	jue 10/12/26	20 días												18/11			10/12		
896	1.20.2.5	Suministro e instalación de Orinales con grifería	mié 18/11/26	jue 10/12/26	20 días												18/11			10/12		
897	1.20.2.5	Suministro e instalación de Espejos	jue 10/12/26	sáb 19/12/26	8 días															19/12		
898	1.20.2.5	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	jue 10/12/26	sáb 19/12/26	8 días															10/12	19/12	
899	1.20.2.6	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel 5	lun 30/11/26	mié 30/12/26	28 días												30/11				30/12	
900	1.20.2.6	Suministro e instalación de Meson Baño	lun 30/11/26	mar 22/12/26	20 días												30/11			22/12		
901	1.20.2.6	Suministro e instalación de Lavamanos con grifería	lun 30/11/26	mar 22/12/26	20 días												30/11			22/12		
902	1.20.2.6	Suministro e instalación de Sanitarios con grifería	lun 30/11/26	mar 22/12/26	20 días												30/11			22/12		
903	1.20.2.6	Suministro e instalación de Orinales con grifería	lun 30/11/26	mar 22/12/26	20 días												30/11			22/12		
904	1.20.2.6	Suministro e instalación de Espejos	mar 22/12/26	mié 30/12/26	8 días																30/12	
905	1.20.2.6	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	mar 22/12/26	mié 30/12/26	8 días															22/12	30/12	
906	1.20.2.7	Aparatos Mobiliario red hidrosanitaria Nivel cubierta	vie 18/12/26	mié 30/12/26	10 días															18/12	30/12	
907	1.20.2.7	Suministro e instalación de Meson Baño	vie 18/12/26	lun 28/12/26	8 días															18/12	28/12	
908	1.20.2.7	Suministro e instalación de Lavamanos con grifería	vie 18/12/26	lun 28/12/26	8 días															18/12	28/12	
909	1.20.2.7	Suministro e instalación de Sanitarios con grifería	vie 18/12/26	lun 28/12/26	8 días															18/12	28/12	
910	1.20.2.7	Suministro e instalación de Orinales con grifería	vie 18/12/26	lun 28/12/26	8 días															18/12	28/12	
911	1.20.2.7	Suministro e instalación de Espejos	lun 28/12/26	mié 30/12/26	2 días															28/12	30/12	
912	1.20.2.7	Suministro e instalación de Juego de Incrustaciones y barras	lun 28/12/26	mié 30/12/26	2 días															28/12	30/12	
913	1.21	Circulación Vertical_ Obras civiles	lun 1/06/26	lun 24/08/26	75 días							1/06										
914	1.21.1	Remates de fosos e impermeabilización	lun 1/06/26	vie 3/07/26	30 días							1/06										
915	1.21.2	Acabado de Pintura	mié 17/06/26	mar 21/07/26	30 días								17/06									21/07
916	1.21.3	Instalaciones Tecnicas (electricas, tomas, pueta tierra)	vie 3/07/26	jue 6/08/26	30 días									3/07								6/08
917	1.21.4	Instalaciones elementos metalicos, rejillas, tapas	mar 21/07/26	lun 24/08/26	30 días										21/07							24/08
918	1.21.5	Entrega de Fosos a subcontratista	mar 21/07/26	lun 24/08/26	30 días										21/07							24/08
919	1.22	Carpintería Metálica, Madera y Aluminio	mié 6/05/26	vie 25/12/26	208,99 días							6/05										25/12
920	1.22.1	Puertas Metálicas	mié 6/05/26	vie 25/12/26	208,99 días							6/05										25/12
921	1.22.1.1	Marcos Puertas Metálicas	mié 6/05/26	vie 14/08/26	90 días							6/05										14/08
922	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 20 und Sótano - Marcos	vie 10/07/26	sáb 1/08/26	20 días								10/07									1/08
923	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 20 und Sótano - Marcos	vie 10/07/26	sáb 1/08/26	20 días								10/07									1/08
924	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 7 und Piso 1 - Marcos	mié 6/05/26	jue 28/05/26	20 días							6/05										28/05
925	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 6 und Piso 1 - Marcos	mié 6/05/26	jue 28/05/26	20 días							6/05										28/05
926	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 11 und Piso 2 - Marcos	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días							15/05										8/06
927	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 5 und Piso 2 - Marcos	vie 15/05/26	lun 8/06/26	20 días							15/05										8/06
928	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 21 und Piso 3 - Marcos	sáb 13/06/26	mar 7/07/26	20 días								13/06									7/07
929	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 4 und Piso 3 - Marcos	sáb 13/06/26	mar 7/07/26	20 días								13/06									7/07
930	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 4 und Piso 4 - Marcos	mié 1/07/26	jue 23/07/26	20 días								1/07									23/07
931	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 3 und Piso 4 - Marcos	mié 1/07/26	jue 23/07/26	20 días								1/07									23/07
932	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 9 und Piso 5 - Marcos	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días									17/07								10/08
933	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 3 und Piso 5 - Marcos	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días									17/07								10/08
934	1.22.1.1	Puertas Metálicas (medidas Varias) 1 und Cub - Marcos	jue 23/07/26	vie 14/08/26	20 días										23/07							14/08
935	1.22.1.1	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 5 und Cub - Marcos	jue 23/07/26	vie 14/08/26	20 días										23/07							14/08
936	1.22.1.2	Hojas Puertas Metálicas	vie 16/10/26	vie 25/12/26	63 días															16/10		25/12
937	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 20 und Sótano - Hojas	mié 25/11/26	jue 17/12/26	20 días															25/11		17/12
938	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 20 und Sótano - Hojas	mié 25/11/26	jue 17/12/26	20 días															25/11		17/12
939	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 7 und Piso 1 - Hojas	mar 3/11/26	jue 19/11/26	15 días															3/11		19/11
940	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 6 und Piso 1 - Hojas	mar 3/11/26	jue 19/11/26	15 días															3/11		19/11
941	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 11 und Piso 2 - Hojas	vie 16/10/26	sáb 7/11/26	20 días															16/10		7/11
942	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 5 und Piso 2 - Hojas	vie 16/10/26	sáb 7/11/26	20 días															16/10		7/11
943	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 21 und Piso 3 - Hojas	sáb 24/10/26	lun 16/11/26	20 días															24/10		16/11
944	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 4 und Piso 3 - Hojas	sáb 24/10/26	lun 16/11/26	20 días															24/10		16/11
945	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 4 und Piso 4 - Hojas	mar 1/12/26	jue 17/12/26	15 días															1/12		17/12
946	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 3 und Piso 4 - Hojas	mar 1/12/26	jue 17/12/26	15 días															1/12		17/12
947	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 9 und Piso 5 - Hojas	mar 1/12/26	jue 17/12/26	15 días															1/12		17/12
948	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 3 und Piso 5 - Hojas	mar 1/12/26	jue 17/12/26	15 días															1/12		17/12
949	1.22.1.2	Puertas Metálicas (medidas Varias) 1 und Cub - Hojas	jue 17/12/26	vie 25/12/26	8 días															17/12		25/12

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
950	1.22.1.2	Puertas Metálicas + barra antipánico (medidas Varias) 5 und Cub - Hojas	jue 17/12/26	vie 25/12/26	8 días														17/12	25/12
951	1.22.2	Puertas Madera	lun 11/05/26	lun 21/12/26	199,99 días					11/05										21/12
952	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en Madera	lun 11/05/26	mié 19/08/26	90 días					11/05				19/08						
953	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 7 und Sótano	mié 15/07/26	lun 27/07/26	10 días							15/07	27/07							
954	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 77 und Piso 1	lun 11/05/26	lun 8/06/26	25 días					11/05	8/06									
955	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Piso 2	mié 20/05/26	mié 17/06/26	25 días					20/05	17/06									
956	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Piso 3	jue 18/06/26	jue 16/07/26	25 días						18/06	16/07								
957	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 60 und Piso 4	lun 6/07/26	lun 3/08/26	25 días							6/07	3/08							
958	1.22.2.1	Marcos Metálicos de Puertas en madera (medidas Varias) 91 und Piso 5	mié 22/07/26	mié 19/08/26	25 días							22/07	19/08							
959	1.22.2.2	Hojas Puertas Madera	lun 26/10/26	lun 21/12/26	50 días												26/10			21/12
960	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Sótano	jue 3/12/26	mar 15/12/26	10 días													3/12	15/12	
961	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Piso 1	mié 11/11/26	vie 27/11/26	15 días													11/11	27/11	
962	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Piso 2	lun 26/10/26	mié 11/11/26	15 días												26/10	11/11		
963	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 72 und Piso 3	mar 3/11/26	jue 19/11/26	15 días													3/11	19/11	
964	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 60 und Piso 4	mié 9/12/26	lun 21/12/26	10 días														9/12	21/12
965	1.22.2.2	Puertas en madera (medidas Varias) 91 und Piso 5	mié 9/12/26	lun 21/12/26	10 días														9/12	21/12
966	1.22.3	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio	vie 30/10/26	mié 23/12/26	47 días													30/10		23/12
967	1.22.3.1	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 2 und Sótano	jue 3/12/26	mar 15/12/26	10 días														3/12	15/12
968	1.22.3.2	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 23 und Piso 1	mar 17/11/26	jue 3/12/26	15 días													17/11	3/12	
969	1.22.3.3	Divisiones baños 4 und Piso 1	mar 17/11/26	jue 3/12/26	15 días													17/11	3/12	
970	1.22.3.4	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 4 und Piso 2	vie 30/10/26	mar 17/11/26	15 días												30/10	17/11		
971	1.22.3.5	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 10 und Piso 3	lun 9/11/26	mié 25/11/26	15 días												9/11	25/11		
972	1.22.3.6	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 7 und Piso 4	mié 9/12/26	lun 21/12/26	10 días														9/12	21/12
973	1.22.3.7	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 7 und Piso 5	mié 9/12/26	lun 21/12/26	10 días														9/12	21/12
974	1.22.3.8	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio (medidas Varias) 1 und Cub	vie 11/12/26	mié 23/12/26	10 días														11/12	23/12
975	1.22.4	Guardacamillas	vie 30/10/26	vie 25/12/26	50 días													30/10		25/12
976	1.22.4.1	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Sotano	jue 3/12/26	lun 21/12/26	15 días														3/12	21/12
977	1.22.4.2	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Nivel 1	mar 17/11/26	jue 3/12/26	15 días													17/11	3/12	
978	1.22.4.3	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Nivel 2	vie 30/10/26	mar 17/11/26	15 días													30/10	17/11	
979	1.22.4.4	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Nivel 3	lun 9/11/26	mié 25/11/26	15 días													9/11	25/11	
980	1.22.4.5	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Nivel 4	mié 9/12/26	vie 25/12/26	15 días														9/12	25/12
981	1.22.4.6	Suministro e instalación Guardacamillas y lamina alto impacto Nivel 5	mié 9/12/26	vie 25/12/26	15 días														9/12	25/12
982	1.22.5	Barandas y pasamanos Escaleras de Emergencia	mié 19/08/26	vie 27/11/26	90 días									19/08					27/11	
983	1.22.5.1	Esc. 01 Punto Fijo Urgencias (Zona B) Sot-P2	mié 19/08/26	jue 10/09/26	20 días									19/08	10/09					
984	1.22.5.2	Esc. 02 Punto Fijo Semirestringido (Zona A) Sot-Cub	mié 19/08/26	mar 22/09/26	30 días									19/08		22/09				
985	1.22.5.3	Esc. 04 Punto Fijo Escalera Emergencia (Zona B) Sot-Cub	mar 22/09/26	lun 26/10/26	30 días										22/09	26/10				
986	1.22.5.4	Esc. 03 Punto Fijo Restrtingido (Zona A) Sot-Cub	lun 26/10/26	vie 27/11/26	30 días											26/10				27/11
987	1.22.6	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes)	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
988	1.22.6.1	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Sótano	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
989	1.22.6.2	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Piso 1	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
990	1.22.6.3	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Piso 2	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
991	1.22.6.4	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Piso 3	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
992	1.22.6.5	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Piso 4	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
993	1.22.6.6	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Piso 5	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
994	1.22.6.7	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes) Cub	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días							13/07								24/11
995	1.23	Ventanería de Fachada	lun 3/08/26	vie 18/09/26	42 días								3/08		18/09					
996	1.23.1	Ventanas Fachada Nivel 1	lun 3/08/26	mar 25/08/26	20 días								3/08	25/08						
997	1.23.2	Ventanas Fachada Nivel 2	lun 3/08/26	sáb 5/09/26	30 días								3/08	5/09						
998	1.23.3	Ventanas Fachada Nivel 3	lun 3/08/26	sáb 5/09/26	30 días								3/08	5/09						
999	1.23.4	Ventanas Fachada Nivel 4	lun 17/08/26	vie 18/09/26	30 días									17/08	18/09					
1000	1.23.5	Ventanas Fachada Nivel 5	lun 17/08/26	vie 18/09/26	30 días									17/08	18/09					
1001	1.23.6	Ventanas Fachada Cubierta	lun 17/08/26	vie 18/09/26	30 días									17/08	18/09					
1002	1.24	Impermeabilización Cubierta y Terraza	mar 23/06/26	mar 18/08/26	50 días						23/06				18/08					
1003	1.24.1	Impermeabilización Cubierta	mar 23/06/26	lun 27/07/26	30 días						23/06			27/07						
1004	1.24.2	Impermeabilización Altillos	mar 23/06/26	lun 27/07/26	30 días						23/06			27/07						
1005	1.24.3	Impermeabilización Placa Piso 2	lun 27/07/26	mar 18/08/26	20 días							27/07		18/08						
1006	1.25	Impermeabilización Tanques	jue 1/10/26	mié 4/11/26	30 días										1/10			4/11		
1007	1.26	Señalética	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1008	1.26.1	Señalética Sótano	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1009	1.26.2	Señalética Piso 1	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1010	1.26.3	Señalética Piso 2	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1011	1.26.4	Señalética Piso 3	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1012	1.26.5	Señalética Piso 4	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días													26/11		30/12
1013	1.26.6	Señalética Piso 5	jue 26/11/26																	

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																			
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración														
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
1020	1.27.5	Aseo Piso 4	sáb 14/11/26	vie 18/12/26	30 días													14/11	18/12
1021	1.27.6	Aseo Piso 5	jue 19/11/26	mié 23/12/26	30 días													19/11	23/12
1022	1.27.7	Aseo Cubierta	vie 20/11/26	jue 24/12/26	30 días													20/11	24/12
1023	1.28	Acabado Especial Fachada, Incluye Acabados Balcón y Materas	mié 21/10/26	jue 31/12/26	63 días														
1024	1.28.1	Fachada Flotante Niveles Piso 2, 3 y 4	jue 12/11/26	jue 31/12/26	43 días												21/10		31/12
1025	1.28.1.1	Replanteo estructura Metálica e instalación de Anclajes	jue 12/11/26	mar 17/11/26	4 días													12/11	
1026	1.28.1.2	Instalación de Estructura Metálica Fachada	mar 17/11/26	vie 4/12/26	15 días													12/11	31/12
1027	1.28.1.3	Montaje fachada flotante con acabados Nivel 2	jue 26/11/26	lun 14/12/26	15 días													17/11	
1028	1.28.1.4	Montaje fachada flotante con acabados Nivel 3	sáb 5/12/26	mar 22/12/26	15 días													26/11	14/12
1029	1.28.1.5	Montaje fachada flotante con acabados Nivel 4	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días													5/12	22/12
1030	1.28.2	Remates de Jardineras Niveles Piso 5 y Cubierta	mié 21/10/26	lun 30/11/26	35 días													15/12	31/12
1031	1.28.2.1	Matera Perimetral impermeabilizada y terminada Nivel 5	mié 21/10/26	jue 12/11/26	20 días												21/10		
1032	1.28.2.2	Matera Perimetral impermeabilizada y terminada Cubierta	mié 21/10/26	jue 12/11/26	20 días												21/10	12/11	
1033	1.28.2.3	Plantación de especies vegetales, Incluye lleno en tierra	jue 12/11/26	lun 30/11/26	15 días												21/10	12/11	
1034	1.29	Obras de Exteriores y Urbanismo	sáb 18/07/26	jue 31/12/26	147 días													12/11	30/11
1035	1.29.1	Inicio Urbanismo	lun 3/08/26	lun 3/08/26	0 días														
1036	1.29.2	Conexiones Domiciliarias	lun 3/08/26	lun 21/12/26	125 días														21/12
1037	1.29.2.1	EAAB - Redes Externas	lun 3/08/26	lun 21/12/26	125 días														21/12
1038	1.29.2.1	Red ALL (Alcantarillado Lluvias)	lun 3/08/26	jue 8/10/26	60 días														
1039	1.29.2.1	Preliminares: localización, replanteo, cerramiento y señalización	lun 3/08/26	jue 13/08/26	10 días														
1040	1.29.2.1	Excavación, conformación de cama de apoyo e instalación de tubería de alcantarillado pluvial	jue 13/08/26	jue 10/09/26	25 días														
1041	1.29.2.1	Construcción de pozos de inspección, instalación y conexión de tuberías, ejecución de llenos y restitución de la estructura vial.	jue 10/09/26	jue 8/10/26	25 días														
1042	1.29.2.1	Red AN (Alcantarillado Sanitario)	mar 22/09/26	mar 17/11/26	50 días														
1043	1.29.2.1	Preliminares: localización, replanteo, cerramiento y señalización	mar 22/09/26	jue 1/10/26	8 días														
1044	1.29.2.1	Excavación, conformación de cama de apoyo e instalacón de tubería de alcantarillado sanitario	jue 1/10/26	jue 29/10/26	25 días														
1045	1.29.2.1	Construcción de pozos de inspección, instalación y conexión de tuberías, ejecución de llenos y restitución de la estructura vial.	mar 20/10/26	mar 17/11/26	25 días														
1046	1.29.2.1	Red de Suministro (Acueducto)	sáb 31/10/26	jue 3/12/26	30 días														
1047	1.29.2.1	Preliminares: localización, replanteo, cerramiento y señalización	sáb 31/10/26	mar 10/11/26	8 días														
1048	1.29.2.1	Excavación, conformación de cama de apoyo e instalación de tubería de acueducto	mar 10/11/26	jue 26/11/26	15 días														
1049	1.29.2.1	Construcción de caja totalizadora y conexiones hidráulicas	mar 17/11/26	jue 3/12/26	15 días														
1050	1.29.2.1	Conexión Acueducto	jue 3/12/26	lun 21/12/26	15 días														
1051	1.29.2.2	Acometida Eléctrica (Subestación)	lun 10/08/26	lun 30/11/26	100 días														
1052	1.29.2.2	Preliminares: localización, replanteo, cerramiento y señalización	lun 10/08/26	jue 20/08/26	10 días														
1053	1.29.2.2	Canalización: Excavación, conformación de cama de apoyo e instalación de tubería de canalización eléctrica	jue 20/08/26	lun 5/10/26	40 días														
1054	1.29.2.2	Cajas y cámaras: Excavación y construcción de cajas de inspección, conexión de tuberías y relleno compactado	lun 5/10/26	mié 18/11/26	40 días														
1055	1.29.2.2	Tendido e instalación de cableado eléctrico en acometida	mié 18/11/26	lun 30/11/26	10 días														
1056	1.29.2.3	Gas natural - Conexión	sáb 31/10/26	lun 21/12/26	45 días														
1057	1.29.2.3	Gas natural	sáb 31/10/26	lun 21/12/26	45 días														
1058	1.29.3	Obras de Exteriores y Urbanismo	sáb 18/07/26	jue 31/12/26	147 días														
1059	1.29.3.1	Etapas 1 - Construcción Acceso vehicular Torre urgencias	sáb 18/07/26	mié 30/12/26	146 días														
1060	1.29.3.1	Preliminares	sáb 18/07/26	mar 8/09/26	45 días														
1061	1.29.3.1	Suministro e instalación Señalización de obras PMT	sáb 18/07/26	lun 3/08/26	13 días														
1062	1.29.3.1	Replanteo	lun 3/08/26	mar 11/08/26	7 días														
1063	1.29.3.1	Instalación Cerramiento provisional de obra	jue 6/08/26	vie 14/08/26	7 días														
1064	1.29.3.1	Demolición Cerramiento Existente	vie 14/08/26	sáb 22/08/26	7 días														
1065	1.29.3.1	Tala de Árboles	sáb 22/08/26	mar 8/09/26	14 días														
1066	1.29.3.1	Construcción cimentación y mampostería de Cerramiento	sáb 22/08/26	jue 29/10/26	60 días														
1067	1.29.3.1	Construcción viga cerramiento. Incluye: Retiro Demolición, Excavación, mejoramiento, concreto cimentación y conformación terreno	sáb 22/08/26	lun 14/09/26	20 días														
1068	1.29.3.1	Construcción de muros en ladrillo a la vista cerramiento	vie 4/09/26	lun 28/09/26	20 días														
1069	1.29.3.1	Suministro e instalación de cerramiento metálico exterior	mié 7/10/26	jue 29/10/26	20 días														
1070	1.29.3.1	Construcción Jardinería Perimetral Conformación Accesos Peatonales frente Zona A	lun 14/09/26	mié 28/10/26	39 días														
1071	1.29.3.1	Construcción Escalera y placa acceso peatonal Zona A. Incluye Placa cimentación, anclajes, fundida dovelas, Intalación desagues s/diseño. Fundida en concreto reforzado escalera y placa	lun 14/09/26	mié 7/10/26	20 días														
1072	1.29.3.1	Construcción Muros en mampostería a la vista Jardinera, incluye elementos en concreto no estructurales	lun 14/09/26	mié 7/10/26	20 días														
1073	1.29.3.1	Pendiente de piso a desagües	mié 7/10/26	mié 14/10/26	7 días														
1074	1.29.3.1	Media caña	mié 14/10/26	vie 16/10/26	2 días														
1075	1.29.3.1	Impermeabilización	lun 26/10/26	mié 28/10/26	2 días														
1076	1.29.3.1	Construcción Rampa 1 (Acceso Peatonal y Ambulancias Zona B)	jue 15/10/26	sáb 21/11/26	33 días														
1077	1.29.3.1	Nivelación Terreno	jue 15/10/26	sáb 17/10/26	2 días														
1078	1.29.3.1	Estructura pavimento Rampa 1 (vehicular y Peatonal) Acceso Ambulancias Zona B según especificaciones. Incluye excavación, mejoramiento en rajón, sello, geotextil, y SBG-C.	sáb 17/10/26	mar 10/11/26	20 días														
1079	1.29.3.1	Excavación e Instalación Tuberías Redes Técnicas bajo Rampa	sáb 17/10/26	mar 10/11/26	20 días														

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
1080	1.29.3.1	Excavación e Instalación de Bordillos conformación Rampa 1	jue 5/11/26	vie 13/11/26	7 días												5/11	13/11		
1081	1.29.3.1	Armada y Fundida de concreto Rampa 1	vie 13/11/26	sáb 21/11/26	7 días												13/11	21/11		
1082	1.29.3.1	Construcción Portería Acceso	mar 24/11/26	mié 30/12/26	32 días												24/11		30/12	
1083	1.29.3.1	Construcción civil portería	mar 24/11/26	mié 16/12/26	20 días												24/11	16/12		
1084	1.29.3.1	Instalaciones tecnicas portería	mar 24/11/26	mié 16/12/26	20 días												24/11	16/12		
1085	1.29.3.1	Acabados Portería	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días													8/12	30/12	
1086	1.29.3.1	Puerta Metálica Acceso vehicular y peatonal contigua	sáb 12/12/26	mié 30/12/26	15 días													12/12	30/12	
1087	1.29.3.1	Fin Obras Urbanismo Etapa 1	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días														30/12	
1088	1.29.3.2	Etapla 2 - Construcción Carril de Servicio, Andenes y Plazoleta	mié 14/10/26	mié 30/12/26	68 días												14/10		30/12	
1089	1.29.3.2	Preliminares	mié 14/10/26	lun 2/11/26	16 días												14/10	2/11		
1090	1.29.3.2	Replanteo	jue 15/10/26	lun 19/10/26	3 días												15/10	19/10		
1091	1.29.3.2	Instalación Cerramiento provisional de obra	mié 14/10/26	vie 16/10/26	2 días												14/10	16/10		
1092	1.29.3.2	Demoliciones	vie 16/10/26	lun 19/10/26	2 días												16/10	19/10		
1093	1.29.3.2	Tala de Árboles	vie 16/10/26	lun 2/11/26	14 días												16/10	2/11		
1094	1.29.3.2	Construcción Carril de Servicio	lun 19/10/26	mié 30/12/26	64 días												19/10		30/12	
1095	1.29.3.2	Excavaciones terreno	lun 19/10/26	lun 2/11/26	12 días												19/10	2/11		
1096	1.29.3.2	Canalizació Instalaciones Técnicas y construcción de cajas	mié 28/10/26	jue 19/11/26	20 días												28/10	19/11		
1097	1.29.3.2	Estructura pavimento carril de servicio según especificaciones. Incluye excavación, mejoramieto en rajon, sello, geotextil, y SBG-C.	jue 5/11/26	sáb 28/11/26	20 días												5/11	28/11		
1098	1.29.3.2	Excavación e Instalación de Bordillos conformación de andenes y carril de servicio	sáb 28/11/26	mar 8/12/26	8 días													28/11	8/12	
1099	1.29.3.2	Instalación adoquin de andenes carril de servicio	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1100	1.29.3.2	Construcción Andenes	vie 16/10/26	mar 29/12/26	65 días												16/10		29/12	
1101	1.29.3.2	Demoliciones	vie 16/10/26	mar 20/10/26	3 días												16/10	20/10		
1102	1.29.3.2	Excavaciones terreno Andenes segun especificaciones	mar 20/10/26	mié 11/11/26	20 días												20/10	11/11		
1103	1.29.3.2	Canalizació Instalaciones Técnicas y construcción de cajas	mar 20/10/26	mié 11/11/26	20 días												20/10	11/11		
1104	1.29.3.2	Llenos en recebo estructura andenes	jue 29/10/26	vie 20/11/26	20 días												29/10	20/11		
1105	1.29.3.2	Excavación e Instalación de Bordillos conformación de andenes y vía	mar 10/11/26	mié 2/12/26	20 días													10/11	2/12	
1106	1.29.3.2	Instalación adoquin de andenes exteriores	lun 23/11/26	mar 15/12/26	20 días													23/11	15/12	
1107	1.29.3.2	Construcción Contenedores Raíces. Incluye Excavación, mejoramiento terreno, construcción placa, mampostería reforzada,	lun 23/11/26	mar 15/12/26	20 días													23/11	15/12	
1108	1.29.3.2	Construcción y Fundida pompeyanos Rampa 1	mar 15/12/26	mar 29/12/26	12 días														15/12	29/12
1109	1.29.3.2	Construcción y Fundida pompeyanos Carril Servicio	mar 15/12/26	mar 29/12/26	12 días														15/12	29/12
1110	1.29.3.2	Construcción Plazoleta 3	jue 15/10/26	mié 30/12/26	67 días												15/10		30/12	
1111	1.29.3.2	Demoliciones	jue 15/10/26	sáb 17/10/26	2 días												15/10	17/10		
1112	1.29.3.2	Excavaciones terreno según especificaciones	sáb 17/10/26	mié 4/11/26	15 días												17/10	4/11		
1113	1.29.3.2	Canalización Instalaciones tecnicas y construcción de cajas	sáb 17/10/26	mié 4/11/26	15 días												17/10	4/11		
1114	1.29.3.2	Estructura recebo según especificaciones. Incluye nivelación y mejoramiento	mié 4/11/26	vie 20/11/26	15 días													4/11	20/11	
1115	1.29.3.2	Instalación Bordillos conformación plazoleta	vie 20/11/26	mié 2/12/26	10 días													20/11	2/12	
1116	1.29.3.2	Fundida bordillos zonas verdes	mié 18/11/26	mié 2/12/26	12 días													18/11	2/12	
1117	1.29.3.2	Instalación Adoquin	mié 2/12/26	mié 30/12/26	25 días														2/12	30/12
1118	1.29.3.2	Construcción Base Tanque Oxigeno	vie 20/11/26	mié 30/12/26	35 días													20/11		30/12
1119	1.29.3.2	Construcción Base en Concreto	vie 20/11/26	mar 8/12/26	15 días													20/11	8/12	
1120	1.29.3.2	Construcción carcamo traslado redes tecnicas	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días													30/11	16/12	
1121	1.29.3.2	Construcción cerramieto metálico Tanque Oxigeno	mié 16/12/26	mié 30/12/26	12 días														16/12	30/12
1122	1.29.3.2	Fin Obras Urbanismo Etapa 2	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días															30/12
1123	1.29.3.3	Etapla 3 - Acabados Urbanismo	sáb 17/10/26	jue 31/12/26	66 días												17/10		31/12	
1124	1.29.3.3	Carpintería metálica urbanismo	sáb 17/10/26	jue 31/12/26	66 días												17/10		31/12	
1125	1.29.3.3	Barandas jardinera perimetral conformación accesos	jue 12/11/26	vie 4/12/26	20 días													12/11	4/12	
1126	1.29.3.3	Puerta metalica acceso escalera peatonal zona A	mar 24/11/26	vie 4/12/26	10 días													24/11	4/12	
1127	1.29.3.3	Tapas y cajas metalicas carril Servicio	mié 28/10/26	lun 9/11/26	10 días												28/10	9/11		
1128	1.29.3.3	Tapas y cajas metalicas carril andenes	mar 20/10/26	sáb 31/10/26	10 días												20/10	31/10		
1129	1.29.3.3	Tapas y cajas metalicas plazoleta	sáb 17/10/26	jue 29/10/26	10 días												17/10	29/10		
1130	1.29.3.3	Alcorque Contenedor raices	sáb 19/12/26	jue 31/12/26	10 días														19/12	31/12
1131	1.29.3.3	Iluminación	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1132	1.29.3.3	Iluminación. Incluye construcción de bases, alambrado e instalación de luminarias	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1133	1.29.3.3	Jardines y Zonas verdes	lun 14/12/26	jue 31/12/26	15 días														14/12	31/12
1134	1.29.3.3	Materas en concreto de plazoleta 3	sáb 19/12/26	jue 31/12/26	10 días														19/12	31/12
1135	1.29.3.3	Suministro y siembra de zonas verdes y especies plantas	lun 14/12/26	jue 31/12/26	15 días														14/12	31/12
1136	1.29.3.3	Elementos Prefabricados Mobiliario	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1137	1.29.3.3	Instalación topellantas zona ambulancias	jue 10/12/26	sáb 19/12/26	8 días													10/12	19/12	
1138	1.29.3.3	Suministro e instalación de bolardos, bancas, canecas y mobiliario	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1139	1.29.3.3	Instalación paradero buses	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1140	1.29.3.3	Instalación PARADERO M-10 TIPO IDU	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1141	1.29.3.3	Señalización y demarcación pisos	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1142	1.29.3.3	Señalización y avisos exteriores	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días														8/12	30/12
1143	1.29.3.3	Demarcación de pisos zona parqueo ambulancias	sáb 19/12/26	mar 29/12/26	8 días														19/12	29/12
1144	1.29																			

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																						
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración																	
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027	ene	
1150	1.29.4.1	Preliminares y Replanteo	jue 6/08/26	mar 11/08/26	4 días									6/08	11/08							
1151	1.29.4.1	Cimentación profunda	mar 11/08/26	sáb 12/09/26	30 días									11/08		12/09						
1152	1.29.4.1	Cimentación superficial	sáb 12/09/26	mar 6/10/26	20 días											12/09		6/10				
1153	1.29.4.1	Columnas Metálicas	mar 6/10/26	jue 22/10/26	15 días												6/10	22/10				
1154	1.29.4.1	Estructura metalica de piso y cubierta pasarelas	mar 6/10/26	jue 22/10/26	15 días												6/10	22/10				
1155	1.29.4.1	Construcción placa de Piso Nivel 3	jue 22/10/26	mié 4/11/26	12 días													22/10	4/11			
1156	1.29.4.1	Construcción placa de Piso Nivel 4	mié 4/11/26	mié 18/11/26	12 días													4/11	18/11			
1157	1.29.4.2	Acabados Pasarela	mié 18/11/26	jue 31/12/26	38 días													18/11	27/11	31/12		
1158	1.29.4.2	Instalación de cubierta	mié 18/11/26	vie 27/11/26	8 días													18/11	27/11			
1159	1.29.4.2	Instalación de Fachada de Cerramiento	vie 27/11/26	lun 7/12/26	8 días													27/11	7/12			
1160	1.29.4.2	Instalaciones tecnicas	mié 25/11/26	lun 7/12/26	10 días													25/11	7/12			
1161	1.29.4.2	Acabado de Cielo Raso	lun 7/12/26	mar 15/12/26	8 días													7/12	15/12			
1162	1.29.4.2	Instalación de Aparatos cielo raso (luminarias, parlantes camaras..)	mar 15/12/26	sáb 19/12/26	4 días													15/12	19/12			
1163	1.29.4.2	Acabados de Piso	sáb 19/12/26	mar 29/12/26	8 días													19/12	29/12			
1164	1.29.4.2	Apertura de vano y conexión acceso edificación existente	lun 7/12/26	jue 10/12/26	4 días													7/12	10/12			
1165	1.29.4.2	Remates y aseó	mar 29/12/26	jue 31/12/26	2 días														29/12	31/12		
1166	2	PROGRAMACIÓN FASE II - DOTACIÓN EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	lun 8/06/26	jue 31/12/26	185,11 días							8/06										
1167	2.1	Sistéma Eléctrico -Equipos	mié 17/06/26	jue 31/12/26	176 días							17/06										
1168	2.1.1	Compra	mié 17/06/26	jue 18/06/26	1 día							17/06	18/06									
1169	2.1.2	Suministro Equipos Sistema Eléctrico	mar 25/08/26	mié 2/09/26	8 días									25/08	2/09							
1170	2.1.3	Instalación Equipos Sistema Eléctrico	lun 7/09/26	vie 13/11/26	60 días										7/09							
1171	2.1.4	Pruebas y Puesta en Marcha Sistema Eléctrico	mié 9/12/26	jue 31/12/26	20 días														9/12	31/12		
1172	2.2	Sistéma Hidrosanitario - Equipos	lun 8/06/26	jue 31/12/26	184,53 días							8/06										
1173	2.2.1	SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE	vie 17/07/26	jue 31/12/26	148,53 días								17/07									
1174	2.2.1.1	SUMINISTRO SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1175	2.2.1.2	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1176	2.2.1.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1177	2.2.2	SISTEMA BOMBEO ALL	vie 17/07/26	jue 31/12/26	148,53 días								17/07									
1178	2.2.2.1	SUMINISTRO SISTEMA BOMBEO ALL	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1179	2.2.2.2	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1180	2.2.2.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1181	2.2.3	SISTEMA BOMBEO ALL TRATADA	vie 17/07/26	jue 31/12/26	148,53 días								17/07									
1182	2.2.3.1	SUMINISTRO SISTEMA BOMBEO ALL TRATADA	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1183	2.2.3.2	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1184	2.2.3.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1185	2.2.4	EYECTOR AGUAS RESIDUALES	vie 17/07/26	jue 31/12/26	148,53 días								17/07									
1186	2.2.4.1	SUMINISTRO EQUIPOS SISTEMA H&S	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1187	2.2.4.2	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1188	2.2.4.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1189	2.2.5	CALDERA	lun 8/06/26	jue 31/12/26	184,53 días							8/06										
1190	2.2.5.1	COMPRA	lun 8/06/26	mar 9/06/26	1 día							8/06	9/06									
1191	2.2.5.2	SUMINISTRO EQUIPOS CALDERA	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1192	2.2.5.3	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1193	2.2.5.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1194	2.2.6	PTAR	vie 17/07/26	jue 31/12/26	148,53 días								17/07									
1195	2.2.6.1	SUMINISTRO EQUIPOS PTAR	vie 17/07/26	lun 10/08/26	20 días								17/07									
1196	2.2.6.2	INSTALACIÓN	mar 1/09/26	vie 6/11/26	60 días										1/09				6/11			
1197	2.2.6.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1198	2.3	Sistéma de Bombeo RCI - Equipo	jue 24/09/26	jue 31/12/26	88 días										24/09							
1199	2.3.1	SUMINISTRO EQUIPOS RCI	jue 24/09/26	vie 16/10/26	20 días										24/09							
1200	2.3.2	INSTALACIÓN	lun 9/11/26	mié 23/12/26	40 días												9/11		23/12			
1201	2.3.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días														23/12	31/12		
1202	2.4	Sistéma Gases Medicinales - Equipos	jue 13/08/26	jue 31/12/26	124,54 días									13/08								
1203	2.4.1	SUMINISTRO EQUIPOS GASES MEDICINALES	jue 13/08/26	vie 4/09/26	20 días									13/08		4/09						
1204	2.4.2	INSTALACIÓN	jue 8/10/26	mié 11/11/26	30 días											8/10						
1205	2.4.3	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días														15/12	31/12		
1206	2.5	Redes Complementarias - Equipos	sáb 8/08/26	jue 31/12/26	129 días									8/08								
1207	2.5.1	CABLEADO ESTRUCTURADO	sáb 8/08/26	vie 25/12/26	124 días									8/08							25/12	
1208	2.5.1.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08							
1209	2.5.1.2	SUMINISTRO EQUIPOS CABLEADO ESTRUCTURADO	mar 27/10/26	sáb 7/11/26	10 días												27/10		7/11			
1210	2.5.1.3	INSTALACIÓN	mié 18/11/26	mar 22/12/26	30 días														18/11		22/12	
1211	2.5.1.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	lun 23/11/26	vie 25/12/26	30 días														23/11		25/12	
1212	2.5.2	SISTEMA CCTV	sáb 8/08/26	vie 25/12/26	124 días									8/08								
1213	2.5.2.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08							
1214	2.5.2.2	SUMINISTRO EQUIPOS CCTV	mar 27/10/26	sáb 7/11/26	10 días												27/10		7/11			

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																			
Id	Número de esqumeta	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración														
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic
1221	2.5.3.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	lun 23/11/26	vie 25/12/26	30 días													23/11	25/12
1222	2.5.4	SISTEMA CONTROL DE ACCESO	sáb 8/08/26	vie 25/12/26	124 días									8/08					25/12
1223	2.5.4.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08				
1224	2.5.4.2	SUMINISTRO EQUIPOS CONTROL ACCESO	mar 27/10/26	sáb 7/11/26	10 días												27/10	7/11	
1225	2.5.4.3	INSTALACIÓN	mié 18/11/26	mar 22/12/26	30 días													18/11	22/12
1226	2.5.4.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	lun 23/11/26	vie 25/12/26	30 días													23/11	25/12
1227	2.5.5	SISTEMA AUDIO Y PERIFONEO	sáb 8/08/26	vie 25/12/26	124 días									8/08					25/12
1228	2.5.5.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08				
1229	2.5.5.2	SUMINISTRO EQUIPOS AUDIO Y PERIFONEO	mar 27/10/26	sáb 7/11/26	10 días												27/10	7/11	
1230	2.5.5.3	INSTALACIÓN	mié 18/11/26	mar 22/12/26	30 días													18/11	22/12
1231	2.5.5.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	lun 23/11/26	vie 25/12/26	30 días													23/11	25/12
1232	2.5.6	LLAMADO A ENFERMERAS Y SIGNOS VITALES	sáb 8/08/26	vie 25/12/26	124 días									8/08					25/12
1233	2.5.6.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08				
1234	2.5.6.2	SUMINISTRO EQUIPOS LLAMADO ENFERMERIA Y SIGNOS VITALES	mar 27/10/26	sáb 7/11/26	10 días												27/10	7/11	
1235	2.5.6.3	INSTALACIÓN	mié 18/11/26	mar 22/12/26	30 días													18/11	22/12
1236	2.5.6.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	lun 23/11/26	vie 25/12/26	30 días													23/11	25/12
1237	2.5.7	Sistema BMS - Equipos	sáb 8/08/26	jue 31/12/26	129 días									8/08					31/12
1238	2.5.7.1	COMPRA	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	1 día									8/08	10/08				
1239	2.5.7.2	SUMINISTRO EQUIPOS BMS	mié 28/10/26	lun 9/11/26	10 días												28/10	9/11	
1240	2.5.7.3	INSTALACIÓN EQUIPOS	vie 11/12/26	mar 29/12/26	15 días													11/12	29/12
1241	2.5.7.4	INTEGRACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	vie 25/12/26	jue 31/12/26	5 días													25/12	31/12
1242	2.6	Sistema Correo Neumatico - Equipos	vie 14/08/26	jue 31/12/26	124 días									14/08					31/12
1243	2.6.1	COMPRA	vie 14/08/26	sáb 15/08/26	1 día									14/08	15/08				
1244	2.6.2	SUMINISTRO EQUIPOS CORREO NEUMATICO	jue 22/10/26	lun 2/11/26	10 días												22/10	2/11	
1245	2.6.3	INSTALACIÓN	mié 25/11/26	mar 29/12/26	30 días													25/11	29/12
1246	2.6.4	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	mar 29/12/26	jue 31/12/26	3 días													29/12	31/12
1247	2.7	Sistema HVAC - Equipos	mar 1/09/26	jue 31/12/26	108,53 días									1/09					31/12
1248	2.7.1	Suministro Equipos HVAC	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09					
1249	2.7.1.1	Suministro Equipos HVAC Sótano	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1250	2.7.1.2	Suministro Equipos HVAC Piso 1	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1251	2.7.1.3	Suministro Equipos HVAC Piso 2	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1252	2.7.1.4	Suministro Equipos HVAC Piso 3	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1253	2.7.1.5	Suministro Equipos HVAC Piso 4	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1254	2.7.1.6	Suministro Equipos HVAC Piso 5	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1255	2.7.1.7	Suministro Equipos HVAC Piso Cub	mar 1/09/26	vie 11/09/26	10 días									1/09	11/09				
1256	2.7.2	Instalación Equipos HVAC	lun 14/09/26	jue 29/10/26	40 días									14/09				29/10	
1257	2.7.2.1	Instalación Equipos HVAC Sótano	lun 14/09/26	vie 25/09/26	10 días									14/09	25/09				
1258	2.7.2.2	Instalación Equipos HVAC Piso 1	lun 14/09/26	vie 25/09/26	10 días									14/09	25/09				
1259	2.7.2.3	Instalación Equipos HVAC Piso 2	vie 25/09/26	mar 6/10/26	10 días										25/09	6/10			
1260	2.7.2.4	Instalación Equipos HVAC Piso 3	vie 25/09/26	mar 6/10/26	10 días										25/09	6/10			
1261	2.7.2.5	Instalación Equipos HVAC Piso 4	mar 6/10/26	sáb 17/10/26	10 días											6/10	17/10		
1262	2.7.2.6	Instalación Equipos HVAC Piso 5	mar 6/10/26	sáb 17/10/26	10 días											6/10	17/10		
1263	2.7.2.7	Instalación Equipos HVAC Piso Cubierta	sáb 17/10/26	jue 29/10/26	10 días												17/10	29/10	
1264	2.7.3	Pruebas y Puesta en Marcha	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1265	2.7.3.1	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Sótano	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1266	2.7.3.2	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Piso 1	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1267	2.7.3.3	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Piso 2	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1268	2.7.3.4	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Piso 3	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1269	2.7.3.5	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Piso 4	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1270	2.7.3.6	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Piso 5	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1271	2.7.3.7	Conexiones equipos Pruebas y Puesta en Marcha Cubierta	mié 11/11/26	jue 31/12/26	45 días													11/11	31/12
1272	2.8	Equipos Transporte Vertical - Equipos	vie 14/08/26	jue 31/12/26	124 días									14/08					31/12
1273	2.8.1	Suministro Ascensores Transporte Vertical	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08					
1274	2.8.1.1	Suministro Ascensor Servicio Sotano-Cub. (7paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1275	2.8.1.2	Suministro Ascensor Camillero Sotano-Cub. (7paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1276	2.8.1.3	Suministro Ascensor Camillero Sotano-piso 5. (6paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1277	2.8.1.4	Suministro Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1278	2.8.1.5	Suministro Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1279	2.8.1.6	Suministro Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1280	2.8.1.7	Suministro Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1281	2.8.1.8	Suministro Ascensor Camillero Sotano-piso 2. (3paradas)	vie 14/08/26	mar 25/08/26	10 días									14/08	25/08				
1282	2.8.2	Instalación Ascensores Transporte Vertical	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1283	2.8.2.1	Instalación Ascensor Servicio Sotano-Cub. (7paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1284	2.8.2.2	Instalación Ascensor Camillero Sotano-Cub. (7paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1285	2.8.2.3	Instalación Ascensor Camillero Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1286	2.8.2.4	Instalación Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1287	2.8.2.5	Instalación Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1288	2.8.2.6	Instalación Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1289	2.8.2.7	Instalación Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1290	2.8.2.8	Instalación Ascensor Camillero Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 25/08/26	sáb 26/12/26	110 días									25/08					26/12
1291	2.8.3	Pruebas y Puesta en Marcha Ascensores Transporte Verical	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días													15/12	31/12

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	2026												2027																		
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	diciembre	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	diciembre	ene							
1292	2.8.3.1	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor Servicio Sotano-Cub. (7paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1293	2.8.3.2	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor Camillero Sotano-Cub. (7paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1294	2.8.3.3	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor Camillero Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1295	2.8.3.4	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1296	2.8.3.5	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor pto fijo semirestringido Sotano-piso 5. (6paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1297	2.8.3.6	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1298	2.8.3.7	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor pto fijo urgencias Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1299	2.8.3.8	Instalación Pruebas y Puesta en Marcha Ascensor Camillero Sotano-piso 2. (3paradas)	mar 15/12/26	jue 31/12/26	15 días																															
1300	3	PROGRAMACIÓN FASE II _DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO	vie 1/05/26	jue 31/12/26	218 días																															
1301	3.1	Dotación Equipos Biomédicos	vie 1/05/26	jue 31/12/26	218 días																															
1302	3.1.1	Compra Equipos Biomédicos	vie 1/05/26	jue 4/06/26	30 días																															
1303	3.1.2	Suministro Equipos Biomédicos	vie 16/10/26	mié 28/10/26	10 días																															
1304	3.1.3	Instalación Equipos Biomédicos	lun 9/11/26	mié 23/12/26	40 días																															
1305	3.1.3.1	Instalación Equipo Biomedico Sótano	lun 9/11/26	mar 1/12/26	20 días																															
1306	3.1.3.2	Instalación Equipo Biomedico Piso 1	jue 12/11/26	vie 4/12/26	20 días																															
1307	3.1.3.3	Instalación Equipo Biomedico Piso 2	mar 17/11/26	mié 9/12/26	20 días																															
1308	3.1.3.4	Instalación Equipo Biomedico Piso 3	sáb 21/11/26	lun 14/12/26	20 días																															
1309	3.1.3.5	Instalación Equipo Biomedico Piso 4	jue 26/11/26	vie 18/12/26	20 días																															
1310	3.1.3.6	Instalación Equipo Biomedico Piso 5	mar 1/12/26	mié 23/12/26	20 días																															
1311	3.1.3.7	Instalación Equipo Biomedico Piso Cubierta	mar 1/12/26	mié 23/12/26	20 días																															
1312	3.1.4	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Biomedico	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1313	3.1.4.1	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Sótano	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1314	3.1.4.2	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso 1	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1315	3.1.4.3	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso 2	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1316	3.1.4.4	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso 3	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1317	3.1.4.5	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso 4	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1318	3.1.4.6	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso 5	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1319	3.1.4.7	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Piso Cubierta	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días																															
1320	3.2	Mobiliario Fijo, No Fijo y Tics	jue 10/09/26	mar 15/12/26	85 días																															
1321	3.2.1	Mobiliario No Fijo	jue 10/09/26	mar 17/11/26	60 días																															
1322	3.2.1.1	Suministro _Llegada a Obra Mobiliario No Fijo	jue 10/09/26	vie 2/10/26	20 días																															
1323	3.2.1.2	Instalación Mobiliario No Fijo	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1324	3.2.1.2.1	Instalación Mobiliario No Fijo Sótano	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1325	3.2.1.2.2	Instalación Mobiliario No Fijo Piso 1	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1326	3.2.1.2.3	Instalación Mobiliario No Fijo Piso 2	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1327	3.2.1.2.4	Instalación Mobiliario No Fijo Piso 3	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1328	3.2.1.2.5	Instalación Mobiliario No Fijo Piso 4	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1329	3.2.1.2.6	Instalación Mobiliario No Fijo Piso 5	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1330	3.2.1.2.7	Instalación Mobiliario No Fijo Piso Cubierta	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1331	3.2.2	Mobiliario Fijo	jue 10/09/26	mar 17/11/26	60 días																															
1332	3.2.2.1	Suministro _Llegada a Obra Mobiliario Fijo	jue 10/09/26	vie 2/10/26	20 días																															
1333	3.2.2.2	Instalación Mobiliario Fijo	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1334	3.2.2.2.1	Instalación Mobiliario Fijo Sótano	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															
1335	3.2.2.2.2	Instalación Mobiliario Fijo Piso 1	lun 26/10/26	mar 17/11/26	20 días																															

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																		
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	tri 2, 2026			tri 3, 2026			tri 4, 2026			tri 1, 2027			
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
1357	4.1.5	Entrega Unidades Funcionales Piso 4	vie 18/12/26	vie 25/12/26	7 días											18/12	25/12	
1358	4.1.6	Entrega Unidades Funcionales Piso 5	mié 23/12/26	mié 30/12/26	7 días											23/12	30/12	
1359	4.1.7	Entrega Unidades Funcionales Cubierta	jue 24/12/26	jue 31/12/26	7 días											24/12	31/12	
1360	4.2	Cierre Observaciones y Pendientes	vie 27/11/26	mar 29/12/26	27 días										27/11		29/12	
1361	5	Fin	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días											31/12	31/12	
1362	6		jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días											31/12	31/12	