

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		Página 1 de 2
		09/03/2026

INFORME No. 5

CONTRATO:	665 DE 2025	DEL AÑO:	2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	NIT No.:	902.020.164-7
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
PERIODO DEL INFORME:	MAYO DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.747.955.961,54	318.497.168,00	FEBRERO DE 2026	6.429.458.793,54	ACH 1
	324.530.684,00	MARZO DE 2026	6.104.928.109,54	ACH 2
	318.952.278,00	ABRIL DE 2026	5.785.975.831,54	ACH 3
	903.807.687,00	JUNIO DE 2026	4.882.168.144,54	ACH 5
	424.020.918,00	JULIO DE 2026	4.458.147.226,54	ACH 6

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 665 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**, DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2026**, REALIZO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indican en certificación adjunta los Arquitectos **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ** y **MELISSA BERMUDEZ GUARIN**, en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, los documentos, informes y certificaciones presentados por el Contratista y por la Interventoría del Contrato, correspondientes al Acta Parcial de Obra No. 5 debidamente firmada por el **REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA**, el Informe del Convenio, el Informe de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, la Certificaciones de Interventoría de pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación del Representante Legal de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación del Representante Legal de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración y aceptación de este informe.

(Se anexa CD con Acta Parcial No. 5. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe de Interventoría del mes de **MAYO DE 2026**, con todos sus soportes, y Bitácora de Obra).

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		Página 2 de 2
		09/03/2026

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	85663418 85657800		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 424.020.918.00) M/CTE.**, discriminados de la siguiente manera: **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 339.216.734.00) M/CTE**, como Pago Acta Parcial No. 5, y **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 84.804.184.00) M/CTE**, como Amortización del Anticipo.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, Julio de dos mil veintiséis (2026).


VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera. *10*

**LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 665-2025 DE
LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**, identificado con Nit. 902.020.164-7, presentó acta parcial de obra No 5, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 665 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizó la revisión, y que hacen parte del acta No 5. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).
2. SABANA CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE, (\$424.020.918) con amortización de anticipo del 20%. Por valor de \$ 84.804.184 (11 folios).
3. Factura electrónica de venta No ACH 06, emitida por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH. POR VALOR (\$424.020.917,89). (1 folio).
4. CERTIFICACION BANCARIA DE LA EMPRESA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH, con NIT 902.020.164-7 expedida por el banco BBVA COLOMBIA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 500000279 Aperturada el 28 de enero del 2026. (1 folio).
5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, LILIANA CELIS BEDOYA, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 06 de julio del 2026.
6. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando el Acta Parcial No 5 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).
7. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).
8. Certificación emitida por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (1 folio).
9. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

ANEXA:

- Planillas de seguridad social No 85663418, (2) folios mes de mayo 2026 paga.
- Planilla de seguridad social No 85657800, (3) folios mes de mayo 2026 paga.

10. Los profesionales de Apoyo a la supervisión anexan a esta certificación la siguiente documentación:

- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de mayo 2026 (5) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de mayo 2026. (2) folios.

Razón por la cual, y considerando las revisiones, avales o aprobaciones de cantidades por parte de la interventoría función específica de la misma, vemos procedente realizar el pago correspondiente al acta parcial de obra No 5, por la suma total de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS S M/CTE, (\$424.020.918). Correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026.

Dada en Tunja a los 08 días del mes de julio de 2026.

Anexo CD:

- Acta parcial de obra No 5 de fecha 06 julio del 2026.
Incluye: factura electrónica No. ACH 6, certificaciones, sabana de cantidades de obra y memorias de cantidades firmadas por representantes de obra e interventoría.
- Informe de obra de interventoría del mes de mayo 2026.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de mayo 2026 (5) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de mayo 2026. (2) folios.

Cordialmente;



ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ

Profesional universitario arquitecto
Apoyo supervisión contrato No 665/2025



MELISSA BERMUDEZ GUARIN

Profesional universitario arquitecta
Apoyo supervisión contrato No 665/2025

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 5, CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos certificar el Acta Parcial No 5 del contrato de obra 665 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del **01 de mayo al 31 de mayo de 2026**, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

COMPONENTE TÉCNICO

Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.



El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.

Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades ambientales definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de estas en el periodo de la presente acta.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Que luego de verificada la información se da cumplimiento a los respectivos informes de seguimiento mensual de obra civil, dando cumplimiento a los indicadores clave de desempeño, se da cumplimiento normativo y las respectivas formaciones y capacitaciones. Así mismo se hace verificación mediante evaluación de la efectividad de la formación.

Cordialmente,

RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 06 DE JULIO DE 2026

ACTA PARCIAL	No 5	
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE JULIO DE 2026	
CONTRATO <u>X</u> CONVENIO	CONTRATO DE OBRA 665 DE 2025	DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH R.L. ING. LILIANA CELIS BEDOYA	NIT: 902.020.164-7 C.C: 42.679.338
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN R.L. RICARDO GÓMEZ COLORADO	NIT: 902.020.105-2 C.C: 1.037.626.269
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	VALOR INICIAL : \$ 6.747.955.961,54	
ADICIONAL N°	VALOR	
ADICIONAL N°	VALOR \$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 6.747.955.961,54	
PLAZO INICIAL	3 MESES, 15 DÍAS	
PRORROGA N° 1	Tiempo: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026	De Fecha: 26 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/08/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/08/2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 01/05/2026 al 31/05/2026	
RBPP N°	232010100102080808	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 232010100102080808

En las oficinas de la obra en la Carrera 11 # 27-27 Costado occidental del Hospital en la ciudad de Tunja se reunieron los señores, RICARDO GÓMEZ COLORADO Interventor y la señora LILIANA CELIS BEDOYA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 85663418 y 85657800 de Mayo 2026 de conformidad con la normatividad vigente.□

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 1.349.591.192,31
Sumatoria Amortizaciones	\$ 457.961.746,84
Saldo por Amortizar	\$ 891.629.445,47

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	6.747.955.961,54	
Amortización Anticipo		457.961.746,84
Valor a pagar de la presente acta		339.216.734,31
Valor Total actas pagadas		1.492.630.253,04
Saldo por ejecutar		4.458.147.227,35
Sumas iguales	6.747.955.961,54	6.747.955.961,54

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 500000279	BANCO: BBVA	AHORROS: X	CORRIENTE:
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
<div><div>Firma:  Nombre: LILIANA CELIS BEDOYA Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH</div><div>Firma:  Nombre: RICARDO GÓMEZ COLORADO Interventor CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN</div></div>			
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.			
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.			

Original: Archivo Carpeta de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	8,00	\$ 30.016,63	\$ 240.133,04		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 3/4"	Unidad	3,00	\$ 67.011,13	\$ 201.033,39		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 2"	Unidad	2,00	\$ 198.139,43	\$ 396.278,86		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1"	Unidad	2,00	\$ 69.283,13	\$ 138.566,26		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	97,00	\$ 112.409,97	\$ 10.903.767,09	61,50	\$ 6.913.213,16	10,50	\$ 1.180.304,69	72,00	\$ 8.093.517,84
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	6,00	\$ 119.652,73	\$ 717.916,38		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	Metro lineal	361,66	\$ 7.548,65	\$ 2.730.044,76	769,29	\$ 5.807.100,96	-	\$ -	769,29	\$ 5.807.100,96
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	Metro lineal	216,42	\$ 10.595,78	\$ 2.293.138,71		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	Metro lineal	127,60	\$ 13.462,83	\$ 1.717.857,11	261,76	\$ 3.524.030,38	-	\$ -	261,76	\$ 3.524.030,38
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	Metro lineal	100,40	\$ 31.876,63	\$ 3.200.413,65		\$ -	11,50	\$ 366.581,25	11,50	\$ 366.581,25
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	Metro lineal	46,14	\$ 71.678,75	\$ 3.307.257,53	4,72	\$ 338.323,70	24,00	\$ 1.720.290,00	28,72	\$ 2.058.613,70
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	Metro lineal	114,85	\$ 55.470,14	\$ 6.370.745,58	28,18	\$ 1.563.148,55	-	\$ -	28,18	\$ 1.563.148,55
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC	Metro lineal	63,00	\$ 37.711,30	\$ 2.375.811,90		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	Metro lineal	25,50	\$ 37.299,00	\$ 951.124,50		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	Metro lineal	51,90	\$ 44.159,00	\$ 2.291.852,10		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	Metro lineal	102,00	\$ 69.020,00	\$ 7.040.040,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,21	INSTALACION ORINAL	Unidad	1,00	\$ 82.111,00	\$ 82.111,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	91,80	\$ 60.141,90	\$ 5.521.026,42		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Metro lineal	93,46	\$ 142.207,99	\$ 13.290.758,75	37,01	\$ 5.263.117,71	126,70	\$ 18.017.752,33	163,71	\$ 23.280.870,04
4,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	51,00	\$ 20.978,49	\$ 1.069.902,99	33,00	\$ 692.290,17	-	\$ -	33,00	\$ 692.290,17
4,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	12,00	\$ 155.198,85	\$ 1.862.386,20	24,00	\$ 3.724.772,40	-	\$ -	24,00	\$ 3.724.772,40
4,26	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	89,00	\$ 82.624,00	\$ 7.353.536,00		\$ -	72,00	\$ 5.948.928,00	72,00	\$ 5.948.928,00
4,27	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Unidad	25,00	\$ 161.840,91	\$ 4.046.022,75		\$ -	22,00	\$ 3.560.500,02	22,00	\$ 3.560.500,02
4,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC	Metro lineal	131,90	\$ 37.711,30	\$ 4.974.120,47		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,29	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Unidad	24,00	\$ 119.514,91	\$ 2.868.357,84	1,00	\$ 119.514,91	-	\$ -	1,00	\$ 119.514,91
4,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	192,24	\$ 30.330,44	\$ 5.830.723,79		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	176,99	\$ 43.326,24	\$ 7.668.311,22		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	12,00	\$ 155.198,85	\$ 1.862.386,20		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	12,00	\$ 49.834,00	\$ 598.008,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2"	Unidad	36,00	\$ 79.740,11	\$ 2.870.643,96	36,00	\$ 2.870.643,96	-	\$ -	36,00	\$ 2.870.643,96
4,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	18,00	\$ 119.652,73	\$ 2.153.749,14		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2"	Metro lineal	203,32	\$ 20.236,45	\$ 4.114.475,01	274,70	\$ 5.558.952,82	-	\$ -	274,70	\$ 5.558.952,82
4,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 3/4"	Metro lineal	40,49	\$ 25.411,58	\$ 1.028.914,87	159,21	\$ 4.045.777,65	-	\$ -	159,21	\$ 4.045.777,65
4,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1/2"	Unidad	14,00	\$ 36.033,13	\$ 504.463,82		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5	EJECUTAR RED CONTRAINCENDIOS			\$	295.417.545,62		\$ 84.022.906,12		\$ -		\$ 84.022.906,12
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA -40, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	1,00	\$ 17.684.442,00	\$ 17.684.442,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	2,00	\$ 1.088.903,00	\$ 2.177.806,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA SELECTORA MODELO SVM - 20 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM.(INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	1,00	\$ 8.597.013,00	\$ 8.597.013,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBRÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	Unidad	14,00	\$ 636.215,00	\$ 8.907.010,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBRÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	Unidad	14,00	\$ 661.565,00	\$ 9.261.910,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 4S 1MC 8MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.80, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA HI-FOG A TUBERÍA DE 12 MM+D185-D186	Unidad	1,00	\$ 1.104.649,00	\$ 1.104.649,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG MODELO 2N 1MD 6MC 10RA PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Unidad	39,00	\$ 1.119.038,00	\$ 43.642.482,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA HI-FOG CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA HI-FOG CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y Cabezal HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VALVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO.	Unidad	1,00	\$ 19.226.263,00	\$ 19.226.263,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	39,23	\$ 558.232,00	\$ 21.899.441,36	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	68,57	\$ 433.602,00	\$ 29.732.089,14	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	112,12	\$ 220.749,00	\$ 24.750.377,88	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1.2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	84,94	\$ 205.230,00	\$ 17.432.236,20	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Metro lineal	29,42	\$ 123.333,00	\$ 3.628.456,86	137,96	\$ 17.015.020,68	- \$ -	- \$ -	137,96	\$ 17.015.020,68
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3"	Metro lineal	35,30	\$ 135.363,00	\$ 4.778.313,90	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Metro lineal	44,80	\$ 166.148,00	\$ 7.443.430,40	12,95	\$ 2.151.616,60	- \$ -	- \$ -	12,95	\$ 2.151.616,60
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	37,20	\$ 160.907,00	\$ 5.985.740,40	48,00	\$ 7.723.536,00	- \$ -	- \$ -	48,00	\$ 7.723.536,00
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	46,00	\$ 170.107,00	\$ 7.824.922,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	22,00	\$ 205.550,00	\$ 4.522.100,00	14,00	\$ 2.877.700,00	- \$ -	- \$ -	14,00	\$ 2.877.700,00
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOUPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Unidad	38,00	\$ 138.131,00	\$ 5.248.978,00	123,00	\$ 16.990.113,00	- \$ -	- \$ -	123,00	\$ 16.990.113,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOUPLE DE HIERRO RANURADO 3"	Unidad	26,00	\$ 149.538,00	\$ 3.887.988,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOUPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Unidad	21,00	\$ 183.371,00	\$ 3.850.791,00	26,00	\$ 4.767.646,00	- \$ -	- \$ -	26,00	\$ 4.767.646,00
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	Unidad	42,00	\$ 49.877,00	\$ 2.094.834,00	110,00	\$ 5.486.470,00	- \$ -	- \$ -	110,00	\$ 5.486.470,00
5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	Unidad	34,00	\$ 50.943,00	\$ 1.732.062,00	6,00	\$ 305.658,00	- \$ -	- \$ -	6,00	\$ 305.658,00
5,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Unidad	22,00	\$ 52.478,00	\$ 1.154.516,00	13,00	\$ 682.214,00	- \$ -	- \$ -	13,00	\$ 682.214,00
5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 3"	Unidad	3,00	\$ 157.434,00	\$ 472.302,00	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
5,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 3"	Unidad	4,00	\$ 149.192,00	\$ 596.768,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"	Unidad	3,00	\$ 165.631,00	\$ 496.893,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"	Unidad	3,00	\$ 216.413,00	\$ 649.239,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLASE I VÁLVULA ANGULAR 2-1/2"	Unidad	2,00	\$ 644.313,00	\$ 1.288.626,00	2,00	\$ 1.288.626,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.288.626,00
5,30	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2	Unidad	1,00	\$ 3.763.505,00	\$ 3.763.505,00	2,00	\$ 7.527.010,00	-	\$ -	2,00	\$ 7.527.010,00
5,31	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA	Metro lineal	334,28	\$ 27.091,00	\$ 9.055.979,48	603,24	\$ 16.342.374,84	-	\$ -	603,24	\$ 16.342.374,84
5,32	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"	Unidad	5,00	\$ 857.030,00	\$ 4.285.150,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,33	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"	Unidad	4,00	\$ 709.399,00	\$ 2.837.596,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"	Unidad	2,00	\$ 864.921,00	\$ 1.729.842,00	1,00	\$ 864.921,00	-	\$ -	1,00	\$ 864.921,00
5,35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"	Unidad	2,00	\$ 988.830,00	\$ 1.977.660,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,36	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"	Unidad	16,00	\$ 111.149,00	\$ 1.778.384,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"	Unidad	14,00	\$ 87.886,00	\$ 1.230.404,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"	Unidad	11,00	\$ 97.889,00	\$ 1.076.779,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA	Unidad	132,00	\$ 44.236,00	\$ 5.839.152,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"	Unidad	8,00	\$ 120.125,00	\$ 961.000,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,41	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"	Unidad	4,00	\$ 86.315,00	\$ 345.260,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,42	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"	Unidad	2,00	\$ 232.577,00	\$ 465.154,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	EJECUTAR RED DE GAS				\$ 2.906.886,50		\$ 615.124,53		\$ -	\$ 615.124,53	
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 1/2"	Metro lineal	19,10	\$ 37.970,65	\$ 725.239,42	16,20	\$ 615.124,53	-	\$ -	16,20	\$ 615.124,53
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	Unidad	6,00	\$ 221.247,64	\$ 1.327.685,84		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 1/2"	Unidad	10,00	\$ 6.077,61	\$ 60.776,10		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 1/2"	Unidad	9,00	\$ 81.856,56	\$ 736.709,04		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN COBRE DE 1/2"	Unidad	4,00	\$ 7.077,61	\$ 28.310,44		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN EN COBRE DE 1/2"	Unidad	6,00	\$ 4.727,61	\$ 28.365,66		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 677.194.114,70		\$ -	\$ 53.412.090,20		\$ 53.412.090,20	
7,01	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV3 - TV4 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	46,80	\$ 490.244,00	\$ 22.943.419,20		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,02	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV5 - TV6 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	66,40	\$ 496.915,00	\$ 32.995.156,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,03	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV10 3#1/0F+3#1/0N+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	88,30	\$ 267.071,00	\$ 23.582.369,30		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,04	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL (TGV) HASTA TV5 - TV1, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC3 - TC5 2(3#4F+1#4N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	93,70	\$ 214.095,00	\$ 20.060.701,50		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,05	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO HASTA TC10 - TC11 3#4F+1#4 N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	49,10	\$ 121.963,00	\$ 5.988.383,30		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,06	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DE EQUIPOS ESPECIALES HASTA TMAM, DESDE TABLERO RAMAL REGULADO (TGR) HASTA TR6 - TR8 - TR11 1#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	38,60	\$ 58.042,00	\$ 2.240.421,20		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,07	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC2 - TC4 3#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	66,40	\$ 86.191,00	\$ 5.723.082,40		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,08	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES (TEE) HASTA TACE1 3#2/0F + 1#2/0N + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	34,20	\$ 314.373,00	\$ 10.751.556,60		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,09	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 2(3#2/0F + 1#2/0N) + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	49,80	\$ 574.360,00	\$ 28.603.128,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,10	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL HASTA TV2 - TV9, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC6 - 2(3#2F + 1#2N) + 1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTANADAS Y CINTA.	Metro lineal	72,60	\$ 299.781,00	\$ 21.764.100,60		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 4" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	39,50	\$ 263.875,00	\$ 10.423.062,50		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 3" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	79,40	\$ 203.048,00	\$ 16.122.011,20		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 2" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	98,10	\$ 126.200,00	\$ 12.380.220,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1 1/2" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	146,70	\$ 56.992,00	\$ 8.360.726,40		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	64,80	\$ 80.584,00	\$ 5.221.843,20		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC TIPO PESADO 3" INCLUYE: TERMINALES PVC TIPO CAMPANA EN CAJAS DE INSPECCIÓN, PEGANTE Y LIMPIADOR PVC, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN EN ZANJA Y CONCRETO.	Metro lineal	112,50	\$ 42.604,00	\$ 4.792.950,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	167,30	\$ 93.369,00	\$ 15.620.633,70		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	56,50	\$ 137.765,00	\$ 7.783.722,50		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES A 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 10.634.844,00	\$ 10.634.844,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 11.046.870,00	\$ 11.046.870,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 2 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 10.512.468,00	\$ 10.512.468,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	2,00	\$ 956.692,00	\$ 1.913.384,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	1,00	\$ 1.197.123,00	\$ 1.197.123,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	3,00	\$ 1.437.492,00	\$ 4.312.476,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	1,00	\$ 1.740.904,00	\$ 1.740.904,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFORMADOR CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 88.680.213,00	\$ 88.680.213,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 16.734.461,00	\$ 16.734.461,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL AA CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 15.944.158,00	\$ 15.944.158,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 19.009.120,00	\$ 19.009.120,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL REGULADO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTANADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	\$ 13.932.817,00	\$ 13.932.817,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	46,00	\$ 340.587,00	\$ 15.667.002,00		\$ -	36,00	\$ 12.261.132,00	36,00	\$ 12.261.132,00
7,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU #412, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 16 METROS.	Unidad	19,00	\$ 340.587,00	\$ 6.471.153,00		\$ -	18,60	\$ 6.334.918,20	18,60	\$ 6.334.918,20
7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GFCI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	31,00	\$ 371.440,00	\$ 11.514.640,00		\$ -	18,00	\$ 6.685.920,00	18,00	\$ 6.685.920,00
7,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	46,00	\$ 340.587,00	\$ 15.667.002,00		\$ -	30,00	\$ 10.217.610,00	30,00	\$ 10.217.610,00
7,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS.	Unidad	46,00	\$ 340.587,00	\$ 15.667.002,00		\$ -	30,00	\$ 10.217.610,00	30,00	\$ 10.217.610,00
7,36	SALIDA PARA ILUMINACIÓN GENERAL, 127V; INCLUYE: 5 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, TOMACORRIENTE CON P.T. COLOR BLANCA, TAPA PVC, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 7 METROS DE CIRCUITO ELECTRICO EN 3#12 AWG.	Unidad	199,00	\$ 246.371,00	\$ 49.027.829,00		\$ -	28,00	\$ 6.898.388,00	28,00	\$ 6.898.388,00
7,37	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EXIT, 127V; INCLUYE: 4 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 9 METROS DE CIRCUITO ELECTRICO EN 3#12 AWG, INCLUYE LUMINARIA.	Unidad	18,00	\$ 466.604,00	\$ 8.398.872,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360", INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 4 METROS	Unidad	15,00	\$ 377.497,00	\$ 5.662.455,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	Unidad	47,00	\$ 165.940,00	\$ 7.799.180,00		\$ -	4,80	\$ 796.512,00	4,80	\$ 796.512,00
7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	Unidad	13,00	\$ 165.940,00	\$ 2.157.220,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO. INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 7 METROS.	Unidad	11,00	\$ 216.117,00	\$ 2.377.287,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,42	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA, TIPO MICKEY MOUSE; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	18,00	\$ 261.772,00	\$ 4.711.896,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7,43	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W DE SOBREPONER, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE	Unidad	7,00	\$ 142.034,00	\$ 994.238,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,44	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE	Unidad	158,00	\$ 385.067,00	\$ 60.840.586,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,45	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE 31W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE	Unidad	22,00	\$ 151.585,00	\$ 3.334.870,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,46	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE HERMETICO DE 20W DE SOBREPONER, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE	Unidad	2,00	\$ 45.367,00	\$ 90.734,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.	Unidad	22,00	\$ 202.054,00	\$ 4.445.188,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBROS 8MM. INCLUYE SEPARADORES	Metro lineal	128,00	\$ 15.434,00	\$ 1.975.552,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO N°1/0.	Metro lineal	136,30	\$ 46.757,00	\$ 6.372.979,10	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 2-4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDADURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN BIMETALICA.	Unidad	4,00	\$ 532.949,00	\$ 2.131.796,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.	Unidad	4,00	\$ 116.482,00	\$ 465.928,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
7,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.	Unidad	4,00	\$ 101.095,00	\$ 404.380,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8	INSTALAR AUTOMATIZACION				\$ 183.910.342,80	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
8,01	FACE PLATE UNA VENTANA PARA JACK RJ45 CAT 6A. PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	Unidad	60,00	\$ 61.968,00	\$ 3.718.080,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,02	GABINETE ANCHO PARA TELECOMUNICACIONES 800 ANCHO, 1000 MM PROFUNDIDAD. PINTURA: NEGRA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. MATERIAL: ACERO AL CARBÓN UNIDADES RACK: 42 UR	Unidad	1,00	\$ 10.177.092,00	\$ 10.177.092,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CONVENCIONAL CON LED INDICATIVO	Unidad	3,00	\$ 408.590,00	\$ 1.225.770,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION REFORZADA ELECTROZINCADA	Unidad	76,00	\$ 11.347,00	\$ 862.372,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,05	PATCH CORD TERAMAX COBRE, LATIGUILLO, TERA 4 PARES, RJ45, CATEGORÍA 8, S/FTP, T568B, TRENZADO.	Unidad	52,00	\$ 254.531,00	\$ 13.235.612,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,06	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A (INCLUYE JAKS), BLINDADO , 19", 1RU, INCLUYE BARRA TRASERA PARA ORGANIZACIÓN DE CABLE	Unidad	4,00	\$ 3.023.375,00	\$ 12.093.500,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,07	PATCH CORD CATEGORIA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, AZUL, (3 M) DATOS	Unidad	60,00	\$ 128.492,00	\$ 7.709.520,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,08	PATCH CORD CATEGORIA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, GRIS, (3 M) AP	Unidad	60,00	\$ 111.792,00	\$ 6.707.520,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,09	PATCH CORD CATEGORIA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, BLANCO, (3 M) CAMARA IP	Unidad	60,00	\$ 111.792,00	\$ 6.707.520,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 19" METÁLICO, 2 UR	Unidad	3,00	\$ 467.089,00	\$ 1.401.267,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK	Unidad	3,00	\$ 1.277.467,00	\$ 3.832.401,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 50/125 (OM3), EXTERIOR/INTERIOR, LSOH C/PROTECCIÓN PRIMARIA ANTI-ROEDOR DE FIBRA DE VIDRIO	Metro lineal	187,40	\$ 36.226,00	\$ 6.788.752,40	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG CCTV ACCES POINT	Metro lineal	177,90	\$ 10.852,00	\$ 1.930.570,80	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,14	PLACA DE PARED FORMATO CT, PARA 1 ADAPTADOR, BLANCA	Unidad	52,00	\$ 75.512,00	\$ 3.926.624,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,15	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO, COLOR AZUL, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE DATOS INCLUYE FACE PLATE	Unidad	52,00	\$ 196.494,00	\$ 10.217.688,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,16	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO, COLOR NEGRO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE AP INCLUYE FACEPLATE	Unidad	52,00	\$ 196.494,00	\$ 10.217.688,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,17	JACK CATEGORIA 6A BLINDADO, COLOR BLANCO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE CAMARA IP INCLUYE FACE PLATE	Unidad	52,00	\$ 196.494,00	\$ 10.217.688,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU 12 SALIDAS	Unidad	1,00	\$ 727.068,00	\$ 727.068,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	Metro lineal	525,80	\$ 10.574,00	\$ 5.559.809,20	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO PARA PARLANTES	Metro lineal	169,00	\$ 9.930,00	\$ 1.678.170,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO .	Metro lineal	317,00	\$ 10.160,00	\$ 3.220.720,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA LED (2A 110 CANDIAS)	Unidad	3,00	\$ 303.249,00	\$ 909.747,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO A30XH SENSOR TÉRMICO ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS.	Unidad	44,00	\$ 383.757,00	\$ 16.885.308,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE BAJA PARA DETECTOR DE HUMO DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LA GAMA 30	Unidad	44,00	\$ 111.137,00	\$ 4.890.028,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO, CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316, CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 100 MM, ANCHO 1000 MM.	Metro lineal	52,40	\$ 237.888,00	\$ 12.465.331,20	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO, CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316, CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 60 MM, ANCHO 600 MM.	Metro lineal	47,80	\$ 214.901,00	\$ 10.272.267,80	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAIL CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	Unidad	39,00	\$ 12.279,00	\$ 478.881,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN SOPORTE METALICO PARA EL MONTAJE A TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA	Unidad	97,00	\$ 33.271,00	\$ 3.227.287,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO ACCESORIO PARA PROTEGER LA SALIDA DEL CABLEADO	Unidad	60,00	\$ 8.710,00	\$ 522.600,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA METÁLICA ROSCADA 3/8	Metro lineal	93,00	\$ 9.036,00	\$ 840.348,00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
8,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORNA METÁLICA DE LATÓN PARA LA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	Unidad	14,00	\$ 24.454,00	\$ 342.356,00		-		-		-
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	Unidad	93,00	\$ 29.705,00	\$ 2.762.565,00		-		-		-
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC TIPO PESADO 3/4"	Metro lineal	606,00	\$ 6.322,00	\$ 3.831.132,00		-		-		-
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT 1 1/2"	Metro lineal	122,40	\$ 17.931,00	\$ 2.194.754,40		-		-		-
8,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 45 GRADOS 1 1/2"	Unidad	22,00	\$ 54.307,00	\$ 1.194.754,00		-		-		-
8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL EMT 1 1/2"	Unidad	33,00	\$ 18.133,00	\$ 598.389,00		-		-		-
8,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIO COFEM	Unidad	1,00	\$ 339.162,00	\$ 339.162,00		-		-		-
9	CONSTRUIR MAMPOSTERÍA				\$ 190.164.768,09		-		\$ 101.853.742,08		\$ 101.853.742,08
9,01	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	1.451,79	\$ 71.370,94	\$ 103.615.616,98		-	595,00	\$ 42.465.709,30	595,00	\$ 42.465.709,30
9,02	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM.	Metro Cuadrado	28,56	\$ 148.176,90	\$ 4.231.932,26		-		-		-
9,03	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	Metro lineal	166,70	\$ 89.801,00	\$ 14.969.826,70		-		-		-
9,04	ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO)	Metro lineal	257,34	\$ 77.362,80	\$ 19.908.542,95		-	278,79	\$ 21.567.975,01	278,79	\$ 21.567.975,01
9,05	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	Metro Cuadrado	271,50	\$ 153.223,10	\$ 41.600.071,65		-	246,83	\$ 37.820.057,77	246,83	\$ 37.820.057,77
9,06	MURO UNA CARA EN ETERBOARD 10 MM	Metro Cuadrado	27,87	\$ 88.765,00	\$ 2.473.880,55		-		-		-
9,07	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	36,16	\$ 93.055,78	\$ 3.364.897,00		-		-		-
10	EJECUTAR PAÑETES				\$ 155.089.225,51		15.069.962,98		\$ 194.740.588,17		\$ 209.801.551,15
10,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	2.164,54	\$ 35.818,47	\$ 77.530.511,05		-	2.270,06	\$ 81.310.076,01	2.270,06	\$ 81.310.076,01
10,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM	Metro lineal	508,08	\$ 17.890,00	\$ 9.089.551,20	315,08	\$ 5.636.781,20	22,88	\$ 409.323,20	337,96	\$ 6.046.104,40
10,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	355,44	\$ 38.524,31	\$ 13.693.080,75	224,97	\$ 8.666.814,02	1.041,01	\$ 40.104.191,95	1.265,98	\$ 48.771.005,97
10,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 HASTA 50CM	Metro lineal	189,56	\$ 16.582,88	\$ 3.143.450,73		-		-		-
10,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	2.289,75	\$ 12.797,41	\$ 29.302.869,55		-	5.145,12	\$ 65.844.210,14	5.145,12	\$ 65.844.210,14
10,06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	207,44	\$ 17.450,87	\$ 3.620.008,47	43,40	\$ 757.367,76		-	43,40	\$ 757.367,76
10,07	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	Metro Cuadrado	486,50	\$ 38.457,87	\$ 18.709.753,76		-	183,91	\$ 7.072.786,87	183,91	\$ 7.072.786,87
11	INSTALAR PISOS				\$ 252.845.544,33		81.588.015,08		\$ 35.364.128,54		\$ 116.952.143,62
11,01	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	173,91	\$ 33.165,57	\$ 5.767.824,28	839,41	\$ 27.839.511,11		-	839,41	\$ 27.839.511,11
11,02	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	113,73	\$ 88.282,56	\$ 10.040.375,55		-	160,15	\$ 14.138.451,98	160,15	\$ 14.138.451,98
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	Metro Cuadrado	289,09	\$ 110.632,00	\$ 29.769.964,88	61,95	\$ 6.853.652,40	34,98	\$ 3.869.907,36	96,93	\$ 10.723.559,76
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	Metro lineal	17,85	\$ 17.837,00	\$ 318.390,45		-		-		-
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION PULIDA, DESTRONQUE BRILLADO Y CRISTALIZADO BALDOSIN EN GRANITO DE MARMOL	Metro Cuadrado	708,59	\$ 206.248,00	\$ 146.145.270,32	217,62	\$ 44.883.689,76	84,15	\$ 17.355.769,20	301,77	\$ 62.239.458,96
11,06	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal	62,38	\$ 96.736,98	\$ 6.034.452,81	20,79	\$ 2.011.161,81		-	20,79	\$ 2.011.161,81
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	50,00	\$ 25.873,19	\$ 1.293.659,50		-		-		-
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	93,60	\$ 20.594,02	\$ 1.927.600,27		-		-		-
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	Metro lineal	816,30	\$ 63.148,36	\$ 51.548.006,27		-		-		-
12	EJECUTAR URBANISMO				\$ 416.977,08		-		-		-
12,01	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	3,17	\$ 131.538,51	\$ 416.977,08		-		-		-
13	INSTALAR ENCHAPES				\$ 46.004.019,81		32.141.175,84		\$ 20.704.017,96		\$ 52.845.193,80
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS EN CERAMICA RECTIFICADA DE 30X60	Metro Cuadrado	402,12	\$ 103.842,00	\$ 41.756.945,04	309,52	\$ 32.141.175,84	199,38	\$ 20.704.017,96	508,90	\$ 52.845.193,80
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	22,00	\$ 89.532,50	\$ 1.969.715,00		-		-		-
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3"	Unidad	22,00	\$ 28.620,43	\$ 629.649,46		-		-		-
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL PLÁSTICO MARMOLIZADO	Metro lineal	64,20	\$ 18.222,93	\$ 1.169.912,11		-		-		-
13,05	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTROS EN PVC 20X20	Unidad	29,00	\$ 16.475,80	\$ 477.798,20		-		-		-
14	INSTALAR CUBIERTA				\$ 372.481.560,31		10.162.649,76		\$ 198.033.180,90		\$ 208.195.830,66
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Metro Cuadrado	781,71	\$ 75.649,22	\$ 59.135.751,77		-		-		-
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA SUPERBOARD E= 8MM	Metro lineal	76,20	\$ 44.161,00	\$ 3.365.068,20		-		-		-
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	106,75	\$ 52.443,46	\$ 5.598.339,36		-	102,47	\$ 5.373.881,35	102,47	\$ 5.373.881,35
14,04	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	Metro Cuadrado	455,10	\$ 63.457,07	\$ 28.879.312,56	160,15	\$ 10.162.649,76		-	160,15	\$ 10.162.649,76
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	577,76	\$ 69.080,60	\$ 39.912.007,46		-		-		-
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	Metro Cuadrado	944,63	\$ 249.400,38	\$ 235.591.080,96		-	772,49	\$ 192.659.299,55	772,49	\$ 192.659.299,55
15	INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA				\$ 184.220.396,97		-		-		-
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE HOSPITALARIO TIPO CLOSETH CON ENTREPANOS EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	Metro Cuadrado	8,83	\$ 1.496.766,00	\$ 13.216.443,78		-		-		-
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE BAJO PUESTO DE TRABAJO O ESTACION DE ENFERMERIA DE 75CM DE ALTURA, 60CM DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	Metro lineal	62,95	\$ 1.680.026,00	\$ 105.757.636,70		-		-		-

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTABLERADA CON ACABADO MELAMINICO, CANTOS RIGIDOS, INCLUYE MARCO EN MADECOR	Unidad	54,00	\$ 1.107.021,00	\$ 59.779.134,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR GUARDACAMILLA DE 15 A 19 CMS CON SISTEMA DE CLIPS EN LAS AREAS DE CIRCULACION, SOPORTE EN ALUMINIO Y PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON JUMPER INTERIOR PARA AMORTIGUAR GOLPES, COLOR A ESCOGER, RESISTENCIA AL IMPACTO EN LA PARTE PLASTICA, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CON RESPECTO A LA PROPAGACION DE FUEGO, INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS.	Metro lineal	70,21	\$ 77.869,00	\$ 5.467.182,49		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16	INSTALAR CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE				\$ 191.568.154,84		\$ -		\$ -		\$ -
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	6,00	\$ 2.246.698,00	\$ 13.480.188,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.02	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, TIPO 304 INCLUYE PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y ENTREPAÑO	Metro lineal	10,03	\$ 2.057.426,07	\$ 20.635.983,48		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.03	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE ANTICADIDO CAL 18 DE .60 X .60 (INC. GRIFERIA MANOS LIBRES Y PULSADOR BRETTTER)	Unidad	5,00	\$ 3.981.792,00	\$ 19.908.960,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.04	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 REF 304 SATINADO	Metro Cuadrado	0,72	\$ 1.320.944,00	\$ 951.079,68		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.05	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 CAL 18 REF 304	Metro lineal	135,16	\$ 347.654,00	\$ 46.988.914,64		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, INCLUYE SALPICADERO DE 10 CM, FALDON DE 50 CM, INCLUYE SISTEMA DE IRRIGACION CON VALVULA TIPO PUSH	Unidad	2,00	\$ 7.637.852,00	\$ 15.275.704,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.07	SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 INCLUYE GRIFERIA	Unidad	1,00	\$ 8.090.052,00	\$ 8.090.052,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.08	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)	Unidad	18,00	\$ 261.814,81	\$ 4.712.666,58		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON PASAMANOS Y PARALES DE 2" Y 3 LINEAS DE VARILLA DE ACERO EN 1/2" INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	Metro lineal	55,46	\$ 1.109.351,00	\$ 61.524.606,46		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17	INSTALAR CARPINTERIA EN ALUMINIO Y PVC				\$ 134.324.036,55		\$ -		\$ -		\$ -
17.01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	3,00	\$ 2.682.342,00	\$ 8.047.026,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17.02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 80CM - 1M	Unidad	5,00	\$ 1.403.353,00	\$ 7.016.765,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17.03	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC PROYECTANTE	Metro Cuadrado	77,61	\$ 1.372.300,00	\$ 106.504.203,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17.04	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC CORREDIZA	Metro Cuadrado	11,53	\$ 1.106.335,00	\$ 12.756.042,55		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18	INSTALAR CARPINTERIA METALICA				\$ 825.074.436,58		\$ -		\$ 173.991.896,10		\$ 173.991.896,10
18.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	19.806,73	\$ 24.067,10	\$ 476.690.551,58		\$ -	7.229,45	\$ 173.991.896,10	7.229,45	\$ 173.991.896,10
18.02	IAJE ESTRUCTURAS METALICAS CON GRUA TELESCOPICA TIPO PH	DIA	11,00	\$ 4.398.535,00	\$ 48.383.885,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19	EJECUTAR ESTUCO Y PINTURA				\$ 174.510.065,14		\$ 16.071.689,54		\$ 3.034.391,58		\$ 19.106.081,12
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	2.130,70	\$ 15.732,10	\$ 33.520.385,47		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	48,15	\$ 18.309,73	\$ 881.613,50	34,01	\$ 622.713,92	-	\$ -	34,01	\$ 622.713,92
19.03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	2.289,75	\$ 9.178,78	\$ 21.017.111,51		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.04	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	2.130,70	\$ 24.080,00	\$ 51.307.256,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.05	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO ACRILICO Y PINTURA EN KORAZA SOBRE FACHADA	Metro Cuadrado	933,63	\$ 38.798,00	\$ 36.222.976,74	398,19	\$ 15.448.975,62	78,21	\$ 3.034.391,58	476,40	\$ 18.483.367,20
19.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	Metro Cuadrado	48,15	\$ 11.309,63	\$ 544.558,68		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	155,36	\$ 21.284,69	\$ 3.306.789,44		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	3.354,76	\$ 8.226,84	\$ 27.599.073,76		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	7,20	\$ 15.319,45	\$ 110.300,04		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20	INSTALAR CERRADURAS VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 34.800.415,18		\$ -		\$ -		\$ -
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 097 O SIMILAR	Unidad	2,00	\$ 233.977,98	\$ 467.955,96		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCÓBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	30,00	\$ 83.067,38	\$ 2.492.021,40		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	\$ 83.067,38	\$ 1.827.482,36		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	26,40	\$ 96.447,39	\$ 2.546.211,10		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	1,40	\$ 99.369,78	\$ 139.117,69		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.06	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	1,00	\$ 2.262.720,00	\$ 2.262.720,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.07	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 4+4 MM	Metro Cuadrado	89,14	\$ 281.185,85	\$ 25.064.906,67		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21	INSTALAR APARATOS SANITARIOS				\$ 174.069.427,24		\$ 7.309.962,00		\$ -		\$ 7.309.962,00
21.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	Unidad	20,00	\$ 332.271,20	\$ 6.645.424,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.02	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA HOSPITALARIO EN ACERO INOXIDABLE (INC. GRIFERIA)	Unidad	6,00	\$ 3.166.806,00	\$ 19.000.836,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	Unidad	2,00	\$ 65.540,00	\$ 131.080,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.04	SUMINISTRO E INSTALACION TELEDUCHA C/MANGUERA INCLUYE MEZCLADOR MONOCONTROL	Unidad	18,00	\$ 618.934,00	\$ 11.140.812,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	24,00	\$ 87.450,18	\$ 2.098.804,32		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
21.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	\$ 122.500,18	\$ 2.695.003,96		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	\$ 138.450,18	\$ 3.045.903,96		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.08	SUMINISTRO E INSTALACION TOALLERO	Unidad	18,00	\$ 136.485,00	\$ 2.456.730,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.09	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO (INCLUYE APARATO SANITARIO, ASIENTO CON TAPA, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS)	Unidad	18,00	\$ 2.392.168,00	\$ 43.059.024,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAL EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA	Unidad	18,00	\$ 907.798,00	\$ 16.340.364,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.11	SUMINISTRO ORINAL DE FLUXOMETRO	Unidad	1,00	\$ 1.972.013,00	\$ 1.972.013,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	Unidad	4,00	\$ 747.200,00	\$ 2.988.800,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVADO QUIRURGICO CAL. 18	Unidad	6,00	\$ 2.812.182,00	\$ 16.873.092,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.14	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLADOR DUCHA	Unidad	18,00	\$ 406.109,00	\$ 7.309.962,00	18,00	\$ 7.309.962,00	-	\$ -	18,00	\$ 7.309.962,00
21.15	SUMINISTRO E INSTALACION PLATO DUCHA	Unidad	18,00	\$ 443.349,00	\$ 7.980.282,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.16	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA DUCHA	Unidad	18,00	\$ 1.253.527,00	\$ 22.563.486,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO PARA DUCHA	Unidad	18,00	\$ 192.802,00	\$ 3.470.436,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21.18	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TELEFONO	Unidad	18,00	\$ 238.743,00	\$ 4.297.374,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22	EJECUTAR VARIOS				\$ 133.433.424,39		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL EN ACRILICO 30X15CM CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE, SEGÚN NTC4596	Unidad	90,00	\$ 102.470,00	\$ 9.222.300,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22.02	ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS	Metro Cuadrado	1.050,62	\$ 7.146,41	\$ 7.508.161,27		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22.03	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA VENTILADA CELOSIA C40	Metro Cuadrado	119,46	\$ 520.568,00	\$ 62.187.053,28		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22.04	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA EN PANEL METALICO CORTASOL STRIPSCREEN	Metro Cuadrado	63,28	\$ 861.503,00	\$ 54.515.909,84		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23	INSTALAR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA Y VENTILACION MECANICA				\$ 202.377.640,82		\$ -	\$ 63.423.017,41	\$ 63.423.017,41	\$ 63.423.017,41	\$ 63.423.017,41
23.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 1/4 "FLEXIBLE"	Metro lineal	28,50	\$ 78.998,00	\$ 2.251.443,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 3/8 "L"	Metro lineal	29,20	\$ 64.800,00	\$ 1.892.160,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 1/2 "L"	Metro lineal	47,90	\$ 71.400,00	\$ 3.420.060,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 5/8 "L"	Metro lineal	44,20	\$ 97.375,00	\$ 4.303.975,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 3/4 "L"	Metro lineal	37,40	\$ 105.026,00	\$ 3.927.972,40		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 7/8 "K"	Metro lineal	36,20	\$ 147.510,00	\$ 5.339.862,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE 1 1/8 "K"	Metro lineal	19,40	\$ 168.597,00	\$ 3.270.781,80		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 24 (0.55MM, 4.69 KG/M2)	Metro Cuadrado	30,64	\$ 249.231,00	\$ 7.636.437,84		\$ -	254,47	\$ 63.423.017,41	254,47	\$ 63.423.017,41
23.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 22 (0.70MM, 5.48 KG/M2)	Metro Cuadrado	55,36	\$ 287.013,00	\$ 15.889.039,68		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO INTERNO JUMBOLOON/THERMOLÓN 12 MM	Metro Cuadrado	63,10	\$ 96.316,00	\$ 6.077.539,60		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 12"	Metro lineal	78,90	\$ 164.443,00	\$ 12.974.552,70		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 6"	Metro lineal	122,40	\$ 103.902,00	\$ 12.717.604,80		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIPROPILENO PN16 PRE-AISLADA DE 1 1/2"	Metro lineal	17,90	\$ 945.930,00	\$ 16.932.147,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 4x4	Unidad	18,00	\$ 188.859,00	\$ 3.399.462,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x4	Unidad	18,00	\$ 197.486,00	\$ 3.554.748,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x6	Unidad	6,00	\$ 196.445,00	\$ 1.178.670,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x6	Unidad	8,00	\$ 199.093,00	\$ 1.592.744,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x8	Unidad	11,00	\$ 227.236,00	\$ 2.499.596,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x8	Unidad	6,00	\$ 233.632,00	\$ 1.401.792,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x10	Unidad	8,00	\$ 266.209,00	\$ 2.129.672,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x10	Unidad	4,00	\$ 277.811,00	\$ 1.111.244,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x12	Unidad	18,00	\$ 299.826,00	\$ 5.396.868,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 4x4	Unidad	17,00	\$ 137.689,00	\$ 2.340.713,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 6x4	Unidad	8,00	\$ 148.280,00	\$ 1.186.240,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 6x6	Unidad	8,00	\$ 156.134,00	\$ 1.249.072,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 6x8	Unidad	2,00	\$ 165.505,00	\$ 331.010,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 8x8	Unidad	4,00	\$ 186.479,00	\$ 745.916,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"x4"	Unidad	8,00	\$ 157.978,00	\$ 1.263.824,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"x8"	Unidad	6,00	\$ 204.031,00	\$ 1.224.186,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 10X6"	Unidad	2,00	\$ 186.895,00	\$ 373.790,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"x10"	Unidad	11,00	\$ 224.856,00	\$ 2.473.416,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN 12"x8"	Unidad	2,00	\$ 215.634,00	\$ 431.268,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 6x4	Unidad	2,00	\$ 163.095,00	\$ 326.190,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 8x6	Unidad	2,00	\$ 251.036,00	\$ 502.072,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x6	Unidad	4,00	\$ 253.327,00	\$ 1.013.308,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x8	Unidad	6,00	\$ 364.384,00	\$ 2.186.304,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 12x8	Unidad	4,00	\$ 325.114,00	\$ 1.300.456,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
23.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 6"x4"	Unidad	4,00	\$ 150.392,00	\$ 601.568,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x4"	Unidad	4,00	\$ 223.071,00	\$ 892.284,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x8"	Unidad	18,00	\$ 187.252,00	\$ 3.370.536,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x5"	Unidad	2,00	\$ 184.694,00	\$ 369.388,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x8"	Unidad	2,00	\$ 194.660,00	\$ 389.320,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 14"x10"	Unidad	3,00	\$ 251.036,00	\$ 753.108,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO TERMINAL 48"x24"	Unidad	4,00	\$ 3.089.186,00	\$ 12.356.744,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 24"x18"	Unidad	4,00	\$ 416.149,00	\$ 1.664.596,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 8"x14"	Unidad	13,00	\$ 245.681,00	\$ 3.193.853,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 10"x12"	Unidad	13,00	\$ 241.129,00	\$ 3.134.677,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
23.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO TEAA 1	Unidad	1,00	\$ 39.805.430,00	\$ 39.805.430,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24	INSTALAR RED DE GASES MEDICINALES				\$ 285.410.003,23	\$ -	-	\$ 8.251.350,00	-	\$ 8.251.350,00	-
24.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G O2 1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	\$ 1.187.985,00	\$ 26.135.670,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 3G O2 1/2"-AIR MED1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	\$ 1.663.524,00	\$ 36.597.528,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.03	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE SEXTUPLE (1/2" X (1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" X 3/4" VALVULA TIPO CUATRO TORNILLO)	Unidad	1,00	\$ 3.724.113,00	\$ 3.724.113,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	Unidad	44,00	\$ 287.256,00	\$ 12.639.264,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.05	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	Unidad	26,00	\$ 298.110,00	\$ 7.750.860,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	Unidad	4,00	\$ 557.463,00	\$ 2.229.852,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	Unidad	3,00	\$ 853.126,00	\$ 2.559.378,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	Unidad	2,00	\$ 979.436,00	\$ 1.958.872,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA	Metro lineal	72,05	\$ 78.141,00	\$ 5.630.059,05	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA	Metro lineal	272,84	\$ 109.667,00	\$ 29.921.544,28	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA	Metro lineal	59,10	\$ 165.027,00	\$ 9.753.095,70	\$ -	-	50,00	\$ 8.251.350,00	50,00	\$ 8.251.350,00
24.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1 1/2" RÍGIDA	Metro lineal	21,00	\$ 186.367,00	\$ 3.913.707,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/4" TIPO MEDICINAL DE ACUERDO A NORMAS	Metro lineal	50,00	\$ 478.252,00	\$ 23.912.600,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 2" RÍGIDA	Metro lineal	49,20	\$ 280.306,00	\$ 13.791.055,20	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.15	PRUEBAS DE GASES CRUZADOS	Unidad	1,00	\$ 2.343.388,00	\$ 2.343.388,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.16	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	Unidad	1,00	\$ 2.322.325,00	\$ 2.322.325,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA QC O2	Unidad	20,00	\$ 960.863,00	\$ 19.217.260,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA QC VAC	Unidad	20,00	\$ 960.863,00	\$ 19.217.260,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA SENSOR ALARMA	Unidad	22,00	\$ 392.794,00	\$ 8.641.468,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRESOSTATOS Y VACUOSTATO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS FUENTE A ALARMA MAESTRA	Unidad	6,00	\$ 714.694,00	\$ 4.288.164,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.21	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIAS	Unidad	134,00	\$ 146.274,00	\$ 19.600.716,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.22	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1"	Unidad	14,00	\$ 72.219,00	\$ 1.011.066,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.23	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1/2"	Unidad	32,00	\$ 67.609,00	\$ 2.163.488,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
24.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 1G O2 1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	\$ 1.185.785,00	\$ 26.087.270,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25	INSTALAR EQUIPOS				\$ 136.763.260,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE DISTRIBUCION FIBRA OPTICA PARA RACK ODP 24 HILOS FIBRA ÓPTICA.	Unidad	1,00	\$ 2.585.310,00	\$ 2.585.310,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC DUPLEX 10 G, 50/125 OM3, COLOR AZUL, 3 METROS	Unidad	2,00	\$ 232.532,00	\$ 465.064,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.03	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSCPTOR MINI-GBIC SFP+ 10G LC DUPLEX PARA FIBRA MULTIMODO 300 M	Unidad	1,00	\$ 831.922,00	\$ 831.922,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADMINISTRABLE L3 STACKING 10/100/1000T 24 PUERTOS POE802 3AT, 4 PUERTOS 10G SFP+ 370 W	Unidad	1,00	\$ 5.632.831,00	\$ 5.632.831,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 128CH H.265	Unidad	1,00	\$ 22.334.481,00	\$ 22.334.481,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 8TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	Unidad	1,00	\$ 3.669.331,00	\$ 3.669.331,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA PDU UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PDU TIERRA AISLADA 12 SALIDAS NEMA 5-15	Unidad	2,00	\$ 708.470,00	\$ 1.416.940,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS ON-LINE TIPO RACK 3KVA , 2700 VATIOS MONOFASICA 120 VCA	Unidad	1,00	\$ 6.570.090,00	\$ 6.570.090,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA 802.11AC MMQ2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF. SOPORTA 250 CLIENTES. HASTA 867 MBPS	Unidad	4,00	\$ 2.510.010,00	\$ 10.040.040,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 8-CH 1080P H265	Unidad	1,00	\$ 1.947.950,00	\$ 1.947.950,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
25.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 4TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	Unidad	1,00	\$ 1.716.198,00	\$ 1.716.198,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA IP 2MP DOMO H265+ DWDR D/INF2.8 IR30M IP67 IK10 SEMIMETAL HIKVISION	Unidad	7,00	\$ 1.057.276,00	\$ 7.400.932,00						
25,13	SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIFICADOR DE SONIDO AMBIENTAL DE 4 ZONAS 1240W RMS 1 SISTEMA 70/100V	Unidad	1,00	\$ 3.010.109,00	\$ 3.010.109,00						
25,14	SUMINISTRO E INSTALACION PARLANTE PARA TECHO COAXIAL DE 6.5" Y TWEETER DE 1.5", 30W DE POTENCIA RMS TRANSFORMADOR DE LINEA INCLUIDO. ESTE MISMO COLOR BLANCO USO EN INTERIORES.	Unidad	6,00	\$ 516.166,00	\$ 3.096.996,00						
25,15	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRALDE ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL. 12 ZONAS. 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA,1 SALIDA DE ALARMA.	Unidad	1,00	\$ 5.315.650,00	\$ 5.315.650,00						
25,16	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA, TIPO CALDERIN DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	4,00	\$ 9.289.890,00	\$ 37.159.560,00						
25,17	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 1" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL.	Unidad	1,00	\$ 23.569.856,00	\$ 23.569.856,00						
26	ITEMS NO PREVISTOS				\$ -						
NP 26,01	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico		\$ 1.405.368,70							
NP 26,02	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	Metro Cuadrado		\$ 68.169,33							
NP 26,03	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	Metro Cuadrado		\$ 36.739,61							
NP 26,04	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado		\$ 43.891,31							
NP 26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1 1/2"	Metro lineal		\$ 63.950,08							
NP 26,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1 1/4"	Metro lineal		\$ 54.705,56							
NP 26,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1"	Metro lineal		\$ 44.518,85							
NP 26,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2"	Unidad		\$ 104.082,44							
NP 26,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2"	Unidad		\$ 84.714,16							
COSTOS DIRECTOS \$ 5.182.652.508,85						COSTOS DIRECTOS \$ 326.169.936,84		\$ 1.435.221.397,13		\$ 1.781.397.386,67	
Administración 24,9% \$ 1.290.480.474,70						Administración 24,9% \$ 81.216.314,26		\$ 357.370.127,88		\$ 443.567.949,30	
imprevistos 0,1% \$ 5.182.652,53						imprevistos 0,1% \$ 326.169,94		\$ 1.435.221,41		\$ 1.781.397,38	
Utilidad 5,0% \$ 259.132.625,46						Utilidad 5% \$ 16.308.496,85		\$ 71.761.069,87		\$ 89.069.869,34	
Certificación RETIE \$ 5.491.850,00						Certificación RETIE					
Certificación RETILAP \$ 5.015.850,00						Certificación RETILAP					
A.I.U. 30 % \$ 1.554.795.752,69						A.I.U. 30 % \$ 97.850.981,05		\$ 430.566.419,16		\$ 534.419.216,02	
COSTO TOTAL \$ 6.747.955.961,54						COSTO TOTAL \$ 424.020.917,89		\$ 1.865.787.816,29		\$ 2.315.816.602,69	
						VALOR OBRAS EJECUTADAS \$ 424.020.917,89					
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% \$ 84.804.183,58					
						VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 339.216.734,31					

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS


RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA


LILIANA CELIS BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar también el acta de Recursos Físicos



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
NIT 902.020.164-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: 3137832867
Medellín - Colombia
auxiliarcontabledc21@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ACH 6

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja		
NIT	891.800.231-0	Teléfono	(604) 7405030
Dirección	Carrera 11 27 27	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2026, 18:32
Expedición	07/07/2026, 18:32
Vencimiento	07/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA No. 665 DE 2025 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.	1.00	326,169,936.84
2	AIU	1.00	97,850,981.05

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos veinticuatro millones veinte mil novecientos diecisiete pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-07 por \$ 424,020,917.89

Observaciones:

Valor total ejecutado presente acta parcial #5 (01 a 31 de Mayo 2026) \$ 424.020.917,89
Amortización del Anticipo del 20% presente acta parcial: \$ 84.804.183,58
Valor a pagar presente acta: \$ 339.216.734,31

Favor consignar en la cuenta de Ahorros BBVA No 500000279 a nombre de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Nit. 902.020.164-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105615034 aprobado en 20260205 prefijo ACH desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: cfb9d43a051a0819dbe2438d101c66e26c316ea6c97a72a3e79da7e85aa7f6143f1b26f7e766ce29746bc35496813763

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO INFRAESTRUTURA ACH** identificado(a) con **número 902.020.164** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Ahorro diario No 00130500000200000279** abierta el **28 de enero de 2026**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **500000279**


10 dígitos: **0500000279**

16 dígitos: **0500000200000279**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28 de enero de 2026** a las **17:12**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Carrera 11 No 27-27

Referencia: Contrato de Obra No 665 de 2025. "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA."

Asunto: Certificación pago de seguridad social y parafiscales.

Cordial saludo,

Yo, Liliana Celis Bedoya, identificada con C.C. 42.679.338, en mi condición de Representante Legal, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURAACH identificado con NIT. 902.020.164-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026.

Atentamente,



LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAACH
REPRESENTANTE LEGAL

MAYO 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH				
Documento	NI902020164			Dirección	CR 11 #27 - 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	261938
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	TUNJA			Departamento	BOYACA
Representante Legal	CELIS BEDOYA LILIANA DEL SOCORRO			Identificación	CC 42679338
Total Afiliados	25			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Día APP	Día EPS	Día ARD	Día CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1002582574	LUIGI SEBASTIAN CASTILLO GONZALEZ	01	00												X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 291.818	\$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 291.818	\$ 11.700	0,000	\$ 291.818	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 291.818	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.400
CC 1002582574	LUIGI SEBASTIAN CASTILLO GONZALEZ	01	00												X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 175.091	\$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 175.091	\$ 7.100	0,000	\$ 175.091	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 175.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200
CC 1002582574	LUIGI SEBASTIAN CASTILLO GONZALEZ	01	00		X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 466.908	\$ 74.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 466.908	\$ 18.700	6,960	\$ 466.908	\$ 32.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 466.908	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.700
CC 1004903850	CRISTHIAN ALBERTO ALBARRACIN BALANTA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1010121910	LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.300.000	\$ 368.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.300.000	\$ 92.000	6,960	\$ 2.300.000	\$ 160.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.100
CC 1023888992	JEISON FERNANDO CASTILLO RICO	01	00												X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 116.727	\$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 116.727	\$ 4.700	0,000	\$ 116.727	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 116.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400
CC 1023888992	JEISON FERNANDO CASTILLO RICO	01	00		X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.400.724	\$ 224.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.724	\$ 56.100	6,960	\$ 1.400.724	\$ 97.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.400.724	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.900
CC 1049349065	JOSE MIGUEL PALMERA LARIOS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1049632122	CRISTIAN LEONARDO CORREA CASALLAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00											X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 133.334	\$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 133.334	\$ 0	0,000	\$ 133.334	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 133.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00																		0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.866.667	\$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.866.667	\$ 74.700	6,960	\$ 1.866.667	\$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.866.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 578.100
CC 1049662404	RICARDO DANIEL LOPEZ CASTELLANO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 1051885190	JUAN DAVID BARBOZA MARRUGO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1053329226	LUIS ARCADIO RUBIANO SUAREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00											X							0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	\$ 466.667	\$ 74.700	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 466.667	\$ 0	0,000	\$ 466.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 466.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.700
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00		X																0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	\$ 1.533.334	\$ 245.400	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.533.334	\$ 61.400	6,960	\$ 1.533.334	\$ 106.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.533.334	\$ 61.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.000
CC 1056802565	CESAR AURELIO TEJEDOR PATIÑO	01	00												X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 116.727	\$ 18.700	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 116.727	\$ 0	0,000	\$ 116.727	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 116.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700
CC 1056802565	CESAR AURELIO TEJEDOR PATIÑO	01	00																		0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.634.178	\$ 261.500	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.634.178	\$ 65.400	6,960	\$ 1.634.178	\$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.634.178	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.100
CC 1111779214	JHON EDWARD VALENCIA CAMPO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300

Pagado: 16/06/2026

Empresa NI902020164
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
ACH

Planilla Nro: 85663418

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																															Total									
Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	ANP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17528649	MIGUEL ORJUELA PAEZ	01	00											X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 116.727	\$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 116.727	\$ 4.700	0,000	\$ 116.727	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 116.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400
CC 17528649	MIGUEL ORJUELA PAEZ	01	00																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 1.634.178	\$ 261.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.634.178	\$ 65.400	6,960	\$ 1.634.178	\$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.634.178	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.100
CC 4043102	JOSE RAMIRO LOPEZ MONROY	01	00										X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 175.091	\$ 28.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 175.091	\$ 0	0,000	\$ 175.091	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 175.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100
CC 4043102	JOSE RAMIRO LOPEZ MONROY	01	00	X															0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.575.815	\$ 252.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.575.815	\$ 63.100	6,960	\$ 1.575.815	\$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.575.815	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.100
CC 4045045	RAFAEL ANTONIO MOLINA REYES	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 4061382	VICENTE BURGOS MALDONADO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(CCFC55) PROTEGER EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 4252509	MARIO ALUIPIO CAMACHO BETANCOUR	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 7164375	LUIS EDUARDO VALENZUELA CASTIBLANCO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 7181307	JAIRO HERNANDO VANEGAS PANADERO	01	00										X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 58.364	\$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 58.364	\$ 0	0,000	\$ 58.364	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 58.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400
CC 7181307	JAIRO HERNANDO VANEGAS PANADERO	01	00																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1.692.542	\$ 270.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.692.542	\$ 67.800	6,960	\$ 1.692.542	\$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.400
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600
CC 88002047	JESUS ALFONSO RIVERA BASTO	01	00										X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 133.334	\$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 133.334	\$ 0	0,000	\$ 133.334	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 133.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400
CC 88002047	JESUS ALFONSO RIVERA BASTO	01	00																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.866.667	\$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.866.667	\$ 74.700	6,960	\$ 1.866.667	\$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.866.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 578.100
CC 88273429	SAID FERNANDO LARROTTA MADERA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
PT 5673041	FRANCISCO ANTONIO LUNA HERRERA	01	00										X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 66.667	\$ 10.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 66.667	\$ 0	0,000	\$ 66.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 66.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700
PT 5673041	FRANCISCO ANTONIO LUNA HERRERA	01	00																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.933.334	\$ 309.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.933.334	\$ 77.400	6,960	\$ 1.933.334	\$ 134.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.933.334	\$ 77.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 47.262.134	\$ 47.262.134	\$ 47.262.134	\$ 47.262.134	\$ 7.563.500	\$ 1.845.700	\$ 3.161.500	\$ 1.817.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.388.200	\$ 0	\$ 14.388.200



PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URG SAN RAFAEL			Dirección	DG 74D #32 BB - 25
Documento	NI901752359			Teléfono	4883991
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN			Identificación	CC 43341527
Representante Legal	CAÑOLA AGUIRRE DIANA DARLENE			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	47				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IPP	Dias AFP	Dias APP	Dias APP	Dias APP	Dias APP	Dias APP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000637359	LESLEY DAHIANA ARBELAEZ ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300		
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00										X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 266.667	\$ 42.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 266.667	\$ 0	0,000	\$ 266.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 266.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700			
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	\$ 1.733.334	\$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.733.334	\$ 69.400	6,960	\$ 1.733.334	\$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.733.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 536.900		
CC 1006415950	YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPC525) CAPRESOCA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1010121720	ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1017164101	CONSTANZA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 416.000	\$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.600.000	\$ 104.000	6,960	\$ 2.600.000	\$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.600.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 805.000		
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200		
CC 1049612764	NIDIA YASMIN BECERRA FONSECA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	\$ 700.362	\$ 112.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 700.362	\$ 28.100	6,960	\$ 700.362	\$ 48.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 700.362	\$ 28.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.100		
CC 1049655328	NESTOR ANDRES CHAPARRO GRASS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1049657535	JOHN JAIRO BENAVIDES RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1051066636	LUIS STIVENSUN FUQUENE AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300		
CC 1053282088	ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	01	00										X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 58.364	\$ 9.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 58.364	\$ 0	0,000	\$ 58.364	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 58.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400			
CC 1053282088	ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1.692.542	\$ 270.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.692.542	\$ 67.800	6,960	\$ 1.692.542	\$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.400		
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300		
CC 1056075701	YEYER VICENTE BERNAL TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200		
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00										X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	\$ 66.667	\$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 66.667	\$ 0	0,000	\$ 66.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 66.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700			
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 133.334	\$ 21.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 133.334	\$ 5.400	0,000	\$ 133.334	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 133.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800			

Periodo Servicio: junio de 2026

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales						Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300	
CC 1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 1067815402	WALFRAN ENRIQUE ALVEAR TORRECILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 1070806385	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 58.364	\$ 9.400	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 58.364	\$ 2.400	0,000	\$ 58.364	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 58.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800	
CC 1070806385	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.692.542	\$ 270.900	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.692.542	\$ 67.800	6,960	\$ 1.692.542	\$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.400	
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 1093742377	LUCDWIG ANDRES LARROTTA MADERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 1115915923	RICARDO ANDRES MONROY ROSAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.900.000	\$ 304.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.900.000	\$ 76.000	6,960	\$ 1.900.000	\$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.300	
CC 18923104	JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 32144038	ANDREA PELAEZ TERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 40051344	EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	\$ 266.667	\$ 42.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 266.667	\$ 10.700	0,000	\$ 266.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 266.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 66.667	\$ 10.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 66.667	\$ 2.700	0,000	\$ 66.667	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 66.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.400	
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00													X				0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	\$ 200.000	\$ 32.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 200.000	\$ 8.000	0,000	\$ 200.000	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.466.667	\$ 234.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.466.667	\$ 58.700	6,960	\$ 1.466.667	\$ 102.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.466.667	\$ 58.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.200	
CC 71171727	OMAR ALBERTO BEDOYA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.230.000	\$ 356.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.230.000	\$ 89.200	6,960	\$ 2.230.000	\$ 155.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.230.000	\$ 89.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.500	
CC 7161668	NELSON GEOVANNY WILCHES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 7166053	FABRICIANO TORRES RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 7172373	LUIS MIGUEL MEDINA PIÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 7180353	LUIS FERNANDO PULIDO SANTIAGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 7305011	JOSE CRISANTO GARCIA CUERVO	01	00		X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(CCFC55) PROTEGER EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200	
CC 80394482	OSWALDO MALDONADO MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 85444640	ALFREDO MANUEL LUQUE PRIETO	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	\$ 116.727	\$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 116.727	\$ 0	0,000	\$ 116.727	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 116.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	
CC 85444640	ALFREDO MANUEL LUQUE PRIETO	01	00		X															0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	\$ 1.634.178	\$ 261.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.634.178	\$ 65.400	6,960	\$ 1.634.178	\$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.634.178	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.100	
CC 88202999	JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 9675071	PLIMO ALCIDES PIATOBA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
PT 5274244	JOSFRAN RAFAEL ROJAS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
PT 6483717	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	01	00																	0	30	30	30																			



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 87.954.621	\$ 87.954.621	\$ 87.954.621	\$ 87.954.621	\$ 14.074.800	\$ 3.500.000	\$ 5.947.200	\$ 3.470.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.992.800	\$ 0	\$ 26.992.800

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH identificado con NIT. 902.020.164-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES).

Para el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026.

Cordialmente,



RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS ACTA PARCIAL No 5.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Infraestructura ACH en el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Cordialmente,



RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA PARCIAL No 5.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista de obra **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** para el periodo comprendido entre el **01 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,



RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 06 de julio de 2026

Señores,

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS

Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 5, CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos certificar el Acta Parcial No 5 del contrato de obra 665 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del **01 de mayo al 31 de mayo de 2026**, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

COMPONENTE TÉCNICO

Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.

Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades ambientales definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de estas en el periodo de la presente acta.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Que luego de verificada la información se da cumplimiento a los respectivos informes de seguimiento mensual de obra civil, dando cumplimiento a los indicadores clave de desempeño, se da cumplimiento normativo y las respectivas formaciones y capacitaciones. Así mismo se hace verificación mediante evaluación de la efectividad de la formación.

Cordialmente,



RICARDO GÓMEZ COLORADO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN


CERTIFICADO DE ADHERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE MAYO 2026

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional de la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH, de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 665 de 2025, cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA". Y se describe así:

Ítem a Evaluar	Cumple (X)	No Cumple	NA
Listado con relación de personal (EPS, ARL) enviado a la institución		X	
Planillas de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social	X		
Exámenes médicos, complementarios y vacunas requeridas	X		
Certificado de capacitación trabajo en alturas vigente	X		
Permiso de trabajo en alturas actualizado	X		
Inspecciones de arnés, eslinga y línea de vida	X		
Carnet de vacunación (Tétano) de acuerdo a necesidades		X	
Inspecciones de andamios con su certificación	X		
Evidencia de inducción en SST (incluye emergencias)	X		
Evidencia de capacitaciones	X		
Espacio de trabajo en condiciones de orden y aseo	X		
Elementos de respuesta a emergencias (ubicación y estado)	X		
Señalización de emergencias en obra	X		
Registro de entrega de elementos de protección personal (EPP)	X		
Registro de accidentes e incidentes y presentación de indicadores	X		
Hojas de seguridad de sustancias químicas actualizadas	X		
Inspección a herramientas	X		
Inspección de elementos de protección personal	X		
Inspección de maquinaria y equipos	X		
Verificación del uso de elementos de protección personal	X		
Lista de asistencia de capacitaciones y reinducción	X		
Señalización de control de acceso para personal ajeno a la obra	X		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	95%		

Por lo anterior se certifica que la empresa **CONSORCIO ACH** con NIT **902.020.164-7** cumple al **90%** con los criterios evaluados.

Elaboró:


JOSÉ RICARDO CASTRO

Profesional de apoyo SG-SST

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Revisó:


LIZETH FERNANDA CUERVO CRUZ

LIDER DE SGSST E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

**CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE MAYO 2026**

El presente informe se genera luego de realizar inspección documental y operacional de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 665 de 2025, cuyo objetivo contractual es la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos y los documentos entregados por el contratista, al igual que la adherencia de cumplimiento contractual del mismo, cabe resaltar que para poder pasar la adherencia se debe cumplir con el 80% mínimo de calificación:

SERVICIOS O CONTRATISTAS	EMPRESA TERCERIZADA				OBSERVACIONES SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
	CRITERIO EVALUADO	NC-1	NC-0	% Cumplimiento	
		MAYO			
GESTION AMBIENTAL (GA)					
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	FUENTES DE MATERIALES E INSUMOS				
	1. Licencias ambientales de las canteras de la materia prima (arena, grava, etc.). 2. Almacenamiento del material de forma adecuada conforme a las características técnicas que debe tener el acopio de cada material (fotografías) (MENSUAL). 3. Títulos mineros de las cateras de material. 4. Órdenes de compra o facturas de compra que acrediten el vínculo comercial	1		100 %	Presenta la evidencia fotográfica de los acopios y almacenamiento de materiales del mes de mayo del 2026. Vigente para el mes de mayo del 2026.

	con dichas canteras. 5. Demarcar las áreas con el nombre de material de acopio (fotografías) (MENSUAL). 6. Garantizar que el sitio de acopio cumpla con las condiciones de temperatura y humedad para garantiza la calidad de los materiales.				
	IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES DE MANEJO 1. Matriz de aspectos e impactos ambientales, metodología CONESA. Única vez al inicio del contrato. 2. Plan de Manejo Ambiental con cronograma de actividades definido al tiempo de duración dar la obra, en este se deben contemplar todos los recursos de la actriz de aspectos e impactos y plantear las actividades que se ejecutaran para minimizar los impactos. Mensualmente deberán ser reportadas las actividades y resultados de indicadores de las Fichas de Manejo Ambiental. 3. Plan de Manejo de los Residuos en donde se clasifiquen	1			Vigente para el mes de mayo del 2026. Vigente para el mes de mayo del 2026.



	<p>e identifiquen los tipos de residuos generados por la obra y la correcta forma de disponerlos.</p> <p>4. Etiquetar las canecas, los contenedores y los diferentes espacios conforme a los residuos que se pueden depositar en estos espacios. Única vez al inicio del contrato.</p>				
	<p>ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN CORRECTA DE ESCOMBROS</p> <p>1. Presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá el Plan de Manejo y solicitar apertura de expediente como gran generador de residuos de construcción y demolición, realizar luego del inicio del trámite todos los informes normativos que exija la corporación para cumplir con el plan de manejo de este tipo de residuos. Cargar en el OneDrive el pan presentado, el radicado, y posteriormente, el radicado de respuesta. Única vez al inicio del contarte.</p> <p>2. Presentación de informes mensuales en información</p>	1			<p>Presenta evidencia fotográfica del punto ecológico y acopio de residuos del mes de mayo del 2026.</p> <p>Presenta el acta de disposición de residuos RCD del mes de mayo del 2026.</p> <p>Presenta la inspección ambiental de interventoría a obra del mes de mayo del 2026.</p> <p>Presenta el informe de respuesta a los hallazgos encontrados en inspección ambiental realizada en el mes de mayo del 2026.</p> <p>Vigente para el mes de mayo del 2026.</p>



	referentes a Manejo de Residuos, Orden y Limpieza. 3. Incluir en el informe fotografías del correcto almacenamiento de los escombros. 4. Reportar semanalmente al área de gestión ambiental la salida de escombros y las respectivas actas de disposición final. 5. Respuesta oportuna de hallazgos encontrados en inspecciones ambientales. (MENSUAL). 6. Inspección mensual de la interventoría al proyecto.				
	SUSTANCIAS QUÍMICAS 1. Fichas de seguridad de sustancias químicas empleadas. Única vez al inicio del contrato. 2. Evidencia fotográfica del almacenamiento de las sustancias químicas. Única vez al inicio del contrato. 3. Etiquetas de envase y reenvase de sustancias químicas. Única vez al inicio del contrato.	1			<p>Presenta el inventario de las sustancias químicas que manejan.</p> <p>Presenta las fichas de seguridad de las sustancias químicas manejadas.</p> <p>Presenta la evidencia del almacenamiento adecuada de las sustancias químicas. Presenta los modelos de las etiquetas de envase y reenvase de sustancias químicas.</p> <p>Vigente para el mes de mayo del 2026.</p>
	VEHÍCULOS DE OBRA 1. Relación de vehículos y respetiva				<p>Presenta evidencia fotográfica de los vehículos debidamente carpados en el mes de mayo del 2026.</p>



	revisión técnica de los mismos. 2. Evidencia fotográfica de los vehículos debidamente carpados, para evitar la dispersión de materiales. (MENSUAL).				Vigente para el mes de mayo del 2026.
	CANINOS DE LA INSTITUCIÓN 1. Documentos de vacunación y carta de responsabilidad de tenencia canina en caso de ser responsables de algún canino.	1			Presenta carnets de vacunación de Pilotico, Rafael y Rafaela vigente para el año 2026. Vigente para el mes de mayo del 2026.

En conclusión, se puede observar que para el mes de **MAYO DE 2026** el contratista presenta adherencia de 100% al sistema de gestión ambiental.

NOTA: Se recuerda que para generar esta certificación el contratista debe contar mínimo con el 80% de adherencia. Por lo tanto, el contratista cumple con lo solicitado.

Atentamente,

Valeria Herrera T.

VALERIA HERRERA TINJACA

Profesional Universitario
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO