

PR 15+620. Nivelación de formaleta para Construcción de guarda vueltas Costado derecho de la vía.

PR 15+802. Nivelación de formaleta Para la Construcción de abetas de descole de box culvert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoría


PR 10+990 a PR 11+005. Verificación de instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.


PR 11+490 a PR 11+550. Verificación Excavación manual para la Construcción de zanja de coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+770 a PR 15+800. Verificación Nivelación Control de excavación Para Cojes aproximación a subrasante, Costado derecho

PR 15+620. Verificación Nivelación de formaleta para Construcción de guarda vueltas Costado derecho de la vía.

PR 15+802. Verificación Nivelación de formaleta para la Construcción de abetas de descole de box culvert, Costado derecho de la vía.


Marcelo Rodríguez
CVUSD


Interventoría

Jueves 28 de mayo de 2026.

Personal Contratista

1 Almacenerista

1 Coordinador Sostenibilidad

1 Auxiliar Ambiental

1 Director Proyecto

1 Auxiliar Laboratorio

1 Director Jurídico

1 Auxiliar de Mecánica

1 Electromecánico

1 Auxiliar Social

1 Ingeniero Residente

25 Ayudantes obra

1 Ingeniero Auxiliar

1 Cadenero

1 Inspector SST

6 Conductores Dobletrazo

1 Mecánico

1 Conductor Utilitario

1 Oficial

1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 Peleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador De diseños	1 Topógrafo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria/Equipo

1 Estación Topográfica	1 Minicargador
1 Nivel de precisión	1 Excavadora Llantas
1 Camion Utilitario	4 Volquetes Dobleteque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Compevo	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Sereno

PR 10+990. Instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud margen derecho

PR 15+620. Instalación de formaleta Para construcción del Cabezal descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de formaleta Para construcción de Cabezal descole de box Culvert, Margen derecho.

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el confinamiento de la Creta en el PR 13+343 margen izquierdo

Actividades Topografía Contratista.

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual para la construcción de zanja de Concreción para talud, costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de formaleta para construcción de guarda vueltas costado derecho de la vía.


PR 15+802. Nivelación de acero de refuerzo para Construcción de guarda
vuelta de box culvert, Costado derecho de la vía.


Actividades Topografía Interventoría

PR 11+490 a PR 11+550. Verificación de excavación manual Para la
Construcción de zanja de coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Verificación Nivelación de formleta Para Construcción de guarda
vuelta Costado derecho de la vía.

PR 15+802. Verificación Nivelación de acero de refuerzo Para Construcción de
guarda vuelta de box culvert, Costado derecho de la vía.


Marcos Rodríguez
CIVIL


Interventoría

Viernes, 29 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenerista

1 Coordinador Sostenibilidad

1 Auxiliar Ambiental

1 Director Proyecto

1 Auxiliar Laboratorio

1 Director Jurídico

1 Auxiliar De Mecánica

1 Electromecánico

1 Auxiliar Social

1 Ingeniero Residente

25 Ayudantes obra

1 Ingeniero Auxiliar

1 Cadenero

1 Inspector SST

6 Conductor Dobletrazque

1 Mecánico

1 Conductor Utilitario

1 Oficial

1 Consejero

2 Operadores Maquinaria

6 Peleteros

1 Profesional Predial

1 Coordinador Administrativo

2 Soldadores

1 Coordinador De diseños

1 Topógrafo

1 Coordinador Equipos

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topográfica	1 Minicargador
1 Nivel De precisión	1 Excavadora Llantas
1 Camión utilitario	4 Volquetas Dobletrque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Excavación manual Para Construcción de zanjas de coronación margen derecho.

PR 11+500. Excavación manual Para Construcción de zanjas de coronación margen derecho.

PR 15+620. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box culvert margen derecho.

Observaciones

Se solicita al Contratista realizar el confinamiento de la Creta en el PR 13+343. Margen izquierdo.

Actividades Topografía Contratista

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual Para la Construcción de zanja de coronación Para talud, Costado derecho de la vía.


PR 15+620. Nivelación de acero de refuerzo para la Construcción de zanja de coronación para talud, Costado derecho de la vía.


PR 15+620. Nivelación de Acero de refuerzo para la Construcción de poceta de enrole de alcantarilla, Costado izquierdo de la vía.

PR 15+760 a PR 15+800. Nivelación Geó para aproximación a abrasante, Costado derecho.

Actividades Topografía Interventoria

PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual Para la construcción de zanja de coronación Para talud, Costado derecho de la vía.
 PR 15+620. Verificación Nivelación de Acero de refuerzo para la construcción de Poreta de enrole de clacavilla, Costado izquierdo de la vía.
 PR 15+760 a PR 15+800. Verificación nivelación Cajo para aproximación a subyacente, Cunil derecho.


 Mauricio Rojas
 CIVIL


 Interventor

Sábado, 30 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar ambiental	1 Director de Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director jurídico
1 Auxiliar de Mecánica	1 Electromecánico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Obiettivoque	1 Mecánico
1 Conductor utiliterio	1 Oficial
1 Consejo	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador de Diseños	1 Topógrafo
1 Coordinador de Equipos	

Maquinaria/Equipo

1 Estación Topográfica	1 Minicargador
1 Nivel De Presión	1 Excavadora Llanas
1 Camion Utilitario	4 Volquetas Obletaque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Excavación manual Para Construcción de zanjas de Coronación margen derecho

PR 11+500. Excavación manual Para Construcción de zanjas de Coronación margen derecho.

PR 15+620. Instalación de Formaleta Para Construcción de cabezal descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box Culvert margen derecho

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Coneta en el PR 13+343 margen izquierdo

Actividades Topografía Contratista


PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual Para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.


PR 15+620. Nivelación de Formaleta Para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.

PR 15+802. Nivelación de formaleta Para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoria

PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual Para la
 Construcción de zanjas de Coronación Para Talud, Costado derecho de la vía.
 PR 15+620. Verificación nivelación de formleta Para Construcción de guarda
 rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.
 PR 15+802. Verificación Nivelación de formleta Para Construcción de guarda
 rueda de box culvert, Costado derecho de la vía.


 Mauricio Rodriguez
 CUNSO


 Interventor

Lunes 01 de junio de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Ingeniero SST
6 Conductor dobletraje	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo
1 Coordinador equipos	

Maquinaria / equipo

1 Estación Topografica	1 Muncargador
1 Nivel de precisión	1 excavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Dobletraje
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana
Herramienta Menor	

Bitácora Rutas 6503 y 6504 Contrato N° 991 del 2021

Mayo 2026

PR 081030 a PR 081050 costado izquierdo, revisión de anchos y niveles de terminado de filtro. PR 094900 a PR 094925 costado izquierdo, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subyacente.

[Signature]
Zochetto

02 DE MAYO DE 2026

FRENTE.

CLIMA: Lluvias moderadas, madrugada 14 MAÑANA 24 PUERTO RICO

LLUVIAS INTENSAS MAÑANA 14

PUERTO RICO

LLUVIAS MODERADAS MAÑANA 1.54

RUTA 6503

Equipo: 30 Volquetas

1 Concretadora

3 Minicargadores

1 Retroexcavadora

2 Camión riego

2 Cargadores

4 Motoniveladora

3 Rippers

2 Trituradora

5 Vibracompañados

1 Planta asfalto

1 Excavadora de oruga

PERSONAL: 1 Director

13 Operarios

3 Ing Residente

1 Operador planta concreto

1 Ing Residente Aux

1 Operador planta asfalto

2 Ing Control y programación

1 Operador planta trituradora

1 Profesional social

9 Oficiales

2 Coord. Equipos

66 Ayudantes de obra

4 Mecánicos

4 Controladores

2 Aux Mecánicos

1 Laboratorista

1 Soldador

1 Aux Laboratorista

3 Cadeneros

1 Almacenera

25 Conductores volquetas

1 Coord. Ad. obra

1 Iluminación

3 Inspectores SST

3 Topógrafos

1 Profesional ambiental

1 Profesional seguridad

10 Guardia de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dorado.

PR 384350 al PR 384400 Calzada completa, cerco de material

de relleno muro mecánicamente estabilizado en estribo 2.

PR 38+303 calzada completa, suministro e instalación de acero para placa de aproximación al puente estribo 2. PR 38+323 al PR 38+362 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+332 al PR 38+362 carril derecho, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+481 a PR 38+512 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Juan del Sagrario.

PR 04+814 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PR 08+098 costado derecho, armado de aceros para muro, altas en estructura de descole de alcantarilla. PR 09+844 a PR 09+900 costado derecho, demolición y retiro de asfalto existente.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 07+900 a PR 08+100 calzada completa, replanteo y nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de Interventora.

PR 07+900 a PR 08+100 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía en actividad de replanteo y nivelación de subbase granular.

[Signature]
J. J. J.

[Signature]
J. J. J.

LUNES 04 DE MAYO DE 2026

PRENTE

CLIMA: LUBIA INTENSAS TARD 0.5H MODERADA NOCHE 0.5H PUERTO RICO
SECO DURANTE TODO EL DIA RUTA 6503.

EQUIPOS 28 Volgsetas

3 Minicargadores

2 Camión riego

4 Motoniveladoras

1 Trituradora

1 Planta asfalto

1 Concretera

1 Retroexcavadora

2 Cargadores

3 Motos

4 Vibrocompactador

1 Excavadora de oruga

PERSONAL 1 Director

13 Operarios

3 Ing. Presidente	1 Operador planta concreto
1 Ing. Presidente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing. control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipo	66 Ayudantes de obra
4 Mercurios	9 Controladores
2 Aux Mercurios	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadenero	1 Almacenerista
25 Condutores volqueta	1 Coord. Ad. obra
1 Llantero	3 Inspector JSS
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad
13 Operadores.	

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello.
 PR 38+215 a PR 38+225 carril izquierdo, suministro e
 instalación de concreto de 28 MPa para corona valetaje barrera
 New Jersey, módulo 14. PR 38+225 a PR 38+235 carril
 izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para
 zapata barrera New Jersey, módulo 15. PR 38+303 calzada
 completa, suministro e instalación de acero para barrera
 New Jersey placa de aproximación al puente estribo 2.
 PR 38+332 a PR 38+371 carril derecho, suministro e
 instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+477
 a PR 38+507 carril izquierdo, suministro e instalación
 de acero para barrera New Jersey. PR 40+870 a
 PR 41+060 calzada completa, suministro e instalación de
 emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San
 Vicente del Caguán,

PR 04+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PR 07+858 costado izquierdo, suministro e instalación
 de concreto de 28 MPa para muro y aletas de estribo
 de descole de alarantilla. Se toman muestras de concreto.

PR 07+858 costado derecho, suministro e instalación de
 concreto de 28 MPa para caja encole de alarantilla, de

toma muestras de concreto. PR 07+858 costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para roje enrole de alcantarilla, y toma muestras de concreto.

PR 08+050 a PR 08+095 costado izquierdo, instalación de geotextil, manguera perforada y material granular drenante para construcción de filtro. PR 08+098 costado izquierdo, armado de acero para roje enrole de alcantarilla. PR 08+098 costado derecho, instalación de formalita para muro y aletas en estructura de durole de alcantarilla. PR 09+844 a PR 09+900 costado derecho, retiro de asfaltita existente, excavación a nivel de subrasante, suministro e instalación de subbase granular. PR 09+930 a PR 10+040 costado derecho, poda de árboles, remoción de material proveniente de la actividad.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 08+050 a PR 08+095 costado izquierdo, ubicación de nudo para terminado de filtro. PR 09+844 a PR 09+900 costado derecho, nivelación en control de excavación a nivel de subrasante.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 08+050 a PR 08+095 costado izquierdo, revisión de anchos y niveles de terminado de filtro. PR 09+844 a PR 09+900 costado derecho, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

MARTES 05 DE MAYO DE 2026.

CLIMA: Lluvias moderadas noche y día
JERO DURANTE TODO EL DIA

FRENTE
PUERTO RICO.
PURA 6503.

EQUIPO: 2B Volquete)	1 Concretora
3 Minicargadores)	1 Retroexcavadora
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motoniveladora	3 M. 2+1
2 Trituradora	4 Vibracompaetador
1 Planta asfalto	1 Gravedera de agua

PERSONAL 1 Director

13 Operarios

3 Ing Residente

1 Operador planta concreto

1 Ing Residente Aux

1 Operador planta asfalto

2 Ing control y programación

1 Operador planta trituradora

1 Profesional social

9 Oficiales

2 Coord. Equipos

65 Ayudantes de obra

4 Mercenarios

4 Controladores

2 Aux Mercenarios

1 Laboratorista

1 Soldador

1 Aux Laboratorio

1 Cadenero

1 Almacenero

27 Conductores vehículos

1 Coord. Ad-obra

1 Alarfero

3 Inspector JST

3 Topógrafo

1 Profesional ambiental

1 Profesional calidad

10 Guardia de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Dencillo,

PR 38+225 a PR 38+235 carril izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para muro barrera New Jersey, módulo 15. PR 38+235 a PR 38+245 carril

izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para zapata barrera New Jersey, módulo 16. PR 38+303 calzada completa, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey para aproximación al puente

estribo 2. PR 38+332 a PR 38+372 carril derecho,

suministro e instalación de acero para barrera New

Jersey. PR 38+477 a PR 38+507 carril izquierdo,

suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.

PR 38+990 costado izquierdo, instalación de

formalita para el vaciado de concreto de 28 mpa

construcción de estructura de descole. PR 40+600 a

PR 40+870 calzada completa, suministro e instalación

de emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San

Vicente del Cagón.

PR 04+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PR 02+858 costado izquierdo, desencofrado de muro y aletas en descole de alcantarilla. PR 02+858 costado derecho, desencofrado de caja encole de alcantarilla. PR 08+098 costado derecho, instalación de formaleta para muro y aletas en descole de alcantarilla. PR 09+900 a PR 09+960 costado derecho, retiro de asfaltita existente, excavación a nivel de subrasante, suministro e instalación de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 05+630 a PR 05+800 calzada completa, replanteo y nivelación de bordos de vía para instalación y ceseo de base granular. PR 09+900 a PR 09+960 costado derecho, control de excavación a nivel de subrasante.

Actividades comisión de topografía de Interventor

PR 05+630 a PR 05+800 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de replanteo y nivelación de bordos de vía para instalación y ceseo de base granular. PR 09+900 a PR 09+960 costado derecho, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

[Signature]
Aprobado

[Signature]

MIÉRCOLES 06 DE MAYO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA: LUVIA MODERADA MAÑANA 1H INTENSAS 4H PUERTO RICO
LUVIA INTENSA MAÑANA 1.5H MODERADA MAÑANA 2H AITA 6503.

EQUIPO: 28 Volquetas	1 Concretera
3 Minicargadores	1 Retroexcavadora
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motorizadores	3 Mixti
2 Trituradora	4 Vibracompartador
1 Planta asfalto	1 Excavadora de ondas

PERSONAL: 1 Director	13 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora

1 Profesional Jocial	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	65 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Contradadores
2 Aux Mecánicos	1 Laborantista
1 Soldador	1 Aux Laborantista
1 Cadenero	1 Almacenero
27 Conductores volqueta	1 Coord. Ad. obra
1 Llantero	3 Inspectores JST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guardo de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dorado.

PR 38+255 a PR 38+265 carril derecho, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para barrera New Jersey, módulo 8. PR 38+303, calzada completa, suministro e instalación de concreto, de 28 mpa para barrera New Jersey placa de aproximación al puente estubo 2, PR 38+332 a PR 38+372 carril derecho, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+477 a PR 38+507 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+990 costado izquierdo, instalación de formaleta para el vaciado de concreto de 28MPa, construcción de estructura de descole. PR 40+600 a PR 40+500 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 04+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PR 07+750 a PR 08+000 calzada completa, suministro e instalación de subbase granular. PR 08+098 costado derecho, instalación de formaleta para muro y alerías en estructura de descole de alcantarilla. PR 09+900 a PR 09+920 costado izquierdo, suministro e instalación de material de riudo de río para mejoramiento de falo.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 061100 a PR 061450 calzada completa, replanto de eje de alineamiento para cesero de base granular. PR 071450 a PR 081000 calzada completa, nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular. PR 081098 costado izquierdo y derecho, ubicación de niveles de terminado de mulo guarda rueda de enrole y desrole de alcantarilla. PR 081100 a PR 081250 replanto de eje de alineamiento.

Actividades comisión de topografía e inventaria.

PR 061100 a PR 061450 calzada completa, revisión de anchas de vía marcadas para cesero de base granular. PR 071450 a PR 081000 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular. PR 081100 a PR 081250 acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de replanto eje de alineamiento.

[Signature]
M. B. B. B.

[Signature]

JUEVES 07 DE MAYO DE 2016.

TRENTE.

CLIMA: JERO DURANTE TODO EL DIA
JERO DURANTE TODO EL DIA

PUERTO RICO
RUTA 6503

EQUIPO: 28 Volquetas	1 Concreto
3 Minicargadores	1 Retroexcavadores
2 Camión riego	3 Cargadores
4 Motoniveladora	3 Mixer
2 Trituradora	4 Vibracompactador
1 Planta asfalto	1 Excavadora de oruga

PERSONAL: 1 Director	12 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	65 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista

1 Soldador	1 Aux laboratorio
1 (admiral)	1 Almacenero
27 Conductores volantes	1 Coord. Ad. obra
1 Alantero	3 Inspector JST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Dorcello, PR 38+165 a PR 38+185 carril derecho, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para Lapa barrera New Jersey, módulo 9 y 10, PR 38+235 a PR 38+245 carril izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para corona vástago barrera New Jersey, módulo 16. PR 38+377 a PR 38+417 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+457 a PR 38+497 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+990, costado izquierdo, instalación de formaleta para el variado de concreto de 28 MPa, construcción de estructura de durale. PR 40+500 a PR 40+540 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MOC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán

PR 04+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad, PR 08+098 costado derecho, instalación de formaleta, en muro cabzal y aletas de lado de alcantarilla. PR 08+098 costado izquierdo, instalación de formaleta, en raja encoche de alcantarilla. PR 09+900 a PR 09+922 costado izquierdo, excavación y mejoramiento de fallo. PR 09+925 a PR 09+935 costado izquierdo, retiro de asfáltica existente, descapote, excavación a nivel de subyacente, suministro e instalación de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 05+630 a PR 05+700 calzada completa, nivelación en cénico de base granular. PR 06+800 a PR 06+875 calzada completa, replanteo de borde de vial para cénico de base granular.

PR 09+925 a PR 09+935 costado izquierdo, nivelación en control de excavación a nivel de subrasante.

Actividades comisión de topografía e inventario

PR 05+630 a PR 05+700 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación en cerco de base granular. PR 06+300 a PR 06+875 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de replanteo de bordos de vía para cerco de base granular.

PR 09+900 a PR 09+922 costado izquierdo, medición y cálculo de cantidades de excavación y lleno en mejoramiento de fallo.

PR 09+925 a PR 09+935 costado izquierdo, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

[Signature]
Instituto

VIERNES 08 DE MAYO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA: SECO DURANTE TODO EL DÍA

PUERTO RICO

SECO DURANTE TODO EL DÍA

PUA 6503

EQUIPOS: 28 Volquetas

1 Concretera

3 Minicargadores

1 Retroexcavadora

2 Cero riego

3 Cargadores

4 Motor niveladora

3 Mixers

2 Trituradora

4 Vibrorcompactador

1 Planta asfalto.

1 Excavadora de orugas.

PERSONAL: 1 Director

12 Operarios

3 Ing Residente

1 Operador planta concreto

1 Ing Residente Aux

1 Operador planta asfalto

2 Ing control y programación

1 Operador planta trituradora

1 Profesional social

9 Oficiales

2 Coord. Equipos

65 Ayudantes de obra

4 Mecánicos

4 Controladores

2 Aux Mecánicos

1 Laboratorista

1 Soldador

1 Aux Laboratorio

1 Contrista

1 Almacenero

26 Condutores volquetas

1 Coord. Ad. obra

1 Alantiro	3 Inspector JTI
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello
 PR 38+185 a PR 38+195 carril derecho, suministro e
 instalación de concreto de 28 mpa para caspa barrera New Jersey,
 módulo 11. PR 38+245 a PR 38+255 carril izquierdo,
 suministro e instalación de concreto de 28 mpa para caspa
 vástago barrera New Jersey, módulo 12. PR 38+345 a
 PR 38+400 costado izquierdo, suministro e instalación de
 manto TRM 500, para fachada talud muro mecánicamente
 estabilizado. PR 38+324 a PR 38+404 carril izquierdo,
 suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.
 PR 38+404 a PR 38+444 carril izquierdo, suministro e
 instalación de acero para barrera New Jersey. PR 39+940
 a PR 40+240 calzada completa, suministro e instalación
 de emulsión asfáltica, MDC-19 para mantenimiento vial.
 En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San
 Vicente del Caguán.

PR 04+811 costado derecho (Box culvert) sin actividad.
 PR 05+625 a PR 05+850 calzada completa, suministro,
 instalación y cerco de base granular. PR 08+098
 costado izquierdo, instalación de formaleta para caja
 enroll de alrantarilla. Nota: se evidencia que los
 aceros instalados para caja enroll de alrantarilla se
 encuentran por encima del nivel indicado en el diseño, se
 solicita a personal encargado corregir aceros antes de
 instalar formaleta, no se tiene en cuenta esta sugerencia.
 PR 08+098 costado derecho, instalación de formaleta
 para muro y alntas en estructura de enroll de alrantarilla.
 PR 09+935 a PR 10+020 costado izquierdo, demolición y
 retiro de asfaltita existente, demolición de curvas, excavación
 a nivel de subrasante, suministro e instalación de subbase
 granular.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 05+625 a PR 05+850 calzada completa, replanteo y nivelación de bordes de vía en céreo de base granular, PR 09+935 a PR 10+020 costado izquierdo, nivelación en control de excavación a nivel de subrasante.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 05+625 a PR 05+850 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de replanteo y nivelación de bordes de vía en céreo de base granular. PR 09+935 a PR 10+020 costado izquierdo, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

[Signature]
2006.12.13

[Signature]

SABADO 09 DE MAYO DE 2026.

TRENTE.

CLIMA: SECO DURANTE TODO EL DIA
SECO DURANTE TODO EL DIA

PUERTO RICO
PUTA 6503.

EQUIPO:	28 Volquetes	1 Concretera
	3 Minicargadores	1 Retraexcavadora
	2 Cisternas	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	3 Motos
	2 Trituradora	4 Vibrocompactador
	1 Planta asfalto.	1 Excavadora de orugas.

PERSONAL:	1 Director	12 Operarios
	3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
	1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
	2 Ing Control y programación	1 Operador planta trituradora
	1 Profesional social	9 Oficiales
	2 Coord. Equipos	65 Ayudantes de obra
	9 Mecánicos	4 Controladores
	2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
	1 Soldador	1 Aux Laboratorio
	1 Cadenero	1 Almacenista
	26 Conductores volquetes	1 Coord. Ad. obra
	1 Plantero	3 Inspector JST
	3 Topógrafo	1 Profesional ambiental

1 Profesionalidad 10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dancello.

PR 38+195 a PR 38+205 costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para solapa barrera New Jersey, modulo 12.

PR 38+303 a PR 38+400 costado derecho, suministro e instalación de manto TRM 500, para fachada talud muro mecánicamente estabilizado. PR 38+327 a PR 38+407 costado

izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera

New Jersey. PR 38+407 a PR 38+447 costado izquierdo,

suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.

PR 39+700 a PR 39+940 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 05+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PR 05+850 a PR 06+030 calzada completa, suministro, instalación y ceseo de base granular. PR 08+098 costado izquierdo,

suministro e instalación de concreto de 28 mpa para caja encoque de alcantarilla, se toman muestras de concreto.

PR 08+098 costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para muro y aletas en estructura de encoque de alcantarilla. Se toman muestras de concreto.

PR 09+935 a PR 10+020 costado izquierdo, suministro e instalación de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 05+850 a PR 06+030 calzada completa, nivelación en ceseo de base granular. PR 09+935 a PR 10+020

costado izquierdo, ubicación de niveles para instalación de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 05+850 a PR 06+030 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de

nivelación en ceseo de base granular. PR 09+935 y

PR 10+020 costado izquierdo, acompañamiento a comisión

de topografía del contratista en actividad de ubicación de
niveles para instalación de subbase grando.

[Signature] *[Signature]*

JUNES 11 DE MAYO DE 2026.

FRENTE

CLIMA: Lluvias moderadas madrugada 3H TARDE O.SUN PUERTO RICO.
SECO DURANTE TODO EL DIA RUTA 6503

EQUIPO: 28 Volquetas	1 Concretora
3 Arriacargadores	1 Retroexcavadora
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motorrepladora	3 Mixer
2 Trituradora	4 Vibracompatador
1 Planta asfalto	1 Excavadora de oruga

PERSONAL: 1 Director	12 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	65 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 (adnoro)	1 Almacenerista
27 (conductores volqueta)	1 Coord. Ad. obra
1 Almontero	3 Inspectores JST
3 Topógrafos	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Dorado.

PR 381205 a PR 381210 carril derecho, suministro e instalación de
concreto de 28 Mpa para 20pa barrera New Jersey, módulo 13.

PR 381085 a PR 381170 calzada completa, suministro e instalación
de material triapleín para subbase de vida. PR 381259 calzada
completa, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey

en plano de aproximación en estubo 1. PP 381377 a PP 381407 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PP 381407 a PP 381457 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán,

PP 04+813 costado derecho (Box culvert) sin actividad.

PP 05+625 a PP 06+800 calzada completa, cerco de base granular. PP 08+098 costado izquierdo, drenotriado de caga enrole de alcantarilla. PP 08+098 costado izquierdo, drenotriado de muro y alturas en derole de alcantarilla.

PP 09+960 a PP 10+025 costado derecho, demolición y retiro de asfáltica existente, excavación a nivel de subrasante, suministro e instalación de subbase granular.

Nota: el material fino subbase granular instalado presenta saturación de agua, al momento de la compactación se evidenció superficie blanda y humedad.

Actividades comisión de topografía de contratista

PP 05+625 a PP 06+800 calzada completa, nivelación en cerco de base granular. PP 09+960 a PP 10+025 costado derecho, nivelación en control de excavación a nivel de subrasante.

Actividades comisión de topografía de Interventoría

PP 05+625 a PP 06+800 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación en cerco de base granular. PP 09+960 a PP 10+025 costado derecho, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

Jose Luis
zadub *Jose Luis*

MARTES 12 DE MAYO DE 2026.

¡FRENTE

(CLIMA: LLUVIAS INTENSAS 1H MODERADAS MADRUGADA 2H MAÑANA 2H PUEBLO & LLUVIAS MODERADAS MAÑANA TARDE 8H INTENSAS 4H RUTA 6503

EQUIPO:	28	Volquetas	1	Correteo
	3	Minicargadores	1	Polo excavadora

2 Camión riego
4 Motoniveladora
2 Trituradora
1 Planta asfalto

2 Cargadores
3 Motos
4 Vibrocompactador
1 Escavadora de oruga.

PERSONAL: 1 Director

3 Ing Residente
1 Ing Residente Aux
2 Ing control y programación
1 Profesional social
2 Coord. Equipos
4 Mecánicos
2 Aux Mecánicos
1 Soldador
1 Cocinero
27 Conductores volqueta
1 Planchero
3 Topógrafo
1 Profesional calidad

Operarios

1 Operador planta concreto
1 Operador planta asfalto
1 Operador planta trituradora
10 Oficiales
65 Ayudantes de obra
4 Controladores
1 Laboratorista
1 Aux Laboratorista
1 Almacenerista
1 Coord. Ad. obra
3 Inspector JIS
1 Profesional ambiental
10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello.

PR 38+185 a PR 38+205 carril derecho, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muro barrera New Jersey, módulo 11 y 12.

PR 38+215 a PR 38+225 carril derecho, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para zanja barrera New Jersey, módulo 14.

PR 38+259 calzada completa, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey en placa de aproximación en estribo 1.

PR 38+317 a PR 38+407 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+407 a PR 38+457

carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 39+470 a PR 39+700 calzada completa,

suministro e instalación de emulsión asfáltica y MDC-79 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 04+817 costado derecho (Box culvert) sin actividad. PR 08+098

costado izquierdo, descubierto de caja enco de alcantarilla.

PR 081098 costado izquierdo desmontado de muro y alfiler en estructura de acero de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 051800 a PR 061950 calzada completa, nivelación de eje y bordes de vía para cerco de base granular. PR 091812 costado derecho, replanteo de alineamiento para tubería de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de Interventoría

PR 051800 a PR 061950 calzada completa, acompañamiento y comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de eje y bordes de vía para cerco de base granular.

PR 091812 costado derecho, revisión de alineamiento marcado para tubería de alcantarilla, medición de cálculo de cantidades de demolición de estructura de acero de alcantarilla.

Juan Carlos

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2026.

FRENTE

CLIMA% LUVIAS MODERADAS TARDE 0.5H

PUERTO RICO

LUVIAS MODERADAS MAÑANA 4H

PURA 6503

EQUIPO%	28 Volquetes	1 Concretera
	3 Minicargadores	1 Petrolera
	2 Camión riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	3 Motos
	2 Trituradora	4 Vehículo compactador
	1 Planta asfalto	1 Excavadora de oruga

PERSONAL%	1 Director	13 Operarios
	3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
	1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
	2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
	1 Profesional social	9 Oficiales
	2 Coord. Equipos	65 Ayudantes de obra
	4 Mecánicos	4 Controladores
	2 Aux Mecánicos	1 Laboratorio
	1 Soldador	1 Aux laboratorio
	1 Codificador	1 Almacenista

26 Conductores volqueteros	1 Coord. Ad. obra
1 Alantero	3 Inspector SST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad.	10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dencillo.

PR 38+235 a PR 38+265 carril derecho, suministro e instalación de concreto de 28 mps para 2019, barrera New Jersey módulo 75 y 76, PR 38+303 calzada completa, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey, placa de aproximación en estribo 2.

PR 38+259 carril derecho, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey en placa de aproximación en estribo 1.

PR 38+377 a PR 38+407 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey, PR 38+407 a

PR 38+457 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey, PR 39+030 a PR 39+400 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MNC-19 para mantenimiento vial, 12 viajes instalados.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Cayán.

PR 04+813 Box culvert costado derecho sin actividad, PR 05+625 a

PR 06+800 calzada completa, ceros de base granular, PR 08+098

costado derecho, relleno sobre muro y alfileres de alcantarilla con material proveniente de excavación, PR 08+253 a PR 08+264

costado izquierdo, excavación para cimentación de muro de contención.

PR 09+872 costado derecho, demolición de estructuras, remoción de tubería existente, excavación para instalación de tubería de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 05+930 a PR 06+420 calzada completa, nivelación de bordes de vía para ceros de base granular, PR 08+253 a PR 08+264

costado izquierdo, nivelación en control de excavación para muro de contención, PR 09+872 costado derecho, nivelación en control de excavación para instalación de tubería de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de Interventora

PR 05+930 a PR 06+420 calzada completa, acompañamiento a

comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de bordos de vía para cerco de base grandas. PR 08+253 a PR 08+264 rotoado requerido, revisión de niveles de excavación para muro de contención, PR 09+872 costado derecho, revisión de niveles de excavación para instalación de tubería de drenaje. *[Signature]* *[Signature]*

JUEVES 14 DE MAYO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA: SECO DURANTE TODO EL DÍA

PUERTO RICO

LUVIAS MODERADAS TARDE O.SA

ATA 6503

EQUIPO:	23 Volquetes	1 Concreto
	3 Minicargadores	1 Retroexcavador
	2 Carrosiego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	3 Mixes
	2 Trituradora	4 Vibrocompactador granular
	1 Planta asfalto	1 Excavadora de oruga
	1 Finisher	1 Vibrocompactador doble tambor
		1 Vibrocompactador de llantas

PERSONAL: 1 Director

13 Operarios

3 Ing Residente	1 Operador Planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional Social	9 Oficiales
2 Coord. Equipo	65 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	9 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadenero	1 Almacenero
26 Conductores volqueta	1 Coord. Ad. obra
1 Alarido	3 Inspector SST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre las municipales de La Montaña y El Obispo.
 PR 38+085 a PR 38+180 calzada completa, instalación y cerco de material tipo terraplén a cota de subyacente estructura de viga arrioja sobre puente sobre quebrada Las Delicias. PR 38+259 carril izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para vástago de barrera New Jersey en placa de aproximación en estribo 1. PR 38+303 carril izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para vástago de barrera New Jersey en placa de aproximación en estribo 2. PR 38+303 carril derecho, suministro e instalación de acero y formaleta para barrera new jersey, placa de aproximación en estribo 2. PR 38+465 a PR 38+475 carril izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para zapata barrera new jersey, módulo 17. Se tomaron muestras de concreto. PR 38+303 a PR 38+400 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera new jersey. PR 38+990 carril derecho, suministro e instalación de material suelto de río para relleno sobre muro y aleros en estructura de drenaje de alcantarilla. PR 38+660 a PR 39+020 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial. 12 viajes instalados.

En la ruta 6504 entre las municipales de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 05+817 costado derecho, box culvert sin actividad. PR 05+625 a PR 05+900 cerco de base granular. PR 08+098 costado izquierdo, suministro e instalación de material de excavación para llenado de alcantarilla. PR 08+100 a PR 08+235 costado izquierdo, excavación para construcción de filtro. PR 08+253 a PR 08+264 costado izquierdo, vaciado de concreto 14 Mpa para solado zapata en construcción de muro. PR 08+280 a PR 08+290 costado izquierdo, vaciado de concreto 14 Mpa para solado zapata en construcción de muro. PR 09+822 costado derecho, vaciado de concreto 14 Mpa para placa tubera en construcción de alcantarilla. Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 05+625 a PR 05+900 nivelación de bordes de vía y r/r, para cerco de base granular. PR 06+420 a PR 06+520 cerco de base granular. PR 08+100 a PR 08+235 costado izquierdo, control de niveles en excavación para filtro. PR 08+235 a PR 08+264

costado izquierdo, control de niveles en excavación para construcción de muro de contención. PR 081280 a PR 081290
 costado izquierdo, control de niveles en excavación para construcción de muro de contención. PR 091812 costado derecho, replanteo de alineamiento y niveles para placa solado de tubería en construcción de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía e inventaria.

Se realizó acompañamiento en las actividades realizadas por las comisiones de topografía del contratista.

[Signature]
[Signature]

VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

FRENTE.

CLIMA: LLUVIAS MODERADAS TARDE 1.5H

PUERTO RICO

LLUVIAS MODERADAS NOCHE 1H

PUYA 6503.

EQUIPO: 2B Volquetas	1 Concretero
3 Menicargadores	1 Retroexcavadora
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motoniveladoras	3 Mixers
2 Trituradora	1 Escaradora de arroyos
1 Planta asfalto	1 Vibracompactor doble tambor
1 Finisher.	1 Vibracompactor de lona.
4 Vibracompactor granular	

PERSONAL: 1 Director	13 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	64 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadenero	1 Almacenero
26 Conductores volquetas	1 Coord. Ad. obra
1 Planter	3 Inspector SST

3 Topógrafo

1 Profesional ambiental

1 Profesional calidad

10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montanita y El Doncello.

PR 37+700 a PR 38+020 calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y MDC-19 para mantenimiento vial.

PR 38+125 a PR 38+135 costado derecho, suministro e instalación

de concreto de 28 MPa para barrera New Jersey. PR 38+085 a

PR 38+180 calzada completa, suministro, instalación y cierre de

material tipo ferraplén a cota de subrasante estructura de vrg

acceso sur a Puente sobre quebrada Las Delicias. PR 38+259

carril izquierdo, instalación de formolita para barrera new jersey

en placa de aproximación en estribo 1. PR 38+303 carril izquierdo,

suministro e instalación de formolita para barrera new jersey en

placa de aproximación en estribo 2. PR 38+303 carril derecho, suministro

e instalación de acero y formolita para barrera new jersey, placa de

aproximación en estribo 2. PR 38+475 a PR 38+485 carril izquierdo,

suministro e instalación de concreto de 28 MPa para zarpa barrera new jersey,

módulo 1B. PR 38+303 a PR 38+400 carril izquierdo, suministro e

instalación de acero para barrera new jersey. PR 38+625 a PR 38+670

calzada completa, suministro e instalación de emulsión asfáltica y

MDC-19 para mantenimiento vial.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 04+817 Box culvert costado derecho, se realiza demolición de muro existente.

PR 05+900 a PR 06+300 suministro, instalación y cierre de base granular.

PR 06+814 costado derecho, demolición de estructura de ducto de alcantarilla

existente. PR 06+825 costado izquierdo, demolición de estructura de ducto,

remoción de tubería de alcantarilla existente. PR 07+730 a PR 07+900

calzada completa, instalación de subbase granular, aproximación a cotas de

diseño. PR 08+253 a PR 08+264 costado izquierdo, corte, figurado

y armado de acero para zarpa de muro de contención. PR 09+822

costado derecho, excavación en adecuación de entrada de maquinaria

para instalación de tubería de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 05+900 a PR 06+200 calzada completa, construcción de bordes de vrg

para cierre de base granular. PR 07+730 a PR 07+900 calzada

completo, nivelación de bordes de vía para cèreo de subbase granular. PR 08+253 a PR 08+264 costado izquierdo, ubicación de niveles de terminado de muro de contención.

PR 08+280 a PR 08+290 costado izquierdo, replanteo de alineamiento para muro de contención.

Actividades comuniòn de topógrafo de Interinvenoria

PR 05+900 a PR 06+200 calzada completa, nivelación de bordes de vía para cèreo de base granular. PR 07+330 a

PR 07+900 calzada completa, nivelación de bordes de vía para cèreo de subbase granular. PR 08+253 a PR 08+264

costado izquierdo, ubicación de niveles de terminado de muro de contención. PR 08+280 a PR 08+290 costado izquierdo,

replanteo de alineamiento para muro de contención.

[Signature]
J. P. Pineda

SÁBADO 16 DE MAYO DE 2026

FRENTE

CLIMA: Lluvias intensas mañana y

muerto piro

JECO DURANTE TODO EL DÍA

PUA 6503

EQUIPO: 28 Volquetas	1 Concreteo
3 Minicargadores	1 Retrocargadores
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motoniveladores	3 Miter
2 Trituradores	1 Vibracompartador doble tambor
1 Planta asfalto	1 Excavadora de oruga
1 Finisher	1 Vibracompartador de planta
4 Vibracompartador granular	

PERSONAL: 1 Director	13 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing Control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional socio	9 Oficiales
2 Coord. Equipo	64 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista

1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadenero	1 Almacenerista
26 Conductores volqueta	1 Coord Ad obra
1 Plantio	3 Inspectores JST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad.	10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Doncello. PR 38+135 a PR 38+145 costado derecho, instalación de formalita para barrera new jersey. PR 38+259 carril izquierdo, instalación de formalita para barrera new jersey en plaza de aproximación en estirbo 1. PR 38+303 carril izquierdo, suministro e instalación de formalita para barrera new jersey en plaza de aproximación en estirbo 2. PR 38+350 a PR 38+400 calzada completa, se realiza suministro, instalación y cerco de material tipo leonapén. PR 38+435 a PR 38+485 carril izquierdo, se realiza suministro e instalación de formalita para zarpa barrera new jersey, módulo 1B.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 04+811 costado derecho, suministro e instalación de material de ciudo de río para relleno sobre muro y altopos de box culvert.

PR 06+200 a PR 06+650 calzada completa, suministro e instalación de base granular, aproximación a cotos de diseño.

PR 06+835 costado izquierdo, excavación manual para solado de limpieza de caja y cote de alcantarilla. PR 07+900

a PR 07+940 calzada completa, suministro e instalación de subbase granular. Aproximación a cotos de diseño.

PR 08+253 a PR 08+264 costado izquierdo, muro de contención, instalación y amarre de acero para zarpa y castigo.

PR 09+872 alcantarilla costado derecho, instalación de tubería y formalita para atraque.

Actividades comisión de topógrafo de contratista

PR 06+200 a PR 06+650 calzada completa, instalación de bordos de vía para cerco base granular. PR 06+520 a PR 06+650 se realiza

nivelación en laterales para cerco base granular. PR 07+900 a

PR 071940 calzada completa, se realiza nivelación de bordes de vía para cénro de subbase granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 061200 a PR 061650 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de bordes de vía para cénro base granular.

PR 061520 a PR 061650 acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación en laterales para cénro base granular.

PR 071900 a PR 071940 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de bordes de vía para cénro de subbase granular.

[Signature]
Indicador

MARTES 19 DE MAYO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA: Lluvias intensas tarde 0.54

PUERTO RICO

SECO DURANTE TODO EL DÍA

PUA CRUZ

EQUIPO: 28 Volquetes	1 Concretero
3 Minicargadores	1 Petrocavadora
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motor niveladora	3 Mixers
2 Trituradora	1 Elevadora de orugas
1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble fondo
1 Finisher	1 Vibrocompactador de plantas
4 Vibrocompactador granular	

PERSONAL: 1 Director	13 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente As	1 Operador planta asfalto
2 Ing Control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	64 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorio
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadenero	1 Almacenero

28 Conductores volquetas	1 Coord. Adm. obr.
1 Llantero	3 Inspector JST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dancello. PR 38+125 a PR 38+135 costado derecho, instalación de formaleta, suministro e instalación de concreto de 18 Mpa para sección 2 de barrera new jersey, modelo 5. PR 38+259 carril izquierdo, instalación de formaleta para barrera new jersey en plaza de aproximación en estribo 1. PR 38+303 carril izquierdo, suministro e instalación de formaleta para barrera new jersey en plaza de aproximación en estribo 2. PR 38+330 a PR 38+350 costado derecho, armado de acero para zona de barrera new jersey.

PR 38+485 a PR 38+500 carril izquierdo, suministro e instalación de formaleta para zona barrera new jersey, modelo 36 y 37.

En la ruta 6504 entre los municipios de Rectorio y San Vicente del Caguán. PR 00+455 costado derecho, demolición de placa superior de box culvert existente. PR 04+812 Box culvert costado derecho, suministro e instalación de material de relleno de río para sellado sobre muro y alitas, construcción de filtro. PR 05+900 a PR 06+120 calzada completa, se realiza cerco de base granular. PR 06+875 costado izquierdo, limpieza y adecuación de terreno para solado de limpieza de caja encle de alcantarilla.

PR 08+190 a PR 08+235 costado izquierdo, instalación de geotextil, tubería perforada y material granular diámetro para construcción filtro.

PR 08+253 a PR 08+264 costado izquierdo, armado de acero para vástago de muro de contención, se libera aceros de zona.

PR 08+280 a PR 08+290 costado izquierdo, armado de acero para zona y vástago de muro de contención. PR 09+872 costado derecho, suministro e instalación de concreto de 14 Mpa para atragüe de tubería de alcantarilla.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 00+455 costado derecho, replanteo de eje de alineamiento, levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación en construcción de box culvert. PR 06+080 a PR 06+300 calzada completa, instalación de bordes de vía para cerco de base granular. PR 08+100 a PR 08+235

FRONT.

PUERTO RICO
RUTA 6503

EQUIPO:	
23 Volquetes	1 Concretero
Minicargadores	1 Retroexcavadores
2 Camión riego	2 Cargadores
4 Motorbulldozer	3 Mixer
2 Trituradora	1 Excavadora de oruga
1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambor
1 Finisher	1 Vibrocompactador de llantas
5 Vibrocompactador granular	

PERSONAL	1 Director	13 Operarios
3	Ing. Presidente	1 Operador planta concreto
1	Ing. Residente Aux.	1 Operador planta asfalto
2	Ing. control y programación	1 Operador planta trituradoras
1	Profesional social	9 Oficiales
2	Coord. Equipos	63 Ayudantes de obra
4	Mecánicos	4 Controladores
2	Aux. Mecánicos	1 Laboratorista
1	Soldador	1 Aux. Laboratorio
1	Cadenero	1 Almacenera
28	Conductores vehículos	1 Coord. Ad. obra

1 Alantero	3 Inspector JST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad.	10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Dorcello.

PR 38+307 a PR 38+117 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto 28 Mpa para zapata barrera new jersey, módulo 1, estirbo norte.

PR 38+361 a PR 38+371 costado derecho, armado de acero, para corona voladizo de barrera new jersey, módulo 5 y 6 estirbo norte.

PR 38+495 a PR 38+525 costado izquierdo, instalación de formateo para zapata barrera new jersey en módulo 20, 21 y 22, estirbo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 06+455 costado derecho, demolición de estructura de box culvert existente. PR 06+817 costado derecho, construcción de filtro sobre muro lateral y alita derecha en descole de box culvert. PR 06+120 a

PR 06+480 calzada completa, ceño de base granular. PR 06+875 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 14 Mpa para placa solado e instalación de tubería de alcantarilla. PR 06+253 a

PR 06+264 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para zapata de muro de contención. PR 06+280 a

PR 06+290 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para zapata de muro de contención.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 06+300 a PR 06+480 calzada completa, nivelación de bordes de vía para ceño de base granular.

Actividades comisión de topografía de interventoría.

PR 06+300 a PR 06+480 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía al contratista en actividad de nivelación de bordes de vía para ceño de base granular.

JUEVES 21 DE MAYO DE 2026

FRONTE.

CLIMA: Lluvias moderadas MAÑANA 05H TARDE 04H PUERTO RICO

LLUVIAS MODERADAS MADRUGADA 3H MAÑANA 3H TARDE 5H NOCHE 2H RUTA 6503

EQUIPO:	28 Volquetes	1 Concreto
	3 Minicargadores	1 Petróleo
	2 Camión riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	3 Pisos
	2 Trituradora	1 Extrusora de concreto
	1 Planta asfalto	1 Vibrador compactador doble tambor
	1 Finisher	1 Vibrador compactador de llantas
	5 Vibrador compactador granular	

PERSONAL:	1 Director	13 Operarios
	3 Ing. Residente	1 Operador planta concreto
	1 Ing. Residente Aux	1 Operador planta asfalto
	2 Ing. control y programación	1 Operador planta trituradora
	1 Profesional social	9 Oficiales
	2 Coord. equipo	53 Ayudantes de obra
	4 Mecánicos	4 Controladores
	2 Aux. Mecánicos	1 Laboratorio
	1 Soldador	1 Aux. Laboratorio
	1 Pedrero	1 Almacenero
	28 Conductores volquetes	1 Coord. Ad. obra
	1 Plantero (F. J. L.)	3 Inspector SST
	1 Profesional calidad	1 Profesional ambiental
	3 Topógrafo	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montanita y El Ponceño.
 PR 381317 a PR 381327 suministro e instalación de concreto
 28 mpa para zona de new jersey, módulo 2 costado izquierdo
 del estribo norte. PR 381335 a PR 38145 costado derecho,
 suministro e instalación de concreto de 28 mpa para corona
 vástago de new jersey, módulo 6 del estribo sur. PR 381304
 a PR 381317 instalación de formateo para muro new jersey, del
 costado izquierdo, módulo 1 del estribo norte. PR 381235 a
 PR 381250 instalación de concreto al muro new jersey del módulo
 16 y 17 del estribo sur.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
 PR 001455 costado derecho, demolición de estructura existente,

excavación para desdole de box culvert. PR 041813 costado derecho, construcción de fello, suministro e instalación de material crudo de río para lleho sobre muro y alita derecha en desdole de box culvert.

PR 051625 a PR 051720 calzada completa, toma de ensayos de densidades a base granular. de fibra tierno. PR 061180 a PR 061450 calzada completa, cerco de base granular. PR 081253 a PR 081264 costado izquierdo, instalación de formaleta para vástago de muro de contención. PR 091811 costado derecho, sin actividad.

Nota: entre el PR 041400 y el PR 101020, no se evidencia ejecución de actividades y el deterioro de la vía es considerable. Se solicita a personal del contratista el mantenimiento en puntos críticos del tramo mencionado.

Actividades comisión de topografía del contratista.

PR 001455 Box culvert costado derecho, nivelación en control de excavación a nivel de solado de limpieza en estructura de desdole. PR 061180 a PR 061480 calzada completa, nivelación de bordes de vía para cerco de base granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 001455 box culvert costado derecho, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación en control de excavación a nivel de solado de limpieza en estructura de desdole.

PR 061180 a PR 061480 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de nivelación de bordes de vía para cerco de base granular.

[Handwritten signature]

VIERNES 22 DE MAYO DE 2016.

FRENTE

CLIMA: Lluvias intensas madrugada 1H moderadas madrugada 4H PUERTO RICO

Lluvias moderadas mañana 5H tarde 2H

PUERTO RICO.

Lluvias madrugada 6H intensas mañana 5H

PUTA 6503

Lluvias moderadas tarde 3H noche 2H

PUTA 6503

EQUIPO:	28 Volquetes	1 Concretera
	3 Amicogadores	1 Retroexcavadora
	2 Carro riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	3 Mxer.

2 Trituradora	1 Extradadora de orugas
1 Planta asfalto	1 Vibrador compactador doble tambor
1 Finisher	1 Vibrador compactador de plantas
5 Vibrador compactador granular	

PERSONAL: 1 Director	13 Operarios
3 Ing Residente	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
2 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	9 Oficiales
2 Coord. Equipos	57 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	4 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cobrador	1 Almacenista
28 Condutores vehículos	1 Coord. de obra
1 Llanto	3 Inspector SST
3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Bongo. PR 381135 a PR 381145 desmoldado de formalerías para el vástago del New Jersey sobre el costado derecho del módulo 6 del estribo sur. PR 381145 a PR 381155 instalación de formalerías para vástago del new jersey del módulo 7 del estribo sur y posteriormente se realizó el suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para corona vástago de new jersey del mismo módulo. PR 381331 suministro e instalación de concreto 28 Mpa para laipa de new jersey, módulo 3 costado izquierdo del estribo norte. PR 381235 a PR 381250 desmoldado de formalerías para el muro del new jersey del módulo 16 y 17 del costado derecho del estribo sur. PR 381465 a PR 381475 suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para 20 Mpa del new jersey del módulo 20 del estribo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguan. PR 001455 Box culvert costado derecho, excavación y adecuación

para solado de limpieza. PR 041811 Box culvert costado derecho, sin actividad. PR 061815 alcantarilla costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 14 Mpa para atraque de tubería.

PR 081253 a PR 081264 muro de contención costado izquierdo, instalación de formata para vaciado. PR 041812 alcantarilla costado derecho, sin actividad.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 01455 Box culvert costado derecho, replanteo de alineamiento y ubicación de niveles para solado de limpieza de placa de fondo en estructuras de descole. PR 031300 a PR 031340 replanteo y nivelación de bordes de vía para cerco de base granular.

PR 051135 Box culvert, levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación y localización de estructura nueva.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 01455 Box culvert costado derecho, revisión de alineamiento y niveles marcados para estructura de descole de box culvert.

PR 031300 a PR 031340 calzado completo, acompañamiento a comisión de topografía en actividades de replanteo y nivelación de bordes de vía para cerco de base granular. PR 051135 Box culvert, medición y cálculo de cantidades de demolición de estructura existente.

[Handwritten signatures]

SABADO 23 DE MAYO DE 2026

FRENTE.

CLIMA: Lluvias moderadas mañana 1H PUERTO RICO.

Lluvia madrugada 3H mañana 4H tarde 5H noche 3H RUTA 6503.

EQUIPO:	28 Volquetes	1 Concretos
	3 Minicargadores	1 Retroexcavadores
	2 Carro riego	2 Cargadores
	4 Motorizadores	3 Misis
	2 Trituradora	1 Extrusora de asfalto
	1 Planta asfalto	1 Vibracompactor doble tandem
	1 Finister	1 Vibracompactor de llantas
	5 Vibracompactores granular	

PERSONAL:	1 Director	12 Operarios
	3 Ing Residente	1 Operarios planta concreto
	1 Ing Residente Aux	1 Operarios planta asfalto
	1 Ing control y programación	1 Operarios planta trituradora
	1 Profesional social	9 Oficiales
	2 Coord. Equipos	44 Ayudantes de obra
	4 Mecánicos	4 Controladores
	2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
	1 Soldador	1 Aux Laboratorio
	1 Cadenero	1 Almacenista
	30 Conductores volquetes	1 Coord. Ad. obra
	1 Hlntro	3 Inspector JST
	3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
	1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañeta y El Doncello.
 PR 381135 a PR 381145 CD, desencofrado de formaltas para
 corona vástago de new jersey, módulo 6 estribo sur. PR 381250 a
 PR 381255 CD, encofrado de muro final new jersey módulo 18
 estribo sur. PR 381331 a PR 381351 CI, suministro e instalación
 de formaltas para zapca de new jersey, módulo 4 y 5
 estribo norte. PR 381332 a PR 381342 CI, suministro e
 instalación concreto de 28 mpa para zapca de new jersey, módulo 4
 estribo norte. PR 381333 a PR 381343 CI, toma de cilindros
 de concreto de 28 mpa para zapca de new jersey, Módulo 4
 estribo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y Jon Vicent
 del Aguán.

PR 041455 Box culvert costado derecho, limpieza y adecuación
 de terreno para solado de limpieza. PR 041817 Box culvert
 costado derecho, sin actividad. PR 051622 a PR 051650
 costado izquierdo, limpieza, imprimación, suministro y
 instalación de MOC-19 capa 1. PR 061815 alrantealla costado
 izquierdo, sin actividad. PR 051740 costado izquierdo,
 demolición de estructura de box culvert existente. PR 081253
 a PR 081264 muro de contención costado izquierdo, instalación

de formaleta para vaistago. PR 091872 alratorilla costado derecho, sin actividad.

Actividades comision de topografico de contratista

PR 051622 a PR 051650 costado izquierdo, replanteo de alineamiento marcado para limpieza, instalacion de MDC-19 capa 1.

Actividades comision de topografico de Interventoria.

PR 051622 a PR 051650 costado izquierdo, revision de anchos de via marcados para instalacion de MDC-19 capa 1.

[Signature]
Indecor

JUNES 25 DE MAYO DE 2026.

FRENTE

CLIMA: JERO DURANTE TODO EL DIA

PUERTO RICO

HUVIAS MAÑUADA 1H MAÑANA 3H TARDE 2H

PUTA 6503.

EQUIPO:	28 Volquetas	1 Concretora
	3 Minicargadores	1 Retroexcavadora
	2 Camion riego	2 Cargadores
	4 Motorciclados	4 Motos
	2 Trituradora	1 Excavadora de oruga
	1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambores
	1 Finisher	1 Vibrocompactador de planta.
	5 Vibrocompactador granulos	

PERSONAL:	1 Director	12 Operarios
	3 Ing Residente	1 Operario planta concreto
	1 Ing Residente Aux	1 Operario planta asfalto
	1 Ing control y programacion	1 Operario planta trituradora
	1 Profesional Jocial	9 Oficiales
	2 Coord. Equipos	44 Ayudantes de obra
	4 Mecanicos	4 Controladores
	2 Aux Mecanicos	1 Laboratorista
	1 Soldador	1 Aux Laboratorio
	1 Cadenero	1 Almacenista
	30 Conductores volquetas	1 Coord. Ad. obra
	1 Jefe de obra	3 Inspector SST
	3 Topografo	1 Profesional ambiental

1 Profesional calidad 10 Guiso de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello.

PR 381357 a PR 381367 CI, suministro e instalación de formaleto para zarpa de new jersey módulo 6 estribo norte.

PR 381347 a PR 381357 CI, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para zarpa de new jersey módulo 5 estribo norte.

PR 381465 a PR 381475 CI, desmontado de formaleto para muro de new jersey módulo 17 estribo norte. PR 381155 a

PR 381165 CD, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para corona vástago de new jersey módulo 8 estribo sur.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 001455 Box culvert costado derecho, limpieza y adecuación de terreno para estado de limpieza. PR 031300 a PR 031330

calzada completa, cèreo de base granular, se toman ensayos de densidades, no cumple. PR 041811 Box culvert costado

derecho, sin actividad. PR 051650 a PR 051710 costado izquierdo, limpieza, imprimación, suministro e instalación de

MDC-19 capa 1. PR 051625 a PR 051717 costado derecho, limpieza, imprimación, suministro e instalación

de MDC-19 capa 1. PR 051440 a PR 051506 costado izquierdo, limpieza, imprimación, suministro e instalación de

MDC-19 capa 2. PR 051445 a PR 051580 costado derecho, limpieza, imprimación, suministro e instalación de MDC-19

capa 2. PR 051735 costado izquierdo, demolición de estructura de encole de box culvert existente. PR 061180 a

PR 061530 calzada completa, cèreo de base granular, se toman ensayos de densidades, no cumple. PR 081253 a

PR 081264 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para zarpa de muro de contención.

PR 081280 a PR 081290 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para zarpa de muro de contención.

PR 091872 alcantarilla costado izquierdo, suministro e instalación de material crudo de río pararelleno sobre

tubería de alcantarilla. PR 091400 a PR 101020 calzada

completa, tramo de vía en mal estado, se solicita a personal de contratista hacer mantenimiento.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 03+300 a PR 03+330 calzada completa, nivelación en cero de base granular. PR 05+650 a PR 05+710 costado izquierdo, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 1. PR 05+625 a PR 05+717 costado derecho, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 1. PR 05+440 a PR 05+706 costado izquierdo, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 2.

PR 05+445 a PR 05+580 costado derecho, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 2. PR 06+180 a PR 06+530 calzada completa, nivelación en cero de base granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 03+300 a PR 03+330 calzada completa, revisión de cero de base granular, se libera tramo por topografía. PR 05+650 a PR 05+710 costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 1. PR 05+625 a PR 05+717 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 1. PR 05+440 a PR 05+706 costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 2. PR 05+445 a PR 05+580 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 2. PR 06+180 a PR 06+530 calzada completa, revisión de cero de base granular, se libera tramo por topografía.

MARTES 26 DE MAYO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA: Lluvias moderadas MAÑANA 0.5H TARDE 0.5H PUERTO RICO
Lluvias moderadas MAÑANA 1H TARDE 2H PUNTA GUSO

EQUIPO:	28 Volquetas	1 Concretera
	3 Minicargadores	1 Retroexcavadora
	2 Camión riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	4 Motos
	2 Trituradora	1 Excavadora de agua
	1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambor

1 Finisher
5 Vibracompartidos grandes

1 Vibracompartidos de Montal.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello.
PR 38+165 a PR 38+175 CD, suministro e instalación de formaleta
para corona de new jersey módulo 9, estribo sur. PR 38+297 a
PR 38+301 CD, suministro e instalación concreto de 28 Mpa
para muro de New Jersey sobre losa de aproximación, estribo
norte. PR 38+303 a PR 38+307 CI, suministro e instalación
concreto de 28 Mpa para corona de new jersey sobre losa de
aproximación estribo norte. PR 38+256 a PR 38+260 CI,
suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para corona
de new jersey sobre losa de aproximación estribo sur.
PR 38+249 a PR 38+253 CD, suministro e instalación de
concreto de 28 Mpa para muro de new jersey sobre losa de
aproximación estribo sur. PR 38+367 a PR 38+387 CI,
suministro e instalación de formaleta para zapata de new jersey
módulo 2 y B, estribo norte. PR 38+475 a PR 38+485
CI, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muro de
new jersey módulo 1B, estribo norte. PR 38+515 a PR 38+525
CI, suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para zapata
de new jersey módulo 22, estribo norte. PR 38+165 a
PR 38+175 CD, suministro e instalación de concretos
para corona de new jersey módulo 9, estribo sur.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente de
Caguán.

PR 03+455 Box culvert costado derecho, suministro e instalación de
concreto de 14 Mpa para solado de limpieza, armado de acero
para placa de fondo. PR 03+300 a PR 03+333 calzada
completa, se toman ensayos de densidad a base granular, se
libera tramo por densidad. Limpieza, imprimación, suministro
e instalación de MDC-19 capa 1. PR 03+290 a PR 03+337
calzada completa, suministro e instalación de MDC-19 capa 2.
PR 03+230 a PR 03+340 costado derecho, suministro y
instalación de MDC-19 capa 3. PR 03+280 a PR 03+340
costado izquierdo, suministro e instalación de MDC-19 capa 3.

PR 041817 Box culvert costado derecho, suministro e instalación de material rudo de río para relleno sobre muro lateral y alfoa derecha.
 PR 061180 a PR 061530 calzada completa, se toman ensayos de densidades a base granular, no cumple. PR 061530 a PR 061800 calzada completa, cese de base granular. PR 081280 a PR 081290 costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28 MPa para viga de muro de contención, durante el proceso de vaciado del concreto se presenta fallas en la formaleta, el elemento mencionado queda bajo observación para revisiones de alineamiento y espesores. PR 091832 alcantarilla costado izquierdo, sin actividad. PR 091400 a PR 101020 calzada completa, se realiza mantenimiento a vía en mal estado.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PR 031300 a PR 031333 calzada completa, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 1. PR 031290 a PR 031337 calzada completa, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 2.

PR 031230 a PR 031340 costado derecho, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 3. PR 031280 a PR 031340 costado izquierdo, replanteo de alineamiento para instalación de MDC-19 capa 3.

PR 061530 a PR 061800 calzada completa, mudación en cese de base granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 031300 a PR 031333 calzada completa, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 1.

PR 031290 a PR 031337 calzada completa, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 2. PR 031230 a PR 031340 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 3. PR 031280 a PR 031340 costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 capa 3.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2026

[Firma]
[Firma]

FRENTE

CLIMA° Lluvias moderadas mañana 0.5h tarde 0.5h PUERTO RICO
 Lluvias madrugada 2h mañana 5h RUTA 6503

EQUIPO° 28 Volquetes	1 Concreto
3 Mixteigadores	1 Retroexcavadora

2 Carro riego	2 Cargadores
4 Motoniveladora	4 Mixer
2 Trituradora	1 Excavadora de oruga
1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambor
1 Finister	1 Vibrocompactador de llantas
5 Vibrocompactador granular	

PERSONAL: 1 Director	12 Operador
3 Ingresante	1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
1 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
1 Profesional social	8 Oficiales
2 Coord. Equipos	44 Ayudantes de obra
4 Mecánicos	1 Controladores
2 Aux Mecánicos	1 Laboratorista
1 Soldador	1 Aux Laboratorio
1 Cadmicos	1 Almacenero
30 Conductores volantes	1 Coord. Ad. obra
1 Alantio	3 Inspectores JT
3 Topografos	1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad	10 Guarda de seguridad

PR 38+357 a PR 38+367 CI, suministro e instalación de concreto de 28 mpa para zapata de new jersey módulo 6 estribos norte.
 PR 38+175 a PR 38+187 CD, suministro e instalación de formaleto para corona de new jersey módulo 10, estribos sur.
 PR 38+175 a PR 38+260 CD, suministro e instalación de material pétreo para triplete en estribos sur, PR 37+600 a PR 37+690 suministro e instalación de asfalto para mejoramiento de la vía. PR 37+390 a PR 37+450 suministro e instalación de asfalto para mejoramiento de la vía. PR 36+750 a PR 36+790 suministro e instalación de asfalto para mejoramiento de la vía. PR 36+670 a PR 36+740 suministro e instalación de asfalto para mejoramiento de media calzada.
 PR 38+240 a PR 38+260 suministro e instalación material pétreo para triplete en estribos sur. PR 38+367 a PR 38+377

suministro e instalación de concreto de 28mpa para laipa de new jersey para módulo 7 del estubo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

PR 05+455 Box culvert costado derecho, armado de arrias para placa de fondo. PR 04+817 Box culvert costado derecho, suministro e instalación

de material ciudo de 1.20 para sellado sobre muro lateral y aldo derecho. PR 05+580 a PR 05+702 costado derecho, limpieza,

impresión, suministro e instalación de HDC-19 capa 2.

PR 05+440 a PR 05+697 costado derecho, limpieza, impresión, suministro e instalación de HDC-19 capa 3. PR 05+395 a

PR 05+695 costado izquierdo, limpieza, impresión, suministro e instalación de HDC-19 capa 3. PR 06+180 a PR 06+530 calzada

completa, se toman ensayos de densidad a base granular, cumple y se libera tramo por densidades. PR 06+530 a PR 06+800 calzada

completa, cerco de base granular. PR 07+435 costado derecho, excavación para estructura de desarrollo de box culvert, PR 08+280

a PR 08+290 costado izquierdo, instalación de formatura para vaciado de muro de contención. PR 09+872 alcantarilla

costado izquierdo, sin actividad.

Actividades comisión de topografía de contratista

PR 05+580 a PR 05+702 costado derecho, replanteo de bordes de vía

para instalación de HDC-19 capa 2. PR 05+440 a PR 05+697 costado derecho, replanteo de bordes de vía para instalación de HDC-19 capa 3.

PR 05+395 a PR 05+695 costado izquierdo, replanteo de bordes

de vía para instalación de HDC-19 capa 3. PR 06+530 a

PR 06+800 calzada completa, nivelación en cerco de base granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría

PR 05+580 a PR 05+702 costado derecho, revisión de anchos de

vía marcados para instalación de HDC-19 capa 2. PR 05+440 a

PR 05+697 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados

para instalación de HDC-19 capa 3. PR 05+395 a PR 05+695

costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados para instalación

de HDC-19 capa 3. PR 06+530 a PR 06+800 calzada

completa, acompañamiento a comisión de topografía en

actividad de nivelación en cerco de base granular.

[Firma]

JUEVES 28 DE MAYO DE 2026.

FRENTE

CLIMA: Lluvias modeladas MADRUGADA 1H MAÑANA 5H PUERTO RICO

Lluvias MADRUGADA 3H MAÑANA 2H INTENSA 3H PUTA 6503

EQUIPO:	28 Volquetes	1 Concretera
	3 Minicargadores	1 Retroexcavadora
	2 Camión riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	4 Mixer
	2 Trituradora	1 Excavadora de oruga
	1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambor
	1 Finisier	1 Vibrocompactador de llantas
	5 Vibrocompactador granular	

PERSONAL:	1 Director	13 Operarios
	3 Ing Residentes	1 Operador planta concreto
	1 Ing Residente Aux	1 Operador planta asfalto
	1 Ing control y programación	1 Operador planta trituradora
	1 Profesional social	8 Oficiales
	2 Coord. Equipos	43 Ayudantes de obra
	4 Mecánicos	4 Controladores
	1 Aux Mecánico	1 Laboratorista
	1 Soldador	1 Aux Laboratorio
	1 Cadenero	1 Almacenero
	30 Conductores volquetes	1 Coord. Ad. obra
	1 Plantío	3 Inspector SST
	3 Topógrafo	1 Profesional ambiental
	1 Profesional calidad	10 Guardia de seguridad

En la ruta 6503 entre las municipalidades de La Montaña y El Dorado.

PR 36+130 a PR 36+230 C.D, suministro e instalación de mejoramiento en asfalto para media calzada. PR 38+377 y

PR 38+321 C.D, suministro e instalación de cerco para barrier

New Jersey módulo 2, estribo norte. PR 38+327 y

PR 38+337 C.D suministro e instalación de formigón para muro new jersey módulo 3, estribo norte. PR 38+377 y

PR 38407 C, suministro e instalación de formalitas para muro new jerg módulo 8, 9 y 10 estribos norte. PR 384020 excavación cajero para estructura, suministro e instalación de subbase granular. En la eta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán. PR 00455 Box culvert costado derecho, armado de acero para placa de fondo. PR 044817 Box culvert costado derecho, suministro e instalación de material cuido de río para relleno sobre muro lateral y aleta derecha. PR 044760 a PR 044910 calzada completa, cerco de subbase granular. PR 07481 Box culvert costado derecho, sin actividad. PR 084280 a PR 084290 costado izquierdo, instalación de formalita para vástago de muro de contención. PR 094872 alcantarilla costado izquierdo, sin actividad. PR 094880 costado izquierdo, suministro e instalación de material cuido de río para mejoramiento de fallo.

Actividades comisión de topógrafo de contratista

PR 044760 a PR 044910 calzada completa, replanteo y nivelación de bordes de vía para cerco de subbase granular. PR 164400 y PR 174000 calzada completa, levantamiento topográfico inicial.

Actividades comisión de topógrafo de Interventor

PR 044760 a PR 044910 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía del contratista en actividad de replanteo y nivelación de bordes de vía para cerco de subbase granular.

VIERNES 29 DE MAYO DE 2026.

[Firmas]

FRENTE.

CLIMA Lluvias moderadas noche 03H

PUERTO RICO

Lluvias moderadas 4H NOCHE

ETA 6503

EQUIPO	28 Volqueta	1 Concretera
	3 Minicargadores	1 Retrocargadora
	2 Camión riego	2 Cargadores
	4 Motoniveladora	4 Mixers
	2 Trituradora	1 Excavadora de oruga
	1 Planta asfalto	1 Vibrocompactador doble tambor
	1 Finisher	1 Vibrocompactador de planta
	5 Vibrocompactador granular	

PERSONAL:	1 Director	12 Operador
2 Ing Residente		1 Operador planta concreto
1 Ing Residente Aux		1 Operador planta asfalto
1 Ing control y programación		1 Operador planta trituradora
1 Profesional social		7 Oficiales
2 Coord. Equipos		32 Ayudantes de obra
4 Mecánicos		4 Controladores
2 Aux mecánicos		1 Laboratorista
1 Soldador		1 Aux laboratorio
1 Cadereros		1 Almacenista
27 Conductores volqueteros		1 Coord. Ad. obra
1 Alantero		3 Inspector JST
3 Topógrafo		1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad		10 Guardo de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Doncello.
 PR 384055 excavación regiso para instalación de estructura,
 suministro e instalación de subbase granular. PR 384301 a
 PR 384321 CD, suministro e instalación de formaleta para
 zapla de barrera New Jersey módulo 1 y 2 estirbo norte.
 PR 384297.5 a PR 384301 CD, suministro e instalación de
 formaleta para corona de barrera new jersey sobre campo de
 aproximación estirbo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
 PR 044455 costado derecho box culvert, armado de acero para
 muros laterales, se libero acero de placa inferior. PR 044814
 costado derecho box culvert, suministro e instalación de material
 de crudo de río para relleno sobre muro y alfa derecha en
 descole de estructura. PR 044760 a PR 044910 suministro,
 instalación y cierre de subbase granular.

Nota: Se evidencia que las alfas en descole de box culvert
 PR 044814 costado derecho no son suficientes para sostener
 el relleno para estructura de lavia. Se solicita a personal
 del contratista dar solución definitiva mediante obra de
 contención adecuada.

PR 061180 a PR 061525 costado izquierdo, limpieza,

impresión, suministro e instalación de HDC-19 para capa 1.
 PR 06+180 a PR 06+513 costado derecho limpieza, impresión,
 suministro e instalación de HDC-19 para capa 1. PR 06+530
 a PR 06+790 calzada completa, céreo de base granular. Se
 hacen ensayos de densidades, cumple y se libera tramo por densidades.
 PR 06+475 costado izquierdo alcantarilla, suministro e instalación
 de subbase granular para relleno sobre tubería. Se hace ensayo
 de densidad, cumple, se libera tramo por densidades. PR 08+100 a
 PR 08+235 costado izquierdo, filtro sin actividad. PR 08+280 a
 PR 08+290 costado izquierdo, muro de contención sin actividad.
 Actividades comisión de topografía de controlista.

PR 04+760 a PR 04+910 suministro, replanteo y nivelación de
 bordes de vía para céreo de subbase granular. PR 06+180 a
 PR 06+525 costado izquierdo, replanteo de bordes de vía para
 instalación de HDC-19 capa 1. PR 06+180 a PR 06+513 costado
 derecho, replanteo de bordes de vía para instalación de HDC-19 capa 1.
 PR 06+530 a PR 06+790 calzada completa, replanteo y nivelación
 de bordes de vía para céreo de base granular.

Actividades comisión de topografía de Interventoría.

PR 04+760 a PR 04+910 suministro, acompañamiento y comisión
 de topografía del controlista en actividad de replanteo y nivelación
 de bordes de vía para céreo de subbase granular. PR 06+180 a
 PR 06+525 costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados
 para instalación de HDC-19 capa 1. PR 06+180 a PR 06+513
 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados para instalación
 de HDC-19 capa 1. PR 06+530 a PR 06+790 calzada completa,
 revisión de céreo de base granular, se libera tramo por topografía.

JABADO 30 DE MAYO DE 2026

FRENTE.

CLIMA: Lluvias moderadas mañana 1h noche 1h Puerto Rico.
 JERO DURANTE TODO EL DIA Ruta 6503

EQUIPOS	28 Volquetas	1 Concretos
	3 Minicargadores	1 Retroexcavadora
	2 Camión riego	2 Cargadores

4 Motoniveladoras	4 Mts
2 Trituradoras	1 Extradadora de asfalto
1 Planta asfalto	1 Vibracompaador doble tandem
1 Trinchera	1 Vibracompaador de llantas
5 Vibracompaador granular	

PERSONAL:	1 Director	10 Operador
2 Ing. Residente		1 Operador planta concreto
1 Ing. Residente Aux		1 Operador planta asfalto
1 Ing. control y programación		1 Operador planta trituradora
1 Profesional social		2 Oficiales
2 Coord. Equipos		32 Ayudantes de obra
4 Mecánicos		4 Contraladores
2 Aux Mecánicos		1 Laboratorista
1 Soldador		1 Aux Laboratorio
1 Cochero		1 Almacenero
27 Conductores volantes		1 Coord. Ad. obra
1 Llanto		3 Inspector SST
3 Topógrafo		1 Profesional ambiental
1 Profesional calidad		10 Guardia de seguridad

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montaña y El Doncello.
PR 381170 a PR 381255 compactación de subbase granular
estribo sur. PR 381296 a PR 381301 CD, encastrado de corona
sobre rampa de aproximación para barrera new jersey estribo norte.
PR 381412 a PR 381437 CI, suministro e instalación de acero
para corona de new jersey del modulo 13 estribo norte.

En la ruta 6504 entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
PR 061455 costado derecho box culvert, instalación de acero
para muros laterales. PR 061760 a PR 061910 calzado completo,
suministro, instalación y cierre de subbase granular. PR 061525
a PR 061763 costado izquierdo, limpieza, imprimación, suministro
e instalación de MDC-19 capa 1. PR 061513 a PR 061789
costado derecho, limpieza, imprimación, suministro e instalación
de MDC-19 capa 1. PR 061875 costado izquierdo alcantarilla,
suministro e instalación de subbase granular para taller sobre

tubería. PE 03+100 a PE 03+235 costado izquierdo, filtro sin actividad. PE 08+280 a PE 08+290 costado izquierdo, muro de contención sin actividad.

Actividades comisión de topografía de contratista.

PE 04+760 a PE 04+910 calzada completa, replanteo y nivelación de bordes de vía para cénico de subbase granular. PE 06+525 a PE 06+763 costado izquierdo, replanteo de bordes de vía para instalación de MDC-19 capa 1. PE 06+513 a PE 06+789 costado derecho, replanteo de bordes de vía para instalación de MDC-19 para capa 1.

Actividades comisión de topografía de Interventoría

PE 04+760 a PE 04+910 calzada completa, acompañamiento y comisión de topografía del contratista en actividad de replanteo y nivelación de bordes de vía para cénico de subbase granular.

PE 06+525 a PE 06+763 costado izquierdo, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 para capa 1.

PE 06+513 a PE 06+789 costado derecho, revisión de anchos de vía marcados para instalación de MDC-19 para capa 1.

[Firma]
#06062026

LUNES 01 DE JUNIO DE 2026.

FRENTE.

CLIMA:



Cordialmente,



WILSON ANDRÉS-PARRA
C.C. N.º. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030