



**Gobernación
de La Guajira**

INFORME DE SUPERVISION. (ACTA PARCIAL DE OBRA #3)

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933

CONTRATO DE OBRA NO.	CO1.PCCNTR.7380933
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - TICOM S.A NIT: 830509276-3/ RL JOSÉ MARÍA VECINO VILLAREAL C.C. NO. 72.162.008 DE BARRANQUILLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 DE FEBRERO DE 2025
LOCALIDAD	DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES, EN TODO CASO SIN EXTENDERSE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
VALOR	SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L (\$ 65.092.452.719,47)
ADICIONAL	DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$12.839.979.441,85)
VALOR INICIAL CON ADICIONAL	SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 77.932.432.161,32).
FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	6 DE JUNIO DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO ZAFIRO NIT: 901944868-5 / RL LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI 32.757.519 DE BARRANQUILLA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA 1	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



**Gobernación
de La Guajira**

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.7837771

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	CO1.PCCNTR.7837771
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO ZAFIRO NIT: 901944868-5 / RL LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI 32.757.519 DE BARRANQUILLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE MAYO DE 2025
LOCALIDAD	DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES, EN TODO CASO SIN EXTENDERSE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
VALOR	DOS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 2.097.965.192,40)
ADICIONAL	OCHOCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$801.041.255,28)
VALOR INICIAL CON ADICIONAL	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. (\$ 2.899.006.447,68)
FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	5 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	SIRLE MERCEDES DIAZ MEJÍA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 2	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



3. ASPECTOS FINANCIEROS

GIROS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Sesenta y cinco mil noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos M/L (\$ 65.092.452.719,47)	
DETALLE	ANTICIPO	SALDO DEL CONTRATO
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO	\$13.874.025.721,45	\$51.218.426.998,02
SEGUNDO PAGO	\$9.037.881.773,43	\$ 55.020.524.666,44
TERCER PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
CUARTO PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
QUINTO PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
PAGO CONTRA LIQUIDACION	\$ 0,00	\$ 0,00

GIROS CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.7837771		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	dos mil noventa y siete millones novecientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos con cuarenta centavos m/l (\$ 2.097.965.192,40)	
DETALLE	ANTICIPO	SALDO DEL CONTRATO
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO	\$447.167.403,07	\$ 2.451.839.044,61
SEGUNDO PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
TERCER PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
CUARTO PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
QUINTO PAGO	\$ 0,00	\$ 0,00
PAGO CONTRA LIQUIDACION	\$ 0,00	\$ 0,00



**Gobernación
de La Guajira**

4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933

CONTROL DE PÓLIZAS				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CONFIANZA SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS	PÓLIZA No.	801044771 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025	
AMPAROS	%	VALOR (\$)	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 7.793.243.216,13	06/06/2025	11/03/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5%	\$ 3.254.622.635,95	06/06/2025	11/09/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN	30%	\$ 23.379.729.648,40	11/09/2026	11/09/2031
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5%	\$ 3.254.622.635,95	06/06/2025	11/09/2026

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

DETALLE	SI	NO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación es suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN REPROGRAMACION	60.43%
% EJECUTADO DE OBRA	60.46%
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El presente informe de seguimiento se emite con base en la información técnica, financiera suministrada y certificada por la interventoría, quien es responsable del control técnico detallado en obra con base en dicho planteamiento, se establece que el proyecto presenta, con corte al 11 de agosto de 2026, un avance físico acumulado del 60,46%. La información analizada en el presente informe corresponde al seguimiento efectuado por la interventoría del contrato de obra, en desarrollo de sus obligaciones contractuales, incluyendo la revisión de las cantidades ejecutadas y la verificación de las actividades desarrolladas en obra. En consecuencia, el presente análisis de supervisión toma como fuente principal los resultados y soportes consignados en el correspondiente Informe de Interventoría y la veracidad, exactitud y soporte documental de dicha información es de su directa y exclusiva responsabilidad. Durante el periodo se dio continuidad a las actividades contempladas en el cronograma contractual, relacionadas con actividades preliminares, demolición y desmonte, excavaciones y rellenos, obras de urbanismo, zona deportiva, paisajismo, infraestructuras complementarias, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, limpieza general, actividades no previstas y actividades adicionales. De acuerdo con lo reportado por la interventoría, se mantienen en ejecución diferentes actividades correspondientes a los distintos componentes del proyecto, evidenciándose avances en las obras y continuidad en los frentes de trabajo. No obstante, permanecen actividades pendientes de ejecución, por lo que se requiere mantener el seguimiento y control de las mismas durante los siguientes periodos, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	



A continuación, se presenta la tabla con las actividades ejecutas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	\$ 5,449.62	79,500.00	78956.24	99.32%	543.76
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI. PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL	ML	\$ 259,072.93	1,700.00	1396.41	82.14%	303.59
1.2.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	\$ 25,951.88	13,040.30	12507.92	95.92%	532.38
1.2.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	\$ 22,848.12	13,040.30	9333.84	71.58%	3706.47
1.2.3	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25.	M2	\$ 34,575.19	2,093.27	1836.60	87.74%	256.67
1.2.4	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM.	M3	\$ 318,603.76	133.90	95.99	71.69%	37.91
1.2.5	DESMONTE DE BANCAS.	UND	\$ 51,422.56	250.00	65.00	26.00%	185.00
1.2.6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	\$ 23,924.06	1,916.33	1314.99	68.62%	601.34
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	M3	\$ 76,441.35	41,447.39	40820.83	98.49%	626.57
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL.	M3	\$ 70,988.72	1,209.91	958.84	79.25%	251.07
2.2.1	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA.	M3	\$ 76,466.17	68,466.68	67864.92	99.12%	601.76
2.2.3	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).	M3	\$ 201,304.51	1,308.61	1308.61	100.00%	0.00
2.2.4	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE	M2	\$ 964.66	45,375.35	27092.26	59.71%	18283.09



Gobernación de La Guajira

3.1.2	RAMPAS EN CONCRETO , REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA. CONCRETO 3500PSI	M2	\$ 184,972.18	670.04	314.91	47.00%	355.13
3.2.2	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	32,202.99	32048.64	99.52%	154.35
3.4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO).	M2	\$ 2,637.59	1,840.00	1840.00	100.00%	0.00
3.5.2	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	\$ 4,265.41	4,902.00	802.50	16.37%	4099.50
4.1.3	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	\$ 183,145.11	187.20	187.20	100.00%	0.00
4.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	\$ 8,924.06	936.00	547.25	58.47%	388.75
4.2.1	JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	\$ 16,492,703.01	2.00	1.00	50.00%	1.00
4.2.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	7,917.12	7495.85	94.68%	421.27
4.2.6	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	\$ 183,145.11	919.68	919.68	100.00%	0.00
4.2.7	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).	M3	\$ 167,030.08	1,021.80	1021.80	100.00%	0.00
4.2.8	CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.4M X 0.45M	ML	\$ 288,749.62	360.00	190.00	52.78%	170.00
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA	M2	\$ 192,122.56	1,102.50	1102.50	100.00%	0.00

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación de La Guajira

	SINTETICA,PEGANTE, ARENA DE TRIMAN (COLMA)ESPESOR = 0.05M C= 8KG/M2, TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN,ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)						
4.3.6	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	\$ 183,145.11	1,028.10	1028.10	100.00%	0.00
4.3.7	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).	M3	\$ 167,030.08	207.10	207.10	100.00%	0.00
4.3.8	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	\$ 78,284.96	983.77	73.34	7.46%	910.43
4.3.9	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	M2	\$ 361,538.35	983.77	900.00	91.48%	83.77
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO	UND	\$ 758,972.18	25.00	25.00	100.00%	0.00
6.1.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	40,962.00	38715.79	94.52%	2246.21
6.1.4	BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON).	M3	\$ 246,796.24	226.10	226.10	100.00%	0.00
6.1.5	VIGA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 25X35 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	ML	\$ 92,990.23	1,959.00	751.72	38.37%	1207.28
6.1.6	LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL.	M2	\$ 98,354.89	880.00	289.75	32.93%	590.25

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación de La Guajira

6.1.7	MURO BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO 40X20X15 E=0.15 M MORTERO 1:4 INCLUYE GROUTING 3000 PSI Y REFUERZO HIERRO 1/4" - 3/8" FY 240 MPA.	M2	\$ 120,885.71	1,305.40	1053.24	80.68%	252.16
6.1.8	VIGA SOBRE MURO SECCION 15X25 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	ML	\$ 80,827.82	80.00	55.80	69.75%	24.20
6.1.11	PAÑETE LISO MUROS 1:3.	M2	\$ 28,263.91	2,108.00	2106.48	99.93%	1.52
6.1.21	COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	\$ 1,054,330.08	70.49	70.49	100.00%	0.00
6.2.3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	36,972.58	12749.79	34.48%	24222.79
6.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA H=2.0 M CON CARGUE.	M3	\$ 39,627.07	107.17	93.59	87.33%	13.58
6.3.4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	4,800.70	4800.70	100.00%	0.00
7.2.1	RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 1/2" RDE 9.	ML	\$ 19,448.87	600.00	5.00	0.83%	595.00
7.2.2	RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 3/4" RDE 11.	ML	\$ 23,221.80	400.00	113.32	28.33%	286.68
7.2.4	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4".	UND	\$ 80,251.13	106.00	8.00	7.55%	98.00
7.3.2	MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUES DE AGUA.	M2	\$ 105,932.33	82.00	51.40	62.68%	30.60
7.3.4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	11,742.99	11742.99	100.00%	0.00
7.4.8	TUBERIA A.N. PVC S 4".	ML	\$ 57,845.11	150.00	92.97	61.98%	57.03
7.5.1	FILTRO DE DRENAJE TIPO DREN FRANCES DE 0.60 X 1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL, TUBERIA PVC DRENAJE CON FILTRO D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	\$ 233,656.39	2,295.50	2295.50	100.00%	0.00
7.5.3	MATERIAL FILTRANTE COLOCADO. TAMAÑO MAXIMO 1 1/4".	M3	\$ 180,103.76	275.22	264.65	96.16%	10.57

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074

Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co

Centro Administrativo Departamental

Riohacha - La Guajira



Gobernación de La Guajira

7.5.4	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	\$ 15,230.83	5,504.40	5504.40	100.00%	0.00
8.1.2	CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1.5MTRS*1.5 MTRS*1.4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEABILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO	UND	\$ 4,213,292.48	4.00	3.00	75.00%	1.00
8.1.8	CRUCE DE VIA CON TOPO PARA TUBO DE 4" INCLUYE RESERVA	UND	\$ 15,284,920.30	2.00	1.00	50.00%	1.00
8.4.7	DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	\$ 1,186,712.03	69.70	9.48	13.60%	60.22
8.4.8	SOLADO EN CONCRETO POBRE 1500 PSI 5 CM.	M3	\$ 522,359.40	70.80	70.80	100.00%	0.00
8.4.9	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 9,391.73	22,101.87	7727.00	34.96%	14374.87
10.1.1	ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA	M2	\$ 6,136.09	79,500.00	7366.31	9.27%	72133.69
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-150	M2	\$ 56,362.00	126447.60	118612.48	93.80%	7835.12
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-200	M2	\$ 73,824.00	15027.18	15027.18	100.00%	0.00
NP-3	TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SITIO	M3	\$ 37,548.00	15062.74	15062.74	100.00%	0.00
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUIA TACTIL, ALERTA Y LISA 40X40X6 CM A COLOR	M2	\$ 221,881.00	14125.74	9120.00	64.56%	5005.74
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 35X15X80 CM SIN CHAFLAN	ML	\$ 141,965.00	5363.33	4346.98	81.05%	1016.35
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO DE 80X20X50 CM CON CHAFLAN	ML	\$ 160,792.00	2821.30	2299.42	81.50%	521.88
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIAS DE CANCHAS	M3	\$ 1,018,133.00	187.66	187.66	100.00%	0.00

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación de La Guajira

NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALTO IMPACTO ELECTROSOLDADA CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR AZUL H=1.2M	M2	\$ 1,273,650.00	218.28	218.28	100.00%	0.00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 2.20X1 M PARA CANCHA	UND	\$ 1,571,149.00	1.00	1.00	100.00%	0.00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	\$ 107,089.00	623.29	357.22	57.31%	266.07
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS HPROM=3,00 M	UND	\$ 1,271,795.00	54.00	54.00	100.00%	0.00
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTAS NATIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE MANTENIMIENTO HASTA ENTREGA DE OBRA	M2	\$ 100,388.00	2879.00	546.89	19.00%	2332.11
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJES EMBEBIDOS EN CONCRETO ASTM A193 (B7) D= 1/2" L=0.3M	UND	\$ 30,463.00	256.00	256.00	100.00%	0.00
NP-16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A500 GR C.	KG	\$ 33,440.00	66176.17	50913.50	76.94%	15262.67
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO LÁMINA METECNO CALIBRE 26 PARA PERGOLAS	M2	\$ 384,769.00	1902.67	844.00	44.36%	1058.67
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 2" PARA AGUA POTABLE	ML	\$ 72,585.00	1202.00	311.16	25.89%	890.84
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/2" PARA AGUA POTABLE	ML	\$ 63,370.00	1689.31	1114.25	65.96%	575.06
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/4" PARA AGUA POTABLE	ML	\$ 58,552.00	511.45	329.01	64.33%	182.44
NP-26	CONCRETO 4000 PSI	M3	\$ 1,487,205.00	298.31	235.51	78.95%	62.80
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1"	ML	\$ 16,977.00	11420.00	6009.80	52.63%	5410.20
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2"	ML	\$ 32,292.00	813.00	498.00	61.25%	315.00
AD-1	CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.10 M COLOR MATE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	\$ 194,832.00	21274.59	11405.96	53.61%	9868.63
AD-2	CONSTRUCCION DE CONCRETO PULIDO E: 0.10 M	M2	\$ 182,789.00	3657.46	3125.00	85.44%	532.46

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación de La Guajira

AD-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-42 (4.2 MPa) E=0.20 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	\$ 280,563.00	2427.81	2145.00	88.35%	282.81
AD-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CICLORUTA, ESPESOR 0.12M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	\$ 169,604.00	3219.71	2130.00	66.16%	1089.71
AD-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 160 MM (6") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 101,025.00	689.05	360.57	52.33%	328.48
AD-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 200 MM (8") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 126,333.00	176.19	62.30	35.36%	113.89
AD-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 250 MM (10") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 175,485.00	75.42	75.42	100.00%	0.00
AD-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 315 MM (12") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 238,871.00	84.78	84.78	100.00%	0.00
AD-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 355 MM (14") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 333,227.00	68.94	68.94	100.00%	0.00
AD-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 450 MM (18") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 555,643.00	171.37	171.37	100.00%	0.00
AD-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 500 MM (20") PARA AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 663,281.00	57.27	57.27	100.00%	0.00
AD-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT DE 39"	ML	\$ 2,923,824.00	179.88	179.88	100.00%	0.00
AD-15	CAJA DE INSPECCION 1.2X1.2X1.8 M LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	UND	\$ 2,853,576.00	7.00	7.00	100.00%	0.00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 960X490X400 CM	UND	\$ 176,318,894.00	2.00	2.00	100.00%	0.00
AD-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 1280X820X600 CM	UND	\$ 274,886,758.00	1.00	1.00	100.00%	0.00
AD-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO DOBLE DE 0.5M DE	UND	\$ 4,324,579.00	76.00	19.00	25.00%	57.00
	AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08.						
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO SENCILLO DE 0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08.	UND	\$ 3,130,238.00	99.00	48.00	48.48%	51.00

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074

Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co

Centro Administrativo Departamental

Riohacha - La Guajira



AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 10M EN 2 SECCIONES ENCHUFABLE TRONCO CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE. NO INCLUYE REFLECTORES.	UND	\$ 4,147,387.00	10.00	10.00	100.00%	0.00
AD-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TAYRONA II 195W IP ÓPTICO / ELÉCTRICO 66 IK 09 (CARCASA) 08 (VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO PLANO ÓPTICA: P	UND	\$ 2,011,348.00	118.00	40.00	33.90%	78.00
AD-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 2 X 2 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOTERMICA A 115G INCLUYE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA Y PLATINA CON SOPORTES	UND	\$ 4,248,741.26	2.00	1.00	50.00%	1.00

tabla 1. cuadro de descripción de actividades ejecutadas de la obra



Recomendaciones:

Se recomienda al contratista aumentar el ritmo de ejecución alcanzado, optimizando la programación de las actividades pendientes y priorizando aquellas que inciden en la ruta crítica del proyecto, garantizando la disponibilidad oportuna de personal, equipos, materiales e insumos necesarios para el cumplimiento de las metas físicas establecidas. De igual manera, se recomienda a la interventoría fortalecer el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual de la ejecución, verificando de manera permanente las cantidades de obra ejecutadas, en especial las correspondientes a actividades adicionales y no previstas, e informando oportunamente a la supervisión cualquier situación que pueda generar afectaciones sobre el plazo, el costo, la calidad o el alcance del contrato.

La supervisión continuará ejerciendo el seguimiento integral a la ejecución contractual mediante la revisión de los informes, soportes técnicos y demás documentos presentados por la interventoría, efectuando las observaciones y recomendaciones que resulten pertinentes para garantizar el adecuado desarrollo del contrato y la protección de los intereses de la entidad.

Conclusiones:

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría y los soportes técnicos, financieros y de avance físico aportados por esta, se registra un porcentaje de ejecución física del (60,46 %), la Supervisión en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control a su cargo, y verificada la documentación que soporta el acta Parcial de Obra No. 3, da concepto favorable a la continuidad del trámite de pago,

SIRLE MERCEDES DIAZ MEJÍA

Secretaria de obras públicas y vías Departamental

Supervisora del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7380933



**Gobernación
de La Guajira**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**



Di

Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira






**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**




Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira





**Gobernación
de La Guajira**



Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

