

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN No. 6	
Lugar: Virtual – Teams	
Citada por: Contratante	Fecha: 15/04/2026
Hora inicio: 11:00 p.m.	Hora fin: 11:30 p.m.
Convenio Obra No. SEMS-CD-CI-060-2025	Contribuyente: Secretaría de Energías y Minería Sostenible
	Contratista de obra: GENSA SA ESP S.A E.S.P.
Contrato Interventoría: SEMS-CM-CI-051-2025	Contratista: PROINGES S.A.S.

PARTICIPANTES				
No	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Lynda Catheryne Sandoval	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Directora de Energías	
2	Cesar Felipe Díaz Sarmiento	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Supervisor del Contrato	
3	Mónica Alejandra González L	GENSA SA ESP	Contratista de Obra	<i>Mónica A. González</i>
4	William Soto	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca 2026	Contratista de Obra	
5	Gabriel Ropaín Segura	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Gabriel E. Ropaín S.</i>
6	Samuel Barrios Hereira	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Samuel Barrios H.</i>
7				
8				
9				

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Revisar el estado de los usuarios faltantes y definir estrategias para su reemplazo dentro del proyecto.
2	Analizar alternativas de priorización de municipios y programación de visitas técnicas para consolidar el listado definitivo de beneficiarios.
3	
4	

COMPROMISOS				
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable
1	Remitir al contratista el certificado de ENEL junto con el listado oficial de usuarios.	15/04/2026	SEMS	Cesar Felipe Díaz
2	Realizar el cruce de información entre listados y definir usuarios priorizados para visitas.	18/04/2026	GENSA S.A. E.S.P / Consorcio Solar ZNI Cundinamarca 2026	Mónica González William Soto
3	Programar y ejecutar visitas técnicas en el municipio de Medina.	Inicio el 20/04/2026	GENSA S.A. E.S.P / Consorcio Solar ZNI Cundinamarca 2026	Mónica González William Soto
4	Realizar seguimiento a la consolidación del listado definitivo de usuarios.	-	PROINGES S.A.S	Gabriel Ropain Samuel Barrios
5				

**Se da por aceptado los compromisos plasmados en la presente hoja con la firma de la presente acta por parte de los participantes*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 15 de abril de 2026 se realizó, de manera virtual, reunión del contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060- 2025 e interventoría No. SEMS-CM-CI-051-2025 con el propósito de hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior y Analizar alternativas de priorización de municipios y programación de visitas técnicas para consolidar el listado definitivo de beneficiarios.

1. REVISIÓN DE USUARIOS DESCARTADOS Y POTENCIALES REEMPLAZOS

La Secretaría de Energías y Minería Sostenible presentó un listado de usuarios descartados provenientes de otros proyectos, identificando un número significativo de potenciales beneficiarios, principalmente en los municipios de Medina y Paratebueno. Se destacó que varios de estos usuarios ya cuentan con certificación como Zonas No Interconectadas (ZNI), lo que permitiría su incorporación de manera más ágil.

Se indicó la necesidad de consolidar el listado definitivo de beneficiarios antes del 30 de abril de 2026, con el fin de avanzar oportunamente en las actividades de campo. El contratista de obra manifestó preocupación por los tiempos ajustados para realizar visitas, dada la dispersión geográfica y dificultad de acceso de los usuarios.

2. CRUCE DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DE LISTADOS

El contratista de obra informó que realizará un cruce entre el listado entregado por La Secretaría de Energías y Minería Sostenible y las bases de datos propias, con el fin de definir los usuarios priorizados y optimizar la programación de visitas.

Se discutió la importancia de contar con la certificación emitida por ENEL, la cual valida los usuarios sin servicio de energía. Durante la reunión se evidenció que El contratista de obra no contaba con dicho documento completo, por lo que La Secretaría de Energías y Minería Sostenible se comprometió a remitirlo de manera inmediata junto con el listado soporte.

3. ESTRATEGIA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL

Se propuso concentrar inicialmente los esfuerzos en el municipio de Medina, donde existe disponibilidad de usuarios potenciales y acompañamiento directo de la administración municipal. Lynda Sandoval informó que el alcalde manifestó su disposición para apoyar la identificación de beneficiarios y facilitar la logística de campo.

Se acordó que la estrategia inicial será ejecutar visitas en Medina y, con base en los resultados, evaluar la necesidad de continuar con visitas en otros municipios como Yacopí.

4. PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS

Se definió programar la primera jornada de visitas técnicas en el municipio de Medina para el día lunes

20 de abril, con acompañamiento de la administración municipal.

La Secretaría de Energías y Minería Sostenible gestionará el contacto del enlace territorial y suministrará los listados necesarios para la ejecución de las visitas.

5. ESTADO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS

El contratista de obra informó que los inversores y reguladores se encuentran fabricados en su totalidad, mientras que las baterías están en etapa final de producción. Los paneles solares ya se encuentran en territorio nacional. Sin embargo, todavía se está a la espera de la importación de los equipos, la cual se estima puede tardar entre 25 a 28 días.

6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y POSIBLE PRÓRROGA

Considerando los ajustes derivados del proceso de sustitución de usuarios y los tiempos de importación, El contratista de obra manifestó la necesidad de evaluar una posible prórroga del contrato.

Se acordó analizar el comportamiento de las actividades durante la siguiente semana, especialmente en lo relacionado con la consolidación de usuarios en Medina, para definir la pertinencia de solicitar una ampliación del plazo contractual.

La interventoría realizará el respectivo análisis técnico una vez El contratista de obra presente la solicitud formal.

7. PROGRAMACIÓN DE PRIMERAS INSTALACIONES

Se estableció como fecha tentativa para la primera instalación la primera semana de junio de 2026, sujeta a la llegada de los equipos y a la definición del listado definitivo de beneficiarios.

La Secretaría de Energías y Minería Sostenible manifestó interés en que esta primera instalación tenga visibilidad institucional, por lo que solicitó una programación clara para su coordinación.

FIN DE LA REUNIÓN

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



REGISTRO FOTOGRÁFICO

