

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN No. 7	
Lugar: Virtual – Teams	
Citada por: Contratante	Fecha: 28/04/2026
Hora inicio: 9:00 p.m.	Hora fin: 9:30 p.m.
Convenio Obra No. SEMS-CD-CI-060-2025	Contribuyente: Secretaría de Energías y Minería Sostenible Contratista de obra: GENSA SA ESP S.A E.S.P.
Contrato Interventoría: SEMS-CM-CI-051-2025	Contratista: PROINGES S.A.S.

PARTICIPANTES				
No	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Cesar Felipe Díaz Sarmiento	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Supervisor del Contrato	
2	Mónica Alejandra González L	GENSA SA ESP	Contratista de Obra	<i>Mónica A. González L.</i>
3	William Soto	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca 2026	Contratista de Obra	
4	Gabriel Ropaín Segura	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Gabriel E. Ropaín S.</i>
5	Samuel Barrios Hereira	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Samuel Barrios H.</i>
6				
7				
8				
9				

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Realizar seguimiento al avance de los contratos 060 y 051, específicamente en la verificación de usuarios potenciales para soluciones fotovoltaicas.
2	Revisar el estado de las visitas de campo, validación de usuarios, disponibilidad de equipos y planificación de inicio de actividades en municipios priorizados.
3	
4	

COMPROMISOS				
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable
1	Remitir documentación de las visitas en repositorio virtual para revisión.	-	Contratista de Obra	William Soto
2	Confirmar agenda de la alcaldía de Yacopí para jornada de socialización con usuarios.	29/04/2026	SEMS	Cesar Felipe Díaz Sarmiento
3	Emitir aval de beneficiarios de Yacopí para comenzar actividades en campo.	-	SEMS Proinges SAS	Cesar Díaz Samuel Barrios
4				
5				

**Se da por aceptado los compromisos plasmados en la presente hoja con la firma de la presente acta por parte de los participantes*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 28 de abril de 2026 se realizó, de manera virtual, reunión del contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060- 2025 e interventoría No. SEMS-CM-CI-051-2025 con el propósito de hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior y revisar el estado de las visitas de campo.

1. INFORME DE CAMPO – VEREDA PERIQUITO (MEDINA)

Se presentó el reporte de visitas realizadas en la vereda Periquito, municipio de Medina, donde se ejecutaron jornadas de campo entre las 7:00 y 17:00 horas con acompañamiento de la administración municipal. Se inspeccionaron entre cinco y seis viviendas, evidenciando que varias cuentan con sistemas solares previos en condiciones deficientes, principalmente por uso de baterías de plomo deterioradas.

2. AVANCE DE VISITAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Se reportó la identificación de 61 potenciales beneficiarios, sujeto a validación completa. Se informó que se han realizado 18 visitas con corte al 28 de abril 2026, con afectaciones en el cronograma derivadas de condiciones climáticas y disponibilidad de personal municipal. El contratista indicó que la información recolectada se encuentra en proceso de carga en repositorio compartido, con el fin de facilitar su verificación por parte de la interventoría.

3. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA

Se informó que los inversores y reguladores se encuentran fabricados en el exterior, mientras que las baterías están en fase de pruebas, con embarque estimado para la siguiente semana, una vez se complete la logística del buque encargado de su transporte.

4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN E INICIO DE INSTALACIONES

Las partes acordaron que es viable iniciar actividades civiles en Yacopí, aun cuando no se haya aplicado la totalidad de la metodología, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones mínimas técnicas y contractuales. En este sentido, se estableció la necesidad de contar con aprobación formal por parte de la Gobernación y la interventoría antes de iniciar actividades preliminares en el municipio de Yacopí, así como la realización de una jornada de socialización con la alcaldía y los usuarios, sujeta a la confirmación de agenda por parte del ente territorial.

5. CIERRE Y PRÓXIMOS PASOS

Se acordó mantener la comunicación entre las partes mediante canales directos para la coordinación logística. El representante del contratante se comprometió a remitir el resumen de la reunión, y se reiteró la necesidad de dar cumplimiento oportuno a los compromisos establecidos para garantizar el avance del proyecto.

FIN DE LA REUNIÓN

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión Seguimiento - 060-051 100 Soluciones Individuales.

14:31

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Compartir invitación

En esta reunión (6)

- Samuel Barrios
- Cesar Felipe Diaz Sarmiento**
Organizador
- Gabriel Ropain
- GENSA S.A. ESP.
- read.ai meeting notes
- William

29°C Soleado

Buscar

9:12 a.m.
28/04/2026