

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		1	DE	1			
															FECHA		29/02/2024		
																	(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA					
CONTRATO DE OBRA No:		598 de 2023										CONTRATISTA:		INGENIERIA DE VIAS S.A.S.					
MES INFORME MENSUAL:		25 al 29 de Febrero de 2024										OBRAS NECESARIAS PARA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 75+300 Y PR 75+600 DE LA VÍA 2503							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		599 de 2023										PROYECTO:		MOJARRAS – POPAYÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
												INTERVENTOR:		INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior					
2023										Contrato Principal No. 598 de 2023		\$ 60.377.861.822,00		\$ 417.523.059,00					
2023										Modificación Numero Dos (2) y Prorroga Numero Dos (2) de 2023		\$ 28.661.776.978,00							
TOTAL												\$ 89.039.638.800,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 89.039.638.800,00																	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																			
Acta No.		Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
															SI	NO			
ANTICIPO					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 60.377.861.822,00	\$ 60.377.861.822,00					Contrato Principal No. 598 de 2023		
1 - VIAS		OBRA	19 Ene a 15 de Feb de 2023	\$ 7.503.556.478,00	\$ 54.833.682,00	\$ 7.558.390.160,00	\$ 1.126.955.973,00	\$ 6.431.434.187,00	\$ 7.873.044.027,00		\$ 44.946.427.635,00	\$ 52.819.471.662,00			X				
1 - PUENTES		OBRA	19 Ene a 15 de Feb de 2023	\$ 7.677.939.989,00	\$ 56.108.023,00	\$ 7.734.048.012,00	\$ 1.153.146.559,00	\$ 6.580.901.453,00	\$ 6.719.897.468,00		\$ 38.365.526.182,00	\$ 45.085.423.650,00			X				
1A - VIAS		OBRA	16 al 28 de Febrero de 2023	\$ 10.728.191.500,00	\$ 78.398.323,00	\$ 10.806.589.823,00	\$ 1.611.262.543,00	\$ 9.195.327.280,00	\$ 5.108.634.925,00		\$ 29.170.198.902,00	\$ 34.278.833.827,00			X				
2 - VIAS		OBRA	Marzo de 2023	\$ 8.724.787.506,00	\$ 59.373.447,00	\$ 8.784.160.953,00	\$ 1.309.718.398,00	\$ 7.474.442.555,00	\$ 3.798.916.527,00		\$ 21.695.756.347,00	\$ 25.494.672.874,00			X				
3 - VIAS		OBRA	Abril de 2023	\$ 4.067.843.828,00	\$ 29.726.551,00	\$ 4.097.570.379,00	\$ 610.947.744,00	\$ 3.486.622.635,00	\$ 3.187.968.783,00		\$ 18.209.133.712,00	\$ 21.397.102.495,00			X				
4 - VIAS		OBRA	Mayo de 2023	\$ 4.566.132.457,00	\$ 32.656.000,00	\$ 4.598.788.457,00	\$ 685.679.359,00	\$ 3.913.109.098,00	\$ 2.502.289.424,00		\$ 14.296.024.614,00	\$ 16.798.314.038,00			X				
5 - VIAS		OBRA	Junio de 2023	\$ 3.020.199.675,00	\$ 22.070.690,00	\$ 3.042.270.365,00	\$ 453.602.511,00	\$ 2.588.667.854,00	\$ 2.048.686.913,00		\$ 11.707.356.760,00	\$ 13.756.043.673,00			X				
2 - PUENTES		OBRA	Junio de 2023	\$ 1.595.344.686,00	\$ 11.658.288,00	\$ 1.607.002.974,00	\$ 239.604.143,00	\$ 1.367.398.831,00	\$ 1.809.082.770,00		\$ 10.339.957.929,00	\$ 12.149.040.699,00			X				
6 - VIAS		OBRA	Julio de 2023	\$ 1.457.809.071,00	\$ 8.994.290,00	\$ 1.466.803.361,00	\$ 218.700.381,00	\$ 1.248.102.980,00	\$ 1.590.382.389,00		\$ 9.091.854.949,00	\$ 10.682.237.338,00			X				
7-VIAS		OBRA	Agosto de 2023	\$ 3.690.525.950,00	\$ 126.108.863,00	\$ 3.816.634.813,00	\$ 569.060.251,00	\$ 3.247.574.562,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.844.280.387,00	\$ 6.865.602.525,00			X				
1 - VIAS		AJUSTE DEF	19 Ene a 15 de Feb de 2023	\$ 128.923.699,00	\$ 942.135,00	\$ 129.865.834,00	\$ 0,00	\$ 129.865.834,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.714.414.553,00	\$ 6.735.736.691,00			X				
1 - PUENTES		AJUSTE DEF	19 Ene a 15 de Feb de 2023	\$ 159.074.464,00	\$ 1.162.467,00	\$ 160.236.931,00	\$ 0,00	\$ 160.236.931,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.554.177.622,00	\$ 6.575.499.760,00			X				
1A - VIAS		AJUSTE DEF	16 al 28 de Febrero de 2023	\$ 230.562.302,00	\$ 1.684.878,00	\$ 232.247.180,00	\$ 0,00	\$ 232.247.180,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.321.930.442,00	\$ 6.343.252.580,00			X				
2 - VIAS		AJUSTE DEF	Marzo de 2023	\$ 177.046.065,00	\$ 1.293.798,00	\$ 178.339.863,00	\$ 0,00	\$ 178.339.863,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.143.590.579,00	\$ 6.164.912.717,00			X				
3 - VIAS		AJUSTE DEF	Abril de 2023	\$ 133.537.190,00	\$ 975.849,00	\$ 134.513.039,00	\$ 0,00	\$ 134.513.039,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 5.009.077.540,00	\$ 6.030.399.678,00			X				
4 - VIAS		AJUSTE DEF	Mayo de 2023	\$ 135.196.167,00	\$ 987.972,00	\$ 136.184.139,00	\$ 0,00	\$ 136.184.139,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 4.872.893.401,00	\$ 5.894.215.539,00			X				
5 - VIAS		AJUSTE DEF	Junio de 2023	\$ 101.292.164,00	\$ 740.212,00	\$ 102.032.376,00	\$ 0,00	\$ 102.032.376,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 4.770.861.025,00	\$ 5.792.183.163,00			X				
2 - PUENTES		AJUSTE DEF	Junio de 2023	\$ 40.767.118,00	\$ 297.914,00	\$ 41.065.032,00	\$ 0,00	\$ 41.065.032,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 4.729.795.993,00	\$ 5.751.118.131,00			X				
6 - VIAS		AJUSTE DEF	Julio de 2023	\$ 29.873.465,00	\$ 218.306,00	\$ 30.091.771,00	\$ 0,00	\$ 30.091.771,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 4.699.704.222,00	\$ 5.721.026.360,00			X				
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.021.322.138,00		\$ 28.661.776.978,00	\$ 28.661.776.978,00					Modificación Numero Dos (2)		
8 - VIAS		OBRA	Septiembre de 2023	\$ 3.872.585.938,00	\$ 58.105.136,00	\$ 3.930.691.074,00	\$ 1.021.322.138,00	\$ 2.909.368.936,00	\$ 0,00		\$ 30.452.112.264,00	\$ 30.452.112.264,00			X				
3 - PUENTES		OBRA	Octubre de 2023	\$ 1.011.818.643,00	\$ 7.394.059,00	\$ 1.019.212.702,00	\$ 0,00	\$ 1.019.212.702,00	\$ 0,00		\$ 29.432.899.562,00	\$ 29.432.899.562,00			X				
9 - VIAS		OBRA	Octubre de 2023	\$ 5.102.710.865,00	\$ 34.435.609,00	\$ 5.137.146.474,00	\$ 0,00	\$ 5.137.146.474,00	\$ 0,00		\$ 24.295.753.088,00	\$ 24.295.753.088,00			X				
10 - VIAS		OBRA	Noviembre de 2023	\$ 4.425.128.841,00	\$ 32.256.996,00	\$ 4.457.385.837,00	\$ 0,00	\$ 4.457.385.837,00	\$ 0,00		\$ 19.838.367.251,00	\$ 19.838.367.251,00			X				
4 - PUENTES		OBRA	Noviembre de 2023	\$ 705.944.054,00	\$ 5.158.822,00	\$ 711.102.876,00	\$ 0,00	\$ 711.102.876,00	\$ 0,00		\$ 19.127.264.375,00	\$ 19.127.264.375,00			X				
11 - VIAS		OBRA	Diciembre de 2023	\$ 3.461.386.838,00	\$ 36.285.334,00	\$ 3.497.672.172,00	\$ 0,00	\$ 3.497.672.172,00	\$ 0,00		\$ 15.629.592.203,00	\$ 15.629.592.203,00			X				
5 - PUENTES		OBRA	Diciembre de 2023	\$ 950.101.094,00	\$ 6.943.046,00	\$ 957.044.140,00	\$ 0,00	\$ 957.044.140,00	\$ 0,00		\$ 14.672.548.063,00	\$ 14.672.548.063,00			X				
12 - VIAS		OBRA	Enero de 2024	\$ 4.310.928.974,00	\$ 30.427.382,00	\$ 4.341.356.356,00	\$ 0,00	\$ 4.341.356.356,00	\$ 0,00		\$ 10.331.191.707,00	\$ 10.331.191.707,00			X				
6 - PUENTES		OBRA	Enero de 2024	\$ 891.381.760,00	\$ 6.513.944,00	\$ 897.895.704,00	\$ 0,00	\$ 897.895.704,00	\$ 0,00		\$ 9.433.296.003,00	\$ 9.433.296.003,00			X				
13 - VIAS		OBRA	1 al 24 de Febrero de 2024	\$ 6.295.093.680,00	\$ 46.002.608,00	\$ 6.341.096.288,00	\$ 0,00	\$ 6.341.096.288,00	\$ 0,00		\$ 3.092.199.715,00	\$ 3.092.199.715,00				X			
7 - PUENTES		OBRA	1 al 24 de Febrero de 2024	\$ 174.224.000,00	\$ 1.273.175,00	\$ 175.497.175,00	\$ 0,00	\$ 175.497.175,00	\$ 0,00		\$ 2.916.702.540,00	\$ 2.916.702.540,00				X			
7-VIAS		AJUSTE DEF	Agosto de 2023	\$ 112.530.747,00	\$ 822.340,00	\$ 113.353.087,00	\$ 0,00	\$ 113.353.087,00	\$ 0,00		\$ 2.803.349.453,00	\$ 2.803.349.453,00							
8 - VIAS		AJUSTE DEF	Septiembre de 2023	\$ 28.878.491,00	\$ 211.035,00	\$ 29.089.526,00	\$ 0,00	\$ 29.089.526,00	\$ 0,00		\$ 2.774.259.927,00	\$ 2.774.259.927,00							
14 - VIAS		OBRA	25 al 29 de Febrero de 2024	\$ 2.334.292.584,00	\$ 22.444.284,00	\$ 2.356.736.868,00	\$ 0,00	\$ 2.356.736.868,00	\$ 0,00		\$ 417.523.059,00	\$ 417.523.059,00							
8 - PUENTES		OBRA	25 al 29 de Febrero de 2024	\$ 20.163.159,00	\$ 147.346,00	\$ 20.310.505,00	\$ 0,00	\$ 20.310.505,00	\$ 0,00		\$ 397.212.554,00	\$ 397.212.554,00							
TOTALES				\$ 87.865.773.442,00	\$ 776.652.804,00	\$ 88.642.426.246,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 88.642.426.246,00	\$ 0,00		\$ 397.212.554,00	\$ 397.212.554,00							
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1
			FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			
CONTRATO DE OBRA No: 598 de 2023			CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL: 25 al 29 de Febrero de 2024			PROYECTO: OBRAS NECESARIAS PARA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 75+300 Y PR 75+600 DE LA VÍA 2503			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 599 de 2023			INTERVENTOR: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.			
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO						
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL			
OBRA	\$ 81.215.252.652,00	\$ 593.496.078,00	\$ 81.808.748.730,00			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE TALUDES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
JORNADAS 7 X 24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
AJUSTES	\$ 1.277.681.872,00	\$ 9.336.906,00	\$ 1.287.018.778,00			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 730.540.552,00	\$ 138.802.705,00	\$ 869.343.257,00			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 1.992.577.751,00	\$ 25.231.953,00	\$ 2.017.809.704,00			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 2.582.017.115,00	\$ 9.290.405,00	\$ 2.591.307.520,00			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 67.703.500,00	\$ 494.757,00	\$ 68.198.257,00			
VALOR TOTAL	\$ 87.865.773.442,00	\$ 776.652.804,00	\$ 88.642.426.246,00			
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.						
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.						
Firma Nombre: CLAUDIA ZORAIDA MUÑOZ CHAVEZ Director de Obra Matrícula No.: 1920274513CAU			Firma Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula No.: 54202-35674 NTS			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.						