

Ingeniero

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF

Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de informes No. 5 correspondiente al mes de mayo de 2026 - Contrato interadministrativo de mandato No. 4600018656.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remitatorio (2 folios – folio 1)
- Informe Técnico (74 folios - del folio 3 al 76)
- Informe Ambiental (11 folios - del folio 77 al 87)
- Informe Social (17 folios - del folio 88 al 104)

Total, de folios 104

En medio digital, dos (2) usb anexas con la siguiente información:

- Carpeta "ANEXOS"
 - Carpeta "ANEXOS AMBIENTALES"
 - Anexo 1. Informe ambiental Lote 2 – Occidente

Rubén Noralla M.
03-08-26

RECIBIDO SIF
2026 SEP 15:27:20

- Anexo 2. Informe ambiental Lote 3 – Urabá
- Anexo 3. Informe ambiental Lote 4 - Magdalena Medio
- Anexo 4. Informe ambiental Lote 5 – Suroeste
- Anexo 5. Informe ambiental Lote 6 – Nordeste
- Anexo 6. Informe ambiental Lote 7 - Bajo Cauca
- Anexo 7. Informe ambiental Lote 8 - Norte
- Carpeta “ANEXOS SOCIALES”
 - Anexo 1. Informes social mensual Occidente
 - Anexo 2. Informe social mensual Urabá
 - Anexo 3. Informe social Magdalena Medio
 - Anexo 4. Informe social mensual Suroeste
 - Anexo 5. Informe social Nordeste
 - Anexo 6. Informe mensual Bajo Cauca
 - Anexo 7. Informe social mensual Norte
- Carpeta “ANEXOS SST”
 - Lote 2 – Occidente
 - Lote 3 – Uraba
 - Lote 4 - Magdalena Medio
 - Lote 5 – Suroeste
 - Lote 6 – Nordeste
 - Lote 7-Bajo Cauca
 - Lote 8 - Norte
- ANEXOS TÉCNICOS
 - Anexo 1. Póliza del contrato interadministrativo
 - Anexo 2. Actas de Comité de Interventorias
 - Anexo 3. Correspondencia Enviada_Mayo
 - Anexo 4. Correspondencia Recibida_Mayo
 - Anexo 5. Informe técnico Lote 2_Occidente
 - Anexo 6. Informe técnico Lote 3_Urabá
 - Anexo 7. Informe técnico Lote 4_Magdalena Medio
 - Anexo 8. Informe técnico Lote 5_Suroeste
 - Anexo 9. Informe técnico Lote 6_Nordeste
 - Anexo 10. Informe técnico Lote 7_Bajo Cauca
 - Anexo 11. Informe técnico Lote 8_Norte



La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo Técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		27/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MAYO
2026

INFORME SOCIAL No 4


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**INFORME SOCIAL MENSUAL DE SUPERVISIÓN
(Versión 1 – mayo 2026)**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE
ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
supervisión

4600018656 DE 2025
Nº de contrato de Supervisión

 DEISY CATERINE HERNANDEZ Coordinadora Social RENTAN	 CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisora RENTAN	 JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisor SIF
Elaboró	Aprobó	VoBo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTENIDO

1. Introducción	6
1.1. Contrato De Supervisión	7
2. Generalidades	7
3.1. Programa 1. Programa Para El Reconocimiento Del Entorno.	8
3.1.1 Lote 2 Occidente:	8
3.1.2. Lote 3 Uraba:	9
3.1.3. Lote 4 Magdalena Medio:	10
3.1.4. Lote 5 Suroeste:	10
3.1.5. Lote 6 Nordeste:	11
3.1.6 Lote 7 Bajo Cauca:	11
3.1.7 Lote 8 Norte:	11
3.2. Programa 2. Programa Para La Protección De La Infraestructura Social Y Comunitaria	12
3.2.1. Lote 2 Occidente:	12
3.2.2. Lote 3 Uraba:	13
3.2.3 Lote 4 Magdalena Medio:	13
3.2.4 Lote 5 Suroeste:	13
3.2.5 Lote 6 Nordeste:	13
3.2.7 Lote 8 Norte:	14
3.3. Programa 3. Programa Para La Contratación De Mano De Obra	14
3.3.1 Lote 2 Occidente:	14
3.3.2 Lote 3 Uraba:	15
3.3.3 Lote 4 Magdalena Medio:	16
3.3.4 Lote 5 Suroeste:	16
3.3.5 Lote 6 Nordeste:	17
3.3.6 Lote 7 Bajo Cauca:	17
3.3.7 Lote 8 Norte:	17
3.4. Programa 4. Programa De Comunicación Y Divulgación	18
3.4.1 Lote 2 Occidente:	18
3.4.2 Lote 3 Uraba:	18
3.4.3 Lote 4 Magdalena Medio:	19
3.4.4 Lote 5 Suroeste:	19
3.4.5 Lote 6 Nordeste:	20

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.4.6 Lote 7 Bajo Cauca:	20
3.4.7 Lote 8 Norte:	21
3.5. Programa 5. Programa Para La Atención A La Comunidad E Interesados En El Proyecto	21
3.5.1. Lote 2 Occidente:	21
3.5.2. Lote 3 Uraba:	22
3.5.2. Lote 4 Magdalena Medio:	23
3.5.4 Lote 5 Suroeste:	23
3.5.5. Lote 6 Nordeste:	23
3.5.6. Lote 7 Bajo Cauca:	24
3.5.7. Lote 8 Norte:	24
3.6. Programa 6. Programa Para La Protección Del Patrimonio Arqueológico Y Cultural	25
3.6.1 Lote 2 Occidente:	25
3.6.2 Lote 3 Uraba:	25
3.6.3 Lote 4 Magdalena Medio:	25
3.6.4 Lote 5 Suroeste:	26
3.6.5 Lote 6 Nordeste:	26
3.6.6 Lote 7 Bajo Cauca:	26
3.6.7 Lote 8 Norte:	26
3.7. Programa 7. Programa Para La Sostenibilidad Y Apropiación Comunitaria	27
3.7.1 Lote 2 Occidente:	27
3.7.2 Lote 3 Uraba:	27
3.7.3 Lote 4 Magdalena Medio:	28
3.7.4 Lote 5 Suroeste:	28
3.7.5 Lote 6 Nordeste:	28
3.7.6 Lote 7 Bajo Cauca:	29
3.7.7 Lote 8 Norte:	29
3.8. Programa 8. Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto	30
3.8.1 Lote 2 Occidente:	30
3.8.2 Lote 3 Uraba:	30
3.8.3 Lote 4 Magdalena Medio:	30
3.8.4 Lote 5 Suroeste:	30
3.8.5 Lote 6 Nordeste:	31
3.8.6 Lote 7 Bajo Cauca:	31
3.8.7 Lote 8 Norte:	31

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. Control De Inversion Presupuesto Social	32
4.1. Lote 2 Occidente:	32
4.2. Lote 3 Urabá	32
4.3. Lote 4 Magdalena Medio:	32
4.4. Lote 5 Suroeste:	33
4.5. Lote 6 Nordeste:	33
4.6. Lote 7 Bajo Cauca:	33
4.7. Lote 8 Norte:	33
5. Conclusiones Y Recomendaciones	34

Tabla 1. Circuitos de intervención	6
--	---

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades de seguimiento y supervisión realizadas durante el período reportado al componente social de las siete (7) interventorías contratadas en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NO. 4600018656 DE 2025, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se efectuó el seguimiento a la gestión desarrollada por las interventorías, verificando el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al componente social, así como la implementación de las actividades requeridas para el adecuado relacionamiento con las comunidades y demás grupos de interés vinculados a los proyectos.

Asimismo, se realizó la revisión de informes, atención de requerimientos, seguimiento a compromisos, participación en reuniones de coordinación y comités de seguimiento, además de la consolidación y verificación de información requerida por la Gobernación de Antioquia. Estas actividades permitieron identificar avances, oportunidades de mejora y aspectos que requieren fortalecimiento por parte de las interventorías para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión social de los proyectos.

Para el presente informe, se relaciona la información organizada por cada corredor o circuito de intervención, considerando su estado de ejecución. En este contexto, para el mes de mayo de 2026 se identifican como activos los siguientes corredores, sobre los cuales se presenta el respectivo análisis y seguimiento detallado:

Tabla 1. Circuitos de intervención

OCCIDENTE	Sopetrán - Horizontes -Belmira
OCCIDENTE	Frontino – Nutibara
OCCIDENTE	Ebéjico – Heliconia- Medellín
URABA	San Pedro de Urabá -Necoclí
MAGDALENA MEDIO	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrio
SUROESTE	Salgar - La Quiebra -Concordia
SUROESTE	Valparaíso - Támesis
SUROESTE	Andes - San José – Pueblo Rico
NORDESTE	Caramanta – Cristales – San Roque
NORDESTE	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría
BAJO CAUCA	Cáceres – La Chilona
NORTE	Entrerrios - Labores – San José de la Montana
NORTE	Santa Rosa - Carolina del Príncipe

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.1. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional social: Deisy Catherine Hernández Urrego

E-mail: profesional.social1@rentan.com.co

Teléfono de Contacto: 311639250

2. GENERALIDADES

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico “Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica en 8 subregiones del Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos. Es de mencionar que a la fecha el Lote 1 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte, como se puede observar a continuación:

3. SEGUIMIENTO AL MANEJO SOCIAL

Desde la supervisión a cargo de RENTAN se efectuó la revisión de los informes mensuales presentados por las interventorías, verificando la información reportada y formulando las observaciones necesarias para la emisión del visto bueno (Vo.Bo.). Asimismo, se realizó seguimiento a los compromisos, actividades de empleabilidad, procesos de comunicación y demás acciones relacionadas con la gestión social de los proyectos.

De igual manera, se brindó acompañamiento y orientación permanente a las interventorías mediante la atención de consultas, seguimiento a compromisos, participación en reuniones de coordinación y articulación con las diferentes entidades involucradas en el proyecto. Asimismo, se realizó seguimiento a aspectos relacionados con la divulgación de información a las comunidades, empleabilidad, gestión de requerimientos ciudadanos y demás actividades asociadas al componente social.

A continuación, se presenta la supervisión realizada a cada una de las interventorías, organizada por los diferentes componentes de la gestión social, con el fin de proporcionar un panorama general de su estado de ejecución y cumplimiento.

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

3.1.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el período evaluado las interventorías reportaron avances en la identificación de predios, levantamiento de actas de entorno, elaboración de actas de vecindad y gestión de permisos de intervención en los corredores. Sin embargo, en términos generales se evidencian debilidades en la entrega de soportes documentales y en los procesos de revisión y aprobación por parte de las respectivas interventorías.

En el corredor **Ebéjico – Heliconia** se reportó la elaboración de diez (10) actas de entorno, el reconocimiento de cuarenta y cinco (45) predios con sus respectivas actas de vecindad y la gestión de dos (2) permisos de intervención. No obstante, estos documentos no cuentan con la aprobación de la interventoría y no fueron allegados con los soportes requeridos para su validación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Por su parte, en el corredor **Sopetrán – Belmira** se informó la elaboración de diez (10) permisos de intervención, de los cuales cinco (5) cuentan con aprobación de la interventoría, aunque ninguno presenta aprobación del área técnica. Asimismo, se reportó el reconocimiento de dieciocho (18) predios y la elaboración de sus respectivas actas de vecindad; sin embargo, no se remitieron los soportes técnicos, fotográficos y filmicos que permitan verificar las condiciones iniciales de los predios intervenidos.

En el corredor **Frontino – Nutibara** se reportó la elaboración de cuatro (4) permisos de intervención, pero únicamente se allegó un (1) soporte documental, el cual no cuenta con aprobación de la interventoría. Adicionalmente, para el período evaluado no se reportó la elaboración de actas de entorno ni de actas de vecindad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los documentos requeridos para establecer la línea base de los predios y formalizar las intervenciones no se encuentran debidamente soportados ni aprobados en varios de los corredores evaluados. En consecuencia, se solicita a los contratistas de obra y a las interventorías adelantar las acciones necesarias para garantizar la elaboración, entrega, revisión y aprobación oportuna de estos documentos, los cuales constituyen un requisito fundamental para el seguimiento, control y trazabilidad de las intervenciones ejecutadas en el marco de los proyectos.

3.1.2. LOTE 3 URABA:

Durante el periodo reportado en el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** no se registró el levantamiento de actas de entorno. No obstante, se reportó la elaboración de treinta y cinco (35) actas de vecindad de inicio en predios ubicados en el área de influencia del proyecto. Asimismo, no se realizaron autorizaciones para intervención de predios privados durante el periodo evaluado.

Para el corredor **Mutatá – Pavarandó** no se evidenció información relacionada con el levantamiento de actas de entorno. Sin embargo, se reportó la elaboración de siete (7) actas de vecindad de inicio, para un acumulado de doce (12) actas levantadas en el corredor. Adicionalmente, se gestionó una (1) autorización para la intervención de un predio destinado al funcionamiento del campamento de obra.

Desde la supervisión se observa la necesidad de fortalecer el reporte y seguimiento de las actividades asociadas al Programa para el Reconocimiento del Entorno, especialmente en lo relacionado con las actas de entorno, actas de vecindad y autorizaciones de intervención de predios. Se recomienda presentar información consolidada que permita identificar claramente las actividades ejecutadas, los soportes correspondientes y el estado de revisión y aprobación por parte de la interventoría, garantizando así la trazabilidad de las condiciones iniciales de los

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

predios e infraestructura y facilitando la atención de posibles reclamaciones derivadas de la ejecución de las obras.

3.1.3. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo reportado se dio continuidad al levantamiento de actas de vecindad en el corredor **Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío** alcanzando un total acumulado de 35 actas, de las cuales aproximadamente el 90% cuentan con la firma de propietarios o administradores autorizados. Asimismo, se gestionaron 34 permisos de intervención de predios, de los cuales 28 fueron levantados durante el mes de mayo, permitiendo el desarrollo de actividades asociadas a la limpieza y verificación de alcantarillas y otras intervenciones requeridas para la ejecución de las obras.

Para el corredor **La Y – Yondó** no se realizaron nuevas actas de entorno, debido a que estas fueron levantadas previamente al inicio de las actividades constructivas. Adicionalmente, se anexó el consolidado de los registros de intervención de predios como soporte de las actividades desarrolladas.

3.1.4. LOTE 5 SUROESTE:

En el corredor **Valparaíso – Támesis** se levantaron treinta y nueve (39) actas de fachada/acceso, para un acumulado de ochenta y tres (83). Adicionalmente, se realizó un acta de entorno entre la Fonda El Contenido y el relleno sanitario de Támesis, registrando infraestructura comunitaria relevante. También se reportaron cuatro (4) actas de vecindad, para un total acumulado de diez (10). A la fecha no se han requerido permisos de intervención en predios privados debido a que las actividades se encuentran en etapa preliminar.

Para el corredor **Andes – San José – Pueblo Rico** se reporta el levantamiento de cuarenta y nueve (49) actas de fachada/acceso. Las actas de vecindad y de entorno se encuentran en proceso de diligenciamiento y consolidación documental para posterior revisión por parte de la interventoría. No se reportan permisos de intervención de predios privados, dado que las obras aún no requieren este tipo de gestión.

Se evidencia avance en el levantamiento de actas de fachada/acceso y reconocimiento del entorno en ambos corredores. No obstante, se recomienda agilizar la consolidación, entrega y aprobación de las actas de vecindad y entorno, con el fin de garantizar la trazabilidad de las condiciones iniciales de los predios y contar oportunamente con los soportes requeridos para el seguimiento de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.1.5. LOTE 6 NORDESTE:

En el corredor **Caramanta–Cristales–San Roque** se culminó el levantamiento de actas de entorno y actas de vecindad para el tramo San Roque–Cristales, quedando pendientes seis (6) actas para el cierre definitivo de la actividad. No se evidenciaron avances satisfactorios en la gestión de permisos de intervención de predios, presentándose inconsistencias en los soportes entregados, ausencia de registros fotográficos, falta de firmas y permisos no tramitados para algunas intervenciones. Por su parte, en el corredor **San Roque–Santo Domingo** se reportó la elaboración de dieciséis (16) actas de vecindad y se inició la gestión de permisos de intervención de predios, actividad que contó con acompañamiento de la interventoría y permitió identificar oportunidades de mejora en el diligenciamiento de formatos y en el proceso de socialización con los propietarios.

Desde la supervisión se evidencia cumplimiento en el avance de las actas de entorno y vecindad; sin embargo, persisten observaciones relevantes en la gestión de permisos de intervención de predios, debido a la falta de soportes completos, registros fotográficos, firmas y consolidados de seguimiento. Se requiere al contratista subsanar las inconsistencias identificadas, fortalecer el control documental de la actividad y remitir la información completa para su validación por parte de la interventoría.

3.1.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Se evidencia seguimiento por parte de la interventoría al proceso de levantamiento, diligenciamiento y verificación de actas de entorno, vecindad y permisos de intervención, garantizando la trazabilidad documental y la consistencia de la información registrada. En relación con las actas de entorno, se recomienda mantener un consolidado actualizado que permita identificar cantidad total, estado de validación y trazabilidad de los registros dentro del sistema de control documental del proyecto.

Respecto a las 33 actas de vecindad reportadas en el periodo, se evidencia la incorporación de registros correspondientes a marzo de 2026 no incluidos en el informe del periodo respectivo, por lo que se recomienda reforzar los controles de oportunidad en el reporte y cierre documental de la información. Para los permisos de intervención de predios, se sugiere presentar un registro consolidado con información detallada (ubicación, objeto, vigencia, estado y soportes), con el fin de fortalecer el seguimiento, control y trazabilidad por parte de la supervisión.

3.1.7 LOTE 8 NORTE:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Durante el periodo evaluado, el contratista presentó soportes del levantamiento de actas de entorno, vecindad y gestión de permisos de intervención en predios privados en los corredores **Entrerrios–Labores–San José de la Montaña y Santa Rosa–Carolina del Príncipe**. Se evidencia la formalización de actas con sus respectivos registros fotográficos y filmicos, así como la gestión de un permiso aprobado por interventoría para disposición de material en ZODME (PR 13+400). Adicionalmente, se reportan permisos en trámite para varios PR, los cuales aún no cuentan con visto bueno de interventoría por verificación pendiente de titularidad. Se resalta que las actas de entorno aportan soporte del estado inicial de las áreas de intervención.

Desde la supervisión se evidencia cumplimiento parcial de los instrumentos de gestión social y predial, con soportes documentales y avances en campo; sin embargo, persisten permisos de intervención pendientes de validación por verificación de titularidad, por lo que se recomienda reforzar el proceso de verificación previa a la formalización y garantizar la oportunidad en la aprobación por parte de interventoría.

3.2. PROGRAMA 2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

3.2.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado se realizaron dos (2) reuniones de socialización de inicio de obra con las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto en el corredor **Ebéjico – Heliconia**, en estos espacios se presentaron las generalidades del contrato, el alcance de las obras, los cronogramas de ejecución y los equipos técnico, social, ambiental y SST del contratista, la interventoría y la Gobernación de Antioquia. Adicionalmente, se desarrollaron acercamientos con propietarios y administradores de predios para socializar actividades específicas asociadas a la ejecución de las obras y prevenir posibles afectaciones. Para el caso de los corredores **Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara** las reuniones de inicio de obra ya fueron ejecutadas, por lo tanto, el reporte presentado por la interventoría relaciona reuniones de acercamiento a la comunidad y grupos de interés de la zona.

Si bien durante el periodo reportado no se realizó acompañamiento presencial a las actividades desarrolladas en los diferentes corredores, desde la supervisión se efectuó seguimiento permanente a la planeación y preparación de las jornadas de socialización y acercamiento comunitario. Para ello, se revisaron y emitieron observaciones a los volantes de invitación y a las presentaciones utilizadas durante las actividades, garantizando su adecuada estructuración antes de su ejecución, respetando la ruta de aprobación de piezas de comunicación establecido por el área de comunicaciones de la SIF.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.2.2. LOTE 3 URABA:

La reunión de inicio de obra del corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** fue reportada en el informe de abril de 2026. Para el periodo evaluado no aplican reuniones de avance ni finales, y no se reportaron reuniones extraordinarias. Para el corredor **Mutatá – Pavarandó** se programó la reunión de inicio de obra para el 4 de junio de 2026. Adicionalmente, se realizó una reunión de acercamiento con líderes comunitarios y presidentes de JAC para socializar las actividades preliminares del proyecto.

Desde la supervisión se verificó la realización y programación de las actividades de socialización reportadas por las interventorías, recomendando mantener los soportes que evidencien la gestión realizada con las comunidades del área de influencia.

3.2.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

En el corredor **Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío**, la reunión de inicio de obra fue realizada el 12 de marzo de 2026 y reportada oportunamente en el informe correspondiente a dicho periodo. Por su parte, en el corredor **La Y – Yondó**, la reunión de inicio fue programada para el mes de junio de 2026.

3.2.4 LOTE 5 SUROESTE:

En los corredores **Valparaíso – Támesis y Andes – San José – Pueblorrico** las reuniones de inicio de obra fueron realizadas y reportadas previamente. Durante el periodo evaluado no se registraron reuniones de avance, reuniones finales ni reuniones extraordinarias. Desde la supervisión, se recomienda continuar con la ejecución de los espacios de socialización establecidos en el Plan de Gestión Social, de acuerdo con el avance de las obras y con los respectivos soportes de realización.

3.2.5 LOTE 6 NORDESTE:

Durante el mes de mayo se realizaron dos reuniones de inicio de obra para el corredor **San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría**, así como espacios de articulación con transportadores y actores institucionales. Se destaca la adecuada participación de la comunidad; sin embargo, se evidenciaron oportunidades de mejora en el proceso de convocatoria, por lo que se recomienda fortalecer la trazabilidad y cobertura de las invitaciones realizadas. Asimismo, se deberá dar continuidad a los espacios de información y participación comunitaria durante la ejecución del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.2.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo del informe se realizaron dos (2) reuniones de inicio del proyecto con las comunidades de los resguardos indígenas José Campanario y Carupia, el 14 de mayo de 2026, con una asistencia de 21 y 30 participantes respectivamente. En estos espacios se atendieron inquietudes de la comunidad y se socializó el proceso de conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC).

Desde la supervisión se evidencia el cumplimiento de las reuniones de inicio con las comunidades étnicas en el área de influencia, garantizando espacios de socialización, participación y aclaración de inquietudes. Se resalta la adecuada presentación del alcance del proyecto y la articulación de los componentes técnicos y sociales. Se recomienda mantener el registro completo de evidencias (listados de asistencia, soportes fotográficos y actas firmadas), así como continuar fortaleciendo la conformación y operatividad del Comité de Participación Comunitaria (CPC) como mecanismo de seguimiento y participación durante la ejecución del proyecto.

3.2.7 LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado se realizó la reunión de inicio del corredor **Entrerriños–San José de la Montaña** con participación de autoridades municipales, líderes comunitarios y entidades del proyecto, en la cual se socializaron los alcances, cronograma y componentes del proyecto. Adicionalmente, se realizó una reunión extraordinaria con el acueducto La Veta el 13 de mayo de 2026 para coordinar intervenciones en redes de acueducto y prevenir afectaciones, con acuerdos de articulación interinstitucional y recorrido técnico.

Se evidencia cumplimiento de las actividades de socialización inicial y articulación con actores institucionales y comunitarios, garantizando información oportuna sobre el proyecto. Se recomienda mantener la programación de espacios de seguimiento conforme al avance de obra, así como fortalecer la gestión preventiva con redes de servicios públicos para evitar afectaciones durante la ejecución.

3.3. PROGRAMA 3. PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

3.3.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado en el corredor **Ebéjico – Heliconia – Medellín** se generaron veinte (20) empleos, de los cuales catorce (14) corresponden a mano de obra no calificada y seis (6) a mano de obra calificada. Se destaca que el 80% del personal vinculado pertenece al área de influencia directa del proyecto, evidenciando una importante participación de la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

comunidad local. Asimismo, se reportó la vinculación de tres (3) mujeres, equivalentes al 15% del personal contratado. No se registró participación de población étnica, población con discapacidad, comunidad LGBTQ+ ni población campesina.

En el corredor **Sopetrán – Horizontes – Belmira** se reportó la vinculación de tres (3) trabajadores, correspondientes en su totalidad a mano de obra calificada. Del total contratado, una (1) persona pertenece al área de influencia directa del proyecto y se destaca la vinculación de una trabajadora campesina. En cuanto al enfoque de género, se reportó la participación de una (1) mujer y dos (2) hombres. En el corredor **Frontino – Nutibara** no se reportó la vinculación de nuevo personal ni la generación de empleos asociados a la ejecución del proyecto. No obstante, se mantiene el personal previamente contratado, garantizando la continuidad de las actividades requeridas para el desarrollo de las obras.

Desde la supervisión se realiza seguimiento mensual al cumplimiento de los indicadores de empleabilidad mediante la solicitud de los formatos de contratación de mano de obra local durante los primeros cuatro (4) días de cada mes. Esta gestión se efectúa a través de correo electrónico y comunicaciones no formales como mensajes de WhatsApp, con el fin de garantizar la entrega oportuna de la información por parte de las interventorías.

Una vez recibidos los formatos se verifica la consistencia de la información reportada para su posterior remisión a la Gobernación de Antioquia, permitiendo realizar seguimiento a la generación de empleo local, la participación de mujeres y la inclusión de población perteneciente a grupos diferenciales en los diferentes corredores del proyecto.

3.3.2 LOTE 3 URABA:

En el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** el contratista reportó una planta activa de 111 trabajadores, de los cuales el 77% corresponde a personal operativo. Asimismo, se evidencia una participación del 17% de mujeres y un 81% de personal proveniente de la subregión. Para el corredor **Mutató – Pavarandó** se mantuvo una planta activa de 111 trabajadores. Adicionalmente, se reportaron tres (3) retiros de personal durante el mes. La composición de la nómina presenta predominio de personal operativo y una alta participación de trabajadores provenientes de la subregión y del departamento de Antioquia.

Desde la supervisión se solicita durante los primeros cuatro (4) días de cada mes la remisión de los formatos de empleabilidad por parte de las interventorías, mediante correo electrónico. La información es revisada y remitida a la Secretaría de Infraestructura Física, realizando las observaciones necesarias cuando se identifican inconsistencias o información pendiente.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.3.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

En el corredor **Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío** se reportó la vinculación de tres (3) trabajadores de mano de obra no calificada, todos provenientes del área de influencia del proyecto, de los cuales una (1) corresponde a una mujer y dos (2) a hombres. Adicionalmente, el contratista informó que mantiene articulación con las bolsas de empleo de Comfama y Comfenalco para la divulgación de vacantes y la promoción de la contratación local. A nivel general del proyecto, se registra la vinculación acumulada de seis (6) mujeres, tres (3) de ellas pertenecientes a la población local.

En el corredor **La Y – Yondó** no se presentó información relacionada con la contratación de mano de obra local, caracterización del personal vinculado ni indicadores de empleabilidad correspondientes a este corredor.

Desde la supervisión se evidencia que la información de empleabilidad únicamente fue reportada para el corredor Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío. En consecuencia, dentro de las observaciones al informe se solicitará la inclusión y reporte de la información correspondiente al corredor La Y – Yondó, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos asociados a la contratación de mano de obra local y los lineamientos de inclusión social establecidos para el proyecto.

3.3.4 LOTE 5 SUROESTE:

En el corredor **Valparaíso – Támesis** se reportó la recepción de veintidós (22) hojas de vida, para un acumulado de ciento noventa y dos (192). El contratista registra un cumplimiento del 42% en vinculación de mano de obra no calificada del área de influencia y una participación femenina del 17% del personal vinculado. En mayo se realizaron cinco (5) contrataciones, todas correspondientes a mano de obra calificada y personal foráneo.

Para el corredor **Andes – San José – Pueblorrico** se reporta un acumulado de setenta y cuatro (74) hojas de vida recibidas a través de los canales dispuestos por el contratista. El indicador consolidado del lote registra un 42% de mano de obra no calificada del área de influencia y un 17% de participación femenina. Durante el periodo se reportaron cinco (5) nuevas vinculaciones, correspondientes a mano de obra calificada.

Desde la supervisión se evidencia la gestión para la recepción de hojas de vida y el cumplimiento de los indicadores contractuales de vinculación de mano de obra local e inclusión de mujeres a nivel del lote. No obstante, se recomienda continuar fortaleciendo la contratación de personal del área de influencia directa y presentar de manera más desagregada la información de empleabilidad por corredor, permitiendo verificar con mayor precisión el cumplimiento de los compromisos sociales en cada frente de intervención.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.3.5 LOTE 6 NORDESTE:

Para el corredor **Caramanta–Cristales–San Roque** la supervisión evidencia que se continúa con la recepción de hojas de vida y la gestión de empleabilidad local; sin embargo, se reitera la necesidad de garantizar el cumplimiento de los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada local y de inclusión de mujeres una vez se incrementen las actividades de obra.

En el corredor **San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría** se destaca la gestión adelantada para la recepción y consolidación de hojas de vida del área de influencia; no obstante, recomienda fortalecer el seguimiento a los indicadores de contratación local y participación de mujeres, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.3.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo, la interventoría realizó seguimiento a la vinculación de mano de obra no calificada (MONC), evidenciando un 47% de contratación de personal del área de influencia directa (AID) y un 26% de cumplimiento del enfoque diferencial. Se verificó la vinculación de cuatro (4) mujeres en MONC, cumpliendo con el mínimo del 5% establecido contractualmente.

Se evidencia cumplimiento de los lineamientos de vinculación de mano de obra y enfoque diferencial; no obstante, se recomienda fortalecer la priorización de mano de obra del AID y garantizar coherencia en la consolidación y presentación de la información de empleabilidad.

3.3.7 LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado, el contratista adelantó el proceso de vinculación de mano de obra local para los corredores **Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe**, disponiendo canales de atención y difusión de vacantes. Se registró la contratación de 26 personas del área de influencia (59%), superando la obligación contractual del 10%. Asimismo, se realizó difusión de vacantes en el CPC y se verificó la vinculación de mujeres en el proyecto, alcanzando entre 6.4% y 18.1% según los reportes, cumpliendo con el mínimo del 5% establecido.

Se evidencia cumplimiento de los lineamientos de contratación de mano de obra local e inclusión de género; no obstante, se presentan inconsistencias en las tablas de caracterización de empleabilidad y porcentajes reportados, por lo que se recomienda unificar y depurar la información para garantizar coherencia, trazabilidad y consistencia en los datos de vinculación laboral.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.4. PRORAMA 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado corredor **Ebéjico – Heliconia – Medellín** se implementaron diferentes mecanismos de divulgación orientados a informar a la comunidad sobre el inicio y desarrollo del proyecto. Se destaca la instalación de dos (2) vallas informativas tipo tijera, la distribución de treinta y cinco (35) volantes de invitación a las reuniones de inicio de obra realizadas en Ebéjico y Heliconia, la instalación de una cartelera informativa en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y la emisión de dos (2) cuñas radiales a través de una emisora local. Adicionalmente, se elaboró una circular informativa relacionada con cierres viales programados para la ejecución de obras hidráulicas.

En el corredor **Sopetrán – Horizontes – Belmira** se reportó la instalación de cuatro (4) vallas informativas tipo tijera y la verificación del estado del aviso metálico instalado en el área de influencia. Asimismo, se realizó la entrega de la Circular Informativa N.º 2 a representantes de los acueductos veredales, con el propósito de informar sobre cierres viales y actividades constructivas asociadas al proyecto. Igualmente, se mantiene una cartelera informativa en el PAC como mecanismo permanente de divulgación. Para el periodo evaluado no se reportó la emisión de cuñas radiales ni la instalación de pasacalles.

En el corredor **Frontino – Nutibara** se instalaron dos (2) vallas informativas tipo tijera y se realizó la inspección del aviso metálico existente, verificando su adecuado estado y funcionalidad. Adicionalmente, se distribuyó la Circular Informativa N.º 3 relacionada con cierres viales programados, dirigida a representantes del gremio transportador con presencia en el corredor. Asimismo, se mantiene una cartelera informativa en el PAC como canal permanente de información para la comunidad. No se reportó la emisión de cuñas radiales ni la instalación de pasacalles durante el periodo.

Desde el área de comunicaciones de la supervisión se efectuó la revisión previa y remisión al área de comunicaciones de la SIF de las piezas comunicacionales, incluyendo volantes, circulares informativas, presentaciones y demás material de divulgación dirigido a la comunidad y actores estratégicos.

3.4.2 LOTE 3 URABA:

En el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** durante el periodo se mantuvieron activos los mecanismos de información a la comunidad mediante el PAC, la instalación de una valla informativa, dos (2) pasacalles y dos (2) buzones de sugerencias ubicados en corregimientos del área de influencia. Adicionalmente, se realizaron emisiones radiales relacionadas con los

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

cierres viales programados. No se consideró necesaria la distribución de volantes para el periodo reportado.

En el corredor **Mutató – Pavarandó** se realizó la entrega de cien (100) volantes informativos y oficios dirigidos a líderes comunitarios para informar sobre cierres viales asociados al proyecto. No obstante, al cierre del periodo no se habían instalado pasacalles, buzones de sugerencias, cuñas radiales ni tijeras informativas, encontrándose estas actividades pendientes de implementación.

Desde la supervisión se realiza seguimiento permanente a las estrategias de comunicación y divulgación implementadas por las interventorías, verificando la instalación de piezas informativas y la divulgación oportuna de información a las comunidades. Asimismo, se revisan previamente las piezas comunicativas remitidas por las interventorías para su validación y aprobación antes de su publicación o distribución.

3.4.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo reportado se realizó la divulgación de información sobre cierres viales mediante la elaboración de un volante informativo, su publicación en carteleras y la difusión a través de grupos de WhatsApp y canales telefónicos. No se evidencia la instalación de vallas informativas y los pasacalles se encontraban en proceso de elaboración.

Desde la supervisión se observa que continúan pendientes la instalación de la valla informativa y los pasacalles. Se solicita gestionar su implementación y presentar los respectivos soportes en los próximos informes.

3.4.4 LOTE 5 SUROESTE:

Para el corredor **Valparaíso – Tamesis** se instaló la valla informativa y dos (2) pasacalles relacionados con las restricciones vehiculares. No se implementaron avisos metálicos, volantes ni cuñas radiales. La cartelera informativa se encontraba en proceso de elaboración por parte del contratista.

En el corredor **Andes – San José – Pueblorrico** se instaló la valla informativa en el acceso al corredor y dos (2) pasacalles en los municipios de Andes y Pueblorrico. No se reportó la instalación de avisos metálicos, volantes informativos ni cuñas radiales. La cartelera informativa se encontraba pendiente de instalación por encontrarse en proceso de compra.

Desde la supervisión se evidencia avance en la implementación de algunas estrategias de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

comunicación y divulgación, especialmente con la instalación de vallas y pasacalles. No obstante, persisten actividades pendientes como la instalación de cartelera informativa y avisos metálicos, por lo que se recomienda su implementación oportuna para fortalecer los mecanismos de información y comunicación con las comunidades del área de influencia.

3.4.5 LOTE 6 NORDESTE:

Para el corredor **Caramanta – Cristales – San Roque** persistieron incumplimientos en la ejecución del Programa de Comunicación y Divulgación. No se evidenció la instalación de la valla informativa comprometida desde abril, ni la implementación de avisos metálicos, pasacalles, buzón de sugerencias o demás piezas comunicacionales requeridas. Aunque se avanzó en la actualización de la cartelera informativa y se realizaron ajustes a algunas piezas, estas no fueron instaladas ni se presentaron soportes que permitieran verificar su implementación en campo. La falta de estos mecanismos limita la divulgación oportuna de información y el relacionamiento con las comunidades del área de influencia.

En el corredor **San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría** se evidenció un avance parcial en el programa mediante la distribución de 200 volantes informativos y la realización de alocuciones radiales para convocar a las reuniones de inicio de obra. Sin embargo, no se presentaron soportes que permitieran verificar la ejecución de las cuñas radiales. Asimismo, continúan pendientes la instalación de la valla informativa, la cartelera informativa y los avisos metálicos, pese a contar con diseños aprobados y requerimientos reiterados por parte de la Interventoría.

Desde la supervisión se evidencian algunos avances en las actividades de divulgación, en ambos corredores persisten incumplimientos relacionados con la instalación y puesta en funcionamiento de las piezas comunicacionales definidas en el Plan de Manejo Social. Se reitera la necesidad de que el contratista implemente oportunamente los mecanismos de información aprobados y presente los respectivos soportes de ejecución, con el fin de garantizar una comunicación efectiva con las comunidades, fortalecer la participación ciudadana y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del componente social.

3.4.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado se evidenció la instalación de la valla informativa del proyecto, la cual presenta incumplimientos frente al Manual de Imagen y Obra de la Gobernación de Antioquia, por lo que se encuentra pendiente la implementación de ajustes solicitados por la interventoría. Se realizó la entrega de 244 volantes informativos para la convocatoria a reunión de inicio del proyecto. No se evidenció instalación de avisos metálicos, cuñas radiales ni pasacalles. La cartelera informativa instalada en el sector El Tigre fue objeto de hurto, quedando pendiente su reposición.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Se evidencia cumplimiento parcial de las estrategias de comunicación y divulgación del PGS. Se requiere la corrección de la valla informativa conforme a lineamientos institucionales y la reposición de la cartelera informativa, así como fortalecer la implementación de los demás mecanismos de divulgación (avisos, cuñas y pasacalles) para garantizar la adecuada información a la comunidad del área de influencia.

3.4.7 LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado se reporta la gestión y ajustes del diseño de la valla informativa del corredor **Entrerriós–San José de la Montaña**, la cual cuenta con aprobación de interventoría y se encuentra pendiente de revisión final por la Secretaría de Infraestructura Física para su impresión e instalación. Se evidenció la instalación de vallas tipo tijera y vinilos imantados en vehículos, así como la instalación de carteleras informativas en los PAC. Adicionalmente, se emitieron 15 cuñas radiales sobre cierres de vía. No se implementaron volantes ni pasacalles durante el periodo.

Se evidencia avance en la implementación de los mecanismos de comunicación y divulgación del PGS; sin embargo, se encuentra pendiente la instalación de la valla principal por ajustes y aprobación final del diseño. Se recomienda agilizar la validación institucional, así como mantener la actualización y coherencia de las piezas comunicacionales, garantizando continuidad en la difusión de información a la comunidad.

3.5. PROGRAMA 5. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

3.5.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

En el corredor **Ebéjico – Heliconia – Medellín** durante el periodo reportado se mantuvieron habilitados los canales de atención virtual y presencial para la comunidad, registrándose cinco (5) atenciones virtuales relacionadas principalmente con vacantes de empleo y actividades de socialización del proyecto. Asimismo, el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) permaneció en funcionamiento, reportándose una (1) atención presencial. No obstante, se evidencia que aún no se ha instalado el buzón de solicitudes. Para el periodo evaluado no se registraron PQRS formales por parte de la comunidad.

En el corredor **Sopetrán – Horizontes – Belmira** se mantuvieron habilitados los canales de atención virtual y el Punto de Atención a la Comunidad (PAC), aunque no se reportaron atenciones presenciales durante el periodo. Se destaca el registro de una (1) queja relacionada con presuntas afectaciones en un predio ocasionadas por las actividades constructivas, la cual

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

fue atendida oportunamente y se encuentra en seguimiento hasta la implementación de las acciones acordadas. Asimismo, se evidenció que el buzón de solicitudes aún no ha sido instalado y que el PAC se encuentra pendiente de señalización e identificación.

Durante el periodo en el corredor **Frontino – Nutibara** se registraron cuatro (4) atenciones virtuales relacionadas con cierres viales y actividades del proyecto. El PAC permaneció habilitado y en funcionamiento, aunque no se reportaron atenciones presenciales. Adicionalmente, se cuenta con buzón de solicitudes instalado y disponible para la comunidad. Para el periodo evaluado no se registraron PQRS ni requerimientos formales por parte de la población del área de influencia.

Desde la supervisión se ha reiterado a las interventorías la importancia de documentar adecuadamente las inquietudes, solicitudes, observaciones o inconformidades manifestadas por la comunidad, ya sea mediante actas de atención, registros de seguimiento o, cuando corresponda, a través del procedimiento formal de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS).

En este sentido, se ha promovido la implementación y uso adecuado de la herramienta PQRS, resaltando que su registro no debe interpretarse como un aspecto negativo para el proyecto, sino como un mecanismo de gestión social que permite garantizar la trazabilidad de los requerimientos comunitarios, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y asegurar respuestas oportunas y verificables a la comunidad.

3.5.2. LOTE 3 URABA:

Para el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** se evidenció la operación del Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y de los canales virtuales para la atención de la comunidad y recepción de hojas de vida. Durante el periodo se instalaron buzones de sugerencias en los corregimientos de Pueblo Nuevo y San José de Mulatos. Asimismo, se reportaron dos (2) PQRS relacionadas con la movilidad durante los cierres viales: una presentada por SUGANAR para el paso de vehículos de transporte de ganado y otra por la Secretaría de Educación y la Institución Educativa Rural La Comarca para facilitar el tránsito de docentes durante los cierres programados. Las solicitudes fueron trasladadas para su respectiva gestión y análisis técnico.

En el corredor **Mutató – Pavarandó** se evidenció el funcionamiento del PAC ubicado en Necoclí y la atención a ciudadanos interesados principalmente en oportunidades laborales del proyecto. Durante el periodo no se registraron PQRS ni se reportó la instalación de buzones de sugerencias en el corredor. La consulta de opinión a la comunidad continúa programada para etapas posteriores de ejecución del proyecto.

Desde la supervisión se ha reiterado la importancia de implementar y fortalecer el uso de los mecanismos formales de atención a la comunidad, especialmente las PQRS, como

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

herramienta para garantizar la trazabilidad, seguimiento y respuesta oportuna a las solicitudes, inquietudes o inconformidades de los diferentes grupos de interés. Se enfatiza que las PQRS no deben ser percibidas como un aspecto negativo para el proyecto, sino como un instrumento de gestión que contribuye al mejoramiento de la comunicación, la atención efectiva a la comunidad y la prevención de conflictos durante la ejecución de las obras. Asimismo, se recomienda documentar mediante actas o registros formales aquellas situaciones comunitarias que requieran seguimiento y gestión por parte del contratista e interventoría.

3.5.2. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo reportado se mantuvieron habilitados los canales de atención a la comunidad a través del PAC, medios virtuales y buzones de sugerencias. Se conformó un grupo de WhatsApp con integrantes del Comité de Participación Comunitaria para la difusión de información del proyecto. Asimismo, se realizaron revisiones periódicas a los buzones instalados sin registrarse solicitudes y no se reportaron PQRS durante el periodo.

Desde la supervisión se evidencia la implementación de los canales de atención y comunicación con la comunidad. No obstante, se recomienda continuar promoviendo su uso para fortalecer la participación ciudadana y garantizar la trazabilidad de las solicitudes que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

3.5.4 LOTE 5 SUROESTE:

En los corredores **Valparaíso–Támesis y Andes–San José–Pueblorrico** se cuenta con PAC físico y atención virtual mediante grupos de WhatsApp, con 36 y 85 usuarios respectivamente. No se reportaron PQRS durante el periodo. Se evidenció la instalación de vallas informativas y pasacalles en ambos corredores. Sin embargo, los buzones de PQRS y las carteleras informativas continúan pendientes de instalación. La consulta de opinión a la comunidad no se ha realizado, debido a que se encuentra programada para etapas posteriores del proyecto.

Desde la supervisión se evidencia la implementación de mecanismos de atención e información a la comunidad; no obstante, persiste el incumplimiento en la instalación de los buzones de PQRS y las carteleras informativas en ambos corredores, actividades que habían sido requeridas previamente. Se recomienda garantizar su implementación y reportar evidencia de funcionamiento en el próximo informe.

3.5.5. LOTE 6 NORDESTE:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En el corredor **Caramanta – Cristales – San Roque** se mantuvo en funcionamiento el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) conforme a los horarios establecidos. Sin embargo, continúa pendiente la instalación del buzón de sugerencias y no se presentaron soportes de atención virtual. No se registraron PQRS durante el periodo. En el **corredor San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría** se mantuvo habilitado el PAC y se socializaron los canales de atención a la comunidad. No obstante, sigue pendiente la instalación del buzón de sugerencias y no se evidencian soportes del punto de atención virtual. No se reportaron PQRS en el periodo.

Desde la supervisión se evidencia el funcionamiento del PAC, es necesario implementar los mecanismos pendientes de atención ciudadana y presentar los soportes correspondientes para garantizar el cumplimiento integral del programa.

3.5.6. LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a los mecanismos de atención e información a la comunidad, evidenciando la operación de un punto de atención virtual y un Punto de Atención al Ciudadano (PAC) con canales telefónicos, correo electrónico y atención.

3.5.7. LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado, el contratista mantuvo activos los canales de atención virtual y presencial, informados a la comunidad en la socialización de inicio del 24 de mayo de 2026. Se dispone de correo electrónico, línea telefónica y WhatsApp, así como puntos de atención al ciudadano (PAC) en Santa Rosa de Osos y Entreríos. Se instalaron buzones de sugerencias en los PAC, sin registro de PQRS durante el periodo. La consulta de opinión se encuentra programada para la etapa final del proyecto.

Se evidencia cumplimiento en la implementación y operación de los canales de atención a la comunidad, garantizando disponibilidad de información y acceso a los usuarios. Se recomienda mantener la actualización permanente de los puntos de atención, asegurar la adecuada gestión y trazabilidad de los buzones de sugerencias y fortalecer la divulgación de los canales para facilitar la atención oportuna de requerimientos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.6. PROGRAMA 6. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

3.6.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado se realizaron actividades de capacitación en los corredores **Ebéjico – Heliconia – Medellín, Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara**, orientadas a fortalecer el conocimiento del personal vinculado a los proyectos sobre la identificación, manejo y protección del patrimonio arqueológico y cultural.

En total participaron cincuenta (50) personas, distribuidas así: once (11) en el corredor Ebéjico – Heliconia – Medellín, seis (6) en el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira y treinta y tres (33) en el corredor Frontino – Nutibara.

Desde la supervisión se realizó la revisión de los soportes presentados por las interventorías, verificando el desarrollo de las capacitaciones y la participación del personal vinculado a los proyectos. Asimismo, se reiteró la importancia de mantener procesos permanentes de sensibilización sobre la protección del patrimonio arqueológico y cultural, garantizando que los trabajadores conozcan los protocolos de actuación establecidos para la atención de posibles hallazgos fortuitos durante la ejecución de las obras.

3.6.2 LOTE 3 URABA:

Durante el periodo reportado se evidenció la realización de una (1) charla de sensibilización dirigida al personal de obra en el corredor **San Pedro de Uraba - Necoclí**, orientada a fortalecer el respeto entre compañeros de trabajo y promover relaciones adecuadas con la comunidad del área de influencia del proyecto. En el corredor Mutatá – Pavarandó no se realizaron actividades al respecto.

Desde la supervisión se recuerda la importancia de dar cumplimiento a las actividades de capacitación contempladas en el Plan de Gestión Social, especialmente aquellas relacionadas con el manejo de hallazgos arqueológicos y culturales, con el fin de garantizar que el personal conozca los protocolos de actuación y las medidas de protección del patrimonio en caso de presentarse hallazgos durante la ejecución de las obras. Asimismo, se recomienda mantener los respectivos soportes de asistencia y evidencias de las jornadas realizadas.

3.6.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas con el Programa de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. El contratista informó que se encuentra pendiente la programación de las capacitaciones y actividades contempladas para este componente.

Desde la supervisión se recomienda programar e implementar las actividades previstas para el programa, garantizando el cumplimiento de las medidas de sensibilización y protección del patrimonio arqueológico y cultural establecidas en el Plan de Gestión Social.

3.6.4 LOTE 5 SUROESTE:

Durante el periodo reportado no se realizaron capacitaciones relacionadas con el manejo de posibles hallazgos arqueológicos en los corredores intervenidos.

Se requiere al contratista programar y ejecutar las capacitaciones sobre manejo de hallazgos arqueológicos en los frentes de obra activos, de conformidad con los lineamientos establecidos. Esta actividad deberá ser reportada en los próximos informes, anexando los respectivos soportes y evidencias de ejecución.

3.6.5 LOTE 6 NORDESTE:

Para el corredor **Caramanta – Cristales – San Roque** se realizó capacitación sobre manejo de posibles hallazgos arqueológicos, orientada a la identificación, reporte y aplicación de los protocolos establecidos, con la participación de 13 asistentes. En el corredor **San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría** se desarrolló capacitación sobre manejo de posibles hallazgos arqueológicos, enfatizando los procedimientos de reporte y protección del patrimonio cultural. La actividad contó con 13 asistentes. Desde la supervisión se evidencia cumplimiento de la actividad programada. Se recomienda continuar fortaleciendo estos procesos de capacitación para el personal vinculado a la obra.

3.6.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado no se realizaron capacitaciones sobre manejo de posibles hallazgos arqueológicos, debido a que no fueron requeridas conforme al estado de avance del proyecto. Su implementación se encuentra prevista para las fases en las que las actividades constructivas lo demanden, de acuerdo con el Plan de Gestión Social (PGS)

3.6.7 LOTE 8 NORTE:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones al personal del proyecto en identificación preliminar de posibles hallazgos arqueológicos y protocolo de actuación inmediata, los días 30 de abril, 4 y 12 de mayo de 2026, con el fin de proteger el patrimonio cultural y dar cumplimiento a la normativa vigente. La interventoría realizó seguimiento a su programación y ejecución conforme a lo establecido en el PGS.

Se evidencia cumplimiento de las capacitaciones en manejo de posibles hallazgos arqueológicos; no obstante, se recomienda mantener su programación preventiva antes del inicio de frentes de obra y asegurar su aplicación continua según las condiciones de intervención del proyecto.

3.7. PROGRAMA 7. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA

3.7.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado en el corredor **Ebéjico – Heliconia – Medellín** se avanzó en la conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC), logrando la inscripción de nueve (9) integrantes de la comunidad en los municipios de Ebéjico y Heliconia. Para el caso de los corredores **Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara**, aunque los CPC ya se encontraban conformados, durante el periodo no se realizaron las reuniones programadas de acuerdo con la periodicidad establecida, situación que representa un incumplimiento de la actividad.

Desde la supervisión se ha reiterado la observación relacionada con la no realización de los CPC. Si bien desde la profesional de apoyo de la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) se ha sugerido la posibilidad de desarrollarlos de manera bimensual, considerando aspectos logísticos y la disponibilidad de los equipos, persiste el incumplimiento en algunos corredores. Por lo anterior, se solicita fortalecer la programación y ejecución de estos espacios de participación comunitaria.

3.7.2 LOTE 3 URABA:

Para el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** se realizó la primera reunión del Comité de Participación Comunitaria (CPC), contando con la asistencia de 7 de los 15 integrantes inscritos. En el encuentro se socializaron las funciones del comité y se definió el cronograma de reuniones, dando continuidad al proceso de participación comunitaria y seguimiento social del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En el corredor **Mutatá – Pavarandó** no se ha conformado el Comité de Participación Comunitaria (CPC). De acuerdo con lo reportado, su constitución fue programada para el 4 de junio de 2026 en el marco de la reunión de inicio de obra.

Desde la supervisión se destaca la realización de las reuniones del CPC como un mecanismo fundamental para la participación y el relacionamiento con las comunidades del área de influencia. Asimismo, se reitera la necesidad de garantizar la conformación y funcionamiento oportuno de estos espacios en todos los corredores, dando cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Gestión Social y asegurando la participación de los actores comunitarios durante la ejecución del proyecto.

3.7.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo reportado no se realizó reunión del Comité de Participación Comunitaria (CPC), debido a que, de común acuerdo con sus integrantes, se definió desarrollar los encuentros cada mes y medio o dos meses, en función del avance del proyecto.

Desde la supervisión se recomienda mantener la periodicidad acordada para los encuentros del CPC y dejar evidencia de las reuniones realizadas, con el fin de garantizar la participación comunitaria y el seguimiento a los avances del proyecto.

3.7.4 LOTE 5 SUROESTE:

En los corredores **Andes–San José–Pueblorrico y Valparaíso–Támesis** se conformaron los Comités de Participación Comunitaria (CPC) durante las reuniones de inicio de obra. Para el periodo reportado no se realizaron reuniones del CPC, debido a que las actividades ejecutadas correspondieron principalmente a etapas preliminares.

Se recomienda programar las reuniones periódicas del CPC conforme al avance de las actividades de obra, garantizando la participación comunitaria, el seguimiento a compromisos y la adecuada socialización de información relacionada con el proyecto.

3.7.5 LOTE 6 NORDESTE:

Durante el mes de mayo no se realizaron reuniones del CPC en el corredor **Caramanta–Cristales–San Roque**, debido a que las actividades de estabilización aún no han iniciado, razón por la cual la Interventoría solicitó la actualización del cronograma del PMS. Por su parte, en el corredor **San Rafael–San Roque–Santo Domingo–Alejandría** se socializó la conformación y funciones del CPC durante las reuniones de inicio de obra, logrando conformar el comité para la vía San Rafael–San Roque, mientras que para la vía San Roque–Santo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Domingo la actividad quedó pendiente. Adicionalmente, el contratista no anexó el acta de conformación ni los registros fotográficos correspondientes. La supervisión se requiere actualizar la programación de las actividades del CPC conforme al avance de las obras y fortalecer la gestión documental, garantizando la entrega oportuna de actas, listados de asistencia y soportes fotográficos de las actividades realizadas.

3.7.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado se adelantó la invitación a los Resguardos Indígenas José Campanario y Carupia para la designación de representantes al Comité de Participación Comunitaria (CPC). Como resultado, se registró la vinculación de dos (2) nuevos integrantes, consolidando un total de trece (13) miembros en el comité. Se encuentra pendiente la realización de la primera sesión formal del CPC.

Se evidencia avance en la conformación del CPC con representación de los resguardos indígenas del área de influencia. Se recomienda programar la primera sesión formal del comité a la mayor brevedad, con el fin de garantizar su operatividad como instancia de participación, seguimiento y articulación comunitaria del proyecto.

3.7.7 LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado se realizó la conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC) para los corredores **Entrerriós–San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe**, mediante jornadas de socialización e invitación a la comunidad. Las reuniones de conformación se llevaron a cabo los días 15 y 22 de mayo de 2026, con la participación de líderes comunitarios y actores locales, consolidando la inscripción y organización del comité, así como la definición de fechas de seguimiento y socialización de avances del proyecto.

Se evidencia cumplimiento en la conformación del CPC como instancia de participación comunitaria, garantizando la inclusión de actores del área de influencia. Se recomienda asegurar la continuidad de las reuniones periódicas programadas, así como la adecuada trazabilidad de actas, listados de asistencia y soportes, con el fin de fortalecer el seguimiento y la articulación comunidad–proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.8. PROGRAMA 8. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

3.8.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Durante el periodo reportado se realizaron capacitaciones dirigidas al personal de los proyectos en temas relacionados con la atención a la comunidad, la gestión de PQRS y el respeto al ciudadano. En total participaron setenta y cuatro (74) trabajadores de los corredores **Ebéjico – Heliconia – Medellín, Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara**. Adicionalmente, en el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira se realizó la inducción social de tres (3) nuevos colaboradores.

Desde la supervisión se verificó la ejecución de las capacitaciones mediante la revisión de los soportes presentados por las interventorías, reiterando la importancia de mantener espacios de formación continua para el personal vinculado a los proyectos.

3.8.2 LOTE 3 URABA:

En el corredor **San Pedro de Urabá – Necoclí** no se realizaron capacitaciones durante el periodo reportado, aunque el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos en su cronograma. Por su parte, en el corredor **Mutató – Pavarandó** se realizó una capacitación el 25 de mayo de 2026 sobre el respeto al bien ajeno y a la comunidad en general.

Desde la supervisión se recomienda dar continuidad al plan de capacitaciones y mantener los soportes que evidencien su ejecución y participación.

3.8.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo reportado se realizó una (1) capacitación sobre atención y comunicación con la comunidad, con la participación de diez (10) trabajadores.

Desde la supervisión se recomienda continuar ejecutando las capacitaciones programadas y fortalecer la participación del personal vinculado al proyecto.

3.8.4 LOTE 5 SUROESTE:

En el corredor **Andes–San José–Pueblorrico** se realizó una capacitación al personal vinculado sobre respeto y cuidado del bien público, con la participación de 5 asistentes. Para el corredor **Valparaíso–Támesis** no se realizaron capacitaciones durante el periodo reportado, debido a la priorización de actividades asociadas al levantamiento de actas de entorno.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Se recomienda dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el Plan de Gestión Social, garantizando la ejecución y reporte oportuno de las actividades de formación en todos los corredores activos.

3.8.5 LOTE 6 NORDESTE:

Durante el mes de mayo se realizó una capacitación sobre trabajo en equipo, orientada a fortalecer la comunicación, la colaboración y el compromiso entre los trabajadores, promoviendo condiciones que contribuyan a una mayor seguridad, productividad y eficiencia en la ejecución de las actividades de obra. La jornada incluyó actividades recreativas que permitieron fortalecer los vínculos de confianza y liderazgo entre los participantes, contando con la asistencia de 23 personas.

3.8.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado no se realizaron capacitaciones al personal vinculado al proyecto en el marco del Plan de Gestión Social (PGS). Se reiteró la importancia de su implementación para fortalecer la gestión social, el manejo de la información y la interacción con la comunidad. La actividad se encuentra programada dentro del PGS.

Se evidencia incumplimiento en la ejecución de las capacitaciones al personal del proyecto para el periodo evaluado. Se solicita dar inicio y cumplimiento al cronograma establecido en el PGS, garantizando la realización de las jornadas de formación y la entrega de los respectivos soportes..

3.8.7 LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones al personal vinculado al proyecto, orientadas al manejo de PQRS y a la adecuada relación con la comunidad, con el fin de fortalecer las medidas de gestión social y la atención de inquietudes del área de influencia. Se llevaron a cabo tres (3) jornadas los días 30 de abril, 4 y 12 de mayo de 2026, con participación de personal de obra.

Se evidencia cumplimiento de las capacitaciones programadas en gestión social y manejo de PQRS; no obstante, se recomienda mantener la periodicidad de estas actividades y asegurar su cobertura a la totalidad del personal vinculado, con el fin de fortalecer la comunicación y la atención oportuna a la comunidad.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. CONTROL DE INVERSIÓN PRESUPUESTO SOCIAL

4.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

Los corredores cuentan con recursos asignados para la ejecución de las actividades del componente social, los cuales hacen parte de la inversión correspondiente a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Sin embargo, a la fecha no se evidencia información suficiente que permita verificar la ejecución presupuestal del componente social, ni se cuenta con soportes que permitan establecer el estado de inversión de los recursos asignados.

Desde la supervisión se ha requerido de manera reiterada, tanto en las observaciones realizadas a los informes mensuales como mediante oficio remitido en periodos anteriores, la inclusión de la información relacionada con el presupuesto, ejecución y control de los recursos destinados a la gestión social. Adicionalmente, durante la revisión del presente informe se solicitó nuevamente a la interventoría incorporar esta información; no obstante, las observaciones continúan sin ser subsanadas.

4.2. LOTE 3 URABÁ

En ambos corredores se anexaron imágenes de la preacta social; sin embargo, esta información no constituye un reporte de ejecución presupuestal del componente social. Se recuerda que para este fin fueron definidas tablas específicas dentro del formato original del informe mensual, las cuales deben ser diligenciadas y soportadas adecuadamente.

Desde la supervisión se reitera la necesidad de incluir la información presupuestal conforme a los formatos establecidos, detallando la ejecución, los valores invertidos y el porcentaje de avance del presupuesto social.

4.3. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

La interventoría reporta que el contratista informa que viene ejecutando el presupuesto de gestión social de acuerdo con las necesidades del proyecto y adjunta un archivo de seguimiento presupuestal.

Desde la supervisión se observa que la información no fue presentada conforme al formato establecido en el informe mensual, toda vez que se anexó únicamente un pantallazo de una hoja de cálculo. Se solicita presentar el reporte del presupuesto social utilizando las tablas definidas para tal fin, con el fin de garantizar la trazabilidad, análisis y seguimiento adecuado de la ejecución presupuestal.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.4. LOTE 5 SUROESTE:

Durante el periodo reportado se realizó una reunión con el contratista para revisar los presupuestos proyectados del componente social para los corredores del Lote 5. Sin embargo, a la fecha de corte no se ha presentado a la interventoría el presupuesto social consolidado ni el seguimiento a su ejecución.

Desde la supervisión se reitera la necesidad de remitir el presupuesto del componente social conforme a los lineamientos establecidos, incluyendo la información de recursos programados, ejecutados y saldo disponible. La falta de este insumo impide verificar la ejecución presupuestal y la correspondencia entre la planeación y las actividades desarrolladas.

4.5. LOTE 6 NORDESTE:

Se solicita complementar el control presupuestal con el presupuesto inicial aprobado, el porcentaje de ejecución por programa, los soportes de cada gasto reportado y una breve justificación técnica de las actividades ejecutadas. Lo anterior con el fin de garantizar la trazabilidad de la inversión social, verificar la adecuada utilización de los recursos y facilitar el seguimiento por parte de la supervisión.

4.6. LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante el periodo evaluado se ejecutaron recursos del presupuesto social por concepto de entrega de volantes (\$111.996), buzón de sugerencias (\$104.902) y dos (2) reuniones de inicio (\$1.438.716), evidenciándose saldos disponibles en los rubros reportados. El presupuesto corresponde al mismo del periodo anterior.

Se observa que algunas actividades realizadas no están reflejadas en el presupuesto reportado, por lo que se solicita aclarar su afectación y garantizar consistencia entre actividades ejecutadas y ejecución financiera.

4.7. LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado, el Contratista presenta reporte de inversión del Plan de Gestión Social asociado a actividades de socialización, comunicación y fortalecimiento del CPC, incluyendo reuniones comunitarias, elementos de divulgación (vallas, carteleras, pendones, imanes vehiculares, buzones y cuñas radiales) y actividades de participación. Sin embargo, se precisa que dentro del acta de cobro del periodo no se realizaron cobros efectivos sobre estos conceptos, manteniéndose los saldos disponibles en los rubros reportados.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 4 PERIODO MAYO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Se evidencia registro de ejecución presupuestal asociado a actividades del PGS; no obstante, se presenta inconsistencia entre el reporte de inversión y el acta de cobro del periodo. Se recomienda garantizar la coherencia entre la ejecución reportada, los soportes y los cobros efectuados, así como la correcta imputación de valores por programa para asegurar trazabilidad y control financiero del componente social.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento al componente social de las interventorías, evidenciando avances en la ejecución de los programas de gestión social y en el acompañamiento a las actividades desarrolladas en los diferentes corredores.
- Se identifican avances en la socialización con comunidades, la implementación de mecanismos de comunicación y la promoción de la contratación de mano de obra local; no obstante, persisten diferencias en el nivel de cumplimiento entre los distintos lotes.
- Se evidencian oportunidades de mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de los soportes documentales, así como en la aprobación y trazabilidad de las actividades del componente social, aspectos fundamentales para el adecuado seguimiento contractual.

Recomendaciones

- Fortalecer el control documental, garantizando la entrega oportuna de soportes completos, debidamente revisados y aprobados por las interventorías.
- Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación, atención a la comunidad y gestión de PQRS, asegurando su adecuada implementación y registro.
- Mantener el seguimiento a los indicadores de empleabilidad, participación comunitaria y ejecución de los programas sociales, promoviendo el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y la mejora continua de la gestión social.

Anexos:

- Anexo 1: Informe mensual social Occidente
- Anexo 2: Informe mensual social Urabá
- Anexo 3: Informe mensual social Magdalena medio
- Anexo 4: Informe mensual social Suroeste
- Anexo 5: Informe mensual social Nordeste
- Anexo 6: Informe mensual social Bajo Cauca
- Anexo 7: Informe mensual social Norte

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO