



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 8

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de septiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.
-----------	--

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONVENIO No:	2044-2021	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT:	892.099.216-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-287-2021		
FECHA DE INICIO:	7/04/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 19276
VALOR INICIAL:	\$ 100.653.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICION 1:	\$ 0,00		
ADICION 2:	\$ 0,00		
ADICION 3:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 100.653.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	\$ 9.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	\$ 9.530.000.000,00		
DESEMBOLSO No.3:	\$ 19.631.000.000,00		
DESEMBOLSO No.4:	\$ 20.220.000.000,00		
DESEMBOLSO No.5:	\$ 20.820.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2027		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 8.029.000.000,00	\$ 8.029.000.000,00	\$ 0,00
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 971.000.000,00	\$ 971.000.000,00	\$ 0,00
217723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 9.530.000.000,00	\$ 9.530.000.000,00	\$ 0,00
214924	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 19.631.000.000,00	\$ 19.631.000.000,00	\$ 0,00
70325	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 20.220.000.000,00	\$ 20.220.000.000,00	\$ 0,00
303826	2026	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 20.820.000.000,00	\$ 20.820.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 79.201.000.000,00	\$ 79.201.000.000,00	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 8

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2631-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUANAPALO	NIT:	901.666.185-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%) C.C: 7.176563 - RUMA INGENIERIA S.A.S (45%) N.I.T: 901.168.744.-1 - HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%) C.C: 6.759.479 - PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46) N.I.T: 900.546.289-1 - B&V INGENIERIA S.A.S (1%) N.I.T:820.003.424-8		
OBJETO:	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 2:	CAS-OAJ-LP-024-2022		
FECHA DE INICIO:	6/03/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 98.084.739.145,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 98.084.739.145,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 9.000.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	5/09/2027		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2202631	2022		6.131107.24.2402.0600.2022005850023.0.2.3.2.02.02.102	\$ 9.000.000.000,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00
2302631	2023		6.24.2402.0600.2022005850023.0.13110702.2.3.2.02.02.062	\$ 9.530.000.000,00	\$ 9.530.000.000,00	\$ 0,00
2402631	2024		6.24.2402.0600.2022005850023.VF.12330403.2.3.2.02.02.046	\$ 19.631.000.000,00	\$ 19.631.000.000,00	\$ 0,00
25002631	2025		6.E3-25-2402-0600.2022005850023-0-13110703.2-3-2-02-02-069	\$ 20.220.000.000,00	\$ 19.917.334.575,90	\$ 302.665.424,10
	2026			\$ 20.820.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.820.000.000,00
TOTAL				\$ 79.201.000.000,00	\$ 58.078.334.575,90	\$ 21.122.665.424,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023	\$ 13.464.160.219,76		\$ 6.058.872.099	\$ 7.405.288.121
Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023	\$ 4.131.904.498,70		\$ 2.941.127.901	\$ 1.190.776.598
Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023	\$ 933.935.201,80			\$ 933.935.202
Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024	\$ 7.494.187.849,32			\$ 7.494.187.849
Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024	\$ 8.342.278.074,19			\$ 8.342.278.074
Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024	\$ 3.538.256.315,91			\$ 3.538.256.316
Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025	\$ 4.292.083.490,53			\$ 4.292.083.491
Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025	\$ 5.613.496.710,42			\$ 5.613.496.710
Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025	\$ 1.224.586.016,60			\$ 1.224.586.017
Acta de recibo parcial de Obra No 10 - jun 2026	\$ 9.043.446.198,67			\$ 9.043.446.199
Acta de ajuste No.____				



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 8

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 173 del periodo del 17 de julio de 2026 al 23 de julio de 2026, para el periodo del 01 al 31 de julio de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 81.658.598.885,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 52.163.180.703,04	63,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 57.064.032.414,18	69,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 138.075.700,00	0,17%
AJUSTES	\$ 6.121.784.627,60	7,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 63.323.892.741,78	77,55%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	\$ 9.000.000.000,00
AMORTIZADO	\$ 9.000.000.000,00
SALDO	\$ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 63,88

"Meta fisica ejecutada %: 69,88

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
4/09/2024	NP 1	Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y hp = 2.50 m, 4 hilos
4/09/2024	NP 2	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2024	1
4/09/2024	2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/03/2024	1	APROBADO
4/09/2024	2	APROBADO

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 9

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 9.808.473.914,50	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/01/2028
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 9.000.000.000,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/01/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 19.616.947.829,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/09/2030
Estabilidad y calidad de las obras	\$ 29.425.421.743,50	Póliza No. 64278 Anexo No.3	5/09/2027	5/09/2032
Calidad del servicio	\$ 41.422.710,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	5/09/2027	5/09/2032

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 18830	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 4.904.236.957,25	Póliza No.18830 Anexo No.2	22/03/2024	6/09/2027

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01_AD_0230	16/07/2026	GOBERNACION DE CASANARE	Solicitud mesa de trabajo para definición del Plan de Inversión Ambiental
22C01_AD_0231	17/07/2026	CONSORCIO GUANAPALO	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE AJUSTE DEL HORARIO LABORAL
22C01_AD_0232	25/07/2026	CONSORCIO GUANAPALO	RTA. CGUAP-024-20200-218 SOLICITUD CAMBIO DE INSPECTOR SISO.
22C01_AD_0233	25/07/2026	CONSORCIO GUANAPALO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACION TECNICA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 9

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	NIT:	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	\$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICION 1:	\$ 0,00		
ADICION N:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	\$ 8.164.641.210,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 3.014.174.910,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.876.557.216,18		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.137.617.693,82		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.787.046.776,00	\$ 1.787.046.776,00	\$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 387.750.000,00	\$ 387.750.000,00	\$ 0,00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-	\$ 2.135.000.000,00	\$ 2.135.000.000,00	\$ 0,00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 2.971.158.355,00	\$ 2.971.158.355,00	\$ 0,00
155525	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$ 4.626.999.318,00	\$ 3.057.930.967,69	\$ 1.569.068.350,31
TOTAL				\$ 11.907.954.449,00	\$ 10.338.886.098,69	\$ 1.569.068.350,31

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	\$ 23.850.000,00	\$ 4.531.500,00	\$ -	\$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	\$ 42.001.000,00	\$ 7.980.190,00		\$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	\$ 75.009.000,00	\$ 14.251.710,00		\$ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	\$ 75.134.000,00	\$ 14.275.460,00		\$ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	\$ 77.509.000,00	\$ 14.726.710,00		\$ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	\$ 97.706.680,00	\$ 18.564.269,20	\$ 19.541.336,00	\$ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	\$ 121.447.749,20	\$ 23.075.072,35	\$ 24.289.549,84	\$ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	\$ 136.346.234,00	\$ 25.905.784,46	\$ 27.269.264,80	\$ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	\$ 136.858.680,00	\$ 26.003.149,20	\$ 27.371.736,00	\$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	\$ 136.858.680,00	\$ 26.003.149,20	\$ 27.371.736,00	\$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	\$ 146.079.880,00	\$ 27.755.177,20	\$ 29.215.976,00	\$ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	\$ 144.499.412,00	\$ 27.454.888,28	\$ 28.899.882,40	\$ 143.054.417,88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	\$ 185.492.030,00	\$ 35.243.485,70	\$ 37.098.406,00	\$ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	\$ 173.108.625,00	\$ 32.890.638,75	\$ 34.621.725,00	\$ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024	\$ 172.549.250,00	\$ 32.784.357,50	\$ 34.509.850,00	\$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024	\$ 172.549.250,00	\$ 32.784.357,50	\$ 34.509.850,00	\$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024	\$ 191.914.250,00	\$ 36.463.707,50	\$ 38.382.850,00	\$ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024	\$ 181.624.875,00	\$ 34.508.726,25	\$ 36.324.975,00	\$ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024	\$ 174.242.375,00	\$ 33.106.051,25	\$ 34.848.475,00	\$ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024	\$ 172.759.250,00	\$ 32.824.257,50	\$ 34.551.850,00	\$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024	\$ 172.759.250,00	\$ 32.824.257,50	\$ 34.551.850,00	\$ 171.031.657,50



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 8

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024	\$ 177.125.250,00	\$ 33.653.797,50	\$ 35.425.050,00	\$ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024	\$ 195.769.250,00	\$ 37.196.157,50	\$ 39.153.850,00	\$ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025	\$ 213.186.050,00	\$ 40.505.349,50	\$ 184.747.030,93	\$ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025	\$ 248.410.435,00	\$ 47.197.982,65	\$ 215.272.482,97	\$ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025	\$ 254.053.173,60	\$ 48.270.102,98	\$ 50.810.634,72	\$ 251.512.641,86
Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025	\$ 251.884.599,60	\$ 47.858.073,92	\$ 50.376.919,92	\$ 249.365.753,60
Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025	\$ 244.982.786,00	\$ 46.546.729,34	\$ 48.818.397,20	\$ 242.711.118,14
Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025	\$ 240.737.600,00	\$ 45.740.144,00	\$ 48.147.520,00	\$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025	\$ 240.737.600,00	\$ 45.740.144,00	\$ 48.147.520,00	\$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025	\$ 240.737.600,00	\$ 45.740.144,00	\$ 48.147.520,00	\$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025	\$ 240.737.600,00	\$ 45.740.144,00	\$ 48.147.520,00	\$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025	\$ 240.737.600,00	\$ 45.740.144,00	\$ 48.147.520,00	\$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025	\$ 236.791.618,00	\$ 44.990.407,42	\$ 47.358.323,60	\$ 234.423.701,82
Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025	\$ 229.710.020,00	\$ 43.644.903,80	\$ 45.942.004,00	\$ 227.412.919,80
Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026	\$ 228.989.520,00	\$ 43.508.008,80	\$ 57.247.380,00	\$ 215.250.148,80
Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026	\$ 246.124.663,20	\$ 46.763.686,01	\$ 61.531.165,80	\$ 231.357.183,41
Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026	\$ 241.437.079,20	\$ 45.873.045,05	\$ 60.359.269,80	\$ 226.950.854,45
Acta Mensual de Costos No.39 ABRIL 2026	\$ 241.078.831,20	\$ 45.804.977,93	\$ 60.269.707,80	\$ 226.614.101,33
Acta Mensual de Costos No.40 MAYO 2026	\$ 246.124.663,20	\$ 46.763.686,01	\$ 61.531.165,80	\$ 231.357.183,41
Acta Mensual de Costos No.41 JUNIO 2026	\$ 242.674.663,20	\$ 46.108.186,01	\$ 60.668.665,80	\$ 228.114.183,41
Acta Mensual de Costos No.42 JULIO 2026	\$ 211.793.023,20	\$ 40.240.674,41	\$ 52.948.255,80	\$ 199.085.441,81
TOTAL	\$ 7.724.123.095,60	\$ 1.467.583.388,16	\$ 1.876.557.216,18	\$ 7.315.149.267,59

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de julio de 2026 el contrato de interventoría reporta un avance de 44,8 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada
programada %: 69,18%

Total inversion ejecutada %: 44,80%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1
21/02/2025	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2
11/02/2026	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	\$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	\$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	\$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 8

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VCAS-045630	3/07/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta al comunicado 22C01_DTA_204 y aval al ajuste de personal de Interventoría para el periodo invernal en el frente Cravo Norte.
2026S-VCAS-052748	29/07/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta a la comunicación No. 22C01_DTA_215 – Autorización de vinculación de Topógrafo bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios.
2026S-VCAS-053500	31/07/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Requerimiento de informe sobre actuaciones frente al pago de salarios - Derecho de Petición Henry Ricardo Martínez Calderón.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con el seguimiento reportado por la Interventoría, con corte al 30 de julio de 2026 (semana No. 178), el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 64,76 %, frente a un 61,74 % programado, evidenciándose un avance superior al programado de 3,01 puntos porcentuales. En materia financiera, se registra una inversión ejecutada de \$63.506.303.835,70 (64,75 %) frente a una inversión programada de \$59.042.596.491,00 (60,20 %), representando una ejecución superior a la programada de \$4.463.707.344,70 (4,55 %).

La Interventoría reporta como principales avances físicos la ejecución de 9,0 km de pavimento, de los cuales aproximadamente 5,75 km corresponden a unidad funcional completa y 3,25 km cuentan con carpeta asfáltica y señalización horizontal instalada, encontrándose pendientes actividades complementarias de señalización en determinados sectores.

En materia de obras hidráulicas, según el reporte de la Interventoría, se ha alcanzado un acumulado de 55 alcantarillas ejecutadas, correspondiente a la ampliación de 38 alcantarillas existentes y la construcción de 17 nuevas, continuándose con la ejecución de estas estructuras en el tramo comprendido aproximadamente entre el K47+000 y el K52+500.

Así mismo, la Interventoría informa la continuidad de las actividades de mejoramiento de la estructura vial, particularmente mediante la colocación de material de mejoramiento y capas de base granular. A la fecha del corte se reporta avance de la segunda capa de material de mejoramiento hasta el K49+500, primera y segunda capa de base granular hasta el K49+800, y tercera capa hasta el K48+150.

De acuerdo con el seguimiento técnico efectuado, se mantienen actividades asociadas a preliminares, rellenos con material de excavación para protección de taludes y construcción de estructuras hidráulicas, especialmente en el tramo comprendido del K47+000 en adelante, las cuales deberán continuar articuladamente con las actividades de conformación de la estructura de pavimento.

En términos generales, la Interventoría reporta un comportamiento favorable del avance físico y financiero frente a la programación vigente, al registrar porcentajes ejecutados superiores a los programados. No obstante, recomienda mantener el seguimiento permanente sobre los frentes pendientes, especialmente aquellos relacionados con la culminación de las unidades funcionales, obras hidráulicas, estructura de pavimento, protección de taludes y señalización, con el propósito de garantizar la terminación integral de las actividades previstas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 8

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con lo reportado por la Interventoría, durante julio de 2026 se realizó seguimiento y control a las obligaciones ambientales, sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo asociadas al proyecto, evidenciándose en términos generales continuidad en las actividades previstas y condiciones adecuadas para el desarrollo de los diferentes frentes de trabajo.

En materia ambiental, la Interventoría reporta la continuidad del seguimiento a las medidas contempladas en el PAGA, así como el proceso de actualización del instrumento para incorporar las obligaciones derivadas de los permisos ambientales vigentes y ajustarlo a las condiciones actuales de ejecución. Igualmente, informa el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 500.36.26.0227, particularmente en materia de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y captación de agua superficial, señalando que el abastecimiento hídrico se realiza mediante el aprovechamiento de aguas lluvias almacenadas con la correspondiente trazabilidad documental.

Según lo informado por la Interventoría, durante el período evaluado no se identificaron impactos ambientales relevantes derivados de las actividades constructivas, ni se reportaron eventos relacionados con afectación de fauna silvestre, contingencias ambientales o quejas y reclamaciones de carácter ambiental por parte de la comunidad o propietarios del área de influencia.

En el componente social, la Interventoría reporta un comportamiento favorable en las actividades de relacionamiento comunitario, evidenciando continuidad en los espacios de diálogo y fortalecimiento de los canales de comunicación con la población del Área de Influencia Directa. Así mismo, informa la realización de mesas técnicas con el Contratista para la actualización y seguimiento del Plan de Inversión Social, orientadas a mantener la correspondencia de las actividades con las necesidades actuales del proyecto.

De igual manera, la Interventoría reporta la continuidad en la atención a la comunidad, mediante el funcionamiento de la Oficina de Atención al Usuario y la gestión de las PQRS, así como a través de los canales institucionales y redes sociales dispuestos por el Contratista.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el seguimiento efectuado por la Interventoría, durante el período se desarrollaron actividades de capacitación, inducción y sensibilización dirigidas al personal operativo y administrativo, contribuyendo al fortalecimiento de las medidas de prevención, autocuidado y gestión de los riesgos laborales.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA