

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

PROCESO: CO1.PCCNTR.9326933, cuyo objeto corresponde al “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SUPERVISOR

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

☐ Consejo

☐ Comité

☐ Reunión

☐ Otro

ACTA N°		FECHA	31/08/2026	
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	MONICA MENA	1022364120	PROFESIONAL UNIVERSITARIO -DI-SOP	Monica.mena@chia.gov.co
	DANIEL ROA	1015480634	ING. CIVIL DE APOYO	danielroa.ing@gmail.com
	EDWARD GALINDO	86060591	R/L – RESIDENTE DE OBRA	Ingalindo86@yahoo.es
	ANDRES ROA	1015450733	DIRECTOR DE OBRA	
INVITADOS				

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Control y seguimiento al contrato No. CO1.PCCNTR.9326933, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 3

DE CHÍA CUNDINAMARCA
2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recorrido de obra 2. Programación de actividades 3. Concertación de compromisos

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
<p>Se efectuó visita en el frente de trabajo de la Carrera 12 entre calle 7 y calle 8 por el costado del acceso a la Plaza de Mercado El Cacique que presenta una demolición aproximadamente del 45% la cual se ha efectuado con maquinaria del municipio incluyendo su retiro. Así mismo, se están adelantando las adecuaciones del terrero y las excavaciones para la instalación del sardinel lo que representa un porcentaje de ejecución del frente del 5% incluyendo los sardineles que se encuentran acopiados en el sitio de trabajo.</p> <p>Luego se visitó el frente de trabajo de la Calle 5 entre carrera 12 y Av. Chilacos (Carrera 15), en el frente de trabajo hay personal de obra adecuando el terreno y se tiene un avance en el frente de trabajo del 75%, quedando pendiente unas zonas por fundir, aproximadamente 55m de andén en adoquín por la acera del Centro Deportivo Cultural La Lorena.</p> <p>Se visitó el frente de la zona peatonal de la Institución Educativa Fagua - Sede Tiquiza, sobre la calle 19 entre la vía a Fonqueta y el Río Frío, en esta zona se evaluará el balance presupuestal tomando en cuenta los No previstos que se han pactado con el supervisor anterior del contrato el Ingeniero Manuel Fernando Buitrago Moreno a fin de lograr definir si es posible construir el sendero peatonal junto al cerramiento del colegio para garantizar que se respete la zona peatonal en este sector y se brinde seguridad vial a los transeúntes.</p> <p>En el frente de la Institución Educativa Fagua sede antigua, ubicada en la coordenada 4.887195674294071, -74.06253085562534, se evaluará el alcance presupuestal para construir el andén en concreto.</p> <p>Durante el recorrido de obra se contó con la presencia del Ingeniero responsable por parte del contratista, y la persona encargada de la SG-SST y se verificó que el todo el personal contaba con sus elementos de Protección personal.</p>
4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
<p>Los frentes de trabajo avanzan con normalidad, se cumple con la normatividad técnica aplicable, se está cumpliendo con el cronograma de obra.</p>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 3

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Durante la presente semana se continuarán los trabajos en los dos frentes que se tienen activos y se planifica la ejecución de los andenes frente a la plaza de mercado.


5. ANEXOS

No aplica.

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Dar continuidad a ejecución del contrato	Contratista – Proyectos y construcciones ALFA SAS	Continuo
Entregar oficialmente hojas de vida y cronograma de obra	Contratista – Proyectos y construcciones ALFA SAS	03/ sep /2026

FIRMAS



DIRECTOR DE OBRA
HECTOR ANDRES ROA



R/L – RESIDENTE DE OBRA
EDWARD MAURICIO GALINDO



ING. CIVIL DE APOYO
DANIEL F. ROA ROMERO



MONICA MENA Q.
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – D.I. - SOP