

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 10

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 2246 - 2023 firmado con la Administración Municipal De Curumani
Periodo:	ABRIL DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DE 09 DE AGOSTO 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 243 - 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4911 - 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 7.7 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO O CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2246 - 2023		
CONTRATO DE OBRA	243 - 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CURUAMANI	NIT:	901747568-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	MIC CONSTRUCCIONES S.A.S (80 %); GEOESTRUCTURAS ZAMBARANO S.A.S. (20%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 10

	PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	19 - febrero - 2024	Alcaldía de curumani	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 16.019.184.917,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 16.019.184.917,00		
ANTICIPO:	\$ 8.009.592.458,00 (50%)		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 8.009.592.458,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 5.380.173.332,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$2.901.547.301,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre-2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Contrato de obra Suspendido		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma. **SVR FECHA 14 DE JULIO 2023**

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	OBSERVACION	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
755	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 22462023	15 DE JULIO 2023 – 30 DE ABRIL 2024	22 DE MAYO 2024	\$ 14.725.854,67
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 22462023	30 DE ABRIL 2024 – 30 DE JUNIO 2024	25 DE JULIO 2024	\$ 4.221.368,04

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	10

137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE JULIO – 31 DE AGOSTO	17 DE SEPTIEMBRE	\$ 2.920.226.93
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE	\$ 1.048.510,46

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTR O	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
712	2023	6.37	03- 24.2402.2.3.2 .01.01.001.03 .02-6.37	\$16.019.184.917	\$ 10.780.680.804	\$ 5.238.504.113

1.5 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 DE OBRA JULIO	\$ 2.774.411.547	\$ 26.589.019	\$ 1.400.500.283	\$ 2.801.000.566
ACTA No 2 AGOSTO	\$ 1.623.082.159	\$ 11.948.300	\$ 817.515.229	\$ 1.635.082.159
ACTA No 3 SEPTIEMBRE	\$ 540.279.089	\$ 3.977.258	\$ 272.128.174	\$ 544.256.347
Acta No 04 octubre	\$ 1.617.824.696	\$ 11.909.597	\$ 814.667.147	\$ 1.629.734.293
Acta No 05 Enero 2025	\$ 4.119.995.702	\$ 30.329.298	\$ 2.075.162.500	\$ 4.150.325.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 10

1.3 AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 16.019.184.917	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 14.442.013.324,00	90.53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 10.720.389.723	67.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 53.391.843	0,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 10.773.781.566	67.50%

1.3.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 8.009.592.458,00
Amortizado	\$ 5.380.173.332
Saldo	\$ 2.901.547.301

1.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Metafísica programada: 90.53%

Metafísica ejecutada 67.20%

1.1. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.3. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 10

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/02/2025	03	N/A	21/feb/2025 – 31/May/2025	01/ abr/ 2025

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (03) DE 2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.601.918.491,70	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 8.009.592.458,50	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 3.203.836.983,40	CG - 1048107	19/02/2024	21/03/2028
Estabilidad de la Obra	\$ 4.805.755.475,10	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030
Calidad	\$ 16.833.833,40	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 10

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 800.959.246,00	CG-1010914	19/02/2024	22/03/2025

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4911 - 2023

Contratista: CONSORCIO INTERVIAS PCL

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4911 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS PCL	NIT:	901774169-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROYTECO S.A.S (25%) – COTEING S.A.S. (25%) – LATINOCONSULT S.A.S. (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL OARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS			CÓDIGO		MEPI-FR-2	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 10

	PROGRAMA DE “COLOMBIA RURAL” EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio: 2023 – 12- 27 2023S-VBOG-032165	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 1.349.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.349.999.999,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 – diciembre - 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 – diciembre - 2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 – marzo - 2025		

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1396323	31/12/2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$1.079.999.999,00	\$1.070.022.915	\$279.977.084
2025.CEN.01.000118	31/12/2025			\$150.000.000	\$ 85.336.209	\$64.663.791

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO		MEPI-FR-2	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 10

2.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A				

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha 05 marzo de 2025 para el período febrero el contrato reporta un avance de 76.18 % con un atraso de -5%

2.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 81.86%
Total, inversión ejecutada: \$ 76.18%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	10

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo objeto del presente informe, el proyecto se encuentra suspendido, por lo cual no se presentan avances en la ejecución de las actividades de obra.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Durante el periodo no se reportan avances adicionales en la ejecución del proyecto, debido a su condición de suspensión.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO		MEPI-FR-2	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 10

Durante el periodo no se presentaron actividades relacionadas con estos aspectos, debido a la suspensión del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones relacionadas con la ejecución del proyecto, debido a su estado de suspensión.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a la suspensión del proyecto por motivos de orden público y a la aprobación de la resolución del permiso de ocupación de cauce por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, con el fin de permitir la continuidad del proyecto.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68220 – 134477 STD
SUPERVISOR (A)
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR