

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)

CONTRATO No.	12-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOVILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.959.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.959.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27/05/2025 A 19/06/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	CANCHA														
1.1.1	PRELIMINARES														
1.1.1.1	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL	MES	18.00	\$ 1,228,800.00	\$ 22,118,400.00	40.00	\$ 49,152,000.00	32.00	\$ 39,321,600.00	8.00	\$ 9,830,400.00	40.00	\$ 49,152,000.00	-	\$ -
1.1.1.2	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9894.57	\$ 3,616.92	\$ 35,787,898.46	10,613.38	\$ 38,387,774.59	10,613.38	\$ 38,387,774.59	-	\$ -	10,613.38	\$ 38,387,774.59	-	\$ -
1.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL	ML	808.00	\$ 48,153.08	\$ 38,907,686.15	510.00	\$ 24,558,069.23	510.00	\$ 24,558,069.23	-	\$ -	510.00	\$ 24,558,069.23	-	\$ -
1.1.1.4	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	4484.00	\$ 18,160.77	\$ 81,432,889.23	9,870.10	\$ 179,248,605.04	4,935.05	\$ 89,624,300.85	4,935.05	\$ 89,624,304.19	9,870.10	\$ 179,248,605.04	-	\$ -
1.1.1.5	DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A 20 KM.	M2	7382.90	\$ 11,140.00	\$ 82,245,506.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.1.6	RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS	GLB	1.00	\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00	1.00	\$ 24,000,000.00	1.00	\$ 24,000,000.00	-	\$ -	1.00	\$ 24,000,000.00	-	\$ -
1.1.1.7	RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE	GLB	1.00	\$ 14,400,000.00	\$ 14,400,000.00	1.00	\$ 14,400,000.00	1.00	\$ 14,400,000.00	-	\$ -	1.00	\$ 14,400,000.00	-	\$ -
1.1.1.8	RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES	GLB	1.00	\$ 9,600,000.00	\$ 9,600,000.00	1.00	\$ 9,600,000.00	1.00	\$ 9,600,000.00	-	\$ -	1.00	\$ 9,600,000.00	-	\$ -
1.1.1.9	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	188.80	\$ 284,385.39	\$ 53,691,960.77	3,992.35	\$ 1,135,366,277.91	2,147.21	\$ 610,635,427.84	1,845.14	\$ 524,730,850.07	3,992.35	\$ 1,135,366,277.91	-	\$ -
1.1.1.10	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO	M3	10.00	\$ 41,623.85	\$ 416,238.46	175,370.10	\$ 7,299,577,911.05	171,887.66	\$ 7,154,625,364.25	3,482.44	\$ 144,952,546.80	175,370.10	\$ 7,299,577,911.05	-	\$ -
1.1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
1.1.2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	39250.40	\$ 17,666.92	\$ 693,433,797.69	68,919.23	\$ 1,217,590,687.85	68,919.23	\$ 1,217,590,687.85	-	\$ -	68,919.23	\$ 1,217,590,687.85	-	\$ -
1.1.2.2	RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RIO)	M3	2473.64	\$ 179,215.38	\$ 443,314,343.85	2,611.82	\$ 468,078,325.68	2,611.82	\$ 468,078,325.68	-	\$ -	2,611.82	\$ 468,078,325.68	-	\$ -
1.1.2.3	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	1990.42	\$ 299,970.00	\$ 597,066,287.69	7,090.32	\$ 2,126,883,291.44	7,090.32	\$ 2,126,883,291.44	-	\$ -	7,090.32	\$ 2,126,883,291.44	-	\$ -
1.1.2.4	ADECUACIÓN SUBRASANTE	M2	9894.57	\$ 3,500.00	\$ 34,630,958.38	20,894.52	\$ 73,130,820.81	20,894.52	\$ 73,130,820.81	-	\$ -	20,894.52	\$ 73,130,820.81	-	\$ -
1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	9894.57	\$ 14,515.38	\$ 143,623,489.23	15,984.00	\$ 232,013,907.82	15,984.00	\$ 232,013,907.82	-	\$ -	15,984.00	\$ 232,013,907.82	-	\$ -
1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAJIAL G3030	M2	7992.00	\$ 17,856.92	\$ 142,172,529.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.2.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD-SEMILLA	M2	7992.00	\$ 40,620.00	\$ 324,635,040.00	7,992.00	\$ 324,635,040.00	7,992.00	\$ 324,635,040.00	-	\$ -	7,992.00	\$ 324,635,040.00	-	\$ -
1.1.2.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HIBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	7992.00	\$ 335,807.69	\$ 2,683,775,076.92	7,992.00	\$ 2,683,775,076.92	7,992.00	\$ 2,683,775,076.92	-	\$ -	7,992.00	\$ 2,683,775,076.92	-	\$ -
1.1.2.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HIBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	1902.57	\$ 116,116.92	\$ 220,920,574.62	7,992.00	\$ 928,006,450.39	7,992.00	\$ 928,006,450.39	-	\$ -	7,992.00	\$ 928,006,450.39	-	\$ -
1.1.2.10	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, FERTILIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN FINAL	MES	4.00	\$ 33,382,212.31	\$ 133,528,849.23	4.00	\$ 133,528,849.23	1.00	\$ 33,382,212.31	-	\$ -	1.00	\$ 33,382,212.31	3.00	\$ 100,146,636.92
1.1.2.11	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	739588.89	\$ 1,767.69	\$ 1,307,365,591.54	1,897,677.06	\$ 3,354,509,132.81	1,897,677.06	\$ 3,354,509,128.55	-	\$ -	1,897,677.06	\$ 3,354,509,128.55	0.00	\$ 4.26
1.1.3	REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE REGO Y DRENAJE)														
	SISTEMA DE DRENAJE														
1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"	ML	2462.39	\$ 148,230.77	\$ 365,001,963.85	2,750.00	\$ 407,634,615.38	2,750.00	\$ 407,634,615.38	-	\$ -	2,750.00	\$ 407,634,615.38	-	\$ -
1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12"	ML	8.00	\$ 270,496.15	\$ 2,163,969.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10"	ML	288.00	\$ 223,165.38	\$ 64,277,390.77	179.00	\$ 39,950,163.85	179.00	\$ 39,950,163.85	-	\$ -	179.00	\$ 39,950,163.85	-	\$ -
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8"	ML	70.00	\$ 140,225.38	\$ 9,815,776.92	1,399.00	\$ 196,175,313.08	1,399.00	\$ 196,175,313.08	-	\$ -	1,399.00	\$ 196,175,313.08	-	\$ -
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6"	ML	350.00	\$ 114,169.23	\$ 39,959,230.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.6	CAJAS DE INSPECCIÓN 120X120X120 HECHO EN INYECTADO DE PLASTICO DE PEGUA 1/4, PANEADO CON MORTERO 1/4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CARGA DE INSPECCIÓN 22" CON TAPA 22" HECHO EN INYECTADO DE PLASTICO DE PEGUA 1/4, PANEADO CON MORTERO 1/4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A 1/4" DE DIAMETRO 24" Y 12 TORNILLOS DE SUJECCIÓN.	UN	13.00	\$ 1,291,699.23	\$ 16,792,090.00	4.00	\$ 5,166,796.92	4.00	\$ 5,166,796.92	-	\$ -	4.00	\$ 5,166,796.92	-	\$ -
1.1.3.7	CAJAS DE INSPECCIÓN 22" CON TAPA 22" HECHO EN INYECTADO DE PLASTICO DE PEGUA 1/4, PANEADO CON MORTERO 1/4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A 1/4" DE DIAMETRO 24" Y 12 TORNILLOS DE SUJECCIÓN.	UN	1.00	\$ 2,219,063.85	\$ 2,219,063.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.8	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	219.60	\$ 299,970.00	\$ 65,873,412.31	1,776.25	\$ 532,821,714.99	1,776.25	\$ 532,821,714.99	-	\$ -	1,776.25	\$ 532,821,714.99	-	\$ -
1.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGUN DISEÑO	ML	396.00	\$ 946,600.77	\$ 374,853,904.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.10	SISTEMA DE RIEGO														
1.1.3.10	TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	113.00	\$ 211,390.00	\$ 23,887,070.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.11	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	314.00	\$ 131,253.08	\$ 41,213,466.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.12	TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	313.00	\$ 77,306.15	\$ 24,196,826.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.13	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	122.00	\$ 49,630.00	\$ 6,054,860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.14	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HIBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	40.00	\$ 1,195,776.15	\$ 47,831,046.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR	UN	8.00	\$ 3,169,882.31	\$ 25,359,058.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.16	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HIBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	1.00	\$ 7,358,515.38	\$ 7,358,515.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.17	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO, MOTORBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX. 10 M)	UN	1.00	\$ 99,097,343.85	\$ 99,097,343.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.3.18	TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8,000 GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (FRV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRPV Y 12 TORNILLOS DE SUJECCIÓN. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)	UN	1.00	\$ 152,256,000.00	\$ 152,256,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4	DRENAJES EXTERIORES														
	CANALIZACIÓN														
1.1.4.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	9456.53	\$ 17,666.92	\$ 167,067,788.46	9,456.53	\$ 167,067,788.46	9,456.53	\$ 167,067,788.46	-	\$ -	9,456.53	\$ 167,067,788.46	-	\$ -
1.1.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	862.31	\$ 27,610.00	\$ 23,808,379.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA ALCANTARILLADO	M3	543.46	\$ 229,933.85	\$ 124,959,847.69	543.46	\$ 124,959,847.69	543.46	\$ 124,959,847.69	-	\$ -	543.46	\$ 124,959,847.69	-	\$ -
1.1.4.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	726.73	\$ 98,266.15	\$ 71,412,962.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.5	RELLENO CON MATERIAL SITIO	M3	7238.92	\$ 29,640.77	\$ 214,567,156.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150.00	\$ 67,210.00	\$ 10,081,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6")	ML	356.00	\$ 81,126.15	\$ 28,880,910.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)

CONTRATO No.	LP-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	HERNANDO MOLILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.999.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.999.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE RENUNCIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27.05.2025 A 19.05.2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	940.00	\$ 118,812.31	\$ 111,683,569.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10")	ML	1633.94	\$ 192,963.08	\$ 315,290,090.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14")	ML	611.70	\$ 305,773.85	\$ 187,041,861.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO	ML	805.60	\$ 946,600.77	\$ 762,581,580.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	61.99	\$ 1,488,269.24	\$ 92,257,810.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA	UN	85.00	\$ 694,210.77	\$ 59,007,915.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA	UN	95.00	\$ 964,716.92	\$ 91,648,107.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.15	PAÑETADO DE PEGAS PARA REPARACIÓN DE MANHOLE EN MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CEMENTO DE ASBESTO	UN	75.00	\$ 1,291,699.23	\$ 96,877,442.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ML	200.00	\$ 365,015.38	\$ 73,003,076.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.17	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12400.00	\$ 7,577.69	\$ 93,963,384.62	391,591.51	\$ 2,967,359,953.13	391,591.51	\$ 2,967,359,953.13	-	\$ -	391,591.51	\$ 2,967,359,953.13	-	\$ -
1.1.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	1764.68	\$ 14,515.38	\$ 25,615,009.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.19	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERÍA 1.45xH=1.80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1.50 MTS	UN	7.00	\$ 4,168,655.38	\$ 29,180,587.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.20	RETIRO DE MATERIAL	M3KM	39814.04	\$ 1,767.69	\$ 70,378,972.31	39,814.04	\$ 70,378,972.31	39,814.04	\$ 70,378,972.31	-	\$ -	39,814.04	\$ 70,378,972.31	-	\$ -
OBRAS DE REPÓSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO															
1.1.4.21	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	5119.20	\$ 3,616.92	\$ 18,515,752.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.22	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	3354.00	\$ 23,113.08	\$ 77,521,260.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.23	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	357.00	\$ 26,076.92	\$ 9,309,461.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.24	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MANPOSTERÍA INCLUYE RETIRO	M2	100.00	\$ 3,797.53	\$ 3,797,538.46	481.98	\$ 18,303,527.78	481.98	\$ 18,303,527.78	-	\$ -	481.98	\$ 18,303,527.78	-	\$ -
1.1.4.25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3564.42	\$ 114,767.69	\$ 409,080,257.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.26	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	200.00	\$ 155,726.92	\$ 31,145,384.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.27	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	455.04	\$ 98,266.15	\$ 44,715,030.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.28	CONCRETO 1500 PSI FREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	3354.00	\$ 84,562.31	\$ 283,621,980.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PAVIMENTO EN CARRETERA CONVENCIONAL, ESPESOR=0.20 METROS; MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN PAVIMENTO, CAPA DE MORTERO E=3 CMS., CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM., CAPA DE PAVIMENTO DE 15 CM.	M2	3354.00	\$ 3,360.77	\$ 11,272,020.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.30	MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN PAVIMENTO, CAPA DE MORTERO E=3 CMS., CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM., CAPA DE PAVIMENTO DE 15 CM.	M2	300.00	\$ 239,466.92	\$ 71,840,076.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.31	MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN PAVIMENTO, CAPA DE MORTERO E=3 CMS., CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM., CAPA DE PAVIMENTO DE 15 CM.	M2	3054.00	\$ 184,740.00	\$ 564,195,960.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.32	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	848.00	\$ 79,492.31	\$ 67,408,476.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.33	ANDÉN EN CONCRETO FREMEZCLADO F<3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1272.00	\$ 101,436.15	\$ 129,026,787.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.34	LOSETA PARA ALINEACIÓN 150X150 MM DE ESPESOR 20 MM, ALMOCORRE EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E=3 CMS., CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM., CAPA DE PAVIMENTO DE 15 CM.	M2	357.00	\$ 270,725.38	\$ 96,648,962.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.35	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	30.00	\$ 1,488,269.23	\$ 44,648,076.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.36	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12549.60	\$ 7,577.69	\$ 95,097,007.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	130.00	\$ 46,075.38	\$ 5,989,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.38	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 6" TUBERÍA NOVAFORT LONGITUD HASTA 5 M. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	130.00	\$ 375,935.38	\$ 48,871,600.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.39	REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	130.00	\$ 76,567.69	\$ 9,953,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.40	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1.00	\$ 76,800,000.00	\$ 76,800,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10	ML	424.00	\$ 64,035.38	\$ 27,151,003.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 200MM PN10	ML	520.00	\$ 18,273.08	\$ 9,502,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILETA ELCTROFUSIÓN 110 X200 MM	UN	130.00	\$ 213,486.15	\$ 27,753,200.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	130.00	\$ 236,867.69	\$ 30,792,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	424.00	\$ 118,812.31	\$ 50,376,418.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.46	ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	112.00	\$ 48,300.00	\$ 5,409,600.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.47	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MANHOLE EN MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CEMENTO DE ASBESTO	UN	14.00	\$ 4,168,655.38	\$ 58,361,175.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	M3	455.04	\$ 229,933.85	\$ 104,629,097.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.49	DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	474.00	\$ 9,819.23	\$ 4,654,315.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24"	UN	14.00	\$ 909,845.38	\$ 12,737,835.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.51	RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H=1M E=20CM	UN	15.00	\$ 569,160.77	\$ 8,537,411.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.52	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO 0.70 X 0.70 H=1M (INCLUYE TAPA)	UN	130.00	\$ 751,253.85	\$ 97,663,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.4.53	TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS	ML	474.00	\$ 2,004,852.31	\$ 950,299,993.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO															
1.1.5.1	DESMONTE, MANUTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MUROS METÁLICOS PARA CANCHA DE FÚTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE BANCOS DE FÚTBOL PROFESIONAL	UN	2.00	\$ 4,788,750.77	\$ 9,537,501.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTE PARA JUGADORES Y ÁRBITROS	UN	1.00	\$ 103,882,836.15	\$ 103,882,836.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINEROS TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL	UN	4.00	\$ 412,956.92	\$ 1,651,827.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No.	LP-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOLINA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.969.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.969.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE RENUNCIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27/05/2026 A 19/06/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	69.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA	M2	544.00	\$ 3,745,046.15	\$ 2,037,305,107.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2	GRADERÍAS														
1.2.1	PRELIMINARES														
1.2.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9781.00	\$ 3,616.92	\$ 35,304,786.15	19,295.09	\$ 69,788,856.29	19,295.09	\$ 69,788,856.29	-	\$ -	19,295.09	\$ 69,788,856.29	-	\$ -
1.2.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESMALONADA	M2	1525.00	\$ 23,627.69	\$ 36,032,230.77	1,676.90	\$ 39,621,277.23	1,676.90	\$ 39,621,277.23	-	\$ -	1,676.90	\$ 39,621,277.23	-	\$ -
1.2.1.3	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	500.00	\$ 44,855.38	\$ 22,427,692.31	540.28	\$ 24,234,467.20	540.28	\$ 24,234,467.20	-	\$ -	540.28	\$ 24,234,467.20	-	\$ -
1.2.1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	5330.00	\$ 284,385.38	\$ 1,515,774,100.00	12,507.83	\$ 3,557,043,450.89	12,507.83	\$ 3,557,043,450.89	-	\$ -	12,507.83	\$ 3,557,043,450.89	-	\$ -
1.2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1517.87	\$ 26,076.92	\$ 39,581,379.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.1.6	CORTE ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO DE DEMOLICIÓN	ML	2827.00	\$ 47,903.85	\$ 135,424,173.08	776.15	\$ 37,180,570.19	776.15	\$ 37,180,570.19	-	\$ -	776.15	\$ 37,180,570.19	-	\$ -
1.2.1.7	RETIRO DE MATERIAL	M3KM	117260.00	\$ 1,767.69	\$ 207,279,600.00	243,902.64	\$ 431,144,828.06	243,902.64	\$ 431,144,828.06	-	\$ -	243,902.64	\$ 431,144,828.06	-	\$ -
1.2.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
1.2.2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	35972.30	\$ 17,666.92	\$ 635,519,856.92	66,336.67	\$ 1,171,964,845.93	66,336.67	\$ 1,171,964,845.93	-	\$ -	66,336.67	\$ 1,171,964,845.93	-	\$ -
1.2.2.2	ADECUACIÓN SUBRASANTE	M2	9781.00	\$ 3,500.00	\$ 34,153,500.00	9,758.09	\$ 34,153,315.00	9,758.09	\$ 34,153,315.00	-	\$ -	9,758.09	\$ 34,153,315.00	-	\$ -
1.2.2.3	RELLENO EN MATERIAL, SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2928.30	\$ 114,767.69	\$ 336,074,233.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.2.4	RETIRO DE MATERIAL	M3KM	791390.60	\$ 1,767.69	\$ 1,398,935,076.15	1,218,392.37	\$ 2,153,742,820.44	1,218,392.37	\$ 2,153,742,820.44	-	\$ -	1,218,392.37	\$ 2,153,742,820.44	-	\$ -
1.2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS														
1.2.3.1	PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI E 10 cm	M2	5890.00	\$ 147,170.77	\$ 866,835,830.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.2	ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL	M2	12425.00	\$ 25,437.69	\$ 316,063,326.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.3	ANCLAJE EPOXICO HASTA 3/4"	UN	17420.00	\$ 38,366.15	\$ 668,338,400.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.4	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	189000.00	\$ 7,577.69	\$ 1,432,183,846.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.5	REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS	KG	14638.00	\$ 9,412.31	\$ 137,777,360.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GRSO GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KG	56890.00	\$ 25,589.23	\$ 1,455,771,338.46	272,987.00	\$ 6,985,527,340.00	272,987.00	\$ 6,985,527,340.00	-	\$ -	272,987.00	\$ 6,985,527,340.00	-	\$ -
1.2.3.7	RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	ML	1550.00	\$ 409,459.23	\$ 634,661,807.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	UN	692.00	\$ 28,299.23	\$ 19,583,067.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.9	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMPLEX	ML	1759.00	\$ 331,556.15	\$ 583,207,274.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.10	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPOXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLOOR, SIKASET Y FORMALITA PARA APLICACIÓN EN PANTALLA DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO	M3	150.00	\$ 3,400,095.38	\$ 510,014,307.69	234.26	\$ 796,506,344.80	-	\$ -	234.26	\$ 796,506,344.80	234.26	\$ 796,506,344.80	-	\$ -
1.2.3.11	REPARACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO	M2	1320.00	\$ 359,595.38	\$ 474,665,907.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.3.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR HASTA 0.05M, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA	ML	1256.00	\$ 483,597.69	\$ 607,398,701.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.4	CIMENTACIÓN EN OBRA														
1.2.4.1	PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	5772.00	\$ 10,915.38	\$ 63,003,600.00	5,621.19	\$ 61,357,450.85	5,621.19	\$ 61,357,450.85	-	\$ -	5,621.19	\$ 61,357,450.85	-	\$ -
1.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO CAL 6	M2	5772.00	\$ 5,610.00	\$ 32,380,920.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.4.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y BOMBADO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN	M2	1332.00	\$ 41,427.69	\$ 55,181,686.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.4.4	FABRICACIÓN DE FORMALITA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN	M2	1243.20	\$ 91,186.92	\$ 113,363,583.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.4.5	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	250.00	\$ 54,465.38	\$ 13,616,346.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.4.6	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	55.00	\$ 80,196.15	\$ 4,410,788.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.5	CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA														
1.2.5.1	CONEXIONES ENTRE PRECERAMITOS EN CONCRETO 10" C=300 KG/M2 (5000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y DESMOLDEO DE LAS ZAPATAS	UN	1771.00	\$ 336,806.92	\$ 596,485,060.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.6	ESCALERA CONSTRUIDA EN SITO														
1.2.6.1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	20988.00	\$ 7,577.69	\$ 159,040,606.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.6.2	ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS	M3	104.94	\$ 2,395,783.85	\$ 251,413,556.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.7	FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS														
1.2.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO	ML	520.00	\$ 198,539.23	\$ 103,240,400.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.8	ZAPATAS PREFABRICADAS														
1.2.8.1	ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 10" C=300 KG/M2 (5000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y DESMOLDEO DE LAS ZAPATAS	M3	1168.40	\$ 6,730,086.92	\$ 7,863,433,560.77	469.96	\$ 3,162,837,999.87	469.96	\$ 3,162,837,999.87	-	\$ -	469.96	\$ 3,162,837,999.87	-	\$ -
1.2.9	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS														
1.2.9.1	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO 10" C=300 KG/M2 (5000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y DESMOLDEO DE LAS VIGAS	M3	473.46	\$ 6,846,972.31	\$ 3,241,767,508.46	331.42	\$ 2,269,196,174.09	331.42	\$ 2,269,196,174.09	-	\$ -	331.42	\$ 2,269,196,174.09	-	\$ -
1.2.10	COLUMNAS PREFABRICADAS														
1.2.10.1	COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 10" C=300 KG/M2 (5000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y DESMOLDEO DE LAS COLUMNAS	M3	924.49	\$ 7,119,466.92	\$ 6,581,875,975.38	547.65	\$ 3,898,958,261.56	547.65	\$ 3,898,958,261.56	-	\$ -	547.65	\$ 3,898,958,261.56	-	\$ -
1.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO														

CÓDIGO: MA-GC-F-011	
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA	
CÓDIGO: MA-GC-F-011	
FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)	
CONTRATO No.	12-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOVILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.569.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.569.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27.05.2025 A 19.06.2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.2.11.1	MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F' C=350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANPORTE, PLACA MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.	M3	1780.14	\$ 7,116.343.08	\$ 12,668,086.964.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.12	VIGAS AERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C=350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y VIGAS AERIAS PREFABRICADAS CON CARGA F' C=350 KG/CM2 (5.000 PSI).	M3	334.31	\$ 7,476.709.23	\$ 2,499,538.663.08	190.35	\$ 1,423,191.602.16	190.35	\$ 1,423,191.602.16	-	\$ -	190.35	\$ 1,423,191.602.16	-	\$ -
1.2.12.2	RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE 1/4 FPU +19.000 KG/CM2, TRANPORTE, PLACA MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.	M3	703.81	\$ 8,205.803.85	\$ 5,775,326.804.62	490.92	\$ 4,028,393.223.91	490.92	\$ 4,028,393.223.91	-	\$ -	490.92	\$ 4,028,393.223.91	-	\$ -
1.2.13	LOSAS GRADAS														
1.2.13.1	LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F' C=420 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE 1/4 FPU +19.000 KG/CM2, TRANPORTE, PLACA MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.	M3	1519.44	\$ 7,035.523.08	\$ 10,690,055.183.85	994.46	\$ 6,996,546.278.98	994.46	\$ 6,996,546.278.98	-	\$ -	994.46	\$ 6,996,546.278.98	-	\$ -
1.2.13.2	LOSAS GRADAS	ML	3100.00	\$ 81,733.08	\$ 253,372.538.46	1,764.16	\$ 144,190.224.98	-	\$ -	1,764.16	\$ 144,190.224.98	1,764.16	\$ 144,190.224.98	-	\$ -
1.2.15	MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS														
1.2.15.1	PAÑETE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO Y VIERRO DE 17.5 MPa, 1.20 X 0.60 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPa, REFUERZO CENTRAL DE D=5/8" A CADA 1.2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FUERZAS DE TRACCIÓN, INCLUYE TRANSPORTE, PLACA MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.	M2	1606.50	\$ 184,667.69	\$ 296,668.647.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.2	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	3213.00	\$ 22,672.31	\$ 72,846,124.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS	M2	6190.98	\$ 21,730.00	\$ 134,529.995.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILETERÍA NUEVA	UN	17000.00	\$ 190,656.92	\$ 3,241,167.692.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILETERÍA NUEVA EN BLOQUE ELECTRODOLADO EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTRODOLADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	346.00	\$ 357,203.08	\$ 123,592,264.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO	ML	781.00	\$ 146,515.38	\$ 114,428.515.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2.15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO	ML	308.74	\$ 758,916.15	\$ 234,307,773.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3	TÚNELES DE ACCESO - VIENTO														
1.3.1	PRELIMINARES														
1.3.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1906.88	\$ 3,616.92	\$ 6,897,038.46	3,614.00	\$ 13,071,560.35	3,614.00	\$ 13,071,560.35	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	500.00	\$ 284,385.38	\$ 142,192.692.31	747.80	\$ 212,663,390.62	747.80	\$ 212,663,390.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
1.3.2.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	5456.00	\$ 17,666.92	\$ 96,390,732.31	23,358.48	\$ 412,672,469.35	23,358.48	\$ 412,672,469.35	-	\$ -	23,358.48	\$ 412,672,469.35	-	\$ -
1.3.2.2	ENTIBADO CONTINUO METÁLICO	M2	4160.00	\$ 58,140.00	\$ 241,862,400.00	4,752.00	\$ 276,281,280.00	4,752.00	\$ 276,281,280.00	-	\$ -	4,752.00	\$ 276,281,280.00	-	\$ -
1.3.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1091.20	\$ 27,610.00	\$ 30,128,032.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.2.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	572.06	\$ 114,767.69	\$ 65,654,006.15	1,682.88	\$ 193,140,254.30	1,682.88	\$ 193,140,254.30	-	\$ -	1,682.88	\$ 193,140,254.30	-	\$ -
1.3.2.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	171.62	\$ 155,726.92	\$ 26,725,854.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.2.6	RETIRO DE MATERIAL	M3/M	144038.40	\$ 1,767.69	\$ 254,615,571.54	526,268.26	\$ 930,280,354.42	526,268.26	\$ 930,280,354.42	-	\$ -	526,268.26	\$ 930,280,354.42	-	\$ -
1.3.2.7	MANEJO DE AGUAS	DIA	100.00	\$ 190,945.38	\$ 19,094,538.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS														
1.3.3.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	190.69	\$ 614,107.69	\$ 117,104,196.15	97.12	\$ 59,642,139.23	97.12	\$ 59,642,139.23	-	\$ -	97.12	\$ 59,642,139.23	-	\$ -
1.3.3.2	CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS)	M3	1890.00	\$ 1,591,392.31	\$ 3,007,731,461.54	-	\$ -	(0.00)	\$ (7,956.96)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.3.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	93600.00	\$ 7,577.69	\$ 709,272,000.00	699,856.82	\$ 5,303,299,664.44	699,856.82	\$ 5,303,299,664.44	-	\$ -	699,856.82	\$ 5,303,299,664.44	-	\$ -
1.3.3.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN	KG	4330.00	\$ 25,589.23	\$ 110,801,369.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.4	SISTEMA DE DRENAJE														
1.3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMDRAIN TUBULAR 1.0m	ML	832.00	\$ 150,347.69	\$ 125,089,280.00	9,163.20	\$ 1,377,665,974.15	9,163.20	\$ 1,377,665,974.15	-	\$ -	9,163.20	\$ 1,377,665,974.15	-	\$ -
1.3.5	ACABADOS GENERALES														
1.3.5.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	4160.00	\$ 30,779.23	\$ 128,041,600.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.5.2	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO	M2	4160.00	\$ 24,876.15	\$ 103,484,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.5.3	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	4160.00	\$ 22,672.31	\$ 94,316,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.5.4	PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1	M2	1906.88	\$ 24,655.38	\$ 47,014,860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.5.5	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO	M2	1906.88	\$ 83,616.15	\$ 159,445,971.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3.5.6	PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2	15178.88	\$ 47,863.08	\$ 726,507,900.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4	ABECEDARIO INTERNA														
1.4.1	PRELIMINARES														
1.4.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	43000.00	\$ 3,616.92	\$ 155,527,692.31	38,000.00	\$ 137,443,076.92	-	\$ -	37,360.77	\$ 135,131,031.18	37,360.77	\$ 135,131,031.18	639.23	\$ 2,312,045.74
1.4.1.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	4000.00	\$ 23,942.31	\$ 95,769,230.77	4,000.00	\$ 95,769,230.77	-	\$ -	3,994.16	\$ 95,629,407.69	3,994.16	\$ 95,629,407.69	5.84	\$ 139,823.08
1.4.1.3	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	M2	15477.72	\$ 19,307.69	\$ 298,839,055.38	12,033.91	\$ 232,347,113.08	-	\$ -	898.09	\$ 17,340,045.38	898.09	\$ 17,340,045.38	11,135.82	\$ 215,007,067.69
1.4.1.4	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	312.00	\$ 15,245,040.00	\$ 4,756,852.31	312.00	\$ 4,756,852.31	-	\$ -	62.00	\$ 3,029,463.08	62.00	\$ 3,029,463.08	250.00	\$ 12,215,576.92
1.4.1.5	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	300.00	\$ 35,787.69	\$ 10,736,307.69	300.00	\$ 10,736,307.69	-	\$ -	18.00	\$ 644,178.46	18.00	\$ 644,178.46	282.00	\$ 10,092,129.23
1.4.1.6	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1200.00	\$ 21,779.23	\$ 26,135,076.92	1,200.00	\$ 26,135,076.92	-	\$ -	90.00	\$ 1,960,130.77	90.00	\$ 1,960,130.77	1,110.00	\$ 24,174,946.15
1.4.1.7	DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS	M2	1250.00	\$ 15,733.08	\$ 19,666,346.15	1,250.00	\$ 19,666,346.15	-	\$ -	190.60	\$ 2,998,724.46	190.60	\$ 2,998,724.46	1,059.40	\$ 16,667,621.69
1.4.1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	350.00	\$ 40,053.85	\$ 14,018,846.15	350.00	\$ 14,018,846.15	-	\$ -	257.00	\$ 10,293,838.46	257.00	\$ 10,293,838.46	93.00	\$ 3,725,007.69
1.4.1.9	DESMONTE DE ESPEJOS	M2	850.00	\$ 15,083.85	\$ 12,821,269.23	850.00	\$ 12,821,269.23	-	\$ -	22.76	\$ 343,308.34	22.76	\$ 343,308.34	827.24	\$ 12,477,960.89
1.4.1.10	DESMONTE DE MESONES	M2	100.00	\$ 60,429.23	\$ 6,042,923.08	100.00	\$ 6,042,923.08	-	\$ -	100.00	\$ 6,042,923.08	100.00	\$ 6,042,923.08	-	\$ -
1.4.1.11	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO	M2	9500.00	\$ 37,975.38	\$ 360,766,153.85	1.00	\$ 37,975.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 37,975.38

CÓDIGO: MA-GC-F-011	
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 Municipalidad de Barranquilla Municipalidad de Barranquilla Municipalidad de Barranquilla	
CÓDIGO: MA-GC-F-011	
FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)	
CONTRATO No.	12-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOVILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.959.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.959.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE RENICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27/05/2025 A 19/06/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.4.1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA	M2	42949.86	\$ 18,663.08	\$ 794,779,771.54	1.00	\$ 18,663.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 18,663.08
1.4.1.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	M2	3930.00	\$ 11,412.31	\$ 44,850,369.23	3,930.00	\$ 44,850,369.23	-	\$ -	1,766.09	\$ 20,155,162.49	1,766.09	\$ 20,155,162.49	2,163.91	\$ 24,695,206.74
1.4.1.14	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A 15KM	GLB	1.00	\$ 19,200,000.00	\$ 19,200,000.00	1.00	\$ 19,200,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 19,200,000.00
1.4.1.15	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	183708.34	\$ 1,767.69	\$ 324,739,819.23	183,708.34	\$ 324,739,819.23	-	\$ -	43,530.46	\$ 76,948,459.23	43,530.46	\$ 76,948,459.23	140,177.88	\$ 247,791,360.00
1.4.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS														
1.4.2.1	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	59.13	\$ 2,308,039.24	\$ 136,474,360.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.2.2	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221	M2	5213.00	\$ 140,410.00	\$ 731,957,330.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.2.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	18256.00	\$ 7,577.69	\$ 138,338,350.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3	MAESTRÍA, PANELES Y ACABADOS														
1.4.3.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.19 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE 4-58" A CADA 1.2 METROS, MORTERO DE PEGAJ 1X1 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX -4 PARA FUJAR PANELES INCLUYE CRATEL DE ARMA HORIZONTAL A 3 MILÍMETROS	M2	5231.00	\$ 184,667.69	\$ 965,996,698.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.2	PANEL EN CONCRETO DE 17.5 MPA E=0.05 MTS	M2	10462.00	\$ 28,473.08	\$ 297,885,330.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.3	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E=0.05 MTS	M2	3589.00	\$ 51,070.77	\$ 183,292,990.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.4	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO	M2	30012.62	\$ 24,876.15	\$ 746,598,552.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.5	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX PINTUCO O SIMILAR	M2	30012.62	\$ 20,530.00	\$ 616,150,088.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.6	CIELO RASO EN YESO CARTÓN	M2	8259.01	\$ 75,736.15	\$ 625,505,652.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.7	IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS	M2	4376.54	\$ 21,730.00	\$ 95,102,213.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.8	PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O SIMILAR	M2	1592.05	\$ 264,063.08	\$ 420,401,621.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.9	PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO	M2	1329.00	\$ 182,463.85	\$ 242,944,451.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.10	ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR	M2	1160.00	\$ 98,059.23	\$ 113,748,707.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.11	ZÓCALO MEDIACANA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO	ML	1256.15	\$ 111,633.08	\$ 140,227,889.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.12	ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS	M2	2215.71	\$ 81,236.92	\$ 179,997,463.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.13	CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO	M2	1263.00	\$ 749,133.08	\$ 946,155,076.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.14	CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	1025.00	\$ 941,302.31	\$ 964,834,865.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4.3.15	CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	900.00	\$ 1,608,675.38	\$ 1,447,807,846.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5	PLAZA														
1.5.1	PRELIMINARES														
1.5.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	12642.83	\$ 3,616.92	\$ 45,728,143.85	12,642.83	\$ 45,728,143.85	12,642.83	\$ 45,728,143.85	-	\$ -	12,642.83	\$ 45,728,143.85	-	\$ -
1.5.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	6550.00	\$ 23,113.08	\$ 151,390,653.85	6,550.00	\$ 151,390,653.85	6,550.00	\$ 151,390,653.85	-	\$ -	6,550.00	\$ 151,390,653.85	-	\$ -
1.5.1.3	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	36025.00	\$ 1,767.69	\$ 63,681,115.38	36,025.00	\$ 63,681,115.38	36,025.00	\$ 63,681,115.38	-	\$ -	36,025.00	\$ 63,681,115.38	-	\$ -
1.5.2	ACABADO DE PISOS														
1.5.2.1	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0.10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	6375.83	\$ 158,820.00	\$ 1,012,609,320.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.2	CONCRETO DE 17.5 MPA E=5 CM, INCLUYE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	303.80	\$ 154,966.92	\$ 47,078,951.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.3	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	309.76	\$ 2,308,039.23	\$ 714,938,232.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA PARA BANCAS FLOTANTES	M2	303.80	\$ 410,692.31	\$ 124,768,323.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.5	SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA	M2	2102.33	\$ 28,733.85	\$ 60,408,026.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN BLOQUE ELECTROSOLDADO EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA	M2	2280.00	\$ 357,203.08	\$ 814,423,015.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.7	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTILLA TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI	ML	2560.00	\$ 56,836.15	\$ 145,500,553.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.8	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTILLA TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI	ML	2780.00	\$ 61,026.15	\$ 169,652,707.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.9	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	1250.00	\$ 79,492.31	\$ 99,365,384.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.10	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	850.00	\$ 83,620.00	\$ 71,077,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.11	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1776.00	\$ 101,436.15	\$ 180,150,609.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.12	LOSETA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E=3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CMS Y CAPA DE SUBBASE	M2	1289.00	\$ 267,203.85	\$ 344,425,757.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.13	LOSETA DE ALERTA PREFABRICADA EN TONOS GRIS, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CMS Y CAPA DE SUBBASE	M2	945.00	\$ 270,725.38	\$ 255,835,488.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.14	LOSETA DE ALERTA PREFABRICADA EN TONOS GRIS, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE	M2	489.00	\$ 278,537.69	\$ 136,204,931.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.15	LOSETA DE ALERTA PREFABRICADA EN TONOS GRIS, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE	M2	789.00	\$ 267,203.85	\$ 210,823,834.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES.	M3	750.00	\$ 102,910.00	\$ 77,182,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.17	REFUERZO CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4" PISO CON	UN	50.00	\$ 1,375,337.69	\$ 68,766,884.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.18	ALCORNICES CUADRADOS DE 1.8X1.8 M	UN	50.00	\$ 1,884,197.69	\$ 94,209,884.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.19	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOSQUIN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRIS. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.	M2	129.00	\$ 346,379.23	\$ 44,682,920.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)

CONTRATO No.	12-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOVILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 1.172.969.667.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 1.172.969.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27/05/2025 A 19/06/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.5.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M2	UN	189.00	\$ 389.660.77	\$ 73.645.885.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	123.00	\$ 650.996.92	\$ 80.072.621.54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.22	TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	120.00	\$ 1.014.156.92	\$ 121.698.830.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)	UN	45.00	\$ 1.608.113.08	\$ 72.365.088.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGUN DISEÑO	ML	773.40	\$ 758.916.15	\$ 586.945.753.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.25	BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FUJAS VARILLAS.	MI	196.00	\$ 407.487.69	\$ 79.867.587.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS	ML	245.00	\$ 222.776.15	\$ 54.580.157.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.27	WORK EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 12", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS	ML	526.00	\$ 337.702.31	\$ 177.631.413.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.28	ENROCADOR DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLOPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI, EN 0.20 METROS	M3	321.00	\$ 515.063.85	\$ 165.335.494.62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5.2.29	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	489.00	\$ 269.432.31	\$ 131.752.398.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.6	FACHADA														
1.6.1	ACABADO DE FACHADA														
1.6.1.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN	M2	4200.00	\$ 2.958.975.38	\$ 12,427.696.615.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.6.1.2	AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS	UN	1.00	\$ 52,800.000.00	\$ 52,800.000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.7	PROVISIONES DE OBRA														
	PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)														
1.7.1	PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)	GLB	1.00	\$ 5,980,800.000.00	\$ 5,980,800.000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	GENERADOR														
1.7.1_01	TRANSFORMADOR COMPLETO, GENERADOR 3 TRANSFORM CON PROTECTORES TRIFÁSICO, 100KVA, REGULADOR AVR, BREAKER PRINCIPAL, GOBERNADOR DE FRECUENCIA, 480V, 13200V, 208V, 240V, 480V, 600V, 720V, 800V, 960V, 1080V, 1200V, 1380V, 1500V, 1650V, 1800V, 2000V, 2200V, 2400V, 2600V, 2800V, 3000V, 3300V, 3600V, 3900V, 4200V, 4500V, 4800V, 5100V, 5400V, 5700V, 6000V, 6300V, 6600V, 6900V, 7200V, 7500V, 7800V, 8100V, 8400V, 8700V, 9000V, 9300V, 9600V, 9900V, 10200V, 10500V, 10800V, 11100V, 11400V, 11700V, 12000V, 12300V, 12600V, 12900V, 13200V, 13500V, 13800V, 14100V, 14400V, 14700V, 15000V, 15300V, 15600V, 15900V, 16200V, 16500V, 16800V, 17100V, 17400V, 17700V, 18000V, 18300V, 18600V, 18900V, 19200V, 19500V, 19800V, 20100V, 20400V, 20700V, 21000V, 21300V, 21600V, 21900V, 22200V, 22500V, 22800V, 23100V, 23400V, 23700V, 24000V, 24300V, 24600V, 24900V, 25200V, 25500V, 25800V, 26100V, 26400V, 26700V, 27000V, 27300V, 27600V, 27900V, 28200V, 28500V, 28800V, 29100V, 29400V, 29700V, 30000V, 30300V, 30600V, 30900V, 31200V, 31500V, 31800V, 32100V, 32400V, 32700V, 33000V, 33300V, 33600V, 33900V, 34200V, 34500V, 34800V, 35100V, 35400V, 35700V, 36000V, 36300V, 36600V, 36900V, 37200V, 37500V, 37800V, 38100V, 38400V, 38700V, 39000V, 39300V, 39600V, 39900V, 40200V, 40500V, 40800V, 41100V, 41400V, 41700V, 42000V, 42300V, 42600V, 42900V, 43200V, 43500V, 43800V, 44100V, 44400V, 44700V, 45000V, 45300V, 45600V, 45900V, 46200V, 46500V, 46800V, 47100V, 47400V, 47700V, 48000V, 48300V, 48600V, 48900V, 49200V, 49500V, 49800V, 50100V, 50400V, 50700V, 51000V, 51300V, 51600V, 51900V, 52200V, 52500V, 52800V, 53100V, 53400V, 53700V, 54000V, 54300V, 54600V, 54900V, 55200V, 55500V, 55800V, 56100V, 56400V, 56700V, 57000V, 57300V, 57600V, 57900V, 58200V, 58500V, 58800V, 59100V, 59400V, 59700V, 60000V, 60300V, 60600V, 60900V, 61200V, 61500V, 61800V, 62100V, 62400V, 62700V, 63000V, 63300V, 63600V, 63900V, 64200V, 64500V, 64800V, 65100V, 65400V, 65700V, 66000V, 66300V, 66600V, 66900V, 67200V, 67500V, 67800V, 68100V, 68400V, 68700V, 69000V, 69300V, 69600V, 69900V, 70200V, 70500V, 70800V, 71100V, 71400V, 71700V, 72000V, 72300V, 72600V, 72900V, 73200V, 73500V, 73800V, 74100V, 74400V, 74700V, 75000V, 75300V, 75600V, 75900V, 76200V, 76500V, 76800V, 77100V, 77400V, 77700V, 78000V, 78300V, 78600V, 78900V, 79200V, 79500V, 79800V, 80100V, 80400V, 80700V, 81000V, 81300V, 81600V, 81900V, 82200V, 82500V, 82800V, 83100V, 83400V, 83700V, 84000V, 84300V, 84600V, 84900V, 85200V, 85500V, 85800V, 86100V, 86400V, 86700V, 87000V, 87300V, 87600V, 87900V, 88200V, 88500V, 88800V, 89100V, 89400V, 89700V, 90000V, 90300V, 90600V, 90900V, 91200V, 91500V, 91800V, 92100V, 92400V, 92700V, 93000V, 93300V, 93600V, 93900V, 94200V, 94500V, 94800V, 95100V, 95400V, 95700V, 96000V, 96300V, 96600V, 96900V, 97200V, 97500V, 97800V, 98100V, 98400V, 98700V, 99000V, 99300V, 99600V, 99900V, 100200V, 100500V, 100800V, 101100V, 101400V, 101700V, 102000V, 102300V, 102600V, 102900V, 103200V, 103500V, 103800V, 104100V, 104400V, 104700V, 105000V, 105300V, 105600V, 105900V, 106200V, 106500V, 106800V, 107100V, 107400V, 107700V, 108000V, 108300V, 108600V, 108900V, 109200V, 109500V, 109800V, 110100V, 110400V, 110700V, 111000V, 111300V, 111600V, 111900V, 112200V, 112500V, 112800V, 113100V, 113400V, 113700V, 114000V, 114300V, 114600V, 114900V, 115200V, 115500V, 115800V, 116100V, 116400V, 116700V, 117000V, 117300V, 117600V, 117900V, 118200V, 118500V, 118800V, 119100V, 119400V, 119700V, 120000V, 120300V, 120600V, 120900V, 121200V, 121500V, 121800V, 122100V, 122400V, 122700V, 123000V, 123300V, 123600V, 123900V, 124200V, 124500V, 124800V, 125100V, 125400V, 125700V, 126000V, 126300V, 126600V, 126900V, 127200V, 127500V, 127800V, 128100V, 128400V, 128700V, 129000V, 129300V, 129600V, 129900V, 130200V, 130500V, 130800V, 131100V, 131400V, 131700V, 132000V, 132300V, 132600V, 132900V, 133200V, 133500V, 133800V, 134100V, 134400V, 134700V, 135000V, 135300V, 135600V, 135900V, 136200V, 136500V, 136800V, 137100V, 137400V, 137700V, 138000V, 138300V, 138600V, 138900V, 139200V, 139500V, 139800V, 140100V, 140400V, 140700V, 141000V, 141300V, 141600V, 141900V, 142200V, 142500V, 142800V, 143100V, 143400V, 143700V, 144000V, 144300V, 144600V, 144900V, 145200V, 145500V, 145800V, 146100V, 146400V, 146700V, 147000V, 147300V, 147600V, 147900V, 148200V, 148500V, 148800V, 149100V, 149400V, 149700V, 150000V, 150300V, 150600V, 150900V, 151200V, 151500V, 151800V, 152100V, 152400V, 152700V, 153000V, 153300V, 153600V, 153900V, 154200V, 154500V, 154800V, 155100V, 155400V, 155700V, 156000V, 156300V, 156600V, 156900V, 157200V, 157500V, 157800V, 158100V, 158400V, 158700V, 159000V, 159300V, 159600V, 159900V, 160200V, 160500V, 160800V, 161100V, 161400V, 161700V, 162000V, 162300V, 162600V, 162900V, 163200V, 163500V, 163800V, 164100V, 164400V, 164700V, 165000V, 165300V, 165600V, 165900V, 166200V, 166500V, 166800V, 167100V, 167400V, 167700V, 168000V, 168300V, 168600V, 168900V, 169200V, 169500V, 169800V, 170100V, 170400V, 170700V, 171000V, 171300V, 171600V, 171900V, 172200V, 172500V, 172800V, 173100V, 173400V, 173700V, 174000V, 174300V, 174600V, 174900V, 175200V, 175500V, 175800V, 176100V, 176400V, 176700V, 177000V, 177300V, 177600V, 177900V, 178200V, 178500V, 178800V, 179100V, 179400V, 179700V, 180000V, 180300V, 180600V, 180900V, 181200V, 181500V, 181800V, 182100V, 182400V, 182700V, 183000V, 183300V, 183600V, 183900V, 184200V, 184500V, 184800V, 185100V, 185400V, 185700V, 186000V, 186300V, 186600V, 186900V, 187200V, 187500V, 187800V, 188100V, 188400V, 188700V, 189000V, 189300V, 189600V, 189900V, 190200V, 190500V, 190800V, 191100V, 191400V, 191700V, 192000V, 192300V, 192600V, 192900V, 193200V, 193500V, 193800V, 194100V, 194400V, 194700V, 195000V, 195300V, 195600V, 195900V, 196200V, 196500V, 196800V, 197100V, 197400V, 197700V, 198000V, 198300V, 198600V, 198900V, 199200V, 199500V, 199800V, 200100V, 200400V, 200700V, 201000V, 201300V, 201600V, 201900V, 202200V, 202500V, 202800V, 203100V, 203400V, 203700V, 204000V, 204300V, 204600V, 204900V, 205200V, 205500V, 205800V, 206100V, 206400V, 206700V, 207000V, 207300V, 207600V, 207900V, 208200V, 208500V, 208800V, 209100V, 209400V, 209700V, 210000V, 210300V, 210600V, 210900V, 211200V, 211500V, 211800V, 212100V, 212400V, 212700V, 213000V, 213300V, 213600V, 213900V, 214200V, 214500V, 214800V, 215100V, 215400V, 215700V, 216000V, 216300V, 216600V, 216900V, 217200V, 217500V, 217800V, 218100V, 218400V, 218700V, 219000V, 219300V, 219600V, 219900V, 220200V, 220500V, 220800V, 221100V, 221400V, 221700V, 222000V, 222300V, 222600V, 222900V, 223200V, 223500V, 223800V, 224100V, 224400V, 224700V, 225000V, 225300V, 225600V, 225900V, 226200V, 226500V, 226800V, 227100V, 227400V, 227700V, 228000V, 228300V, 228600V, 228900V, 229200V, 229500V, 229800V, 230100V, 230400V, 230700V, 231000V, 231300V, 231600V, 231900V, 232200V, 232500V, 232800V, 233100V, 233400V, 233700V, 234000V, 234300V, 234600V, 234900V, 235200V, 235500V, 235800V, 236100V, 236400V, 236700V, 237000V, 237300V, 237600V, 237900V, 238200V, 238500V, 238800V, 239100V, 239400V, 239700V, 240000V, 240300V, 240600V, 240900V, 241200V, 241500V, 241800V, 242100V, 242400V, 242700V, 243000V, 243300V, 243600V, 243900V, 244200V, 244500V, 244800V, 245100V, 245400V, 245700V, 246000V, 246300V, 246600V, 246900V, 247200V, 247500V, 247800V, 248100V, 248400V, 248700V, 249000V, 249300V, 249600V, 249900V, 250200V, 250500V, 250800V, 251100V, 251400V, 251700V, 252000V, 252300V, 252600V, 252900V, 253200V, 253500V, 253800V, 254100V, 254400V, 254700V, 255000V, 255300V, 255600V, 255900V, 256200V, 256500V, 256800V, 257100V, 257400V, 257700V, 258000V, 258300V, 258600V, 258900V, 259200V, 259500V, 259800V, 260100V, 260400V, 260700V, 261000V, 261300V, 261600V, 261900V, 262200V, 262500V, 262800V, 263100V, 263400V, 263700V, 264000V, 264300V, 264600V, 264900V, 265200V, 265500V, 265800V, 266100V, 266400V, 266700V, 267000V, 267300V, 267600V, 267900V, 268200V, 268500V, 268800V, 269100V, 269400V, 269700V, 270000V, 270300V, 270600V, 270900V, 271200V, 271500V, 271800V, 272100V, 272400V, 272700V, 273000V, 273300V, 273600V, 273900V, 274200V, 274500V, 274800V, 275100V, 275400V, 275700V, 276000V, 276300V, 276600V, 276900V, 277200V, 277500V, 277800V, 278100V, 278400V, 278700V, 279000V, 279300V, 279600V, 279900V, 280200V, 280500V, 280800V, 281100V, 281400V, 281700V, 282000V, 282300V, 282600V, 282900V, 283200V, 283500V, 283800V, 284100V, 284400V, 284700V, 285000V, 285300V, 285600V, 285900V, 286200V, 286500V, 286800V, 287100V, 287400V, 287700V, 288000V, 288300V, 288600V, 288900V, 289200V, 289500V, 289800V, 290100V, 290400V, 290700V, 291000V, 291300V, 291600V, 291900V, 292200V, 292500V, 292800V, 293100V, 293400V, 293700V, 294000V, 294300V, 294600V, 294900V, 295200V, 295500V, 295800V, 296100V, 296400V, 296700V, 297000V, 297300V, 297600V, 297900V, 298200V, 298500V, 298800V, 299100V, 299400V, 299700V, 300000V, 300300V, 300600V, 300900V, 301200V, 301500V, 301800V, 302100V, 302400V, 302700V, 303000V, 303300V, 303600V, 303900V, 304200V, 304500V, 304800V, 305100V, 305400V, 305700V, 306000V, 306300V, 306600V, 306900V, 307200V, 307500V, 307800V, 308100V, 308400V, 308700V, 309000V, 309300V, 309600V, 309900V, 310200V, 310500V, 310800V, 311100V, 311400V, 311700V, 312000V, 312300V, 312600V, 312900V, 313200V, 313500V, 313800V, 314100V, 314400V, 314700V, 315000V, 315300V, 315600V, 315900V, 316200V, 316500V, 316800V, 317100V, 317400V, 317700V, 318000V, 318300V, 318600V, 318900V, 319200V, 319500V, 319800V, 320100V, 320400V, 320700V, 321000V, 321300V, 321600V, 321900V, 322200V, 322500V, 322800V, 323100V, 323400V, 323700V, 324000V, 324300V, 324600V, 324900V, 32520														

CONTRATO No.	LP-017-2026
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIENTE:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO, ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.789.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 172.969.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN:	19-01-2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE RENUNCIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	27-05-2026 A 19-06-2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO:	99.23%

[illegible]

CÓDIGO: MA-GC-F-011															
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 															
CÓDIGO: MA-GC-F-011															
FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)															
CONTRATO No.	P-017-2025														
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO														
INTERVENIOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS														
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA														
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
VALOR INICIAL:	\$ 172.959.667.789.00														
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00														
VALOR ACUMULADO:	\$ 172.959.667.789.00														
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES														
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01															
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02															
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03															
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2025														
FECHA DE SUSPENSIÓN:															
FECHA DE RENICIO:															
PERIODO PRESENTE ACTA:	27.05.2025 A 19.06.2025														
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17.50%														
% DE AVANCE ACUMULADO:	99.23%														

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.7.3_007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR-ORIENTAL (4-0, 4-1 Y 4-2) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-ORIENTAL NORTE 4-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL MÓDULO SUR-ORIENTAL 4-1 (4.72 X 5.45 X 0.70 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDENTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE SE COMPLETA CON EL MÓDULO SUR-ORIENTAL 4-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE.	UN	0.00	\$ 310,494,806.00	\$ -	1.00	\$ 310,494,806.00	-	\$ -	1.00	\$ 310,494,806.00	1.00	\$ 310,494,806.00	-	\$ -
1.7.3_008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR (5-0, 5-1 Y 5-2) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE ABARCA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS INTERCONECTADOS. EL MÓDULO SUR 5-0 (4.00 X 5.58 X 1.20 M) SE CONFIGURA EN PARED SIMPLE E INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° JUNTO CON UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL CONJUNTO CONTINÚA CON EL MÓDULO SUR 5-1 (4.616 X 5.383 X 1.60 M), DISEÑADO PARA LA INYECCIÓN DE AIRE, Y FINALIZA CON EL MÓDULO SUR 5-2 (5.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL INCLUYE CUELLO Y PORTA DIFUSORES BAJO UN DISEÑO DE PARED SIMPLE.	UN	0.00	\$ 478,216,519.00	\$ -	1.00	\$ 478,216,519.00	-	\$ -	1.00	\$ 478,216,519.00	1.00	\$ 478,216,519.00	-	\$ -
1.7.3_009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR-OCIDENTAL (6-0, 6-1 Y 6-2) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-OCIDENTAL 6-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL MÓDULO SUR-OCIDENTAL 6-1 (4.72 X 5.45 X 0.70 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDENTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO SUR-OCIDENTAL 6-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA.	UN	0.00	\$ 310,530,637.00	\$ -	1.00	\$ 310,530,637.00	-	\$ -	1.00	\$ 310,530,637.00	1.00	\$ 310,530,637.00	-	\$ -
1.7.3_010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN OCCIDENTAL SUR (7-0 Y 7-1) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO OCCIDENTAL SUR 7-0 (3.92 X 5.95 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. ESTE ENSAMBLE SE INTEGRA CON EL MÓDULO OCCIDENTAL SUR 7-1 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA ASEGURAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE.	UN	0.00	\$ 197,099,116.00	\$ -	1.00	\$ 197,099,116.00	-	\$ -	1.00	\$ 197,099,116.00	1.00	\$ 197,099,116.00	-	\$ -
1.7.3_011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN OCCIDENTAL NORTE (8-0 Y 9-1) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO OCCIDENTAL NORTE 8-0 (4.00 X 6.21 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. ESTE ENSAMBLE SE COMPLEMENTA CON EL MÓDULO OCCIDENTAL NORTE 9-1 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA ASEGURAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN.	UN	0.00	\$ 199,012,530.00	\$ -	1.00	\$ 199,012,530.00	-	\$ -	1.00	\$ 199,012,530.00	1.00	\$ 199,012,530.00	-	\$ -
1.7.3_012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN NORTE-ORIENTE (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. POR SU PARTE, EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-1 (4.72 X 10.52 X 1.60 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDENTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN.	UN	0.00	\$ 417,544,786.00	\$ -	1.00	\$ 417,544,786.00	-	\$ -	1.00	\$ 417,544,786.00	1.00	\$ 417,544,786.00	-	\$ -
1.7.3_013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN NORTE-OCIDENTAL (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRPV PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRPV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. POR SU PARTE, EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-1 (4.72 X 10.52 X 1.60 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24° Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDENTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO NORTE-OCIDENTAL 10-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN.	UN	0.00	\$ 369,129,373.00	\$ -	1.00	\$ 369,129,373.00	-	\$ -	1.00	\$ 369,129,373.00	1.00	\$ 369,129,373.00	-	\$ -

CÓDIGO: MA-GC-F-011	
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1  CÓDIGO: MA-GC-F-011	
FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)	
CONTRATO No.	12-017-2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR	ARMANDO MOVILLA
OBJETO	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 172.959.567.789.00
VALOR ADICIONES	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO	\$ 172.959.567.789.00
PLAZO CONTRACTUAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03	
FECHA DE INICIACIÓN	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE RENICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA	27/05/2025 A 19/06/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.7.3_014	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS EN FIBRA DE VIDRIO D=30" PARA CAMBIO DE DIRECCION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO	UN	0.00	\$ 8,943,080.00	\$ -	44.00	\$ 393,495,520.00	-	\$ -	44.00	\$ 393,495,520.00	44.00	\$ 393,495,520.00	-	\$ -
1.7.3_015	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0.00	\$ 1,558,081.00	\$ -	392.08	\$ 610,892,398.48	-	\$ -	392.08	\$ 610,892,398.48	392.08	\$ 610,892,398.48	-	\$ -
1.7.3_016	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 24" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0.00	\$ 1,093,188.00	\$ -	291.00	\$ 318,117,708.00	-	\$ -	291.00	\$ 318,117,708.00	291.00	\$ 318,117,708.00	-	\$ -
1.7.4	PROVISION REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES)	GLB	1.00	\$ 960,000,000.00	\$ 960,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.7.4_035	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3", INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	\$ 58,577.00	\$ -	430.00	\$ 25,188,110.00	-	\$ -	430.00	\$ 25,188,110.00	430.00	\$ 25,188,110.00	-	\$ -
1.7.4_036	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	\$ 75,097.00	\$ -	526.20	\$ 39,516,041.40	-	\$ -	526.20	\$ 39,516,041.40	526.20	\$ 39,516,041.40	-	\$ -
1.7.4_037	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=6", INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	\$ 134,880.00	\$ -	512.26	\$ 69,093,628.80	-	\$ -	512.26	\$ 69,093,628.80	512.26	\$ 69,093,628.80	-	\$ -
1.7.4_038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=8", INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	\$ 235,672.00	\$ -	145.32	\$ 34,247,855.04	-	\$ -	145.32	\$ 34,247,855.04	145.32	\$ 34,247,855.04	-	\$ -
1.7.4_063	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PERIMETRAL AL CAMPO DE JUEGO RECOLECTOR DE LAS AGUAS LLUVIAS Y SUPERFICIALES 0.80X0.90 EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO, INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHI HASTA EL LUGAR DE INSTALACION INCLUYE CAMA EN MATERIAL SUB BASE E=0.25M Y MATERIALES PARA UNION ENTRE SECCIONES Y REJILLA	ML	0.00	\$ 4,255,750.00	\$ -	409.00	\$ 1,740,601,750.00	-	\$ -	409.00	\$ 1,740,601,750.00	409.00	\$ 1,740,601,750.00	-	\$ -
1.7.4_065	LIMPIEZA DE LA RED DE ALcantarillado Y AGUAS LLUVIAS DEL ESTADIO, INCLUYE LOS COLECTORES PRINCIPALES ALEDAÑOS AL ESTADIO Y AL OTRO LADO DE LA MURILLO POR LA CALLE 6 SUR, ACTIVIDAD A REALIZAR CON VACTOR, INCLUYE EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL	M3	0.00	\$ 342,579.00	\$ -	168.00	\$ 57,553,272.00	-	\$ -	168.00	\$ 57,553,272.00	168.00	\$ 57,553,272.00	-	\$ -
1.7.5	PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA	GLB	1.00	\$ 288,000,000.00	\$ 288,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8	ZONA PICK UP DROP OFF														
1.8.1	PRELIMINARES														
1.8.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1.00	\$ 3,616.92	\$ 3,616.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	1.00	\$ 23,113.08	\$ 23,113.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.1.3	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	1.00	\$ 1,767.69	\$ 1,767.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2	PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES														
1.8.2.1	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	1.00	\$ 84,562.31	\$ 84,562.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO 2300 PSI 15 CM DE ESPESOR	M2	1.00	\$ 3,360.77	\$ 3,360.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.3	MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN EL LUGAR DE LA DOVELA, PASTA DE CEMENTO PARA EL LUGAR DE LA DOVELA	M2	1.00	\$ 239,466.92	\$ 239,466.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.4	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	1.00	\$ 79,492.31	\$ 79,492.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.5	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1.00	\$ 101,436.15	\$ 101,436.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.00	\$ 114,767.69	\$ 114,767.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8.2.7	PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR ESTRUCTURA METALICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y MOGADOR, SEGUN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO	UN	1.00	\$ 47,085,683.85	\$ 47,085,683.85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9	PARKINGADERO														
1.9.1	EDIFICIO PARKINGADERO														
1.9.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1.00	\$ 3,616.92	\$ 3,616.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.2	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	1.00	\$ 18,160.77	\$ 18,160.77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.3	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	1.00	\$ 614,107.69	\$ 614,107.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.4	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,010,290.00	\$ 1,010,290.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.5	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,035,347.69	\$ 1,035,347.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.6	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,533,676.92	\$ 1,533,676.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.7	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,763,267.69	\$ 1,763,267.69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.8	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25	ML	1.00	\$ 82,200.00	\$ 82,200.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.9	COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 - 0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1.00	\$ 174,016.15	\$ 174,016.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.10	LOS ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	1.00	\$ 323,289.23	\$ 323,289.23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CANAL ELÉCTRICOS, INCLUYE EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTRODILADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1.00	\$ 357,203.08	\$ 357,203.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NO PREVISTOS															
NP-02_001	CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0.00	\$ 171,775.00	\$ -	2,362.86	\$ 405,880,276.50	2,362.86	\$ 405,880,276.50	-	\$ -	2,362.86	\$ 405,880,276.50	-	\$ -

CÓDIGO: MA-GC-F-011															
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 															
CÓDIGO: MA-GC-F-011															
FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)															
CONTRATO No.	P-017-2025														
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO														
INTERVENIOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS														
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA														
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
VALOR INICIAL:	\$ 172.959.667.789.00														
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00														
VALOR ACUMULADO:	\$ 172.959.667.789.00														
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES														
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01:															
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02:															
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03:															
FECHA DE INICIACION:	19/01/2025														
FECHA DE SUSPENSIÓN:															
FECHA DE RENICIO:															
PERIODO PRESENTE ACTA:	27/05/2025 A 19/06/2025														
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17.50%														
% DE AVANCE ACUMULADO:	99.23%														

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-02_002	PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO GRUESO 12x12x0.25 CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADOS LAS HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI.	M2	0.00	\$	282,587.00	\$ -	30.00	8,477,610.00	30.00	8,477,610.00	-	-	30.00	8,477,610.00	-	-
NP-02_003	CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTORBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR CONSTRUCCION PLAZO DE PLAZO CON TUBERIA PVC-P DE 8" OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12" BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, LANURADA DEL TUBO DE 8" SEGUN RECOMENDACION DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO. NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS.	DIA	0.00	\$	1,007,826.00	\$ -	150.00	151,173,900.00	120.00	120,939,120.00	30.00	30,234,780.00	150.00	151,173,900.00	-	-
NP-02_004	CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO AL TAMBOR, COLUMNA PVC-P DE 2" Ø=4.5mm, OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, LANURADA DEL TUBO DE 2" SEGUN RECOMENDACION DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, RECURRAMIENTO DEL TERRENO CON MACHO Y CIERRE, EN SECCIONES AFECTADOS POR EL EMPLOZAMIENTO DE AGUAS LUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFECTAN LA SUBSUELO.	UN	0.00	\$	26,657,757.00	\$ -	6.00	159,946,542.00	6.00	159,946,542.00	-	-	6.00	159,946,542.00	-	-
NP-02_005	CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO AL TAMBOR, COLUMNA PVC-P DE 2" Ø=4.5mm, OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, LANURADA DEL TUBO DE 2" SEGUN RECOMENDACION DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, RECURRAMIENTO DEL TERRENO CON MACHO Y CIERRE, EN SECCIONES AFECTADOS POR EL EMPLOZAMIENTO DE AGUAS LUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFECTAN LA SUBSUELO.	DIA	0.00	\$	1,865,677.00	\$ -	150.00	279,851,550.00	120.00	223,881,240.00	30.00	55,970,310.00	150.00	279,851,550.00	-	-
NP-02_006	CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO AL TAMBOR, COLUMNA PVC-P DE 2" Ø=4.5mm, OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, LANURADA DEL TUBO DE 2" SEGUN RECOMENDACION DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, RECURRAMIENTO DEL TERRENO CON MACHO Y CIERRE, EN SECCIONES AFECTADOS POR EL EMPLOZAMIENTO DE AGUAS LUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFECTAN LA SUBSUELO.	ML	0.00	\$	776,484.00	\$ -	264.00	204,991,776.00	264.00	204,991,776.00	-	-	264.00	204,991,776.00	-	-
NP-02_007	AFECTADOS POR EL EMPLOZAMIENTO DE AGUAS LUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFECTAN LA SUBSUELO.	M3	0.00	\$	292,668.00	\$ -	2,927.43	856,765,083.24	2,927.43	856,765,083.24	-	-	2,927.43	856,765,083.24	-	-
NP-02_008	TRASIEGO MECANICO HASTA 500M	M3	0.00	\$	23,238.00	\$ -	24,465.94	568,539,513.72	24,465.94	568,539,513.72	-	-	24,465.94	568,539,513.72	-	-
NP-02_009	TRASIEGO MANUAL HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJO GRADERIAS	M3	0.00	\$	38,712.00	\$ -	9,834.00	380,693,808.00	9,834.00	380,693,808.00	-	-	9,834.00	380,693,808.00	-	-
NP-02_010	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA RUPTURA CAPILAR EN GRAVA TRITURADA 2" A 4"	M3	0.00	\$	343,398.00	\$ -	34,286.88	11,774,039,150.28	34,286.88	11,774,047,106.92	-	-	34,286.88	11,774,047,106.92	-	-
NP-02_011	EXTENDIDA MANUAL, DE LECHO FILTRANTE CON GRAVA TRITURADA GRADADO DE 3/4 A 1" EN ZANJAS, TUBERIAS DE DRENAJES, TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS	M3	0.00	\$	352,548.00	\$ -	6,881.06	2,425,903,940.88	6,850.58	2,415,157,155.53	-	-	6,850.58	2,415,157,155.53	30.48	10,746,785.23
NP-02_012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500	ML	0.00	\$	156,716.00	\$ -	2,748.00	430,655,568.00	2,748.00	430,655,568.00	-	-	2,748.00	430,655,568.00	-	-
NP-02_014	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 500 MM PERFORADA Y FORRADA CON GEOTEXTIL NT 2500	ML	0.00	\$	625,813.00	\$ -	760.00	475,617,880.00	760.00	475,617,880.00	-	-	760.00	475,617,880.00	-	-
NP-02_015	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA CAPILAR	M2	0.00	\$	20,100.00	\$ -	22,112.76	444,466,476.00	22,112.76	444,466,476.00	-	-	22,112.76	444,466,476.00	-	-
NP-02_016	SEPARACION DE AGUAS DE DRENAJE Y DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA 8" A ACOPLE CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO NOVAFORT	UN	0.00	\$	929,587.00	\$ -	192.00	178,480,704.00	192.00	178,480,704.00	-	-	192.00	178,480,704.00	-	-
NP-02_017	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	0.00	\$	224,162.00	\$ -	13,367.80	2,996,552,783.60	13,367.80	2,996,552,783.60	-	-	13,367.80	2,996,552,783.60	-	-
NP-02_018	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA PARA UNIÓN DE 30" A 12" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE, GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA LAVADA, LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA EN GRASA.	M2	0.00	\$	58,457.00	\$ -	7,992.00	467,188,344.00	7,992.00	467,188,344.00	-	-	7,992.00	467,188,344.00	-	-
NP-02_019	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA CONTENIR EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA.	ML	0.00	\$	50,028.00	\$ -	374.00	18,710,472.00	374.00	18,710,472.00	-	-	374.00	18,710,472.00	-	-
NP-02_020	CORTE DE ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS DE Ø ≥ 1/2" CON EQUIPO DE OXICORTE	UN	0.00	\$	3,498.00	\$ -	2,520.00	8,814,960.00	2,520.00	8,814,960.00	-	-	2,520.00	8,814,960.00	-	-
NP-02_021	DESMONTE MANUAL DE SILLERÍA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46	UN	0.00	\$	12,425.00	\$ -	40,000.00	497,000,000.00	40,000.00	497,000,000.00	-	-	40,000.00	497,000,000.00	-	-
NP-02_022	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X20.20 METROS PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 PSI SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUIE BASE EN GRAVA FRACURADA DE 2 A 4" PARA LA INSTALACION DE LA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA.	UN	0.00	\$	8,032,626.00	\$ -	6.00	48,195,756.00	6.00	48,195,756.00	-	-	6.00	48,195,756.00	-	-
NP-02_023	CONSTRUCCION MICROPILOTE Ø=6" INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO.	ML	0.00	\$	369,593.00	\$ -	3,364.40	1,243,458,689.20	3,304.80	1,221,430,946.40	59.60	22,027,742.80	3,364.40	1,243,458,689.20	-	-
NP-02_024	SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5" INCLUYE TUBO 1", CEMENTO	ML	0.00	\$	230,100.00	\$ -	3,488.00	802,588,800.00	3,304.80	760,434,480.00	183.20	42,154,320.00	3,488.00	802,588,800.00	-	-
NP-02_025	TRABAJO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X20.20 METROS PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 PSI SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUIE BASE EN GRAVA FRACURADA DE 2 A 4" PARA LA INSTALACION DE LA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA.	M3	0.00	\$	1,953,256.00	\$ -	5,453.23	10,651,554,216.88	3,953.23	7,721,670,216.88	1,500.00	2,929,884,000.00	5,453.23	10,651,554,216.88	-	-
NP-02_026	ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 58", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ANGLIO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACION, INSTALACION DE GUAYAS, INYECCION DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.	ML	0.00	\$	388,928.00	\$ -	5,550.00	2,158,550,400.00	5,550.00	2,158,550,400.00	-	-	5,550.00	2,158,550,400.00	-	-
NP-02_027	ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 58", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ANGLIO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACION, INSTALACION DE GUAYAS, INYECCION DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA, DADOS Y/O CABEZAL DE FUCCION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA DOS ANCLAJES. INCLUYE: PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	\$	414,779.00	\$ -	4,200.00	1,742,071,800.00	4,200.00	1,742,071,800.00	-	-	4,200.00	1,742,071,800.00	-	-
NP-02_028	DADOS Y/O CABEZAL DE FUCCION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA DOS ANCLAJES. INCLUYE: PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	UN	0.00	\$	212,959.00	\$ -	370.00	78,794,830.00	370.00	78,794,830.00	-	-	370.00	78,794,830.00	-	-
NP-02_029	DADOS Y/O CABEZAL DE FUCCION, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TRES ANCLAJES. INCLUYE: PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	UN	0.00	\$	222,959.00	\$ -	270.00	60,198,930.00	200.00	44,591,800.00	70.00	15,607,130.00	270.00	60,198,930.00	-	-
NP-02_030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500	ML	0.00	\$	54,405.00	\$ -	1,374.00	74,752,470.00	1,374.00	74,752,470.00	-	-	1,374.00	74,752,470.00	-	-
NP-02_031	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0.00	\$	1,530,013.00	\$ -	1,296.00	1,982,896,848.00	1,296.00	1,982,896,848.00	-	-	1,296.00	1,982,896,848.00	-	-
NP-02_032	ANCLAJE EPOXICO HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES	UN	0.00	\$	47,646.00	\$ -	11,520.00	548,881,920.00	-	-	8,080.00	384,979,680.00	8,080.00	384,979,680.00	3,440.00	163,902,240.00

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (04)

CONTRATO No:	12-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.789.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 172.969.667.789.00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 01:	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 02:	
PLAZO SEGUN PRORROGA No. 03:	
FECHA DE INICIACION:	19/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE RENUNCIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	27/05/2025 A 19/06/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17.50%
% DE AVANCE ACUMULADO:	99.23%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 04		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-02_033	PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0.25M, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE: FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00	\$ 521,915.00	\$ -	3,372.40	\$ 1,760,106,146.00	763.60	\$ 398,534,294.00	2,608.80	\$ 1,361,571,852.00	3,372.40	\$ 1,760,106,146.00	-	\$ -
NP-02_034	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36", INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR DE INSTALACION	ML	0.00	\$ 1,726,491.00	\$ -	160.00	\$ 276,238,560.00	160.00	\$ 276,238,560.00	-	\$ -	160.00	\$ 276,238,560.00	-	\$ -
NP-02_035	CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8" OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO, INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO. NO INCLUYE LA OPERACION DEL POZO NI LA INSTALACION ELECTRICA, PROFUNDIDAD DEL POZO 15.0M	UN	0.00	\$ 31,375,866.00	\$ -	8.00	\$ 251,006,928.00	-	\$ -	8.00	\$ 251,006,928.00	8.00	\$ 251,006,928.00	-	\$ -
NP 1.4_032	PLACA DE ENTREPISO CON METAL DECK CALIBRE 22, H=2", INCLUYE CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO Y MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 5.5 MM	M2	0.00	\$ 309,452.00	\$ -	2,228.59	\$ 689,641,632.68	-	\$ -	2,228.59	\$ 689,641,632.68	2,228.59	\$ 689,641,632.68	-	\$ -
COSTO DIRECTO				\$ 129,740,566,997.00		\$ 132,948,552,420.42		\$ 108,620,004,922.54		\$ 23,412,997,098.90		\$ 132,033,002,021.77		\$ 915,550,398.53	
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				\$ 38,922,170,099.00		\$ 39,884,565,726.12		\$ 32,586,001,476.76		\$ 7,023,899,129.67		\$ 39,609,900,606.53		\$ 274,665,119.56	
PROVISION															
	PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	\$ 1,756,930,693.00	\$ 1,756,930,693.00	0.03	\$ 55,702,636.97	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.032	\$ 55,702,636.97
	PROVISIÓN PMA, PMT, POSR	GLB	1.00	\$ 850,000,000.00	\$ 850,000,000.00	0.03	\$ 26,948,935.21	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.032	\$ 26,948,935.21
	PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS	GLB	1.00	\$ 1,650,000,000.00	\$ 1,650,000,000.00	0.03	\$ 52,312,638.94	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.032	\$ 52,312,638.94
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1.00	\$ 42,016,806.72	\$ 42,016,806.72	0.03	\$ 1,332,127.30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.032	\$ 1,332,127.30
	IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1.00	\$ 7,983,193.28	\$ 7,983,193.28	0.03	\$ 253,104.19	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.032	\$ 253,104.19
VALOR TOTAL				\$ 172,969,667,789.00		\$ 172,969,667,789.00		\$ 141,206,006,399.30		\$ 30,436,896,229.00		\$ 171,642,902,628.30		\$ 1,326,765,160.70	

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
- Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 19 días del mes de junio de 2026.



JAIME ENRIQUE LINDASO DERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO
CONTRATISTA



ALEXANDER DE BEDOUT NULE
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



ARMANDO MOVILLA
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO