

<div>Fecha de corte 2026-08-24 AA MM DD</div> <div>Fecha de aprobación 2026-09-04 AA MM DD</div>	<div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO</div>
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1559-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	10.81%
% EJECUTADO	14.31%
% VARIACIÓN	3.5%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONSERVACION VIAL CIJ	Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1544-2025	Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.686.666,00	Valor Inicial	\$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	\$ 51.126.686.666,00	Total Contrato	\$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	\$ 24.131.168.268,00	Valor Pagado	\$ 633.527.877,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15	Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15	Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	117	No. Empleos generados	18

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	\$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	\$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	\$ 633.527.877,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	18

OBSERVACIONES -De acuerdo con el análisis de la gráfica de "AVANCE FINANCIERO ACUMULADO" del contrato de obra IDU-1544-2025, con corte al 24/08/2026, La Programación General del Proyecto presenta un adelanto del 12,74%, correspondiente a \$6.515.192.086,00 > Retraso del -10,70% - -\$206.245.340 en el rubro de DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS, con respecto al programado de 34,00% (\$655.053.215,00), reflejado de la siguiente forma: - Ejecutado del 100% - \$138,066,895 en la "Elaboración y entrega de diagnósticos PRIMER 50% corredores vigencia 2025" los cuales fueron aprobados por medio de la comunicación CSTI-1559-26-331 del 26/05/2026 Aprobación de los diagnósticos. - Ejecutado del 81% - \$111.834.185,00 en la "Elaboración y entrega de diagnósticos SEGUNDO 50% corredores vigencia 2025" el cual corresponde a la elaboración por parte del Contratista de los apiques, FWD, PCI de la Av. Boyacá vigencia 2025.- Ejecutado del 86,84% - \$198.906.795,00 en la "Elaboración y entrega de diagnósticos PRIMER 50% corredores vigencia 2026", Interventoría emitió concepto de aprobación mediante comunicado CSTI-1559-26-618 del 4 de agosto de 2026. > Avance del 57% - \$8.550.000.000 en las "OBRAS DE ACCIÓN POR REACCIÓN", el cual corresponde a los trabajos iniciados en la Av. Boyacá la Av. Boyacá entre las Carrera 14M y la Carrera 14G, Transv. 3G y Transv. 3F Bis, y calle 74B Bis Sur calzada Norte-Sur.

Informes mensuales de Interventoría:

Informe N° 01: Aprobado mediante oficio STCSV 202638600926531 de 03/07/2026
Informe N° 02: Aprobado mediante oficio STCSV 202638600921711 de 02/07/2026
Informe N° 03: Aprobado mediante oficio STCSV 202638601019761 de 27/07/2026
Informe N° 04 Aprobado mediante oficio STCSV 202638601215431 de 01/09/2026.
Informe N° 05: Fue radicado la versión 01 bajo el número 202652601115482 de 10/07/2026. Se encuentra en revisión por la Entidad.
Informe N° 06: Fue radicado la versión 01 bajo el número 202652601362012 de 21/08/2026. Se encuentra en revisión por la Entidad.

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO