

MINUTA
CONTRATO FNA-166-2024



CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S
NIT:	830.121.507-2
REPRESENTANTE LEGAL:	Jefferson Odilio Bohorques Lesmes
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	79.894.001

Además de las condiciones establecidas en el Estudio Previo y sus anexos, así como en los documentos del proceso adelantado y en el contrato contenido en la plataforma Secop II, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. **OBJETO:**

Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

2. **ALCANCE DEL OBJETO:**

El objeto contractual comprende actividades como:

- Ejecutar las reparaciones locativas generales de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Ejecutar las reparaciones locativas respecto del Casino ubicado en el primer piso del edificio denominado "Convenciones" de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Ejecutar las reparaciones locativas respecto del cuarto piso del edificio denominado "Convenciones" de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Ejecutar las reparaciones locativas del segundo piso del edificio denominado CNA de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Ejecutar las reparaciones locativas del segundo piso 2 del edificio denominado "Tecnología" de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

[El texto citado está oculto]

REMITENTE EXTERNO

“PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente.”

 **SEG. RESPEL FNA SA..pdf**
458K

Ingebyp Sas <comunicaciones.fna.ingebyp@gmail.com>
Para: coordinador.obra.fna@gmail.com

24 de octubre de 2025, 10:49

Fyi...

[El texto citado está oculto]

 **SEG. RESPEL FNA SA..pdf**
458K

Interventoría Biodecco Fondo Nacional del ahorro <int.fna022.25@gmail.com>
Para: Ingebyp Sas <comunicaciones.fna.ingebyp@gmail.com>

24 de octubre de 2025, 14:03

----- Forwarded message -----

De: **Jaime Hernando Prieto Alvarez** <jprietoa@fna.gov.co>

Date: vie, 24 oct 2025 a las 10:17

Subject: RE: EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

To: Interventoría Biodecco Fondo Nacional del ahorro <int.fna022.25@gmail.com>, Ingebyp Sas <comunicaciones.fna.ingebyp@gmail.com>

Cc: Vanessa Pacheco Gómez <vpacheco@fna.gov.co>, Pedro Jose Palacio Pardo <ppalacio@fna.gov.co>

[El texto citado está oculto]

 **SEG. RESPEL FNA SA..pdf**
458K



01-2303-202601050000122

Bogotá D.C.

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC

Contratista (Contrato FNA-022-2025).

Calle 57 No 6 – 18, Oficina 201, Bogotá D.C.

01-2303-202601050000122

Asunto: orden de servicio tablero eléctrico cuarto (4) piso del Edificio de Convenciones.

Cordial saludo.


Por medio del presente, y en atención al análisis efectuado sobre el componente eléctrico y las intervenciones requeridas para la adecuada y oportuna puesta en funcionamiento del cuarto (4º) piso del Edificio de Convenciones, así como a la información allegada respecto de los cuadros de cargas normal y regulada, y a las conclusiones derivadas de la mesa de trabajo realizada el 29 de diciembre de 2025, donde se propuso la instalación de un tablero eléctrico principal, se solicita que, en el marco del contrato de obra No. FNA-166-2024, cuyo objeto es *“realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.”*, se adelanten las visitas técnicas correspondientes por parte del especialista de la interventoría, con el fin de validar las especificaciones técnicas aplicables a las actividades requeridas.

De igual forma, se requiere que se allegue la diagramación, memorias y el detalle técnico de los elementos a implementar, con el propósito de evaluar su procedencia e inclusión dentro del alcance contractual, previa verificación de su viabilidad técnica, jurídica y financiera.

La documentación solicitada deberá remitirse acompañada de un concepto integral, en el cual se establezca de manera expresa que las actividades propuestas por el contratista se encuentran debidamente comprendidas dentro del alcance del contrato, y que su ejecución se ajusta a las condiciones contractuales, técnicas, jurídicas y presupuestales vigentes.

Se deja constancia de que las actuaciones aquí requeridas deberán adelantarse evitando la configuración de hechos cumplidos, en consecuencia, no podrá iniciarse la ejecución de ninguna actividad sin que medie la validación técnica, la aprobación formal de la Entidad y el aval de la interventoría, según corresponda. Así mismo, se solicita que las gestiones señaladas se desarrollen con la mayor diligencia y oportunidad, a fin de no generar afectaciones a los plazos contractuales ni a la programación establecida.


Atentamente,



VANESSA PACHECO GÓMEZ

Gerente Administrativa

Supervisión del Contrato FNA-022-2025



JAIME HERNANDO PRIETO ÁLVAREZ

Apoyo a la Supervisión del Contrato FNA-022-2025

Revisó: Pedro José Palacio Pardo - Profesional Universitario 1 – G.A.

Sede principal

Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia

Teléfono: 601 307 7070

Línea gratuita: 01 8000 52 7070

Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Punto de atención principal - Correspondencia

Calle 12 No. 65 - 11

Puente Aranda, Bogotá - Colombia

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Portal web: www.fna.gov.co

Facebook: www.facebook.com/FNAColombia

Twitter: @FNAahorro

contactenos@fna.gov.co

<div>INGEByP</div> <div>NIT: 830.121.507-2</div>	INFORME MENSUAL No.13		<div>fna</div> <div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div>
	ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES		

5ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

El presente tiene como objetivo reportar los valores de facturación correspondientes al periodo evaluado, en el marco del Contrato **FNA - 166 -2024**, bajo la responsabilidad del a cargo de Ingebyp SAS. Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo un seguimiento minucioso de los procesos de facturación relacionados con el contrato mencionado. A continuación, se presentan los valores de facturación reportados:


VALOR DEL CONTRATO SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATO No.	FNA-166-2024
Presupuesto contractual	5,142,932,606.00
Presupuesto Adicional No. 1	-
Presupuesto contractual + adición No.1	5,142,932,606.00

CORTES / FACTURACIÓN

No.	PERIODO		VALOR	%
1	07 de Marzo de 2025	AL 31 de Marzo de 2025	\$ -	0%
2	01 de abril de 2025	AL 30 de abril de 2025	\$ 493,272,544.29	10%
3	01 de Mayo de 2025	AL 31 de Mayo de 2025	\$ -	0%
4	01 de Junio de 2025	AL 30 de Junio de 2025	\$ 125,859,918.86	2%
5	01 de julio de 2025	AL 31 de julio de 2025	\$ -	0%
6	01 de Agosto de 2025	AL 31 de Agosto de 2025	\$ 229,381,138.94	4%
7	01 de Septiembre de 2025	AL 30 de Septiembre de 2025	\$ 291,238,195.82	6%
8	01 de Octubre de 2025	AL 31 de Octubre de 2025	\$ 728,299,628.05	14%
9	1 de Noviembre de 2025	AL 30 de Noviembre de 2025	\$ 161,758,685.34	3%
10	1 de Diciembre de 2025	AL 31 de Diciembre de 2025	\$ 313,223,406.02	6%
11	1 de Enero de 2026	AL 31 de Enero de 2026	\$ 658,033,276.00	13%
12	1 de Febrero de 2026	AL 28 de Febrero de 2026	\$ 208,960,272.00	4%
13	1 de Marzo de 2026	AL 20 de Marzo de 2026	\$ 1,199,971,940.00	23%
TOTAL			\$ 4,409,999,005.32	85.75%
SALDO			\$ 732,933,600.68	14.25%
VALOR PROYECTADO LIQUIDACIÓN			\$ 514,293,260.60	10.00%

REPORTE CONTABLE Y FINANCIERO



FORMA DE PAGO:
CLÁUSULA No.

CLÁUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

- Pagos mensuales hasta completar el 90% del valor de lo ejecutado aplicado a las actas de avance de obra aprobadas por el interventor de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte de la entidad.
- Un último pago contra liquidación, el cual corresponderá al saldo del diez por ciento (10%) del valor de la obra ejecutada, que se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del interventor.

Los valores facturados deberán estar acordes con los precios unitarios contemplados en la oferta económica del contrato o en la cotización aprobada cuando se trate de ítems no previstos.

OBRAS NO PREVISTAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	\$ 49,331.00
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.	m2	\$ 104,277.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	\$ 27,952.00
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	\$ 142,571.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	\$	154,546.00
NP-07	Desmonte y instalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	\$	45,000.00
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	und	\$	930,686.00
NP-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	\$	14,785.00
NP-10	Desmonte espejo.	und	\$	23,790.00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	\$	52,335.00
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	\$	443,800.00
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	\$	58,150.00
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	\$	51,032.00
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	\$	249,987.00
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	\$	40,607.00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	\$	16,161.00
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	\$	210,035.00
NP - 19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	\$	12,900,000.00
NP - 20	Mesón en quartzzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	\$	6,850,000.00
NP - 21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	\$	6,155,883.00
NP - 22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	\$	89,688.00
NP - 23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ML	\$	141,213.00
NP - 24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	\$	196,410.00
NP - 25	Demolición de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	\$	89,351.00
NP - 26	Desmonte de aviso de fachada en recepcion	UND	\$	283,054.00
NP - 27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch	UND	\$	1,146,999.00
NP - 28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	\$	613,653.00
NP - 29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	\$	3,605,351.00
NP - 30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	\$	121,212.00
NP - 31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	\$	163,414.00
NP - 32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	\$	109,459.00
NP - 33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	\$	129,358.00
NP - 34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	\$	148,502.00
NP - 35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	\$	109,645.00
NP - 36	RED SANITARIA PVC-S 4"	UND	\$	74,903.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	\$	VALOR
NP - 37	RED SANITARIA PVC-S 3"	UND	\$	61,047.00
NP - 38	RED SANITARIA PVC-S 2"	UND	\$	49,310.00
NP - 39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ML	\$	31,024.00
NP - 40	Red suministro 1 1/4"	ML	\$	36,089.00
NP - 41	Red suministro 1"	ML	\$	27,219.00
NP - 42	Red suministro 3/4"	ML	\$	20,862.00
NP - 43	Red suministro 1/2"	ML	\$	18,245.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

NP - 44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	\$	145,520.00
NP - 45	Registro PVC-P 1"	UND	\$	111,417.00
NP - 46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	\$	52,788.00
NP - 47	Construcción de Media caña en mortero 1:3	ml	\$	47,181.00
NP - 48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grifería ni incluye pusch	un	\$	1,037,619.00
NP - 49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metálica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	\$	58,611.00
NP - 50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	\$	49,313.00
NP - 51	Desmonte de ductos de red contraincendios en tubería CPVC de varios diámetros incluye soportería. (Incluye trasiego y disposición final)	ml	\$	17,183.00
NP - 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa Poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +- 10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	\$	225,935.00
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2	\$	138,830.00
NP-54	Demolición de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und	\$	57,437.00
NP-55	Desmonte de ducto de extractor incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	\$	223,054.00
NP-56	Desmonte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	\$	50,187.00
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	\$	151,533.00
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	\$	129,520.00
NP-59	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 18 " según diseño desarrollo de hasta 1m	ML	\$	165,000.00
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	\$	114,984.00
NP-61	Rociador automático 1/2" k=5.6 pendiente UL-FM	Und	\$	63,827.00
NP-62	Suministro e instalación TEE mecánica ranurada de 3" x 1 1/2"	Und	\$	60,791.00
NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	\$	52,687.00
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	\$	33,022.00
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	\$	31,784.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	\$	33,033.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND		VALOR
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresistente para tubería 3"	Und	\$	234,807.00
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresistente para tubería 3"	Und	\$	202,663.00
NP-69	Soporte Antisísmico 4 Vias	Und	\$	389,851.00
NP-70	Tubería AC Roscada 1" Sch-40 (Incluye Accesorios Y Pintura)	ml	\$	66,346.00
NP-71	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2". Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	\$	100,995.00
NP-72	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	\$	224,347.00
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	\$	98,325.00
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	\$	144,525.00
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	\$	3,271,755.00
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	\$	2,442,914.00
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	\$	707,363.00
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrilico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrilico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)	Und	\$	10,729,783.00
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - . (3,2m*40cm)	Und	\$	8,652,770.00
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	\$	4,130,770.00
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumetrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	\$	4,844,770.00
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrilico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	\$	116,946.00
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	\$	42,254.00
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	\$	23,802.00
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No incluye acero de refuerzo	m2	\$	78,487.00
NP-86	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	\$	64,001.00
NP-87	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	\$	47,115.00
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	\$	26,778.00
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	\$	63,817.00
NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0,20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	\$	54,823.00
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tubería de 1/2" a 4" para tuberías hidrosanitarias	Und	\$	27,237.00
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	\$	8,375.00
NP-93	Construccion de Placa de entepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, trasego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)	UND	\$	2,496,403.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasiego de materiales desde unas distancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	\$ 28,701.00
NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	\$ 210,361.00
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	\$ 72,837.00
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	\$ 2,558,429.00
NP-98	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)	M2	\$ 70,975.00
NP-99	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	\$ 51,514.00
NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente	MI	\$ 93,616.00
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	\$ 77,136.00
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	\$ 550,099.00
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	\$ 132,577.00
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	\$ 171,691.00
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).	M2	\$ 1,715,072.00
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	M2	\$ 1,343,902.00
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	\$ 290,521.00
NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reenguese de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)	Und	\$ 1,876,500.00
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	\$ 1,359,000.00
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que dispoga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	UND	\$ 3,000,000.00
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	\$ 714,259.00
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	\$ 721,565.00
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	\$ 7,899.00
NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	MI	\$ 53,466.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	\$	19,049.00
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	\$	16,823.00
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	\$	23,356.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND		VALOR
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13.8 bar)	M2	\$	4,166.00
NP-119	Desmante de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	M2	\$	14,421.00
NP-120	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	Und	\$	31,864.00
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MAYOR A 0,60 M	M2	\$	22,348.00
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MENOR A 0,60 M (ml)	ML	\$	13,760.00
NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en: tubo emt 2 de 3" y cable 2(3#350+1#500+1#2T cu)desde tablero ppal casino 1er piso a cuarto tecnico 4° piso.	ML	\$	2,532,624.00
NP-124	Suministro e instalacion de tablero electico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifilar y cargas requeridas	Und	\$	31,130,536.00
NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO <= 10CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	MI	\$	30,462.00
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METÁLICA CUADRADA DE 3X2" CON SOSCO	Und	\$	46,795.00
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	ML	\$	28,550.00
NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	M2	\$	83,737.00
NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	ML	\$	51,384.00
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO <= A 0.60 ML (LINEAL)	MI	\$	87,589.00
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA TIPO CUPULA 4 X 3" SOSCO	Und	\$	71,795.00
NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LINEALES)	M2	\$	54,106.00
NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (LINEALES)	MI	\$	33,211.00
NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 (INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA	M2	\$	45,403.00
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	\$	1,283,059.00
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	\$	894,089.00
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	Und	\$	167,925.00
NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	MI	\$	46,404.00
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGLISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	Und	\$	72,291.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
NP-140	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	ML	\$ 79,032.00
NP-141	Suministro e instalación de muro en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	ML	\$ 58,732.00
NP-142	Suministro e instalación de puerta en madekor entamorada de 0,85 m de ancho por 2.20 m de alto, sistema corredizo Ducasse. incluye marcos, chapa tipo pico de loro con su respectiva cantonera, guía de corrediza, tapa de guía en madecorey todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	Und	\$ 1,755,000.00
NP-143	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	\$ 106,655.00
NP-144	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	\$ 103,655.00
NP-145	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	\$ 88,855.00
NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + autodesforres + TOMA GFCI FUTURA.	UND	\$ 247,692.00
NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tuberia pvc sch-40 de 1-1/4 + caja 10x10 doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	\$ 207,747.00
NP-148	Suministro e instalación de alimentador 3N°8 Fase+1N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ML	\$ 65,825.00
NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-MOW	UND	\$ 742,527.00
NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC15-10W CON FUENTE RELEVO-P/SENSOR LEVITON OSP20-RDO	UND	\$ 735,982.00
NP-151	Suministro e instalacion de perfiles WPC DE 100 X 50 MM, EN COLOR ASIGNADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GIRATORIO DE EXTREMOS	ML	\$ 80,486.00
NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en WPC de acuerdo a detalle suministrado por la entidad (incluye estructura y accesorios de fijacion y bocel de terminacion)	M2	\$ 979,125.00
NP-153	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	ML	\$ 255,000.00
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR Y ÁNGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	M2	\$ 472,000.00
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	ML	\$ 121,275.00
NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos y/o corriente incluye: tuberia pvc sch-40 de 3/4 (5 m) + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	\$ 135,978.00
NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO	UND	\$ 248,325.00
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN DE 3 CM	UND	\$ 355,500.00
NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal, desconexion circuitos de distribucion, retiro de tableros del cuarto tecnico, traslado de tableros del 4° piso al 1er piso y entrega de elementos internos de los tableros.	UND	\$ 991,349.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	M2	\$ 3,097.00

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

NP-161	Suministro, instalacion y conexiones de breaker siemens regulable 440/630 amp capacidad de ruptura 55 ka/220 totalizador en tablero electrico de distribucion	UND	\$	4,756,482.00
NP-162	Suministro e instalacion de tablero general EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO, de acuerdo a diagrama unifilar, incluye breker totalizador, breaker secundarios y Fungibles y Accesorios (cables, terminales, canaleta, tornilleria, funda, marcacion de cables, Acrilicos, Aisladores, etc)	UND	\$	75,749,723.00
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLES EN VIDRIO DE 10MM DE SEGURIDAD TEMPLADO, BISAGRAS ESQUINERAS EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL EN ALUMINIO, CERRADURA YALE, MANIJA TIPO ROMA 40-20, CERROJO DE PISO Y BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY.	M2	\$	1,607,739.00
NP-164	Suministro e instalacion de GUARDAESCOBA CERÁMICA	MI	\$	24,449.00
NP-165	Suministro e instalacion de Perfil REDUCTOR - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mm y / o Perfil T - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mmPara cumplir con la junta de dilatación requerida en pisos flotados laminados, de mantener dilatación cada 8mts en la medida mas larga22 mts de largo = 3	ML	\$	36,615.00
NP-166	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete menores a 60 cm, incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	MI	\$	25,413.00
NP-167	Suministro e instalación de relleno en mortero estructural en areas de desmontes de piso desmontado o demolido para nivelacion previa a la instalacion de piso laminado.	M2	\$	40,996.00
NP-168	DIAGNOSTICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DENOMINADO CNA, INCLUYE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA	GLB	\$	39,890,960.00
NP-169	MANTENIMIENTO CUARTO TABLEROS CONVENCIONES PISO 1, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION TABLERO ELETTRICO POR FILTRACION DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	\$	892,214.00
NP-170	DIAGNOSTICO ELECTRICO DE ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO RETILAP	GLB	\$	9,773,469.00
NP-171	DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO Y RCI DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GLB	\$	3,975,832.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	
NP-172	Suministro e Instalacion AVISO - LOGO INTERNO FNA - CONVERTIMOS LAS CESANTIAS Y EL AHORRO DE LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - Letras independientes - cantonera de 5 cm - (3,10 m x 40 cm)	UND	\$	5,754,840.00
NP-173	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - INVERTIMOS EN BIENESTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (3,10 m x 20 cm)	UND	\$	3,480,750.00
NP-174	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - DONDE EL ESFUERZO SE TRANSFORMA EN BIENESTAR - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (2,10 m x 40 cm)	UND	\$	3,898,440.00
NP-175	Suministro e Instalacion aviso- LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - (0.70 m x 0.7 m)	UND	\$	2,274,090.00

<div>INGEBYP</div> <div>NIT: 830.121.507-2</div>	INFORME MENSUAL No.13		<div><div>fna</div><div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div></div>
	ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES		
5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES			
NP-176	Suministro e Instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm + Base acrilica- (1.46 m x 1.12 m)	UND	\$ 7,588,963.00
NP-177	Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA OFICINAS - Acrilico 8m + acrilico 3mm + 4 bujes color negro + decoración tipo chapilla según muestra (0.11 m x 0.2 m)	UND	\$ 123,760.00
NP-178	Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo froasted + full color + laminación mate según muestra - vidrios extenos de las oficinas principales y decoración interna de los vidrios	M2	\$ 193,375.00
NP-179	Suministro e instalacion de Luminaria para uso interior tipo Led lineal MINICONTINIUM 36 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.	UND	\$ 385,516.00
NP-180	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de diferentes medidas, incluye marcos, chapa con su respectiva cantonera, y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	M2	\$ 578,992.00
NP-181	Suministro e instalación de mueble escalonado de acuerdo con diseño suministrado por la entidad (incluye estructura metálica de soporte soldada en tubería 5x5x 2.5 mm y 5x2.5x2 mm, escalones melaminica 36 mm, puertas y laterales en melaminica 15 mm y recubrimientos internos melaminica en 15 mm, 14 casilleros con chapas, herrajes y entrepaños, cojines, cajoneras con chapas , herrajes y trasporte de sitio de premsamble a sitio de ubicacion del mueble)	UND	\$ 42,313,890.00
NP-182	Suministro e InstalacionAviso con imágenes en full color montadas sobre acrilico cal 8 tipo triangulo - (JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS) textos laser cal 8mm color en azul - (1.8 x 1.1 m)	UND	\$ 5,753,650.00
<div><div><div>ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS</div><div>COORDINADOR Q&RA</div><div>INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024</div></div><div><div><div>ING. ANA MIREYA ARAGON</div><div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODECO</div><div>BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025</div></div></div></div>			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.											
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES / BALANCE DE OBRA 01											

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

35,45%

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL			1.163.726.160,00			-		-		1.163.726.160,00		
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00	-	-	-	-	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	-	300,00	42.081,00	12.624.300,00
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	29.570,00	68.969.659,00	-	-	-	-	2.332,42	29.570,00	68.969.659,40
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	62.971,00	146.874.820,00	-	-	-	-	2.332,42	62.971,00	146.874.819,82
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	126.524,00	295.107.108,00	-	-	-	-	2.332,42	126.524,00	295.107.108,08
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	52.493,00	7.873.950,00	-	-	-	-	150,00	52.493,00	7.873.950,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin básculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	297.835,00	44.675.250,00	-	-	-	-	150,00	297.835,00	44.675.250,00
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	231,00	121.951,00	28.170.681,00	-	-	-	-	231,00	121.951,00	28.170.681,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscros para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo silón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	80,00	37.322,00	2.985.760,00	-	-	-	-	80,00	37.322,00	2.985.760,00
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de periferia descolgada y colocación de soportes.	m2	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00	-	-	-	-	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	80,00	127.042,00	10.163.360,00	-	-	-	-	80,00	127.042,00	10.163.360,00
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	100,00	1.200.516,00	120.051.600,00	-	-	-	-	100,00	1.200.516,00	120.051.600,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	85,00	729.335,00	61.993.475,00	-	-	-	-	85,00	729.335,00	61.993.475,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0,5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	-	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00

<div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.</div> <div>SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.</div>	<div><div><div>fna</div><div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div></div><div><div>INCEDOP</div><div>INSTITUTO NACIONAL DE CREDITOS DEL ORO</div></div><div><div>BioDecco</div><div>BIODIVERSIDAD</div></div></div>
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES / BALANCE DE OBRA 01	

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localitvas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	45,00	39.579,00	1.781.055,00	-	-	-	-	45,00	39.579,00	1.781.055,00
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	45,00	1.005.111,00	45.229.995,00	-	-	-	-	45,00	1.005.111,00	45.229.995,00
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	275,00	109.625,00	30.146.875,00	-	-	-	-	275,00	109.625,00	30.146.875,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2,47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0,90 m x 2,47 m y otra de 0,54 m x 2,47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00	-	-	-	-	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00	-	-	-	-	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2					1.212.934.890,00	-		71.974.263,00		1.140.960.628,00		
1.1.	Demolicion muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	250,00	47.734,00	11.933.500,00	-	-	-	-	250,00	47.734,00	11.933.500,00
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	61,00	49.324,00	3.008.764,00	-	-	-	-	61,00	49.324,00	3.008.764,00
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00	-	-	-	-	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	135,00	93.786,00	12.661.110,00	-	-	-	-	135,00	93.786,00	12.661.110,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	78,00	92.676,00	7.228.728,00	-	-	-	-	78,00	92.676,00	7.228.728,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	100,00	198.521,00	19.852.100,00	-	-	-	-	100,00	198.521,00	19.852.100,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	130,00	181.351,00	23.575.630,00	-	-	-	-	130,00	181.351,00	23.575.630,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2,40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	30,00	199.697,00	5.990.910,00	-	-	-	-	30,00	199.697,00	5.990.910,00
4.1.	Suministro e instalación de cieloraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00	-	-	-	-	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cieloraso en Drywall. A todo costo.	m2	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00	-	-	-	-	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1.070,00	189.748,00	203.030.360,00	-	-	379,32	71.974.263,00	690,69	189.748,00	131.056.097,38
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo normas RETIE.	ml	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 186 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240,00	153.691,00	36.885.840,00	-	-	-	-	240,00	153.691,00	36.885.840,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	173.282,00	10.396.920,00	-	-	-	-	60,00	173.282,00	10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	90,00	224.564,00	20.210.760,00	-	-	-	-	90,00	224.564,00	20.210.760,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	43,00	173.606,00	7.465.058,00	-	-	-	-	43,00	173.606,00	7.465.058,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	300,00	830.396,00	249.118.800,00	-	-	-	-	300,00	830.396,00	249.118.800,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	30,00	856.303,00	25.689.090,00	-	-	-	-	30,00	856.303,00	25.689.090,00
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	60,00	85.101,00	5.106.060,00	-	-	-	-	60,00	85.101,00	5.106.060,00
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	41,00	139.113,00	5.703.633,00	-	-	-	-	41,00	139.113,00	5.703.633,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00	-	-	-	-	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024	35,45%	<div><div>DURACION CONTRATO</div><div>12 MESES</div><div>ACTA DE INICIO</div><div>viernes 7 de marzo de 2025</div><div>FECHA TERMINACIÓN</div><div>sábado 7 de marzo de 2026</div><div>VALOR CONTRATO</div><div>\$ 5.142.932.606,00</div><div>VALOR CORTE 01</div><div>\$ 493.272.544,30</div><div>miércoles, 30 de abril de 2025</div></div>
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S		
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC		
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		

493.272.544,30												
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	230,61	40.033,00	9.232.010,00	-	-	-	-	230,61	40.033,00	9.232.010,13
REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES					108.404.741,00	-		79.297.346,00		30.107.395,00		
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobos.	m2	450,00	189.748,00	85.386.600,00	-	-	352,36	66.859.605,00	97,64	189.748,00	18.526.994,72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	-	-	1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madercor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	12,00	835.627,00	10.027.524,00	-	-	11,00	9.191.897,00	1,00	835.627,00	835.627,00
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	222,23	33.744,00	7.498.929,00	-	-	-	-	222,23	33.744,00	7.498.929,12
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4					927.202.782,00	-		190.840.085,00		736.362.697,00		
1.1.	Demolicion muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	161,58	47.734,00	7.712.860,00	-	-	47,71	2.277.389,00	113,87	47.734,00	5.435.470,58
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.548.624,00	-	-	125,23	11.941.181,00	121,73	95.354,00	11.607.442,42
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,00	-	-	455,25	16.035.726,00	433,59	35.224,00	15.272.774,16
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	-	-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	-	-	79,00	7.409.094,00	71,00	93.786,00	6.658.806,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	37,50	92.676,00	3.475.350,00	-	-	18,00	1.668.168,00	19,50	92.676,00	1.807.182,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	121,00	198.521,00	24.021.041,00	-	-	-	-	121,00	198.521,00	24.021.041,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	145,00	181.351,00	26.295.895,00	-	-	-	-	145,00	181.351,00	26.295.895,00
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	40,00	234.409,00	9.376.360,00	-	-	-	-	40,00	234.409,00	9.376.360,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2,40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	5,00	156.903,00	784.515,00	-	-	-	-	5,00	156.903,00	784.515,00
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	888,84	113.010,00	100.447.808,00	-	-	-	-	888,84	113.010,00	100.447.808,40

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

35,45%

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	888,84	189.748,00	168.655.612,00	-	-	315,09	59.788.415,00	573,75	189.748,00	108.867.197,75
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+ 1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	180,00	147.631,00	26.573.580,00	-	-	-	-	180,00	147.631,00	26.573.580,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	166.320,00	9.979.200,00	-	-	-	-	60,00	166.320,00	9.979.200,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	42,00	300.264,00	12.611.088,00	-	-	-	-	42,00	300.264,00	12.611.088,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	88,00	103.354,00	9.095.152,00	-	-	-	-	88,00	103.354,00	9.095.152,00
6.7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-	-	-	22,00	209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	220.546,00	3.087.644,00	-	-	-	-	14,00	220.546,00	3.087.644,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	11,00	198.472,00	2.183.192,00	-	-	-	-	11,00	198.472,00	2.183.192,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	23,00	173.606,00	3.992.938,00	-	-	-	-	23,00	173.606,00	3.992.938,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT e 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-	-	-	50,00	155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120,00	317.627,00	38.115.240,00	-	-	-	-	120,00	317.627,00	38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-	-	-	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.042,00	-	-	-	-	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-	-	-	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	279,84	856.266,00	239.617.477,00	-	-	99,20	84.944.396,00	180,64	856.266,00	154.673.081,69
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	40,00	858.737,00	34.349.480,00	-	-	-	-	40,00	858.737,00	34.349.480,00
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	8,00	1.607.888,00	12.863.104,00	-	-	-	-	8,00	1.607.888,00	12.863.104,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.															
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES / BALANCE DE OBRA 01															

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

35,45%

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-	-	-	60,00	82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	46,00	139.113,00	6.399.198,00	-	-	-	-	46,00	139.113,00	6.399.198,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en maderoc entambrada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354.159,00	10.624.770,00	-	-	-	-	30,00	354.159,00	10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	509,69	32.772,00	16.703.561,00	-	-	-	-	509,69	32.772,00	16.703.560,68
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	100,00	39.060,00	3.906.000,00	-	-	-	-	100,00	39.060,00	3.906.000,00
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-	-	-	40,00	37.195,00	1.487.800,00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	25,00	37.195,00	929.875,00	-	-	-	-	25,00	37.195,00	929.875,00
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2					377.893.301,00	-		57.849.827,37		319.843.474,00		
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37.322,00	32.096.920,00	-	-	-	-	860,00	37.322,00	32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	180,00	93.786,00	16.881.480,00	-	-	-	-	180,00	93.786,00	16.881.480,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92.676,00	370.704,00	-	-	-	-	4,00	92.676,00	370.704,00
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	860,00	127.159,00	109.356.740,00	-	-	-	-	860,00	127.159,00	109.356.740,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescombros.	m2	860,00	189.748,00	163.183.280,00	-	-	304,88	57.849.827,37	555,12	189.748,00	105.333.452,63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311.065,00	6.221.300,00	-	-	-	-	20,00	311.065,00	6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227.893,00	4.553.860,00	-	-	-	-	20,00	227.893,00	4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96.211,00	10.871.843,00	-	-	-	-	113,00	96.211,00	10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8,00	210.033,00	1.680.264,00	-	-	-	-	8,00	210.033,00	1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4,00	195.508,00	782.032,00	-	-	-	-	4,00	195.508,00	782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entambrada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	997.838,00	997.838,00	-	-	-	-	1,00	997.838,00	997.838,00

<div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.</div> <div>SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.</div>	<div><div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div></div> <div></div>
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES / BALANCE DE OBRA 01	


NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 186 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

35,45%


DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	sábado 7 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 01	\$ 493.272.544,30
miércoles, 30 de abril de 2025	

493.272.544,30			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			ANTERIORES CORTES		EJECUTADO CORTE 01		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL


		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO					
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2						
ITEM No.	5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con la			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	A	21,54		14,33	1	308,73
	B	17,26		4,09	1	70,59
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						379,32
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						379,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
			
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO		7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	1	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			FECHA	30/04/2025	
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CASINO						
ITEM No.	5.5.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumboion de acuerdo con la		UNIDAD: m2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	A	21,5442568		14,33	1	308,73
	B	14,12		3,09	1	43,63
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						352,36
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						352,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div>			
OBSERVACIONES:			

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1						
		MEMORIAS DE CANTIDADES						
		PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025	HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	1	FECHA		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					30/04/2025		
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CASINO								
ITEM No.	9.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en g			UNIDAD: und		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			ALTO	ANCHO	LARGO		0,00	
								0,00
		MICROONDAS				1	1,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL ITEM				1,00		
		CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES				0,00		
		CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA				1,00		
REGISTRO FOTOGRAFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:		Vo. Bo.:		
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA				ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA		

		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CASINO						
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madercor RH de 1"		UNIDAD:	und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						0,00
						0,00
	MICROONDAS				11	11,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL ITEM					
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						11,00

REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div></div>			
OBSERVACIONES:			


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


	ACTA PACIAL No. 1				
	MEMORIAS DE CANTIDADES				
	PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025	HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:
					m2


[illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
OBSERVACIONES:			
<p>Elaboró:</p>  <p>ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA</p>		<p>Revisó:</p>  <p>ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA</p>	
<p>Vo. Bo.:</p>		<p>Vo. Bo.:</p>  <p>ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA</p>	


		ACTA PACIAL No. 1					
		MEMORIAS DE CANTIDADES					
		PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025	HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO							
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION			DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO					
Desmorte y Demolición (Muros - Divisiones)									-
									-
		Muro 33	2,4		1,59		1	3,82	
		Muro 34	2,4		1,5		1	3,60	
		Muro 35	2,4		5,32		1	12,77	
		Muro 36	2,4		4,01		1	9,62	
		Muro 37	2,4		1,75		1	4,20	
		Muro 38	2,4		4,99		1	11,98	
		Muro 39	2,4		3,09		1	7,42	
		Muro 40	2,4		5,09		1	12,22	
		Muro 41	2,4		1,5		1	3,60	
		Muro 42	2,4		1,5		1	3,60	
		Muro 43	2,4		2,77		1	6,65	
		Muro 44	2,4		1,38		1	3,31	
		Muro 45	2,4		3,63		1	8,71	
		Muro 46	2,4		1,5		1	3,60	
		Muro 47	2,4		3,14		1	7,54	
		Muro 48	2,4		3,63		1	8,71	
		Muro 49	2,4		3,7		1	8,88	
		Muro 50	2,4		2,09		1	5,01	
								-	
								-	
		TOTAL ITEM							125,23
		CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES							-
		CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA							125,23


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
OBSERVACIONES:			
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1						
		MEMORIAS DE CANTIDADES						
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1				
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO							
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO								
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros			UNIDAD: m2		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACION	DIMENSIONES		N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				ALTO	ANCHO			LARGO
			CUARTO NIVEL OFICINAS		19,8181524	18,51	1	366,83
			CUARTO NIVEL OFICINAS		7,20	12,28	1	88,42
			CUARTO NIVEL OFICINAS		14,7	21,85		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
			TOTAL ITEM				455,25	
			CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES				0,00	
			CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA				455,25	
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:		Vo. Bo.:		
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA				ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA		

		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
		PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025	HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	1	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					30/04/2025
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO						
ITEM No.	1.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:
						glb

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CUARTO NIVEL OFICINAS				1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
			
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO						
ITEM No.	1.5.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Vicepresidencia tecnologia				10	0,00
	Sistemas de informacion				17	10,00
	Instrumentacion disciplinaria				9	17,00
	Control interno				20	9,00
	Juzgamiento disciplinario				6	20,00
	Estrategia Aseguramiento informacion				8	6,00
	Instrumentacion Disciplinaria				9	8,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						79,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						79,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
OBSERVACIONES:			

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
			
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1					
		MEMORIAS DE CANTIDADES					
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO							
ITEM No.	1.6.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	A	2,6		3	1	0,00
						7,80
	B	2,6		3,92	1	0,00
						10,20
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						18,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						18,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
			
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1					
		MEMORIAS DE CANTIDADES					
		PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025	HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO							
ITEM No.	5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
<p>Demolición Cielo raso</p> <p>4TO PISO TORRE DE CONVENCIONES</p>	CUARTO NIVEL OFICINAS		21,9	14,39	1	315,09
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: Suministro de material referente al piso laminado


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA	Vo. Bo.: 	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
--	---	------------------	--

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO							
ITEM No.	8.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	A	7,1	2,4		1	17,04
	A	2,46	2,4		1	5,90
	B	1,39	2,4		1	3,34
	B	1,04	2,4		1	2,50
	C	2,22	2,4		1	5,33
	D	2,25	2,4		1	5,40
	D	2,17	2,4		1	5,21
	D	5,25	2,4		1	12,60
	E	5,25	2,4		1	12,60
	E	2,3	2,4		1	5,52
	G	4,2	2,4		1	10,08
	G	5,70	2,4		1	13,69
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						99,20
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						99,20


REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES: Suministro de material referente a las divisiones en vidrio

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 1				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO	7-03-2025 al 30-04-2025		HOJA			1 DE 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No.:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	1	FECHA	30/04/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2						
ITEM No.	3,1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	ZONA DE OFICINAS		8,56	21,25	1	181,90
			13,31	9,24	1	122,98
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						304,88
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						304,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES: Suministro de material referente al piso laminado	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO CONTRATISTA	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA CONTRATISTA		 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.							
ACTA DE COBRO 2							

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localitvas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACION	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.659.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL			1.163.726.160,00			-		12.720.236,00		-		1.151.005.923,81		
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	-	-	-	300,00	42.081,00	12.624.300,00
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	29.570,00	68.969.659,00	-	-	237,87	7.033.816,00	237,87	7.033.816,00	2.094,55	29.570,00	61.935.843,50
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	62.971,00	146.874.820,00	-	-	-	-	-	-	2.332,42	62.971,00	146.874.819,82
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	126.524,00	295.107.108,00	-	-	-	-	-	-	2.332,42	126.524,00	295.107.108,08
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	52.493,00	7.873.950,00	-	-	-	-	-	-	150,00	52.493,00	7.873.950,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin básculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	297.835,00	44.675.250,00	-	-	-	-	-	-	150,00	297.835,00	44.675.250,00
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	231,00	121.951,00	28.170.681,00	-	-	-	-	-	-	231,00	121.951,00	28.170.681,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	80,00	37.322,00	2.985.760,00	-	-	80,00	2.985.760,00	80,00	2.985.760,00	-	37.322,00	-
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de periferia descolgada y colocación de soportes.	m2	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00	-	-	-	-	-	-	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	80,00	127.042,00	10.163.360,00	-	-	8,32	1.056.989,00	8,32	1.056.989,00	71,68	127.042,00	9.106.370,56
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	100,00	1.200.516,00	120.051.600,00	-	-	-	-	-	-	100,00	1.200.516,00	120.051.600,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0.4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	85,00	729.335,00	61.993.475,00	-	-	-	-	-	-	85,00	729.335,00	61.993.475,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf), tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	-	-	-	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	45,00	39.579,00	1.781.055,00	-	-	41,53	1.643.671,00	41,53	1.643.671,00	3,47	39.579,00	137.383,85
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	45,00	1.005.111,00	45.229.995,00	-	-	-	-	-	-	45,00	1.005.111,00	45.229.995,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.											
ACTA DE COBRO 2											

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEYBP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.859.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto	und	275,00	109.625,00	30.146.875,00	-	-		-	-	-	275,00	109.625,00	30.146.875,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-		-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00	-	-		-	-	-	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repallo liso. A todo costo.	m2	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00	-	-		-	-	-	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2					1.212.934.890,00	71.974.263,00		10.754.525,00		82.728.788,00		1.130.206.102,61		
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	250,00	47.734,00	11.933.500,00	-	-		-	-	-	250,00	47.734,00	11.933.500,00
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	61,00	49.324,00	3.008.764,00	-	-		-	-	-	61,00	49.324,00	3.008.764,00
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00	-	-		-	-	-	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-		-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	135,00	93.786,00	12.661.110,00	-	-		-	-	-	135,00	93.786,00	12.661.110,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	78,00	92.676,00	7.228.728,00	-	-		-	-	-	78,00	92.676,00	7.228.728,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	100,00	198.521,00	19.852.100,00	-	-		-	-	-	100,00	198.521,00	19.852.100,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	130,00	181.351,00	23.575.630,00	-	-		-	-	-	130,00	181.351,00	23.575.630,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	30,00	199.697,00	5.990.910,00	-	-		-	-	-	30,00	199.697,00	5.990.910,00
4.1.	Suministro e instalación de cieloraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00	-	-		-	-	-	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cieloraso en Drywall. A todo costo.	m2	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00	-	-		-	-	-	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1.070,00	189.748,00	203.030.360,00	379,32	71.974.263,00		-	379,32	71.974.263,00	690,69	189.748,00	131.056.097,38
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N*12 Fase+1N*12 Neutro+1N*12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-		-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N*20 Fase+1N*20 Neutro+1N*2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-		-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de aluminado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240,00	153.691,00	36.885.840,00	-	-	43,00	6.608.713,00	43,00	6.608.713,00	197,00	153.691,00	30.277.127,00
6.4.	Suministro e instalación de salida Interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	173.282,00	10.396.920,00	-	-		-	-	-	60,00	173.282,00	10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-		-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24W, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	90,00	224.564,00	20.210.760,00	-	-	3,00	673.692,00	3,00	673.692,00	87,00	224.564,00	19.537.068,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-		-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-		-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-		-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	43,00	173.606,00	7.465.058,00	-	-	20,00	3.472.120,00	20,00	3.472.120,00	23,00	173.606,00	3.992.938,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-		-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT e 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-		-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-		-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-		-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	300,00	830.396,00	249.118.800,00	-	-		-	-	-	300,00	830.396,00	249.118.800,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.						  	
ACTA DE COBRO 2							

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 188 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.859.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	30,00	856.303,00	25.689.090,00	-	-	-	-	-	-	30,00	856.303,00	25.689.090,00
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	60,00	85.101,00	5.106.060,00	-	-	-	-	-	-	60,00	85.101,00	5.106.060,00
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	41,00	139.113,00	5.703.633,00	-	-	-	-	-	-	41,00	139.113,00	5.703.633,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	230,61	40.033,00	9.232.010,00	-	-	-	-	-	-	230,61	40.033,00	9.232.010,13
REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES			109.404.741,00			79.297.346,00		-		79.297.346,00		30.107.394,84		
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	450,00	189.748,00	85.386.600,00	352,36	66.859.605,00	-	-	352,36	66.859.605,00	97,64	189.748,00	18.526.994,72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2,0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. Incluye 3 lámparas según imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	1,00	3.245.844,00	-	-	1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3,0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo maderoc RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	12,00	835.627,00	10.027.524,00	11,00	9.191.897,00	-	-	11,00	9.191.897,00	1,00	835.627,00	835.627,00
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre panelo o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	222,23	33.744,00	7.498.929,00	-	-	-	-	-	-	222,23	33.744,00	7.498.929,12
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4			927.202.782,00			190.840.085,00		23.150.039,00		213.990.124,00		713.212.659,11		
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	161,58	47.734,00	7.712.860,00	47,71	2.277.389,00	8,25	393.806,00	55,96	2.671.195,00	105,62	47.734,00	5.041.665,08
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.548.624,00	125,23	11.941.181,00	3,68	350.903,00	128,91	12.292.084,00	118,05	95.354,00	11.256.539,70
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,00	455,25	16.035.726,00	-	-	455,25	16.035.726,00	433,59	35.224,00	15.272.774,16
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00	-	-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00	-	-	79,00	7.409.094,00	71,00	93.786,00	6.658.806,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	37,50	92.676,00	3.475.350,00	18,00	1.668.168,00	-	-	18,00	1.668.168,00	19,50	92.676,00	1.807.182,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	121,00	198.521,00	24.021.041,00	-	-	-	-	-	-	121,00	198.521,00	24.021.041,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	145,00	181.351,00	26.295.895,00	-	-	-	-	-	-	145,00	181.351,00	26.295.895,00
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	40,00	234.409,00	9.376.360,00	-	-	-	-	-	-	40,00	234.409,00	9.376.360,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2,40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	5,00	156.903,00	784.515,00	-	-	-	-	-	-	5,00	156.903,00	784.515,00
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	888,84	113.010,00	100.447.808,00	-	-	-	-	-	-	888,84	113.010,00	100.447.808,40
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plástico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	888,84	189.748,00	168.655.612,00	315,09	59.788.415,00	118,08	22.405.330,00	433,17	82.193.745,00	455,67	189.748,00	86.461.867,76
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-	-	-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.859.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	180,00	147.631,00	26.573.580,00	-	-	-	-	-	-	180,00	147.631,00	26.573.580,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	166.320,00	9.979.200,00	-	-	-	-	-	-	60,00	166.320,00	9.979.200,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	42,00	300.264,00	12.611.088,00	-	-	-	-	-	-	42,00	300.264,00	12.611.088,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	88,00	103.354,00	9.095.152,00	-	-	-	-	-	-	88,00	103.354,00	9.095.152,00
6.7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-	-	-	-	-	22,00	209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	220.546,00	3.087.644,00	-	-	-	-	-	-	14,00	220.546,00	3.087.644,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	11,00	198.472,00	2.183.192,00	-	-	-	-	-	-	11,00	198.472,00	2.183.192,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	23,00	173.606,00	3.992.938,00	-	-	-	-	-	-	23,00	173.606,00	3.992.938,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-	-	-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-	-	-	-	-	50,00	155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120,00	317.627,00	38.115.240,00	-	-	-	-	-	-	120,00	317.627,00	38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.042,00	-	-	-	-	-	-	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desague.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	279,84	856.266,00	239.617.477,00	99,20	84.944.396,00	-	-	99,20	84.944.396,00	180,64	856.266,00	154.673.081,69
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	40,00	858.737,00	34.349.480,00	-	-	-	-	-	-	40,00	858.737,00	34.349.480,00
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	8,00	1.607.888,00	12.863.104,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.607.888,00	12.863.104,00
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-	-	-	-	-	60,00	82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	46,00	139.113,00	6.399.198,00	-	-	-	-	-	-	46,00	139.113,00	6.399.198,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en maderoc entambrada de 0.90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354.159,00	10.624.770,00	-	-	-	-	-	-	30,00	354.159,00	10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	509,69	32.772,00	16.703.561,00	-	-	-	-	-	-	509,69	32.772,00	16.703.560,68
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	100,00	39.060,00	3.906.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	39.060,00	3.906.000,00
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-	-	-	-	-	40,00	37.195,00	1.487.800,00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	25,00	37.195,00	929.875,00	-	-	-	-	-	-	25,00	37.195,00	929.875,00
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2					377.693.301,00		57.849.827,36	-	-	57.849.827,36				319.843.473,63
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37.322,00	32.096.920,00	-	-	-	-	-	-	860,00	37.322,00	32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	180,00	93.786,00	16.881.480,00	-	-	-	-	-	-	180,00	93.786,00	16.881.480,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92.676,00	370.704,00	-	-	-	-	-	-	4,00	92.676,00	370.704,00

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.859.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondo pintura. A todo costo.	m2	860,00	127.159,00	109.356.740,00	-	-	-	-	-	-	860,00	127.159,00	109.356.740,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	860,00	189.748,00	163.183.280,00	304,88	57.849.827,36	-	-	304,88	57.849.827,36	555,12	189.748,00	105.333.452,63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311.065,00	6.221.300,00	-	-	-	-	-	-	20,00	311.065,00	6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227.693,00	4.553.860,00	-	-	-	-	-	-	20,00	227.693,00	4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96.211,00	10.871.843,00	-	-	-	-	-	-	113,00	96.211,00	10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8,00	210.033,00	1.680.264,00	-	-	-	-	-	-	8,00	210.033,00	1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4,00	195.508,00	782.032,00	-	-	-	-	-	-	4,00	195.508,00	782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entambrada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	997.838,00	997.838,00	-	-	-	-	-	-	1,00	997.838,00	997.838,00
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	880,00	34.883,00	30.697.040,00	-	-	-	-	-	-	880,00	34.883,00	30.697.040,00
BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)			1,00	379.096.187,00	379.096.187,00	-	-	-	55.426.541,00	-	55.426.541,00	-	379.096.187,00	323.669.644,70
NO CONTEMPLADAS			-	-	93.802.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.802.260,00
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	56,00	49.331,00	2.762.536,00	-	-	46,23	2.280.646,00	46,23	2.280.646,00	9,77	49.331,00	481.889,87
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.	m2	1.805,00	104.277,00	188.219.985,00	-	-	136,23	14.205.223,00	136,23	14.205.223,00	1.668,77	104.277,00	174.014.759,85
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.952,00	6.289.200,00	-	-	139,95	3.911.766,00	139,95	3.911.766,00	85,05	27.952,00	2.377.433,88
NP-04	Baldosa cerámica pared 30x60.	m2	105,00	142.571,00	14.969.955,00	-	-	31,24	4.453.348,00	31,24	4.453.348,00	73,76	142.571,00	10.516.607,24
NP-05	Baldosa cerámica piso 60x60.	m2	150,00	154.546,00	23.181.900,00	-	-	-	-	-	-	150,00	154.546,00	23.181.900,00
NP-06	Suministro e instalación de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalación de rejillas de extracción aire en cocina presidencia.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro Indique. (Zona de recepción).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	-	-	1,00	930.686,00	930.686,00
NP-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	120,00	14.785,00	1.774.200,00	-	-	120,00	1.774.200,00	120,00	1.774.200,00	-	14.785,00	-
NP-10	Desmonte espejo.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	4,00	95.160,00	6,00	23.790,00	142.740,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35,00	52.335,00	1.831.725,00	-	-	28,75	1.504.631,00	28,75	1.504.631,00	6,25	52.335,00	327.093,75
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25,00	443.800,00	11.095.000,00	-	-	25,00	11.093.003,00	25,00	11.093.003,00	0,00	443.800,00	1.997,10
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45,00	58.150,00	2.616.750,00	-	-	-	-	-	-	45,00	58.150,00	2.616.750,00
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	232,00	51.032,00	11.839.424,00	-	-	220,30	11.242.512,00	220,30	11.242.512,00	11,70	51.032,00	596.912,23

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2024 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 02	\$ 125.859.919,00
lunes, 30 de junio de 2025	


ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 01			CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO
NP-15	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.987,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.579,00	13,18	3.294.579,00	36,82	249.987,00
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50,00	40.607,00	2.030.350,00	-	-	25,00	1.015.175,00	25,00	1.015.175,00	25,00	40.607,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitación madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12,00	16.161,00	193.932,00	-	-	9,96	160.964,00	9,96	160.964,00	2,04	16.161,00
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	20,00	210.035,00	4.200.700,00	-	-	-	-	-	-	20,00	210.035,00
TOTAL COSTO DIRECTO					4.170.058.061,00	399.961.521,36		102.051.341,00		502.012.862,36		TOTAL COSTO DTO	
ADMINISTRACION					12,00%	47.995.382,56		12.246.160,92		60.241.543,48		ADMIN.	
IMPREVISTOS					3,00%	11.998.845,64		3.061.540,23		15.060.385,87		IMPREVISTOS	
UTILIDAD					7,00%	27.997.306,49		7.143.593,87		35.140.900,36		UTILIDAD	
IVA SOBRE UTILIDAD					19,00%	5.319.488,23		1.357.282,94		6.676.771,07		IVA / UTILIDAD	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					972.874.545,00	93.311.022,93		23.808.577,86		117.119.600,79		COSTOS INDIRECTOS	
VALOR TOTAL PROYECTO					5.142.932.606,00	493.272.544,29		125.859.919,00		619.132.463,00		VALOR TOTAL	


ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024


ING. RICARDO MONREAL GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025



ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024


ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025



D. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022-2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORIA FNA 022-2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - RECEPCION FNA				
		PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 3
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Retiro manto asfáltico de Recepción					
			3,09	1,75	1	5,41
			1,75	1,59	0,5	1,39
			4,68	3,09	1	14,46
			3,3	3,3	0,5	5,45
			1,77	1,77	0,5	1,57
			8,36	5,62	1	46,98
			2,32	2,32	0,5	2,69
			7,82	5,83	1	45,59
			3,29	3,65	0,5	6,00
			3,29	0,91	0,5	1,50
			0,91	0,91	0,5	0,41
			2,37	2,36	0,5	2,80
			1	1,98	1	1,98
TOTAL ITEM						136,23
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						136,23


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


	ACTA PACIAL No. 02				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - RECEPCION FNA				
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	2 DE 3	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				30/06/2025
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").		
			UNIDAD:	M2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Retiro manto asfáltico de Recepción					
	MEDIA CAÑA					
			0,4	1,59	1	0,64
			0,4	3,09	1	0,62
			0,4	1,75	1	0,70
			0,4	4,88	1	1,95
			0,4	8,36	1	3,34
			0,4	5,62	1	2,25
			0,4	5,83	1	2,33
			0,4	0,91	1	0,36
			0,4	3,63	1	1,45
			0,4	3,65	1	1,46
			0,4	2,36	1	0,94
	MEDIA CAÑA		0,4	2,57	1	1,03
			0,4	5,12	1	2,05
			0,4	3,3	1	1,32
			0,4	1,75	1	0,70
	TOTAL ITEM					21,15
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES					136,23
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					157,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>22/06/2025 7:15:40 a. m. 44°32'N 74°11'66"W ±18.83m # 11.3 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C. Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>22/06/2025 3:18:59 p. m. 44°32'47" 74°11'63"W ±19,70m 11°52'56" Surere 65 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	


OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PACIAL No. 02			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO		FECHA	30/06/2025
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	
			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta edificio convenciones					-
	costado sur oriental		11,75	6,85	1,00	80,49
TOTAL ITEM						80,49
VIENE						157,38
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						237,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
  		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			FECHA	30/06/2025	
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmante luminarias, retiro y disposición final de escombros.		UNIDAD: M2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño Hombres		9,63	8,52	1,00	82,05
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						82,05
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						82,05

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		


OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	2 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				30/06/2025	
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmante luminarias, retiro y disposición final de escombros.		UNIDAD: M2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
			2,55	2,12	1,00	5,41
			1,47	0,82	1,00	1,21
			1,40	1,22	1,00	1,71
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						8,32
VINE						82,05
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						90,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	3 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			FECHA	30/06/2025	
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmante luminarias, retiro y disposición final de escombros.		UNIDAD:	
					m2	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
			3,02	0,59	1	1,78
			2,15	1,21	1	2,60
			5,05	2,38	1	12,02
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		4,65	0,4	1	1,86
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		0,75	0,4	1	0,30
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		4,43	0,4	2	3,54
	TAPA		0,54	0,4	1	0,22
	trapecio		0,64	0,4	2	0,51
						0,00
		1		33,2	-1	-33,20
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						-10,37
VIENE						90,37
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						80,00



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

<div>Elaboró:</div> <div></div> <div>ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO</div>	<div>Revisó:</div> <div></div> <div>ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA</div>	<div>Vo. Bo.:</div> <div></div> <div>ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA</div>
---	--	---


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	3.4.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					-
			2,55	2,12	1,00	5,41
			1,47	0,82	1,00	1,21
			1,40	1,22	1,00	1,71
TOTAL ITEM						8,32
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						8,32


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.			UNIDAD: M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑO HOMBRES					0,00
	ENTREPAÑOS	1,80		1,47	6,00	15,88
	FRONTAL BAÑO	1,80		6,00	1,00	10,80
	DIVISION BAÑO ORINALES	0,90		0,77	4,00	2,77
	BAÑO MUJERES					0,00
	ENTREPAÑOS	1,80		1,24	4,00	8,93
	FRONTAL BAÑO	1,80		5,11	1,00	9,20
		1,00		6,05	1,00	-6,05
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL ITEM					41,53
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES					0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					41,53

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>3/04/2025 11:03:19 a. m. 4.6332N 74.1164W +14.30m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>29/06/2025 9:17:36 a. m. 4.6331N 74.1155W +14.88m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>23/04/2025 9:16:10 a. m. 4.6331N 74.1165W +28.10m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>

OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02						
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEByP S.A.S				ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO							
ITEM No.	4.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de divisiones metálicas para baños. Incluye soporteria, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.			UNIDAD:	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>12/04/2025 6:58:31 a. m. 4,6331N 74,1165W ±17.93m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>12/04/2025 6:58:55 a. m. 4,6331N 74,1165W ±17.93m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>
OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION FNA				
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO					30/06/2025
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCION					
	ZONA BAJA				24,00	24,00
	ZONA DOBLE ALTURA				8,00	8,00
	BAÑO				1,00	1,00
	ZONA LOCKERS				2,00	2,00
TOTAL ITEM						35,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						35,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02						
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA						
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	2 DE 3		
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024		OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S				ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO							
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD:	und	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA				3,00	3,00
TOTAL ITEM						3,00
VIENE						35,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						38,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		

OBSERVACIONES:		


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA					
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA			1 DE 1
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.6.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA				3,00	3,00
TOTAL ITEM						3,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						3,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PACIAL No. 02					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA					
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO					
ITEM No.	6.10.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHP AWG, elementos de fijación y conductores.			UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					
	NEVERA				1,00	1,00
	MICROONDAS				1,00	1,00
	ESTUFA				1,00	1,00
	GRECA				1,00	1,00
	COCINA				1,00	1,00
	BARRA DE COMIDAS				2,00	2,00
TOTAL ITEM						7,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						7,00



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CASINO- FNA					
		PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	2 DE 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:		FNA-166-2024	OBJETO:		Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:		INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:		CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			30/06/2025		
ITEM No.	6.10.	DESCRIPCION ITEM:			Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.		UNIDAD:
							UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	MUEBLE DE HORNOS					
	MICROONDAS				11,00	11,00
	NEVERAS				2,00	2,00
TOTAL ITEM						13,00
VIENE						7,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						20,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



15/04/2025 11:11:49 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro



23/05/2025 11:28:07 a. m.
4,6325N 74,1168W +20,00m
11-3 Carrera 65
Puente Aranda
Bogotá, D.C.
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:




ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA



Vo. Bo.:





ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
		PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto Aseo baño Mujeres					
	Dintel puerta	1,60		2,60	4,16	4,16
		1,41		2,60	3,67	3,67
	Dintel puerta	0,60		0,70	0,42	0,42
TOTAL ITEM						8,25
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						8,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>3/04/2025 10:52:40 a. m. 4.6332N 74.1165W 122.5dm 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>10 abr. 2025 14:35:13 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>2.6</p>
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Va. Bo.:

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 2	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:						30/06/2025
ITEM No.	5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.			UNIDAD: M2



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Recepcion		3,86	11,59	1	44,74
			2,54	1,94	1	4,93
			1,93	4,38	1	8,45
			5,26	4,12	1	21,67
			4,8	0,5	1	2,40
			3,56	3,56	1	12,67
			0,78	2,26	1	1,76
	1		1,5	1,52	0,5	1,14
	2		3,01	2,92	0,5	4,39
	3		0,74	0,78	0,5	0,29
	4		0,5	0,5	0,5	0,13
	5		1,7	1,68	0,5	1,43
	6		0,87	0,84	0,5	0,37
	7		0,57	4,53	0,5	1,29
	8		2,82	3,56	0,5	5,02
	9		1,02	1	0,5	0,51
	10		1,31	1,53	0,5	1,00
11		0,23	2,03	0,5	0,23	
Descuento columnas		0,6	3,1416	-2	-1,88	
Descuento meson		5,18	0,15	-1	-0,78	
TOTAL ITEM						109,76
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						109,76


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA					
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.			UNIDAD:	M2



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					
			2,55	2,12	1,00	5,41
			1,47	0,82	1,00	1,21
			1,40	1,22	1,00	1,71
TOTAL ITEM						8,32
VIENE						109,76
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						118,08

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
OBSERVACIONES:	


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO				30/06/2025	
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD: M2	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
			3,13	7,35	1,00	23,01
			3,16	7,35	1,00	23,23
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						46,23
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						46,23


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>5/05/2025 7:05:54 a.m. 4.633°N 74.116°W ± 12.00m # 11-3 Carrera 65 Punto Aranda Bojota Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>12/05/2025 7:05:54 a.m. 4.633°N 74.116°W ± 12.00m # 11-3 Carrera 65 Punto Aranda Bojota Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>12/05/2025 7:05:58 a.m. 4.632°N 74.116°W ± 100.00m # 11-3 Carrera 65 Punto Aranda Bojota, D.C. Fondo Nacional del Ahorro</p>
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PACIAL No. 02					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION FNA					
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA		1 DE 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO					
ITEM No.	NP-02	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.		UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Retiro manto asfáltico de Recepción					
			3,09	1,75	1	5,41
			1,75	1,59	0,5	1,39
			4,68	3,09	1	14,46
			3,3	3,3	0,5	5,45
			1,77	1,77	0,5	1,57
			8,36	5,62	1	46,98
			2,32	2,32	0,5	2,69
			7,82	5,83	1	45,59
			3,29	3,65	0,5	6,00
			3,29	0,91	0,5	1,50
			0,91	0,91	0,5	0,41
			2,37	2,36	0,5	2,80
			1	1,98	1	1,98
TOTAL ITEM						136,23
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						136,23

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA			
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025			
		HOJA		2 DE 4	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP SASP SAS S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				30/06/2025
ITEM No.	NP-03	DESCRIPCION ITEM:	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCIÓN					
	Area piso Acceso Ppal	2,72	6,40	1,00		0,00
		2,46	0,94	1,00		17,41
		2,71	0,7	0,50		2,31
		1,45	2,46	0,50		0,95
		6,40	0,24	0,50		1,78
	DESCUENTO COLUMNAS	0,6	3,14	-2,00		0,77
						-1,88
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						21,34
CANTIDAD HOJA ANTERIOR						10,48
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						31,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>29/05/2025 10:11:02 a.m. 4,6428N 74,1160W - E2,40m # 11-50 Carrera 66 Puerto Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>29/05/2025 10:11:54 a.m. 4,6428N 74,1160W - E2,40m # 11-50 Carrera 66 Puerto Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>29/05/2025 10:12:21 a.m. 4,6428N 74,1160W - E2,40m # 11-50 Carrera 66 Puerto Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA			
		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	3 DE 4
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				30/06/2025
ITEM No.	NP-03	DESCRIPCION ITEM:	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño de Mujeres	3,16		7,35	1,00	23,23
	Baño de Hombres	3,13		7,35	1,00	23,01
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						46,23
VIENE						81,16
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						127,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO




3/04/2025 10:49:36 a. m.
4.6331N 74.1165W ±19.96m
65-11 Calle 12
Punto Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro







3/04/2025 11:02:14 a. m.
4.6332N 74.1165W ±14.30m
65-11 Calle 12
Punto Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PACIAL No. 02							
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA							
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025						
			HOJA	4 DE 4				
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO							
ITEM No.	NP-03	DESCRIPCION ITEM:	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	M2	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			ALTO	ANCHO	LARGO		-	
								-
								-
		Cocina presidencia						-
			2,40	0,82		1,00	1,97	
			2,40	1,47		1,00	3,53	
			2,40	0,82		1,00	1,97	
			2,40	2,12		1,00	5,09	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
TOTAL ITEM						12,55		
VIENE						127,39		
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						139,95		
REGISTRO FOTOGRAFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:				
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA				

		ACTA PACIAL No. 02							
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA							
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA			1 DE 1		
A. DATOS GENERALES									
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.						
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO								
ITEM No.	NP-04	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa ceramica pared 30x60.			UNIDAD:	M2		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				LOCALIZACION	DIMENSIONES		N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
					ALTO	ANCHO	LARGO		
				cocina presidencia	2,40	1,47		1,00	3,53
					2,40	0,82		1,00	1,97
					2,40	1,08		1,00	2,59
					2,40	2,12		1,00	5,09
					2,40	1,40		1,00	3,36
					2,40	1,22		1,00	2,93
					2,40	1,40		1,00	3,36
					2,40	1,33		1,00	3,19
					2,40	2,12		1,00	5,09
					2,40	0,82		1,00	1,97
					2,04	0,90	-	1,00	1,84
									-
									-
									-
									-
									-
				TOTAL ITEM					
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES								-	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA								31,24	
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
OBSERVACIONES:									
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO			Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA			Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA			


	ACTA PACIAL No. 02			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA			
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				30/06/2025
ITEM No.	NP-06	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.		UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cocina				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


	ACTA PACIAL No. 02			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA			
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				30/06/2025
ITEM No.	NP-07	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.		UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA				3,00	3,00
TOTAL ITEM						3,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						3,00






OBSERVACIONES:


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CASINO- FNA					
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-09	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	Mi

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CASINO					-
	Costado oriental del Salón			34,57	1,00	34,57
	Costado occidental del Salón			34,52	1,00	34,52
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL ITEM						69,09
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						69,09

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	2 DE 2
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-09	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de guardaesoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD: ml



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LARGO		
Acceso a lockers vigilancia			12,72	1	12,72
Lockers vigilancia a Cuarto electrico			6,95	1	6,95
Cuarto electrico a Cuarto de Rack			3,33	1	3,33
Cuarto de Rack a acceso Interno			6,48	1	6,48
Columna circular Acceso interno			1,00	1	1,00
mocheta puerta Acceso interno			0,77	1	0,77
Socalo acceso interno a barra atencion			7,96	1	7,96
Barra atencion a puerta acceso Ppal.			6,25	1	6,25
Columnas circulares			1,30	4	5,20
bajo barra atención interior			5,3	1	5,30
PARTE INTERNA RECEPCION			2,41	1	2,41
PARTE INTERNA RECEPCION			0,69	1	0,69
PARTE INTERNA RECEPCION			2,32	1	2,32
PARTE INTERNA RECEPCION			2,09	1	2,09
PARTE INTERNA RECEPCION			0,54	1	0,54
PARTE INTERNA RECEPCION			2,01	1	2,01
PARTE INTERNA RECEPCION			2,18	1	2,18
PARTE INTERNA RECEPCION			2,41	1	2,41
PARTE INTERNA RECEPCION			2,44	1	2,44
			22,14	-1	-22,14
TOTAL ITEM					50,91
VIENE					69,09
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					120,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2/04/2025 11:22:30 a. m.
4,6326N 74,1167W ±48,10m
11-83 Carrera 65
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro



14/04/2025 7:50:22 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro




14/04/2025 7:52:06 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:


ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S				ACTA PARCIAL	2
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				FECHA	30/06/2025
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte espejo.			UNIDAD:
						Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño personal de vigilancia				1,00	1,00
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




16/05/2025 5:26:00 p. m.
4,6327N 74,1167W ±28,10m
11-83 Carrera 65
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S				ACTA PARCIAL	2
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				FECHA	30/06/2025
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmante espejo.			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño de Mujeres				2,00	2,00
	Baño de Hombres				1,00	1,00
TOTAL ITEM						3,00
VIENE						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
		PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	3 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					30/06/2025
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmante espejo.			UNIDAD:
						und


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	NP-11	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cubierta en policarbonato.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LARGO			
	Cubierta policarbonato		5,93	4,35	1,00	25,80
						0,00
	Cubierta policarbonato s/ventana (1,3x2,27)		1,30	2,27	1,00	2,95
TOTAL ITEM						28,75
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						28,75

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>22/04/2025 7:46:32N 74,1168W # 11-83</p>	 <p>26/04/2025 11:54:05 a.m. 4,6328N 74,1160W ±26,40m # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C. Fondo Nacional del Ahorro</p>	 
OBSERVACIONES:		


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-12	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.			UNIDAD: M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta policarbonato		5,93	4,35	1,00	25,80
			1,00	0,80	-1,00	-0,80
TOTAL ITEM						25,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						25,00



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--



		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES					
		PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	1 DE 4	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ITEM No.	NP-14	DESCRIPCION ITEM:	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
	PIEDRA MUÑECA						
	Piedra Esquina nororiental vigilancia	5,10		5,43	1,00	27,69	
	Ventana y antepecho	2,27		2,10	-1,00	-4,77	
	Esquina sur oriental Banco	5,10		5,53	1,00	28,20	
	Muro en cubierta fachada principal	9,06		2,15	1,00	19,48	
	Muro en cubierta fachada interna	14,98		2,15	1,00	32,21	
TOTAL ITEM						102,82	
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						102,82	

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRÉTO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO					
ITEM No.	NP-14	DESCRIPCION ITEM:	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	GRAVILLA LAVADA					-
	Granito columnas acceso principal	4,50		1,40	2,00	12,60
	Granito columnas contra parqueadero	2,70		1,40	4,00	15,12
	Socalo fachada banco	1,25		0,40	1,00	0,50
	Socalo fachada banco	3,15		0,40	1,00	1,26
	Socalo fachada banco	5,80		0,40	1,00	2,32
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ITEM						31,80
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						114,71
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						146,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

	ACTA PACIAL No. 02			 NIT: 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES			
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO					
ITEM No.	NP-14	DESCRIPCION ITEM:	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado			UNIDAD:
						m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	LADRILLO CASINO					
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,65	1,00	5,19
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,65	1,00	2,86
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,46	1,00	5,04
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,46	1,00	2,78
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,62	1,00	5,16
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,62	1,00	2,85
	FACHADA INFERIOR		0,78	3,65	1,00	2,85
	FACHADA SUPERIOR		0,43	3,65	1,00	1,57
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,55	1,00	5,11
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,55	1,00	2,82
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,60	1,00	5,15
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,60	1,00	2,84
	FACHADA INFERIOR		0,78	6,55	1,00	5,11
	FACHADA SUPERIOR		0,43	6,55	1,00	2,82
	COLUMNAS		1,33	2,03	8,00	21,67
TOTAL ITEM						73,80
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						146,51
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						220,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA


Vo. Bo.:

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CASINO- FNA					
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-15	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CASINO PISO 1					
	Muro contra area de servicio	1,38		3,05	1,00	4,21
	Muro hornos micro ondas	1,38		6,50	1,00	8,97
TOTAL ITEM						13,18
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						13,18

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	 <p>8/05/2025 8:49:53 a. m. 4,6325N 74,1168W ±12,93m # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C. Fondo Nacional del Ahorro</p>

OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	1 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODÉCCO			FECHA	30/06/2025	
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD: und	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑO EN RECEPCION					
	Sanitario				1,00	1,00
	Javamanos				1,00	1,00
TOTAL ITEM						2,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						2,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO






19/04/2025 7:49:33 a. m.
4,6326N 74,1162W ±19,00m
11-83 Carrera 65
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	--	--

		ACTA PACIAL No. 02			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA			
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA	2 DE 3
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO				30/06/2025
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD:
					und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño de Mujeres				8,00	8,00
	Baño de Hombres				15,00	15,00
TOTAL ITEM						23,00
VIENE						2,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						25,00




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PACIAL No. 02						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA			3 DE 3
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA	30/06/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO



15/04/2025 11:15:32 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro



15/04/2025 11:15:32 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro




15/04/2025 11:14:47 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 02				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		1 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025		HOJA 1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	2	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	NP-17	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio de Recepcion					
	Muro fachada cuarto electrico	4,70	2,50		1,00	11,75
	Vano puerta cuarto electrico	0,85	2,10		1,00	1,79
TOTAL ITEM						9,96
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						-
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						9,96


REGISTRO FOTOGRÁFICO





14/04/2025 7:52:31 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

<div>FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.</div>		<div><div> FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div><div> INCEBYP</div><div> BioDecco</div></div>	
ACTA DE COBRO 3			
NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024	DURACIÓN CONTRATO 12 MESES	
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S	ACTA DE INICIO viernes 7 de marzo de 2025	
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC	FECHA TERMINACIÓN viernes 6 de marzo de 2026	
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	VALOR CONTRATO \$ 5.142.932.600,00	
		VALOR CORTE 03 \$ 229.381.138,94	
		domingo, 31 de agosto de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				1.163.726.160,00		-		12.720.236,00		104.788.869,00		-	117.509.105,00		1.046.217.055,00
1.1.	Retro, reparación y reposición puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo Sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	15.908,00	31.816.000,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	100,11	4.212.643,00	4.212.643,00	100,11	4.212.643,00	199,89	42.081,00	8.411.657,00
2.1.	Retro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	29.570,00	68.969.659,00	-	-	237,87	7.033.816,00	-	-	237,87	7.033.816,00	2.094,55	29.570,00	61.935.843,00
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de Sika o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	62.971,00	146.874.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.332,42	62.971,00	146.874.820,00
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2.332,42	126.524,00	295.107.108,00	-	-	-	162,38	20.544.967,00	20.544.967,00	162,38	20.544.967,00	2.170,04	126.524,00	274.562.141,00
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	52.493,00	7.873.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	52.493,00	7.873.950,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin básculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150,00	297.835,00	44.675.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	297.835,00	44.675.250,00
2.6.	Retro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	231,00	121.951,00	28.170.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	231,00	121.951,00	28.170.681,00
2.7.	Retro de instalación existente y suministro e instalación de socos para la bajante de agua lluvia a 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpeza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia a 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retro y disposición final de escombros.	m2	80,00	37.322,00	2.985.760,00	-	-	80,00	2.985.760,00	-	-	80,00	2.985.760,00	-	37.322,00	-
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de periferia descolgada y colocación de soportes.	m2	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	34.073,00	61.331.400,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	80,00	127.042,00	10.163.360,00	-	-	8,32	1.056.989,00	-	-	8,32	1.056.989,00	71,68	127.042,00	9.106.371,00
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	100,00	1.200.516,00	120.051.600,00	-	-	-	11,00	13.205.676,00	13.205.676,00	11,00	13.205.676,00	89,00	1.200.516,00	106.845.924,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0.4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	85,00	729.335,00	61.993.475,00	-	-	-	9,00	6.564.015,00	6.564.015,00	9,00	6.564.015,00	76,00	729.335,00	55.429.460,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	4,00	4.836.448,00	4.836.448,00	4,00	4.836.448,00	16,00	1.209.112,00	19.345.792,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retro y disposición final.	m2	45,00	39.579,00	1.781.055,00	-	-	41,53	1.643.671,00	-	-	41,53	1.643.671,00	3,47	39.579,00	137.384,00
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	45,00	1.005.111,00	45.229.995,00	-	-	-	45,00	45.229.995,00	45.229.995,00	45,00	45.229.995,00	-	1.005.111,00	-
4.6.	Limpeza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	275,00	109.625,00	30.146.875,00	-	-	-	93,00	10.195.125,00	10.195.125,00	93,00	10.195.125,00	182,00	109.625,00	19.951.750,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.											
ACTA DE COBRO 3											

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.006,00
VALOR CORTE 03	\$ 229.381.138,94
domingo, 31 de agosto de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	33.744,00	151.848.000,00
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2			1.212.934.890,00			71.974.263,00		10.754.525,00		7.859.740,00		90.588.528,00		1.122.346.362,00		
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	250,00	47.734,00	11.933.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	47.734,00	11.933.500,00
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	61,00	49.324,00	3.008.764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,00	49.324,00	3.008.764,00
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retro y disposición final de escombros.	m2	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070,00	35.224,00	37.689.680,00
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	135,00	93.786,00	12.661.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	93.786,00	12.661.110,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	78,00	92.676,00	7.228.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00	92.676,00	7.228.728,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retro de escombros.	ml	100,00	198.521,00	19.852.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	198.521,00	19.852.100,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retro de escombros.	ml	130,00	181.351,00	23.575.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	181.351,00	23.575.630,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	30,00	199.697,00	5.990.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	199.697,00	5.990.910,00
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301,00	128.125,00	166.690.625,00
4.2.	Suministro e instalación de Freccasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301,00	32.499,00	42.281.199,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgs x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbelon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1.070,00	189.748,00	203.030.360,00	379,32	71.974.263,00	-	-	-	-	379,32	71.974.263,00	690,69	189.748,00	131.056.097,00
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF. AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF. AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240,00	153.691,00	36.885.840,00	-	-	43,00	6.608.713,00	-	-	43,00	6.608.713,00	197,00	153.691,00	30.277.127,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	173.282,00	10.396.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	173.282,00	10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x2cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones - diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	90,00	224.564,00	20.210.760,00	-	-	3,00	673.692,00	35,00	7.859.740,00	38,00	8.533.432,00	52,00	224.564,00	11.677.328,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	43,00	173.606,00	7.465.058,00	-	-	20,00	3.472.120,00	-	-	20,00	3.472.120,00	23,00	173.606,00	3.992.938,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.		  	
ACTA DE COBRO 3			

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 03	\$ 229.361.136,94
domingo, 31 de agosto de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafil con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	300,00	830.396,00	249.118.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	830.396,00	249.118.800,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	30,00	856.303,00	25.689.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	856.303,00	25.689.090,00
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	60,00	85.101,00	5.106.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	85.101,00	5.106.060,00
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	41,00	139.113,00	5.703.633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	139.113,00	5.703.633,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	37.195,00	37.195.000,00
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	230,61	40.033,00	9.232.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	230,61	40.033,00	9.232.010,00
REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES					109.404.741,00		79.297.346,00			-			79.297.346,00			30.107.395,00
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	450,00	189.748,00	85.386.600,00	352,36	66.859.605,00			-		352,36	66.859.605,00	97,64	189.748,00	18.526.995,00
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2,0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	1,00	3.245.844,00			-		1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3,0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo maderoc RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	12,00	835.627,00	10.027.524,00	11,00	9.191.897,00			-		11,00	9.191.897,00	1,00	835.627,00	835.627,00
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	222,23	33.744,00	7.498.929,00	-	-			-		-	-	222,23	33.744,00	7.498.929,00
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4					927.202.782,00		190.840.085,00					650.169,00				712.562.489,00
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	161,58	47.734,00	7.712.860,00	47,71	2.277.389,00	8,25	393.806,00			55,96	2.671.195,00	105,62	47.734,00	5.041.665,00
1.2.	Desmante de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.548.624,00	125,23	11.941.181,00	3,68	350.903,00			128,91	12.292.084,00	118,05	95.354,00	11.256.540,00
1.3.	Desmante de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmante luminarias, retro y disposición final de escombros	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,00	455,25	16.035.726,00			-		455,25	16.035.726,00	433,59	35.224,00	15.272.774,00
1.4.	Desmante de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00			-		1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmante puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00			-		79,00	7.409.094,00	71,00	93.786,00	6.658.806,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	37,50	92.676,00	3.475.350,00	18,00	1.668.168,00			-		18,00	1.668.168,00	19,50	92.676,00	1.807.182,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retro de escombros.	ml	121,00	198.521,00	24.021.041,00	-	-			-		-	-	121,00	198.521,00	24.021.041,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retro de escombros.	ml	145,00	181.351,00	26.295.895,00	-	-			-		-	-	145,00	181.351,00	26.295.895,00
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisores de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retro de escombros.	m2	40,00	234.409,00	9.376.360,00	-	-			-		-	-	40,00	234.409,00	9.376.360,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	5,00	156.903,00	784.515,00	-	-			-		-	-	5,00	156.903,00	784.515,00
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	888,84	113.010,00	100.447.808,00	-	-			-		-	-	888,84	113.010,00	100.447.808,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	888,84	189.748,00	168.655.612,00	315,09	59.788.415,00	118,08	22.405.330,00			433,17	82.193.745,00	455,67	189.748,00	86.461.867,00
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N*12 Fase+1N*12 Neutro+ 1N*12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-			-		-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N*20 Fase+1N*20 Neutro+1N*2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-			-		-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.							
ACTA DE COBRO 3							
NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024			DURACIÓN CONTRATO		12 MESES	
CONTRATISTA	FNA-166-2024/ INCEBYP S.A.S			ACTA DE INICIO		viernes 7 de marzo de 2025	
INTERVENIOR	FNA-022-2025/ CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC			FECHA TERMINACIÓN		viernes 6 de marzo de 2026	
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			VALOR CONTRATO		\$ 5.142.932.606,00	
				VALOR CORTE 03		\$ 229.381.139,94	
						domingo, 31 de agosto de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CANT.	SUBTOTAL	CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	180,00	147.631,00	26.573.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00		147.631,00	26.573.580,00
6.4.	Suministro e instalación de salida Interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	166.320,00	9.979.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00		166.320,00	9.979.200,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x42cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	42,00	300.264,00	12.611.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00		300.264,00	12.611.088,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	88,00	103.354,00	9.095.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00		103.354,00	9.095.152,00
6.7.	Suministro e instalación de Lámpara de LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00		209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETLAP.	und	14,00	220.546,00	3.087.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00		220.546,00	3.087.644,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETLAP.	und	11,00	198.472,00	2.183.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00		198.472,00	2.183.192,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	23,00	173.606,00	3.992.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00		173.606,00	3.992.938,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00		16.035,00	2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT e 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00		155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETE.	ml	120,00	317.627,00	38.115.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00		317.627,00	38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22		1.416.162,00	4.560.042,00
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grillería y accesorios de desague.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	279,84	856.266,00	239.617.477,00	99,20	84.944.396,00	-	-	-	-	99,20	84.944.396,00	180,64	856.266,00	154.673.081,00	
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	40,00	858.737,00	34.349.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00		858.737,00	34.349.480,00
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	8,00	1.607.888,00	12.863.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00		1.607.888,00	12.863.104,00
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate translucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00		82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate translucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	46,00	139.113,00	6.399.198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00		139.113,00	6.399.198,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		1.145.405,00	1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera - ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354.159,00	10.624.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		354.159,00	10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	509,69	32.772,00	16.703.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	509,69		32.772,00	16.703.561,00
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	100,00	39.060,00	3.906.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		39.060,00	3.906.000,00
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-	-	-	17,48	650.169,00	17,48	650.169,00	22,52		37.195,00	837.631,00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	25,00	37.195,00	929.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00		37.195,00	929.875,00
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2			377.693.301,00			57.849.827,37						57.849.827,37		319.843.473,63			
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37.322,00	32.096.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00		37.322,00	32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	180,00	93.786,00	16.881.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00		93.786,00	16.881.480,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92.676,00	370.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00		92.676,00	370.704,00
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	860,00	127.159,00	109.356.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00		127.159,00	109.356.740,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.					  				
ACTA DE COBRO 3									

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 03	\$ 229.361.138,94
domingo, 31 de agosto de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (1)	SUBTOTAL	CANT. (1)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	860,00	189.748,00	163.183.280,00	304,88	57.849.827,37	-	-	-	-	304,88	57.849.827,37	555,12	189.748,00	105.333.452,63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311.065,00	6.221.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	311.065,00	6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diametro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227.693,00	4.553.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	227.693,00	4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96.211,00	10.871.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	113,00	96.211,00	10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8,00	210.033,00	1.680.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	210.033,00	1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4,00	195.508,00	782.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	195.508,00	782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	997.838,00	997.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	997.838,00	997.838,00
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	880,00	34.883,00	30.697.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00	34.883,00	30.697.040,00
BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)			1,00	379.096.187,00	379.096.187,00	-	-	-	55.426.541,00	-	72.690.956,00	-	128.117.497,00	1,00	379.096.187,00	250.978.690,00
NO CONTEMPLADAS			-	-	45.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.302,00
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	56,00	49.331,00	2.762.536,00	-	-	46,23	2.280.646,00	-	-	46,23	2.280.646,00	9,77	49.331,00	481.890,00
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.	m2	1.805,00	104.277,00	188.219.985,00	-	-	136,23	14.205.223,00	-	-	136,23	14.205.223,00	1.668,77	104.277,00	174.014.762,00
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.952,00	6.289.200,00	-	-	139,95	3.911.766,00	-	-	139,95	3.911.766,00	85,05	27.952,00	2.377.434,00
NP-04	Baldosa cerámica pared 30x60.	m2	105,00	142.571,00	14.969.955,00	-	-	31,24	4.453.348,00	73,76	10.516.607,00	105,00	14.969.955,00	-	142.571,00	-
NP-05	Baldosa cerámica piso 60x60.	m2	150,00	154.546,00	23.181.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	154.546,00	23.181.900,00
NP-06	Suministro e instalación de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalación de rejillas de extracción aire en cocina presidencia.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepción).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	1,00	930.686,00	-	930.686,00	-
NP-09	Demolición de guarda escoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	120,00	14.785,00	1.774.200,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	14.785,00	-
NP-10	Desmonte espejo.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	4,00	95.160,00	6,00	23.790,00	142.740,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35,00	52.335,00	1.831.725,00	-	-	28,75	1.504.631,00	-	-	28,75	1.504.631,00	6,25	52.335,00	327.094,00
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25,00	443.800,00	11.095.000,00	-	-	25,00	11.093.003,00	-	-	25,00	11.093.003,00	0,00	443.800,00	1.997,00
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45,00	58.150,00	2.616.750,00	-	-	-	-	17,45	1.014.747,00	17,45	1.014.747,00	27,55	58.150,00	1.602.003,00
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	232,00	51.032,00	11.839.424,00	-	-	220,30	11.242.512,00	-	-	220,30	11.242.512,00	11,70	51.032,00	596.912,00
NP-15	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.987,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.579,00	20,52	5.130.233,00	33,70	8.424.812,00	16,30	249.987,00	4.074.538,00
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50,00	40.607,00	2.030.350,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	25,00	1.015.175,00	25,00	40.607,00	1.015.175,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitación madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12,00	16.161,00	193.932,00	-	-	9,96	160.964,00	-	-	9,96	160.964,00	2,04	16.161,00	32.968,00

<p align="center">FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.</p>	
<p align="center">ACTA DE COBRO 3</p>	



NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 03	\$ 229.381.138,94
domingo, 31 de agosto de 2025	


ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	20,00	210.035,00	4.200.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	210.035,00	4.200.700,00
NP-19	Suministro e instalación de enceres móviles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35, incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tubular, bisagras de parche, entrepuños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Módulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	1,00	12.900.000,00	1,00	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	-
NP-20	Mesón en quartzona blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos Challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	1,00	6.850.000,00	1,00	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-	-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2", con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros, incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00	-	-	-	1,00	6.155.883,00	1,00	6.155.883,00	-	6.155.883,00	-	-
NP-22	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable	UND	4,00	89.688,00	358.752,00	-	-	-	2,00	179.376,00	2,00	179.376,00	2,00	89.688,00	179.376,00	-
NP-23	Jardinerías artificiales de acuerdo a render incluye amarre plástico	ml	20,00	141.213,00	2.824.260,00	-	-	-	15,06	2.126.668,00	15,06	2.126.668,00	4,94	141.213,00	697.592,00	-
NP-24	Suministro e instalación de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	1,00	196.410,00	196.410,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	196.410,00	196.410,00	-
NP-25	Demolición de mesón en grano de mármol de ventanilla Bancolombia	UND	1,00	89.351,00	89.351,00	-	-	-	1,00	89.351,00	1,00	89.351,00	-	89.351,00	-	-
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1,00	283.054,00	283.054,00	-	-	-	1,00	283.054,00	1,00	283.054,00	-	283.054,00	-	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriática o similar de entrada posterior no incluye push	UND	20,00	1.146.999,00	22.939.980,00	-	-	-	11,00	12.616.989,00	11,00	12.616.989,00	9,00	1.146.999,00	10.322.991,00	-
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de banó o similar, no incluye grifería no incluye push	UND	12,00	613.653,00	7.363.836,00	-	-	-	9,00	5.522.877,00	9,00	5.522.877,00	3,00	613.653,00	1.840.959,00	-
NP-29	Suministro e instalación de carpas en lona para control de acceso en zona de recepción	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00	-	-	-	1,00	3.605.351,00	1,00	3.605.351,00	-	3.605.351,00	-	-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UND	14,00	121.212,00	1.696.968,00	-	-	-	3,00	363.636,00	3,00	363.636,00	11,00	121.212,00	1.333.332,00	-
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1 1/4"	UND	20,00	163.414,00	3.268.280,00	-	-	-	1,00	163.414,00	1,00	163.414,00	19,00	163.414,00	3.104.866,00	-
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"	UND	4,00	109.459,00	437.836,00	-	-	-	2,00	218.918,00	2,00	218.918,00	2,00	109.459,00	218.918,00	-
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	129.358,00	1.034.864,00	-
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"	UND	20,00	148.502,00	2.970.040,00	-	-	-	10,00	1.485.020,00	10,00	1.485.020,00	10,00	148.502,00	1.485.020,00	-
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3"	UND	8,00	109.645,00	877.160,00	-	-	-	4,00	438.580,00	4,00	438.580,00	4,00	109.645,00	438.580,00	-
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	60,00	74.903,00	4.494.180,00	-	-	-	17,80	1.333.273,00	17,80	1.333.273,00	42,20	74.903,00	3.160.907,00	-
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60,00	61.047,00	3.662.820,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00	61.047,00	3.662.820,00	-
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	70,00	49.310,00	3.451.700,00	-	-	-	-	-	-	-	70,00	49.310,00	3.451.700,00	-
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACIÓN 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00	-	-	-	24,70	766.293,00	24,70	766.293,00	35,30	31.024,00	1.095.147,00	-
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35,00	36.089,00	1.263.115,00	-	-	-	-	-	-	-	35,00	36.089,00	1.263.115,00	-
NP-41	Red suministro 1"	ml	50,00	27.219,00	1.360.950,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	27.219,00	1.360.950,00	-
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60,00	20.862,00	1.251.720,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00	20.862,00	1.251.720,00	-
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60,00	18.245,00	1.094.700,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00	18.245,00	1.094.700,00	-
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	7,00	145.520,00	1.018.640,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	145.520,00	1.018.640,00	-
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	4,00	111.417,00	445.668,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	111.417,00	445.668,00	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.						<div><div> FONDO NACIONAL DEL AHORRO</div><div> INCEBYP</div><div> BioDecco</div></div>									
ACTA DE COBRO 3															
NUMERO PROCESO FNA-VGHA-CP-015-2024						DURACIÓN CONTRATO 12 MESES									
CONTRATISTA FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S						ACTA DE INICIO viernes 7 de marzo de 2025									
INTERVENTOR FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC						FECHA TERMINACIÓN viernes 6 de marzo de 2025									
OBJETO Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.						VALOR CONTRATO \$ 5.142.932.606,00									
						VALOR CORTE 03 \$ 229.381.138,94									
						domingo, 31 de agosto de 2025									

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 02			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	TOTAL COSTO DIRECTO				4.170.058.061,00		399.961.521,37		102.051.341,00		185.989.734,00		688.002.596,37		TOTAL COSTO DTO	3.482.055.464,63
	ADMINISTRACIÓN	12,00%			500.406.967,00		47.995.382,86		12.246.160,92		22.318.768,08		82.560.311,86		ADMON.	417.846.655,44
	IMPREVISTOS	3,00%			125.101.742,00		11.998.845,64		3.061.540,23		5.579.692,02		20.640.077,89		IMPREVISTOS	104.461.664,11
	UTILIDAD	7,00%			291.504.064,00		27.997.306,50		7.143.593,87		13.019.281,38		48.160.181,75		UTILIDAD	243.743.882,26
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			55.461.772,16		5.319.488,23		1.357.282,84		2.473.663,46		9.150.434,53		IVA / UTILIDAD	46.311.337,63
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				972.874.545,00		93.311.022,94		23.808.577,86		43.391.404,94		160.511.005,73		COSTOS INDIRECTOS	812.363.539,27
	VALOR TOTAL PROYECTO				5.142.932.606,00		493.272.544,31		125.859.918,86		229.381.138,94		848.513.602,10		VALOR TOTAL	4.294.419.003,90



ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024



ING. RICARDO MORENO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025



ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024



ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025




ING. JAIME HERNANDO PRIETO
INGENIERO DE SUPERVISIÓN
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022-2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA




ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORIA FNA 022-2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	11.2.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Placa cubierta recepción fachada					
	perímetro cubierta	1		4,63	1,00	4,63
	perímetro cubierta	1		14,34	1,00	14,34
	perímetro cubierta	1		5,50	1,00	5,50
	perímetro cubierta	1		0,80	1,00	0,80
	perímetro cubierta	1		6,05	1,00	6,05
	perímetro cubierta	1		0,76	1,00	0,76
	perímetro cubierta	1		3,45	1,00	3,45
	bajo ventana acceso principal	0,87		2,09	1,00	1,82
TOTAL ÍTEM VIENE						37,35
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						37,35


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 4		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	11.2.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD: m2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	recepción fachada nivel inferior					
	A	4,83		2,07	1,00	10,00
	Ventana V1	0,6		1,37	-2,00	-1,64
	B	2,07		0,59	1,00	1,22
	C	2,11		1,45	1,00	3,06
	D	2,11		1,70	1,00	3,59
	E	2,11		0,61	1,00	1,29
	F	2,11		0,65	1,00	1,37
TOTAL ÍTEM						18,89
VIENE						37,35
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						56,24



REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	11.2.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	recepción					
	bajo placa					
		3,81	1,88		1,00	7,16
		11,79	0,5		1,00	5,90
		3,82	1,13		1,00	4,32
		2,61	0,78		1,00	2,04
		0,82	0,78		1,00	0,64
		5,84	0,89		1,00	5,20
		5,33	1,03		0,50	2,74
		5,84	0,43		0,50	1,26
	Jardinería Acceso costado norte	0,68		3,91	1,00	2,66
	Jardinería Acceso costado norte	0,98		2,80	1,00	2,74
	Jardinería Acceso costado norte	0,68		3,92	1,00	2,67
	Jardinería Acceso costado norte	0,98		2,80	1,00	2,74
	Jardinería Acceso costado norte	0,68		5,60	1,00	3,81
TOTAL ÍTEM						43,87
VIENE						56,24
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						100,11

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA



ACTA PARCIAL No. 03

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA

PERIODO

01-07-2025 AL 31-08-2025

HOJA

4 DE 4



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	11.2.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD: m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA



ACTA PARCIAL No. 03

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - RECEPCIÓN FNA

PERIODO

01-07-2025 AL 31-08-2025

HOJA

1 DE 3



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	30/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	2.3.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Retiro manto asfáltico de Recepción					
			3,09	1,75	1	5,41
			1,75	1,59	0,5	1,39
			4,68	3,09	1	14,46
			3,3	3,3	0,5	5,45
			1,77	1,77	0,5	1,57
			8,36	5,62	1	46,98
			2,32	2,32	0,5	2,69
			7,82	5,83	1	45,59
			3,29	3,65	0,5	6,00
			3,29	0,91	0,5	1,50
			0,91	0,91	0,5	0,41
			2,37	2,36	0,5	2,80
			1	1,98	1	1,98
TOTAL ÍTEM						137,48
VIENE						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						137,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VÁRGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:


ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA


Vo. Bo.:

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAÍTÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	2 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				31/08/2025	
ÍTEM No.	2.3.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").		UNIDAD: m2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Manto asfáltico de Recepción					
	MEDIA CAÑA					
			0,5	1,59	1	0,80
			0,5	3,09	1	0,77
			0,5	1,75	1	0,88
			0,5	4,88	1	2,44
			0,5	8,36	1	4,18
			0,5	5,62	1	2,81
			0,5	5,83	1	2,92
			0,5	0,91	1	0,46
			0,5	3,63	1	1,82
			0,5	3,65	1	1,83
			0,5	2,36	1	1,18
			0,5	2,57	1	1,29
			0,2	5,12	1	1,02
			0,5	3,3	1	1,65
			0,5	1,75	1	0,88
TOTAL ÍTEM						24,90
VIENE						137,48
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						162,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
		PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	3 DE 3	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	2.3.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD:	m2
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:			
							
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				31/08/2025
ÍTEM No.	4.1.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.		UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Recepción					0,00
	Baño				1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---


	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					31/08/2025
ÍTEM No.	4.1.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio CNA					
	Baño hombres				5	5,00
	Baño mujeres				5	5,00
TOTAL ÍTEM						10,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						11,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 2
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	4.1.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Recepción					
	Baño				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	4.2.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio CNA					
	Baño HOMBRES				3	3,00
	Baño Mujeres				5	5,00
TOTAL ÍTEM						8,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						9,00



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO					
ÍTEM No.	4.3.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio CNA					
	Baño				4	4,00
TOTAL ÍTEM						4,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						4,00



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 2
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ÍTEM No.	4.5.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio CNA					
	puertas	1,8	0,57		12	12,31
		1,8	1,293		10	23,27
		1,8	0,4		10	7,20
		1,8	0,09		1	0,16
		1,8	0,192		1	0,35
		1,8	0,352		2	1,27
		0,96	0,46		3	1,32
		0,96	0,55		1	0,53
						0,00
		1	1,41		-1	-1,41
TOTAL ÍTEM						45,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						45,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>3/04/2025 10:49:01 a. m. 4.6331°N 74.1165°W ±34.40m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>3/04/2025 10:49:25 a. m. 4.6331°N 74.1165°W ±19.98m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				31/08/2025
ÍTEM No.	4.5.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.		UNIDAD: m2


REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---


		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	1 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	4.6.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
	Edificio Recepción						
	Baños				3	3,00	
	Urbanismo				13	13,00	
TOTAL ÍTEM						16,00	
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						16,00	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	VER INFORME ADJUNTO DE ACTIVIDAD REALIZADA.

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	2 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	4.6.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
	Edificio Recepción						
	Cubierta				7	7,00	
TOTAL ÍTEM						7,00	
VIENE						16,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						23,00	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>30 jul 2025 11:47:58 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 jul 2025 11:55:14 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>
OBSERVACIONES: VER INFORME ADJUNTO DE ACTIVIDAD REALIZADA.	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO PRESIDENCIA- FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	3 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	4.6.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Presidencia					0,00
	Baños Mujeres				9	9,00
	Baño Hombres				8	8,00
	Cocineta				2	2,00
	Edificio CNA piso 1-Administrativos					0,00
	Baño Mujeres				9	9,00
	Baño Hombres				8	8,00
	Edificio CNA piso 1-Usuarios					0,00
	Baño Mujeres				10	10,00
	Baño Hombres				7	7,00
	Edificio Convenciones 4 Piso					0,00
	Baño Mujeres				10	10,00
	Baño Hombres				7	7,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL ÍTEM					70,00
VIENE					23,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					93,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES: VER INFORME ADJUNTO	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
--	---	--

FONDO NACIONAL DEL AHORRO – Sondeo de tubería

A continuación, se detallan las actividades realizadas los días miércoles 30 y jueves 31 de julio de 2025, indicando el área correspondiente y adjuntando evidencia fotográfica de cada punto trabajado.

Al final del presente documento se anexan los formatos firmados por el personal encargado de la actividad y por el representante de interventoría, como constancia de la ejecución y supervisión de las labores realizadas.

PUNTOS REALIZADOS – 30 DE JULIO 2025					
ÁREA	Ítems	TIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		Observaciones
Recepción – Baño	1	Sanitario # 1			
	2	Lavamanos #1			
	3	Sifón piso # 1		 	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.


Urbanismo interno	4	Sifón piso #2	 <p>30 Jul 2025 11:07:47 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 Jul 2025 11:13:31 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	5	Sifón piso #3	 <p>30 Jul 2025 10:12:27 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	 <p>30 Jul 2025 10:06:40 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	6	Sifón piso #4	 <p>30 Jul 2025 10:14:35 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 Jul 2025 10:19:10 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.

	7	Sifón piso #5	 <p>30 jul 2025 10:30:15 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 jul 2025 10:34:47 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	8	Sifón piso #6	 <p>30 jul 2025 10:42:06 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 jul 2025 10:43:49 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	9	Sifón piso #7	 <p>30 jul 2025 10:44:50 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>30 jul 2025 10:51:45 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.

	10	Sifón piso #8			Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	11	Sifón piso #9			Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	12	Sifón piso # 10			Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.

	13	Sifón piso # 11			Por parte del subcontratista, fue necesario retirar la tapa del sifón, la cual se encontraba fuertemente adherida, lo que ocasionó su daño durante el proceso. Se deja como anotación la necesidad de reemplazar la tapa del sifón de piso.
	14	Sifón piso #12			Tapa plástica
	15	Sumidero #1			

	16	Sumidero #2			
Cubierta – Recepción	17	Bajante de aguas lluvias #1			Sin tapa
	18	Bajante de aguas lluvias #2			Sin tapa

	19	Bajante de aguas lluvias #3	<div><p>30 jul 2025 11:53:40 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	<div><p>30 jul 2025 11:55:14 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	Sin tapa
	20	Bajante de aguas lluvias #4	<div><p>30 jul 2025 12:00:44 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	<div><p>30 jul 2025 12:01:33 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	Sin tapa
	21	Bajante de aguas lluvias #5	<div><p>30 jul 2025 12:02:37 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	<div><p>30 jul 2025 12:02:32 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p></div>	Sin tapa

	22	Bajante de aguas lluvias #6			Sin tapa
	23	Bajante de aguas lluvias #7			Sin tapa

Nota: El día 30 de julio de 2025 se intervinieron un total de **23 puntos**, distribuidos de la siguiente manera: **1 sanitario, 1 lavamanos, 12 sifones, 2 sumideros y 7 bajantes de aguas lluvias.**

PUNTOS REALIZADOS – 31 DE JULIO 2025					
ÁREA	ITEMS	TIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		OBSERVACIONES
Edificio presidencia – Baños mujeres Piso 1	1	Sanitario # 1	 <p>31 jul 2025 8:47:01 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 8:47:02 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	
	2	Sanitario #2	 <p>31 jul 2025 8:47:59 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 8:48:06 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	
	3	Sanitario #3	 <p>31 jul 2025 8:49:27 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 8:49:11 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Sanitario tapado

	4	Sifón piso #1			Tapa desgastada
	5	Sifón poceta #2			
	6	Sifón piso #3	 		Tapa dañada

Edificio presidencia – Baños hombre Piso 1	7	Sanitario #4	 <p>31 jul 2025 9:15:02 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:15:10 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	
	8	Sanitario #5	 <p>31 jul 2025 9:16:27 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>  <p>31 jul 2025 9:13:14 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:16:40 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Sanitario tapado
	9	Sanitario #6	 <p>31 jul 2025 9:17:50 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:17:59 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	


	10	Sifón piso #4	 <p>31 jul 2025 9:21:46 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:22:13 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	
	11	Lavamanos #1	 <p>31 jul 2025 9:23:51 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:28:36 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>  <p>31 jul 2025 9:29:54 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	12	Lavamanos #2	 <p>31 jul 2025 9:30:55 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:31:50 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	13	Orinal #1	 <p>31 jul 2025 9:33:26 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:34:15 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:35:44 a. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	14	Orinal #2	 <p>31 jul 2025 9:44:26 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:43:04 a. m. Puente Aranda Bogotá</p>		Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
Edificio presidencia – Baños mujeres Piso 1	15	Lavamanos #3	 <p>31 jul 2025 9:54:09 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:53:32 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:55:13 a. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	16	Lavamanos #4	 <p>31 jul 2025 9:58:38 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 9:59:59 a. m. # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	17	Lavamanos #5	 <p>31 jul 2025 10:00:32 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 10:02:59 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
Cocina Presidencial – Piso 1	18	Sifón Lavaplatos	 <p>31 jul 2025 11:06:01 a. m. # 65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 11:08:50 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>  <p>31 jul 2025 11:15:25 a. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	

	19	Sifón piso #5				Tapa plástica en mal estado
Edificio CNA Baños hombre- Piso 1	20	Sanitario #7				
	21	Sanitario #8				

	22	Sanitario #9			
	23	Lavamanos #6			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	24	Lavamanos #7		 	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	25	Lavamanos #8		 	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	26	Lavamanos #9			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	27	Sifón piso #6			

Edificio CNA Baños mujeres - Piso 1	28	Sanitario #10			
	29	Sanitario #11			
	30	Sanitario #12			

	31	Sanitario #13	 <p>31 jul 2025 2:02:26 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:02:14 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	
	32	Lavamanos #10	 <p>31 jul 2025 2:11:54 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:12:34 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	33	Lavamanos #11	 <p>31 jul 2025 2:14:38 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:15:55 p. m. 11 83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	34	Lavamanos #12			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	35	Lavamanos #13			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	36	Sifón piso #7			Reemplazar tapa metálica sifón piso

Edificio CNA Baños hombre 2 - Piso 1	37	Sanitario #14	 <p>31 jul 2025 2:23:15 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>		
	38	Sanitario #15	 <p>31 jul 2025 2:23:50 p. m. # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	 <p>31 jul 2025 2:23:48 p. m. # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	
	39	Sanitario #16	 <p>31 jul 2025 2:24:16 p. m. # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	 <p>31 jul 2025 2:24:18 p. m. # 11-90 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	

	40	Lavamanos #14			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	41	Lavamanos #15			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	42	Lavamanos #16			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	43	Lavamanos #17	 <p>31 jul 2025 2:36:23 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:38:14 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	44	Sifón piso #8	 <p>31 jul 2025 2:24:59 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:25:55 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>  <p>31 jul 2025 2:28:21 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	Reemplazar tapa metálica sifón piso
Edificio CNA Baños mujeres 2 - Piso 1	45	Sanitario #17	 <p>31 jul 2025 2:48:56 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:49:02 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	

	46	Sanitario #18	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:49:46 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:49:26 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	
	47	Sanitario #19	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:49:35 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:49:58 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	
	48	Sanitario #20	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The worker is holding a spray bottle and spraying the wall above the toilet. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:50:31 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	 A worker in a blue uniform and white hard hat is cleaning a white toilet in a public restroom stall. The worker is holding a spray bottle and spraying the wall above the toilet. The stall has stainless steel walls and a glass door. A timestamp in the bottom right corner reads: 31 jul 2025 2:50:36 p. m. 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá.	

	49	Sanitario #21			
	50	Lavamanos # 18			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	51	Lavamanos # 19			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	52	Lavamanos # 20	 <p>31 jul 2025 3:01:20 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 3:02:47 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	53	Lavamanos # 21	 <p>31 jul 2025 3:03:14 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 3:04:25 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	54	Sifón piso #9	 <p>31 jul 2025 2:51:51 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 2:53:50 p. m. #66-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	

	55	Sifón poceta piso #10	 <p>31 jul 2025 3:09:45 p. m. #11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 3:11:36 p. m. #65-21 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	
Convenciones Baños hombre – Piso 4	56	Sanitario #22	 <p>31 jul 2025 3:26:46 p. m. #11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>		Se encuentra sanitario desmontado
	57	Sanitario #23	 <p>31 jul 2025 3:27:50 p. m. #11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>		
	58	Sanitario #24	 <p>31 jul 2025 3:28:05 p. m. #11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>		Se encuentra sanitario desmontado

	59	Lavamanos #22	 <p>31 jul 2025 3:29:49 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C</p>		Se encontró la tubería desmontada
	60	Lavamanos #23	 <p>31 jul 2025 3:34:27 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 3:32:50 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	
	61	Lavamanos #24	 <p>31 jul 2025 3:36:14 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 jul 2025 3:34:32 p. m. # 11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá</p>	

	62	Sifón piso #11	 <p>31 Jul 2025 3:43:46 p.m. # 11-3 Carrera 50 Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>31 Jul 2025 3:47:14 p.m. # 11-3 Carrera 50 Puente Aranda Bogotá</p>	Reemplazar tapa metálica sifón piso
Convenciones Baños Mujeres – Piso 4	63	Sanitario #25	 <p>31 Jul 2025 3:44:33 p.m. # 11-3 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>		
	64	Sanitario #26	 <p>31 Jul 2025 3:45:57 p.m. # 11-3 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	 <p>31 Jul 2025 3:45:58 p.m. # 11-3 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	
	65	Sanitario #27	 <p>31 Jul 2025 3:46:05 p.m. # 11-3 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>		

	66	Sanitario #28			
	67	Sanitario #29			
	68	Lavamanos # 25			Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	69	Lavamanos # 26				Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	70	Lavamanos # 27				Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación
	71	Lavamanos # 28				Monte y desmonte de la tubería – El subcontratista no se hace responsable si hay alguna novedad con la instalación

	72	Sifón piso #12		<div></div> <div></div>	Reemplazar tapa metálica sifón piso
--	----	----------------	---	---	--

Nota: El día 31 de julio de 2025 se intervinieron un total de **72 puntos**, distribuidos de la siguiente manera: **29 sanitarios, 28 lavamanos, 12 sifones, 2 orinales y 1 sifón de lavaplatos.**


Conclusión: Durante los días laborados se realizaron un total de **95** intervenciones

A continuación, se anexan los comprobantes del conteo de los puntos realizados en el momento de su ejecución, en los cuales se registra la firma de la interventoría y de la persona encargada de realizar la labor.




Conteo de puntos
.pdf

	ACTA PARCIAL No. 03						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	6.6.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.			UNIDAD:	und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Recepción					
	ZONA BAJA				24,00	24,00
	ZONA DOBLE ALTURA				8,00	8,00
	BAÑO				1,00	1,00
	ZONA LOCKERS				2,00	2,00
TOTAL ÍTEM						35,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						3,00
VIENE						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						35,00





OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ÍTEM No.	10,3	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	muro de entrada principal		4,02	3,77	1	15,16
	columneta de salida		1	2,32	1	2,32
TOTAL ÍTEM						17,48
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						17,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA



ACTA PARCIAL No. 03

MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES PISO 4 FNA

PERIODO

01-07-2025 AL 31-08-2025

HOJA

1 DE 2




A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-04	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LARGO		
baños CNA piso 2					
baño mujeres					
muro lavamanos	2,7		7,08	1,00	19,12
muro sanitario	2,7		5,75	1,00	15,53
muro ventana	1,5		2,98	1,00	4,47
muro contra pasillo	2,7		1,40	1,00	3,78
muro contra bodega	2,7		0,70	1,00	1,89
bodega interna	2,7		1,24	1,00	3,35
	2,7		1,61	1,00	4,35
	2,7		0,69	1,00	1,86
baño de hombre					
muro lavamanos y orinales	2,7		7,08	1,00	19,12
muro sanitario	2,7		5,75	1,00	15,53
muro lavamanos	2,7		0,81	1,00	2,19
muro fachada ventana	1,5		3,08	1,00	4,62
muro contra pasillo	2,7		1,34	1,00	3,62
poceta de aseo	2,7		1,75	1,00	4,73
	2,7		0,75	1,00	2,03
	2,7		1,27	1,00	3,43
	2,7		0,54	1,00	1,46
Cantidad contemplada en push sanitario	0,87		0,3	-11,00	-2,87
Cantidad contemplada en push orinal	0,87		0,3	-4,00	-1,04
Cantidad contemplada en push lavamanos	0,87		0,3	-9,00	-2,35
			31,06	-1	-31,06
TOTAL ÍTEM					73,76
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES					31,24
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					73,76

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES: Se realiza descuento del enchape contemplado en el ítem de cambio de push, haciendo la equivalencia entre ambos.

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 03						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES PISO 4 FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-04	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD:	M2




OBSERVACIONES: Pendiente retiro en Área del BANCO


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 1
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	np-08	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Desmante redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepción).			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Recepción				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 1
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO						
ÍTEM No.	NP-13	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.			UNIDAD:	m2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Recepción					
	Cubierta					
			3,09	3,73	1	11,53
			2,24	1,57	1	3,52
			2,15	2,24	0,5	2,41
TOTAL ÍTEM						17,45
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						17,45




OBSERVACIONES:



Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
		PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-15	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCIÓN					
		2,6	4,77		1	12,40
		2,6	0,94		1	2,44
		2,2	2,58		1	5,68
TOTAL ÍTEM						20,52
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						13,18
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						20,52

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

OBSERVACIONES:		
Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-15	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.		UNIDAD:	M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div></div>						
OBSERVACIONES:						
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:		
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA		 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA		

		ACTA PARCIAL No. 03						
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA						
		PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 2
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S				ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO							
ÍTEM No.	NP-19	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Mueble inferior 200 x 90 x 76 más mueble superior 200 X 35, incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.				UNIDAD:	Und
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			COCINA DE PRESIDENCIA	ALTO	ANCHO	LARGO		
			MUEBLE COCINA				1	1,00
TOTAL ÍTEM							1,00	
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES							0,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA							1,00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:			Vo. Bo.:			
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA			ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA			


		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO COCINA PRESIDENCIA - FNA				
		PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 2	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-19	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Mueble inferior 200 x 90 x 76 más mueble superior 200 X 35, incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.			UNIDAD: Und

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO					
ÍTEM No.	NP-20	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.			UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					
	MESÓN SOBRE MUEBLE				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-21	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. Incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.			UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					0,00
	COCINETA				1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 03				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA				
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO			FECHA	31/08/2025
ÍTEM No.	NP-21	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. Incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.		UNIDAD: und




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-22	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable		UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES					0,00
	COCINA PRESIDENCIA				1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	


OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CASINO- FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 2




A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				31/08/2025
ÍTEM No.	NP-22	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable		UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CASINO					
	Suministro en muro hornos microondas				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
VIENE						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						2,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-23	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plástico			UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE RECEPCIÓN					
		4,05			2	8,10
		2,32			2	4,64
		2,32			1	2,32
TOTAL ÍTEM						15,06
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						15,06

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-23	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plástico			UNIDAD:	ml




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-25	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Demolición de mesón en grano de mármol de ventanilla Bancolombia		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE RECEPCIÓN					
	Barra ventanilla Banco				1,00	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---


	ACTA PARCIAL No. 03			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA			
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	



A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-26	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Desmante de aviso de fachada en recepción		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE RECEPCIÓN					
	FACHADA				1,00	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00



OBSERVACIONES: PENDIENTE LAS COLUMNAS CENTRALES

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
		PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	1 DE 3		
INGEBYP NET. 830.121.507.2							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				31/08/2025		
ÍTEM No.	NP-27	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriática o similar de entrada posterior no incluye push		UNIDAD: und		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN					
		DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
		EDIFICIO DE RECEPCIÓN					
		Baño				1	1,00
		TOTAL ÍTEM					1,00
		CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES					0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					1,00		
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
		PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	3 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-27	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriática o similar de entrada posterior no incluye push			UNIDAD:	und


REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
--	---	--


	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCIÓN - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	1 DE 3		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-28	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de barú o similar incluye grifería de desagüe no incluye push			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE RECEPCIÓN				1	1,00
	Baño					
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 02					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	2 DE 3		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-28	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de barú o similar incluye grifería de desagüe no incluye push			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baño de Mujeres				5	5,00
	Baño hombres				3	3,00
TOTAL ÍTEM						8,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						9,00




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---


	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	3 DE 3		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-28	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de barú o similar incluye grifería de desagüe no incluye push			UNIDAD: und




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-29	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de carpa en lona para control de acceso en zona de recepción			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Zona de acceso vehicular				1,00	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---



ACTA PARCIAL No. 03

MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA

PERIODO

01-07-2025 AL 31-08-2025

HOJA

2 DE 2



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-30	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"			UNIDAD: und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA				2	0,00
						2,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL ÍTEM						2,00
VIENE						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						3,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró: ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó: ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.: ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
--	---	--

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA				
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	1 DE 3	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO			FECHA	31/08/2025	
ÍTEM No.	NP-31	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"		UNIDAD: und	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
 <p>ALZADO BAÑO RECEPCIÓN</p>	EDIFICIO RECEPCIÓN					
	Salida Suministro 1\" data-bbox="448 312 605 322">				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 03				 NIT. 833.121.507-2		
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			2 DE 3
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO						
ÍTEM No.	NP-31	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baño hombres				5	5,00
	Baño mujeres				5	5,00
TOTAL ÍTEM						10,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						11,00




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 03				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	3 DE 3	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO				31/08/2025
ÍTEM No.	NP-31	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"		UNIDAD:
					und


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	


OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-32	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
 ALZADO BAÑO RECEPCIÓN	EDIFICIO DE RECEPCIÓN					
	Salida Suministro 1" para el BANCO				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						1,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-32	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA				1	1,00
TOTAL ÍTEM						1,00
VIENE						1,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						2,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA			1 DE 2
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	2	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-34	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"		UNIDAD:	und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baños mujeres (sanitarios)				5,00	5,00
	Baños hombres (sanitarios)				5,00	5,00
TOTAL ÍTEM						10,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						10,00




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


	ACTA PARCIAL No. 03						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	2 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-34	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"			UNIDAD:	und




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025		HOJA			1 DE 2
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-35	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3"			UNIDAD:	und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baños mujeres (sanitarios)				2,00	2,00
	Baños hombres (sanitarios)				2,00	2,00
TOTAL ÍTEM						4,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>3/04/2025 10:49:01 a.m. 4.6331N 74.1165W ±34.40m 65-11 Calle 12 Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>REDMI NOTE 13 PRO 08/07/2025 11:24</p>

OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 03						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	2 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-35	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3"			UNIDAD:	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BÁRRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA
---	--	---

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP36	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"			UNIDAD:
						MI

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baño Mujeres Red ppal tubería 4"			7,20	1	7,20
	Brazos desde sanitarios			0,35	5	1,75
	Baño Hombres Red ppal tubería 4"			7,10	1	7,10
	Brazos desde sanitarios			0,35	5	1,75
TOTAL ÍTEM						17,80
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						17,80



OBSERVACIONES:

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:




ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA


Vo. Bo.:




ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 03						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025	HOJA	2 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP36	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"			UNIDAD:	MI





Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 03				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
		PERIODO		01-07-2025 AL 31-08-2025	HOJA	1 DE 2
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:		FNA-166-2024		OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
CONTRATISTA:		INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA
INTERVENTORIA:		CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO				
ÍTEM No.	NP-39	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	RED SANITARIA PVC-VENTILACIÓN 2"			UNIDAD:
MI						

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
	BAÑOS CNA PISO 2						
	Baño Mujeres Red descolgada tubería 2"			5,45	1	5,45	
	Brazos desde sanitarios			0,70	5	3,50	
	Baño Hombres Red descolgada tubería 2"			5,45	1	5,45	
	Brazos desde sanitarios			0,70	5	3,50	
	tubo vertical			3,70	1	3,70	
	conexión horizontal dentro cielo raso			3,10	1	3,10	
TOTAL ÍTEM						24,70	
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA						24,70	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 03					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
	PERIODO	01-07-2025 AL 31-07-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	3	FECHA	31/08/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-39	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	RED SANITARIA PVC-VENTILACIÓN 2"		UNIDAD:	MI
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
OBSERVACIONES:						
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA		

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.

ACTA DE COBRO 4

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 168 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04	\$ 291.238.195,82
martes, 30 de septiembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				659.743.773,00	-	-	-	12.160.064,00	-	104.788.868,00	-	49.597.308,00	-	166.546.242,00	-		493.197.531,00
1.1.	Retiro, reparación y reposición puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo silica rod y selló elastomérico de poluretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m1	20,00	15.908,00	318.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15.908,00	318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo corras para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	100,11	4.212.843,00	-	-	-	100,11	4.212.843,00	199,89	42.081,00	8.411.657,00
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1.530,00	29.570,00	45.242.100,00	-	-	214,28	6.336.260,00	-	1.018,73	30.123.846,00	1.233,01	36.460.106,00	296,99	29.570,00		8.781.994,00
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	-	62.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.971,00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para fábrica precastal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de muros adalíticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	232,42	126.524,00	29.406.708,00	-	-	-	162,38	20.544.967,00	-	-	-	162,38	20.544.967,00	70,04	126.524,00	8.861.741,00
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	320,00	52.493,00	16.797.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	52.493,00	16.797.760,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijo (sin biselante) en remplazo de las ventanas en vidrio refinadas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	320,00	297.835,00	95.307.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	297.835,00	95.307.200,00
2.6.	Retiro de canalatas existentes y suministro e instalación de canalatas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canalata en el edificio CNA.	m1	201,00	121.951,00	24.512.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,00	121.951,00	24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de sozcos para la bajante de agua lluvia e 4" en PVC con su respectivo sillón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia e 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	180,00	37.322,00	6.717.960,00	-	-	80,00	2.985.760,00	-	33,21	1.239.464,00	113,21	4.225.224,00	66,79	37.322,00		2.492.736,00
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de periferia descogida y colocación de soportes.	m2	300,00	34.073,00	10.221.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	34.073,00	10.221.900,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cana, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	150,00	127.042,00	19.056.300,00	-	-	8,32	1.056.989,00	-	127,70	16.223.263,00	136,02	17.280.253,00	13,98	127.042,00		1.776.047,00
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empujar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.05 gpl (1.28 gpl) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo, con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	40,00	1.200.516,00	48.020.640,00	-	-	-	11,00	13.205.676,00	-	-	-	11,00	13.205.676,00	29,00	1.200.516,00	34.814.964,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empujar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1,9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	30,00	729.335,00	21.880.050,00	-	-	-	9,00	6.564.015,00	-	-	-	9,00	6.564.015,00	21,00	729.335,00	15.318.035,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empujar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0,5 a 1,9 gpl (0.13 a 0,5 gpl), tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	4,00	4.836.448,00	-	-	-	4,00	4.836.448,00	16,00	1.209.112,00	19.345.792,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, brillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	125,00	39.579,00	4.947.375,00	-	-	45,00	1.781.055,00	-	15,25	603.580,00	60,25	2.384.635,00	64,75	39.579,00		2.562.740,00
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	125,00	1.005.111,00	125.638.875,00	-	-	-	45,00	45.229.995,00	1,40	1.407.155,00	46,40	46.637.150,00	78,60	1.005.111,00		79.001.725,00
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	175,00	109.625,00	19.184.375,00	-	-	-	93,00	10.195.125,00	-	-	-	93,00	10.195.125,00	82,00	109.625,00	8.989.250,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y vitro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, carabinas marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.192.289,00	1.192.289,00
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o revello liso. A todo costo.	m2	4.083,25	33.744,00	137.785.047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.083,25	33.744,00	137.785.047,00
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2					1.199.187.849,00		71.974.263,00		10.754.525,00		7.869.740,00		7.114.660,00		97.703.188,00			1.101.484.461,00
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	257,87	47.734,00	12.309.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,87	47.734,00	12.309.004,00
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	66,97	49.324,00	3.303.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,97	49.324,00	3.303.278,00
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1.397,62	35.224,00	49.229.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,62	35.224,00	49.229.908,00
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro indique.	glt	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00
1.5.	Desmonte de paños de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, caponas etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	181,00	93.786,00	16.975.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,00	93.786,00	16.975.266,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.	
ACTA DE COBRO 4	

NÚMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENIENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04	\$ 291.238.195,82
miércoles, 30 de septiembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, A todo costo.	m2	89,42	92.676,00	8.287.459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,42	92.676,00	8.287.459,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	136,80	198.521,00	27.157.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,80	198.521,00	27.157.673,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	123,92	181.351,00	22.473.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,92	181.351,00	22.473.016,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	38,45	199.697,00	7.677.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,45	199.697,00	7.677.950,00
4.1.	Suministro e instalación de cieloraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1.661,68	128.125,00	212.902.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,68	128.125,00	212.902.750,00
4.2.	Suministro e instalación de Freasca Eco Sin Papel 3 1/2" para cieloraso en Drywall. A todo costo.	m2	1.420,09	32.499,00	46.151.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.420,09	32.499,00	46.151.505,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardescobos.	m2	1.019,41	189.748,00	193.431.009,00	379,32	71.974.263,00	-	-	-	-	-	-	379,32	71.974.263,00	640,10	189.748,00	121.456.746,00
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N"12 Fase-1N"12 Neutro-1N"12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETE.	ml	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N"2/0 Fase-1N"2/0 Neutro-1N"2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETE.	und	310,00	153.691,00	47.644.210,00	-	-	43,00	6.608.713,00	-	-	-	-	43,00	6.608.713,00	267,00	153.691,00	41.035.497,00
6.4.	Suministro e instalación de salida Interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETE.	und	60,00	173.282,00	10.396.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	173.282,00	10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x47cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado Blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	140,00	224.564,00	31.438.960,00	-	-	3,00	673.692,00	35,00	7.859.740,00	-	-	38,00	8.533.432,00	102,00	224.564,00	22.905.528,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETIAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETIAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	83,00	173.606,00	14.409.298,00	-	-	20,00	3.472.120,00	-	-	-	-	20,00	3.472.120,00	63,00	173.606,00	10.937.178,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 3/4" oculta sobre cielo o en muro. Cumpliendo norma RETE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT a 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40x8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	100,00	830.396,00	83.039.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	830.396,00	83.039.600,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	33,12	856.303,00	28.360.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,12	856.303,00	28.360.755,00
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	103,40	85.101,00	8.799.443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,40	85.101,00	8.799.443,00
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	15,00	139.113,00	2.086.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	139.113,00	2.086.695,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderac emborreada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye limpieza.	m2	930,28	37.195,00	34.601.802,00	-	-	-	-	-	-	191,28	7.114.660,00	191,28	7.114.660,00	739,00	37.195,00	27.487.142,00
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blancos. A todo costo, incluye limpieza.	m2	1.661,68	40.033,00	66.522.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,68	40.033,00	66.522.035,00
REPARACIONES LOCALATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES					86.430.194,00		79.297.346,00	-	-	-	-	-	-	-	79.297.346,00	-		7.132.848,00
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante incluye mediación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardescobos.	m2	360,00	189.748,00	68.309.280,00	352,36	66.859.605,00	-	-	-	-	-	-	352,36	66.859.605,00	7,64	189.748,00	1.449.675,00
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2,0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. Incluye 3 lámparas según imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	1,00	3.245.844,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 4



NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGERYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04	\$ 291.238.195,82
martes, 30 de septiembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	V / UNITARIO	SUBTOTAL
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3,0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo maderoc RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11,00	835.627,00	9.191.897,00	11,00	9.191.897,00	-	-	-	-	-	-	11,00	9.191.897,00	-	835.627,00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	72,23	33.744,00	2.437.329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,23	33.744,00	2.437.329,00
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1.010.875.029,00		190.840.085,00		23.658.564,00		650.189,00		102.099.415,00		317.248.232,00		-	693.626.798,00
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	461,58	47.734,00	22.033.060,00	47,71	2.277.389,00	8,26	393.806,00	-	137,60	6.568.198,00	193,56	9.239.393,00	268,02	47.734,00	-	12.793.667,00
1.2.	Demonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.548.624,00	125,23	11.941.181,00	3,68	350.903,00	-	118,05	11.256.540,00	246,96	23.548.624,00	-	-	95.354,00	-
1.3.	Demonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye demonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,00	455,25	16.035.726,00	-	-	-	433,59	15.272.774,00	888,84	31.308.500,00	-	-	35.224,00	-
1.4.	Demonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro indique.	gls	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00	-	-	-	-	-	1,00	6.775.716,00	-	-	6.775.716,00	-
1.5.	Demonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, caponeras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00	-	-	-	71,00	6.658.806,00	150,00	14.067.900,00	-	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	75,55	92.676,00	7.001.857,00	18,00	1.668.168,00	-	-	-	-	-	-	18,00	1.668.168,00	57,55	92.676,00	5.333.689,00
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	163,20	198.521,00	32.398.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,20	198.521,00	32.398.627,00
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	122,50	181.351,00	22.215.498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,50	181.351,00	22.215.498,00
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	28,44	234.409,00	6.666.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,44	234.409,00	6.666.592,00
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2,40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	29,23	156.903,00	4.586.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,23	156.903,00	4.586.588,00
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	873,28	113.010,00	98.689.373,00	-	-	-	-	-	551,66	62.343.097,00	551,66	62.343.097,00	321,62	113.010,00	36.346.276,00	
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y jumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardasecosas.	m2	1.056,84	189.748,00	200.912.772,00	315,09	59.788.415,00	120,76	22.913.855,00	-	-	-	-	435,85	82.702.269,00	622,99	189.748,00	118.210.503,00
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N*12 Fase-1N*12 Neutro-1N*12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N*2/0 Fase-1N*2/0 Neutro-1N*2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	151,00	147.631,00	22.292.281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,00	147.631,00	22.292.281,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	32,00	166.320,00	5.322.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	166.320,00	5.322.240,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x42x7cm. Largo de la guay: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	40,00	300.264,00	12.010.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	300.264,00	12.010.560,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	89,00	103.354,00	9.198.506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	103.354,00	9.198.506,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	220.546,00	4.852.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	220.546,00	4.852.012,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	198.472,00	2.778.608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	198.472,00	2.778.608,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	33,00	173.606,00	5.728.998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	173.606,00	5.728.998,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 a 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT a 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120,00	317.627,00	38.115.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	317.627,00	38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	1.416.162,00	4.560.042,00
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x60x90cm en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desague.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	317,09	856.266,00	271.511.673,00	99,20	84.944.396,00	-	-	-	-	-	-	99,20	84.944.396,00	217,88	856.266,00	186.567.278,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.

ACTA DE COBRO 4

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGERYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS HC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

		
DURACION CONTRATO		12 MESES
ACTA DE INICIO		viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN		viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO		\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04		\$ 291.238.195,82
martes, 30 de septiembre de 2025		

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	47,52	858.737,00	40.807.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,52	858.737,00	40.807.182,00
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	7,88	1.607.888,00	12.348.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,88	1.607.888,00	12.348.580,00
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1,2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido sólido de 1,2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	17,00	139.113,00	2.364.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	139.113,00	2.364.921,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354.159,00	10.624.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	354.159,00	10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	320,38	32.772,00	10.499.362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,38	32.772,00	10.499.362,00
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo fásos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	320,38	38.060,00	12.513.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,38	38.060,00	12.513.887,00
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-	-	-	17,48	650.169,00	-	-	17,48	650.169,00	22,52	37.195,00	837.631,00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	-	37.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.195,00	-
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2					385.196.181,00		57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	-	57.849.827,00	-		327.346.354,00
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37.322,00	32.096.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00	37.322,00	32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puentes de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	260,00	93.786,00	24.384.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	93.786,00	24.384.360,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92.676,00	370.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	92.676,00	370.704,00
2.1.	Suministro e instalación de celosado en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondo pintura. A todo costo.	m2	860,00	127.159,00	109.356.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00	127.159,00	109.356.740,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y jumbón de acuerdo a las características técnicas y el guardasecobas.	m2	860,00	189.749,00	163.183.280,00	304,88	57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	304,88	57.849.827,00	555,12	189.749,00	105.333.453,00
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311.065,00	6.221.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	311.065,00	6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227.693,00	4.553.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	227.693,00	4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96.211,00	10.871.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,00	96.211,00	10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETIAP.	und	8,00	210.033,00	1.680.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	210.033,00	1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETIAP.	und	4,00	195.508,00	782.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	195.508,00	782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	997.838,00	997.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	997.838,00	997.838,00
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	880,00	34.883,00	30.697.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00	34.883,00	30.697.040,00
BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.603.222,00	-	-	623.122.013,00
SALDO BOLSA NP's						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NP's					828.625.235,00	-	-	-	55.478.188,00	-	72.690.956,00	-	77.334.077,00	-	-	-	-	-
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1.100,00	49.331,00	54.264.100,00	-	-	46,23	2.280.646,00	-	-	769,13	37.941.952,00	815,36	40.222.598,00	284,64	49.331,00	14.041.502,00
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagüe hacia los sifones.	m2	255,00	104.277,00	26.590.635,00	-	-	137,79	14.368.568,00	-	-	-	-	137,79	14.368.568,00	117,21	104.277,00	12.222.067,00
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.952,00	6.289.200,00	-	-	140,63	3.930.912,00	-	-	12,99	363.096,00	153,62	4.294.009,00	71,38	27.952,00	1.995.191,00
NP-04	Baldosa cerámica piso 30x60.	m2	355,43	142.571,00	50.673.987,00	-	-	31,16	4.441.714,00	73,76	10.516.607,00	42,12	6.005.091,00	147,04	20.963.412,00	208,39	142.571,00	29.710.575,00
NP-05	Baldosa cerámica piso 60x60.	m2	150,00	154.546,00	23.181.900,00	-	-	-	-	-	-	77,86	12.032.952,00	77,86	12.032.952,00	72,14	154.546,00	11.148.948,00
NP-06	Suministro e instalación de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalación de rellitas de extracción aire en cocina presidencial.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	-	-	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
NP-08	Desmonte redes electricas existentes, incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro Indique. (Zona de recepción).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	-	-	-	-	930.686,00	-
NP-09	Demolición de guardasecoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	220,00	14.785,00	3.252.700,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	22,13	327.192,00	142,13	2.101.392,00	77,87	14.785,00	1.151.308,00
NP-10	Desmonte asfalto.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	-	-	4,00	95.160,00	6,00	23.790,00	142.740,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35,00	52.335,00	1.831.725,00	-	-	29,92	1.565.863,00	-	-	-	-	29,92	1.565.863,00	5,08	52.335,00	265.862,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 4

NÚMERO PROCESO	FNA-VGHA-CF-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEVYP S.A.S
INTERVENITOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS RIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locales de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04	\$ 291.238.195,82
martes, 30 de septiembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT (-)	SUBTOTAL	CANT (-)	SUBTOTAL	CANT (-)	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conexiones y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25,00	443.800,00	11.095.000,00	-	-	25,00	11.093.003,00	-	-	-	-	25,00	11.093.003,00	0,00		1.997,00
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45,00	58.150,00	2.616.750,00	-	-	-	-	17,45	1.014.747,00	-	-	17,45	1.014.747,00	27,55	58.150,00	1.602.003,00
NP-14	Lavado e hidrolugado de fachadas, muros en piedra y/o acatado abuzardado	m2	232,00	51.032,00	11.839.424,00	-	-	216,78	11.062.717,00	-	-	-	-	216,78	11.062.717,00	15,22	51.032,00	776.707,00
NP-15	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.987,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.579,00	20,52	5.130.233,00	5,08	1.269.934,00	38,78	9.694.746,00	11,22	249.987,00	2.804.604,00
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 ml y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50,00	40.607,00	2.030.350,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	-	-	25,00	1.015.175,00	25,00	40.607,00	1.015.175,00
NP-17	Desmonte de muro fachada instalación madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	12,00	16.161,00	193.932,00	-	-	9,92	160.317,00	-	-	-	-	9,92	160.317,00	2,08	16.161,00	33.615,00
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2,4 metros.	und	20,00	210.035,00	4.200.700,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	5,00	1.050.175,00	15,00	210.035,00	3.150.525,00
NP-19	Suministro e instalación de enceres móviles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tubular, bisagras de puerche, entrapaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Módulo torre hombre de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para hombre. Tapa barra de 150 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	-	1,00	12.900.000,00	-		-
NP-20	Medán en quarteo blanco peler con hueco para estufa y tangletos, incluye pulida, posada, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	-	1,00	6.850.000,00	-		-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2", con curvas de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. Incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	-	1,00	6.155.883,00	-		-
NP-22	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable	UND	4,00	89.688,00	358.752,00	-	-	-	-	2,00	179.376,00	1,00	89.688,00	3,00	269.064,00	1,00	89.688,00	89.688,00
NP-23	Jardinerías artificiales de acuerdo a render incluye amara plástico.	ml	40,00	141.213,00	5.648.520,00	-	-	-	-	15,06	2.126.688,00	5,40	762.556,00	20,46	2.889.218,00	19,54	141.213,00	2.759.302,00
NP-24	Suministro e instalación de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	20,00	196.410,00	3.928.200,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.767.690,00	11,00	196.410,00			2.160.510,00
NP-25	Demolición de muros en grano de mármol de ventanilla bancolombia	UND	1,00	89.351,00	89.351,00	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	-	1,00	89.351,00	-		-
NP-26	Desmonte de auto de fachada en recepción	UND	1,00	283.054,00	283.054,00	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	-	1,00	283.054,00	-		-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriática o similar de entrada posterior no incluye push	UND	30,00	1.146.999,00	34.409.970,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	-	-	11,00	12.616.989,00	19,00	1.146.999,00	21.792.981,00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de barro o similar, no incluye grifería no incluye push	UND	32,00	613.653,00	19.636.896,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	-	-	9,00	5.522.877,00	23,00	613.653,00	14.114.019,00
NP-29	Suministro e instalación de carpas en lona para control de acceso en zona de recepción	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	-	1,00	3.605.351,00	-		-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UND	32,00	121.212,00	3.878.784,00	-	-	-	-	3,00	363.636,00	13,00	1.576.756,00	16,00	1.939.392,00	16,00	121.212,00	1.939.392,00
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1 1/4"	UND	30,00	163.414,00	4.902.420,00	-	-	-	-	1,00	163.414,00	10,00	1.634.140,00	11,00	1.797.554,00	19,00	163.414,00	3.104.865,00
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"	UND	24,00	109.459,00	2.627.016,00	-	-	-	-	2,00	218.918,00	12,00	1.313.508,00	14,00	1.532.426,00	10,00	109.459,00	1.094.590,00
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	129.358,00	1.034.864,00
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"	UND	60,00	148.502,00	8.910.120,00	-	-	-	-	10,00	1.485.020,00	-	-	10,00	1.485.020,00	50,00	148.502,00	7.425.100,00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-SIFON 3"	UND	18,00	109.645,00	1.973.610,00	-	-	-	-	4,00	438.580,00	-	-	4,00	438.580,00	14,00	109.645,00	1.535.030,00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	60,00	74.903,00	4.494.180,00	-	-	-	-	17,80	1.333.273,00	-	-	17,80	1.333.273,00	42,20	74.903,00	3.160.907,00
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60,00	61.047,00	3.662.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	61.047,00	3.662.820,00
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	70,00	49.310,00	3.451.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	49.310,00	3.451.700,00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00	-	-	-	-	24,70	766.293,00	-	-	24,70	766.293,00	35,30	31.024,00	1.095.147,00
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35,00	36.089,00	1.263.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	36.089,00	1.263.115,00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50,00	27.219,00	1.360.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	27.219,00	1.360.950,00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60,00	20.862,00	1.251.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	20.862,00	1.251.720,00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60,00	18.245,00	1.094.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	18.245,00	1.094.700,00
NP-44	Resistro PVC-P 1 - 1/4"	UND	17,80	145.520,00	2.473.840,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.164.160,00	8,00	1.164.160,00	9,80	145.520,00	1.309.680,00
NP-45	Resistro PVC-P 1"	UND	19,00	111.417,00	1.114.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00	111.417,00	1.114.170,00
NP-46	Traseigo incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50,00	52.798,00	2.639.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	52.798,00	2.639.400,00
NP-47	Construcción de Media caña en mortero 1:3	UND	350,00	47.206,00	16.522.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	47.206,00	16.522.100,00
NP-48	Suministro e instalación ornal tipo gota o similar de entrada posterior no incluye grifería ni incluye push	un	4,00	1.037.619,00	4.150.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4.150.476,00	4,00	1.037.619,00	-
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metálica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	120,00	58.611,00	7.033.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,42	5.885.717,00	19,58	58.611,00	1.147.603,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 4

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTINISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENIOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 04	\$ 291.238.195,82
martes, 30 de septiembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 04			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350,00	49.313,00	17.259.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	49.313,00	17.259.550,00
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tubería CPVC de varios diámetros incluye soportería. (Incluye traslado y disposición final)	ml	380,00	17.183,00	6.529.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	17.183,00	6.529.540,00
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DAKOCAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +/-10%, EPSRSOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE CUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogíneo como protección del sistema Poliurea.	M2	1.136,80	225.935,00	256.842.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136,80	225.935,00	256.842.908,00
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm	M2	1.100,00	138.890,00	152.779.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	138.890,00	152.779.000,00
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye traspase y disposición final.	Und	80,00	57.437,00	4.594.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	57.437,00	4.594.960,00
NP-55	Desmonte de ducto de extractor incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3,00	223.054,00	669.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	223.054,00	669.162,00
NP-56	Desmonte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, traspase y entrega a la Entidad) puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	160,00	50.217,00	8.034.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	50.217,00	8.034.720,00
TOTAL COSTO DIRECTO					4.170.056.061,00	A.U.	399.961.521,36	A.U.	102.051.341,00	A.U.	185.989.734,00	A.U.	236.145.460,00	A.U.	924.148.057,00	COSTO DTO		
ADMINISTRACION					500.406.967,00		47.995.382,56		12.246.160,32		22.318.768,08		28.337.455,20		110.897.766,84	ADMIN.		
IMPREVISTOS					125.101.742,00		11.998.845,64		3.061.540,23		5.579.692,02		7.084.363,80		27.724.441,71	IMPREVISTOS		
UTILIDAD					291.864.064,00		27.997.306,40		7.143.593,87		13.019.291,36		16.530.162,20		64.690.363,98	UTILIDAD		
IVA SOBRE UTILIDAD					55.461.772,00		5.315.488,23		1.367.282,84		2.473.663,46		3.140.734,62		12.291.169,16	IVA / UTILIDAD		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					972.874.545,00		93.311.022,82		23.808.577,86		43.391.404,94		55.092.735,82		215.603.741,70	INDIRECTOS		
AJUSTE AL PESO					0,01	0,01	125.859.918,86	229.381.138,94	291.238.195,82	1.139.751.798,70	AJUSTE CONTINIOS							
VALOR TOTAL PROYECTO					5.142.932.606,00	493.272.544,29	125.859.918,86	229.381.138,94	291.238.195,82	1.139.751.798,70	VALOR TOTAL			VALOR POR EJECUTAR				
CONTRACTUAL					CORTE 01	CORTE 02	CORTE 03	CORTE 04	ACUMULADO CORTES	VALOR POR EJECUTAR								

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA						
ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
1	VALOR CONTRATO	\$	5.142.932.606		\$	5.142.932.606
1	(01 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	\$ 493.272.544,29	9,59%	\$ 493.272.544,29	\$ 4.649.660.061,71
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	\$ 125.859.918,86	2,45%	\$ 618.132.463,15	\$ 4.523.800.142,85
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	\$ 229.381.138,94	4,46%	\$ 848.513.602,09	\$ 4.294.419.003,91
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	TRAMITE	\$ 291.238.195,82	5,66%	\$ 1.139.751.797,91	\$ 4.003.180.808,09
TOTAL			\$ 1.139.751.798	22,16%	\$ 3.100.670.407,44	

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	236.145.460,00
ADMINISTRACIÓN	12,00%	\$ 28.337.455,20
IMPREVISTOS	3,00%	\$ 7.084.363,80
UTILIDAD	7,00%	\$ 16.530.182,20
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ 3.140.734,62
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$	55.092.735,82
VALOR TOTAL CORTE 04 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$	291.238.195,82

ING. JEFFERSON BOHÓRQUEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA OBRAS
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024




ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRAS
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. RICARDO MUÑOZ GAITÁN
REPRESENTANTE LEGAL, CONSULTOR OBRAS
BIODECOC S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025




ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECOC S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

Da. YANEISA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


ING. JAIME HERNÁNDEZ PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

	ACTA PARCIAL No. 04							
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA							
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 6				
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO							
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD:	M2	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			ALTO	ANCHO	LARGO			
		Cubierta edificio convenciones						-
		costado sur oriental - pagado en corte 2						-
								-
					6,87	21,69	1,00	149,01
					19,02	6,96	1,00	132,38
					3,28	5,21	1,00	17,09
					14,15	21,66	1,00	306,49
					1,12	7,89	1,00	8,84
					14,41	6,87	1,00	99,00
					7,09	7,57	1,00	53,67
					0,74	3,01	1,00	2,23
								-
								-
								-
SUBTOTAL						768,71		
VIENE						464,30		
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						1.233,01		
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						214,28		
PRESENTE ACTA						1.018,73		
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:				
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA				

		ACTA PARCIAL No. 04				 NIT: 830.121.597-2		
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA						
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 6			
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO							
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD:	M2	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO ANCHO LARGO			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Cubierta edificio convenciones					-
								-
								-
				3.38	8.87	1.00	29.98	
				6.53	7.99	1.00	52.17	
				11.45	7.97	1.00	91.26	
							-	
			Media caña				-	
				0.20	43.32	2.00	17.33	
				0.20	21.70	2.00	8.68	
				0.20	7.97	2.00	3.19	
				0.20	11.37	2.00	4.55	
				0.20	6.50	2.00	2.60	
				0.20	4.63	2.00	1.85	
				0.20	8.87	2.00	3.55	
				0.20	3.32	2.00	1.33	
				0.20	15.35	2.00	6.14	
				0.20	7.97	2.00	3.19	
							-	
							-	
				-				
	SUBTOTAL			225.82				
	VIENE			238.48				
	SUBTOTAL ACUMULADO			464.30				
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
OBSERVACIONES:								
Elaboró: ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO			Revisó: ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA			Vo. Bo.: ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA		


	ACTA PARCIAL No. 04						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 6			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD:	M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
  							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	5 DE 6		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO						
ITEM No.	2.1.	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ALTO	ANCHO	LARGO			
	Retiro manto asfáltico de Recepción					-	
	MEDIA CAÑA					-	
			0,40	1,59	1,00	0,64	
			0,40	3,09	1,00	1,24	
			0,40	1,75	1,00	0,70	
			0,40	4,88	1,00	1,95	
			0,40	8,36	1,00	3,34	
			0,40	5,62	1,00	2,25	
			0,40	5,83	1,00	2,33	
			0,40	0,91	1,00	0,36	
			0,40	3,63	1,00	1,45	
			0,40	3,65	1,00	1,46	
			0,40	2,36	1,00	0,94	
	MEDIA CAÑA		0,40	2,57	1,00	1,03	
			0,40	5,12	1,00	2,05	
			0,40	3,30	1,00	1,32	
			0,40	1,75	1,00	0,70	
							-
							-
							-
SUBTOTAL						21,76	
VIENE						80,49	
SUBTOTAL ACUMULADO						102,25	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

OBSERVACIONES:	Subnacion corte de obra 3
-----------------------	---------------------------

Elaboró:	Revisó:	Va. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
		PERIODO	01-08-2025 AL 30-08-2025	HOJA	1 DE 4		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODCECO						
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.			UNIDAD:	M2


		ACTA PARCIAL No. 04				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025			HOJA	2 DE 4
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmante luminarias, retiro y disposición final de escombros.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	COCINA PRESIDENCIA					-
			2,55	2,12	1,00	5,41
			1,47	0,82	1,00	1,21
			1,40	1,22	1,00	1,71
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						8,33
VIENE						22,83
SUBTOTAL ACUMULADO						31,16


REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Va. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PACIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	3 DE 4		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCIÓN		3,02	0,59	1,00	1,78
			2,15	1,21	1,00	2,60
			5,05	2,38	1,00	12,02
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		4,65	0,40	1,00	1,86
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		0,75	0,40	1,00	0,30
	dintel descolgado en recepcion ver imagen		4,43	0,40	2,00	3,54
	TAPA		0,54	0,40	1,00	0,22
	trapecio		0,64	0,40	2,00	0,51
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						22,83
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						22,83

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Va. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	4 DE 4		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.			UNIDAD:	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
--	---	--

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION- FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	3.4.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.			UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCION					-
			2,14	2,10	1,00	4,49
			11,66	3,72	1,00	43,38
			3,59	1,98	1,00	7,11
			2,40	1,70	1,00	4,08
			1,56	1,50	0,50	1,17
			1,11	1,08	0,50	0,60
			2,80	2,78	0,50	3,89
			2,27	2,32	0,50	2,63
			1,72	0,35	1,00	0,60
			0,96	0,98	0,50	0,47
			2,15	1,21	1,00	2,60
			0,46	3,00	1,00	1,38
			0,23	3,00	0,50	0,35
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						72,75
VIENE						63,27
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						136,02
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						8,32
PRESENTE ACTA						127,70



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
--	--	---


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ITEM No.	3.4.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baño de Mujeres					-
		3,00		5,70	1,00	17,10
		1,23		0,69	1,00	0,85
		1,38		0,90	1,00	1,24
	Baño de Hombres					-
		3,08		5,70	1,00	17,56
		1,23		0,76	1,00	0,93
		1,38		0,91	1,00	1,26
	PASILLO					-
		6,47		1,98	1,00	12,81
		2,60		1,23	1,00	3,20
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						54,95
VIENE						8,32
SUBTOTAL ACUMULADO						63,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>30/09/2025 10:03:14 a. m. 16°33'26" N 77°15'10" W a 14,30m Bogotá - Calle 12 Quinta Avenida Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>06/09/2025 11:25</p>	

OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2- FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024		OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO						
ITEM No.	4.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑO HOMBRES					-
	ENTREPAÑOS	1,80		1,47	6,00	15,88
	FRONTAL BAÑO	1,80		6,00	1,00	10,80
	DISION BAÑO ORINALES	0,90		0,77	4,00	2,77
	BAÑO MUJERES					-
	ENTREPAÑOS	1,80		1,24	4,00	8,93
	FRONTAL BAÑO	1,80		5,11	2,00	18,40
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						56,78
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						56,78
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						41,53
PRESENTE ACTA						15,25


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 04						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA						
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODÉCCO						
ITEM No.	4.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmante de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO						
ÍTEM No.	4.5.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio CNA					-
	puertas	1,80	0,57		12,00	12,31
		1,80	1,29		10,00	23,22
		1,80	0,40		10,00	7,20
		1,80	0,09		1,00	0,16
		1,80	0,19		1,00	0,34
		1,80	0,35		2,00	1,26
		0,96	0,48		3,00	1,38
		0,96	0,55		1,00	0,53
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						46,40
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						46,40
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						45,00
PRESENTE ACTA						1,40


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>3/04/2025 10:49:01 a. m. 4,6331N 74,1165W ±34,40m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>3/04/2025 10:49:25 a. m. 4,6331N 74,1165W ±19,98m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	4.5.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.			UNIDAD:	m2



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 04			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA			
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 3
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				30/09/2025
ITEM No.	9.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	baños CNA piso 2					-
	Muro 1	2,90		9,25	1,00	26,83
	puerta	2,09		1,28	1,00	2,68
	Muro 2	2,70		1,99	1,00	5,37
	Muro 3	2,09		1,28	1,00	2,68
	Muro 4	2,70		2,02	1,00	5,45
	Muro 5	2,70		2,64	1,00	7,13
	Muro 6	2,70		2,18	1,00	5,89
	Muro 7	3,00		5,88	1,00	15,88
	Puerta	1,48		3,95	1,00	11,85
	Gabinete	0,89		2,09	1,00	3,09
	Muro 8	3,27		1,10	1,00	0,98
				2,90	1,00	9,48
						-
						-
SUBTOTAL						78,45
VIENE						112,83
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						191,28
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						191,28


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
OBSERVACIONES:			

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION - FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 3				
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	9.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.			UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Recepcion					-
	LOCKERS	2,20		3,00	1,00	6,60
		2,20		0,47	1,00	1,03
		2,20		0,38	1,00	0,84
	DESCUENTO PUERTA	2,00		0,80	1,00	1,60
	EXTERNO LOCKER	4,10		2,00	1,00	8,20
		4,10		0,95	1,00	3,90
		0,44		1,32	1,00	0,58
		4,10		0,40	1,00	1,64
		4,10		0,58	1,00	2,38
		4,10		0,54	1,00	2,21
		3,11		4,71	1,00	14,65
		0,96		3,35	1,00	3,22
		0,82		5,10	1,00	4,18
		2,40		2,02	1,00	4,85
		4,10		0,50	1,00	2,05
		0,82		1,50	1,00	1,23
		1,78		2,05	1,00	3,65
		2,40		1,45	1,00	3,48
		0,82		5,45	1,00	4,47
		2,00		0,70	1,00	1,40
						-
						-
SUBTOTAL						66,16
VIENE						46,67
SUBTOTAL ACUMULADO						112,83


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	Muro 1	2,38		3,48	1,00	8,28
	Muro 2	2,38		3,25	1,00	7,74
	Muro 3	2,38		3,16	1,00	7,52
	Muro 4	2,38		3,20	1,00	7,62
	Muro 5	2,38		4,69	1,00	11,16
	Muro 6	1,13		9,09	1,00	10,27
	Muro 7	2,38		4,69	1,00	11,16
	Muro 8	2,38		2,50	1,00	5,95
	Muro 9	2,38		2,10	1,00	5,00
	Muro 10	2,38		2,50	1,00	5,95
	Muro 11	2,38		2,94	1,00	7,00
	Muro 12	2,38		5,19	1,00	12,35
	Muro 13	2,38		4,92	1,00	11,71
	Muro 14	2,38		1,75	1,00	4,17
	Muro 15	2,38		1,74	1,00	4,14
	Muro 16	2,38		0,80	1,00	1,90
	Muro 17	2,38		2,24	1,00	5,33
	Muro 18	1,13		1,30	1,00	1,47
	Muro 19	2,38		2,70	1,00	6,43
	Muro 20	2,38		1,29	1,00	3,07
	Muro 21	2,38		1,15	1,00	2,74
	Muro 22	2,38		2,00	1,00	4,76
	(columna)	2,38		3,35	6,00	47,84
SUBTOTAL						193,56
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						193,56
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						55,96
PRESENTE ACTA						137,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ BERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2
					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD: M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

OBSERVACIONES:


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ SERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 5		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.				UNIDAD: m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 1	2,38		12,87	1,00	30,63
	División 2	2,38		2,69	1,00	6,40
	División 3	2,38		2,70	1,00	6,43
	División 4	2,38		2,72	1,00	6,47
	División 5	2,38		1,60	1,00	3,81
	División 6	2,38		3,13	1,00	7,45
	División 7	2,38		5,47	1,00	13,02
	División 8	2,38		1,70	1,00	4,05
	División 9	2,38		5,14	1,00	12,23
	División 10	2,38		3,10	1,00	7,38
	División 11	2,38		2,67	1,00	6,35
	División 12	2,38		3,21	1,00	7,64
	División 13	2,38		1,00	1,00	2,38
	División 14	2,38		4,98	1,00	11,85
	División 15	2,38		3,08	1,00	7,33
	División 16	2,38		2,84	1,00	6,76
	División 17	2,38		2,74	1,00	6,52
	División 18	2,38		9,08	1,00	21,61
	División 19	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 20	2,38		1,50	1,00	3,57
SUBTOTAL						175,45
VIENE						71,51
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						246,96
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						128,91
PRESENTE ACTA						118,05




OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 5		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.				UNIDAD: m²


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 21	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 22	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 23	2,38		4,74	1,00	11,28
	División 24	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 25	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 26	2,38		2,95	1,00	7,02
	División 27	2,38		4,33	1,00	10,31
	División 28	2,38		1,33	1,00	3,17
	División 29	2,38		6,55	1,00	15,59
	División 30	2,38		5,21	1,00	12,40
	División 31	2,38		3,19	1,00	7,59
	División 32	2,38		3,10	1,00	7,38
	División 33	2,38		1,59	1,00	3,78
	División 34	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 35	2,38		5,32	1,00	12,66
	División 36	2,38		4,02	1,00	9,57
	División 37	2,38		1,75	1,00	4,17
	División 38	2,38		5,00	1,00	11,90
	División 39	2,38		3,10	1,00	7,38
	División 40	2,38		5,10	1,00	12,14
SUBTOTAL						154,19
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						82,68
						71,51




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	3 DE 5			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	m²


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 41	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 42	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 43	2,38		2,77	1,00	6,59
	División 44	2,38		1,38	1,00	3,28
	División 45	2,38		3,63	1,00	8,64
	División 46	2,38		1,50	1,00	3,57
	División 47	2,38		3,14	1,00	7,47
	División 48	2,38		3,63	1,00	8,64
	División 49	2,38		3,70	1,00	8,81
	División 50	2,38		1,58	1,00	3,76
	División 51	2,38		3,07	1,00	7,31
	División 52	2,38		3,17	1,00	7,54
	División 53	2,38		1,58	1,00	3,76
	División 54	2,38		3,17	1,00	7,54
	División 55	2,38		1,58	1,00	3,76
	División 56	2,38		6,24	1,00	14,85
	División 57	2,38		6,70	1,00	15,95
	División 58	2,38		1,49	1,00	3,55
	División 59	2,38		1,49	1,00	3,55
	División 60	2,38		1,49	1,00	3,55
SUBTOTAL						129,26
VIENE						211,94
SUBTOTAL ACUMULADO						82,68




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	4 DE 5			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.				UNIDAD: m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 61	2,38		1,48	1,00	3,52
	División 62	2,38		1,49	1,00	3,55
	División 63	2,38		6,80	1,00	16,18
	División 64	2,38		1,49	1,00	3,55
	División 65	2,38		5,04	1,00	12,00
	División 66	2,38		1,67	1,00	3,97
	División 67	2,38		3,42	1,00	8,14
	División 68	2,38		2,28	1,00	5,43
						-
	pendiente para cobro en siguiente corte	-	1,00	268,28	1,00	268,28
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						211,94
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						211,94




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	5 DE 5		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	m²




OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04						
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA						
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO	ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.				UNIDAD:	M2



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Convenciones cuarto piso					-
	Area total		25,54	43,20	1,00	1.103,33
	Descuento de areas					-
	Punto fijo	7,40	6,77	-	1,00	50,10
	Vacio entre baños	3,37	0,72	-	1,00	2,43
	Vacio poceta de aseo	2,16	1,01	-	1,00	2,18
						-
			1,00	159,78	-	159,78
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						888,84
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						888,84
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						455,25
PRESENTE ACTA						433,59



OBSERVACIONES:

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	3.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	1.5.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.			UNIDAD:	Und


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	1.5.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.			UNIDAD:	UND


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Convenciones cuarto piso					-
	Area total		25,54	43,20	0,50	551,66
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL VIENE						551,66
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						551,66
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						551,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	






Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA



		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES – CUARTO PISO – CONVENCIONES FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04						
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA						
PERIODO		01-08-2025 AL 30-08-2025		HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES								
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA			
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO				30/09/2025			
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD:			
					M2			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACION					
			DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			ALTO	ANCHO	LARGO			
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			SUBTOTAL			769.13		
			VIENE			46.23		
			CANTIDAD TOTAL ACUMULADO			815.36		
			COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3			46.23		
			PRESENTE ACTA			769.13		
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
OBSERVACIONES:								
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:				
								
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA				

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO				
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD:
M2					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div>   </div>					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div>   </div>					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div>   </div>					
OBSERVACIONES:					
Elaboró:		Revisó:		Va. Bo.:	
					
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA	


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025			HOJA	1 DE 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localitvas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO						
ITEM No.	NP-03	DESCRIPCION ITEM:	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baños CNA P2					-
	corresponde a piso de PASILLO	1,96		6,63	1,00	12,99
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						12,99
VIENE						139,95
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						152,94
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						139,95
PRESENTE ACTA						12,99


REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO		01-08-2025 AL 30-08-2025		HOJA	1 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-04	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño Recepcion					-
						-
		2,20	2,15		2,00	9,46
		2,20	1,21		2,00	5,32
	puerta	2,00	0,60		1,00	1,20
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						13,58
VIENE						133,54
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						147,12
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						105,00
PRESENTE ACTA						42,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE INTERVENTORÍA
---	--	--

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ÍTEM No.	NP-04	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD:	M2

[illegible]

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:	
----------------	--

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisión:

ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA


 $V_0, B_0:$

ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025			HOJA	3 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-04	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD:	M2



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO			FECHA	30/09/2025
ÍTEM No.	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.		UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	baños CNA piso 2				-	-
	baño mujeres	3,00		5,70	1,00	17,10
	Bodega	1,23		0,69	1,00	0,85
	Pasillo acceso	0,90		1,38	1,00	1,24
					-	-
	Baño hombres	3,08		5,70	1,00	17,56
	Aseo	0,79		0,76	1,00	0,60
	Pasillo	1,38		0,91	1,00	1,26
					-	-
	Corredor externo	2,60		1,23	1,00	3,20
	Corredor externo	1,98		6,47	1,00	12,81
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
SUBTOTAL						54,62
VIENE						23,24
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						77,86
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						77,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3/04/2025 10:52:40 a. m.
4.6332N 74.1165W ±22.90m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro



3/04/2025 10:46:55 a. m.
4.6331N 74.1165W ±34.90m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro



3/04/2025 10:49:36 a. m.
4.6331N 74.1165W ±19.98m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:




ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:




ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 04						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA						
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 4			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ÍTEM No.	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.			UNIDAD:	M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION - FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.			UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
			2,15	1,21	1,00	2,60
			0,46	3,00	1,00	1,38
			0,23	3,00	0,50	0,35
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						4,33
VIENE						18,91
SUBTOTAL ACUMULADO						23,24



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO			FECHA	30/09/2025
ITEM No.	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.		UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	RECEPCION					-
	Area piso Acceso Ppal					-
			2,72	6,40	1,00	17,41
			2,46	0,94	1,00	2,31
			2,71	0,70	0,50	0,95
			1,45	2,46	0,50	1,78
			6,40	0,24	0,50	0,77
	DESCUENTO COLUMNAS	0,60	3,14	-	2,00	3,77
	Descuento gravilla lavada	0,10	2,72	-	2,00	0,54
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						18,91
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						18,91



OBSERVACIONES:

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:



ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:



ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA



ACTA PARCIAL No. 04

MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA

PERIODO01-08-2025 AL 30-09-2025HOJA1 DE 1



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:

FNA-166-2024

OBJETO:

Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

CONTRATISTA:

INGEBYP S.A.S

INTERVENTORIA:

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO

ACTA PARCIAL

4

FECHA

30/09/2025

ITEM No.


NP-09

DESCRIPCION ITEM:

Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).

UNIDAD:

ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Recepción			12,72	1,00	12,72
	Acceso a lockers vigilancia			6,95	1,00	6,95
	Lockers vigilancia a Cuarto electrico			3,33	1,00	3,33
	Cuarto electrico a Cuarto de Rack			6,48	1,00	6,48
	Cuarto de Rack a Acceso Interno			1,00	1,00	1,00
	Columna circular Acceso interno			0,77	1,00	0,77
	moqueta puerta Acceso interno			7,96	1,00	7,96
	Socalo acceso interno a barra atencion			6,25	1,00	6,25
	Barra atencion a puerta acceso Ppal.			1,30	4,00	5,20
	Columnas circulares			5,30	1,00	5,30
	bajo barra atención interior			2,41	1,00	2,41
	PARTE INTERNA RECEPCION			0,69	1,00	0,69
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,32	1,00	2,32
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,09	1,00	2,09
	PARTE INTERNA RECEPCION			0,54	1,00	0,54
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,01	1,00	2,01
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,18	1,00	2,18
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,41	1,00	2,41
	PARTE INTERNA RECEPCION			2,44	1,00	2,44
	VER OBSERVACION			50,92	-1	-
SUBTOTAL						22,13
VIENE						120,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						142,13
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						120,00
PRESENTE ACTA						22,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2/04/2025 11:22:30 a. m.
4.6326N 74.1167W ±48,10m
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro



14/04/2025 7:50:22 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro



14/04/2025 7:52:06 a. m.
Fondo Nacional del Ahorro

OBSERVACIONES:


Se descuenta pago parcial realizado en acta de cobro 3

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:



ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:



ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE INTERVENTORIA



ACTA PARCIAL No. 04

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA

PERIODO

01-09-2025 AL 30-09-2025

HOJA


1 DE 1



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-15	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

ALTO

ANCHO

LARGO

N° ELEMENTOS

MEDIDA TOTAL

EDIFICIO CNA

BAÑOS CNA PISO 2

PASILLO EXTERIOR

2,70

0,94

2,00

5,08

SUBTOTAL

5,08

VIENE

33,70

CANTIDAD TOTAL ACUMULADO

38,78


COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3

33,70

PRESENTE ACTA

5,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTOING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRAING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-18	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	baños CNA piso 2				-	-
	baño mujeres				2,00	2,00
					-	-
	Baño hombres				2,00	2,00
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
SUBTOTAL						4,00
VIENE						1,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						5,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						5,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3/04/2025 10:52:40 a. m.
4.6352N 74.1165W ±22.50m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro




3/04/2025 10:49:01 a. m.
4.6331N 74.1165W ±34.40m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION - FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-18	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.			UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño Recepcion				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
---	--	--

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				30/09/2025
ÍTEM No.	NP-22	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable		UNIDAD:
					und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	POCETA DE ASEO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						2,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						3,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3 -						2,00
PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>3/04/2025 10:52:40 a. m. 4.6332N 74.1165W ±22.50m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>3/04/2025 10:49:01 a. m. 4.6331N 74.1165W ±34.40m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>11-83 Carrera 65 Puente Aranda Bogotá 15 ago 2025 8:12:40 a. m.</p>
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA



ACTA PARCIAL No. 04

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA

PERIODO

01-09-2025 AL 30-09-2025

HOJA

1 DE 1



A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:

FNA-166-2024

OBJETO:

Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

CONTRATISTA:

INGEBYP S.A.S

INTERVENTORÍA:

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO

ACTA PARCIAL

4

FECHA

30/09/2025

ÍTEM No.


NP-23

DESCRIPCIÓN ÍTEM:

Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plástico

UNIDAD:

ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	PASILLO EXTERIOR	2,70			2,00	5,40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						5,40
VIENE						15,06
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						20,46
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						15,06
PRESENTE ACTA						5,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:




ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:



ING. FABIAN BOHÓRQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:




ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				30/09/2025
ÍTEM No.	NP-24	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)		UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	BAÑO MUJERES				4,00	4,00
	BAÑO HOMBRES				4,00	4,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						8,00
VIENE						1,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						9,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						9,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>3/04/2025 10:52:40 a. m. 4.6332N 74.1165W ±22.50m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>	 <p>3/04/2025 10:49:01 a. m. 4.6331N 74.1165W ±34.40m 65-11 Calle 12 Puente Aranda Bogotá Fondo Nacional del Ahorro</p>
	
OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-24	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO RECEPCION					-
	BAÑO RECEPCION				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						-
SUBTOTAL ACUMULADO						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
		PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENCIÓN:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO						
ÍTEM No.	NP-30	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"			UNIDAD:	und

[illegible]


REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:	
----------------	--




<p>Elaboró:</p>  <p>ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO</p>	<p>Revisó:</p>  <p>ING. FABIAN BOHÓRQUEZ SERENTE DE OBRA</p>	<p>Vo. Bo.:</p>  <p>ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAÍTÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA</p>
--	---	--

		ACTA PARCIAL No. 04			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA			
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				30/09/2025
ÍTEM No.	NP-31	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"		UNIDAD:
					und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño hombres				5,00	5,00
	Baño mujeres				5,00	5,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					10,00
	VIENE					1,00
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO					11,00
	COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3					1,00
	PRESENTE ACTA					10,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-31	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"			UNIDAD:	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


		ACTA PARCIAL No. 04			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA			
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 2
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				
ÍTEM No.	NP-32	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"		UNIDAD:
					und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño de Mujeres					-
	LAVAMANOS				5,00	5,00
	Baño hombres					-
	LAVAMANOS				3,00	3,00
	ORINALES				4,00	4,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						12,00
VIENE						2,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						14,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						2,00
						12,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ SERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04			
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA			
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	2 DE 2
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				
ÍTEM No.	NP-32	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"		UNIDAD:
					und


REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 3			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-44	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Registro PVC-P 1 - 1/4"			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño mujeres				3,00	3,00
	Baño hombres				3,00	3,00
	Bodega				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					8,00
VIENE					-	
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO					8,00	
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3					-	
PRESENTE ACTA					8,00	


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ SERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 04						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA						
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 3			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-44	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Registro PVC-P 1 - 1/4"			UNIDAD:	und




OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 04						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA						
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 3			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODÉCCO						
ÍTEM No.	NP-44	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Registro PVC-P 1 - 1/4"			UNIDAD:	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>16/09/2025 08:03</p>	 <p>01/10/2025 09:03</p>
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>02/10/2025 14:12</p>	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO		01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODERCO						
ÍTEM No.	NP-48	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grifería ni incluye push			UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño hombres				4,00	4,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	4,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	4,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
					PRESENTE ACTA	4,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO




3/04/2025 10:49:01 a. m.
4.6331N 74.1165W ±34.40m
65-11 Calle 12
Puente Aranda
Bogotá
Fondo Nacional del Ahorro




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ SERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

		ACTA PARCIAL No. 04					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA					
PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025		HOJA	1 DE 1			
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-49	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		8,20	7,00		57,40
	Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		2,82	3,50		9,87
	Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		6,50	5,10		33,15
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						100,42
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO						100,42
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3						-
PRESENTE ACTA						100,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	Vg. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 5



NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCIBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.004,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,05
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				521.444.328,37	-	-	-	12.160.064,04	-	104.788.869,00	-	49.997.309,27	-	-	-	166.546.241,07			354.898.087,30
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	20,00	15.908,00	318.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15.908,00	318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	100,11	-	4.212.643,00	-	-	-	-	100,11	4.212.642,84	199,89	42.081,00	8.411.657,36
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1.491,74	29.570,00	44.110.765,98	-	-	214,28	6.336.259,80	-	-	1.018,73	30.123.846,10	-	-	1.233,01	36.460.105,70	258,73	29.570,00	7.650.659,98
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	-	62.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.971,00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transtable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	232,42	126.524,00	29.406.708,08	-	-	-	162,38	-	20.544.967,00	-	-	-	-	162,38	20.544.967,12	70,04	126.524,00	8.861.740,96
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	320,00	52.493,00	16.797.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	52.493,00	16.797.760,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin balaculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	320,00	297.835,00	95.307.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	297.835,00	95.307.200,00
2.6.	Retiro de cañales existentes y suministro e instalación de cañales metálicos de sección trapezoidal elaborados en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la cañleta en el edificio CNA.	ml	201,00	121.951,00	24.512.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,00	121.951,00	24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscros para la bajante de agua lluvia e 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia e 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	180,00	37.322,00	6.717.060,00	-	-	80,00	2.985.760,00	-	-	33,21	1.239.463,62	-	-	113,21	4.225.223,62	66,79	37.322,00	2.492.736,38
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de periferia descolgada y colocación de soportes.	m2	300,00	34.073,00	10.221.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	34.073,00	10.221.900,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor y una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	136,02	127.042,00	17.280.252,84	-	-	8,32	1.056.989,44	-	-	127,70	16.223.263,40	-	-	136,02	17.280.252,84	-	127.042,00	-
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empujor tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4,85 lpf (1.29 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	40,00	1.200.516,00	48.020.640,00	-	-	-	11,00	-	13.205.676,00	-	-	-	-	11,00	13.205.676,00	29,00	1.200.516,00	34.814.964,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empujor a muro tipo push activación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	30,00	729.335,00	21.880.050,00	-	-	-	9,00	-	6.564.015,00	-	-	-	-	9,00	6.564.015,00	21,00	729.335,00	15.316.035,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empujor tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0,5 a 1,9 lpf (0.13 a 0.5 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	4,00	-	4.836.448,00	-	-	-	-	4,00	4.836.448,00	16,00	1.209.112,00	19.345.792,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	125,00	39.579,00	4.947.375,00	-	-	45,00	1.781.055,00	-	-	15,25	603.579,75	-	-	60,25	2.384.634,75	64,75	39.579,00	2.562.740,25
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	125,00	1.005.111,00	125.638.875,00	-	-	-	45,00	-	45.229.995,00	1,40	1.407.155,40	-	-	46,40	46.637.150,40	78,60	1.005.111,00	79.001.724,60
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	175,00	109.625,00	19.184.375,00	-	-	-	93,00	-	10.195.125,00	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	82,00	109.625,00	8.989.250,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	-	1.192.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.289,00	-
6.1.	Resares y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	106,25	33.744,00	3.585.272,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,25	33.744,00	3.585.272,77
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2					1.199.187.848,85		71.974.262,62		10.754.525,00		7.859.740,00		7.114.659,60		-		97.703.187,22			1.101.484.461,83
1.1.	Demolicion muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	257,87	47.734,00	12.309.004,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,87	47.734,00	12.309.004,28
1.2.	Desmonte de divisiones y muerias en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	66,97	49.324,00	3.303.277,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,97	49.324,00	3.303.277,60
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1.397,62	35.224,00	49.229.907,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,62	35.224,00	49.229.907,78
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	gib	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.	
ACTA DE COBRO 5	

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.604,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,06
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V/ UNITARIO	SUBTOTAL
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, caperanas etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	181,00	93.786,00	16.975.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,00	93.786,00	16.975.266,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	89,42	92.676,00	8.287.458,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,42	92.676,00	8.287.458,62
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retro de escombros.	ml	136,80	198.521,00	27.157.672,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,80	198.521,00	27.157.672,80
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retro de escombros.	ml	123,92	181.351,00	22.473.015,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,92	181.351,00	22.473.015,92
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	38,45	199.697,00	7.677.950,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,45	199.697,00	7.677.950,26
4.1.	Suministro e instalación de cieloraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1.661,68	128.125,00	212.902.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,68	128.125,00	212.902.730,00
4.2.	Suministro e instalación de Freescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cieloraso en Drywall. A todo costo.	m2	1.420,09	32.498,00	46.151.504,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.420,09	32.498,00	46.151.504,91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumblon de acuerdo a las características técnicas y el guardacascos.	m2	1.019,41	189.748,00	193.431.008,88	379,32	71.974.262,62	-	-	-	-	-	-	-	-	379,32	71.974.262,62	640,10	189.748,00	121.456.746,08
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N*12 Fase*1N*12 Neutro* 1N*12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N*2/0 Fase*1N*2/0 Neutro*1N*2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	310,00	153.691,00	47.644.210,00	-	-	43,00	6.608.713,00	-	-	-	-	-	-	43,00	6.608.713,00	267,00	153.691,00	41.035.497,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	173.282,00	10.396.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	173.282,00	10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x47cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	140,00	224.564,00	31.438.960,00	-	-	3,00	673.692,00	35,00	7.859.740,00	-	-	-	-	38,00	8.533.432,00	102,00	224.564,00	22.905.528,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	83,00	173.606,00	14.409.298,00	-	-	20,00	3.472.120,00	-	-	-	-	-	-	20,00	3.472.120,00	63,00	173.606,00	10.937.178,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40x8 galvanizado o con pintura electrolítica.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y berraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	100,00	830.396,00	83.039.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	830.396,00	83.039.600,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	33,12	856.303,00	28.360.755,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,12	856.303,00	28.360.755,36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	103,40	85.101,00	8.799.443,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,40	85.101,00	8.799.443,40
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	15,00	139.113,00	2.086.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	139.113,00	2.086.695,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en macedor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	930,28	37.195,00	34.601.801,80	-	-	-	-	-	-	191,28	7.114.659,60	-	-	191,28	7.114.659,60	739,00	37.195,00	27.487.142,20
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	1.661,68	40.033,00	66.522.035,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661,68	40.033,00	66.522.035,44
REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES					86.430.194,12		79.297.346,28		-		-		-		-		79.297.346,28		-	7.132.847,84

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 5



NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGBYPP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localives de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.604,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,05
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 880 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaesquinas.	m2	360,00	189.748,00	68.309.280,00	352,36	66.859.605,28	-	-	-	-	-	-	-	-	352,36	66.859.605,28	7,64	189.748,00	1.440.674,72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. Incluye 3 lamparas segun imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	1,00	3.245.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo nudoceor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11,00	835.627,00	9.191.897,00	11,00	9.191.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	9.191.897,00	-	835.627,00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pariete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	72,23	33.744,00	2.437.329,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,23	33.744,00	2.437.329,12
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4					1.010.875.029,11		190.840.084,88		23.658.562,85		660.169,00		-		102.099.414,86		-			636.300.380,32
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	461,58	47.734,00	22.033.059,72	47,71	2.277.389,14	8,25	393.805,50	-	137,60	-	6.568.198,40	-	193,56	-	9.239.393,04	268,02	47.734,00	12.793.666,68
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.548.623,84	125,23	11.941.181,42	3,68	350.902,72	-	118,05	-	11.256.539,70	-	246,96	-	23.548.623,84	-	95.354,00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,16	455,25	16.035.726,00	-	-	-	433,59	-	15.272.774,16	-	888,84	-	31.308.500,16	-	35.224,00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro indique.	glt	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00	-	-	-	71,00	-	6.658.806,00	-	150,00	-	14.067.900,00	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	75,55	92.676,00	7.001.857,15	18,00	1.668.168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	1.668.168,00	57,55	92.676,00	5.333.689,15
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	163,20	198.521,00	32.398.627,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,20	198.521,00	32.398.627,20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	122,50	181.351,00	22.215.497,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,50	181.351,00	22.215.497,50
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	28,44	234.409,00	6.666.591,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,44	234.409,00	6.666.591,96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	29,23	156.903,00	4.586.588,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,23	156.903,00	4.586.588,50
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capo fondo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	873,28	113.010,00	98.689.372,80	-	-	-	-	-	551,66	-	62.343.096,60	320,46	36.215.184,60	872,12	98.558.281,20	1,16	113.010,00	131.091,60
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 880 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plástico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaesquinas.	m2	1.058,84	189.748,00	200.912.772,32	315,08	59.788.414,57	120,76	22.913.854,63	-	-	-	-	-	-	435,85	82.702.269,20	622,99	189.748,00	118.210.503,12
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N*12 Fase+1N*12 Neutro+1N*12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N*20 Fase+1N*20 Neutro+1N*2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	151,00	147.631,00	22.282.281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00	21.111.233,00	143,00	21.111.233,00	8,00	147.631,00	1.181.048,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	32,00	166.320,00	5.322.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	166.320,00	5.322.240,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x67cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	40,00	300.264,00	12.010.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	300.264,00	12.010.560,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	89,00	103.354,00	9.198.506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	103.354,00	9.198.506,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	220.546,00	4.852.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	220.546,00	4.852.012,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	198.472,00	2.778.608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	198.472,00	2.778.608,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	33,00	173.606,00	5.728.998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	173.606,00	5.728.998,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 e 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.
ACTA DE COBRO 5



NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.604,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,05
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT a 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X3 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120,00	317.627,00	38.115.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	317.627,00	38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0,90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desague.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	317,09	856.266,00	271.511.673,41	99,20	84.944.395,75	-	-	-	-	-	-	-	99,20	84.944.395,75	217,88	856.266,00	186.567.277,66	
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	47,52	858.737,00	40.807.182,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,52	858.737,00	40.807.182,24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	7,68	1.607.888,00	12.348.579,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,68	1.607.888,00	12.348.579,84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	17,00	139.113,00	2.364.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	139.113,00	2.364.921,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en maderoc entambrada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354.159,00	10.624.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	354.159,00	10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	320,38	32.772,00	10.499.362,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,38	32.772,00	10.499.362,27
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	320,38	39.060,00	12.513.886,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,38	39.060,00	12.513.886,56
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-	-	17,48	650.168,00	-	-	-	-	17,48	650.168,00	22,52	37.195,00	837.631,40	
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	-	37.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.195,00	-
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2					264.582.005,00		57.849.827,36									57.849.827,37			206.732.177,63	
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37.322,00	32.096.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00	37.322,00	32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, caperanas etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	260,00	93.786,00	24.384.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	93.786,00	24.384.360,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92.676,00	370.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	92.676,00	370.704,00
2.1.	Suministro e instalación de cieleraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondo pintura. A todo costo.	m2	476,71	127.159,00	60.618.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,71	127.159,00	60.618.002,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 800 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardasecobas.	m2	560,00	189.748,00	106.258.880,00	304,88	57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	-	304,88	57.849.827,37	255,12	189.748,00	48.409.052,63	
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x47cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311.065,00	6.221.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	311.065,00	6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227.693,00	4.553.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	227.693,00	4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96.211,00	10.871.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,00	96.211,00	10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8,00	210.033,00	1.680.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	210.033,00	1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4,00	195.508,00	782.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	195.508,00	782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en maderoc entambrada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	-	997.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997.838,00	-
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	480,00	34.883,00	16.743.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00	34.883,00	16.743.840,00
BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO BOLSA NP's						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs					1.087.538.854,13	-	-	55.478.187,73	-	72.680.956,00	-	77.334.076,42	-	533.202.754,58	-	738.705.974,76	-	-	-	348.832.879,39
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1.100,00	49.331,00	54.264.100,00	-	-	46,23	2.280.646,13	-	769,13	37.941.952,03	21,55	1.063.083,05	836,91	41.285.681,21	263,09	49.331,00		12.978.418,79

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.	
ACTA DE COBRO 5	

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGBYBP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.604,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,06
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V/ UNITARIO	SUBTOTAL
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.	m2	255,00	104.277,00	26.590.635,00	-	-	137,79	14.368.567,67	-	-	-	-	-	-	137,79	14.368.567,67	117,21	104.277,00	12.222.067,33
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.952,00	6.289.200,00	-	-	140,63	3.930.912,12	-	-	12,99	363.096,46	-	-	153,62	4.294.008,60	71,38	27.952,00	1.995.191,40
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	395,43	142.571,00	50.673.986,68	-	-	31,15	4.441.713,86	73,76	10.516.607,00	42,12	6.005.990,52	-	-	147,04	20.963.411,73	208,39	142.571,00	29.710.574,96
NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	170,00	154.546,00	26.272.820,00	-	-	-	-	-	-	77,86	12.032.951,56	-	-	77,86	12.032.951,56	92,14	154.546,00	14.239.869,44
NP-06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	-	-	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final Fondo Nacional del Ahorro Indique. (Zona de resaca).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	930.686,00	-
NP-09	Demolición de guardacoba. (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	220,00	14.785,00	3.252.700,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	22,13	327.192,05	-	-	142,13	2.101.392,05	77,87	14.785,00	1.151.307,95
NP-10	Desmonte espejo.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	-	-	-	-	4,00	95.160,00	6,00	23.790,00	142.740,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35,00	52.335,00	1.831.725,00	-	-	29,92	1.565.863,20	-	-	-	-	-	-	29,92	1.565.863,20	5,08	52.335,00	265.861,80
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25,00	443.800,00	11.095.000,00	-	-	25,00	11.093.002,90	-	-	-	-	-	-	25,00	11.093.002,90	0,00	443.800,00	1.997,10
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45,00	58.150,00	2.616.750,00	-	-	-	-	17,45	1.014.747,00	-	-	-	-	17,45	1.014.746,58	27,55	58.150,00	1.602.003,43
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	232,00	51.032,00	11.839.424,00	-	-	216,78	11.062.716,96	-	-	-	-	-	-	216,78	11.062.716,96	15,22	51.032,00	776.707,04
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.987,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.578,67	20,52	5.130.233,00	5,08	1.269.933,96	-	-	38,78	9.694.745,85	11,22	249.987,00	2.804.604,15
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50,00	40.607,00	2.030.350,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	-	-	-	-	25,00	1.015.175,00	25,00	40.607,00	1.015.175,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitación madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12,00	16.161,00	193.932,00	-	-	9,82	160.317,12	-	-	-	-	-	-	9,82	160.317,12	2,08	16.161,00	33.614,88
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 380° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	20,00	210.035,00	4.200.700,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	-	-	5,00	1.050.175,00	15,00	210.035,00	3.150.525,00
NP-19	Suministro e instalación de enceres muebles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X70X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tubular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulido, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2", con corras de protección a la vista y accesorios de conexión con gases por muros, incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	6.155.883,00	-
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	5,00	89.688,00	448.440,00	-	-	-	-	2,00	179.376,00	1,00	89.688,00	-	-	3,00	269.064,00	2,00	89.688,00	179.376,00
NP-23	Jardinerías artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ml	40,00	141.213,00	5.648.520,00	-	-	-	-	15,06	2.126.668,00	5,40	762.550,20	-	-	20,46	2.889.217,98	19,54	141.213,00	2.759.302,02
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	20,00	195.410,00	3.928.200,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.767.690,00	-	-	9,00	1.767.690,00	11,00	195.410,00	2.160.510,00
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancomobía	UND	1,00	89.351,00	89.351,00	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	89.351,00	-
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1,00	283.054,00	283.054,00	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	283.054,00	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriática o similar de entrada posterior no incluye push.	UND	30,00	1.146.999,00	34.409.970,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	19,00	1.146.999,00	21.792.981,00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baro o similar, no incluye grifería no incluye push.	UND	32,00	613.653,00	19.636.896,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	23,00	613.653,00	14.114.019,00
NP-29	Suministro e instalacion de carga en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	3.605.351,00	-
NP-30	PUNTO HIDRAULICO PVC-IPARAL 1/2"	UND	32,00	121.212,00	3.878.784,00	-	-	-	-	3,00	363.636,00	13,00	1.575.756,00	-	-	16,00	1.939.392,00	16,00	121.212,00	1.939.392,00
NP-31	PUNTO HIDRAULICO PVC-IPARAL 1 1/4"	UND	36,00	163.414,00	4.902.420,00	-	-	-	-	1,00	163.414,00	10,00	1.634.140,00	-	-	11,00	1.797.554,00	19,00	163.414,00	3.104.866,00
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	24,00	109.459,00	2.627.016,00	-	-	-	-	2,00	218.916,00	12,00	1.313.508,00	-	-	14,00	1.532.426,00	10,00	109.459,00	1.094.590,00
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	129.358,00	-	1.034.864,00	-
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	62,00	148.502,00	9.207.124,00	-	-	-	-	10,00	1.485.020,00	-	-	-	-	10,00	1.485.020,00	52,00	148.502,00	7.722.104,00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	16,00	109.545,00	1.752.800,00	-	-	-	-	4,00	436.580,00	-	-	-	-	14,00	159.645,00	14,00	109.545,00	1.525.030,00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	410,00	74.903,00	30.710.230,00	-	-	-	-	17,80	1.333.273,00	-	-	-	-	17,80	1.333.273,00	392,20	74.903,00	29.376.956,60
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60,00	61.047,00	3.662.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	61.047,00	3.662.820,00
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	80,00	49.310,00	3.944.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	49.310,00	3.944.800,00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00	-	-	-	-	24,70	766.293,00	-	-	-	-	24,70	766.293,00	35,30	31.024,00	1.095.147,20
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35,00	36.089,00	1.263.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	36.089,00	1.263.115,00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50,00	27.219,00	1.360.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	27.219,00	1.360.950,00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60,00	20.862,00	1.251.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	20.862,00	1.251.720,00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60,00	18.245,00	1.094.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	18.245,00	1.094.700,00
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	17,00	145.520,00	2.473.840,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.164.160,00	-	-	8,00	1.164.160,00	9,00	145.520,00	1.309.680,00
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	10,00	111.417,00	1.114.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	111.417,00	1.114.170,00
NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50,00	52.788,00	2.639.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	52.788,00	2.639.400,00
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	350,00	47.206,00	16.522.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	47.206,00	16.522.100,00
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo góti o similar de entrada posterior no incluye grifería ni incluye push	un	6,00	1.037.619,00	6.225.714,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4.150.476,00	-	-	4,00	4.150.476,00	2,00	1.037.619,00	2.075.238,00
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metálica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	120,00	58.611,00	7.033.320,00	-	-	-	-	-	-	100,42	5.885.716,62	-	-	100,42	5.885.716,62	19,58	58.611,00	1.147.603,38

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.804,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,05
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-50	Desmorte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350,00	49.313,00	17.259.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	49.313,00	17.259.550,00
NP-51	Desmorte de ductos de red contraincendio en tubería CPVC de varios diámetros incluye soportaría. (incluye trasego y disposición final)	ml	380,00	17.183,00	6.529.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	17.183,00	6.529.540,00
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa políurea para RESISTENTE A RAYOS UV DAWOCANT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MIL.S ~ 10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte untano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Políurea.	M2	1.136,80	225.935,00	256.842.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	994,57	224.708.172,95	994,57	224.708.172,95	142,23	225.935,00	32.134.735,05
NP-53	Suministro e instalación de estrato en mortero fabricado en sitio para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones con materiales. H prom 6 cm	M2	1.100,00	138.890,00	152.779.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	768,71	106.766.131,90	768,71	106.766.131,90	331,29	138.890,00	46.012.868,10
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasego y disposición final.	Und	80,00	57.437,00	4.594.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	4.594.960,00	80,00	4.594.960,00	-	57.437,00	-
NP-55	Desmorte de ducto de extractor incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3,00	223.054,00	669.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	223.054,00	669.162,00
NP-56	Desmorte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, trasego y entrega a la Entidad) puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	160,00	50.217,00	8.034.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	50.217,00	8.034.720,00
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportaría y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	151.533,00	38.186.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	251,62	38.128.733,46	251,62	38.128.733,46	0,38	151.533,00	57.582,54
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportaría y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	129.520,00	32.639.040,00	-	-	-	-	89.351,00	-	-	-	88,42	11.452.158,40	88,42	11.452.158,40	163,58	129.520,00	21.186.881,60
NP-59	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 18 " según diseño desarrollo de hasta 1m	ML	132,00	165.000,00	21.780.000,00	-	-	-	-	283.054,00	-	-	-	129,04	21.291.600,09	129,04	21.291.600,00	2,96	165.000,00	488.400,00
NP-60	Punto hidráulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75,00	114.984,00	8.623.800,00	-	-	-	-	12.616.989,00	-	-	-	75,00	8.623.800,00	75,00	8.623.800,00	-	114.984,00	-
NP-61	Rociador automatico 1/2" k=5.6 pendiente UL-FM	Und	75,00	63.827,00	4.787.025,00	-	-	-	-	5.522.877,00	-	-	-	75,00	4.787.025,00	75,00	4.787.025,00	-	63.827,00	-
NP-62	Suministro e instalación TEE mecánica ranurada de 3" x 1 1/2"	Und	23,00	60.791,00	1.398.193,00	-	-	-	-	3.605.351,00	-	-	-	17,00	1.033.447,00	17,00	1.033.447,00	6,00	60.791,00	364.746,00
NP-63	Suministro e instalación STRAP DE 3" X 1"	Und	36,00	52.687,00	1.844.045,00	-	-	-	-	363.636,00	-	-	-	30,00	1.580.610,00	30,00	1.580.610,00	5,00	52.687,00	263.435,00
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	76,00	33.022,00	2.509.672,00	-	-	-	-	163.414,00	-	-	-	76,00	2.509.672,00	76,00	2.509.672,00	-	33.022,00	-
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	26,00	31.784,00	826.384,00	-	-	-	-	218.918,00	-	-	-	26,00	826.384,00	26,00	826.384,00	-	31.784,00	-
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	95,00	33.033,00	3.138.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	3.138.135,00	95,00	3.138.135,00	-	33.033,00	-
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresistente para tubería 3"	Und	22,00	234.807,00	5.165.754,00	-	-	-	-	1.485.020,00	-	-	-	16,00	3.756.912,00	16,00	3.756.912,00	6,00	234.807,00	1.408.842,00
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresistente para tubería 3"	Und	20,00	202.663,00	4.053.260,00	-	-	-	-	438.580,00	-	-	-	20,00	4.053.260,00	20,00	4.053.260,00	-	202.663,00	-
NP-69	Soporte Antisismico 4 Vias	Und	6,00	389.851,00	2.339.106,00	-	-	-	-	1.333.273,40	-	-	-	6,00	2.339.106,00	6,00	2.339.106,00	-	389.851,00	-
NP-70	Tubería AC Roscada 1" Sch-40 (Incluye Accesorios Y Pintura)	ml	134,20	66.346,00	8.903.633,20	-	-	-	-	-	-	-	-	134,20	8.903.633,20	134,20	8.903.633,20	-	66.346,00	-
NP-71	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	52,25	100.995,00	5.276.988,75	-	-	-	-	-	-	-	-	28,55	2.883.407,25	28,55	2.883.407,25	23,70	100.995,00	2.393.581,50
NP-72	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	203,50	224.347,00	45.654.614,50	-	-	-	-	766.292,80	-	-	-	192,71	43.233.910,37	192,71	43.233.910,37	10,79	224.347,00	2.420.704,13
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	10,00	98.325,00	983.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	884.925,00	9,00	884.925,00	1,00	98.325,00	98.325,00
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9,00	144.525,00	1.300.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	1.156.200,00	8,00	1.156.200,00	1,00	144.525,00	144.525,00
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1,00	3.271.755,00	3.271.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.271.755,00	1,00	3.271.755,00	-	3.271.755,00	-
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1,00	2.442.914,00	2.442.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.442.914,00	1,00	2.442.914,00	-	2.442.914,00	-
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2,00	707.363,00	1.414.726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.414.726,00	2,00	1.414.726,00	-	707.363,00	-
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)	Und	1,00	10.729.783,00	10.729.783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.729.783,00	1,00	10.729.783,00	-	10.729.783,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INCEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones localivas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	\$ 5.142.932.804,88
VALOR CORTE 05	\$ 728.299.628,05
viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - , (3,2m*40cm)	Und	1,00	8.652.770,00	8.652.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8.652.770,00	1,00	8.652.770,00	-	8.652.770,00	-
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	1,00	4.130.770,00	4.130.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.130.770,00	1,00	4.130.770,00	-	4.130.770,00	-
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra Volumetrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1,00	4.844.770,00	4.844.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.844.770,00	1,00	4.844.770,00	-	4.844.770,00	-
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrílico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hule, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*20 cm))	Und	15,00	116.946,00	1.754.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	116.946,00	1.754.190,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			399.961.521,14		102.051.339,62		185.989.734,00		236.145.459,15		590.529.172,18		1.514.677.225,49		COSTO DTO 2.655.380.834,11		
			ADMINISTRACIÓN 12,00%			47.995.382,54		12.246.160,75		22.318.768,08		28.337.455,10		70.863.500,66		181.761.267,06		ADMIN. 318.645.700,09		
			IMPREVISTOS 3,00%			11.998.845,63		3.061.540,19		5.579.692,02		7.084.363,77		17.715.875,17		45.440.316,76		IMPREVISTOS 79.661.425,02		
			UTILIDAD 7,00%			27.997.306,46		7.143.593,77		13.019.281,38		16.530.182,14		41.337.042,05		106.027.405,78		UTILIDAD 185.876.658,39		
			IVA SOBRE UTILIDAD 18,00%			55.461.772,19		5.319.488,23		1.357.282,82		2.473.663,46		3.140.734,61		7.854.037,99		IVA / UTILIDAD 35.316.565,09		
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS			93.311.022,88		23.808.577,53		43.391.404,94		55.092.735,62		137.770.455,87		353.374.196,70		INDIRECTOS 619.500.345,59		
			AJUSTE AL PESO			0,01												AJUSTE / CENTAVOS 1,11		
			VALOR TOTAL PROYECTO			493.272.544,03		125.859.917,15		229.381.138,94		291.238.194,77		728.299.628,05		1.868.051.422,19		VALOR TOTAL 3.274.881.183,81		
			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA						
ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		\$ 5.142.932.606	-	-	\$ 5.142.932.606
1	07 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025	PAGADO	\$ 493.272.544,03	9,59%	\$ 493.272.544,03	\$ 4.649.660.061,97
2	01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025	PAGADO	\$ 125.859.917,15	2,45%	\$ 618.132.461,18	\$ 4.523.800.144,82
3	01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025	PAGADO	\$ 229.381.138,94	4,46%	\$ 848.513.600,12	\$ 4.294.419.005,88
4	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	TRAMITE	\$ 291.238.194,77	5,66%	\$ 1.139.751.794,89	\$ 4.003.180.811,11
5	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	TRAMITE	\$ 728.299.628	14,16%	\$ 1.868.051.422,94	\$ 3.274.981.183,05
TOTAL			\$ 1.868.051.423	36,32%	\$ 4.968.721.823,16	

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	590.529.172,18	5.142.932.806,09
ADMINISTRACIÓN	12,00%	\$	70.863.500,66
IMPREVISTOS	3,00%	\$	17.715.875,17
UTILIDAD	7,00%	\$	41.337.042,05
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$	7.854.037,99
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$	137.770.455,87
VALOR TOTAL CORTE 05 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	\$	728.299.628,05	

ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LEONES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGERYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024


ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGERYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

Dr. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL DICTIVO RWL 3
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Convenciones cuarto piso		11,13	13,73		-
						-
			7,87	11,13		152,81
						-
			7,87	10,17		87,59
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						320,44
VIENE						551,68
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						872,12
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4						551,66
PRESENTE ACTA						320,46

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GATÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025			HOJA	2 DE 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2


REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ-SANTÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

A. DATOS GENERALES



CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S				ACTA PARCIAL	5
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO				FECHA	31/10/2025
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CONVENCIONES CUARTO PISO					-
	LUMINARIA DE 60 X 60					-
	ENTRE EJE (A - B) - (1-4)				25,00	25,00
	ENTRE EJE (B - C) - (1-4)				18,00	18,00
	ENTRE EJE (C - D) - (1-4)				11,00	11,00
	ENTRE EJE (D - E) - (1-4)				6,00	6,00
	ENTRE EJE (E - F) - (1-4)				16,00	16,00
	ENTRE EJE (F - G) - (1-4)				21,00	21,00
	LUMINARIA REDONDA					-
	BAÑOS				20,00	20,00
	COCINETA				14,00	14,00
	CUARTO ELECTRICO				4,00	4,00
	OFICINAS CENTRALES				8,00	8,00
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						143,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						143,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						143,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD:	Und
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:			
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			


		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HUJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECOO						
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LARGO		
Cubierta edificio convenciones					-
Media caña					-
	0,10	7,97	2,00	1,59	
	0,10	11,45	2,00	2,29	
	0,10	6,53	1,00	0,65	
	0,10	4,50	1,00	0,45	
	0,10	8,87	1,00	0,89	
	0,10	3,38	1,00	0,34	
	0,10	15,40	1,00	1,54	
	0,10	7,99	1,00	0,80	
	0,10	43,32	2,00	8,66	
	0,10	21,69	2,00	4,34	
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					21,55
VIENE					815,36
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					836,91
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4					815,36
PRESENTE ACTA					21,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:



ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:




ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:



ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05					
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD: M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
OBSERVACIONES:						
Elaboró:		Revisó:		Vó. Bo.:		
						
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTIN MUÑOZ CANTÓN COORDINADOR DE INTERVENTORIA		



ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO1-10-2025 AL 31-10-2025HOJA1 DE 3




A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODISCO					
ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +/-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE CUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta edificio convenciones					-
						-
						-
			6,87	21,69	1,00	149,01
			19,02	6,96	1,00	132,36
			3,28	5,21	1,00	17,09
			14,15	21,66	1,00	306,49
			1,12	7,89	1,00	8,84
			14,41	6,87	1,00	99,00
			7,09	7,57	1,00	53,67
			0,74	3,01	1,00	2,23
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						768,71
VIENE						225,86
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						994,57
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						994,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:



ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:




ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA


Vo. Bo.:



ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta edificio convenciones					-
						-
			3,38	8,87	1,00	29,98
			6,53	7,99	1,00	52,17
			11,45	7,97	1,00	91,26
						-
	Media caña					-
			0,20	43,32	2,00	17,33
			0,20	21,70	2,00	8,68
			0,20	7,97	2,00	3,19
			0,20	11,45	2,00	4,58
			0,20	6,53	2,00	2,61
			0,20	4,50	2,00	1,80
			0,20	8,87	2,00	3,55
			0,20	3,38	2,00	1,35
			0,20	15,40	2,00	6,16
			0,20	7,99	2,00	3,20
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						225,86
VIENE						
SUBTOTAL ACUMULADO						225,86


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	




Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---



		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	3 DE 3		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV. DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +/-10%; ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACIÓN EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.			UNIDAD:	M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
		PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODÉCCO						
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm			UNIDAD:	M2
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:		Revisó:		Vo. Bo.:			
							
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 54	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta edificio convenciones				80,00	80,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					80,00	80,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					80,00	-
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA					80,00	80,00

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
OBSERVACIONES:		
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025			HOJA		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP - 54	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.			UNIDAD:	Und
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

PERIODO

1-10-2025 AL 31-10-2025

HOJA

2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					31/10/2025
ITEM No.	NP-57	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.			UNIDAD:
						ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GATTAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA



ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA



PERIODO

1-10-2025 AL 31-10-2025

HOJA


1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					31/10/2025
ITEM No.	NP-58	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportera y conductor de tierra para bandeja.			UNIDAD: ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO					-
				29,84	1,00	29,84
				18,47	2,00	36,94
				21,64	1,00	21,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						88,42
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						88,42
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						88,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA


Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-58	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.			UNIDAD:	ML
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm			UNIDAD:	Mi
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES:							
Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO		Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA		Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA			

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-60	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Puntos hidraulicos totales				75,00	75,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						75,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						75,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						75,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-61	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Rociador Automático 1/2" K=5.6 Pendiente UL-FM			UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Rociador				75,00	75,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					75,00
	VIENE					-
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					75,00
	PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
	PRESENTE ACTA					75,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO
  
OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				 INGEBYP <small>INTEGRO, CONFIANZA, OPORTUNIDAD</small>
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ÍTEM No.	NP-62	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación TEE mecanica ranurada de 3" X 1 1/2"			UNIDAD:
						Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	TEE Red principal 3" a 1-1/2"				17,00	17,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						17,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						17,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						17,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025	
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIEMCO						
ÍTEM No.	NP-63	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones				30,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						30,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						30,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---




ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO1-10-2025 AL 31-10-2025HOJA1 DE 1



A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-64	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Malla 1				25,00	25,00
	Malla 2				14,00	14,00
	Malla 3				19,00	19,00
	Malla 4				18,00	18,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						76,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						76,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						76,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO


Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Va. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-65	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"			UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Malla 1				10,00	10,00
						-
	Malla 2				7,00	7,00
						-
	Malla 3				7,00	7,00
						-
	Malla 4				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						26,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						26,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						26,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO					
ÍTEM No.	NP-66	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Malla 1				31,00	31,00
						-
	Malla 2				18,00	18,00
						-
	Malla 3				18,00	18,00
						-
	Malla 4				28,00	28,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						95,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						95,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						95,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
--	--	---

		ACTA PARCIAL No. 05					
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	1 DE 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO						
ÍTEM No.	NP-67	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresistente para tubería 3"			UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
						-
	Malla 1				4,00	4,00
	Malla 2				4,00	4,00
	Malla 3				6,00	6,00
	Malla 4				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						16,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						16,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						16,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODICECO						
ÍTEM No.	NP-68	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte longitudinal sismoresistente para tubería 3"			UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Malla 1				8,00	8,00
						-
	Malla 2				4,00	4,00
						-
	Malla 3				6,00	6,00
						-
	Malla 4				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						20,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						20,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						20,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIETTO					
ÍTEM No.	NP-69	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Soporte antisísmico 4 vías		UNIDAD:	Und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Malla 1				2,00	2,00
						-
	Malla 2				1,00	1,00
						-
	Malla 3				1,00	1,00
						-
	Malla 4				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						6,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						6,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			FECHA	31/10/2025
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)		UNIDAD: ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones			-	12,41	-
	Por cobrar proximo balance			-	1,00	12,41
	Red distribución 1 "			2,34	1,00	2,34
	Red distribución 1 "			2,88	1,00	2,88
	Red distribución 1 "			4,36	1,00	4,36
	Red distribución 1 "			3,14	1,00	3,14
	Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
	Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
	Red distribución 1 "			1,00	1,00	1,00
	Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
	Red distribución 1 "			1,96	1,00	1,96
	Red distribución 1 "			1,45	1,00	1,45
	Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
	Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
	Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
	Red distribución 1 "			1,11	1,00	1,11
	Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
	Red distribución 1 "			1,54	2,00	3,08
	Red distribución 1 "			1,98	1,00	1,98
	Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
	Red distribución 1 "			3,46	1,00	3,46
	Red distribución 1 "			2,00	1,00	2,00
						-
	SUBTOTAL					44,89
	VIENE					89,31
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					134,20
	PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
	PRESENTE ACTA					134,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)			UNIDAD:
						ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Red distribución 1"			3,69	1,00	3,69
	Red distribución 1"			1,03	1,00	1,03
	Red distribución 1"			3,99	1,00	3,99
	Red distribución 1"			1,92	1,00	1,92
	Red distribución 1"			1,35	2,00	2,70
	Red distribución 1"			4,39	1,00	4,39
	Red distribución 1"			5,79	1,00	5,79
	Red distribución 1"			6,98	1,00	6,98
	Red distribución 1"			2,70	1,00	2,70
	Red distribución 1"			2,26	1,00	2,26
	Red distribución 1"			4,09	1,00	4,09
	Red distribución 1"			3,49	1,00	3,49
	Red distribución 1"			3,23	2,00	6,46
	Red distribución 1"			2,35	1,00	2,35
	Red distribución 1"			2,10	1,00	2,10
	Red distribución 1"			3,91	2,00	7,82
	Red distribución 1"			2,11	1,00	2,11
	Red distribución 1"			2,44	1,00	2,44
	Niples red distribución 1"			1,00	23,00	23,00
						-
						-
					SUBTOTAL	89,31
					VIENE	-
					SUBTOTAL ACUMULADO	89,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				 INGEBYP <small>IMP. 303. 621. 587-0</small>
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO			FECHA	31/10/2025
ÍTEM No.	NP-71	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD: ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Niples Red secundaria 1 - 1/2"			1,00	3,00	3,00
	Red secundaria 1 - 1/2"			1,96	5,00	9,80
	Red secundaria 1 - 1/2"			1,42	1,00	1,42
	Red secundaria 1 - 1/2"			1,43	1,00	1,43
	Red secundaria 1 - 1/2"			3,42	1,00	3,42
	Red secundaria 1 - 1/2"			2,11	1,00	2,11
	Red secundaria 1 - 1/2"			1,35	1,00	1,35
	Red secundaria 1 - 1/2"			4,64	1,00	4,64
	Red secundaria 1 - 1/2"			1,38	1,00	1,38
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						28,55
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						28,55
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						28,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Vo. Bo.:  ING. AGUSTIN MUROZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ÍTEM No.	NP-72	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD:
					ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
	Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
	Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
	Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
	Red principal 3"			42,21	1,00	42,21
	Red principal 3"			13,40	1,00	13,40
	Red principal 3"			19,44	1,00	19,44
	Red principal 3"			16,49	1,00	16,49
	Red principal 3"			2,25	1,00	2,25
	Red principal 3"			12,32	1,00	12,32
	Niple 3" conexión gabinete			1,00	1,00	1,00
	Niple 3" estación de control			1,00	3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						192,71
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						192,71
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						192,71


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO				31/10/2025
ÍTEM No.	NP-73	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones				-	-
	Codo red principal				9,00	9,00
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
	SUBTOTAL					9,00
	VIENE					-
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					9,00
	PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
	PRESENTE ACTA					9,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
  		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:	Revisó:	Va. Bo.:
 ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	 ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	 ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO			FECHA	31/10/2025
ÍTEM No.	NP-74	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD: und


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Tee red principal				8,00	8,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						8,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						8,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						8,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		


Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECCO					
ÍTEM No.	NP-75	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios			UNIDAD:
						UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Estación de control				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						1,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
OBSERVACIONES:	

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025	
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO						
ÍTEM No.	NP-76	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios			UNIDAD:	UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Gabinete tipo 3				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						1,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

	ACTA PARCIAL No. 05				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIECO					
ÍTEM No.	NP-77	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios		UNIDAD:	UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
	Ventosa				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						2,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						2,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
OBSERVACIONES:		

Elaboró:  ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	Revisó:  ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	Va. Bo.:  ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA
---	--	---

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	NP - 78	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)			UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	No RAMAL		
	RECEPCION					-
	PISO 1					-
	INGRESO DE FUNCIONARIOS				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL						1,00
VIENE						-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA						1,00
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4						-
PRESENTE ACTA						1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:


ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENORIA



		ACTA PARCIAL No. 05				
		MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - EDIFICIO RECEPCION FNA				
PERIODO		1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODIACC					
ITEM No.	NP - 79	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - . (3,2m*40cm)			UNIDAD: Und

	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	No RAMAL		
	RECEPCION					-
	PISO 1					-
	PARED CON WPC COSTADO SUR				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					1,00
VIENE					-	
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					1,00	
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-	
PRESENTE ACTA					1,00	


REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	

OBSERVACIONES:		

Elaboró:	Revisó:	Va. Bo.:
		
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIDECCO					
ITEM No.	NP - 80	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	No RAMAL		
	RECEPCION					-
	PISO 1					-
	PARED CON PERFILES WPC RECEPCION				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					1,00
	VIENE					-
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					1,00
	PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
	PRESENTE ACTA					1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE PROYECTO

Revisó:

ING. FABIAN BOHORQUEZ
GERENTE DE OBRA

Vo. Bo.:

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

