

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 41

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	<ul style="list-style-type: none"> • BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50% 		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA”		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 41

FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 17.086.056.743,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 17.086.056.743,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022		
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023		
REINICIO	01/02/2024		
PRORROGA No.1	21/06/2023		
PRORROGA No.2	27/02/2024		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/08/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO”,		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	\$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 41

PRÓRROGA N°4:	1 MES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
REINICIO N°1	9 DE ENERO 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/07 /2024

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA
VALOR INICIAL:	\$ 1.599.803.205,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 799.106.154,00		
ADICIÓN 1:	\$ 799.106.154,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 2.398.909.359,00		
ANTICIPO	\$ 639.921.282,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 639.921.282,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 639.921.282,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12		
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023		
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023		
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023		
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023		
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 7	15 DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 8	45 DÍAS HASTA EL 15 DE FEBRERO 2024		
PRÓRROGA 9	1 MES HASTA EL 15 DE MARZO 2024		
PRÓRROGA 10	1 MES HASTA EL 15 DE ABRIL 2024		
PRÓRROGA 11	1 MES HASTA EL 15 DE MAYO 2024		
PRÓRROGA 12	2 MESES HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024		
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023		
SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023		
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024		
REINICIO No. 1	12/01/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 41

REINICIO No. 2	10/07/2023
REINICIO No. 3	29/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	\$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	\$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	\$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	\$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	\$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 3.506.544.645,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.494.471.007,70		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/10/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 41

	SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 4.170.496.742,96		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.027.667.480,10		
ANTICIPO	\$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.251.149.022,89		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024		
PRÓRROGA 5:	3 MESES HASTA 29 DE MAYO 2024		
PRÓRROGA 6:	45 DÍAS HASTA 15 DE JULIO 2024		
PRÓRROGA 7:	15 DÍAS HASTA EL 30 DE JULIO 2024		
MODIFICATORIO No. 1	23/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	\$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	\$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.492.077.291,90		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	41

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.492.077.291,90
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	3 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	\$ 17.086.056.743,00	\$ 13.936.539.491,00	\$ 3.149.522.252,00
TOTAL				\$ 17.086.056.743,00	\$ 13.936.539.491,00	\$ 3.149.522.252,00

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	\$ 6.048.469.960,00	\$ 5.984.190.162,38	\$ 64.279.797,62
230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	\$ 251.530.040,00	\$ 0	\$ 251.530.040,00
TOTAL				\$ 6.300.000.000,00	\$ 5.984.190.162,38	\$ 315.809.837,62

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.04 1	\$ 1.350.000.000,00	\$ 1.350.000.000,0	\$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.04 1	\$ 6.771.889.999,00	\$ 3.440.589.502,0	\$ 3.331.700.497,00
TOTAL				\$ 8.121.889.999,00		\$ 3.331.700.497,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	7	DE	41

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	\$ 1.599.803.205,00	\$ 1.599.803.205,00	\$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	\$ 799.106.154,00	\$ 390.424.648,00	\$ 408.681.506,00
TOTAL				\$ 2.398.909.359,00		\$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	\$ 16.670.052.179,30	\$ 13.182.953.158,70	\$ 3.487.099.020,60
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	\$ 4.727.896.546,00	\$ 0,00	
TOTAL				\$ 21.397.948.725,30	\$ 13.182.953.158,70	\$ 8.214.995.567,00

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	\$ 4.170.496.742,96	\$ 3.594.616.714,00	\$ 575.880.028,96
TOTAL						\$ 575.880.028,96

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	\$ 4.992.545.769,00	\$ 1.492.077.291,90	\$ 3.500.468.477,10
TOTAL				\$ 4.992.545.769,00		\$ 3.500.468.477,10

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		8	DE 41

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

232 de 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$1.506.796.470,00		\$0	\$1.506.796.470,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha julio de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$15.217.231.041,59	90,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$13.954.006.556,00	82,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$13.954.006.556,00	82,99%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 8.016.404.815,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.521.922.276,65	43,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.521.922.276,65	43,93%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.353.726.450,00	149,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.353.726.450,00	149,55%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 41

LP-003-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 21.193.006.776,00	129,71 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 15.962.372.885,56	96,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 11.880.088.468,31	72,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 11.880.088.468,31	72,15%

LP-008-2022

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.771.475.628,00	94,33 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.771.475.628,00	94,33 %

LP-004-2023

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 479.057.973,42	9,67 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 479.057.973,42	9,67 %

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	\$ 2,436,567,000,00
Amortizado	\$ 1.008.695.358,00
Saldo	\$ 1.427.871.642,00

219 de 2022

Otorgado	\$ 639.921.282,00
Amortizado	\$ 639.921.282,00
Saldo	\$ 0

LP-003-2022

Otorgado	\$ 5.001.015.653,00
Amortizado	\$ 3.506.544.645,00
Saldo	\$ 1.494.471.007,70



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	41

LP-008-2022

Otorgado	\$ 1.251.149.022,89
Amortizado	\$ 1.251.149.022,89
Saldo	\$ 0

LP-004-2023

Otorgado	\$ 1.492.077.291,90
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022

Meta física programada %: 85,96%

Meta física ejecutada %: 76,82%

LP-MSBV-006-2022

Meta física programada %: 98,80%

Meta física ejecutada %: 43,43%

219 de 2022

Meta física programada %: 143,68%

Meta física ejecutada %: 138,45%

LP-003-2022

Metafísica programada %: 92,75%

Metafísica ejecutada %: 71,59%

LP-008-2022

Metafísica programada %: 99,21%

Metafísica ejecutada %: 93,42%

LP-004-2023

Metafísica programada %: 100,00%

Metafísica ejecutada %: 9,47%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-008-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 41

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
15/07/2024	7

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-008-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/07/2024	7	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/07/2024	2	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.708.605.674,30	21-44- 101386652 Anexo No. 11	23/08/202 2	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 1.366.884.359,44	21-44- 101386652 Anexo No. 11	23/08/202 2	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 3.417.211.348,60	21-44- 101386652 Anexo No. 11	23/08/202 2	31/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	\$ 5.125.817.348,60	21-44- 101386652 Anexo No. 11	31/08/202 3	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	\$ 5.125.817.022,90	21-44- 101386652 Anexo No. 11	23/12/202 3	30/12/2028

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.10

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 630.000.000,00	540-47- 994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/12/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 1,890,000,000.00	540-47- 994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 41

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/06/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	\$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.12	15/06/2024	15/06/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	\$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.11	26/06/2024	26/07/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029
Calidad del servicio	\$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 12

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 41

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.41	23/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	\$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.41	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 Y ADICIÓN No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2027
Estabilidad y calidad de la obra	\$6,419,384,617.50	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 41

				ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	\$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121 Anexo No.15	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 402.766.748,01	75-44-101125121	13/12/2022	30/11/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	30/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 805.533.496.,02	75-44-101125121	13/12/2022	31/07/2027
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 1.208.300.244,03	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	\$ 1.208.300.244,03	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	41

NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/09/2027
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	\$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 854.302.837,15	21-40- 101190832 Anexo No.5	23/08/2022	31/08/2024

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 580.000.000,00	540-74- 994000004268 Anexo No. 12	15/05/2024	15/06/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 650.000.000,00	NB- 100049452 Anexo No.13	23/08/2022	26/07/2024

219-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		17	DE 41

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.31	23/08/2022	15/07/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/10/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101046581 Anexo No.12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	18/08/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	30/09/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 41

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1148-2024	2/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Respuesta correo del 28 de junio de 2024 - Presentación de alternativa de solución para protección de talud en los accesos del puente el Moro.
CVRIMG-1178-2024	6/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1185-2024	6/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de junio 2024.
CVRIMG-1198-2024	8/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración a comunicado CVRIMG-1036-2024. Informe de gestión ambiental – mayo de 2024.
CVRIMG-1199-2024	8/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – junio de 2024.
CVRIMG-1214-2024	10/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Respuesta correo del 08 de julio de 2024 - Presentación de alternativa de solución para protección de talud en los accesos del puente el Moro.
CVRIMG-1225-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1231-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de Presentación e Implementación de Acciones Correctivas en Pavimento Rígido
CVRIMG-1232-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO.
CVRIMG-1251-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO.
CVRIMG-1258-2024	19/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-1185-2023, Solicitud informe de gestión social mes de junio 2024.
CVRIMG-1262-2024	19/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1277-2024	22/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1009-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO
CVRIMG-1278-2024	22/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1251-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO.
CVRIMG-1283-2024	23/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 41

CVRIMG-1290-2024	25/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia.
CVRIMG-1291-2024	25/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Requerimiento de retomar las actividades de construcción de bordillos y pavimento en concreto rígido.
CVRIMG-1295-2024	26/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1296-2024	26/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1304-2024	27/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de cierre PQR pendientes.
CVRIMG-1334-2024	30/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1151-2024	3/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD JORNADA DE ORDEN Y ASEO.
CVRIMG-1175-2024	5/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1068-2024 (SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS – CARÁCTER URGENTE)
CVRIMG-1177-2024	6/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1181-2024	6/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Observaciones por curado de concretos y acabados
CVRIMG-1182-2024	6/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Alcance a oficios No. CVRIMG-1145-2024 de fecha 28 de junio de 2024, CVRIMG- 1049 del 04 de junio de 2024, CVRIMG-751-2024 de 25 de abril de 2024 – Pérdida de propiedades de material de afirmado y subbase.
CVRIMG-1183-2024	6/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración oficio No. CVRIMG-1091-2024 – Solicitud de presentar los resultados de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de los diferentes 28 días. elementos estructurales de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y
CVRIMG-1186-2024	6/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de gestión social mes de junio 2024.
CVRIMG-1190-2024	8/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K3+130.
CVRIMG-1191-2024	8/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION CVRIMG-1150-2024-SOLICITUD PRESENCIA CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 41

CVRIMG-1203-2024	9/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1035-2024. Informe de gestión ambiental – mayo 2024
CVRIMG-1204-2024	9/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – junio de 2024.
CVRIMG-1224-2024	12/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1227-2024	12/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO.
CVRIMG-1230-2024	12/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Suspensión de actividades
CVRIMG-1248-2024	16/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1257-2024	18/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración Solicitud de informes de seguimiento social.
CVRIMG-1261-2024	19/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1271-2024	19/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de cierre PQR pendientes.
CVRIMG-1276-2024	22/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1248-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1279-2024	23/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Traslado de queja señora Emérita Gonzales.
CVRIMG-1281-2024	23/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.
CVRIMG-1294-2024	25/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1328-2024	29/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE JUNIO.
CVRIMG-1329-2024	29/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEGUNDA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1276-2024-SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1331-2024	30/07/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

219-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
--------------------	-------	--------------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 41

CVRIMG-1155-2024	5/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1172-2024	5/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-977-2024 SOLICITUD DE INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1173-2024	5/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1061-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1188-2024	6/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud informe de gestión social mes de junio 2024.
CVRIMG-1194-2024	8/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de gestión adecuada de RCD y orden y aseo general en obra.
CVRIMG-1195-2024	8/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Segunda reiteración comunicación CVRIMG-806-2024, informe ambiental mes de abril.
CVRIMG-1196-2024	8/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración comunicación CVRIMG-1032-2024, informe ambiental mes de mayo.
CVRIMG-1197-2024	8/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – junio de 2024.
CVRIMG-1222-2024	12/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1233-2024	12/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Observaciones informes de seguimiento social hasta el mes de junio 2024.
CVRIMG-1238-2024	16/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud diligenciamiento actas de vecindad de cierre.
CVRIMG-1264-2024	19/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de revisión y firma del acta de terminación del contrato de obra 219-2022.
CVRIMG-1265-2024	19/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Requerimiento de entrega de la caracterización vial del tramo de vía intervenida con la construcción de placa huella.
CVRIMG-1266-2024	19/07/2024	UNIÓN TEMPORAL	Condiciones para el recibo de las obras objeto del contrato 219-2022.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 41

		RURAL LORICA CE 2022	
CVRIMG-1270-2024	22/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA DURANTE ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA.
CVRIMG-1273-2024	22/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD DE INFORME SST JUNIO.
CVRIMG-1274-2024	22/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD DE INFORME SST JULIO.
CVRIMG-1318-2024	29/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-977-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1319-2024	29/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1270-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA DURANTE REFERENCIA. ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN
CVRIMG-1326-2024	29/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1273-2024 SOLICITUD INFORME SST MES DE JUNIO.
CVRIMG-1327-2024	29/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1274-2024 SOLICITUD INFORME SST MES DE JULIO.
CVRIMG-1333-2024	30/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
CVRIMG-1338-2024	30/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud informe de gestión social, del 01 al 15 de julio 2024.
CVRIMG-1340-2024	31/07/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – 1 al 15 de julio de 2024.

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1152-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1156-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 41

CVRIMG-1158-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1077-2024 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-1159-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-973-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO.
CVRIMG-1160-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-934-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1161-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-989-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1176-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS
CVRIMG-1184-2024	6/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud informe de gestión social mes de junio 2024.
CVRIMG-1210-2024	9/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de informe de gestión ambiental – junio de 2024.
CVRIMG-1218-2024	11/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS
CVRIMG-1219-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1239-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1156-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1240-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-989-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO. REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-1218-2024 (SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS)
CVRIMG-1252-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
CVRIMG-1254-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración CVRIMG-1067-2024, “Solicitud personal mínimo en obra”.
CVRIMG-1255-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración CVRIMG-1066-2023, “solicitud de reactivación de obras de drenaje tipo box Culvert.”
CVRIMG-1256-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Bajo rendimiento en los frentes de obra
CVRIMG-1267-2024	19/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1287-2024	25/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración bajo rendimiento en los frentes de obra.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 41

CVRIMG-1293-2024	25/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de legalización del anticipo “reiteración del comunicado CVRIMG-665-2024, del 10 de abril de 2024”
CVRIMG-1297-2024	26/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1306-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1156-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1323-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reposición de Losas afectadas en el Pavimento (Carril Derecho, Abscisas K2+000 a K2+560
CVRIMG-1335-2024	30/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
CVRIMG-1337-2024	30/07/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1154-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1157-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1166-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-952-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1167-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1106-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MESES ABRIL Y MAYO.
CVRIMG-1168-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-972-2024 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DESVÍOS Y BOX CULVERT.
CVRIMG-1169-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-976-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1170-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-877-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1171-2024	5/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-928-2024 SOLICITUD UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA POR CIERRE DE LA VÍA PRINCIPAL Y TRANSITO DE VEHÍCULOS ÚNICAMENTE. LIVIANOS
CVRIMG-1193-2024	8/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST JUNIO.
CVRIMG-1208-2024	9/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud reiterada entrega de informes de gestión ambiental abril y mayo de 2024.
CVRIMG-1209-2024	9/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – junio de 2024.
CVRIMG-1221-2024	12/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 41

CVRIMG-1238-2024	14/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud renovación de garantías prorroga No 7
CVRIMG-1247-2024	16/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1260-2024	19/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración Solicitud de informes de seguimiento social abril y mayo 2024.
CVRIMG-1263-2024	19/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud informe de seguimiento social mes de junio 2024.
CVRIMG-1269-2024	19/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1272-2024	22/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1299-2024	26/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1313-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1157-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1314-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-952-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1315-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1106-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MESES ABRIL Y MAYO
CVRIMG-1316-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-972-2024 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DESVÍOS Y BOX CULVERT.
CVRIMG-1317-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-976-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1320-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1247-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1321-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1321-2024 PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1272-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1330-2024	29/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
CVRIMG-1339-2024	31/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Respuesta a solicitud de suspensión del Contrato de Obra Pública LP-008-2022.
CVRIMG-1341-2024	31/07/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud diligenciamiento actas de vecindad de cierre.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1153-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1162-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-899-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.
CVRIMG-1163-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-902-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 41

CVRIMG-1164-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-971-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1165-2024	5/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-975-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1180-2024	6/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Remisión No.3 de observaciones sobre el diseño geométrico
CVRIMG-1192-2024	8/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD INFORME SST JUNIO.
CVRIMG-1215-2024	11/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS
CVRIMG-1220-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1229-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Reiteración comunicado CVRIMG-840-2024- solicitud actas de vecindad inicial.
CVRIMG-1234-2024	12/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud modificación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento.
CVRIMG-1235-2024	13/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Incumplimiento entrega de tomo estudios y diseños - respuesta observaciones diseño geométrico V3 y diseño hidráulico e hidrológico V0
CVRIMG-1241-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-899-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.
CVRIMG-1242-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-902-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1243-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-971-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1244-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-975-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1245-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1192-2024 SOLICITUD INFORME SST JUNIO.
CVRIMG-1246-2024	16/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1253-2024	18/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud modificación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento.
CVRIMG-1268-2024	19/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1282-2024	23/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Respuesta oficio CMV-040-2024.
CVRIMG-1298-2024	26/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1302-2024	26/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud de legalización del anticipo otorgado.
CVRIMG-1307-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-899-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES EN OBRA.
CVRIMG-1308-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-902-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 41

CVRIMG-1309-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-971-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1310-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-975-2024 SOLICITUD INFORME SST MAYO.
CVRIMG-1311-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1192-2024 SOLICITUD INFORME SST JUNIO.
CVRIMG-1312-2024	29/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1246-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.
CVRIMG-1336-2024	30/07/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 5.364.284.660,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		28	DE 41

ANTICIPO	\$ 650.000.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 650.000.000,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	\$ 1.770.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	\$ 1.894.284.660	\$1.225.398.322,00	\$668.886.338,00
				\$ 5.364.284.660		\$668.886.338,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 24	\$151.909.344,00	\$28.862.775,00	0	\$ 180.772.119,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 41

Según el informe del Interventor No.24 de fecha julio /2024 para el período de diciembre el contrato reporta un avance de 87,53%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$4.695.398.322,00

Total, inversión ejecutada: \$4.695.398.322,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025

Buen Manejo Anticipo	\$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPU ESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACI N	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	156-04-07-2024	2024-07-04	INFORME DE DÍAS PERDIDOS POR MOTIVOS DE LLUVIAS – SOLCITUD DE COMPENSACION.
CONSORCIO CRISTO REY	110724-1	2024-07-11	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024
CONSORCIO CRISTO REY	110724-2	2024-07-11	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024
CONSORCIO CRISTO REY	110724-3	2024-07-11	DOCUMETO HIDRAULICO TECNICO – NO NECESIDAD DE TERCER BOX CULVERT.
CONSORCIO CRISTO REY	150724-1	2024-07-15	EMTREGA GARANTIA CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
CONSORCIO CRISTO REY	160724-1	2024-07-16	ENTREGA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CONSORCIO CRISTO REY	170724-1	2024-07-17	CONCEPTO TÉCNICO HIDRÁULICO.
CONSORCIO CRISTO REY	170724-2	2024-07-17	Razones tecnicas y atinentes en cuanto a la comunidad, no proceder con la construcción del box culvert en la abscisa K0+420.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		31	DE 41

CONSORCIO CRISTO REY	157-19-07-2024	2024-07-22	RADICADO FORMAL PREPROGRAMACION DE OBRA SEGÚN PRORROGA NUMERO 7.
CONSORCIO CRISTO REY	158-19-07-2024	2024-07-22	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-1260-2024-Solicitud de informes de seguimiento social abril y mayo 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	160-20-07-2024	2024-07-22	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-1208-2024 Solicitud de informe de seguimiento ambiental mes de abril y mayo 2024
CONSORCIO CRISTO REY	161-20-07-2024	2024-07-22	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-1209-2024 Solicitud de informe de seguimiento ambiental mes de junio 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	162-26-07-2024	2024-07-30	SOLICITUD FORMAL DE SUSPENSIÓN DE OBRA.
CONSORCIO MEJORAMIENT O SAN PELAYO		2024-07-03	Actividades adicionales.
CONSORCIO MEJORAMIENT O SAN PELAYO		2024-07-11	Garantías según adicional en tiempo y valor No. 1
CONSORCIO MEJORAMIENT O SAN PELAYO		2024-07-11	Respuesta a comunicado CVRIMG-1159-2024
CONSORCIO MEJORAMIENT O SAN PELAYO		2024-07-18	Respuesta a comunicado CVRIMG-1218-2024
CONSORCIO MEJORAMIENT O SAN PELAYO		2024-07-30	Entrega hoja de vida Director Obra
CONSORCIO MEJORAMIENT O SANTA LUCIA	OFICIO CMS-004-2024	2024-07-29	Ajuste de inicio del proyecto teniendo en cuenta obra puente la doctrina.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-035-2024	2024-07-02	INFORME DE DISEÑO GEOMÉTRICO
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-037-2024	2024-07-12	INFORME AMBIENTAL N° 2 PERIODO JUNIO DE 2024.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-039-2024	2024-07-12	Actualización de garantía según prórroga No. 1
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-040-2024	2024-07-12	ACTAS DE VECINDAD INICIAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 41

CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-041-2024	2024-07-12	EXAMENES DE INGRESO
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-042-2024	2024-07-12	DISEÑO DE MEZCLA
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-043-2024	2024-07-17	RTA comunicado CVRIMG-1234-2024
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-045-2024	2024-07-29	DISEÑO GEOMÉTRICO VERSIÓN 2 AJUSTE 2.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-046-2024	2024-07-30	PÓLIZAS SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL AJUSTADAS
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		2024-07-08	Solicitud de suspension contrato de obra LP-MSBV-006-2022
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE- 130	2024-07-05	ENTREGA INFORMES MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 131	2024-07-08	ENTREGA PLANILLA DE APORTES MES DE JUNIO DE 2024
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 132	2024-07-08	RESPUESTA COMUNICADO CVRIMG-1188-2023, SOLICITUD INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 133	2024-07-09	ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024, DAMOS ALCANCE AL COMUNICADO CVRIMG-1188-2023.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 134	2024-07-09	RESPUESTA A COMUNICADO REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-993-2024 (SOLICITUD MODIFICACION DE POLIZAS).
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 135	2024-07-10	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO NUCLEOS 26 DE MARZO DE 2024.
UNION TEMPORAL	UT-RLCE- 136	2024-07-15	RESPUESTA A COMUNICADOS CVRIMG-806-2024, CVRIMG-1032-2024 y CVRIMG- 1197-2024,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 41

RURAL LORICA CE 2023			DANDO CUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL – MAYO Y JUNIO DE 2024.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 137	2024-07-27	RESPUESTA A COMUNICADOS CVRIMG-1051- 2024.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 138	2024-07-27	RESPUESTA A COMUNICADO CVRIMG-645- 2023, Solicitud de evacuación de aguas lluvias represadas.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 043695	2024-07-04	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ- 041171
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 044195	2024-07-05	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ- 046061
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 044196	2024-07-05	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ- 045993
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 044404	2024-07-05	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ- 048844 del 30/05/2024. Remisión Informe de Estado Ambiental No. 3. CI 971 de 2022.CO 008-2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 049854	2024-07-25	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ- 051781 del 11/06/2024. Remisión Informe de Estado Ambiental No. 4. CI 971 de 2022.CO LP-008-2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 2.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 049871	2024-07-25	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ- 056147 del 21/06/2024. Remisión documento PAGA. CO 004-2023. CI 971-2022. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG- 050569	2024-07-26	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ- 061233 del 08/07/2024. Remisión Informe de Estado Ambiental No. 3. CI 971 de 2022.CO 008-2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 2.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 41

--	--	--	--

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- **Uso de Equipos en la Construcción:** Se solicita el empleo o utilización de la regla vibratoria, en la construcción de pavimento en concreto hidráulico módulo de rotura 40 Mpa, teniendo en cuenta que ayuda a obtener un mejor vibrado del concreto; además, se encuentra contemplada dentro de los equipos propuestos en análisis de precios unitarios del concreto utilizado en la construcción de pavimento.
- **Sellado de Juntas del Pavimento:** Se solicita iniciar el sellado de las juntas del pavimento según lo establecido en el diseño y conforme al artículo 500-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.
- **Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento:** Es necesario implementar medidas correctivas para las patologías presentes en el pavimento, como desportillamientos, fisuras y grietas, garantizando así la calidad y estabilidad de la obra.
- **Reparación de Superficie de Placas Deterioradas:** Se deben establecer acciones correctivas para reparar las placas con superficies deterioradas debido a fuertes lluvias durante el proceso constructivo, asegurando la calidad de la obra.
- **Resultados de Ensayos:** Se requiere la presentación de los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto en los plazos de 7 y 28 días, conforme al artículo 500 de las especificaciones generales de construcción de carreteras.
- **Revisión de Tramos con Resistencia Dudosa:** Se solicita al contratista presentar alternativas de revisión para los tramos con resistencia dudosa y tomar los correctivos necesarios.

LP-MSBV-002-2022

- A la fecha de terminación del contrato, quedo pendiente por realizar la señalización horizontal, las reparaciones de las patologías presentes en el concreto y la actividad del paisajismo.

LP-MSBV-006-2022

- **Bajo Rendimiento en el Avance de la Obra:** A pesar del trabajo en obra, se ha observado un rendimiento muy bajo. Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia eficaz para solucionar esta situación.
- **Inactividad Injustificada:** Se ha reportado inactividad en la obra desde el 5 de abril de 2024 debido a la falta de suministro de materiales para la construcción de placa huella, lo cual ha retrasado el avance del proyecto.
- **Suministro de Materiales:** Es esencial que el contratista garantice el suministro constante de materiales para la construcción de la placa huella, asegurando un rendimiento constante y un mayor avance en la obra.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		35	DE 41

219-2022

- **Implementación plan de contingencia:** Se le ha solicitado al contratista, la presentación e implementación de un plan de contingencia, con el cual se logre terminar la ejecución del contrato de obra de la referencia, en el tiempo establecido contractualmente (quince de julio de 2024), cumpliendo con estándares de calidad exigidos de la estructura de la placa huella, con la finalidad de garantizar la estabilidad de la obra; en donde se especifiquen las maquinarias, equipos y herramientas menores adicionales a utilizar, al igual que la mano de obra adicional, la cual debe ser idónea, que en conjunto con las acciones a implementar, logren terminar la ejecución de la estructura de placa huella bajo los estándares de calidad exigidos, en el tiempo establecido contractualmente.
- **Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento:** Se requiere que se implementen las acciones correctivas para la reparación de los diversos daños presentes en la estructura de placa huella.
- **Especificaciones técnicas:** Se requiere que las obras de concreto se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, con la finalidad de garantizar la calidad.
- **Control de calidad:** Se requiere que se realice el control de la calidad de la resistencia del concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, tomando el número de muestras indicadas.
- **Rendimientos en obra:** Se deben aumentar los rendimientos en la implementación de las acciones correctivas para los diferentes daños presentes en la estructura de placa huella, con la finalidad de entregar la obra en el tiempo establecido contractualmente.
- **Proceso constructivo:** En el proceso constructivo de placas en concreto, se debe garantizar el adecuado vibrado del mismo y aplicar una sustancia de recubrimiento antiadherente en las formaletas, con la finalidad de evitar porosidades en los bordes de las placas construidas en concreto, teniendo en cuenta que este fenómeno se ha venido presentando desde que se retomó dicha actividad referenciada.
- **Resultados de ensayos:** Se deben presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de los diferentes elementos estructurales que conforman la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días, atendiendo lo establecido en el artículo 6300 de las especificaciones generales de construcción de carreteras en su numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, con la finalidad de verificar la calidad del producto.
- Se deben mejorar los acabados en cada uno de los diferentes elementos estructurales que conforman la placa huella.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		36	DE 41

- Se deben curar adecuadamente, los diferentes elementos de concreto que conforman la placa huella.

LP-003-2022

- **Plan de contingencia:** Se reitera nuevamente la solicitud al contratista de la obra que se implemente un plan de contingencia que cumpla con la programación de obra, para contrarrestar el retraso que se ha producido, lo anterior sin afectar la calidad en la ejecución de las actividades. Por lo anterior hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la alcaldía del municipio de San Pelayo se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas presentadas y reiteradas por la interventoría en varias oportunidades
- **Resultados de Ensayos de Laboratorio:** Se recomienda al contratista presentar oportunamente los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra, ya que estos no fueron entregados a la interventoría dentro de los plazos establecidos.

LP-008-2022

- **Plan de Contingencia:** Se recomienda al contratista la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso registrado.
- **Resultados de ensayos:** Se le recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.

LP-004-2023

- **Ubicación de Fuentes de Materiales** Es fundamental que el contratista de obra identifique y asegure de manera anticipada las fuentes de materiales necesarios para el proyecto. La correcta ubicación de estos materiales evitará retrasos en el suministro y asegurará la calidad de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- **Cumplimiento Normativo:** Se requiere que el contratista cumpla con la autoliquidación o pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, en conformidad con el Decreto 1990 de 2016.

LP-MSBV-002-2022

- Se recomienda al municipio de San Bernardo del Viento, iniciar con el proceso de incumpliendo recomendado por la interventoría mediante comunicado CVRIMG-1018-2024 del 11 de junio de 2024, cuyo asunto es: Recomendación aplicación cláusula penal contemplada contractualmente por el presunto incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de obra, específicamente por atraso en la entrega de la obra

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		37	DE 41

satisfactoriamente bajo los estándares de calidad exigidos dentro del plazo contractual y entrega de documentación requerida obligatoria en el desarrollo del contrato. Con el fin de garantizar el debido proceso y salvaguardar los recursos del Estado

LP-MSBV-006-2022

- **Procedimiento de Apremio:** se recomienda al contratista mejorar los rendimientos de obra. El municipio de San Bernardo del Viento, acogiendo la solicitud de la interventoría de iniciar el proceso de apremio por incumplimiento al contrato de obra N° LP- MSBV-006- 2022, inicia el proceso citando al contratista de obra, y aseguradora que respalda las pólizas de incumplimiento, el día 23 de abril del 2024.

LP-003-2022

- **Recomendaciones de Apremio y Multas:** Se solicita a la alcaldía del municipio de San Pelayo que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas que la interventoría ha presentado y reiterado en varias ocasiones.
- **Pronunciamiento del Municipio sobre Multas:** Se recomienda al municipio de San Pelayo que se pronuncie con respecto a las recomendaciones de apremio de multas presentadas por la interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- **Cumplimiento de Compromisos:** Se recomienda al contratista cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos.
- **Atención a Requerimientos:** Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría mediante oficios y en obra.

LP-MSBV-002-2022

- **Cumplimiento de Compromisos:** Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos para evitar futuros incumplimientos.
- **Solicitud de Prórroga:** Se otorgó una prórroga hasta el 15 de junio de 2024 para garantizar la adecuada utilización de los recursos asignados al proyecto. Es fundamental que el contratista siga las recomendaciones previas de la interventoría para evitar apremios y sanciones.
- **Colaboración para Inventario de Deficiencias:** Se solicita la colaboración del contratista para elaborar un inventario exhaustivo de problemas y para implementar las acciones correctivas necesarias, garantizando que las obras cumplan con los estándares de calidad.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		38	DE 41

LP-MSBV-006-2022

- **Cumplimiento de Compromisos:** Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas para evitar retrasos y sanciones.
- **Legalización y Amortización de Recursos:** El contratista ha sido señalado por el atraso en la ejecución de la obra y la falta de legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, lo cual es una obligación contractual que debe ser cumplida.

219-2022

- **Logística y Organización en la Obra:** Se requiere una logística adecuada que permita la optimización de recursos, trabajando en varios frentes de obra de manera paralela, manteniendo una mano de obra suficiente e idónea, y asegurando el suministro de materiales, maquinaria, equipos y herramientas necesarias.
- **Atención a Requerimientos:** Se recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría y el municipio, tanto mediante oficios como en la obra.
- **Cumplimiento de Compromisos:** Se recomienda al contratista cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas.

LP-003-2022

- **Informes de Gestión Mensual:** Se recomienda al contratista presentar de manera oportuna los informes de gestión mensual relacionados con los componentes Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- **Soportes de Pago de Seguridad Social:** Se recomienda al contratista que presente oportunamente los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal afiliado al consorcio, a más tardar el día 10 de cada mes.

LP-008-2022

- **Informes Mensuales:** La interventoría invita al contratista a presentar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes los informes de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), seguimiento ambiental y social, para evitar posibles sanciones o apremio de multa.
- **Soportes de Pago de Seguridad Social:** Se recomienda al contratista presentar cada mes de manera oportuna los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal adscrito al Consorcio Cristo Rey.
- **Resultados de Ensayos de Laboratorio:** Se recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		39	DE 41

232 de 2022

- **Señalización de Frentes de Obra:** Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar accidentes y proteger a las personas que transitan por el área intervenida.
- **Impacto Ambiental por Lluvias:** Se deben corregir las placas deterioradas por lluvias, garantizando que el proceso constructivo no afecte negativamente el entorno ni la calidad de la obra.

LP-MSBV-002-2022

- **Gestión Integral de Residuos:** Se ha solicitado al contratista tomar acciones para mejorar la gestión integral de los residuos generados en la obra y mantener una adecuada higiene ambiental en el lugar de trabajo.

LP-MSBV-006-2022

- **Seguridad en los Frentes de Trabajo:** Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo simultáneos para evitar accidentes y garantizar la seguridad en el área de intervención.

219-2022

- **Implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT):** En la obra no se está implementando el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), lo cual es esencial para la seguridad.
- **Señalización de Frentes de Obra:** Es necesario señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar posibles accidentes, asegurando la integridad de las personas que transitan por el corredor vial intervenido.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

232 de 2022

- **Implementación de Medidas Correctivas:** Se requiere la implementación de medidas correctivas y preventivas para abordar las patologías presentadas en el pavimento, garantizando así la calidad y estabilidad del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		40	DE 41

- **Cumplimiento Técnico y Administrativo:** Se recomienda mantener un enfoque proactivo en el cumplimiento de compromisos técnicos y administrativos, asegurando que las acciones correctivas se tomen de manera oportuna para evitar retrasos en el proyecto.
- **Monitoreo y Seguimiento:** Es crucial establecer un monitoreo constante de la calidad del pavimento mediante la presentación de resultados de ensayos y revisión de tramos con resistencia dudosa, ajustando las medidas según sea necesario.

LP-MSBV-002-2022

- **Cumplimiento Técnico y Administrativo:** Se recomienda al contratista cumplir con los compromisos técnicos y administrativos, atender los requerimientos de la interventoría, y seguir las recomendaciones para evitar retrasos y sanciones.
- **Implementación de Medidas Correctivas:** Es esencial que el contratista implemente las medidas correctivas y preventivas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y garantizar la calidad de la obra.
- **Adecuada Señalización y Seguridad:** Mantener una señalización adecuada en los frentes de obra para garantizar la seguridad de las personas que transitan por el área intervenida.
- **Cumplimiento de Prórrogas y Plazos:** Seguir rigurosamente los plazos otorgados en las prórrogas y cumplir con las actividades pendientes para evitar incumplimientos y sanciones contractuales.

LP-MSBV-006-2022

- **Implementación de un Plan de Contingencia:** Se insta al contratista a desarrollar e implementar un plan de contingencia eficaz para mejorar el rendimiento de la obra y corregir los retrasos actuales.
- **Garantía de Suministro de Materiales:** Es fundamental que el contratista asegure el suministro de materiales para la construcción de la placa huella para mantener un avance constante en la obra.
- **Cumplimiento de Obligaciones Contractuales:** El contratista debe cumplir con todas las obligaciones contractuales, incluyendo la legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, para evitar sanciones y posibles procedimientos sancionatorios que puedan llevar a la caducidad del contrato.

219-2022

- **Acción Correctiva y Reprogramación:** Es crucial que el contratista presente una reprogramación detallada de la obra y un plan de trabajo para corregir las deficiencias detectadas.
- **Garantizar la Calidad del Concreto:** Es necesario seguir estrictamente las especificaciones técnicas para asegurar la calidad del concreto utilizado en la construcción.
- **Optimización del Rendimiento:** Mejorar la organización y la logística en la obra para asegurar un avance eficiente y cumplir con los plazos establecidos.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	41	DE	41

- **Mejorar la Comunicación y Respuesta:** El contratista debe ser más ágil en la respuesta a los requerimientos de la interventoría y del municipio.
- **Seguridad en la Obra:** Implementar el PMT y garantizar la señalización adecuada para la seguridad de todos los involucrados.

LP-003-2022

- Se recomienda al contratista que atienda de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría a través de oficios, ya que no se ha obtenido la respuesta oportuna necesaria para el avance del proyecto.

LP-008-2022

- Se reitera la recomendación para la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso registrado en el proyecto y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos

Hemos mantenido una comunicación continua y efectiva con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Cada semana, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, se abordan de manera detallada los aspectos clave del contrato

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

1.067.929.277

MP: 22202-328524

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó

GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ

CC: 1.233.339.748