

Medellín, 01 de septiembre de 2026

1300 2661

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Radicado: R 2026010591353
Fecha: 02/09/2026 11:31:24.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 – “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Asunto: Entrega de informes mensuales técnicos de Interventoría del Lote 2 – Subregión Occidente correspondientes al mes de enero a junio de 2026 – Contrato No. 20260072

Cordial Saludo,

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la secretaria de Infraestructura física y RENTAN y en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

Tomo 1

- Oficio Remisorio (1 folio – folio 1)
- Informe mensual Técnico No. 01 de Interventoría del mes de enero 2026, periodo 01 al 31 de enero (17 folios – del folio 2 al 18).
- Informe mensual Técnico No. 02 de Interventoría del mes de febrero 2026, periodo 01 al 28 de febrero (21 folios – del folio 19 al 39).
- Informe mensual Técnico No. 03 de Interventoría del mes de marzo 2026, periodo 01 al 31 de marzo (27 folios – del folio 40 al 66).
- Informe mensual Técnico No. 04 de Interventoría del mes de abril 2026, periodo 01 al 30 de abril (31 folios – del folio 67 al 97).
- Informe mensual Técnico No. 05 de Interventoría del mes de mayo 2026, periodo 01 al 31 de mayo (59 folios – del folio 98 al 156).

ARCHIVO SIF
2026 SEP 7 9:16:56

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (44 folios – del folio 157 al 200).

Tomo 2

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (18 folios – del folio 201 al 218).

Total, de folios 218


En medio digital, cinco (6) USB anexa con la siguiente Información:

- ANEXOS TÉCNICOS
 - ✓ Anexo 1. Anexos Técnicos enero
 - ✓ Anexo 2. Anexos Técnicos febrero
 - ✓ Anexo 3. Anexos Técnicos marzo
 - ✓ Anexo 4. Anexos Técnicos abril
 - ✓ Anexo 5. Anexos Técnicos mayo
 - ✓ Anexo 6. Anexos Técnicos junio

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales técnicos de interventoría del Lote 2 – Occidente – contrato No. 20260072 de los meses de enero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atento a cualquier inquietud.


Cordialmente,



CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	DAVID FERNANDO VILLOTA ROJAS Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		01/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



CONSORCIO TEMPORALES



CONTRATO No 20260072

“OBJETO CONTRATO DE OBRA

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA
SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

**FEBRERO
2026**

**INFORME MENSUAL TÉCNICO No 2
LOTE 2 - OCCIDENTE**

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 2 de 21

INFORME TÉCNICO MENSUAL N°2

(Versión 01- Periodo 01 al 28 de febrero de 2026)
RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN S.A.S.
Entidad Contratante

CONSORCIO EL PROGRESO
Contratista de Obra



ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)
Objeto Contrato de Obra

N.º de Contrato de Obra 2500111B2821 de 2025.

CONSORCIO TEMPORALES
Contratista de Interventoría

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA
SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2 OCCIDENTE) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Objeto Contrato de Interventoría

N.º de Contrato de Interventoría 20260072

Firma:  Juan Tobon RL- Interventoría	Firma:  Catalina Castrillón Supervisor Rentan
Elaboró	Recibe

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 3 de 21

CONTENIDO

Contenido

1.	INTRODUCCION	4
2.	DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACION.....	5
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL.....	6
3.2	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
4.	SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA	7
4.1	SEGUIMIENTO TÉCNICO	7
4.1.1	RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO.....	7
4.1.2	DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)	8
4.2	ACTAS DE PAGO	12
4.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.....	12
4.3.1.	INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL.....	12
4.3.1.1	PERSONAL ACTIVO	12
4.3.1.2.	PERSONAL RETIRADO	16
5.	GARANTÍAS	20
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
7.	ANEXOS	21

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 4 de 21

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra denominado "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 2 OCCIDENTE", durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026.

La interventoría se desarrolla en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600018656 celebrado entre la Gobernación de Antioquia y RENTAN - IECE, y comprende el control y seguimiento en los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y legal, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron actividades orientadas a la verificación en campo de las condiciones reales de los corredores viales a intervenir, así como a la consolidación de una línea base técnica que permita soportar la adecuada planificación y control de las actividades constructivas.

El presente documento consolida los avances, hallazgos y observaciones identificadas por la interventoría, así como las recomendaciones técnicas orientadas a garantizar la correcta ejecución del proyecto

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecución de "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", cuyo propósito es optimizar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente en la red secundaria y terciaria del departamento.

De acuerdo con los estudios y documentos previos, el alcance del proyecto comprende la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de corredores viales, mediante intervenciones que incluyen:

- Estabilización de la estructura vial mediante el uso de materiales tratados con cemento y/o cal
- Mejoramiento de la superficie de rodadura
- Construcción y mantenimiento de obras de drenaje y subdrenaje
- Construcción de obras complementarias como disipadores
- Implementación de señalización vial

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 5 de 21

- Caracterización y levantamiento de información de la red vial

El proyecto busca mejorar la intercomunicación terrestre de las subregiones intervenidas, incrementando los niveles de servicio, seguridad y comodidad de los usuarios, especialmente en corredores de bajo volumen de tránsito (LVR), mediante soluciones técnicas que garanticen mayor durabilidad frente a las condiciones actuales de operación.

Así mismo, se establece como estrategia técnica la sustitución de intervenciones tradicionales basadas en recarga de material granular, por procesos de estabilización de los materiales existentes en los primeros niveles de la estructura vial, permitiendo optimizar el uso de recursos y mejorar el desempeño estructural de la vía.

En este sentido, las intervenciones deben ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo los lineamientos establecidos en las especificaciones particulares SIF001, SIF002 y la normativa INVIAS vigente.

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la subregión de Occidente del departamento de Antioquia, en corredores viales pertenecientes a la red secundaria y terciaria a cargo del Departamento.

Los tramos objeto de intervención corresponden a corredores rurales estratégicos que permiten la conectividad entre cabeceras municipales, corregimientos y veredas, facilitando el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales.

Dentro del Lote 2 – Occidente, se incluyen corredores localizados en los municipios de:

- Frontino
- Ebéjico
- Sopetrán
- Titiribí
- Armenia Mantequilla
- Heliconia

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 6 de 21

Estos corredores presentan condiciones geométricas y estructurales propias de vías de bajo volumen de tránsito, caracterizadas por:

- Secciones reducidas
- Pendientes variables
- Estructuras granulares no pavimentadas
- Alta vulnerabilidad a condiciones hidráulicas

Adicionalmente, los corredores cumplen una función estratégica en la movilidad rural, soportando tránsito asociado a actividades productivas como ganadería, minería, producción de panela y transporte de leche, así como movilidad cotidiana de comunidades rurales hacia centros educativos y servicios básicos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL
3.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: 2500111B2821 de 2025

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL PROGRESO

NIT: 902.017.242-2

PLAZO DEL CONTRATO: DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

TOTAL, PLAZO 18 meses

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE AGOSTO 2027

VALOR INICIAL: \$ 104.855.613.958

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 104.855.613.958

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 7 de 21

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO

4.1.1 RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, se da inicio a la ejecución del contrato de obra, conforme a la fecha establecida del 10 de febrero de 2026, posterior a su suscripción el 29 de diciembre de 2025.

En este contexto, durante el periodo evaluado se evidencian las primeras actividades constructivas por parte del contratista, orientadas al mejoramiento inicial de las condiciones de transitabilidad de los corredores intervenidos.

Específicamente, se dio inicio a las actividades de limpieza de obras transversales, con el propósito de restablecer su capacidad hidráulica y garantizar el adecuado drenaje de la vía, contribuyendo a la mitigación de afectaciones por acumulación de agua y deterioro de la estructura vial.

Paralelamente, la interventoría continuó con el desarrollo de actividades de seguimiento y control mediante recorridos técnicos en los diferentes frentes de obra, en compañía del contratista, así como con el levantamiento topográfico de los tramos intervenidos. De igual forma, la interventoría ejecutó apiques de contramuestreo en los corredores de Sopetrán y Frontino, con el fin de verificar las condiciones reales de la subrasante y contrastar la información suministrada por el contratista, fortaleciendo el control de calidad y la trazabilidad de los resultados geotécnicos obtenidos, en concordancia con las obligaciones de control técnico establecidas para la interventoría.

Estas actividades se desarrollan con el propósito de:

- Verificar las condiciones iniciales de intervención
- Identificar puntos críticos de carácter hidráulico, geotécnico y estructural
- Realizar seguimiento al inicio de actividades constructivas
- Consolidar la línea base técnica para el control de la ejecución
- Generar información base para el control geométrico y cuantificación de obra

Estas actividades corresponden a la fase inicial de ejecución del contrato, en la cual se da apertura a los frentes de trabajo y se establecen las condiciones operativas para el desarrollo progresivo de las actividades contempladas en el alcance del proyecto.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 8 de 21

Actividades de obra realizadas por el contratista en el periodo

Con el fin de establecer un método de cálculo del porcentaje de ejecución del periodo informado, se adopta como criterio el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución efectiva de actividades de obra durante el periodo, relacionando el valor correspondiente a dicha ejecución frente al valor total del contrato.

Para el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, se registra el inicio de actividades constructivas por parte del contratista, principalmente asociadas a:

- Limpieza de obras transversales.

No obstante, dichas actividades corresponden a una etapa inicial de ejecución, por lo que el avance físico del contrato aún es incipiente y se encuentra en proceso de consolidación.

AVANCE FINANCIERO.

Ejecutado a la Fecha \$0

Programado a la Fecha \$0

Cumplimiento Avancé del \$0

AVANCE FÍSICO.

Ejecutado a la Fecha 0%

Programado a la Fecha 0%

Cumplimiento Avancé del 0%

A continuación, se presenta un cuadro resumen donde se establecen las actividades de obra desarrolladas en el periodo y los ítems efectivamente ejecutados.

4.1.2 DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, posterior al inicio formal del contrato el día 10 de febrero de 2026, se da apertura a los frentes de trabajo y se inicia la ejecución de actividades constructivas por parte del contratista.

28

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 9 de 21

Las actividades se desarrollan en dos (2) frentes principales de obra, correspondientes a los corredores:

- Frontino – Nutibara
- Sopetrán – Belmira

En estos frentes se ejecutan actividades iniciales asociadas al mejoramiento funcional de la vía, dentro de las cuales se destacan:

- Limpieza de obras transversales, orientada a la recuperación de la capacidad hidráulica de las estructuras existentes.

Estas actividades se desarrollan de manera progresiva a lo largo de los corredores intervenidos.


De forma paralela, la interventoría adelanta actividades de levantamiento topográfico en los tramos intervenidos, con el fin de obtener información base para el control geométrico, la verificación de cantidades de obra y el seguimiento técnico del contrato. Así mismo, se realizan apiques de contra muestreo en los corredores intervenidos, orientados a la verificación de las condiciones de la estructura existente de la vía y a la validación de la información técnica necesaria para el control de calidad de las actividades ejecutadas.


En este sentido, las cantidades ejecutadas durante el periodo corresponden principalmente a actividades preliminares de intervención, las cuales se encuentran en proceso de medición, validación y consolidación por parte de la interventoría.

Es importante señalar que, debido a que las actividades ejecutadas corresponden a la fase inicial del contrato, las cantidades de obra aún no reflejan un avance significativo en términos porcentuales frente al valor total del contrato, encontrándose en proceso de estructuración para su respectivo control y certificación.


	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 10 de 21

REGISTRO FOTOGRÁFICO


 24 de febrero de 2026, 2:15:35 p.m. N 6° 35' 6", W 75° 43' 52" 1617.3 m s.n.m	 24 de febrero de 2026, 2:13:32 p.m. N 6° 35' 6", W 75° 43' 51" 1602.9 m s.n.m Velocidad: 2.6 km/h
MUESTRAS DE LABORATORIO SOPETRAN - BELMIRA	MUESTRAS DE LABORATORIO SOPETRAN - BELMIRA
 24 de febrero de 2026, 11:39:37 a.m. N 6° 34' 15", W 75° 43' 28" Belmira-Sopetrán Sopetrán Antioquia Colombia 1615.3 m s.n.m Velocidad: 0.2 km/h	 25 feb 2026 12:11:47 Sopetrán Antioquia
VISUALIZACION POSIBLE ZONA DE DEPOSITO SOPETRAN - BELMIRA	TRASLADO DE MAQUINARIA SOPETRAN - BELMIRA




**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR
PARTE DE INTERVENTORIA FRONTINO -
NUTIBARA**



**LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES
FRONTINO - NUTIBARA**



**LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES
FRONTINO - NUTIBARA**



**MUESTRAS DE LABORATORIO
SOPETRAN - BELMIRA**

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 12 de 21

4.2 ACTAS DE PAGO

CONTROL FINANCIERO					
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO/ DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

4.3.1. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

4.3.1.1 PERSONAL ACTIVO

Tabla 1 Recurso humano contratista de Obra

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO DE	ESTADO
1	LEIDY MARCELA PIEDRAHITA SERNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5/02/2026	ACTIVO
2	JESUS MARIA AYALA GONZALEZ	ENCARGADO DE OBRA	17/02/2026	ACTIVO

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 13 de 21

3	RENZO FERNANDO CASTRILLON JIMENEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	23/02/2026	ACTIVO
4	KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	27/02/2026	ACTIVO
5	OSCAR MARIO MUÑETON MACIAS	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	26/02/2026	ACTIVO
6	CRISTIAN CAMILO MURIEL USUGA	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	17/02/2026	ACTIVO
7	ANDRES FELIPE PAJARO PATIÑO	INGENIERO RESIDENTE CIVIL	5/01/2026	ACTIVO
8	MARICELLYLOPE Z ZAPATA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	17/02/2026	ACTIVO
9	ANA ARLENY SILVA GARCES	RESIDENTE SST	23/02/2025	ACTIVO
10	JAIRO JAVIER LOPEZ GALVIS	OPERADOR	24/02/2026	ACTIVO
11	MANUEL LORENZO MURILLO ANDRADE	OPERADOR	20/02/2026	ACTIVO

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 14 de 21

12	JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO	RESIDENTE OBRA	17/02/2026	ACTIVO
13	CESAR AUGUSTO ISAZA CASTRILLON	SUPERVISOR DE OBRA	17/02/2026	ACTIVO
14	JUAN FERNANDO SARRAZOLA ROLDAN	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	17/02/2026	ACTIVO
15	BELARMIN ANTONIO LOPEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
16	DIEGO LEON MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
17	EMERSON GONZALEZ CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
18	HECTOR HERNAN RAMIREZ ALVAREZ	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	26/02/2026	ACTIVO
19	DUVAN ALCIDES HERRERA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
20	WILSON DAVID BAILARIN DOMICO	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 15 de 21

21	MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
22	SEBASTIAN MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
23	JOSE ARMANDO MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
24	JUAN CARLOS PENAGOS REYES	RESIDENTE SST	21/02/2026	ACTIVO
25	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	RESIDENTE CIVIL DE OBRA	2/26/2026	ACTIVO
26	NIDIA SORAIDA VASQUEZ ARTEAGA	RESIDENTE SOCIAL	24/02/2026	ACTIVO
27	HERNAN DE JESUS LONDOÑO PEÑA	CONDUCTOR	10/12/2012	ACTIVO
28	MATEO URREGO LAINEZ	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
29	EMERSON ANDREY LARA ESPINOSA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
30	LUIS ELMER ORTIZ MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 16 de 21

31	JHAN CARLOS ORTIZ MÚNERA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
32	LEONANRDO ECHEVERRY BEDOYA	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO
33	SANDRO DE JESUS SERNA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	26/02/2026	ACTIVO

4.3.1.2. PERSONAL RETIRADO

Tabla 2 Personal Retirado

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES

Ver Anexo. Base de datos

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 17 de 21

4.4. SEGUIMIENTO LEGAL

4.4.1. PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

Para la ejecución del contrato de obra, el contratista constituye las garantías exigidas en la minuta contractual, mediante pólizas expedidas por compañía aseguradora legalmente autorizada, las cuales amparan los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En este sentido, se cuenta con las siguientes garantías:

- Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101246138, la cual ampara el cumplimiento general del contrato, incluyendo la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, el pago de multas y cláusula penal.
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101085609, la cual ampara los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, conforme a las condiciones y vigencias establecidas en el documento de la póliza.

Las pólizas referidas se encuentran vigentes y cumplen con las condiciones establecidas contractualmente en cuanto a amparos, valores asegurados y plazos de cobertura. La interventoría verifica su validez como requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.

4.4.2. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE	CÉDULA	PERIODO	# PLANILLA	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	TOTAL
YOICESMID TORO ZULUAGA	1054546943	2026-01 / 2026-02	9499624650	219.200	876.600	357.300	1.453.100
LEONTE CERQUERA SANCHEZ	12125124	2026-01 / 2026-02	9499624650	164.600	658.200	178.700	1.001.500
LUIS ALEJANDRO GARCES USUGA	70435247	2026-01 / 2026-02	9499624650	120.700	482.700	210.000	813.400
ESTIVEN ARIAS TANGARIFE	1040182435	2026-01 / 2026-02	9499624650	164.600	658.200	163.100	985.900
PAJARO ANDRES	1076865644	2026-01	9499496914	187.200	748.800	325.800	1.261.800
RODRIGUEZ ANDYS	1001741183	2026-01	9499496914	52.800	211.200	91.800	355.800
HERNAN DE JESUS LONDOÑO PEÑA	15322099	2026-01 / 2026-02	9499624650	141.100	564.100	137.200	842.400
JAIRO JAVIER LOPEZ GALVIS	15961990	2026-01 / 2026-02	9499624650	120.400	481.500	167.600	769.500
MANUEL LORENZO MURILLO ANDRADE	1039686627	2024-03 / 2024-04	9465493916	31.800	127.100	55.300	214.200
HECTOR HERNAN RAMIREZ ALVAREZ	98698790	2026-01 / 2026-02	9499624650	193.200	772.800	336.200	1.302.200
DUBER EDWIN COLORADO PARRA	75060447	2026-01 / 2026-02	9499624650	155.000	619.900	235.700	1.010.600
EDDISON ARLEY BORJA SALAS	71780138	2026-02 / 2026-03	9500890964	96.900	387.300	105.300	589.500

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 18 de 21

Nota: existe una inconsistencia en el colaborador Manuel Murillo, aparece el periodo como pago en el año 2024 y la planilla muestra que se expedido en el 2026 se comunica al contratista para corrección.

Ver anexo 21 ambos frentes informe SST

4.5. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.5.1. Actividades en seguridad y Salud en el trabajo realizadas por el contratista

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, con el inicio formal de la ejecución del contrato de obra a partir del 10 de febrero de 2026, el contratista da inicio a las actividades asociadas al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en concordancia con la apertura de los frentes de obra en los corredores intervenidos.

En este contexto, se evidencia la implementación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la asignación de personal responsable del componente, así como el acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades constructivas, especialmente aquellas relacionadas con maquinaria, conformación de vía y limpieza de obras transversales.

De igual manera, se observa la ejecución de actividades de control operativo en los frentes de trabajo, orientadas a la identificación de riesgos, verificación del uso de elementos de protección personal (EPP) y acompañamiento a las labores desarrolladas por el personal operativo, en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y las obligaciones contractuales del proyecto.

Por parte de la interventoría, se realiza seguimiento y verificación al componente SST mediante recorridos en campo, validando la presencia del personal encargado, las condiciones de seguridad en los frentes activos y el cumplimiento de las medidas mínimas requeridas para la ejecución segura de las actividades.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la consolidación documental y reporte del componente SST, las cuales son objeto de seguimiento por parte de la interventoría en el marco de sus funciones de control y vigilancia.

En consecuencia, se cuenta con información para el anexo correspondiente al componente SST durante el periodo evaluado.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente SST

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 19 de 21

4.6. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, se da inicio a la ejecución del contrato de obra, en el cual las actividades desarrolladas corresponden principalmente a labores de adecuación, limpieza de obras transversales. En esta etapa inicial, la gestión ambiental se orienta principalmente al cumplimiento de actividades de carácter documental, logístico y de verificación, en concordancia con lo establecido en la Guía Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Departamento de Antioquia.

En este sentido, si bien no se evidencia la implementación integral de los programas y fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el contratista adelanta actividades asociadas a la conformación del equipo ambiental, capacitación del personal e identificación de fuentes de materiales y sitios potenciales para la disposición de material.

Particularmente, para el corredor de Sopetrán, se identifica y adelanta el proceso de formalización de una Zona de Disposición de Material de Excavación (ZODME) en el predio La Aventura, vereda La Isleta, incluyendo la recopilación de documentación y autorizaciones requeridas; no obstante, durante el periodo no se realizaron actividades de excavación ni disposición de material en dichos sitios. Para el corredor Frontino – Nutibara, se encuentra en evaluación la ubicación de la ZODME correspondiente.

De manera paralela, la interventoría realiza seguimiento mediante recorridos en campo en ambos corredores, verificando aspectos asociados al manejo de drenajes, condiciones generales del entorno y cumplimiento de requisitos ambientales aplicables.

En consecuencia, el componente ambiental se encuentra en una fase inicial, enfocada en la estructuración, verificación y control previo a la implementación operativa de las medidas del PMA, en coherencia con el estado de avance del proyecto.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente Ambiental

4.7 SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026, y en el marco del inicio de ejecución del contrato de obra, se desarrollan actividades asociadas al componente social, orientadas principalmente a la socialización del proyecto, la gestión predial y la vinculación de personal en los corredores intervenidos.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 20 de 21

En este sentido, se elaboran y suscriben actas de vecindad en los corredores Sopetrán – Belmira y Frontino – Nutibara, así como actas de entorno en este último, con el fin de dejar registro del estado inicial de las áreas a intervenir. De igual manera, en el corredor Sopetrán – Belmira se adelanta la gestión de autorizaciones para la intervención de predios y su entorno, en concordancia con los requerimientos del proyecto.

Adicionalmente, se realiza reunión informativa con las Secretarías de Infraestructuras en ambos municipios, orientada a la articulación institucional del proyecto, así como la gestión para la contratación de mano de obra local en ambos corredores, promoviendo la vinculación de personal de la región.

De manera complementaria, se adelanta la implementación de la oficina de atención al usuario, como canal de comunicación con la comunidad, y se desarrollan jornadas de capacitación dirigidas al personal vinculado al proyecto, en temas relacionados con el componente social.

En consecuencia, el componente social avanza en su fase inicial de implementación, con actividades enfocadas en la socialización, gestión predial y fortalecimiento de la relación con la comunidad, en coherencia con el estado de avance del proyecto.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente Social.

5. GARANTÍAS

Este capítulo este contenido dentro del numeral 4.4.1 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, el contrato de obra se encuentra en fase previa al inicio formal de ejecución, por lo cual no se registran actividades constructivas, ni avance físico o financiero del proyecto.

No obstante, se desarrollan actividades de carácter técnico por parte de la interventoría, incluyendo recorridos en campo en conjunto con el contratista y la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, lo cual permite establecer una línea base de las condiciones iniciales de los corredores viales objeto de intervención.

Nº. Versión	de Fecha Versión	de Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
01	5/12/2024	Directora Ejecución	de Dirección Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO