

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2154 DE 2025, BUENAVISTA - CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Cra 11 No. 11 - 47 y Cra 11 No. 11-131		
BENEFICIARIO:	BUENAVISTA - CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 3.923.279.371,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 692.343.418,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 4.615.622.789,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CARVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	23/10/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	PAOLA MORALES RUIZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	KELLY PETRO MÁRQUEZ	06/11/2025	02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.32025	14/10/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2025-009332	14/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.00438	05/08/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3021542	06/11/2025 31/01/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 12/06/2026
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	\$784.655.874,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$784.655.874,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3021542	Cumplimiento	\$ 923.124.558,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	LP-MB-002-2026: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		\$ 4.179.947.155,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PALACIO BUENAVISTA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	MODIFICACIÓN	27/04/2026	
	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	12/06/2026	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 4.179.947.155,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	65-44-101248393		
FECHA DE LA PÓLIZA	17/04/2026		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
-------------	--------	-------



Cra 11#11-47 Antiguo Terminal de Transportes



alcaldía@buenavista-cordoba.gov.co



(604) 810 0075

No. del contrato	CM-MB-001-2026: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		\$ 393.453.946,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTER YSH		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	MODIFICACIÓN	27/04/2026	
	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	12/06/2026	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 393.453.946,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA No.	CMT-100022290		
FECHA DE LA PÓLIZA	14/04/2026		

➤ Contrato de Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		\$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	



Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	JULIO 2026
INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA	SI	
INFORME FINANCIERO	SI	MES DE AGOSTO
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		\$786.276.292,81
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Se presentaron ante el Ministerio del Interior, por medio del supervisor y sus apoyos, la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma de la suspensión.		SI
OTROS: Dentro de las actividades adelantadas, se tiene: 6. Revisión y validación técnica por parte de la interventoría 7. Ajuste de programación y formalización técnica y administrativa para la reanudación		SI


6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/04/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

<div></div> <div>MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ Supervisor Convenio No. 2154 DE 2025 2026</div>	<div></div> <div>MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ Elaboró - Apoyo a la supervisión 2026</div>
---	--

INFORME FINANCIERO DE AGOSTO DE 2026

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 2154 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA -CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No. 68791182046 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO \$ 4,615,622,789.00

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 3,923,279,371.00

VALOR APOORTE MUNICIPIO \$ 692,343,418.00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: FECHA DE GIRO 24/12/2025 GIRO 1 \$ 784,655,874.00 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 784,655,874.00 784,655,874.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) \$ 784,655,874.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
2154					
TOTAL CONTRATADO				\$ 0.00	\$ 0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	\$ 51,595.25
31/01/2026	\$ 199,963.66
28/02/2026	\$ 180,656.14
31/03/2026	\$ 200,060.66
30/04/2026	\$ 193,655.62
31/05/2026	\$ 200,160.99
30/06/2026	\$ 193,752.74
31/07/2026	\$ 200,261.36
31/08/2026	\$ 200,312.39
TOTAL (3)	\$ 1,620,418.81

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS)

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	\$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) \$ 784,655,874.00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) \$ 0.00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) \$ 1,620,418.81

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) \$ 1,620,418.81

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) \$ 786,276,292.81

OBSERVACIONES

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS, SI YA ES BALANCE FINAL COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPANTES.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 68791182046

SUCURSAL PLANETA RICA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA
CALLE 11 KRA 11 47
BUENAVISTA (CORDOBA) CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	786,075,980.42	SALDO PROMEDIO		\$	786,082,442
TOTAL ABONOS		\$	200,312.39	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	200,312.39
SALDO ACTUAL		\$	786,276,292.81	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				200,312.39		786,276,292.81