



INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL X FINAL

PERIODO DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No. : No. CO1.PCCNTR.6687049, 28 DE AGOSTO DE 2024.

MODALIDAD DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : LP004 DE 2024

OBJETO : "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 2.945.313.493.

ADICIONAL 1 : \$ \$ 298.497.863,49

ADICIONAL 2 : \$ 1.284.446.156,06

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 4.528.257.511,55

PLAZO INICIAL : CUATRO (4) MESES.

FECHA DE INICIO : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 1. : 01 DE MARZO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 2. : 15 DE ABRIL 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 3. : 30 DE ABRIL 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 4. : 08 DE MAYO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 5. : 06 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

PRORROGA No. 6. : 06 DE OCTUBRE 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT: 901.863.382-1

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

CONFORMADO POR: ARMELCO SAS 50% -
INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 50%

CONSULTOR INTERVENTORÍA : CONSORCIO INTERCONSULTORES.

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

- Firma contrato de No. CO1.PCCNTR.6687049, proceso de selección LP004 DE 2024 el 28 DE AGOSTO DE 2024.
- Firma contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6703620 proceso de contratación CM002 DE 2024 el 04 de septiembre 2024.
- Firma del acta de inicio 4 de septiembre 2024.

1.2. GARANTÍAS

GARANTÍA	VIGENCIA ACTUALIZADAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de Contrato Póliza No 33-44-101253132	24/12/2024	06/09/2028	\$679,238,626.88
Pago Salarios y Prestaciones Sociales Póliza No 33-44- 101253132	04/09/2024	06/09/2028	\$679,238,626.88
Estabilidad y Calidad de la Obra Póliza No 33-44- 101253132	04/09/2024	5 años	\$1,132,064,378.14
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes Póliza No 33-44-101253132	04/09/2024	5 años	\$1,132,064,378.14
Responsabilidad civil extracontractual Póliza No 33- 40-101081191	06/08/2024	06/09/2025	\$ 569.400.000,00

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Obra en ejecución 100%

2.2 AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

- Semana 53: 0.98% de ejecución, periodo del 1/09/2025 al 7/09/2025.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

- Semana 54: 1.60% de ejecución, periodo del 08/09/2025 al 14/09/2025.
- Semana 55: 0.72% de ejecución, periodo del 15/09/2025 al 21/09/2025.
- Semana 56: 0.85% de ejecución, periodo del 22/09/2025 al 28/09/2025.
- Semana 57: 0.14% de ejecución, periodo del 29/09/2025 al 06/10/2025.
- Activo presupuestal de Contrato de Obra: \$ 4.528.257.511,55
- Saldo restante de activo presupuestal Contrato de Obra: \$ 943,924,013.53.

2.3 AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1.	\$ 589.062.695,86
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2.	\$ 1.030.859.726,66
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 3.	\$ 936,276,131.25
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 4.	1,028,134,944.25

2.4 INVERSIÓN ANTICIPO

- No aplica.

2.5 EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

- No aplica.

3 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

Se hace seguimiento durante la ejecución del contrato con el certificado que para efecto expidió la Rama Judicial Seccional Meta; que hace referencia a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

4 ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

- A la fecha no se han presentado accidentes laborales.

5 ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

- 5.1 SEMANA 53:** Se adelantan actividades referente a la entrega de patch cord al área de sistemas, se continua con el ajuste de estructura para la cubierta de la torre B, remates de obra blanca en oficinas y corredor ala B, PISO 5, , demolición de fachaleta y aplicación de pañete en muros de los antepechos bajo la cubierta de la torre A, se continua con la instalación de manto en torre A y torre B, señalización delimitación de áreas de intervención, entrega de EPP, inspección de equipos de alturas, señalización.
- 5.2 SEMANA 54:** Se continua con la actividad del ajuste de estructura para la cubierta de la torre B, remates de obra blanca en oficinas y corredor ala B, PISO 5, aplicación de pañete en muros de los antepechos bajo la cubierta de la torre A, se informa por parte del contratista que por cierre total de la vía Bogotá–Villavicencio debido a un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Cuatro Carriles, entre los kilómetros PR18+300 y PR18+600, jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), la programación se está afectando directamente e debido a la imposibilidad del traslado de la estructura metálica de cubierta de la Torre A, se termina con la actividad de instalacion de manto, entrega de EPP, inspección de equipos de alturas, señalización.
- 5.3 SEMANA 55:** Se termina con la actividad del ajuste de estructura para la cubierta de la torre B, se ejecuta la pintura de la estructura cubierta torre B, remates de obra blanca en oficinas y corredor ala B, PISO 5, aplicación de pañete en muros de los antepechos bajo la cubierta de la torre A, se informa por parte del contratista que por cierre total de la vía Bogotá–Villavicencio debido a un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Cuatro Carriles, entre los kilómetros PR18+300 y PR18+600, jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), se tiene paso parcial en la vía para el traslado de la estructura metálica de cubierta de la Torre A, salida de la mula con la estructura para ponerse en fila para que les den paso ,inicia viaje el 15 de septiembre y llega el 18 de septiembre, re realiza la instalación de las lámparas de evacuación, se realiza el izaje de la estructura cubierta torre A, inspección de equipos de alturas, pausas activas, entrega EPP, señalización.
- 5.4 SEMANA 56:** Se realiza la actividad del ajuste y aplicación de pintura en la estructura para la cubierta de la torre A, remates de obra blanca en oficinas y corredor ala B, PISO 5, aplicación de pañete en muros de los antepechos bajo la cubierta de la torre A, aplicación de pintura e instalación de canal cubierta torre A, instalación de bajantes cubierta torre B, radicación del acta parcial No 4 ante la entidad, inspección de equipos de alturas, pausas activas, entrega EPP, señalización.
- 5.5 SEMANA 57:** Se termina con la pintura de la estructura de la cubierta torre A, se termina con la instalación de teja y canales en la cubierta de la torre A, se termina con el pañete y la aplicación de pintura en el muro bajo la estructura de la cubierta torre A.

6 RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

- Hasta la fecha de informe de este periodo no se han identificado riesgos que puedan afectar el correcto desarrollo del contrato.

7 COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

Durante el periodo comprendido del 04 de septiembre al 06 de Octubre del presente año, se han desarrollado actividades que se contemplan en el Plan de Manejo Ambiental PMA, elaborado para las s<actividades de obra, tratando en todo momento de cumplir con los estándares planteados para el presente periodo

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones se da estricto cumplimiento al manual del SG- SST derivado del plan de gestión, donde el cumplimiento se entiende como el seguimiento y la respectiva ejecución de acciones para el constante mejoramiento de la seguridad y así mismo el acatamiento de los requisitos legales y empresariales actuales. Se realizaron las respectivas charlas de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los anexos se encuentra el reporte de asistencia a las charlas diarias. A continuación, se detalla los temas tratados respecto a la seguridad y salud en el trabajo.

PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL

▪ Plan de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo

La inducción en SST es una de las actividades de mayor importancia antes del ingreso de cualquier trabajador nuevo a la obra. Se realiza inducción de seguridad y salud en el trabajo a todo personal nuevo que ingrese al palacio de justicia donde se les socializa los siguientes temas.

Durante el presente el periodo no se realizó ningún ingreso de personal nuevo a la obra.

SISTEMA DE SUPERVISION E IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS

Se realizo el análisis de riesgos al inicio de la jornada laboral, tomando como consideraciones los posibles riesgos durante la ejecución de cada una de las actividades en los diferentes puntos de trabajo.

se hace firmar a los trabajadores los debidos permisos de trabajo pertinentes para cada actividad (ats, permisos de trabajo, inspecciones de equipos)

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de seguridad de 10 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades, donde se tratan temas de autocuidado, riesgos y peligros, trabajo en equipo, coordinación, encaminadas a la prevención de incidentes y accidentes laborales dentro de las áreas de trabajo.

Se realizo la intervención también por parte de la profesional HSE del palacio en la cual nos revisó la documentación del personal, equipos de alturas y entrega de elementos de protección personal en la cual no se evidencia ningún hallazgo por parte del contratista.


CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

De acuerdo con el cronograma establecido por el consorcio se da cumplimiento al plan de trabajo anual:


- Orden y aseo en el area de trabajo
- Reposicion de elementos de proteccion personal
- Cuidado de manos
- Proteccion auditiva
- Señalización y delimitacion de areas
- Precaucion con actividades de alto riesgo (alturas, soldadura, trabajo en caliente)
- Rotuacion de sustancias quimicas
- Recomendaciones de seguridad para trabajo en alturas
- Uso de tapabocas para material particulado
- Pausas activas, actividad de coordinacion
- Capacitacion de trabajo en caliente
- Manipulacion de herramientas manuales
- Caída al mismo nivel (riesgo locativo)
- Pausas activas
- Hidratacion del personal
- Riesgo electrico (extensiones en buen estado)
- Condiciones de seguridad al realizar las actividades
- Cuidado de la piel (proteccion solar)
- Riesgo biomecanico
- Que hacer en caso de una emergencia
- Uso de elementos de proteccion personal.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021





CAPACITACION

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de capacitaciones se efectúa con la personal capacitación, la cual fue trabajo en caliente (trabajo con soldadura, corte con oxicorte, corte con pulidora, instalación de manto) son actividades que se ejecutaron en el mes de septiembre de alto riesgo.

Se le explica al personal la importancia de utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad en caliente, los riesgos y consecuencias que con llevan estas actividades si no se realizan con la precaución.

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021




CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

PAUSAS ACTIVAS

Se realizan pausas Activas antes de iniciar la jornada laboral con Todo el personal para mejorar la salud física y mental de los trabajadores, disminuyendo la fatiga, el estrés y dolores musculares.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

b) PROGRAMA DE DOTACION O RENOVACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Se realiza la respectiva inspección del estado de los EPP, La reposición de estos elementos se realiza según su estado, verificando que cumplan con las normas de seguridad vigentes. Además, se lleva un registro detallado de la entrega y reposición, garantizando así que todo el personal cuente en todo momento con el equipo necesario para el desarrollo seguro de sus actividades.

▪ SEGUIMIENTO Y CONTROL

Como parte del seguimiento, se realiza verificación periódica del uso y estado de los elementos de protección personal, así como capacitaciones sobre su correcta utilización y mantenimiento. Todo esto con el fin de promover una cultura de autocuidado y minimizar riesgos en el lugar de trabajo.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

c) SEÑALIZACION DE ZONAS DE TRABAJO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA


Señalización y delimitación de áreas de trabajo, con el fin de advertir los riesgos y peligros tanto al personal de obra como al personal externo y así garantizar áreas de trabajo seguro.

Se instala señalización informativa, ubicación de señalización vial, luminarias, colombinas de seguridad y delimitación (cierre vial) para realizar actividad de izaje de estructura metálica con grúa telescópica

Se instala señalización y delimitación informativa y preventiva en las actividades a intervenir.



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



8 ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- No aplica.


9 OBSERVACIONES

- Que durante las dos primeras semanas del contrato no se contó con todos los espacios entregados para el inicio de las obras, los espacios van a ser entregados en diferentes etapas, en este caso el quinto piso se compone de dos alas de oficinas, entregando la primera ala en este caso llamada Ala A, que se compone de las oficinas de la 509, 510, 511, 512, 513, 514 y 515. Y las zonas de los baños, la intervención de los baños de la torre B, desde el 5 hasta el 1 piso.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los cuatro días, del mes de Agosto de 2025

Componentes	Nombres y Apellidos	Firmas
Director de Obra R. Legal Consortio Infraestructura A & V	Francisco Villanueva	

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

Componente Técnico	Fabian	
Componente SST	Leidy Milena Duque	

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

ANEXO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y BITACORA.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

- CONTRATO No.: **CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024**


Actualmente a fecha del informe se tiene un porcentaje de avance del 100.00 % en ejecución financiera del contrato correspondientes a los avances de obra con las actividades realizadas a continuación:

- Instalación de cielo raso en PVC, oficinas 5 piso torre b.
- Instalación de cielo raso en PVC, pasillo 5 piso torre b.
- Instalación de estuco y pintura en detalles de remates en oficinas 5 piso torre b.
- Adecuación para instalación de lámparas led de 60 x 60, oficinas 5 piso torre b.
- Ajuste e instalación de tornillería para estructura metálica torre b.
- Instalación de manto asfáltico en antepechos de la azotea de la torre a.
- Instalación de manto asfáltica en zona de conexión entre torre a y torre b.
- Demolición fachaleta, en zona perimetral de los antepechos en torre a.
- Instalación de ménsulas zona de cubierta teja UPVC, torre b.
- Verificación de puntos de voz y datos oficinas ala b, quinto piso, torre b.
- Instalación de manto asfáltico en azotea torre b.
- Instalación de correas metálicas para posterior instalación de teja UPVC.
- Repinte estructura metálica tipo domo torre b.
- Instalación de tacones niveladores para estructura tipo domo en torre a.
- Pañete impermeabilizado en zona perimetral de estructura metálica en torre a.
- Instalación de canales metálicas para recolección de aguas lluvias en torre b.
- Instalación de bajantes en tubería 4", para canales de la torre b.
- Instalación de cubierta tipo UPVC, para cubierta en torre b.
- Instalación de lámparas de evacuación ubicadas en el pasillo del 5 piso de la torre b.
- Instalación de cableado para cámaras de seguridad de las zonas del 5 piso, 5 puntos, llevados hasta el RACK del 5 piso y su recorrido hasta el segundo piso y gabinete central de seguridad.


CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

- Izaje de estructura metálica tipo domo para torre a.
- Instalación de ménsulas para zona de cubierta en estructura metálica tipo domo torre a.
- Ajuste e instalación de tornillería para estructura metálica tipo domo torre a.
- Instalación correas metálicas para posterior instalación de cubierta tipo UPVC.
- Repinte estructura metálica tipo domo torre a.
- Instalación de canales para estructura metálica torre a.
- Instalación de bajantes en tubería 4", para canales de la torre a.
- Instalación cubierta tipo UPVC, torre a.
- Limpieza general de los espacios.
- Señalización y delimitación de los espacios de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN DE LA OBRA



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

 <p>10 sept 2025 10:25:41 a. m.</p>		 <p>11 sept 2025 7:50:45 a. m.</p>	
 <p>11 sept 2025 7:50:11 a. m.</p>		 <p>12 sept 2025 10:32:51 a. m.</p>	
 <p>13 sept 2025 8:00:53 a. m.</p>		 <p>13 sept 2025 8:00:53 a. m.</p>	
 <p>13 sept 2025 8:00:53 a. m.</p>		 <p>13 sept 2025 8:00:53 a. m.</p>	

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

 <p>15 sept 2025 9:36:15 a. m.</p>		 <p>15 sept 2025 9:31:26 a. m.</p>
 <p>martes, 16 de septiembre de 2025 09:14 a. m. 140330 73:53:59 Villavicencio - Palacio de Justicia - Villavicencio, Meta</p>		 <p>martes, 16 de septiembre de 2025 09:14 a. m. 140330 73:53:59 Villavicencio - Palacio de Justicia - Villavicencio, Meta</p>
 <p>16 sept 2025 10:23:08 a. m.</p>		 <p>16 sept 2025 8:04:10 a. m.</p>
		


CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021


CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

	
 <p>21 de septiembre del 2020 14:00 +16044012363551W Proyecto de Justicia-Valledentro, Meri</p>	
 <p>21 de septiembre del 2020 14:00 +16044012363551W Proyecto de Justicia-Valledentro, Meri</p>	 <p>22 sept 2025 8:30:09 a. m.</p>
 <p>23 sept 2025 8:28:27 a. m.</p>	 <p>23 sept 2025 7:41:49 a. m.</p>

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

 24 sept 2025 6:18:32 p. m.		 25 sept 2025 9:00:51 a. m.	
 25 sept 2025 8:48:03 a. m.			
		 26 sept 2025 9:13:43 a. m.	
 26 sept 2025 9:15:03 a. m.		 26 sept 2025 2:17:40 p. m.	

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021



CÓDIGO F-MIF-38	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDÓJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

1 de Septiembre del 2025.

Clima: lluvias fuertes y leves de 9:00 am - 5:00 pm.

No se pudo adelantar actividades en el arreglo de estructura cubierta torre B.

Personal obra.

- Residente de obra
- Recordador administrativo
- Profesional HSE
- Maestro de obra
- Instalador P.V.C.
- 1 persona pintura guardacoba
- 2 personas osco.
- 3 personas en instalación de estructura

Personal Interventor.

- Residente de interventoría
- Profesional HSE

Actividades.

- Instalación P.V.C. y abertura de tuberías por instalación de bombas
- Pintura guardacoba
- No se inició actividades de arreglo de estructura en cubierta torre B.

Int. obra

Ing. Yes. Interventoría

Ing. Yes. obra

NKA

2 Septiembre 2025

Clima Soleado

- Personal del contratista

- Ingeniero residente
- Ingeniero administrativo
- Profesional SST
- 1 Instalador PVC
- 3 Pintura Estuco
- 2 Orden y Aseo
- 3 Instalación de estructura Domo
- 1 Instalador de manto.
- 1 maestro general.

- Personal interventoria.

- Ingeniera residente.
- Profesional HSE.

- Actividades.

- terminados de ciclo raso con remates silicaneado pisos
- remates de pintura en muros y guarda escobas pisos.
- Orden y Aseo en áreas pisos.
- Ajuste de estructura Domo torre B.
- Instalación de manto torre A Abi A.

- Observaciones: por directris del doctor William Sa para la actividad de Ajuste de domos por audiencia en el 4 piso torre B Hora de parada 8:25 am Se reanuda Actividad 11:00 am.

Ing. Res. Interventoria.

Ing. residente de obra

3 de Septiembre del 2025

Clima Soleado

- Personal contratista


- Ingeniero residente de obra
- Ingeniero administrativo
- Profesional SST
- 4 personas de pintura y estuco
- 2 personas de asco
- 1 oficial de acabados
- 3 personas en instalacion de estructura.
- 1 ingeniero Supervisor de estructura
- 2 instalador de metal
- 1 maestro general.

- Personal interviniente.


- Residente de intervinencia
- Profesional HSE

Actividades

- Retiro de fachada torre A.
- Ajuste de estructura torre B.
- Pintura en muro fachada torre A.
- Aplicacion de pintura y estuco en oficinas y corredores
- Entrega de EPP.
- Socializacion y delimitacion de áreas.



Ingeniero residente intervinencia



Ingeniero residente de obra

4 Septiembre 2025

Clima soleado

- Personal del contratista


- 1 Ingeniero Residente
- 1 Ingeniero Administrativo
- 1 Profesional SST
- 4 personal estuco y pintura
- 2 personal orden y Asco
- 1 Oficial de albañilería
- 4 Intendencia y colección estructura domos
- 1 macrogenaral


- Personal de Intendencia

- Ingeniero Residente
- Profesional SST

- Actividades

- Se continúa con los acabados de estuco pintura de oficina ala B piso 5 torres B
- Se realiza orden y Asco de oficina piso 5 Alas torres B
- Se continúa mobiliado Estructura domos torres B
- Se continúa con la demarcación de los áreas trabajados
- Se marcan lamperos de posillo de conexión torres piso 5


Ing. Res. Intendencia


Ins. mlt de obra

5 Septiembre 2025.

Clima : Nublado - lluvioso.

- Personal del contratista.

- 1 Ingeniero residente
- 1 Ingeniero Administrativo
- 1 Profesional SST.
- 4 personas de estuco y pintura.
- 2 Personas de orden y ASCO.
- 1 Oficial de acabados.
- 4 Intabacion de corrección estructura.
- 1 maestro general.

- Personal de Intermedia.

- Ingeniera residente
- profesional SST.

- Actividades.

- Se continúan con los acabados de estuco y pintura de oficinas al 3 piso 5 torres.
- Se va realizando el orden y ASCO general para entrega de oficinas.
- Se continúa modificación estructura 5to torres.

- Observación. Se realiza acuanito a Secretaría de movilidad.

Con director de planeación para sacar el pmt. el cual queda autorizado el día lunes. Se para Adquiriendo de modificación de estructura por lluvias intermitentes.


Res. Intermediario.


Res. Intermediario

6 Septiembre 2015.

eliminar Solcado.

- Personal de obra

- Ing Administrativo

- Plasteria sot

- 2 personas pintura / estuco

- 2 personas de obra y Alco

- 1 oficial de acabados.

- 2 personas instalación de estructura torre B.

- 3 instalación de mato

- 1 modelo general.

- Personal intermedia

- Plasteria sot

- Ingeniería y resto

- Actividades.

- Se continúa con los trabajos de oficinas. Con estuco y pintura

- Se continúa con el orden y Alco de oficinas.

- Se continúa con la instalación de estructura. Donde torre B.

- Se continúa con el manto Asfáltico para pos. No de conexión torre A y torre B.

- Observación: se realiza recorrido con la revisión de intermedia donde se sacan acabados finales de obra y eloque y detalles pequeños para realizar la entrega de los oficina Ala B torre B para la justicia

Ing. res. intermedia.

Ing. res. de obra.

7 Septiembre 2025.

Clima: Lluvioso.

- personal de obra.

• Ing. res. de obra

• profesional SST

• 1 persona de acobos.

• 4 personas obra y ASCO.

• 1 maestro general.

- personal tutoria

• profesional SST.

- Actividades.

• Se realiza asco general a oficiales y personal piso 5 torres.

• Se continuo con acabos de pintura y limpieza de Jampura y marcos de cido vaso.

- Observaciones: por lluvias fuertes no se pudo trabajar en la cubierta para terminar tanto en la torre B la parte de conexión.

Por motivos de derrumbe en la vía bogotana Q. Iluminación exterior de la espeditiva para poder traer la estructura de la torre A ya que el proveedor de la ciudad de Bogotá.

Ing. Pco. Inherencia

Ingeniero de obra

8 de Septiembre de 2025.

Clima: Soleado.

Personal en Obra.

• Contratista de Obra.

- Ing. Residente
- Apoyo Administrativo
- Profesional HSE

• Contratista de Interventoría.

- Ing. Residente Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades.

- 2 auxiliares de estructura metálica.
- 2 ayudantes de Obra blanca.
- 2 auxiliares de Aseo.
- 1 maestro de Obra.
- 1 oficial.

* Continúan trabajando en detalles y remates del codo vaso.

* Continúan realizando detalles en pintura.

* Ajuste de corte y soldadura estructura metálica torre B.

* Se solicitó ampliación en P.M.T. hasta el 21 de septiembre.

Novedades.

• Desde la madrugada del día domingo 7 de septiembre se presenta cierre vial Villavicencio - Bogotá en ambos sentidos, comunicado compartido por el ministerio de transporte, sin fecha prevista de la apertura de vía, esta problemática, afecta directamente los tiempos de ejecución puesto que el traslado de la estructura de la Torre A, estaba prevista para esta semana.

NCA

Ing. Rca. Interventoría

Apoyo administrativo.

9 de septiembre del 2025.

Clima: soleado

- Personal de obra.

1 Ingeniero residente

1 Ingeniero administrativo

1 Profesional SST

2 Persona en obra blanca

2 personas de casco

2 Personal instalación de manto.

4 personas ajuste de estructura en torre B.

1 oficial de acabados.

1 maestro general.

- Personal de interventoría.

1 profesional SST

1 Ingeniera Residente

Actividades.

* Se realiza modificación de estructura torre B

* Se realizan retoques de correcciones de pliego y cubos de oficinas piso 5 torre B

* Se continúa con el orden y arreglo de los espacios de oficinas piso 5 torre B.

* Se continúa con la instalación de manto torre B cubierta.

Observación:

Desde el día 7 septiembre se prosigue con la vía Bogotá Villavicencio por ende la estructura de la torre A no se a podido traer para su instalación, los vías al tener al llano presentan restricciones por peso transportado por los vehículos, tampoco se puede trasladar por otras vías.

Ing. Per. interventoría

Ing. Per. obra

10 Septiembre 2025.

Clima - Soleado.

Personal de obra.

- contratista de obra

1 Ing residente

1 Ing Administrativo

1 Profesional SST

1 Personal de obra blanca

1 Personal de asco

2 Personal intabación del manto

4 Personal en ajuste en estructura torre B

1 Oficial de acabados.

1 maestro general.

- contratista intabación.

1 profesional SST

1 profesional Residente

Actividades.

* Se continúa con la corrección de estructura cubeta torre B

* Se continúa con la aplicación de pintura y pintura torre B en las correcciones de los oficiales.

* Se continúa con el montaje de manto chla cubeta de la torre B


* Se continúa con el asco general de obra.

Observación.

Desde el 7 septiembre se presenta cierre al via bogota u llavancio por este motivo la estructura de la torre A no a podido llegar las obras al turno al llano como el sistema y por tanto producen restricciones de peso por que se encuentran en mal estado.


Ing residente de obra

NKA


Ing residente obra

11 Septiembre 2025.

Clima = Soleado.

- personal catolista de obra.

1 Reside de obra

1 Reside Administrativo

1 profesional SST

2 personas de obra blanca y Acabados.

1 persona de ASCO.

3 personas instalación de mato.

4 personas de ajuste de estructura torre B.

1 maestro general.

- personal catolista interurbano.

1 Reside de interurbano

1 profesional SST.

Actividades

* Se continúa con el montaje de mato torre B.

* Se continúa con obra y ASCO de los áreas.

* Se continúa con el mejoramiento de muros, puertas, cerchas y pintura de oficinas torre B.

* Se continúa con la corrección de estructura metálica torre B.

Observación.

Desde la fecha 7 Septiembre se presenta inconveniente en la vía Bogotá Villavicencio por ese motivo la estructura de la torre A no a podido llegar y los días alternos presenta restricción de peso de carga. En el camino del día de ayer se espuso ante la interurbana la modificación de los adosados torre B para generar unos postes para unos diagonales de la estructura nos cuestionaron la espera que la supervisora encargada nos realice el trámite el cual fue aplazado.

Ing. Reside de interurbano

Ing. Reside de obra

NKA

12 Septiembre 2025.

Clima - Soleado.

- Personal de catista obra

- 1 Ingeniero residente
- 1 Ingeniero Administrativo
- 1 profesional SST.
- 1 personal de asco
- 1 persona instalación de ventos y pintura
- 4 personas en ajuste de estructura torre B.
- 1 oficial de acabados
- 1 mano general.

- Personal de catista instructoria

- 1 Ingeniero residente
- 1 Profesional SST.

Actividades.

* Se continúa con orden y Asco de los espacios

* Se continúa con la corrección estructura torre B.

* Se continúa con las correcciones de estuco y pintura de los nuevos oficinas.

* Se continúa con la instalación de ventos torre B.
observaciones.

Desde los estudios se presenta al comité de la obra la propuesta de modificación la estructura de la torre A no apta para llegar por estudios algunos gruta restricción por peso de carga nos encontramos a la espera del comité por la supervisión de la obra porque no lo sigue por pendiente y para definir la modificación a los altoparlantes para el pasante de 2 diagonales de la estructura los cuales la instrucción está enterada y se les dio la información con el estructural.

Ingeniero residente

Ingeniero de obra

13 septiembre 2025.

Clima - Salado.

- Personal del controlista Obra.

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST.

1 Personal de Aseo.

4 personas de estructura

1 persona de acubator y estuco

1 madro general.

- personal de interventor.

1 Ingeniero Residente

1 Profesional SST.

Actividades

* Continuar con la modificación de estructura y form. B.

* Se continúa con el orden de aseo.

* Se continúa con la implementación de correcciones de oficina

2 piso de interventor.

Observaciones.

Desde hace unos días otros presenta enojos al la Bodega Villavieja

por motivo de la construcción de la bodega y la altura de la estructura y

pajito para las restricciones por parte de la obra por este motivo.

La estructura no se ha podido tener para ser cargada y colocada.

Nos encontramos a la espera de la supervisión de la obra para

que aplazando el comité de obra y no se ha podido realizar

los modificaciones en el acubator para ponerlos de diagonales

para su culminación, la intervención ya fue puesta en contexto

pero no se ha podido realizar por que la supervisión no ha podido modificar

de la modificación.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Se ha solicitado la modificación de la estructura de la bodega

de la obra.

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente Obra

NKA

15 septiembre, 2025.

Clima - Soleado

- Personal del contratista de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST

1 Personal de aseo

4 Personal de estructura de la Torre A

2 Oficial de acabados

1 Maestro General

- Personal de contratista de Interventoría

1 Profesional SST

1 Profesional en Ingeniería

Actividades

* Ajuste de estructura Torre B

* Pañete de fachada Torre A

* Orden y aseo de las áreas

* Remate de acabados de las oficinas piso 5 Torre B.

* Observaciones

En días anteriores se presentó cierre en la vía Bogotá Villavicencio por derrumbe de Vancada y las vías alternas Sisga y Pajarito presentan restricción de peso, por este motivo la estructura de la Torre A no ha podido trasladarse para ser instalada. Nos encontramos a la espera de comité de obra ya que la supervisora suplente lo ha pospuesto y por este motivo no se han podido realizar las modificaciones notificadas para apertura de pasante en el antepecho de la cubierta de la Torre B.

Residente de Interventoría,

Residente de obra

16 Septiembre 2025

Clima - Soleado

- Personal del contratista de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Personal de Aseo

4 Personal modificación de estructura

1 Oficial de acabados

1 Personal de andamios

1 Maestro general

Actividades

* Se inicia actividad de pintura de estructura de Torre B.

* Se continua brillado de piso en las oficinas

* Se continua con correcciones de yeso y pintura piso 5 Torre B.

* Se continua con pañete de fachada Torre A.

Observaciones

* Desde el día 7 de Septiembre se presenta cierre en la Vía Bogotá Villavicencio y las Vías de sisga y Pajarito presentan restricción por peso de carga por este motivo no ha sido posible que la estructura metálica de la Torre A llegue y sea instalada. En el comite del día de hoy la supervisora suplente indico que realizaria la notificación para poder realizar los trabajos de los antepechos de la Torre B.

Residente de Interventoria

Residente de obra

NKA

17 Septiembre 2025

Clima - Soleado

- Personal de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST

1 Personal de aseo

4 Personal de aplicación de pintura de estructura Torre B.

4 Personal de instalación de cubierta de estructura de Torre B

1 Maestro general

- Personal de interventoría

1 Profesional SST

1 Profesional Residente

Actividades

* Se continua con pintura de estructura metálica Torre B.


* Se inicia con subida de teja UPVC

* Se continua con brillado de pisos.


* Se continua con pañete de fachada Torre A

* Observaciones

El día de ayer en el comité se notifico por parte de la supervisora suplente que enviara un documento para iniciar el trabajo de la modificación del antepecho para poner los pasantes de la estructura Torre B. Se notifica que la Vía Bogotá Villavicencio presenta pasos alternos donde indicamos que los vehículos con la estructura metálica estan haciendo fila en la ciudad de Bogotá para poder pasar.



Residente de Interventoría



Residente de obra

18 de Septiembre 2025

Clima - Nublado - Lluvioso

- Personal de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero administrativo

1 Profesional SST

1 Personal de aseo

4 Personal estructura metálica

4 Personal de cubierta de estructura metálica

1 Maestro general

- Residente de interventoría

1 Residente de obra

1 Profesional SST

Actividades

Se continua con la pintura de la estructura de
* la Torre B.

* Se continua con el aseo y brillado de pisos

* Se inicia de instalación de teja UPVC

* Se continua con las modificaciones de correcciones
de estuco y pintura de las oficinas

Observaciones

Como se indico el día de ayer los vehículos
cargados de estructura metálica están haciendo fila
para poder pasar. La supervisora suplente no se
ha pronunciado respecto de la modificación del
antepecho de la Torre B para los pasantes
de la estructura metálica

Nota: Se indica por parte del contratista que la canal
o instalador las medidas de la canal no se
puede instalar de acuerdo a las condiciones del
lugar a instalar el contratista con el fin de instalar
la canal para instalar cubierta bajo nexo

Residente de Interventoría

Residente de obra

NKA

19 septiembre 2025.

Clima - soleado.

- Personal de obra

1 ingeniero residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST

1 personal de obra

4 personal estructura

4 personal instalación eléctrica

1 técnico electricista

1 oficial de acabados

1 maestro general

- profesional idónea

1 profesional SST

1 profesional de estructura

Actividades:

* Se continúa con el disco de pisos y brillante

* Se continúa con la instalación de faja opuc

* Se continúa con la instalación de cables cobre torn B.

* Se instalan lampiros de emergencia y cable de canonos.

* Se continúa con pared de Fachada torn A.

* Se continúa con los cobos de muros y relieves alisar

Obstrucción llega al primer vehículo de perforación metálica para torn A.

Silvia al inicio habia por ser para llantas fijas y formeta eléctrica por este motivo no se puede iniciar

Ing. residente idónea

Ing. residente obra

20 Septiembre 2025.

Clima soleado.

- personal de obra,

1 ingeniero residente

1 ingeniero Administrativo

1 profesional SST.

4 personal Estructura metálica.

1 ferrocemento

1 oficial de acabados

1 maestro general.

- profesional intermedia

1 profesional SST

1 Residente Intermedia

Actividades:

* Instalación de canal metálica

* parte de la fachada torre A.

* Instalación temporales de señal de emergencia

* Se continúa con las correcciones de estructura y pintura torre B.

Observación

Se inicia la instalación de cubierta torre A con grúa telescópica, cierre vial, se termina la instalación a las 4:50 AM del día 21 Septiembre.

Ingeniero Intermedia

Residente obra

21 Septiembre 2025.

Clima - Salcocho.

- Personal de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero administrativo de estructura

1 profesional SST

1 personal de apoyo

4 personas de ajuste estructura torre A.

2 personas termino pintura y estuco.

- personal laboratorio

1 residente obra

1 profesional SST

Actividades

* Se realiza garantias de oficina: ASO A piso 5 torre B.

* personal de estructura realiza unificación de estructura.

* Se continua con el uso de pisos.

Ingeniero Instructoria

Ingeniero Residente

22 septiembre - 2025. / 505 m² de obra

Clima: Solcub. - viento - nublado

- personal de obra,

1 ingeniero residente

1 ingeniero administrativo

1 profesional SST

1 personal asco

4 personal de estructura torre A.

1 oficial de acabados.

1 maestro general.

- personal de introducción

1 personal de introducción

1 profesional SST.

Actividades.

* Se continúa con la limpieza de las oficinas piso 5.

* Se continúa con la correcciones de muros oficinas.

* Se continúa con ajuste y torques de estructura torre A.

* Se continúa con la pondación de fachada.

Ingeniero administrativo

Ingeniero de obra

NKA

23 sept. u breu 2025.

Clima - Nublado - lluvioso.

- personal obra

1 ingeniero residente

1 ingeniero Administrativo

1 profesional SST

1 personal de ASCO

4 personas de catadura municipal

1 oficial de acabados

1 maestro general.

- personal intermedia

1 residente obra

1 profesional SST

Actividades.

* Se continúa con las Actividades torquero y notificación estructura.

* Se continúa limpieza de pisos con oxígeno.

* Se continúa con el Póster Fichado

* Se continúa con el estuco y pintura de oficinas.

24 septiembre 2025.

Clima = lluvioso.

- personal de obra

1 ingeniero residente.

1 ingeniero Administrativo

1 profesional SST

1 personal Aseo

4 personal estructura metalico.

2 oficiales de acabados.

1 maestro general.

- personal interutoria

1 residente de obra

1 profesora SST.

Actividades.


* Se continua con el estuco y pintura de oficina torre B.

* Se continuan con el pande de fachada

* Se continuan con los activizosos torques y modificacion de estructura



Ingeniero Interutoria



Ing. residente de obra

NKE

25 Septiembre 2025.

Clima - Soleado.

- Personal de obra.

1 Ingeniero residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST

1 Persona ASCO

4 personas estructura metálica

1 Oficial de acabados

1 maestro general.

- Personal de intervectoria

1 Profesional SST

1 Ingeniero residente.

Actividades.

* Se continúa con la Actividad de torques de estructura torre A y inicio pivoteo.


* Se continúa con el Pande de Fachada torre A.

* Se continúa con armado de andamios.

* Se continúa con el asco de los Años.



Ingeniero intervectoria



Ingeniero obra

26 septiembre 2025.

Clima - Solcado

- Personal de obra

1 Ingeniero residente

1 Ingeniero Administrativo

1 profesional SST.

1 personal ASCO

4 personal estructura de la torre A.

2 oficiales de acabados.

1 maestro general.

- Personal Intermedia

1 profesional SST

1 profesional Residente


Actividades

* Se continúa con el aseo de los Arcos.

* Se continúa con torqueo de la estructura torre A.

* Se continúa con el pañete de Fachada torre A.

Ingeniero Intermedia



Ingeniero Obra

NKE

27 Septiembre 2025.

Clima - Soleado.

- Personal de obra

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST.

1 Personal Aseo.

4 personas estudio médica torre A.

2 oficiales de acabados.

1 maestro general.

- personal intermedia

1 profesional SST


1 profesional Residente.

Actividades.


* Se continúa con el orden y el Aseo

* Se continúa con el torqueo y se continúa con la pintura torre A.

* Se continúa con el pañete torre A de Fachada.



Ingeniero Intermedia



Ingeniero de Obra

28 Septiembre 2025.

Clima - solcabo.

- personal de obra

1 ingeniero residente

1 Ingeniero Administrativo

1 profesional SST

1 personal Aseo.

1 oficial de acobados

1 maestro general.

- personal intermedia


1 profesora SST


Actividades.

* Se continua con el orden y aseo de los Areas.

* Se realiza el cambio de tableros de luz.

* Se continua con arreglo estuco y pintura oficina
Soq.


Ingeniera Intermedia


Ingeniero Obra

29 Septiembre 2025

Clima - Soleado.

- Personal de obra

1 Ingeniero residente

1 Ingeniero Administrativo

1 Profesional SST

1 Personal de Aseo

4 Personas en estructura torre A.

1 Maestria general

- Personal de inducción

1 profesional HSE


1 Ingeniero residente.

- Actividades.


* Se continúa con el Aseo fino de oficinas y demás
cuartos

* Se continúa con el trabajo de la estructura y pintado de
muros.

* Se continúa con el pañete de la foderada torre A.



Ingeniería Inductoria



Ing. residente obra

30 Septiembre 2025.

Clima soleado.

- Personal de obra

1 Ingeniero residente

1 Ingeniero administrativo

1 profesora SST

1 Personal de aseo

4 personal en estidua torren.

3 personal de instalación de cubierta

1 personal de acabados.

1 maestro general.

- Personal de intervención

2 profesora SST

1 Ingeniero residente


- Actividades.

* Se realiza instalación de cubierta tipo UPVC

* Se realiza instalación de canales y bajantes

* Se continúan las instalaciones de perimetral torre A.

~~A~~


Ing. Residente.


Ing. Administrativo
NKA

1 de Octubre de 2025

Clima: Soleado.

Personal en Obra.

- Centralista de Obra.

1 Residente de Obra

1 Residente administrativo.

1 Profesional HSE

1 Personal de Hseo.

1 Personal de Acabados.

1 maestro de Obra.

- Interventoria.

1 Profesional HSE

1 Ingeniero residente.

Actividades.

* Continuar actividad de Instalación de bajantes.


* Continuar el ajuste de estructura y repintado de la torre B.

* Pariente en panchalita torre A.

* Refiro de andamios certificados

* Aplicación de pintura para canal.


Ing. Residente


Ing. administrativo

2 de Octubre de 2025.

Clima = Soleado.

Personal en Obra

- Contratista de Obra.

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Administrativo.

1 Profesional HSE.

1 Personal de Asco

1 Personal de acabados.

1 Personal de pintura.

3 Instaladores de cables

1 maestro de Obra.

- Interventoría.

1 profesional HSE

1 Ingeniero Residente.

Actividades:


- Asco general de la Obra.

- Instalación de cables torre #.

- Pintado en torre CA sobre fachada.



Ing. Residente



NKA

3 de Octubre

Clima: Soleado.

Personal en Obra

- Contratista de Obra.

1 Ing. Residente

1 Ing. Administrativo.

1 profesional HSE.

1 maestro de Obra

1 Personal de Asco

1 personal de acabados.

3 enchapadores

2 Ayudantes de pintura.

- Interventor.

1 profesional HSE

1 Ing. Residente.

Actividades:

* Asco general de Obra.

* Instalación de bajantes Torre A.

* Instalación de enchapes Baños 5 piso.

* Pintura sobre puente en fachada Torre A.



Ing. Residente.



Ing. Administrativo

4 de Octubre de 2025

Clima Soleado

- Personal en Obra.

1 Ing. Residente

1 profesional HSE

1 Ing. Administrativo.

1 profesional HSE.

1 personal de Aseo.

2 Ayudantes de Obra blanca.

2 enchapadores

2 personal trabajos en alturas

1 maestro de Obra.

- Interferencias.

1 Ing. Residente.

1 profesional HSE.

Actividades =

- Enchapes de los boxes Quinto piso.

- Aplicación de pintura sobre fachada torre A.

- Limpieza de muros y repinte de ante pechos.



Ing. Residente.



NICE

5 de Octubre de 2023.

Clima: Soleado

- Contratista de Obra.

* 1 Ing. Residente.

* 1 Ing. Administrativo.

* 1 Profesional HSE

* 2 personas de Aseo

* 3 Encarpadores

* 1 ayudante en Obra blanca.

* 1 Instalador de cielo Res.

* 1 maestro de Obra.

- Interventoría.

* 1 profesional HSE

* 1 Ing. Residente.

Actividad:-

* Aplicación de pintura sobre fachada en f-A

* Encargo de baño.

* Embagillado de Baños.

* Instalación de juegos sanitarios, muebles y puertas de Baños.

* Aseo general de los espacios de Obra.


Ing Residente


Ing Administrativo.

6 de Octubre de 2018.

Clima = Soleado.

Personal de Obra.

- Contratista de Obra.

- 1 Ing. Residente
- 1 Ing. Administrativo.
- 1 profesional HSE.
- 1 personal de Ases.
- 2 ayudantes de acabados.
- 3 personas en desarme de andamios.
- 1 maestro de Obra.

- Interventoria.

1 profesional HSE

1 Ing. Residente.

Actividades.


* Ases general de Obra.

* Desarme de andamios.

* Instalación de fachada en torre B 4 pto.

* Pasantía de estructura en torre B.

- Se realiza recorrido por los espacios de obra con la interventoria y se realiza acta de recibo de Obra con pendientes por Subsemar.


Ing. Residente


Ing. Administrativo.
NKA

Cielos Rasos PVC



Auto
extinguible



Aislante
térmico



Aislante
acústico



Fácil de
limpiar



Rápidos de
instalar



Alta
durabilidad



Resistente
al agua



No necesita
pintura



Zonas Húmedas: Baños, Turcos,
Piscinas, Saunas, Gimnasios.



Zonas de Alto Tráfico



Zonas Antisépticas: Hospitales,
Clínicas, Laboratorios, Restaurantes.

Láminas de PVC para cielos



Ejecutivo



Gris jaspeado



Blanco brillante



Blanco mate



Blanco humo



Madera claro

www.adldrywall.com



FICHAS TECNICAS




LAVAMANOS DE PUSH ECO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grifo para lavamanos de accionamiento manual tipo push. Caudal de 1,5 gpm y conexión de 1/2". Cuerpo en bronce sólido cromado. Unidad de cierre en bronce. Presión de funcionamiento: 10-125 psi. Construida para resistir las duras pruebas de la norma ANSI 112.18.1.M, ICONTEC 1644. Cierre suave, evitando golpe de ariete. Económica y durable.

PLANOS TÉCNICOS



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: TLP-03

TIPO: PUSH



CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Grifo lavamanos tipo push. | 3. Kit de fijación. |
| 2. Empaque de fijación. | 4. Escudo cromado. |
| | 5. Tuerca de fijación. |

FUNCIONAMIENTO

1. Presione la válvula para permitir el paso del agua.
2. Después de 5 segundos el grifo se cierra automáticamente.

Nota: El tiempo de apertura varía dependiendo de la presión del agua.



www.grifostig.com

[grifostig](#)





Piedra Pizarra Negra

Tipo: Piso

Tamaño Nominal: 50x50cm

Acabado: Mate

Uso: RG - Residencial General

Tipología: Rústico - Piedra

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321. Garantía del producto 5 años.

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO
<p>Marca comercial: Cerámica San Lorenzo</p> <p>País Origen: Colombia</p> <p>Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).</p> <p>Tipo de superficie: Esmaltada (GL)</p> <p>Método de fabricación: Método B, prensado en seco</p> <p>Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006</p> <p>Fabricante: Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445</p>
<p>Tamaño Nominal: 50.0 cm X 50.0 cm</p> <p>Tamaño Fabricación: 500 mm X 500 mm X 70 mm</p> <p>Tamaño modular</p> <p>Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.</p>

	INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA		
	TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA
	PISO	50x50	3,56
	INFORMACIÓN PARA UNA CAJA		
	NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA
	9	2.25	32.50
	INFORMACIÓN PARA UNA PALLET		
	NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X PALLET
	56	126.0	1.820

USO		TABLA DE USOS RECOMENDADOS
P		PARED: Uso exclusivo para instalar en muros y/o paredes en zonas interiores y algunos exteriores.
RM		RESIDENCIAL MODERADO: uso en habitaciones y áreas sociales sin acceso directo a la calle. Evite instalar en cocinas y áreas con acceso al exterior como escaleras, pasillos y corredores.
RG		RESIDENCIAL GENERAL: uso en áreas sociales, cocinas, pasillos, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.
CM		COMERCIAL MODERADO: uso en puntos fijos, salas de reunión, consultorios, oficinas e interior de locales comerciales, todos ellos con tráfico liviano sin acceso directo al exterior.
CG		COMERCIAL GENERAL: uso en oficinas y locales comerciales con tráfico moderado. No usar en áreas de alto tráfico.

Para cualquier uso, verificar si el producto es apto para instalar en zonas húmedas según las recomendaciones en la tabla de coeficiente de fricción impresa en la caja.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL			
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	4321-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	4321-2	✓
Rectitud	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	4321-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	4321-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	4321-2	✓
Calidad Superficial	La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	4321-2	✓



ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Absorción de agua	6 % < Eb ≤ 10 % (Grupo BIII)	4321-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7.5 mm	4321-4	✓
Módulo de rotura (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	4321-4	✓
Resistencia al impacto	Coefficiente de restitución	4321-5	✓
Resistencia a la Abrasión	Clase	4321-7	Clase 2
Resistencia por humedad en mm/m ²	Método de ensayo disponible	4321-10	✓
Resistencia al agrietamiento (Bulldozas empujadas)	Requerido	4321-11	✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.	4321-17	Clase 1

ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3 4321-13 4321-14	Clase 5

CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO		
CLASE	RESULTADO	ABREV. DESCRIPCIÓN
CLASE 1	$DOCF < 0.42$	Pisos cuya superficie se mantendrá seca cuando camine sobre ella.
CLASE 2	$DOCF > 0.42$	Pisos con presencia permanente de agua cuando se camina sobre ellos. Ej: Pisos de duchas, zonas exteriores a la intemperie, alrededores de piscinas.
NO APLICA		Paredes. Este método de ensayo solo aplica para productos que se empleen para uso en pisos.

Esta clasificación es orientativa ya que el riesgo de deslizamiento no puede ser completamente eliminado en revestimientos cerámicos.

Señor consumidor: Asegúrese la información correcta para determinar qué productos son los apropiados para las condiciones específicas de uso.



Todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA es una boquilla cementicia con desempeño mejorado en abrasión, clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3. Está diseñada a partir de la mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos, los cuales se homogenizan fácilmente con agua. Además, presenta una nueva tecnología que evita la formación de hongos y algas creando espacios más higiénicos.

Usos

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA está diseñada para emboquillar las juntas de 1-5 mm en revestimientos de alta y baja absorción como cerámica, revestimientos porcelánicos, piedras naturales (pizarra, granito, mármol) y revestimientos vitrificados (Cristanac) en zonas interiores y exteriores, además de fachadas, balcones, terrazas y piscinas.

3. VENTAJAS

- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA viene lista para usar y no requiere mezclas con otros materiales.
- Inhibe la formación de hongos y algas.
- Disminuye la aparición de eflorescencias (aparecen como una mancha blancuzca) en las boquillas de color oscuro.
- Permite emboquillar juntas de 1-5mm con una textura suave y sin fisuras.
- Está clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3 y por lo tanto presenta un desempeño mejorado en abrasión, es decir, que su desgaste es menor en el tiempo en comparación con las boquillas normales (CG1).
- Ideal para emboquillar todo tipo de revestimiento: cerámica, revestimientos porcelánicos, piedras naturales (pizarra, mármol, granito) y revestimientos vitrificados (tipo Cristanac), en zonas interiores y

exteriores, paredes y pisos, en fachadas exteriores¹, balcones, terrazas y zonas con estanqueidad² (piscinas, fuentes de agua, etc).

- Ofrece una amplia gama de colores.
- Solo basta agregar la cantidad de agua recomendada (3 partes de Concolor® Junta Estrecha por 1 parte de agua).
- Su consistencia cremosa permite excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- Permite preparar la cantidad total de la bolsa (5 kg o 2 Kg sin que se fragüe tempranamente en el balde (aprox. 40 min).
- Respaldo y garantía de la marca Corona. Encuentra los detalles en <https://corona.co/garantias>

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA se presenta en cajas de 2kg y 5kg en colores variados.

Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Se sugiere no arrumar más de 5 cajas o bandejas contenedoras (cada bandeja contiene 6 cajas de 5 kg o 12 cajas de 2 kg).

El producto vencerá 12 meses después de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

5. PROPIEDADES

Tabla de rendimiento en kg/m²

A continuación se presenta el rendimiento de la boquilla CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA (en kg/m²) según el ancho de la junta (en mm) y el formato del revestimiento (en cm).

FORMATO (cm)	ANCHO DE JUNTA			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10x10x0,9	0,65	0,97	1,30	1,62
20x20x0,9	0,32	0,49	0,65	0,81
30x30x0,9	0,22	0,32	0,43	0,54
30x60x0,9	0,16	0,24	0,32	0,41
40x40x0,9	0,16	0,24	0,32	0,41

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique. Ver en la sección 7 las recomendaciones de ancho de juntas mínimos en relación con el tamaño del revestimiento.

¹ Para instalación de fachadas se recomienda hidrofugar la junta con Superfachada Paraguas®.

² Para instalación en zonas húmedas (terrazas, piscinas, fuentes, etc) se recomienda el Concolor de color blanco o súper blanco.

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

Características en estado seco

Densidad suelta en polvo	1.0 ±0.1 g/cm ³ .
Color(es)	Variados.

Características en estado fresco (CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA + más agua)

Consistencia	Cremosa.
pH	Aprox. 11.
Densidad	1.8 ± 0.1 g/cm ³ .
Relación de agua en la mezcla	3 partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA por 1 parte de agua (medidas en volumen).
Duración de la mezcla en balde	40 minutos.
Tiempo de espera para acabado	30 minutos a partir de que la junta se observe opaca.
Tráfico peatonal ligero	24 horas.
Puesta en servicio	>10 días.

Prestaciones finales

Determinadas según los procedimientos de las normas NTC 6050-3 y NTC 6050-4.

Característica	Valor
Resistencia a la flexión (MPa)	≥2.5
Resistencia a la compresión (MPa)	≥15
Absorción de agua a 30 min (g)	≤5
Absorción de agua a 240 min (g)	≤10
Retracción (%)	≤0.3
Resistencia a la abrasión (mm ³)	≤1000

El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

6. INSTRUCCIONES DE USO Y LIMPIEZA**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE**

- Antes de emboquillar las juntas se debe asegurar que estén secas y limpias, sin polvo, grasas, pintura, exceso de adhesivo, lechada de cemento o cualquier otro tipo de impureza. Asegurar que las juntas estén vacías en al menos 2/3 partes del espesor del revestimiento.
- Remueva el polvo, exceso de adhesivo o cualquier otro contaminante que pueda causar cambio de color o tono en la junta.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Homogenice el polvo que se encuentra dentro de la bolsa de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA antes de utilizarla.
- En un recipiente limpio verter 1 parte de agua limpia por 3 partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA (medidas en volumen).
- Mezcle a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm aproximadamente) durante 1 minuto.

- Deje reposar la mezcla mínimo 5 minutos.
- Vuelva a mezclar nuevamente el producto durante 1 minuto, sin agregar agua.
- A temperaturas mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua adicionada a la mezcla, ocasionando un secado rápido. Si el producto se pone rígido antes de usarlo totalmente (40 minutos aproximadamente) mezcle nuevamente, sin agregar agua, para continuar utilizándolo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplique la mezcla de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA con una espátula de caucho, en forma diagonal a la dirección de las juntas, presionando para que la mezcla pueda entrar en estas, cuidando que el producto quede compacto y libre de vacíos, hendiduras o fisuras.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Para la limpieza inicial después de la instalación, permita que el material adquiera suficiente dureza superficial para evitar dañarlo, usualmente entre 20-30 minutos dependiendo de la temperatura y humedad relativa del sitio de instalación. Debe comprobarse al tacto que el material no se adhiera al dedo.
- Remueva el exceso del producto en la superficie del revestimiento con una esponja de espuma rígida ligeramente húmeda. Esta limpieza debe realizarse de la misma forma en que se realizó la aplicación, es decir limpiando en forma diagonal a la dirección de la junta.
- Tenga presente enjuagar la esponja periódicamente con agua limpia. Evite poner en contacto la boquilla con agua en exceso, esto causa cambios en el color y aparición de eflorescencias.
- Realice la segunda limpieza después de aproximadamente 2 horas con un paño limpio y seco. Limpie la superficie del revestimiento en forma diagonal al sentido de la junta. Tenga cuidado con el polvo que pueda estar sobre el revestimiento pues podría impregnar la junta ocasionado contaminaciones y cambios de tono.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- Las condiciones de obra (como limpieza de la junta, tipo de herramientas, limpieza de agua, exposición a los rayos del sol, humedad, exposición prolongada al agua y el paso del tiempo, entre otros) el tipo de revestimiento y su grado de absorción pueden afectar el tono final del producto y puede variar la uniformidad del color en toda la junta instalada, por lo tanto, realice una prueba preliminar de 10 m² para controlar que el color en la junta sea el esperado. Deje fraguar por lo menos 24 horas y haga una revisión de lo instalado. Si observa cambios en la tonalidad o el color no es el esperado, suspenda inmediatamente la instalación y comuníquese a la línea de servicio al cliente 018000512030. Si no realiza la prueba y/o si realizada la prueba continúa instalando, no se aceptará ningún tipo de reclamación sobre la instalación para ser evaluada.

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

- La etiqueta que indica el color en el empaque del producto es solo una guía. El tono del color puede presentar variaciones una vez aplicado el producto.
 - CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA debe ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del revestimiento, asegurándose que el adhesivo esté seco y que los revestimientos estén bien fijados. Si la temperatura ambiente es menor de 10°C se debe esperar 72 horas antes de instalar.
 - CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA debe ser mezclado en los tiempos recomendados en esta ficha técnica. De otra forma pueden ocurrir cambios de tonalidad o aparición de manchas.
 - CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA está diseñado para juntas desde 1mm de espesor hasta 5 mm. Para un desempeño óptimo de la boquilla, se recomienda que las juntas sean mínimo de 2mm para revestimientos menores de 30cm, y mayores de 3mm para revestimientos de más de 30cm.
 - No realizar juntas a tope, pues ello impide una buena penetración del producto dentro de la junta, desfavoreciendo la adherencia y el funcionamiento de todo el sistema instalado.
 - No mezcle el producto con cemento de ningún tipo, arena, blanco de zinc, dióxido de titanio, ni otros productos.
 - El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias antes de entrar en contacto con CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.
 - No agregue más agua de la indicada en la preparación del producto ni durante su aplicación. Esto puede ocasionar contracciones excesivas, fisuración, aparición de eflorescencias y tonalidades de color diferente. Además puede producir hundimiento de la junta instalada, afectando la estética del revestimiento.
 - CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA es una fórmula a base de cemento portland susceptible a la formación de eflorescencias. Esta formación de carbonato de calcio que aparece sobre el producto puede ser también causado por la humedad residual contenida en el pegante o en el mortero, o por humedad ascendente las cuales no obedecen a defectos de calidad del Concolor.
 - No realice la aplicación en superficies contaminadas con polvo, grasa, aceite y suciedad, ya que esto ocasiona pérdida de adherencia, texturas rugosas y cambio de color.
 - No realice la aplicación sobre boquilla ya existente, esto ocasiona desprendimientos y cambios de color.
 - Mantenga el área donde se aplicó el producto libre de tráfico por lo menos 24 horas
 - En piscinas asegure que el llenado no sea antes de 15 días y que el agua de la piscina en todo momento cumpla con pH neutro (7.2 a 7.6), cloro residual libre (1 a 3 mg/L), dureza total (200 y 400 mg/L) y alcalinidad total (80 y 140 mg/L). Si las condiciones no se cumplen existirá una pérdida de la resistencia de la boquilla y un deterioro inminente de la junta. Además, se deben seguir las indicaciones de las sustancias que utiliza para el control de todos los parámetros, entre ellas la dilución y cantidad de producto por m³ de agua, etc.
- Igualmente, asegúrese de cumplir con los otros parámetros establecidos en la Resolución Número 1618 De 7 Mayo de 2010 emitida por el Ministerio de Protección Social.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA contiene dentro de su formulación cemento portland. Por tanto, la prolongada exposición a sustancias ácidas y/o altas concentraciones de cloro ponen en riesgo las resistencias mecánicas del producto, pueden alterar su color y se pueden formar eflorescencias
 - La aplicación en temperaturas ambiente menores de 5°C puede ocasionar tiempos largos de secado del producto ocasionando hundimientos de la junta instalada.
 - En temperaturas ambiente mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua del producto, ocasionando un secado rápido del mismo.
 - No emboquille las juntas de expansión/movimiento con CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA. El producto no permite el libre movimiento en las juntas.
 - No debe utilizarse en áreas donde existan condiciones de acidez.
 - Si la limpieza se realiza omitiendo las indicaciones de limpieza que se encuentran en esta ficha técnica (cuando al tacto con la junta hay adherencia del producto), las juntas pueden vaciarse parcialmente y tiene mayor probabilidad de presentar tonalidades diferentes en su color.
 - En caso de aplicación en climas calurosos, secos o con alta ventilación o revestimientos muy absorbentes, humedecer las juntas con agua limpia antes de comenzar la aplicación.
 - Use CONCOLOR® ANTIMANCHAS cuando requiera resistencia a químicos y no formación de eflorescencias en la superficie instalada.(ver ficha técnica del productowww.corona.co).
 - Se recomienda hacer limpieza de las juntas después de 28 días de instalado el CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, con cepillo de cerdas suaves y limpiadores recomendados para este uso.
 - No utilizar ningún limpiador de pH ácido en juntas de color oscuro (negras, azul, ladrillo. etc).

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

8. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía y por lo tanto, los gastos y costos derivados de los mismos no serán asumidos por Corona, aunque sucedan durante el período de garantía:

- 1- La variación de color y las eflorescencias, debido a que son condiciones normales de los productos a base de cementos hidráulicos y por lo tanto no constituyen defectos de fabricación.
- 2- Problemas, defectos y daños derivados de la no atención de las instrucciones de instalación y uso las cuales se encuentran en el empaque y las fichas técnicas. Esto incluye, pero no se limita a:
 - a. Problemas o mala instalación del producto.
 - b. Mezcla del producto con cualquier elemento diferente al agua.
 - c. Daños derivados de la incorrecta dosificación de agua de amasado.
 - d. Omisión o uso incorrecto de llana de goma.
 - e. Omisión de los tiempos establecidos en la ficha técnica para los procesos de limpieza requeridos.
 - f. Omisión o incorrecto uso de las dimensiones de las juntas y de la limpieza de las mismas.
 - g. Omisión de los tiempos establecidos en la ficha técnica para la transitabilidad y/o puesta en uso de la instalación.
- 3- Omisión de las condiciones establecidas en la ficha técnica para el uso en piscinas.
- 4- Problemas, defectos y daños causados por un mantenimiento inadecuado, o la limpieza del producto con elementos no recomendados como químicos, abrasivos, ácidos, disolventes o herramientas de aseo diferentes a las recomendadas en la ficha técnica.
- 5- Desgaste normal del producto por su uso o el paso del tiempo.
- 6- Eventos en los que el producto ha sido intervenido o reparado por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por Corona.
- 7- Reclamos relativos a los defectos obvios o evidentes en la apariencia y color con posterioridad a la instalación.
- 8- Daños causados a otros bienes como consecuencia de la instalación del producto.
- 9- Problemas, defectos y daños causados por el contacto con elementos extraños tales como humedades permanentes por fugas de agua, elementos vibratorios, sismos o elementos que imposibiliten su correcto funcionamiento.
- 10- Daños que ocurran al producto durante su transporte o instalación que no sean imputables a Corona.
- 11- Problemas, defectos y daños derivados de la omisión de utilizar en las aplicaciones que forman parte de la instalación los productos que se indican en la ficha técnica del producto.
- 12- Producto endurecido después de la fecha de vencimiento descrita en el empaque.

Por favor tenga en cuenta que conforme al Estatuto de Protección al Consumidor el productor se exonerará de hacer efectiva la garantía cuando los problemas, defectos y daños se deriven de: a) La fuerza mayor o caso

fortuito; b) El hecho de un tercero; c) El uso indebido del producto por parte del consumidor; y d) no atender las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual de producto y en la garantía.

9. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles a CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.

Rascador de juntas Rubi: Para eliminar residuos de pegante en las juntas.

Poliuretano 100%: Para rellenar las juntas de expansión/dilatación.

Sellador de Juntas Corona: Para proteger la junta después de emboquillar.

Limpiador de Juntas-Corona: Para realizar la limpieza de las juntas (Este producto úselo máximo 2 veces al año). No recomendado para colores oscuros de boquilla.

Además, crucetas o separadores de juntas y llanas según formato de revestimiento.

10. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Concolor® Junta Estrecha	Polvo	0.00g/l	Sabaneta (Ant.)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas durante la manipulación del producto. Este producto no es inflamable.

12. SEGURIDAD AMBIENTAL

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación se debe tener en cuenta lo siguiente:

SUELO

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

AIRE

Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo). Para ello, al verter el

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

contenido de los empaques, hágalo desde una altura moderada (no superior a 50cm).

AGUA

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental del producto consulte la Hoja de Seguridad del Producto que la encuentra en <https://corona.co/productos/boquillas/concolor-junta-estrecha/p/993057501>

13. NOTAS LEGALES

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto, está concebida solamente como una guía para el uso del CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia y la práctica de CORONA® sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la gran variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obras diferentes, y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de la mano de obra, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

La garantía ofrecida por CORONA®, sólo cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de los mismos, en la ficha técnica, documento de garantía y/u hoja de seguridad entregada al cliente.

CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Todo usuario del CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

Cielos Rasos PVC



Auto
extingüible



Aislante
térmico



Aislante
acústico



Fácil de
limpiar



Rápidos de
instalar



Alta
durabilidad



Resistente
al agua



No necesita
pintura



Zonas Húmedas: Baños, Turcos, Piscinas, Saunas, Gimnasios.



Zonas de Alto Tráfico



Zonas Antisépticas: Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Restaurantes.

Láminas de PVC para cielos



Ejecutivo



Gris jaspeado



Blanco brillante



Blanco mate



Blanco humo



Madera claro

www.adldrywall.com





Grifería de push para lavamanos de mesa

SKU: TLP-08

Grifo de muro para lavamanos de accionamiento manual tipo push.

Caudal de 0.9 gpm (4 L/min) conexión de 1/2". Cuerpo en acero inoxidable 304. Cartucho magnético. Presión de funcionamiento 10-125 psi. Construida para resistir las duras pruebas de la norma ANSI 112.18.1.M, ICONTEC 1644. Cierre suave, evitando golpe de ariete. Disponible con extensor cuando se usa con lavamanos Vessel (no está incluido).

REF: TLP-08

[Ver Ficha Técnica](#)

[Menos](#)



LAVAMANOS TIPO VESSEL

RAZIONALE

Diseño vanguardista que hará de su baño un espacio moderno y exclusivo
Inspirado en las formas rectas y cúbicas.

- Permite la instalación de grifería monocontrol o conjunto de 4 y 8 pulg. de pico mediano.
- Tamaño ajustable para instalación en gran variedad de mesones.
- Incluye agujero de rebose integral con tapón cromado y desagüe push.



REF. O14601001

ESPECIFICACIONES

Material	Porcelana Vitrea
Acabado	Brillante
Largo	465 mm (18 3/8")
Ancho	465 mm (18 3/8")
Alto	145 mm (5 5/8")
Peso Neto	19.7 kg (43.4 lb)
Forma	Cuadrado
Profundidad del pozo	90 mm (3 1/2")
Dimensiones del pozo	L430 x A320 mm (L16 7/16 x A12 5/8")
Diámetro del desagüe	43.5 mm (1 3/4")
Ø agujero grifería	35 mm (1 3/8")
Tipo de lavamanos	Vessel
Tipo de instalación	Sobre superficie (764 cm - 30 1/8" desde el piso)

PRODUCTO EMPACADO

Peso Bruto	20.6 kg (45.4 lb)
Largo	470 mm (18 1/2")
Ancho	160 mm (6 5/16")
Alto	490 mm (19 5/16")
Volumen	0.04 m³ (1.3 ft³)



**GARANTÍA
COMPLETA**
PARA SIEMPRE
En porcelana vitrea



**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**
En componentes

corona.co

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección.
- Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.
- Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana**, y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente.
- Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.
- Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

COMPONENTES INCLUIDOS

Botón rebose	Cromado (ref. O19770001)
Desagüe	Push met. c/rebose (ref. 701110001)

COLORES

100 - BLANCO

Tecnología

AquaFlow

Superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.

Tecnología

CoverGloss

Alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura.


corona

LAVAMANOS TIPO VESSEL RAZIONALE



PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9482-6710
Honduras Tegucigalpa (504) 9767-0821 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.



12%

Planta Girardota



17%

Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE



MIXTO
Embalaje procedente de
fuentes responsables
FSC® C011320

Fibra virgen 70%

Reciclado 30%

corona

ORINALES CORONA | INSTITUCIONAL

MEDIANO

Orinal de Entrada Superior

- Consumo de agua 3.8 Lpf. - 1.0 gpf.
- Orinal de colgar
- Diseño compacto de formas redondeadas, perfecto para espacios pequeños
- Sistema de fijación con grapas oculto
- Orinal de anillo cerrado con sistema integral de limpieza



SERVICIO
POST VENTA



GARANTÍA
INTEGRAL



AÑOS DE
GARANTÍA
(grifería)



AHORRO
DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Rango de presión de agua	25 a 125 PSI (Varía Según la grifería)
Consumo de agua	3.8 Lpf (1.0 gpf)
Racor de entrada de agua.	1.27 cm (1/2") - 1.88 (3/4")
Racor de salida	2.54cm (1")
Dimensión	"12 3/4"" x 11 3/4"" x 17"" (32.5 cm x 30 cm x 43 cm)"
Dimensiones de producto empacado	"13"" x 18 1/8"" x 12 1/4"" (33 cm x 46 cm x 31 cm)"
Peso del producto empacado	"17.4 lb (7.9 kg)"



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespatos (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>

REFERENCIAS EN KIT

Referencia	Descripción
088621001	Orinal mediano para fluxómetro/grifería
088641001	Kit orinal mediano grifería CORONA Tipo Push Cuerpo Expuesto 1.0 gpf
088651001	Kit orinal mediano grifería CORONA Tipo Push de Empotrar a Muro 1.0 gpf
088631001	Kit orinal mediano Sloan Gem Manual
08860	Orinal Mediano con Agujero Pequeño
08862	Orinal Mediano con Agujero Grande para Racor de 3/4 in

COLORES

100 Blanco

Ref. 088621001

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12%

Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17%

Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70%

Fibra virgen

30%

Reciclado



Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.**

corona

*Promedio

MEDIANO


Orinal de Entrada Superior



CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá 404 88 84

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304

El Salvador (503)-2136-8523 / Honduras San Pedro Sula (504) 2558-0529

Honduras Tegucigalpa (504) 2221-1203 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona

MONTECARLO NOVO HET

Sanitario Alongado de una pieza en porcelana sanitaria Ref. O29161001

- Incluye asiento de diseño exclusivo de Cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Sifón Esmaltado que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario.
- Control Azul CORONA de descarga variable para optimizar el ahorro de agua: 6 litros para sólidos y 4 para líquidos.
- Diseño orgánico y contemporáneo.
- Inteligente sistema de accionamiento.
- Capacidad de evacuación de 700 grs.
- 80% mas que un sanitario tradicional.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vitrificada.
Dimensiones Generales del producto empacado	62 x 45 x 70.5 cm.
Presión de agua	20 - 80 PSI.
Sistema de descarga	Botón Dual.
Espejo de agua	29 x 22 cm.
Diámetro de sifón	minimo Ø 3.8 cm.
Peso del producto empacado	49,3 kg.
Garantía	Garantía Integral de por vida.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso aproximado
02916 _ _ _ 1	Taza - Tanque - Tapa Novo Al. sin caja.	46.30 kg.
49050 _ _ _ 1	Tapa Novo sin caja.	4.69 kg.



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: milímetros



Disponible en colores:

100 Blanco

103 Bone


AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona





TUBERÍAS

TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para
instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y
tubería OXI/MED

TUBERÍA RÍGIDA

INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

DIÁMETROS NOMINALES

USOS Y APLICACIONES

TIPO

COLOR

MILÍMETROS (PULG.)



Rojo

6 (1/4") 51 (2")
10 (3/8") 64 (2 1/2")
13 (1/2") 75 (3")
19 (3/4") 100 (4")
25 (1")
32 (1 1/4")
38 (1 1/2")

Conducción de agua potable
Casas de interés social
Casas de interés medio
Edificios habitacionales
Edificios comerciales



Azul

6 (1/4") 51 (2")
10 (3/8") 64 (2 1/2")
13 (1/2") 75 (3")
19 (3/4") 100 (4")
25 (1")
32 (1 1/4")
38 (1 1/2")

Los mismos que el tipo "M",
además de:
Instalaciones de gas
combustible y medicinal, tomas
domiciliarias de agua potable.



Verde

10 (3/8") 51 (2")
13 (1/2") 64 (2 1/2")
19 (3/4") 75 (3")
25 (1") 100 (4")
32 (1 1/4")
38 (1 1/2")

Los mismos que el tipo "L",
además de:
Uso Industrial donde las
presiones y temperaturas de
trabajo son severas.



TUBERÍA RÍGIDA



Medida Nominal	Diámetro Exterior	Espesor de Pared		
		M	L	K
1/4"	0.375"	0.025"	0.030"	
6.35 mm	9.525 mm	0.635 mm	0.762 mm	
3/8"	0.500"	0.025"	0.035"	0.049"
9.50 mm	12.700 mm	0.635 mm	0.889 mm	1.245 mm
1/2"	0.625"	0.028"	0.040"	0.049"
12.7 mm	15.875 mm	0.711 mm	1.016 mm	1.245 mm
3/4"	0.875"	0.032"	0.045"	0.065"
19 mm	22.225 mm	0.812 mm	1.143 mm	1.651 mm
1"	1.125"	0.035"	0.050"	0.065"
25 mm	28.575 mm	0.889 mm	1.270 mm	1.651 mm
1 1/4"	1.375"	0.042"	0.055"	0.065"
32 mm	34.925 mm	1.067 mm	1.397 mm	1.651 mm
1 1/2"	1.625"	0.049"	0.060"	0.072"
38 mm	41.275 mm	1.245 mm	1.524 mm	1.829 mm
2"	2.125"	0.058"	0.070"	0.083"
51 mm	53.975 mm	1.473 mm	1.778 mm	2.108 mm
2 1/2"	2.625"	0.065"	0.080"	
64 mm	66.675 mm	1.651 mm	2.032 mm	
3"	3.125"	0.072"	0.090"	
76 mm	79.375 mm	1.889 mm	2.286 mm	
4"	4.125"	0.095"	0.110"	
102 mm	104.775 mm	2.413 mm	2.794 mm	

Medida Nominal	Peso por tramo			Presión Máxima		
	M	L	K	M	L	K
1/4"	2.132 lb	2.524 lb		6.133 lb/pulg ²	7.200 lb/pulg ²	
6.35 mm	0.968 kg	1.146 kg		431.15 kg/cm ²	506.16 kg/cm ²	
3/8"	2.903 lb	3.965 lb	5.385 lb	4.500 lb/pulg ²	6.300 lb/pulg ²	8.820 lb/pulg ²
9.50 mm	1.318 kg	1.800 kg	2.445 kg	316.35 kg/cm ²	442.89 kg/cm ²	620.04 kg/cm ²
1/2"	4.083 lb	5.705 lb	6.890 lb	4.032 lb/pulg ²	5.760 lb/pulg ²	7.056 lb/pulg ²
12.7 mm	1.854 kg	2.590 kg	3.128 kg	283.45 kg/cm ²	404.92 kg/cm ²	496.03 kg/cm ²
3/4"	6.566 lb	9.110 lb	12.813 lb	3.291 lb/pulg ²	4.632 lb/pulg ²	6.685 lb/pulg ²
19 mm	2.981 kg	4.136 kg	5.817 kg	231.35 kg/cm ²	325.62 kg/cm ²	469.95 kg/cm ²
1"	9.310 lb	13.114 lb	16.799 lb	2.800 lb/pulg ²	4.000 lb/pulg ²	5.200 lb/pulg ²
25 mm	4.227 kg	5.954 kg	7.627 kg	196.84 kg/cm ²	281.20 kg/cm ²	290.00 kg/cm ²
1 1/4"	13.656 lb	17.700 lb	20.824 lb	2.749 lb/pulg ²	3.600 lb/pulg ²	4.260 lb/pulg ²
32 mm	6.200 kg	8.036 kg	9.454 kg	193.25 kg/cm ²	253.08 kg/cm ²	299.47 kg/cm ²
1 1/2"	18.821 lb	22.826 lb	27.231 lb	2.713 lb/pulg ²	3.323 lb/pulg ²	3.988 lb/pulg ²
38 mm	8.545 kg	10.363 kg	12.363 kg	190.72 kg/cm ²	233.60 kg/cm ²	280.35 kg/cm ²
2"	29.233 lb	35.042 lb	41.249 lb	2.470 lb/pulg ²	2.965 lb/pulg ²	3.515 lb/pulg ²
51 mm	13.272 kg	15.909 kg	18.727 kg	173.65 kg/cm ²	208.43 kg/cm ²	247.10 kg/cm ²
2 1/2"	40.647 lb	49.658 lb		2.228 lb/pulg ²	2.742 lb/pulg ²	
64 mm	18.454 kg	22.545 kg		156.62 kg/cm ²	192.76 kg/cm ²	
3"	53.663 lb	66.645 lb		2.073 lb/pulg ²	2.592 lb/pulg ²	
76 mm	24.363 kg	30.257 kg		145.73 kg/cm ²	182.21 kg/cm ²	
4"	93.310 lb	107.729 lb		2.072 lb/pulg ²	2.400 lb/pulg ²	
102 mm	42.363 kg	48.909 kg		145.65 kg/cm ²	168.72 kg/cm ²	

TUBERÍA FLEXIBLE



TIPO	DIÁMETRO		ESPESOR DE PARED		PESO POR ROLLO	LONGITUD DE ROLLO	USOS Y APLICACIONES
L	NOMINAL	EXTERIOR					
	1/4" 6.35mm	3/8" 0.375"	9.525mm	0.030" 0.762 mm	7.575 lb 3.439 kg	18.30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Tomas domiciliarias de agua potable, gas L.P. y natural • Aire acondicionado • Refrigeración
	3/8" 9.5mm	1/2" 0.500"	12.700mm	0.035" 0.889mm	11.907lb 5.406kg		
	1/2" 12.7mm	5/8" 0.625"	15.875mm	0.040" 1.016mm	17.127lb 7.776kg		
	5/8" 15.785mm	3/4" 0.750"	19.090mm	0.042" 1.067mm	21.760lb 9.879 kg		
	3/4" 19mm	7/8" 0.875"	22.225mm	0.045" 1.143mm	27.337 lb 12.411kg		
	1" 25mm	1/18" 1.125"	28.575mm	0.050" 1.270mm	39.341lb 17.861 kg		
	1/8" 3.175 mm	1/8" 0.125"		0.030" 0.762 mm	1.735 lb 0.788kg	15.24 m	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones de gas L.P. y natural • Aire acondicionado • Refrigeración (Tubería con puntas selladas y deshidratada)
	3/16" 4.762mm	3/16" 0.187"		0.030" 0.762 mm	2.870lb 1.303kg		
	1/4" 6.350mm	1/4" 0.250"		0.030" 0.762 mm	4.022lb 1.826kg		
	5/16" 7.937mm	5/16" 0.312"		0.032" 0.813mm	5.460lb 2.479kg		
	3/8" 9.525mm	3/8" 0.375"		0.032" 0.813mm	6.665lb 3.023kg		
	1/2" 12.700mm	1/2" 0.500"		0.032" 0.813mm	9.094lb 4.125 kg		
	5/8" 15.875mm	5/8" 0.625"		0.035" 0.889mm	12.586lb 5.714kg		
	3/4" 19.00mm	3/4" 0.750"		0.035" 0.889mm	15.240lb 6.924kg		

Tuberías	Norma NMX	Norma ASTM
M, L y K	NMX-W-018-SCFI	B-88
L Flexibles Gas	NMX-W-018-SCFI	B-88
Usos Generales	NMX-W-018-SCFI	B-68
Refrigeración	NMX-W-018-SCFI	B-280



Panel PIR-ALU 35 - Ficha Técnica

Sistema de paneles aislados



Paneles rígidos de lámina de aluminio gofrado con aislamiento de espuma PIR.



APLICACIONES:

Fabricación de conductos de lámina de aluminio pre-aislados para sistemas de distribución y/o ventilación de aire, y conductos de aire acondicionado.

VENTAJAS:

- Baja absorción de agua gracias a la estructura de celda cerrada del polímero y al recubrimiento de lámina de aluminio.
- Debido al espesor de la lámina de aluminio (60 micras) el producto puede ser considerado como barrera de vapor.
- Paneles rígidos y livianos.
- Facilidad de manipulación, corte, montaje y ensamblaje

PRESENTACIÓN:

- Planchas de 2900x1200mm** y 3000x1200mm**.
- Espesores: 20, 30 y 40* mm.

*El espesor 40 mm es solamente fabricado bajo pedido, revise los detalles con su gerente de ventas.

**Consulte el detalle con su gerente de ventas.

Características generales

Propiedades	
Espesor	20, 30 y 40*
Longitudes (mm)	2900** y 3000**
Ancho (mm)	1200
Densidad (kg/m ³)	33 (Mínima)
Peso del panel aprox (kg/m ²)	1.2
Espesor de la lamina de aluminio	60 micras

¿Cómo podemos ayudar?

Para conocer mayores detalles y obtener asesoría especializada, por favor contacta con nuestro equipo técnico y de ventas al (+57) 317 363 67 96 - (+57-5) 693 01 56 o visita www.kingspan.com.co

Se ha buscado que los contenidos de esta publicación sean precisos, sin embargo, Kingspan Paneles Aislados SAS no acepta responsabilidades por errores o información engañosa. Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo y referencial. Recomendaciones, descripciones, sugerencias de uso de producto y métodos de instalación son solamente informativos y Kingspan paneles Aislados SAS no podrá aceptar responsabilidades del uso que se le dé.

Conozca la última versión de este documento escaneando el siguiente código QR o visitando la página web www.kingspan.com.co



Este producto es fabricado por Kingspan Insulation S.A. en su fábrica localizada en España



TERMOFLEX MULTIPROPÓSITO⁽¹⁾



Aplicaciones:

Pueden ser instalados casi en cualquier aplicación industrial, comercial o residencial así:

- Cordones flexibles para instalaciones de electrodomésticos y en instalaciones portátiles.
- Instalación de fuerza, control y alumbrado en lugares donde se requiere una mayor temperatura ambiente, resistencia mecánica y extra flexibilidad en la instalación.
- En conexión de máquinas herramientas (MTW) y en conexiones internas y externas de electrodomésticos en general (AWM).
- Como extensiones para alimentación de equipos de soldadores, taladros, caladoras, pulidoras cortadoras entre otros.
- Se usa en conexión de motores y en general en la distribución de la energía eléctrica.

Construcción:

Conductor de cobre extraflexible de dos, tres o cuatro fases, aislamiento en PVC, cubierta de nylon y chaqueta exterior en PVC. El PVC está formulado para alta resistencia a la propagación de la llama.

Características:

- Tensión máxima de operación: 600 V. (Puede operar a 1000 V en aplicaciones AWM).
- Temperatura máxima de operación: 105 °C.
- Tratamiento térmico adicional para ofrecer la ductilidad precisa en la aplicación de conductores extraflexibles.
- Resistencia a los aceites, a la luz solar y a la abrasión.
- Apto para instalación en bandejas portables.
- Apto para enterrado directo y bombas sumergibles.

Normas:

- UL 1277
- UL 83 / UL 1063
- UL 758
- NTC 5521
- NTC 5916
- NTC 1332

N° cond.	Calib.	Espesor de aislamiento				Espesor de chaqueta		Diámetro exterior		Masa total		Capacidad de corriente*		Capacidad de corriente**	
		PVC	Nylon	PVC	Nylon										
		mm	mm	mils	mils	mm	mils	mm	in	kg/km	lb/kft	A(1)	A(2)	A(1)	A(2)
2	18	0,51	0,1	20	4	0,76	30	6,6	0,26	60	40	-	-	-	-
3	18	0,51	0,1	20	4	0,76	30	7,0	0,276	72	48	7	10	16	20
4	18	0,51	0,1	20	4	0,76	30	7,6	0,299	87	58	-	-	-	-
2	16	0,51	0,1	20	4	0,76	30	7,2	0,283	76	51	-	-	-	-
3	16	0,51	0,1	20	4	0,76	30	7,7	0,303	94	63	10	13	21	25
4	16	0,51	0,1	20	4	0,76	30	8,4	0,331	115	77	-	-	-	-
2	14	0,51	0,1	20	4	0,76	30	8,0	0,315	102	69	-	-	-	-
3	14	0,51	0,1	20	4	0,76	30	8,5	0,335	126	85	15	18	30	35
4	14	0,51	0,1	20	4	0,76	30	9,3	0,366	155	104	-	-	-	-
2	12	0,51	0,1	20	4	0,76	30	9,0	0,354	139	93	-	-	-	-
3	12	0,51	0,1	20	4	0,76	30	9,6	0,378	174	117	20	25	35	40
4	12	0,51	0,1	20	4	1,14	45	11,3	0,445	235	158	-	-	-	-
2	10	0,64	0,1	25	4	1,14	45	11,5	0,453	226	152	-	-	-	-
3	10	0,64	0,1	25	4	1,14	45	12,2	0,480	282	189	25	30	45	50
4	10	0,64	0,1	25	4	1,14	45	13,4	0,528	350	235	-	-	-	-
2	8	0,89	0,13	35	5	1,52	60	15,0	0,591	381	256	-	-	-	-
3	8	0,89	0,13	35	5	1,52	60	15,9	0,626	475	319	35	40	60	65
4	8	0,89	0,13	35	5	1,52	80	17,5	0,689	587	394	-	-	-	-
2	6	0,89	0,13	35	5	2,03	80	18,8	0,740	589	396	-	-	-	-
3	6	0,89	0,13	35	5	2,03	80	19,9	0,783	731	491	45	55	85	90
4	6	0,89	0,13	35	5	2,03	80	21,8	0,858	903	607	-	-	-	-

* Capacidad de corriente permitida, basada en una temperatura de 60 °C en el conductor y 30 °C de temperatura ambiente. Temperatura límite 60 °C, según NTC 2050, numeral 110-14c.

** Capacidad de corriente permitida, basada en temperatura de 105 °C (221 °F) en el conductor y 30 °C (86 °F) de temperatura ambiente.

A(1), A(2): Capacidad de corriente bajo encabezado A(1) son para cables de tres conductores conectados a equipos de utilización de modo que sólo tres conductores transporten corriente. Las capacidades de corriente bajo el encabezado A(2) son para cables de dos conductores conectados a equipos de utilización de modo que sólo dos conductores transporten corriente.

Nota: Cableado clase K para calibres del 18 al 14 AWG. Cableado clase K o J, para calibres 12 AWG y mayores.

⁽¹⁾ Las certificaciones de este producto están otorgadas de manera individual y no integral.

Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 02363

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLES TIPO DÚPLEX CPE-SPT Y TIPO TERMOFLEX CON AISLAMIENTO PVC – NYLON PARA 90 °C Y CHAQUETA EN PVC PARA 600 V	CALIBRES DEL 20 AWG AL 2 AWG

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20
-------------	----	--------------	--------------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:

Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2006 / 06 / 23

Fecha de Renovación: 2021 / 06 / 16

Fecha de Vencimiento: 2024 / 06 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 06 / 16 y 2023 / 06 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02363

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2006 / 06 / 23

FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 06 / 16

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 06 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables multiconductores de cobre suave flexibles tipo dúplex CPE-SPT y tipo termoflex con aislamiento PVC – NYLON para 90 °C y chaqueta en PVC para 600 V	
Referencia	Calibres del 20 AWG al 2 AWG	
	Dúplex	Encauchetado
Designación	CPE-SPT	Termoflex
Voltaje	300 V	600 V
Temperatura de operación	60 °C	90 °C
Construcción	Hasta 3 conductores aislados integralmente, disposición plana	Hasta 5 conductores aislados, disposición cableados y protegidos con chaqueta común de PVC
Aislamientos	PVC 60 °C	PVC con cubierta de Nylon 90 °C
Cubierta	PVC no resistente al aceite	PVC resistente al aceite
Referencial	NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)	

Notas:

- Este certificado se unifica con el 03332.
- Alcance Reglamentario con sello ONAC y Alcance Voluntario y/o Normativo con sello ANAB.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

VSUAREZ

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Masilla premezclada Sellapanel, gran calidad y fácil de aplicar.



SÚPER BENEFICIOS

1. Suave al deslizarse
2. Baja contracción al secar.
3. Alto poder de llenado y nivelación.

SELLAPANEL®
DryWall

SELLAPANEL®**DryWall**

MASILLA PREMEZCLADA

Sellapanel Drywall es una masilla premezclada fabricada con minerales no metálicos, adhesivos y aditivos de última tecnología. Diseñada para hacer llenos y acabados en muros y cielos interiores, en sistemas de construcción en seco, asegurando terminados duraderos y de alta calidad.

Usos

- Tratamiento de juntas sobre superficies Drywall.
- Llenos y acabados en placas de yeso.
- Nivelación en zonas de tornillería.



Ventajas

1. Alto poder de llenado y nivelación.
2. Suave al deslizarse.
3. Presenta baja contracción al secar.
4. Excelente adherencia.
5. Buena resistencia a fisuras.
6. Su color blanco reduce el consumo de pintura si ésta es del mismo tono.
7. Lista para usar, no requiere mezclas adicionales.



Propiedades

Color	blanco
Rendimiento aproximado*	5,5 ± 0,5 m ² /galón

*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie, ancho de la dilatación y desperdicio natural por aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar los rendimientos reales en diferentes superficies.

Características en estado húmedo

Consistencia	cremosa
pH	8,5 ± 1
% de sólidos	70 ± 3
Temperatura de aplicación	10 °C a 35 °C
Película	plástica
Densidad (kg/litro)	1,6 ± 0,1



Estabilidad del producto

Este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación siempre y cuando se conserve cerrado en su envase original. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.



Preparación de la superficie

1. La superficie de aplicación debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa, humedad o pintura.
2. Antes de aplicar el producto se debe verificar que las placas de yeso estén fijadas y niveladas correctamente.



Aplicación:

Aplicación para tratamiento de juntas

1. Mezcle la masilla premezclada **Sellapanel Drywall** hasta homogeneizar su consistencia. No agregue agua ni otros materiales.

2. Aplique el producto sobre las juntas de las placas. Coloque la cinta sobre la junta a tratar y ejerza presión hasta lograr su adherencia, eliminando cualquier presencia de burbujas. Cubra la zona de tornillería y deje secar entre 8 y 12 horas.

3. Sobre la cinta instalada y seca, aplique una capa de masilla premezclada **Sellapanel Drywall** que se extienda entre 10 y 15 centímetros. Deje secar entre 4 y 6 horas.

4. Si se requiere lograr un acabado superior, se recomienda emporar toda la superficie de las placas.

5. Una vez cumplidos los anteriores pasos, se puede proceder a lijar y pintar.

Instalación de accesorios: filos y dilataciones

Aplique una primera capa de masilla premezclada **Sellapanel Drywall** e instale el accesorio con espátula o llana mientras se ejerce presión sobre el mismo. Deje secar de 8 a 12 horas. Aplique una segunda y tercera capa del producto para nivelar y dar acabado final.



Productos complementarios

Los siguientes productos de **ENKI Industrias** son compatibles con la masilla premezclada **Sellapanel Drywall**:

- **Ultravinyl TIPO 2:** pintura para primeras manos en ambientes interiores.
- **Ultravinyl TIPO 1:** pintura para dar acabados en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
- **Ultravinyl TIPO 3:** pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.

SELLAPANEL®**DryWall**
MASILLA PREMEZCLADA

Recomendaciones generales y medidas de seguridad

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y protegido de la luz solar directa, bajo una temperatura máxima de 40 °C, no arrumar más de cuatro cuñetes, baldes o galones. A bajas temperaturas, el tiempo de secado será mayor a los mencionados. No mezclar **Sellapanel Drywall** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El resultado final dependerá de la habilidad del aplicador y el cumplimiento dado a las instrucciones determinadas por el fabricante.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Utilice elementos de protección respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la aplicación del producto para evitar el contacto del mismo con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



Primeros auxilios

En caso de contacto del producto con los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión y solo deje que fluya, luego consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte inmediatamente al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206

servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com

ENKI
INDUSTRIAS

Fabricado por: **ENKI Industrias**.
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Sellapanel Drywall Masilla Premezclada**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Galón
5,6 kg



▶ Balde
14 kg



▶ Cuñete
28 kg

SELLAPANEL®**DryWall**

Ultravinyl TIPO 1

*Máxima resistencia
al lavado y a la abrasión.*

Cañete
27,4 kg

Balde
13,7 kg

Galón
5,48 kg



Vinilo para superficies
interiores y exteriores
bajo sombra.



ULTRA BENEFICIOS:

- Ultra lavable.
- Alta resistencia a la abrasión.





**Pintura
TIPO 1**

Color blanco
Acabado mate.

Ultravinyl TIPO 1 es una pintura de color blanco con acabado mate, de alta lavabilidad y máxima resistencia a la abrasión por su fórmula diseñada a partir de resinas vinil acrílicas de alto desempeño. Cumple resolución 1154 del 22 de junio de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Ventajas

1. Ultra lavable.
2. Alta resistencia a la abrasión.
3. Acabado mate y terso.
4. Buen poder cubriente.
5. Alta blancura.



Usos

Ideal para decorar muros en ambientes interiores y exteriores bajo sombra de edificaciones en general. Se puede aplicar sobre superficies nuevas o previamente pintadas; masillas y estucos aplicados en placas de yeso, placas de cemento o láminas tipo Glass Mat.



Propiedades y especificaciones

PROPIEDADES FÍSICAS:

• Rendimiento aproximado

Obra nueva	25 a 30 m ² por galón	A dos manos
Obra color similar	40 a 50 m ² por galón	A dos manos
Obra color diferente	30 a 40 m ² por galón	A dos manos

El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo de superficie a trabajar, condiciones climáticas y las técnicas de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedad	Especificación NTC1335	Ultravinyl TIPO 1
Viscosidad (Krebs - KU)	N/A	90-140
Abrasión en húmedo (ciclos)	>= 400	>= 400
Remoción de manchas (lavabilidad)	>= 80%	>=80%
Poder cubriente	>=96%	>=96%

Estabilidad del producto: 1 año a partir de la fecha de fabricación indicada en el lote de la etiqueta y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Una vez abierto el envase, el producto deberá ser usado en el menor tiempo posible.



Preparación de la superficie

1. Remover los acabados deteriorados y posibles humedades.
2. Realizar los resanes necesarios. Para lograr un mejor acabado final en la superficie, se recomienda utilizar **Stucco Professional, Sellapanel Drywall o Sellaflex Acabados** de **ENKI Industrias** según sea el caso.
3. Verificar que la superficie esté limpia y seca.



Preparación y aplicación

1. Mezclar la pintura **Ultravinyl TIPO 1** hasta lograr una completa uniformidad del producto.
2. Diluir el producto con agua limpia hasta lograr una mezcla homogénea. Utilizar la cantidad de agua recomendada en la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Ultravinyl TIPO 1	Cantidad de agua
Brocha o rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	25%
Pistola airless	1 galón	20%

3. Aplicar 2 o 3 manos (capas) dependiendo del estado de la superficie.
4. En temperaturas normales de 25°C y humedad relativa de 60%, se recomienda un tiempo de secado aproximado de 2 horas entre capas.



**Pintura
TIPO 1**

Color blanco
Acabado mate.



Recomendaciones generales

El rendimiento de la pintura dependerá del grado de porosidad de la superficie. Para conservar el estado de la superficie pintada, se recomienda no lavarla antes de 30 días. La limpieza de la superficie pintada debe hacerse con jabón de tocador, un paño blanco y agua, nunca utilice detergente o cepillo. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante. Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco, bajo techo y alejado de fuentes de calor. Durante la aplicación del producto, utilice elementos de protección personal como guantes y gafas. Aplique el producto en un lugar con buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.



Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206

servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com



Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Ultravinyl Pintura Tipo 1**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Galón
5,48 kg



▶ Balde
13,7 kg



▶ Cuñete
27,4 kg



Ultravinyl TIPO 2

Master en primera mano.

Cañete
27,4 kg



Balde
13,7 kg



Galón
5,48 kg



Vinilo para superficies
interiores.



ULTRA BENEFICIOS:

- Alto cubrimiento y rendimiento.
- Buena resistencia a la abrasión.





Pintura TIPO 2

Color blanco
Acabado mate

Ultravinyl TIPO 2 es una pintura de color blanco con acabado mate de gran rendimiento. Su fórmula diseñada a partir de resinas vinil acrílicas de alto desempeño permite un buen cubrimiento entre manos de pintura. Cumple resolución 1154 del 22 de junio de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Ventajas

1. Alto cubrimiento y rendimiento.
2. Buena resistencia a la abrasión.
3. Alta viscosidad.
4. Excelente adherencia a la superficie.
5. Buena estabilidad del color.



Usos

Ideal para primeras manos de pintura en muros interiores de edificaciones en general. Se puede aplicar sobre superficies nuevas o previamente pintadas; masillas y estucos aplicados en placas de yeso, placas de cemento o láminas tipo Glass Mat.



Propiedades y especificaciones

PROPIEDADES FÍSICAS:

• Rendimiento aproximado

Obra nueva	25 a 35 m ² por galón	A dos manos
Obra color similar	45 a 55 m ² por galón	A dos manos
Obra color diferente	35 a 45 m ² por galón	A dos manos

El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo de superficie a trabajar, condiciones climáticas y a las técnicas de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedad	Especificación NTC1335	Ultravinyl TIPO 2
Viscosidad (Krebs - KU)	N/A	90-140
Abrasión en húmedo (ciclos)	>=50	>=50
Remoción de manchas (lavabilidad)	>= 50%	>=50%
Poder cubriente	>=97%	>=97%

Estabilidad del producto: 1 año a partir de la fecha de fabricación indicada en el lote de la etiqueta y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Una vez abierto el envase, el producto deberá ser usado en el menor tiempo posible.



Preparación de la superficie

1. Remover los acabados deteriorados y posibles humedades.
2. Realizar los resanes necesarios. Para lograr un mejor acabado final en la superficie, se recomienda utilizar **Stucco Professional**, **Sellapanel Drywall** o **Sellaflex Acabados** de **ENKI Industrias** según sea el caso.
3. Verificar que la superficie esté limpia y seca.



Preparación y aplicación

1. Mezclar la pintura **Ultravinyl TIPO 2** hasta lograr una completa uniformidad del producto.
2. Diluir el producto con agua limpia hasta lograr una mezcla homogénea. Utilizar la cantidad de agua recomendada en la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Ultravinyl TIPO 2	Cantidad de agua
Brocha o rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	25%
Pistola airless	1 galón	20%

3. Aplicar 2 o 3 manos (capas) dependiendo del estado de la superficie.
4. En temperaturas normales de 25°C y humedad relativa de 60%, se recomienda un tiempo de secado aproximado de 2 horas entre capas.



Pintura TIPO 2

Color blanco
Acabado mate



Recomendaciones generales

El rendimiento de la pintura dependerá del grado de porosidad de la superficie. Para conservar el estado de la superficie pintada, se recomienda no lavarla antes de 30 días. La limpieza de la superficie pintada debe hacerse con jabón de tocador, un paño blanco y agua, nunca utilice detergente o cepillo. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante. Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco, bajo techo y alejado de fuentes de calor. Durante la aplicación del producto, utilice elementos de protección personal como guantes y gafas. Aplique el producto en un lugar con buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.



Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206

servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com



Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Ultravinyl Pintura Tipo 2**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



► Galón
5,48 kg



► Balde
13,7 kg



► Cuñete
27,4 kg



CERTIFICACIÓN BAJO VOC

PRODUCTO: Vinilo Ultravinyl Tipo 1 Blanca

A quien corresponda:

La norma NTC 6018:2013 Etiquetas ambientales Tipo I: Sello ambiental colombiano y los criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento, especifica:

“La concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC) del producto no debe exceder los límites establecidos en la NTC 6018:2013 en gramos de VOC por litro del producto. El cálculo debe excluir el agua, exentos y colorantes adicionados en el punto de venta”

El máximo nivel de VOC de pintura o material de recubrimiento mate permitido es 100 g/L a 250°.

De acuerdo a lo anterior, el producto **Ultravinyl Tipo 1** cumple con la norma NTC 6018:2013 con un VOC teórico ≤ 8 g/L. Este valor es teórico y está calculado considerando el VOC de las materias primas involucradas en su formulación.

Cualquier solicitud adicional respecto a los productos de ENKI industrias será atendida con gusto.

Con lo anterior se da cumplimiento a parámetros de ficha técnica.

ESTEFANÍA CADENA

**INGENIERA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD**



CERTIFICACIÓN BAJO VOC

PRODUCTO: Vinilo Ultravinyl Tipo 2 Blanca

A quien corresponda:

La norma NTC 6018:2013 Etiquetas ambientales Tipo I: Sello ambiental colombiano y los criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento, especifica:

“La concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC) del producto no debe exceder los límites establecidos en la NTC 6018:2013 en gramos de VOC por litro del producto. El cálculo debe excluir el agua, exentos y colorantes adicionados en el punto de venta”

El máximo nivel de VOC de pintura o material de recubrimiento mate permitido es 100 g/L a 250°.

De acuerdo a lo anterior, el producto **Ultravinyl Tipo 2** cumple con la norma NTC 6018:2013 con un VOC teórico ≤ 5 g/L. Este valor es teórico y está calculado considerando el VOC de las materias primas involucradas en su formulación.

Cualquier solicitud adicional respecto a los productos de ENKI industrias será atendida con gusto.

Con lo anterior se da cumplimiento a parámetros de ficha técnica.

ESTEFANÍA CADENA

**INGENIERA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD**



Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No
INFORME SEMANAL No.

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

53

PERIODO: Del 01/09/2025 al 07/09/2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio"

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		0.00%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6703620 DE 2024		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024
VALOR INICIAL:			VALOR INICIAL:	\$ 2,945,313,493.00
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:	\$ 298,497,863.49
VALOR ADICIÓN 2:	\$ -		VALOR ADICIÓN 2:	\$ 1,284,446,156.06
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4,528,257,512.55
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS		PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			FECHA DE TERMINACIÓN:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO:			VALOR EJECUTADO:	\$ 4,204,034,274.65 92.84%
VALOR POR EJECUTAR:			VALOR POR EJECUTAR:	\$ 324,223,237.90 7.16%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96.68%	92.63%	-4.05%
Ejecutado semana actual	0.00%	0.20%	0.20%
Acumulado Actual	96.68%	92.83%	-3.85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
397		362	35.0	-1.35

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se aprueba el modificatorio No. 6 relacionado prorroga del contrato. Como actividades desarrolladas en la semana se realiza visita por parte del profesional para certificación de salidas de iluminación RETILAP. Se entregan patch cord.Se continua con la instalacion de estructura metalica de cubierta de acceso a torre B. se continua con la instalación de manto en torre A y torre B. Se continuan en la ejecucion de remates de obra y aseo de obra.

REMATES OBRA BLANCA, AJUSTE ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO, SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREAS DE INTERVENCIÓN, JORNADAS DIARIAS DE ORDEN Y ASEO DE OBRA

OBSERVACIONES

OBRA



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

Director de Obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA



LUCRECIA LOPEZ

Directora de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

INTERVENTORÍA


REGISTRO FOTOGRAFICO



 Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LUCRECIA LOPEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERCONSULTORES
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No
INFORME SEMANAL No.

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

55

PERIODO: Del 15/09/2025 al 21/09/2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio"

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		0.00%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6703620 DE 2024		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024
VALOR INICIAL:			VALOR INICIAL:	\$ 2,945,313,493.00
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:	\$ 298,497,863.49
VALOR ADICIÓN 2:	\$ -		VALOR ADICIÓN 2:	\$ 1,284,446,156.06
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4,528,257,512.55
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS		PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			FECHA DE TERMINACIÓN:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO:			VALOR EJECUTADO:	\$ 4,442,673,445.56 98.11%
VALOR POR EJECUTAR:			VALOR POR EJECUTAR:	\$ 85,584,066.99 1.89%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	98.28%	93.19%	-5.09%
Ejecutado semana actual	0.72%	5.11%	4.39%
Acumulado Actual	99.00%	98.30%	-0.70%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
397	382	15.0	-0.10

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Como actividades desarrolladas en la semana Se ejecuta la pintura de la estructura cubierta torre B. Se continuan en la ejecucion de remates de obra y aseo de obra. Se informa que debido al cierre total de la vía Bogotá–Villavicencio debido a un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Cuatro Carriles, entre los kilómetros PR18+300 y PR18+600, jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), la programación prevista para instalar la estrucutra metalica de Torre A se esta afectando directamente debido a la imposibilidad del traslado de la estructura metálica

REMATES OBRA BLANCA, AJUSTE ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO, SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREAS DE INTERVENCIÓN, JORNADAS DIARIAS DE ORDEN Y ASEO DE OBRA

OBSERVACIONES

OBRA




FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

Director de Obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

CONTRATISTA

INTERVENTORIA



LUCRECIA LOPEZ

Directora de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No
INFORME SEMANAL No.

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

56

PERIODO: Del 22/09/2025 al 28/09/2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio"

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		0.00%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6703620 DE 2024		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024
VALOR INICIAL:			VALOR INICIAL:	\$ 2,945,313,493.00
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:	\$ 298,497,863.49
VALOR ADICIÓN 2:	\$ -		VALOR ADICIÓN 2:	\$ 1,284,446,156.06
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4,528,257,512.55
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS		PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			FECHA DE TERMINACIÓN:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO:			VALOR EJECUTADO:	\$ 4,462,144,952.87 98.54%
VALOR POR EJECUTAR:			VALOR POR EJECUTAR:	\$ 66,112,559.68 1.46%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	99.00%	98.30%	-0.70%
Ejecutado semana actual	0.85%	0.23%	-0.62%
Acumulado Actual	99.85%	98.53%	-1.32%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
397		389	8.0	-0.11

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Como actividades desarrolladas en la semana con la instalacion de estrucutra metalica de cubierta de torre A y pintura de estructura. Se continuan en la ejecucion de remates de obra, aplicaci3n de pintura e instalaci3n de canal cubierta torre A, instalaci3n de bajantes cubierta torre B y aseo de obra. Resane

REMATES OBRA BLANCA, AJUSTE ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACI3N CON MANTO, SEÑALIZACI3N Y DELIMITACI3N DE AREAS DE INTERVENCI3N, JORNADAS DIARIAS DE ORDEN Y ASEO DE OBRA

OBSERVACIONES

OBRA



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

Director de Obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA





LUCÍA E. LÓPEZ

Directora de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No
INFORME SEMANAL No.

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024
57

PERIODO: Del 29/09/2025 al 06/10/2025

OBJETO
"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio"

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		0.00%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6703620 DE 2024		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024
VALOR INICIAL:			VALOR INICIAL:	\$ 2,945,313,493.00
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:	\$ 298,497,863.49
VALOR ADICIÓN 2:	\$ -		VALOR ADICIÓN 2:	\$ 1,284,446,156.06
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4,528,257,512.55
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS		PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 27 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 27 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			FECHA DE TERMINACIÓN:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO:			VALOR EJECUTADO:	\$ 4,489,314,497.94 99.14%
VALOR POR EJECUTAR:			VALOR POR EJECUTAR:	\$ 38,943,014.61 0.86%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	99.85%	98.53%	-1.32%
Ejecutado semana actual	0.15%	0.60%	0.45%
Acumulado Actual	100.00%	99.13%	-0.87%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
397		397	0.0	0.00

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se termina la pintura de la estructura de la cubierta de la Torre A, así como la instalación de la teja y los canales de la cubierta. De igual manera, se finalizan las actividades de pañete y aplicación de pintura en el muro ubicado bajo la estructura de la cubierta de la Torre A.

Con el fin de garantizar la calidad de los trabajos ejecutados en los baños de las oficinas 501 a 504, se realiza la demolición del enchape existente para proceder con su nueva instalación y respectivo emboquille, debido a que las actividades previamente realizadas para mejorar el aspecto de estos elementos no surtieron el efecto deseado.

Finalmente, se realiza el aseo general de obra en las Torres A y B y se da cierre a las actividades contempladas en el contrato. Se efectúa el cierre del balance y se procede a realizar el recorrido de obra para la entrega de los trabajos ejecutados por parte del contratista a la interventoría.

OBSERVACIONES

OBRA



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Director de Obra
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA



LUCRECIA LOPEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERCONSULTORES
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

