



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

**INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°.09 DEL CONTRATO DE OBRA 481
DE 2024 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE**



CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

OBJETO:

**“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL
MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**

ELABORADO POR:

**CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA**

ENTREGADO A:

**CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON**

**MUNICIPIO DE SARAVERA
2025**

**CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorciorioanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534**



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Contenido	
INTRODUCCIÓN	6
1. ASPECTOS CONTRACTUALES	7
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN	7
1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO	7
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO	7
2.1. DESCRIPCION GENERAL	7
2.2. LOCALIZACIÓN	8
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO	9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	10
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	10
3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.	10
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO	11
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	17
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS	17
3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato	19
3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades	20
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS	20
3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.	24
3.7.	30
3.8. BITACORA DIARIA DE OBRA	30
3.9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA	30
3.9.1. Socialización De La Obra.	30
3.9.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana	31
3.9.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría	32
3.10. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	32
3.10.1. Personal Administrativo	32
3.10.2. Personal Operativo De La Obra	33
3.10.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal	34
3.11. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	34
3.11.1. Dotación Del Personal	34
3.11.2. Señalización De La Obra	36



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto	36
3.10.4 Accidentalidad En La Obra.	37
3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	37
3.12. PERMISOS Y LICENCIAS	38
3.13. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	38
4. ASPECTOS TECNICOS	41
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES	41
4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	42
4.3. AVANCE DE LA OBRA	44
4.3.1. Avance Físico De La Obra	44
4.4. SEGUIMIENTO MENSUAL AL CORONOGRAMA DE OBRA	44
4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	47
4.6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	48
4.7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA	50
4.8. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	53
5. ASPECTOS FINANCIEROS	53
5.1. MANEJO DEL ANTICIPO	53
5.2. AVANCE FINANCIERO	55
6. ASPECTOS AMBIENTALES	56
6.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES	56
6.2. SEGUIMIENTO AL PMA	56
6.3. IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	56
7. CONCLUSIONES	58
8. ANEXOS	59
LISTADO DE ANEXOS	59



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 COORDENADAS DEL PROYECTO.....	8
TABLA 2 FICHA TÉCNICA	10
TABLA 3 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.....	12
TABLA 4 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.	12
TABLA 5 ACLARACION DE POLIZAS	13
TABLA 6 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.	13
TABLA 7 POLIZAS AMPLIADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2.....	14
TABLA 8 ACLARACION DE POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2	15
TABLA 9 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.	15
TABLA 10 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.	16
TABLA 11 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.	17
TABLA 12 ÁCTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024.....	18
TABLA 13 ACTAS DE COMITÉ	20
TABLA 14 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024	24
TABLA 15 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024	27
TABLA 16 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024	31
TABLA 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	32
TABLA 18 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	33
TABLA 19 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN-CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024	34
TABLA 20 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA- CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024	36
TABLA 21 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DEL 2024.....	41
TABLA 22 PRESUPUESTO CONTRACTUAL.....	41
TABLA 23 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO NO. 481 DE 2024.....	45
TABLA 24 MANEJO DE ANTICIPO	53
TABLA 25 PRESUPUESTO DE LA MITIGACIÓN O CONTROL AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024.	57



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización específica	9
Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024.....	31
Ilustración 3 Entrega De EPP	35
Ilustración 4 Señalización De La Obra	36
Ilustración 5 Valla Informativa	37
Ilustración 6 Equipo Tipo Volqueta 3.....	38
Ilustración 7 Equipo Tipo Volqueta 4.....	39
Ilustración 8 Equipo Tipo Retroexcavadora 1	39
Ilustración 9 Equipo Tipo Retroexcavadora 2	39
Ilustración 10 Equipo Tipo Retroexcavadora 3	40
Ilustración 11 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable	40
Ilustración 12 Equipo Tipo Bomba Estacionaria De Hormigón.....	40
Ilustración 13 grafica avance de obra	44
Ilustración 14 Imprevistos Presentados En La Ejecución De La Obra	49
Ilustración 15 Suministro E Instalción De Flexocreto	50
Ilustración 16 Suministro E Instalción De Bolsacreto.....	51
Ilustración 17 Rellenos Talud Derecho Anclaje Dique	52
Ilustración 18 Avance financiero de la obra	55
Ilustración 19 Sequimiento de la planta	57



CONSORCIO RÍO BANADÍA

NIT 901.902.273

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el avance de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, titulado **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**, ejecutado por el **CONSORCIO RÍO BANADÍA** (NIT: 901.902.273-3) representado legalmente por JEISSON RENE VILLARREAL ROA con cedula de ciudadanía N.º 1.018.444.460, de Bogotá D.C. Y supervisado por el **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN** representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN a través del contrato 473 de 2024 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

El objetivo principal del proyecto es la ejecución de obras de protección que permitan la reducción del riesgo de inundaciones en la zona del río Banadía, mejorando la seguridad hídrica y la estabilidad del terreno mediante la implementación de soluciones técnicas de infraestructura.

A la fecha del presente informe que comprende el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, el **avance físico acumulado** del proyecto es del **60.37%**, y el **avance del presente mes** del **9.67%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades tales como la instalación de flexocreto y bolsacreto, la ejecución de rellenos, y la aplicación de medidas para el manejo y control de aguas, orientadas a la mitigación de procesos de erosión y a la prevención de posibles desbordamientos.

El presente informe mensual consolida la información técnica, administrativa y de avance físico correspondiente al periodo reportado, constituyéndose como una herramienta de seguimiento y control del proyecto, que permite verificar y evaluar el desempeño de las actividades ejecutadas y servir de soporte para la toma de decisiones durante el desarrollo de la obra.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública número LO-02-RE-001-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO RIO BANADIA, representado legalmente por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.752. 791 expedida en Bucaramanga mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 481 de 2024 el día 31 de diciembre de 2024 entre la doctora *LUZ LILIANA MARCHENA PINZON* y la firma CONSORCIO RIO BANADIA, representada por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de seis (06) meses y un valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$14.312.241.291,66).

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Puerto Nariño y la Esmeralda. El punto donde se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado sobre el río Banadía en el Municipio de Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del río, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y pérdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.

Que la alternativa de solución viabilizada es el “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas

TABLA 1 COORDENADAS DEL PROYECTO

Id	Coordenadas geográficas WGS84		Coordenadas planas- Magna-SIRGAS Origen Este - Norte		Coordenadas origen nacional CTM12	
	Latitud	Longitud	Norte	Este	Norte	Este
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468
Fin estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'20.11"N	71° 46' 30.07"O	1264657,704	922924,630	2330440,303	5135259,474
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'8.76"N	71° 47' 1.78"O	1264310,461	921950,734	2330089,316	5134287,635
Fin estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Ilustración 1 Localización específica



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores **“obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas”**, mediante la iniciativa priorizada **“construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca”** para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada. Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**, busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del río Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto “Población afectada y objetivo”.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

TABLA 2 FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 481/2024	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
CONTRATO No:	481 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE:	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN (desde el 31/12/2024 al 28/01/2025) FERNEY ALFONZO PAEZ GARCIA (desde el 29/01/2025 al 13/02/2025) JEISSON RENE VILLAREAL ROA A partir del 14/02/2025
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (06) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DEL 11/12/2024 SGR202324-00422 DEL 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00401 DEL 31/12/2024 SGR202324-00402 DEL 31/12/2024
FECHA INICIO:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION NO. 01:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA NO. 01 A LA SUSPENSIÓN 01	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA NO. 02 A LA SUSPENSIÓN 01	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01:	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 01:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 481/2024	
FECHA ACTA DE SUSPENSION NO. 02:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 02	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 02:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 01	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
TOTAL, TIEMPO ADICIONADO	45 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 01	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 02	28 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO SEGÚN PRORROGA No. 02	90 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	27 DE MARZO DE 2026
PERIODO DEL INFORME	
PERIODO DE INFORME	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	232

Anexo 1 Memorando de Prorroga N°2

(Contrato De Obra 481 De 2024 reposa en el anexo 1 del informe 1)
(Acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe 1)
(Resolución De Asignación Del Supervisor reposa en el anexo 3 del informe 1)
(Solicitud Y Aceptación De Cambio De Representante Legal reposa en el anexo 1 del informe 2)
(Acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024 reposa en el anexo 1 del informe 5)
(Acta de suspensión N° 1 y prórroga N° 1 y N° 2 contrato 481-2024 reposa en el anexo 2 del informe 5)
(Acta de reinicio N° 1 al contrato 481-2024 reposa en el anexo 3 del informe 5)
(Acta de suspensión N°2 reposa en el anexo 1 del informe 7)
(Acta de Reinicio N°2 al contrato 481 de 2024 reposa en el anexo 1 del informe 8)
(Acta de Prorroga N°1 al Contrato 481 de 2024 reposa en el anexo 2 del informe 8)

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 481 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 31 de diciembre de 2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, tomadas por el CONSORCIO RIO BANADIA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el día 31 de diciembre de 2024.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

TABLA 3 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	31 DE DICIEMBRE DE 2024	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/06/2028	
0	31 DE DICIEMBRE DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Pólizas según acta de inicio

Las pólizas ampliadas según acta de inicio fueron expedidas el día 10 de marzo de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 19 de marzo de 2025.

TABLA 4 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	10/03/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 19 DE MARZO DE 2025.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/06/2028	
1	10/03/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	9-44-101035208	\$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 19 DE MARZO DE 2025.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Aclaracion de poliza

Aclaración: En el presente anexo se aclara integrantes del consorcio rio banadia identificado con Nit: 901902273-3 **según cesión del contrato de fecha 27/02/2025**

Participantes del consorcio: Fundación nueva castellana con Nit:901358987-1 participación 45% Proyectos y servicios integrales Psi S.A.S identificado con Nit:900827849-0 participación 45% BCH ENGINEERING S.A.S identificado con Nit:901393606-7 participación del 10% Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

TABLA 5 ACLARACION DE POLIZAS

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	13/03/2025	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	\$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	PÓLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 13/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$2.862.448.258,33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			\$ 2.146.836.193,75	31/12/2024	30/06/2028	
2	13/03/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064,58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 13/03/2025

Pólizas ampliadas según acta de reinicio No. 01

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según acta de reinicio No. 01 del 21 de julio de 2025 y expedidas el día 22 de julio de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 12 de agosto de 2025.

TABLA 6 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
5	22 DE JULIO DE 2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
		INVERSION DEL ANTICIPO						CONTRATACION EL 12 DE AGOSTO DE 2025.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/03/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/09/2028	
5	22 DE JULIO DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064.58	31/12/2024	30/09/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE AGOSTO DE 2025.

Nota: Se relaciona anexo 5 según acta de reinicio No. 01 debido a que los anexos 3 y 4 amparaban la suspensión y sus prorrogas y dichas pólizas no fueron aprobadas, porque en el anexo No. 5 estas actas quedaron vinculadas.

Pólizas Ampliadas Según Acta de Suspensión No. 2

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión del (19/09/2025)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **expedidas el 29/09/2025 y aprobadas el 30/09/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON.

TABLA 7 POLIZAS AMPLIADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
6	29/09/2025	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	\$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/09/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2.862.448.258,33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$2.862.448.258,33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			\$2.146.836.193,75	31/12/2024	30/09/2028	
5	29/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064.58	31/12/2024	15/11/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/09/2025



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Aclaracion De Poliza Según Acta de Suspensión No. 2

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión del (19/09/2025)** por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, expedidas el **29/09/2025** y aprobadas el **30/09/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON**.

TABLA 8 ACLARACION DE POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
7	29/09/2025	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	\$5.724.896.516,66	31/12/2024	15/05/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/09/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$2.862.448.258,33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			\$ 2.146.836.193,75	31/12/2024	15/11/2028	

Pólizas ampliadas según acta de reinicio No. 02

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según acta de reinicio No. 02 del 04 de noviembre de 2025 y expedidas el día 05 de noviembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 12 de noviembre de 2025.

TABLA 9 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
8	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	9-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	15/05/2026	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	15/05/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	15/11/2028	



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
6	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064.58	31/12/2024	15/11/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Anexo 2 Pólizas Actualizadas Y Su Aprobación Según Acta De Reinicio No. 02 Al Contrato N° 481 de 2024

Pólizas ampliadas según prorroga No. 01

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según prorroga No. 01 del 05 de noviembre de 2025 y expedidas el día 13 de noviembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 17 de diciembre de 2025.

TABLA 10 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
9	13 DE NOVIEMBRE	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	30/06/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 17/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	30/06/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/12/2028	
7	13 DE NOVIEMBRE	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064.58	30/12/2024	30/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 17/12/2025



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Pólizas ampliadas según prorroga No. 02

Las pólizas iniciales fueron ampliadas según prorroga No. 02 del 28 de diciembre de 2025 y expedidas el día 30 de diciembre de 2025 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 30 de diciembre de 2025.

TABLA 11 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN PRORROGA NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADOR A	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
10	30 DE DICIEMBRE DE 2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035208	\$5,724,896,516.66	31/12/2024	30/09/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/12/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$2,862,448,258.33	31/12/2024	30/09/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	SI AMPARA 2 AÑOS		
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			\$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/03/2029	
8	30 DE DICIEMBRE DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	\$715,612,064.58	31/12/2024	30/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 30/12/2025

Anexo 3 Pólizas ampliadas y su aprobación según prorroga N°02 al contrato de obra N° 481 de 2024

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del presente informe no se han impuesto multas y sanciones al consorcio Rio Banadia.

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

TABLA 12 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolución 4877 de 2024" Por medio del cual la administración departamental ordena la adjudicación del contrato resultante del proceso de licitación pública N°LO-02-RE-001-2024 y su publicación en la página web"	Celebración del contrato de obra 481 de 2024	LUZ LILIANA MERCHENA PINZON GERENTE DE CONTRATACIÓN JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA
31/12/2024	ACTA DE INICIO	SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CITADO CONTRATO	NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
22/04/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA NO. 431-2024	NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
22/05/2025	PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
20/06/2025	PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	PRORROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
21/07/2025	ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024	JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
19/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024	GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRÓ HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
04/11/2025	ACTA DE REINICIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	ACTA DE REINICIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024	GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
			JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
05/11/2025	PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024	PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024	GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025
28/12/2025	PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	PRORROGA No. 02	NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025

3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato

- Mediante Acto Administrativo de Prórroga N.º 01, de fecha 12 de noviembre de 2025, se autorizó la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra N.º 481 de 2024 y de interventoría N.º 473 de 2024, adicionando un término de cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo contractual inicial de dichos contratos.
- Posteriormente, mediante Acto Administrativo de Prórroga N.º 02, de fecha 28 de diciembre de 2025, se aprobó una nueva ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra N.º 481 de 2024 y de interventoría N.º 473 de 2024, adicionando un término de noventa (90) días calendario al plazo contractual inicial.

Con la incorporación de las prórrogas anteriormente descritas, se estableció como nueva fecha de terminación contractual el 27 de marzo de 2026 para los contratos mencionados. La aprobación de dichas prórrogas se fundamentó en la sustentación técnica presentada por la firma contratista de obra CONSORCIO RÍO BANADÍA, la cual fue evaluada y avalada mediante informe de justificación emitido por la interventoría externa CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN.

Los actos administrativos correspondientes fueron evaluados y aprobados por la entidad contratante, Gobernación de Arauca, a través del trámite adelantado ante la Unidad Ejecutora – Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, y elaborados por la Secretaría General de Contratación.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Ejecutora – Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, y elaborados por la Secretaría General de Contratación.

3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades

No se han presentado actas de mayores y menores cantidades durante el periodo del presente informe.

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han realizado las siguientes actas de comités técnicos.

TABLA 13 ACTAS DE COMITÉ

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
FEBRERO 2025			
14/02/2025	1	SE SOCIALIZÓ LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2025.	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
25/02/2025	2	SE PRESENTARON LAS INQUIETUDES GENERADAS EN LA MESA TÉCNICA 001.	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO)



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO), (ASISTIO DE MANERA REMOTA)
27/02/2025	3	SE LEVANTÓ UN ACTA EN LA CUAL LA SECRETARÍA DE GOBIERNO RECOMENDÓ MANTENERSE FIRMES EN LO ESTIPULADO EN LA MGA Y EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. EN ESTA SESIÓN SE CONCLUYÓ PROGRAMAR UNA NUEVA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTES.	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
MARZO 2025			
20/03/2025	4	SE LLEVÓ A CABO LA MESA TÉCNICA 004 SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO BANADÍA. EL CONTRATISTA PRESENTÓ AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIENDO LAS CONDICIONES INICIALES SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO. SE ACORDÓ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN AJUSTADA A PLANEACIÓN EL 21 DE MARZO. COMO COMPROMISOS, SE ESTABLECIÓ: ACTA DE LA COMUNIDAD ASUMIENDO RESPONSABILIDADES, RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE PLANEACIÓN EL 25 DE MARZO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE OBRA. LA REUNIÓN FINALIZÓ A LAS 4:00 P.M.	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
ABRIL 2025			
22/04/2025	5	SUSPENSION N°01	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			(INTERVENTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
JULIO 2025			
22/07/2025	6	ACTA DE REINICIO N°01	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
AGOSTO 2025			
22/08/2025	7	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
SEPTIEMBRE 2025			
22/09/2025	MESA DE SEGUIMIENTO 01	REVISAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE AVANCE DEL PROYECTO	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO)



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
NOVIEMBRE 2025			
04/11/2025	01	COMITÉ INTERNO 01 EVALUACIÓN DEL TIEMPO INSUFICIENTE PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA AL CTO. 481 DE 2024	CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda) INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)
18/11/2025	8	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	NASSER CRUZ MATUS (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
29/11/2025	02	COMITÉ INTERNO 02 SOCIALIZACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ANORMALES EN LA OBRA AL CTO. 481 DE 2024	CONTRATISTA: Representante Legal / director de Obra / Residentes de obra (según corresponda) INTERVENTORÍA: director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)
DICIEMBRE 2025			
01/12/2025	09	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE CTO. 481 DE 2024 Y 473 DE 2024	Supervisor del contrato CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Equipo de profesionales de la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Contratista CONSORCIO RIO BANADIA Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION – R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON Profesionales de apoyo de la secretaria de gobierno y seguridad ciudadana Secretaria de Gobierno y seguridad ciudadana NASSER ANTONIO CRUZ MATUS



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
16/12/2025	03	COMITÉ INTERNO ANALISIS PRELIMINAR DE UNA POSIBLLE SOLICITUD DE PRORROGA AL CTO. 481 DE 2024	Contratista CONSORCIO RIO BANADIA Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION – R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON Profesionales de apoyo

Anexo 4 Actas De Comité Del Periodo Del Presente Informe

3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista.

TABLA 14 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO 2025			
14/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	VISITA DE INSPECCION PRELIMINAR
29/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
FEBRERO 2025			
05/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REPROGRAMACION DE OBRA
06/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ACEPTACION DE ANTICIPO
10/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	RESPUESTA A SOLICITUD DE DOCUMENTACION
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	COORDINADOR DE GESTION DE RIESGO	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO
25/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ESTADO DEL CONTRATO



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
26/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ANTICIPO
MARZO 2025			
05/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ACTIVIDADES
13/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	AJUSTE TÉCNICO DE OBRA
19/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REQUERIMIENTO DE COMITÉ TÉCNICO
20/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ANTICIPO
21/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INDICACIONES DE ACCIÓN FIDUCIARIA
ABRIL 2025			
05/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE ENERO CON LAS CORRECCIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
09/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE FEBRERO Y MARZO CON LAS CORRECCIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
JULIO 2025			
06/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE ABRIL 2025.
09/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE MARZO 2025.
20/06/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN.
08/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
23/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO.
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
AGOSTO 2025			
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
13/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACLARACIÓN ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.
19/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
SEPTIEMBRE 2025			
07/09/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME AGOSTO Y PLAN DE CONTINGENCIA
NOVIEMBRE 2025			
04/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATO No. 481 DE 2024
05/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMATIVO DE REINICIO DE OBRA
05/11/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN REINICIO No. 02
DICIEMBRE 2025			
11/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME AMBIENTAL
23/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 AL CTO. 481 DE 2024



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
29/12/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SEGUROS DEL ESTADO SA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE POLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 02

TABLA 15 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO			
15/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INVITACION A LA SOCIALIZACION
28/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA INTERBENTORIA EXTERNA	NOTIFICACION CAMBIO R/L – RIO BANADIA
FEBRERO			
05/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES
12/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
12/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACION PARA EL PRIMER COMITÉ TECNICO
14/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACION DEL SEGUNDO COMITÉ TECNICO DEL 2025
25/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL TERCER COMITÉ DE OBRA
MARZO			
10/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA
19/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL CUARTO COMITÉ TÉCNICO



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
27/03/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTOS TECNICOS
ABRIL 2025			
04/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	DEVOLUCION DE INFORMES 1 Y 2
07/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REQUERIMIENTOS DE INFORMES DEL MES DE MARZO
11/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTAS DE COMITÉ MES DE FEBRERO Y MARZO
21/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
21/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A INVITACIÓN DEL QUINTO COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 22/04/2025.
JULIO 2025			
21/05/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	AVANCE Y ESTADO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PERMISOS AMBIENTALES
02/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
03/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
08/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
19/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
21/07/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
22/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
30/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA
AGOSTO 2025			
12/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO DE OBRA 481 DEL 2024
19/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO DE OBRA PRESENCIAL
21/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
SEPTIEMBRE 2025			
16/09/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE MESA TECNICA DE SEQUIMIENTO
18/09/2025	COORDINADOR CDGRD-ARAUCA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN A MESA DE SEGUIMIENTO PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
26/09/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE SEGUIMIENTO DEL DNP – PROYECTO BPIN 2024005810056
NOVIEMBRE 2025			
05/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATO No. 481 DE 2024
13/11/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO
26/11/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE COMITÉ TECNICO PARA 1 DE DICIEMBRE
30/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE INFORME DE OBRA DE NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2025			



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
31/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO SA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS

Anexo 5 Correspondencia Enviada Y Recibida En El Periodo Del Presente Informe.

3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra correspondiente al Contrato N.º 481 de 2024 será gestionada y actualizada de manera periódica por los residentes de obra e interventoría, siendo el Ingeniero Residente de Obra Jhonnathan Alexis García Beltrán M.P. 54202-403896 NTS, y el Ingeniero Residente de Interventoría Juan Gabriel Hernández Marín, M.P. 54202-373584 NTS, quienes se encargarán de registrar de forma detallada las actividades realizadas, los avances de obra, los problemas presentados y las incidencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución.

Para el presente informe, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, el residente de interventoría será responsable de la supervisión y validación de los registros consignados en la bitácora, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y la normativa aplicable. La coordinación entre los equipos de obra e interventoría garantizará la correcta documentación y trazabilidad de la obra, permitiendo un seguimiento adecuado del desarrollo del proyecto y su cumplimiento conforme a los estándares establecidos.

Anexo 6 Bitácoras De Obra Del Periodo Del Presente Informe.

3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1. Socialización De La Obra.

El 18/01/2025, se realizó la socialización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno.

En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca. En la socialización de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, se recogió información relevante del acta de socialización de la obra. Durante esta reunión, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, permitiendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control del proyecto. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta en el ANEXO 9 del informe 1.

(Acta De Socialización reposa en el anexo 9 del informe 1))



Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024

3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

(Resolución de conformación de veeduría ciudadana reposa en el anexo 10 del informe 1)

TABLA 16 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.	1.115.722.421	3195035254	VOCERO	Bajo Banadía
2	WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA	96.185.880	3058818465	VEEDOR	Puerto Nariño
3	LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE	1.115.744.872	3022027500	VEEDOR	Puerto Nariño

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría

A la fecha del presente informe no se han suscrito ningún acta de reunión.

3.8.3.1. Acta de veeduría de inicio de obra.

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

(acta de inicio de veeduría reposa en el anexo 11 del informe 1)

3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

(exámenes de Ingreso y afiliaciones reposa en el anexo 12 del informe 5)

3.9.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista:

TABLA 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

DATOS GENERALES										
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE REINICIO	ARL	DIAS LAB ORA DOS	NUMERO DE PLANILLA
1	JAIR LEANDRO VILA SARABIA	1,091,659,018	Director de obra	\$8,000,000	14-2-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	186	35930806
2	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	80,109,920	Esp en hidraulica	\$2,750,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
3	JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	88,215,089	esp en geotecnica	\$2,750,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
4	JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	1,098,716,716	Ing residente	\$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

DATOS GENERALES										
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE REINICIO	ARL	DIAS LAB ORA DOS	NUMERO DE PLANILLA
5	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	1,098,752,791	Ing residente II	\$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
6	LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	1,094,283,275	Ing ambiental	\$5,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
7	MARLYN YVETTE BOTIA CHONA	1,020,810,816	Profesional Social	\$3,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
8	CAMILO ANDRES GARRIDO RIVERO	1,094,269,468	Hseq	\$3,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
9	HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1,116,496,517	Contador publico	\$1,500,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
10	FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA	1,098,684,323	Inspector de Obra	\$3,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
11	JESSICA LILIBETH OCHOA	1,098,658,689	Secretaria	\$2,000,000	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806
12	JEISSON RENE VILLARREAL ROA	1,018,444,460	Representant e Legal	\$1,423,500	31-12-2024	19/09/2025	11/4/2025	POSITIVA	232	35930806

3.9.2. Personal Operativo De La Obra

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra. A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista.

TABLA 18 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

DATOS GENERALES									
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SUELDO BASE APU	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE REINGRESO	DIAS LAB ORA DOS	NUMERO DE PLANILLA
1	JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR	9,466,736	OFICIAL	\$1,755,000	20-01-2025	19/09/2025	11/4/2025	211	35645153
2	HEINER SALCEDO ANGARITA	1,006,407,690	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
3	LUIS FERNANDO TOLOZA ORTIZ	88,216,004	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
4	HENRY PABON ANDRADE	88,033,595	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
5	JESUS ANTONIO MONCADA CORONEL	1,125,760,100	AYUDANTE	\$1,423,500	18/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	182	35645153
6	OSCAR ARLEY RAMON ZUÑIGA	1,115,726,704	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
7	CARLOS ABEL ROJAS MANRIQUE	1,115,738,994	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
8	DERIAN GELVIS PEÑALOZA	1,148,703,169	AYUDANTE	\$1,423,500	18/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	182	35645153
9	GIOVANNY JOSUE ALVARADO ALVARARADO	6426201 PPT	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
10	ARMANDO RUIZ PARADA	1,115,723,321	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
11	CESAR AUGUSTO BOCOTA BOCOTA	1,052,498,551	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	57	35645153
12	CARLOS ORTEGA CONTRERAS	88,219,552	AYUDANTE	\$1,423,500	27/02/2025	19/09/2025	11/4/2025	169	35645153
13	EDUAR VERGEL CARVAJAL	1,007,336,381	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	31	35645153
14	GERSON ENRIQUE TORRES	1,007,191,035	AYUDANTE	\$1,423,500	11/4/2025	----	----	31	35645153



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

DATOS GENERALES									
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	CARGO	SUELDO BASE APU	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE REINGRESO	DIAS LAB ORA DOS	NUMERO DE PLANILLA
15	JUNIOR DUVAN BECERRA VANEGAS	1,006,407,651	AYUDANTE	\$1,423,500	01/12/2025	----	----	31	35645153

Para los soportes sobre el personal remitirse al Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) presente en el actual informe

3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) entre las fechas comprendidas del 01 al 31 de Diciembre de 2025;

Anexo 7 Nóminas De Pagos Del Periodo Del Presente Informe

3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1. Dotación Del Personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

TABLA 19 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN- CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO						
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
MASCARA						

La Interventoría continuó realizando la verificación diaria en campo del uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal vinculado a la obra, efectuando los respectivos requerimientos a aquellos trabajadores que, de manera puntual, no hacían uso de los mismos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

En el marco del cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el periodo correspondiente al presente informe se dio continuidad a la entrega de dotación y elementos de protección personal al personal de obra. Esta actividad se desarrolla de manera permanente, con el propósito de asegurar condiciones adecuadas de seguridad en la ejecución de las labores, así como prevenir riesgos asociados a las actividades constructivas. La dotación suministrada incluyó casco de seguridad, camisa y pantalón de trabajo, botas de seguridad, protectores auditivos (tapa oídos), gafas de seguridad y guantes, elementos indispensables para la protección del personal durante el desarrollo de las diferentes actividades en obra.

Cabe señalar que la entrega de estos elementos se ha venido realizando conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dejando registro mediante las respectivas actas de entrega firmadas por cada trabajador.

La información detallada y los soportes correspondientes se encuentran consignados en el informe del SG-SST presente en el Informe de Obra #8.

Ilustración 3 Entrega De EPP



CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioribnanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534



3.10.2. Señalización De La Obra

En la ejecución de los trabajos, se implementaron las señalizaciones requeridas para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

TABLA 20 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA- CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
AVISOS PREVENTIVOS	x		x			
AVISOS INFORMATIVOS	x		x			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.



Ilustración 4 Señalización De La Obra

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte de las medidas de señalización, se instaló la valla informativa en el acceso principal al área de intervención. Esta contiene la información general del contrato (número, objeto, plazo y valor), así como los datos de la entidad contratante, contratista e interventoría, asegurando la visibilidad y transparencia hacia la comunidad.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273



Ilustración 5 Valla Informativa

3.10.4 Accidentalidad En La Obra.

El profesional idóneo por parte de obra e interventoría estuvieron muy atentos, lo cual hizo posible que dentro el transcurso del presente informe no se presentara ningún accidente laboral dentro de la obra. cabe destacar que durante este periodo tampoco se vieron involucrados terceras personas en ningún tipo de accidente.

3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual “consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Anexo 8 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

3.11. PERMISOS Y LICENCIAS

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas, Los permisos obtenidos de ocupación de cauce, y concepción de aguas

La resolución de los permisos ambientales reposa en el anexo 2 del informe ambiental N° 5

3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos requeridos según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

(Hojas de vida de los equipos y documentación adicional reposa en el anexo 16 del informe 1 e informe 5)

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

<i>Tipo:</i>	VOLQUETA	
<i>Marca:</i>	FORD	
<i>Referencia:</i>	F 600	
<i>Días en obra:</i>	118	
<i>Estado:</i>	BUENO	
<i>Regularidad del mantenimiento:</i>	MENSUAL	
<i>Vibraciones/ Ruidos:</i>	NO PRESENTA	
<i>Idoneidad de operarios:</i>	IDONEO	<i>Ilustración 6 Equipo Tipo Volqueta 3</i>



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

<i>Tipo:</i>	VOLQUETA	
<i>Marca:</i>	DODGE	
<i>Referencia:</i>	D 600	
<i>Días en obra:</i>	118	
<i>Estado:</i>	BUENO	
<i>Regularidad del mantenimiento:</i>	MENSUAL	
<i>Vibraciones/ Ruidos:</i>	NO PRESENTA	
<i>Idoneidad de operarios:</i>	IDONEO	Ilustración 7 Equipo Tipo Volqueta 4

<i>Tipo:</i>	RETROEXCAVADORA	
<i>Marca:</i>	CATERPILLAR	
<i>Referencia:</i>	320D3GC	
<i>Días en obra:</i>	211	
<i>Estado:</i>	BUENO	
<i>Regularidad del mantenimiento:</i>	QUINCENAL	
<i>Vibraciones/ Ruidos:</i>	NO PRESENTA	
<i>Idoneidad de operarios:</i>	IDONEO	Ilustración 8 Equipo Tipo Retroexcavadora 1

<i>Tipo:</i>	RETROEXCAVADORA	
<i>Marca:</i>	KOMASUT	
<i>Referencia:</i>	PC200	
<i>Días en obra:</i>	118	
<i>Estado:</i>	BUENO	
<i>Regularidad del mantenimiento:</i>	QUINCENAL	
<i>Vibraciones/ Ruidos:</i>	NO PRESENTA	
<i>Idoneidad de operarios:</i>	IDONEO	Ilustración 9 Equipo Tipo Retroexcavadora 2



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Tipo:	RETROEXCAVADORA	
Marca:	CATERPILLAR	
Referencia:	320D2	
Días en obra:	31	
Estado:	BUENO	
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL	
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA	
Idoneidad de operarios:	IDONEO	<p><i>Ilustración 10 Equipo Tipo Retroexcavadora 3</i></p>

Tipo:	HORMIGONERA AUTOCARGABLE	
Marca:	DIECI	
Referencia:	L 3500	
Días en obra:	57	
Estado:	BUENO	
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL	
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA	
Idoneidad de operarios:	IDONEO	<p><i>Ilustración 11 Equipo Tipo Hormigonera Autocargable</i></p>

Tipo:	BOMBA ESTACIONARIA DE HORMIGON	
Marca:	CIFA	
Referencia:	PC 506/309	
Días en obra:	57	
Estado:	BUENO	
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL	
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA	
Idoneidad de operarios:	IDONEO	<p><i>Ilustración 12 Equipo Tipo Bomba Estacionaria De Hormigón</i></p>



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes.

(Contratos De Equipos Utilizados Reposa en el anexo 17 del informe 1)

TABLA 21 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DEL 2024

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 9				
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	x				NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	x				NINGUNA

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 06 (SEIS) meses.

TABLA 22 PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	\$ 19.239,00	\$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	\$ 23.478,00	\$ 382.660.409,04



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	\$127.588,00	\$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	\$ 19.172,00	\$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	\$ 23.242,00	\$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	\$ 17.337,00	\$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	\$ 4.293.354,00	\$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	\$ 127.609,00	\$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	\$ 940.227,00	\$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	\$ 249.909,00	\$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	\$ 118.615,00	\$ 1.622.053.008,10
SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)					\$ 14.307.241.291,66
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					\$ 5.000.000,00
TOTAL, OBRA FÍSICA					\$ 14.312.241.291,66

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo correspondiente al presente informe de obra, comprendido entre el 01 y el 31 de Diciembre de 2025, se desarrollaron diversas actividades constructivas en el marco de la ejecución del contrato, las cuales permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas físicas programadas para el proyecto. Durante este intervalo se realizaron las labores previstas conforme a la planificación de obra, bajo la supervisión técnica correspondiente y en concordancia con las especificaciones establecidas en los documentos contractuales.

En este sentido, a continuación, se presentan las cantidades de obra efectivamente ejecutadas para cada uno de los ítems contemplados en el contrato, las cuales han sido verificadas en campo y registradas de acuerdo con los procedimientos de control y seguimiento establecidos para la ejecución del proyecto.

Estas cantidades reflejan el avance físico alcanzado durante el periodo reportado y constituyen el soporte técnico para la medición y control del progreso de las actividades desarrolladas en obra.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA								
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16,298.68	\$ 19,239.00	\$ 313,570,304.52	0.00	\$ -	14268.68	\$ 274,515,211.48
1.2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16,298.68	\$ 23,478.00	\$ 382,660,409.04	0.00	\$ -	14268.70	\$ 335,000,538.60
1.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25,673.47	\$ 127,588.00	\$ 3,275,626,690.36	0.00	\$ -	19695.35	\$ 2,512,890,315.80
1.4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91,742.40	\$ 19,172.00	\$ 1,758,885,292.80	0.00	\$ -	70380.00	\$ 1,349,325,360.00
1.5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10,858.40	\$ 23,242.00	\$ 252,370,932.80	0.00	\$ -	8380.00	\$ 194,767,960.00
1.6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20,420.44	\$ 17,337.00	\$ 354,029,168.28	0.00	\$ -	15665.50	\$ 271,592,773.50
1.7	MANEJO DE AGUAS	MES	6.00	\$ 4,293,354.00	\$ 25,760,124.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 25,760,124.00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19,944.00	\$ 127,609.00	\$ 2,545,033,896.00	3600.00	\$ 459,392,400.00	9000.00	\$ 1,148,481,000.00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3,722.88	\$ 940,227.00	\$ 3,500,352,293.76	672.00	\$ 631,832,544.00	1680.00	\$ 1,579,581,360.00
1.10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1,108.00	\$ 249,909.00	\$ 276,899,172.00	0.00	\$ -	850.00	\$ 212,422,650.00
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13,674.94	\$ 118,615.00	\$ 1,622,053,008.1000	2468.40	\$ 292,789,266.00	6171.00	\$ 731,973,165.00
SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U.)					\$ 14,307,241,291.66		\$ 1,384,014,210.00		\$ 8,636,310,458.38
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					\$ 5,000,000.00		\$ 263,862.00		\$ 4,208,411.00
TOTAL OBRA FÍSICA					\$ 14,312,241,291.66		\$ 1,384,278,072.00		\$ 8,640,518,869.38



CONSORCIO RIO BANADIA


NIT 901.902.273

4.3. AVANCE DE LA OBRA

4.3.1. Avance Físico De La Obra

A la fecha del presente informe comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, el avance físico acumulado del proyecto es del **60.37%**, y el avance del presente mes de del **9.67%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto.

Ilustración 13 grafica avance de obra



4.4. SEGUIMIENTO MENSUAL AL CORONOGRAMA DE OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general; A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

TABLA 23 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO NO. 481 DE 2024

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 1	31-12-2024 AL 05-01-2025	0.12%	0.12%	0.00%	0.00%
	SEM 2	06-01-2025 AL 12-01-2025	0.12%	0.24%	0.00%	0.00%
	SEM 3	13-01-2025 AL 19-01-2025	0.12%	0.36%	0.00%	0.00%
	SEM 4	20-01-2025 AL 26-01-2025	0.12%	0.48%	0.59%	0.59%
	SEM 5	27-01-2025 AL 31-01-2025	0.12%	0.60%	0.59%	1.18%
	SEM 6	01-02-2025 AL 29-02-2025	0.36%	0.96%	0.34%	1.52%
	SEM 7	10-02-2025 AL 16-02-2025	0.35%	1.31%	0.35%	1.87%
	SEM 8	17-02-2025 AL 23-02-2025	0.36%	1.67%	0.35%	2.22%
	SEM 9	24-02-2025 AL 28-02-2025	0.35%	2.02%	0.34%	2.56%
	SEM 10	01-03-2025 AL 09-03-2025	2.06%	4.08%	0.64%	3.20%
	SEM 11	10-03-2025 AL 16-03-2026	2.04%	6.12%	0.63%	3.83%
	SEM 12	17-03-2025 AL 23-03-2025	2.08%	8.20%	0.64%	4.47%
	SEM 13	24-03-2025 AL 31-03-2025	2.09%	10.29%	0.64%	5.11%
	SEM 14	01-04-2025 AL 06-04-2025	2.08%	12.37%	0.08%	5.19%
	SEM 15	07-04-2025 AL 13-04-2025	1.85%	14.22%	0.08%	5.27%
	SEM 16	14-04-2025 AL 20-04-2025	1.89%	16.11%	0.09%	5.36%
			1.96%	18.07%	0.08%	5.44%



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 34	22-12-2025 AL 28-12-2025				
CORTE DE INFORME	SEM 35	29-12-2025 AL 04-01-2026	2.87%	57.90%	1.96%	60.37%

Causas de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en Diciembre:

- Las actividades correspondientes a la conformación del Jarillón, rellenos, flexocreto y bolsacretos requieren trabajos dentro del cauce; se han realizado parcialmente. Según lo establecido por el IDEAM, dichas actuaciones solo pueden ejecutarse con una lámina de agua menor a un (1) metro, condición que limitó la ejecución y generó retrasos en el avance programado.

Acciones para mejorar el rendimiento y recuperar el atraso:

- Reforzar los frentes de trabajo con mayor personal y maquinaria cuando las condiciones lo permitan, para acelerar la ejecución.

4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

A la fecha del presente informe, comprendido entre el 1 de septiembre y el 19 de septiembre de 2025, como medida de contingencia ante la erosión generada por las crecientes del río Banadía y la afectación del Jarillón con geotextil, fue necesario ejecutar trabajos adicionales de protección marginal mediante enrocado, actividad no prevista en el presupuesto inicial del contrato. Estas labores consistieron en la colocación de material pétreo de gran tamaño (bloques de roca y canto rodado) en los puntos críticos del talud, con el propósito de disipar la energía del flujo del río y evitar la socavación y pérdida del material conformado. La actividad se ejecutó con el apoyo de maquinaria pesada tipo excavadora hidráulica, realizando la selección, transporte y ubicación de las rocas de forma controlada, siguiendo criterios técnicos de estabilidad y seguridad.

Dichos trabajos fueron necesarios para garantizar la integridad de las obras existentes y mitigar el riesgo de un mayor deterioro estructural, constituyéndose como un imprevisto técnico-operativo derivado de condiciones hidrometeorológicas extremas.

Cabe resaltar que el Jarillón aún no se encontraba completamente finalizado con todas las actividades contempladas en el presupuesto contractual, ya que faltaban por ejecutar las capas de protección en Flexocreto, la instalación de Bolsacreto y los rellenos del talud derecho. Por tal motivo, la estructura no contaba todavía con la estabilidad ni la protección hidráulica definitiva, lo que la hizo vulnerable ante el



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

incremento del caudal y las crecientes del río Banadía ocurridas durante el mes de septiembre. Esta condición explica que las afectaciones registradas no correspondan a fallas constructivas, sino a una exposición prematura del Jarillón en etapa parcial de ejecución, agravada por las condiciones hidrometeorológicas extremas presentadas en la zona.

4.6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La ejecución del enrocado se consideró técnica y operativamente necesaria para salvaguardar las obras en ejecución y prevenir un daño mayor sobre el jarillón y sus estructuras asociadas. Dicha intervención se enmarca dentro de las acciones de contingencia previstas en el contrato, ejecutadas con el fin de preservar la estabilidad del sistema de protección y evitar pérdidas de inversión pública.

Desde el punto de vista técnico, la instalación del enrocado permitió estabilizar los sectores críticos afectados por la socavación, reduciendo la velocidad del flujo del río y evitando la erosión regresiva en el talud.

Administrativamente, esta actividad se clasifica como un imprevisto no presupuestado, originado por causas naturales y condiciones hidrometeorológicas extremas, cuya ejecución fue indispensable para garantizar la continuidad del proyecto y proteger las obras existentes mientras se completan las fases faltantes de Flexocreto, Bolsacreto y rellenos de talud.





CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273



Ilustración 14 Imprevistos Presentados En La Ejecución De La Obra

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorciorioanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534



4.7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01 y el 31 de Diciembre de 2025 la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO

El ítem de suministro e instalación de Flexocreto corresponde a la provisión y colocación de mantas flexibles de concreto prefabricado utilizadas como sistema de protección hidráulica en jarillones, taludes y orillas de río. Estas estructuras permiten mitigar procesos de erosión y socavación, garantizando la estabilidad de la obra.

La actividad incluye el transporte del material, la preparación de la superficie, la colocación de geotextil filtrante cuando es requerido, la instalación de los paños de Flexocreto con sus respectivos anclajes y la verificación de la correcta adaptación al terreno. Su unidad de medida se expresa en metros cuadrados (m²) de área instalada.

Materiales Utilizados: Flexocreto 12000, Mortero 1:5

Equipos Y Maquinaria: Mezcladora

Personal: Ayudantes Y Oficial

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE FLEXOCRETO		
	ITEM: 1.8	UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	19.944,00	CANTIDAD ACUMULADA:	9.000,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3.600,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	10.944,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.13%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.87%



Ilustración 15 Suministro E Instalción De Flexocreto



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ITEM 1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO

El ítem de suministro e instalación de Bolsacreto corresponde a la instalación de bolsas llenas de concreto prefabricado utilizadas como sistema de protección hidráulica en jarillones, taludes y orillas de río. Estas estructuras permiten mitigar procesos de erosión y socavación, garantizando la estabilidad de la obra.

La actividad incluye el transporte del material, la preparación de la superficie, la instalación de las bolsas de Bolsacreto y la correcta adaptación al terreno. Su unidad de medida se expresa en metros cúbicos (m3) de área instalada.

Materiales Utilizados: Bolsacreto, Mortero 1:5

Equipos Y Maquinaria: Mezcladora

Personal: Ayudantes Y Oficial

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BOLSACRETO		
	ITEM: 1.9	UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3.722,88	CANTIDAD ACUMULADA:	1680,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	672,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	2.042,68
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.13%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.87%



Ilustración 16 Suministro E Instalción De Bolsacreto



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ITEM 1.11 RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE

El ítem de RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE corresponde a la instalación de material y compactación de material como sistema de protección hidráulica en jarillones, taludes y orillas de río. Estos llenos permiten mitigar procesos de erosión y socavación, garantizando la estabilidad de la obra.

La actividad incluye el transporte de material, la preparación de la superficie, la compactación y la correcta adaptación al terreno. Su unidad de medida se expresa en metros cubicos (m3) de área instalada.

Materiales utilizados: Arena fina y/o Arena Limosa (cantera)

Equipos y Maquinaria: COMPACTADOR MANUAL (CANGURO)

Personal: ayudantes

ACTIVIDAD:		RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	
ITEM: 1.11		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	13.674,94	CANTIDAD ACUMULADA:	3.702,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.468,40	CANTIDAD POR EJECUTAR:	7.503,94
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.13%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.87%




Ilustración 17 Rellenos Talud Derecho Anclaje Dique



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

4.8. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades de “MANEJO DE AGUAS”, “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO”, “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO” y “RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE”; se implementaron procedimientos de control de calidad con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcta ejecución de los trabajos.

Se verificó de manera permanente que la maquinaria empleada (mezcladoras, bomba de concreto, carmix, volquetas) se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento, y que la instalación del flexocreto se realizara conforme a los planos y a las especificaciones técnicas establecidas.

Asimismo, se efectuó la instalación de BOLSACRETOS, bajo la supervisión de la interventoría, la cual validó que los procedimientos de instalación cumplieran con los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones del terreno no representaran riesgos para la estabilidad de la obra, garantizando un manejo adecuado de las aguas pluviales con el propósito de mitigar procesos de erosión y posibles desbordamientos.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Hasta la fecha del presente informe, se ha tramitado el plan de manejo del anticipo con la entidad contratante de la siguiente manera.

TABLA 24 MANEJO DE ANTICIPO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA NIT:901.902.273-3
CONTRATO DE OBRA N°	481 DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NIT. 901.901.368-1



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	473 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.312.241.291,66
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	\$5.724.896.516,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	MATERIALES E INSUMOS	\$ 3.721.182.735,00	65,00%
2	EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 300.000.000,66	5,24%
3	TRANSPORTE	\$ 1.302.971.025,00	22,76%
4	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 400.742.756,00	7,00%
TOTAL		\$ 5.724.896.516,66	100%

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

Nombre producto	ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA 6449 FIDEICOMISO ANTICIPO RIO BANADIA
NIT:	805012921
Tipo producto	AHORROS
No. producto	04000010797
Fecha apertura	18/03/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	40 - CENTRO 93



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

5.2. AVANCE FINANCIERO


El avance financiero del Contrato N.º 481 de 2024 corresponde al **53.11%** que comprende el anticipo del 2 de abril de 2025 y el pago de una (1) acta parcial de obra del 8 de diciembre del 2025, la cual refleja el estado actual de la ejecución del proyecto en términos de facturación. La ejecución financiera registrada hasta la fecha se relaciona con las actividades desarrolladas durante la obra y presenta correspondencia con el avance físico alcanzado, de acuerdo con la programación establecida. Asimismo, dicho avance financiero ha sido tramitado conforme a los procedimientos contractuales vigentes y cuenta con la aprobación de la interventoría, constituyéndose en un referente para el seguimiento y control financiero del proyecto durante su ejecución.

VALOR DEL CONTRATO	\$14,312,241,291.66
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	\$5,724,896,516.66
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 (53.11%)	\$7,600,653,213.00
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No. 1	\$4,560,391,927.98
VALOR POR COBRAR (46.89%)	\$6,711,588,078.66

Ilustración 18 Avance financiero de la obra

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

■ % de obra pagado ■ % de obra por pagar





6. ASPECTOS AMBIENTALES

6.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Los permisos obtenidos corresponden a:

- **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos:** Se cuenta con la autorización correspondiente para intervenir y hacer uso de los cauces, playas y lechos de cuerpos de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, cumpliendo con las disposiciones técnicas y ambientales exigidas por la entidad competente.
- **Concesión de aguas superficiales:** Se cuenta con el derecho de uso y aprovechamiento de aguas provenientes de fuentes superficiales, conforme a la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente.

6.2. SEGUIMIENTO AL PMA

El documento PMA que hace parte integral del proyecto, que reposa en el anexo 19 del informe 1, y el informe detallado con cada uno de los soportes, se presenta en el **ANEXO 8. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PMA/PAGA**, de acuerdo al documento ambiental entregado por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**.

(Documento PAGA reposa en el anexo 19 del informe 1)

Anexo 9 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA

6.3. IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PMA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

TABLA 25 PRESUPUESTO DE LA MITIGACIÓN O CONTROL AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DEL 2024.

1	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS					
1	Realizar siembra de especies nativas (tamaño mínimo de 70cm)	Plántula	250	\$16,590	\$4,147,423
2	Servicio de monitoreo a las acciones implementadas	Und.	1	\$852,577	\$ 852,577
COSTO TOTAL					\$5,000,000

Nota: "Durante el mes de diciembre se avanzó en la consolidación del proceso de revegetalización con especies nativas (samán y bucare). Las observaciones realizadas permitieron evidenciar que los ejemplares presentan un desarrollo estable, mostrando buena adaptación a las condiciones locales y resistencia frente a las variaciones climáticas del periodo. Las actividades se enfocaron en labores de inspección, registro del crecimiento y mantenimiento básico, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso de establecimiento de la cobertura vegetal.



Ilustración 19 Seguimiento de la planta



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

7. CONCLUSIONES

- Durante el periodo evaluado, el proyecto correspondiente al Contrato N.º 481 de 2024 continuó con el desarrollo de las actividades previstas, teniendo en cuenta las suspensiones y prórrogas presentadas durante su ejecución, las cuales han incidido en la programación inicial del contrato.
- La ejecución de las obras de protección sobre el río Banadía ha contribuido al control del riesgo asociado a procesos de inundación y erosión, mediante la implementación de soluciones constructivas orientadas a la estabilidad del terreno y la protección de las zonas intervenidas. Durante el mes de diciembre se registró un **avance físico** del **9,67%**, alcanzando a la fecha un avance físico acumulado del **60,37%** del proyecto.
- La **ejecución financiera** registrada hasta la fecha refleja el estado actual de los pagos tramitados en el marco del contrato, los cuales se han desarrollado conforme a los procedimientos contractuales establecidos y con la debida aprobación de la interventoría, evidenciándose un **avance financiero** del **53,11%** del valor contractual ejecutado y pagado, quedando pendiente por pagar el **46,89%** restante, correspondiente a las actividades aún por ejecutar y aprobar.
- Las condiciones climáticas adversas, sumadas a las suspensiones y prórrogas contractuales, han requerido la adopción de medidas técnicas y administrativas para garantizar la continuidad del proyecto, permitiendo avanzar en la ejecución de las actividades y mantener el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Se desarrollan para el presente mes las siguientes actividades:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO
- RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

8. ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Memorando de Prorroga N°2	11
Anexo 2 Pólizas ampliadas y su aprobación según prórroga N°02 al contrato de obra N° 481 de 2024	18
Anexo 3 Actas De Comité Del Periodo Del Presente Informe.....	25
Anexo 4 Correspondencia Enviada Y Recibida En El Periodo Del Presente Informe.....	31
Anexo 5 Bitácoras De Obra Del Periodo Del Presente Informe.	31
Anexo 6 Nóminas De Pagos Del Periodo Del Presente Informe.....	35
Anexo 7 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	38
Anexo 8 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA	57

Elaboró:

JHONNATAN ALEXIS GARCIA BELTRAN

Ingeniero Residente De Obra

M.P. 54202-403896 NTS

Revisó:

JAIR LEANDRO VILA SARABIA

Director De Obra

Aprobó:

JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L Consorcio Rio Banadia



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO 1

MEMORANDO DE

PRORROGA N°2

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7188257
Versión del contrato 8
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 31/12/2024 11:45:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato 481-2024
Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato Obra
¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No
Duración del contrato 315 Días
Fecha de inicio de contrato 31/12/2024 9:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 26/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días 89 días
Liquidación ☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación 1 día para terminar (28/12/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación 26/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales ☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales 31/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales 26/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental ☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *
Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
COLOMBIA, Arauca
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO RIO BANADIA
COLOMBIA, Arauca
Número de documento 901902273

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO RIO BANADIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JHONN FREDY GARCIA BELTRAN
Fecha de aprobación: 31/12/2024 12:36:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN
Fecha de aprobación: 31/12/2024 12:44:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7188257_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7188257_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proceso de Contratación LO-02-RE-001-2024
Título de la oferta CONSORCIO RIO BANADIA
Cuantía del contrato 14.312.241.291,66 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo Si Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector: Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 4 días de tiempo transcurrido (22/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la
oferta ☒ Sí ☐ No

☒ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta 10,00

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual ☒ Sí ☐ No

☒ % del valor de la oferta 5,00

Fecha límite
para entrega de
garantías: 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido (16/12/2025 4:42:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18672138	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	13.596.629.227,07 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18421978	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	715.612.064,58 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4 días para terminar (30/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18422241	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	13.596.629.227,07 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.18319182	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	715.612.064,58 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle
CO1.WRT.18319374	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	14.312.241.291,65 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/11/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7188257
Proveedor CONSORCIO RIO BANADIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 CARRERA 21
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección CALLE 20 CARRERA 21
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Saravena	COLOMBIA > Arauca > Saravena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.7188257

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.384.162.880,74	14.312.241.291,66
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1,00	VG	14.384.162.880,74	14.312.241.291,66	14.384.162.880,74	14.312.241.291,66

2 CO1.PCCNTR.7188257

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.384.162.880,74	14.312.241.291,66
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1,00	VG	14.384.162.880,74	14.312.241.291,66	14.384.162.880,74	14.312.241.291,66

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del	☐	☐

Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
minuta LO-02-RE-001-2024 CTO 481 DE 2024.pdf	minuta LO-02-RE-001-2024 CTO 481 DE 2024.pdf	(detalle)
ce 481.PDF	ce 481.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/> Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/> Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/> Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
----------	--------	----------------------	--------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Sí ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Inversión			
Fuente de los recursos:				Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN		☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR		☒ Sí ☐ No *	14.312.241.291,66	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Sí ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Sí ☒ No *		
Total			14.312.241.291,66	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024005810056	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
1001	000000000000	CDP	0	0	0	0	0	0

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 4124	CDP	No se ha iniciado		2.783.211.070,37 COP	00-00-000	- Editar
☐ 3924	CDP	No se ha iniciado		5.453.000.221,29 COP	00-00-000	- Editar
☐ 00224	CDP	No se ha iniciado		27.500.000 COP	00-00-00	- Editar
☐ 00225	CDP	No se ha iniciado		5.976.578.410,92 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

0 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 4124	Presupuestal (CDP)	-	Generado	2.855.162.659,45 COP	2.855.162.659,45 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 4224	Presupuestal (CDP)	-	Generado	5.453.000.221,29 COP	5.453.000.221,29 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 20025	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	5.976.578.410,92 COP	5.976.578.410,92 COP	71.921.589,08 COP	-	Detalle Editar
☐ 0125	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	27.500.000 COP	27.500.000 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

14.312.241.291,66 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

14.312.241.291,66 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-



CIUDAD Y FECHA:

Arauca, 26 de diciembre de 2025

PARA:

LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN

Gerente Unidad de Contratación Administrativa

DE:

NASSER CRUZ MATUS

Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

ASUNTO:

Solicitud de Adicional de Plazo No. 2 al contrato de obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Como secretario de Gobierno y Seguridad del Departamento de Arauca. Con fundamento en: i. La solicitud e informe técnico presentado por el contratista de obra CONSORCIO RIO BANADIAS con fecha 22 de diciembre de 2025, ii. Informe de justificación adicional de plazo del contrato No. 481 de 2024, iii. Reprogramación del contrato de obra No. 481 de 2024, iv. Plan de choque para la ejecución acelerada de las obras de protección sobre el río Banadía Municipio de Saravena departamento de Arauca, v. acta de comité interno No 1 contratista e interventoría, vi acta de comité interno No 2 contratista e interventoría y acta de comité interno No 3 contratista e interventoría la Unidad Ejecutora y la interventoría externa al contrato de obra; vii. me permito solicitar a la Gerente de Contratación en uso de sus competencias funcionales, la expedición del concepto jurídico y de encontrar la viabilidad del mismo; se proceda a la elaboración de la respectiva minuta de Adicional de Plazo No. 02 de noventa (90) Días al Contrato de Obra No. 481 de 2024.

Hace parte integral del presente MEMORANDO:

1. Solicitud y justificación técnica por parte del Contratista de obra CONSORCIO RIO BANADIA de fecha 22 de diciembre de 2025 para la solicitud de prórroga No.2 al contrato de obra No. 481 de 2024.
2. Informe de justificación de adicional de plazo No 2 al contrato de obra No. 481 de 2024 firmado por Jeisson Rene Villareal Roa quien actúa como representante legal del Consorcio Rio Banadia.
3. Plan de contingencia para ADICIONAL DE PLAZO No.2 al contrato de obra No. 481 de 2024
4. Reprogramación y plan de choque para la ejecución obras de protección sobre el Rio Banadía – Saravena, Arauca suscrita por Jeisson Rene Villareal Roa quien actúa como representante legal del Consorcio Rio Banadia del contrato 481 del 2024.




5. Actas de comité 1, 2, 3 internas donde en ellas intervenían Jair Leandro Vila Sarabia como director de obra río Banadía y por la interventoría Juan Gabriel Hernández Marín como residente de interventoría

Atentamente,


NASSER CRUZ MATUS

Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Dptal

ACCIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyecto /Reviso	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SGSCD/SUPERVISOR SEGÚN RESOLUCION 001 DEL 03/01/2025	

MEMORANDO No. 49 DEL 2025

CIUDAD Y FECHA: Arauca, 26 de diciembre de 2025
DE: **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS**
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

LUZ LILIANA MARCHENA PINZON
Gerente de Contratación en ejercicio de las funciones delegas mediante Resolución 2585 del 2024.
LUZ LILIANA MARCHENA PINZON

PARA: Gerente de Contratación

ASUNTO: Solicitud de viabilidad jurídica de Prorroga No 02 de Plazo al contrato de obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

De conformidad con el manual de contratación, **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS**, en calidad de secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental y **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** Gerente de Contratación en ejercicio de las funciones delegas mediante Resolución 2585 del 2024, y atendiendo que se cuenta con:

1. Solicitud de prórroga No 2 de noventa (90) Días. al contrato de obra No 481 de 2024 ejecutado por CONSORCIO RIO BANADIA de fecha 22 de noviembre de 2025 suscrita por Jeisson Rene Villareal Roa quien actúa como representante legal del Consorcio Rio Banadia del contrato 481 del 2024.
2. Informe de justificación adicional de plazo del contrato de obra No 481 de 2024 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", suscrita por Jeisson Rene Villareal Roa quien actúa como representante del contrato de obra 481 del 2024 consorcio Banadia
3. Plan de choque para la ejecución acelerada de las obras de protección sobre el Rio Banadia – Saravena, Arauca suscrita por Jeisson Rene Villareal Roa quien actúa como representante legal del Consorcio Rio Banadia del contrato 481 del 2024.
4. Reprogramación según acta de prórroga No 1
5. ACTA DE COMITÉ INTERNO No 1,2 y 3- contratista de interventoría

970



6. Informe de interventoría para adicional de tiempo No 2 suscrito por Jairo Hernando Gómez Rincón quien actúa como representante legal del Consorcio Inter obras de protección del contrato 473 del 2024.

Ordena a la Gerente de Contratación se proceda a la revisión de la viabilidad jurídica y de ser el caso a la elaboración de la minuta electrónica de la prórroga No. 2 conforme a las condiciones establecidas en la documentación antes referida.

NASSER ANTONIO CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad
Ciudadana Departamental

LUZ LILIANA MARCHENA PINZON
Gerente de Contratación en ejercicio de
las funciones delegadas mediante
Resolución 2585 del 2024.

PROYECTO/REVISÓ: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SGSCD

MEMORANDO No. 170 DEL 2025

CIUDAS Y FECHA: Arauca, 26 de diciembre de 2025

PARA: **NASSER CRUZ MATUS**
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana

DE: **LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN**
Gerente de Contratación

ASUNTO: Concepto jurídico frente a la viabilidad para adelantar el trámite a la solicitud de prórroga No. 2., al Contrato de obra No. 481-2024, cuyo objeto corresponde a "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Obrando en calidad de Gerente de Contratación, en virtud de lo dispuesto en el manual de contratación vigente, me permito rendir concepto jurídico respecto a) justificación jurídica frente a la viabilidad jurídica de celebrar adición No. 2.

CONSIDERANDO

1. Solicitud de adicional de plazo contractual, suscrita por **JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L CONSORCIO RIO BANADIA**, dirigida al Departamento de Arauca.
2. Informe de Justificación técnica de adicional de plazo al contrato de obra N°481 de 2024 N° 1, suscrita por **JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L CONSORCIO RIO BANADIA**.
3. Reprogramación
4. Plan de choque para la ejecución de acelerada de las obras de protección sobre el río Banadia – Saravena, Arauca
5. Acta de comité N°1 – Contratista e Interventoría
6. Informe de interventoría para adicional de tiempo N° 2
7. Memorando No.48 de fecha 26 de diciembre de 2025, adicional de plazo suscrito por **NASSER CRUZ MATUS**, en calidad de Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca.
8. Memorando No.49 de fecha 26 de diciembre de 2025, suscrito por **NASSER CRUZ MATUS**, en calidad de Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, y **LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN**, Gerente de Contratación en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 2585 de 2024
9. Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad. 1.952 C.P. Enríque José Arboleda Perdomo, ha expresado lo siguiente sobre el asunto: "La contratación estatal responde de múltiple manera a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones,





las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado (...)."

10. Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-416-2012, expreso lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirven los contratos. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido (...) La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetría de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su Ejecución (...)."
11. Que mediante concepto C-209 de 2024, la Agencia Nacional de Compras Públicas Colombia Compra Eficiente frente a la modificación de los contratos estatales señala: "[...] el contrato estatal, como acto jurídico bilateral, es ley para los contratantes y por regla general no pueden ser modificados sino por el consentimiento mutuo, (...)."

SE EMITE CONCEPTO

Que, conforme al manual de funciones y manual de contratación, le corresponde a la Gerencia Técnica Administrativa, la revisión "jurídica" al trámite de referencia, encontrando:

1. La Gerencia Técnica de Contratación Administrativa se circunscribe a la revisión jurídica que le compete de conformidad con su competencia funcional.
2. Que la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, procede a verificar en la plataforma SECOP II, encontrando que el plazo de ejecución se encuentra vigente.
3. Que, se cuenta con justificación técnica, concepto de viabilidad suscrita por **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca.
4. Que corresponde a la unidad ejecutora y supervisor, el principio de planeación, respecto a la viabilidad de los contratos, y las modificaciones que se incorporen a este.
5. Que la presente modificación se encuentra sustentada bajo los principios de la contratación estatal, así como lo determinado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que sustituyan, modifiquen y complementen.

Que, conforme a ello, la Gerencia de Contratación procede emitir concepto "jurídico" favorable a la solicitud de prórroga N° 2 al Contrato de obra No. 481 del 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA" conforme a lo referido en la solicitud adicional de plazo contractual, informe de justificación de adicional de plazo, reprogramación y memorandos que corresponde a la ejecutora y supervisor del contrato respectiva, el principio de planeación, respecto a la viabilidad de los contratos y las modificaciones que se incorporen a este.

En los anteriores términos, se rinde el concepto solicitado.


LUZ LILIANA MARCHENA PINZON
Gerente de Contratación

Proyecto: 
Profesional de Apoyo Contratado

FR-DE-CO-04
VERSIÓN: V1
FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 2



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO 2 POLIZAS Y APROBACION SEGÚN PRORROGA No. 02

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
LA GERENTE DE CONTRATACION

De conformidad con el Decreto N° 765 de 2020, modificado por los Decretos N° 865 de 2022 y 367 de 2023

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO RIO BANADIA** ha presentado a este despacho la póliza expedida por la compañía de seguros- **SEGUROS DEL ESTADO**

A. Anexo 10 Póliza N° 49-44-101035208 de cumplimiento de fecha 30 de Diciembre de 2025; que garantiza, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, modifica vigencias Según adicional de plazo N° 2 de fecha 26/12/2025 del contrato de obra N° 481-2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA" (Licitación pública (Obra pública) No. LO-02-RE-001-2024)" Con Vigencias Desde:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde el 31/12/2024 hasta el 30/09/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde el 31/12/2024 hasta el 30/09/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde el 31/12/2024 hasta el 30/03/2029

B. Anexo 8 Póliza N° 49-40-101011266 de Responsabilidad civil extracontractual de fecha 30 de diciembre de 2025; modifica vigencias Según adicional de plazo N° 2 de fecha 26/12/2025 del contrato de obra N° 481-2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA" (Licitación pública (Obra pública) No. LO-02-RE-001-2024)" Con Vigencias Desde el: 31/12/2024 Hasta: 30/03/2026

Nota 1: Se deja constancia que la póliza mencionada fue consultada por medio de la página web de la Compañía de seguros, SEGUROS DEL ESTADO <https://consultapoliza-segurosdelestado.com/> verificando el pleno cumplimiento de los requisitos legales, por lo cual se procede a su aprobación.

Que la misma es aceptada y aprobada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Diecinueve (19) de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Proyecto:
MAIRA ESTEFANIA CEDEÑO ROBAYO
Profesional De Apoyo Contratado


LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN
Gerente de Contratación

Gobernación de Arauca Calle 20 Carrera 21 Esquina
Teléfono 57 7 885 6998 Código postal 810001
Horario de Atención: 8:00 AM – 12:00 M | 2:00 PM – 6:00 PM
Arauca – Arauca, (Colombia). e-mail: contratacion@goa.gob.co
PAG.1

Consulta de SOAT

Estado:

Vigente

Número de póliza:

49-44-101035208

Número de anexo:

10

Fecha de expedición:

martes, 30 de diciembre de 2025

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tomador:

CONSORCIO RIO BANADIA

Inicio de vigencia:

martes, 31 de diciembre de 2024

Fin vigencia:

viernes, 30 de marzo de 2029

Valor total asegurado:

\$ 13.596.629.227,07

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

- **Correo electrónico:**

• verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- **Teléfono:** [310 327 9980](tel:3103279980)

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:

- **Teléfono:** [\(601\) 4324102](tel:6014324102) (a nivel nacional)

- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: [PQRS](#).

Consulta de SOAT

Estado:

Vigente

Número de póliza:

49-40-101011266

Número de anexo:

8

Fecha de expedición:

martes, 30 de diciembre de 2025

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tomador:

CONSORCIO RIO BANADIA

Inicio de vigencia:

martes, 31 de diciembre de 2024

Fin vigencia:

lunes, 30 de marzo de 2026

Valor total asegurado:

\$ 715.612.064,58

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**Póliza Automóviles:**

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com**Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:**

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.todonesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- **Teléfono:** [310 327 9980](tel:3103279980)

- **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:

- **Teléfono:** [\(601\) 4324102](tel:6014324102) (a nivel nacional)

- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: [PQRS](#).



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49	NO.PÓLIZA 49-40-101011266	ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
13 11 2025	31	12	2024	00:00	30 12 2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO RIO BANADIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	CIUDAD: SARAVERA, ARAUCA	TELÉFONO: 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO 8856998
BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ADICIONAL DE PLAZO NUMERO 01 DE FECHA 12/11/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****220,565.00	\$ *****3,000.00	\$ *****42,477.00	\$ *****266,042.00	\$ *****715,612,064.58	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153566A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49		NO.PÓLIZA 49-40-101011266		ANEXO 7		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
13 11 2025			31 12 2024			00:00	30 12 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIO BANADIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3		
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS						CIUDAD: SARAVERA, ARAUCA			TELÉFONO: 3202395534	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA			IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5		
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1			CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA		TELÉFONO: 8856998
BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58
AÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/12/2025	\$715,612,064.58	\$715,612,064.58

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153566A

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA						SUCURSAL AGENCIA CUCUTA						COD.SUC 49		NO.POLIZA 49-40-101011266		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
13 11 2025			31 12 2024			00:00	30 12 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIO BANADIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS						CIUDAD: SARAVERA, ARAUCA			TELÉFONO: 3202395534		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5	
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1						CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA				TELÉFONO: 8856998	
BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

OMBRE
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S
FUNDACION NUEVA CASTELLANA
BCH ENGINEERING S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900827849-0	45.00
901358987-1	45.00
901393606-7	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153566A

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49	NO.PÓLIZA 49-44-101035208	ANEXO 9
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
13 11 2025	31	12	2024	00:00	30 12 2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO RIO BANADIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	CIUDAD: SARAVERA, ARAUCA
	TELÉFONO: 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA
	TELÉFONO 8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones en la ejecución del contrato número 481-2024 cuyo objeto es construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Banadía del municipio de Saravena, Departamento de Arauca.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	30/06/2026	\$2,862,448,258.33	\$2,862,448,258.33
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	30/06/2026	\$5,724,896,516.66	\$5,724,896,516.66
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	\$2,862,448,258.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	30/12/2028	\$2,146,836,193.75	\$2,146,836,193.75

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ADICIONAL DE PLAZO NUMERO 01 DE FECHA 12/11/2025.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA \$ ***2,424,454.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ ****462,166.00	TOTAL A PAGAR \$ *****2,894,620.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***13,596,629,227.07	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	CLAVE 153566	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLP153566A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49		NO.PÓLIZA 49-44-101035208		ANEXO 9		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 12 2024			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2028			A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIO BANADIA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3				
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS							CIUDAD: SARAVERA, ARAUCA			TELÉFONO: 3202395534	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5				
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1							CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA			TELÉFONO: 8856998	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

OMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153566A

2



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO 3 COMITES REALIZADOS

MESA TÉCNICA 009

Fecha: 01 de diciembre del 2025

Hora: 10:00 am

Lugar: Sala de juntas de la secretaría de gobierno departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Control y seguimiento de la ejecución de cto 481-2024 y 473-2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".*
3. *Proposiciones, varios*
4. *Conclusiones y cierre.*

participantes:

1. Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025. **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO**
2. Equipo de Profesionales de la secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
3. CONTRATISTA **CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JHONN FREDY GARCIA BELTRAN**
4. INTERVENTORÍA **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN**
5. PROFESIONALES DE APOYO De La Secretaria De Gobierno Y Seguridad Ciudadana
6. Secretario De Gobierno y Seguridad Ciudadana **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS**

En el municipio de Arauca, siendo las 10:00 a. m. del día 01 de diciembre de 2025, se dio inicio a la Mesa Técnica del Proyecto de Obra de Protección del Río Banadía, Contrato No. 481-2024, con la participación del personal de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, el representante de la firma de interventoría y los representantes de la firma contratista de obra.

La reunión fue instalada por el secretario de Gobierno, Nasser Cruz, quien dio la bienvenida a los asistentes y manifestó el objetivo de la mesa técnica, relacionado con el análisis del estado actual del proyecto y las solicitudes presentadas por el contratista.

Posteriormente, el ingeniero Cristian Alexander Murillo, en su calidad de Supervisor del contrato, designado mediante Resolución No. 001-2025, dio inicio formal a la mesa técnica, en atención al oficio de invitación de fecha 26 de noviembre de 2025, convocada por el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana y el profesional Yordy David Mateus Rodríguez, Profesional Universitario de la Oficina de Gestión del Riesgo.

A continuación, se realizó la presentación de todos los participantes, y se procedió al desarrollo del orden del día, abordando los siguientes temas:

Solicitud de prórroga del contrato. El Consorcio Río Banadía, en calidad de contratista de obra, expuso la necesidad de solicitar un adicional de tiempo para la culminación de la totalidad de las actividades pendientes del proyecto, indicando que se requeriría una Prórroga No. 2 por un término aproximado de noventa (90) días, con el fin de finalizar la obra en debida forma.

Intervención de la Supervisión. El ingeniero Cristian Alexander Murillo, Supervisor del contrato, manifestó que para la procedencia de dicha prórroga es indispensable gestionar la ampliación de los permisos ambientales, los cuales tienen fecha de vencimiento el 18 del mes de enero de 2026. Señaló que las actividades restantes solo podrán ejecutarse si dichos permisos se encuentran vigentes durante el periodo de ejecución. Así mismo, advirtió la posibilidad de que se presenten suspensiones de giros, asociadas a la planeación de los tiempos de terminación del proyecto.

Intervención del secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno indicó que, en caso de aprobarse la prórroga solicitada, la nueva fecha de terminación del contrato sería el 27 de marzo de 2026, correspondiente a los noventa (90) días adicionales. De igual manera, señaló que se deberá adicionar el mismo plazo a los permisos ambientales, los cuales vencen el 18 de enero de 2026, para lo cual deberán presentarse los respectivos informes de justificación en el menor tiempo posible, a fin de adelantar oportunamente los trámites administrativos necesarios.

Requerimientos de la Interventoría y la Supervisión. Ante la solicitud presentada, la Interventoría y la Supervisión indicaron que el contratista de obra deberá presentar una justificación detallada de los motivos que ocasionaron los atrasos en la ejecución del proyecto, soportando dicha información con pronósticos climáticos emitidos por el IDEAM. Así mismo, se deberá anexar un plan de choque correspondiente a la segunda prórroga solicitada y el ajuste del cronograma de obra, documentos que serán evaluados para la aprobación de la solicitud.

No siendo otro el tema por tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las 12:05 m. del mismo día. Para constancia, se firma la presente acta por quienes participaron en la mesa técnica.

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

Proyectó: Yesika Carolina Reina Hurtado
Técnico Administrativo - CTO 095 de 2025



CONSORCIO RÍO BANADÍA

NIT 901.902.273

ACTA DE COMITÉ INTERNO No3 – CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

1. Información general

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA – MUNICIPIO DE SARAVERA (ARAUCA)

Contrato de obra: No. 481 de 2024

Interventoría: Contrato de Interventoría No. 473-2024 – CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN

Contratista: CONSORCIO RÍO BANADÍA

Fecha: 16 de diciembre de 2025

Hora: 03:00 p.m.

Lugar: Oficina de obra / Proyecto Río Banadía (Saravena, Arauca)

2. Asistentes

- **CONTRATISTA:** Representante Legal / Director de Obra / Residentes de obra (según corresponda)
- **INTERVENTORÍA:** Director de Interventoría / Residente de interventoría / Profesionales de apoyo (según corresponda)

3. Objeto del comité

Generar un espacio interno de coordinación entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA para presentar preliminares de una posible solicitud de prórroga al plazo contractual, estableciendo la ventana de oportunidad y dejando documentados los argumentos técnicos y locativos que están afectando los rendimientos y la ruta crítica, considerando que la finalización contractual se encuentra próxima.

4. Agenda

CALLE 25 N ° 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorciobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

- Verificación del avance y estado de actividades críticas remanentes.
- Revisión de rendimientos observados vs. programados y principales restricciones.
- Identificación preliminar de causales técnicas y locativas que impactan la ruta crítica.
- Revisión de evidencia de condiciones climáticas y periodos húmedos recientes como factor de afectación operativa.
- Definición de acciones de soporte: cronograma ajustado preliminar, cuantificación de tiempos y plan de contingencia.
- Acuerdos para consolidar soportes y dejar trazabilidad en bitácora y comunicaciones.

5. Antecedentes contractuales relevantes

- Fecha de vencimiento actual del contrato de obra: 27 de diciembre de 2025 (según antecedentes de prórroga y comunicaciones).
- Se identifican actividades críticas pendientes para cierre contractual: instalación de flexocreto y bolsacreto, construcción del filtro perimetral, y finalización de conformación de jarillón y rellenos de talud.
- Se han presentado afectaciones por condiciones climáticas (lluvias) y condiciones locativas del terreno (suelos saturados, accesos anegados), con incidencia directa en rendimientos y logística.
- El análisis hidrometeorológico (periodo 2025-11-04 a 2025-12-19) evidencia eventos de lluvia diaria y periodos húmedos que incrementan escorrentías, saturación de suelos, inestabilidad de taludes temporales y restricciones operativas en frentes.

6. Desarrollo y conclusiones preliminares

Se revisa el estado de cierre con la proximidad de la fecha de vencimiento (27/12/2025). Se verifica avance de actividades críticas y se identifican remanentes que, con los rendimientos actuales, no alcanzarían a concluirse en el horizonte vigente.

Se consolidan los argumentos técnicos y locativos: i) lluvias y periodos húmedos que afectan morteros (lavado/segregación/curado deficiente) y provocan interrupciones; ii) accesos anegados que restringen transporte e ingreso de maquinaria; iii) suelos saturados con compactación ineficiente y pérdida de capacidad portante; iv) inestabilidad de taludes asociada a crecientes súbitas.

Se revisa el paquete de soportes: cuantificación de tiempos, cronograma ajustado y plan de contingencia. La Interventoría emite observaciones finales para asegurar coherencia técnica de la secuencia constructiva y trazabilidad documental.

CALLE 25 N ° 11 - 70 BRR ALFONSO LOPEZ

CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com

CELULAR: 3202395534



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

Se concluye que, de persistir las condiciones y con base en los soportes, resulta procedente recomendar al Contratista preparar la solicitud formal de prórroga (si aplica), enfocada en garantizar estabilidad, calidad y funcionalidad de las obras, salvaguardando la inversión pública y el bienestar de las comunidades beneficiarias.

7. Compromisos y próximos pasos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Evidencia/Entregable
1	Radicar borrador de solicitud formal de prórroga con anexos (cuantificación de tiempos, cronograma ajustado, plan de contingencia y evidencias).	Contratista	18/12/2025	Borrador de comunicación + anexos
2	Revisar y emitir concepto/aval preliminar sobre integralidad de soportes, indicando ajustes antes de radicación oficial.	Interventoría	19/12/2025	Concepto/observaciones
3	Actualizar bitácora y actas con corte a 16/12/2025, incluyendo eventos climáticos relevantes y afectación operativa.	Contratista + Interventoría	16/12/2025	Extractos de bitácora firmados
4	Definir plan de trabajo de	Contratista	17/12/2025	Plan de trabajo de cierre

CALLE 25 N ° 11 - 70 BRR ALFONSO LOPEZ

CORREO: consorciobanadia@gmail.com

CELULAR: 3202395534



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

cierre para los días restantes del plazo vigente y acciones de mitigación.			
--	--	--	--

8. Notas

Este comité consolida los preliminares y la justificación, trabajando del pasado al futuro, con el fin de soportar un eventual trámite de prórroga cuando la finalización contractual se encuentra cercana.

Las fechas compromiso son referenciales y pueden ajustarse según disponibilidad de la Entidad Contratante y canales de radicación.

9. Cierre

Con lo anterior, se deja constancia de los preliminares analizados para una eventual prórroga, la cual, de considerarse procedente, deberá tramitarse formalmente ante la Entidad Contratante con el soporte técnico, administrativo y programático correspondiente.

10. Firmas

Por el CONTRATISTA – CONSORCIO RÍO BANADÍA

Nombre: JAIR LEANDRO VILA SARABIA Cargo: Director de obra

Firma: _____

Fecha: 16 de Diciembre de 2025

Por la INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN

Nombre: Carlos Hernández Cargo: Residente de Interventoría

Firma: _____

Fecha: 16 de Diciembre de 2025



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO 4

CORRESPONDENCIA

ENVIADA Y RECIBIDA



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ENVIADA



Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

INFORME AMBIENTAL MES DE NOVIEMBRE

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

11 de diciembre de 2025 a las 9:59

Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo.

Me permito remitir el **INFORME AMBIENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025** del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación.

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L CONSORCIO RIO BANADIA

2 adjuntos

 **INFORME AMB NOVIEMBRE 2025.pdf**
12275K

 **INFORME NOVIEMBRE.docx**
7837K



Consortio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

SOLUCITUD- PRORROGA N° 2 CTO 481 DE 2024.

2 mensajes

Consortio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

23 de diciembre de 2025 a las 8:57

Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>, cmurillo@arauca.gov.co

BUEN DIA

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SOLICITUD DE PRÓRROGA N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024.



Hidrometeorologica.pdf



informe justificacion adicional Rio.pdf



Informe plan de choque.pdf



Re-programacion.pdf



solicitud prorroga N°2.pdf

Consortio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

23 de diciembre de 2025 a las 16:14

Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

BUENAS TARDES

A CONTINUACION DE ADJUNTAN LOS COMITÉS INTERNOS.

CORDIALMENTE

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

[El texto citado está oculto]



img23122025_0001.pdf

2246K



Consorcio RIO BANADIA <consorcioribanadia@gmail.com>

AMPLIACION DE POLIZAS CONTRATO 481 DE 2024

4 mensajes

Consorcio RIO BANADIA <consorcioribanadia@gmail.com>

29 de diciembre de 2025 a las 16:48

Para: MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>

Buenas tardes

Cordial saludo

La presente es con el fin de solicitar la ampliacion de pólizas según de contrato de obra N° 481 de 2024, CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273.

Envío soporte de adicional de tiempo para el contrato.

Agradezco su pronta respuesta.

 **CO1_PCCNTR_7188257_8.pdf**
109K

Consorcio RIO BANADIA <consorcioribanadia@gmail.com>

29 de diciembre de 2025 a las 17:22

Para: MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>

[El texto citado está oculto]

 **PRROGA 2 CTO 481-2024 (1)-182-187.pdf**
1124K

MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>

30 de diciembre de 2025 a las 15:40

Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioribanadia@gmail.com>

Buen dia,

la presente con el fin de solicitar recaudo para envio de anexos

Adjunto link de pago y / o planilla para pago en corresponsal bancolombia:
<https://portaldepago.segurosdelestado.com/pago-agil>

Feliz dia

Maria Carolina Duran Sanabria

Asesora de Seguros

mariacarolinaduran@hotmail.com

3102053406

Calle 13 #0-64 La Playa- Cucuta



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

RECIBIDA

De: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>
Enviado: lunes, 29 de diciembre de 2025 17:22
Para: MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>
Asunto: Re: AMPLIACION DE POLIZAS CONTRATO 481 DE 2024

[El texto citado está oculto]

 **PLANILLA CONSORCIO RIO BANDIA.pdf**
13K

MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

31 de diciembre de 2025 a las 11:33

Buen día,

Adjunto envío lo solicitado

 Feliz día

Maria Carolina Duran Sanabria
Asesora de Seguros
mariacarolinaduran@hotmail.com
3102053406
Calle 13 #0-64 La Playa- Cucuta

De: MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA <mariacarolinaduran@hotmail.com>
Enviado: martes, 30 de diciembre de 2025 15:40
Para: Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>
Asunto: RE: AMPLIACION DE POLIZAS CONTRATO 481 DE 2024

[El texto citado está oculto]

 4 adjuntos

 **DLF153566A_POLIZA_49_40_101011266_20251230033728.pdf**
1987K

 **DLF153566A_POLIZA_49_44_101035208_20251230033842.pdf**
1340K

 **20251231113209_comprobante_pago_sde.pdf**
7K

 **20251231113236_comprobante_pago_sde.pdf**
7K



CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

ANEXO 5 BITACORAS DE OBRA DEL PERIODO DE DICIEMBRE



CONSORCIO RIO BANADIA
NTT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

202

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
Ñ
A
N
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA
VOLQUETA

3
2

Director de Obra
Especialista en Hidraulica
Especialista en Geotecnia

1
1
1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRIGON

1

Residente de Obra
Residente de Interventoria

2
1

SOLEADO SECO

X

CARMIX

1

Director interventoria

1

NUBLADO SECO

X

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

LLUVIAS PASAJERAS

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

LLUVIA INTERMITENTE

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

LLUVIA FUERTE

Ayudante

15

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 270 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 50.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NTT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

MARTES 02 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

203

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E

S

T

A

D

O

M

A

N

A

A

T

A

R

D

E

RETROEXCAVADORA

3

Director de Obra

1

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

2

Especialista en Geotecnia

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORMIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

X

X

NUBLADO SECO

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 280 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 60.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

204

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
Ñ
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA

3

Director de Obra

1

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

2

Especialista en Geotecnia

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

X

NUBLADO SECO

X

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 260 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 40.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING. JUAN GABRIEL BERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NTY 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

205

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
Ñ
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA

3

Director de Obra

1

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

2

Especialista en Geotecnia

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRMIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

X

X

NUBLADO SECO

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 290 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 70.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

206

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
Ñ
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA

3

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

2

Especialista en Geotecnia

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRMIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en c

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

NUBLADO SECO

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

X

X

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 250 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 30.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES DE MANERA PASAJERA

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

207

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
R
N
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA

3

Director de Obra

1

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

2

Especialista en Geotecnica

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

NUBLADO SECO

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 270 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 50.40 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 185.13 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES DE MANERA INTERMITENTE

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN

RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS



CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA N°:

481 DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:

DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DE 2025

FOLIO

208

RECURSO EQUIPO

RECURSO HUMANO

MATERIALES

ESTADO DEL TIEMPO

EQUIPOS

CANT

PERSONAL

CANT

DESCRIPCION

E
S
T
A
D
O

M
A
Ñ
A
N
A

T
A
R
D
E

RETROEXCAVADORA

3

Director de Obra

1

Especialista en Hidraulica

1

VOLQUETA

3

Especialista en Geotecnia

1

BOMBA ESTACIONARIA DE
HORRIGON

1

Residente de Obra

2

Residente de Interventoria

1

CARMIX

1

Director interventoria

1

Ingeniero Ambiental

1

Profesional Social

1

Profesional HSEQ

1

Contador Público

1

Inspector de obra (Técnico en
obras civiles)

1

Secretaria

1

Oficial

1

Ayudante

15

SOLEADO SECO

NUBLADO SECO

LLUVIAS PASAJERAS

LLUVIA INTERMITENTE

LLUVIA FUERTE

X

X

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN

RESIDENTE DE OBRA

M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

M.P. 54202-373584 NTS

 CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273		BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA N°:			481 DE 2024		
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
CONTRATISTA		CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA		INTERVENTORIA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON	
FECHA:		LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025		FOLIO 209	
RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO DEL TIEMPO
					<div> <div>E S T A D O</div> <div>M A Ñ A N A</div> <div>T A R D E</div> </div>
RETROEXCAVADORA	3	Director de Obra	1		
VOLQUETA	2	Especialista en Hidraulica	1		
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Especialista en Geotecnia	1		
CARMIX	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO
		Residente de Interventoria	1		
		Director interventoria	1		
		Ingeniero Ambiental	1		NUBLADO SECO
		Profesional Social	1		
		Profesional HSEQ	1		LLUVIAS PASAJERAS
		Contador Público	1		
		Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	1		LLUVIA INTERMITENTE
		Secretaria	1		
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE
		Ayudante	15		
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN					
NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA FESTIVO					
SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:					
SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:					
VoBo:  ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN RESIDENTE DE OBRA M.P. 54202-403896 NTS			VoBo:  ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 54202-373584 NTS		

 CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273		BITACORA DE OBRA																					
CONTRATO DE OBRA N°:		481 DE 2024																					
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA																					
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA		INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON																			
FECHA:		MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025		FOLIO	210																		
RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO																		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	<table border="1"> <tr> <td>E S T A D O</td> <td>M A Ñ A N A</td> <td>T A R D E</td> </tr> <tr> <td>SOLEADO SECO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NUBLADO SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LLUVIAS PASAJERAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LLUVIA INTERMITENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E S T A D O	M A Ñ A N A	T A R D E	SOLEADO SECO	X	X	NUBLADO SECO			LLUVIAS PASAJERAS			LLUVIA INTERMITENTE			LLUVIA FUERTE		
E S T A D O	M A Ñ A N A	T A R D E																					
SOLEADO SECO	X	X																					
NUBLADO SECO																							
LLUVIAS PASAJERAS																							
LLUVIA INTERMITENTE																							
LLUVIA FUERTE																							
RETROEXCAVADORA	3	Director de Obra	1																				
VOLQUETA	2	Especialista en Hidraulica	1																				
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Especialista en Geotecnia	1																				
CARMIX	1	Residente de Obra	2																				
		Residente de Interventoria	1																				
		Director interventoria	1																				
		Ingeniero Ambiental	1																				
		Profesional Social	1																				
		Profesional HSEQ	1																				
		Contador Público	1																				
		Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	1																				
		Secretaría	1																				
		Oficial	1																				
		Ayudante	15																				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN																							
SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM																							
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS																							
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA																							
SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS																							
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 132.1 M2 DE FLEXOCRETO																							
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 26.52 M3 DE BOLSACRETO																							
SE REALIZAN 97.43 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE																							
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA																							
SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:																							
SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>VoBo: _____</p> <p>ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN RESIDENTE DE OBRA M.P. 54202-403896 NTS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>VoBo: _____</p> <p>ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 54202-373584 NTS</p> </div> </div>																							

 CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	BITACORA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA N°:		481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
FECHA:	MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2025	FOLIO 211
RECURSO EQUIPO	RECURSO HUMANO	MATERIALES
EQUIPOS	CANT	DESCRIPCION
RETROEXCAVADORA	3	Director de Obra
VOLQUETA	2	Especialista en Hidraulica
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Especialista en Geotecnia
CARMIX	1	Residente de Obra
		Residente de Interventoria
		Director interventoria
		Ingeniero Ambiental
		Profesional Social
		Profesional HSEQ
		Contador Público
		Inspector de obra (Técnico en obras civiles)
		Secretaria
		Oficial
		Ayudante
		15
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN		
SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM		
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS		
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA		
SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS		
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 152.1 M2 DE FLEXOCRETO		
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 26.52 M3 DE BOLSACRETO		
SE REALIZAN 97.43 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE		
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA		
SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:		
SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>VoBo: ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN RESIDENTE DE OBRA M.P. 54202-403896 NTS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>VoBo: ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 54202-373584 NTS</p> </div> </div>		

 CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273		BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA N°:			481 DE 2024		
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
CONTRATISTA		CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA		INTERVENTORIA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON	
FECHA:		JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025		FOLIO 212	
RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO DEL TIEMPO
					E S T A D O
					M A N A N A
					T A R D E
RETROEXCAVADORA	3	Director de Obra	1		
		Especialista en Hidraulica	1		
VOLQUETA	2	Especialista en Geotecnia	1		
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2		SOLEADO SECO
		Residente de Interventoria	1		X
CARMIX	1	Director interventoria	1		X
		Ingeniero Ambiental	1		NUBLADO SECO
		Profesional Social	1		
		Profesional HSEQ	1		LLUVIAS PASAJERAS
		Contador Público	1		
		Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	1		LLUVIA INTERMITENTE
		Secretaria	1		
		Oficial	1		LLUVIA FUERTE
		Ayudante	15		
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN					
SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM					
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS					
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA					
SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS					
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 142.1 M2 DE FLEXOCRETO					
SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 30.52 M3 DE BOLSACRETO					
SE REALIZAN 97.43 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE					
SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA					
SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:					
SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>VoBo: </p> <p>ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN RESIDENTE DE OBRA M.P. 54202-403896 NTS</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>VoBo: </p> <p>ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 54202-373584 NTS</p> </div> </div>					



CONSELHO INTER-OBRA DE PROTEÇÃO DO RIO SÃO JOÃO
Nº 1.001.000.1

481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

214

ESTADO DEL TIEMPO

U	M	
---	---	--

S	A
---	---

ESTADO	AÑADA
--------	-------

SOLEADO SECO		
--------------	--	--

--	--	--

NUBLADO SECO		
--------------	--	--

--	--	--

AVIAS PASAJERAS		
-----------------	--	--

--	--	--

UVIA INTERMITENTE	X
-------------------	---

[illegible]

--	--	--

LLUVIA FUERTE		
---------------	--	--

[illegible][illegible]

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 145.1 M2 DE FLEXOCRETO

SE REALIZA INSTALACION Y LLENADO DE 29.52 M3 DE BOLSACRETO

SE REALIZAN 97.43 M3 DE RELLENOS DE TALUD DERECHO ANCLAJE AL DIQUE

SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINARIA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES DE MANERA INTERMITENTE

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

M.P. 54202-403896 NTS

M.P. 54202-373584 NTS

 CONSORCIO RIO BANADIA NTT 901.902.273		BITACORA DE OBRA		 CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NTT 301.301.301	
CONTRATO DE OBRA N°:		481 DE 2024			
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
CONTRATISTA		CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA		INTERVENTORIA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON	
FECHA:		DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2025		FOLIO 215	
RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		ESTADO DEL TIEMPO	
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	
		Director de Obra	1		
RETROEXCAVADORA	3	Especilista en Hidraulica	1		
VOLQUETA	2	Especialista en Geotecnia	1		
BOMBA ESTACIONARIA DE HORRMIGON	1	Residente de Obra	2	SOLEADO SECO	
CARMIX	1	Residente de Interventoria	1		
		Director interventoria	1	NUBLADO SECO	
		Ingeniero Ambiental	1	X	
		Profesional Social	1		
		Profesional HSEQ	1	LLUVIAS PASAJERAS	
		Contador Público	1		
		Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	1	LLUVIA INTERMITENTE	
		Secretaria	1		
		Oficial	1	LLUVIA FUERTE	
		Ayudante	15		
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN					
NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DIA DOMINCIAL					
SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:					
SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:					
<div><div>VoBo:  ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN RESIDENTE DE OBRA M.P. 54202-403896 NTS</div><div>VoBo:  ING. JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 54202-373584 NTS</div></div>					